

| OBRA: REVITALIZAÇÃO DA PRAÇA DA JUVENTUDE EM ITABAIANA/SE |                                                                                                                                     |             |            | DATA DE TÉRMINO:                           |            |                         | BOLETIM DE MEDIÇÃO 11            |                   |               |                    | CONTRATO Nº 018/2025 |                         |               |          |
|-----------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|------------|--------------------------------------------|------------|-------------------------|----------------------------------|-------------------|---------------|--------------------|----------------------|-------------------------|---------------|----------|
| CONTRATADA: CONSTRUTORA SOL E EMPREENDIMENTOS LTDA        |                                                                                                                                     |             |            | VIGÊNCIA 06/04/2026<br>EXECUÇÃO 17/06/2026 |            |                         | Período: 01/02/2026 a 28/02/2026 |                   |               |                    | CONTRATO DE REPASSE  |                         |               |          |
| CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA            |                                                                                                                                     |             |            |                                            |            |                         | Data da Medição :11/03/2026      |                   |               |                    |                      |                         |               |          |
| Item                                                      | Discriminação dos Serviços                                                                                                          | Quantidades |            |                                            |            |                         |                                  | Preço Unit. (R\$) | Valores (R\$) |                    |                      |                         |               |          |
|                                                           |                                                                                                                                     | Und         | Contratada | Acumulada Anterior                         | Do Período | Acumulada até o Período | Saldo a medir                    |                   | Contratado    | Acumulado Anterior | Do Período           | Acumulado até o Período | Saldo a medir | % Medido |
| 01                                                        | SERVIÇOS PRELIMINARES                                                                                                               |             |            |                                            |            |                         |                                  |                   | 10.099,68     | 8.014,80           | -                    | 8.014,80                | 2.084,88      | 79,35    |
| 01.001                                                    | Locação de container - Almoxarifado sem banheiro - 6,00 x 2,40m - Rev 02_02/2022                                                    | mês         | 8,00       | 8,00                                       |            | 8,00                    | -                                | 741,24            | 5.929,92      | 5.929,92           | -                    | 5.929,92                | -             | 100,00   |
| 01.002                                                    | Placa de obra em chapa aço galvanizado, instalada - Rev 02_01/2022                                                                  | m²          | 12,00      | 6,00                                       |            | 6,00                    | 6,00                             | 347,48            | 4.169,76      | 2.084,88           | -                    | 2.084,88                | 2.084,88      | 50,00    |
| 02                                                        | CALÇADA E ESTACIONAMENTO                                                                                                            |             |            |                                            |            |                         |                                  |                   | 3.817,54      | 3.817,54           | -                    | 3.817,54                | -             | 100,00   |
| 02.001                                                    | Demolição de concreto manualmente                                                                                                   | m³          | 2,80       | 2,80                                       |            | 2,80                    | -                                | 221,74            | 620,87        | 620,87             | -                    | 620,87                  | -             | 100,00   |
| 02.002                                                    | Carga manual de material de 1ª categoria                                                                                            | m³          | 2,80       | 2,80                                       |            | 2,80                    | -                                | 9,72              | 27,21         | 27,21              | -                    | 27,21                   | -             | 100,00   |
| 02.003                                                    | Transporte local com caminhão basculante de 10m³, em rodovia pavimentada (construção) densidade=1,5t/m³                             | tkm         | 8,40       | 8,40                                       |            | 8,40                    | -                                | 1,11              | 9,32          | 9,32               | -                    | 9,32                    | -             | 100,00   |
| 02.004                                                    | Piso em concreto simples desempolado, fck = 15 MPa, e = 7 cm, com forma em quadros 2,0x2,0m, para juntas de concretagem - tres usos | m²          | 40,00      | 40,00                                      |            | 40,00                   | -                                | 49,57             | 1.982,80      | 1.982,80           | -                    | 1.982,80                | -             | 100,00   |
| 02.005                                                    | Pintura de meio fio (calçamento)                                                                                                    | m           | 305,56     | 305,56                                     |            | 305,56                  | -                                | 3,71              | 1.133,62      | 1.133,62           | -                    | 1.133,62                | -             | 100,00   |
| 02.006                                                    | Pintura p/ piso c/ aplicação de 2 demãos tinta novacor, cores cerâmica, concreto, verde ou azul - aplicação c/ rôlo - R1            | m²          | 5,50       | 5,50                                       |            | 5,50                    | -                                | 7,95              | 43,72         | 43,72              | -                    | 43,72                   | -             | 100,00   |
| 03                                                        | PISTA PARA CAMINHADA/CORRIDA                                                                                                        |             |            |                                            |            |                         |                                  |                   | 34.669,51     | 34.669,51          | -                    | 34.669,51               | -             | 100,00   |
| 03.001                                                    | Demolição de concreto manualmente                                                                                                   | m³          | 30,38      | 30,38                                      |            | 30,38                   | -                                | 221,74            | 6.736,46      | 6.736,46           | -                    | 6.736,46                | -             | 100,00   |
| 03.002                                                    | Carga manual de material de 1ª categoria                                                                                            | m³          | 30,38      | 30,38                                      |            | 30,38                   | -                                | 9,72              | 295,29        | 295,29             | -                    | 295,29                  | -             | 100,00   |
| 03.003                                                    | Transporte local com caminhão basculante de 10m³, em rodovia pavimentada (construção) densidade=1,5t/m³                             | tkm         | 91,14      | 91,14                                      |            | 91,14                   | -                                | 1,11              | 101,16        | 101,16             | -                    | 101,16                  | -             | 100,00   |
| 03.004                                                    | Piso em concreto simples desempolado, fck = 15 MPa, e = 7 cm, com forma em quadros 2,0x2,0m, para juntas de concretagem - tres usos | m²          | 434,07     | 434,07                                     |            | 434,07                  | -                                | 49,57             | 21.516,84     | 21.516,84          | -                    | 21.516,84               | -             | 100,00   |
| 03.005                                                    | Pintura p/ piso c/ aplicação de 2 demãos tinta novacor, cores cerâmica, concreto, verde ou azul - aplicação c/ rôlo - R1            | m²          | 434,07     | 434,07                                     |            | 434,07                  | -                                | 7,95              | 3.450,85      | 3.450,85           | -                    | 3.450,85                | -             | 100,00   |
| 03.006                                                    | Pintura de meio fio (calçamento)                                                                                                    | m           | 692,43     | 692,43                                     |            | 692,43                  | -                                | 3,71              | 2.568,91      | 2.568,91           | -                    | 2.568,91                | -             | 100,00   |
| 04                                                        | PAVIMENTAÇÃO DA PRAÇA                                                                                                               |             |            |                                            |            |                         |                                  |                   | 111.062,11    | 111.062,11         | -                    | 111.062,11              | -             | 100,00   |
| 04.001                                                    | Demolição de concreto manualmente                                                                                                   | m³          | 200,63     | 200,63                                     |            | 200,63                  | -                                | 221,74            | 44.487,70     | 44.487,70          | -                    | 44.487,70               | -             | 100,00   |
| 04.002                                                    | Carga manual de material de 1ª categoria                                                                                            | m³          | 200,63     | 200,63                                     |            | 200,63                  | -                                | 9,72              | 1.950,12      | 1.950,12           | -                    | 1.950,12                | -             | 100,00   |
| 04.003                                                    | Transporte local com caminhão basculante de 10m³, em rodovia pavimentada (construção) densidade=1,5t/m³                             | tkm         | 5.898,86   | 5.898,86                                   |            | 5.898,86                | -                                | 1,11              | 6.547,73      | 6.547,73           | -                    | 6.547,73                | -             | 100,00   |
| 04.004                                                    | Piso em concreto simples desempolado, fck = 15 MPa, e = 7 cm, com forma em quadros 2,0x2,0m, para juntas de concretagem - tres usos | m²          | 430,29     | 430,29                                     |            | 430,29                  | -                                | 49,57             | 21.329,48     | 21.329,48          | -                    | 21.329,48               | -             | 100,00   |
| 04.005                                                    | Execução de pavimento em piso intertravado, com bloco sextavado de 25 x 25 cm, espessura 8 cm. af_10/2022                           | m²          | 430,29     | 430,29                                     |            | 430,29                  | -                                | 84,81             | 36.492,89     | 36.492,89          | -                    | 36.492,89               | -             | 100,00   |
| 04.006                                                    | Destocamento de árvores diâmetro superior a 0,30m                                                                                   | un          | 3,00       | 3,00                                       |            | 3,00                    | -                                | 84,73             | 254,19        | 254,19             | -                    | 254,19                  | -             | 100,00   |
| 05                                                        | DRENAGEM                                                                                                                            |             |            |                                            |            |                         |                                  |                   | 12.026,91     | 12.026,91          | -                    | 12.026,91               | -             | 100,00   |
| 05.001                                                    | Demolição de tubo de concreto simples ou armado d=0,40m, sem reaproveitamento, exclusive escavação                                  | m           | 78,00      | 78,00                                      |            | 78,00                   | -                                | 40,59             | 3.166,02      | 3.166,02           | -                    | 3.166,02                | -             | 100,00   |
| 05.002                                                    | Escavação manual de vala ou cava em material de 1ª categoria, profundidade até 1,50m                                                | m³          | 9,72       | 9,72                                       |            | 9,72                    | -                                | 48,74             | 473,75        | 473,75             | -                    | 473,75                  | -             | 100,00   |
| 05.003                                                    | Carga manual de material de 1ª categoria                                                                                            | m³          | 9,72       | 9,72                                       |            | 9,72                    | -                                | 9,72              | 94,47         | 94,47              | -                    | 94,47                   | -             | 100,00   |
| 05.004                                                    | Transporte local com caminhão basculante de 10m³, em rodovia pavimentada (construção) densidade=1,5t/m³                             | tkm         | 29,16      | 29,16                                      |            | 29,16                   | -                                | 1,11              | 32,36         | 32,36              | -                    | 32,36                   | -             | 100,00   |
| 05.005                                                    | Calha semi-circular em concreto pré-moldado d=30cm                                                                                  | m           | 78,00      | 78,00                                      |            | 78,00                   | -                                | 40,19             | 3.134,82      | 3.134,82           | -                    | 3.134,82                | -             | 100,00   |
| 05.006                                                    | Grelha pré-moldada em concreto para boca-de-lobo 0,45 x 1,10m                                                                       | un          | 71,00      | 71,00                                      |            | 71,00                   | -                                | 72,19             | 5.125,49      | 5.125,49           | -                    | 5.125,49                | -             | 100,00   |
| 06                                                        | RAMPA E ESCADA DE ACESSO                                                                                                            |             |            |                                            |            |                         |                                  |                   | 7.438,46      | 7.438,46           | -                    | 7.438,46                | -             | 100,00   |
| 06.001                                                    | Demolição de concreto manualmente                                                                                                   | m³          | 5,13       | 5,13                                       |            | 5,13                    | -                                | 221,74            | 1.137,52      | 1.137,52           | -                    | 1.137,52                | -             | 100,00   |
| 06.002                                                    | Carga manual de material de 1ª categoria                                                                                            | m³          | 5,13       | 5,13                                       |            | 5,13                    | -                                | 9,72              | 49,86         | 49,86              | -                    | 49,86                   | -             | 100,00   |
| 06.003                                                    | Transporte local com caminhão basculante de 10m³, em rodovia pavimentada (construção) densidade=1,5t/m³                             | tkm         | 15,39      | 15,39                                      |            | 15,39                   | -                                | 1,11              | 17,08         | 17,08              | -                    | 17,08                   | -             | 100,00   |

Mikaely da Silva Oliveira  
Arq Urb CAU/SE A195461-0  
Coordenador de Núcleo  
Prefeitura Municipal de Itabaiana

1/11

Jhon Lennon Gomes Santo  
Eng. Civil CREA 2721894692  
Coordenador de Núcleo  
Prefeitura Municipal de Itabaiana

| OBRA: REVITALIZAÇÃO DA PRAÇA DA JUVENTUDE EM ITABAIANA/SE |                                                                                                                                                                                                            |             |            |                    | DATA DE TÉRMINO:                           |                         |               | BOLETIM DE MEDIÇÃO 11            |               |                    |            | CONTRATO Nº 018/2025    |               |          |
|-----------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|------------|--------------------|--------------------------------------------|-------------------------|---------------|----------------------------------|---------------|--------------------|------------|-------------------------|---------------|----------|
| CONTRATADA: CONSTRUTORA SOL E EMPREENDIMENTOS LTDA        |                                                                                                                                                                                                            |             |            |                    | VIGÊNCIA 06/04/2026<br>EXECUÇÃO 17/06/2026 |                         |               | Período: 01/02/2026 a 28/02/2026 |               |                    |            | CONTRATO DE REPASSE     |               |          |
| CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA            |                                                                                                                                                                                                            |             |            |                    |                                            |                         |               | Data da Medição :11/03/2026      |               |                    |            |                         |               |          |
| Item                                                      | Discriminação dos Serviços                                                                                                                                                                                 | Quantidades |            |                    |                                            |                         |               | Preço Unit. (R\$)                | Valores (R\$) |                    |            |                         |               | % Medido |
|                                                           |                                                                                                                                                                                                            | Und         | Contratada | Acumulada Anterior | Do Período                                 | Acumulada até o Período | Saldo a medir |                                  | Contratado    | Acumulado Anterior | Do Período | Acumulado até o Período | Saldo a medir |          |
| 06.004                                                    | Piso em concreto simples despolado, fck = 15 MPa, e = 7 cm, com forma em quadros 2,0x2,0m, para juntas de concretagem - tres usos                                                                          | m²          | 73,35      | 73,35              |                                            | 73,35                   | -             | 49,57                            | 3.635,95      | 3.635,95           | -          | 3.635,95                | -             | 100,00   |
| 06.005                                                    | Pintura de acabamento com lixamento, aplicação de 01 demão de tinta à base de zarcão e 02 demãos de tinta esmalte                                                                                          | m²          | 35,26      | 35,26              |                                            | 35,26                   | -             | 25,31                            | 892,43        | 892,43             | -          | 892,43                  | -             | 100,00   |
| 06.006                                                    | Pintura para exteriores, sobre paredes, com lixamento, aplicação de 01 demão de líquido selador acrílico, 02 demãos de massa acrílica e 02 demãos de tinta pva latex convencional para exteriores - Rev 03 | m²          | 42,00      | 42,00              |                                            | 42,00                   | -             | 40,61                            | 1.705,62      | 1.705,62           | -          | 1.705,62                | -             | 100,00   |
| 07                                                        | TOTEM                                                                                                                                                                                                      |             |            |                    |                                            |                         |               |                                  | 12.139,90     | 12.139,90          | -          | 12.139,90               | -             | 100,00   |
| 07.001                                                    | Remoção de ferrugem em esquadrias ou estruturas metálicas com escova de aço                                                                                                                                | m²          | 190,40     | 190,40             |                                            | 190,40                  | -             | 38,45                            | 7.320,88      | 7.320,88           | -          | 7.320,88                | -             | 100,00   |
| 07.002                                                    | Pintura de acabamento com lixamento, aplicação de 01 demão de tinta à base de zarcão e 02 demãos de tinta esmalte                                                                                          | m²          | 190,40     | 190,40             |                                            | 190,40                  | -             | 25,31                            | 4.819,02      | 4.819,02           | -          | 4.819,02                | -             | 100,00   |
| 08                                                        | URBANIZAÇÃO                                                                                                                                                                                                |             |            |                    |                                            |                         |               |                                  | 34.409,03     | 34.405,12          | -          | 34.405,12               | 3,91          | 99,98    |
| 08.001                                                    | Banco de concreto pre-moldado com encosto e pintura (padrão emurb)                                                                                                                                         | un          | 20,00      | 20,00              |                                            | 20,00                   | -             | 938,05                           | 18.761,00     | 18.761,00          | -          | 18.761,00               | -             | 100,00   |
| 08.002                                                    | Pintura de meio fio (caiação)                                                                                                                                                                              | m           | 652,04     | 652,04             |                                            | 652,04                  | -             | 3,71                             | 2.419,07      | 2.419,07           | -          | 2.419,07                | -             | 100,00   |
| 08.003                                                    | Meio-fio pré moldado de concreto simples (0,12 x 0,30 x 1,00m), rejuntado com argamassa de cimento e areia no traço 1:3                                                                                    | m           | 100,00     | 100,00             |                                            | 100,00                  | -             | 41,03                            | 4.103,00      | 4.103,00           | -          | 4.103,00                | -             | 100,00   |
| 08.004                                                    | Fornecimento e plantio de palmeira mini imperial, pequena                                                                                                                                                  | un          | 6,00       | 6,00               |                                            | 6,00                    | -             | 64,87                            | 389,22        | 389,22             | -          | 389,22                  | -             | 100,00   |
| 08.005                                                    | Gramma batatais em placas, fornecimento e plantio                                                                                                                                                          | m²          | 265,20     | 265,00             |                                            | 265,00                  | 0,20          | 19,53                            | 5.179,36      | 5.175,45           | -          | 5.175,45                | 3,91          | 99,92    |
| 08.006                                                    | Tubo pvc rígido soldável marrom p/ água, d = 20 mm (1/2")                                                                                                                                                  | m           | 330,00     | 330,00             |                                            | 330,00                  | -             | 10,78                            | 3.557,40      | 3.557,40           | -          | 3.557,40                | -             | 100,00   |
| 09                                                        | ILUMINAÇÃO DA PRAÇA                                                                                                                                                                                        |             |            |                    |                                            |                         |               |                                  | 163.156,56    | 47.473,56          | 25.079,94  | 72.553,50               | 90.603,06     | 44,46    |
| 09.001                                                    | Luminária em LED p/ iluminação pública LED SMD AUTOVOLT 150 W, 5.000 K, IP-66, IRC 70, FP>0,95, 170lm/w,24.000 lm e 54.000h, com base para Relé 3 PINOS, modelo GL421 G-Light ou similar                   | un          | 36,00      | 36,00              |                                            | 36,00                   | -             | 1.318,71                         | 47.473,56     | 47.473,56          | -          | 47.473,56               | -             | 100,00   |
| 09.002                                                    | Fornecimento de transformador trifásico c/ deriv. 15 kva 13800/220/127v                                                                                                                                    | un          | 7,00       | -                  |                                            | -                       | 7,00          | 7.890,68                         | 55.234,76     | -                  | -          | -                       | 55.234,76     | -        |
| 09.003                                                    | Suporte de fixação em aço galvanizado a fogo, para luminária pública de 02 pétalas, encaixe em poste com topo de Ø de 48mm/60,3mm, encaixe da luminária de Ø de 48mm/60,3mm.                               | un          | 4,00       | -                  | 4,00                                       | 4,00                    | -             | 262,37                           | 1.049,48      | -                  | 1.049,48   | 1.049,48                | -             | 100,00   |
| 09.004                                                    | Refletor Slim LED 100W de potência, branco Frio, 6500k, Autovolt, marca G-light ou similar                                                                                                                 | un          | 12,00      | -                  | 12,00                                      | 12,00                   | -             | 69,50                            | 834,00        | -                  | 834,00     | 834,00                  | -             | 100,00   |
| 09.005                                                    | Fornecimento de Luminária Decorativa à Led ref. EGEU II 60w da Ilumatic ou similar, inclusive poste cônico contínuo de aço reto, h=6,0m - Rev 01                                                           | un          | 10,00      | -                  |                                            | -                       | 10,00         | 3.536,83                         | 35.368,30     | -                  | -          | -                       | 35.368,30     | -        |
| 09.006                                                    | Caixa de alvenaria de tijolo maciço (0,10m) dimensões interna 30x30x30cm revestida internamente com argamassa 1:3 e tampa de concreto - R1                                                                 | un          | 10,00      | -                  | 10,00                                      | 10,00                   | -             | 117,91                           | 1.179,10      | -                  | 1.179,10   | 1.179,10                | -             | 100,00   |
| 09.007                                                    | Haste de aterramento, diâmetro 5/8", com 3 metros - fornecimento e instalação. af_08/2023                                                                                                                  | un          | 10,00      | -                  | 10,00                                      | 10,00                   | -             | 86,71                            | 867,10        | -                  | 867,10     | 867,10                  | -             | 100,00   |
| 09.008                                                    | Conector para haste de aterramento 5/8" - fornecimento e assentamento - Rev 02 (10/2021)                                                                                                                   | un          | 10,00      | -                  | 10,00                                      | 10,00                   | -             | 5,63                             | 56,30         | -                  | 56,30      | 56,30                   | -             | 100,00   |
| 09.009                                                    | Cabo de cobre flexível isolado, 6 mm², anti-chama 0,6/1,0 kv, para circuitos terminais - fornecimento e instalação. af_03/2023                                                                             | m           | 248,00     | -                  | 248,00                                     | 248,00                  | -             | 8,33                             | 2.065,84      | -                  | 2.065,84   | 2.065,84                | -             | 100,00   |
| 09.010                                                    | Cabo de cobre PP Cordplast 3 x 1,5 mm2, 450/750v - fornecimento e instalação                                                                                                                               | M           | 160,00     | -                  | 160,00                                     | 160,00                  | -             | 8,50                             | 1.360,00      | -                  | 1.360,00   | 1.360,00                | -             | 100,00   |
| 09.011                                                    | Remoção de poste de concreto armado seção circular ou duplo T - Rev. 01                                                                                                                                    | un          | 5,00       | -                  | 5,00                                       | 5,00                    | -             | 169,79                           | 848,95        | -                  | 848,95     | 848,95                  | -             | 100,00   |
| 09.012                                                    | Poste circular de concreto 10/200 - fornecimento e assentamento                                                                                                                                            | un          | 1,00       | -                  | 1,00                                       | 1,00                    | -             | 2.059,93                         | 2.059,93      | -                  | 2.059,93   | 2.059,93                | -             | 100,00   |

Mikaelly da Silva Oliveira  
Arq Urb CAH/SE A195461-0  
Coordenador de Núcleo 2/11  
Prefeitura Municipal de Itabaiana

Jhon Lennon Gomes Santo  
Eng. Civil CREA - 2721894692  
Coordenador de Núcleo  
Prefeitura Municipal de Itabaiana

| OBRA: REVITALIZAÇÃO DA PRAÇA DA JUVENTUDE EM ITABAIANA/SE |                                                                                                                                                                                         |             |            | DATA DE TÉRMINO:                           |            |                         |               | BOLETIM DE MEDIÇÃO 11            |               |                    |            | CONTRATO Nº<br>018/2025 |               |          |
|-----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|------------|--------------------------------------------|------------|-------------------------|---------------|----------------------------------|---------------|--------------------|------------|-------------------------|---------------|----------|
| CONTRATADA: CONSTRUTORA SOL E EMPREENDIMENTOS LTDA        |                                                                                                                                                                                         |             |            | VIGÊNCIA 06/04/2026<br>EXECUÇÃO 17/06/2026 |            |                         |               | Período: 01/02/2026 a 28/02/2026 |               |                    |            | CONTRATO DE REPASSE     |               |          |
| CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA            |                                                                                                                                                                                         |             |            |                                            |            |                         |               | Data da Medição :11/03/2026      |               |                    |            |                         |               |          |
| Item                                                      | Discriminação dos Serviços                                                                                                                                                              | Quantidades |            |                                            |            |                         |               | Preço Unit.<br>(R\$)             | Valores (R\$) |                    |            |                         |               |          |
|                                                           |                                                                                                                                                                                         | Und         | Contratada | Acumulada Anterior                         | Do Período | Acumulada até o Período | Saldo a medir |                                  | Contratado    | Acumulado Anterior | Do Período | Acumulado até o Período | Saldo a medir | % Medido |
| 09.013                                                    | Refletor Slim LED 100W de potência, branco Frio, 6500k, Autovolt, marca G-light ou similar                                                                                              | un          | 7,00       | -                                          | 7,00       | 7,00                    | -             | 69,50                            | 486,50        | -                  | 486,50     | 486,50                  | -             | 100,00   |
| 9014                                                      | Cabo de cobre isolado em EPR flexível unipolar 16mm² - 0,6Kv/1Kv/90°                                                                                                                    | m           | 368,00     | -                                          | 368,00     | 368,00                  | -             | 18,73                            | 6.892,64      | -                  | 6.892,64   | 6.892,64                | -             | 100,00   |
| 09.015                                                    | Cabo de cobre isolado em EPR flexível unipolar 10mm² - 0,6Kv/1Kv/90°                                                                                                                    | m           | 168,00     | -                                          | 168,00     | 168,00                  | -             | 13,81                            | 2.320,08      | -                  | 2.320,08   | 2.320,08                | -             | 100,00   |
| 09.016                                                    | Eletroduto de pvc rígido roscável, diâm = 25mm (3/4")                                                                                                                                   | m           | 28,00      | -                                          | 28,00      | 28,00                   | -             | 11,49                            | 321,72        | -                  | 321,72     | 321,72                  | -             | 100,00   |
| 9017                                                      | Caixa para medição direta padrão energisa (1.00 x 0.60 x 0.20 m) em chapa de alumínio de 2mm                                                                                            | un          | 1,00       | -                                          | 1,00       | 1,00                    | -             | 3.013,60                         | 3.013,60      | -                  | 3.013,60   | 3.013,60                | -             | 100,00   |
| 09.018                                                    | Quadro de distribuição de embutir, em chapa de aço, para até 56 disjuntores, com barramento, padrão DIN, exclusive disjuntores                                                          | un          | 1,00       | -                                          | 1,00       | 1,00                    | -             | 1.724,70                         | 1.724,70      | -                  | 1.724,70   | 1.724,70                | -             | 100,00   |
| 10                                                        | QUADRA COBERTA, VESTIÁRIO, TEATRO ARENA                                                                                                                                                 |             |            |                                            |            |                         |               |                                  | 828.188,43    | 778.369,69         | 41.512,97  | 819.882,67              | 8.305,76      | 98,99    |
| 10.1                                                      | QUADRA COBERTA - COBERTURA                                                                                                                                                              |             |            |                                            |            |                         |               |                                  | 263.244,88    | 258.327,41         | 0,00       | 258.327,41              | 4.917,47      | 98,13    |
| 10.001.001                                                | Remoção e reassentamento de telha trapezoidal em alumínio                                                                                                                               | m²          | 923,28     | 923,28                                     |            | 923,28                  | -             | 26,43                            | 24.402,29     | 24.402,29          | -          | 24.402,29               | -             | 100,00   |
| 10.001.002                                                | Telhamento com telha de aço/alumínio e = 0,5 mm, com até 2 águas, incluso içamento. af_07/2019                                                                                          | m²          | 1.522,32   | 1.522,32                                   |            | 1.522,32                | -             | 62,25                            | 94.764,42     | 94.764,42          | -          | 94.764,42               | -             | 100,00   |
| 10.001.003                                                | Remoção de ferrugem em esquadrias ou estruturas metálicas com escova de aço                                                                                                             | m²          | 495,31     | 495,31                                     |            | 495,31                  | -             | 38,45                            | 19.044,67     | 19.044,67          | -          | 19.044,67               | -             | 100,00   |
| 10.001.004                                                | Pintura de acabamento com lixamento, aplicação de 01 demão de tinta à base de zarcão e 02 demãos de tinta esmalte                                                                       | m²          | 495,31     | 495,31                                     |            | 495,31                  | -             | 25,31                            | 12.536,30     | 12.536,30          | -          | 12.536,30               | -             | 100,00   |
| 10.001.005                                                | Calha em chapa de aço galvanizado nº 26, desenvolvimento 50 cm (fundo=14 cm, laterais=15 cm, bordas=3 cm)                                                                               | m           | 72,00      | 72,00                                      |            | 72,00                   | -             | 108,59                           | 7.818,48      | 7.818,48           | -          | 7.818,48                | -             | 100,00   |
| 10.001.006                                                | Tubo pvc, série r, água pluvial, dn 100 mm, fornecido e instalado em condutores verticais de águas pluviais. af_06/2022                                                                 | M           | 84,00      | 84,00                                      |            | 84,00                   | -             | 24,02                            | 2.017,68      | 2.017,68           | -          | 2.017,68                | -             | 100,00   |
| 10.001.007                                                | Desmontagem de Estrutura Metálica com retirada de solda e corte de peças por meio de lixadeira                                                                                          | m²          | 923,28     | 923,28                                     |            | 923,28                  | -             | 7,88                             | 7.275,45      | 7.275,45           | 0,00       | 7.275,45                | -             | 100,00   |
| 10.001.008                                                | Trama de aço composta por terças para telhados de até 2 águas para telha ondulada de fibrocimento, metálica, plástica ou termoacústica, incluso transporte vertical (em kg). af_07/2019 | KG          | 7.481,38   | 7.481,38                                   |            | 7.481,38                | -             | 9,90                             | 74.065,66     | 74.065,66          | -          | 74.065,66               | -             | 100,00   |
| 10.001.009                                                | Curva 90 graus, pvc, série r, água pluvial, dn 100 mm, junta elástica, fornecido e instalado em condutores verticais de águas pluviais. af_06/2022                                      | UN          | 12,00      | 12,00                                      |            | 12,00                   | -             | 46,64                            | 559,68        | 559,68             | -          | 559,68                  | -             | 100,00   |
| 10.001.010                                                | Rede para trave de futebol de salão (Futsal)                                                                                                                                            | par         | 2,00       | -                                          |            | -                       | 2,00          | 271,54                           | 543,08        | -                  | -          | -                       | 543,08        | -        |
| 10.001.011                                                | Trave para campo de futebol soquete, desmontável                                                                                                                                        | par         | 2,00       | 2,00                                       |            | 2,00                    | -             | 2.420,05                         | 4.840,10      | 4.840,10           | -          | 4.840,10                | -             | 100,00   |
| 10.001.012                                                | Estrutura Metálica Móvel, p/ Tabela e Cesta de Basquete, Padrão Oficial em Tubo Galvanizado 2"                                                                                          | par         | 1,00       | 1,00                                       |            | 1,00                    | -             | 7.876,42                         | 7.876,42      | 7.876,42           | -          | 7.876,42                | -             | 100,00   |
| 10.001.013                                                | Pintura de demarcação de quadra poliesportiva com tinta epóxi, e = 5 cm, aplicação manual. af_05/2021                                                                                   | m           | 240,60     | -                                          |            | -                       | 240,60        | 9,54                             | 2.295,32      | -                  | -          | -                       | 2.295,32      | -        |
| 10.001.014                                                | Caixa d'água em polietileno, 2000 litros - fornecimento e instalação. af_06/2021                                                                                                        | un          | 3,00       | 3,00                                       |            | 3,00                    | -             | 1.042,10                         | 3.126,30      | 3.126,30           | -          | 3.126,30                | -             | 100,00   |
| 10.001.015                                                | Fornecimento e instalação de rede de proteção em nylon malha 10 x 10 cm para quadra de esporte                                                                                          | m²          | 112,20     | -                                          |            | -                       | 112,20        | 18,53                            | 2.079,07      | -                  | -          | -                       | 2.079,07      | -        |
| 10.002                                                    | QUADRA COBERTA - PILARES                                                                                                                                                                |             |            |                                            |            |                         |               |                                  | 19.758,46     | 19.758,46          | -          | 19.758,46               | -             | 100,00   |
| 10.002.001                                                | Remoção de ferrugem em esquadrias ou estruturas metálicas com escova de aço                                                                                                             | m²          | 147,98     | 147,98                                     |            | 147,98                  | -             | 38,45                            | 5.689,83      | 5.689,83           | -          | 5.689,83                | -             | 100,00   |
| 10.002.002                                                | Pintura de acabamento com lixamento, aplicação de 01 demão de tinta à base de zarcão e 02 demãos de tinta esmalte                                                                       | m²          | 147,98     | 147,98                                     |            | 147,98                  | -             | 25,31                            | 3.745,37      | 3.745,37           | -          | 3.745,37                | -             | 100,00   |
| 10.002.003                                                | Forma plana para estruturas, em compensado resinado de 14mm, 03 usos, inclusive escoramento - Rev 02_04/2022                                                                            | m²          | 63,00      | 63,00                                      |            | 63,00                   | -             | 88,33                            | 5.564,79      | 5.564,79           | -          | 5.564,79                | -             | 100,00   |
| 10.002.004                                                | Concreto simples usinado fck=15mpa, bombeado, lançado e adensado em superestrutura                                                                                                      | m³          | 9,38       | 9,38                                       |            | 9,38                    | -             | 507,30                           | 4.758,47      | 4.758,47           | -          | 4.758,47                | -             | 100,00   |
| 10.003                                                    | QUADRA COBERTA - ALAMBRADO                                                                                                                                                              |             |            |                                            |            |                         |               |                                  | 143.554,90    | 143.554,90         | -          | 143.554,90              | -             | 100,00   |
| 10.003.001                                                | Remoção de estrutura metálica chumbada em concreto (alambrado, guarda-corpo)                                                                                                            | m²          | 410,92     | 410,92                                     |            | 410,92                  | -             | 45,48                            | 18.688,64     | 18.688,64          | -          | 18.688,64               | -             | 100,00   |

Mikaely da Silva Oliveira  
 Arg Urb CAUSE A195461-0  
 Coordenador de Núcleo  
 Prefeitura Municipal de Itabaiana

John Lennon Gomes Santos  
 Eng. Civil CREA 2721894692  
 Coordenador de Núcleo  
 Prefeitura Municipal de Itabaiana

| OBRA: REVITALIZAÇÃO DA PRAÇA DA JUVENTUDE EM ITABAIANA/SE |                                                                                                                                                                                                                                          |             |            | DATA DE TÉRMINO:                           |            |                         | BOLETIM DE MEDIÇÃO 11            |                   |               |                    | CONTRATO Nº 018/2025 |                         |               |          |
|-----------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|------------|--------------------------------------------|------------|-------------------------|----------------------------------|-------------------|---------------|--------------------|----------------------|-------------------------|---------------|----------|
| CONTRATADA: CONSTRUTORA SOL E EMPREENDIMENTOS LTDA        |                                                                                                                                                                                                                                          |             |            | VIGÊNCIA 06/04/2026<br>EXECUÇÃO 17/06/2026 |            |                         | Período: 01/02/2026 a 28/02/2026 |                   |               |                    | CONTRATO DE REPASSE  |                         |               |          |
| CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA            |                                                                                                                                                                                                                                          |             |            |                                            |            |                         | Data da Medição :11/03/2026      |                   |               |                    |                      |                         |               |          |
| Item                                                      | Discriminação dos Serviços                                                                                                                                                                                                               | Quantidades |            |                                            |            |                         |                                  | Preço Unit. (R\$) | Valores (R\$) |                    |                      |                         |               |          |
|                                                           |                                                                                                                                                                                                                                          | Und         | Contratada | Acumulada Anterior                         | Do Período | Acumulada até o Período | Saldo a medir                    |                   | Contratado    | Acumulado Anterior | Do Período           | Acumulado até o Período | Saldo a medir | % Medido |
| 10.003.002                                                | Alambrado com tela de arame galvanizado fio 12 bwg, malha 2", revestido em pvc, fixada com tubos de aço galvanizado 2", formando quadros de 2.00 x 2.00 m, exceto mureta                                                                 | m²          | 410,92     | 410,92                                     |            | 410,92                  | -                                | 303,87            | 124.866,26    | 124.866,26         | -                    | 124.866,26              | -             | 100,00   |
| 10.004                                                    | QUADRA COBERTA - PISO                                                                                                                                                                                                                    |             |            |                                            |            |                         |                                  |                   | 159.190,79    | 159.190,79         | -                    | 159.190,79              | -             | 100,00   |
| 10.004.001                                                | Demolição de piso de alta resistência                                                                                                                                                                                                    | m²          | 796,11     | 796,11                                     |            | 796,11                  | -                                | 18,27             | 14.544,93     | 14.544,93          | -                    | 14.544,93               | -             | 100,00   |
| 10.004.002                                                | Carga manual de material de 1ª categoria                                                                                                                                                                                                 | m³          | 22,73      | 22,73                                      |            | 22,73                   | -                                | 9,72              | 220,93        | 220,93             | -                    | 220,93                  | -             | 100,00   |
| 10.004.003                                                | Transporte local com caminhão basculante de 10m³, em rodovia pavimentada (construção) densidade=1,5t/m³                                                                                                                                  | tkm         | 68,21      | 68,21                                      |            | 68,21                   | -                                | 1,11              | 75,71         | 75,71              | -                    | 75,71                   | -             | 100,00   |
| 10.004.004                                                | Regularização de base para revest. de pisos com arg. traço t4, esp. média = 2,5cm                                                                                                                                                        | m²          | 757,91     | 757,91                                     |            | 757,91                  | -                                | 24,43             | 18.515,74     | 18.515,74          | -                    | 18.515,74               | -             | 100,00   |
| 10.004.005                                                | Piso alta resistência ou industrial de 12 mm, comum, cor cinza, juntas, sem polimento, inclusive argamassa de regularização, aplicado - R1                                                                                               | m²          | 1.290,56   | 1.290,56                                   |            | 1.290,56                | -                                | 63,80             | 82.337,73     | 82.337,73          | -                    | 82.337,73               | -             | 100,00   |
| 10004006                                                  | Polimento de piso de alta resistência, novo- R1                                                                                                                                                                                          | m²          | 1.289,91   | 1.289,91                                   |            | 1.289,91                | -                                | 33,72             | 43.495,77     | 43.495,77          | -                    | 43.495,77               | -             | 100,00   |
| 10.005                                                    | QUADRA COBERTA - ARQUIBANCADAS                                                                                                                                                                                                           |             |            |                                            |            |                         |                                  |                   | 7.849,91      | 7.849,91           | -                    | 7.849,91                | -             | 100,00   |
| 10.005.001                                                | Pintura para exteriores, sobre paredes, com lixamento, aplicação de 01 demão de líquido selador acrílico, 02 demãos de massa acrílica e 02 demãos de tinta pva latex convencional para exteriores - Rev 03                               | m²          | 193,30     | 193,30                                     |            | 193,30                  | -                                | 40,61             | 7.849,91      | 7.849,91           | -                    | 7.849,91                | -             | 100,00   |
| 10.006                                                    | VESTIÁRIO E TEATRO ARENA                                                                                                                                                                                                                 |             |            |                                            |            |                         |                                  |                   | 151.190,31    | 148.257,76         | -                    | 148.257,76              | 2.932,55      | 98,06    |
| 10.006.001                                                | Remoção e reassentamento de telha trapezoidal em alumínio                                                                                                                                                                                | m²          | 254,96     | 254,96                                     |            | 254,96                  | -                                | 26,43             | 6.738,59      | 6.738,59           | -                    | 6.738,59                | -             | 100,00   |
| 10.006.002                                                | TELHAMENTO COM TELHA DE AÇO/ALUMÍNIO E = 0,5 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019                                                                                                                                           | m²          | 395,96     | 395,96                                     |            | 395,96                  | -                                | 62,25             | 24.648,51     | 24.648,51          | -                    | 24.648,51               | -             | 100,00   |
| 10.006.003                                                | Limpeza de revestimento cerâmico em parede utilizando detergente neutro e escovação manual. af_04/2019                                                                                                                                   | m²          | 330,37     | -                                          |            | -                       | 330,37                           | 1,47              | 485,64        | -                  | -                    | -                       | 485,64        | -        |
| 10.006.004                                                | Revisão de ponto de água tipo 1                                                                                                                                                                                                          | un          | 40,00      | 40,00                                      |            | 40,00                   | -                                | 24,06             | 962,40        | 962,40             | -                    | 962,40                  | -             | 100,00   |
| 10.006.005                                                | Revisão de ponto de esgoto tipo 1                                                                                                                                                                                                        | un          | 38,00      | 38,00                                      |            | 38,00                   | -                                | 32,99             | 1.253,62      | 1.253,62           | -                    | 1.253,62                | -             | 100,00   |
| 10.006.006                                                | Limpeza de fossa acima de 5m3                                                                                                                                                                                                            | m³          | 7,41       | 7,41                                       |            | 7,41                    | -                                | 46,33             | 343,31        | 343,31             | -                    | 343,31                  | -             | 100,00   |
| 10.006.007                                                | Limpeza de caixa de passagem ou de gordura com reassentamento da tampa                                                                                                                                                                   | un          | 10,00      | 10,00                                      |            | 10,00                   | -                                | 22,96             | 229,60        | 229,60             | -                    | 229,60                  | -             | 100,00   |
| 10.006.008                                                | Limpeza de reservatório                                                                                                                                                                                                                  | m³          | 2,00       | 2,00                                       |            | 2,00                    | -                                | 11,58             | 23,16         | 23,16              | -                    | 23,16                   | -             | 100,00   |
| 10.006.009                                                | Vidro liso incolor 4mm - Rev 01_10/2021                                                                                                                                                                                                  | m²          | 26,40      | 26,40                                      |            | 26,40                   | -                                | 141,30            | 3.730,32      | 3.730,32           | -                    | 3.730,32                | -             | 100,00   |
| 10.006.010                                                | Revisão de esquadrias de alumínio                                                                                                                                                                                                        | m²          | 11,76      | -                                          |            | -                       | 11,76                            | 106,70            | 1.254,79      | -                  | -                    | -                       | 1.254,79      | -        |
| 10.006.011                                                | Revisão de esquadria de madeira                                                                                                                                                                                                          | m²          | 15,36      | 15,36                                      |            | 15,36                   | -                                | 102,45            | 1.573,63      | 1.573,63           | -                    | 1.573,63                | -             | 100,00   |
| 10.006.012                                                | Pintura de acabamento com lixamento e aplicação de 02 demãos de esmalte sintético sobre madeira - R1                                                                                                                                     | m²          | 39,90      | 39,90                                      |            | 39,90                   | -                                | 17,72             | 707,03        | 707,03             | -                    | 707,03                  | -             | 100,00   |
| 10.006.013                                                | Lavatório / cuba de sobrepor retangular sem mesa em louça branca, *50 x 40*cm, com sifão, engate e válvula cromados, exclusive torneira                                                                                                  | un          | 14,00      | 14,00                                      |            | 14,00                   | -                                | 1.289,89          | 18.058,46     | 18.058,46          | -                    | 18.058,46               | -             | 100,00   |
| 10.006.014                                                | Vaso sanitário c/caixa de descarga acoplada, linha saveiro, CELITE ou similar, c/ engate pvc, assento universal AMANCO ou similar                                                                                                        | un          | 19,00      | 17,00                                      |            | 17,00                   | 2,00                             | 460,29            | 8.745,51      | 7.824,93           | -                    | 7.824,93                | 920,58        | 89,47    |
| 10006015                                                  | Torneira para lavatório, 1193, Docol, ref. 2005056 ou similar                                                                                                                                                                            | un          | 14,00      | 14,00                                      |            | 14,00                   | -                                | 120,64            | 1.688,96      | 1.688,96           | -                    | 1.688,96                | -             | 100,00   |
| 10006017                                                  | Revestimento cerâmico para piso ou parede, cerâmica 37 x 59 cm acabamento fosco retificado, Arielle, linha riviéra branco ou similar, aplicado com argamassa industrializada ac-ii, rejuntado, exclusive regularização de base ou emboço | m²          | 664,07     | 664,07                                     |            | 664,07                  | -                                | 65,91             | 43.768,85     | 43.768,85          | -                    | 43.768,85               | -             | 100,00   |
| 10006018                                                  | Demolição de revestimento cerâmico ou azulejo                                                                                                                                                                                            | m²          | 664,07     | 664,07                                     |            | 664,07                  | -                                | 18,27             | 12.132,56     | 12.132,56          | -                    | 12.132,56               | -             | 100,00   |
| 10006019                                                  | Demolição de piso cerâmico ou Ladrilho                                                                                                                                                                                                   | m²          | 178,83     | 178,83                                     |            | 178,83                  | -                                | 12,79             | 2.287,24      | 2.287,24           | -                    | 2.287,24                | -             | 100,00   |
| 10006020                                                  | Demolição de reboco                                                                                                                                                                                                                      | m²          | 100,70     | 100,70                                     |            | 100,70                  | -                                | 8,54              | 859,98        | 859,98             | -                    | 859,98                  | -             | 100,00   |
| 10006021                                                  | Revestimento cerâmico para piso ou parede, 54 x 54 cm, Arielle, linha gretna, cor branca ou bege, ou similar, PEI-5, aplicado com argamassa industrializada ac-ii, rejuntado, exclusive regularização de base ou emboço                  | m²          | 178,83     | 178,83                                     |            | 178,83                  | -                                | 51,19             | 9.154,31      | 9.154,31           | -                    | 9.154,31                | -             | 100,00   |
| 10006022                                                  | Restauro - Reboco especial de parede, spessura 3cm, com argamassa traço 1:0,24:0,74 ( cal, arenoso e areia média)                                                                                                                        | m²          | 100,70     | 100,70                                     |            | 100,70                  | -                                | 45,19             | 4.550,63      | 4.550,63           | -                    | 4.550,63                | -             | 100,00   |

Mikaelly da Silva Oliveira  
Arq Urb CAUSE A195461-0  
Coordenador de Núcleo  
Prefeitura Municipal de Itabaiana

John Lennon Gomes Santo  
Eng. Civil CREA - A721894692  
Coordenador de Núcleo  
Prefeitura Municipal de Itabaiana

| OBRA: REVITALIZAÇÃO DA PRAÇA DA JUVENTUDE EM ITABAIANA/SE |                                                                                                                                                                                                                                                 |             |            |                    | DATA DE TÉRMINO:                           |                         |               | BOLETIM DE MEDIÇÃO 11            |               |                    |            | CONTRATO Nº 018/2025    |               |          |
|-----------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|------------|--------------------|--------------------------------------------|-------------------------|---------------|----------------------------------|---------------|--------------------|------------|-------------------------|---------------|----------|
| CONTRATADA: CONSTRUTORA SOL E EMPREENDIMENTOS LTDA        |                                                                                                                                                                                                                                                 |             |            |                    | VIGÊNCIA 06/04/2026<br>EXECUÇÃO 17/06/2026 |                         |               | Período: 01/02/2026 a 28/02/2026 |               |                    |            | CONTRATO DE REPASSE     |               |          |
| CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA            |                                                                                                                                                                                                                                                 |             |            |                    |                                            |                         |               | Data da Medição :11/03/2026      |               |                    |            |                         |               |          |
| Item                                                      | Discriminação dos Serviços                                                                                                                                                                                                                      | Quantidades |            |                    |                                            |                         |               | Preço Unit. (R\$)                | Valores (R\$) |                    |            |                         |               | % Medido |
|                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                 | Und         | Contratada | Acumulada Anterior | Do Período                                 | Acumulada até o Período | Saldo a medir |                                  | Contratado    | Acumulado Anterior | Do Período | Acumulado até o Período | Saldo a medir |          |
| 10006023                                                  | Porta ou janela em alumínio, cor N/P/B,tipo veneziana, de abrir ou correr, completa inclusive caixilhos, dobradiças ou roldanas e fechadura                                                                                                     | m²          | 25,95      | 25,95              |                                            | 25,95                   | -             | 297,56                           | 7.721,68      | 7.721,68           | -          | 7.721,68                | -             | 100,00   |
| 10006024                                                  | Rede para trave de futebol de salão (Futsal)                                                                                                                                                                                                    | par         | 1,00       | -                  |                                            | -                       | 1,00          | 271,54                           | 271,54        | -                  | -          | -                       | 271,54        | -        |
| 10.007                                                    | ILUMINAÇÕES                                                                                                                                                                                                                                     |             |            |                    |                                            |                         |               |                                  | 44.500,22     | 5.148,99           | 38.895,47  | 44.044,46               | 455,76        | 98,97    |
| 10.007.001                                                | Refletor modular LED 150w DC com DPS 3x50w 90° 5000k 165lm/W Alumínio Autovolt Branca Ref.: RFMLED-DCDPS-90-150-50-3C-ME, da G-light ou similar                                                                                                 | un          | 6,00       | -                  | 6,00                                       | 6,00                    | -             | 1.957,31                         | 11.743,86     | -                  | 11.743,86  | 11.743,86               | -             | 100,00   |
| 10.007.002                                                | Revisão de ponto de interruptor com reposição do interruptor e fiação                                                                                                                                                                           | pt          | 37,00      | 2,00               |                                            | 2,00                    | 35,00         | 85,47                            | 3.162,39      | 3.162,39           | -          | 3.162,39                | -             | 100,00   |
| 10.007.003                                                | Revisão de ponto de tomada simples com reposição da tomada e da fiação                                                                                                                                                                          | pt          | 21,00      | 6,00               |                                            | 6,00                    | 15,00         | 94,60                            | 1.986,60      | 1.986,60           | -          | 1.986,60                | -             | 100,00   |
| 10.007.004                                                | Quadro de distribuição de energia em chapa de aço galvanizado, de embutir, com barramento trifásico, para 18 disjuntores din 100a - fornecimento e instalação. af_ 10/2020                                                                      | un          | 1,00       | -                  | 1,00                                       | 1,00                    | -             | 447,75                           | 447,75        | -                  | 447,75     | 447,75                  | -             | 100,00   |
| 10.007.005                                                | Caixa de inspeção para aterramento, circular, em polietileno, diâmetro interno = 0,3 m. af_ 12/2020                                                                                                                                             | un          | 1,00       | -                  | 1,00                                       | 1,00                    | -             | 37,64                            | 37,64         | -                  | 37,64      | 37,64                   | -             | 100,00   |
| 10.007.006                                                | Haste de aterramento, diâmetro 5/8", com 3 metros - fornecimento e instalação. af_ 08/2023                                                                                                                                                      | un          | 1,00       | -                  | 1,00                                       | 1,00                    | -             | 86,71                            | 86,71         | -                  | 86,71      | 86,71                   | -             | 100,00   |
| 10.007.007                                                | Conector para haste de aterramento 5/8" - fornecimento e assentamento - Rev 02 (10/2021)                                                                                                                                                        | un          | 1,00       | -                  | 1,00                                       | 1,00                    | -             | 5,63                             | 5,63          | -                  | 5,63       | 5,63                    | -             | 100,00   |
| 10.007.008                                                | Fornecimento de relé fotoelétrico indiv. 5a/127v, c/ base móvel                                                                                                                                                                                 | un          | 1,00       | -                  | 1,00                                       | 1,00                    | -             | 22,31                            | 22,31         | -                  | 22,31      | 22,31                   | -             | 100,00   |
| 10.007.009                                                | Contator 32 A, bobina de 24 a 220VAC, com contato NA-NF , para fixação em trilho.                                                                                                                                                               | un          | 1,00       | -                  | 1,00                                       | 1,00                    | -             | 234,29                           | 234,29        | -                  | 234,29     | 234,29                  | -             | 100,00   |
| 10.007.010                                                | Cabo de cobre flexível isolado, 10 mm², 0,6/1,0 kv, para rede aérea de distribuição de energia elétrica de baixa tensão - fornecimento e instalação. af_ 07/2020                                                                                | m           | 342,00     | -                  | 342,00                                     | 342,00                  | -             | 8,43                             | 2.883,06      | -                  | 2.883,06   | 2.883,06                | -             | 100,00   |
| 10.007.011                                                | Cabo de cobre flexível isolado, 6 mm², anti-chama 0,6/1,0 kv, para circuitos terminais - fornecimento e instalação. af_ 03/2023                                                                                                                 | m           | 356,00     | -                  | 356,00                                     | 356,00                  | -             | 8,33                             | 2.965,48      | -                  | 2.965,48   | 2.965,48                | -             | 100,00   |
| 10.007.012                                                | Cabo de cobre PP Cordplast 3 x 1,5 mm2, 450/750v - fornecimento e instalação                                                                                                                                                                    | M           | 96,00      | -                  | 96,00                                      | 96,00                   | -             | 8,50                             | 816,00        | -                  | 816,00     | 816,00                  | -             | 100,00   |
| 10.007.013                                                | Refletor modular de Led linear para campo ou quadra, 200W, IP68 dúplo, módulos N2, corpo em alumínio, pintura eletrostática, proteção contra corrosão, 6500K, FP = >0.95, IRC = Ra>80. FL = 22.000 Lumêns, VU = 50.000h, ângulo do feixe = 120° | un          | 40,00      | -                  | 40,00                                      | 40,00                   | -             | 218,79                           | 8.751,60      | -                  | 8.751,60   | 8.751,60                | -             | 100,00   |
| 10.007.014                                                | Disjuntor tripolar tipo din, corrente nominal de 50a - fornecimento e instalação. af_ 10/2020                                                                                                                                                   | un          | 1,00       | -                  | 1,00                                       | 1,00                    | -             | 79,91                            | 79,91         | -                  | 79,91      | 79,91                   | -             | 100,00   |
| 10.007.015                                                | Disjuntor monopolar tipo din, corrente nominal de 10a - fornecimento e instalação. af_ 10/2020                                                                                                                                                  | un          | 1,00       | -                  | 1,00                                       | 1,00                    | -             | 9,52                             | 9,52          | -                  | 9,52       | 9,52                    | -             | 100,00   |
| 10.007.016                                                | Disjuntor monopolar tipo din, corrente nominal de 16a - fornecimento e instalação. af_ 10/2020                                                                                                                                                  | un          | 1,00       | -                  | 1,00                                       | 1,00                    | -             | 10,06                            | 10,06         | -                  | 10,06      | 10,06                   | -             | 100,00   |
| 10.007.017                                                | Luminária plafon de sobropor em LED 22.5x22.5 cm, 18w 4000K bivolt, Avant ou similar                                                                                                                                                            | un          | 10,00      | -                  | 1,00                                       | 1,00                    | 9,00          | 50,64                            | 506,40        | -                  | 50,64      | 50,64                   | 455,76        | 10,00    |
| 10.007.018                                                | Luminária em led 40W sobrepor, 120 x 7,2 cm, 6500K branco frio, com difusor de proteção                                                                                                                                                         | un          | 11,00      | -                  | 11,00                                      | 11,00                   | -             | 73,44                            | 807,84        | -                  | 807,84     | 807,84                  | -             | 100,00   |
| 10.007.019                                                | Ponto de luz em teto ou parede, com eletroduto de pvc flexível sanfonado aparente Ø 3/4"                                                                                                                                                        | un          | 4,00       | -                  | 4,00                                       | 4,00                    | -             | 205,18                           | 820,72        | -                  | 820,72     | 820,72                  | -             | 100,00   |
| 10.007.020                                                | Fornecimento de relé fotoelétrico indiv. 5a/127v, c/ base móvel                                                                                                                                                                                 | un          | 1,00       | -                  | 1,00                                       | 1,00                    | -             | 22,31                            | 22,31         | -                  | 22,31      | 22,31                   | -             | 100,00   |
| 10.007.021                                                | Refletor Slim LED 100W de potência, branco Frio, 6500k, Autovolt, marca G-light ou similar                                                                                                                                                      | un          | 4,00       | -                  | 4,00                                       | 4,00                    | -             | 69,50                            | 278,00        | -                  | 278,00     | 278,00                  | -             | 100,00   |

Mikaely da Silva Oliveira  
Arq Urb CAUSE A195461-0  
Coordenador de Núcleo 5/11  
Prefeitura Municipal de Itabaiana

Jhon Lennon Gomes Santos  
Eng. Civil CREA 2721894692  
Coordenador de Núcleo  
Prefeitura Municipal de Itabaiana

| OBRA: REVITALIZAÇÃO DA PRAÇA DA JUVENTUDE EM ITABAIANA/SE |                                                                                                                                                                                                                                 |             |            |                    | DATA DE TÉRMINO:                           |                         |               | BOLETIM DE MEDIÇÃO 11            |               |                    |            | CONTRATO Nº 018/2025    |               |          |
|-----------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|------------|--------------------|--------------------------------------------|-------------------------|---------------|----------------------------------|---------------|--------------------|------------|-------------------------|---------------|----------|
| CONTRATADA: CONSTRUTORA SOL E EMPREENDIMENTOS LTDA        |                                                                                                                                                                                                                                 |             |            |                    | VIGÊNCIA 06/04/2026<br>EXECUÇÃO 17/06/2026 |                         |               | Período: 01/02/2026 a 28/02/2026 |               |                    |            | CONTRATO DE REPASSE     |               |          |
| CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA            |                                                                                                                                                                                                                                 |             |            |                    |                                            |                         |               | Data da Medição :11/03/2026      |               |                    |            |                         |               |          |
| Item                                                      | Discriminação dos Serviços                                                                                                                                                                                                      | Quantidades |            |                    |                                            |                         |               | Preço Unit. (R\$)                | Valores (R\$) |                    |            |                         |               |          |
|                                                           |                                                                                                                                                                                                                                 | Und         | Contratada | Acumulada Anterior | Do Período                                 | Acumulada até o Período | Saldo a medir |                                  | Contratado    | Acumulado Anterior | Do Período | Acumulado até o Período | Saldo a medir | % Medido |
| 10007022                                                  | Quadro de distribuição de embutir, em chapa de aço, para até 40 disjuntores, com barramento, padrão DIN, exclusive disjuntores                                                                                                  | un          | 1,00       | -                  | 1,00                                       | 1,00                    | -             | 997,65                           | 997,65        | -                  | 997,65     | 997,65                  | -             | 100,00   |
| 10007023                                                  | Luminária de embutir aberta para lâmpada fluorescente ou tubo led 2 x 18/20 w (tecnolux ref.fle-8157/232 ou similar), completa, com lampada tubo led                                                                            | un          | 38,00      | -                  | 38,00                                      | 38,00                   | -             | 174,78                           | 6.641,64      | -                  | 6.641,64   | 6.641,64                | -             | 100,00   |
| 10007024                                                  | Luminária Pannel Led embutir 18w quadrada, 6000k da G-light ou similar - Rev 01 11/2021                                                                                                                                         | un          | 5,00       | -                  | 5,00                                       | 5,00                    | -             | 69,85                            | 349,25        | -                  | 349,25     | 349,25                  | -             | 100,00   |
| 10007025                                                  | Cabo de cobre PP Cordplast 3 x 1,5 mm2, 450/750v - fornecimento e instalação                                                                                                                                                    | m           | 43,00      | -                  | 43,00                                      | 43,00                   | -             | 8,50                             | 365,50        | -                  | 365,50     | 365,50                  | -             | 100,00   |
| 10007026                                                  | Eletroduto flexível de pvc (sanfonado), diâm = 20mm (1/2")                                                                                                                                                                      | m           | 28,00      | -                  | 28,00                                      | 28,00                   | -             | 5,67                             | 158,76        | -                  | 158,76     | 158,76                  | -             | 100,00   |
| 10007027                                                  | Refletor TR Led, corpo em alumínio, vidro temperado, potencia 30W, bivolt, temp.cor 3000K/6000k, IP-65, da Taschibra ou similar                                                                                                 | un          | 2,00       | -                  | 2,00                                       | 2,00                    | -             | 52,01                            | 104,02        | -                  | 104,02     | 104,02                  | -             | 100,00   |
| 10007028                                                  | Refletor Slim LED 50W de potência, branco Frio, 6500k, Autovolt, marca G-light ou similar                                                                                                                                       | un          | 4,00       | -                  | 4,00                                       | 4,00                    | -             | 51,33                            | 205,32        | -                  | 205,32     | 205,32                  | -             | 100,00   |
| 10.008                                                    | DIVERSOS                                                                                                                                                                                                                        |             |            |                    |                                            |                         |               |                                  | 38.898,96     | 36.281,46          | 2.617,50   | 38.898,96               | -             | 100,00   |
| 10.008.001                                                | Limpeza geral                                                                                                                                                                                                                   | m²          | 1.308,75   | -                  | 1.308,75                                   | 1.308,75                | -             | 2,00                             | 2.617,50      | -                  | 2.617,50   | 2.617,50                | -             | 100,00   |
| 10.008.002                                                | Grama batatais em placas, fornecimento e plantio                                                                                                                                                                                | m²          | 1.857,73   | 1.857,73           |                                            | 1.857,73                | -             | 19,53                            | 36.281,47     | 36.281,47          | -          | 36.281,47               | -             | 100,00   |
| 11                                                        | CAMPO DE FUTEBOL E QUADRA DE AREIA                                                                                                                                                                                              |             |            |                    |                                            |                         |               |                                  | 496.372,50    | 466.676,71         | 29.145,27  | 495.821,98              | 550,51        | 99,88    |
| 11.001                                                    | Limpeza manual de terreno com vegetação rasteira, incluindo roçagem e queima                                                                                                                                                    | m²          | 1.269,00   | 1.269,00           |                                            | 1.269,00                | -             | 4,06                             | 5.152,14      | 5.152,14           | -          | 5.152,14                | -             | 100,00   |
| 11.002                                                    | Aterro de caixão de edificação, com fornec. de areia, adensada com água                                                                                                                                                         | m³          | 88,83      | 88,83              |                                            | 88,83                   | -             | 171,04                           | 15.193,48     | 15.193,48          | -          | 15.193,48               | -             | 100,00   |
| 11.003                                                    | Piso em concreto simples despolado, fck = 15 MPa, e = 7 cm, com forma em quadros 2,0x2,0m, para juntas de concretagem - tres usos                                                                                               | m²          | 1.269,00   | 1.269,00           |                                            | 1.269,00                | -             | 49,57                            | 62.904,33     | 62.904,33          | -          | 62.904,33               | -             | 100,00   |
| 11.004                                                    | Fornecimento e instalação de grama sintética 42mm, alta durabilidade, cor verde, proteção raios UV e luz solar, incluso cola, type, areia tratada, borracha e mão de obra especializada                                         | m²          | 1.269,00   | 760,80             | 508,20                                     | 1.269,00                | -             | 57,35                            | 72.777,15     | 43.631,88          | 29.145,27  | 72.777,15               | -             | 100,00   |
| 11.005                                                    | Remoção de estrutura metálica chumbada em concreto (alambrado, guarda-corpo)                                                                                                                                                    | m²          | 737,51     | 737,51             |                                            | 737,51                  | -             | 45,48                            | 33.541,95     | 33.541,95          | -          | 33.541,95               | -             | 100,00   |
| 11.006                                                    | Muro em alvenaria bloco cerâmico, e= 0,19m, c/ alv de pedra 0,35 x 0,60m, pilares (9x20cm) a cada 3,0m, cintas inferior e superior (9x15cm) em concreto armado fck=15,0 Mpa, c/ chapisco, reboco e pintura hidrator ou similar. | m²          | 102,00     | 102,00             |                                            | 102,00                  | -             | 314,94                           | 32.123,88     | 32.123,88          | -          | 32.123,88               | -             | 100,00   |
| 11.007                                                    | Alambrado com tela de arame galvanizado fio 12 bwg, malha 2", revestido em pvc, fixada com tubos de aço galvanizado 2", formando quadros de 2.00 x 2.00 m, exceto mureta                                                        | m²          | 737,51     | 737,51             |                                            | 737,51                  | -             | 303,87                           | 224.107,16    | 224.107,16         | -          | 224.107,16              | -             | 100,00   |
| 11.008                                                    | Lastro de areia                                                                                                                                                                                                                 | m³          | 18,36      | 18,36              |                                            | 18,36                   | -             | 139,84                           | 2.567,46      | 2.567,46           | -          | 2.567,46                | -             | 100,00   |
| 11.009                                                    | Lona plástica preta                                                                                                                                                                                                             | m²          | 1.269,00   | 1.269,00           |                                            | 1.269,00                | -             | 5,21                             | 6.611,49      | 6.611,49           | -          | 6.611,49                | -             | 100,00   |
| 11.010                                                    | Fornecimento e instalação de tela aço soldada nervurada CA-60, Q-196, malha 10x10cm, ferro 5.0mm (3,11 kg/m2), painel 2,45x6,0m, Telcon ou similar                                                                              | m²          | 1.269,00   | 1.269,00           |                                            | 1.269,00                | -             | 31,45                            | 39.910,05     | 39.910,05          | -          | 39.910,05               | -             | 100,00   |
| 11.011                                                    | Poste oficial para volei em aço galvanizado d=3", c/estecedor e catraca                                                                                                                                                         | par         | 1,00       | 1,00               |                                            | 1,00                    | -             | 932,89                           | 932,89        | 932,89             | -          | 932,89                  | -             | 100,00   |
| 11.012                                                    | Rede para volei profissional, em nylon e com medidor de altura                                                                                                                                                                  | und         | 1,00       |                    |                                            |                         | 1,00          | 229,19                           | 229,19        | -                  | -          | -                       | 229,19        | -        |
| 11.013                                                    | Rede oficial p/futebol campo, nylon, fio 3mm, malha 16, dim:7,5x2,5m                                                                                                                                                            | par         | 1,00       |                    |                                            |                         | 1,00          | 321,33                           | 321,33        | -                  | -          | -                       | 321,33        | -        |
| 12                                                        | PISTA DE SKATE                                                                                                                                                                                                                  |             |            |                    |                                            |                         |               |                                  | 89.875,85     | 89.875,87          | -          | 89.875,87               | (0,00)        | 100,00   |
| 12.001                                                    | OBSTÁCULO 01 (EXISTENTE)                                                                                                                                                                                                        |             |            |                    |                                            |                         |               |                                  | 1.914,97      | 1.914,97           | -          | 1.914,97                | -             | 100,00   |
| 12.001.001                                                | Enceramento de piso de alta resistência (existente)                                                                                                                                                                             | m²          | 26,30      | 26,30              |                                            | 26,30                   | -             | 9,26                             | 243,53        | 243,53             | -          | 243,53                  | -             | 100,00   |
| 12.001.002                                                | Polimento de piso de alta resistência (existente)                                                                                                                                                                               | m²          | 26,30      | 26,30              |                                            | 26,30                   | -             | 28,16                            | 740,60        | 740,60             | -          | 740,60                  | -             | 100,00   |

| OBRA: REVITALIZAÇÃO DA PRAÇA DA JUVENTUDE EM ITABAIANA/SE |                                                                                                                                                                                                           |             |            |                    | DATA DE TÉRMINO:                           |                         |               | BOLETIM DE MEDIÇÃO 11            |               |                    |            | CONTRATO Nº 018/2025    |               |          |
|-----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|------------|--------------------|--------------------------------------------|-------------------------|---------------|----------------------------------|---------------|--------------------|------------|-------------------------|---------------|----------|
| CONTRATADA: CONSTRUTORA SOL E EMPREENDIMENTOS LTDA        |                                                                                                                                                                                                           |             |            |                    | VIGÊNCIA 06/04/2026<br>EXECUÇÃO 17/06/2026 |                         |               | Período: 01/02/2026 a 28/02/2026 |               |                    |            | CONTRATO DE REPASSE     |               |          |
| CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA            |                                                                                                                                                                                                           |             |            |                    |                                            |                         |               | Data da Medição : 11/03/2026     |               |                    |            |                         |               |          |
| Item                                                      | Discriminação dos Serviços                                                                                                                                                                                | Quantidades |            |                    |                                            |                         |               | Preço Unit. (R\$)                | Valores (R\$) |                    |            |                         |               |          |
|                                                           |                                                                                                                                                                                                           | Und         | Contratada | Acumulada Anterior | Do Período                                 | Acumulada até o Período | Saldo a medir |                                  | Contratado    | Acumulado Anterior | Do Período | Acumulado até o Período | Saldo a medir | % Medido |
| 12.001.003                                                | Pintura de acabamento com lixamento, aplicação de 01 demão de tinta à base de zarcão e 02 demãos de tinta esmalte                                                                                         | m²          | 5,80       | 5,80               |                                            | 5,80                    | -             | 25,31                            | 146,79        | 146,79             | -          | 146,79                  | -             | 100,00   |
| 12.001.004                                                | Pintura para exteriores, sobre paredes, com lixamento, aplicação de 01 demão de líquido selador acrílico e 02 demãos de tinta pva latex convencional para exteriores                                      | m²          | 30,96      | 30,96              |                                            | 30,96                   | -             | 22,07                            | 683,28        | 683,28             | -          | 683,28                  | -             | 100,00   |
| 12.001.005                                                | Restauro - Reboco especial de parede, spessura 3cm, com argamassa traço 1:0,24:0,74 ( cal, arenoso e areia média)                                                                                         | m²          | 2,23       | 2,23               |                                            | 2,23                    | -             | 45,19                            | 100,77        | 100,77             | -          | 100,77                  | -             | 100,00   |
| 12.002                                                    | OBSTÁCULO 02 (EXISTENTE)                                                                                                                                                                                  |             |            |                    |                                            |                         |               |                                  | 1.106,88      | 1.106,88           | -          | 1.106,88                | -             | 100,00   |
| 12.002.001                                                | Enceramento de piso de alta resistência (existente)                                                                                                                                                       | m²          | 21,13      | 21,13              |                                            | 21,13                   | -             | 9,26                             | 195,66        | 195,66             | -          | 195,66                  | -             | 100,00   |
| 12.002.002                                                | Polimento de piso de alta resistência (existente)                                                                                                                                                         | m²          | 21,13      | 21,13              |                                            | 21,13                   | -             | 28,16                            | 595,02        | 595,02             | -          | 595,02                  | -             | 100,00   |
| 12.002.003                                                | Pintura de acabamento com lixamento, aplicação de 01 demão de tinta à base de zarcão e 02 demãos de tinta esmalte                                                                                         | m²          | 1,60       | 1,60               |                                            | 1,60                    | -             | 25,31                            | 40,49         | 40,49              | -          | 40,49                   | -             | 100,00   |
| 12.002.004                                                | Pintura para exteriores, sobre paredes, com lixamento, aplicação de 01 demão de líquido selador acrílico e 02 demãos de tinta pva latex convencional para exteriores                                      | m²          | 9,36       | 9,36               |                                            | 9,36                    | -             | 22,07                            | 206,57        | 206,57             | -          | 206,57                  | -             | 100,00   |
| 12.002.005                                                | Restauro - Reboco especial de parede, spessura 3cm, com argamassa traço 1:0,24:0,74 ( cal, arenoso e areia média)                                                                                         | m²          | 1,53       | 1,53               |                                            | 1,53                    | -             | 45,19                            | 69,14         | 69,14              | -          | 69,14                   | -             | 100,00   |
| 12.003                                                    | OBSTÁCULO 03                                                                                                                                                                                              |             |            |                    |                                            |                         |               |                                  | 3.018,75      | 3.018,75           | -          | 3.018,75                | -             | 100,00   |
| 12.003.001                                                | Escavação manual de vala ou cava em material de 1ª categoria, profundidade até 1,50m                                                                                                                      | m³          | 2,87       | 2,87               |                                            | 2,87                    | -             | 48,74                            | 139,88        | 139,88             | -          | 139,88                  | -             | 100,00   |
| 12.003.002                                                | Carga manual de material de 1ª categoria                                                                                                                                                                  | m³          | 4,30       | 4,30               |                                            | 4,30                    | -             | 9,72                             | 41,79         | 41,79              | -          | 41,79                   | -             | 100,00   |
| 12.003.003                                                | Transporte local com caminhão basculante de 10m³, em rodovia pavimentada (conservação) densidade=1,5t/m³                                                                                                  | tkm         | 12,90      | 12,90              |                                            | 12,90                   | -             | 1,12                             | 14,44         | 14,44              | -          | 14,44                   | -             | 100,00   |
| 12.003.004                                                | Alvenaria pedra calcárea argamassada c/ cimento e areia traço 1-4 (1:5) - 1 saco cimento 50kg / 5 padiolas areia dim. 0,35x0,45x0,23m - Confeção mecânica e transporte                                    | m³          | 2,58       | 2,58               |                                            | 2,58                    | -             | 478,01                           | 1.233,26      | 1.233,26           | -          | 1.233,26                | -             | 100,00   |
| 12.003.005                                                | Reaterro manual de valas com espalhamento e compactação utilizando compactador placa vibratória, sem controle do grau de compactação                                                                      | m³          | 0,72       | 0,72               |                                            | 0,72                    | -             | 13,50                            | 9,72          | 9,72               | -          | 9,72                    | -             | 100,00   |
| 12.003.006                                                | Piso em concreto simples despolado, fck = 21 MPa, e = 7 cm, com forma em quadros 2,0x2,0m, para juntas de concretagem - tres usos                                                                         | m²          | 11,21      | 11,21              |                                            | 11,21                   | -             | 50,81                            | 569,58        | 569,58             | -          | 569,58                  | -             | 100,00   |
| 12.003.007                                                | Piso alta resistencia, colorido, e=10mm, aplicado com juntas, polido até o esmeril 400 e encerado                                                                                                         | m²          | 11,21      | 11,21              |                                            | 11,21                   | -             | 72,08                            | 808,01        | 808,01             | -          | 808,01                  | -             | 100,00   |
| 12.003.008                                                | Chapisco em parede com argamassa traço t1 - 1:3 (cimento / areia) - Revisado 08/2015                                                                                                                      | m²          | 2,86       | 2,86               |                                            | 2,86                    | -             | 6,15                             | 17,58         | 17,58              | -          | 17,58                   | -             | 100,00   |
| 12.003.009                                                | Reboco ou emboço interno, de parede, com argamassa traço t6 - 1:2:10 (cimento / cal / areia), espessura 1,5 cm                                                                                            | m²          | 2,86       | 2,86               |                                            | 2,86                    | -             | 28,76                            | 82,25         | 82,25              | -          | 82,25                   | -             | 100,00   |
| 12.003.010                                                | Pintura para exteriores, sobre paredes, com lixamento, aplicação de 01 demão de líquido selador acrílico, 01 demão de textura acrílica branca e 02 demãos de tinta pva latex convencional para exteriores | m²          | 2,86       | 2,86               |                                            | 2,86                    | -             | 35,75                            | 102,24        | 102,24             | -          | 102,24                  | -             | 100,00   |
| 12.004                                                    | OBSTÁCULO 04                                                                                                                                                                                              |             |            |                    |                                            |                         |               |                                  | 9.750,12      | 9.750,13           | -          | 9.750,13                | -             | 100,00   |
| 12.004.001                                                | Escavação manual de vala ou cava em material de 1ª categoria, profundidade até 1,50m                                                                                                                      | m³          | 2,80       | 2,80               |                                            | 2,80                    | -             | 48,74                            | 136,47        | 136,47             | -          | 136,47                  | -             | 100,00   |
| 12.004.002                                                | Carga manual de material de 1ª categoria                                                                                                                                                                  | m³          | 3,36       | 3,36               |                                            | 3,36                    | -             | 9,72                             | 32,66         | 32,66              | -          | 32,66                   | -             | 100,00   |
| 12.004.003                                                | Transporte local com caminhão basculante de 10m³, em rodovia pavimentada (conservação) densidade=1,5t/m³                                                                                                  | tkm         | 6,72       | 6,72               |                                            | 6,72                    | -             | 1,12                             | 7,53          | 7,53               | -          | 7,53                    | -             | 100,00   |
| 12.004.004                                                | Alvenaria pedra calcárea argamassada c/ cimento e areia traço 1-4 (1:5) - 1 saco cimento 50kg / 5 padiolas areia dim. 0,35x0,45x0,23m - Confeção mecânica e transporte                                    | m³          | 2,83       | 2,83               |                                            | 2,83                    | -             | 478,01                           | 1.352,77      | 1.352,77           | -          | 1.352,77                | -             | 100,00   |
| 12.004.005                                                | Reaterro manual de valas com espalhamento e compactação utilizando compactador placa vibratória, sem controle do grau de compactação                                                                      | m³          | 0,70       | 0,70               |                                            | 0,70                    | -             | 13,50                            | 9,45          | 9,45               | -          | 9,45                    | -             | 100,00   |
| 12.004.006                                                | Aterro com areia fina, compactado mecanicamente, inclusive aquisição em depósito de material, exclusive transporte - Rev.04                                                                               | m³          | 3,57       | 3,57               |                                            | 3,57                    | -             | 130,56                           | 466,10        | 466,10             | -          | 466,10                  | -             | 100,00   |

Mikaelly da Silva Oliveira  
Arq. UNOIAU/SE A195461-0  
Coordenador de Núcleo  
7/41  
Prefeitura Municipal de Itabaiana

Jhon Lennon Gomes Santos  
Eng. Civil CREA 2721894692  
Coordenador de Núcleo  
Prefeitura Municipal de Itabaiana

| OBRA: REVITALIZAÇÃO DA PRAÇA DA JUVENTUDE EM ITABAIANA/SE |                                                                                                                                                                                                           |             |            |                    | DATA DE TÉRMINO:                           |                         |               | BOLETIM DE MEDIÇÃO 11            |               |                    | CONTRATO Nº 018/2025 |                         |               |          |
|-----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|------------|--------------------|--------------------------------------------|-------------------------|---------------|----------------------------------|---------------|--------------------|----------------------|-------------------------|---------------|----------|
| CONTRATADA: CONSTRUTORA SOL E EMPREENDIMENTOS LTDA        |                                                                                                                                                                                                           |             |            |                    | VIGÊNCIA 06/04/2026<br>EXECUÇÃO 17/06/2026 |                         |               | Período: 01/02/2026 a 28/02/2026 |               |                    | CONTRATO DE REPASSE  |                         |               |          |
| CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA            |                                                                                                                                                                                                           |             |            |                    |                                            |                         |               | Data da Medição :11/03/2026      |               |                    |                      |                         |               |          |
| Item                                                      | Discriminação dos Serviços                                                                                                                                                                                | Quantidades |            |                    |                                            |                         |               | Preço Unit. (R\$)                | Valores (R\$) |                    |                      |                         |               | % Medido |
|                                                           |                                                                                                                                                                                                           | Und         | Contratada | Acumulada Anterior | Do Período                                 | Acumulada até o Período | Saldo a medir |                                  | Contratado    | Acumulado Anterior | Do Período           | Acumulado até o Período | Saldo a medir |          |
| 12.004.007                                                | Transporte local com caminhão basculante de 10m³, em rodovia pavimentada (conservação) densidade=1,5t/m³                                                                                                  | tkm         | 53,55      | 53,55              |                                            | 53,55                   | -             | 1,12                             | 59,98         | 59,98              | -                    | 59,98                   | -             | 100,00   |
| 12.004.008                                                | Piso em concreto simples desempolado, fck = 21 MPa, e = 7 cm, com forma em quadros 2,0x2,0m, para juntas de concretagem - tres usos                                                                       | m²          | 11,88      | 11,88              |                                            | 11,88                   | -             | 50,81                            | 603,62        | 603,62             | -                    | 603,62                  | -             | 100,00   |
| 12.004.009                                                | Piso alta resistencia, colorido, e=10mm, aplicado com juntas, polido até o esmeril 400 e encerado                                                                                                         | m²          | 11,88      | 11,88              |                                            | 11,88                   | -             | 72,08                            | 856,31        | 856,31             | -                    | 856,31                  | -             | 100,00   |
| 12.004.010                                                | Reboco ou emboço interno, de parede, com argamassa traço t6 - 1:2:10 (cimento / cal / areia), espessura 1,5 cm                                                                                            | m²          | 2,46       | 2,46               |                                            | 2,46                    | -             | 28,76                            | 70,75         | 70,75              | -                    | 70,75                   | -             | 100,00   |
| 12.004.011                                                | Chapisco em parede com argamassa traço t1 - 1:3 (cimento / areia) - Revisado 08/2015                                                                                                                      | m²          | 2,46       | 2,46               |                                            | 2,46                    | -             | 6,15                             | 15,13         | 15,13              | -                    | 15,13                   | -             | 100,00   |
| 12.004.012                                                | Corrimão em tubo de aço galvanizado 2 1/2", com chumbadores para fixação em alvenaria                                                                                                                     | m           | 50,12      | 50,12              |                                            | 50,12                   | -             | 120,74                           | 6.051,49      | 6.051,49           | -                    | 6.051,49                | -             | 100,00   |
| 12.004.013                                                | Pintura para exteriores, sobre paredes, com lixamento, aplicação de 01 demão de líquido selador acrílico, 01 demão de textura acrílica branca e 02 demãos de tinta pva latex convencional para exteriores | m²          | 2,46       | 2,46               |                                            | 2,46                    | -             | 35,75                            | 87,95         | 87,95              | -                    | 87,95                   | -             | 100,00   |
| 12.005                                                    | OBSTÁCULO 05                                                                                                                                                                                              |             |            |                    |                                            |                         |               |                                  | 1.882,67      | 1.882,67           | -                    | 1.882,67                | (0,00)        | 100,00   |
| 12.005.001                                                | Aterro com areia fina, compactado mecanicamente, inclusive aquisição em depósito de material, exclusive transporte - Rev.04                                                                               | m³          | 2,02       | 2,02               |                                            | 2,02                    | -             | 130,56                           | 263,73        | 263,73             | -                    | 263,73                  | -             | 100,00   |
| 12.005.002                                                | Alvenaria pedra calcárea argamassada c/ cimento e areia traço t-4 (1:5) - 1 saco cimento 50kg / 5 padiolas areia dim. 0,35z0,45x0,23m - Confeção mecânica e transporte                                    | m³          | 0,38       | 0,38               |                                            | 0,38                    | -             | 478,01                           | 181,64        | 181,64             | -                    | 181,64                  | -             | 100,00   |
| 12.005.003                                                | Transporte local com caminhão basculante de 10m³, em rodovia pavimentada (conservação) densidade=1,5t/m³                                                                                                  | tkm         | 45,45      | 45,45              |                                            | 45,45                   | -             | 1,12                             | 50,90         | 50,90              | -                    | 50,90                   | -             | 100,00   |
| 12.005.004                                                | Piso em concreto simples desempolado, fck = 21 MPa, e = 7 cm, com forma em quadros 2,0x2,0m, para juntas de concretagem - tres usos                                                                       | m²          | 8,21       | 8,21               |                                            | 8,21                    | -             | 50,81                            | 417,15        | 417,15             | -                    | 417,15                  | -             | 100,00   |
| 12.005.005                                                | Piso alta resistencia, colorido, e=10mm, aplicado com juntas, polido até o esmeril 400 e encerado                                                                                                         | m²          | 8,21       | -                  |                                            | -                       | -             | 72,08                            | 591,77        | 591,77             | -                    | 591,77                  | (0,00)        | 100,00   |
| 12.005.006                                                | Reboco ou emboço interno, de parede, com argamassa traço t6 - 1:2:10 (cimento / cal / areia), espessura 1,5 cm                                                                                            | m²          | 1,72       | 1,72               |                                            | 1,72                    | -             | 28,76                            | 49,46         | 49,46              | -                    | 49,46                   | -             | 100,00   |
| 12.005.007                                                | Chapisco em parede com argamassa traço t1 - 1:3 (cimento / areia) - Revisado 08/2015                                                                                                                      | m²          | 1,72       | 1,72               |                                            | 1,72                    | 0,00          | 6,15                             | 10,57         | 10,57              | -                    | 10,57                   | -             | 100,00   |
| 12.005.008                                                | Pintura para exteriores, sobre paredes, com lixamento, aplicação de 01 demão de líquido selador acrílico, 01 demão de textura acrílica branca e 02 demãos de tinta pva latex convencional para exteriores | m²          | 1,72       | 1,72               |                                            | 1,72                    | -             | 35,75                            | 61,49         | 61,49              | -                    | 61,49                   | -             | 100,00   |
| 12.005.009                                                | Corrimão em tubo de aço galvanizado 2 1/2", com chumbadores para fixação em alvenaria                                                                                                                     | m           | 2,12       | 2,12               |                                            | 2,12                    | -             | 120,74                           | 255,96        | 255,96             | -                    | 255,96                  | -             | 100,00   |
| 12.006                                                    | OBSTÁCULO 06 (2X)                                                                                                                                                                                         |             |            |                    |                                            |                         |               |                                  | 20.788,90     | 20.788,90          | -                    | 20.788,90               | -             | 100,00   |
| 12.006.001                                                | Escavação manual de vala ou cava em material de 1ª categoria, profundidade até 1,50m                                                                                                                      | m³          | 8,20       | 8,20               |                                            | 8,20                    | -             | 48,74                            | 399,66        | 399,66             | -                    | 399,66                  | -             | 100,00   |
| 12.006.002                                                | Carga manual de material de 1ª categoria                                                                                                                                                                  | m³          | 9,84       | 9,84               |                                            | 9,84                    | -             | 9,72                             | 95,64         | 95,64              | -                    | 95,64                   | -             | 100,00   |
| 12.006.003                                                | Reaterro manual de valas com espalhamento e compactação utilizando compactador placa vibratória, sem controle do grau de compactação                                                                      | m³          | 2,06       | 2,06               |                                            | 2,06                    | -             | 13,50                            | 27,81         | 27,81              | -                    | 27,81                   | -             | 100,00   |
| 12.006.004                                                | Transporte local com caminhão basculante de 10m³, em rodovia pavimentada (conservação) densidade=1,5t/m³                                                                                                  | tkm         | 19,68      | 19,68              |                                            | 19,68                   | -             | 1,12                             | 22,04         | 22,04              | -                    | 22,04                   | -             | 100,00   |
| 12.006.005                                                | Alvenaria pedra calcárea argamassada c/ cimento e areia traço t-4 (1:5) - 1 saco cimento 50kg / 5 padiolas areia dim. 0,35z0,45x0,23m - Confeção mecânica e transporte                                    | m³          | 6,14       | 6,14               |                                            | 6,14                    | -             | 478,01                           | 2.934,98      | 2.934,98           | -                    | 2.934,98                | -             | 100,00   |
| 12.006.006                                                | Reaterro manual de valas com espalhamento e compactação utilizando compactador placa vibratória, sem controle do grau de compactação                                                                      | m³          | 2,06       | 2,06               |                                            | 2,06                    | -             | 13,50                            | 27,81         | 27,81              | -                    | 27,81                   | -             | 100,00   |

Mikaely da Silva Oliveira  
Arq Urb CAU/SE A195461-0  
Coordenador de Núcleo  
8/11  
Prefeitura Municipal de Itabaiana

Jhon Lennon Gomes Santos  
Eng. Civil CREA 2721894692  
Coordenador de Núcleo  
Prefeitura Municipal de Itabaiana

| OBRA: REVITALIZAÇÃO DA PRAÇA DA JUVENTUDE EM ITABAIANA/SE |                                                                                                                                                                                                           |             |            | DATA DE TÉRMINO:                           |            |                         | BOLETIM DE MEDIÇÃO 11            |                      |               |                    | CONTRATO Nº<br>018/2025 |                         |               |          |
|-----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|------------|--------------------------------------------|------------|-------------------------|----------------------------------|----------------------|---------------|--------------------|-------------------------|-------------------------|---------------|----------|
| CONTRATADA: CONSTRUTORA SOL E EMPREENDIMENTOS LTDA        |                                                                                                                                                                                                           |             |            | VIGÊNCIA 06/04/2026<br>EXECUÇÃO 17/06/2026 |            |                         | Período: 01/02/2026 a 28/02/2026 |                      |               |                    | CONTRATO DE REPASSE     |                         |               |          |
| CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA            |                                                                                                                                                                                                           |             |            |                                            |            |                         | Data da Medição :11/03/2026      |                      |               |                    |                         |                         |               |          |
| Item                                                      | Discriminação dos Serviços                                                                                                                                                                                | Quantidades |            |                                            |            |                         |                                  | Preço Unit.<br>(R\$) | Valores (R\$) |                    |                         |                         |               |          |
|                                                           |                                                                                                                                                                                                           | Und         | Contratada | Acumulada Anterior                         | Do Período | Acumulada até o Período | Saldo a medir                    |                      | Contratado    | Acumulado Anterior | Do Período              | Acumulado até o Período | Saldo a medir | % Medido |
| 12.006.007                                                | Concreto Armado fck=21,0MPa, usinado, bombeado, adensado e lançado, para Uso Geral, com formas planas em compensado resinado 12mm (05 usos)                                                               | m³          | 3,30       | 3,30                                       |            | 3,30                    | -                                | 2.170,35             | 7.162,15      | 7.162,15           | -                       | 7.162,15                | -             | 100,00   |
| 12.006.008                                                | Aterro com areia fina, compactado mecanicamente, inclusive aquisição em depósito de material, exclusive transporte - Rev.04                                                                               | m³          | 33,88      | 33,88                                      |            | 33,88                   | -                                | 130,56               | 4.423,37      | 4.423,37           | -                       | 4.423,37                | -             | 100,00   |
| 12.006.009                                                | Transporte local com caminhão basculante de 10m³, em rodovia pavimentada (conservação) densidade=1,5t/m³                                                                                                  | tkm         | 762,30     | 762,30                                     |            | 762,30                  | -                                | 1,12                 | 853,77        | 853,77             | -                       | 853,77                  | -             | 100,00   |
| 12.006.010                                                | Piso em concreto simples despolado, fck = 21 MPa, e = 7 cm, com forma em quadros 2,0x2,0m, para juntas de concretagem - tres usos                                                                         | m²          | 23,46      | 23,46                                      |            | 23,46                   | -                                | 50,81                | 1.192,00      | 1.192,00           | -                       | 1.192,00                | -             | 100,00   |
| 12.006.011                                                | Piso alta resistencia, colorido, e=10mm, aplicado com juntas, polido até o esmeril 400 e encerado                                                                                                         | m²          | 23,46      | 23,46                                      |            | 23,46                   | -                                | 72,08                | 1.690,99      | 1.690,99           | -                       | 1.690,99                | -             | 100,00   |
| 12.006.012                                                | Reboco ou emboço interno, de parede, com argamassa traço t6 - 1:2:10 (cimento / cal / areia), espessura 1,5 cm                                                                                            | m²          | 27,72      | 27,72                                      |            | 27,72                   | -                                | 28,76                | 797,22        | 797,22             | -                       | 797,22                  | -             | 100,00   |
| 12.006.013                                                | Chapisco em parede com argamassa traço t1 - 1:3 (cimento / areia) - Revisado 08/2015                                                                                                                      | m²          | 27,72      | 27,72                                      |            | 27,72                   | 0,00                             | 6,15                 | 170,47        | 170,47             | -                       | 170,47                  | -             | 100,00   |
| 12.006.014                                                | Pintura para exteriores, sobre paredes, com lixamento, aplicação de 01 demão de líquido selador acrílico, 01 demão de textura acrílica branca e 02 demãos de tinta pva latex convencional para exteriores | m²          | 27,72      | 27,72                                      |            | 27,72                   | -                                | 35,75                | 990,99        | 990,99             | -                       | 990,99                  | -             | 100,00   |
| 12.007                                                    | OBSTÁCULO 07                                                                                                                                                                                              |             |            |                                            |            |                         |                                  |                      | 51.413,56     | 51.413,56          | -                       | 51.413,56               | -             | 100,00   |
| 12.007.001                                                | Escavação manual de vala ou cava em material de 1ª categoria, profundidade até 1,50m                                                                                                                      | m³          | 8,57       | 8,57                                       |            | 8,57                    | -                                | 48,74                | 417,70        | 417,70             | -                       | 417,70                  | -             | 100,00   |
| 12.007.002                                                | Carga manual de material de 1ª categoria                                                                                                                                                                  | m³          | 10,28      | 10,28                                      |            | 10,28                   | -                                | 9,72                 | 99,92         | 99,92              | -                       | 99,92                   | -             | 100,00   |
| 12.007.003                                                | Transporte local com caminhão basculante de 10m³, em rodovia pavimentada (conservação) densidade=1,5t/m³                                                                                                  | tkm         | 20,56      | 20,56                                      |            | 20,56                   | -                                | 1,12                 | 23,02         | 23,02              | -                       | 23,02                   | -             | 100,00   |
| 12.007.004                                                | Alvenaria pedra calcárea argamassada c/ cimento e areia traço t-4 (1:5) - 1 saco cimento 50kg / 5 padiolas areia dim. 0,35x0,45x0,23m - Confecção mecânica e transporte                                   | m³          | 87,90      | 87,90                                      |            | 87,90                   | -                                | 478,01               | 42.017,07     | 42.017,07          | -                       | 42.017,07               | -             | 100,00   |
| 12.007.005                                                | Reaterro manual de valas com espalhamento e compactação utilizando compactador placa vibratória, sem controle do grau de compactação                                                                      | m³          | 2,00       | 2,00                                       |            | 2,00                    | -                                | 13,50                | 27,00         | 27,00              | -                       | 27,00                   | -             | 100,00   |
| 12.007.006                                                | Aterro com areia fina, compactado mecanicamente, inclusive aquisição em depósito de material, exclusive transporte - Rev.04                                                                               | m³          | 26,37      | 26,37                                      |            | 26,37                   | -                                | 130,56               | 3.442,86      | 3.442,86           | -                       | 3.442,86                | -             | 100,00   |
| 12.007.007                                                | Transporte local com caminhão basculante de 10m³, em rodovia pavimentada (conservação) densidade=1,5t/m³                                                                                                  | tkm         | 593,32     | 593,32                                     |            | 593,32                  | -                                | 1,12                 | 664,51        | 664,51             | -                       | 664,51                  | -             | 100,00   |
| 12.007.008                                                | Piso em concreto simples despolado, fck = 21 MPa, e = 7 cm, com forma em quadros 2,0x2,0m, para juntas de concretagem - tres usos                                                                         | m²          | 34,62      | 34,62                                      |            | 34,62                   | -                                | 50,81                | 1.759,04      | 1.759,04           | -                       | 1.759,04                | -             | 100,00   |
| 12.007.009                                                | Reboco ou emboço interno, de parede, com argamassa traço t6 - 1:2:10 (cimento / cal / areia), espessura 1,5 cm                                                                                            | m²          | 27,84      | 27,84                                      |            | 27,84                   | -                                | 28,76                | 800,67        | 800,67             | -                       | 800,67                  | -             | 100,00   |
| 12.007.010                                                | Chapisco em parede com argamassa traço t1 - 1:3 (cimento / areia) - Revisado 08/2015                                                                                                                      | m²          | 27,84      | 27,84                                      |            | 27,84                   | -                                | 6,15                 | 171,21        | 171,21             | -                       | 171,21                  | -             | 100,00   |
| 12.007.011                                                | Pintura para exteriores, sobre paredes, com lixamento, aplicação de 01 demão de líquido selador acrílico, 01 demão de textura acrílica branca e 02 demãos de tinta pva latex convencional para exteriores | m²          | 55,68      | 55,68                                      |            | 55,68                   | -                                | 35,75                | 1.990,56      | 1.990,56           | -                       | 1.990,56                | -             | 100,00   |
| 13                                                        | PARQUE                                                                                                                                                                                                    |             |            |                                            |            |                         |                                  |                      | 19.105,21     | 19.105,21          | -                       | 19.105,21               | -             | 100,00   |
| 13.001                                                    | Gangorra com 3 pranchas em aço industrial ou madeira (Sergipark ou similar)                                                                                                                               | un          | 2,00       | 2,00                                       |            | 2,00                    | -                                | 3.696,94             | 7.393,88      | 7.393,88           | -                       | 7.393,88                | -             | 100,00   |
| 13.002                                                    | Brinquedo - Gira-gira (carrossel ø=1,70m), em tubo de ferro galvanizado de 1 1/2" e assento em chapa galvanizada e=1/4", sergipark ou similar                                                             | un          | 1,00       | 1,00                                       |            | 1,00                    | -                                | 3.609,33             | 3.609,33      | 3.609,33           | -                       | 3.609,33                | -             | 100,00   |
| 13.003                                                    | Balanço 3 lugares em aço industrial ou madeira, Sergipark ou similar                                                                                                                                      | un          | 1,00       | 1,00                                       |            | 1,00                    | -                                | 2.622,14             | 2.622,14      | 2.622,14           | -                       | 2.622,14                | -             | 100,00   |

Mikaely da Silva Oliveira  
Arg. Urb. MAU/SE A195461-0  
Coordenador de Núcleo  
9/11  
Prefeitura Municipal de Itabaiana

Jhon Lennon Gomes Santo  
Eng. Civil CREA 1721894692  
Coordenador de Núcleo  
Prefeitura Municipal de Itabaiana

| OBRA: REVITALIZAÇÃO DA PRAÇA DA JUVENTUDE EM ITABAIANA/SE |                                                                                                                                                                      |             |            |                    | DATA DE TÉRMINO:                           |                         |               | BOLETIM DE MEDIÇÃO 11            |               |                    |            | CONTRATO Nº<br>018/2025 |               |          |
|-----------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|------------|--------------------|--------------------------------------------|-------------------------|---------------|----------------------------------|---------------|--------------------|------------|-------------------------|---------------|----------|
| CONTRATADA: CONSTRUTORA SOL E EMPREENDIMENTOS LTDA        |                                                                                                                                                                      |             |            |                    | VIGÊNCIA 06/04/2026<br>EXECUÇÃO 17/06/2026 |                         |               | Período: 01/02/2026 a 28/02/2026 |               |                    |            | CONTRATO DE REPASSE     |               |          |
| CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA            |                                                                                                                                                                      |             |            |                    |                                            |                         |               | Data da Medição :11/03/2026      |               |                    |            |                         |               |          |
| Item                                                      | Discriminação dos Serviços                                                                                                                                           | Quantidades |            |                    |                                            |                         |               | Preço Unit.<br>(R\$)             | Valores (R\$) |                    |            |                         |               |          |
|                                                           |                                                                                                                                                                      | Und         | Contratada | Acumulada Anterior | Do Período                                 | Acumulada até o Período | Saldo a medir |                                  | Contratado    | Acumulado Anterior | Do Período | Acumulado até o Período | Saldo a medir | % Medido |
| 13.004                                                    | Banco de concreto em alvenaria de tijolos, assento em concreto armado, sem encosto, pintado com tinta acrílica, 2 demãos                                             | m           | 20,00      | 20,00              |                                            | 20,00                   | -             | 181,52                           | 3.630,40      | 3.630,40           | -          | 3.630,40                | -             | 100,00   |
| 13.005                                                    | Planta - Ipê amarelo (tabebuia chrysotricha) h=1,00m, fornecimento e plantio                                                                                         | un          | 6,00       | 6,00               |                                            | 6,00                    | -             | 75,07                            | 450,42        | 450,42             | -          | 450,42                  | -             | 100,00   |
| 13.006                                                    | Pintura p/ piso c/ aplicação de 2 demãos tinta novacor, cores cerâmica, concreto, verde ou azul - aplicação c/ rôlo - R1                                             | m²          | 175,98     | 175,98             |                                            | 175,98                  | -             | 7,95                             | 1.399,04      | 1.399,04           | -          | 1.399,04                | -             | 100,00   |
| 14                                                        | ACADEMIA A CÉU ABERTO                                                                                                                                                |             |            |                    |                                            |                         |               |                                  | 63.370,01     | 63.370,01          | -          | 63.370,01               | -             | 100,00   |
| 14.001                                                    | Equipamento de ginástica - elíptico - galvanizado - Rev 01                                                                                                           | un          | 3,00       | 3,00               |                                            | 3,00                    | -             | 2.655,03                         | 7.965,09      | 7.965,09           | -          | 7.965,09                | -             | 100,00   |
| 14.002                                                    | Equipamento de ginástica - simulador de caminhada duplo - galvanizado - Rev 01                                                                                       | un          | 2,00       | 2,00               |                                            | 2,00                    | -             | 3.930,89                         | 7.861,78      | 7.861,78           | -          | 7.861,78                | -             | 100,00   |
| 14.003                                                    | Equipamento de ginástica - abdominal duplo - galvanizado - Rev 01                                                                                                    | un          | 2,00       | 2,00               |                                            | 2,00                    | -             | 3.179,95                         | 6.359,90      | 6.359,90           | -          | 6.359,90                | -             | 100,00   |
| 14.004                                                    | Equipamento de ginástica - leg press duplo - galvanizado - Rev 01                                                                                                    | un          | 4,00       | 4,00               |                                            | 4,00                    | -             | 2.621,24                         | 10.484,96     | 10.484,96          | -          | 10.484,96               | -             | 100,00   |
| 14.005                                                    | Banco de concreto em alvenaria de tijolos, assento em concreto armado, sem encosto, pintado com tinta acrílica, 2 demãos                                             | m           | 40,00      | 40,00              |                                            | 40,00                   | -             | 181,52                           | 7.260,80      | 7.260,80           | -          | 7.260,80                | -             | 100,00   |
| 14.006                                                    | Equipamento de ginástica - Escada horizontal em tubo de ferro galv. ø=2", dim. 0,80 x 2,00 x 2,00m, Sergipark ou similar                                             | Un          | 2,00       | 2,00               |                                            | 2,00                    | -             | 1.737,70                         | 3.475,40      | 3.475,40           | -          | 3.475,40                | -             | 100,00   |
| 14.007                                                    | Pintura p/ piso c/ aplicação de 2 demãos tinta novacor, cores cerâmica, concreto, verde ou azul - aplicação c/ rôlo - R1                                             | m²          | 457,71     | 457,71             |                                            | 457,71                  | -             | 7,95                             | 3.638,79      | 3.638,79           | -          | 3.638,79                | -             | 100,00   |
| 14.008                                                    | Fornecimento e plantio de palmeira mini imperial, média                                                                                                              | un          | 2,00       | 2,00               |                                            | 2,00                    | -             | 81,54                            | 163,08        | 163,08             | -          | 163,08                  | -             | 100,00   |
| 14.009                                                    | INSTALAÇÃO DE PERGOLADO DE MADEIRA, EM MAÇARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIÃO, FIXADO COM CONCRETO SOBRE PISO DE CONCRETO EXISTENTE. AF_11/2021               | m²          | 66,60      | 66,60              |                                            | 66,60                   | -             | 223,33                           | 14.873,77     | 14.873,77          | -          | 14.873,77               | -             | 100,00   |
| 14.010                                                    | Fita adesiva para cumeeira plana (top plana), l=15cm                                                                                                                 | m           | 2,00       | 2,00               |                                            | 2,00                    | -             | 44,82                            | 89,64         | 89,64              | -          | 89,64                   | -             | 100,00   |
| 14.011                                                    | Pintura verniz (incolor) alquidico em madeira, uso interno e externo, 2 demãos. af_01/2021                                                                           | m²          | 66,60      | 66,60              |                                            | 66,60                   | -             | 17,97                            | 1.196,80      | 1.196,80           | -          | 1.196,80                | -             | 100,00   |
| 15                                                        | GINÁSTICA - 3ª IDADE - CONVIVÊNCIA - ADMINISTRAÇÃO                                                                                                                   |             |            |                    |                                            |                         |               |                                  | 210.261,41    | 210.261,41         | -          | 210.261,41              | -             | 100,00   |
| 15.001                                                    | Revisão de esquadria de madeira                                                                                                                                      | m²          | 4,80       | 4,80               |                                            | 4,80                    | -             | 102,45                           | 491,76        | 491,76             | -          | 491,76                  | -             | 100,00   |
| 15.002                                                    | Pintura para superfícies de madeira com lixamento, aplicação de 01 demão de fundo sintético nivelador e 02 demãos de tinta esmalte ou óleo                           | m²          | 10,56      | 10,56              |                                            | 10,56                   | -             | 26,19                            | 276,57        | 276,57             | -          | 276,57                  | -             | 100,00   |
| 15.003                                                    | Pintura para interiores, sobre paredes ou tetos, com lixamento, aplicação de 01 demão de líquido selador e 02 demãos de tinta pva latex convencional para interiores | m²          | 2.204,65   | 2.204,65           |                                            | 2.204,65                | -             | 21,63                            | 47.686,58     | 47.686,58          | -          | 47.686,58               | -             | 100,00   |
| 15.004                                                    | Forro de pvc, em régua de 10 ou 20 cm, aplicado, inclusive estrutura para fixação (perfis em PVC) marca Araforros ou similar, instalado - Rev 06_10/2021             | m²          | 385,85     | 385,85             |                                            | 385,85                  | -             | 64,87                            | 25.030,08     | 25.030,08          | -          | 25.030,08               | -             | 100,00   |
| 15.005                                                    | Calha em chapa de aço galvanizado nº 26, desenvolvimento 50 cm (fundo=14 cm, laterais=15 cm, bordas=3 cm)                                                            | m           | 25,30      | 25,30              |                                            | 25,30                   | -             | 108,59                           | 2.747,33      | 2.747,33           | -          | 2.747,33                | -             | 100,00   |
| 15.006                                                    | Telhamento com telha de fibrocimento ondulada esp = 6mm, fixada com parafuso. Rev 02                                                                                 | m²          | 62,30      | 62,30              |                                            | 62,30                   | -             | 46,77                            | 2.913,77      | 2.913,77           | -          | 2.913,77                | -             | 100,00   |
| 15.007                                                    | Pintura para exteriores, sobre paredes, com lixamento, aplicação de 01 demão de líquido selador acrílico e 02 demãos de tinta pva latex convencional para exteriores | m²          | 481,83     | 481,83             |                                            | 481,83                  | -             | 22,07                            | 10.633,98     | 10.633,98          | -          | 10.633,98               | -             | 100,00   |
| 15.008                                                    | TELHAMENTO COM TELHA DE AÇO/ALUMÍNIO E = 0,5 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019                                                                       | m²          | 557,00     | 557,00             |                                            | 557,00                  | -             | 62,25                            | 34.673,25     | 34.673,25          | -          | 34.673,25               | -             | 100,00   |
| 15.009                                                    | Remoção de ferrugem em esquadrias ou estruturas metálicas com escova de aço                                                                                          | m²          | 520,00     | 520,00             |                                            | 520,00                  | -             | 38,45                            | 19.994,00     | 19.994,00          | -          | 19.994,00               | -             | 100,00   |
| 15.010                                                    | Pintura de acabamento com lixamento, aplicação de 01 demão de tinta à base de zarcão e 02 demãos de tinta esmalte                                                    | m²          | 520,00     | 520,00             |                                            | 520,00                  | -             | 25,31                            | 13.161,20     | 13.161,20          | -          | 13.161,20               | -             | 100,00   |
| 15.011                                                    | Remoção de esquadria de alumínio e vidro Rev. 01 - 03/2022                                                                                                           | m²          | 65,39      | 65,39              |                                            | 65,39                   | -             | 16,26                            | 1.063,24      | 1.063,24           | -          | 1.063,24                | -             | 100,00   |

Mikaely da Silva Oliveira  
Arq Urb/SE A195461-0  
Coordenador de Núcleo

Jhon Lennon Gomes Santos  
Eng. Civil CREA 2721894692  
Coordenador de Núcleo  
Prefeitura Municipal de Itabaiana

| OBRA: REVITALIZAÇÃO DA PRAÇA DA JUVENTUDE EM ITABAIANA/SE                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                 |             |            | DATA DE TÉRMINO:                           |            |                         | BOLETIM DE MEDIÇÃO 11            |                                                                                                             |               |                    | CONTRATO Nº 018/2025 |                         |               |          |  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|------------|--------------------------------------------|------------|-------------------------|----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------------------|----------------------|-------------------------|---------------|----------|--|
| CONTRATADA: CONSTRUTORA SOL E EMPREENDIMENTOS LTDA                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                 |             |            | VIGÊNCIA 06/04/2026<br>EXECUÇÃO 17/06/2026 |            |                         | Período: 01/02/2026 a 28/02/2026 |                                                                                                             |               |                    | CONTRATO DE REPASSE  |                         |               |          |  |
| CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                 |             |            |                                            |            |                         | Data da Medição :11/03/2026      |                                                                                                             |               |                    |                      |                         |               |          |  |
| Item                                                                                                                                         | Discriminação dos Serviços                                                                                                                                                                                                      | Quantidades |            |                                            |            |                         |                                  | Preço Unit. (R\$)                                                                                           | Valores (R\$) |                    |                      |                         |               | % Medido |  |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                 | Und         | Contratada | Acumulada Anterior                         | Do Período | Acumulada até o Período | Saldo a medir                    |                                                                                                             | Contratado    | Acumulado Anterior | Do Período           | Acumulado até o Período | Saldo a medir |          |  |
| 15.012                                                                                                                                       | Emassamento de superfície, com aplicação de 01 demão de massa acrílica, lixamento e retoques - Rev 03                                                                                                                           | m²          | 1.543,25   | 1.543,25                                   |            | 1.543,25                | -                                | 13,72                                                                                                       | 21.173,39     | 21.173,39          | -                    | 21.173,39               | -             | 100,00   |  |
| 15.013                                                                                                                                       | Emassamento de superfície, com aplicação de 01 demão de massa corrida, lixamento e retoques - R1                                                                                                                                | m²          | 661,39     | 661,39                                     |            | 661,39                  | -                                | 9,75                                                                                                        | 6.448,55      | 6.448,55           | -                    | 6.448,55                | -             | 100,00   |  |
| 15.014                                                                                                                                       | Alvenaria de vedação de blocos cerâmicos furados na horizontal de 9x14x19 cm (espessura 9 cm) e argamassa de assentamento com preparo manual. af. 12/2021                                                                       | m²          | 110,00     | 110,00                                     |            | 110,00                  | -                                | 95,38                                                                                                       | 10.491,80     | 10.491,80          | -                    | 10.491,80               | -             | 100,00   |  |
| 15.015                                                                                                                                       | Basculante em alumínio, cor N/P/B, moldura-vidro, tipo convencional ou pivotante, exclusive vidro                                                                                                                               | m²          | 15,53      | 15,53                                      |            | 15,53                   | -                                | 427,28                                                                                                      | 6.635,66      | 6.635,66           | -                    | 6.635,66                | -             | 100,00   |  |
| 15.016                                                                                                                                       | Porta em madeira compensada (canela), lisa, semi-ôca, 0.70 x 2.10 m, inclusive batentes e ferragens                                                                                                                             | un          | 1,00       | 1,00                                       |            | 1,00                    | -                                | 613,17                                                                                                      | 613,17        | 613,17             | -                    | 613,17                  | -             | 100,00   |  |
| 15.017                                                                                                                                       | Porta em madeira compensada (canela), lisa, semi-ôca, 0.60 x 2.10 m, inclusive batentes e ferragens                                                                                                                             | un          | 1,00       | 1,00                                       |            | 1,00                    | -                                | 677,11                                                                                                      | 677,11        | 677,11             | -                    | 677,11                  | -             | 100,00   |  |
| 15.018                                                                                                                                       | Porta em madeira compensada (canela), lisa, semi-ôca, 0.80 x 2.10 m, inclusive batente e ferragens                                                                                                                              | un          | 4,00       | 4,00                                       |            | 4,00                    | -                                | 630,01                                                                                                      | 2.520,04      | 2.520,04           | -                    | 2.520,04                | -             | 100,00   |  |
| 15.019                                                                                                                                       | Demolição de forros                                                                                                                                                                                                             | m²          | 385,00     | 385,00                                     |            | 385,00                  | -                                | 7,87                                                                                                        | 3.029,95      | 3.029,95           | -                    | 3.029,95                | -             | 100,00   |  |
| 16                                                                                                                                           | MURO E GRADIL EXTERNO                                                                                                                                                                                                           |             |            |                                            |            |                         |                                  |                                                                                                             | 219.690,36    | 219.690,36         | -                    | 219.690,36              | -             | 100,00   |  |
| 16.001                                                                                                                                       | Demolição de meio-fio granítico ou pre-moldado                                                                                                                                                                                  | m           | 157,79     | 157,79                                     |            | 157,79                  | -                                | 9,14                                                                                                        | 1.442,20      | 1.442,20           | -                    | 1.442,20                | -             | 100,00   |  |
| 16.002                                                                                                                                       | Muro em alvenaria bloco cerâmico, e= 0,19m, c/ alv de pedra 0,35 x 0,60m, pilares (9x20cm) a cada 3,0m, cintas inferior e superior (9x15cm) em concreto armado fck=15,0 Mpa, c/ chapisco, reboco e pintura hidrator ou similar. | m²          | 130,93     | 130,93                                     |            | 130,93                  | -                                | 314,94                                                                                                      | 41.235,09     | 41.235,09          | -                    | 41.235,09               | -             | 100,00   |  |
| 16.003                                                                                                                                       | Grade de ferro com quadro em barra chata 1 1/4" x 1/8", barra quadrada de 1" na vertical, barra chata horizontal de 1 1/4" x 1/8"                                                                                               | m²          | 259,68     | 259,68                                     |            | 259,68                  | -                                | 502,32                                                                                                      | 130.442,45    | 130.442,45         | -                    | 130.442,45              | -             | 100,00   |  |
| 16.004                                                                                                                                       | Pintura de acabamento com lixamento, aplicação de 01 demão de tinta à base de zarcão e 02 demãos de tinta esmalte                                                                                                               | m²          | 346,97     | 346,97                                     |            | 346,97                  | -                                | 25,31                                                                                                       | 8.781,81      | 8.781,81           | -                    | 8.781,81                | -             | 100,00   |  |
| 16.005                                                                                                                                       | Tapume com telha metálica.                                                                                                                                                                                                      | m²          | 370,00     | 370,00                                     |            | 370,00                  | -                                | 84,91                                                                                                       | 31.416,70     | 31.416,70          | -                    | 31.416,70               | -             | 100,00   |  |
| 16.006                                                                                                                                       | Reassentamento de meio fio                                                                                                                                                                                                      | m           | 100,00     | 100,00                                     |            | 100,00                  | -                                | 9,94                                                                                                        | 994,00        | 994,00             | -                    | 994,00                  | -             | 100,00   |  |
| 16.007                                                                                                                                       | Demolição de alvenaria de bloco cerâmico e=0,09m sem revestimento                                                                                                                                                               | m³          | 130,80     | 130,80                                     |            | 130,80                  | -                                | 24,70                                                                                                       | 3.230,76      | 3.230,76           | -                    | 3.230,76                | -             | 100,00   |  |
| 16.008                                                                                                                                       | Cobogó de cimento, tipo "escama", dim: 50 x 50cm                                                                                                                                                                                | m²          | 16,72      | 16,72                                      |            | 16,72                   | -                                | 128,43                                                                                                      | 2.147,35      | 2.147,35           | -                    | 2.147,35                | -             | 100,00   |  |
| 17                                                                                                                                           | MARCO INAUGURAL                                                                                                                                                                                                                 |             |            |                                            |            |                         |                                  |                                                                                                             | 2.643,42      | 2.643,42           | -                    | 2.643,42                | -             | 100,00   |  |
| 17.001                                                                                                                                       | Marco Inaugural - Rev. 01 - Padrão PMI                                                                                                                                                                                          | un          | 1,00       | 1,00                                       |            | 1,00                    | -                                | 668,91                                                                                                      | 668,91        | 668,91             | -                    | 668,91                  | -             | 100,00   |  |
| 17.002                                                                                                                                       | Placa de inauguração de obra em alumínio 0,50 x 0,70 m                                                                                                                                                                          | un          | 1,00       | 1,00                                       |            | 1,00                    | -                                | 1.827,91                                                                                                    | 1.827,91      | 1.827,91           | -                    | 1.827,91                | -             | 100,00   |  |
| 17.003                                                                                                                                       | Pintura para exteriores, sobre paredes, com lixamento, aplicação de 01 demão de líquido selador acrílico, 02 demãos de massa acrílica e 02 demãos de tinta pva latex convencional para exteriores - Rev 03                      | m²          | 3,61       | 3,61                                       |            | 3,61                    | -                                | 40,61                                                                                                       | 146,60        | 146,60             | -                    | 146,60                  | -             | 100,00   |  |
| 18                                                                                                                                           | LIMPEZA GERAL                                                                                                                                                                                                                   |             |            |                                            |            |                         |                                  |                                                                                                             | 16.759,98     | -                  | -                    | -                       | 16.759,98     | -        |  |
| 18.001                                                                                                                                       | Limpeza geral                                                                                                                                                                                                                   | m²          | 8.379,99   | -                                          |            | -                       | 8.379,99                         | 2,00                                                                                                        | 16.759,98     | -                  | -                    | -                       | 16.759,98     | -        |  |
| 19                                                                                                                                           | ADMINISTRAÇÃO LOCAL                                                                                                                                                                                                             |             |            |                                            |            |                         |                                  |                                                                                                             | 52.108,00     | 50.362,46          | -                    | 50.362,46               | 1.745,54      | 96,65    |  |
| 19.001                                                                                                                                       | Engenheiro civil de obra junior com encargos complementares                                                                                                                                                                     | H           | 200,00     | 193,31                                     |            | 193,31                  | 6,69                             | 147,64                                                                                                      | 29.528,00     | 28.539,82          | -                    | 28.539,82               | 988,18        | 96,65    |  |
| 19.002                                                                                                                                       | Mestre de obras com encargos complementares                                                                                                                                                                                     | H           | 400,00     | 386,58                                     |            | 386,58                  | 13,42                            | 56,45                                                                                                       | 22.580,00     | 21.822,64          | -                    | 21.822,64               | 757,36        | 96,64    |  |
| TOTAL:                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                 |             |            |                                            |            |                         |                                  |                                                                                                             | 2.387.194,86  | 2.171.409,07       | 95.738,18            | 2.267.147,25            | 120.047,61    | 94,97    |  |
| PERCENTUAL                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                 |             |            |                                            |            |                         |                                  |                                                                                                             | 90,96         | 4,01               | 94,97                | 5,03                    |               |          |  |
| ATESTAMOS QUE OS SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL Nº _____ FORAM MEDIDOS E RECEBIDOS PELA FISCALIZAÇÃO EM PERFEITA ORDEM EM ____/____/____ |                                                                                                                                                                                                                                 |             |            | CONSTRUTORA SOL E EMPREENDIMENTOS LTDA     |            |                         |                                  | APROVADO PARA PAGAMENTO ____/____/____                                                                      |               |                    |                      | PROTOCOLO               |               |          |  |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                 |             |            | KLEBER DE SOUZA<br>OLIVEIRA:79045880563    |            |                         |                                  | Assinado de forma digital por KLEBER DE SOUZA<br>OLIVEIRA:79045880563<br>Dados: 2026.03.19 14:38:03 -03'00' |               |                    |                      | Jhon Lennon Gomes Santo |               |          |  |
| Mikaely da Silva Oliveira                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                 |             |            | ASSINATURA DA EMPRESA                      |            |                         |                                  |                                                                                                             |               |                    |                      |                         |               |          |  |

|                                                           |                                                                                                                                                                              |     |        |                                                                                          |                         |
|-----------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--------|------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|
| OBRA: REVITALIZAÇÃO DA PRAÇA DA JUVENTUDE EM ITABAIANA/SE |                                                                                                                                                                              |     |        | MEMÓRIA DE CÁLCULO<br>Período:01/02/2026 a 28/02/2026<br><br>Data de medição: 11/03/2026 | CONTRATO Nº<br>018/2025 |
| CONTRATADA: CONSTRUTORA SOL E EMPREENDIMENTOS LTDA        |                                                                                                                                                                              |     |        |                                                                                          |                         |
| CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA            |                                                                                                                                                                              |     |        |                                                                                          |                         |
| Item                                                      | Discriminação dos Serviços                                                                                                                                                   | Und | MEDIDO | MEMÓRIA DE CÁLCULO                                                                       |                         |
| 09                                                        | ILUMINAÇÃO DA PRAÇA                                                                                                                                                          |     |        |                                                                                          |                         |
| 09.003                                                    | Suporte de fixação em aço galvanizado a fogo, para luminária pública de 02 pétalas, encaixe em poste com topo de Ø de 48mm/60,3mm, encaixe da luminária de Ø de 48mm/60,3mm. | un  | 4,00   | executado 100% do serviço                                                                |                         |
| 09.004                                                    | Refletor Slim LED 100W de potência, branco Frio, 6500k, Autovolt, marca G-light ou similar                                                                                   | un  | 12,00  | executado 100% do serviço                                                                |                         |
| 09.006                                                    | Caixa de alvenaria de tijolo maciço (0,10m) dimensões interna                                                                                                                | un  | 10,00  | executado 100% do serviço                                                                |                         |
| 09.007                                                    | Haste de aterramento, diâmetro 5/8", com 3 metros - fornecimento e instalação. af_08/2023                                                                                    | un  | 10,00  | executado 100% do serviço                                                                |                         |
| 09.008                                                    | Conector para haste de aterramento 5/8" - fornecimento e assentamento - Rev 02 (10/2021)                                                                                     | un  | 10,00  | executado 100% do serviço                                                                |                         |
| 09.009                                                    | Cabo de cobre flexível isolado, 6 mm², anti-chama 0,6/1,0 kv, para circuitos terminais - fornecimento e instalação. af_03/2023                                               | m   | 248,00 | executado 100% do serviço                                                                |                         |
| 09.010                                                    | Cabo de cobre PP Cordplast 3 x 1,5 mm2, 450/750v - fornecimento e instalação                                                                                                 | M   | 160,00 | executado 100% do serviço                                                                |                         |
| 09.011                                                    | Remoção de poste de concreto armado seção circular ou duplo T - Rev. 01                                                                                                      | un  | 5,00   | executado 100% do serviço                                                                |                         |
| 09.012                                                    | Poste circular de concreto 10/200 - fornecimento e assentamento                                                                                                              | un  | 1,00   | executado 100% do serviço                                                                |                         |
| 09.013                                                    | Refletor Slim LED 100W de potência, branco Frio, 6500k, Autovolt, marca G-light ou similar                                                                                   | un  | 7,00   | executado 100% do serviço                                                                |                         |
| 9014                                                      | Cabo de cobre isolado em EPR flexível unipolar 16mm² - 0,6Kv/1Kv/90°                                                                                                         | m   | 368,00 | executado 100% do serviço                                                                |                         |
| 09.015                                                    | Cabo de cobre isolado em EPR flexível unipolar 10mm² - 0,6Kv/1Kv/90°                                                                                                         | m   | 168,00 | executado 100% do serviço                                                                |                         |
| 09.016                                                    | Eletroduto de pvc rígido roscável, diâm = 25mm (3/4")                                                                                                                        | m   | 28,00  | executado 100% do serviço                                                                |                         |
| 9017                                                      | Caixa para medição direta padrão energisa (1.00 x 0.60 x 0.20 m)                                                                                                             | un  | 1,00   | executado 100% do serviço                                                                |                         |
| 09.018                                                    | Quadro de distribuição de embutir, em chapa de aço, para até 56 disjuntores, com barramento, padrão DIN, exclusive disjuntores                                               | un  | 1,00   | executado 100% do serviço                                                                |                         |
| 10.007                                                    | ILUMINAÇÕES                                                                                                                                                                  |     |        |                                                                                          |                         |

Jhon Lennon Gomes San.  
 Eng. Civil CREA - 172189/469-1  
 Coordenador de Núcleo  
 Prefeitura Municipal de Itabaiana

| Item       | Discriminação dos Serviços                                                                                                                                                                                                                      | Und | MEDIDO | MEMÓRIA DE CÁLCULO        |
|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--------|---------------------------|
| 10.007.001 | Refletor modular LED 150w DC com DPS 3x50w 90° 5000k 165lm/W Alumínio Autovolt Branca Ref.: RFMLED-DCDPS-90-150-50-20-ME de G.Licht ou similar                                                                                                  | un  | 6,00   | executado 100% do serviço |
| 10.007.004 | Quadro de distribuição de energia em chapa de aço galvanizado, de embutir, com barramento trifásico, para 18 disjuntores din 100a - fornecimento e instalação. af_10/2020                                                                       | un  | 1,00   | executado 100% do serviço |
| 10.007.005 | Caixa de inspeção para aterramento, circular, em polietileno, diâmetro interno = 0,3 m. af_12/2020                                                                                                                                              | un  | 1,00   | executado 100% do serviço |
| 10.007.006 | Haste de aterramento, diâmetro 5/8", com 3 metros - fornecimento e instalação. af_08/2023                                                                                                                                                       | un  | 1,00   | executado 100% do serviço |
| 10.007.007 | Conector para haste de aterramento 5/8" - fornecimento e assentamento - Rev 02 (10/2021)                                                                                                                                                        | un  | 1,00   | executado 100% do serviço |
| 10.007.008 | Fornecimento de relé fotoelétrico indiv. 5a/127v, c/ base móvel                                                                                                                                                                                 | un  | 1,00   | executado 100% do serviço |
| 10.007.009 | Contator 32 A, bobina de 24 a 220VAC, com contato NA-NF, para fixação em trilho.                                                                                                                                                                | un  | 1,00   | executado 100% do serviço |
| 10.007.010 | Cabo de cobre flexível isolado, 10 mm², 0,6/1,0 kv, para rede aérea de distribuição de energia elétrica de baixa tensão - fornecimento e instalação. af_07/2020                                                                                 | m   | 342,00 | executado 100% do serviço |
| 10.007.011 | Cabo de cobre flexível isolado, 6 mm², anti-chama 0,6/1,0 kv, para circuitos terminais - fornecimento e instalação. af_03/2023                                                                                                                  | m   | 356,00 | executado 100% do serviço |
| 10.007.012 | Cabo de cobre PP Cordplast 3 x 1,5 mm2, 450/750v - fornecimento e instalação                                                                                                                                                                    | M   | 96,00  | executado 100% do serviço |
| 10.007.013 | Refletor modular de Led linear para campo ou quadra, 200W, IP68 dúplo, módulos N2, corpo em alumínio, pintura eletrostática, proteção contra corrosão, 6500K, FP = >0.95, IRC = Ra>80. FL = 22.000 Luméns, VU = 50.000h, ângulo do feixe = 120° | un  | 40,00  | executado 100% do serviço |
| 10.007.014 | Disjuntor tripolar tipo din, corrente nominal de 50a - fornecimento e instalação. af_10/2020                                                                                                                                                    | un  | 1,00   | executado 100% do serviço |
| 10.007.015 | Disjuntor monopolar tipo din, corrente nominal de 10a - fornecimento e instalação. af_10/2020                                                                                                                                                   | un  | 1,00   | executado 100% do serviço |
| 10.007.016 | Disjuntor monopolar tipo din, corrente nominal de 16a -                                                                                                                                                                                         | un  | 1,00   | executado 100% do serviço |
| 10.007.017 | Luminária plafon de sobropor em LED 22.5x22.5 cm, 18w 4000K bivolt, Avant ou similar                                                                                                                                                            | un  | 1,00   | executado 100% do serviço |
| 10.007.018 | Luminária em led 40W sobrepor, 120 x 7,2 cm, 6500K branco frio, com difusor de proteção                                                                                                                                                         | un  | 11,00  | executado 100% do serviço |
| 10.007.019 | Ponto de luz em teto ou parede, com eletroduto de pvc flexível sanfonado aparente Ø 3/4"                                                                                                                                                        | un  | 4,00   | executado 100% do serviço |
| 10.007.020 | Fornecimento de relé fotoelétrico indiv. 5a/127v, c/ base móvel                                                                                                                                                                                 | un  | 1,00   | executado 100% do serviço |

Jhon Lennon Gomes Souza  
 Eng. Civil CREA - 172189469.  
 Coordenador de Núcleo  
 Prefeitura Municipal de Itabasi

| Item                                                              | Discriminação dos Serviços                                                                                                                                                              | Und                                                                                                                                                  | MEDIDO   | MEMÓRIA DE CÁLCULO        |
|-------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|---------------------------|
| 10.007.021                                                        | Refletor Slim LED 100W de potência, branco Frio, 6500k, Autovolt,                                                                                                                       | un                                                                                                                                                   | 4,00     | executado 100% do serviço |
| 10007022                                                          | Quadro de distribuição de embutir, em chapa de aço, para até 40 disjuntores, com barramento, padrão DIN, exclusive disjuntores                                                          | un                                                                                                                                                   | 1,00     | executado 100% do serviço |
| 10007023                                                          | Luminária de embutir aberta para lâmpada fluorescente ou tubo led 2 x 18/20 w (tecnolux ref.fle-8157/232 ou similar), completa, com lâmpada tubo led                                    | un                                                                                                                                                   | 38,00    | executado 100% do serviço |
| 10007024                                                          | Luminária Pannel Led embutir 18w quadrada, 6000k da G-light ou similar - Rev 01_11/2021                                                                                                 | un                                                                                                                                                   | 5,00     | executado 100% do serviço |
| 10007025                                                          | Cabo de cobre PP Cordplast 3 x 1,5 mm2, 450/750v - fornecimento e instalação                                                                                                            | m                                                                                                                                                    | 43,00    | executado 100% do serviço |
| 10007026                                                          | Eletroduto flexível de pvc (sanfonado), diâm = 20mm (1/2")                                                                                                                              | m                                                                                                                                                    | 28,00    | executado 100% do serviço |
| 10007027                                                          | Refletor TR Led, corpo em alumínio, vidro temperado, potencia 30W, bivolt, temp.cor 3000K/6000k, IP-65, da Taschibra ou similar                                                         | un                                                                                                                                                   | 2,00     | executado 100% do serviço |
| 10007028                                                          | Refletor Slim LED 50W de potência, branco Frio, 6500k, Autovolt, marca G-light ou similar                                                                                               | un                                                                                                                                                   | 4,00     | executado 100% do serviço |
| <b>10.008</b>                                                     | <b>DIVERSOS</b>                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                      |          |                           |
| 10.008.001                                                        | Limpeza geral                                                                                                                                                                           | m²                                                                                                                                                   | 1.308,75 | executado 100% do serviço |
| <b>11</b>                                                         | <b>CAMPO DE FUTEBOL E QUADRA DE AREIA</b>                                                                                                                                               |                                                                                                                                                      |          |                           |
| 11.004                                                            | Fornecimento e instalação de grama sintética 42mm, alta durabilidade, cor verde, proteção raios UV e luz solar, incluso cola, type, areia tratada, borracha e mão de obra especializada | m²                                                                                                                                                   | 508,20   | executado 100% do serviço |
| <p>_____</p> <p><b>CONSTRUTORA SOL E EMPREENDIMENTOS LTDA</b></p> |                                                                                                                                                                                         | <p><b>Atestamos que os serviços constantes na NF -</b></p> <p><b>foram recebidos por Data: ____/____/____</b></p> <p><b>Data: ____/____/____</b></p> |          |                           |

KLEBER DE SOUZA  
OLIVEIRA:7904588  
0563

Assinado de forma digital  
por KLEBER DE SOUZA  
OLIVEIRA:79045880563  
Dados: 2026.03.18  
15:24:25 -03'00'

Jhon Lennon Gomes Santos  
Eng. Civil CREA - 277189469  
Coordenador de Núcleo  
Prefeitura Municipal de Itahuna

OBRA: REVITALIZAÇÃO DA PRAÇA DA JUVENTUDE EM ITABAIANA/SE

CONTRATADA: CONSTRUTORA SOL E EMPREENDIMENTOS LTDA

CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO B.M. 11

CONTRATO nº 018/2025

ORDEM DE SERVIÇO

INÍCIO - 17/02/2025

Período - 01/02/2026 a 28/02/2026

Medição - 11/03/2025




REFLETOR SLIM LED



CAIXA DE ALVENARIA



CABO DE COBRE FLEXIVEL



QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO



REFLETOR 100W



ELETRODUTO

ELABORADO POR:

Jhon Lennon Gomes Santos  
Eng. Civil CREA - 2721894692  
Coordenador de Núcleo  
Prefeitura Municipal de Itabaiana

FOLHA 1 de 3

OBRA: REVITALIZAÇÃO DA PRAÇA DA JUVENTUDE EM ITABAIANA/SE

CONTRATADA: CONSTRUTORA SOL E EMPREENDIMENTOS LTDA

CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO B.M. 11

CONTRATO nº 018/2025

ORDEN DE SERVIÇO

INICIO - 17/02/2025

Período - 01/02/2026 a 28/02/2026

Medição - 11/03/2026



INSTALAÇÃO ELETRICA



GRAMA



GRAMA SINTÉTICA



CAIXA DE ALVENARIO



CAIXA DE ALVENARIA



ELETRODUTO

ELABORADO POR:

Jhon Lennon Gomes Santos  
Eng. Civil CREA 171894692  
Coordenador de Núcleo  
Prefeitura Municipal de Itabaiana

FOLHA 2 de 3

OBRA: REVITALIZAÇÃO DA PRAÇA DA JUVENTUDE EM ITABAIANA/SE

CONTRATADA: CONSTRUTORA SOL E EMPREENDIMENTOS LTDA

CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO B.M. 11

CONTRATO nº 018/2025

ORDEM DE SERVIÇO

INICIO - 17/02/2025

Período - 01/02/2026 a 28/02/2026

Medição - 11/03/2026



CAIXA DE ALVENARIA



GRAMA SINTÉTICA



CABO DE COBRE FLEXÍVEL

*Jhon Lennon Gomes Santos*  
Eng. Civil CREA - 0721894692  
Coordenador de Núcleo  
Prefeitura Municipal de Itabaiana

ELABORADO POR:

KLEBER DE SOUZA  
OLIVEIRA:79045880563

Assinado de forma digital por KLEBER  
DE SOUZA OLIVEIRA:79045880563  
Dados: 2026.03.12 09:07:10 -03'00'

FOLHA 3 de 3