

| OBRA: EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA, REPARAÇÃO, ADAPTAÇÃO E MODIFICAÇÃO E/OU ALTERAÇÃO EM PRÉDIOS PÚBLICOS DE RESPONSABILIDADE DO MUNICÍPIO (Cemitério do Povoado Zangue) |                                                                                                                                                                                                     |     | ARP Nº 041/2025 - PE Nº 18/2025 - CONTRATO Nº 123/2026 |                    |            |                         |                    | <div>AMZ</div> <div>PRESTADORA DE SERVIÇOS</div> |                    |               |                         |               |          |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--------------------------------------------------------|--------------------|------------|-------------------------|--------------------|--------------------------------------------------|--------------------|---------------|-------------------------|---------------|----------|
| CONTRATADA: AMZ PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                     |     | DATA DA MEDIÇÃO: 08/06/2026                            |                    |            |                         |                    | BOLETIM DE MEDIÇÃO Nº 01 - ADITIVO               |                    |               |                         |               |          |
| CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA/SE                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                     |     | PERÍODO: 25/05/2026 a 05/06/2026                       |                    |            |                         |                    |                                                  |                    |               |                         |               |          |
| Item                                                                                                                                                                                                 | Discriminação dos Serviços                                                                                                                                                                          | Und | QUANTIDADE                                             |                    |            |                         | Preço Unitário R\$ | VALORES R\$                                      |                    |               |                         | ADITIVO       |          |
|                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                     |     | Contratada                                             | Acumulada Anterior | Do Período | Acumulada até o Período |                    | Contratado                                       | Acumulado Anterior | Do Período    | Acumulado até o Período | Saldo a Medir | % Medido |
| 01                                                                                                                                                                                                   | MANUTENÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS                                                                                                                                                                      |     |                                                        |                    |            |                         |                    |                                                  |                    |               |                         |               |          |
| 01.01                                                                                                                                                                                                | LIMPEZAS DIVERSAS                                                                                                                                                                                   |     |                                                        |                    |            |                         |                    | R\$ 113.421,13                                   | R\$ -              | R\$ -         | R\$ -                   | 113.421,14    | 0,00     |
| 01.01.001                                                                                                                                                                                            | Limpeza manual de terreno com vegetação rasteira, incluindo roçagem e queima                                                                                                                        | m2  | 1267,00                                                |                    |            | -                       | R\$ 4,28           | R\$ 5.422,76                                     | R\$ -              | R\$ -         | R\$ -                   | 5.422,76      | 0,00     |
| 01.02                                                                                                                                                                                                | EMASSAMENTO                                                                                                                                                                                         |     |                                                        |                    |            |                         |                    | R\$ 5.422,76                                     | -                  | -             | -                       | 5.422,76      | 0,00     |
| 01.02.001                                                                                                                                                                                            | Emassamento de superfície, com aplicação de 01 demão de massa corrida, lixamento e retoques - R1                                                                                                    | m2  | 148,83                                                 |                    |            | -                       | R\$ 10,42          | R\$ 1.550,81                                     | -                  | -             | -                       | 1.550,81      | 0,00     |
| 01.02.002                                                                                                                                                                                            | Emassamento de superfície, com aplicação de 01 demão de massa acrílica, lixamento e retoques - R3                                                                                                   | m2  | 768,60                                                 |                    |            | -                       | R\$ 14,21          | R\$ 10.921,81                                    | -                  | -             | -                       | 10.921,81     | 0,00     |
| 01.03                                                                                                                                                                                                | PINTURA SOBRE PAREDES E TETOS                                                                                                                                                                       |     |                                                        |                    |            |                         |                    | R\$ 17.628,00                                    | R\$ -              | R\$ -         | R\$ -                   | 17.628,00     | 0,00     |
| 01.03.001                                                                                                                                                                                            | Pintura de acabamento com aplicação de 02 demãos de tinta PVA latex para interiores/exteriores - cores especiais misturadas em máquina, tons fortes (laranja, vermelho, mostarda, verde limão, etc) | m2  | 103,95                                                 |                    |            | -                       | R\$ 17,71          | R\$ 1.840,95                                     | -                  | -             | -                       | 1.840,95      | 0,00     |
| 01.03.002                                                                                                                                                                                            | Pintura de acabamento com aplicação de 02 demãos de tinta acrílica convencional                                                                                                                     | m2  | 768,60                                                 |                    |            | -                       | R\$ 17,41          | R\$ 13.381,33                                    | -                  | -             | -                       | 13.381,33     | 0,00     |
| 01.03.003                                                                                                                                                                                            | Fundo selador acrílico, aplicação manual em parede, uma demão, at_04/2023                                                                                                                           | m2  | 768,60                                                 |                    |            | -                       | R\$ 3,13           | R\$ 2.405,72                                     | -                  | -             | -                       | 2.405,72      | 0,00     |
| 01.08                                                                                                                                                                                                | COBERTURA                                                                                                                                                                                           |     |                                                        |                    |            |                         |                    | R\$ 18.912,61                                    | R\$ -              | R\$ -         | R\$ -                   | 18.912,61     | 0,00     |
| 01.08.001                                                                                                                                                                                            | Remoção, lavagem, carga e retelhamento de telhas cerâmicas tipo canal comum, sem uso de grampo                                                                                                      | m2  | 63,00                                                  |                    |            | -                       | R\$ 51,02          | R\$ 3.214,26                                     | -                  | -             | -                       | 3.214,26      | 0,00     |
| 01.08.002                                                                                                                                                                                            | Telhamento com telha cerâmica tipo colonial, 1ª qualidade, cor clara, itabaianinha ou similar                                                                                                       | m2  | 12,60                                                  |                    |            | -                       | R\$ 49,34          | R\$ 621,68                                       | -                  | -             | -                       | 621,68        | 0,00     |
| 01.08.003                                                                                                                                                                                            | Madeiramento em massaranduba/madeira de lei, acabamento serrado, com ripão e ripa                                                                                                                   | m2  | 63,00                                                  |                    |            | -                       | R\$ 141,25         | R\$ 8.898,75                                     | -                  | -             | -                       | 8.898,75      | 0,00     |
| 01.08.005                                                                                                                                                                                            | Remoção e reassentimento de peça serrada em massaranduba ou madeira de lei para telhado                                                                                                             | m   | 28,00                                                  |                    |            | -                       | R\$ 31,37          | R\$ 878,36                                       | -                  | -             | -                       | 878,36        | 0,00     |
| 01.08.007                                                                                                                                                                                            | Fôrro de pvc, em régua de 10 ou 20 cm, aplicado, inclusive estrutura para fixação                                                                                                                   | m2  | 63,00                                                  |                    |            | -                       | R\$ 64,88          | R\$ 4.087,44                                     | -                  | -             | -                       | 4.087,44      | 0,00     |
| 01.08.010                                                                                                                                                                                            | Imunização de madeira contra cupim, com aplicação de 01 demão de pentox ou similar                                                                                                                  | m2  | 63,00                                                  |                    |            | -                       | R\$ 19,24          | R\$ 1.212,12                                     | -                  | -             | -                       | 1.212,12      | 0,00     |
| 01.09                                                                                                                                                                                                | ESQUADRIAS                                                                                                                                                                                          |     |                                                        |                    |            |                         |                    | R\$ 2.003,97                                     | R\$ -              | R\$ -         | R\$ -                   | 2.003,97      | 0,00     |
| 01.09.004                                                                                                                                                                                            | Porta ou janela em alumínio, cor NPB tipo veneziana de abrir ou correr, completa inclusive caixilhos, dobradiças                                                                                    | m2  | 6,70                                                   |                    |            | -                       | R\$ 299,10         | R\$ 2.003,97                                     | -                  | -             | -                       | 2.003,97      | 0,00     |
| 01.10                                                                                                                                                                                                | CHAPISCO, EMBOÇO E REBOCO                                                                                                                                                                           |     |                                                        |                    |            |                         |                    | R\$ 31.432,68                                    | R\$ -              | R\$ -         | R\$ -                   | 31.432,68     | 0,00     |
| 01.10.001                                                                                                                                                                                            | Chapisco em parede com argamassa traço 1:1                                                                                                                                                          | m2  | 1067,70                                                |                    |            | -                       | R\$ 6,21           | R\$ 6.630,42                                     | -                  | -             | -                       | 6.630,42      | 0,00     |
| 01.10.002                                                                                                                                                                                            | Demolição de reboco                                                                                                                                                                                 | m2  | 229,95                                                 |                    |            | -                       | R\$ 8,52           | R\$ 1.959,47                                     | -                  | -             | -                       | 1.959,47      | 0,00     |
| 01.10.003                                                                                                                                                                                            | Reboco ou emboço interno, de parede, com argamassa traço 1:6 espessura 1,5 cm                                                                                                                       | m2  | 768,60                                                 |                    |            | -                       | R\$ 29,72          | R\$ 22.842,79                                    | -                  | -             | -                       | 22.842,79     | 0,00     |
| 01.11                                                                                                                                                                                                | PAVIMENTAÇÃO                                                                                                                                                                                        |     |                                                        |                    |            |                         |                    | R\$ 20.732,30                                    | R\$ -              | R\$ -         | R\$ -                   | 20.732,31     | 0,00     |
| 01.11.001                                                                                                                                                                                            | Demolição manual de piso cimentado sobre lastro de concreto - ver 01                                                                                                                                | m2  | 115,50                                                 |                    |            | -                       | R\$ 24,97          | R\$ 2.884,04                                     | -                  | -             | -                       | 2.884,05      | 0,00     |
| 01.11.002                                                                                                                                                                                            | Piso em concreto simples despolado, fck = 15 Mpa espessura 7 cm, com formas em quadros 2x2                                                                                                          | m2  | 343,50                                                 |                    |            | -                       | R\$ 51,96          | R\$ 17.848,26                                    | -                  | -             | -                       | 17.848,26     | 0,00     |
| 01.12                                                                                                                                                                                                | EQUIPE DIRIGENTE                                                                                                                                                                                    |     |                                                        |                    |            |                         |                    | R\$ 4.816,20                                     | R\$ -              | R\$ -         | R\$ -                   | 4.816,20      | 0,00     |
| 01.12.001                                                                                                                                                                                            | Engenheiro civil de obra junior com encargos complementares                                                                                                                                         | h   | 20,00                                                  |                    |            | -                       | R\$ 118,67         | R\$ 2.373,40                                     | -                  | -             | -                       | 2.373,40      | 0,00     |
| 01.12.002                                                                                                                                                                                            | Mestre de obras com encargos complementares                                                                                                                                                         | h   | 40,00                                                  |                    |            | -                       | R\$ 61,07          | R\$ 2.442,80                                     | -                  | -             | -                       | 2.442,80      | 0,00     |
| 01.13                                                                                                                                                                                                | ADITIVO                                                                                                                                                                                             |     |                                                        |                    |            |                         |                    | R\$ 28.016,08                                    | -                  | -             | -                       | 28.016,08     | 0,00     |
| 01.13.001                                                                                                                                                                                            | Alvenaria bloco cerâmico vedação, 14x19x24cm, e=14cm, com argamassa 1:5 - 1:2:8 (cimento/cal/areia), junta=1cm - Rev. 01_07/2024                                                                    | m²  | 61,20                                                  |                    | 61,20      |                         | R\$ 48,40          | R\$ 2.962,08                                     | -                  | 2.962,08      | -                       | 2.962,08      | 0,00     |
| 01.13.002                                                                                                                                                                                            | Laje pré-fabricada treliçada para piso ou cobertura, intereixo 38cm, h=12cm, el. enchimento em bloco cerâmico h=8cm, inclusive escoramento em madeira e capeamento 4cm.                             | m²  | 129,80                                                 |                    | 129,80     |                         | R\$ 193,02         | R\$ 25.054,00                                    | -                  | 25.054,00     | -                       | 25.054,00     | 0,00     |
| TOTAL ADITIVO                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                     |     |                                                        |                    |            |                         |                    | R\$ 28.016,08                                    | R\$ -              | R\$ 28.016,08 | R\$ 28.016,08           | R\$ -         | -        |

Leon Lennon Gomes Santos

Eng. Civil CREA 2121894692

Diego Oliveira Barros

Eng. Civil CREA 2121894692

Hon. Lennon Gomes Santos  
 Eng. Civil CREA - 2721894692  
 Coordenador de Núcleo  
 Prefeitura Municipal de Itabaiana

Diego Oliveira Barros  
 Eng.º Civil CREA - 2722482487  
 Coordenador de Núcleo  
 Prefeitura Municipal de Itabaiana



OBRA: EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA, REPARAÇÃO, ADAPTAÇÃO E MODIFICAÇÃO E/OU ALTERAÇÃO EM PRÉDIOS PÚBLICOS DE RESPONSABILIDADE DO MUNICÍPIO (Cemitério do Povoado Zanguê)

ARP Nº 041/2025 - PE Nº 18/2025 -  
CONTRATO Nº 123/2026



CONTRATADA: AMZ PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA

DATA DA MEDIÇÃO: 08/06/2026

BOLETIM DE MEDIÇÃO 01 - ADITIVO  
MEMÓRIA DE CÁLCULO - ADITIVO

CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA/SE

PERÍODO: 25/05/2026 a 05/06/2026

| Item      | Discriminação dos Serviços                                                                                                                                              | Und | Contratada | MEMÓRIA DE CÁLCULO - ADITIVO |  |  |
|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|------------|------------------------------|--|--|
|           |                                                                                                                                                                         |     |            |                              |  |  |
| 01        | MANUTENÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS                                                                                                                                          |     |            |                              |  |  |
| 01.13     | ADITIVO                                                                                                                                                                 |     |            |                              |  |  |
| 01.13.001 | Alvenaria bloco cerâmico vedação, 14x19x24cm, e=14cm, com argamassa t5 - 1:2:8 (cimento/cal/areia), junta=1cm - Rev. 01_07/2024                                         | m²  | 61,20      | 3,0 x 1,20 x 17,00           |  |  |
| 01.13.002 | Laje pré-fabricada treliçada para piso ou cobertura, intareixo 38cm, h=12cm, el. enchimento em bloco cerâmico h=8cm, inclusive escoramento em madeira e capeamento 4cm. | m²  | 129,80     | 2,95 x 22,0 x 2,00           |  |  |

  
Diego Oliveira Barros  
Eng.º Civil CREA - 2722482487  
Coordenador de Núcleo  
Prefeitura Municipal de Itabaiana

LEONARDO  
JOSE LIMA  
SA:01377241521

Assinado de forma digital  
por LEONARDO JOSE  
LIMA SA:01377241521  
Dados: 2026.06.08  
11:45:32 -03'00'

  
Lennon Gomes Santos  
Eng. Civil CREA - 2721894692  
Coordenador de Núcleo  
Prefeitura Municipal de Itabaiana



OBRA: EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA, REPARAÇÃO, ADAPTAÇÃO E MODIFICAÇÃO E/OU ALTERAÇÃO EM PRÉDIOS PÚBLICOS E LOGRADOUROS PÚBLICOS DE RESPONSABILIDADE DO MUNICÍPIO (Cemitério do Povoado Zangüê)

ARP Nº 041/2025 - PE Nº 18/2025 -  
CONTRATO Nº 123/2026

RELATÓRIO  
FOTOGRAFICO DA  
MEDIÇÃO Nº 01 - ADITIVO



CONTRATADA: AMZ PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA

DATA DA MEDIÇÃO: 08/06/2026

PERÍODO: 25/05/2026 a 05/06/2026

Alvenaria de bloco cerâmico e laje pré-fabricada



Alvenaria de bloco cerâmica e laje pré-fabricada



Alvenaria de bloco cerâmico a Laje pré-fabricada



Alvenaria de bloco cerâmico e laje pré-fabricada




Alvenaria de bloco cerâmico e laje pré-fabricada



Alvenaria de bloco cerâmico e laje pré-fabricada



  
Diego Oliveira Barros  
Eng.º Civil CREA - 2722482487  
Coordenador de Núcleo  
Prefeitura Municipal de Itabaiana

  
Jhon Lennon Gomes Santos  
Eng. Civil CREA - 2721894692  
Coordenador de Núcleo  
Prefeitura Municipal de Itabaiana

LEONARDO

JOSE LIMA

SA:01377241

521

Assinado de forma  
digital por LEONARDO  
JOSE LIMA  
SA:01377241521  
Dados: 2026.06.08  
11:46:53 -03'00'