

OBRA: Contratação de empresa especializada em obras e serviços de engenharia objetivando a PAVIMENTAÇÃO DE RUAS NO PERÍMETRO URBANO DO MUNICÍPIO DE ITABAIANA, atendendo o contrato de repasse no 1.088.099-97/945178/2023/MCID.

CONTRATO: 053/2024

Boletim de Medição ADITIVO : 01



CONTRATADA: Novatec Construções Empreendimentos Ltda.
Secretaria das Obras, Urbanismo, Infraestrutura e dos Serviços Públicos - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA

Período: 02/10/2024 a 15/10/2024
Data de medição: 16/10/2024

Item	Descrição dos Serviços	Und.	Contratada	Acumulado Anterior	Do Período	Acumulado até o Período	Saldo a Medir	Preço Unitário (R\$)	Contratada	Acumulado Anterior	Do Período	Acumulado até o Período	Saldo a Medir	% Medido
1	PAVIMENTAÇÃO DE RUAS NO PERÍMETRO URBANO DO MUNICÍPIO DE ITABAIANA no 1.088.099-97/945178/2023/MCID.								R\$ 3.887.268,77	R\$ -	R\$ 784.532,47	R\$ 784.532,47	R\$ 3.102.736,30	20,18
2	RUA TENENTE HONÓRIO MENDONÇA													
2.1	PAVIMENTAÇÃO								R\$ 34.412,10	R\$ -	R\$ 9.557,52	R\$ 9.557,52	R\$ 24.854,54	27,77
2.1.1	Material para sub-base, cbr>20, adquirido solto na jazida, inclusive carga (posto na caçamba), exclusive transporte	m3	31,41		31,41	31,41	-	R\$ 19,13	R\$ 600,87	R\$ -	R\$ 600,87	R\$ 600,87	R\$ -	100,00
2.1.2	Execução de pavimento com aplicação de concreto asfáltico, camada de rolamento - exclusive carga e transporte. af_11/2019	m3	12,56		0,00	12,56	12,56	R\$ 1.807,72	R\$ 22.704,96	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 22.704,96	0,00
2.1.3	Carga de mistura asfáltica em caminhão basculante 14 m³ (unidade: t). af_07/2020 - CONCRETO ASFALTICO	t	30,14		0,00	30,14	30,14	R\$ 8,00	R\$ 241,12	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 241,12	0,00
2.1.4	Escavação e carga com escavadeira hidráulica de material de 1ª categoria ou de jazida	m3	219,82		219,82	219,82	-	R\$ 2,21	R\$ 485,80	R\$ -	R\$ 485,80	R\$ 485,80	R\$ -	100,00
2.1.5	Transporte com caminhão basculante de 14 m³, em via urbana pavimentada, dmt até 30 km (unidade: txkm). af_07/2020	tkm	1648,65		1.648,65	1.648,65	-	R\$ 1,67	R\$ 2.753,25	R\$ -	R\$ 2.753,25	R\$ 2.753,25	R\$ -	100,00
2.1.6	Transporte com caminhão basculante de 14 m³, em via urbana pavimentada, dmt até 30 km (unidade: txkm). af_07/2020 (asfalto)	txkm	2260,80		1.356,30	1.356,30	904,50	R\$ 1,67	R\$ 3.775,54	R\$ -	R\$ 2.265,02	R\$ 2.265,02	R\$ 1.510,52	59,99
2.1.7	Transporte com caminhão basculante de 14 m³, em via urbana pavimentada, adicional para dmt excedente a 30 km (unidade: txkm). af_07/2020(asfalto)	txkm	1507,20		904,20	904,20	603,00	R\$ 0,66	R\$ 994,75	R\$ -	R\$ 596,77	R\$ 596,77	R\$ 397,98	59,99
2.1.8	Sub-base estabilizada granulometricamente com mistura de solo na pista (exclusive material de sub-base)	m³	94,22		94,22	94,22	-	R\$ 30,31	R\$ 2.855,81	R\$ -	R\$ 2.855,81	R\$ 2.855,81	R\$ -	100,00
3	RUA JOÃO SILVEIRA													0,00
3.1	PAVIMENTAÇÃO								R\$ 220.711,88	R\$ -	R\$ 61.296,81	R\$ 61.296,85	R\$ 159.415,04	27,77
3.1.1	Material para sub-base, cbr>20, adquirido solto na jazida, inclusive carga (posto na caçamba), exclusive transporte	m3	201,40		201,40	201,40	-	R\$ 19,13	R\$ 3.852,78	R\$ -	R\$ 3.852,78	R\$ 3.852,78	R\$ -	100,00
3.1.2	Execução de pavimento com aplicação de concreto asfáltico, camada de rolamento - exclusive carga e transporte. af_11/2019	m3	80,56		0,00	80,56	80,56	R\$ 1.807,72	R\$ 145.629,92	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 145.629,92	0,00
3.1.3	Carga de mistura asfáltica em caminhão basculante 14 m³ (unidade: t). af_07/2020 - CONCRETO ASFALTICO	t	193,34		0,00	193,34	193,34	R\$ 8,00	R\$ 1.546,72	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.546,72	0,00
3.1.4	Escavação e carga com escavadeira hidráulica de material de 1ª categoria ou de jazida	m3	1409,78		1.409,78	1.409,78	-	R\$ 2,21	R\$ 3.115,61	R\$ -	R\$ 3.115,61	R\$ 3.115,61	R\$ -	100,00
3.1.5	Transporte com caminhão basculante de 14 m³, em via urbana pavimentada, dmt até 30 km (unidade: txkm). af_07/2020	tkm	10573,35		10.573,35	10.573,35	-	R\$ 1,67	R\$ 17.657,49	R\$ -	R\$ 17.657,49	R\$ 17.657,49	R\$ -	100,00
3.1.6	Transporte com caminhão basculante de 14 m³, em via urbana pavimentada, dmt até 30 km (unidade: txkm). af_07/2020 (asfalto)	txkm	14500,50		8.700,30	8.700,30	5.800,20	R\$ 1,67	R\$ 24.215,84	R\$ -	R\$ 14.529,50	R\$ 14.529,50	R\$ 9.686,34	60,00
3.1.7	Transporte com caminhão basculante de 14 m³, em via urbana pavimentada, adicional para dmt excedente a 30 km (unidade: txkm). af_07/2020(asfalto)	txkm	9667,00		5.800,20	5.800,20	3.866,80	R\$ 0,66	R\$ 6.380,22	R\$ -	R\$ 3.828,13	R\$ 3.828,13	R\$ 2.552,09	60,00
3.1.8	Sub-base estabilizada granulometricamente com mistura de solo na pista (exclusive material de sub-base)	m³	604,20		604,20	604,20	-	R\$ 30,31	R\$ 18.313,30	R\$ -	R\$ 18.313,30	R\$ 18.313,30	R\$ -	100,00
4	RUA JOSÉ VIEIRA DE MENEZES													0,00
4.1	PAVIMENTAÇÃO								R\$ 134.523,02	R\$ -	R\$ 37.361,94	R\$ 37.361,94	R\$ 97.161,05	27,77
4.1.1	Material para sub-base, cbr>20, adquirido solto na jazida, inclusive carga (posto na caçamba), exclusive transporte	m3	122,76		122,76	122,76	-	R\$ 19,13	R\$ 2.348,40	R\$ -	R\$ 2.348,40	R\$ 2.348,40	R\$ -	100,00
4.1.2	Execução de pavimento com aplicação de concreto asfáltico, camada de rolamento - exclusive carga e transporte. af_11/2019	m3	49,10		0,00	49,10	49,10	R\$ 1.807,72	R\$ 88.759,05	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 88.759,05	0,00
4.1.3	Carga de mistura asfáltica em caminhão basculante 14 m³ (unidade: t). af_07/2020 - CONCRETO ASFALTICO	t	117,84		0,00	117,84	117,84	R\$ 8,00	R\$ 942,72	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 942,72	0,00
4.1.4	Escavação e carga com escavadeira hidráulica de material de 1ª categoria ou de jazida	m3	859,30		859,30	859,30	-	R\$ 2,21	R\$ 1.899,05	R\$ -	R\$ 1.899,05	R\$ 1.899,05	R\$ -	100,00
4.1.5	Transporte com caminhão basculante de 14 m³, em via urbana pavimentada, dmt até 30 km (unidade: txkm). af_07/2020	tkm	6444,75		6.444,75	6.444,75	-	R\$ 1,67	R\$ 10.762,73	R\$ -	R\$ 10.762,73	R\$ 10.762,73	R\$ -	100,00
4.1.6	Transporte com caminhão basculante de 14 m³, em via urbana pavimentada, dmt até 30 km (unidade: txkm). af_07/2020 (asfalto)	txkm	8838,30		5.303,10	5.303,10	3.535,20	R\$ 1,67	R\$ 14.759,96	R\$ -	R\$ 8.856,17	R\$ 8.856,17	R\$ 5.903,79	60,00

ALEXANDRE ALBUQUERQUE TEIXEIRA:8301920041

Assinado digitalmente por ALEXANDRE ALBUQUERQUE TEIXEIRA:8301920041
 CN: C=BR, OU=CP, CN=ALEXANDRE ALBUQUERQUE TEIXEIRA:8301920041
 CN=ALEXANDRE ALBUQUERQUE TEIXEIRA:8301920041
 Email: alex@novatec.com.br
 Localização: Rua Tocantins de Assunção aqui
 Data: 2024.10.16 10:23:05
 Form Reader Versão: 9.1.0

4.1.7	Transporte com caminhão basculante de 14 m³, em via urbana pavimentada, adicional para dmt excedente a 30 km (unidade: txkm). af_07/2020(asfalto)	txkm	5892,20						R\$	0,66	R\$	3.888,85	R\$	-	R\$	2.333,36	R\$	2.333,36	R\$	1.555,49	60,00
4.1.8	Sub-base estabilizada granulometricamente com mistura de solo na pista (exclusive material de sub-base)	m³	368,27	368,27					R\$	30,31	R\$	11.162,26	R\$	-	R\$	11.162,23	R\$	11.162,23	R\$	0,03	100,00
5	RUA JOSÉ MILTON DOS SANTOS																				0,00
5.1	PAVIMENTAÇÃO								R\$	55.423,08	R\$	-	R\$	15.391,28	R\$	15.391,28	R\$	40.031,72	R\$	27,77	
5.1.1	Material para sub-base, cbr>20, adquirido solto na jazida, inclusive carga (posto na caçamba), exclusive transporte	m³	50,57	50,57					R\$	19,13	R\$	967,40	R\$	-	R\$	967,40	R\$	967,40	R\$	-	100,00
5.1.2	Execução de pavimento com aplicação de concreto asfáltico, camada de rolamento - exclusive carga e transporte. af_11/2019	m³	20,23		0,00		20,23		R\$	1.807,72	R\$	36.570,18	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	36.570,18	0,00
5.1.3	Carga de mistura asfáltica em caminhão basculante 14 m³ (unidade: t). af_07/2020 - CONCRETO ASFALTICO	t	48,55		0,00		48,55		R\$	8,00	R\$	388,40	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	388,40	0,00
5.1.4	Escavação e carga com escavadeira hidráulica de material de 1ª categoria ou de jazida	m³	353,99	353,99					R\$	2,21	R\$	782,32	R\$	-	R\$	782,32	R\$	782,32	R\$	-	100,00
5.1.5	Transporte com caminhão basculante de 14 m³, em via urbana pavimentada, dmt até 30 km (unidade: txkm). af_07/2020	tkm	2654,93	2.654,93					R\$	1,67	R\$	4.433,73	R\$	-	R\$	4.433,73	R\$	4.433,73	R\$	-	100,00
5.1.6	Transporte com caminhão basculante de 14 m³, em via urbana pavimentada, dmt até 30 km (unidade: txkm). af_07/2020 (asfalto)	txkm	3641,10	2.184,60	2.184,60	1.456,50			R\$	1,67	R\$	6.080,64	R\$	-	R\$	3.648,28	R\$	3.648,28	R\$	2.432,36	60,00
5.1.7	Transporte com caminhão basculante de 14 m³, em via urbana pavimentada, adicional para dmt excedente a 30 km (unidade: txkm). af_07/2020(asfalto)	txkm	2427,40	1.456,40	1.456,40	971,00			R\$	0,66	R\$	1.602,08	R\$	-	R\$	961,22	R\$	961,22	R\$	640,86	60,00
5.1.8	Sub-base estabilizada granulometricamente com mistura de solo na pista (exclusive material de sub-base)	m³	151,71	151,71					R\$	30,31	R\$	4.598,33	R\$	-	R\$	4.598,33	R\$	4.598,33	R\$	-	100,00
6	RUA EUCLIDES BISPO DOS SANTOS																				0,00
6.1	PAVIMENTAÇÃO								R\$	63.286,15	R\$	-	R\$	17.574,94	R\$	17.574,94	R\$	45.711,15	R\$	27,77	
6.1.1	Material para sub-base, cbr>20, adquirido solto na jazida, inclusive carga (posto na caçamba), exclusive transporte	m³	57,75	57,75					R\$	19,13	R\$	1.104,76	R\$	-	R\$	1.104,76	R\$	1.104,76	R\$	-	100,00
6.1.2	Execução de pavimento com aplicação de concreto asfáltico, camada de rolamento - exclusive carga e transporte. af_11/2019	m³	23,10		0,00		23,10		R\$	1.807,72	R\$	41.758,33	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	41.758,33	0,00
6.1.3	Carga de mistura asfáltica em caminhão basculante 14 m³ (unidade: t). af_07/2020 - CONCRETO ASFALTICO	t	55,44		0,00		55,44		R\$	8,00	R\$	443,52	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	443,52	0,00
6.1.4	Escavação e carga com escavadeira hidráulica de material de 1ª categoria ou de jazida	m³	404,20	404,20					R\$	2,21	R\$	893,28	R\$	-	R\$	893,28	R\$	893,28	R\$	-	100,00
6.1.5	Transporte com caminhão basculante de 14 m³, em via urbana pavimentada, dmt até 30 km (unidade: txkm). af_07/2020	tkm	3031,50	3.031,50					R\$	1,67	R\$	5.062,61	R\$	-	R\$	5.062,61	R\$	5.062,61	R\$	-	100,00
6.1.6	Transporte com caminhão basculante de 14 m³, em via urbana pavimentada, dmt até 30 km (unidade: txkm). af_07/2020 (asfalto)	txkm	4157,70	2.494,50	2.494,50	1.663,20			R\$	1,67	R\$	6.943,36	R\$	-	R\$	4.165,81	R\$	4.165,81	R\$	2.777,55	60,00
6.1.7	Transporte com caminhão basculante de 14 m³, em via urbana pavimentada, adicional para dmt excedente a 30 km (unidade: txkm). af_07/2020(asfalto)	txkm	2771,80	1.663,00	1.663,00	1.108,80			R\$	0,66	R\$	1.829,39	R\$	-	R\$	1.097,58	R\$	1.097,58	R\$	731,81	60,00
6.1.8	Sub-base estabilizada granulometricamente com mistura de solo na pista (exclusive material de sub-base)	m³	173,24	173,24					R\$	30,31	R\$	5.250,90	R\$	-	R\$	5.250,90	R\$	5.250,90	R\$	-	100,00
7	RUA EPITÁCIO JOSÉ DA SILVA																				0,00
7.1	PAVIMENTAÇÃO								R\$	298.329,53	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	298.329,53	0,00
7.1.1	Material para sub-base, cbr>20, adquirido solto na jazida, inclusive carga (posto na caçamba), exclusive transporte	m³	272,23	0,00	0,00		272,23		R\$	19,13	R\$	5.207,76	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	5.207,76	0,00
7.1.2	Execução de pavimento com aplicação de concreto asfáltico, camada de rolamento - exclusive carga e transporte. af_11/2019	m³	108,89	0,00	0,00		108,89		R\$	1.807,72	R\$	196.842,63	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	196.842,63	0,00
7.1.3	Carga de mistura asfáltica em caminhão basculante 14 m³ (unidade: t). af_07/2020 - CONCRETO ASFALTICO	t	261,34	0,00	0,00		261,34		R\$	8,00	R\$	2.090,72	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	2.090,72	0,00
7.1.4	Escavação e carga com escavadeira hidráulica de material de 1ª categoria ou de jazida	m³	1905,56	0,00	0,00		1.905,56		R\$	2,21	R\$	4.211,29	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	4.211,29	0,00
7.1.5	Transporte com caminhão basculante de 14 m³, em via urbana pavimentada, dmt até 30 km (unidade: txkm). af_07/2020	tkm	14291,70	0,00	0,00		14.291,70		R\$	1,67	R\$	23.867,14	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	23.867,14	0,00
7.1.6	Transporte com caminhão basculante de 14 m³, em via urbana pavimentada, dmt até 30 km (unidade: txkm). af_07/2020 (asfalto)	txkm	19600,20	0,00	0,00		19.600,20		R\$	1,67	R\$	32.732,33	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	32.732,33	0,00
7.1.7	Transporte com caminhão basculante de 14 m³, em via urbana pavimentada, adicional para dmt excedente a 30 km (unidade: txkm). af_07/2020(asfalto)	txkm	13066,80	0,00	0,00		13.066,80		R\$	0,66	R\$	8.624,09	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	8.624,09	0,00
7.1.8	Sub-base estabilizada granulometricamente com mistura de solo na pista (exclusive material de sub-base)	m³	816,68	0,00	0,00		816,68		R\$	30,31	R\$	24.753,57	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	24.753,57	0,00
8	RUA JOSÉ BELO DE ARAÚJO																				0,00
8.1	PAVIMENTAÇÃO								R\$	191.341,28	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	191.341,28	0,00

8.1.1	Material para sub-base, cbr>20, adquirido solto na jazida, inclusive carga (posto na caçamba), exclusive transporte	m3	174,60			0,00	0,00	174,60	R\$ 19,13	R\$ 3.340,10	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 3.340,10	0,00
8.1.2	Execução de pavimento com aplicação de concreto asfáltico, camada de rolamento - exclusive carga e transporte. af_11/2019	m3	69,84			0,00	0,00	69,84	R\$ 1.807,72	R\$ 126.251,16	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 126.251,16	0,00
8.1.3	Carga de mistura asfáltica em caminhão basculante 14 m³ (unidade: t). af_07/2020 - CONCRETO ASFALTICO	t	167,62			0,00	0,00	167,62	R\$ 8,00	R\$ 1.340,96	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.340,96	0,00
8.1.4	Escavação e carga com escavadeira hidráulica de material de 1ª categoria ou de jazida	m3	1222,15			0,00	0,00	1.222,15	R\$ 2,21	R\$ 2.700,95	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 2.700,95	0,00
8.1.5	Transporte com caminhão basculante de 14 m³, em via urbana pavimentada, dmt até 30 km (unidade: tkkm). af_07/2020	tkm	9166,13			0,00	0,00	9.166,13	R\$ 1,67	R\$ 15.307,44	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 15.307,44	0,00
8.1.6	Transporte com caminhão basculante de 14 m³, em via urbana pavimentada, dmt até 30 km (unidade: tkkm). af_07/2020 (asfalto)	tkkm	12570,90			0,00	0,00	12.570,90	R\$ 1,67	R\$ 20.993,40	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 20.993,40	0,00
8.1.7	Transporte com caminhão basculante de 14 m³, em via urbana pavimentada, adicional para dmt excedente a 30 km (unidade: tkkm). af_07/2020(asfalto)	tkkm	8380,60			0,00	0,00	8.380,60	R\$ 0,66	R\$ 5.531,20	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 5.531,20	0,00
8.1.8	Sub-base estabilizada granulometricamente com mistura de solo na pista (exclusive material de sub-base)	m³	523,79			0,00	0,00	523,79	R\$ 30,31	R\$ 15.876,07	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 15.876,07	0,00
9	RUA GENIVALDO DE ARAUJO														0,00
9.1	PAVIMENTAÇÃO								R\$ 28.876,07	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 28.876,07	0,00
9.1.1	Material para sub-base, cbr>20, adquirido solto na jazida, inclusive carga (posto na caçamba), exclusive transporte	m3	26,35			0,00	0,00	26,35	R\$ 19,13	R\$ 504,08	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 504,08	0,00
9.1.2	Execução de pavimento com aplicação de concreto asfáltico, camada de rolamento - exclusive carga e transporte. af_11/2019	m3	10,54			0,00	0,00	10,54	R\$ 1.807,72	R\$ 19.053,37	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 19.053,37	0,00
9.1.3	Carga de mistura asfáltica em caminhão basculante 14 m³ (unidade: t). af_07/2020 - CONCRETO ASFALTICO	t	25,30			0,00	0,00	25,30	R\$ 8,00	R\$ 202,40	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 202,40	0,00
9.1.4	Escavação e carga com escavadeira hidráulica de material de 1ª categoria ou de jazida	m3	184,42			0,00	0,00	184,42	R\$ 2,21	R\$ 407,57	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 407,57	0,00
9.1.5	Transporte com caminhão basculante de 14 m³, em via urbana pavimentada, dmt até 30 km (unidade: tkkm). af_07/2020	tkm	1383,15			0,00	0,00	1.383,15	R\$ 1,67	R\$ 2.309,86	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 2.309,86	0,00
9.1.6	Transporte com caminhão basculante de 14 m³, em via urbana pavimentada, dmt até 30 km (unidade: tkkm). af_07/2020 (asfalto)	tkkm	1897,20			0,00	0,00	1.897,20	R\$ 1,67	R\$ 3.168,32	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 3.168,32	0,00
9.1.7	Transporte com caminhão basculante de 14 m³, em via urbana pavimentada, adicional para dmt excedente a 30 km (unidade: tkkm). af_07/2020(asfalto)	tkkm	1264,80			0,00	0,00	1.264,80	R\$ 0,66	R\$ 834,77	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 834,77	0,00
9.1.8	Sub-base estabilizada granulometricamente com mistura de solo na pista (exclusive material de sub-base)	m³	79,04			0,00	0,00	79,04	R\$ 30,31	R\$ 2.395,70	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 2.395,70	0,00
10	RUA GLEIDE SELMA														0,00
10.1	PAVIMENTAÇÃO								R\$ 118.825,80	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 118.825,80	0,00
10.1.1	Material para sub-base, cbr>20, adquirido solto na jazida, inclusive carga (posto na caçamba), exclusive transporte	m3	108,44			0,00	0,00	108,44	R\$ 19,13	R\$ 2.074,46	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 2.074,46	0,00
10.1.2	Execução de pavimento com aplicação de concreto asfáltico, camada de rolamento - exclusive carga e transporte. af_11/2019	m3	43,37			0,00	0,00	43,37	R\$ 1.807,72	R\$ 78.400,82	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 78.400,82	0,00
10.1.3	Carga de mistura asfáltica em caminhão basculante 14 m³ (unidade: t). af_07/2020 - CONCRETO ASFALTICO	t	104,09			0,00	0,00	104,09	R\$ 8,00	R\$ 832,72	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 832,72	0,00
10.1.4	Escavação e carga com escavadeira hidráulica de material de 1ª categoria ou de jazida	m3	759,04			0,00	0,00	759,04	R\$ 2,21	R\$ 1.677,48	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.677,48	0,00
10.1.5	Transporte com caminhão basculante de 14 m³, em via urbana pavimentada, dmt até 30 km (unidade: tkkm). af_07/2020	tkm	5692,80			0,00	0,00	5.692,80	R\$ 1,67	R\$ 9.506,98	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 9.506,98	0,00
10.1.6	Transporte com caminhão basculante de 14 m³, em via urbana pavimentada, dmt até 30 km (unidade: tkkm). af_07/2020 (asfalto)	tkkm	7807,20			0,00	0,00	7.807,20	R\$ 1,67	R\$ 13.038,02	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 13.038,02	0,00
10.1.7	Transporte com caminhão basculante de 14 m³, em via urbana pavimentada, adicional para dmt excedente a 30 km (unidade: tkkm). af_07/2020(asfalto)	tkkm	5204,80			0,00	0,00	5.204,80	R\$ 0,66	R\$ 3.435,17	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 3.435,17	0,00
10.1.8	Sub-base estabilizada granulometricamente com mistura de solo na pista (exclusive material de sub-base)	m³	325,31			0,00	0,00	325,31	R\$ 30,31	R\$ 9.860,15	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 9.860,15	0,00
11	RUA JOÃO BATISTA DE JESUS OLIVEIRA														0,00
11.1	PAVIMENTAÇÃO								R\$ 59.722,64	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 59.722,64	0,00
11.1.1	Material para sub-base, cbr>20, adquirido solto na jazida, inclusive carga (posto na caçamba), exclusive transporte	m3	54,49			0,00	0,00	54,49	R\$ 19,13	R\$ 1.042,39	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.042,39	0,00
11.1.2	Execução de pavimento com aplicação de concreto asfáltico, camada de rolamento - exclusive carga e transporte. af_11/2019	m3	21,80			0,00	0,00	21,80	R\$ 1.807,72	R\$ 39.408,30	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 39.408,30	0,00
11.1.3	Carga de mistura asfáltica em caminhão basculante 14 m³ (unidade: t). af_07/2020 - CONCRETO ASFALTICO	t	52,32			0,00	0,00	52,32	R\$ 8,00	R\$ 418,56	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 418,56	0,00
11.1.4	Escavação e carga com escavadeira hidráulica de material de 1ª categoria ou de jazida	m3	381,42			0,00	0,00	381,42	R\$ 2,21	R\$ 842,94	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 842,94	0,00

ALEXANDRE ALBUQUERQUE TEIXEIRA: 83019200415
Assinado digitalmente por ALEXANDRE ALBUQUERQUE TEIXEIRA:83019200415
 DN: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=AC SOLUTI Múltipla v5, CN=367292100043,
 OU=Vínculo Eletrônico, OU=Certificado PF v1, CN=ALEXANDRE ALBUQUERQUE
 TEIXEIRA:83019200415
 Versão: 3.0 e no e-mail deste documento
 Localização: sua localização de assinatura aqui
 Data: 2024-10-22 13:39:36
 FoUO Reader Versão: 9.6.0

ENGENHEIRO - NOVATEC

FISCAL

11.1.5	Transporte com caminhão basculante de 14 m³, em via urbana pavimentada, dmt até 30 km (unidade: txkm). af_07/2020	tkm	2860,65			0,00	2.860,65	R\$ 1,67	R\$ 4.777,29	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 4.777,29	0,00
11.1.6	Transporte com caminhão basculante de 14 m³, em via urbana pavimentada, dmt até 30 km (unidade: txkm). af_07/2020 (asfalto)	txkm	3923,40			0,00	3.923,40	R\$ 1,67	R\$ 6.552,08	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 6.552,08	0,00
11.1.7	Transporte com caminhão basculante de 14 m³, em via urbana pavimentada, adicional para dmt excedente a 30 km (unidade: txkm). af_07/2020(asfalto)	txkm	2615,60			0,00	2.615,60	R\$ 0,66	R\$ 1.726,30	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.726,30	0,00
11.1.8	Sub-base estabilizada granulometricamente com mistura de solo na pista (exclusive material de sub-base)	m³	163,47			0,00	163,47	R\$ 30,31	R\$ 4.954,78	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 4.954,78	0,00
12	RUA JOÃO TAVARES DE JESUS													0,00
12.1	PAVIMENTAÇÃO							R\$ 122.168,41	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 122.168,41	0,00
12.1.1	Material para sub-base, cbr>20, adquirido solto na jazida, inclusive carga (posto na caçamba), exclusive transporte	m3	111,49			0,00	111,49	R\$ 19,13	R\$ 2.132,80	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 2.132,80	0,00
12.1.2	Execução de pavimento com aplicação de concreto asfáltico, camada de rolamento - exclusive carga e transporte. af_11/2019	m3	44,59			0,00	44,59	R\$ 1.807,72	R\$ 80.606,23	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 80.606,23	0,00
12.1.3	Carga de mistura asfáltica em caminhão basculante 14 m³ (unidade: t). af_07/2020 - CONCRETO ASFALTICO	t	107,02			0,00	107,02	R\$ 8,00	R\$ 856,16	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 856,16	0,00
12.1.4	Escavação e carga com escavadeira hidráulica de material de 1ª categoria ou de jazida	m3	780,40			0,00	780,40	R\$ 2,21	R\$ 1.724,68	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.724,68	0,00
12.1.5	Transporte com caminhão basculante de 14 m³, em via urbana pavimentada, dmt até 30 km (unidade: txkm). af_07/2020	tkm	5853,00			0,00	5.853,00	R\$ 1,67	R\$ 9.774,51	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 9.774,51	0,00
12.1.6	Transporte com caminhão basculante de 14 m³, em via urbana pavimentada, dmt até 30 km (unidade: txkm). af_07/2020 (asfalto)	txkm	8026,80			0,00	8.026,80	R\$ 1,67	R\$ 13.404,76	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 13.404,76	0,00
12.1.7	Transporte com caminhão basculante de 14 m³, em via urbana pavimentada, adicional para dmt excedente a 30 km (unidade: txkm). af_07/2020(asfalto)	txkm	5351,20			0,00	5.351,20	R\$ 0,66	R\$ 3.531,79	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 3.531,79	0,00
12.1.8	Sub-base estabilizada granulometricamente com mistura de solo na pista (exclusive material de sub-base)	m³	334,46			0,00	334,46	R\$ 30,31	R\$ 10.137,48	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 10.137,48	0,00
13	RUA JOSÉ NICOLAU													0,00
13.1	PAVIMENTAÇÃO							R\$ 82.604,63	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 82.604,63	0,00
13.1.1	Material para sub-base, cbr>20, adquirido solto na jazida, inclusive carga (posto na caçamba), exclusive transporte	m3	75,38			0,00	75,38	R\$ 19,13	R\$ 1.442,02	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.442,02	0,00
13.1.2	Execução de pavimento com aplicação de concreto asfáltico, camada de rolamento - exclusive carga e transporte. af_11/2019	m3	30,15			0,00	30,15	R\$ 1.807,72	R\$ 54.502,76	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 54.502,76	0,00
13.1.3	Carga de mistura asfáltica em caminhão basculante 14 m³ (unidade: t). af_07/2020 - CONCRETO ASFALTICO	t	72,36			0,00	72,36	R\$ 8,00	R\$ 578,88	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 578,88	0,00
13.1.4	Escavação e carga com escavadeira hidráulica de material de 1ª categoria ou de jazida	m3	527,66			0,00	527,66	R\$ 2,21	R\$ 1.166,13	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.166,13	0,00
13.1.5	Transporte com caminhão basculante de 14 m³, em via urbana pavimentada, dmt até 30 km (unidade: txkm). af_07/2020	tkm	3957,45			0,00	3.957,45	R\$ 1,67	R\$ 6.608,94	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 6.608,94	0,00
13.1.6	Transporte com caminhão basculante de 14 m³, em via urbana pavimentada, dmt até 30 km (unidade: txkm). af_07/2020 (asfalto)	txkm	5427,30			0,00	5.427,30	R\$ 1,67	R\$ 9.063,59	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 9.063,59	0,00
13.1.7	Transporte com caminhão basculante de 14 m³, em via urbana pavimentada, adicional para dmt excedente a 30 km (unidade: txkm). af_07/2020(asfalto)	txkm	3618,20			0,00	3.618,20	R\$ 0,66	R\$ 2.388,01	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 2.388,01	0,00
13.1.8	Sub-base estabilizada granulometricamente com mistura de solo na pista (exclusive material de sub-base)	m³	226,14			0,00	226,14	R\$ 30,31	R\$ 6.854,30	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 6.854,30	0,00
14	RUA JOSEFINA EPIFANIA													0,00
14.1	PAVIMENTAÇÃO							R\$ 40.765,83	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 40.765,83	0,00
14.1.1	Material para sub-base, cbr>20, adquirido solto na jazida, inclusive carga (posto na caçamba), exclusive transporte	m3	37,20			0,00	37,20	R\$ 19,13	R\$ 711,64	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 711,64	0,00
14.1.2	Execução de pavimento com aplicação de concreto asfáltico, camada de rolamento - exclusive carga e transporte. af_11/2019	m3	14,88			0,00	14,88	R\$ 1.807,72	R\$ 26.898,87	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 26.898,87	0,00
14.1.3	Carga de mistura asfáltica em caminhão basculante 14 m³ (unidade: t). af_07/2020 - CONCRETO ASFALTICO	t	35,71			0,00	35,71	R\$ 8,00	R\$ 285,68	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 285,68	0,00
14.1.4	Escavação e carga com escavadeira hidráulica de material de 1ª categoria ou de jazida	m3	260,37			0,00	260,37	R\$ 2,21	R\$ 575,42	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 575,42	0,00
14.1.5	Transporte com caminhão basculante de 14 m³, em via urbana pavimentada, dmt até 30 km (unidade: txkm). af_07/2020	tkm	1952,78			0,00	1.952,78	R\$ 1,67	R\$ 3.261,14	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 3.261,14	0,00
14.1.6	Transporte com caminhão basculante de 14 m³, em via urbana pavimentada, dmt até 30 km (unidade: txkm). af_07/2020 (asfalto)	txkm	2678,10			0,00	2.678,10	R\$ 1,67	R\$ 4.472,43	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 4.472,43	0,00
14.1.7	Transporte com caminhão basculante de 14 m³, em via urbana pavimentada, adicional para dmt excedente a 30 km (unidade: txkm). af_07/2020(asfalto)	txkm	1785,40			0,00	1.785,40	R\$ 0,66	R\$ 1.178,36	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.178,36	0,00

ALEXANDRE ALBUQUERQUE
TEIXEIRA:83019200415

Assinado digitalmente por ALEXANDRE ALBUQUERQUE TEIXEIRA:83019200415
DN: cn=BR, c=CP-Brasil, ou=AC SOLUTI Multipla v5, ou=36702921000143,
ou=HidrecoInferencia, ou=Certificado FF A1, cn=ALEXANDRE ALBUQUERQUE
TEIXEIRA:83019200415
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização: sua localização de assinatura aqui
Data: 2024-10-22 13:39:49
Foxit Reader Versão: 9.5.0

14.1.8	Sub-base estabilizada granulometricamente com mistura de solo na pista (exclusive material de sub-base)	m³	111,59		0,00	111,59	R\$ 30,31	R\$ 3.382,29	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 3.382,29	0,00
15	RUA LEDA MOURA												0,00
15.1	PAVIMENTAÇÃO							R\$ 43.070,64	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 43.070,64	0,00
15.1.1	Material para sub-base, cbr>20, adquirido solto na jazida, inclusive carga (posto na caçamba), exclusive transporte	m³	39,31		0,00	39,31	R\$ 19,13	R\$ 752,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 752,00	0,00
15.1.2	Execução de pavimento com aplicação de concreto asfáltico, camada de rolamento - exclusive carga e transporte. af_11/2019	m³	15,72		0,00	15,72	R\$ 1.807,72	R\$ 28.417,36	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 28.417,36	0,00
15.1.3	Carga de mistura asfáltica em caminhão basculante 14 m³ (unidade: t). af_07/2020 - CONCRETO ASFALTICO	t	37,73		0,00	37,73	R\$ 8,00	R\$ 301,84	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 301,84	0,00
15.1.4	Escavação e carga com escavadeira hidráulica de material de 1ª categoria ou de jazida	m³	275,14		0,00	275,14	R\$ 2,21	R\$ 608,06	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 608,06	0,00
15.1.5	Transporte com caminhão basculante de 14 m³, em via urbana pavimentada, dmt até 30 km (unidade: tckm). af_07/2020	tckm	2063,55		0,00	2.063,55	R\$ 1,67	R\$ 3.446,13	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 3.446,13	0,00
15.1.6	Transporte com caminhão basculante de 14 m³, em via urbana pavimentada, dmt até 30 km (unidade: tckm). af_07/2020 (asfalto)	tckm	2829,90		0,00	2.829,90	R\$ 1,67	R\$ 4.725,93	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 4.725,93	0,00
15.1.7	Transporte com caminhão basculante de 14 m³, em via urbana pavimentada, adicional para dmt excedente a 30 km (unidade: tckm). af_07/2020(asfalto)	tckm	1886,60		0,00	1.886,60	R\$ 0,66	R\$ 1.245,16	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.245,16	0,00
15.1.8	Sub-base estabilizada granulometricamente com mistura de solo na pista (exclusive material de sub-base)	m³	117,92		0,00	117,92	R\$ 30,31	R\$ 3.574,16	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 3.574,16	0,00
16	RUA LUIZ GONZAGA												0,00
16.1	PAVIMENTAÇÃO							R\$ 133.614,03	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 133.614,03	0,00
16.1.1	Material para sub-base, cbr>20, adquirido solto na jazida, inclusive carga (posto na caçamba), exclusive transporte	m³	121,92		0,00	121,92	R\$ 19,13	R\$ 2.332,33	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 2.332,33	0,00
16.1.2	Execução de pavimento com aplicação de concreto asfáltico, camada de rolamento - exclusive carga e transporte. af_11/2019	m³	48,77		0,00	48,77	R\$ 1.807,72	R\$ 88.162,50	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 88.162,50	0,00
16.1.3	Carga de mistura asfáltica em caminhão basculante 14 m³ (unidade: t). af_07/2020 - CONCRETO ASFALTICO	t	117,05		0,00	117,05	R\$ 8,00	R\$ 936,40	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 936,40	0,00
16.1.4	Escavação e carga com escavadeira hidráulica de material de 1ª categoria ou de jazida	m³	853,39		0,00	853,39	R\$ 2,21	R\$ 1.885,99	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.885,99	0,00
16.1.5	Transporte com caminhão basculante de 14 m³, em via urbana pavimentada, dmt até 30 km (unidade: tckm). af_07/2020	tckm	6400,43		0,00	6.400,43	R\$ 1,67	R\$ 10.688,72	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 10.688,72	0,00
16.1.6	Transporte com caminhão basculante de 14 m³, em via urbana pavimentada, dmt até 30 km (unidade: tckm). af_07/2020 (asfalto)	tckm	8778,30		0,00	8.778,30	R\$ 1,67	R\$ 14.659,76	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 14.659,76	0,00
16.1.7	Transporte com caminhão basculante de 14 m³, em via urbana pavimentada, adicional para dmt excedente a 30 km (unidade: tckm). af_07/2020(asfalto)	tckm	5852,20		0,00	5.852,20	R\$ 0,66	R\$ 3.862,45	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 3.862,45	0,00
16.1.8	Sub-base estabilizada granulometricamente com mistura de solo na pista (exclusive material de sub-base)	m³	365,75		0,00	365,75	R\$ 30,31	R\$ 11.085,88	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 11.085,88	0,00
17	RUA PROF. MARINALVA												0,00
17.1	PAVIMENTAÇÃO							R\$ 99.941,75	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 99.941,75	0,00
17.1.1	Material para sub-base, cbr>20, adquirido solto na jazida, inclusive carga (posto na caçamba), exclusive transporte	m³	91,19		0,00	91,19	R\$ 19,13	R\$ 1.744,46	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.744,46	0,00
17.1.2	Execução de pavimento com aplicação de concreto asfáltico, camada de rolamento - exclusive carga e transporte. af_11/2019	m³	36,48		0,00	36,48	R\$ 1.807,72	R\$ 65.945,63	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 65.945,63	0,00
17.1.3	Carga de mistura asfáltica em caminhão basculante 14 m³ (unidade: t). af_07/2020 - CONCRETO ASFALTICO	t	87,55		0,00	87,55	R\$ 8,00	R\$ 700,40	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 700,40	0,00
17.1.4	Escavação e carga com escavadeira hidráulica de material de 1ª categoria ou de jazida	m³	638,31		0,00	638,31	R\$ 2,21	R\$ 1.410,67	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.410,67	0,00
17.1.5	Transporte com caminhão basculante de 14 m³, em via urbana pavimentada, dmt até 30 km (unidade: tckm). af_07/2020	tckm	4787,33		0,00	4.787,33	R\$ 1,67	R\$ 7.994,84	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 7.994,84	0,00
17.1.6	Transporte com caminhão basculante de 14 m³, em via urbana pavimentada, dmt até 30 km (unidade: tckm). af_07/2020 (asfalto)	tckm	6565,80		0,00	6.565,80	R\$ 1,67	R\$ 10.964,89	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 10.964,89	0,00
17.1.7	Transporte com caminhão basculante de 14 m³, em via urbana pavimentada, adicional para dmt excedente a 30 km (unidade: tckm). af_07/2020(asfalto)	tckm	4377,20		0,00	4.377,20	R\$ 0,66	R\$ 2.888,95	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 2.888,95	0,00
17.1.8	Sub-base estabilizada granulometricamente com mistura de solo na pista (exclusive material de sub-base)	m³	273,57		0,00	273,57	R\$ 30,31	R\$ 8.291,91	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 8.291,91	0,00
18	RUA PROJETADA 3							R\$ 98.958,86	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 98.958,86	0,00
18.1	PAVIMENTAÇÃO							R\$ 98.958,86	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 98.958,86	0,00
18.1.1	Material para sub-base, cbr>20, adquirido solto na jazida, inclusive carga (posto na caçamba), exclusive transporte	m³	90,30		0,00	90,30	R\$ 19,13	R\$ 1.727,44	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.727,44	0,00

**ALEXANDRE
ALBUQUERQUE
TEIXEIRA:83019200415**

Assinado digitalmente por ALEXANDRE ALBUQUERQUE
TEIXEIRA:83019200415
DN: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=AC SOLUTI Multipla v5,
OU=36702921000143, OU=Videoconferencia, OU=Certificado PF
A1, CN=ALEXANDRE ALBUQUERQUE TEIXEIRA:83019200415
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização: sua localização de assinatura aqui
Data: 2024-10-22 13:40:03
Foxit Reader Versão: 9.5.0

18.1.2	Execução de pavimento com aplicação de concreto asfáltico, camada de rolamento - exclusive carga e transporte. af_11/2019	m3	36,12			0,00	36,12	R\$ 1.807,72	R\$ 65.294,85	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 65.294,86	0,00
18.1.3	Carga de mistura asfáltica em caminhão basculante 14 m³ (unidade: t). af_07/2020 - CONCRETO ASFALTICO	t	86,69			0,00	86,69	R\$ 8,00	R\$ 693,52	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 693,52	0,00
18.1.4	Escavação e carga com escavadeira hidráulica de material de 1ª categoria ou de jazida	m3	632,08			0,00	632,08	R\$ 2,21	R\$ 1.396,90	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.396,90	0,00
18.1.5	Transporte com caminhão basculante de 14 m³, em via urbana pavimentada, dmt até 30 km (unidade: txkm). af_07/2020	tkm	4740,60			0,00	4.740,60	R\$ 1,67	R\$ 7.916,80	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 7.916,80	0,00
18.1.6	Transporte com caminhão basculante de 14 m³, em via urbana pavimentada, dmt até 30 km (unidade: txkm). af_07/2020 (asfalto)	txkm	6501,60			0,00	6.501,60	R\$ 1,67	R\$ 10.857,67	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 10.857,67	0,00
18.1.7	Transporte com caminhão basculante de 14 m³, em via urbana pavimentada, adicional para dmt excedente a 30 km (unidade: txkm). af_07/2020(asfalto)	txkm	4334,40			0,00	4.334,40	R\$ 0,66	R\$ 2.860,70	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 2.860,70	0,00
18.1.8	Sub-base estabilizada granulometricamente com mistura de solo na pista (exclusive material de sub-base)	m³	270,90			0,00	270,90	R\$ 30,31	R\$ 8.210,98	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 8.210,98	0,00
19	RUA SANDRA MOURA									R\$ -	R\$ -	R\$ -	0,00	
19.1	PAVIMENTAÇÃO							R\$ 42.325,50	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	0,00	
19.1.1	Material para sub-base, cbr>20, adquirido solto na jazida, inclusive carga (posto na caçamba), exclusive transporte	m3	38,62			0,00	38,62	R\$ 19,13	R\$ 738,80	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 738,80	0,00
19.1.2	Execução de pavimento com aplicação de concreto asfáltico, camada de rolamento - exclusive carga e transporte. af_11/2019	m3	15,45			0,00	15,45	R\$ 1.807,72	R\$ 27.929,27	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 27.929,27	0,00
19.1.3	Carga de mistura asfáltica em caminhão basculante 14 m³ (unidade: t). af_07/2020 - CONCRETO ASFALTICO	t	37,08			0,00	37,08	R\$ 8,00	R\$ 296,64	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 296,64	0,00
19.1.4	Escavação e carga com escavadeira hidráulica de material de 1ª categoria ou de jazida	m3	270,29			0,00	270,29	R\$ 2,21	R\$ 597,34	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 597,34	0,00
19.1.5	Transporte com caminhão basculante de 14 m³, em via urbana pavimentada, dmt até 30 km (unidade: txkm). af_07/2020	tkm	2027,18			0,00	2.027,18	R\$ 1,67	R\$ 3.385,39	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 3.385,39	0,00
19.1.6	Transporte com caminhão basculante de 14 m³, em via urbana pavimentada, dmt até 30 km (unidade: txkm). af_07/2020 (asfalto)	txkm	2780,40			0,00	2.780,40	R\$ 1,67	R\$ 4.643,27	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 4.643,27	0,00
19.1.7	Transporte com caminhão basculante de 14 m³, em via urbana pavimentada, adicional para dmt excedente a 30 km (unidade: txkm). af_07/2020(asfalto)	txkm	1853,60			0,00	1.853,60	R\$ 0,66	R\$ 1.223,38	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.223,38	0,00
19.1.8	Sub-base estabilizada granulometricamente com mistura de solo na pista (exclusive material de sub-base)	m³	115,85			0,00	115,85	R\$ 30,31	R\$ 3.511,41	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 3.511,41	0,00
20	RUA SEVERINO GERALDO									R\$ -	R\$ -	R\$ -	0,00	
20.1	PAVIMENTAÇÃO							R\$ 54.462,47	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	0,00	
20.1.1	Material para sub-base, cbr>20, adquirido solto na jazida, inclusive carga (posto na caçamba), exclusive transporte	m3	49,69			0,00	49,69	R\$ 19,13	R\$ 950,57	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 950,570	0,00
20.1.2	Execução de pavimento com aplicação de concreto asfáltico, camada de rolamento - exclusive carga e transporte. af_11/2019	m3	19,88			0,00	19,88	R\$ 1.807,72	R\$ 35.937,47	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 35.937,470	0,00
20.1.3	Carga de mistura asfáltica em caminhão basculante 14 m³ (unidade: t). af_07/2020 - CONCRETO ASFALTICO	t	47,71			0,00	47,71	R\$ 8,00	R\$ 381,68	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 381,680	0,00
20.1.4	Escavação e carga com escavadeira hidráulica de material de 1ª categoria ou de jazida	m3	347,83			0,00	347,83	R\$ 2,21	R\$ 768,70	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 768,700	0,00
20.1.5	Transporte com caminhão basculante de 14 m³, em via urbana pavimentada, dmt até 30 km (unidade: txkm). af_07/2020	tkm	2608,73			0,00	2.608,73	R\$ 1,67	R\$ 4.356,58	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 4.356,580	0,00
20.1.6	Transporte com caminhão basculante de 14 m³, em via urbana pavimentada, dmt até 30 km (unidade: txkm). af_07/2020 (asfalto)	txkm	3577,80			0,00	3.577,80	R\$ 1,67	R\$ 5.974,93	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 5.974,930	0,00
20.1.7	Transporte com caminhão basculante de 14 m³, em via urbana pavimentada, adicional para dmt excedente a 30 km (unidade: txkm). af_07/2020(asfalto)	txkm	2385,20			0,00	2.385,20	R\$ 0,66	R\$ 1.574,23	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.574,230	0,00
20.1.8	Sub-base estabilizada granulometricamente com mistura de solo na pista (exclusive material de sub-base)	m³	149,07			0,00	149,07	R\$ 30,31	R\$ 4.518,31	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 4.518,310	0,00
21	TRAVESSA JOAQUIM ALVES									R\$ -	R\$ -	R\$ -	0,00	
21.1	PAVIMENTAÇÃO							R\$ 43.151,25	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	0,00	
21.1.1	Material para sub-base, cbr>20, adquirido solto na jazida, inclusive carga (posto na caçamba), exclusive transporte	m3	39,38			0,00	39,38	R\$ 19,13	R\$ 753,34	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 753,340	0,00
21.1.2	Execução de pavimento com aplicação de concreto asfáltico, camada de rolamento - exclusive carga e transporte. af_11/2019	m3	15,75			0,00	15,75	R\$ 1.807,72	R\$ 28.471,59	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 28.471,590	0,00
21.1.3	Carga de mistura asfáltica em caminhão basculante 14 m³ (unidade: t). af_07/2020 - CONCRETO ASFALTICO	t	37,80			0,00	37,80	R\$ 8,00	R\$ 302,40	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 302,400	0,00
21.1.4	Escavação e carga com escavadeira hidráulica de material de 1ª categoria ou de jazida	m3	275,64			0,00	275,64	R\$ 2,21	R\$ 609,16	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 609,160	0,00

**ALEXANDRE
ALBUQUERQUE
TEIXEIRA:83019200415**

Assinado digitalmente por ALEXANDRE ALBUQUERQUE TEIXEIRA:
83019200415
DN: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=AC Soluti Multipla v5, OU=36702921000143,
OU=Videoconferencia, OU=Certificado PF A1, CN=ALEXANDRE ALBUQUERQUE
TEIXEIRA:83019200415
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização: sua localização de assinatura aqui
Data: 2024-10-22 13:40:17
Foxit Reader Versão: 9.5.0

21.1.5	Transporte com caminhão basculante de 14 m³, em via urbana pavimentada, dmt até 30 km (unidade: txkm). af_07/2020	tkm	2067,30		0,00	2.067,30	R\$ 1,67	R\$ 3.452,39	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 3.452,390	0,00
21.1.6	Transporte com caminhão basculante de 14 m³, em via urbana pavimentada, dmt até 30 km (unidade: txkm). af_07/2020 (asfalto)	txkm	2835,00		0,00	2.835,00	R\$ 1,67	R\$ 4.734,45	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 4.734,450	0,00
21.1.7	Transporte com caminhão basculante de 14 m³, em via urbana pavimentada, adicional para dmt excedente a 30 km (unidade: txkm). af_07/2020(asfalto)	txkm	1890,00		0,00	1.890,00	R\$ 0,66	R\$ 1.247,40	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.247,400	0,00
21.1.8	Sub-base estabilizada granulometricamente com mistura de solo na pista (exclusive material de sub-base)	m³	118,13		0,00	118,13	R\$ 30,31	R\$ 3.580,52	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 3.580,520	0,00
22	RECAPEAMENTO ASFÁLTICO, INSTALAÇÃO ELÉTRICA E DRENAGEM DA RUA DE ACESSO AO CONDOMÍNIO CHIARA												0,00
22.1	RECAPEAMENTO ASFÁLTICO							R\$ 1.727.849,17	R\$ -	R\$ 638.259,70	R\$ 638.259,70	R\$ 1.089.589,47	36,94
22.1.1	Regularização e compactação de subleito de solo predominantemente argiloso. af_11/2019	m2	26320,81	26.320,81	26.320,81	-	R\$ 3,10	R\$ 81.594,51	R\$ -	R\$ 81.594,51	R\$ 81.594,51	R\$ -	100,00
22.1.2	Reforço do sub-leito	m3	1316,04	1.316,04	1.316,04	-	R\$ 29,92	R\$ 39.375,92	R\$ -	R\$ 39.375,92	R\$ 39.375,92	R\$ -	100,00
22.1.3	Execução e compactação de base e ou sub-base para pavimentação de solo (predominantemente argiloso) brita - 40/60 - exclusive solo, escavação, carga e transporte. af_11/2019	m3	4474,54		0,00	4.474,54	R\$ 172,37	R\$ 771.276,46	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 771.276,460	0,00
22.1.4	Material para sub-base, cbr>20, adquirido solto na jazida, inclusive carga (posto na caçamba), exclusive transporte	m3	5264,16	5.264,16	5.264,16	-	R\$ 19,13	R\$ 100.703,38	R\$ -	R\$ 100.703,38	R\$ 100.703,38	R\$ -	100,00
22.1.5	Transporte local com caminhão basculante de 10m³, em rodovia não pavimentada (conservação) densidade=1,5t/m³ - SUB-BASE	tkm	63169,92	63.169,92	63.169,92	-	R\$ 1,92	R\$ 121.286,25	R\$ -	R\$ 121.286,25	R\$ 121.286,25	R\$ -	100,00
22.1.6	Sub-base estabilizada granulometricamente com mistura de solo na pista (exclusive material de sub-base)	m³	5264,16	5.264,16	5.264,16	-	R\$ 30,31	R\$ 159.556,69	R\$ -	R\$ 159.556,69	R\$ 159.556,69	R\$ -	100,00
22.1.7	Material para base, cbr>60, adquirido solto na jazida, inclusive limpeza da área e carga, exclusive transporte	m3	2105,66		0,00	2.105,66	R\$ 27,42	R\$ 57.737,20	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 57.737,200	0,00
22.1.8	Transporte local com caminhão basculante de 10m³, em rodovia não pavimentada (conservação) densidade=1,5t/m³ - BASE	tkm	31584,90		0,00	31.584,90	R\$ 1,92	R\$ 60.643,01	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 60.643,010	0,00
22.1.9	Escavação e carga com escavadeira hidráulica de material de 1ª categoria ou de jazida	m3	9212,28	9.212,28	9.212,28	-	R\$ 2,21	R\$ 20.359,14	R\$ -	R\$ 20.359,14	R\$ 20.359,14	R\$ -	100,00
22.1.10	Transporte com caminhão basculante de 14 m³, em via urbana pavimentada, dmt até 30 km (unidade: txkm). af_07/2020	tkm	69092,10	69.092,10	69.092,10	-	R\$ 1,67	R\$ 115.383,81	R\$ -	R\$ 115.383,81	R\$ 115.383,81	R\$ -	100,00
22.1.11	Transporte com caminhão basculante de 14 m³, em via urbana pavimentada, dmt até 30 km (unidade: txkm). af_07/2020 (asfalto)	txkm	94754,88		0,00	94.754,88	R\$ 1,67	R\$ 158.240,65	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 158.240,650	0,00
22.1.12	Transporte com caminhão basculante de 14 m³, em via urbana pavimentada, adicional para dmt excedente a 30 km (unidade: txkm). af_07/2020(asfalto)	txkm	63169,92		0,00	63.169,92	R\$ 0,66	R\$ 41.692,15	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 41.692,150	0,00
23	DIVERSOS							R\$ 192.904,68	R\$ -	R\$ 5.090,28	R\$ 5.090,28	R\$ 187.814,40	2,638754021
23.1	Melo-fio pré moldado de concreto simples (0,12 x 0,30 x 1,00m), rejuntado com argamassa de cimento e areia no traço 1:3	m	4020,00		0,00	4.020,00	R\$ 46,72	R\$ 187.814,40	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 187.814,400	0,00
23.2	Placa de obra em chapa aço galvanizado, instalada - Rev 02_01/2022	m2	12,00	12,00	12,00	-	R\$ 424,19	R\$ 5.090,28	R\$ -	R\$ 5.090,28	R\$ 5.090,28	R\$ -	100,00
VALOR TOTAL DA MEDIÇÃO								R\$ 3.887.268,77	R\$ -	R\$ 784.532,47	R\$ 784.532,47	R\$ 3.102.736,30	20,18
PERCENTUAL								100%	0,00%	20,18%	20,18%	79,82%	

**ALEXANDRE
ALBUQUERQUE
TEIXEIRA:
83019200415**

Assinado digitalmente por ALEXANDRE ALBUQUERQUE
TEIXEIRA:83019200415
DN: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=AC SOLUTI Multipla v5,
OU=36702921000143, OU=Videoconferencia,
OU=Certificado PF A1, CN=ALEXANDRE ALBUQUERQUE
TEIXEIRA:83019200415
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização: sua localização de assinatura aqui
Data: 2024-10-22 13:40:31
Foxit Reader Versão: 9.5.0



Documento assinado digitalmente
YAN HENRIQUE TAVARES SANTANA
Data: 23/10/2024 08:10:14-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>



Documento assinado digitalmente
JOSE ROBSON SANTOS DA PAIXAO
Data: 23/10/2024 08:08:06-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

OBRA: Contratação de empresa especializada em obras e serviços de engenharia objetivando a PAVIMENTAÇÃO DE RUAS NO PERÍMETRO URBANO DO MUNICÍPIO DE ITABAIANA, atendendo o contrato de repasse no 1.088.099-97/945178/2023/MCID.



Secretaria das Obras, Urbanismo, Infraestrutura e dos Serviços Públicos

EMPRESA CONTRATADA: Novatec Construções Empreendimentos Ltda.

ITEM:	2	RUA TENENTE HONÓRIO MENDONÇA
ITEM:	2.1	PAVIMENTAÇÃO
ITEM:	2.1.5	Transporte com caminhão basculante de 14 m ³ , em via urbana pavimentada, dmt até 30 km (unidade: tkm). af_07/2020

Serviço	VALORES			UNID.	QUANT.
	Quantidade			tkm	Total
Transporte com caminhão basculante de 14 m ³ , em via urbana pavimentada, dmt até 30 km (unidade: tkm). af_07/2020	VOLUME	EMP.	DIST		TOTAL
		219,82	1,50	5,00	tkm
EXECUTADO NO PERÍODO:				tkm	1.648,65
ACUMULADO ANTERIOR:				tkm	-
ACUMULADO ATUAL:				tkm	1.648,65
CONTRATO:				tkm	1.648,65
DESCONTO POR FALTA DE SALDO (REMANESCENTE):				Total	-
À MEDIR NO PERÍODO:				tkm	1.648,65

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA/SE
 CONTRATO: 053/2024

CÁLCULO EXPLICATIVO

OBRA: Contratação de empresa especializada em obras e serviços de engenharia objetivando a PAVIMENTAÇÃO DE RUAS NO PERÍMETRO URBANO DO MUNICÍPIO DE ITABAIANA, atendendo o contrato de repasse no 1.088.099-97/945178/2023/MCID.



Secretaria das Obras, Urbanismo, Infraestrutura e dos Serviços Públicos

EMPRESA CONTRATADA: Novatec Construções Empreendimentos Ltda.

ITEM:	2	RUA TENENTE HONÓRIO MENDONÇA
ITEM:	2.1	PAVIMENTAÇÃO
ITEM:	2.1.6	Transporte com caminhão basculante de 14 m³, em via urbana pavimentada, dmt até 30 km (unidade: txkm). af_07/2020 (asfalto)

Serviço	VALORES		UNID.	QUANT.
	Quantidade		txkm	Total
	VOLUME	DIST		TOTAL
Transporte com caminhão basculante de 14 m³, em via urbana pavimentada, dmt até 30 km (unidade: txkm). af_07/2020 (asfalto)	45,21	30,00	txkm	1356,30
EXECUTADO NO PERÍODO:			m2	1.356,30
ACUMULADO ANTERIOR:			m2	-
ACUMULADO ATUAL:			m2	1.356,30
CONTRATO:			m2	2.260,80
DESCONTO POR FALTA DE SALDO (REMANESCENTE):			Total	-
À MEDIR NO PERÍODO:			txkm	1.356,30

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA/SE
CONTRATO: 053/2024

OBRA: Contratação de empresa especializada em obras e serviços de engenharia objetivando a PAVIMENTAÇÃO DE RUAS NO PERÍMETRO URBANO DO MUNICÍPIO DE ITABAIANA, atendendo o contrato de repasse no 1.088.099-97/945178/2023/MCID.



Secretaria das Obras, Urbanismo, Infraestrutura e dos Serviços Públicos

EMPRESA CONTRATADA: Novatec Construções Empreendimentos Ltda.

ITEM:	2	RUA TENENTE HONÓRIO MENDONÇA
ITEM:	2.1	PAVIMENTAÇÃO
ITEM:	2.1.7	Transporte com caminhão basculante de 14 m ³ , em via urbana pavimentada, adicional para dmt excedente a 30 km (unidade: txkm). af_07/2020(asfalto)

Serviço	VALORES		UNID.	QUANT.
	Quantidade		txkm	Total
	VOLUME	DIST		TOTAL
Transporte com caminhão basculante de 14 m ³ , em via urbana pavimentada, adicional para dmt excedente a 30 km (unidade: txkm). af_07/2020(asfalto)	45,21	20,00	txkm	904,20
EXECUTADO NO PERÍODO:			m2	904,20
ACUMULADO ANTERIOR:			m2	-
ACUMULADO ATUAL:			m2	904,20
CONTRATO:			m2	1.507,20
DESCONTO POR FALTA DE SALDO (REMANESCENTE):			Total	-
À MEDIR NO PERÍODO:			txkm	904,20

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA/SE
CONTRATO: 053/2024

OBRA: Contratação de empresa especializada em obras e serviços de engenharia objetivando a PAVIMENTAÇÃO DE RUAS NO PERÍMETRO URBANO DO MUNICÍPIO DE ITABAIANA, atendendo o contrato de repasse no 1.088.099-97/945178/2023/MCID.



Secretaria das Obras, Urbanismo, Infraestrutura e dos Serviços Públicos

EMPRESA CONTRATADA: Novatec Construções Empreendimentos Ltda.

ITEM:	3	RUA JOÃO SILVEIRA
ITEM:	3.1	PAVIMENTAÇÃO
ITEM:	3.1.1	Material para sub-base, cbr>20, adquirido solto na jazida, inclusive carga (posto na caçamba), exclusive transporte

Serviço	VALORES				UNID.	QUANT.
	Quantidade					
	ESPESSURA	COMP.	LARGURA	AREA	m3	TOTAL
Material para sub-base, cbr>20, adquirido solto na jazida, inclusive carga (posto na caçamba), exclusive transporte	0,05			4027,95	m3	201,40
EXECUTADO NO PERÍODO:					m3	201,40
ACUMULADO ANTERIOR:					m3	-
ACUMULADO ATUAL:					m3	201,40
CONTRATO:					m3	201,40
DESCONTO POR FALTA DE SALDO (REMANESCENTE):					total	-
À MEDIR NO PERÍODO:					m3	201,40

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA/SE CONTRATO: 053/2024	CÁLCULO EXPLICATIVO
--	---------------------

OBRA: Contratação de empresa especializada em obras e serviços de engenharia objetivando a PAVIMENTAÇÃO DE RUAS NO PERÍMETRO URBANO DO MUNICÍPIO DE ITABAIANA, atendendo o contrato de repasse no 1.088.099-97/945178/2023/MCID.



Secretaria das Obras, Urbanismo, Infraestrutura e dos Serviços Públicos

EMPRESA CONTRATADA: Novatec Construções Empreendimentos Ltda.

ITEM:	3	RUA JOÃO SILVEIRA
ITEM:	3.1	PAVIMENTAÇÃO
ITEM:	3.1.4	Escavação e carga com escavadeira hidráulica de material de 1ª categoria ou de jazida

Serviço	VALORES			UNID.	QUANT.
	Quantidade				
	AREA	ESP.	VOLUME		TOTAL
Escavação e carga com escavadeira hidráulica de material de 1ª categoria ou de jazida	4027,95	0,350	1409,78	m3	1409,78
EXECUTADO NO PERÍODO:				m3	1.409,78
ACUMULADO ANTERIOR:				m3	-
ACUMULADO ATUAL:				m3	1.409,78
CONTRATO:				m3	1.409,78
DESCONTO POR FALTA DE SALDO (REMANESCENTE):				total	-
À MEDIR NO PERÍODO:					1.409,78

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA/SE
 CONTRATO: 053/2024

OBRA: Contratação de empresa especializada em obras e serviços de engenharia objetivando a PAVIMENTAÇÃO DE RUAS NO PERÍMETRO URBANO DO MUNICÍPIO DE ITABAIANA, atendendo o contrato de repasse no 1.088.099-97/945178/2023/MCID.



Secretaria das Obras, Urbanismo, Infraestrutura e dos Serviços Públicos

EMPRESA CONTRATADA: Novatec Construções Empreendimentos Ltda.

ITEM: 3 RUA JOÃO SILVEIRA

ITEM: 3.1 PAVIMENTAÇÃO

ITEM: 3.1.5 Transporte com caminhão basculante de 14 m³, em via urbana pavimentada, dmt até 30 km (unidade: txkm). af_07/2020

Serviço	VALORES			UNID.	QUANT.
	Quantidade				
Transporte com caminhão basculante de 14 m³, em via urbana pavimentada, dmt até 30 km (unidade: txkm). af_07/2020	VOLUME	EMP.	DIST	tkm	TOTAL
		1409,78	1,50		5,00
EXECUTADO NO PERÍODO:				tkm	10.573,35
ACUMULADO ANTERIOR:				tkm	-
ACUMULADO ATUAL:				tkm	10.573,35
CONTRATO:				tkm	10.573,35
DESCONTO POR FALTA DE SALDO (REMANESCENTE):				Total	-
À MEDIR NO PERÍODO:				tkm	10.573,35

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA/SE CONTRATO: 053/2024	CÁLCULO EXPLICATIVO
--	---------------------

OBRA: Contratação de empresa especializada em obras e serviços de engenharia objetivando a PAVIMENTAÇÃO DE RUAS NO PERÍMETRO URBANO DO MUNICÍPIO DE ITABAIANA, atendendo o contrato de repasse no 1.088.099-97/945178/2023/MCID.



Secretaria das Obras, Urbanismo, Infraestrutura e dos Serviços Públicos

EMPRESA CONTRATADA: Novatec Construções Empreendimentos Ltda.

ITEM:	3	RUA JOÃO SILVEIRA
ITEM:	3.1	PAVIMENTAÇÃO
ITEM:	3.1.6	Transporte com caminhão basculante de 14 m ³ , em via urbana pavimentada, dmt até 30 km (unidade: txkm). af_07/2020 (asfalto)

Serviço	VALORES		UNID.	QUANT.
	Quantidade			
Transporte com caminhão basculante de 14 m ³ , em via urbana pavimentada, dmt até 30 km (unidade: txkm). af_07/2020 (asfalto)	VOLUME	DIST		TOTAL
		290,01	30,00	txkm

EXECUTADO NO PERÍODO:	txkm	8.700,30
ACUMULADO ANTERIOR:	txkm	-
ACUMULADO ATUAL:	txkm	8.700,30
CONTRATO:	txkm	14.500,50
DESCONTO POR FALTA DE SALDO (REMANESCENTE):	Total	-
À MEDIR NO PERÍODO:	txkm	8.700,30

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA/SE
CONTRATO: 053/2024

OBRA: Contratação de empresa especializada em obras e serviços de engenharia objetivando a PAVIMENTAÇÃO DE RUAS NO PERÍMETRO URBANO DO MUNICÍPIO DE ITABAIANA, atendendo o contrato de repasse no 1.088.099-97/945178/2023/MCID.



Secretaria das Obras, Urbanismo, Infraestrutura e dos Serviços Públicos

EMPRESA CONTRATADA: Novatec Construções Empreendimentos Ltda.

ITEM:	3	RUA JOÃO SILVEIRA
ITEM:	3.1	PAVIMENTAÇÃO
ITEM:	3.1.7	Transporte com caminhão basculante de 14 m³, em via urbana pavimentada, adicional para dmt excedente a 30 km (unidade: txkm). af_07/2020(asfalto)

Serviço	VALORES		UNID.	QUANT.
	Quantidade		txkm	Total
Transporte com caminhão basculante de 14 m ³ , em via urbana pavimentada, adicional para dmt excedente a 30 km (unidade: txkm). af_07/2020(asfalto)	VOLUME	DIST		TOTAL
	290,01	20,00	txkm	5800,20
EXECUTADO NO PERÍODO:			m2	5.800,20
ACUMULADO ANTERIOR:			m2	-
ACUMULADO ATUAL:			m2	5.800,20
CONTRATO:			m2	9.667,00
DESCONTO POR FALTA DE SALDO (REMANESCENTE):			Total	-
À MEDIR NO PERÍODO:			txkm	5.800,20

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA/SE
CONTRATO: 053/2024

OBRA: Contratação de empresa especializada em obras e serviços de engenharia objetivando a PAVIMENTAÇÃO DE RUAS NO PERÍMETRO URBANO DO MUNICÍPIO DE ITABAIANA, atendendo o contrato de repasse no 1.088.099-97/945178/2023/MCID.



Secretaria das Obras, Urbanismo, Infraestrutura e dos Serviços Públicos

EMPRESA CONTRATADA: Novatec Construções Empreendimentos Ltda.

ITEM:	4	RUA JOSÉ VIEIRA DE MENEZES
ITEM:	4.1	PAVIMENTAÇÃO
ITEM:	4.1.1	Material para sub-base, cbr>20, adquirido solto na jazida, inclusive carga (posto na caçamba), exclusive transporte

Serviço	VALORES				UNID.	QUANT.
	Quantidade					
	ESPESSURA	COMP.	LARGURA	AREA	m3	TOTAL
Material para sub-base, cbr>20, adquirido solto na jazida, inclusive carga (posto na caçamba), exclusive transporte	0,05			2455,14	m3	122,76
EXECUTADO NO PERÍODO:					m3	122,76
ACUMULADO ANTERIOR:					m3	-
ACUMULADO ATUAL:					m3	122,76
CONTRATO:					m3	122,76
DESCONTO POR FALTA DE SALDO (REMANESCENTE):					total	-
À MEDIR NO PERÍODO:					m3	122,76

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA/SE CONTRATO: 053/2024	CÁLCULO EXPLICATIVO
--	---------------------

OBRA: Contratação de empresa especializada em obras e serviços de engenharia objetivando a PAVIMENTAÇÃO DE RUAS NO PERÍMETRO URBANO DO MUNICÍPIO DE ITABAIANA, atendendo o contrato de repasse no 1.088.099-97/945178/2023/MCID.



Secretaria das Obras, Urbanismo, Infraestrutura e dos Serviços Públicos

EMPRESA CONTRATADA: Novatec Construções Empreendimentos Ltda.

ITEM:	4	RUA JOSÉ VIEIRA DE MENEZES
ITEM:	4.1	PAVIMENTAÇÃO
ITEM:	4.1.4	Escavação e carga com escavadeira hidráulica de material de 1ª categoria ou de jazida

Serviço	VALORES			UNID.	QUANT.
	Quantidade				
	AREA	ESP.	VOLUME		TOTAL
Escavação e carga com escavadeira hidráulica de material de 1ª categoria ou de jazida	2455,140	0,350	859,30	m3	859,30
EXECUTADO NO PERÍODO:				m3	859,30
ACUMULADO ANTERIOR:				m3	-
ACUMULADO ATUAL:				m3	859,30
CONTRATO:				m3	859,30
DESCONTO POR FALTA DE SALDO (REMANESCENTE):				totak	-
À MEDIR NO PERÍODO:					859,30

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA/SE
 CONTRATO: 053/2024

OBRA: Contratação de empresa especializada em obras e serviços de engenharia objetivando a PAVIMENTAÇÃO DE RUAS NO PERÍMETRO URBANO DO MUNICÍPIO DE ITABAIANA, atendendo o contrato de repasse no 1.088.099-97/945178/2023/MCID.



Secretaria das Obras, Urbanismo, Infraestrutura e dos Serviços Públicos

EMPRESA CONTRATADA: Novatec Construções Empreendimentos Ltda.

ITEM:	4	RUA JOSÉ VIEIRA DE MENEZES
ITEM:	4.1	PAVIMENTAÇÃO
ITEM:	4.1.5	Transporte com caminhão basculante de 14 m ³ , em via urbana pavimentada, dmt até 30 km (unidade: tkm). af_07/2020

Serviço	VALORES			UNID.	QUANT.
	Quantidade				
Transporte com caminhão basculante de 14 m ³ , em via urbana pavimentada, dmt até 30 km (unidade: tkm). af_07/2020	VOLUME	EMP.	DIST		TOTAL
	859,30	1,50	5,00	tkm	6444,75
EXECUTADO NO PERÍODO:				tkm	6.444,75
ACUMULADO ANTERIOR:				tkm	-
ACUMULADO ATUAL:				tkm	6.444,75
CONTRATO:				tkm	6.444,75
DESCONTO POR FALTA DE SALDO (REMANESCENTE):				Total	-
À MEDIR NO PERÍODO:				tkm	6.444,75

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA/SE CONTRATO: 053/2024	CÁLCULO EXPLICATIVO
--	---------------------

OBRA: Contratação de empresa especializada em obras e serviços de engenharia objetivando a PAVIMENTAÇÃO DE RUAS NO PERÍMETRO URBANO DO MUNICÍPIO DE ITABAIANA, atendendo o contrato de repasse no 1.088.099-97/945178/2023/MCID.



Secretaria das Obras, Urbanismo, Infraestrutura e dos Serviços Públicos

EMPRESA CONTRATADA: Novatec Construções Empreendimentos Ltda.

ITEM:	4	RUA JOSÉ VIEIRA DE MENEZES
ITEM:	4.1	PAVIMENTAÇÃO
ITEM:	4.1.6	Transporte com caminhão basculante de 14 m ³ , em via urbana pavimentada, dmt até 30 km (unidade: txkm). af_07/2020 (asfalto)

Serviço	VALORES		UNID.	QUANT.
	Quantidade			
	VOLUME	DIST		TOTAL
Transporte com caminhão basculante de 14 m ³ , em via urbana pavimentada, dmt até 30 km (unidade: txkm). af_07/2020 (asfalto)	176,77	30,00	txkm	5303,10

EXECUTADO NO PERÍODO:	txkm	5.303,10
ACUMULADO ANTERIOR:	txkm	-
ACUMULADO ATUAL:	txkm	5.303,10
CONTRATO:	txkm	8.838,30
DESCONTO POR FALTA DE SALDO (REMANESCENTE):	Total	-
À MEDIR NO PERÍODO:	txkm	5.303,10

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA/SE
CONTRATO: 053/2024

OBRA: Contratação de empresa especializada em obras e serviços de engenharia objetivando a PAVIMENTAÇÃO DE RUAS NO PERÍMETRO URBANO DO MUNICÍPIO DE ITABAIANA, atendendo o contrato de repasse no 1.088.099-97/945178/2023/MCID.



Secretaria das Obras, Urbanismo, Infraestrutura e dos Serviços Públicos



EMPRESA CONTRATADA: Novatec Construções Empreendimentos Ltda.

ITEM:	4	RUA JOSÉ VIEIRA DE MENEZES
ITEM:	4.1	PAVIMENTAÇÃO
ITEM:	4.1.7	Transporte com caminhão basculante de 14 m³, em via urbana pavimentada, adicional para dmt excedente a 30 km (unidade: txkm). af_07/2020(asfalto)

Serviço	VALORES		UNID.	QUANT.
	Quantidade		txkm	Total
	VOLUME	DIST		TOTAL
Transporte com caminhão basculante de 14 m³, em via urbana pavimentada, adicional para dmt excedente a 30 km (unidade: txkm). af_07/2020(asfalto)	176,77	20,00	txkm	3535,40

EXECUTADO NO PERÍODO:		m2	3.535,40
ACUMULADO ANTERIOR:		m2	-
ACUMULADO ATUAL:		m2	3.535,40
CONTRATO:		m2	5.892,20
DESCONTO POR FALTA DE SALDO (REMANESCENTE):		Total	-
À MEDIR NO PERÍODO:		txkm	3.535,40

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA/SE
CONTRATO: 053/2024

<p>OBRA: Contratação de empresa especializada em obras e serviços de engenharia objetivando a PAVIMENTAÇÃO DE RUAS NO PERÍMETRO URBANO DO MUNICÍPIO DE ITABAIANA, atendendo o contrato de repasse no 1.088.099-97/945178/2023/MCID.</p>	 
---	---

Secretaria das Obras, Urbanismo, Infraestrutura e dos Serviços Públicos

EMPRESA CONTRATADA: Novatec Construções Empreendimentos Ltda.

ITEM:	4	RUA JOSÉ VIEIRA DE MENEZES
ITEM:	4.1	PAVIMENTAÇÃO
ITEM:	4.1.8	Sub-base estabilizada granulometricamente com mistura de solo na pista (exclusive material de sub-base)

Serviço	VALORES				UNID.	QUANT.
	Quantidade				m³	
Sub-base estabilizada granulometricamente com mistura de solo na pista (exclusive material de sub-base)	ESPESSURA	COMP.	LARGURA	AREA		TOTAL
	0,15			2455,14	m3	368,27
EXECUTADO NO PERÍODO:					m3	368,27
ACUMULADO ANTERIOR:					m3	-
ACUMULADO ATUAL:					m3	368,27
CONTRATO:					m3	368,27
DESCONTO POR FALTA DE SALDO (REMANESCENTE):					total	
À MEDIR NO PERÍODO:					m³	368,27

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA/SE CONTRATO: 053/2024	CÁLCULO EXPLICATIVO
--	----------------------------

OBRA: Contratação de empresa especializada em obras e serviços de engenharia objetivando a PAVIMENTAÇÃO DE RUAS NO PERÍMETRO URBANO DO MUNICÍPIO DE ITABAIANA, atendendo o contrato de repasse no 1.088.099-97/945178/2023/MCID.



Secretaria das Obras, Urbanismo, Infraestrutura e dos Serviços Públicos

EMPRESA CONTRATADA: Novatec Construções Empreendimentos Ltda.

ITEM:	5	RUA JOSÉ MILTON DOS SANTOS
ITEM:	5.1	PAVIMENTAÇÃO
ITEM:	5.1.1	Material para sub-base, cbr>20, adquirido solto na jazida, inclusive carga (posto na caçamba), exclusive transporte

Serviço	VALORES				UNID.	QUANT.
	Quantidade					
Material para sub-base, cbr>20, adquirido solto na jazida, inclusive carga (posto na caçamba), exclusive transporte	ESPESSURA	COMP.	LARGURA	AREA	m3	TOTAL
	0,05			1011,40		50,57
EXECUTADO NO PERÍODO:					m3	50,57
ACUMULADO ANTERIOR:					m3	-
ACUMULADO ATUAL:					m3	50,57
CONTRATO:					m3	50,57
DESCONTO POR FALTA DE SALDO (REMANESCENTE):					total	
À MEDIR NO PERÍODO:					m3	50,57

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA/SE CONTRATO: 053/2024	CÁLCULO EXPLICATIVO
--	----------------------------

OBRA: Contratação de empresa especializada em obras e serviços de engenharia objetivando a PAVIMENTAÇÃO DE RUAS NO PERÍMETRO URBANO DO MUNICÍPIO DE ITABAIANA, atendendo o contrato de repasse no 1.088.099-97/945178/2023/MCID.



Secretaria das Obras, Urbanismo, Infraestrutura e dos Serviços Públicos

EMPRESA CONTRATADA: Novatec Construções Empreendimentos Ltda.

ITEM:	5	RUA JOSÉ MILTON DOS SANTOS
ITEM:	5.1	PAVIMENTAÇÃO
ITEM:	5.1.5	Transporte com caminhão basculante de 14 m ³ , em via urbana pavimentada, dmt até 30 km (unidade: tkm). af_07/2020

Serviço	VALORES			UNID.	QUANT.
	Quantidade				
	VOLUME	EMP.	DIST		TOTAL
Transporte com caminhão basculante de 14 m ³ , em via urbana pavimentada, dmt até 30 km (unidade: tkm). af_07/2020	353,99	1,50	5,00	tkm	2654,93
EXECUTADO NO PERÍODO:				tkm	2.654,93
ACUMULADO ANTERIOR:				tkm	-
ACUMULADO ATUAL:				tkm	2.654,93
CONTRATO:				tkm	2.654,93
DESCONTO POR FALTA DE SALDO (REMANESCENTE):				Total	-
À MEDIR NO PERÍODO:				tkm	2.654,93

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA/SE CONTRATO: 053/2024	CÁLCULO EXPLICATIVO
--	---------------------

OBRA: Contratação de empresa especializada em obras e serviços de engenharia objetivando a PAVIMENTAÇÃO DE RUAS NO PERÍMETRO URBANO DO MUNICÍPIO DE ITABAIANA, atendendo o contrato de repasse no 1.088.099-97/945178/2023/MCID.



Secretaria das Obras, Urbanismo, Infraestrutura e dos Serviços Públicos

EMPRESA CONTRATADA: Novatec Construções Empreendimentos Ltda.

ITEM:	5	RUA JOSÉ MILTON DOS SANTOS
ITEM:	5.1	PAVIMENTAÇÃO
ITEM:	5.1.6	Transporte com caminhão basculante de 14 m ³ , em via urbana pavimentada, dmt até 30 km (unidade: txkm). af_07/2020 (asfalto)

Serviço	VALORES		UNID.	QUANT.
	Quantidade		txkm	Total
Transporte com caminhão basculante de 14 m ³ , em via urbana pavimentada, dmt até 30 km (unidade: txkm). af_07/2020 (asfalto)	VOLUME	DIST		TOTAL
	72,82	30,00	txkm	2184,60
EXECUTADO NO PERÍODO:			m2	2.184,60
ACUMULADO ANTERIOR:			m2	-
ACUMULADO ATUAL:			m2	2.184,60
CONTRATO:			m2	3.641,10
DESCONTO POR FALTA DE SALDO (REMANESCENTE):			Total	-
À MEDIR NO PERÍODO:			txkm	2.184,60

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA/SE
CONTRATO: 053/2024

OBRA: Contratação de empresa especializada em obras e serviços de engenharia objetivando a PAVIMENTAÇÃO DE RUAS NO PERÍMETRO URBANO DO MUNICÍPIO DE ITABAIANA, atendendo o contrato de repasse no 1.088.099-97/945178/2023/MCID.



Secretaria das Obras, Urbanismo, Infraestrutura e dos Serviços Públicos

EMPRESA CONTRATADA: Novatec Construções Empreendimentos Ltda.

ITEM:	5	RUA JOSÉ MILTON DOS SANTOS
ITEM:	5.1	PAVIMENTAÇÃO
ITEM:	5.1.7	Transporte com caminhão basculante de 14 m ³ , em via urbana pavimentada, adicional para dmt excedente a 30 km (unidade: txkm). af_07/2020(asfalto)

Serviço	VALORES		UNID.	QUANT.
	Quantidade			
Transporte com caminhão basculante de 14 m ³ , em via urbana pavimentada, adicional para dmt excedente a 30 km (unidade: txkm). af_07/2020(asfalto)	VOLUME	DIST		TOTAL
	72,82	20,00	txkm	1456,40

EXECUTADO NO PERÍODO:		m2	1.456,40
ACUMULADO ANTERIOR:		m2	-
ACUMULADO ATUAL:		m2	1.456,40
CONTRATO:		m2	2.427,40
DESCONTO POR FALTA DE SALDO (REMANESCENTE):		Total	-
À MEDIR NO PERÍODO:		txkm	1.456,40

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA/SE
 CONTRATO: 053/2024

OBRA: Contratação de empresa especializada em obras e serviços de engenharia objetivando a PAVIMENTAÇÃO DE RUAS NO PERÍMETRO URBANO DO MUNICÍPIO DE ITABAIANA, atendendo o contrato de repasse no 1.088.099-97/945178/2023/MCID.



Secretaria das Obras, Urbanismo, Infraestrutura e dos Serviços Públicos

EMPRESA CONTRATADA: Novatec Construções Empreendimentos Ltda.

ITEM:	5	RUA JOSÉ MILTON DOS SANTOS
ITEM:	5.1	PAVIMENTAÇÃO
ITEM:	5.1.8	Sub-base estabilizada granulometricamente com mistura de solo na pista (exclusive material de sub-base)

Serviço	VALORES				UNID.	QUANT.
	Quantidade					
	ESPESSURA	COMP.	LARGURA	AREA	m³	TOTAL
Sub-base estabilizada granulometricamente com mistura de solo na pista (exclusive material de sub-base)	0,15			1011,40	m3	151,71
EXECUTADO NO PERÍODO:					m3	151,71
ACUMULADO ANTERIOR:					m3	-
ACUMULADO ATUAL:					m3	151,71
CONTRATO:					m3	151,71
DESCONTO POR FALTA DE SALDO (REMANESCENTE):					total	
À MEDIR NO PERÍODO:					m³	151,71

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA/SE CONTRATO: 053/2024	CÁLCULO EXPLICATIVO
--	---------------------

OBRA: Contratação de empresa especializada em obras e serviços de engenharia objetivando a PAVIMENTAÇÃO DE RUAS NO PERÍMETRO URBANO DO MUNICÍPIO DE ITABAIANA, atendendo o contrato de repasse no 1.088.099-97/945178/2023/MCID.



Secretaria das Obras, Urbanismo, Infraestrutura e dos Serviços Públicos

EMPRESA CONTRATADA: Novatec Construções Empreendimentos Ltda.

ITEM:	6	RUA EUCLIDES BISPO DOS SANTOS
ITEM:	6.1	PAVIMENTAÇÃO
ITEM:	6.1.1	Material para sub-base, cbr>20, adquirido solto na jazida, inclusive carga (posto na caçamba), exclusive transporte

Serviço	VALORES				UNID.	QUANT.
	Quantidade					
Material para sub-base, cbr>20, adquirido solto na jazida, inclusive carga (posto na caçamba), exclusive transporte	ESPESSURA	COMP.	LARGURA	AREA	m3	TOTAL
	0,05			1154,87	m3	57,75
EXECUTADO NO PERÍODO:					m3	57,75
ACUMULADO ANTERIOR:					m3	-
ACUMULADO ATUAL:					m3	57,75
CONTRATO:					m3	57,75
DESCONTO POR FALTA DE SALDO (REMANESCENTE):					total	-
À MEDIR NO PERÍODO:					m3	57,75

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA/SE CONTRATO: 053/2024	CÁLCULO EXPLICATIVO
--	----------------------------

OBRA: Contratação de empresa especializada em obras e serviços de engenharia objetivando a PAVIMENTAÇÃO DE RUAS NO PERÍMETRO URBANO DO MUNICÍPIO DE ITABAIANA, atendendo o contrato de repasse no 1.088.099-97/945178/2023/MCID.



Secretaria das Obras, Urbanismo, Infraestrutura e dos Serviços Públicos

EMPRESA CONTRATADA: Novatec Construções Empreendimentos Ltda.

ITEM:	6	RUA EUCLIDES BISPO DOS SANTOS
ITEM:	6.1	PAVIMENTAÇÃO
ITEM:	6.1.4	Escavação e carga com escavadeira hidráulica de material de 1ª categoria ou de jazida

Serviço	VALORES			UNID.	QUANT.
	Quantidade				
	AREA	ESP.	VOLUME		TOTAL
Escavação e carga com escavadeira hidráulica de material de 1ª categoria ou de jazida	1154,870	0,350	404,20	m3	404,20
EXECUTADO NO PERÍODO:				m3	404,20
ACUMULADO ANTERIOR:				m3	-
ACUMULADO ATUAL:				m3	404,20
CONTRATO:				m3	404,20
DESCONTO POR FALTA DE SALDO (REMANESCENTE):				total	-
À MEDIR NO PERÍODO:					404,20

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA/SE
 CONTRATO: 053/2024

OBRA: Contratação de empresa especializada em obras e serviços de engenharia objetivando a PAVIMENTAÇÃO DE RUAS NO PERÍMETRO URBANO DO MUNICÍPIO DE ITABAIANA, atendendo o contrato de repasse no 1.088.099-97/945178/2023/MCID.



Secretaria das Obras, Urbanismo, Infraestrutura e dos Serviços Públicos

EMPRESA CONTRATADA: Novatec Construções Empreendimentos Ltda.

ITEM:	6	RUA EUCLIDES BISPO DOS SANTOS
ITEM:	6.1	PAVIMENTAÇÃO
ITEM:	6.1.6	Transporte com caminhão basculante de 14 m ³ , em via urbana pavimentada, dmt até 30 km (unidade: txkm). af_07/2020 (asfalto)

Serviço	VALORES		UNID.	QUANT.
	Quantidade		txkm	Total
Transporte com caminhão basculante de 14 m ³ , em via urbana pavimentada, dmt até 30 km (unidade: txkm). af_07/2020 (asfalto)	VOLUME	DIST		TOTAL
	83,15	30,00	txkm	2494,50
EXECUTADO NO PERÍODO:			m2	2.494,50
ACUMULADO ANTERIOR:			m2	-
ACUMULADO ATUAL:			m2	2.494,50
CONTRATO:			m2	4.157,70
DESCONTO POR FALTA DE SALDO (REMANESCENTE):			Total	-
À MEDIR NO PERÍODO:			txkm	2.494,50

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA/SE
 CONTRATO: 053/2024

OBRA: Contratação de empresa especializada em obras e serviços de engenharia objetivando a PAVIMENTAÇÃO DE RUAS NO PERÍMETRO URBANO DO MUNICÍPIO DE ITABAIANA, atendendo o contrato de repasse no 1.088.099-97/945178/2023/MCID.



Secretaria das Obras, Urbanismo, Infraestrutura e dos Serviços Públicos

EMPRESA CONTRATADA: Novatec Construções Empreendimentos Ltda.

ITEM:	6	RUA EUCLIDES BISPO DOS SANTOS
ITEM:	6.1	PAVIMENTAÇÃO
ITEM:	6.1.7	Transporte com caminhão basculante de 14 m ³ , em via urbana pavimentada, adicional para dmt excedente a 30 km (unidade: txkm). af_07/2020(asfalto)

Serviço	VALORES		UNID.	QUANT.
	Quantidade		txkm	Total
	VOLUME	DIST		TOTAL
Transporte com caminhão basculante de 14 m ³ , em via urbana pavimentada, adicional para dmt excedente a 30 km (unidade: txkm). af_07/2020(asfalto)	83,15	20,00	txkm	1663,00
EXECUTADO NO PERÍODO:			m2	1.663,00
ACUMULADO ANTERIOR:			m2	-
ACUMULADO ATUAL:			m2	1.663,00
CONTRATO:			m2	2.771,80
DESCONTO POR FALTA DE SALDO (REMANESCENTE):			Total	-
À MEDIR NO PERÍODO:			txkm	1.663,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA/SE
CONTRATO: 053/2024

OBRA: Contratação de empresa especializada em obras e serviços de engenharia objetivando a PAVIMENTAÇÃO DE RUAS NO PERÍMETRO URBANO DO MUNICÍPIO DE ITABAIANA, atendendo o contrato de repasse no 1.088.099-97/945178/2023/MCID.



Secretaria das Obras, Urbanismo, Infraestrutura e dos Serviços Públicos

EMPRESA CONTRATADA: Novatec Construções Empreendimentos Ltda.

ITEM:	6	RUA EUCLIDES BISPO DOS SANTOS
ITEM:	6.1	PAVIMENTAÇÃO
ITEM:	6.1.8	Sub-base estabilizada granulometricamente com mistura de solo na pista (exclusive material de sub-base)

Serviço	VALORES				UNID.	QUANT.
	Quantidade					
Sub-base estabilizada granulometricamente com mistura de solo na pista (exclusive material de sub-base)	ESPESSURA	COMP.	LARGURA	AREA		TOTAL
	0,15			1154,87	m ³	173,24
EXECUTADO NO PERÍODO:					m ³	173,24
ACUMULADO ANTERIOR:					m ³	-
ACUMULADO ATUAL:					m ³	173,24
CONTRATO:					m ³	173,24
DESCONTO POR FALTA DE SALDO (REMANESCENTE):					total	
À MEDIR NO PERÍODO:					m ³	173,24

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA/SE CONTRATO: 053/2024	CÁLCULO EXPLICATIVO
--	----------------------------

OBRA: Contratação de empresa especializada em obras e serviços de engenharia objetivando a PAVIMENTAÇÃO DE RUAS NO PERÍMETRO URBANO DO MUNICÍPIO DE ITABAIANA, atendendo o contrato de repasse no 1.088.099-97/945178/2023/MCID.



Secretaria das Obras, Urbanismo, Infraestrutura e dos Serviços Públicos

EMPRESA CONTRATADA: Novatec Construções Empreendimentos Ltda.

ITEM:	22	RECAPEAMENTO ASFÁLTICO, INSTALAÇÃO ELÉTRICA E DRENAGEM DA RUA DE ACESSO AO CONDOMÍNIO CHIARA
ITEM:	22.1	RECAPEAMENTO ASFÁLTICO
ITEM:	22.1.6	Sub-base estabilizada granulometricamente com mistura de solo na pista (exclusive material de sub-base)

Serviço	VALORES				UNID.	QUANT.
	Quantidade					
	ESPESSURA	COMP.	LARGURA	AREA	m ³	TOTAL
Sub-base estabilizada granulometricamente com mistura de solo na pista (exclusive material de sub-base)	0,20			26320,81	m3	5264,16
EXECUTADO NO PERÍODO:					m3	5.264,16
ACUMULADO ANTERIOR:					m3	-
ACUMULADO ATUAL:					m3	5.264,16
CONTRATO:					m3	5.264,16
DESCONTO POR FALTA DE SALDO (REMANESCENTE):					total	-
À MEDIR NO PERÍODO:					m ³	5.264,16

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA/SE CONTRATO: 053/2024	CÁLCULO EXPLICATIVO
--	---------------------

OBRA: Contratação de empresa especializada em obras e serviços de engenharia objetivando a PAVIMENTAÇÃO DE RUAS NO PERÍMETRO URBANO DO MUNICÍPIO DE ITABAIANA, atendendo o contrato de repasse no 1.088.099-97/945178/2023/MCID.



Secretaria das Obras, Urbanismo, Infraestrutura e dos Serviços Públicos

EMPRESA CONTRATADA: Novatec Construções Empreendimentos Ltda.

ITEM:	22	RECAPEAMENTO ASFÁLTICO, INSTALAÇÃO ELÉTRICA E DRENAGEM DA RUA DE ACESSO AO CONDOMÍNIO CHIARA
ITEM:	22.1	RECAPEAMENTO ASFÁLTICO
ITEM:	22.1.9	Escavação e carga com escavadeira hidráulica de material de 1ª categoria ou de jazida

Serviço	VALORES			UNID.	QUANT.
	Quantidade				
	AREA	ESP.	VOLUME		TOTAL
Escavação e carga com escavadeira hidráulica de material de 1ª categoria ou de jazida	26320,81	0,350	9212,28	m3	9212,28
EXECUTADO NO PERÍODO:				m3	9.212,28
ACUMULADO ANTERIOR:				m3	-
ACUMULADO ATUAL:				m3	9.212,28
CONTRATO:				m3	9.212,28
DESCONTO POR FALTA DE SALDO (REMANESCENTE):				total	-
À MEDIR NO PERÍODO:					9.212,28

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA/SE
 CONTRATO: 053/2024

OBRA: Contratação de empresa especializada em obras e serviços de engenharia objetivando a PAVIMENTAÇÃO DE RUAS NO PERÍMETRO URBANO DO MUNICÍPIO DE ITABAIANA, atendendo o contrato de repasse no 1.088.099-97/945178/2023/MCID.



Secretaria das Obras, Urbanismo, Infraestrutura e dos Serviços Públicos

EMPRESA CONTRATADA: Novatec Construções Empreendimentos Ltda.

ITEM:	22	RECAPEAMENTO ASFÁLTICO, INSTALAÇÃO ELÉTRICA E DRENAGEM DA RUA DE ACESSO AO CONDOMÍNIO CHIARA
ITEM:	22.1	RECAPEAMENTO ASFÁLTICO
ITEM:	22.1.10	Transporte com caminhão basculante de 14 m ³ , em via urbana pavimentada, dmt até 30 km (unidade: txkm). af_07/2020

Serviço	VALORES			UNID.	QUANT.
	Quantidade			tkm	Total
Transporte com caminhão basculante de 14 m ³ , em via urbana pavimentada, dmt até 30 km (unidade: txkm). af_07/2020	VOLUME	EMP.	DIST		TOTAL
	9212,28	1,50	5,00	tkm	69092,10
EXECUTADO NO PERÍODO:				m2	69.092,10
ACUMULADO ANTERIOR:				m2	-
ACUMULADO ATUAL:				m2	69.092,10
CONTRATO:				m2	69.092,10
DESCONTO POR FALTA DE SALDO (REMANESCENTE):				Total	-
À MEDIR NO PERÍODO:				tkm	69.092,10

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA/SE CONTRATO: 053/2024	CÁLCULO EXPLICATIVO
--	----------------------------

OBRA: Contratação de empresa especializada em obras e serviços de engenharia objetivando a PAVIMENTAÇÃO DE RUAS NO PERÍMETRO URBANO DO MUNICÍPIO DE ITABAIANA, atendendo o contrato de repasse no 1.088.099-97/945178/2023/MCID.



Secretaria das Obras, Urbanismo, Infraestrutura e dos Serviços Públicos

EMPRESA CONTRATADA: Novatec Construções Empreendimentos Ltda.

ITEM:	23	DIVERSOS
ITEM:	23	DIVERSOS
ITEM:	23.2	Placa de obra em chapa aço galvanizado, instalada - Rev 02_01/2022

Serviço	VALORES			UNID.	QUANT.
	Quantidade			m2	Total
Placa de obra em chapa aço galvanizado, instalada - Rev 02_01/2022	COMP	LARG	QNTD		TOTAL
	3,00	2,00	2,00	m2	12,00
EXECUTADO NO PERÍODO:				m2	12,00
ACUMULADO ANTERIOR:				m2	-
ACUMULADO ATUAL:				m2	12,00
CONTRATO:				m2	12,00
DESCONTO POR FALTA DE SALDO (REMANESCENTE):				Total	-
À MEDIR NO PERÍODO:				m2	12,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA/SE CONTRATO: 053/2024	CÁLCULO EXPLICATIVO
--	---------------------

OBRA: Contratação de empresa especializada em obras e serviços de engenharia objetivando a PAVIMENTAÇÃO DE RUAS NO PERÍMETRO URBANO DO MUNICÍPIO DE ITABAIANA, atendendo o contrato de repasse no 1.088.099-97/945178/2023/MCID.



Secretaria das Obras, Urbanismo, Infraestrutura e dos Serviços Públicos

EMPRESA CONTRATADA: Novatec Construções Empreendimentos Ltda.

ITEM:	6	RUA EUCLIDES BISPO DOS SANTOS
ITEM:	6.1	PAVIMENTAÇÃO
ITEM:	6.1.5	Transporte com caminhão basculante de 14 m ³ , em via urbana pavimentada, dmt até 30 km (unidade: tkm). af_07/2020

Serviço	VALORES			UNID.	QUANT.
	Quantidade			tkm	Total
Transporte com caminhão basculante de 14 m ³ , em via urbana pavimentada, dmt até 30 km (unidade: tkm). af_07/2020	VOLUME	EMP.	DIST		TOTAL
	404,20	1,50	5,00	tkm	3031,50
EXECUTADO NO PERÍODO:				tkm	3.031,50
ACUMULADO ANTERIOR:				tkm	-
ACUMULADO ATUAL:				tkm	3.031,50
CONTRATO:				tkm	3.031,50
DESCONTO POR FALTA DE SALDO (REMANESCENTE):				Total	-
À MEDIR NO PERÍODO:				tkm	3.031,50

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA/SE
CONTRATO: 053/2024

CÁLCULO EXPLICATIVO

OBRA: Contratação de empresa especializada em obras e serviços de engenharia objetivando a PAVIMENTAÇÃO DE RUAS NO PERÍMETRO URBANO DO MUNICÍPIO DE ITABAIANA

CONTRATADA: Novatec Construções Empreendimentos Ltda.

CONTRATO: 053/2024



Secretaria das Obras, Urbanismo, Infraestrutura e dos Serviços Públicos - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO ADITIVO - BM 01

FOTO 01- RUA JOÃO SILVEIRA

FOTO 02- RUA JOÃO SILVEIRA




FOTO 03- RUA JOSÉ MILTON DOS SANTOS

FOTO 04 - RUA JOSÉ MILTON DOS SANTOS



FOTO 05- RUA EUCLIDES BISPO SANTOS

FOTO 06- RUA EUCLIDES BISPO SANTOS



FOTO 07- JOSÉ VIEIRA DE MENEZES

FOTO 08 - JOSÉ VIEIRA DE MENEZES



OBRA: Contratação de empresa especializada em obras e serviços de engenharia objetivando a PAVIMENTAÇÃO DE RUAS NO PERÍMETRO URBANO DO MUNICÍPIO DE ITABAIANA

CONTRATADA: Novatec Construções Empreendimentos Ltda.

CONTRATO: 053/2024



Secretaria das Obras, Urbanismo, Infraestrutura e dos Serviços Públicos - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO ADITIVO - BM 01

FOTO 09- RUA TENENE HONÓRIO MEDONÇA



FOTO 10- RUA TENENE HONÓRIO MEDONÇA



FOTO 11- AV. JOÃO DE DEUS



FOTO 12- AV. JOÃO DE DEUS



Documento assinado digitalmente
JOSE ROBSON SANTOS DA PAIXAO
Data: 21/10/2024 07:16:39-0300
Verifique em <https://validar.itl.gov.br>

ALEXANDRE
ALBUQUERQUE
TEIXEIRA:
83019200415

Assinado digitalmente por ALEXANDRE
ALBUQUERQUE TEIXEIRA 83019200415
DN: CN=BR, O=DIGITAL, OU=AC-SOLUT I
Município: 05, OU=3670201000143,
OU=Itabaiana-Itabaiana, OU=Certificado PF AT,
CN=ALEXANDRE ALBUQUERQUE TEIXEIRA
83019200415
Razão: Este é o autor deste documento
Localização: sua localização de assinatura aqui
Data: 2024.10.21 15:41:27
Fonte: Reader Versão: 9.5.0

ENG - NOVTEC



Documento assinado digitalmente
YAN HENRIQUE TAVARES SANTANA
Data: 18/10/2024 10:45:27-0300
Verifique em <https://validar.itl.gov.br>

FISCAL - ITABAIANA/SE