



MOBICON CONSTRUTORA LTDA.

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA

OBRA: Construção de Unidade de Atenção Especializada em Saúde (Policlínica - Centro de Imagem e Diagnóstico)							MEDIÇÃO DO ADITIVO 05		1		2		PERÍODO: 13/11/2025 à 27/11/2025		
CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Itabaiana									FONTE DE RECURSOS : RECURSO FEDERAL						
Item	Discriminação dos Serviços	Und	Quantidade			Preço Unitário (R\$)	Valor (R\$)								
			Contratado	Período	Acumulado		Contratado	Acumulado anterior	Período	Acumulado até o período	Saldo a medir				
01	SERVIÇOS GERAIS DO EMPREENDIMENTO		-				R\$	139.181,24		R\$	138.364,71	R\$	138.364,71	R\$	816,53
01.21	PISO INTERNO EM ALTA RESISTENCIA		-				R\$	24.191,58		R\$	24.191,58	R\$	24.191,58	R\$	-
ORSE/7342	Polimento de piso de alta resistência, novo- R1	m²	961,81	961,81		R\$ 25,15	R\$	24.191,58		R\$	24.191,58	R\$	24.191,58	R\$	-
01.22	PAVIMENTAÇÃO EXTERNA		-				R\$	7.736,32		R\$	6.919,79	R\$	6.919,79	R\$	816,53
01.22.001	Meio-fio de concreto simples, rejuntado com argamassa de cimento e areia no traço 1:3	m	188,14	188,14		R\$ 36,78	R\$	6.919,79		R\$	6.919,79	R\$	6.919,79	R\$	-
01.22.002	Pintura de meio fio (caiação)	m	188,14			R\$ 4,34	R\$	816,53		R\$	-	R\$	-	R\$	816,53
01.24	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS						R\$	98.129,72		R\$	98.129,72	R\$	98.129,72	R\$	-
ORSE/3998	Cabeçote de alumínio de 4" - Fornecimento	un	2,00	2,00	2,00	R\$ 55,12	R\$	110,25		R\$	110,25	R\$	110,25	R\$	-
ORSE/11435	Eletroduto ferro galvanizado eletrolítico - leve, d= 4"	un	4,00	4,00	4,00	R\$ 201,70	R\$	806,80		R\$	806,80	R\$	806,80	R\$	-
ORSE/12461	Luva para eletroduto galvanizado, diâm = 4"	un	4,00	4,00	4,00	R\$ 44,36	R\$	177,45		R\$	177,45	R\$	177,45	R\$	-
ORSE/ 12459	Curva para eletroduto galvanizado, diâm = 4" - Rev.01	un	2,00	2,00	2,00	R\$ 123,03	R\$	246,05		R\$	246,05	R\$	246,05	R\$	-
01.24.020	Disjuntor termomagnético tripolar 100 A, padrão DIN (Europeu - linha branca). 65KA	un	3,00	3,00	3,00	R\$ 564,46	R\$	1.693,38		R\$	1.693,38	R\$	1.693,38	R\$	-
01.24.019	Disjuntor termomagnético tripolar 250 A, padrão DIN (Europeu - linha branca). 65KA	un	1,00	1,00	1,00	R\$ 1.557,38	R\$	1.557,38		R\$	1.557,38	R\$	1.557,38	R\$	-
01.24.023	Disjuntor termomagnético tripolar 40 A, padrão DIN (Europeu - linha branca). curva C. 5KA	un	2,00	2,00	2,00	R\$ 118,94	R\$	237,88		R\$	237,88	R\$	237,88	R\$	-
01.24.024	Disjuntor termomagnético tripolar 32 A, padrão DIN (Europeu - linha branca). curva C. 5KA	un	2,00	2,00	2,00	R\$ 112,59	R\$	225,18		R\$	225,18	R\$	225,18	R\$	-
01.24.031	Disjuntor bipolar DR 25 A - Dispositivo residual diferencial, tipo AC, 30MA. ref.SSM1 312-OMB. Siemens ou similar	un	6,00	6,00	6,00	R\$ 179,89	R\$	1.079,34		R\$	1.079,34	R\$	1.079,34	R\$	-
07911/ORSE	Disjuntor termomagnético tripolar 10 A, padrão NEMA (Americano - linha preta), corrente 5KA	un	6,00	6,00	6,00	R\$ 77,34	R\$	464,04		R\$	464,04	R\$	464,04	R\$	-
08078/ORSE	Disjuntor termomagnético tripolar 125 A, padrão DIN (Europeu - linha branca). 10KA	un	1,00	1,00	1,00	R\$ 481,00	R\$	481,00		R\$	481,00	R\$	481,00	R\$	-
8419/ORSE	Disjuntor termomagnético tripolar 50 A, padrão DIN (Europeu - linha branca). curva C. corrente 5KA	un	3,00	3,00	3,00	R\$ 125,65	R\$	376,95		R\$	376,95	R\$	376,95	R\$	-
9004/ORSE	Disjuntor termomagnético tripolar 80 A, padrão DIN (Europeu - linha branca). curva C. 5KA	un	1,00	1,00	1,00	R\$ 191,53	R\$	191,53		R\$	191,53	R\$	191,53	R\$	-
8194/ORSE	Disjuntor tripolar DR 32A - Dispositivo residual diferencial, tipo AC, 30MA. Siemens ou similar	un	5,00	5,00	5,00	R\$ 239,19	R\$	1.195,95		R\$	1.195,95	R\$	1.195,95	R\$	-
01.27.054	Cabo de cobre flexível isolado, seção 2,5mm², 450/ 750v / 70°C	un	1.130,00	1.130,00	1.130,00	R\$ 8,14	R\$	9.198,20		R\$	9.198,20	R\$	9.198,20	R\$	-
0668/ORSE	Cabo de cobre isolado pvc rígido unipolar seção 10mm², 0,6/ 1kv/ 70°	un	380,00	380,00	380,00	R\$ 19,44	R\$	7.388,44		R\$	7.388,44	R\$	7.388,44	R\$	-
0404/ORSE	Cabo de cobre isolado pvc rígido unipolar seção 16mm², 450/ 750v / 70°C	un	5,00	5,00	5,00	R\$ 27,24	R\$	136,19		R\$	136,19	R\$	136,19	R\$	-
3798/ORSE	Cabo de cobre flexível isolado, seção 4mm², 450/ 750v / 70°C	un	5.220,00	5.220,00	5.220,00	R\$ 10,79	R\$	56.306,04		R\$	56.306,04	R\$	56.306,04	R\$	-
3799/ORSE	Cabo de cobre flexível isolado, seção 6mm², 450/ 750v / 70°C	un	300,00	300,00	300,00	R\$ 12,81	R\$	3.843,19		R\$	3.843,19	R\$	3.843,19	R\$	-
SINAPE/96975	Cordoalha de cobre nu 70 mm², não enterrada, com isolador - fornecimento e instalação.	m	10,00	10,00	10,00	R\$ 130,96	R\$	1.309,64		R\$	1.309,64	R\$	1.309,64	R\$	-
ORSE/8072	Cabo de cobre isolado em EPR flexível unipolar 120mm² - 0,6Kv/1Kv/90°	m	50,00	50,00	50,00	R\$ 168,41	R\$	8.420,67		R\$	8.420,67	R\$	8.420,67	R\$	-
ORSE/8071	Cabo de cobre isolado em EPR flexível unipolar 70mm² - 0,6Kv/1Kv/90°	m	20,00	20,00	20,00	R\$ 110,83	R\$	2.216,65		R\$	2.216,65	R\$	2.216,65	R\$	-
ORSE/3766	Fornecimento e instalação de haste de aterramento 5/8"x3,00m com conector	un	3,00	3,00	3,00	R\$ 155,84	R\$	467,52		R\$	467,52	R\$	467,52	R\$	-
01.25	INSTALAÇÕES SANITÁRIAS		-				R\$	9.123,62		R\$	9.123,62	R\$	9.123,62	R\$	-
98082/SINAPI	Tanque séptico retangular, em alvenaria com blocos de concreto, dimensões internas: 1,0 x 2,0 x h=1,4 m, volume útil: 2000 l (para 5 contribuintes). af 12/2020	un	1,00	1,00	1,00	R\$ 3.834,77	R\$	3.834,77		R\$	3.834,77	R\$	3.834,77	R\$	-
98089/SINAPI	Filtro anaeróbio retangular, em alvenaria com blocos de concreto, dimensões internas: 1,2 x 1,8 x h=1,67 m, volume útil: 2592 l (para 13 contribuintes). af 12/2020	un	1,00	1,00	1,00	R\$ 5.288,85	R\$	5.288,85		R\$	5.288,85	R\$	5.288,85	R\$	-

Rita Nidene S. Rodrigues Araújo
Eng.ª Civil CREA - 215810424
Coordenadora de Núcleo
Prefeitura Municipal de Itabaiana

Matheus dos Santos Rodrigues
Arq. e Urb. CAU/SE A284219-0
Coordenador de Sítio
Prefeitura Municipal de Itabaiana

		MOBICON CONSTRUTORA LTDA.				PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA									
OBRA: Construção de Unidade de Atenção Especializada em Saúde (Policlínica - Centro de Imagem e Diagnóstico)						MEDIÇÃO DO ADITIVO 05		1		CONTRATO: 01/2022		PERÍODO: 13/11/2025 à 27/11/2025			
CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Itabaiana						FONTE DE RECURSOS : RECURSO FEDERAL									
Item	Discriminação dos Serviços	Und	Quantidade			Preço Unitário (R\$)	Valor (R\$)								
			Contratado	Período	Acumulado		Contratado	Acumulado anterior	Período	Acumulado até o período	Saldo a medir				
03	RESERVATÓRIO ELEVADO		-				R\$	1.364,30		R\$	-	R\$	-	R\$	1.364,30
03.10	DIVERSOS		-				R\$	1.364,30		R\$	-	R\$	-	R\$	1.364,30
03.10.001	Escada marinho, com degraus em barra redonda de 3/4", guarda-corpo em barra chata de 1 1/2" x 1/4" e patamar(1,05 x 0,95m) em chapa expandida de 1/4"	m	2,00			R\$ 682,15	R\$	1.364,30		R\$	-	R\$	-	R\$	1.364,30
TOTAL DO 1ª MEDIÇÃO ADITIVO 02							R\$	140.545,54		R\$	138.364,71	R\$	138.364,71	R\$	2.180,83
PERCENTUAL (%)											98,45%		98,45%	R\$	-
		ATESTAMOS QUE OS SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL Nº FORAM RECEBIDOS POR NÓS EM PERFEITA ORDEM. DATA:								APROVADO PARA PAGAMENTO DATA:					

MILTON SALES
SANTANA:81309
147191

Assinado de forma digital
por MILTON SALES
SANTANA:81309147191
Dados: 2025.11.28 10:18:18
-03'00'


 Matheus dos Santos Rodrigues
 Arq e Urb. CAU/SE A284219-0
 Coordenador de Núcleo
 Prefeitura Municipal de Itabaiana


 Rizia Milene S. Rodrigues Araújo
 Eng.ª Civil CREA - 2715818424
 Coordenadora de Núcleo
 Prefeitura Municipal de Itabaiana

OBRA: Construção de Unidade de Atenção Especializada em Saúde (Policlínica - Centro de Imagem e Diagnóstico)		MEMÓRIA DE CÁLCULO		CONTRATO N° 013/2023	
CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA		MEDIDÃO 01 DO ADITIVO 05			
CONTRATADA: MOBICON CONSTRUTORA LTDA					
POLICLÍNICA					
SERVIÇOS		UNIDADE	ADITIVO	SUPRESSÃO	MEMÓRIA DE CÁLCULO
01	SERVICOS GERAIS DO EMPREENDIMENTO				
01.21	PISO INTERNO EM ALTA RESISTENCIA				
ORSE/7342	Polimento de piso de alta resistência, novo- R1	m²	961,81		ÁREA DA CLÍNICA + CASA DE LIXO + GUARITA ENCONTRADA NO AUTOCAD
01.22	PAVIMENTAÇÃO EXTERNA				
01.22.001	Meio-fio de concreto simples, rejuntado com argamassa de cimento e areia no traço 1:3	m	188,14		DIFERENÇA ENCONTRADA NO CAD
01.24	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS				
ORSE/3998	Cabeçote de alumínio de 4" - Fornecimento	un	2,00		CONFORME PROJETO ELÉTRICO
ORSE/11435	Eletroduto ferro galvanizado eletrolítico - leve, d= 4"	un	4,00		CONFORME PROJETO ELÉTRICO
ORSE/12461	Luva para eletroduto galvanizado, diâm = 4"	un	4,00		CONFORME PROJETO ELÉTRICO
ORSE/12459	Curva para eletroduto galvanizado, diâm = 4" - Rev.01	un	2,00		CONFORME PROJETO ELÉTRICO
01.24.020	Disjuntor termomagnético tripolar 100 A, padrão DIN (Europeu - linha branca), 65KA	un	3,00		CONFORME PROJETO ELÉTRICO
01.24.019	Disjuntor termomagnético tripolar 250 A, padrão DIN (Europeu - linha branca), 65KA	un	1,00		CONFORME PROJETO ELÉTRICO
01.24.023	Disjuntor termomagnético tripolar 40 A, padrão DIN (Europeu - linha branca), curva C, 5KA	un	2,00		CONFORME PROJETO ELÉTRICO
01.24.024	Disjuntor termomagnético tripolar 32 A, padrão DIN (Europeu - linha branca), curva C, 5KA	un	2,00		CONFORME PROJETO ELÉTRICO
01.24.031	Disjuntor bipolar DR 25 A - Dispositivo residual diferencial, tipo AC, 30MA, ref.5SM1 312-OMB, Siemens ou similar	un	6,00		CONFORME PROJETO ELÉTRICO
07911/ORSE	Disjuntor termomagnético tripolar 10 A, padrão NEMA (Americano - linha preta), corrente 5KA	un	6,00		CONFORME PROJETO ELÉTRICO
08078/ORSE	Disjuntor termomagnético tripolar 125 A, padrão DIN (Europeu - linha branca), 10KA	un	1,00		CONFORME PROJETO ELÉTRICO
8419/ORSE	Disjuntor termomagnético tripolar 50 A, padrão DIN (Europeu - linha branca), curva C, corrente 5KA	un	3,00		CONFORME PROJETO ELÉTRICO
9004/ORSE	Disjuntor termomagnético tripolar 80 A, padrão DIN (Europeu - linha branca), curva C, 5KA	un	1,00		CONFORME PROJETO ELÉTRICO
8194/ORSE	Disjuntor tripolar DR 32A - Dispositivo residual diferencial, tipo AC, 30MA, Siemens ou similar	un	5,00		CONFORME PROJETO ELÉTRICO
01.27.054	Cabo de cobre flexível isolado, seção 2,5mm², 450/ 750v / 70°C	un	1130,00		CONFORME PROJETO ELÉTRICO
0668/ORSE	Cabo de cobre isolado pvc rígido unipolar seção 10mm², 0,6/ 1kv/ 70°C	un	380,00		CONFORME PROJETO ELÉTRICO
0404/ORSE	Cabo de cobre isolado pvc rígido unipolar seção 16mm², 450/ 750v / 70°C	un	5,00		CONFORME PROJETO ELÉTRICO
3798/ORSE	Cabo de cobre flexível isolado, seção 4mm², 450/ 750v / 70°C	un	5220,00		CONFORME PROJETO ELÉTRICO
3799/ORSE	Cabo de cobre flexível isolado, seção 6mm², 450/ 750v / 70°C	un	300,00		CONFORME PROJETO ELÉTRICO
SINAPE/96975	Cordãoalha de cobre nu 70 mm², não enterrada, com isolador - fornecimento e instalação.	m	10,00		CONFORME PROJETO ELÉTRICO
ORSE/8072	Cabo de cobre isolado em EPR flexível unipolar 120mm² - 0,6Kv/1Kv/90°C	m	50,00		CONFORME PROJETO ELÉTRICO
ORSE/8071	Cabo de cobre isolado em EPR flexível unipolar 70mm² - 0,6Kv/1Kv/90°C	m	20,00		CONFORME PROJETO ELÉTRICO
ORSE/3766	Fornecimento e instalação de haste de aterramento 5/8"x3,00m com conector	un	3,00		CONFORME PROJETO ELÉTRICO
01.25	INSTALAÇÕES SANITÁRIAS				
98082/SINAPI	Tanque séptico retangular, em alvenaria com blocos de concreto, dimensões internas: 1,0 x 2,0 x h=1,4 m, volume útil: 2000 l (para 5 contribuintes). af. 12/2020	un	1,00		CONFORME PROJETO HIDROSSANITÁRIO
98089/SINAPI	Filtro anaeróbio retangular, em alvenaria com blocos de concreto, dimensões internas: 1,2 x 1,8 x h=1,67 m, volume útil: 2592 l (para 13 contribuintes). af. 12/2020	un	1,00		CONFORME PROJETO HIDROSSANITÁRIO


Matheus dos Santos Rodrigues
 Arq e Urb. CAU/SE A284219-0
 Coordenador de Núcleo
 Prefeitura Municipal de Itabaiana


Rízia Milene S. Rodrigues Araújo
 Eng.ª Civil CREA - 2715818424
 Coordenadora de Núcleo
 Prefeitura Municipal de Itabaiana

MILTON SALES
SANTANA:81309147191

Assinado de forma digital por MILTON
 SALES SANTANA:81309147191
 Dados: 2025.12.04 09:14:03 -03'00'



Prefeitura Municipal de Itabaiana

OBRA: Construção de Unidade de Atenção Especializada em Saúde
(Policlínica - Centro de Imagem e Diagnóstico)

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO BM 01
ADITIVO 05

CONTRATO: 013/2023

PERÍODO: 13/11/2025 à 27/11/2025

CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Itabaiana

FONTE DE RECURSOS : RECURSO MUNICIPAL



Polimento de piso de alta resistência



Polimento de piso de alta resistência



Polimento de piso de alta resistência



Polimento de piso de alta resistência



Polimento de piso de alta resistência



Polimento de piso de alta resistência



Meio-fio de concreto simples



Meio-fio de concreto simples



Meio-fio de concreto simples



Meio-fio de concreto simples



ATESTAMOS QUE OS SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL Nº
FORAM RECEBIDOS POR NÓS EM PERFEITA ORDEM.
DATA:

APROVADO PARA PAGAMENTO
DATA:

Matheus dos Santos Rodrigues
Arq e Urb. CAU/SE A284219-0
Coordenador de Núcleo
Prefeitura Municipal de Itabaiana

Rizila Múlene S. Rodrigues Araújo
Eng.ª Civil CREA - 2715818424
Coordenadora de Núcleo
Prefeitura Municipal de Itabaiana



Prefeitura Municipal de Itabaiana

OBRA: Construção de Unidade de Atenção Especializada em Saúde
(Policlínica - Centro de Imagem e Diagnóstico)

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO BM 01
ADITIVO 05

CONTRATO:013/2023

PERÍODO: 13/11/2025 à 27/11/2025

CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Itabaiana

FONTE DE RECURSOS : RECURSO MUNICIPAL



INSTALAÇÕES ELÉTRICAS



INSTALAÇÕES ELÉTRICAS



INSTALAÇÕES ELÉTRICAS



INSTALAÇÕES ELÉTRICAS



INSTALAÇÕES ELÉTRICAS



INSTALAÇÕES ELÉTRICAS



INSTALAÇÕES ELÉTRICAS



INSTALAÇÕES ELÉTRICAS



INSTALAÇÕES ELÉTRICAS



INSTALAÇÕES ELÉTRICAS



ATESTAMOS QUE OS SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL Nº
FORAM RECEBIDOS POR NÓS EM PERFEITA ORDEM.
DATA:

APROVADO PARA PAGAMENTO
DATA:

Matheus dos Santos Rodrigues
Arq e Urb. CAU/SE A284219-0
Coordenador de Núcleo
Prefeitura Municipal de Itabaiana

Rizla Milene S. Rodrigues Araújo
Eng.ª Civil CREA - 2715818424
Coordenadora de Núcleo
Prefeitura Municipal de Itabaiana

[Signature]



Prefeitura Municipal de Itabaiana

OBRA: Construção de Unidade de Atenção Especializada em Saúde
(Policlínica - Centro de Imagem e Diagnóstico)

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO BM 01
ADITIVO 05

CONTRATO:013/2023

PERÍODO: 13/11/2025 à 27/11/2025

CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Itabaiana

FONTE DE RECURSOS : RECURSO MUNICIPAL



Tanque séptico e filtro anaeróbico



Tanque séptico e filtro anaeróbico



Tanque séptico e filtro anaeróbico



Tanque séptico e filtro anaeróbico



Tanque séptico e filtro anaeróbico



Tanque séptico e filtro anaeróbico



Tanque séptico e filtro anaeróbico



ATESTAMOS QUE OS SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL Nº
FORAM RECEBIDOS POR NÓS EM PERFEITA ORDEM.
DATA:

APROVADO PARA PAGAMENTO
DATA:

Motheus dos Santos Rodrigues
Arq e Urb. CAU/SE A284219-0
Coordenador de Núcleo
Prefeitura Municipal de Itabaiana

Rizid Milene S. Rodrigues Araújo
Eng.ª Civil CREA - 2715818424
Coordenadora de Núcleo
Prefeitura Municipal de Itabaiana

MILTON SALES
SANTANA:81309147191

Assinado de forma digital por MILTON
SALES SANTANA:81309147191
Dados: 2025.11.28 10:21:35 -03'00'