

| OBRA: CONSTRUÇÃO DE PRAÇA NO POVOADO SÃO JOSÉ     |                                                                                                                                                                                       |     | BOLETIM DE MEDIÇÃO               |                    |            |                         | CONTRATO Nº 321/2025         |             |                    |            |  |               |          |
|---------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------------------------------|--------------------|------------|-------------------------|------------------------------|-------------|--------------------|------------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------|----------|
|                                                   |                                                                                                                                                                                       |     | B.M.Nº. 01                       |                    |            |                         | ORDEM DE SERVIÇO: 10/10/2025 |             |                    |            |                                                                                     |               |          |
| CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA/SE |                                                                                                                                                                                       |     | PERÍODO: 13/10/2025 a 31/10/2025 |                    |            |                         | DATA: 05/11/2025             |             |                    |            |                                                                                     |               |          |
| Item                                              | Discriminação dos Serviços                                                                                                                                                            | Und | QUANTIDADE                       |                    |            |                         | Preço Unitário R\$           | VALORES R\$ |                    |            |                                                                                     | Saldo a Medir | % Medido |
|                                                   |                                                                                                                                                                                       |     | Contratada                       | Acumulada Anterior | Do Período | Acumulada até o período |                              | Contratado  | Acumulado Anterior | Do Período | Acumulado até o período                                                             |               |          |
| 01                                                | ADMINISTRAÇÃO LOCAL                                                                                                                                                                   |     |                                  |                    |            |                         |                              | 34.447,14   | 0,00               | 5.741,19   | 5.741,19                                                                            | 28.705,95     | 16,67    |
| 01.001                                            | EQUIPE DIRIGENTE                                                                                                                                                                      |     |                                  |                    |            |                         |                              | 34.447,14   | 0,00               | 5.741,19   | 5.741,19                                                                            | 28.705,95     | 16,67    |
| 01.001.001                                        | Engenheiro civil de obra junior com encargos complementares                                                                                                                           | h   | 126,00                           |                    | 21,00      | 21,00                   | 154,37                       | 19.450,62   | 0,00               | 3.241,77   | 3.241,77                                                                            | 16.208,85     | 16,67    |
| 01.001.002                                        | Mestre de obras com encargos complementares                                                                                                                                           | h   | 252,00                           |                    | 42,00      | 42,00                   | 59,51                        | 14.996,52   | 0,00               | 2.499,42   | 2.499,42                                                                            | 12.497,10     | 16,67    |
| 02                                                | SERVIÇOS PRELIMINARES                                                                                                                                                                 |     |                                  |                    |            |                         |                              | 73.587,40   | 0,00               | 43.164,85  | 43.164,86                                                                           | 30.422,55     | 58,66    |
| 02.001                                            | PLACA DE OBRA                                                                                                                                                                         |     |                                  |                    |            |                         |                              | 2.868,32    | 0,00               | 2.868,32   | 2.868,32                                                                            | 0,00          |          |
| 02.001.001                                        | Placa de obra em chapa aço galvanizado, instalada - Rev 02_01/2022                                                                                                                    | m2  | 8,00                             |                    | 8,00       | 8,00                    | 358,54                       | 2.868,32    | 0,00               | 2.868,32   | 2.868,32                                                                            | 0,00          | 100,00   |
| 02.002                                            | CANTEIRO DE OBRAS                                                                                                                                                                     |     |                                  |                    |            |                         |                              | 67.655,42   | 0,00               | 37.232,87  | 37.232,87                                                                           | 30.422,55     | 55,03    |
| 02.002.001                                        | Ligação Predial de Água em Mureta de Concreto, Provisória ou Definitiva, com Fornecimento de Material, inclusive Mureta e Hidrômetro, Rede DN 50mm - Rev 03_10/2022                   | UN  | 1,00                             |                    | 0,00       | 0,00                    | 569,79                       | 569,79      | 0,00               | 0,00       | 0,00                                                                                | 569,79        | 0,00     |
| 02.002.002                                        | Instalação provisória de energia elétrica, aérea, trifásica, em poste galvanizado, exclusive fornecimento do medidor                                                                  | un  | 1,00                             |                    | 1,00       | 1,00                    | 1.583,16                     | 1.583,16    | 0,00               | 1.583,16   | 1.583,16                                                                            | 0,00          | 100,00   |
| 02.002.003                                        | Locação de container - Almoarifado sem banheiro - 6,00 x 2,40m - Rev 02_02/2022                                                                                                       | mês | 6,00                             |                    | 1,00       | 1,00                    | 727,13                       | 4.362,78    | 0,00               | 727,13     | 727,13                                                                              | 3.635,65      | 16,67    |
| 02.002.004                                        | Limpeza mecanizada do terreno c/ retroescavadeira (vegetação rasteira) inclusive carga e transporte - dmt até 1km                                                                     | m2  | 2.009,68                         |                    | 2.009,68   | 2.009,68                | 1,80                         | 3.617,42    | 0,00               | 3.617,42   | 3.617,42                                                                            | 0,00          | 100,00   |
| 02.002.005                                        | Regularização mecanizada de áreas                                                                                                                                                     | m2  | 2.009,68                         |                    | 2.009,68   | 2.009,68                | 0,88                         | 1.768,52    | 0,00               | 1.768,52   | 1.768,52                                                                            | 0,00          | 100,00   |
| 02.002.006                                        | Aterro manual de valas com areia para aterro. af 08/2023                                                                                                                              | m3  | 301,45                           |                    | 0,00       | 0,00                    | 86,97                        | 26.217,11   | 0,00               | 0,00       | 0,00                                                                                | 26.217,11     | 0,00     |
| 02.002.007                                        | Tapume em chapa galvanizada nº30, esp=0,35mm, h=2,00m, exclusive pintura                                                                                                              | m   | 183,56                           |                    | 183,56     | 183,56                  | 160,91                       | 29.536,64   | 0,00               | 29.536,64  | 29.536,64                                                                           | 0,00          | 100,00   |
| 02.003                                            | DEMOLIÇÃO                                                                                                                                                                             |     |                                  |                    |            |                         |                              | 1.877,95    | 0,00               | 1.877,95   | 1.877,95                                                                            | 0,00          | 100,00   |
| 02.003.001                                        | Demolição de meio-fio granítico ou pre-moldado                                                                                                                                        | m   | 183,56                           |                    | 183,56     | 183,56                  | 9,47                         | 1.738,31    | 0,00               | 1.738,31   | 1.738,31                                                                            | 0,00          | 100,00   |
| 02.003.002                                        | Coleta e carga manuais de entulho                                                                                                                                                     | m3  | 3,30                             |                    | 3,30       | 3,30                    | 16,89                        | 55,74       | 0,00               | 55,74      | 55,74                                                                               | 0,00          | 100,00   |
| 02.003.003                                        | Transporte local com caminhão basculante de 10m³, em rodovia pavimentada (construção) densidade=1,5t/m³                                                                               | tkm | 74,25                            |                    | 74,25      | 74,25                   | 1,13                         | 83,90       | 0,00               | 83,90      | 83,90                                                                               | 0,00          | 100,00   |
| 02.004                                            | LOCAÇÃO                                                                                                                                                                               |     |                                  |                    |            |                         |                              | 1.185,71    | 0,00               | 1.185,71   | 1.185,71                                                                            | 0,00          | 100,00   |
| 02.004.001                                        | Locação de praças com piquetes de madeira                                                                                                                                             | M2  | 2.009,68                         |                    | 2.009,68   | 2.009,68                | 0,59                         | 1.185,71    | 0,00               | 1.185,71   | 1.185,71                                                                            | 0,00          | 100,00   |
| 03                                                | CANTEIRO 01                                                                                                                                                                           |     |                                  |                    |            |                         |                              | 9.292,94    | 0,00               | 0,00       | 0,00                                                                                | 9.292,94      | 0,00     |
| 03.001                                            | MEIO FIO                                                                                                                                                                              |     |                                  |                    |            |                         |                              | 1.367,94    | 0,00               | 0,00       | 0,00                                                                                | 1.367,94      | 0,00     |
| 03.001.001                                        | Assentamento de guia (meio-fio) em trecho reto, confeccionada em concreto pré-fabricado, dimensões 100x15x13x20 cm (comprimento x base inferior x base superior x altura). af 01/2024 | m   | 33,09                            |                    | 0,00       | 0,00                    | 37,52                        | 1.241,54    | 0,00               | 0,00       | 0,00                                                                                | 1.241,54      | 0,00     |
| 03.001.002                                        | Pintura de meio fio (caiação)                                                                                                                                                         | m   | 33,09                            |                    | 0,00       | 0,00                    | 3,82                         | 126,40      | 0,00               | 0,00       | 0,00                                                                                | 126,40        | 0,00     |
| 03.002                                            | PAISAGISMO                                                                                                                                                                            |     |                                  |                    |            |                         |                              | 2.383,31    | 0,00               | 0,00       | 0,00                                                                                | 2.383,31      | 0,00     |
| 03.002.001                                        | Aterro manual de valas com areia para aterro. af 08/2023                                                                                                                              | m3  | 5,26                             |                    | 0,00       | 0,00                    | 86,97                        | 457,46      | 0,00               | 0,00       | 0,00                                                                                | 457,46        | 0,00     |
| 03.002.002                                        | Gramma esmeralda em placas, fornecimento e plantio                                                                                                                                    | m2  | 35,08                            |                    | 0,00       | 0,00                    | 23,09                        | 810,00      | 0,00               | 0,00       | 0,00                                                                                | 810,00        | 0,00     |
| 03.002.003                                        | Planta - Agave azul (agave americana), fornecimento e plantio                                                                                                                         | un  | 3,00                             |                    | 0,00       | 0,00                    | 130,17                       | 390,51      | 0,00               | 0,00       | 0,00                                                                                | 390,51        | 0,00     |
| 03.002.004                                        | Planta - Flor ave do paraíso (strelitzia reginae) - muda, fornecimento e plantio                                                                                                      | un  | 7,00                             |                    | 0,00       | 0,00                    | 62,80                        | 439,60      | 0,00               | 0,00       | 0,00                                                                                | 439,60        | 0,00     |
| 03.002.005                                        | Fornecimento e plantio de arbustos ornamentais                                                                                                                                        | un  | 3,00                             |                    | 0,00       | 0,00                    | 34,32                        | 102,96      | 0,00               | 0,00       | 0,00                                                                                | 102,96        | 0,00     |
| 03.002.006                                        | Planta - Ipê roxo (Tabebuia impetiginosa), porte da muda = 3,00m, fornecimento e plantio                                                                                              | un  | 1,00                             |                    | 0,00       | 0,00                    | 182,78                       | 182,78      | 0,00               | 0,00       | 0,00                                                                                | 182,78        | 0,00     |
| 03.003                                            | MOBILIÁRIO URBANO                                                                                                                                                                     |     |                                  |                    |            |                         |                              | 5.541,69    | 0,00               | 0,00       | 0,00                                                                                | 5.541,69      | 0,00     |
| 03.003.001                                        | Lixeira em fibra de vidro, com capacidade 50l, com suporte (poste), FIOBERGLASS, REF. CLPD1085 ou similar                                                                             | un  | 2,00                             |                    | 0,00       | 0,00                    | 304,96                       | 609,92      | 0,00               | 0,00       | 0,00                                                                                | 609,92        | 0,00     |
| 03.003.002                                        | Banco de concreto em alvenaria de tijolos, assento em concreto armado, sem encosto, pintado com tinta acrílica, 2 demãos                                                              | m   | 5,69                             |                    | 0,00       | 0,00                    | 187,91                       | 1.069,21    | 0,00               | 0,00       | 0,00                                                                                | 1.069,21      | 0,00     |
| 03.003.003                                        | Banco de concreto pre-moldado com encosto e pintura (padrão emurb)                                                                                                                    | un  | 4,00                             |                    | 0,00       | 0,00                    | 965,64                       | 3.862,56    | 0,00               | 0,00       | 0,00                                                                                | 3.862,56      | 0,00     |
| 04                                                | CANTEIRO 02                                                                                                                                                                           |     |                                  |                    |            |                         |                              | 5.547,55    | 0,00               | 0,00       | 0,00                                                                                | 5.547,55      | 0,00     |
| 04.001                                            | PAVIMENTAÇÃO                                                                                                                                                                          |     |                                  |                    |            |                         |                              | 4.044,98    | 0,00               | 0,00       | 0,00                                                                                | 4.044,98      | 0,00     |
| 04.001.001                                        | Execução de passeio em piso intertravado, com bloco retangular colorido de 20 x 10 cm, espessura 6 cm. af 10/2022                                                                     | m2  | 46,98                            |                    | 0,00       | 0,00                    | 86,10                        | 4.044,98    | 0,00               | 0,00       | 0,00                                                                                | 4.044,98      | 0,00     |
| 04.002                                            | PAISAGISMO                                                                                                                                                                            |     |                                  |                    |            |                         |                              | 790,70      | 0,00               | 0,00       | 0,00                                                                                | 790,70        | 0,00     |
| 04.002.001                                        | Aterro manual de valas com areia para aterro. af 08/2023                                                                                                                              | m3  | 3,28                             |                    | 0,00       | 0,00                    | 86,97                        | 285,26      | 0,00               | 0,00       | 0,00                                                                                | 285,26        | 0,00     |

Jhon Lennon Gomes Santos  
Eng. Civil CREA - 2721894692  
Coordenador de Núcleo  
Prefeitura Municipal de Itabaiana

Jose Arnaldo de N. Pereira Junior  
Eng. Civil CREA - 2721031899  
Coordenador de Núcleo  
Prefeitura Municipal de Itabaiana



| OBRA: CONSTRUÇÃO DE PRAÇA NO POVOADO SÃO JOSÉ     |                                                                                                                                                                                        |     | BOLETIM DE MEDIÇÃO               |                    |            |                         | CONTRATO N° 321/2025         |             |                    |            |  |               |          |
|---------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------------------------------|--------------------|------------|-------------------------|------------------------------|-------------|--------------------|------------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------|----------|
|                                                   |                                                                                                                                                                                        |     | B.M.N°. 01                       |                    |            |                         | ORDEM DE SERVIÇO: 10/10/2025 |             |                    |            |                                                                                     |               |          |
| CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA/SE |                                                                                                                                                                                        |     | PERÍODO: 13/10/2025 a 31/10/2025 |                    |            |                         | DATA: 05/11/2025             |             |                    |            |                                                                                     |               |          |
| Item                                              | Discriminação dos Serviços                                                                                                                                                             | Und | QUANTIDADE                       |                    |            |                         | Preço Unitário R\$           | VALORES R\$ |                    |            |                                                                                     | Saldo a Medir | % Medido |
|                                                   |                                                                                                                                                                                        |     | Contratada                       | Acumulada Anterior | Do Período | Acumulada até o período |                              | Contratado  | Acumulado Anterior | Do Período | Acumulado até o período                                                             |               |          |
| 04.002.002                                        | Grama esmeralda em placas, fornecimento e plantio                                                                                                                                      | m2  | 21,89                            |                    | 0,00       | 0,00                    | 23,09                        | 505,44      | 0,00               | 0,00       | 0,00                                                                                | 505,44        | 0,00     |
| 04.003                                            | MEIO FIO                                                                                                                                                                               |     |                                  |                    |            |                         |                              | 711,87      | 0,00               | 0,00       | 0,00                                                                                | 711,87        | 0,00     |
| 04.003.001                                        | Assentamento de guia (meio-fio) em trecho reto, confeccionada em concreto pré-fabricado, dimensões 100x15x13x20 cm (comprimento x base inferior x base superior x altura), af. 01/2024 | m   | 17,22                            |                    | 0,00       | 0,00                    | 37,52                        | 646,09      | 0,00               | 0,00       | 0,00                                                                                | 646,09        | 0,00     |
| 04.003.002                                        | Pintura de meio fio (caiação)                                                                                                                                                          | m   | 17,22                            |                    | 0,00       | 0,00                    | 3,82                         | 65,78       | 0,00               | 0,00       | 0,00                                                                                | 65,78         | 0,00     |
| 05                                                | CANTEIRO 03                                                                                                                                                                            |     |                                  |                    |            |                         |                              | 1.186,27    | 0,00               | 0,00       | 0,00                                                                                | 1.186,27      | 0,00     |
| 05.001                                            | MEIO FIO                                                                                                                                                                               |     |                                  |                    |            |                         |                              | 231,92      | 0,00               | 0,00       | 0,00                                                                                | 231,92        | 0,00     |
| 05.001.001                                        | Assentamento de guia (meio-fio) em trecho reto, confeccionada em concreto pré-fabricado, dimensões 100x15x13x20 cm (comprimento x base inferior x base superior x altura), af. 01/2024 | m   | 5,61                             |                    | 0,00       | 0,00                    | 37,52                        | 210,49      | 0,00               | 0,00       | 0,00                                                                                | 210,49        | 0,00     |
| 05.001.002                                        | Pintura de meio fio (caiação)                                                                                                                                                          | m   | 5,61                             |                    | 0,00       | 0,00                    | 3,82                         | 21,43       | 0,00               | 0,00       | 0,00                                                                                | 21,43         | 0,00     |
| 05.002                                            | PAISAGISMO                                                                                                                                                                             |     |                                  |                    |            |                         |                              | 264,72      | 0,00               | 0,00       | 0,00                                                                                | 264,72        | 0,00     |
| 05.002.001                                        | Aterro manual de valas com areia para aterro. af. 08/2023                                                                                                                              | m3  | 0,32                             |                    | 0,00       | 0,00                    | 86,97                        | 27,83       | 0,00               | 0,00       | 0,00                                                                                | 27,83         | 0,00     |
| 05.002.002                                        | Planta - Flor ave do paraíso (strelitzia reginae) - muda, fornecimento e plantio                                                                                                       | un  | 3,00                             |                    | 0,00       | 0,00                    | 62,80                        | 188,40      | 0,00               | 0,00       | 0,00                                                                                | 188,40        | 0,00     |
| 05.002.003                                        | Grama esmeralda em placas, fornecimento e plantio                                                                                                                                      | m2  | 2,10                             |                    | 0,00       | 0,00                    | 23,09                        | 48,49       | 0,00               | 0,00       | 0,00                                                                                | 48,49         | 0,00     |
| 05.003                                            | MOBILIÁRIO URBANO                                                                                                                                                                      |     |                                  |                    |            |                         |                              | 689,63      | 0,00               | 0,00       | 0,00                                                                                | 689,63        | 0,00     |
| 05.003.001                                        | Banco de concreto em alvenaria de tijolos, assento em concreto armado, sem encosto, pintado com tinta acrílica, 2 demãos                                                               | m   | 3,67                             |                    | 0,00       | 0,00                    | 187,91                       | 689,63      | 0,00               | 0,00       | 0,00                                                                                | 689,63        | 0,00     |
| 06                                                | CANTEIRO 04                                                                                                                                                                            |     |                                  |                    |            |                         |                              | 3.712,89    | 0,00               | 0,00       | 0,00                                                                                | 3.712,89      | 0,00     |
| 06.001                                            | MEIO FIO                                                                                                                                                                               |     |                                  |                    |            |                         |                              | 704,43      | 0,00               | 0,00       | 0,00                                                                                | 704,43        | 0,00     |
| 06.001.001                                        | Assentamento de guia (meio-fio) em trecho reto, confeccionada em concreto pré-fabricado, dimensões 100x15x13x20 cm (comprimento x base inferior x base superior x altura), af. 01/2024 | m   | 17,04                            |                    | 0,00       | 0,00                    | 37,52                        | 639,34      | 0,00               | 0,00       | 0,00                                                                                | 639,34        | 0,00     |
| 06.001.002                                        | Pintura de meio fio (caiação)                                                                                                                                                          | m   | 17,04                            |                    | 0,00       | 0,00                    | 3,82                         | 65,09       | 0,00               | 0,00       | 0,00                                                                                | 65,09         | 0,00     |
| 06.002                                            | PAISAGISMO                                                                                                                                                                             |     |                                  |                    |            |                         |                              | 1.794,01    | 0,00               | 0,00       | 0,00                                                                                | 1.794,01      | 0,00     |
| 06.002.001                                        | Aterro manual de valas com areia para aterro. af. 08/2023                                                                                                                              | m3  | 3,35                             |                    | 0,00       | 0,00                    | 86,97                        | 291,35      | 0,00               | 0,00       | 0,00                                                                                | 291,35        | 0,00     |
| 06.002.002                                        | Grama esmeralda em placas, fornecimento e plantio                                                                                                                                      | m2  | 22,39                            |                    | 0,00       | 0,00                    | 23,09                        | 516,99      | 0,00               | 0,00       | 0,00                                                                                | 516,99        | 0,00     |
| 06.002.003                                        | Planta - Flor ave do paraíso (strelitzia reginae) - muda, fornecimento e plantio                                                                                                       | un  | 7,00                             |                    | 0,00       | 0,00                    | 62,80                        | 439,60      | 0,00               | 0,00       | 0,00                                                                                | 439,60        | 0,00     |
| 06.002.004                                        | Fornecimento e plantio de arbustos ornamentais                                                                                                                                         | un  | 3,00                             |                    | 0,00       | 0,00                    | 34,32                        | 102,96      | 0,00               | 0,00       | 0,00                                                                                | 102,96        | 0,00     |
| 06.002.005                                        | Planta - Ipê roxo (Tabebuia impetiginosa), porte da muda = 3,00m, fornecimento e plantio                                                                                               | un  | 1,00                             |                    | 0,00       | 0,00                    | 182,78                       | 182,78      | 0,00               | 0,00       | 0,00                                                                                | 182,78        | 0,00     |
| 06.002.006                                        | Planta - Agave azul (agave americana), fornecimento e plantio                                                                                                                          | un  | 2,00                             |                    | 0,00       | 0,00                    | 130,17                       | 260,34      | 0,00               | 0,00       | 0,00                                                                                | 260,34        | 0,00     |
| 06.003                                            | MOBILIÁRIO URBANO                                                                                                                                                                      |     |                                  |                    |            |                         |                              | 1.214,44    | 0,00               | 0,00       | 0,00                                                                                | 1.214,44      | 0,00     |
| 06.003.001                                        | Lixeira em fibra de vidro, com capacidade 50l, com suporte (poste), FIOBERGLASS, REF. CLPD1085 ou similar                                                                              | un  | 1,00                             |                    | 0,00       | 0,00                    | 304,96                       | 304,96      | 0,00               | 0,00       | 0,00                                                                                | 304,96        | 0,00     |
| 06.003.002                                        | Banco de concreto em alvenaria de tijolos, assento em concreto armado, sem encosto, pintado com tinta acrílica, 2 demãos                                                               | m   | 4,84                             |                    | 0,00       | 0,00                    | 187,91                       | 909,48      | 0,00               | 0,00       | 0,00                                                                                | 909,48        | 0,00     |
| 07                                                | CANTEIRO 05 e 06                                                                                                                                                                       |     |                                  |                    |            |                         |                              | 4.596,68    | 0,00               | 0,00       | 0,00                                                                                | 4.596,68      | 0,00     |
| 07.001                                            | PAVIMENTAÇÃO                                                                                                                                                                           |     |                                  |                    |            |                         |                              | 2.580,42    | 0,00               | 0,00       | 0,00                                                                                | 2.580,42      | 0,00     |
| 07.001.001                                        | Execução de passeio em piso intertravado, com bloco retangular colorido de 20 x 10 cm, espessura 6 cm. af. 10/2022                                                                     | m2  | 29,97                            |                    | 0,00       | 0,00                    | 86,10                        | 2.580,42    | 0,00               | 0,00       | 0,00                                                                                | 2.580,42      | 0,00     |
| 07.002                                            | MEIO FIO                                                                                                                                                                               |     |                                  |                    |            |                         |                              | 645,73      | 0,00               | 0,00       | 0,00                                                                                | 645,73        | 0,00     |
| 07.002.001                                        | Assentamento de guia (meio-fio) em trecho reto, confeccionada em concreto pré-fabricado, dimensões 100x15x13x20 cm (comprimento x base inferior x base superior x altura), af. 01/2024 | m   | 15,62                            |                    | 0,00       | 0,00                    | 37,52                        | 586,06      | 0,00               | 0,00       | 0,00                                                                                | 586,06        | 0,00     |
| 07.002.002                                        | Pintura de meio fio (caiação)                                                                                                                                                          | m   | 15,62                            |                    | 0,00       | 0,00                    | 3,82                         | 59,67       | 0,00               | 0,00       | 0,00                                                                                | 59,67         | 0,00     |
| 07.003                                            | PAISAGISMO                                                                                                                                                                             |     |                                  |                    |            |                         |                              | 1.065,57    | 0,00               | 0,00       | 0,00                                                                                | 1.065,57      | 0,00     |
| 07.003.001                                        | Aterro manual de valas com areia para aterro. af. 08/2023                                                                                                                              | m3  | 0,74                             |                    | 0,00       | 0,00                    | 86,97                        | 64,36       | 0,00               | 0,00       | 0,00                                                                                | 64,36         | 0,00     |
| 07.003.002                                        | Grama esmeralda em placas, fornecimento e plantio                                                                                                                                      | m2  | 4,98                             |                    | 0,00       | 0,00                    | 23,09                        | 114,99      | 0,00               | 0,00       | 0,00                                                                                | 114,99        | 0,00     |
| 07.003.003                                        | Planta - Agave azul (agave americana), fornecimento e plantio                                                                                                                          | un  | 4,00                             |                    | 0,00       | 0,00                    | 130,17                       | 520,68      | 0,00               | 0,00       | 0,00                                                                                | 520,68        | 0,00     |
| 07.003.004                                        | Planta - Canafistula (Cassia grandis) h=3,00m, fornecimento e plantio                                                                                                                  | un  | 2,00                             |                    | 0,00       | 0,00                    | 182,77                       | 365,54      | 0,00               | 0,00       | 0,00                                                                                | 365,54        | 0,00     |
| 07.004                                            | MOBILIÁRIO URBANO                                                                                                                                                                      |     |                                  |                    |            |                         |                              | 304,96      | 0,00               | 0,00       | 0,00                                                                                | 304,96        | 0,00     |
| 07.004.001                                        | Lixeira em fibra de vidro, com capacidade 50l, com suporte (poste), FIOBERGLASS, REF. CLPD1085 ou similar                                                                              | un  | 1,00                             |                    | 0,00       | 0,00                    | 304,96                       | 304,96      | 0,00               | 0,00       | 0,00                                                                                | 304,96        | 0,00     |

Jhon Lennon Gomes Santos  
Eng. Civil CREA 2721894692  
Coordenador de Núcleo  
Prefeitura Municipal de Itabaiana

Jose Arnaldo do N. Pereira Junior  
Eng. Civil CREA 2721031899  
Coordenador de Núcleo  
Prefeitura Municipal de Itabaiana



| OBRA: CONSTRUÇÃO DE PRAÇA NO POVOADO SÃO JOSÉ     |                                                                                                                                                                                        |     | BOLETIM DE MEDIÇÃO               |                    |            |                         | CONTRATO Nº 321/2025         |             |                    |            |  |               |          |
|---------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------------------------------|--------------------|------------|-------------------------|------------------------------|-------------|--------------------|------------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------|----------|
| CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA/SE |                                                                                                                                                                                        |     | B.M.Nº. 01                       |                    |            |                         | ORDEM DE SERVIÇO: 10/10/2025 |             |                    |            |                                                                                     |               |          |
|                                                   |                                                                                                                                                                                        |     | PERÍODO: 13/10/2025 a 31/10/2025 |                    |            |                         | DATA: 05/11/2025             |             |                    |            |                                                                                     |               |          |
| Item                                              | Discriminação dos Serviços                                                                                                                                                             | Und | QUANTIDADE                       |                    |            |                         | Preço Unitário R\$           | VALORES R\$ |                    |            |                                                                                     | Saldo a Medir | % Medido |
|                                                   |                                                                                                                                                                                        |     | Contratada                       | Acumulada Anterior | Do Período | Acumulada até o período |                              | Contratado  | Acumulado Anterior | Do Período | Acumulado até o período                                                             |               |          |
| 08                                                | CANTEIRO 07                                                                                                                                                                            |     |                                  |                    |            |                         |                              | 3.212,82    | 0,00               | 0,00       | 0,00                                                                                | 3.212,82      | 0,00     |
| 08.001                                            | MEIO FIO                                                                                                                                                                               |     |                                  |                    |            |                         |                              | 880,55      | 0,00               | 0,00       | 0,00                                                                                | 880,54        | 0,00     |
| 08.001.001                                        | Assentamento de guia (meio-fio) em trecho reto, confeccionada em concreto pré-fabricado, dimensões 100x15x13x20 cm (comprimento x base inferior x base superior x altura), af. 01/2024 | m   | 21,30                            |                    | 0,00       | 0,00                    | 37,52                        | 799,18      | 0,00               | 0,00       | 0,00                                                                                | 799,18        | 0,00     |
| 08.001.002                                        | Pintura de meio fio (caliação)                                                                                                                                                         | m   | 21,30                            |                    | 0,00       | 0,00                    | 3,82                         | 81,37       | 0,00               | 0,00       | 0,00                                                                                | 81,37         | 0,00     |
| 08.002                                            | PAISAGISMO                                                                                                                                                                             |     |                                  |                    |            |                         |                              | 922,94      | 0,00               | 0,00       | 0,00                                                                                | 922,94        | 0,00     |
| 08.002.001                                        | Aterro manual de valas com areia para aterro, af. 08/2023                                                                                                                              | m3  | 1,40                             |                    | 0,00       | 0,00                    | 86,97                        | 121,76      | 0,00               | 0,00       | 0,00                                                                                | 121,76        | 0,00     |
| 08.002.002                                        | Gramma esmeralda em placas, fornecimento e plantio                                                                                                                                     | m2  | 9,34                             |                    | 0,00       | 0,00                    | 23,09                        | 215,66      | 0,00               | 0,00       | 0,00                                                                                | 215,66        | 0,00     |
| 08.002.003                                        | Planta - Agave azul (agave americana), fornecimento e plantio                                                                                                                          | un  | 2,00                             |                    | 0,00       | 0,00                    | 130,17                       | 260,34      | 0,00               | 0,00       | 0,00                                                                                | 260,34        | 0,00     |
| 08.002.004                                        | Planta - Flor ave do paraíso (strelitzia reginae) - muda, fornecimento e plantio                                                                                                       | un  | 3,00                             |                    | 0,00       | 0,00                    | 62,80                        | 188,40      | 0,00               | 0,00       | 0,00                                                                                | 188,40        | 0,00     |
| 08.002.005                                        | Planta - Pau Ferro (Libidibia ferrea), porte da muda = 1,50m, fornecimento e plantio                                                                                                   | un  | 2,00                             |                    | 0,00       | 0,00                    | 68,39                        | 136,78      | 0,00               | 0,00       | 0,00                                                                                | 136,78        | 0,00     |
| 08.003                                            | MOBILIÁRIO URBANO                                                                                                                                                                      |     |                                  |                    |            |                         |                              | 1.409,33    | 0,00               | 0,00       | 0,00                                                                                | 1.409,33      | 0,00     |
| 08.003.001                                        | Banco de concreto em alvenaria de tijolos, assento em concreto armado, sem encosto, pintado com tinta acrílica, 2 demãos                                                               | m   | 7,50                             |                    | 0,00       | 0,00                    | 187,91                       | 1.409,33    | 0,00               | 0,00       | 0,00                                                                                | 1.409,33      | 0,00     |
| 09                                                | CANTEIRO 08                                                                                                                                                                            |     |                                  |                    |            |                         |                              | 3.306,64    | 0,00               | 0,00       | 0,00                                                                                | 3.306,64      | 0,00     |
| 09.001                                            | MEIO FIO                                                                                                                                                                               |     |                                  |                    |            |                         |                              | 534,11      | 0,00               | 0,00       | 0,00                                                                                | 534,11        | 0,00     |
| 09.001.001                                        | Assentamento de guia (meio-fio) em trecho reto, confeccionada em concreto pré-fabricado, dimensões 100x15x13x20 cm (comprimento x base inferior x base superior x altura), af. 01/2024 | m   | 12,92                            |                    | 0,00       | 0,00                    | 37,52                        | 484,76      | 0,00               | 0,00       | 0,00                                                                                | 484,76        | 0,00     |
| 09.001.002                                        | Pintura de meio fio (caliação)                                                                                                                                                         | m   | 12,92                            |                    | 0,00       | 0,00                    | 3,82                         | 49,35       | 0,00               | 0,00       | 0,00                                                                                | 49,35         | 0,00     |
| 09.002                                            | PAISAGISMO                                                                                                                                                                             |     |                                  |                    |            |                         |                              | 536,29      | 0,00               | 0,00       | 0,00                                                                                | 536,29        | 0,00     |
| 09.002.001                                        | Aterro manual de valas com areia para aterro, af. 08/2023                                                                                                                              | m3  | 0,86                             |                    | 0,00       | 0,00                    | 86,97                        | 74,79       | 0,00               | 0,00       | 0,00                                                                                | 74,79         | 0,00     |
| 09.002.002                                        | Planta - Agave azul (agave americana), fornecimento e plantio                                                                                                                          | un  | 2,00                             |                    | 0,00       | 0,00                    | 130,17                       | 260,34      | 0,00               | 0,00       | 0,00                                                                                | 260,34        | 0,00     |
| 09.002.003                                        | Planta - Pau Ferro (Libidibia ferrea), porte da muda = 1,50m, fornecimento e plantio                                                                                                   | un  | 1,00                             |                    | 0,00       | 0,00                    | 68,39                        | 68,39       | 0,00               | 0,00       | 0,00                                                                                | 68,39         | 0,00     |
| 09.002.004                                        | Gramma esmeralda em placas, fornecimento e plantio                                                                                                                                     | m2  | 5,75                             |                    | 0,00       | 0,00                    | 23,09                        | 132,77      | 0,00               | 0,00       | 0,00                                                                                | 132,77        | 0,00     |
| 09.003                                            | MOBILIÁRIO URBANO                                                                                                                                                                      |     |                                  |                    |            |                         |                              | 2.236,24    | 0,00               | 0,00       | 0,00                                                                                | 2.236,24      | 0,00     |
| 09.003.001                                        | Lixeira em fibra de vidro, com capacidade 50l, com suporte (poste), FIOBERGLASS, REF. CLPD1085 ou similar                                                                              | un  | 1,00                             |                    | 0,00       | 0,00                    | 304,96                       | 304,96      | 0,00               | 0,00       | 0,00                                                                                | 304,96        | 0,00     |
| 09.003.002                                        | Banco de concreto pre-moldado com encosto e pintura (padrão emurb)                                                                                                                     | un  | 2,00                             |                    | 0,00       | 0,00                    | 965,64                       | 1.931,28    | 0,00               | 0,00       | 0,00                                                                                | 1.931,28      | 0,00     |
| 10                                                | CANTEIRO 09                                                                                                                                                                            |     |                                  |                    |            |                         |                              | 4.303,73    | 0,00               | 0,00       | 0,00                                                                                | 4.303,73      | 0,00     |
| 10.001                                            | MEIO FIO                                                                                                                                                                               |     |                                  |                    |            |                         |                              | 534,11      | 0,00               | 0,00       | 0,00                                                                                | 534,11        | 0,00     |
| 10.001.001                                        | Assentamento de guia (meio-fio) em trecho reto, confeccionada em concreto pré-fabricado, dimensões 100x15x13x20 cm (comprimento x base inferior x base superior x altura), af. 01/2024 | m   | 12,92                            |                    | 0,00       | 0,00                    | 37,52                        | 484,76      | 0,00               | 0,00       | 0,00                                                                                | 484,76        | 0,00     |
| 10.001.002                                        | Pintura de meio fio (caliação)                                                                                                                                                         | m   | 12,92                            |                    | 0,00       | 0,00                    | 3,82                         | 49,35       | 0,00               | 0,00       | 0,00                                                                                | 49,35         | 0,00     |
| 10.002                                            | PAISAGISMO                                                                                                                                                                             |     |                                  |                    |            |                         |                              | 1.838,34    | 0,00               | 0,00       | 0,00                                                                                | 1.838,34      | 0,00     |
| 10.002.001                                        | Aterro manual de valas com areia para aterro, af. 08/2023                                                                                                                              | m3  | 0,86                             |                    | 0,00       | 0,00                    | 86,97                        | 74,79       | 0,00               | 0,00       | 0,00                                                                                | 74,79         | 0,00     |
| 10.002.002                                        | Gramma esmeralda em placas, fornecimento e plantio                                                                                                                                     | m2  | 5,75                             |                    | 0,00       | 0,00                    | 23,09                        | 132,77      | 0,00               | 0,00       | 0,00                                                                                | 132,77        | 0,00     |
| 10.002.003                                        | Planta - Palmeira Imperial h=1,00m (fornecimento e plantio)                                                                                                                            | un  | 2,00                             |                    | 0,00       | 0,00                    | 729,59                       | 1.459,18    | 0,00               | 0,00       | 0,00                                                                                | 1.459,18      | 0,00     |
| 10.002.004                                        | Fornecimento e plantio de arbustos ornamentais                                                                                                                                         | un  | 5,00                             |                    | 0,00       | 0,00                    | 34,32                        | 171,60      | 0,00               | 0,00       | 0,00                                                                                | 171,60        | 0,00     |
| 10.003                                            | MOBILIÁRIO URBANO                                                                                                                                                                      |     |                                  |                    |            |                         |                              | 1.931,28    | 0,00               | 0,00       | 0,00                                                                                | 1.931,28      | 0,00     |
| 10.003.001                                        | Banco de concreto pre-moldado com encosto e pintura (padrão emurb)                                                                                                                     | un  | 2,00                             |                    | 0,00       | 0,00                    | 965,64                       | 1.931,28    | 0,00               | 0,00       | 0,00                                                                                | 1.931,28      | 0,00     |
| 11                                                | CANTEIRO 10                                                                                                                                                                            |     |                                  |                    |            |                         |                              | 3.529,10    | 0,00               | 0,00       | 0,00                                                                                | 3.529,10      | 0,00     |
| 11.001                                            | MEIO FIO                                                                                                                                                                               |     |                                  |                    |            |                         |                              | 606,04      | 0,00               | 0,00       | 0,00                                                                                | 606,04        | 0,00     |
| 11.001.001                                        | Assentamento de guia (meio-fio) em trecho reto, confeccionada em concreto pré-fabricado, dimensões 100x15x13x20 cm (comprimento x base inferior x base superior x altura), af. 01/2024 | m   | 14,66                            |                    | 0,00       | 0,00                    | 37,52                        | 550,04      | 0,00               | 0,00       | 0,00                                                                                | 550,04        | 0,00     |
| 11.001.002                                        | Pintura de meio fio (caliação)                                                                                                                                                         | m   | 14,66                            |                    | 0,00       | 0,00                    | 3,82                         | 56,00       | 0,00               | 0,00       | 0,00                                                                                | 56,00         | 0,00     |
| 11.002                                            | PAISAGISMO                                                                                                                                                                             |     |                                  |                    |            |                         |                              | 686,82      | 0,00               | 0,00       | 0,00                                                                                | 686,82        | 0,00     |
| 11.002.001                                        | Aterro manual de valas com areia para aterro, af. 08/2023                                                                                                                              | m3  | 1,01                             |                    | 0,00       | 0,00                    | 86,97                        | 87,84       | 0,00               | 0,00       | 0,00                                                                                | 87,84         | 0,00     |
| 11.002.002                                        | Gramma esmeralda em placas, fornecimento e plantio                                                                                                                                     | m2  | 6,75                             |                    | 0,00       | 0,00                    | 23,09                        | 155,86      | 0,00               | 0,00       | 0,00                                                                                | 155,86        | 0,00     |

Jhon Lennon Gomes Santos  
Eng. Civil CREA - 272189469  
Coordenador de Núcleo  
Prefeitura

Jose Arnaldo de N. Pereira Junior  
Eng. Civil CREA - 2721031899  
Coordenador de Núcleo  
Prefeitura Municipal de Itabaiana



| OBRA: CONSTRUÇÃO DE PRAÇA NO POVOADO SÃO JOSÉ     |                                                                                                                                                                                              |     | BOLETIM DE MEDIÇÃO               |                    |            |                         |                    | CONTRATO Nº 321/2025         |                    |            |                         | <div><br/>CONSTRUTORES<br/>Construindo qualidade</div> |          |
|---------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------------------------------|--------------------|------------|-------------------------|--------------------|------------------------------|--------------------|------------|-------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
|                                                   |                                                                                                                                                                                              |     | B.M.Nº. 01                       |                    |            |                         |                    | ORDEM DE SERVIÇO: 10/10/2025 |                    |            |                         |                                                                                                                                           |          |
|                                                   |                                                                                                                                                                                              |     | PERÍODO: 13/10/2025 a 31/10/2025 |                    |            |                         |                    | DATA: 05/11/2025             |                    |            |                         |                                                                                                                                           |          |
| CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA/SE |                                                                                                                                                                                              |     |                                  |                    |            |                         |                    |                              |                    |            |                         |                                                                                                                                           |          |
| Item                                              | Discriminação dos Serviços                                                                                                                                                                   | Und | QUANTIDADE                       |                    |            |                         | Preço Unitário R\$ | VALORES R\$                  |                    |            |                         | Saldo a Medir                                                                                                                             | % Medido |
|                                                   |                                                                                                                                                                                              |     | Contratada                       | Acumulada Anterior | Do Período | Acumulada até o período |                    | Contratado                   | Acumulado Anterior | Do Período | Acumulado até o período |                                                                                                                                           |          |
| 11.002.003                                        | Planta - Ipê roxo (Tabebuia Impetiginosa), porte da muda = 3,00m, fornecimento e plantio                                                                                                     | un  | 1,00                             |                    | 0,00       | 0,00                    | 182,78             | 182,78                       | 0,00               | 0,00       | 0,00                    | 182,78                                                                                                                                    | 0,00     |
| 11.002.004                                        | Planta - Agave azul (agave americana), fornecimento e plantio                                                                                                                                | un  | 2,00                             |                    | 0,00       | 0,00                    | 130,17             | 260,34                       | 0,00               | 0,00       | 0,00                    | 260,34                                                                                                                                    | 0,00     |
| 11.003                                            | MOBILIÁRIO URBANO                                                                                                                                                                            |     |                                  |                    |            |                         |                    | 2.236,24                     | 0,00               | 0,00       | 0,00                    | 2.236,24                                                                                                                                  | 0,00     |
| 11.003.001                                        | Banco de concreto pre-moldado com encosto e pintura (padrão emurb)                                                                                                                           | un  | 2,00                             |                    | 0,00       | 0,00                    | 965,64             | 1.931,28                     | 0,00               | 0,00       | 0,00                    | 1.931,28                                                                                                                                  | 0,00     |
| 11.003.002                                        | Lixeira em fibra de vidro, com capacidade 50l, com suporte (poste), FIOBERGLASS, REF. CLPD1085 ou similar                                                                                    | un  | 1,00                             |                    | 0,00       | 0,00                    | 304,96             | 304,96                       | 0,00               | 0,00       | 0,00                    | 304,96                                                                                                                                    | 0,00     |
| 12                                                | CANTEIRO 11                                                                                                                                                                                  |     |                                  |                    |            |                         |                    | 2.847,72                     | 0,00               | 0,00       | 0,00                    | 2.847,72                                                                                                                                  | 0,00     |
| 12.001                                            | MEIO FIO                                                                                                                                                                                     |     |                                  |                    |            |                         |                    | 297,64                       | 0,00               | 0,00       | 0,00                    | 297,65                                                                                                                                    | 0,00     |
| 12.001.001                                        | Assentamento de guia (meio-fio) em trecho reto, confeccionada em concreto pré-fabricado, dimensões 100x15x13x20 cm (comprimento x base inferior x base superior x altura). af. 01/2024       | m   | 7,20                             |                    | 0,00       | 0,00                    | 37,52              | 270,14                       | 0,00               | 0,00       | 0,00                    | 270,14                                                                                                                                    | 0,00     |
| 12.001.002                                        | Pintura de meio fio (calção)                                                                                                                                                                 | m   | 7,20                             |                    | 0,00       | 0,00                    | 3,82               | 27,50                        | 0,00               | 0,00       | 0,00                    | 27,50                                                                                                                                     | 0,00     |
| 12.002                                            | PAISAGISMO                                                                                                                                                                                   |     |                                  |                    |            |                         |                    | 835,80                       | 0,00               | 0,00       | 0,00                    | 835,80                                                                                                                                    | 0,00     |
| 12.002.001                                        | Aterro manual de valas com areia para aterro. af. 08/2023                                                                                                                                    | m3  | 1,17                             |                    | 0,00       | 0,00                    | 86,97              | 101,75                       | 0,00               | 0,00       | 0,00                    | 101,75                                                                                                                                    | 0,00     |
| 12.002.002                                        | Grama esmeralda em placas, fornecimento e plantio                                                                                                                                            | m2  | 7,80                             |                    | 0,00       | 0,00                    | 23,09              | 180,10                       | 0,00               | 0,00       | 0,00                    | 180,10                                                                                                                                    | 0,00     |
| 12.002.003                                        | Planta - Canafístula (Cassia grandis) h=3,00m, fornecimento e plantio                                                                                                                        | un  | 2,00                             |                    | 0,00       | 0,00                    | 182,77             | 365,54                       | 0,00               | 0,00       | 0,00                    | 365,54                                                                                                                                    | 0,00     |
| 12.002.004                                        | Planta - Flor ave do paraíso (strelitzia reginae) - muda, fornecimento e plantio                                                                                                             | un  | 3,00                             |                    | 0,00       | 0,00                    | 62,80              | 188,40                       | 0,00               | 0,00       | 0,00                    | 188,40                                                                                                                                    | 0,00     |
| 12.003                                            | MOBILIÁRIO URBANO                                                                                                                                                                            |     |                                  |                    |            |                         |                    | 1.714,29                     | 0,00               | 0,00       | 0,00                    | 1.714,29                                                                                                                                  | 0,00     |
| 12.003.001                                        | Lixeira em fibra de vidro, com capacidade 50l, com suporte (poste), FIOBERGLASS, REF. CLPD1085 ou similar                                                                                    | un  | 1,00                             |                    | 0,00       | 0,00                    | 304,96             | 304,96                       | 0,00               | 0,00       | 0,00                    | 304,96                                                                                                                                    | 0,00     |
| 12.003.002                                        | Banco de concreto em alvenaria de tijolos, assento em concreto armado, sem encosto, pintado com tinta acrílica, 2 demãos                                                                     | m   | 7,50                             |                    | 0,00       | 0,00                    | 187,91             | 1.409,33                     | 0,00               | 0,00       | 0,00                    | 1.409,33                                                                                                                                  | 0,00     |
| 13                                                | CANTEIRO 12                                                                                                                                                                                  |     |                                  |                    |            |                         |                    | 2.314,00                     | 0,00               | 0,00       | 0,00                    | 2.314,00                                                                                                                                  | 0,00     |
| 13.001                                            | MEIO FIO                                                                                                                                                                                     |     |                                  |                    |            |                         |                    | 297,64                       | 0,00               | 0,00       | 0,00                    | 297,65                                                                                                                                    | 0,00     |
| 13.001.001                                        | Assentamento de guia (meio-fio) em trecho reto, confeccionada em concreto pré-fabricado, dimensões 100x15x13x20 cm (comprimento x base inferior x base superior x altura). af. 01/2024       | m   | 7,20                             |                    | 0,00       | 0,00                    | 37,52              | 270,14                       | 0,00               | 0,00       | 0,00                    | 270,14                                                                                                                                    | 0,00     |
| 13.001.002                                        | Pintura de meio fio (calção)                                                                                                                                                                 | m   | 7,20                             |                    | 0,00       | 0,00                    | 3,82               | 27,50                        | 0,00               | 0,00       | 0,00                    | 27,50                                                                                                                                     | 0,00     |
| 13.002                                            | PAISAGISMO                                                                                                                                                                                   |     |                                  |                    |            |                         |                    | 607,04                       | 0,00               | 0,00       | 0,00                    | 607,04                                                                                                                                    | 0,00     |
| 13.002.001                                        | Aterro manual de valas com areia para aterro. af. 08/2023                                                                                                                                    | m3  | 1,17                             |                    | 0,00       | 0,00                    | 86,97              | 101,75                       | 0,00               | 0,00       | 0,00                    | 101,75                                                                                                                                    | 0,00     |
| 13.002.002                                        | Grama esmeralda em placas, fornecimento e plantio                                                                                                                                            | m2  | 7,80                             |                    | 0,00       | 0,00                    | 23,09              | 180,10                       | 0,00               | 0,00       | 0,00                    | 180,10                                                                                                                                    | 0,00     |
| 13.002.003                                        | Planta - Flor ave do paraíso (strelitzia reginae) - muda, fornecimento e plantio                                                                                                             | un  | 3,00                             |                    | 0,00       | 0,00                    | 62,80              | 188,40                       | 0,00               | 0,00       | 0,00                    | 188,40                                                                                                                                    | 0,00     |
| 13.002.004                                        | Planta - Pau Ferro (Libidibia ferrea), porte da muda = 1,50m, fornecimento e plantio                                                                                                         | un  | 2,00                             |                    | 0,00       | 0,00                    | 68,39              | 136,78                       | 0,00               | 0,00       | 0,00                    | 136,78                                                                                                                                    | 0,00     |
| 13.003                                            | MOBILIÁRIO URBANO                                                                                                                                                                            |     |                                  |                    |            |                         |                    | 1.409,33                     | 0,00               | 0,00       | 0,00                    | 1.409,33                                                                                                                                  | 0,00     |
| 13.003.001                                        | Banco de concreto em alvenaria de tijolos, assento em concreto armado, sem encosto, pintado com tinta acrílica, 2 demãos                                                                     | m   | 7,50                             |                    | 0,00       | 0,00                    | 187,91             | 1.409,33                     | 0,00               | 0,00       | 0,00                    | 1.409,33                                                                                                                                  | 0,00     |
| 14                                                | QUADRA SOCIETY                                                                                                                                                                               |     |                                  |                    |            |                         |                    | 227.867,72                   | 0,00               | 0,00       | 0,00                    | 227.867,72                                                                                                                                | 0,00     |
| 14.001                                            | PISO DA QUADRA                                                                                                                                                                               |     |                                  |                    |            |                         |                    | 156.461,09                   | 0,00               | 0,00       | 0,00                    | 156.461,09                                                                                                                                | 0,00     |
| 14.001.001                                        | Lona plástica preta                                                                                                                                                                          | m2  | 1.269,00                         |                    | 0,00       | 0,00                    | 5,57               | 7.068,33                     | 0,00               | 0,00       | 0,00                    | 7.068,33                                                                                                                                  | 0,00     |
| 14.001.002                                        | Execução de passeio (calçada) ou piso de concreto com concreto moldado in loco, usinado, acabamento convencional, espessura 8 cm, armado. af. 08/2022                                        | m2  | 1.269,00                         |                    | 0,00       | 0,00                    | 80,24              | 101.824,56                   | 0,00               | 0,00       | 0,00                    | 101.824,56                                                                                                                                | 0,00     |
| 14.001.003                                        | Contrapiso em argamassa traço 1:4 (cimento e areia), preparo mecânico com betoneira 400 l, aplicado em áreas secas sobre laje, aderido, acabamento não reforçado, espessura 2cm. af. 07/2021 | m2  | 1.269,00                         |                    | 0,00       | 0,00                    | 28,85              | 36.610,65                    | 0,00               | 0,00       | 0,00                    | 36.610,65                                                                                                                                 | 0,00     |
| 14.001.004                                        | Junta serrada seca, seção transversal dim. 5 x 10 a 40mm.                                                                                                                                    | m   | 1.256,60                         |                    | 0,00       | 0,00                    | 8,72               | 10.957,55                    | 0,00               | 0,00       | 0,00                    | 10.957,55                                                                                                                                 | 0,00     |
| 14.002                                            | PISO QUADRA                                                                                                                                                                                  |     |                                  |                    |            |                         |                    | 71.406,63                    | 0,00               | 0,00       | 0,00                    | 71.406,63                                                                                                                                 | 0,00     |
| 14.002.001                                        | Fornecimento e instalação de grama sintética 42mm, alta durabilidade, cor verde, proteção raios UV e luz solar, incluso cola, type, areia tratada, borracha e mão de obra especializada      | m2  | 1.269,00                         |                    | 0,00       | 0,00                    | 56,27              | 71.406,63                    | 0,00               | 0,00       | 0,00                    | 71.406,63                                                                                                                                 | 0,00     |
| 15                                                | ALAMBRADO E MURETA                                                                                                                                                                           |     |                                  |                    |            |                         |                    | 257.013,80                   | 0,00               | 0,00       | 0,00                    | 257.013,80                                                                                                                                | 0,00     |
| 15.001                                            | MOVIMENTAÇÃO DE TERRA                                                                                                                                                                        |     |                                  |                    |            |                         |                    | 1.670,98                     | 0,00               | 0,00       | 0,00                    | 1.670,98                                                                                                                                  | 0,00     |

Jhon Lennon Gomes Santos  
Eng. Civil CREA - 2721894692  
Coordenador de Núcleo  
Prefeitura Municipal de Itabaiana

Jose Arnaldo de A. Pereira Junior  
Eng. Civil CREA - 2721031899  
Coordenador de Núcleo  
Prefeitura Municipal de Itabaiana



| OBRA: CONSTRUÇÃO DE PRAÇA NO POVOADO SÃO JOSÉ     |                                                                                                                                                                                       |     |            | BOLETIM DE MEDIÇÃO               |            |                         |                    | CONTRATO Nº 321/2025         |                    |            |                         |  |          |
|---------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|------------|----------------------------------|------------|-------------------------|--------------------|------------------------------|--------------------|------------|-------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA/SE |                                                                                                                                                                                       |     |            | B.M.Nº. 01                       |            |                         |                    | ORDEM DE SERVIÇO: 10/10/2025 |                    |            |                         |                                                                                     |          |
|                                                   |                                                                                                                                                                                       |     |            | PERÍODO: 13/10/2025 a 31/10/2025 |            |                         |                    | DATA: 05/11/2025             |                    |            |                         |                                                                                     |          |
| Item                                              | Discriminação dos Serviços                                                                                                                                                            | Und | QUANTIDADE |                                  |            |                         | Preço Unitário R\$ | VALORES R\$                  |                    |            |                         | Saldo a Medir                                                                       | % Medido |
|                                                   |                                                                                                                                                                                       |     | Contratada | Acumulada Anterior               | Do Período | Acumulada até o período |                    | Contratado                   | Acumulado Anterior | Do Período | Acumulado até o período |                                                                                     |          |
| 15.001.001                                        | Escavação manual de vala ou cava em material de 1ª categoria, profundidade até 1,50m                                                                                                  | m3  | 17,90      |                                  | 0,00       | 0,00                    | 50,69              | 907,35                       | 0,00               | 0,00       | 0,00                    | 907,35                                                                              | 0,00     |
| 15.001.002                                        | Carga manual de material de 1ª categoria                                                                                                                                              | m3  | 21,48      |                                  | 0,00       | 0,00                    | 10,12              | 217,38                       | 0,00               | 0,00       | 0,00                    | 217,38                                                                              | 0,00     |
| 15.001.003                                        | Transporte local com caminhão basculante de 10m³, em rodovia pavimentada (construção) densidade=1,50/m³                                                                               | tkm | 483,41     |                                  | 0,00       | 0,00                    | 1,13               | 546,25                       | 0,00               | 0,00       | 0,00                    | 546,25                                                                              | 0,00     |
| 15.002                                            | INFRA ESTRUTURA (FUNDAÇÃO)                                                                                                                                                            |     |            |                                  |            |                         |                    | 9.121,86                     | 0,00               | 0,00       | 0,00                    | 9.121,85                                                                            | 0,00     |
| 15.002.001                                        | Lastro de concreto magro, aplicado em blocos de coroamento ou sapatas. af 01/2024                                                                                                     | m3  | 2,24       |                                  | 0,00       | 0,00                    | 727,69             | 1.630,03                     | 0,00               | 0,00       | 0,00                    | 1.630,03                                                                            | 0,00     |
| 15.002.002                                        | Alvenaria pedra calcárea argamassada c/ cimento e areia traço t-4 (1:5) - 1 saco cimento 50kg / 5 padiolas areia dim. 0,35x0,45x0,23m - Confeção mecânica e transporte                | m3  | 15,67      |                                  | 0,00       | 0,00                    | 478,10             | 7.491,83                     | 0,00               | 0,00       | 0,00                    | 7.491,83                                                                            | 0,00     |
| 15.003                                            | ALVENARIA                                                                                                                                                                             |     |            |                                  |            |                         |                    | 10.341,35                    | 0,00               | 0,00       | 0,00                    | 10.341,35                                                                           | 0,00     |
| 15.003.001                                        | Alvenaria de vedação de blocos cerâmicos furados na horizontal de 14x9x19 cm (espessura 14 cm, bloco deitado) e argamassa de assentamento com preparo em betoneira. af 12/2021        | m2  | 89,52      |                                  | 0,00       | 0,00                    | 115,52             | 10.341,35                    | 0,00               | 0,00       | 0,00                    | 10.341,35                                                                           | 0,00     |
| 15.004                                            | REVESTIMENTO DE PAREDE                                                                                                                                                                |     |            |                                  |            |                         |                    | 16.111,59                    | 0,00               | 0,00       | 0,00                    | 16.111,59                                                                           | 0,00     |
| 15.004.001                                        | Chapisco aplicado em alvenaria e estruturas de concreto internas, com equipamento de projeção. argamassa traço 1:3 com preparo manual. af 10/2022                                     | m2  | 201,42     |                                  | 0,00       | 0,00                    | 4,57               | 920,49                       | 0,00               | 0,00       | 0,00                    | 920,49                                                                              | 0,00     |
| 15.004.002                                        | Reboco especial de parede 2cm com argamassa traço t1 - 1:3 (cimento / areia)                                                                                                          | m2  | 201,42     |                                  | 0,00       | 0,00                    | 32,02              | 6.449,47                     | 0,00               | 0,00       | 0,00                    | 6.449,47                                                                            | 0,00     |
| 15.004.003                                        | Pintura para exteriores, sobre paredes, com lixamento, aplicação de 01 demão de selador acrílico, 02 demãos de massa acrílica e 02 demãos de tinta acrílica convencional - Rev 03     | m2  | 201,42     |                                  | 0,00       | 0,00                    | 43,40              | 8.741,63                     | 0,00               | 0,00       | 0,00                    | 8.741,63                                                                            | 0,00     |
| 15.005                                            | ALAMBRADO                                                                                                                                                                             |     |            |                                  |            |                         |                    | 217.055,86                   | 0,00               | 0,00       | 0,00                    | 217.055,86                                                                          | 0,00     |
| 15.005.001                                        | Alambrado com tela de arame galvanizado fio 12 bwg, malha 2 1/2", revestido em pvc, fixada com tubos de aço galvanizado 2", formando quadros de 2,00 x 2,00 m, exceto mureta          | m2  | 749,20     |                                  | 0,00       | 0,00                    | 286,02             | 214.286,18                   | 0,00               | 0,00       | 0,00                    | 214.286,18                                                                          | 0,00     |
| 15.005.002                                        | Portão em ferro, em tubo de aço galv. 2" e tela ondulada malha 3/8"                                                                                                                   | m2  | 3,96       |                                  | 0,00       | 0,00                    | 692,43             | 2.742,02                     | 0,00               | 0,00       | 0,00                    | 2.742,02                                                                            | 0,00     |
| 15.005.003                                        | Pintura de acabamento com aplicação de 02 demãos de esmalte sintético sobre superfícies metálicas - R1                                                                                | m2  | 1,43       |                                  | 0,00       | 0,00                    | 19,38              | 27,66                        | 0,00               | 0,00       | 0,00                    | 27,66                                                                               | 0,00     |
| 15.006                                            | DIVERSOS                                                                                                                                                                              |     |            |                                  |            |                         |                    | 2.711,96                     | 0,00               | 0,00       | 0,00                    | 2.711,96                                                                            | 0,00     |
| 15.006.001                                        | Fornecimento e instalação de rede de proteção em nylon malha 10 x 10 cm para quadra de esporte                                                                                        | m²  | 17,60      |                                  | 0,00       | 0,00                    | 18,30              | 322,08                       | 0,00               | 0,00       | 0,00                    | 322,08                                                                              | 0,00     |
| 15.006.002                                        | Trave para campo de futebol soquete, desmontável                                                                                                                                      | par | 1,00       |                                  | 0,00       | 0,00                    | 2.389,88           | 2.389,88                     | 0,00               | 0,00       | 0,00                    | 2.389,88                                                                            | 0,00     |
| 16                                                | ÁREA EXTERNA                                                                                                                                                                          |     |            |                                  |            |                         |                    | 93.475,22                    | 0,00               | 0,00       | 0,00                    | 93.475,22                                                                           | 0,00     |
| 16.001                                            | MEIO FIO                                                                                                                                                                              |     |            |                                  |            |                         |                    | 7.588,37                     | 0,00               | 0,00       | 0,00                    | 7.588,37                                                                            | 0,00     |
| 16.001.001                                        | Assentamento de guia (meio-fio) em trecho reto, confeccionada em concreto pré-fabricado, dimensões 100x15x13x20 cm (comprimento x base inferior x base superior x altura). af 01/2024 | m   | 183,56     |                                  | 0,00       | 0,00                    | 37,52              | 6.887,17                     | 0,00               | 0,00       | 0,00                    | 6.887,17                                                                            | 0,00     |
| 16.001.002                                        | Pintura de meio fio (caliação)                                                                                                                                                        | m   | 183,56     |                                  | 0,00       | 0,00                    | 3,82               | 701,20                       | 0,00               | 0,00       | 0,00                    | 701,20                                                                              | 0,00     |
| 16.002                                            | PAVIMENTAÇÃO                                                                                                                                                                          |     |            |                                  |            |                         |                    | 26.557,87                    | 0,00               | 0,00       | 0,00                    | 26.557,87                                                                           | 0,00     |
| 16.002.001                                        | Lona plástica preta                                                                                                                                                                   | m2  | 467,98     |                                  | 0,00       | 0,00                    | 5,57               | 2.606,65                     | 0,00               | 0,00       | 0,00                    | 2.606,65                                                                            | 0,00     |
| 16.002.002                                        | Piso em concreto simples despolado, fck = 21 MPa, e = 7 cm, com forma em quadros 2,0x2,0m, para juntas de concretagem - tres usos                                                     | m2  | 467,98     |                                  | 0,00       | 0,00                    | 51,18              | 23.951,22                    | 0,00               | 0,00       | 0,00                    | 23.951,22                                                                           | 0,00     |
| 16.003                                            | ACESSIBILIDADE                                                                                                                                                                        |     |            |                                  |            |                         |                    | 1.142,25                     | 0,00               | 0,00       | 0,00                    | 1.142,25                                                                            | 0,00     |
| 16.003.001                                        | Rampa padrão para acesso de deficientes a passeio público, em concreto simples Fck=25MPa, despolada, com pintura indicativa em novacor, 02 demãos                                     | un  | 3,00       |                                  | 0,00       | 0,00                    | 380,75             | 1.142,25                     | 0,00               | 0,00       | 0,00                    | 1.142,25                                                                            | 0,00     |
| 16.004                                            | ÁREA DE PERGOLADO                                                                                                                                                                     |     |            |                                  |            |                         |                    | 4.144,72                     | 0,00               | 0,00       | 0,00                    | 4.144,72                                                                            | 0,00     |
| 16.004.001                                        | Execução de passeio em piso intertravado, com bloco retangular colorido de 20 x 10 cm, espessura 6 cm. af 10/2022                                                                     | m2  | 14,40      |                                  | 0,00       | 0,00                    | 86,10              | 1.239,84                     | 0,00               | 0,00       | 0,00                    | 1.239,84                                                                            | 0,00     |
| 16.004.002                                        | Mesa de concreto polido fck=21 Mpa, com tabuleiro em pastilha cerâmica, base de tubo de concreto ø=0,30m e bancos em tubo de concreto ø=0,40m                                         | un  | 4,00       |                                  | 0,00       | 0,00                    | 726,22             | 2.904,88                     | 0,00               | 0,00       | 0,00                    | 2.904,88                                                                            | 0,00     |
| 16.005                                            | PERGOLADO                                                                                                                                                                             |     |            |                                  |            |                         |                    | 25.135,37                    | 0,00               | 0,00       | 0,00                    | 25.135,37                                                                           | 0,00     |

Jhon Lennon Gomes Santos  
Eng. Civil CREA - 2721894692  
Coordenador de Núcleo  
Prefeitura Municipal de Itabaiana

Jose Arnaldo de N. Pereira Junior  
Eng. Civil CREA - 2721031899  
Coordenador de Núcleo  
Prefeitura Municipal de Itabaiana




| OBRA: CONSTRUÇÃO DE PRAÇA NO POVOADO SÃO JOSÉ     |                                                                                                                                                     |     | BOLETIM DE MEDIÇÃO               |                    |            |                         |                    | CONTRATO N° 321/2025         |                    |            |                         |  |          |
|---------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------------------------------|--------------------|------------|-------------------------|--------------------|------------------------------|--------------------|------------|-------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|----------|
|                                                   |                                                                                                                                                     |     | B.M.N° 01                        |                    |            |                         |                    | ORDEM DE SERVIÇO: 10/10/2025 |                    |            |                         |                                                                                     |          |
| CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA/SE |                                                                                                                                                     |     | PERÍODO: 13/10/2025 a 31/10/2025 |                    |            |                         |                    | DATA: 05/11/2025             |                    |            |                         |                                                                                     |          |
| Item                                              | Discriminação dos Serviços                                                                                                                          | Und | QUANTIDADE                       |                    |            |                         | Preço Unitário R\$ | VALORES R\$                  |                    |            |                         | Saldo a Medir                                                                       | % Medido |
|                                                   |                                                                                                                                                     |     | Contratada                       | Acumulada Anterior | Do Período | Acumulada até o período |                    | Contratado                   | Acumulado Anterior | Do Período | Acumulado até o período |                                                                                     |          |
| 16.005.001                                        | Assentamento de peças de eucalipto tratado, d=19 a 22cm para confecção de pergolado (ref:obra Sergipetec)                                           | m   | 86,00                            |                    | 0,00       | 0,00                    | 31,82              | 2.736,52                     | 0,00               | 0,00       | 0,00                    | 2.736,52                                                                            | 0,00     |
| 16.005.002                                        | Pintura de proteção sobre madeira com aplicação de 01 demão de verniz Osmocolor ou similar - R1                                                     | m2  | 54,01                            |                    | 0,00       | 0,00                    | 8,89               | 480,15                       | 0,00               | 0,00       | 0,00                    | 480,15                                                                              | 0,00     |
| 16.005.003                                        | Fornecimento e instalação de chapas de policarbonato, e=8mm em toldo/cobertura/fechamento/etc - Rev 01                                              | m²  | 27,84                            |                    | 0,00       | 0,00                    | 437,15             | 12.170,26                    | 0,00               | 0,00       | 0,00                    | 12.170,26                                                                           | 0,00     |
| 16.005.004                                        | Escavação manual de vala ou cava em material de 1ª categoria, profundidade até 1,50m                                                                | m3  | 1,00                             |                    | 0,00       | 0,00                    | 50,69              | 50,69                        | 0,00               | 0,00       | 0,00                    | 50,69                                                                               | 0,00     |
| 16.005.005                                        | Concreto fck = 15mpa, traço 1:3,4:3,5 (em massa seca de cimento/ areia média/ brita 1) - preparo mecânico com betoneira 600 l. af_05/2021           | m3  | 0,13                             |                    | 0,00       | 0,00                    | 410,57             | 53,37                        | 0,00               | 0,00       | 0,00                    | 53,37                                                                               | 0,00     |
| 16.005.006                                        | Peça de eucalipto tratado, d= 19 a 22cm, L = 5,00m - Fornecimento                                                                                   | un  | 4,00                             |                    | 0,00       | 0,00                    | 563,59             | 2.254,36                     | 0,00               | 0,00       | 0,00                    | 2.254,36                                                                            | 0,00     |
| 16.005.007                                        | Peça de eucalipto tratado, d= 19 a 22cm, L = 3,00m - Fornecimento                                                                                   | un  | 22,00                            |                    | 0,00       | 0,00                    | 335,91             | 7.390,02                     | 0,00               | 0,00       | 0,00                    | 7.390,02                                                                            | 0,00     |
| 16.006                                            | EQUIPAMENTOS FITNESS                                                                                                                                |     |                                  |                    |            |                         |                    | 28.906,64                    | 0,00               | 0,00       | 0,00                    | 28.906,64                                                                           | 0,00     |
| 16.006.001                                        | Equipamento de ginástica - simulador de caminhada simples - galvanizado - Rev 01                                                                    | un  | 2,00                             |                    | 0,00       | 0,00                    | 2.449,25           | 4.898,50                     | 0,00               | 0,00       | 0,00                    | 4.898,50                                                                            | 0,00     |
| 16.006.002                                        | Equipamento de ginástica - rotação diagonal duplo - galvanizado - Rev 01                                                                            | un  | 2,00                             |                    | 0,00       | 0,00                    | 2.181,82           | 4.363,64                     | 0,00               | 0,00       | 0,00                    | 4.363,64                                                                            | 0,00     |
| 16.006.003                                        | Equipamento de ginástica - cavalgada simples - galvanizado - Rev 01                                                                                 | un  | 4,00                             |                    | 0,00       | 0,00                    | 2.416,32           | 9.665,28                     | 0,00               | 0,00       | 0,00                    | 9.665,28                                                                            | 0,00     |
| 16.006.004                                        | Equipamento de ginástica - simulador de Remo Individual - galvanizado                                                                               | un  | 2,00                             |                    | 0,00       | 0,00                    | 2.573,29           | 5.146,58                     | 0,00               | 0,00       | 0,00                    | 5.146,58                                                                            | 0,00     |
| 16.006.005                                        | Equipamento de ginástica - alongador - galvanizado - Rev 01                                                                                         | un  | 2,00                             |                    | 0,00       | 0,00                    | 2.416,32           | 4.832,64                     | 0,00               | 0,00       | 0,00                    | 4.832,64                                                                            | 0,00     |
| 17                                                | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS                                                                                                                               |     |                                  |                    |            |                         |                    | 97.263,49                    | 0,00               | 0,00       | 0,00                    | 97.263,49                                                                           | 0,00     |
| 17.001                                            | PADRÃO DE ENTRADA, CIRCUITOS E QUADRO DE COMANDO                                                                                                    |     |                                  |                    |            |                         |                    | 5.738,94                     | 0,00               | 0,00       | 0,00                    | 5.738,94                                                                            | 0,00     |
| 17.001.001                                        | Quadro de medição trifásica (acima de 10 kva) com caixa em noril                                                                                    | un  | 1,00                             |                    | 0,00       | 0,00                    | 452,76             | 452,76                       | 0,00               | 0,00       | 0,00                    | 452,76                                                                              | 0,00     |
| 17.001.002                                        | Armação secundária, com 4 estribos e 4 isoladores - fornecimento e instalação. af 07/2020                                                           | un  | 1,00                             |                    | 0,00       | 0,00                    | 137,61             | 137,61                       | 0,00               | 0,00       | 0,00                    | 137,61                                                                              | 0,00     |
| 17.001.003                                        | Disjuntor termomagnético tripolar 50 A, padrão DIN (Europeu - linha branca), curva C, corrente 5KA                                                  | un  | 2,00                             |                    | 0,00       | 0,00                    | 92,30              | 184,60                       | 0,00               | 0,00       | 0,00                    | 184,60                                                                              | 0,00     |
| 17.001.004                                        | Caixa de concreto pre moldado para aterramento, com tampa, 40 x 40 x 40, e = 5cm                                                                    | un  | 3,00                             |                    | 0,00       | 0,00                    | 91,04              | 273,12                       | 0,00               | 0,00       | 0,00                    | 273,12                                                                              | 0,00     |
| 17.001.005                                        | Fornecimento e instalação de haste de aterramento 5/8"x3,00m com conector                                                                           | un  | 3,00                             |                    | 0,00       | 0,00                    | 118,00             | 354,00                       | 0,00               | 0,00       | 0,00                    | 354,00                                                                              | 0,00     |
| 17.001.006                                        | Caixa em chapa metálica galvanizada 60 x 50 x 20cm, para quadro de comando                                                                          | un  | 1,00                             |                    | 0,00       | 0,00                    | 389,27             | 389,27                       | 0,00               | 0,00       | 0,00                    | 389,27                                                                              | 0,00     |
| 17.001.007                                        | Disjuntor bipolar tipo din, corrente nominal de 25a - fornecimento e instalação. af 10/2020                                                         | un  | 3,00                             |                    | 0,00       | 0,00                    | 52,70              | 158,10                       | 0,00               | 0,00       | 0,00                    | 158,10                                                                              | 0,00     |
| 17.001.008                                        | Disjuntor termomagnético monopolar 16 A, padrão DIN (linha branca) curva de disparo B, corrente de interrupção 5KA, ref.: Siemens 5 SX1 ou similar. | un  | 2,00                             |                    | 0,00       | 0,00                    | 16,81              | 33,62                        | 0,00               | 0,00       | 0,00                    | 33,62                                                                               | 0,00     |
| 17.001.009                                        | Relé fotoelétrico para comando de iluminação externa 1000 w - fornecimento e instalação. af 02/2025                                                 | un  | 1,00                             |                    | 0,00       | 0,00                    | 33,18              | 33,18                        | 0,00               | 0,00       | 0,00                    | 33,18                                                                               | 0,00     |
| 17.001.010                                        | Contator tripolar I nominal 38a - fornecimento e instalação. af 10/2020                                                                             | un  | 1,00                             |                    | 0,00       | 0,00                    | 296,07             | 296,07                       | 0,00               | 0,00       | 0,00                    | 296,07                                                                              | 0,00     |
| 17.001.011                                        | Eletroduto de pvc rígido roscável, diâm = 40mm (1 1/4")                                                                                             | m   | 40,00                            |                    | 0,00       | 0,00                    | 19,77              | 790,80                       | 0,00               | 0,00       | 0,00                    | 790,80                                                                              | 0,00     |
| 17.001.012                                        | Luva para eletroduto de pvc rígido roscável, diâm = 40mm (1 1/4")                                                                                   | un  | 14,00                            |                    | 0,00       | 0,00                    | 4,49               | 62,86                        | 0,00               | 0,00       | 0,00                    | 62,86                                                                               | 0,00     |
| 17.001.013                                        | Cabo de cobre isolado HEPR (XLPE), rígido, 10mm², 1kv / 90° C                                                                                       | m   | 150,00                           |                    | 0,00       | 0,00                    | 15,63              | 2.344,50                     | 0,00               | 0,00       | 0,00                    | 2.344,50                                                                            | 0,00     |
| 17.001.014                                        | Cabo de cobre isolado em EPR flexível unipolar 10mm² - 0,6Kv/1Kv/90°                                                                                | m   | 15,00                            |                    | 0,00       | 0,00                    | 15,23              | 228,45                       | 0,00               | 0,00       | 0,00                    | 228,45                                                                              | 0,00     |
| 17.002                                            | ELETRODUTOS, LUVAS, CABOS, LUMINÁRIAS IP, REFLETORES, CAIXAS DE PASSAGEM DA PRAÇA E QUADRA                                                          |     |                                  |                    |            |                         |                    | 91.524,55                    | 0,00               | 0,00       | 0,00                    | 91.524,55                                                                           | 0,00     |
| 17.002.001                                        | Eletroduto de pvc rígido roscável, diâm = 40mm (1 1/4")                                                                                             | m   | 175,00                           |                    | 0,00       | 0,00                    | 19,77              | 3.459,75                     | 0,00               | 0,00       | 0,00                    | 3.459,75                                                                            | 0,00     |
| 17.002.002                                        | Luva para eletroduto de pvc rígido roscável, diâm = 40mm (1 1/4")                                                                                   | un  | 59,00                            |                    | 0,00       | 0,00                    | 4,49               | 264,91                       | 0,00               | 0,00       | 0,00                    | 264,91                                                                              | 0,00     |
| 17.002.003                                        | Eletroduto de pvc rígido roscável, diâm = 32mm (1")                                                                                                 | m   | 324,00                           |                    | 0,00       | 0,00                    | 15,67              | 5.077,08                     | 0,00               | 0,00       | 0,00                    | 5.077,08                                                                            | 0,00     |
| 17.002.004                                        | Luva para eletroduto de pvc rígido roscável, diâm = 32mm (1")                                                                                       | un  | 108,00                           |                    | 0,00       | 0,00                    | 3,07               | 331,56                       | 0,00               | 0,00       | 0,00                    | 331,56                                                                              | 0,00     |
| 17.002.005                                        | Cabo de cobre isolado pvc rígido unipolar seção 6mm², 450/ 750v / 70°c                                                                              | m   | 2.586,00                         |                    | 0,00       | 0,00                    | 10,70              | 27.670,20                    | 0,00               | 0,00       | 0,00                    | 27.670,20                                                                           | 0,00     |


Jhon Lennon Gomes Santos  
Eng. Civil CREA - 2721894692  
Coordenador de Núcleo  
Prefeitura Municipal de Itabaiana

Jose Arnaldo de N. Pereira Junior  
Eng. Civil CREA - 2721031899  
Coordenador de Núcleo  
Prefeitura Municipal de Itabaiana



| OBRA: CONSTRUÇÃO DE PRAÇA NO POVOADO SÃO JOSÉ                                                                 |                                                                                                                                                                                                        |     | BOLETIM DE MEDIÇÃO                                                                      |                    |            |                         |                    | CONTRATO Nº 321/2025         |                         |            |                         |  |          |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|------------|-------------------------|--------------------|------------------------------|-------------------------|------------|-------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|----------|
|                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                        |     | B.M.Nº. 01                                                                              |                    |            |                         |                    | ORDEM DE SERVIÇO: 10/10/2025 |                         |            |                         |                                                                                     |          |
| CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA/SE                                                             |                                                                                                                                                                                                        |     | PERÍODO: 13/10/2025 a 31/10/2025                                                        |                    |            |                         |                    | DATA: 05/11/2025             |                         |            |                         |                                                                                     |          |
| Item                                                                                                          | Discriminação dos Serviços                                                                                                                                                                             | Und | QUANTIDADE                                                                              |                    |            |                         | Preço Unitário R\$ | VALORES R\$                  |                         |            |                         | Saldo a Medir                                                                       | % Medido |
|                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                        |     | Contratada                                                                              | Acumulada Anterior | Do Período | Acumulada até o período |                    | Contratado                   | Acumulado Anterior      | Do Período | Acumulado até o período |                                                                                     |          |
| 17.002.006                                                                                                    | Suporte de fixação em aço galvanizado a fogo, para luminária pública de 04 pétalas, encaixe em poste com topo de Ø de 48mm/60,3mm, encaixe da luminária de Ø de 48mm/60,3mm.                           | un  | 1,00                                                                                    |                    | 0,00       | 0,00                    | 273,01             | 273,01                       | 0,00                    | 0,00       | 0,00                    | 273,01                                                                              | 0,00     |
| 17.002.007                                                                                                    | Luminaria em LED p/ iluminação pública LED SMD AUTOVOLT 200W, 5.000 K, IP-66, IRC 70, FP>0,95, 160lm/w,24.0000 lm e 32.000h, com base para Relé 7 PINOS, Dimertizável, modelo GL421 G-Light ou similar | un  | 4,00                                                                                    |                    | 0,00       | 0,00                    | 1.587,07           | 6.348,28                     | 0,00                    | 0,00       | 0,00                    | 6.348,28                                                                            | 0,00     |
| 17.002.008                                                                                                    | Poste de concreto duplo T (DT) 6/150 - fornecimento e assentamento                                                                                                                                     | un  | 6,00                                                                                    |                    | 0,00       | 0,00                    | 772,57             | 4.635,42                     | 0,00                    | 0,00       | 0,00                    | 4.635,42                                                                            | 0,00     |
| 17.002.009                                                                                                    | Fornecimento de cruzeta de concreto tipo "t" 1900mm                                                                                                                                                    | un  | 6,00                                                                                    |                    | 0,00       | 0,00                    | 259,86             | 1.559,16                     | 0,00                    | 0,00       | 0,00                    | 1.559,16                                                                            | 0,00     |
| 17.002.010                                                                                                    | Refletor Slim LED 200W de potência, branco Frio, 6500k, Autovolt, marca G-light ou similar                                                                                                             | un  | 18,00                                                                                   |                    | 0,00       | 0,00                    | 123,24             | 2.218,32                     | 0,00                    | 0,00       | 0,00                    | 2.218,32                                                                            | 0,00     |
| 17.002.011                                                                                                    | Caixa de passagem em alvenaria de tijolos maciços esp. = 0,12m, dim. int. = 0,60 x 0,60 x 0,60m                                                                                                        | un  | 6,00                                                                                    |                    | 0,00       | 0,00                    | 412,86             | 2.477,16                     | 0,00                    | 0,00       | 0,00                    | 2.477,16                                                                            | 0,00     |
| 17.002.012                                                                                                    | Caixa de passagem em alvenaria de tijolos maciços esp. = 0,12m, dim. int. = 0,30 x 0,30 x 0,40m, com grelha de ferro fundido                                                                           | un  | 17,00                                                                                   |                    | 0,00       | 0,00                    | 292,61             | 4.974,37                     | 0,00                    | 0,00       | 0,00                    | 4.974,37                                                                            | 0,00     |
| 17.002.013                                                                                                    | Fornecimento e instalação de haste de aterramento 5/8"x3,00m com conector                                                                                                                              | un  | 17,00                                                                                   |                    | 0,00       | 0,00                    | 118,00             | 2.006,00                     | 0,00                    | 0,00       | 0,00                    | 2.006,00                                                                            | 0,00     |
| 17.002.014                                                                                                    | Fita isolante (rolo 20m) 3/4" - Fornecimento                                                                                                                                                           | Un  | 20,00                                                                                   |                    | 0,00       | 0,00                    | 10,97              | 219,40                       | 0,00                    | 0,00       | 0,00                    | 219,40                                                                              | 0,00     |
| 17.002.015                                                                                                    | Fornecimento de Luminária Decorativa à Led ref. EGEU II 60w da Ilumatic ou similar, inclusive poste cônico contínuo de aço reto, h=6,0m - Rev 01                                                       | un  | 8,00                                                                                    |                    | 0,00       | 0,00                    | 3.496,17           | 27.969,36                    | 0,00                    | 0,00       | 0,00                    | 27.969,36                                                                           | 0,00     |
| 17.002.016                                                                                                    | Poste circular de concreto 10/200 - fornecimento e assentamento                                                                                                                                        | un  | 1,00                                                                                    |                    | 0,00       | 0,00                    | 2.040,57           | 2.040,57                     | 0,00                    | 0,00       | 0,00                    | 2.040,57                                                                            | 0,00     |
| 18                                                                                                            | SERVIÇOS FINAIS                                                                                                                                                                                        |     |                                                                                         |                    |            |                         |                    | 8.682,04                     | 0,00                    | 0,00       | 0,00                    | 8.682,04                                                                            | 0,00     |
| 18.001                                                                                                        | LIMPEZA FINAL                                                                                                                                                                                          |     |                                                                                         |                    |            |                         |                    | 4.541,88                     | 0,00                    | 0,00       | 0,00                    | 4.541,88                                                                            | 0,00     |
| 18.001.001                                                                                                    | Limpeza geral                                                                                                                                                                                          | m2  | 2.009,68                                                                                |                    | 0,00       | 0,00                    | 2,26               | 4.541,88                     | 0,00                    | 0,00       | 0,00                    | 4.541,88                                                                            | 0,00     |
| 18.002                                                                                                        | MARCO INAUGURAL                                                                                                                                                                                        |     |                                                                                         |                    |            |                         |                    | 4.140,16                     | 0,00                    | 0,00       | 0,00                    | 4.140,16                                                                            | 0,00     |
| 18.002.001                                                                                                    | Marco Inaugural H=1,81m, base 1,20 x 0,75 cm - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - EXECUÇÃO NA OBRA, inclusive placas.                                                                                 |     | 1,00                                                                                    |                    | 0,00       | 0,00                    | 4.140,16           | 4.140,16                     | 0,00                    | 0,00       | 0,00                    | 4.140,16                                                                            | 0,00     |
|                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                        |     |                                                                                         |                    |            |                         |                    | 836.186,95                   | 0,00                    | 48.906,04  | 48.906,04               | 787.280,91                                                                          | 5,85     |
| CAL CONSTRUÇÕES LTDA                                                                                          |                                                                                                                                                                                                        |     | Atestamos que os serviços constantes na NF - foram recebidos por nós em perfeita ordem. |                    |            |                         |                    |                              | Aprovado para pagamento |            |                         |                                                                                     |          |
| Documento assinado digitalmente                                                                               |                                                                                                                                                                                                        |     | Data: ____/____/____                                                                    |                    |            |                         |                    |                              | Data: ____/____/____    |            |                         |                                                                                     |          |
|  MARIA GARDENIA ARAUJO SILVA |                                                                                                                                                                                                        |     |                                                                                         |                    |            |                         |                    |                              |                         |            |                         |                                                                                     |          |

  
**Jhon Lennon Gomes Santos**  
 Eng. Civil CREA - 2721894692  
 Coordenador de Núcleo  
 Prefeitura Municipal de Itabaiana

  
 Jose Arnaldo da N. Pereira Junior  
 Eng. Civil CREA - 2721031899  
 Coordenador de Núcleo  
 Prefeitura Municipal de Itabaiana



# MEMÓRIA DE CÁLCULO - 01

BM 01



| CONTRATO Nº: | DESCRIÇÃO DO EMPREENDIMENTO:                                                                                                         |
|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 321/2025     | CONSTRUÇÃO DE PRAÇA NO POVOADO SÃO JOSÉ                                                                                              |
| 01           | ADMINISTRAÇÃO LOCAL                                                                                                                  |
| 01.001       | EQUIPE DIRIGENTE                                                                                                                     |
| 01.001.001   | Engenheiro civil de obra junior com encargos complementares - 21,00 HRS                                                              |
| 01.001.002   | Mestre de obras com encargos complementares - 42,00 HRS                                                                              |
| 02           | SERVIÇOS PRELIMINARES                                                                                                                |
| 02.001       | PLACA DE OBRA                                                                                                                        |
| 02.001.001   | Placa de obra em chapa aço galvanizado, instalada - Rev 02_01/2022 - 4,00 X2,00 = 8,00 M2                                            |
| 02.002       | CANTEIRO DE OBRAS                                                                                                                    |
| 02.002.002   | Instalação provisória de energia elétrica, aerea, trifasica, em poste galvanizado, exclusive fornecimento do medidor - 1,00 UND      |
| 02.002.003   | Locação de container - Almoxarifado sem banheiro - 6,00 x 2,40m - Rev 02_02/2022 - 1,00 MÊS                                          |
| 02.002.004   | Limpeza mecanizada do terreno c/ retroescavadeira (vegetação rasteira) inclusive carga e transporte - dmt até 1km - 2.009,68 M2      |
| 02.002.005   | Regularização mecanizada de áreas - 2.009,68 M2                                                                                      |
| 02.002.007   | Tapume em chapa galvanizada nº30, esp=0,35mm, h=2,00m, exclusive pintura - 183,56 M                                                  |
| 02.003       | DEMOLIÇÃO                                                                                                                            |
| 02.003.001   | Demolição de meio-fio granítico ou pre-moldado - 183,56 M                                                                            |
| 02.003.002   | Coleta e carga manuais de entulho - 183,56 X 0,10X 0,18= 3,30 M3                                                                     |
| 02.003.003   | Transporte local com caminhão basculante de 10m³, em rodovia pavimentada (construção) densidade=1,5t/m³ - 3,30 X 1,5X15,00=74,25 TKM |
| 02.004       | LOCAÇÃO                                                                                                                              |
| 02.004.001   | Locação de praças com piquetes de madeira - 2.009,68 M2                                                                              |



Documento assinado digitalmente  
**MARIA GARDENIA ARAUJO SILVA**  
 Data: 07/11/2025 09:43:22-0300  
 Verifique em <https://validar.itl.gov.br>

Jhon Lennon Gomes Santos  
 Eng. Civil CREA - 2721031899  
 Coordenador de Núcleo  
 Prefeitura Municipal de Itabaiana

Jhon Lennon Gomes Santos  
 Eng. Civil CREA - 2721094692  
 Coordenador de Núcleo  
 Prefeitura Municipal de Itabaiana



OBRA:  
CONSTRUÇÃO DE PRAÇA NO POVOADO SÃO JOSÉ

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO BM 01



CONTRATADA: CAL CONSTRUÇÕES LTDA

CONTRATO Nº: 321/2025

CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA-SE

DATA: 05/10/2025



PLACA DE OBRA




INSTALAÇÕES PROVISÓRIA DE ENERGIA



LOCAÇÃO DE CONTAINER



LIMPEZA MECANIZADA



REGULARIZAÇÃO DO TERRENO



TAPUME

ELABORADO POR:

FISCALIZAÇÃO:

Observações:

Jhon Lennon Gomes Santos  
Eng. Civil CREA - 2721894692  
Coordenador de Núcleo  
Prefeitura Municipal de Itabaiana

Isse Arnaldo de N. Pereira Junior  
Eng. Civil CREA - 2721031899  
Coordenador de Núcleo  
Prefeitura Municipal de Itabaiana



OBRA:  
CONSTRUÇÃO DE PRAÇA NO POVOADO SÃO JOSÉ

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO BM 01



CONTRATADA: CAL CONSTRUÇÕES LTDA

CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA/SE

CONTRATO Nº: 321/2025

DATA: 05/10/2024



COLETA



LOCAÇÃO DE PRAÇA



DEMOLIÇÃO DE MEIO FIO

ELABORADO POR:



Documento assinado digitalmente

MARIA GARDENIA ARAUJO SILVA

Data: 07/11/2025 09:43:51-0300

Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

FISCALIZAÇÃO:

Observações:

Jhon Lennon Gomes Santos  
Eng. Civil CREA 2721894692  
Coordenador de Núcleo  
Prefeitura Municipal de Itabaiana

Jess Arnaldo de M. Pereira Junior  
Eng. Civil CREA 2721031899  
Coordenador de Núcleo  
Prefeitura Municipal de Itabaiana