

Obra
CONSTRUÇÃO DE UMA PRAÇA NO POVOADO MANGABEIRA - NO
MUNICÍPIO DE ITABAIANA/SE

Bancos
ORSE - 11/2025 - Sergipe
B.D.I.
23,54%

Encargos
Não
Desonerado:


PERÍODO: 22/12/2025 a 02/04/2026

Orçamento Sintético

BOLETIM DE MEDIÇÃO 01

Item	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Total
1	CONSTRUÇÃO DE PRAÇAS NO POVOADO MANGABEIRA - ITABAIANA/SE				214.479,67
01.01	SERVIÇOS PRELIMINARES				8.673,20
01.01.001	Placa de obra em chapa aço galvanizado, instalada - Rev 02_01/2022	m²	8,00	379,66	3.037,28
01.01.002	Locação de container - Almojarifado sem banheiro - 6,00 x 2,40m - Rev 02_02/2022	mês	4,00	852,73	3.410,92
01.01.003	Aluguel de Banheiro Químico	mês	4,00	556,25	2.225,00
2.	CONSTRUÇÃO DE PRAÇA NO POVOADO MANGABEIRA 01				68.520,59
02.01	DEMOLIÇÃO/REMOÇÃO				1.081,87
02.01.001	Remoção de árvore, porte médio, com utilização de retro-escavadeira	und	3,00	119,19	357,57
02.01.002	Demolição de meio-fio granítico ou pre-moldado	m	59,32	12,21	724,30
02.02	PAVIMENTAÇÃO/CANTEIRO				12.896,63
02.02.001	Locação de praças com piquetes de madeira	m²	131,93	0,69	91,03
02.02.002	Meio-fio pré moldado de concreto simples (0,12 x 0,30 x 1,00m), rejuntado com argamassa de cimento e areia no traço 1:3	m	82,33	43,07	3.545,95
02.02.003	Pintura de meio fio (caiação)	m	82,33	4,99	410,83
02.02.004	EXECUÇÃO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COLORIDO DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM. AF_10/2022	m²	22,18	125,22	2.777,38
02.02.005	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 6 CM, ARMADO, AF_08/2022	m²	59,48	85,51	5.086,13
02.02.006	Rampa padrão para acesso de deficientes a passeio público, em concreto simples Fck=25MPa, desmoldada, pintada em novacor, 02 demãos e piso tátil de alerta/direcional.	un	2	492,65	985,30

QUANTIDADE			VALOR		
ANTERIOR	PERÍODO	ACUMULADO	ANTERIOR	PERÍODO	ACUMULADO
			R\$ 0,00	R\$ 59.274,20	59.274,20
			R\$ 0,00	R\$ 3.037,28	R\$ 3.037,28
	8,00	8,00	-	3.037,28	3.037,28
			-	-	-
			-	-	-
			-	-	-
			R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
			R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
			R\$ 0,00	R\$ 9.708,42	R\$ 9.708,42
	131,93	131,93	-	91,03	91,03
	82,33	82,33	-	3.545,95	3.545,95
			-	-	-
			-	-	-
	59,48	59,48	-	5.086,13	5.086,13
	2,00	2,00	-	985,30	985,30


Jossivan Costa Leal
Engenheiro Civil
CREA-2722949148-SE

Jose Arnaldo do N. Pereira Junior
Eng. Civil CREA - 2721031899
Coordenador de Núcleo
Prefeitura Municipal de Itabaiana

Jossivan Costa Leal
Engenheiro Civil
CREA-2722949148-SE

Jose Arnaldo do N. Pereira Junior
Eng. Civil CREA 2721031899
Coordenador de Nucleo
Prefeitura Municipal de Itabaiana

Jossivan Costa Leal
Engenheiro Civil
CREA-2722949148-SE

João Arnaldo de N. Pereira Junior
Eng. Civil CREA - 2721031899
Coordenador de Núcleo
Prefeitura Municipal de Itabaiana

Jose Arnaldo do N. Pereira Junior
Eng. Civil CREA - 2721031899
Coordenador de Nucleo
Prefeitura Municipal de Itaquara

Jossivan Costa Leal
Engenheiro Civil
CREA-2722949148-SE

Jose Arnaldo dos N. Pereira Junior
Eng. Civil ORLA - 2721031899
Coordenador de Nucleo
Prefeitura Municipal de Itabazana

Jose Arnaldo do N. Pereira Junior
Eng. Civil CREA - 2721031899
Coordenador de Nucleo
Prefeitura Municipal de Itabaiana

3.09	DIVERSOS				6.389,01
3.09.001	Limpeza geral	m²	489,38	2,81	1.375,16
3.09.002	Marco Inaugural H=1,81m, base 1,20 x 0,75 cm - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - EXECUÇÃO NA OBRA, inclusive placas.	un	1	5.013,85	5.013,85
3.10	ADMINISTRAÇÃO LOCAL				10.170,90
3.10.001	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	30	154,09	4.622,70
3.10.002	MESTRE DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	70	79,26	5.548,20
VALOR TOTAL					214.479,67

EDUARDO HENRIQUE AZEVEDO DE JESUS:85375780534
Assinado de forma digital por EDUARDO HENRIQUE AZEVEDO DE JESUS:85375780534

EDUARDO HENRIQUE AZEVEDO DE JESUS
ENG. CIVIL - EXECUÇÃO
CREA RPN: 0522149472

			R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
			-	-	-
			-	-	-
			R\$ 0,00	R\$ 2.333,50	R\$ 2.333,50
10,00	10,00		-	1.540,90	1.540,90
10,00	10,00		-	792,60	792,60
Total Geral			R\$ -	R\$ 59.274,20	R\$ 59.274,20

Jossivan Costa Leal
Engenheiro Civil
CREA-2722949148-SE

FISCALIZAÇÃO

Jose Arnaldo do N. Pereira Junior
Eng. Civil CREA-272103189-3
Coordenador de Núcleo
Prefeitura Municipal de Itabaiana

ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA PERÍODO: 22/12/2025 a 02/04/2026
ENCARGOS SOCIAIS - NÃO DESONERADO
OBJ: CONSTRUÇÃO DE UMA PRAÇA NO POV. MANGABEIRA NO MUNICÍPIO DE ITABAIANA - SE
CONTRATO: 395/2025 BOLETIM DE MEDIÇÃO 01 ORSE - 11/2025 - Sergipe
B.D.I. 23,54%

MEMÓRIA DE CÁLCULO	
2.	CONSTRUÇÃO DE PRAÇA NO POVOADO MANGABEIRA 01
01.01.001	Placa de obra em chapa aço galvanizado, instalada - Rev 02_01/2022

COMPRIMENTO (m)	4,00
ALTURA (m)	2,00
ÁREA TOTAL (m²)	8,00

02.02.001	Locação de praças com piquetes de madeira
-----------	---

COMPRIMENTO (m)	15,05
LARGURA (m)	8,77
ÁREA TOTAL (m²)	131,93

02.02.002	Meio-fio pré moldado de concreto simples (0,12 x 0,30 x 1,00m), rejuntado com argamassa de cimento e areia no traço 1:3
-----------	---

LATERAL DIR.(m)	24,75
LATERAL ESQ.(m)	21,36
FRENTE (m)	12,11
FUNDO (m)	0,66
INTERNO (m)	23,45
ÁREA TOTAL (m)	82,33

02.02.005	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 6 CM, ARMADO. AF_08/2022
-----------	--

COMPRIMENTO (m)	27,11
LARGURA (m)	1,60
ÁREA (m²)	43,38

COMPRIMENTO (m)	8,05
LARGURA (m)	2,00
ÁREA (m²)	16,10
ÁREA TOTAL (m²)	59,48

Jose Arnaldo do N. Pereira Junior
Civil CREA-2721031899
Coordenador de Nucleo
Secretaria Municipal de Itabaiana

Josivan Costa Leal
Engenheiro Civil
CREA-2722949148-SE

02.02.006	Rampa padrão para acesso de deficientes a passeio público, em concreto simples
	2 und

3.	CONSTRUÇÃO DE PRAÇA NO POVOADO MANGABEIRA 02
----	--

3.02.001	Locação de praças com piquetes de madeira
----------	---

COMPRIMENTO (m)	12,80
LARGURA (m)	38,24
ÁREA TOTAL (m²)	489,38

3.02.002	Meio-fio pré moldado de concreto simples (0,12 x 0,30 x 1,00m), rejuntado com argamassa de cimento e areia no traço 1:3
----------	---

LATERAL DIR.(m)	38,25
LATERAL ESQ.(m)	33,21
FRENTE (m)	17,63
FUNDO (m)	12,71
INTERNO (m)	106,89
ÁREA TOTAL (m)	208,69

3.02.004	EXECUÇÃO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COLORIDO DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM. AF_10/2022
----------	---

ÁREA DA ACADEMIA	
$((3,14 \times 36,60)) = 114,93/2 = 57,47$	
VOLUME TOTAL (m³)	57,47
ÁREA DO PASSEIO 1	
COMPRIMENTO (m)	11,41
LARGURA (m)	1,20
TOTAL (m²)	13,69

ÁREA DO PASSEIO 2	
COMPRIMENTO (m)	11,17
LARGURA (m)	1,20
TOTAL (m²)	13,40
ÁREA TOTAL (m²)	84,57

3.02.005	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 6 CM, ARMADO. AF_08/2022
----------	--

FRENTE	
COMPRIMENTO (m)	11,15
LARGURA (m)	1,90
TOTAL (m²)	21,19
FUNDO	
COMPRIMENTO (m)	6,60
LARGURA (m)	1,90
ÁREA (m²)	12,54

LATERAL DIREITA	
COMPRIMENTO (m)	30,60
LARGURA (m)	1,90
TOTAL (m²)	58,14
LATERAL ESQUERDA	
COMPRIMENTO (m)	33,22
LARGURA (m)	1,90
ÁREA (m²)	63,12

ÁREAS INTERNAS	
COMPRIMENTO (m)	58,77
LARGURA (m)	1,90
TOTAL (m²)	111,66
ÁREA TOTAL (m²)	266,65

03.02.006	Rampa padrão para acesso de deficientes a passeio público, em concreto simples
	3 UND
3.10.001	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES


José Arnaldo da N. Pereira Junior
Eng. Civil CREA-2721031899
Coordenador de Núcleo
Prefeitura Municipal de Itabaiana

Josivan Costa Leal
Engenheiro Civil
CREA-2722949148-SE


		10	H	
3.10.002	MESTRE DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES			
		10	H	

EDUARDO HENRIQUE AZEVEDO DE JESUS:85375780534
Assinado de forma digital por EDUARDO HENRIQUE AZEVEDO DE JESUS:85375780534

EDUARDO HENRIQUE AZEVEDO DE JESUS
ENG. CIVIL - EXECUÇÃO
CREA RPN: 0522149472


Jossivan Costa Leal
Engenheiro Civil
CREA-2722949148-SE

FISCALIZAÇÃO


Jose Arnaldo do N. Pereira Junior
Eng. Civil CREA - 2721031899
Assinado de forma digital por Jose Arnaldo do N. Pereira Junior

		CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Itabaiana- SE	OBJETO: CONSTRUÇÃO DE UMA PRAÇA NO POVOADO MANGABEIRA NO MUNICÍPIO DE ITABAIANA/SE
CONTRATO: 395/2025	PERÍODO DA MEDIÇÃO: 22/12/2025 A 02/04/2026	CONTRATADA: CR Serviços e Construções LTDA CNPJ: 31.849.263/0001-01	
BOLETA DE MEDIÇÃO: BM-01	ORSE - 11/2025 - Sergipe B.D.I. 23,54% NÃO DESONERADO		
ANDAMENTO GERAL DA OBRA			
1 		2 	
Imagem 1 - Placa de obra		Imagem 2 - Meio fio dos canteiros praça 02	
ANDAMENTO GERAL DA OBRA			
3 		4 	
Imagem 3 - Meio fio canteiro praça 02		Imagem 4 - Locação de praças com piquetes de madeira	
ANDAMENTO GERAL DA OBRA			
5 		6 	
Imagem 5 - Meio-fio pré moldado de concreto simples (0,12 x 0,30 x 1,00m), rejuntado com argamassa de cimento e areia no traço 1:3		Imagem 6 - Meio fio dos canterios praça 01	

Jose Arnaldo de N. Pereira Junior
 Eng. Civil CREA - 2721031899
 Coordenador de Nucleo
 Prefeitura Municipal de Itabaiana

Jossivan Costa Leal
 Engenheiro Civil
 CREA-2722949148-SE

ANDAMENTO GERAL DA OBRA

7



Imagem 7 - EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 6 CM, ARMADO. AF_08/2022

8



Imagem 8 - EXECUÇÃO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COLORIDO DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM. AF_10/2022 PRAÇA 02

ANDAMENTO GERAL DA OBRA

9



Imagem 9 - Meio fio canteiro praça 01

10



Imagem 10 - Locação de praças com piquetes de madeira

ANDAMENTO GERAL DA OBRA

11



Imagem 11 - Meio-fio pré moldado de concreto simples (0,12 x 0,30 x 1,00m), rejuntado comargamassa de cimento e areia no traço 1:3

12



Imagem 12 - Rampa para deficiente da praça da mangabeira 02

Jose Arnaldo de B. Pereira Junior
Eng. Civil CREA - 2721031899
Coordenador de Nucleo
Prefeitura Municipal de Itabaiana

Jossivan Costa Leal
Engenheiro Civil
CREA-2722949148-SE

13



Imagem 13 - Rampa para deficiente da praça mangabeira 01

EDUARDO
HENRIQUE
AZEVEDO DE
JESUS:85375780534

Assinado de forma
digital por EDUARDO
HENRIQUE AZEVEDO
DE JESUS:85375780534

EDUARDO HENRIQUE AZEVEDO DE JESUS
ENG. CIVIL - EXECUÇÃO
CREA RPN: 0522149472

Jossivan Costa Leal
Engenheiro Civil
CREA-2722949148-SE

FISCALIZAÇÃO

Jose Arnaldo do N. Pereira Junior
Eng. Civil CREA - 2721031899
Coordenador de Nucleo
Prefeitura Municipal de Itabaiana