


OBA: MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA, REPARAÇÃO, ADAPTAÇÃO, MODIFICAÇÃO E/OU ALTERAÇÃO EM PRAÇAS PÚBLICAS PERTENCENTES AO MUNICÍPIO (PRAÇA DO CEMITÉRIO PÉ DO VEADO)			BOLETIM DE MEDIÇÃO				CONTRATO Nº 026/2026/PMI				CONSTRUTORA ROCHA SOLIDEZ E QUALIDADE		
CONTRATANTE: PREEFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA-SE			B.M.Nº. 01/2026				ORDEM DE SERVIÇO: 03/02/2026						
			PERÍODO: 03/02/2026 a 28/02/2026				DATA: 02/03/2026						
Item	Discriminação dos Serviços	Und	QUANTIDADE				Preço Unitário R\$	VALORES R\$				Saldo a Medir	% Medido
			Contratada	Acumulada Anterior	Do Período	Acumulada até o período		Contratado	Acumulado Anterior	Do Período	Acumulado até o período		
1	SERVIÇOS PRELIMINARES							2.744,25	0,00	2.744,25	2.744,25	0,00	100,00
01.002	Tapume de proteção em tela de polietileno h=1,20 com bloco de concreto	m	99,90		99,90	99,90	27,47	2.744,25	0,00	2.744,25	2.744,25	0,00	100,00
02	MOVIMENTAÇÕES DE SOLO							13,13	0,00	13,13	13,13	0,00	100,00
02.002	Escavação manual de vala ou cava em material de 1ª categoria, profundidade até 1,50m	m3	0,24		0,24	0,24	54,72	13,13	0,00	13,13	13,13	0,00	100,00
03	DEMOLIÇÕES E REMOÇÕES							6.198,92	0,00	6.198,92	6.198,92	0,00	100,00
03.009	Demolição de meio-fio granítico ou pré-moldado	m	76,64		76,64	76,64	10,16	778,66	0,00	778,66	778,66	0,00	100,00
03.013	Demolição manual de piso cimentado sobre lastro de concreto - Rev 01	m2	204,77		204,77	204,77	26,47	5.420,26	0,00	5.420,26	5.420,26	0,00	100,00
04	PAVIMENTAÇÃO							14.505,89	0,00	12.169,72	12.169,72	2.336,16	83,90
04.001	Assentamento de guia (meio-fio) em trecho reto, confeccionada em concreto pré-fabricado, dimensões 100x15x13x30 cm (comprimento x base inferior x base superior x altura). af 01/2024	m	76,64		24,00	24,00	44,38	3.401,28	0,00	1.065,12	1.065,12	2.336,16	31,32
04.004	Execução de passeio (calçada) ou piso de concreto com concreto moldado in loco, feito em obra, acabamento convencional, não armado. af 08/2022	m3	14,33		14,33	14,33	774,92	11.104,60	0,00	11.104,60	11.104,60	0,00	100,00
05	ACESSIBILIDADE							1.249,44	0,00	0,00	0,00	1.249,44	0,00
05.003	Rampa padrão para acesso de deficientes a passeio público, em concreto simples Fck=25MPa, desmoldada, com pintura indicativa em novacor, 02 demãos	un	3,00		0,00	0,00	416,48	1.249,44	0,00	0,00	0,00	1.249,44	0,00
06	REVISÕES, ELEVAÇÕES E ESTRUTURAS							2.941,93	0,00	289,58	289,58	2.652,35	9,84
06.005	Chapisco em parede com argamassa traço t1 - 1:3 (cimento / areia) - Revisado 08/2015	m2	43,48		43,48	43,48	6,66	289,58	0,00	289,58	289,58	0,00	100,00
06.006	Reboco ou emboço externo, de parede, com argamassa traço t5 - 1:2:8 (cimento / cal / areia), espessura 2,0 cm	m2	43,48		0,00	0,00	34,43	1.497,02	0,00	0,00	0,00	1.497,02	0,00
06.007	Concreto simples fabricado na obra, fck=21 mpa, lançado e adensado	m3	1,79		0,00	0,00	645,44	1.155,34	0,00	0,00	0,00	1.155,34	0,00
08	PINTURA							11.511,90	0,00	0,00	0,00	11.511,90	0,00
08.001	Pintura de piso com tinta acrílica, aplicação manual, 2 demãos, incluso fundo preparador. af 05/2021	m2	300,68		0,00	0,00	20,22	6.079,75	0,00	0,00	0,00	6.079,75	0,00
08.004	Pintura para exteriores, sobre paredes, com lixamento, aplicação de 01 demão de selador acrílico, 02 demãos de massa acrílica e 02 demãos de tinta acrílica convencional - Rev 03	m2	117,63		0,00	0,00	46,18	5.432,15	0,00	0,00	0,00	5.432,15	0,00
09	EQUIPAMENTOS DIVERSOS							56.194,42	0,00	12.822,76	12.822,76	43.371,66	22,82
09.002	Banco simples com assento em madeira, dim:1500x300x387mm, ref, NK1606, da Nilko ou similar	un	6,00		0,00	0,00	550,37	3.302,22	0,00	0,00	0,00	3.302,22	0,00
09.003	Mesa de concreto polido fck=21 Mpa, com tabuleiro em pastilha cerâmica, base de tubo de concreto ø=0,30m e bancos em tubo de concreto ø=0,40m	un	4,00		0,00	0,00	806,46	3.225,84	0,00	0,00	0,00	3.225,84	0,00
09.004	Lixeira em fibra de vidro, com capacidade 50l, com suporte (poste), FIOBERGLASS, REF. CLPD1085 ou similar	un	6,00		0,00	0,00	333,63	2.001,78	0,00	0,00	0,00	2.001,78	0,00
09.005	Parque infantil tipo casinha, em concreto armado fck=35mpa, dimensões l=2,0m, c=2,0m h=3,0m, escorregador nas dimen. c=3,5m l=1,0m, e balanço c/ 02 cadeirinhas em metal dimensões 0,4x0,4m. Incluidas montagem/pintura.	un	1,00		1,00	1,00	12.822,76	12.822,76	0,00	12.822,76	12.822,76	0,00	100,00
09.006	Brinquedo - Balanço em estrutura de concreto, 02 lugares, com assento de madeira, corrente revestida c/mangueira plástica transp., fixado em tubo ferro galv.4"	un	1,00		0,00	0,00	3.706,09	3.706,09	0,00	0,00	0,00	3.706,09	0,00
09.007	Brinquedo - Gangorra em estrutura de concreto, tubo de ferro galvanizado de 3" e 4" e assento de madeira, com 03 pranchas	un	1,00		0,00	0,00	4.987,04	4.987,04	0,00	0,00	0,00	4.987,04	0,00
09.009	Brinquedo - Escorregadeira, com pilar de madeira, escda em tubo de ferro galv. de 2" e rampa em chapa de aço galvanizado	un	1,00		0,00	0,00	8.944,94	8.944,94	0,00	0,00	0,00	8.944,94	0,00
09.010	Brinquedo - Gira-gira (carrossel ø=1,70m), em tubo de ferro galvanizado de 1 1/2" e assento em chapa galvanizada ø=1/4", sergipark ou similar	un	1,00		0,00	0,00	3.859,06	3.859,06	0,00	0,00	0,00	3.859,06	0,00
09.011	Equipamento de ginástica - elíptico - galvanizado - Rev 01	un	1,00		0,00	0,00	2.883,47	2.883,47	0,00	0,00	0,00	2.883,47	0,00
09.012	Equipamento de ginástica - leg press duplo - galvanizado - Rev 01	un	1,00		0,00	0,00	2.845,39	2.845,39	0,00	0,00	0,00	2.845,39	0,00

CONSTRUTORA ROCHA LTDA


MARIA GARDENIA ARAUJO SILVA
ENGENHEIRA CIVIL
CREA Nº 270439694-9

Sheissica Bezerra de Macedo
Eng.(a) Civil CREA 2722159830
Coordenadora de Núcleo
Prefeitura Municipal de Itabaiana

João Vitor Reis dos Santos
Eng. Civil CREA 272335922-0
Coordenador de Núcleo
Prefeitura Municipal de Itabaiana

OBA: MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIMA, REPARAÇÃO, ADAPTAÇÃO, MODIFICAÇÃO E/OU ALTERAÇÃO EM PRAÇAS PÚBLICAS PERTENCENTES AO MUNICÍPIO (PRAÇA DO CEMITÉRIO PÉ DO VEADO)			BOLETIM DE MEDIÇÃO				CONTRATO Nº 026/2026/PMI				CONSTRUTORA ROCHA SOLIDEZ E QUALIDADE		
			B.M.Nº. 01/2026				ORDEM DE SERVIÇO: 03/02/2026						
			PERÍODO: 03/02/2026 a 28/02/2026				DATA: 02/03/2026						
CONTRATANTE: PREEFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA-SE													
Item	Discriminação dos Serviços	Und	QUANTIDADE				Preço Unitário R\$	VALORES R\$				Saldo a Medir	% Medido
			Contratada	Acumulada Anterior	Do Período	Acumulada até o período		Contratado	Acumulado Anterior	Do Período	Acumulado até o período		
09.013	Equipamento de ginástica - simulador de caminhada duplo - galvanizado - Rev 01	un	1,00		0,00	0,00	4.177,74	4.177,74	0,00	0,00	0,00	4.177,74	0,00
09.015	Equipamento de ginástica - abdominal duplo - galvanizado - Rev 01	un	1,00		0,00	0,00	3.438,09	3.438,09	0,00	0,00	0,00	3.438,09	0,00
13	DIVERSOS							7.012,06	0,00	479,80	479,80	6.532,26	6,84
13.001	Limpeza geral	m2	1.836,37		0,00	0,00	2,42	4.444,02	0,00	0,00	0,00	4.444,02	0,00
13.002	Carga manual de material de 1ª categoria	m3	19,03		19,03	19,03	10,81	205,74	0,00	205,74	205,74	0,00	100,00
13.003	Transporte local com caminhão basculante de 10m³, em rodovia pavimentada (construção) densidade=1,5t/m³	tkm	228,38		228,38	228,38	1,20	274,06	0,00	274,06	274,06	0,00	100,00
13.004	Placa de inauguração de obra em alumínio 0,50 x 0,70 m	un	1,00			0,00	2.088,25	2.088,25	0,00	0,00	0,00	2.088,25	0,00
14	ADMINISTRAÇÃO LOCAL							3.301,31	0,00	1.650,65	1.650,65	1.650,65	50,00
14.001	Engenheiro civil de obra junior com encargos complementares	h	10,50		5,25	5,25	154,93	1.626,77	0,00	813,38	813,38	813,38	50,00
14.002	Mestre de obras com encargos complementares	h	21,00		10,50	10,50	79,74	1.674,54	0,00	837,27	837,27	837,27	50,00
TOTAL GERAL								105.673,26	0,00	36.368,82	36.368,82	69.304,44	34,42
CONSTRUTORA ROCHA LTDA  MARIA GARDÊNIA ARAÚJO SILVA ENGENHEIRA CIVIL			Atestamos que os serviços constantes na NF - foram recebidos por nós em perfeita ordem. Data: __/__/__					Aprovado para pagamento Data: __/__/__					


Sheissica Bezerra de Macedo
Eng.(a) Civil CREA 2722159830
Coordenadora de Nucleo
Prefeitura Municipal de Itabaiana



João Vitor Reis dos Santos
Eng. Civil CREA - 272335922-0
Coordenador de Nucleo
Prefeitura Municipal de Itabaiana


MEMÓRIA DE CÁLCULO	
BM 01 02/03/2026 CONSTRUTORA ROCHA SOLIDEZ E QUALIDADE	
CONTRATO Nº:	DESCRIÇÃO DO EMPREENDIMENTO:
026/2026/PMI	MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA, REPARAÇÃO, ADAPTAÇÃO, MODIFICAÇÃO E/OU ALTERAÇÃO EM PRAÇAS PÚBLICAS PERTENCENTES AO MUNICÍPIO (PRAÇA DO CEMITÉRIO PÉ DO VEADO)
01	SERVIÇOS PRELIMINARES
01.02	Tapume de proteção em tela de polietileno h=1,20 com bloco de concreto = 99,90 M
02	MOVIMENTAÇÕES DE SOLO
02.002	Escavação manual de vala ou cava em material de 1ª categoria, profundidade até 1,50m - 0,24 M3
03	DEMOLIÇÕES E REMOÇÕES
03.009	Demolição de meio-fio granítico ou pre-moldado = 76,64 M
03.013	Demolição manual de piso cimentado sobre lastro de concreto - Rev 01 = 204,77 M2
04	PAVIMENTAÇÃO
04.001	Assentamento de guia (meio-fio) em trecho reto, confeccionada em concreto pré-fabricado, dimensões 100x15x13x30 cm (comprimento x base inferior x base superior x altura). af_01/2024 = 24,00 M
04.004	Execução de passeio (calçada) ou piso de concreto com concreto moldado in loco, feito em obra, acabamento convencional, não armado. af_08/2022 = 14,33 M3
06	REVISÕES, ELEVAÇÕES E ESTRUTURAS
06.005	Chapisco em parede com argamassa traço t1 - 1:3 (cimento / areia) - Revisado 08/2015 = 43,48 M2
09	EQUIPAMENTOS DIVERSOS
09.005	Parque infantil tipo casinha, em concreto armado fck=35mpa, dimensões l=2,0m, c=2,0m h=3,0m, escorregador nas dimen. c=3,5m l=1,0m, e balanço c/ 02 cadeirinhas em metal dimensões 0,4x0,4m. Incluidas montagem/pintura. = 1,00 UND
13	DIVERSOS
13.002	Carga manual de material de 1ª categoria = 19,03 M3
13.003	Transporte local com caminhão basculante de 10m³, em rodovia pavimentada (construção) densidade=1,5t/m³ = 228,38 TKM
14	ADMINISTRAÇÃO LOCAL
14.001	Engenheiro civil de obra junior com encargos complementares = 5,25 H
14.002	Mestre de obras com encargos complementares = 10,50 H

gov.br

Documento assinado digitalmente
MARIA GARDENIA ARAUJO SILVA
 Data: 10/04/2026 15:26:11-0300
 Verifique em <https://validar.iti.gov.br>


 Sherrissa Bezerra de Macedo
 Eng.(a) Civil CREA 2722159830
 Coordenadora de Nucleo
 Prefeitura Municipal de Itabaiana


 Joao Vitor Reis dos Santos
 Eng. Civil CREA 272335922-0
 Coordenador de Nucleo
 Prefeitura Municipal de Itabaiana

OBRA: MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA, REPARAÇÃO, ADAPTAÇÃO, MODIFICAÇÃO E/OU ALTERAÇÃO EM PRAÇAS PÚBLICAS PERTENENTES AO MUNICÍPIO (PRAÇA DO CEMITÉRIO DO PÉ DO VEADO)	RELATÓRIO FOTOGRÁFICO BM 01	CONSTRUTORA ROCHA SOLIDEZ E QUALIDADE												
CONTRATADA: CONSTRUTORA ROCHA LTDA		CONTRATO Nº: 026/2026												
CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA-SE		DATA: 02/03/2026												
<table border="1"> <tr> <td data-bbox="297 400 831 751">  </td> <td data-bbox="848 400 1382 751">  </td> <td data-bbox="1400 400 1942 751">  </td> </tr> <tr> <td data-bbox="524 751 604 772">TAPUME</td> <td data-bbox="1021 751 1202 772">ESCAVAÇÃO MANUAL</td> <td data-bbox="1559 751 1778 772">DEMOLIÇÃO DE MEIO FIO</td> </tr> <tr> <td data-bbox="297 772 831 1123">  </td> <td data-bbox="848 772 1382 1123">  </td> <td data-bbox="1400 772 1942 1123">  </td> </tr> <tr> <td data-bbox="434 1123 685 1144">DEMOLIÇÃO MANUAL DE PISO</td> <td data-bbox="1005 1123 1218 1144">ASSENTAMENTO DE GUIA</td> <td data-bbox="1570 1123 1767 1144">EXECUÇÃO DE PASSEIO</td> </tr> </table>						TAPUME	ESCAVAÇÃO MANUAL	DEMOLIÇÃO DE MEIO FIO				DEMOLIÇÃO MANUAL DE PISO	ASSENTAMENTO DE GUIA	EXECUÇÃO DE PASSEIO
														
TAPUME	ESCAVAÇÃO MANUAL	DEMOLIÇÃO DE MEIO FIO												
														
DEMOLIÇÃO MANUAL DE PISO	ASSENTAMENTO DE GUIA	EXECUÇÃO DE PASSEIO												
ELABORADO POR: CONSTRUTORA ROCHA LTDA MARIA SARDENHA ARAÚJO SILVA ENGENHEIRA CIVIL CREA Nº 270439694-9	FISCALIZAÇÃO:  Sheissica Bezerra de Macedo Eng.(a) Civil CREA 2722159830 Coordenadora de Nucleo Prefeitura Municipal de Itabaiana	Observações:  João Vitor Reis dos Santos Eng. Civil CREA 272335922-0 Coordenador de Nucleo Prefeitura Municipal de Itabaiana												

OBRA: MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA, REPARAÇÃO,
ADAPTAÇÃO, MODIFICAÇÃO E/OU ALTERAÇÃO EM PRAÇAS PÚBLICAS
PERTENENTES AO MUNICÍPIO (PRAÇA DO CEMITÉRIO DO PÉ DO VEADO)

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO BM 01

CONSTRUTORA
ROCHA
SOLIDEZ E QUALIDADE

CONTRATADA: CONSTRUTORA ROCHA LTDA

CONTRATO Nº: 026/2026

CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA-SE





DATA: 02/03/2026



CHAPISCO




BRINQUEDO CASINHA



ELABORADO POR:


CONSTRUTORA ROCHA LTDA


MARIA GABRIELA ARAÚJO SILVA
ENGENHEIRA CIVIL
CREA Nº 270439694-9

FISCALIZAÇÃO:


Sheissica Bezerra de Macedo
Eng.(a) Civil CREA 2722159830
Coordenadora de Núcleo
Prefeitura Municipal de Itabaiana

Observações:


João Vitor Reis dos Santos
Eng. Civil CREA - 272335922-0
Coordenador de Núcleo
Prefeitura Municipal de Itabaiana