




OBRA: PAVIMENTAÇÃO A PARALELEPÍPEDO DE RUAS DO BAIRRO MAMEDE PAES MENDONÇA			BOLETIM DE MEDIÇÃO				CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 004/2022				 <b>CONSTRUTORA SÃO CRISTÓVÃO</b> <small>Eng. Civil - CREA/SE 2720293954</small> <small>(79) 99663-7327</small>		
CONTRATADA: CONSTRUTORA SÃO CRISTÓVÃO EIRELI			B.M. Nº 01/2022				PERÍODO DOS SERVIÇOS: 06/10/2022 À 28/10/2022						
CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA/SE			DATA: 31/10/2022										
Item	Discriminação dos Serviços	Und	QUANTIDADE				Preço Unitário R\$	VALORES R\$				Saldo a Medir	% Medido
			Contratada	Acumulada Anterior	Do Período	Acumulada até o Período		Contratado	Acumulado Anterior	Do Período	Acumulado até o Período		
01	PAVIMENTAÇÃO A PARELELEPÍPEDO DE RUAS DO BAIRRO MAMEDE PAES MENDONÇA							927.739,08	-	182.544,37	182.544,37	745.194,71	19,68
01.001	SERVIÇOS PRELIMINARES							8.672,52	-	3.055,26	3.055,26	5.617,26	35,23
01.001.001	Placa de obra em chapa aço galvanizado, instalada - Rev 02_01/2022	m2	12,00		6,00	6,00	295,71	3.548,52	-	1.774,26	1.774,26	1.774,26	50,00
01.001.002	Locação de container - Almoarifado sem banheiro - 6,00 x 2,40m - Rev 02_02/2022	mês	4,00		1,00	1,00	1281,00	5.124,00	-	1.281,00	1.281,00	3.843,00	25,00
01.002	TRAVESSA JOSÉ PEREIRA							45.958,79	-	-	-	45.958,79	-
01.002.001	SERVIÇOS PRELIMINARES							1.796,33	-	-	-	1.796,33	-
01.002.001.001	Locação de serviços de pavimentação	m2	473,61			0,00	1,22	577,80	-	-	-	577,80	0,00
01.002.001.002	Regularização, gradeamento, e compactação de sub-leito, com rolo de pneus pé de carneiro e de pneus 25t	m2	503,13			0,00	0,95	477,97	-	-	-	477,97	0,00
01.002.001.003	Carga mecânica de material de 1ª categoria	m3	157,23			0,00	0,81	127,36	-	-	-	127,36	0,00
01.002.001.004	Transporte local com caminhão basculante de 10m³, em rodovia não pavimentada (conservação) densidade=1,5t/m³	tkm	471,69			0,00	1,30	613,20	-	-	-	613,20	0,00
01.002.002	PAVIMENTAÇÃO							39.992,65	-	-	-	39.992,65	-
01.002.002.001	Pavimentação em paralelepípedo granítico sobre colchão de areia, rejuntado com argamassa de cimento e areia traço 1:3, inclusive frete do paralelepípedo granítico	m2	414,56			0,00	70,93	29.404,74	-	-	-	29.404,74	0,00
01.002.002.002	Meio-fio pré-moldado de concreto simples (0,12 x 0,30 x 1,00m), sobre base de concreto simples e rejuntado com argamassa de cimento e areia traço 1:3	m	196,82			0,00	29,65	5.835,71	-	-	-	5.835,71	0,00
01.002.002.003	Pintura de meio fio (caiação)	m	196,82			0,00	2,91	572,75	-	-	-	572,75	0,00
01.002.002.004	Colchão de areia	m3	29,02			0,00	120,62	3.500,39	-	-	-	3.500,39	0,00
01.002.002.005	Transporte local com caminhão basculante de 10m³, em rodovia não pavimentada (conservação) densidade=1,5t/m³	tkm	522,35			0,00	1,30	679,06	-	-	-	679,06	0,00
01.002.003	DRENAGEM SUPERFICIAL							3.975,63	-	-	-	3.975,63	-
01.002.003.001	Pavimentação em paralelepípedo granítico sobre colchão de areia, rejuntado com argamassa de cimento e areia traço 1:3, inclusive frete do paralelepípedo granítico	m2	56,05			0,00	70,93	3.975,63	-	-	-	3.975,63	0,00
01.002.004	LIMPEZA							194,18	-	-	-	194,18	-
01.002.004.001	Limpeza de ruas (varrição e remoção de entulhos)	m²	473,61			0,00	0,41	194,18	-	-	-	194,18	0,00
01.003	RUA JOSÉ PAULO VIEIRA							51.224,97	-	-	-	51.224,97	-
01.003.001	SERVIÇOS PRELIMINARES							2.025,89	-	-	-	2.025,89	-
01.003.001.001	Locação de serviços de pavimentação	m2	538,08			0,00	1,22	656,46	-	-	-	656,46	0,00
01.003.001.002	Regularização, gradeamento, e compactação de sub-leito, com rolo de pneus pé de carneiro e de pneus 25t	m2	565,44			0,00	0,95	537,17	-	-	-	537,17	0,00
01.003.001.003	Carga mecânica de material de 1ª categoria	m3	176,70			0,00	0,81	143,13	-	-	-	143,13	0,00
01.003.001.004	Transporte local com caminhão basculante de 10m³, em rodovia não pavimentada (conservação) densidade=1,5t/m³	tkm	530,10			0,00	1,30	689,13	-	-	-	689,13	0,00
01.003.002	PAVIMENTAÇÃO							45.097,18	-	-	-	45.097,18	-


José Roberto Santos da Paixão  
 Eng. Civil - CREA/SE 2720293954  
 Coordenador de Núcleo  
 Prefeitura Municipal de Itabaiana

Luiz Mario Neri Augusto Junior  
 Engenheiro Civil  
 CREA/SE: 2706905527


OBRA: PAVIMENTAÇÃO A PARALELEPÍEDO DE RUAS DO BAIRRO MAMEDE PAES MENDONÇA			BOLETIM DE MEDIÇÃO				CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 004/2022				 <b>CONSTRUTORA SÃO CRISTÓVÃO</b> <small>Eng.º Civil - RCB 12.589/03</small> <small>(51) 99663-7327</small>		
CONTRATADA: CONSTRUTORA SÃO CRISTÓVÃO EIRELI			B.M. Nº 01/2022				PERÍODO DOS SERVIÇOS: 06/10/2022 À 28/10/2022						
CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA/SE			DATA: 31/10/2022										
Item	Discriminação dos Serviços	Und	QUANTIDADE				Preço Unitário R\$	VALORES R\$				Saldo a Medir	% Medido
			Contratada	Acumulada Anterior	Do Período	Acumulada até o Período		Contratado	Acumulado Anterior	Do Período	Acumulado até o Período		
01.003.002.001	Pavimentação em paralelepípedo granítico sobre colchão de areia, rejuntado com argamassa de cimento e areia traço 1:3, inclusive frete do paralelepípedo granítico	m2	483,36			0,00	70,93	34.284,72	-	-	-	34.284,72	0,00
01.003.002.002	Meio-fio pré-moldado de concreto simples (0,12 x 0,30 x 1,00m), sobre base de concreto simples e rejuntado com argamassa de cimento e areia traço 1:3	m	182,40			0,00	29,65	5.408,16	-	-	-	5.408,16	0,00
01.003.002.003	Pintura de meio fio (caiação)	m	182,40			0,00	2,91	530,78	-	-	-	530,78	0,00
01.003.002.004	Colchão de areia	m3	33,84			0,00	120,62	4.081,78	-	-	-	4.081,78	0,00
01.003.002.005	Transporte local com caminhão basculante de 10m³, em rodovia não pavimentada (conservação) densidade=1,5t/m³	tkm	609,03			0,00	1,30	791,74	-	-	-	791,74	0,00
<b>01.003.003</b>	<b>DRENAGEM SUPERFICIAL</b>							<b>3.881,29</b>	-	-	-	<b>3.881,29</b>	-
01.003.003.001	Pavimentação em paralelepípedo granítico sobre colchão de areia, rejuntado com argamassa de cimento e areia traço 1:3, inclusive frete do paralelepípedo granítico	m2	54,72			0,00	70,93	3.881,29	-	-	-	3.881,29	0,00
<b>01.003.004</b>	<b>LIMPEZA</b>							<b>220,61</b>	-	-	-	<b>220,61</b>	-
01.003.004.001	Limpeza de ruas (varrição e remoção de entulhos)	m²	538,08			0,00	0,41	220,61	-	-	-	220,61	0,00
<b>01.004</b>	<b>RUA MARIA VALDETE ARAUJO SANTOS</b>							<b>48.711,92</b>	-	-	-	<b>48.711,92</b>	-
<b>01.004.001</b>	<b>SERVIÇOS PRELIMINARES</b>							<b>1.954,87</b>	-	-	-	<b>1.954,87</b>	-
01.004.001.001	Locação de serviços de pavimentação	m2	522,59			0,00	1,22	637,56	-	-	-	637,56	0,00
01.004.001.002	Regularização, gradeamento, e compactação de sub-leito, com rolo de pneus pé de carneiro e de pneus 25t	m2	543,92			0,00	0,95	516,72	-	-	-	516,72	0,00
01.004.001.003	Carga mecânica de material de 1ª categoria	m3	169,98			0,00	0,81	137,68	-	-	-	137,68	0,00
01.004.001.004	Transporte local com caminhão basculante de 10m³, em rodovia não pavimentada (conservação) densidade=1,5t/m³	tkm	509,93			0,00	1,30	662,91	-	-	-	662,91	0,00
<b>01.004.002</b>	<b>PAVIMENTAÇÃO</b>							<b>43.516,92</b>	-	-	-	<b>43.516,92</b>	-
01.004.002.001	Pavimentação em paralelepípedo granítico sobre colchão de areia, rejuntado com argamassa de cimento e areia traço 1:3, inclusive frete do paralelepípedo granítico	m2	479,93			0,00	70,93	34.041,43	-	-	-	34.041,43	0,00
01.004.002.002	Meio-fio pré-moldado de concreto simples (0,12 x 0,30 x 1,00m), sobre base de concreto simples e rejuntado com argamassa de cimento e areia traço 1:3	m	142,40			0,00	29,65	4.222,16	-	-	-	4.222,16	0,00
01.004.002.003	Pintura de meio fio (caiação)	m	142,40			0,00	2,91	414,38	-	-	-	414,38	0,00
01.004.002.004	Colchão de areia	m3	33,60			0,00	120,62	4.052,83	-	-	-	4.052,83	0,00
01.004.002.005	Transporte local com caminhão basculante de 10m³, em rodovia não pavimentada (conservação) densidade=1,5t/m³	tkm	604,71			0,00	1,30	786,12	-	-	-	786,12	0,00
<b>01.004.003</b>	<b>DRENAGEM SUPERFICIAL</b>							<b>3.025,87</b>	-	-	-	<b>3.025,87</b>	-
01.004.003.001	Pavimentação em paralelepípedo granítico sobre colchão de areia, rejuntado com argamassa de cimento e areia traço 1:3, inclusive frete do paralelepípedo granítico	m2	42,66			0,00	70,93	3.025,87	-	-	-	3.025,87	0,00
<b>01.004.004</b>	<b>LIMPEZA</b>							<b>214,26</b>	-	-	-	<b>214,26</b>	-
01.004.004.001	Limpeza de ruas (varrição e remoção de entulhos)	m²	522,59			0,00	0,41	214,26	-	-	-	214,26	0,00
<b>01.005</b>	<b>TRAVESSA PROJETADA</b>							<b>4.839,35</b>	-	-	-	<b>4.839,35</b>	-
<b>01.005.001</b>	<b>SERVIÇOS PRELIMINARES</b>							<b>168,21</b>	-	-	-	<b>168,21</b>	-
01.005.001.001	Locação de serviços de pavimentação	m2	42,00			0,00	1,22	51,24	-	-	-	51,24	0,00
01.005.001.002	Regularização, gradeamento, e compactação de sub-leito, com rolo de pneus pé de carneiro e de pneus 25t	m2	48,30			0,00	0,95	45,89	-	-	-	45,89	0,00
01.005.001.003	Carga mecânica de material de 1ª categoria	m3	15,09			0,00	0,81	12,22	-	-	-	12,22	0,00
01.005.001.004	Transporte local com caminhão basculante de 10m³, em rodovia não pavimentada (conservação) densidade=1,5t/m³	tkm	45,28			0,00	1,30	58,86	-	-	-	58,86	0,00

José Robson Santos da Paes  
 Eng. Civil - RCB 2720288054  
 Coordenador de Núcleo  
 Prefeitura Municipal de Itabaiana  
 Página 3 de 8


Luis Mario Norberto Junior  
 Engenheiro Civil  
 CREABE-77656572  


OBRA: PAVIMENTAÇÃO A PARALELEPÍEDO DE RUAS DO BAIRRO MAMEDE PAES MENDONÇA			BOLETIM DE MEDIÇÃO				CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 004/2022				 <b>CONSTRUTORA SÃO CRISTÓVÃO</b> <small>Eng. Civil, Mecânica e Elétrica</small> <small>(79) 99663-7327</small>		
CONTRATADA: CONSTRUTORA SÃO CRISTÓVÃO EIRELI			B.M. Nº 01/2022				PERÍODO DOS SERVIÇOS: 06/10/2022 À 28/10/2022						
CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA/SE			DATA: 31/10/2022										
Item	Discriminação dos Serviços	Und	QUANTIDADE				Preço Unitário R\$	VALORES R\$				Saldo a Medir	% Medido
			Contratada	Acumulada Anterior	Do Período	Acumulada até o Período		Contratado	Acumulado Anterior	Do Período	Acumulado até o Período		
<b>01.005.002</b>	<b>PAVIMENTAÇÃO</b>							<b>3.760,20</b>	-	-	-	<b>3.760,20</b>	-
01.005.002.001	Pavimentação em paralelepípedo granítico sobre colchão de areia, rejuntado com argamassa de cimento e areia traço 1:3, inclusive frete do paralelepípedo granítico	m2	29,40			0,00	70,93	2.085,34	-	-	-	2.085,34	0,00
01.005.002.002	Meio-fio pré-moldado de concreto simples (0,12 x 0,30 x 1,00m), sobre base de concreto simples e rejuntado com argamassa de cimento e areia traço 1:3	m	42,00			0,00	29,65	1.245,30	-	-	-	1.245,30	0,00
01.005.002.003	Pintura de meio fio (caiação)	m	42,00			0,00	2,91	122,22	-	-	-	122,22	0,00
01.005.002.004	Colchão de areia	m3	2,06			0,00	120,62	248,48	-	-	-	248,48	0,00
01.005.002.005	Transporte local com caminhão basculante de 10m³, em rodovia não pavimentada (conservação) densidade=1,5t/m³	tkm	45,28			0,00	1,30	58,86	-	-	-	58,86	0,00
<b>01.005.003</b>	<b>DRENAGEM SUPERFICIAL</b>							<b>893,72</b>	-	-	-	<b>893,72</b>	-
01.005.003.001	Pavimentação em paralelepípedo granítico sobre colchão de areia, rejuntado com argamassa de cimento e areia traço 1:3, inclusive frete do paralelepípedo granítico	m2	12,60			0,00	70,93	893,72	-	-	-	893,72	0,00
<b>01.005.004</b>	<b>LIMPEZA</b>							<b>17,22</b>	-	-	-	<b>17,22</b>	-
01.005.004.001	Limpeza de ruas (varrição e remoção de entulhos)	m²	42,00			0,00	0,41	17,22	-	-	-	17,22	0,00
<b>01.006</b>	<b>TRAVESSA ZÉ DE PIXITITA</b>							<b>45.788,70</b>	-	-	-	<b>45.788,70</b>	-
<b>01.006.001</b>	<b>SERVIÇOS PRELIMINARES</b>							<b>1.723,77</b>	-	-	-	<b>1.723,77</b>	-
01.006.001.001	Locação de serviços de pavimentação	m2	447,57			0,00	1,22	546,04	-	-	-	546,04	0,00
01.006.001.002	Regularização, gradeamento, e compactação de sub-leito, com rolo de pneus pé de carneiro e de pneus 25t	m2	486,29			0,00	0,95	461,98	-	-	-	461,98	0,00
01.006.001.003	Carga mecânica de material de 1ª categoria	m3	151,96			0,00	0,81	123,09	-	-	-	123,09	0,00
01.006.001.004	Transporte local com caminhão basculante de 10m³, em rodovia não pavimentada (conservação) densidade=1,5t/m³	tkm	455,89			0,00	1,30	592,66	-	-	-	592,66	0,00
<b>01.006.002</b>	<b>PAVIMENTAÇÃO</b>							<b>38.389,32</b>	-	-	-	<b>38.389,32</b>	-
01.006.002.001	Pavimentação em paralelepípedo granítico sobre colchão de areia, rejuntado com argamassa de cimento e areia traço 1:3, inclusive frete do paralelepípedo granítico	m2	370,14			0,00	70,93	26.254,03	-	-	-	26.254,03	0,00
01.006.002.002	Meio-fio pré-moldado de concreto simples (0,12 x 0,30 x 1,00m), sobre base de concreto simples e rejuntado com argamassa de cimento e areia traço 1:3	m	258,10			0,00	29,65	7.652,67	-	-	-	7.652,67	0,00
01.006.002.003	Pintura de meio fio (caiação)	m	258,10			0,00	2,91	751,07	-	-	-	751,07	0,00
01.006.002.004	Colchão de areia	m3	25,91			0,00	120,62	3.125,26	-	-	-	3.125,26	0,00
01.006.002.005	Transporte local com caminhão basculante de 10m³, em rodovia não pavimentada (conservação) densidade=1,5t/m³	tkm	466,38			0,00	1,30	606,29	-	-	-	606,29	0,00
<b>01.006.003</b>	<b>DRENAGEM SUPERFICIAL</b>							<b>5.492,11</b>	-	-	-	<b>5.492,11</b>	-
01.006.003.001	Pavimentação em paralelepípedo granítico sobre colchão de areia, rejuntado com argamassa de cimento e areia traço 1:3, inclusive frete do paralelepípedo granítico	m2	77,43			0,00	70,93	5.492,11	-	-	-	5.492,11	0,00
<b>01.006.004</b>	<b>LIMPEZA</b>							<b>183,50</b>	-	-	-	<b>183,50</b>	-
01.006.004.001	Limpeza de ruas (varrição e remoção de entulhos)	m²	447,57			0,00	0,41	183,50	-	-	-	183,50	0,00
<b>01.007</b>	<b>TRAVESSA JOSÉ SIZÍNIO DE ALMEIDA 4</b>							<b>51.189,08</b>	-	-	-	<b>51.189,08</b>	-
<b>01.007.001</b>	<b>SERVIÇOS PRELIMINARES</b>							<b>2.016,78</b>	-	-	-	<b>2.016,78</b>	-
01.007.001.001	Locação de serviços de pavimentação	m2	534,32			0,00	1,22	651,87	-	-	-	651,87	0,00
01.007.001.002	Regularização, gradeamento, e compactação de sub-leito, com rolo de pneus pé de carneiro e de pneus 25t	m2	563,57			0,00	0,95	535,39	-	-	-	535,39	0,00
01.007.001.003	Carga mecânica de material de 1ª categoria	m3	176,12			0,00	0,81	142,66	-	-	-	142,66	0,00
01.007.001.004	Transporte local com caminhão basculante de 10m³, em rodovia não pavimentada (conservação) densidade=1,5t/m³	tkm	528,35			0,00	1,30	686,86	-	-	-	686,86	0,00
<b>01.007.002</b>	<b>PAVIMENTAÇÃO</b>							<b>44.803,82</b>	-	-	-	<b>44.803,82</b>	-
01.007.002.001	Pavimentação em paralelepípedo granítico sobre colchão de areia, rejuntado com argamassa de cimento e areia traço 1:3, inclusive frete do paralelepípedo granítico	m2	475,82			0,00	70,93	33.749,91	-	-	-	33.749,91	0,00


José Robson Santos da Paixão  
 Eng. Civil, CRESE 2720203054  
 Coordenador de Núcleo  
 Prefeitura Municipal de Itabaiana

  
 Luiz Maria Nestor Almeida Junior  
 Engenheiro Civil  
 CRESE 27009572


Meirio Henri Afonso Junior  
Engenheiro Civil  
CPF 778.014.977


OBRA: PAVIMENTAÇÃO A PARALELEPÍEDO DE RUAS DO BAIRRO MAMEDE PAES MENDONÇA			BOLETIM DE MEDIÇÃO				CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 004/2022				 CONSTRUTORA SÃO CRISTÓVÃO RUA VITÓRIA REGINA, 100 - JARDIM SÃO CRISTÓVÃO CAMPINA DO PÊDREGÃO - JACAREPAGUÁ - SP CNPJ Nº 06.796.633/0001-00 FONE (11) 99663-7327		
CONTRATADA: CONSTRUTORA SÃO CRISTÓVÃO EIRELI			B.M. Nº 01/2022				PERÍODO DOS SERVIÇOS: 06/10/2022 À 28/10/2022						
CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA/SE			DATA: 31/10/2022										
Item	Discriminação dos Serviços	Und	QUANTIDADE				Preço Unitário R\$	VALORES R\$				Saldo a Medir	% Medido
			Contratada	Acumulada Anterior	Do Período	Acumulada até o Período		Contratado	Acumulado Anterior	Do Período	Acumulado até o Período		
01.007.002.002	Meio-fio pré-moldado de concreto simples (0,12 x 0,30 x 1,00m), sobre base de concreto simples e rejuntado com argamassa de cimento e areia traço 1:3	m	195,00			0,00	29,65	5.781,75	-	-	-	5.781,75	0,00
01.007.002.003	Pintura de meio fio (caiação)	m	195,00			0,00	2,91	567,45	-	-	-	567,45	0,00
01.007.002.004	Colchão de areia	m3	33,31			0,00	120,62	4.017,85	-	-	-	4.017,85	0,00
01.007.002.005	Transporte local com caminhão basculante de 10m³, em rodovia não pavimentada (conservação) densidade=1,5t/m³	tkm	528,35			0,00	1,30	686,86	-	-	-	686,86	0,00
<b>01.007.003</b>	<b>DRENAGEM SUPERFICIAL</b>							<b>4.149,41</b>	-	-	-	<b>4.149,41</b>	-
01.007.003.001	Pavimentação em paralelepípedo granítico sobre colchão de areia, rejuntado com argamassa de cimento e areia traço 1:3, inclusive frete do paralelepípedo granítico	m2	58,50			0,00	70,93	4.149,41	-	-	-	4.149,41	0,00
<b>01.007.004</b>	<b>LIMPEZA</b>							<b>219,07</b>	-	-	-	<b>219,07</b>	-
01.007.004.001	Limpeza de ruas (varrição e remoção de entulhos)	m²	534,32			0,00	0,41	219,07	-	-	-	219,07	0,00
<b>01.008</b>	<b>TRAVESSA MURINO JOSÉ DA SILVA</b>							<b>170.622,50</b>	-	<b>45.849,22</b>	<b>45.849,22</b>	<b>124.773,28</b>	<b>26,87</b>
<b>01.008.001</b>	<b>SERVIÇOS PRELIMINARES</b>							<b>6.815,50</b>	-	<b>1.840,81</b>	<b>1.840,81</b>	<b>4.974,69</b>	<b>27,01</b>
01.008.001.001	Locação de serviços de pavimentação	m2	1818,17			489,00	1,22	2.218,17	-	596,58	596,58	1.621,59	26,90
01.008.001.002	Regularização, gradeamento, e compactação de sub-leito, com rolo de pneus pé de carneiro e de pneus 25t	m2	1898,26			513,75	0,95	1.803,35	-	488,06	488,06	1.315,29	27,06
01.008.001.003	Carga mecânica de material de 1ª categoria	m3	593,20			160,55	0,81	480,49	-	130,04	130,04	350,45	27,06
01.008.001.004	Transporte local com caminhão basculante de 10m³, em rodovia não pavimentada (conservação) densidade=1,5t/m³	tkm	1779,61			481,64	1,30	2.313,49	-	626,13	626,13	1.687,36	27,06
<b>01.008.002</b>	<b>PAVIMENTAÇÃO</b>							<b>151.700,69</b>	-	<b>40.497,37</b>	<b>40.497,37</b>	<b>111.203,32</b>	<b>26,70</b>
01.008.002.001	Pavimentação em paralelepípedo granítico sobre colchão de areia, rejuntado com argamassa de cimento e areia traço 1:3, inclusive frete do paralelepípedo granítico	m2	1658,00			439,50	70,93	117.601,94	-	31.173,74	31.173,74	86.428,20	26,51
01.008.002.002	Meio-fio pré-moldado de concreto simples (0,12 x 0,30 x 1,00m), sobre base de concreto simples e rejuntado com argamassa de cimento e areia traço 1:3	m	533,90			165,00	29,65	15.830,14	-	4.892,25	4.892,25	10.937,89	30,90
01.008.002.003	Pintura de meio fio (caiação)	m	533,90			0,00	2,91	1.553,65	-	-	-	1.553,65	0,00
01.008.002.004	Colchão de areia	m3	116,06			30,77	120,62	13.999,16	-	3.711,48	3.711,48	10.287,68	26,51
01.008.002.005	Transporte local com caminhão basculante de 10m³, em rodovia não pavimentada (conservação) densidade=1,5t/m³	tkm	2089,08			553,77	1,30	2.715,80	-	719,90	719,90	1.995,90	26,51
<b>01.008.003</b>	<b>DRENAGEM SUPERFICIAL</b>							<b>11.360,86</b>	-	<b>3.511,04</b>	<b>3.511,04</b>	<b>7.849,82</b>	<b>30,90</b>
01.008.003.001	Pavimentação em paralelepípedo granítico sobre colchão de areia, rejuntado com argamassa de cimento e areia traço 1:3, inclusive frete do paralelepípedo granítico	m2	160,17			49,50	70,93	11.360,86	-	3.511,04	3.511,04	7.849,82	30,90
<b>01.008.004</b>	<b>LIMPEZA</b>							<b>745,45</b>	-	-	-	<b>745,45</b>	-
01.008.004.001	Limpeza de ruas (varrição e remoção de entulhos)	m²	1818,17			0,00	0,41	745,45	-	-	-	745,45	0,00
<b>01.009</b>	<b>PROLONGAMENTO DA RUA MONSENHOR CONSTANTINO</b>							<b>63.001,32</b>	-	<b>62.264,24</b>	<b>62.264,24</b>	<b>737,08</b>	<b>98,83</b>
<b>01.009.001</b>	<b>SERVIÇOS PRELIMINARES</b>							<b>2.553,66</b>	-	<b>2.553,66</b>	<b>2.553,66</b>	-	<b>100,00</b>
01.009.001.001	Locação de serviços de pavimentação	m2	685,56			685,56	1,22	836,38	-	836,38	836,38	-	100,00
01.009.001.002	Regularização, gradeamento, e compactação de sub-leito, com rolo de pneus pé de carneiro e de pneus 25t	m2	709,07			709,07	0,95	673,62	-	673,62	673,62	-	100,00
01.009.001.003	Carga mecânica de material de 1ª categoria	m3	221,58			221,58	0,81	179,48	-	179,48	179,48	-	100,00
01.009.001.004	Transporte local com caminhão basculante de 10m³, em rodovia não pavimentada (conservação) densidade=1,5t/m³	tkm	664,75			664,75	1,30	864,18	-	864,18	864,18	-	100,00
<b>01.009.002</b>	<b>PAVIMENTAÇÃO</b>							<b>56.832,16</b>	-	<b>56.376,16</b>	<b>56.376,16</b>	<b>456,00</b>	<b>99,20</b>
01.009.002.001	Pavimentação em paralelepípedo granítico sobre colchão de areia, rejuntado com argamassa de cimento e areia traço 1:3, inclusive frete do paralelepípedo granítico	m2	638,55			638,55	70,93	45.292,35	-	45.292,35	45.292,35	-	100,00
01.009.002.002	Meio-fio pré-moldado de concreto simples (0,12 x 0,30 x 1,00m), sobre base de concreto simples e rejuntado com argamassa de cimento e areia traço 1:3	m	156,70			156,70	29,65	4.646,16	-	4.646,16	4.646,16	-	100,00
01.009.002.003	Pintura de meio fio (caiação)	m	156,70			0,00	2,91	456,00	-	-	-	456,00	0,00
01.009.002.004	Colchão de areia	m3	44,70			44,70	120,62	5.391,71	-	5.391,71	5.391,71	-	100,00

José Robson Santos da Paixão  
Eng. Civil - 156.70  
Coordenador de Nucleo  
Prefeitura Municipal de Itabaiana

OBRA: PAVIMENTAÇÃO A PARALELEPÍEDO DE RUAS DO BAIRRO MAMEDE PAES MENDONÇA			BOLETIM DE MEDIÇÃO					CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 004/2022				 <b>CONSTRUTORA SÃO CRISTÓVÃO</b> <small>Engenharia, Arquitetura e Planejamento</small> <small>(70) 99663-7327</small>	
CONTRATADA: CONSTRUTORA SÃO CRISTÓVÃO EIRELI			B.M. Nº 01/2022					PERÍODO DOS SERVIÇOS: 06/10/2022 À 28/10/2022					
CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA/SE			DATA: 31/10/2022										
Item	Discriminação dos Serviços	Und	QUANTIDADE				Preço Unitário R\$	VALORES R\$				Saldo a Medir	% Medido
			Contratada	Acumulada Anterior	Do Período	Acumulada até o Período		Contratado	Acumulado Anterior	Do Período	Acumulado até o Período		
01.009.002.005	Transporte local com caminhão basculante de 10m³, em rodovia não pavimentada (conservação) densidade=1,5t/m³	tkm	804,57		804,57	804,57	1,30	1.045,94	-	1.045,94	1.045,94	-	100,00
01.009.003	<b>DRENAGEM SUPERFICIAL</b>							3.334,42	-	3.334,42	3.334,42	-	100,00
01.009.003.001	Pavimentação em paralelepípedo granítico sobre colchão de areia, rejuntado com argamassa de cimento e areia traço 1:3, inclusive frete do paralelepípedo granítico	m2	47,01		47,01	47,01	70,93	3.334,42	-	3.334,42	3.334,42	-	100,00
01.009.004	<b>LIMPEZA</b>							281,08	-	-	-	281,08	-
01.009.004.001	Limpeza de ruas (varrição e remoção de entulhos)	m²	685,56			0,00	0,41	281,08	-	-	-	281,08	0,00
01.010	<b>TRAVESSA PROJETADA</b>							41.971,24	-	37.175,13	37.175,13	4.796,11	88,57
01.010.001	<b>SERVIÇOS PRELIMINARES</b>							1.664,95	-	1.484,45	1.484,45	180,50	89,16
01.010.001.001	Locação de serviços de pavimentação	m2	442,80		393,24	393,24	1,22	540,22	-	479,76	479,76	60,46	88,81
01.010.001.002	Regularização, gradeamento, e compactação de sub-leito, com rolo de pneus pé de carneiro e de pneus 25t	m2	464,40		414,84	414,84	0,95	441,18	-	394,10	394,10	47,08	89,33
01.010.001.003	Carga mecânica de material de 1ª categoria	m3	145,13		129,64	129,64	0,81	117,56	-	105,01	105,01	12,55	89,32
01.010.001.004	Transporte local com caminhão basculante de 10m³, em rodovia não pavimentada (conservação) densidade=1,5t/m³	tkm	435,38		388,91	388,91	1,30	565,99	-	505,58	505,58	60,41	89,33
01.010.002	<b>PAVIMENTAÇÃO</b>							37.060,56	-	32.626,50	32.626,50	4.434,06	88,04
01.010.002.001	Pavimentação em paralelepípedo granítico sobre colchão de areia, rejuntado com argamassa de cimento e areia traço 1:3, inclusive frete do paralelepípedo granítico	m2	399,60		350,04	350,04	70,93	28.343,63	-	24.828,34	24.828,34	3.515,29	87,60
01.010.002.002	Meio-fio pré-moldado de concreto simples (0,12 x 0,30 x 1,00m), sobre base de concreto simples e rejuntado com argamassa de cimento e areia traço 1:3	m	144,00		144,00	144,00	29,65	4.269,60	-	4.269,60	4.269,60	-	100,00
01.010.002.003	Pintura de meio fio (caiação)	m	144,00		0,00	0,00	2,91	419,04	-	-	-	419,04	0,00
01.010.002.004	Colchão de areia	m3	27,97		24,50	24,50	120,62	3.373,74	-	2.955,19	2.955,19	418,55	87,59
01.010.002.005	Transporte local com caminhão basculante de 10m³, em rodovia não pavimentada (conservação) densidade=1,5t/m³	tkm	503,50		441,05	441,05	1,30	654,55	-	573,37	573,37	81,18	87,60
01.010.003	<b>DRENAGEM SUPERFICIAL</b>							3.064,18	-	3.064,18	3.064,18	-	100,00
01.010.003.001	Pavimentação em paralelepípedo granítico sobre colchão de areia, rejuntado com argamassa de cimento e areia traço 1:3, inclusive frete do paralelepípedo granítico	m2	43,20		43,20	43,20	70,93	3.064,18	-	3.064,18	3.064,18	-	100,00
01.010.004	<b>LIMPEZA</b>							181,55	-	-	-	181,55	-
01.010.004.001	Limpeza de ruas (varrição e remoção de entulhos)	m²	442,80			0,00	0,41	181,55	-	-	-	181,55	0,00
01.011	<b>PROLONGAMENTO DA RUA JOSÉ SIZINIO DE ALMEIDA</b>							31.045,92	-	-	-	31.045,92	-
01.011.001	<b>SERVIÇOS PRELIMINARES</b>							1.229,37	-	-	-	1.229,37	-
01.011.001.001	Locação de serviços de pavimentação	m2	326,70		0,00	0,00	1,22	398,57	-	-	-	398,57	0,00
01.011.001.002	Regularização, gradeamento, e compactação de sub-leito, com rolo de pneus pé de carneiro e de pneus 25t	m2	343,04		0,00	0,00	0,95	325,89	-	-	-	325,89	0,00
01.011.001.003	Carga mecânica de material de 1ª categoria	m3	107,20		0,00	0,00	0,81	86,83	-	-	-	86,83	0,00
01.011.001.004	Transporte local com caminhão basculante de 10m³, em rodovia não pavimentada (conservação) densidade=1,5t/m³	tkm	321,60		0,00	0,00	1,30	418,08	-	-	-	418,08	0,00
01.011.002	<b>PAVIMENTAÇÃO</b>							27.365,32	-	-	-	27.365,32	-
01.011.002.001	Pavimentação em paralelepípedo granítico sobre colchão de areia, rejuntado com argamassa de cimento e areia traço 1:3, inclusive frete do paralelepípedo granítico	m2	294,03		0,00	0,00	70,93	20.855,55	-	-	-	20.855,55	0,00
01.011.002.002	Meio-fio pré-moldado de concreto simples (0,12 x 0,30 x 1,00m), sobre base de concreto simples e rejuntado com argamassa de cimento e areia traço 1:3	m	108,90		0,00	0,00	29,65	3.228,89	-	-	-	3.228,89	0,00
01.011.002.003	Pintura de meio fio (caiação)	m	108,90		0,00	0,00	2,91	316,90	-	-	-	316,90	0,00
01.011.002.004	Colchão de areia	m3	20,58		0,00	0,00	120,62	2.482,36	-	-	-	2.482,36	0,00
01.011.002.005	Transporte local com caminhão basculante de 10m³, em rodovia não pavimentada (conservação) densidade=1,5t/m³	tkm	370,48		0,00	0,00	1,30	481,62	-	-	-	481,62	0,00
01.011.003	<b>DRENAGEM SUPERFICIAL</b>							2.317,28	-	-	-	2.317,28	-


José Roberto Santos da Paixão  
 Eng. Civil - CREA/SE 272029/004  
 Coordenador de Núcleo  
 Prefeitura Municipal de Itabaiana

  
 Luis Mario Neri Alfano Junior  
 Engenheiro Civil  
 CREA/SE 270630552


OBRA: PAVIMENTAÇÃO A PARALELEPÍEDO DE RUAS DO BAIRRO MAMEDE PAES MENDONÇA			BOLETIM DE MEDIÇÃO				CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 004/2022				 <b>CONSTRUTORA SÃO CRISTÓVÃO</b> <small>Engenharia e Construção Civil</small> <small>(79) 99663-7327</small>		
CONTRATADA: CONSTRUTORA SÃO CRISTÓVÃO EIRELI			B.M. Nº 01/2022				PERÍODO DOS SERVIÇOS: 06/10/2022 À 28/10/2022						
CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA/SE			DATA: 31/10/2022										
Item	Discriminação dos Serviços	Und	QUANTIDADE				Preço Unitário R\$	VALORES R\$				Saldo a Medir	% Medido
			Contratada	Acumulada Anterior	Do Período	Acumulada até o Período		Contratado	Acumulado Anterior	Do Período	Acumulado até o Período		
01.011.003.001	Pavimentação em paralelepípedo granítico sobre colchão de areia, rejuntado com argamassa de cimento e areia traço 1:3, inclusive frete do paralelepípedo granítico	m2	32,67			0,00	70,93	2.317,28	-	-	-	2.317,28	0,00
01.011.004	<b>LIMPEZA</b>							<b>133,95</b>	-	-	-	<b>133,95</b>	-
01.011.004.001	Limpeza de ruas (varrição e remoção de entulhos)	m²	326,70			0,00	0,41	133,95	-	-	-	133,95	0,00
01.012	<b>RUA VICE PREFEITO JOSIAS DA SILVA NUNES</b>							<b>20.427,43</b>	-	-	-	<b>20.427,43</b>	-
01.012.001	<b>SERVIÇOS PRELIMINARES</b>							<b>810,54</b>	-	-	-	<b>810,54</b>	-
01.012.001.001	Locação de serviços de pavimentação	m2	215,40			0,00	1,22	262,79	-	-	-	262,79	0,00
01.012.001.002	Regularização, gradeamento, e compactação de sub-leito, com rolo de pneus pé de carneiro e de pneus 25t	m2	226,17			0,00	0,95	214,86	-	-	-	214,86	0,00
01.012.001.003	Carga mecânica de material de 1ª categoria	m3	70,68			0,00	0,81	57,25	-	-	-	57,25	0,00
01.012.001.004	Transporte local com caminhão basculante de 10m³, em rodovia não pavimentada (conservação) densidade=1,5t/m³	tkm	212,03			0,00	1,30	275,64	-	-	-	275,64	0,00
01.012.002	<b>PAVIMENTAÇÃO</b>							<b>18.000,75</b>	-	-	-	<b>18.000,75</b>	-
01.012.002.001	Pavimentação em paralelepípedo granítico sobre colchão de areia, rejuntado com argamassa de cimento e areia traço 1:3, inclusive frete do paralelepípedo granítico	m2	193,86			0,00	70,93	13.750,49	-	-	-	13.750,49	0,00
01.012.002.002	Meio-fio pré-moldado de concreto simples (0,12 x 0,30 x 1,00m), sobre base de concreto simples e rejuntado com argamassa de cimento e areia traço 1:3	m	71,80			0,00	29,65	2.128,87	-	-	-	2.128,87	0,00
01.012.002.003	Pintura de meio fio (calçamento)	m	71,80			0,00	2,91	208,94	-	-	-	208,94	0,00
01.012.002.004	Colchão de areia	m3	13,57			0,00	120,62	1.636,81	-	-	-	1.636,81	0,00
01.012.002.005	Transporte local com caminhão basculante de 10m³, em rodovia não pavimentada (conservação) densidade=1,5t/m³	tkm	212,03			0,00	1,30	275,64	-	-	-	275,64	0,00
01.012.003	<b>DRENAGEM SUPERFICIAL</b>							<b>1.527,83</b>	-	-	-	<b>1.527,83</b>	-
01.012.003.001	Pavimentação em paralelepípedo granítico sobre colchão de areia, rejuntado com argamassa de cimento e areia traço 1:3, inclusive frete do paralelepípedo granítico	m2	21,54			0,00	70,93	1.527,83	-	-	-	1.527,83	0,00
01.012.004	<b>LIMPEZA</b>							<b>88,31</b>	-	-	-	<b>88,31</b>	-
01.012.004.001	Limpeza de ruas (varrição e remoção de entulhos)	m²	215,40			0,00	0,41	88,31	-	-	-	88,31	0,00
01.013	<b>RUA JOSÉ VENCESLAU</b>							<b>84.169,39</b>	-	-	-	<b>84.169,39</b>	-
01.013.001	<b>SERVIÇOS PRELIMINARES</b>							<b>3.336,91</b>	-	-	-	<b>3.336,91</b>	-
01.013.001.001	Locação de serviços de pavimentação	m2	887,24			0,00	1,22	1.082,43	-	-	-	1.082,43	0,00
01.013.001.002	Regularização, gradeamento, e compactação de sub-leito, com rolo de pneus pé de carneiro e de pneus 25t	m2	930,88			0,00	0,95	884,34	-	-	-	884,34	0,00
01.013.001.003	Carga mecânica de material de 1ª categoria	m3	290,90			0,00	0,81	235,63	-	-	-	235,63	0,00
01.013.001.004	Transporte local com caminhão basculante de 10m³, em rodovia não pavimentada (conservação) densidade=1,5t/m³	tkm	872,70			0,00	1,30	1.134,51	-	-	-	1.134,51	0,00
01.013.002	<b>PAVIMENTAÇÃO</b>							<b>74.278,65</b>	-	-	-	<b>74.278,65</b>	-
01.013.002.001	Pavimentação em paralelepípedo granítico sobre colchão de areia, rejuntado com argamassa de cimento e areia traço 1:3, inclusive frete do paralelepípedo granítico	m2	799,97			0,00	70,93	56.741,87	-	-	-	56.741,87	0,00
01.013.002.002	Meio-fio pré-moldado de concreto simples (0,12 x 0,30 x 1,00m), sobre base de concreto simples e rejuntado com argamassa de cimento e areia traço 1:3	m	290,90			0,00	29,65	8.625,19	-	-	-	8.625,19	0,00
01.013.002.003	Pintura de meio fio (calçamento)	m	290,90			0,00	2,91	846,52	-	-	-	846,52	0,00
01.013.002.004	Colchão de areia	m3	56,00			0,00	120,62	6.754,72	-	-	-	6.754,72	0,00
01.013.002.005	Transporte local com caminhão basculante de 10m³, em rodovia não pavimentada (conservação) densidade=1,5t/m³	tkm	1007,96			0,00	1,30	1.310,35	-	-	-	1.310,35	0,00
01.013.003	<b>DRENAGEM SUPERFICIAL</b>							<b>6.190,06</b>	-	-	-	<b>6.190,06</b>	-
01.013.003.001	Pavimentação em paralelepípedo granítico sobre colchão de areia, rejuntado com argamassa de cimento e areia traço 1:3, inclusive frete do paralelepípedo granítico	m2	87,27			0,00	70,93	6.190,06	-	-	-	6.190,06	0,00
01.013.004	<b>LIMPEZA</b>							<b>363,77</b>	-	-	-	<b>363,77</b>	-
01.013.004.001	Limpeza de ruas (varrição e remoção de entulhos)	m²	887,24			0,00	0,41	363,77	-	-	-	363,77	0,00
01.014	<b>RUA PROJETADA</b>							<b>35.750,83</b>	-	-	-	<b>35.750,83</b>	-


José Roberto Santos da Paiva  
 Eng. Civil - CREA/SE 2720208954  
 Coordenador de Medição  
 Prefeitura Municipal de Itabaiana

Leticia Maria Neri Laffitte Junior  
 Engenheira Civil  
 CREA/SE: 2706905322


OBRA: PAVIMENTAÇÃO A PARALELEPÍEDO DE RUAS DO BAIRRO MAMEDE PAES MENDONÇA			BOLETIM DE MEDIÇÃO				CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 004/2022				 <b>CONSTRUTORA SÃO CRISTÓVÃO</b> <small>Sua melhor obra é o compromisso</small> <small>(79) 99663-7327</small>		
CONTRATADA: CONSTRUTORA SÃO CRISTÓVÃO EIRELI			B.M. Nº 01/2022				PERÍODO DOS SERVIÇOS: 06/10/2022 À 28/10/2022						
CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA/SE			DATA: 31/10/2022										
Item	Discriminação dos Serviços	Und	QUANTIDADE				Preço Unitário R\$	VALORES R\$				Saldo a Medir	% Medido
			Contratada	Acumulada Anterior	Do Período	Acumulada até o Período		Contratado	Acumulado Anterior	Do Período	Acumulado até o Período		
<b>01.014.001</b>	<b>SERVIÇOS PRELIMINARES</b>							<b>1.425,11</b>	-	-	-	<b>1.425,11</b>	-
01.014.001.001	Locação de serviços de pavimentação	m2	379,83					463,39	-	-	-	463,39	0,00
01.014.001.002	Regularização, gradeamento, e compactação de sub-leito, com rolo de pneus pé de carneiro e de pneus 25t	m2	397,10					377,25	-	-	-	377,25	0,00
01.014.001.003	Carga mecânica de material de 1ª categoria	m3	124,09					100,51	-	-	-	100,51	0,00
01.014.001.004	Transporte local com caminhão basculante de 10m³, em rodovia não pavimentada (conservação) densidade=1,5/m³	tkm	372,28					483,96	-	-	-	483,96	0,00
<b>01.014.002</b>	<b>PAVIMENTAÇÃO</b>							<b>31.720,78</b>	-	-	-	<b>31.720,78</b>	-
01.014.002.001	Pavimentação em paralelepípedo granítico sobre colchão de areia, rejuntado com argamassa de cimento e areia traço 1:3, inclusive frete do paralelepípedo granítico	m2	345,30					24.492,13	-	-	-	24.492,13	0,00
01.014.002.002	Meio-fio pré-moldado de concreto simples (0,12 x 0,30 x 1,00m), sobre base de concreto simples e rejuntado com argamassa de cimento e areia traço 1:3	m	115,10					3.412,72	-	-	-	3.412,72	0,00
01.014.002.003	Pintura de meio fio (caiação)	m	115,10					334,94	-	-	-	334,94	0,00
01.014.002.004	Colchão de areia	m3	24,17					2.915,39	-	-	-	2.915,39	0,00
01.014.002.005	Transporte local com caminhão basculante de 10m³, em rodovia não pavimentada (conservação) densidade=1,5/m³	tkm	435,08					565,60	-	-	-	565,60	0,00
<b>01.014.003</b>	<b>DRENAGEM SUPERFICIAL</b>							<b>2.449,21</b>	-	-	-	<b>2.449,21</b>	-
01.014.003.001	Pavimentação em paralelepípedo granítico sobre colchão de areia, rejuntado com argamassa de cimento e areia traço 1:3, inclusive frete do paralelepípedo granítico	m2	34,53					2.449,21	-	-	-	2.449,21	0,00
<b>01.014.004</b>	<b>LIMPEZA</b>							<b>155,73</b>	-	-	-	<b>155,73</b>	-
01.014.004.001	Limpeza de ruas (varrição e remoção de entulhos)	m²	379,83					155,73	-	-	-	155,73	0,00
<b>01.015</b>	<b>ESTRADA P/ CERÂMICA</b>							<b>30.931,58</b>	-	-	-	<b>30.931,58</b>	-
<b>01.015.001</b>	<b>SERVIÇOS PRELIMINARES</b>							<b>1.215,94</b>	-	-	-	<b>1.215,94</b>	-
01.015.001.001	Locação de serviços de pavimentação	m2	322,09					392,95	-	-	-	392,95	0,00
01.015.001.002	Regularização, gradeamento, e compactação de sub-leito, com rolo de pneus pé de carneiro e de pneus 25t	m2	339,82					322,83	-	-	-	322,83	0,00
01.015.001.003	Carga mecânica de material de 1ª categoria	m3	106,19					86,01	-	-	-	86,01	0,00
01.015.001.004	Transporte local com caminhão basculante de 10m³, em rodovia não pavimentada (conservação) densidade=1,5/m³	tkm	318,58					414,15	-	-	-	414,15	0,00
<b>01.015.002</b>	<b>PAVIMENTAÇÃO</b>							<b>27.068,40</b>	-	-	-	<b>27.068,40</b>	-
01.015.002.001	Pavimentação em paralelepípedo granítico sobre colchão de areia, rejuntado com argamassa de cimento e areia traço 1:3, inclusive frete do paralelepípedo granítico	m2	286,63					20.330,67	-	-	-	20.330,67	0,00
01.015.002.002	Meio-fio pré-moldado de concreto simples (0,12 x 0,30 x 1,00m), sobre base de concreto simples e rejuntado com argamassa de cimento e areia traço 1:3	m	118,20					3.504,63	-	-	-	3.504,63	0,00
01.015.002.003	Pintura de meio fio (caiação)	m	118,20					343,96	-	-	-	343,96	0,00
01.015.002.004	Colchão de areia	m3	20,06					2.419,64	-	-	-	2.419,64	0,00
01.015.002.005	Transporte local com caminhão basculante de 10m³, em rodovia não pavimentada (conservação) densidade=1,5/m³	tkm	361,15					469,50	-	-	-	469,50	0,00
<b>01.015.003</b>	<b>DRENAGEM SUPERFICIAL</b>							<b>2.515,18</b>	-	-	-	<b>2.515,18</b>	-
01.015.003.001	Pavimentação em paralelepípedo granítico sobre colchão de areia, rejuntado com argamassa de cimento e areia traço 1:3, inclusive frete do paralelepípedo granítico	m2	35,46					2.515,18	-	-	-	2.515,18	0,00
<b>01.015.004</b>	<b>LIMPEZA</b>							<b>132,06</b>	-	-	-	<b>132,06</b>	-
01.015.004.001	Limpeza de ruas (varrição e remoção de entulhos)	m²	322,09					132,06	-	-	-	132,06	0,00
<b>01.016</b>	<b>PROLONGAMENTO DA RUA GUMERCINDO DE OLIVEIRA</b>							<b>90.615,91</b>	-	-	-	<b>90.615,91</b>	-
<b>01.016.001</b>	<b>SERVIÇOS PRELIMINARES</b>							<b>3.644,34</b>	-	-	-	<b>3.644,34</b>	-
01.016.001.001	Locação de serviços de pavimentação	m2	975,08					1.189,60	-	-	-	1.189,60	0,00
01.016.001.002	Regularização, gradeamento, e compactação de sub-leito, com rolo de pneus pé de carneiro e de pneus 25t	m2	1013,57					962,89	-	-	-	962,89	0,00
01.016.001.003	Carga mecânica de material de 1ª categoria	m3	316,74					256,56	-	-	-	256,56	0,00

José Robson Santos da  
 Eng. Civil - CREA/SE 27.202/99-54  
 Coordenador de Projeto  
 Prefeitura Municipal de Itabaiana

  
 Luiz Mario Neri Alfano Junior  
 Engenheiro Civil  
 CREA/SE 27069/93-22

OBRA: PAVIMENTAÇÃO A PARALELEPÍEDO DE RUAS DO BAIRRO MAMEDE PAES MENDONÇA			BOLETIM DE MEDIÇÃO					CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 004/2022				 CONSTRUTORA SÃO CRISTÓVÃO CNPJ nº 06.966.373/27		
CONTRATADA: CONSTRUTORA SÃO CRISTÓVÃO EIRELI			B.M. Nº 01/2022					PERÍODO DOS SERVIÇOS: 06/10/2022 À 28/10/2022						
CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA/SE			DATA: 31/10/2022											
Item	Discriminação dos Serviços	Und	QUANTIDADE				Preço Unitário R\$	VALORES R\$				Saldo a Medir	% Medido	
			Contratada	Acumulada Anterior	Do Período	Acumulada até o Período		Contratado	Acumulado Anterior	Do Período	Acumulado até o Período			
01.016.001.004	Transporte local com caminhão basculante de 10m³, em rodovia não pavimentada (conservação) densidade=1,5t/m³	tkm	950,22			0,00	1,30	1.235,29	-	-	-	1.235,29	0,00	
<b>01.016.002</b>	<b>PAVIMENTAÇÃO</b>							<b>81.111,60</b>	-	-	-	<b>81.111,60</b>	-	
01.016.002.001	Pavimentação em paralelepípedo granítico sobre colchão de areia, rejuntado com argamassa de cimento e areia traço 1:3, inclusive frete do paralelepípedo granítico	m2	898,10			0,00	70,93	63.702,23	-	-	-	63.702,23	0,00	
01.016.002.002	Meio-fio pré-moldado de concreto simples (0,12 x 0,30 x 1,00m), sobre base de concreto simples e rejuntado com argamassa de cimento e areia traço 1:3	m	256,60			0,00	29,65	7.608,19	-	-	-	7.608,19	0,00	
01.016.002.003	Pintura de meio fio (caiação)	m	256,60			0,00	2,91	746,71	-	-	-	746,71	0,00	
01.016.002.004	Colchão de areia	m3	62,87			0,00	120,62	7.583,38	-	-	-	7.583,38	0,00	
01.016.002.005	Transporte local com caminhão basculante de 10m³, em rodovia não pavimentada (conservação) densidade=1,5t/m³	tkm	1131,61			0,00	1,30	1.471,09	-	-	-	1.471,09	0,00	
<b>01.016.003</b>	<b>DRENAGEM SUPERFICIAL</b>							<b>5.460,19</b>	-	-	-	<b>5.460,19</b>	-	
01.016.003.001	Pavimentação em paralelepípedo granítico sobre colchão de areia, rejuntado com argamassa de cimento e areia traço 1:3, inclusive frete do paralelepípedo granítico	m2	76,98			0,00	70,93	5.460,19	-	-	-	5.460,19	0,00	
<b>01.016.004</b>	<b>LIMPEZA</b>							<b>399,78</b>	-	-	-	<b>399,78</b>	-	
01.016.004.001	Limpeza de ruas (varrição e remoção de entulhos)	m²	975,08			0,00	0,41	399,78	-	-	-	399,78	0,00	
<b>01.017</b>	<b>TRAVESSA PROJETADA</b>							<b>27.452,89</b>	-	-	-	<b>25.990,68</b>	<b>1.462,21</b>	<b>94,67</b>
<b>01.017.001</b>	<b>SERVIÇOS PRELIMINARES</b>							<b>1.069,73</b>	-	-	-	<b>1.026,25</b>	<b>43,48</b>	<b>95,94</b>
01.017.001.001	Locação de serviços de pavimentação	m2	282,24		270,30	270,30	1,22	344,33	-	329,76	329,76	14,57	95,77	
01.017.001.002	Regularização, gradeamento, e compactação de sub-leito, com rolo de pneus pé de carneiro e de pneus 25t	m2	299,52		287,58	287,58	0,95	284,54	-	273,20	273,20	11,34	96,01	
01.017.001.003	Carga mecânica de material de 1ª categoria	m3	93,60		89,87	89,87	0,81	75,82	-	72,80	72,80	3,02	96,02	
01.017.001.004	Transporte local com caminhão basculante de 10m³, em rodovia não pavimentada (conservação) densidade=1,5t/m³	tkm	280,80		269,61	269,61	1,30	365,04	-	350,49	350,49	14,55	96,01	
<b>01.017.002</b>	<b>PAVIMENTAÇÃO</b>							<b>23.816,10</b>	-	<b>22.513,09</b>	<b>22.513,09</b>	<b>1.303,01</b>	<b>94,53</b>	
01.017.002.001	Pavimentação em paralelepípedo granítico sobre colchão de areia, rejuntado com argamassa de cimento e areia traço 1:3, inclusive frete do paralelepípedo granítico	m2	247,68		235,74	235,74	70,93	17.567,94	-	16.721,04	16.721,04	846,90	95,18	
01.017.002.002	Meio-fio pré-moldado de concreto simples (0,12 x 0,30 x 1,00m), sobre base de concreto simples e rejuntado com argamassa de cimento e areia traço 1:3	m	115,20		115,20	115,20	29,65	3.415,68	-	3.415,68	3.415,68	-	100,00	
01.017.002.003	Pintura de meio fio (caiação)	m	115,20			0,00	2,91	335,23	-	-	-	335,23	0,00	
01.017.002.004	Colchão de areia	m3	17,34		16,50	16,50	120,62	2.091,55	-	1.990,23	1.990,23	101,32	95,16	
01.017.002.005	Transporte local com caminhão basculante de 10m³, em rodovia não pavimentada (conservação) densidade=1,5t/m³	tkm	312,08		297,03	297,03	1,30	405,70	-	386,14	386,14	19,56	95,18	
<b>01.017.003</b>	<b>DRENAGEM SUPERFICIAL</b>							<b>2.451,34</b>	-	<b>2.451,34</b>	<b>2.451,34</b>	-	<b>100,00</b>	
01.017.003.001	Pavimentação em paralelepípedo granítico sobre colchão de areia, rejuntado com argamassa de cimento e areia traço 1:3, inclusive frete do paralelepípedo granítico	m2	34,56		34,56	34,56	70,93	2.451,34	-	2.451,34	2.451,34	-	100,00	
<b>01.017.004</b>	<b>LIMPEZA</b>							<b>115,72</b>	-	-	-	<b>115,72</b>	-	
01.017.004.001	Limpeza de ruas (varrição e remoção de entulhos)	m²	282,24			0,00	0,41	115,72	-	-	-	115,72	0,00	
<b>1.018</b>	<b>SINALIZAÇÃO VERTICAL E PLACAS DE LOGRADOUROS</b>							<b>31.311,94</b>	-	-	-	<b>31.311,94</b>	-	
01.018.004.001	Poste em tubo de aço galvanizado, pesado, d=2" (50mm), altura útil = 2,50m, altura total = 3,20m	m2	26,00			0,00	398,03	10.348,78	-	-	-	10.348,78	0,00	
01.018.004.002	Placa 20x50 em chapa esmaltada para identificação de logradouros	un	52,00			0,00	76,15	3.959,80	-	-	-	3.959,80	0,00	
01.018.004.003	Placa 20x50 em chapa esmaltada para identificação de logradouros	un	22,00			0,00	772,88	17.003,36	-	-	-	17.003,36	0,00	
<b>02.</b>	<b>EQUIPE DIRIGENTE</b>							<b>44.052,80</b>	-	<b>8.209,84</b>	<b>8.209,84</b>	<b>35.842,96</b>	<b>18,64</b>	
02.001.	Engenheiro civil junior com encargos complementares	h	220,00		41,00	41,00	113,08	24.877,60	-	4.636,28	4.636,28	20.241,32	18,64	
02.001.	Mestre de obras com encargos complementares	h	440,00		82,00	82,00	43,58	19.175,20	-	3.573,56	3.573,56	15.601,64	18,64	



OBRA: PAVIMENTAÇÃO A PARALELEPÍEDO DE RUAS DO BAIRRO MAMEDE PAES MENDONÇA			<b>BOLETIM DE MEDIÇÃO</b>			CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 004/2022				 <b>CONSTRUTORA SÃO CRISTÓVÃO</b> <small>Das obras, obras e empreiteiras</small> <small>(79) 99663-7327</small>			
CONTRATADA: CONSTRUTORA SÃO CRISTÓVÃO EIRELI			B.M. Nº 01/2022			PERÍODO DOS SERVIÇOS: 06/10/2022 À 28/10/2022							
CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA/SE			DATA: 31/10/2022										
Item	Discriminação dos Serviços	Und	QUANTIDADE				Preço Unitário R\$	VALORES R\$				Saldo a Medir	% Medido
			Contratada	Acumulada Anterior	Do Período	Acumulada até o Período		Contratado	Acumulado Anterior	Do Período	Acumulado até o Período		
Total geral							927.739,09	-	182.544,37	182.544,37	745.194,72	19,68	

  
**Adriano Neri Alfano Junior**  
**Engenheiro Civil**  
**CREA/SE: 2706905522**

  
**José Robson Santos da Paixão**  
**Eng. Civil - CREA/SE 2720298954**  
**Coordenador de Núcleo**  
**Prefeitura Municipal de Itabaiana**

Item	Discriminação dos Serviços	Und	QUANTIDADE		MEMÓRIA DE CÁLCULO
			Contratada	Do Período	
01	PAVIMENTAÇÃO A PARALELEPÍPEDO DE RUAS DO BAIRRO MAMEDE PAES MENDONÇA				
01.001	SERVIÇOS PRELIMINARES				
01.001.001	Placa de obra em chapa aço galvanizado, instalada - Rev 02_01/2022	m2	12,00	6,00	$3 \times 2 = 6,00 \text{ m}^2$
01.001.002	Locação de container - Almoxxarifado sem banheiro - 6,00 x 2,40m - Rev 02_02/2022	mês	4,00	1,00	1 mês
01.008	TRAVESSA MURINO JOSÉ DA SILVA				
01.008.001	SERVIÇOS PRELIMINARES				
01.008.001.001	Locação de serviços de pavimentação	m2	1818,17	489,00	$((5,60 + 6,00)/2) * 30 + ((6,00 + 6,00)/2) * 30 + ((6,00 + 6,00)/2) * 22,50 = 489,00 \text{ m}^2$
01.008.001.002	Regularização, gradearmento, e compactação de sub-leito, com rolo de pneus pé de carneiro e de pneus 25t	m2	1898,26	513,75	$489,0 + (165 * 0,15) = 513,75$
01.008.001.003	Carga mecânica de material de 1ª categoria	m3	593,20	160,55	$513,75 * 1,25 * 0,25 = 160,55$
01.008.001.004	Transporte local com caminhão basculante de 10m³, em rodovia não pavimentada (conservação) densidade=1,5t/m³	tkm	1779,61	481,64	$160,55 * 1,50 * 2,00 = 481,64$
01.008.002	PAVIMENTAÇÃO				
01.008.002.001	Pavimentação em paralelepípedo granítico sobre colchão de areia, rejuntado com argamassa de cimento e areia traço 1:3, inclusive frete do paralelepípedo granítico	m2	1658,00	439,50	$489,00 - (165 * 0,30) = 439,50$
01.008.002.002	Meio-fio pré-moldado de concreto simples (0,12 x 0,30 x 1,00m), sobre base de concreto simples e rejuntado com argamassa de cimento e areia traço 1:3	m	533,90	165,00	$((30 + 30 + 22,50) * 2) = 165,0$
01.008.002.003	Pintura de meio fio (calçada)	m	533,90		
01.008.002.004	Colchão de areia	m3	116,06	30,77	$439,50 * 0,07 = 30,77$
01.008.002.005	Transporte local com caminhão basculante de 10m³, em rodovia não pavimentada (conservação) densidade=1,5t/m³	tkm	2089,08	553,77	$30,77 * 1,5 * 12 = 553,77$
01.008.003	DRENAGEM SUPERFICIAL				
01.008.003.001	Pavimentação em paralelepípedo granítico sobre colchão de areia, rejuntado com argamassa de cimento e areia traço 1:3, inclusive frete do paralelepípedo granítico	m2	160,17	49,50	$165 * 0,30 = 49,50$
01.008.004	LIMPEZA				
01.008.004.001	Limpeza de ruas (varrição e remoção de entulhos)	m²	1818,17		
01.009	PROLONGAMENTO DA RUA MONSENHOR CONSTANTINO				
01.009.001	SERVIÇOS PRELIMINARES				

José Robson Sant'Ana Paixão  
Eng. Civil - CREA 2720298954  
Coordenador de Núcleo  
Prefeitura Municipal de Itabaiana

Item	Descrição dos Serviços	Und	QUANTIDADE		MEMÓRIA DE CÁLCULO
			Contratada	Do Período	
01.009.001.001	Locação de serviços de pavimentação	m2	685,56	685,56	$((7,90 + 7,70)/2) * 30 + ((7,70 + 7,40)/2) * 30 + ((7,40 + 7,30)/2) * 30,62 = 685,56 \text{ m}^2$
01.009.001.002	Regularização, gradeamento, e compactação de sub-leito, com rolo de pneus pé de carneiro e de pneus 25t	m2	709,07	709,07	$685,56 + (156,70 * 0,15) = 709,07$
01.009.001.003	Carga mecânica de material de 1ª categoria	m3	221,58	221,58	$709,07 * 1,25 * 0,25 = 221,58$
01.009.001.004	Transporte local com caminhão basculante de 10m³, em rodovia não pavimentada (conservação) densidade=1,5t/m³	tkm	664,75	664,75	$221,58 * 1,50 * 2,00 = 664,75$
<b>01.009.002</b>	<b>PAVIMENTAÇÃO</b>				
01.009.002.001	Pavimentação em paralelepípedo granítico sobre colchão de areia, rejuntado com argamassa de cimento e areia traço 1:3, inclusive frete do paralelepípedo granítico	m2	638,55	638,55	$685,56 - (156,70 * 0,30) = 638,55$
01.009.002.002	Meio-fio pré-moldado de concreto simples (0,12 x 0,30 x 1,00m), sobre base de concreto simples e rejuntado com argamassa de cimento e areia traço 1:3	m	156,70	156,70	$((30 + 30 + 30 + 30 + 36,70) * 2) = 156,70$
01.009.002.003	Colchão de meio fio (caiação)	m	156,70		
01.009.002.004	Transporte local com caminhão basculante de 10m³, em rodovia não pavimentada (conservação) densidade=1,5t/m³	m3	44,70	44,70	$638,55 * 0,07 = 44,70$
01.009.002.005	<b>DREAGEM SUPERFICIAL</b>	tkm	804,57	804,57	$44,70 * 1,5 * 12 = 804,57$
01.009.003	<b>DREAGEM SUPERFICIAL</b>				
01.009.003.001	Pavimentação em paralelepípedo granítico sobre colchão de areia, rejuntado com argamassa de cimento e areia traço 1:3, inclusive frete do paralelepípedo granítico	m2	47,01	47,01	$156,70 * 0,30 = 47,01$
01.009.004	<b>LIMPEZA</b>				
01.009.004.001	Limpeza de ruas (varrição e remoção de entulhos)	m²	685,56		

José Robson Santos da Paixão  
 Eng. Civil - CREA/SE 2720258954  
 Coordenador de Núcleo  
 Prefeitura Municipal de Itabaiana

Luiz Mario Neri Alfano Jr.  
 Eng. Civil  
 CREA/SE 2706905522

Item	Discriminação dos Serviços	Und	QUANTIDADE		MEMÓRIA DE CÁLCULO
			Contratada	Do Período	
<b>01.010</b>	<b>TRAVESSA PROJETADA</b>				
<b>01.010.001</b>	<b>SERVIÇOS PRELIMINARES</b>				
01.010.001.001	Locação de serviços de pavimentação	m2	442,80	393,24	$((4,40 + 4,10)/2) * 30 + ((4,10 + 4,70)/2) * 10 + ((4,70 + 4,25)/2) * 54,30 = 393,24 \text{ m}^2$
01.010.001.002	Regularização, gradearmento, e compactação de sub-leito, com rolo de pneus pé de carneiro e de pneus 25t	m2	464,40	414,84	$393,24 + (144 * 0,15) = 414,84$
01.010.001.003	Carga mecânica de material de 1ª categoria	m3	145,13	129,64	$414,84 * 1,25 * 0,25 = 129,64$
01.010.001.004	Transporte local com caminhão basculante de 10m³, em rodovia não pavimentada (conservação) densidade=1,5t/m³	tkm	435,38	388,91	$129,64 * 1,50 * 2,00 = 388,91$
<b>01.010.002</b>	<b>PAVIMENTAÇÃO</b>				
01.010.002.001	Pavimentação em paralelepípedo granítico sobre colchão de areia, rejuntado com argamassa de cimento e areia traço 1:3, inclusive frete do paralelepípedo granítico	m2	399,60	350,04	$393,24 - (165 * 0,30) = 350,04$
01.010.002.002	Meio-fio pré-moldado de concreto simples (0,12 x 0,30 x 1,00m), sobre base de concreto simples e rejuntado com argamassa de cimento e areia traço 1:3	m	144,00	144,00	$((25 + 10 + 37) * 2) = 144,00$
01.010.002.003	Pintura de meio fio (caiação)	m	144,00		
01.010.002.004	Colchão de areia	m3	27,97	24,50	$350,04 * 0,07 = 24,50$
01.010.002.005	Transporte local com caminhão basculante de 10m³, em rodovia não pavimentada (conservação) densidade=1,5t/m³	tkm	503,50	441,05	$24,50 * 1,5 * 12 = 441,05$
<b>01.010.003</b>	<b>DRENAGEM SUPERFICIAL</b>				
01.010.003.001	Pavimentação em paralelepípedo granítico sobre colchão de areia, rejuntado com argamassa de cimento e areia traço 1:3, inclusive frete do paralelepípedo granítico	m2	43,20	43,20	$144 * 0,30 = 43,20$
<b>01.010.004</b>	<b>LIMPEZA</b>				
01.010.004.001	Limpeza de ruas (varrição e remoção de entulhos)	m²	442,80		
<b>01.017</b>	<b>TRAVESSA PROJETADA 4</b>				
<b>01.017.001</b>	<b>SERVIÇOS PRELIMINARES</b>				
01.017.001.001	Locação de serviços de pavimentação	m2	282,24	270,30	$((4,30 + 4,60)/2) * 30 + ((4,60 + 4,40)/2) * 30,40 = 270,30 \text{ m}^2$
01.017.001.002	Regularização, gradearmento, e compactação de sub-leito, com rolo de pneus pé de carneiro e de pneus 25t	m2	299,52	287,58	$270,30 + (115,2 * 0,15) = 287,58$
01.017.001.003	Carga mecânica de material de 1ª categoria	m3	93,60	89,87	$287,58 * 1,25 * 0,25 = 89,87$
01.017.001.004	Transporte local com caminhão basculante de 10m³, em rodovia não pavimentada (conservação) densidade=1,5t/m³	tkm	280,80	269,61	$89,87 * 1,50 * 2,00 = 269,61$
<b>01.017.002</b>	<b>PAVIMENTAÇÃO</b>				

José Robson Santos da Paixão  
Eng. Civil - CREA/SE 2720298954  
Coordenador de Núcleo  
Prefeitura Municipal de Itabaiana  
Página 3 de 4

Luiz Mário Neri Afonso Jr.  
Eng. Civil  
CREA/SE 2706905522



**CONSTRUTORA SÃO CRISTÓVÃO**  
 Rua: Carlos de Campos, 133 - Vila Militar, 20.140-000 Rio de Janeiro, RJ  
 CNPJ: 06.966.313/27

OBRA: PAVIMENTAÇÃO A PARALELEPÍPEDO DE RUAS DO BAIRRO MAMEDE PAES MENDONÇA

CONTRATADA: CONSTRUTORA SÃO CRISTÓVÃO EIRELI

CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANASE

CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 004/2022

PERÍODO DOS SERVIÇOS: 06/10/2022 À 28/10/2022

Item	Discriminação dos Serviços	Und	QUANTIDADE		MEMÓRIA DE CÁLCULO
			Contratada	Do Período	
01.017.002.001	Pavimentação em paralelepípedo granítico sobre colchão de areia, rejuntado com argamassa de cimento e areia traço 1:3, inclusive frete do paralelepípedo granítico	m2	247,68	235,74	$270,3 - (115,2 * 0,30) = 235,74$
01.017.002.002	Meio-fio pré-moldado de concreto simples (0,12 x 0,30 x 1,00m), sobre base de concreto simples e rejuntado com argamassa de cimento e areia traço 1:3	m	115,20	115,20	$(30 + 24,6) * 2 = 115,2$
01.017.002.003	Pintura de meio fio (caliação)	m	115,20		
01.017.002.004	Colchão de areia	m3	17,34	16,50	$235,74 * 0,07 = 16,50$
01.017.002.005	Transporte local com caminhão basculante de 10m <sup>3</sup> , em rodovia não pavimentada (conservação) densidade=1,5t/m <sup>3</sup>	tkm	312,08	297,03	$16,50 * 1,5 * 12 = 297,03$
<b>01.017.003</b>	<b>DRENAGEM SUPERFICIAL</b>				
01.017.003.001	Pavimentação em paralelepípedo granítico sobre colchão de areia, rejuntado com argamassa de cimento e areia traço 1:3, inclusive frete do paralelepípedo granítico	m2	34,56	34,56	$115,2 * 0,30 = 34,56$
<b>01.017.004</b>	<b>LIMPEZA</b>				
01.017.004.001	Limpeza de ruas (varrição e remoção de entulhos)	m <sup>2</sup>	282,24		
<b>02.</b>	<b>EQUIPE DIRIGENTE</b>				
02.001.	Engenheiro civil junior com encargos complementares	h	220,00	41,00	41,00 HORAS
02.001.	Mestre de obras com encargos complementares	h	440,00	82,00	82,00 HORAS

José Robson Santos da Paixão  
 Eng. CIVIL - CREA/SE 2720298954  
 Coordenador de Núcleo  
 Prefeitura Municipal de Itabaiana

Luiz Mario Neri Alforno Jr.  
 Eng.º Civil  
 CREA/SE 2706905522



REGULARIZAÇÃO - PROLONGAMENTO DA RUA MONSENHOR CONSTANTINO



ASSENTAMENTO DE MEIO-FIO, COLCHÃO DE AREIA E PAVIMENTAÇÃO - PROLONGAMENTO DA RUA MONSENHOR CONSTANTINO



ASSENTAMENTO DE MEIO-FIO, DRENAGEM SUPERFICIAL E PAVIMENTAÇÃO - PROLONGAMENTO DA RUA MONSENHOR CONSTANTINO



PAVIMENTAÇÃO - PROLONGAMENTO DA RUA MONSENHOR CONSTANTINO



REGULARIZAÇÃO - TRAVESSA PROJETADA



COLCHÃO DE AREIA - TRAVESSA PROJETADA

LUIZ MARIO NERI  
ALFANO  
JUNIOR:81968299572

Assinado de forma digital por  
LUIZ MARIO NERI ALFANO  
JUNIOR:81968299572  
Dados: 2022.10.31 09:12:20  
-03'00'

José Robson Santos da Paixão  
Eng. Civil - CREA/SE 2720293954  
Coordenador de Núcleo  
Prefeitura Municipal de Itabaiana




PAVIMENTAÇÃO E ASSENTAMENTO DE MEIO FIO - TRAVESSA PROJETADA



DRENAGEM SUPERFICIAL, COLCHÃO DE AREIA, ASSENTAMENTO DE MEIO FIO E PAVIMENTAÇÃO - TRAVESSA PROJETADA



DRENAGEM SUPERFICIAL, COLCHÃO DE AREIA, ASSENTAMENTO DE MEIO FIO E PAVIMENTAÇÃO - TRAVESSA PROJETADA



ASSENTAMENTO DE MEIO-FIO, DRENAGEM SUPERFICIAL E PAVIMENTAÇÃO - TRAVESSA PROJETA 04



ASSENTAMENTO DE MEIO-FIO, DRENAGEM SUPERFICIAL E PAVIMENTAÇÃO - TRAVESSA PROJETA 04



ASSENTAMENTO DE MEIO-FIO, DRENAGEM SUPERFICIAL E PAVIMENTAÇÃO - MAURINO JOSÉ DA SILVA

LUIZ MARIO NERI  
 ALFANO  
 JUNIOR:81968299572

Assinado de forma digital por LUIZ MARIO NERI ALFANO JUNIOR:81968299572  
 Dados: 2022.10.31 09:12:38 -03'00'

José Robson Santos da Paixão  
 Eng. Civil - CRE/SE 272029954  
 Coordenador de Núcleo  
 Prefeitura Municipal de Itabaiana



OBRA: PAVIMENTAÇÃO A PARALELEPÍPEDO DE RUAS DO BAIRRO MAMEDE PAES MENDONÇA

CONTRATADA: CONSTRUTORA SÃO CRISTÓVÃO EIRELI

CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA/SE

CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 004/2022

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO DO BOLETIM DE MEDIÇÃO Nº 1

DATA DA MEDIÇÃO: 31/10/2022

PERÍODO DOS SERVIÇOS: 06/10/2022 A 28/10/2022



COLCHÃO DE AREIA E PAVIMENTAÇÃO - MAURINO JOSÉ DA SILVA



COLCHÃO DE AREIA, ASSENTAMENTO DE MEIO FIO E PAVIMENTAÇÃO - MAURINO JOSÉ DA SILVA



DRENAGEM SUPERFICIAL, COLCHÃO DE AREIA, ASSENTAMENTO DE MEIO FIO E PAVIMENTAÇÃO - MAURINO JOSÉ DA SILVA



DRENAGEM SUPERFICIAL, COLCHÃO DE AREIA, ASSENTAMENTO DE MEIO FIO E PAVIMENTAÇÃO - MAURINO JOSÉ DA SILVA



PAVIMENTAÇÃO - TRAVESSA PROJETADA



PAVIMENTAÇÃO - MAURINO JOSÉ DA SILVA

LUIZ MARIO NERI  
ALFANO  
JUNIOR:81968299572

Assinado de forma digital por  
LUIZ MARIO NERI ALFANO  
JUNIOR:81968299572  
Dados: 2022.10.31 09:13:08  
-03'00'

José Robson Santos da Paixão  
Eng. Civil - CREC/SE 2720293954  
Coordenador de Núcleo  
Prefeitura Municipal de Itabaiana





OBRA: PAVIMENTAÇÃO A PARALELEPÍPEDO DE RUAS DO BAIRRO MAMEDE PAES MENDONÇA

CONTRATADA: CONSTRUTORA SÃO CRISTÓVÃO EIRELI

CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA/SE

CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 004/2022

DATA DA MEDIÇÃO: 31/10/2022

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO DO BOLETIM DE MEDIÇÃO Nº 1

PERÍODO DOS SERVIÇOS: 06/10/2022 A 28/10/2022



PAVIMENTAÇÃO - TRAVESSA PROJETADA 04



PAVIMENTAÇÃO - PROLONGAMENTO DA RUA MONSENHOR CONSTANTINO



PLACA DA OBRA

LUIZ MARIO NERI  
ALFANO  
JUNIOR:81968299572

Assinado de forma digital por LUIZ MARIO NERI ALFANO JUNIOR:81968299572  
Dados: 2022.10.31 09:13:24 -03'00'

José Robson Santos da Paixão  
Eng. Civil CREA/SE 272029954  
Coordenador de Núcleo  
Prefeitura Municipal de Itabaiana