


PAVIMENTAÇÃO A PARALELEPÍEDO DE ESTRADAS VICINAIS DA ZONA RURAL - POVOADO ZANGUÊ			BOLETIM DE MEDIÇÃO				CONTRATO Nº 386/2025						
CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA			B.M.Nº. 01/ 2025				ORDEN DE SERVIÇO = 24/11/2025						
CONTRATADA: CONSTRUIR EMPREENDIMENTOS EIRELI			PERÍODO: 24/11/2025 a 09/01/2026				DATA: 09/01/2026						
Item	Discriminação dos Serviços	Und	QUANTIDADE				Preço Unitário R\$	VALORES R\$				Saldo Medir	a % Medido
			Contratada	Acumulada Anterior	Do Período	Acumulada até o Período		Contratado	Acumulado Anterior	Do Período	Acumulado até o Período		
01	PAVIMENTAÇÃO A PARALELEPÍEDO												
01.01	SERVIÇOS PRELIMINARES							R\$ 2.744,48	0,00	2.058,36	2.058,36	686,12	75,00
01.01.001	Placa de obra em chapa de aço galvanizada, instalada - Rev02 01/2022	m²	8,00		6,00	6,00	343,06	R\$ 2.744,48	0,00	2.058,36	2.058,36	686,12	75,00
01.02	RUA NATÁLIA LEITE SAMPAIO							R\$ 31.533,13	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 31.533,13	0,00
01.02.001	SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO							R\$ 31.533,13	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	31.533,13	0,00
01.02.001.001	Locação de serviços de pavimentação	m²	229,40			0,00	1,33	R\$ 305,10	0,00	0,00	0,00	305,10	0,00
01.02.001.002	Regularização mecanizada de áreas	m²	229,40			0,00	0,84	R\$ 192,70	0,00	0,00	0,00	192,70	0,00
01.02.001.003	Carga mecânica de material de 1ª categoria	m³	45,87			0,00	0,90	R\$ 41,28	0,00	0,00	0,00	41,28	0,00
01.02.001.004	Transporte local com caminhão basculante de 10 m³, em rodovia pavimentada (construção) densidade=1,5 t/m132	tkm	546,50			0,00	1,09	R\$ 595,69	0,00	0,00	0,00	595,69	0,00
01.02.001.005	Pavimentação em paralelepípedo granítico sobre colchão de areia, rejuntado com argamassa de cimento e areia traço 1:3, inclusive frete do paralelepípedo granítico	m²	229,40			0,00	109,51	R\$ 25.121,59	0,00	0,00	0,00	25.735,19	0,00
01.02.001.006	Colchão de areia	m³	29,82			0,00	136,07	R\$ 4.057,61	0,00	0,00	0,00	4.057,61	0,00
01.02.001.007	Transporte local com caminhão basculante de 10 m³, em rodovia pavimentada (construção) densidade=1,5 t/m132	tkm	1015,37			0,00	1,09	R\$ 1.106,75	0,00	0,00	0,00	1.106,75	0,00
01.02.001.008	Limpeza de ruas (varrição e remoção de entulhos	m²	229,40			0,00	0,49	R\$ 112,41	0,00	0,00	0,00	112,41	0,00
01.03	RUA DO CEMITÉRIO DO POVOADO ZANGUE					0,00		R\$ 246.079,93	R\$ 0,00	R\$ 225.621,50	R\$ 225.621,50	R\$ 20.458,42	91,69
01.02.001	SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO					0,00		R\$ 246.079,93					0,00
01.02.001.001	Locação de serviços de pavimentação	m²	1790,17		1.672,90	1.672,90	1,33	R\$ 2.380,93	R\$ 0,00	R\$ 2.224,96	R\$ 2.224,96	R\$ 155,97	0,04
01.02.001.002	Regularização mecanizada de áreas	m²	1790,17		1.672,90	1.672,90	0,84	R\$ 1.503,74	R\$ 0,00	R\$ 1.405,24	R\$ 1.405,24	R\$ 98,51	93,45
01.02.001.003	Carga mecânica de material de 1ª categoria	m³	358,06		334,58	334,58	0,90	R\$ 322,25	R\$ 0,00	R\$ 301,12	R\$ 301,12	21,13	93,44
01.02.001.004	Transporte local com caminhão basculante de 10 m³, em rodovia pavimentada (construção) densidade=1,5 t/m132	tkm	4266,80		3.216,48	3.216,48	1,09	R\$ 4.650,81	R\$ 0,00	R\$ 3.505,97	R\$ 3.505,97	1.144,84	75,38
01.02.001.005	Pavimentação em paralelepípedo granítico sobre colchão de areia, rejuntado com argamassa de cimento e areia traço 1:3, inclusive frete do paralelepípedo granítico	m²	1790,17		1.672,90	1.672,90	109,51	R\$ 196.041,52	R\$ 0,00	R\$ 183.199,28	R\$ 183.199,28	12.842,24	93,45
01.02.001.006	Colchão de areia	m³	232,72		217,47	217,47	136,07	R\$ 31.666,21	R\$ 0,00	R\$ 29.591,14	R\$ 29.591,14	2.075,07	93,45
01.02.001.007	Transporte local com caminhão basculante de 10 m³, em rodovia pavimentada (construção) densidade=1,5 t/m132	tkm	7924,11		4.948,44	4.948,44	1,09	R\$ 8.637,28	R\$ 0,00	R\$ 5.393,80	R\$ 5.393,80	3.243,48	62,45
01.02.001.008	Limpeza de ruas (varrição e remoção de entulhos	m²	1790,17			-	0,49	R\$ 877,18	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	877,18	0,00
01.03	ADMINISTRAÇÃO LOCAL					0,00		R\$ 10.092,90	R\$ 0,00	R\$ 8.074,32	R\$ 8.074,32	R\$ 2.018,58	80,00
01.03.001	Engenheiro Civil de obra junior com encargos complementares	h	30,00		24,00	24,00	146,23	R\$ 4.386,90	0,00	3.509,52	3.509,52	877,38	80,00
01.03.002	Mestre de obras com encargos complementares	h	90,00		72,00	72,00	63,40	R\$ 5.706,00	0,00	4.564,80	4.564,80	1.141,20	80,00
Total geral								R\$ 290.450,43	R\$ 0,00	R\$ 235.754,18	R\$ 235.754,18	R\$ 54.696,25	81,17
 Engº Civil Paulo César Lima Júnior CREA RN 2719934232			Atestamos que os serviços constantes na NF - foram recebidos por nós em perfeita ordem. Data: __/__/__				Aprovado para pagamento Data: __/__/__						

Engº Civil Paulo César Lima Júnior
CREA RN 2719934232


Atestamos que os serviços constantes na NF -
foram recebidos por nós em perfeita ordem.
Data: __/__/__

Aprovado para pagamento
Data: __/__/__

Rizia Milene S. Rodrigues Araújo
Eng.ª Civil CREA - 2715818424
Coordenadora de Núcleo
Prefeitura Municipal de Itabaiana


Diego Oliveira Barros
Eng.º Civil CREA - 2722482487
Coordenador de Núcleo
Prefeitura Municipal de Itabaiana


PAVIMENTAÇÃO A PARALELEPÍPEDO DE ESTRADAS VICINAIS DA ZONA RURAL - POVOADO ZANGUÊ				BOLETIM DE MEDIÇÃO		CONTRATO Nº 386/2025		
CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA				B.M.Nº. 01		ORDEM DE SERVIÇO = 24/11/2025		
CONTRATADA: CONSTRUIR EMPREENDIMENTOS EIRELI				PERÍODO: 24/11/2025 A 09/01/2026		DATA: 09/11/2026		
ITEM	Discriminação dos Serviços	UND	MEDIDO	CÁLCULO				
01	PAVIMENTAÇÃO A PARALELEPÍPEDO							
01.01	SERVIÇOS PRELIMINARES							
01.01.001	Placa de obra em chapa de aço galvanizada, instalada - Rev02_01/2022	m²	6,00	2,00 x 3,00				
01.02	RUA NATÁLIA LEITE SAMPAIO							
01.02.001	SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO							
01.02.001.001	Locação de serviços de pavimentação	m²						
01.02.001.002	Regularização mecanizada de áreas	m²						
01.02.001.003	Carga mecânica de material de 1ª categoria	m³						
01.02.001.004	Transporte local com caminhão basculante de 10 m³, em rodovia pavimentada (construção) densidade=1,5 t/m132	tkm						
01.02.001.005	Pavimentação em paralelepípedo granítico sobre colchão de areia, rejuntado com argamassa de cimento e areia traço 1:3, inclusive frete do paralelepípedo granítico	m²						
01.02.001.007	Transporte local com caminhão basculante de 10 m³, em rodovia pavimentada (construção) densidade=1,5 t/m132	tkm						
01.02.001.008	Limpeza de ruas (varrição e remoção de entulhos	m²						
01.03	RUA DO CEMITÉRIO DO POVOADO ZANGUÊ							
01.02.001	SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO							
01.02.001.001	Locação de serviços de pavimentação	m²	1.672,90	(40x8)+(6x6,65)+(120,00x5,00)+(14,5x4,5)+(30x3,9)+(30x3,8)+(30x4,3)+(30x4,5)+(27x5)+(8,5x9)				
01.02.001.002	Regularização mecanizada de áreas	m²	1.672,90	(40x8)+(6x6,65)+(120,00x5,00)+(14,5x4,5)+(30x3,9)+(30x3,8)+(30x4,3)+(30x4,5)+(27x5)+(8,5x9)				
01.02.001.003	Carga mecânica de material de 1ª categoria	m³	334,58	(1672,9 x 0,07) + (1672,9 x 0,13)				
01.02.001.004	Transporte local com caminhão basculante de 10 m³, em rodovia pavimentada (construção) densidade=1,5 t/m132	tkm	3.216,48	(1672,9 x 0,13) x 1,5 x 9,86				
01.02.001.005	Pavimentação em paralelepípedo granítico sobre colchão de areia, rejuntado com argamassa de cimento e areia traço 1:3, inclusive frete do paralelepípedo granítico	m²	1.672,90	(40x8)+(6x6,65)+(120,00x5,00)+(14,5x4,5)+(30x3,9)+(30x3,8)+(30x4,3)+(30x4,5)+(27x5)+(8,5x9)				
01.02.001.006	Colchão de areia	m³	217,47	1672,9 x 0,13				
01.02.001.007	Transporte local com caminhão basculante de 10 m³, em rodovia pavimentada (construção) densidade=1,5 t/m132	tkm	4.948,44	334,58*1,5*9,86				
01.02.001.008	Limpeza de ruas (varrição e remoção de entulhos	m²						
01.03	ADMINISTRAÇÃO LOCAL							
01.03.001	Engenheiro Civil de obra junior com encargos complementares	h	24,00	24 HR				
01.03.002	Mestre de obras com encargos complementares	h	72,00	72 HR				
Engº Civil Paulo César Lima Júnior CREA RN 2719934232				Atestamos que os serviços constantes na NF - foram recebidos por nós em perfeita ordem. Data: __/__/__			Aprovado para pagamento Data: __/__/__	


Rízia Milene S. Rodrigues Araújo
Eng.ª Civil CREA - 2715818424
Coordenadora de Núcleo
Prefeitura Municipal de Itabaiana


Diego Oliveira Barros
Eng.º Civil CREA - 2722482487
Coordenador de Núcleo
Prefeitura Municipal de Itabaiana

PAVIMENTAÇÃO A PARALELEPÍPEDO DE ESTRADAS VICINAIS DA ZONA RURAL - POVOADO ZANGUÊ		RELATÓRIO FOTOGRÁFICO		CONTRATO Nº 386/2025		
CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA		B.M.Nº. 01		ORDEM DE SERVIÇO = 24/11/2025		
CONTRATADA: CONSTRUIR EMPREENDIMENTOS EIRELI		PERÍODO: 24/11/2025 A 09/01/2026		DATA: 09/01/2026		
						
COLCHÃO DE AREIA, E DAS PEDRAS	PLACA DA OBRA ✓	REJUNTE DA PAVIMENTAÇÃO	PAVIMENTAÇÃO CONCLUÍDA	PAVIMENTAÇÃO CONCLUÍDA		
						
PAVIMENTAÇÃO CONCLUÍDA	PAVIMENTAÇÃO CONCLUÍDA					
CONSTRUIR EMPREENDIMENTOS EIRELI Paulo César Lima Júnior Eng. Civil RN 2719934232		ATESTAMOS QUE OS SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL Nº FORAM RECEBIDOS POR NÓS EM PERFEITA ORDEM. DATA:		APROVADO PARA PAGAMENTO DATA:		


 Diego Oliveira Barros
 Eng.º Civil CREA - 2722482487
 Coordenador de Núcleo
 Prefeitura Municipal de Itabaiana


 Rízia Milene S. Rodrigues Araújo
 Eng.ª Civil CREA - 2715918424
 Coordenadora de Núcleo
 Prefeitura Municipal de Itabaiana