

OBA: MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA, REPARAÇÃO, ADAPTAÇÃO, MODIFICAÇÃO E/OU ALTERAÇÃO EM PRAÇAS PÚBLICAS PERTENCENTES AO MUNICÍPIO (MIGUEL TELES)				BOLETIM DE MEDIÇÃO				CONTRATO Nº 286/2025/PMI				CONSTRUTORA ROCHA SOLIDOZ & BUSLIPARE	
CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA-SE				B.M.Nº. 01/2025				ORDEN DE SERVIÇO: 05/09/2025					
				PERÍODO: 05/09/2025 a 30/09/2025				DATA: 10/10/2025					
Item	Discriminação dos Serviços	Und	QUANTIDADE				Preço Unitário R\$	VALORES R\$				Saldo a Medir	% Medido
			Contratada	Acumulada Anterior	Do Período	Acumulada até o período		Contratado	Acumulado Anterior	Do Período	Acumulado até o período		
1	SERVIÇOS PRELIMINARES							13.185,11	0,00	13.185,11	13.185,11	0,00	100,00
1.001	Placa de obra em chapa aço galvanizado, instalada - Rev 02 01/2022	m2	6,00		6,00	6,00	355,94	2.135,64	0,00	2.135,64	2.135,64	0,00	100,00
1.002	Tapume de proteção em tela de polietileno h=1,20 com bloco de concreto	m	178,00		178,00	178,00	27,47	4.889,66	0,00	4.889,66	4.889,66	0,00	100,00
1.003	Limpeza manual de terreno com vegetação rasteira, incluindo roçagem e queima	m2	1.347,88		1.347,88	1.347,88	4,57	6.159,81	0,00	6.159,81	6.159,81	0,00	100,00
2	MOVIMENTAÇÕES DE SOLO							430,43	0,00	198,60	198,60	231,83	46,14
2.001	Aterro manual de valas com areia para aterro. af 08/2023	m3	2,01		2,01	2,01	96,90	194,77	0,00	194,77	194,77	0,00	100,00
2.002	Escavação manual de vala ou cava em material de 1ª categoria, profundidade até 1,50m	m3	0,07		0,07	0,07	54,72	3,83	0,00	3,83	3,83	0,00	100,00
2.003	Carga manual de material de 1ª categoria	m3	6,13		0,00	0,00	10,81	66,27	0,00	0,00	0,00	66,27	0,00
2.004	Transporte local com caminhão basculante de 10m³, em rodovia pavimentada (construção) densidade=1,5t/m³	tkm	137,97		0,00	0,00	1,20	165,56	0,00	0,00	0,00	165,56	0,00
3	DEMOLIÇÕES E REMOÇÕES							2.227,98	0,00	0,00	0,00	2.227,98	0,00
3.008	Demolição de concreto manualmente	m3	1,00		0,00	0,00	266,29	266,29	0,00	0,00	0,00	266,29	0,00
3.009	Demolição de meio-fio granítico ou pre-moldado	m	84,18		0,00	0,00	10,16	855,25	0,00	0,00	0,00	855,25	0,00
3.013	Demolição manual de piso cimentado sobre lastro de concreto - Rev 01	m2	41,80		0,00	0,00	26,47	1.106,45	0,00	0,00	0,00	1.106,45	0,00
4	PAVIMENTAÇÃO							5.886,39	0,00	750,57	750,57	5.135,81	12,75
4.001	Assentamento de guia (meio-fio) em trecho reto, confeccionada em concreto pré-fabricado, dimensões 100x15x13x30 cm (comprimento x base inferior x base superior x altura). af 01/2024	m	92,11		14,40	14,40	44,38	4.087,84	0,00	639,07	639,07	3.448,77	15,63
4.006	Piso de blocos (lajota) hexagonais (sextavado) de concreto fck=15mpa e = 8cm concreto sobre colchão de areia	m2	1,00		1,00	1,00	111,50	111,50	0,00	111,50	111,50	0,00	100,00
4.007	Piso cimentado despolado traço 1:5, e = 5 cm	m2	41,80		0,00	0,00	40,36	1.687,05	0,00	0,00	0,00	1.687,05	0,00
5	ACESSIBILIDADE							258,06	0,00	0,00	0,00	258,06	0,00
5.005	Demarcação de pavimentos com pintura de 1 demão de resina acrílica, e aplicação de micro-esferas para sinalização horizontal (Estacionamentos, faixas de pedestres, etc.)	m2	22,00		0,00	0,00	11,73	258,06	0,00	0,00	0,00	258,06	0,00
6	REVISÕES, ELEVAÇÕES E ESTRUTURAS							1.623,11	0,00	1.164,83	1.164,84	458,26	71,77
6.003	Alvenaria de vedação de blocos cerâmicos furados na vertical de 14x19x39 cm (espessura 14 cm) e argamassa de assentamento com preparo manual. af 12/2021	m2	9,85		9,85	9,85	64,57	636,01	0,00	636,01	636,01	0,00	100,00
6.005	Chapisco em parede com argamassa traço 1:1 (cimento / areia) - Revisado 08/2015	m2	12,87		12,87	12,87	6,66	85,71	0,00	85,71	85,71	0,00	100,00
6.006	Reboco ou emboço externo, de parede, com argamassa traço 1:5 - 1:2:8 (cimento / cal / areia), espessura 2,0 cm	m2	12,87		12,87	12,87	34,43	443,11	0,00	443,11	443,11	0,00	100,00
6.007	Concreto simples fabricado na obra, fck=21 mpa, lançado e adensado	m3	0,71		0,00	0,00	645,44	458,26	0,00	0,00	0,00	458,26	0,00
7	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS							776,43	0,00	0,00	0,00	776,43	0,00
7.007	Refletor Slim LED 200W de potência, branco Frio, 6500k, Autovolt, marca G-light ou similar	un	4,00		0,00	0,00	134,30	537,20	0,00	0,00	0,00	537,20	0,00
7.015	Caixa pré moldada em concreto c/tampa para aterramento (20x20x15)cm, padrão Energisa	un	3,00		0,00	0,00	18,27	54,81	0,00	0,00	0,00	54,81	0,00
7.016	Haste cobreada copperweld p/aterramento d= 5/8" x 2,40m	un	3,00		0,00	0,00	41,79	125,37	0,00	0,00	0,00	125,37	0,00
7.017	Conector para haste de aterramento 5/8" - fornecimento e assentamento - Rev 02 (10/2021)	un	3,00		0,00	0,00	5,83	17,49	0,00	0,00	0,00	17,49	0,00
7.024	Eletroduto de pvc rígido roscável, diâm = 25mm (3/4")	m	3,00		0,00	0,00	13,08	39,24	0,00	0,00	0,00	39,24	0,00
7.026	Luva para eletroduto de pvc rígido roscável, diâm = 25mm (3/4")	un	1,00		0,00	0,00	2,32	2,32	0,00	0,00	0,00	2,32	0,00
8	PINTURA							15.536,97	0,00	0,00	0,00	15.536,97	0,00
8.001	Pintura de piso com tinta acrílica, aplicação manual, 2 demãos, incluso fundo preparador. af 05/2021	m2	446,13		0,00	0,00	20,22	9.020,75	0,00	0,00	0,00	9.020,75	0,00
8.002	Pintura de meio fio (calçada)	m	428,82		0,00	0,00	4,74	2.032,61	0,00	0,00	0,00	2.032,61	0,00
8.004	Pintura para exteriores, sobre paredes, com lixamento, aplicação de 01 demão de selador acrílico, 02 demãos de massa acrílica e 02 demãos de tinta acrílica convencional - Rev 03	m2	87,89		0,00	0,00	46,18	4.058,76	0,00	0,00	0,00	4.058,76	0,00
8.008	Pintura para superfícies de madeira com lixamento, aplicação de 01 demão de fundo sintético nivelador e 02 demãos de tinta esmalte ou óleo	m2	14,04		0,00	0,00	30,26	424,85	0,00	0,00	0,00	424,85	0,00


Rizila Milene S. Rodrigues Araújo
Eng.ª Civil CREA - 2715818424
Coordenadora de Núcleo
Prefeitura Municipal de Itabaiana

Sheissica Bezerra de Macedo
Eng.(a) Civil CREA 2722159830
Coordenadora de Núcleo
Prefeitura Municipal de Itabaiana

CONSTRUTORA ROCHA LTDA
MARIA GARDENIA ARAUJO SILVA
ENGENHEIRA CIVIL
CREA Nº 270439694-9

OBA: MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA, REPARAÇÃO, ADAPTAÇÃO, MODIFICAÇÃO E/OU ALTERAÇÃO EM PRAÇAS PÚBLICAS PERTENENTES AO MUNICÍPIO (MIGUEL TELES)				BOLETIM DE MEDIÇÃO				CONTRATO Nº 286/2025/PMI				CONSTRUTORA ROCHA SOLIDEZ E QUALIDADE			
				B.M.Nº. 01/2025				ORDEM DE SERVIÇO: 05/09/2025							
				PERÍODO: 05/09/2025 a 30/09/2025				DATA: 10/10/2025							
CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA-SE															
Item	Discriminação dos Serviços	Und	QUANTIDADE				Preço Unitário R\$	VALORES R\$				Saldo a Medir	% Medido		
			Contratada	Acumulada Anterior	Do Período	Acumulada até o período		Contratado	Acumulado Anterior	Do Período	Acumulado até o período				
9	EQUIPAMENTOS DIVERSOS							14.887,60	0,00	0,00	0,00	14.887,60	0,00		
9.004	Lixeira em fibra de vidro, com capacidade 50l, com suporte (poste), FIOBERGLASS, REF. CLPD1085 ou similar	un	7,00			0,00	333,63	2.335,41	0,00	0,00	0,00	2.335,41	0,00		
9.006	Brinquedo - Balanço em estrutura de concreto, 02 lugares, com assento de madeira, corrente revestida c/mangueira plástica transp., fixado em tubo ferro galv.4"	un	1,00			0,00	3.706,09	3.706,09	0,00	0,00	0,00	3.706,09	0,00		
9.007	de 3" e 4" e assento de madeira, com 03 pranchas	un	1,00			0,00	4.987,04	4.987,04	0,00	0,00	0,00	4.987,04	0,00		
9.010	Brinquedo - Gira-gira (carrossel ø=1,70m), em tubo de ferro galvanizado de 1 1/2" e assento em chapa galvanizada e=1/4", sergipark ou similar	un	1,00			0,00	3.859,06	3.859,06	0,00	0,00	0,00	3.859,06	0,00		
11	PAISAGISMO							8.987,30	0,00	0,00	0,00	8.987,30	0,00		
11.001	Gramma esmeralda em placas, fornecimento e plantio	m2	3,56			0,00	25,37	90,32	0,00	0,00	0,00	90,32	0,00		
11.003	Planta - Palmeira Imperial h=1,00m (fornecimento e plantio)	un	8,00			0,00	793,93	6.351,44	0,00	0,00	0,00	6.351,44	0,00		
11.005	Planta - Ipê amarelo (tabebuia chrysotricha) h=1,00m, fornecimento e plantio	un	8,00			0,00	81,64	653,12	0,00	0,00	0,00	653,12	0,00		
11.006	Planta - Ipê roxo (tabebuia) h=1,00m, fornecimento e plantio	un	5,00			0,00	84,06	420,30	0,00	0,00	0,00	420,30	0,00		
11.007	Fornecimento e plantio de arbustos ornamentais	un	30,00			0,00	37,38	1.121,40	0,00	0,00	0,00	1.121,40	0,00		
11.008	Planta - Flamboyant (delonix regia), fornecimento e plantio	un	4,00			0,00	87,68	350,72	0,00	0,00	0,00	350,72	0,00		
13	DIVERSOS							5.350,12	0,00	0,00	0,00	5.350,12	0,00		
13.001	Limpeza geral	m2	1.347,88			0,00	2,42	3.261,87	0,00	0,00	0,00	3.261,87	0,00		
13.004	Placa de inauguração de obra em alumínio 0,50 x 0,70 m	un	1,00			0,00	2.088,25	2.088,25	0,00	0,00	0,00	2.088,25	0,00		
14	ADMINISTRAÇÃO LOCAL							3.301,31	0,00	1.650,65	1.650,65	1.650,65	50,00		
14.001	Engenheiro civil de obra Junior com encargos complementares	h	10,50			5,25	154,93	1.626,77	0,00	813,38	813,38	813,38	50,00		
14.002	Mestre de obras com encargos complementares	h	21,00			10,50	79,74	1.674,54	0,00	837,27	837,27	837,27	50,00		
TOTAL GERAL								72.450,81	0,00	16.949,76	16.949,76	55.501,05	23,39		
CONSTRUTORA ROCHA LTDA MARIA SARGENTA ARAÚJO SILVA ENGENHEIRA CIVIL CREA Nº 270439694-9			Atestamos que os serviços constantes na NF - foram recebidos por nós em perfeita ordem. Data: ____/____/____					Aprovado para pagamento Data: ____/____/____							


 Sheissica Bezerra de Macedo
 Eng.(a) Civil CREA 2722159830
 Coordenadora de Nucleo
 Prefeitura Municipal de Itabaiana


 Rizia Milene S. Rodrigues Araújo
 Eng.ª Civil CREA - 2715818424
 Coordenadora de Núcleo
 Prefeitura Municipal de Itabaiana

MEMÓRIA DE CÁLCULO	
BM 01 CONSTRUTORA ROCHA SOLIDEZ E QUALIDADE	
CONTRATO Nº:	DESCRIÇÃO DO EMPREENDIMENTO:
286/2025/PMI	MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA, REPARAÇÃO, ADAPTAÇÃO, MODIFICAÇÃO E/OU ALTERAÇÃO EM PRAÇAS PÚBLICAS PERTENCENTES AO MUNICÍPIO (MIGUEL TELES)
1 SERVIÇOS PRELIMINARES	
1.001	Placa de obra em chapa aço galvanizado, instalada - Rev 02_01/2022 - 2,00X3,00= 6,00 M2
1.002	Tapume de proteção em tela de polietileno h=1,20 com bloco de concreto - 178,00 M
1.003	Limpeza manual de terreno com vegetação rasteira, incluindo roçagem e queima - 1.347,88 M2
2 MOVIMENTAÇÕES DE SOLO	
2.001	Aterro manual de valas com areia para aterro. af_08/2023 - 2,01 M3
2.002	Escavação manual de vala ou cava em material de 1ª categoria, profundidade até 1,50m - 0,07 M3
4 PAVIMENTAÇÃO	
Assentamento de guia (meio-fio) em trecho reto, confeccionada em concreto pré-fabricado, dimensões 100x15x13x30 cm (comprimento x base inferior x base superior x altura). af_01/2024 - 14,40 M	
4.006	Piso de blocos (lajota) hexagonais (sextavado) de concreto fck=15mpa e = 8cm concreto sobre colchão de areia - 1,00 M2
6 REVISÕES, ELEVAÇÕES E ESTRUTURAS	
6.003	Alvenaria de vedação de blocos cerâmicos furados na vertical de 14x19x39 cm (espessura 14 cm) e argamassa de assentamento com preparo manual. af_12/2021 - 9,85 m2
6.005	Chapisco em parede com argamassa traço t1 - 1:3 (cimento / areia) - Revisado 08/2015 - 12,87 m2
6.006	Reboco ou emboço externo, de parede, com argamassa traço t5 - 1:2:8 (cimento / cal / areia), espessura 2,0 cm - 12,87 m2
14 ADMINISTRAÇÃO LOCAL	
14.001	Engenheiro civil de obra junior com encargos complementares - 5,25 H
14.002	Mestre de obras com encargos complementares - 10,50 H

CONSTRUTORA ROCHA LTDA




MARIA GARDÊNIA ARAÚJO SILVA
ENGENHEIRA CIVIL
CREA Nº 270439694-9

Sheissica Bezerra de Macedo
Eng.(a) Civil CREA 2722159830
Coordenadora de Nucleo
Prefeitura Municipal de Itabaiana

Rizina Milene S. Rodrigues Araújo
Eng.ª Civil CREA - 2715818424
Coordenadora de Núcleo
Prefeitura Municipal de Itabaiana

OBRA: MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA, REPARAÇÃO, ADAPTAÇÃO, MODIFICAÇÃO E/OU ALTERAÇÃO EM PRAÇAS PÚBLICAS PERTENENTES AO MUNICÍPIO (MIGUEL TELES)	RELATÓRIO FOTOGRÁFICO BM 01	CONSTRUTORA ROCHA SOLIDEZ E QUALIDADE
CONTRATADA: CONSTRUTORA ROCHA LTDA		CONTRATO Nº: 286/2025/PMI
CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA-SE		DATA: 10/10/2025
		
PLACA DE OBRA	TAPUME	LIMPEZA
		
ATERRO	ESCAVAÇÃO	ASSENTAMENTO DE MEIO FIO
ELABORADO POR:  CONSTRUTORA ROCHA LTDA MARIA GARDENIA ARAUJO SILVA ENGENHEIRA CIVIL CREA Nº 270439694-9 FISCALIZAÇÃO:  Sheissica Bezerra de Macedo Eng.(a) Civil CREA 2722159830 Coordenadora de Núcleo Prefeitura Municipal de Itabaiana		Observações:


Rizia Milene S. Rodrigues Araújo
Eng.ª Civil CREA - 2715818424
Coordenadora de Núcleo
Prefeitura Municipal de Itabaiana

OBRA: MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA, REPARAÇÃO, ADAPTAÇÃO, MODIFICAÇÃO E/OU ALTERAÇÃO EM PRAÇAS PÚBLICAS PERTENCENTES AO MUNICÍPIO (MIGUEL TELES)	RELATÓRIO FOTOGRÁFICO BM 01	
CONTRATADA: CONSTRUTORA ROCHA LTDA		CONTRATO Nº: 286/2025/PMI
CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA-SE		DATA: 10/10/2025
		
PISO EXAGONAL SEXTAVADO	ALVENARIA DE BLOCO	CHAPISCO
		
REBOCO		
ELABORADO POR: CONSTRUTORA ROCHA LTDA  MARIA GARDENIA ARAÚJO SILVA ENGENHEIRA CIVIL CREA Nº 270439694-9		FISCALIZAÇÃO:  Sheissica Bezerra de Macedo Eng.(a) Civil CREA 2722159830 Coordenadora de Núcleo Prefeitura Municipal de Itabaiana Observações:


 Rizia Milene S. Rodrigues Araújo
 Eng.ª Civil CREA - 2715818424
 Coordenadora de Núcleo
 Prefeitura Municipal de Itabaiana