

OBA: MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA, REPARAÇÃO, ADAPTAÇÃO, MODIFICAÇÃO E/OU ALTERAÇÃO EM PRAÇAS PÚBLICAS PERTENCENTES AO MUNICÍPIO (MIGUEL TELES)				BOLETIM DE MEDIÇÃO				CONTRATO Nº 286/2025/PMI				CONSTRUTORA ROCHA SOLUÇÕES E QUALIDADE	
CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA-SE				B.M.Nº. 02/2025				ORDEM DE SERVIÇO: 05/09/2025					
				PERÍODO: 01/10/2025 a 31/10/2025				DATA: 10/11/2025					
Item	Discriminação dos Serviços	Und	QUANTIDADE				Preço Unitário R\$	VALORES R\$				Saldo a Medir	% Medido
			Contratada	Acumulada Anterior	Do Período	Acumulada até o período		Contratado	Acumulado Anterior	Do Período	Acumulado até o período		
1	SERVIÇOS PRELIMINARES												
1.001	Placa de obra em chapa aço galvanizado, instalada - Rev 02 01/2022	m2	6,00	6,00	0,00	6,00	355,94	13.185,11	13.185,11	0,00	13.185,11	0,00	100,00
1.002	Tapume de proteção em tela de polietileno h=1,20 com bloco de concreto	m	178,00	178,00	0,00	178,00	27,47	2.135,64	2.135,64	0,00	2.135,64	0,00	100,00
1.003	Limpeza manual de terreno com vegetação rasteira, incluindo roçagem e queima	m2	1.347,88	1.347,88	0,00	1.347,88	4,57	4.889,66	4.889,66	0,00	4.889,66	0,00	100,00
2	MOVIMENTAÇÕES DE SOLO												
2.001	Aterro manual de valas com areia para aterro, af. 08/2023	m3	2,01	2,01	0,00	2,01	96,90	430,43	198,60	231,83	430,43	0,00	100,00
2.002	Escavação manual de vala ou cava em material de 1ª categoria, profundidade até 1,50m	m3	0,07	0,07	0,00	0,07	54,72	194,77	194,77	0,00	194,77	0,00	100,00
2.003	Carga manual de material de 1ª categoria	m3	6,13	0,00	6,13	6,13	10,81	66,27	0,00	66,27	66,27	0,00	100,00
2.004	Transporte local com caminhão basculante de 10m³, em rodovia pavimentada (construção) densidade=1,5t/m³	tkm	137,97	0,00	137,97	137,97	1,20	165,56	0,00	165,56	165,56	0,00	100,00
3	DEMOLICOES E REMOÇÕES												
3.008	Demolição de concreto manualmente	m3	1,00	0,00	1,00	1,00	266,29	2.227,98	0,00	2.228,01	2.228,00	-0,02	100,00
3.009	Demolição de meio-fio granítico ou pre-moldado	m	84,18	0,00	84,18	84,18	10,16	266,29	0,00	266,29	266,29	0,00	100,00
3.013	Demolição manual de piso cimentado sobre lastro de concreto - Rev 01	m2	41,80	0,00	41,80	41,80	26,47	855,25	0,00	855,27	855,27	-0,02	100,00
4	PAVIMENTAÇÃO												
4.001	Assentamento de guia (meio-fio) em trecho reto, confeccionada em concreto pré-fabricado, dimensões 100x15x13x30 cm (comprimento x base inferior x base superior x altura), af. 01/2024	m	92,11	14,40	77,71	92,11	44,36	5.886,39	750,57	5.135,82	5.886,39	-0,01	100,00
4.006	Piso de blocos (lajota) hexagonais (sextavado) de concreto fck=15mpa e = 8cm concreto sobre colchão de areia	m2	1,00	1,00	0,00	1,00	111,50	111,50	111,50	0,00	111,50	0,00	100,00
4.007	Piso cimentado despolado traço 1:5, e = 5 cm	m2	41,80	0,00	41,80	41,80	40,36	1.687,05	0,00	1.687,05	1.687,05	0,00	100,00
5	ACESSIBILIDADE												
5.005	Demarcação de pavimentos com pintura de 1 demão de resina acrílica, e aplicação de micro-esferas para sinalização horizontal (Estacionamentos, faixas de pedestres, etc.)	m2	22,00	0,00	22,00	22,00	11,73	258,06	0,00	258,06	258,06	0,00	100,00
6	REVISÕES, ELEVAÇÕES E ESTRUTURAS												
6.003	Alvenaria de vedação de blocos cerâmicos furados na vertical de 14x19x39 cm (espessura 14 cm) e argamassa de assentamento com preparo manual, af. 12/2021	m2	9,85	9,85	0,00	9,85	64,57	1.623,11	1.164,83	458,26	1.623,11	0,00	100,00
6.005	Chapisco em parede com argamassa traço 1:1:3 (cimento / areia) - Revisado 08/2015	m2	12,87	12,87	0,00	12,87	6,66	636,01	636,01	0,00	636,01	0,00	100,00
6.006	Reboco ou emboço externo, de parede, com argamassa traço t5 - 1:2:8 (cimento / cal / areia), espessura 2,0 cm	m2	12,87	12,87	0,00	12,87	34,43	443,11	443,11	0,00	443,11	0,00	100,00
6.007	Concreto simples fabricado na obra, fck=21 mpa, lançado e adensado	m3	0,71	0,00	0,71	0,71	645,44	458,26	0,00	458,26	458,26	0,00	100,00
7	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS												
7.007	Refletor Slim LED 200W de potência, branco Frio, 6500k, Autovolt, marca G-light ou similar	un	4,00	0,00	0,00	0,00	134,30	776,43	0,00	0,00	0,00	776,43	0,00
7.015	Caixa pré moldada em concreto c/tampa para aterramento (20x20x15)cm, padrão Energisa	un	3,00	0,00	0,00	0,00	18,27	54,81	0,00	0,00	0,00	54,81	0,00
7.016	Haste cobreada copperweld p/aterramento d= 5/8" x 2,40m	un	3,00	0,00	0,00	0,00	41,79	125,37	0,00	0,00	0,00	125,37	0,00
7.017	Conector para haste de aterramento 5/8" - fornecimento e assentamento - Rev 02 (10/2021)	un	3,00	0,00	0,00	0,00	5,83	17,49	0,00	0,00	0,00	17,49	0,00
7.024	Eletroduto de pvc rígido roscável, diâm = 25mm (3/4")	m	3,00	0,00	0,00	0,00	13,08	39,24	0,00	0,00	0,00	39,24	0,00
7.028	Luva para eletroduto de pvc rígido roscável, diâm = 25mm (3/4")	un	1,00	0,00	0,00	0,00	2,32	2,32	0,00	0,00	0,00	2,32	0,00
8	PINTURA												
8.001	Pintura de piso com tinta acrílica, aplicação manual, 2 demãos, incluso fundo preparador, af. 05/2021	m2	446,13	0,00	446,13	446,13	20,22	15.536,97	0,00	15.536,97	15.536,97	0,00	100,00
8.002	Pintura de meio fio (calçada)	m	428,82	0,00	428,82	428,82	4,74	9.020,75	0,00	9.020,75	9.020,75	0,00	100,00
8.004	Pintura para exteriores, sobre paredes, com lixamento, aplicação de 01 demão de selador acrílico, 02 demãos de massa acrílica e 02 demãos de tinta acrílica convencional - Rev 03	m2	87,89	0,00	87,89	87,89	46,18	2.032,61	0,00	2.032,61	2.032,61	0,00	100,00
8.008	Pintura para superfícies de madeira com lixamento, aplicação de 01 demão de fundo sintético nivelador e 02 demãos de tinta esmalte ou óleo	m2	14,04	0,00	14,04	14,04	30,26	4.058,76	0,00	4.058,76	4.058,76	0,00	100,00

Rizid Milene S. Rodrigues Araújo
Eng.ª Civil CREA - 2715818424
Coordenadora de Núcleo
Prefeitura Municipal de Itabaiana

Sheissica Bezerra de Macedo
Eng.(a) Civil CREA 2722159830
Coordenadora de Núcleo
Prefeitura Municipal de Itabaiana

CONSTRUTORA ROCHA LTDA
Maria GARDENIA ARAUJO SILVA
ENGENHEIRA CIVIL
CREA Nº 270439694-9

OBA: MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA, REPARAÇÃO, ADAPTAÇÃO, MODIFICAÇÃO E/OU ALTERAÇÃO EM PRAÇAS PÚBLICAS PERTENCENTES AO MUNICÍPIO (MIGUEL TELES)			BOLETIM DE MEDIÇÃO					CONTRATO Nº 286/2025/PMI				CONSTRUTORA ROCHA SOLIDEZ E QUALIDADE	
			B.M.Nº. 02/2025					ORDEM DE SERVIÇO: 05/09/2025					
			PERÍODO: 01/10/2025 a 31/10/2025					DATA: 10/11/2025					
CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA-SE													
Item	Discriminação dos Serviços	Und	QUANTIDADE				Preço Unitário R\$	VALORES R\$				Saldo a Medir	% Medido
			Contratada	Acumulada Anterior	Do Período	Acumulada até o período		Contratado	Acumulado Anterior	Do Período	Acumulado até o período		
9	EQUIPAMENTOS DIVERSOS							14.887,60	0,00	12.552,19	12.552,19	2.335,41	84,31
9.004	Lixeira em fibra de vidro, com capacidade 50l, com suporte (poste), FIOBERGLASS, REF. CLPD1085 ou similar	un	7,00	0,00	0,00	0,00	333,63	2.335,41	0,00	0,00	0,00	2.335,41	0,00
	Brinquedo - Balanço em estrutura de concreto, 02 lugares, com assento de madeira, corrente revestida c/mangueira plástica transp., fixado em tubo ferro galv.4"	un	1,00	0,00	1,00	1,00	3.706,09	3.706,09	0,00	3.706,09	3.706,09	0,00	100,00
9.007	Brinquedo - Gangorra em estrutura de concreto, tubo de ferro galvanizado de 3" e 4" e assento de madeira, com 03 pranchas	un	1,00	0,00	1,00	1,00	4.987,04	4.987,04	0,00	4.987,04	4.987,04	0,00	100,00
9.010	Brinquedo - Gira-gira (carrossel $\phi=1,70m$), em tubo de ferro galvanizado de 1 1/2" e assento em chapa galvanizada $\phi=1/4"$, sergipark ou similar	un	1,00	0,00	1,00	1,00	3.859,06	3.859,06	0,00	3.859,06	3.859,06	0,00	100,00
11	PAISAGISMO							8.987,30	0,00	0,00	0,00	8.987,30	0,00
11.001	Gramma esmeralda em placas, fornecimento e plantio	m2	3,56	0,00	0,00	0,00	25,37	90,32	0,00	0,00	0,00	90,32	0,00
11.003	Planta - Palmeira Imperial h=1,00m (fornecimento e plantio)	un	8,00	0,00	0,00	0,00	793,93	6.351,44	0,00	0,00	0,00	6.351,44	0,00
11.005	Planta - Ipê amarelo (tabebuia chrysotricha) h=1,00m, fornecimento e plantio	un	8,00	0,00	0,00	0,00	81,64	653,12	0,00	0,00	0,00	653,12	0,00
11.006	Planta - Ipê roxo (tabebuia) h=1,00m, fornecimento e plantio	un	5,00	0,00	0,00	0,00	84,06	420,30	0,00	0,00	0,00	420,30	0,00
11.007	Fornecimento e plantio de arbustos ornamentais	un	30,00	0,00	0,00	0,00	37,38	1.121,40	0,00	0,00	0,00	1.121,40	0,00
11.008	Planta - Flamboyant (delonix regia), fornecimento e plantio	un	4,00	0,00	0,00	0,00	87,68	350,72	0,00	0,00	0,00	350,72	0,00
13	DIVERSOS							5.350,12	0,00	0,00	0,00	5.350,12	0,00
13.001	Limpeza geral	m2	1.347,88	0,00	0,00	0,00	2,42	3.261,87	0,00	0,00	0,00	3.261,87	0,00
13.004	Placa de inauguração de obra em alumínio 0,50 x 0,70 m	un	1,00	0,00	0,00	0,00	2.088,25	2.088,25	0,00	0,00	0,00	2.088,25	0,00
14	ADMINISTRAÇÃO LOCAL							3.301,31	1.650,65	1.650,65	3.301,31	0,00	100,00
14.001	Engenheiro civil de obra junior com encargos complementares	h	10,50	5,25	5,25	10,50	154,93	1.628,77	813,38	813,38	1.628,77	0,00	100,00
14.002	Mestre de obras com encargos complementares	h	21,00	10,50	10,50	21,00	79,74	1.674,54	837,27	837,27	1.674,54	0,00	100,00
TOTAL GERAL								72.450,81	16.949,76	38.051,79	55.001,55	17.449,26	75,92
CONSTRUTORA ROCHA LTDA MARIA GARDENIA ARAUJO SILVA ENGENHEIRA CIVIL CREA Nº 270439694-9			Atestamos que os serviços constantes na NF - foram recebidos por nós em perfeita ordem.					Aprovado para pagamento					
			Data: __/__/__					Data: __/__/__					


Sheissica Bezerra de Macedo
Eng.(a) Civil CREA 2722159830
Coordenadora de Núcleo
Prefeitura Municipal de Itabaiana


Lizia Milene S. Rodrigues Araújo
Eng.ª Civil CREA - 2715818424
Coordenadora de Núcleo
Prefeitura Municipal de Itabaiana

MEMÓRIA DE CÁLCULO	
BM 02 CONSTRUTORA ROCHA SOLIDEZ E QUALIDADE	
CONTRATO Nº:	DESCRIÇÃO DO EMPREENDIMENTO:
286/2025/PMI	MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA, REPARAÇÃO, ADAPTAÇÃO, MODIFICAÇÃO E/OU ALTERAÇÃO EM PRAÇAS PÚBLICAS PERTENCENTES AO MUNICÍPIO (MIGUEL TELES)
2 MOVIMENTAÇÕES DE SOLO	
2.003	Carga manual de material de 1ª categoria - 6,13 M3
2.004	Transporte local com caminhão basculante de 10m³, em rodovia pavimentada (construção) densidade=1,5t/m³ - 137,97 TXKM
3 DEMOLIÇÕES E REMOÇÕES	
3.008	Demolição de concreto manualmente - 1,00 M3
3.009	Demolição de meio-fio granítico ou pre-moldado - 84,18 M
3.013	Demolição manual de piso cimentado sobre lastro de concreto - Rev 01 - 41,80 M2
4 PAVIMENTAÇÃO	
4.001	Assentamento de guia (meio-fio) em trecho reto, confeccionada em concreto pré-fabricado, dimensões 100x15x13x30 cm (comprimento x base inferior x base superior x altura). af_01/2024 - 77,71 M
4.007	Piso cimentado despolado traço 1:5, e = 5 cm - 41,80 M2
5 ACESSIBILIDADE	
5.005	Demarcação de pavimentos com pintura de 1 demão de resina acrílica, e aplicação de micro-esferas para sinalização horizontal (Estacionamentos, faixas de pedestres, etc.) - 22,00 M2
6 REVISÕES, ELEVAÇÕES E ESTRUTURAS	
6.007	Concreto simples fabricado na obra, fck=21 mpa, lançado e adensado - 0,71 M3
8 PINTURA	
8.001	Pintura de piso com tinta acrílica, aplicação manual, 2 demãos, incluso fundo preparador. af_05/2021 - 446,13 M2
8.002	Pintura de meio fio (calçada) - 428,82 M
8.004	Pintura para exteriores, sobre paredes, com lixamento, aplicação de 01 demão de selador acrílico, 02 demãos de massa acrílica e 02 demãos de tinta acrílica convencional - Rev 03 - 87,89 M2
8.008	Pintura para superfícies de madeira com lixamento, aplicação de 01 demão de fundo sintético nivelador e 02 demãos de tinta esmalte ou óleo - 14,04 M2
9 EQUIPAMENTOS DIVERSOS	
9.006	Brinquedo - Balanço em estrutura de concreto, 02 lugares, com assento de madeira, corrente revestida c/mangueira plástica transp., fixado em tubo ferro galv.4" - 1,00 UND
9.007	Brinquedo - Gangorra em estrutura de concreto, tubo de ferro galvanizado de 3" e 4" e assento de madeira, com 03 pranchas - 1,00 UND
9.010	Brinquedo - Gira-gira (carrossel Ø=1,70m), em tubo de ferro galvanizado de 1 1/2" e assento em chapa galvanizada e=1/4", sergipark ou similar - 1,00 UND
14 ADMINISTRAÇÃO LOCAL	
14.001	Engenheiro civil de obra junior com encargos complementares - 5,25 H
14.002	Mestre de obras com encargos complementares - 10,50 H


 Sheissica Bezerra de Macedo
 Eng.(a) Civil CREA 2722159830
 Coordenadora de Núcleo
 Prefeitura Municipal de Itabaiana


CONSTRUTORA ROCHA LTDA

 MARIA GABRIELA ARAÚJO SILVA
 ENGENHEIRA CIVIL
 CREA Nº 270439694-9


 Rizia Milene S. Rodrigues Araújo
 Eng.ª Civil CREA - 2715810424
 Coordenadora de Núcleo
 Prefeitura Municipal de Itabaiana

OBRA: MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA, REPARAÇÃO, ADAPTAÇÃO, MODIFICAÇÃO E/OU ALTERAÇÃO EM PRAÇAS PÚBLICAS PERTENCENTES AO MUNICÍPIO (MIGUEL TELES)	RELATÓRIO FOTOGRÁFICO BM 02	CONSTRUTORA ROCHA SOLIDEZ E QUALIDADE
CONTRATADA: CONSTRUTORA ROCHA LTDA	CONTRATO Nº: 286/2025/PMI	
CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA-SE	DATA: 10/11/2025	
DEMOLIÇÃO DE CONCRETO ASSENTAMENTO DE GUIA	DEMOLIÇÃO DE MEIO FIO PISO CIMENTADO	DEMOLIÇÃO DE PISO CIMENTADO DEMARCAÇÃO DE PAVIMENTO
ELABORADO POR: CONSTRUTORA ROCHA LTDA MARIA GARDENIA ARAÚJO SILVA ENGENHEIRA CIVIL CREA Nº 270439694-9	FISCALIZAÇÃO: Sheissica Bezerra de Macedo Eng.ª Civil - CREA 2722159830 Coordenadora de Núcleo Prefeitura Municipal de Itabaiana	Observações:

Rizia Milene S. Rodrigues Araújo
 Eng.ª Civil CREA - 2715818424
 Coordenadora de Núcleo
 Prefeitura Municipal de Itabaiana

OBRA: MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA, REPARAÇÃO, ADAPTAÇÃO, MODIFICAÇÃO E/OU ALTERAÇÃO EM PRAÇAS PÚBLICAS PERTENCENTES AO MUNICÍPIO (MIGUEL TELES)	RELATÓRIO FOTOGRÁFICO BM 02	CONSTRUTORA ROCHA SOLIDEZ E QUALIDADE	
CONTRATADA: CONSTRUTORA ROCHA LTDA		CONTRATO Nº: 286/2025/PMI	
CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA-SE		DATA: 10/11/2025	
			
CONCRETO SIMPLES	PINTURA DE PISO	PINTURA DE MEIO FIO	
			
PINTURA EXTERIORES	PINTURA SOBRE MADEIRA	BRINQUEDOS	
ELABORADO POR: CONSTRUTORA ROCHA LTDA  MARIA GAUDENCIA ARAÚJO SILVA ENGENHEIRA CIVIL CREA Nº 270439694-9		FISCALIZAÇÃO:  Sheissica Bezerra de Macedo Eng.ª Civil CREA 2722159630 Coordenadora de Núcleo Prefeitura Municipal de Itabaiana	Observações:


 Rizele Milene S. Rodrigues Araújo
 Eng.ª Civil CREA - 2715818424
 Coordenadora de Núcleo
 Prefeitura Municipal de Itabaiana