



MOBICON CONSTRUTORA LTDA.

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA

OBRA: Construção de Unidade de Atenção Especializada em Saúde (Policlínica - Centro de Imagem e Diagnóstico)				BM ADITIVO		3		CONTRATO:013/2023					
CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Itabaiana				PERÍODO: 01/11/2024 a 20/12/2024		FONTE DE RECURSOS : RECURSO FEDERAL							
Item	Discriminação dos Serviços	Und	Quantidade				Preço Unitário (R\$)	Valor (R\$)					
			Contratado	Acumulado Anterior	Do Período	Total		Contratado	Acumulado Anterior	Do Período	Acumulado até o período	Saldo a Medir	% Medido
01	<b>SERVIÇOS GERAIS DO EMPREENDIMENTO</b>		-	-	-	-		R\$ 832.944,02	R\$ 404.760,60	R\$ 46.468,97	R\$ 451.229,57	R\$ 381.714,46	
01.03	<b>REGULARIZAÇÃO DO TERRENO</b>		-	-	-	-		R\$ 40.513,63	R\$ 40.513,63	R\$ -	R\$ 40.513,63	R\$ -	100,00%
11722/ORSE	Material para sub-base, cbr>20, adquirido solto na jazida, inclusive carga, exclusive transporte	m³	578,36	578,36		578,36	R\$ 14,11	R\$ 8.161,25	R\$ 8.161,25	R\$ -	R\$ 8.161,25	R\$ -	100,00%
05072/ORSE	Transporte local com caminhão basculante de 10m³, em rodovia pavimentada (construção) densidade=1,5t/m³	tkm	13.013,06	13013,06		13.013,06	R\$ 1,59	R\$ 20.692,53	R\$ 20.692,53	R\$ -	R\$ 20.692,53	R\$ -	100,00%
00070/ORSE	Execução de aterro compactado,sem controle do grau de compactação e sem forn. de material	m³	578,36	578,36		578,36	R\$ 20,16	R\$ 11.659,85	R\$ 11.659,85	R\$ -	R\$ 11.659,85	R\$ -	100,00%
01.04	<b>MURO DIVISÓRIO</b>		-	-	-	-		R\$ 15.034,13	R\$ 13.643,33	R\$ -	R\$ 13.643,33	R\$ 1.390,80	90,75%
01.04.001	Alvenaria pedra calcária argamassada c/ cimento e areia traço 1:4 (1:5) - 1 saco cimento 50kg / 5 padiolas areia dim. 0,35x0,45x0,23m - Confeccção mecânica e transporte	m3	19,38	19,38		19,38	R\$ 486,24	R\$ 9.423,33	R\$ 9.423,33	R\$ -	R\$ 9.423,33	R\$ -	100,00%
01.04.002	Muro em alvenaria bloco cimento, colunas concreto armado fck = 15,0mpa cada 3,00m, exclusive alvenaria de pedra	m²	38,00	38,00		38,00	R\$ 95,35	R\$ 3.623,30	R\$ 3.623,30	R\$ -	R\$ 3.623,30	R\$ -	100,00%
01.04.003	Chapisco em parede com argamassa traço 1:1 - 1:3 (cimento / areia) - Revisado 08/2015	m²	85,00	85,00		85,00	R\$ 7,02	R\$ 596,70	R\$ 596,70	R\$ -	R\$ 596,70	R\$ -	100,00%
01.04.004	Aplicação manual de pintura com tinta látex acrílica em paredes, duas demãos. af 06/2014	m²	95,00			-	R\$ 14,64	R\$ 1.390,80	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.390,80	0,00%
01.06	<b>FUNDAÇÃO - SAPATA EM CONCRETO</b>		-	-	-	-		R\$ 7.806,24	R\$ 7.806,24	R\$ -	R\$ 7.806,24	R\$ -	100,00%
EXISTENTE	Corte e dobra de aço ca-50, diâmetro de 12,5 mm, utilizado em estruturas diversas, exceto lajes. af 12/2015	kg	569,60	569,60		569,60	R\$ 10,94	R\$ 6.231,42	R\$ 6.231,42	R\$ -	R\$ 6.231,42	R\$ -	100,00%
EXISTENTE	Corte e dobra de aço ca-50, diâmetro de 16,0 mm, utilizado em estruturas diversas, exceto lajes. af 12/2015	kg	107,10	107,10		107,10	R\$ 10,83	R\$ 1.159,89	R\$ 1.159,89	R\$ -	R\$ 1.159,89	R\$ -	100,00%
EXISTENTE	Corte e dobra de aço ca-60, diâmetro de 5,0 mm, utilizado em estribo contínuo helicoidal. af 09/2021	kg	32,80	32,80		32,80	R\$ 12,65	R\$ 414,92	R\$ 414,92	R\$ -	R\$ 414,92	R\$ -	100,00%
01.07	<b>ESTRUTURA - PILARES ( ARRANQUES )</b>		-	-	-	-		R\$ 445,26	R\$ 445,26	R\$ -	R\$ 445,26	R\$ -	100,00%
01.07.004	Corte e dobra de aço ca-50, diâmetro de 12,5 mm, utilizado em estruturas diversas, exceto lajes. af 12/2015	kg	40,70	40,70		40,70	R\$ 10,94	R\$ 445,26	R\$ 445,26	R\$ -	R\$ 445,26	R\$ -	100,00%
01.08	<b>ESTRUTURA - PILARES</b>		-	-	-	-		R\$ 3.287,47	R\$ 3.287,47	R\$ -	R\$ 3.287,47	R\$ -	100,00%
01.08.004	Corte e dobra de aço ca-50, diâmetro de 12,5 mm, utilizado em estruturas diversas, exceto lajes. af 12/2015	kg	300,50	300,50		300,50	R\$ 10,94	R\$ 3.287,47	R\$ 3.287,47	R\$ -	R\$ 3.287,47	R\$ -	100,00%
01.09	<b>ESTRUTURA - VIGAS 1º NÍVEL</b>		-	-	-	-		R\$ 41.195,32	R\$ 41.195,32	R\$ -	R\$ 41.195,32	R\$ -	100,00%
01.09.002	Corte e dobra de aço ca-60, diâmetro de 5,0 mm, utilizado em estribo contínuo helicoidal. af 09/2021	kg	342,90	342,90		342,90	R\$ 12,65	R\$ 4.337,69	R\$ 4.337,69	R\$ -	R\$ 4.337,69	R\$ -	100,00%
01.09.003	Corte e dobra de aço ca-50, diâmetro de 6,3 mm, utilizado em estruturas diversas, exceto lajes. af 12/2015	kg	150,60	150,60		150,60	R\$ 13,83	R\$ 2.082,80	R\$ 2.082,80	R\$ -	R\$ 2.082,80	R\$ -	100,00%
01.09.004	Corte e dobra de aço ca-50, diâmetro de 8,0 mm, utilizado em estruturas diversas, exceto lajes. af 12/2015	kg	569,00	569,00		569,00	R\$ 14,58	R\$ 8.296,02	R\$ 8.296,02	R\$ -	R\$ 8.296,02	R\$ -	100,00%
01.09.005	Corte e dobra de aço ca-50, diâmetro de 10,0 mm, utilizado em estruturas diversas, exceto lajes. af 12/2015	kg	486,90	486,90		486,90	R\$ 12,76	R\$ 6.212,84	R\$ 6.212,84	R\$ -	R\$ 6.212,84	R\$ -	100,00%
01.09.006	Corte e dobra de aço ca-50, diâmetro de 12,5 mm, utilizado em estruturas diversas, exceto lajes. af 12/2015	kg	1.145,50	1145,50		1.145,50	R\$ 10,94	R\$ 12.531,77	R\$ 12.531,77	R\$ -	R\$ 12.531,77	R\$ -	100,00%
01.09.008	Concreto fck = 30mpa, traço 1:2,1:2,5 (em massa seca de cimento/ areia média/ brita 1) - preparo mecânico com betoneira 400 l. af 05/2021	m3	13,59	13,59		13,59	R\$ 523,06	R\$ 7.108,39	R\$ 7.108,39	R\$ -	R\$ 7.108,39	R\$ -	100,00%
01.09.009	Bombeamento de concreto	m3	13,59	13,59		13,59	R\$ 46,05	R\$ 625,82	R\$ 625,82	R\$ -	R\$ 625,82	R\$ -	100,00%
01.10	<b>ESTRUTURA - LAJE</b>		-	-	-	-		R\$ 97.247,70	R\$ 97.247,70	R\$ -	R\$ 97.247,70	R\$ -	100,00%
01.10.001	Laje pré-fabricada treliçada para piso ou cobertura, intereixo 38cm, h=12cm, el. enchimento em bloco cerâmico h=8cm, inclusive escoramento em madeira e capeamento 4cm.	M2	257,69	257,69		257,69	R\$ 228,23	R\$ 58.812,59	R\$ 58.812,59	R\$ -	R\$ 58.812,59	R\$ -	100,00%
01.10.002	Fornecimento e instalação de tela aço soldada nervurada CA-60, Q-92, malha 15x15cm, ferro 4.2mm (1.48 kg/m2), painel 2,45x6,0m, Telcon ou similar	m²	151,59	151,59		151,59	R\$ 34,95	R\$ 5.298,07	R\$ 5.298,07	R\$ -	R\$ 5.298,07	R\$ -	100,00%
01.10.003	Forma plana para lajes, em compensado resinado de 14mm, 01 uso, inclusive escoramento	m²	35,05	35,05		35,05	R\$ 199,11	R\$ 6.978,81	R\$ 6.978,81	R\$ -	R\$ 6.978,81	R\$ -	100,00%
01.10.004	Concreto fck = 30mpa, traço 1:2,1:2,5 (em massa seca de cimento/ areia média/ brita 1) - preparo mecânico com betoneira 400 l. af 05/2021	m3	50,01	50,01		50,01	R\$ 523,06	R\$ 26.158,23	R\$ 26.158,23	R\$ -	R\$ 26.158,23	R\$ -	100,00%

Elaine da Cunha Mendes  
 Engª Civil CREA 271814921  
 Coordenadora de Nucleo  
 Prefeitura Municipal de Itabaiana

Assinado de forma digital por MILTON SALES  
 SANTANA:81309147191  
 Dados: 2025.01.28 09:58:45 -03'00'

MOBICON CONSTRUTORA LTDA.		PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA											
OBRA: Construção de Unidade de Atenção Especializada em Saúde (Policlínica - Centro de Imagem e Diagnóstico)				BM ADITIVO		3		CONTRATO:013/2023					
CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Itabaiana				PERÍODO: 01/11/2024 a 20/12/2024		FUNTE DE RECURSOS : RECURSO FEDERAL							
Item	Discriminação dos Serviços	Und	Quantidade				Preço Unitário (R\$)	Valor (R\$)					
			Contratado	Acumulado Anterior	Do Período	Total		Contratado	Acumulado Anterior	Do Período	Acumulado até o período	Saldo a Medir	% Medido
01.12	<b>IMPERMEABILIZAÇÃO DA COBERTURA</b>						R\$ 20.303,79	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 20.303,79	0,00%
01.12.001	Impermeabilização c/ manta asfáltica 4mm, estruturada com não-tecido de poliéster, inclusive aplicação de 1 demão de primer, exceto proteção mecânica	m2	156,98				R\$ 129,34	R\$ 20.303,79	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 20.303,79	0,00%
01.13	<b>COBERTURA</b>						R\$ 3.482,03	R\$ 3.482,03	R\$ -	R\$ -	R\$ 3.482,03	R\$ -	100,00%
01.13.008	Rufo de concreto armado fck=20mpa l=30cm e h=5cm	m	82,63	82,63		82,63	R\$ 42,14	R\$ 3.482,03	R\$ 3.482,03	R\$ -	R\$ 3.482,03	R\$ -	100,00%
01.14	<b>ALVENARIA DE VEDAÇÃO</b>						R\$ 1.513,78	R\$ 1.513,78	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.513,78	R\$ -	100,00%
01.14.002	Verga pré-moldada para portas com até 1,5 m de vão. af 03/2016	m	4,00	4,00		4,00	R\$ 36,74	R\$ 146,96	R\$ 146,96	R\$ -	R\$ 146,96	R\$ -	100,00%
01.14.003	Verga pré-moldada para janelas com mais de 1,5 m de vão. af 03/2016	m	21,40	21,40		21,40	R\$ 63,87	R\$ 1.366,82	R\$ 1.366,82	R\$ -	R\$ 1.366,82	R\$ -	100,00%
01.16	<b>DIVISÓRIAS</b>						R\$ 13.337,22	R\$ -	R\$ 13.337,22	R\$ 13.337,22	R\$ -	R\$ -	100,00%
01.16.002	Porta radiológica em mad/mad de lei, p/pintura, dim: 0,92x2,12m, laminado de chumbo embutido, e=2mm, dobradiças reforçadas, fechadura autoblocante, marca Arouca, ref.: 108449/40-Z-ZCE ou similar, maçaneta tipo alavanca, inclusive batentes de madeira.	un	2,00		2,00	2,00	R\$ 6.668,61	R\$ 13.337,22	R\$ -	R\$ 13.337,22	R\$ 13.337,22	R\$ -	100,00%
01.17	<b>ESQUADRIAS EM MADEIRA</b>						R\$ 30.178,59	R\$ -	R\$ 21.993,59	R\$ 21.993,59	R\$ -	R\$ 8.185,00	72,88%
01.17.003	Porta em madeira compensada (canela), lisa, semi-ôca, 1,00 x 2,10 m, revestida c/fôrmica, inclusive batentes e ferragens	un	1,00		1,00	1,00	R\$ 1.371,42	R\$ 1.371,42	R\$ -	R\$ 1.371,42	R\$ 1.371,42	R\$ -	100,00%
5025/ORSE	Dobradiça de aço galvanizado tipo vai-vem 3", ref.255, Pagé ou similar	un	12,00		12,00	12,00	R\$ 154,11	R\$ 1.849,32	R\$ -	R\$ 1.849,32	R\$ 1.849,32	R\$ -	100,00%
07226/ORSE	Porta em madeira compensada (canela), lisa, semi-ôca, 1,60 x 2,10 m, 2 folhas, com visor(30x30cm), tipo vai-vem, inclusive batentes e ferragens	un	3,00		3,00	3,00	R\$ 1.852,49	R\$ 5.557,46	R\$ -	R\$ 5.557,46	R\$ 5.557,46	R\$ -	100,00%
8252/ORSE	Porta em madeira de lei, de correr, lisa, semi-ôca 0,80x2,10m, inclusive batentes e ferragens	un	1,00		1,00	1,00	R\$ 1.314,53	R\$ 1.314,53	R\$ -	R\$ 1.314,53	R\$ 1.314,53	R\$ -	100,00%
8204/ORSE	Porta em madeira de lei, de correr, lisa, semi-ôca 0,90x2,10m, inclusive batentes e ferragens - Rev 02	un	7,00		7,00	7,00	R\$ 1.406,83	R\$ 9.847,78	R\$ -	R\$ 9.847,78	R\$ 9.847,78	R\$ -	100,00%
11610/ORSE	Conjunto de ferragens para porta em madeira (interna e externa), de correr, acabamento cromado	CJ	4,00		4,00	4,00	R\$ 513,27	R\$ 2.053,08	R\$ -	R\$ 2.053,08	R\$ 2.053,08	R\$ -	100,00%
11612/ORSE	Porta em madeira de lei, tipo moldura p/ vidro, de correr, com batentes e 2 jogos de alizar, exclusive ferragens	m²	10,08				R\$ 812,00	R\$ 8.185,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 8.185,00	0,00%
01.18	<b>ESQUADRIAS EM ALUMÍNIO</b>						R\$ 85.710,43	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 85.710,43	0,00%
01.18.001	Vidro laminado 8mm (4+4 mm), incolor	m²	73,65				R\$ 1.153,46	R\$ 84.952,33	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 84.952,33	0,00%
01.18.002	Vidro fantasia canelado 4 mm	m²	1,10				R\$ 200,81	R\$ 220,89	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 220,89	0,00%
01.18.004	Basculante em alumínio, cor N/P/B, moldura-vidro, tipo convencional ou pivotante, exclusive vidro	m²	1,10				R\$ 488,37	R\$ 537,21	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 537,21	0,00%
01.19	<b>ESQUADRIAS EM VIDRO</b>						R\$ 258.641,35	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 258.641,35	0,00%
01.19.002	Fornecimento e instalação de fachada em pele de vidro, em vidro laminado 3+3 refletivo	m²	143,98				R\$ 1.796,37	R\$ 258.641,35	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 258.641,35	0,00%
01.20	<b>REVESTIMENTOS / PEITORIS / FILETE</b>						R\$ 74.520,55	R\$ 74.520,55	R\$ -	R\$ -	R\$ 74.520,55	R\$ -	100,00%
01.20.005	Revestimento cerâmico para piso ou parede, 45 x 45 cm, Eliane, linha cargo plus bone ou similar, aplicado com argamassa industrializada ac-ii, rejuntado, exclusive regularização de base ou emboço	m²	1.245,33	1.245,33		1.245,33	R\$ 59,84	R\$ 74.520,55	R\$ 74.520,55	R\$ -	R\$ 74.520,55	R\$ -	100,00%
01.21	<b>PISO INTERNO EM ALTA RESISTENCIA</b>						R\$ 7.483,09	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 7.483,09	0,00%
01.21.001	Rodapé em granito, h = 7 cm, e = 2,0 cm, aplicado com argamassa industrializada ac-i	m	169,80				R\$ 44,07	R\$ 7.483,09	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 7.483,09	0,00%
01.24	<b>INSTALAÇÕES ELÉTRICAS</b>						R\$ 132.243,46	R\$ 121.105,30	R\$ 11.138,16	R\$ 132.243,46	R\$ -	R\$ -	100,00%
01.24.005	Aterramento composto de 3 hastas de cobre Ø 5/8" x 2,40m, interligada com cabo de cobre 70mm2	un	12,00		12,00	12,00	R\$ 590,16	R\$ 7.081,92	R\$ -	R\$ 7.081,92	R\$ 7.081,92	R\$ -	100,00%
01.24.006	Caixa de equalização p/aterramento 20x20x10cm de sobrepor p/11 terminais de pressão c/barramento	un	12,00		12,00	12,00	R\$ 338,02	R\$ 4.056,24	R\$ -	R\$ 4.056,24	R\$ 4.056,24	R\$ -	100,00%
09522/ORSE	Suporte horizontal 100 x 50 mm para fixação de eletrocalha metálica (ref.: mopa ou similar)	un	10,00	10,00		10,00	R\$ 10,93	R\$ 109,31	R\$ 109,31	R\$ -	R\$ 109,31	R\$ -	100,00%
09523/ORSE	Suporte horizontal 200 x 50 mm para eletrocalha metálica (ref.: mopa ou similar)	un	20,00	20,00		20,00	R\$ 12,28	R\$ 245,53	R\$ 245,53	R\$ -	R\$ 245,53	R\$ -	100,00%

Assinado de forma digital por MILTON SALES  
SANTANA:81309147191  
Dados: 2025.01.28 09:59:00 -03'00'

MOBICON CONSTRUTORA LTDA.		PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA													
OBRA: Construção de Unidade de Atenção Especializada em Saúde (Policlínica - Centro de Imagem e Diagnóstico)							BM ADITIVO		3			CONTRATO:013/2023			
CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Itabaiana							PERÍODO: 01/11/2024 a 20/12/2024		FONTE DE RECURSOS : RECURSO FEDERAL						
Item	Discriminação dos Serviços	Und	Quantidade				Preço Unitário (R\$)	Valor (R\$)							
			Contratado	Acumulado Anterior	Do Período	Total		Contratado	Acumulado Anterior	Do Período	Acumulado até o período	Saldo a Medir	% Medido		
07818/ORSE	Cruzeta 90° para eletrocalha metálica 600x155, (ref.: mopa ou similar)	un	1,00	1,00		1,00	R\$ 471,81	R\$ 471,81	R\$ 471,81	R\$ -	R\$ 471,81	R\$ -	100,00%		
08688/ORSE	Curva horizontal 100 x 100 mm para eletrocalha metálica, com ângulo 90° (ref.: mopa ou similar)	un	5,00	5,00		5,00	R\$ 36,58	R\$ 182,92	R\$ 182,92	R\$ -	R\$ 182,92	R\$ -	100,00%		
08689/ORSE	Curva horizontal 50 x 50 mm para eletrocalha metálica, com ângulo 90° (ref.: mopa ou similar)	un	73,00	73,00		73,00	R\$ 19,96	R\$ 1.457,09	R\$ 1.457,09	R\$ -	R\$ 1.457,09	R\$ -	100,00%		
08684/ORSE	Fornecimento e instalação de eletrocalha perfurada 100 x 100 x 3000 mm (ref. mopa ou similar)	un	90,00	90,00		90,00	R\$ 159,36	R\$ 14.342,25	R\$ 14.342,25	R\$ -	R\$ 14.342,25	R\$ -	100,00%		
08730/ORSE	Fornecimento e instalação de eletrocalha perfurada 150 x 100 x 3000 mm (ref. mopa ou similar)	un	12,00	12,00		12,00	R\$ 181,50	R\$ 2.177,98	R\$ 2.177,98	R\$ -	R\$ 2.177,98	R\$ -	100,00%		
00763/ORSE	Fornecimento e instalação de eletrocalha perfurada 200 x 100 x 3000 mm (ref. mopa ou similar)	un	3,00	3,00		3,00	R\$ 87,40	R\$ 262,21	R\$ 262,21	R\$ -	R\$ 262,21	R\$ -	100,00%		
08359/ORSE	Fornecimento e instalação de eletrocalha perfurada 100 x 50 x 3000 mm (ref. mopa ou similar) com tampa	un	170,00	170,00		170,00	R\$ 57,70	R\$ 9.809,14	R\$ 9.809,14	R\$ -	R\$ 9.809,14	R\$ -	100,00%		
08695/ORSE	Suporte vertical 100 x 100 mm para fixação de eletrocalha metálica (ref.: Mopa ou similar)	un	80,00	80,00		80,00	R\$ 18,24	R\$ 1.458,92	R\$ 1.458,92	R\$ -	R\$ 1.458,92	R\$ -	100,00%		
12573/ORSE	Suporte vertical 150 x 75/100 mm para fixação de eletrocalha metálica (ref.: mopa ou similar)	un	20,00	20,00		20,00	R\$ 2,45	R\$ 48,93	R\$ 48,93	R\$ -	R\$ 48,93	R\$ -	100,00%		
12968/ORSE	Suporte vertical 200 x 100 mm para fixação de eletrocalha metálica (ref.: Mopa ou similar)	un	6,00	6,00		6,00	R\$ 21,41	R\$ 128,43	R\$ 128,43	R\$ -	R\$ 128,43	R\$ -	100,00%		
07881/ORSE	Suporte vertical 50 x 50mm para fixação de eletrocalha metálica (ref. Mopa ou similar)	un	245,00	245,00		245,00	R\$ 14,73	R\$ 3.609,78	R\$ 3.609,78	R\$ -	R\$ 3.609,78	R\$ -	100,00%		
08687/ORSE	Tê horizontal 100 x 100 mm para eletrocalha metálica (ref. Mopa ou similar)	un	12,00	12,00		12,00	R\$ 92,52	R\$ 1.110,20	R\$ 1.110,20	R\$ -	R\$ 1.110,20	R\$ -	100,00%		
08308/ORSE	Tê horizontal 150 x 100mm para eletrocalha metálica (ref. Mopa ou similar)	un	2,00	2,00		2,00	R\$ 101,69	R\$ 203,38	R\$ 203,38	R\$ -	R\$ 203,38	R\$ -	100,00%		
11292/ORSE	Tê horizontal 200 x 100 mm para eletrocalha metálica (ref.: mopa ou similar)	un	1,00	1,00		1,00	R\$ 96,11	R\$ 96,11	R\$ 96,11	R\$ -	R\$ 96,11	R\$ -	100,00%		
08686/ORSE	Tê horizontal 50 x 50 mm para eletrocalha metálica (ref. Mopa ou similar)	un	4,00	4,00		4,00	R\$ 42,09	R\$ 168,35	R\$ 168,35	R\$ -	R\$ 168,35	R\$ -	100,00%		
11848/ORSE	Emenda interna 100 x 100 mm com base lisa perfurada para eletrocalha metálica (ref. Mopa ou similar)	un	40,00	40,00		40,00	R\$ 19,13	R\$ 765,04	R\$ 765,04	R\$ -	R\$ 765,04	R\$ -	100,00%		
07878/ORSE	Emenda interna 100 x 50 mm com base lisa perfurada para eletrocalha metálica (ref. Mopa ou similar)	un	125,00	125,00		125,00	R\$ 16,01	R\$ 2.001,57	R\$ 2.001,57	R\$ -	R\$ 2.001,57	R\$ -	100,00%		
11547/ORSE	Emenda interna 150 x 100 mm com base lisa perfurada para eletrocalha metálica (ref. Mopa ou similar)	un	10,00	10,00		10,00	R\$ 20,96	R\$ 209,61	R\$ 209,61	R\$ -	R\$ 209,61	R\$ -	100,00%		
11295/ORSE	Emenda interna 200 x 100 mm com base lisa perfurada para eletrocalha metálica (ref. Mopa ou similar)	un	3,00	3,00		3,00	R\$ 25,58	R\$ 76,73	R\$ 76,73	R\$ -	R\$ 76,73	R\$ -	100,00%		
91859/SINAPI	Eletroduto flexível liso, pead, dn 32 mm (1"), para circuitos terminais, instalado em parede - fornecimento e instalação. af 03/2023	m	20,00	20,00		20,00	R\$ 12,15	R\$ 243,08	R\$ 243,08	R\$ -	R\$ 243,08	R\$ -	100,00%		
00353/ORSE	Eletroduto de pvc rígido roscável, diâm = 25mm (3/4")	m	30,00	30,00		30,00	R\$ 14,19	R\$ 425,67	R\$ 425,67	R\$ -	R\$ 425,67	R\$ -	100,00%		
01.24.019	Disjuntor termomagnético tripolar 250 A, padrão DIN (Europeu - linha branca), 65KA	un	3,00	3,00		3,00	R\$ 1.557,38	R\$ 4.672,14	R\$ 4.672,14	R\$ -	R\$ 4.672,14	R\$ -	100,00%		
01.24.023	Disjuntor termomagnético tripolar 40 A, padrão DIN (Europeu - linha branca), curva C, 5KA	un	3,00	3,00		3,00	R\$ 118,94	R\$ 356,82	R\$ 356,82	R\$ -	R\$ 356,82	R\$ -	100,00%		
01.24.024	Disjuntor termomagnético tripolar 32 A, padrão DIN (Europeu - linha branca), curva C	un	2,00	2,00		2,00	R\$ 112,59	R\$ 225,18	R\$ 225,18	R\$ -	R\$ 225,18	R\$ -	100,00%		
01.24.029	Disjuntor termomagnético monopolar 20 A, padrão DIN (Europeu - linha branca), curva B, corrente 5KA	un	16,00	16,00		16,00	R\$ 19,51	R\$ 312,16	R\$ 312,16	R\$ -	R\$ 312,16	R\$ -	100,00%		
01.24.030	Disjuntor tetrapolar DR 125 A, tipo AC, corrente nominal residual 30mA, ref.: Siemens 5SM3-3450 ou similar	un	1,00	1,00		1,00	R\$ 1.516,60	R\$ 1.516,60	R\$ 1.516,60	R\$ -	R\$ 1.516,60	R\$ -	100,00%		
08633/ORSE	Disjuntor termomagnético monopolar 10 A, padrão DIN (linha branca) curva de disparo B, corrente de interrupção 5KA, ref.: Siemens 5 SX1 ou similar.	un	23,00	23,00		23,00	R\$ 18,54	R\$ 426,35	R\$ 426,35	R\$ -	R\$ 426,35	R\$ -	100,00%		
08635/ORSE	Disjuntor termomagnético monopolar 16 A, padrão DIN (linha branca) curva de disparo B, corrente de interrupção 5KA, ref.: Siemens 5 SX1 ou similar.	un	38,00	38,00		38,00	R\$ 18,54	R\$ 704,40	R\$ 704,40	R\$ -	R\$ 704,40	R\$ -	100,00%		
08194/ORSE	Disjuntor tripolar DR 32A - Dispositivo residual diferencial, tipo AC, 30MA, Siemens ou similar	un	2,00	2,00		2,00	R\$ 239,19	R\$ 478,38	R\$ 478,38	R\$ -	R\$ 478,38	R\$ -	100,00%		

Assinado de forma digital por MILTON SALES  
SANTANA:81309147191  
Dados: 2025.01.28 09:59:14 -03'00'

Elaine da Cunha Mendes  
Eng. Civil CREA 2716104921  
Coordenadora de Nucleos  
Prefeitura Municipal de Itabaiana



MOBICON CONSTRUTORA LTDA.

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA

OBRA: Construção de Unidade de Atenção Especializada em Saúde (Policlínica - Centro de Imagem e Diagnóstico)

BM ADITIVO  
PERÍODO: 01/11/2024 a  
20/12/2024

3

CONTRATO:013/2023

CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Itabaiana

FONTES DE RECURSOS : RECURSO FEDERAL



Item	Discriminação dos Serviços	Und	Quantidade			Preço Unitário (R\$)	Valor (R\$)						
			Contratado	Acumulado Anterior	Do Período		Total	Contratado	Acumulado Anterior	Do Período	Acumulado até o período	Saldo a Medir	% Medido
08077/ORSE	Disjuntor bipolar DR 40 A - Dispositivo residual diferencial, tipo AC, 30MA, ref.5SM1 314-OMB, Siemens ou similar	un	1,00	1,00		1,00	R\$ 197,55	R\$ 197,55	R\$ 197,55	R\$ -	R\$ 197,55	R\$ -	100,00%
07911/ORSE	Disjuntor termomagnético tripolar 10 A, padrão NEMA (Americano - linha preta), corrente 5KA	un	1,00	1,00		1,00	R\$ 77,34	R\$ 77,34	R\$ 77,34	R\$ -	R\$ 77,34	R\$ -	100,00%
08078/ORSE	Disjuntor termomagnético tripolar 125 A, padrão DIN (Europeu - linha branca), 10KA	un	3,00	3,00		3,00	R\$ 481,00	R\$ 1.443,00	R\$ 1.443,00	R\$ -	R\$ 1.443,00	R\$ -	100,00%
09042/ORSE	Dispositivo de proteção contra surto de tensão DPS 40kA - 440v	un	12,00	12,00		12,00	R\$ 100,60	R\$ 1.207,21	R\$ 1.207,21	R\$ -	R\$ 1.207,21	R\$ -	100,00%
09041/ORSE	Dispositivo de proteção contra surto de tensão DPS 60kA - 275v	un	20,00	20,00		20,00	R\$ 120,73	R\$ 2.414,56	R\$ 2.414,56	R\$ -	R\$ 2.414,56	R\$ -	100,00%
12224/ORSE	Quadro de distribuição de embutir, em chapa de aço, para até 16 disjuntores, com barramento, padrão DIN, exclusive disjuntores	un	2,00	2,00		2,00	R\$ 264,42	R\$ 528,84	R\$ 528,84	R\$ -	R\$ 528,84	R\$ -	100,00%
12226/ORSE	Quadro de distribuição de embutir, em chapa de aço, para até 24 disjuntores, com barramento, padrão DIN, exclusive disjuntores - Rev 01 03/2022	un	2,00	2,00		2,00	R\$ 976,37	R\$ 1.952,73	R\$ 1.952,73	R\$ -	R\$ 1.952,73	R\$ -	100,00%
12225/ORSE	Quadro de distribuição de embutir, em chapa de aço, para até 18 disjuntores, com barramento, padrão DIN, exclusive disjuntores	un	3,00	3,00		3,00	R\$ 895,48	R\$ 2.686,44	R\$ 2.686,44	R\$ -	R\$ 2.686,44	R\$ -	100,00%
12231/ORSE	Quadro de distribuição de embutir, em chapa de aço, para até 48 disjuntores, com barramento, padrão DIN, exclusive disjuntores	un	2,00	2,00		2,00	R\$ 1.924,40	R\$ 3.848,80	R\$ 3.848,80	R\$ -	R\$ 3.848,80	R\$ -	100,00%
12241/ORSE	Quadro de distribuição de sobrepor, em resina termoplástica, para até 24 disjuntores, com barramento, padrão DIN, exclusive disjuntores	un	3,00	3,00		3,00	R\$ 289,13	R\$ 867,38	R\$ 867,38	R\$ -	R\$ 867,38	R\$ -	100,00%
101878/SINAPI	Quadro de distribuição de energia em chapa de aço galvanizado, de sobrepor, com barramento trifásico, para 18 disjuntores din 100a - fornecimento e instalação. af 10/2020	un	2,00	2,00		2,00	R\$ 777,91	R\$ 1.555,82	R\$ 1.555,82	R\$ -	R\$ 1.555,82	R\$ -	100,00%
12242/ORSE	Quadro de distribuição de sobrepor, em resina termoplástica, para até 36 disjuntores, com barramento, padrão DIN, exclusive disjuntores	un	1,00	1,00		1,00	R\$ 984,01	R\$ 984,01	R\$ 984,01	R\$ -	R\$ 984,01	R\$ -	100,00%
01.24.036	Cabo de cobre isolado em EPR flexível unipolar 120mm² - 0,6Kv/1Kv/90°	m	259,80	259,80		259,80	R\$ 164,11	R\$ 42.635,78	R\$ 42.635,78	R\$ -	R\$ 42.635,78	R\$ -	100,00%
09008/ORSE	Cabo de cobre isolado HEPR (XLPE), rígido, 70mm², 1kv / 90° C	m	60,00	60,00		60,00	R\$ 90,05	R\$ 5.402,91	R\$ 5.402,91	R\$ -	R\$ 5.402,91	R\$ -	100,00%
09009/ORSE	Cabo de cobre isolado HEPR (XLPE), rígido, 95mm², 1kv / 90° C	m	40,00	40,00		40,00	R\$ 141,22	R\$ 5.648,88	R\$ 5.648,88	R\$ -	R\$ 5.648,88	R\$ -	100,00%
01.24.042	Cabo de cobre isolado EPR ou XLPE 6,0mm², 0,6/1kv / 90° C	M	100,00	100,00		100,00	R\$ 13,58	R\$ 1.358,00	R\$ 1.358,00	R\$ -	R\$ 1.358,00	R\$ -	100,00%
06	<b>CABEAMENTO ESTRUTURADO</b>						R\$ 107.053,90	R\$ 70.010,42	R\$ -	R\$ 70.010,42	R\$ 37.043,49		65,40%
07357/ORSE	Projeto de Cabeamento Estruturado com área acima de 500m². Observação: Em projetos com lógica restrita a poucos ambientes, o valor deverá ser reduzido proporcionalmente à área atendida, devendo-se atender aos equipamentos previamente especificados.	m²	967,00	967,00		967,00	R\$ 2,27	R\$ 2.193,59	R\$ 2.193,59	R\$ -	R\$ 2.193,59	R\$ -	100,00%
11214/ORSE	Tomada para lógica rj45, com caixa pvc, embutida, cat. 6	un	21,00	0,00		-	R\$ 67,79	R\$ 1.423,52	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.423,52	R\$ -	0,00%
07817/ORSE	Tomada dupla para lógica RJ45, 4"x2", embutir, completa, ref.0605, Fame ou similar	un	41,00	0,00		-	R\$ 76,25	R\$ 3.126,20	R\$ -	R\$ -	R\$ 3.126,20	R\$ -	0,00%
08441/ORSE	Abraçadeira metálica tipo "D" de 3/4"	un	1,00	1,00		1,00	R\$ 5,40	R\$ 5,40	R\$ 5,40	R\$ -	R\$ 5,40	R\$ -	100,00%
00353/ORSE	Eletroduto de pvc rígido rosçável, diâm = 25mm (3/4")	m	0,80	0,80		0,80	R\$ 14,19	R\$ 11,35	R\$ 11,35	R\$ -	R\$ 11,35	R\$ -	100,00%
11229/ORSE	Fornecimento e instalação de patch panel com 24 portas cat.6 - Rev 01	un	7,00	0,00		-	R\$ 1.162,66	R\$ 8.138,60	R\$ -	R\$ -	R\$ 8.138,60	R\$ -	0,00%
10726/ORSE	Fornecimento e instalação de Switch 24 portas 10/100 mpbs + 2P10-100-1000 BT	un	7,00	0,00		-	R\$ 1.404,57	R\$ 9.831,98	R\$ -	R\$ -	R\$ 9.831,98	R\$ -	0,00%
11520/ORSE	Câmera Vm S5040 Vf 1/3, 760 lnhas 2.8 a 12mm, da Intelbras ou similar	un	13,00	0,00		-	R\$ 648,85	R\$ 8.435,10	R\$ -	R\$ -	R\$ 8.435,10	R\$ -	0,00%
12781/ORSE	Fornecimento e instalação de Rack fechado tipo armário 19" x 44 U x 870 mm inclusive acessórios	un	1,00	0,00		-	R\$ 3.913,40	R\$ 3.913,40	R\$ -	R\$ -	R\$ 3.913,40	R\$ -	0,00%
09987/ORSE	Curva horizontal 38 x 38 mm para eletrocalha metálica, com ângulo 90° (ref.: mopa ou similar)	un	1,00	1,00		1,00	R\$ 24,67	R\$ 24,67	R\$ 24,67	R\$ -	R\$ 24,67	R\$ -	100,00%

Assinado de forma digital por MILTON SALES  
SANTANA:81309147191

Dados: 2025.01.28 09:59:27 -03'00'


Elaine da Cunha Mendes  
Eng. Civil - CREA 271610494  
Coordenadora de Nucleo  
Prefeitura Municipal de Itabaiana


MOBICON CONSTRUTORA LTDA		MOBICON CONSTRUTORA LTDA						PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA					
OBRA: Construção de Unidade de Atenção Especializada em Saúde (Policlínica - Centro de Imagem e Diagnóstico)				BM ADITIVO		3		CONTRATO:013/2023					
CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Itabaiana				PERÍODO: 01/11/2024 a 20/12/2024		FONTE DE RECURSOS : RECURSO FEDERAL							
Item	Discriminação dos Serviços	Und	Quantidade			Preço Unitário (R\$)	Valor (R\$)						
			Contratado	Acumulado Anterior	Do Período		Total	Contratado	Acumulado Anterior	Do Período	Acumulado até o período	Saldo a Medir	% Medido
09985/ORSE	Tê horizontal 38 x 38 mm para eletrocalha metálica (ref. Mopa ou similar)	un	1,00	1,00		1,00	R\$ 13,77	R\$ 13,77	R\$ 13,77	R\$ -	R\$ 13,77	R\$ -	100,00%
09539/ORSE	Tala plana perfurada 38mm para eletrocalha metálica (ref.: mopa ou similar) - Rev 01	un	10,00	10,00		10,00	R\$ 5,32	R\$ 53,15	R\$ 53,15	R\$ -	R\$ 53,15	R\$ -	100,00%
09666/ORSE	Emenda externa, para perfilado tipo "I", 38 x 38 mm, ref. CKP 116 ou similar	un	35,00	35,00		35,00	R\$ 10,55	R\$ 369,35	R\$ 369,35	R\$ -	R\$ 369,35	R\$ -	100,00%
91944/SINAPI	Caixa retangular 4" x 4" baixa (0,30 m do piso), pvc, instalada em parede - fornecimento e instalação. af 03/2023	un	2,00	2,00		2,00	R\$ 13,40	R\$ 26,80	R\$ 26,80	R\$ -	R\$ 26,80	R\$ -	100,00%
91917/SINAPI	Curva 90 graus para eletroduto, pvc, roscável, dn 32 mm (1"), para circuitos terminais, instalada em parede - fornecimento e instalação. af 03/2023	un	1,00		1,00		R\$ 16,80	R\$ 16,80	R\$ 16,80	R\$ -	R\$ 16,80	R\$ -	100,00%
91914/SINAPI	Curva 90 graus para eletroduto, pvc, roscável, dn 25 mm (3/4"), para circuitos terminais, instalada em parede - fornecimento e instalação. af 03/2023	un	3,00		3,00		R\$ 13,72	R\$ 41,17	R\$ 41,17	R\$ -	R\$ 41,17	R\$ -	100,00%
00371/ORSE	Luva para eletroduto de pvc rígido roscável, diâm = 25mm (3/4")	un	41,00	41,00		41,00	R\$ 2,46	R\$ 100,76	R\$ 100,76	R\$ -	R\$ 100,76	R\$ -	100,00%
00372/ORSE	Luva para eletroduto de pvc rígido roscável, diâm = 32mm (1")	un	4,00	4,00		4,00	R\$ 3,76	R\$ 15,03	R\$ 15,03	R\$ -	R\$ 15,03	R\$ -	100,00%
12538/ORSE	Arruela de pressão 1/4"	un	68,00	68,00		68,00	R\$ 0,46	R\$ 31,00	R\$ 31,00	R\$ -	R\$ 31,00	R\$ -	100,00%
09816/ORSE	Arruela lisa zincada d=1/4"	un	695,00	695,00		695,00	R\$ 0,46	R\$ 316,86	R\$ 316,86	R\$ -	R\$ 316,86	R\$ -	100,00%
12506/ORSE	Arruela de lisa 3/8"	un	120,00	120,00		120,00	R\$ 0,53	R\$ 64,05	R\$ 64,05	R\$ -	R\$ 64,05	R\$ -	100,00%
10093/ORSE	Bucha de nylon nº06, ref:TEL-5306 - SPDA (fornecimento)	un	202,00	202,00		202,00	R\$ 0,08	R\$ 15,72	R\$ 15,72	R\$ -	R\$ 15,72	R\$ -	100,00%
00704/ORSE	Fornecimento e instalação de bucha de nylon s10 (ref. vl - 1.80 valemam ou similar)	un	21,00	21,00		21,00	R\$ 4,21	R\$ 88,50	R\$ 88,50	R\$ -	R\$ 88,50	R\$ -	100,00%
11414/ORSE	Parafuso fenda em aço inox 1/4" X 3/4" - fornecimento e colocação	un	202,00	202,00		202,00	R\$ 1,22	R\$ 247,08	R\$ 247,08	R\$ -	R\$ 247,08	R\$ -	100,00%
09831/ORSE	Parafuso cabeça sextavada 1/4" x 1" (fornecimento e colocação)	un	188,00	188,00		188,00	R\$ 0,39	R\$ 73,17	R\$ 73,17	R\$ -	R\$ 73,17	R\$ -	100,00%
12560/ORSE	Fornecimento e instalação de parafuso cabeça lenticilha 5/16" x 1/2" (ref. vl 1.68 valemam ou similar)	un	328,00	328,00		328,00	R\$ 4,54	R\$ 1.488,10	R\$ 1.488,10	R\$ -	R\$ 1.488,10	R\$ -	100,00%
09832/ORSE	Porca sextavada zincada 1/4" (fornecimento e colocação)	un	577,00	577,00		577,00	R\$ 1,23	R\$ 712,19	R\$ 712,19	R\$ -	R\$ 712,19	R\$ -	100,00%
12614/ORSE	Porca sextavada 3/8", bieromatizada	un	84,00	84,00		84,00	R\$ 4,35	R\$ 365,22	R\$ 365,22	R\$ -	R\$ 365,22	R\$ -	100,00%
12545/ORSE	Fornecimento e instalação de vergalhão (tirante c/ rosca d=1/4"x3000mm (marvitec ref. 1431 ou similar)	un	30,00	30,00		30,00	R\$ 18,20	R\$ 546,10	R\$ 546,10	R\$ -	R\$ 546,10	R\$ -	100,00%
07138/ORSE	Fornecimento e lançamento de cabo utp 4 pares cat 5e	m	5.000,00	5000,00		5.000,00	R\$ 9,91	R\$ 49.550,00	R\$ 49.550,00	R\$ -	R\$ 49.550,00	R\$ -	100,00%
07237/ORSE	Caixa de passagem em alvenaria de tijolos maciços esp. = 0,12m, dim. int. = 0.40 x 0.40 x 0.40m	un	1,00	1,00		1,00	R\$ 236,72	R\$ 236,72	R\$ 236,72	R\$ -	R\$ 236,72	R\$ -	100,00%
00666/ORSE	Caixa de passagem 30x30cm em chapa de aço galvanizado - fornecimento	un	2,00	2,00		2,00	R\$ 102,30	R\$ 204,60	R\$ 204,60	R\$ -	R\$ 204,60	R\$ -	100,00%
00665/ORSE	Caixa de passagem 15x15cm em chapa de aço galvanizado - fornecimento	un	1,00	1,00		1,00	R\$ 34,39	R\$ 34,39	R\$ 34,39	R\$ -	R\$ 34,39	R\$ -	100,00%
08896/ORSE	Caixa de passagem pvc 15x15x8cm p/eletrica, tipo Aquatic ou similar	un	1,00	1,00		1,00	R\$ 45,84	R\$ 45,84	R\$ 45,84	R\$ -	R\$ 45,84	R\$ -	100,00%
08688/ORSE	Curva horizontal 100 x 100 mm para eletrocalha metálica, com ângulo 90° (ref.: mopa ou similar)	un	5,00	5,00		5,00	R\$ 36,58	R\$ 182,92	R\$ 182,92	R\$ -	R\$ 182,92	R\$ -	100,00%
08684/ORSE	Fornecimento e instalação de eletrocalha perfurada 100 x 100 x 3000 mm (ref. mopa ou similar)	un	35,00	35,00		35,00	R\$ 159,36	R\$ 5.577,54	R\$ 5.577,54	R\$ -	R\$ 5.577,54	R\$ -	100,00%
08695/ORSE	Suporte vertical 100 x 100 mm para fixação de eletrocalha metálica (ref.: Mopa ou similar)	un	80,00	80,00		80,00	R\$ 18,24	R\$ 1.458,92	R\$ 1.458,92	R\$ -	R\$ 1.458,92	R\$ -	100,00%
08687/ORSE	Tê horizontal 100 x 100 mm para eletrocalha metálica (ref. Mopa ou similar)	un	5,00	5,00		5,00	R\$ 92,52	R\$ 462,59	R\$ 462,59	R\$ -	R\$ 462,59	R\$ -	100,00%
91856/SINAPI	Eletroduto flexível corrugado, pvc, dn 32 mm (1"), para circuitos terminais, instalado em parede - fornecimento e instalação. af 03/2023	m	25,00	25,00		25,00	R\$ 12,84	R\$ 321,09	R\$ 321,09	R\$ -	R\$ 321,09	R\$ -	100,00%
91854/SINAPI	Eletroduto flexível corrugado, pvc, dn 25 mm (3/4"), para circuitos terminais, instalado em parede - fornecimento e instalação. af 03/2023	m	40,00	40,00		40,00	R\$ 9,66	R\$ 386,53	R\$ 386,53	R\$ -	R\$ 386,53	R\$ -	100,00%
12140/ORSE	Abraçadeira metálica tipo "D" de 1"	un	8,00	8,00		8,00	R\$ 5,64	R\$ 45,10	R\$ 45,10	R\$ -	R\$ 45,10	R\$ -	100,00%
11819/ORSE	Abraçadeira metálica tipo "D" de 2"	un	6,00	6,00		6,00	R\$ 7,05	R\$ 42,30	R\$ 42,30	R\$ -	R\$ 42,30	R\$ -	100,00%
08441/ORSE	Abraçadeira metálica tipo "D" de 3/4"	un	150,00	150,00		150,00	R\$ 5,40	R\$ 810,64	R\$ 810,64	R\$ -	R\$ 810,64	R\$ -	100,00%
00354/ORSE	Eletroduto de pvc rígido roscável, diâm = 32mm (1")	m	12,00	12,00		12,00	R\$ 18,50	R\$ 222,04	R\$ 222,04	R\$ -	R\$ 222,04	R\$ -	100,00%

		MOBICON CONSTRUTORA LTDA.					PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA									
OBRA: Construção de Unidade de Atenção Especializada em Saúde (Policlínica - Centro de Imagem e Diagnóstico)							BM ADITIVO		3		CONTRATO:013/2023					
CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Itabaiana							PERÍODO: 01/11/2024 a 20/12/2024		FONTE DE RECURSOS : RECURSO FEDERAL							
Item	Discriminação dos Serviços	Und	Quantidade				Preço Unitário (R\$)	Valor (R\$)								
			Contratado	Acumulado Anterior	Do Período	Total		Contratado	Acumulado Anterior	Do Período	Acumulado até o período	Saldo a Medir	% Medido			
00357/ORSE	Eletroduto de pvc rígido roscável, diâm = 60mm (2")	m	15,00	15,00		15,00	R\$ 36,95	R\$ 554,27	R\$ 554,27	R\$ -	R\$ 554,27	R\$ -	100,00%			
00353/ORSE	Eletroduto de pvc rígido roscável, diâm = 25mm (3/4")	m	165,00	165,00		165,00	R\$ 14,19	R\$ 2.341,17	R\$ 2.341,17	R\$ -	R\$ 2.341,17	R\$ -	100,00%			
09526/ORSE	Gancho curto para perfilado, ( ref.: Mopa ou similar)	un	50,00	50,00		50,00	R\$ 13,90	R\$ 694,99	R\$ 694,99	R\$ -	R\$ 694,99	R\$ -	100,00%			
08453/ORSE	Cabeçote de alumínio de 2"	un	1,00	1,00		1,00	R\$ 18,94	R\$ 18,94	R\$ 18,94	R\$ -	R\$ 18,94	R\$ -	100,00%			
101548/SINAPI	Isolador, tipo roldana, para baixa tensão - fornecimento e instalação. af 07/2020	un	1,00		0,00	-	R\$ 3,97	R\$ 3,97	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 3,97	0,00%			
00335/ORSE	Poste em aço galvanizado, para iluminação pública, cônico, contínuo, reto, h=6.00m, d=126mm (base) e d=60mm (topo)ref.1006/B, incl.base concreto	un	1,00		0,00	-	R\$ 2.170,73	R\$ 2.170,73	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 2.170,73	0,00%			
<b>TOTAL DO 3º ADITIVO</b>								R\$ 939,997,93	R\$ 474.771,01	R\$ 46.468,97	R\$ 521.239,98	R\$ 418.757,95	55,45%			
<b>REAJUSTE DE 3,30%</b>								R\$ 1.533,48		R\$ 1.533,48		R\$ 1.533,48	44,55%			
		ATESTAMOS QUE OS SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL Nº FORAM RECEBIDOS POR NÓS EM PERFEITA ORDEM. DATA:						APROVADO PARA PAGAMENTO DATA:								

## LEGENDA


SERVIÇOS NOVOS
SERVIÇOS EXISTENTES
SERVIÇOS SUPRIMIDOS

  
 Elaine da Cunha Menezes  
 Engª Civil CREA 2716104921  
 Coordenadora de Núcleo  
 Prefeitura Municipal de Itabaiana

  
 Assinado de forma digital por MILTON SALES  
 SANTANA:81309147191  
 Dados: 2025.01.28 10:00:01 -03'00'

gov.br

Documento assinado digitalmente  
 JOSE ROBSON SANTOS DA PAIXAO  
 Data: 29/01/2025 07:21:20-0300  
 Verifique em <https://validar.iti.gov.br>


OBRA: Construção de Unidade de Atenção Especializada em Saúde (Policlínica - Centro de Imagem e Diagnóstico)		MEMÓRIA DE CÁLCULO		CONTRATO Nº 013/2023	
CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA		BM 03 ADITIVO 01			
CONTRATADA: MOBICON CONSTRUTORA LTDA		POLICLÍNICA			
SERVIÇOS		UNIDADE	QUANTIDADE	MEMÓRIA DE CÁLCULO	
01.16	<b>DIVISÓRIAS</b>				
01.16.002	Porta radiológica em mad/mad de lei, p/pintura, dim: 0,92x2,12m, laminado de chumbo embutido, e=2mm, dobradiças reforçadas, fechadura autoblocante, marca Arouca, ref.: 108449/40-Z-ZCE ou similar, maçaneta tipo alavanca, inclusive batentes de madeira.	un	2,00	CONFORME PROJETO ARQUITETÔNICO	
01.17	<b>ESQUADRIAS EM MADEIRA</b>				
01.17.003	Porta em madeira compensada (canela), lisa, semi-ôca, 1,00 x 2,10 m, revestida c/fôrmica, inclusive batentes e ferragens	un	1,00	CONFORME PROJETO ARQUITETÔNICO	
5025/ORSE	Dobradiça de aço galvanizado tipo vai-vem 3", ref:255, Pagé ou similar	un	12,00	CONFORME PROJETO ARQUITETÔNICO	
07226/ORSE	Porta em madeira compensada (canela), lisa, semi-ôca, 1,60 x 2,10 m, 2 folhas, com visor(30x30cm), tipo vai-vem, inclusive batentes e ferragens	un	3,00	CONFORME PROJETO ARQUITETÔNICO	
8252/ORSE	Porta em madeira de lei, de correr, lisa, semi-ôca 0,80x2,10m, inclusive batentes e ferragens	un	1,00	CONFORME PROJETO ARQUITETÔNICO	
8204/ORSE	Porta em madeira de lei, de correr, lisa, semi-ôca 0,90x2,10m, inclusive batentes e ferragens - Rev 02	un	7,00	CONFORME PROJETO ARQUITETÔNICO	
11610/ORSE	Conjunto de ferragens para porta em madeira (interna e externa), de correr, acabamento cromado	CJ	4,00	CONFORME PROJETO ARQUITETÔNICO	
01.24	<b>INSTALAÇÕES ELÉTRICAS</b>				
01.24.005	Aterramento composto de 3 hastes de cobre Ø 5/8" x 2,40m, interligada com cabo de cobre 70mm <sup>2</sup>	un	12,00	CONFORME PROJETO ELÉTRICO	
01.24.006	Caixa de equalização p/aterramento 20x20x10cm de sobrepor p/11 terminais de pressão c/barramento	un	12,00	CONFORME PROJETO ELÉTRICO	



Assinado de forma digital por  
MILTON SALES  
SANTANA:81309147191  
Dados: 2025.01.28 09:58:05 -03'00'

gov.br

Documento assinado digitalmente  
JOSE ROBSON SANTOS DA PAIXAO  
Data: 29/01/2025 07:21:19-0300  
Verifique em <https://validar.it.gov.br>

  
Elaine da Cunha Menezes  
Engª Civil CREA 2716104921  
Coordenadora de Núcleo  
Prefeitura Municipal de Itabaiana



**Prefeitura Municipal de Itabaiana**

OBRA: Construção de Unidade de Atenção Especializada em Saúde  
(Policlínica - Centro de Imagem e Diagnóstico)

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO BM 03  
ADITIVO 01

CONTRATO:013/2023

PERÍODO: 01/11/2024 a 20/12/2024

CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Itabaiana

FONTE DE RECURSOS : RECURSO MUNICIPAL



PORTAS DE MADEIRA COM FERRAGENS E DOBRADIÇAS



PORTAS DE MADEIRA COM FERRAGENS E DOBRADIÇAS



PORTAS DE MADEIRA COM FERRAGENS E DOBRADIÇAS



PORTAS DE MADEIRA COM FERRAGENS E DOBRADIÇAS



PORTAS DE MADEIRA COM FERRAGENS E DOBRADIÇAS



PORTAS DE MADEIRA COM FERRAGENS E DOBRADIÇAS



ATERRAMENTO E CAIXAS DE EQUALIZAÇÃO



ATERRAMENTO E CAIXAS DE EQUALIZAÇÃO



ATERRAMENTO E CAIXAS DE EQUALIZAÇÃO



ATERRAMENTO E CAIXAS DE EQUALIZAÇÃO



ATESTAMOS QUE OS SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL Nº FORAM RECEBIDOS POR NÓS EM PERFEITA ORDEM.  
DATA:

APROVADO PARA PAGAMENTO  
DATA:

Assinado de forma digital por MILTON SALES SANTANA:81309147191  
Dados: 2025.01.28 10:00:38 -03'00'

Elaine da Cunha Menezes  
Engª Civil CREA 2716104921  
Coordenadora de Nucleo  
Prefeitura Municipal de Itabaiana





Prefeitura Municipal de Itabaiana

OBRA: Construção de Unidade de Atenção Especializada em Saúde (Policlinica - Centro de Imagem e Diagnóstico)

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO BM 03 ADITIVO 01

CONTRATO:013/2023

PERÍODO: 01/11/2024 a 20/12/2024

CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Itabaiana

FONTE DE RECURSOS : RECURSO MUNICIPAL



PORTAS RADIOLÓGICAS

PORTAS RADIOLÓGICAS

PORTAS RADIOLÓGICAS

PORTAS RADIOLÓGICAS

PORTAS RADIOLÓGICAS



PORTAS RADIOLÓGICAS

PORTAS RADIOLÓGICAS

PORTAS RADIOLÓGICAS



ATESTAMOS QUE OS SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL Nº FORAM RECEBIDOS POR NÓS EM PERFEITA ORDEM. DATA:

APROVADO PARA PAGAMENTO DATA:

Handwritten signature

Assinado de forma digital por MILTON Elaine da Cunha Menezes SALES SANTANA:81309147191 Dados: 2025.01.28 10:00:53 -03'00'

Handwritten signature

gov.br Documento assinado digitalmente JOSE ROBSON SANTOS DA PAIXAO Data: 29/01/2025 07:21:20 -0300 Verifique em https://validar.iti.gov.br