

OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA RECAPEAMENTO ASFÁLTICO DE RUAS, NO MUNICÍPIO DE ITABAIANA/SE.				CONTRATO: 138/2024		Boletim de Medição: 04								
CONTRATADA: Novatec Construções Empreendimentos Ltda.						Período: 01/05/2025 a 31/05/2025								
Secretaria das Obras, Urbanismo, Infraestrutura e dos Serviços Públicos - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA						Data de medição: 10/06/2025								
Item	Descrição dos Serviços	Und.	Contratada	Acumulado Anterior	Do Período	Acumulado até o Período	Saldo a Medir	Preço Unitário (R\$)	Contratada	Acumulado Anterior	Do Período	Acumulado até o Período	Saldo a Medir	% Medido
1	RECAPEAMENTO ASFÁLTICO								R\$ 4.609.993,51	R\$ 2.627.388,55	R\$ 1.993.465,69	R\$ 4.020.854,24	R\$ 589.139,27	87,22
1.1	SERVIÇOS PRELIMINARES								R\$ 8.681,08	R\$ 5.143,08	R\$ 3.538,00	R\$ 8.681,08	R\$ -	100,00
1.1.1	Placa de obra em chapa aço galvanizado, instalada - Rev 02_01/2022	m2	12,00	12,00		12,00	-	R\$ 215,09	R\$ 2.581,08	R\$ 2.581,08	R\$ -	R\$ 2.581,08	R\$ -	100,00
1.1.2	Transporte de máquinas e equipamentos por prancha rebaiada	km	300,00	150,00	150,00	300,00	-	R\$ 7,32	R\$ 2.196,00	R\$ 1.098,00	R\$ 1.098,00	R\$ 2.196,00	R\$ -	100,00
1.1.3	Locação de container - Almoxxarifado sem banheiro - 6,00 x 2,40m - Rev 02_02/2022	mês	8,00	3,00	5,00	8,00	-	R\$ 488,00	R\$ 3.904,00	R\$ 1.464,00	R\$ 2.440,00	R\$ 3.904,00	R\$ -	100,00
1.2	CONJUNTO GENERAL JOÃO PEREIRA								R\$ 1.995.835,48					
1.2.1	RUA JOSUÉ PASSOS								R\$ 143.215,11	R\$ 140.988,08	R\$ -	R\$ 140.988,08	R\$ 2.227,01	98,44
1.2.1.1	Pintura de Ligação - Execução, Inclusive Ligante	m2	1.602,06	1.602,06		1.602,06	-	R\$ 0,99	R\$ 1.586,04	R\$ 1.586,04	R\$ -	R\$ 1.586,04	R\$ -	100,00
1.2.1.2	Execução de pavimento com aplicação de concreto asfáltico, camada de rolamento - exclusive carga e transporte. af_11/2019	m3	80,10	80,10		80,10	-	R\$ 1.683,47	R\$ 134.845,95	R\$ 134.845,95	R\$ -	R\$ 134.845,95	R\$ -	100,00
1.2.1.3	Transporte com caminhão basculante de 10 m³, em via urbana pavimentada, dmt até 30 km (unidade: txkm) af_07/2020	txkm	5.767,42	5.767,20		5.767,20	0,22	R\$ 0,63	R\$ 3.633,47	R\$ 3.633,34	R\$ -	R\$ 3.633,34	R\$ 0,120	100,00
1.2.1.4	Transporte com caminhão basculante de 10 m³, em via urbana pavimentada, adicional para dmt excedente a 30 km (unidade: txkm). af_07/2020	txkm	3.844,94	3.844,80		3.844,80	0,14	R\$ 0,24	R\$ 922,79	R\$ 922,75	R\$ -	R\$ 922,75	R\$ 0,030	100,00
1.2.1.5	Limpeza geral	m2	1.602,06	0,00		-	1.602,06	R\$ 1,39	R\$ 2.226,86	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 2.226,860	0,00
1.2.2	PRAÇA JUBAL DE CARVALHO								R\$ 99.374,62	R\$ 97.529,93	R\$ -	R\$ 97.529,93	R\$ 1.844,66	
1.2.2.1	Pintura de Ligação - Execução, Inclusive Ligante	m2	1.111,67	1.108,22		1.108,22	3,45	R\$ 0,99	R\$ 1.100,55	R\$ 1.097,14	R\$ -	R\$ 1.097,14	R\$ 3,40	99,69
1.2.2.2	Execução de pavimento com aplicação de concreto asfáltico, camada de rolamento - exclusive carga e transporte. af_11/2019	m3	55,58	55,41		55,41	0,17	R\$ 1.683,47	R\$ 93.567,26	R\$ 93.281,07	R\$ -	R\$ 93.281,07	R\$ 286,18	99,69
1.2.2.3	Transporte com caminhão basculante de 10 m³, em via urbana pavimentada, dmt até 30 km (unidade: txkm) af_07/2020	txkm	4.002,01	3.989,52		3.989,52	12,49	R\$ 0,63	R\$ 2.521,27	R\$ 2.513,40	R\$ -	R\$ 2.513,40	R\$ 7,86	99,69
1.2.2.4	Transporte com caminhão basculante de 10 m³, em via urbana pavimentada, adicional para dmt excedente a 30 km (unidade: txkm). af_07/2020	txkm	2.668,01	2.659,68		2.659,68	8,33	R\$ 0,24	R\$ 640,32	R\$ 638,32	R\$ -	R\$ 638,32	R\$ 2,00	99,69
1.2.2.5	Limpeza geral	m2	1.111,67	0,00	-	-	1.111,67	R\$ 1,39	R\$ 1.545,22	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.545,22	0,00
1.2.3	RUA JOÃO FRANCISCO DA CUNHA								R\$ 136.599,22	R\$ 134.475,34	R\$ -	R\$ 134.475,34	R\$ 2.123,88	98,45
1.2.3.1	Pintura de Ligação - Execução, Inclusive Ligante	m2	1.527,97	1.527,97		1.527,97	-	R\$ 0,99	R\$ 1.512,69	R\$ 1.512,69	R\$ -	R\$ 1.512,69	R\$ -	100,00
1.2.3.2	Execução de pavimento com aplicação de concreto asfáltico, camada de rolamento - exclusive carga e transporte. af_11/2019	m3	76,40	76,40		76,40	-	R\$ 1.683,47	R\$ 128.617,11	R\$ 128.617,11	R\$ -	R\$ 128.617,11	R\$ -	100,00
1.2.3.3	Transporte com caminhão basculante de 10 m³, em via urbana pavimentada, dmt até 30 km (unidade: txkm) af_07/2020	txkm	5.500,69	5.500,69		5.500,69	-	R\$ 0,63	R\$ 3.465,43	R\$ 3.465,43	R\$ -	R\$ 3.465,43	R\$ -	100,00
1.2.3.4	Transporte com caminhão basculante de 10 m³, em via urbana pavimentada, adicional para dmt excedente a 30 km (unidade: txkm). af_07/2020	txkm	3.667,13	3.667,13		3.667,13	-	R\$ 0,24	R\$ 880,11	R\$ 880,11	R\$ -	R\$ 880,11	R\$ -	100,00
1.2.3.5	Limpeza geral	m2	1.527,97	0,00	-	-	1.527,97	R\$ 1,39	R\$ 2.123,88	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 2.123,88	0,00
1.2.4	RUA NIVALDO DA CUNHA								R\$ 129.286,67	R\$ 127.276,45	R\$ -	R\$ 127.276,45	R\$ 2.010,22	98,45
1.2.4.1	Pintura de Ligação - Execução, Inclusive Ligante	m2	1.446,20	1.446,20		1.446,20	-	R\$ 0,99	R\$ 1.431,74	R\$ 1.431,74	R\$ -	R\$ 1.431,74	R\$ -	100,00
1.2.4.2	Execução de pavimento com aplicação de concreto asfáltico, camada de rolamento - exclusive carga e transporte. af_11/2019	m3	72,31	72,31		72,31	-	R\$ 1.683,47	R\$ 121.731,72	R\$ 121.731,72	R\$ -	R\$ 121.731,72	R\$ -	100,00
1.2.4.3	Transporte com caminhão basculante de 10 m³, em via urbana pavimentada, dmt até 30 km (unidade: txkm) af_07/2020	txkm	5.206,32	5.206,32		5.206,32	-	R\$ 0,63	R\$ 3.279,98	R\$ 3.279,98	R\$ -	R\$ 3.279,98	R\$ -	100,00
1.2.4.4	Transporte com caminhão basculante de 10 m³, em via urbana pavimentada, adicional para dmt excedente a 30 km (unidade: txkm). af_07/2020	txkm	3.470,88	3.470,88		3.470,88	-	R\$ 0,24	R\$ 833,01	R\$ 833,01	R\$ -	R\$ 833,01	R\$ -	100,00
1.2.4.5	Limpeza geral	m2	1.446,20	0,00	-	-	1.446,20	R\$ 1,39	R\$ 2.010,22	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 2.010,22	0,00
1.2.5	RUA J. CARLOS								R\$ 38.977,73	R\$ 38.371,36	R\$ -	R\$ 38.371,36	R\$ 606,36	98,44
1.2.5.1	Pintura de Ligação - Execução, Inclusive Ligante	m2	436,08	436,08		436,08	-	R\$ 0,99	R\$ 431,72	R\$ 431,72	R\$ -	R\$ 431,72	R\$ -	100,00
1.2.5.2	Execução de pavimento com aplicação de concreto asfáltico, camada de rolamento - exclusive carga e transporte. af_11/2019	m3	21,80	21,80		21,80	-	R\$ 1.683,47	R\$ 36.699,65	R\$ 36.699,65	R\$ -	R\$ 36.699,65	R\$ -	100,00
1.2.5.3	Transporte com caminhão basculante de 10 m³, em via urbana pavimentada, dmt até 30 km (unidade: txkm) af_07/2020	txkm	1.569,89	1.569,60		1.569,60	0,29	R\$ 0,63	R\$ 989,03	R\$ 988,85	R\$ -	R\$ 988,85	R\$ 0,17	99,98


 Rizia Milene S. Rodrigues Araújo
 Eng.ª Civil CREA - 2715818424
 Coordenadora de Núcleo
 Prefeitura Municipal de Itabaiana

1.2.5.4	Transporte com caminhão basculante de 10 m³, em via urbana pavimentada, adicional para dmt excedente a 30 km (unidade: txkm). af_07/2020	txkm	1.046,59	1.046,40	1.046,40	0,19	R\$	0,24	R\$	251,18	R\$	251,14	R\$	-	R\$	251,14	R\$	0,04	99,98
1.2.5.5	Limpeza geral	m2	436,08	0,00	-	-	436,08	R\$	1,39	R\$	606,15	R\$	-	R\$	-	R\$	606,15	R\$	0,00
1.2.6	RUA MARCELINO RIBEIRO BISPO									R\$ 112.354,83	R\$ 110.607,83	R\$ -	R\$ 110.607,83	R\$ 1.746,99	98,45				
1.2.6.1	Pintura de Ligação - Execução, Inclusive Ligante	m2	1.256,81	1.256,81	1.256,81	-	R\$	0,99	R\$	1.244,24	R\$	1.244,24	R\$	-	R\$	1.244,24	R\$	-	100,00
1.2.6.2	Execução de pavimento com aplicação de concreto asfáltico, camada de rolamento - exclusive carga e transporte. af_11/2019	m3	62,84	62,84	62,84	-	R\$	1.683,47	R\$	105.789,25	R\$	105.789,25	R\$	-	R\$	105.789,25	R\$	-	100,00
1.2.6.3	Transporte com caminhão basculante de 10 m³, em via urbana pavimentada, dmt até 30 km (unidade: txkm). af_07/2020	txkm	4.524,52	4.524,48	4.524,48	0,04	R\$	0,63	R\$	2.850,45	R\$	2.850,42	R\$	-	R\$	2.850,42	R\$	0,02	100,00
1.2.6.4	Transporte com caminhão basculante de 10 m³, em via urbana pavimentada, adicional para dmt excedente a 30 km (unidade: txkm). af_07/2020	txkm	3.016,34	3.016,32	3.016,32	0,02	R\$	0,24	R\$	723,92	R\$	723,92	R\$	-	R\$	723,92	R\$	-	100,00
1.2.6.5	Limpeza geral	m2	1.256,81	0,00	-	-	1.256,81	R\$	1,39	R\$	1.746,97	R\$	-	R\$	-	R\$	1.746,97	R\$	0,00
1.2.7	RUA PROJETADA									R\$ 24.315,70	R\$ 23.937,73	R\$ -	R\$ 23.937,73	R\$ 377,97	98,45				
1.2.7.1	Pintura de Ligação - Execução, Inclusive Ligante	m2	271,92	271,92	271,92	-	R\$	0,99	R\$	269,20	R\$	269,20	R\$	-	R\$	269,20	R\$	-	100,00
1.2.7.2	Execução de pavimento com aplicação de concreto asfáltico, camada de rolamento - exclusive carga e transporte. af_11/2019	m3	13,60	13,60	13,60	-	R\$	1.683,47	R\$	22.895,19	R\$	22.895,19	R\$	-	R\$	22.895,19	R\$	-	100,00
1.2.7.3	Transporte com caminhão basculante de 10 m³, em via urbana pavimentada, dmt até 30 km (unidade: txkm). af_07/2020	txkm	978,91	978,91	978,91	-	R\$	0,63	R\$	616,71	R\$	616,71	R\$	-	R\$	616,71	R\$	-	100,00
1.2.7.4	Transporte com caminhão basculante de 10 m³, em via urbana pavimentada, adicional para dmt excedente a 30 km (unidade: txkm). af_07/2020	txkm	652,61	652,61	652,61	-	R\$	0,24	R\$	156,63	R\$	156,63	R\$	-	R\$	156,63	R\$	-	100,00
1.2.7.5	Limpeza geral	m2	271,92	0,00	-	-	271,92	R\$	1,39	R\$	377,97	R\$	-	R\$	-	R\$	377,97	R\$	0,00
1.2.8	RUA MARIA DOS ANJOS BISPO									R\$ 76.685,33	R\$ 75.492,95	R\$ -	R\$ 75.492,95	R\$ 1.192,38	98,45				
1.2.8.1	Pintura de Ligação - Execução, Inclusive Ligante	m2	857,83	857,83	857,83	-	R\$	0,99	R\$	849,25	R\$	849,25	R\$	-	R\$	849,25	R\$	-	100,00
1.2.8.2	Execução de pavimento com aplicação de concreto asfáltico, camada de rolamento - exclusive carga e transporte. af_11/2019	m3	42,89	42,89	42,89	-	R\$	1.683,47	R\$	72.204,03	R\$	72.204,03	R\$	-	R\$	72.204,03	R\$	-	100,00
1.2.8.3	Transporte com caminhão basculante de 10 m³, em via urbana pavimentada, dmt até 30 km (unidade: txkm). af_07/2020	txkm	3.088,19	3.088,19	3.088,19	-	R\$	0,63	R\$	1.945,56	R\$	1.945,56	R\$	-	R\$	1.945,56	R\$	-	100,00
1.2.8.4	Transporte com caminhão basculante de 10 m³, em via urbana pavimentada, adicional para dmt excedente a 30 km (unidade: txkm). af_07/2020	txkm	2.058,79	2.058,79	2.058,79	-	R\$	0,24	R\$	494,11	R\$	494,11	R\$	-	R\$	494,11	R\$	-	100,00
1.2.8.5	Limpeza geral	m2	857,83	0,00	-	-	857,83	R\$	1,39	R\$	1.192,38	R\$	-	R\$	-	R\$	1.192,38	R\$	0,00
1.2.9	PRAÇA LAFEAETE NORONHA									R\$ 72.680,38	R\$ -	R\$ -	R\$ 71.550,14	R\$ 1.130,22	98,44				
1.2.9.1	Pintura de Ligação - Execução, Inclusive Ligante	m2	813,04	813,04	813,04	-	R\$	0,99	R\$	804,91	R\$	804,91	R\$	-	R\$	804,91	R\$	-	100,00
1.2.9.2	Execução de pavimento com aplicação de concreto asfáltico, camada de rolamento - exclusive carga e transporte. af_11/2019	m3	40,65	40,65	40,65	-	R\$	1.683,47	R\$	68.433,06	R\$	68.433,06	R\$	-	R\$	68.433,06	R\$	-	100,00
1.2.9.3	Transporte com caminhão basculante de 10 m³, em via urbana pavimentada, dmt até 30 km (unidade: txkm). af_07/2020	txkm	2.926,94	2.926,80	2.926,80	0,14	R\$	0,63	R\$	1.843,97	R\$	1.843,88	R\$	-	R\$	1.843,88	R\$	0,08	100,00
1.2.9.4	Transporte com caminhão basculante de 10 m³, em via urbana pavimentada, adicional para dmt excedente a 30 km (unidade: txkm). af_07/2020	txkm	1.951,30	1.951,20	1.951,20	0,10	R\$	0,24	R\$	468,31	R\$	468,29	R\$	-	R\$	468,29	R\$	0,01	100,00
1.2.9.5	Limpeza geral	m2	813,04	0,00	-	-	813,04	R\$	1,39	R\$	1.130,13	R\$	-	R\$	-	R\$	1.130,13	R\$	0,00
1.2.10	RUA JOSÉ FERREIRA LIMA									R\$ 244.913,03	R\$ 238.392,79	R\$ -	R\$ 241.104,92	R\$ 3.808,10	98,45				
1.2.10.1	Pintura de Ligação - Execução, Inclusive Ligante	m2	2.739,53	2.739,53	2.739,53	-	R\$	0,99	R\$	2.712,13	R\$	2.712,13	R\$	-	R\$	2.712,13	R\$	-	100,00
1.2.10.2	Execução de pavimento com aplicação de concreto asfáltico, camada de rolamento - exclusive carga e transporte. af_11/2019	m3	136,98	136,98	136,98	-	R\$	1.683,47	R\$	230.601,72	R\$	230.601,72	R\$	-	R\$	230.601,72	R\$	-	100,00
1.2.10.3	Transporte com caminhão basculante de 10 m³, em via urbana pavimentada, dmt até 30 km (unidade: txkm). af_07/2020	txkm	9.862,31	9.862,06	9.862,06	0,25	R\$	0,63	R\$	6.213,26	R\$	6.213,10	R\$	-	R\$	6.213,10	R\$	0,15	100,00
1.2.10.4	Transporte com caminhão basculante de 10 m³, em via urbana pavimentada, adicional para dmt excedente a 30 km (unidade: txkm). af_07/2020	txkm	6.574,87	6.574,87	6.574,87	-	R\$	0,24	R\$	1.577,97	R\$	1.577,97	R\$	-	R\$	1.577,97	R\$	-	100,00
1.2.10.5	Limpeza geral	m2	2.739,53	0,00	-	-	2.739,53	R\$	1,39	R\$	3.807,95	R\$	-	R\$	-	R\$	3.807,95	R\$	0,00
1.2.11	RUA JOSÉ DA PAIXÃO									R\$ 205.704,12	R\$ 202.505,35	R\$ -	R\$ 202.505,35	R\$ 3.198,75	98,44				
1.2.11.1	Pintura de Ligação - Execução, Inclusive Ligante	m2	2.301,09	2.301,09	2.301,09	-	R\$	0,99	R\$	2.278,08	R\$	2.278,08	R\$	-	R\$	2.278,08	R\$	-	100,00
1.2.11.2	Execução de pavimento com aplicação de concreto asfáltico, camada de rolamento - exclusive carga e transporte. af_11/2019	m3	115,05	115,05	115,05	-	R\$	1.683,47	R\$	193.683,22	R\$	193.683,22	R\$	-	R\$	193.683,22	R\$	-	100,00
1.2.11.3	Transporte com caminhão basculante de 10 m³, em via urbana pavimentada, dmt até 30 km (unidade: txkm). af_07/2020	txkm	8.283,92	8.283,60	8.283,60	0,32	R\$	0,63	R\$	5.218,87	R\$	5.218,67	R\$	-	R\$	5.218,67	R\$	0,19	100,00


 Rizia Milene S. Rodrigues Araújo
 Eng.ª Civil CREA - 2715818424
 Coordenadora de Núcleo
 Prefeitura Municipal de Itabaiana

1.2.11.4	Transporte com caminhão basculante de 10 m³, em via urbana pavimentada, adicional para dmt excedente a 30 km (unidade: txkm). af_07/2020	txkm	5.522,62	5.522,40	5.522,40	0,22	R\$	0,24	R\$	1.325,43	R\$	1.325,38	R\$	-	R\$	1.325,38	R\$	0,04	100,00
1.2.11.5	Limpeza geral	m2	2.301,09	0,00	-	2.301,09	R\$	1,39	R\$	3.198,52	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	3.198,52	0,00
1.2.12	RUA FELUMINO PEREIRA ANDRADE								R\$	152.423,16	R\$	150.052,87	R\$	-	R\$	150.052,87	R\$	2.370,27	98,44
1.2.12.1	Pintura de Ligação - Execução, Inclusive Ligante	m2	1.705,08	1.705,08	1.705,08	-	R\$	0,99	R\$	1.688,03	R\$	1.688,03	R\$	-	R\$	1.688,03	R\$	-	100,00
1.2.12.2	Execução de pavimento com aplicação de concreto asfáltico, camada de rolamento - exclusive carga e transporte. af_11/2019	m3	85,25	85,25	85,25	-	R\$	1.683,47	R\$	143.515,82	R\$	143.515,82	R\$	-	R\$	143.515,82	R\$	-	100,00
1.2.12.3	Transporte com caminhão basculante de 10 m³, em via urbana pavimentada, dmt até 30 km (unidade: txkm). af_07/2020	txkm	6.138,29	6.138,00	6.138,00	0,29	R\$	0,63	R\$	3.867,12	R\$	3.866,94	R\$	-	R\$	3.866,94	R\$	0,17	100,00
1.2.12.4	Transporte com caminhão basculante de 10 m³, em via urbana pavimentada, adicional para dmt excedente a 30 km (unidade: txkm). af_07/2020	txkm	4.092,19	4.092,00	4.092,00	0,19	R\$	0,24	R\$	982,13	R\$	982,08	R\$	-	R\$	982,08	R\$	0,04	99,99
1.2.12.5	Limpeza geral	m2	1.705,08	0,00	-	1.705,08	R\$	1,39	R\$	2.370,06	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	2.370,06	0,00
1.2.13	TRAVESSA JOÃO PAULO II								R\$	9.261,68	R\$	9.117,58	R\$	-	R\$	9.117,58	R\$	144,08	98,44
1.2.13.1	Pintura de Ligação - Execução, Inclusive Ligante	m2	103,62	103,62	103,62	-	R\$	0,99	R\$	102,58	R\$	102,58	R\$	-	R\$	102,58	R\$	-	100,00
1.2.13.2	Execução de pavimento com aplicação de concreto asfáltico, camada de rolamento - exclusive carga e transporte. af_11/2019	m3	5,18	5,18	5,18	-	R\$	1.683,47	R\$	8.720,37	R\$	8.720,37	R\$	-	R\$	8.720,37	R\$	-	100,00
1.2.13.3	Transporte com caminhão basculante de 10 m³, em via urbana pavimentada, dmt até 30 km (unidade: txkm). af_07/2020	txkm	373,03	372,96	372,96	0,07	R\$	0,63	R\$	235,01	R\$	234,96	R\$	-	R\$	234,96	R\$	0,04	99,98
1.2.13.4	Transporte com caminhão basculante de 10 m³, em via urbana pavimentada, adicional para dmt excedente a 30 km (unidade: txkm). af_07/2020	txkm	248,69	248,64	248,64	0,05	R\$	0,24	R\$	59,69	R\$	59,67	R\$	-	R\$	59,67	R\$	0,01	99,97
1.2.13.5	Limpeza geral	m2	103,62	0,00	-	103,62	R\$	1,39	R\$	144,03	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	144,03	0,00
1.2.14	TRAVESSA PAULO PEREIRA DA SILVA								R\$	57.142,52	R\$	56.254,13	R\$	-	R\$	56.254,13	R\$	888,39	98,45
1.2.14.1	Pintura de Ligação - Execução, Inclusive Ligante	m2	639,13	639,13	639,13	-	R\$	0,99	R\$	632,74	R\$	632,74	R\$	-	R\$	632,74	R\$	-	100,00
1.2.14.2	Execução de pavimento com aplicação de concreto asfáltico, camada de rolamento - exclusive carga e transporte. af_11/2019	m3	31,96	31,96	31,96	-	R\$	1.683,47	R\$	53.803,70	R\$	53.803,70	R\$	-	R\$	53.803,70	R\$	-	100,00
1.2.14.3	Transporte com caminhão basculante de 10 m³, em via urbana pavimentada, dmt até 30 km (unidade: txkm). af_07/2020	txkm	2.300,87	2.300,87	2.300,87	-	R\$	0,63	R\$	1.449,55	R\$	1.449,55	R\$	-	R\$	1.449,55	R\$	-	100,00
1.2.14.4	Transporte com caminhão basculante de 10 m³, em via urbana pavimentada, adicional para dmt excedente a 30 km (unidade: txkm). af_07/2020	txkm	1.533,91	1.533,91	1.533,91	-	R\$	0,24	R\$	368,14	R\$	368,14	R\$	-	R\$	368,14	R\$	-	100,00
1.2.14.5	Limpeza geral	m2	639,13	0,00	-	639,13	R\$	1,39	R\$	888,39	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	888,39	0,00
1.2.15	RUA JOSÉ AUTO DE OLIVEIRA								R\$	105.613,78	R\$	103.971,75	R\$	-	R\$	103.971,75	R\$	1.642,03	98,45
1.2.15.1	Pintura de Ligação - Execução, Inclusive Ligante	m2	1.181,32	1.181,32	1.181,32	-	R\$	0,99	R\$	1.169,51	R\$	1.169,51	R\$	-	R\$	1.169,51	R\$	-	100,00
1.2.15.2	Execução de pavimento com aplicação de concreto asfáltico, camada de rolamento - exclusive carga e transporte. af_11/2019	m3	59,07	59,07	59,07	-	R\$	1.683,47	R\$	99.442,57	R\$	99.442,57	R\$	-	R\$	99.442,57	R\$	-	100,00
1.2.15.3	Transporte com caminhão basculante de 10 m³, em via urbana pavimentada, dmt até 30 km (unidade: txkm). af_07/2020	txkm	4.252,75	4.252,75	4.252,75	-	R\$	0,63	R\$	2.679,23	R\$	2.679,23	R\$	-	R\$	2.679,23	R\$	-	100,00
1.2.15.4	Transporte com caminhão basculante de 10 m³, em via urbana pavimentada, adicional para dmt excedente a 30 km (unidade: txkm). af_07/2020	txkm	2.835,17	2.835,17	2.835,17	-	R\$	0,24	R\$	680,44	R\$	680,44	R\$	-	R\$	680,44	R\$	-	100,00
1.2.15.5	Limpeza geral	m2	1.181,32	0,00	-	1.181,32	R\$	1,39	R\$	1.642,03	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	1.642,03	0,00
1.2.16	TRAVESSA MANOEL FRANCISCO TELES								R\$	80.225,06	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	80.225,06	0,00
1.2.16.1	Pintura de Ligação - Execução, Inclusive Ligante	m2	897,35	0,00	-	897,35	R\$	0,99	R\$	888,38	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	888,38	0,00
1.2.16.2	Execução de pavimento com aplicação de concreto asfáltico, camada de rolamento - exclusive carga e transporte. af_11/2019	m3	44,87	0,00	-	44,87	R\$	1.683,47	R\$	75.537,30	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	75.537,30	0,00
1.2.16.3	Transporte com caminhão basculante de 10 m³, em via urbana pavimentada, dmt até 30 km (unidade: txkm). af_07/2020	txkm	3.230,46	0,00	-	3.230,46	R\$	0,63	R\$	2.035,19	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	2.035,19	0,00
1.2.16.4	Transporte com caminhão basculante de 10 m³, em via urbana pavimentada, adicional para dmt excedente a 30 km (unidade: txkm). af_07/2020	txkm	2.153,64	0,00	-	2.153,64	R\$	0,24	R\$	516,87	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	516,87	0,00
1.2.16.5	Limpeza geral	m2	897,35	0,00	-	897,35	R\$	1,39	R\$	1.247,32	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	1.247,32	0,00
1.2.17	TRAVESSA JOSÉ ORLANDO DE JESUS								R\$	85.517,28	R\$	84.187,70	R\$	-	R\$	84.187,70	R\$	1.329,58	98,45
1.2.17.1	Pintura de Ligação - Execução, Inclusive Ligante	m2	956,53	956,53	956,53	-	R\$	0,99	R\$	946,96	R\$	946,96	R\$	-	R\$	946,96	R\$	-	100,00
1.2.17.2	Execução de pavimento com aplicação de concreto asfáltico, camada de rolamento - exclusive carga e transporte. af_11/2019	m3	47,83	47,83	47,83	-	R\$	1.683,47	R\$	80.520,37	R\$	80.520,37	R\$	-	R\$	80.520,37	R\$	-	100,00
1.2.17.3	Transporte com caminhão basculante de 10 m³, em via urbana pavimentada, dmt até 30 km (unidade: txkm). af_07/2020	txkm	3.443,51	3.443,51	3.443,51	-	R\$	0,63	R\$	2.169,41	R\$	2.169,41	R\$	-	R\$	2.169,41	R\$	-	100,00
1.2.17.4	Transporte com caminhão basculante de 10 m³, em via urbana pavimentada, adicional para dmt excedente a 30 km (unidade: txkm). af_07/2020	txkm	2.295,67	2.295,67	2.295,67	-	R\$	0,24	R\$	550,96	R\$	550,96	R\$	-	R\$	550,96	R\$	-	100,00
1.2.17.5	Limpeza geral	m2	956,53	0,00	-	956,53	R\$	1,39	R\$	1.329,58	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	1.329,58	0,00
1.2.18	RUA MARIA ANGELICA DA CONCEIÇÃO								R\$	221.545,26	R\$	218.100,26	R\$	-	R\$	218.100,26	R\$	3.444,98	98,45
1.2.18.1	Pintura de Ligação - Execução, Inclusive Ligante	m2	2.478,27	2.478,27	2.478,27	-	R\$	0,99	R\$	2.453,49	R\$	2.453,49	R\$	-	R\$	2.453,49	R\$	-	100,00


 Rizia Milene S. Rodrigues Araújo
 Eng.ª Civil CREA - 2715818424
 Coordenadora de Núcleo
 Prefeitura Municipal de Itabaiana

1.2.18.2	Execução de pavimento com aplicação de concreto asfáltico, camada de rolamento - excludive carga e transporte. af. 11/2019	m3	123,91	123,91	123,91	-	R\$ 1.683,47	R\$ 208.598,77	R\$ 208.598,77	R\$ -	R\$ 208.598,77	R\$ -	100,00
1.2.18.3	Transporte com caminhão basculante de 10 m³, em via urbana pavimentada, dmt até 30 km (unidade: txkm). af. 07/2020	txkm	8.921,77	8.921,52	8.921,52	0,25	R\$ 0,63	R\$ 5.620,72	R\$ 5.620,56	R\$ -	R\$ 5.620,56	R\$ 0,15	100,00
1.2.18.4	Transporte com caminhão basculante de 10 m³, em via urbana pavimentada, adicional para dmt excedente a 30 km (unidade: txkm). af. 07/2020	txkm	5.947,85	5.947,68	5.947,68	0,17	R\$ 0,24	R\$ 1.427,48	R\$ 1.427,44	R\$ -	R\$ 1.427,44	R\$ 0,03	100,00
1.2.18.5	Limpeza geral	m2	2.478,27	0,00	-	2.478,27	R\$ 1,39	R\$ 3.444,80	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 3.444,80	0,00
1.2.19	SERVIÇOS DIVERSOS						R\$ 159.285,21	R\$ -	R\$ 4.873,90	R\$ 4.873,90	R\$ 154.411,31		
1.2.19.1	SINALIZAÇÃO PERMANENTE, VERTICAL, COM PLACA OCTOGONAL DE AÇO, PADRÃO DNER, LARGURA=0,75M, COM POSTE DE MADEIRA	m2	42,00	0,00	-	42,00	R\$ 366,92	R\$ 15.410,64	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 15.410,64	0,00
1.2.19.2	Rampa padrão para acesso de deficientes a passeio público, em concreto simples Fck=25MPa, despolpada, pintada e m novacor, 02 demãos e piso tátil de alerta/direcional	un	142,00		142,00	R\$ 283,86	R\$ 40.308,12	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 40.308,12	0,00
1.2.19.3	Ensaio - Marshall	un	34,00	0,00	34,00	-	R\$ 143,35	R\$ 4.873,90	R\$ -	R\$ 4.873,90	R\$ 4.873,90	-	100,00
1.2.19.4	Pintura de meio fio (calação)	m	5.150,94	0,00	-	5.150,94	R\$ 2,39	R\$ 12.310,75	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 12.310,75	0,00
1.2.19.5	PINTURA DE FAIXA C/ TERMOPLÁSTICO - 3 ANOS (P/ ASPERSÃO)	m2	1.994,50	0,00	-	1.994,50	R\$ 43,31	R\$ 86.381,80	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 86.381,80	0,00
1.3	LOTEAMENTO PARAISO DA SERRA												
1.3.1	RUA JOSEFA SANTANA MONTEIRO						R\$ 470.241,08	R\$ 462.408,18	R\$ -	R\$ 462.408,18	R\$ 7.832,880	98,33	
1.3.1.1	Pintura de Ligação - Execução, Inclusive Ligante	m2	5.268,62	5.262,98	5.262,98	5,64	R\$ 0,99	R\$ 5.215,93	R\$ 5.210,34	R\$ -	R\$ 5.210,34	R\$ 5,590	99,89
1.3.1.2	Execução de pavimento com aplicação de concreto asfáltico, camada de rolamento - excludive carga e transporte. af. 11/2019	m3	263,43	263,14	263,14	0,29	R\$ 1.683,47	R\$ 443.476,50	R\$ 442.988,29	R\$ -	R\$ 442.988,29	R\$ 488,210	99,89
1.3.1.3	Transporte com caminhão basculante de 10 m³, em via urbana pavimentada, dmt até 30 km (unidade: txkm). af. 07/2020	txkm	18.967,03	18.946,08	18.946,08	20,95	R\$ 0,63	R\$ 11.949,23	R\$ 11.936,03	R\$ -	R\$ 11.936,03	R\$ 13,190	99,89
1.3.1.4	Transporte com caminhão basculante de 10 m³, em via urbana pavimentada, adicional para dmt excedente a 30 km (unidade: txkm). af. 07/2020	txkm	9.483,52	9.473,04	9.473,04	10,48	R\$ 0,24	R\$ 2.276,04	R\$ 2.273,52	R\$ -	R\$ 2.273,52	R\$ 2,510	99,89
1.3.1.5	Limpeza geral	m2	5.268,62	0,00	-	5.268,62	R\$ 1,39	R\$ 7.323,38	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 7.323,380	0,00
1.3.2	RUA JULIA MARSOLA FARIA						R\$ 306.538,11	R\$ -	R\$ 285.254,69	R\$ 285.254,69	R\$ 21.283,41		
1.3.2.1	Pintura de Ligação - Execução, Inclusive Ligante	m2	3.433,12	0,00	3.050,57	382,55	R\$ 0,99	R\$ 3.398,79	R\$ 3.020,06	R\$ -	R\$ 3.020,06	R\$ 378,73	88,86
1.3.2.2	Execução de pavimento com aplicação de concreto asfáltico, camada de rolamento - excludive carga e transporte. af. 11/2019	m3	171,66	0,00	162,44	9,22	R\$ 1.683,47	R\$ 288.984,46	R\$ -	R\$ 273.462,87	R\$ 273.462,87	R\$ 15.521,59	94,63
1.3.2.3	Transporte com caminhão basculante de 10 m³, em via urbana pavimentada, dmt até 30 km (unidade: txkm). af. 07/2020	txkm	12.539,23	0,00	11.695,68	843,55	R\$ 0,63	R\$ 7.899,71	R\$ -	R\$ 7.368,28	R\$ 7.368,28	R\$ 531,43	93,27
1.3.2.4	Transporte com caminhão basculante de 10 m³, em via urbana pavimentada, adicional para dmt excedente a 30 km (unidade: txkm). af. 07/2020	txkm	6.179,62	0,00	5.847,84	331,78	R\$ 0,24	R\$ 1.483,11	R\$ -	R\$ 1.403,48	R\$ 1.403,48	R\$ 79,62	94,63
1.3.2.5	Limpeza geral	m2	3.433,12	0,00	-	3.433,12	R\$ 1,39	R\$ 4.772,04	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 4.772,04	0,00
1.3.3	RUA FRANCISCO ALVES DE LIMA						R\$ 106.140,37	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 106.140,37	0,00	
1.3.3.1	Pintura de Ligação - Execução, Inclusive Ligante	m2	1.189,22	0,00	-	1.189,22	R\$ 0,99	R\$ 1.177,33	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.177,33	0,00
1.3.3.2	Execução de pavimento com aplicação de concreto asfáltico, camada de rolamento - excludive carga e transporte. af. 11/2019	m3	59,46	0,00	-	59,46	R\$ 1.683,47	R\$ 100.099,13	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 100.099,13	0,00
1.3.3.3	Transporte com caminhão basculante de 10 m³, em via urbana pavimentada, dmt até 30 km (unidade: txkm). af. 07/2020	txkm	4.281,19	0,00	-	4.281,19	R\$ 0,63	R\$ 2.697,15	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 2.697,15	0,00
1.3.3.4	Transporte com caminhão basculante de 10 m³, em via urbana pavimentada, adicional para dmt excedente a 30 km (unidade: txkm). af. 07/2020	txkm	2.140,60	0,00	-	2.140,60	R\$ 0,24	R\$ 513,74	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 513,74	0,00
1.3.3.5	Limpeza geral	m2	1.189,22	0,00	-	1.189,22	R\$ 1,39	R\$ 1.653,02	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.653,02	0,00
1.3.4	RUA JERONIMO FARIA						R\$ 131.659,97	R\$ -	R\$ 126.253,83	R\$ 126.253,83	R\$ 5.406,13	95,89	
1.3.4.1	Pintura de Ligação - Execução, Inclusive Ligante	m2	1.476,30	0,00	1.369,97	106,33	R\$ 0,99	R\$ 1.461,54	R\$ -	R\$ 1.356,27	R\$ 1.356,27	R\$ 105,27	92,80
1.3.4.2	Execução de pavimento com aplicação de concreto asfáltico, camada de rolamento - excludive carga e transporte. af. 11/2019	m3	73,82	0,00	71,90	1,92	R\$ 1.683,47	R\$ 124.273,76	R\$ -	R\$ 121.041,49	R\$ 121.041,49	R\$ 3.232,26	97,40
1.3.4.3	Transporte com caminhão basculante de 10 m³, em via urbana pavimentada, dmt até 30 km (unidade: txkm). af. 07/2020	txkm	5.134,68	0,00	5.134,68	-	R\$ 0,63	R\$ 3.234,85	R\$ -	R\$ 3.234,85	R\$ 3.234,85	-	100,00
1.3.4.4	Transporte com caminhão basculante de 10 m³, em via urbana pavimentada, adicional para dmt excedente a 30 km (unidade: txkm). af. 07/2020	txkm	2.657,34	0,00	2.588,40	68,94	R\$ 0,24	R\$ 637,76	R\$ -	R\$ 621,22	R\$ 621,22	R\$ 16,54	97,41
1.3.4.5	Limpeza geral	m2	1.476,30	0,00	-	1.476,30	R\$ 1,39	R\$ 2.052,06	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 2.052,06	0,00
1.3.5	RUA WEDNA MENDES RODRIGUES						R\$ 165.725,69	R\$ -	R\$ 158.513,77	R\$ 158.513,77	R\$ 7.211,91	95,65	
1.3.5.1	Pintura de Ligação - Execução, Inclusive Ligante	m2	1.856,76	0,00	1.724,34	132,42	R\$ 0,99	R\$ 1.838,19	R\$ -	R\$ 1.707,10	R\$ 1.707,10	R\$ 131,09	92,87
1.3.5.2	Execução de pavimento com aplicação de concreto asfáltico, camada de rolamento - excludive carga e transporte. af. 11/2019	m3	92,84	0,00	90,25	2,59	R\$ 1.683,47	R\$ 156.293,35	R\$ -	R\$ 151.933,17	R\$ 151.933,17	R\$ 4.360,17	97,21
1.3.5.3	Transporte com caminhão basculante de 10 m³, em via urbana pavimentada, dmt até 30 km (unidade: txkm). af. 07/2020	txkm	6.684,34	0,00	6.498,00	186,34	R\$ 0,63	R\$ 4.211,13	R\$ -	R\$ 4.093,74	R\$ 4.093,74	R\$ 117,39	97,21


Rizia Mlene S. Rodrigues Araújo
Eng.ª Civil CREA - 2715818424
Coordenadora de Núcleo
Prefeitura Municipal de Itabaiana

1.3.5.4	Transporte com caminhão basculante de 10 m³, em via urbana pavimentada, adicional para dmt excedente a 30 km (unidade: txkm). af. 07/2020	txkm	3.342,17	0,00	3.249,00	3.249,00	93,17	R\$	0,24	R\$	802,12	R\$	-	R\$	779,76	R\$	779,76	R\$	22,36	97,21
1.3.5.5	Limpeza geral	m2	1.856,76	0,00	-	-	1.856,76	R\$	1,39	R\$	2.580,90	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	2.580,90	0,00
1.3.6	RUA JOSÉ AUGUSTO DOS SANTOS										R\$ 167.457,42	R\$	-	R\$	161.078,11	R\$	161.078,11	R\$	6.379,31	96,19
1.3.6.1	Pintura de Ligação - Execução, Inclusive Ligante	m2	1.876,20	0,00	1.699,61	1.699,61	176,59	R\$	0,99	R\$	1.857,44	R\$	-	R\$	1.682,61	R\$	1.682,61	R\$	174,83	90,59
1.3.6.2	Execução de pavimento com aplicação de concreto asfáltico, camada de rolamento - exclusive carga e transporte. af. 11/2019	m3	93,81	0,00	91,74	91,74	2,07	R\$	1.683,47	R\$	157.926,32	R\$	-	R\$	154.441,54	R\$	154.441,54	R\$	3.484,78	97,79
1.3.6.3	Transporte com caminhão basculante de 10 m³, em via urbana pavimentada, dmt até 30 km (unidade: txkm). af. 07/2020	txkm	6.754,32	0,00	6.605,28	6.605,28	149,04	R\$	0,63	R\$	4.255,22	R\$	-	R\$	4.161,33	R\$	4.161,33	R\$	93,89	97,79
1.3.6.4	Transporte com caminhão basculante de 10 m³, em via urbana pavimentada, adicional para dmt excedente a 30 km (unidade: txkm). af. 07/2020	txkm	3.377,16	0,00	3.302,64	3.302,64	74,52	R\$	0,24	R\$	810,52	R\$	-	R\$	792,63	R\$	792,63	R\$	17,89	97,79
1.3.6.5	Limpeza geral	m2	1.876,20	0,00	-	-	1.876,20	R\$	1,39	R\$	2.607,92	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	2.607,92	0,00
1.3.7	RUA JOSÉ LISBOA DOS ANJOS										R\$ 170.724,45	R\$	-	R\$	157.945,52	R\$	157.945,52	R\$	12.778,93	92,51
1.3.7.1	Pintura de Ligação - Execução, Inclusive Ligante	m2	1.912,87	0,00	1.694,42	1.694,42	218,45	R\$	0,99	R\$	1.893,74	R\$	-	R\$	1.677,47	R\$	1.677,47	R\$	216,27	88,58
1.3.7.2	Execução de pavimento com aplicação de concreto asfáltico, camada de rolamento - exclusive carga e transporte. af. 11/2019	m3	95,64	0,00	89,94	89,94	5,70	R\$	1.683,47	R\$	161.007,07	R\$	-	R\$	151.411,29	R\$	151.411,29	R\$	9.595,78	94,04
1.3.7.3	Transporte com caminhão basculante de 10 m³, em via urbana pavimentada, dmt até 30 km (unidade: txkm). af. 07/2020	txkm	6.886,33	0,00	6.475,68	6.475,68	410,65	R\$	0,63	R\$	4.338,39	R\$	-	R\$	4.079,68	R\$	4.079,68	R\$	258,71	94,04
1.3.7.4	Transporte com caminhão basculante de 10 m³, em via urbana pavimentada, adicional para dmt excedente a 30 km (unidade: txkm). af. 07/2020	txkm	3.443,17	0,00	3.237,84	3.237,84	205,33	R\$	0,24	R\$	826,36	R\$	-	R\$	777,08	R\$	777,08	R\$	49,28	94,04
1.3.7.5	Limpeza geral	m2	1.912,87	0,00	-	-	1.912,87	R\$	1,39	R\$	2.658,89	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	2.658,89	0,00
1.3.8	RUA JOSÉ HÉLIO ARAÚJO										R\$ 71.635,31	R\$	-	R\$	70.507,43	R\$	70.507,43	R\$	1.127,88	98,43
1.3.8.1	Pintura de Ligação - Execução, Inclusive Ligante	m2	802,69	0,00	790,42	790,42	12,27	R\$	0,99	R\$	794,66	R\$	-	R\$	782,52	R\$	782,52	R\$	12,14	98,47
1.3.8.2	Execução de pavimento com aplicação de concreto asfáltico, camada de rolamento - exclusive carga e transporte. af. 11/2019	m3	40,13	0,00	40,13	40,13	-	R\$	1.683,47	R\$	67.557,65	R\$	-	R\$	67.557,65	R\$	67.557,65	R\$	-	100,00
1.3.8.3	Transporte com caminhão basculante de 10 m³, em via urbana pavimentada, dmt até 30 km (unidade: txkm). af. 07/2020	txkm	2.889,68	0,00	2.889,68	2.889,68	-	R\$	0,63	R\$	1.820,50	R\$	-	R\$	1.820,50	R\$	1.820,50	R\$	-	100,00
1.3.8.4	Transporte com caminhão basculante de 10 m³, em via urbana pavimentada, adicional para dmt excedente a 30 km (unidade: txkm). af. 07/2020	txkm	1.444,84	0,00	1.444,84	1.444,84	-	R\$	0,24	R\$	346,76	R\$	-	R\$	346,76	R\$	346,76	R\$	-	100,00
1.3.8.5	Limpeza geral	m2	802,69	0,00	-	-	802,69	R\$	1,39	R\$	1.115,74	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	1.115,74	0,00
1.3.9	RUA JOSÉ ANTÔNIO DE SANTANA			0,00	-	-					R\$ 140.788,02	R\$	-	R\$	-	R\$	138.595,56	R\$	2.192,46	98,44
1.3.9.1	Pintura de Ligação - Execução, Inclusive Ligante	m2	1.577,31	1.577,31	1.577,31	-	R\$	0,99	R\$	1.561,54	R\$	1.561,54	R\$	-	R\$	1.561,54	R\$	-	-	100,00
1.3.9.2	Execução de pavimento com aplicação de concreto asfáltico, camada de rolamento - exclusive carga e transporte. af. 11/2019	m3	78,87	78,87	78,87	-	R\$	1.683,47	R\$	132.775,28	R\$	132.775,28	R\$	-	R\$	132.775,28	R\$	-	-	100,00
1.3.9.3	Transporte com caminhão basculante de 10 m³, em via urbana pavimentada, dmt até 30 km (unidade: txkm). af. 07/2020	txkm	5.678,32	5.678,32	5.678,32	-	R\$	0,63	R\$	3.577,34	R\$	3.577,34	R\$	-	R\$	3.577,34	R\$	-	-	100,00
1.3.9.4	Transporte com caminhão basculante de 10 m³, em via urbana pavimentada, adicional para dmt excedente a 30 km (unidade: txkm). af. 07/2020	txkm	2.839,16	2.839,16	2.839,16	-	R\$	0,24	R\$	681,40	R\$	681,40	R\$	-	R\$	681,40	R\$	-	-	100,00
1.3.9.5	Limpeza geral	m2	1.577,31	0,00	-	-	1.577,31	R\$	1,39	R\$	2.192,46	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	2.192,46	0,00
1.3.10	RUA ABNER ALVES DE ALMEIDA										R\$ 141.341,93	R\$	64.830,02	R\$	74.278,75	R\$	139.108,77	R\$	2.233,15	98,42
1.3.10.1	Pintura de Ligação - Execução, Inclusive Ligante	m2	1.583,62	777,28	774,13	1.551,41	32,21	R\$	0,99	R\$	1.567,78	R\$	769,51	R\$	766,39	R\$	1.535,90	R\$	31,87	97,97
1.3.10.2	Execução de pavimento com aplicação de concreto asfáltico, camada de rolamento - exclusive carga e transporte. af. 11/2019	m3	79,18	36,87	42,31	79,18	-	R\$	1.683,47	R\$	133.297,15	R\$	62.069,53	R\$	71.227,62	R\$	133.297,15	R\$	-	100,00
1.3.10.3	Transporte com caminhão basculante de 10 m³, em via urbana pavimentada, dmt até 30 km (unidade: txkm). af. 07/2020	txkm	5.701,03	2.654,64	3.046,32	5.700,96	0,07	R\$	0,63	R\$	3.591,65	R\$	1.672,42	R\$	1.919,18	R\$	3.591,60	R\$	0,05	100,00
1.3.10.4	Transporte com caminhão basculante de 10 m³, em via urbana pavimentada, adicional para dmt excedente a 30 km (unidade: txkm). af. 07/2020	txkm	2.850,52	1.327,32	1.523,16	2.850,48	0,04	R\$	0,24	R\$	684,12	R\$	318,56	R\$	365,56	R\$	684,12	R\$	-	100,00
1.3.10.5	Limpeza geral	m2	1.583,62	0,00	-	-	1.583,62	R\$	1,39	R\$	2.201,23	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	2.201,23	0,00
1.3.11	RUA JULIA MENDONÇA ALMEIDA										R\$ 163.512,57	R\$	-	R\$	160.947,17	R\$	160.947,17	R\$	2.565,40	98,43
1.3.11.1	Pintura de Ligação - Execução, Inclusive Ligante	m2	1.832,03	0,00	1.812,96	1.812,96	19,07	R\$	0,99	R\$	1.813,71	R\$	-	R\$	1.794,83	R\$	1.794,83	R\$	18,88	98,96
1.3.11.2	Execução de pavimento com aplicação de concreto asfáltico, camada de rolamento - exclusive carga e transporte. af. 11/2019	m3	91,60	0,00	91,60	91,60	-	R\$	1.683,47	R\$	154.205,85	R\$	-	R\$	154.205,85	R\$	154.205,85	R\$	-	100,00
1.3.11.3	Transporte com caminhão basculante de 10 m³, em via urbana pavimentada, dmt até 30 km (unidade: txkm). af. 07/2020	txkm	6.595,31	0,00	6.595,31	6.595,31	-	R\$	0,63	R\$	4.155,05	R\$	-	R\$	4.155,05	R\$	4.155,05	R\$	-	100,00
1.3.11.4	Transporte com caminhão basculante de 10 m³, em via urbana pavimentada, adicional para dmt excedente a 30 km (unidade: txkm). af. 07/2020	txkm	3.297,65	0,00	3.297,65	3.297,65	-	R\$	0,24	R\$	791,44	R\$	-	R\$	791,44	R\$	791,44	R\$	-	100,00
1.3.11.5	Limpeza geral	m2	1.832,03	0,00	-	-	1.832,03	R\$	1,39	R\$	2.546,52	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	2.546,52	0,00
1.3.12	RUA CLAUDICE CORCINIO										R\$ 110.781,65	R\$	-	R\$	98.794,18	R\$	98.794,18	R\$	11.987,47	89,18
1.3.12.1	Pintura de Ligação - Execução, Inclusive Ligante	m2	1.241,24	0,00	1.002,01	1.002,01	239,23	R\$	0,99	R\$	1.228,83	R\$	-	R\$	991,99	R\$	991,99	R\$	236,84	80,73

Rafael
Rizila Milene S. Rodrigues Araújo
Eng.ª Civil CREA - 2715818424
Coordenadora de Núcleo
Prefeitura Municipal de Itabaiana

1.3.12.2	Execução de pavimento com aplicação de concreto asfáltico, camada de rolamento - exclusiva carga e transporte. af. 11/2019	m3	62,06	0,00	56,29	56,29	5,77	R\$ 1.683,47	R\$ 104.476,15	R\$ -	R\$ 94.762,53	R\$ 94.762,53	R\$ 9.713,62	90,70
1.3.12.3	Transporte com caminhão basculante de 10 m³, em via urbana pavimentada, dmt até 30 km (unidade: txkm). af. 07/2020	txkm	4.468,46	0,00	4.052,88	4.052,88	415,58	R\$ 0,63	R\$ 2.815,13	R\$ -	R\$ 2.553,31	R\$ 2.553,31	R\$ 261,82	90,70
1.3.12.4	Transporte com caminhão basculante de 10 m³, em via urbana pavimentada, adicional para dmt excedente a 30 km (unidade: txkm). af. 07/2020	txkm	2.234,23	0,00	2.026,44	2.026,44	207,79	R\$ 0,24	R\$ 536,22	R\$ -	R\$ 486,35	R\$ 486,35	R\$ 49,87	90,70
1.3.12.5	Limpeza geral	m2	1.241,24	0,00		-	1.241,24	R\$ 1,39	R\$ 1.725,32	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.725,32	0,00
1.3.13	RUA ADULSON DE JESUS								R\$ 50.660,15	R\$ -	R\$ 49.865,20	R\$ 49.865,20	R\$ 794,94	98,43
1.3.13.1	Pintura de Ligação - Execução, Inclusive Ligante	m2	567,56	0,00	561,45	561,45	6,11	R\$ 0,99	R\$ 561,88	R\$ -	R\$ 555,84	R\$ 555,84	R\$ 6,03	98,93
1.3.13.2	Execução de pavimento com aplicação de concreto asfáltico, camada de rolamento - exclusiva carga e transporte. af. 11/2019	m3	28,38	0,00	28,38	28,38	-	R\$ 1.683,47	R\$ 47.776,88	R\$ -	R\$ 47.776,88	R\$ 47.776,88	R\$ -	100,00
1.3.13.3	Transporte com caminhão basculante de 10 m³, em via urbana pavimentada, dmt até 30 km (unidade: txkm). af. 07/2020	txkm	2.043,32	0,00	2.043,32	2.043,32	-	R\$ 0,63	R\$ 1.287,29	R\$ -	R\$ 1.287,29	R\$ 1.287,29	R\$ -	100,00
1.3.13.4	Transporte com caminhão basculante de 10 m³, em via urbana pavimentada, adicional para dmt excedente a 30 km (unidade: txkm). af. 07/2020	txkm	1.021,61	0,00	1.021,61	1.021,61	-	R\$ 0,24	R\$ 245,19	R\$ -	R\$ 245,19	R\$ 245,19	R\$ -	100,00
1.3.13.5	Limpeza geral	m2	567,56	0,00		-	567,56	R\$ 1,39	R\$ 788,91	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 788,91	0,00
1.3.14	SERVIÇOS DIVERSOS								R\$ 126.765,53	R\$ 0,00	R\$ 3.727,10	R\$ 3.727,10	R\$ 123.038,43	
1.3.14.1	SINALIZAÇÃO PERMANENTE, VERTICAL, COM PLACA OCTOGONAL DE AÇO, PADRÃO DNER, LARGURA=0,75M, COM POSTE DE MADEIRA	m2	26,00	0,00	-	-	26,00	R\$ 366,92	R\$ 9.539,92	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 9.539,92	0,00
1.3.14.2	Rampa padrão para acesso de deficientes a passeio público o, em concreto simples Fck=25MPa, despolada, pintada e m novacor, 02 demãos e piso tátil de alerta/direcional.	un	92,00				92,00	R\$ 283,86	R\$ 26.115,12	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 26.115,12	0,00
1.3.14.3	Ensaio - Marshall	un	26,00	0,00	26,00	26,00	-	R\$ 143,35	R\$ 3.727,10	R\$ -	R\$ 3.727,10	R\$ 3.727,10	R\$ -	100,00
1.3.14.4	Pintura de meio fio (caiação)	m	6.112,26	0,00		-	6.112,26	R\$ 2,39	R\$ 14.608,30	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 14.608,30	0,00
1.3.14.5	PINTURA DE FAIXA C/ TERMOPLÁSTICO - 3 ANOS (P/ ASPERSÃO)	m2	1.680,33	0,00		-	1.680,33	R\$ 43,31	R\$ 72.775,09	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 72.775,09	0,00
1.4	EQUIPE DIRIGENTE								R\$ 122.219,49	R\$ 70.887,30	R\$ 37.888,04	R\$ 108.775,34	R\$ 13.444,15	
1.4.1	EQUIPE DIRIGENTE	un	1,00	0,58	0,31	0,89	0,11	R\$ 122.219,49	R\$ 122.219,49	R\$ 70.887,30	R\$ 37.888,04	R\$ 108.775,34	R\$ 13.444,15	89,00
VALOR TOTAL DA MEDIÇÃO									R\$ 4.609.993,51	R\$ 2.627.388,55	R\$ 1.393.465,69	R\$ 4.020.854,24	R\$ 589.139,27	87,22
PERCENTUAL									100%	56,00%	30,23%	87,22%	12,78%	

Documento assinado digitalmente

gov.br

DIEGO OLIVEIRA BARROS

Data: 26/06/2025 12:45:13-0300

Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

ALEXANDRE ALBUQUERQUE
TEIXEIRA:83019200415

Assinado de forma digital por
ALEXANDRE ALBUQUERQUE
TEIXEIRA:83019200415
Dados: 2025.06.26 10:34:41 -03'00'

Rizla Milene S. Rodrigues Araújo
Eng.ª Civil CREA - 2715818424
Coordenadora de Núcleo
Prefeitura Municipal de Itabaiana

[illegible]



NOVATEC
CONSTRUCTION MATERIALS

EMPRESA CONTRATADA: Novatec Construções Empreendimentos Ltda.

EXECUTADO NO PERÍODO:		m²	34,00
ACUMULADO ANTERIOR:		m²	-
ACUMULADO ATUAL:		m²	34,00
SALDO DO CONTRATO:		m²	34,00
DESCONTO POR FALTA DE SALDO (REMANESCENTE):		m²	-
À MEDIR NO PERÍODO:		m²	34,00

CÁLCULO EXPLICATIVO


Rizia Milene S. Rodrigues Araújo
Eng.^a Civil CREA - 2715818424
Coordenadora de Núcleo
Prefeitura Municipal de Itabaiana



NOVATEC
Società per Azioni a partecipazione paritetica

EMPRESA CONTRATADA: Novatec Construções Empreendimentos Ltda.


Rízia Milene S. Rodrigues Araújo
Eng.ª Civil CREA - 2715818424
Coordenadora de Núcleo
Prefeitura Municipal de Itabaiana

CÁLCULO EXPLICATIVO

OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA RECAPEAMENTO ASFÁLTICO DE RUAS, NO MUNICÍPIO DE ITABAIANA/SE.



Secretaria das Obras, Urbanismo, Infraestrutura e dos Serviços Públicos

EMPRESA CONTRATADA: Novatec Construções Empreendimentos Ltda.

LOCALIZAÇÃO:	1.3	LOTEAMENTO PARAISO DA SERRA
ITEM:	1.3.2	RUA JULIA MARSOLA FARIA
ITEM:	1.3.2.2	Execução de pavimento com aplicação de concreto asfáltico, camada de rolamento - exclusive carga e transporte. af_11/2019

Serviço		VALORES			UNID.	QUANT.
		Quantidade			m3	Total
Execução de pavimento com aplicação de concreto asfáltico, camada de rolamento - exclusive carga e transporte. af_11/2019		EXTENSÃO	LARGURA	ÁREA	ESP.	
REPERFILAMENTO		1,80	2,00	3,60	0,05	0,18
		1,53	2,40	3,67	0,05	0,18
		6,48	1,70	11,02	0,05	0,55
		7,00	1,80	12,60	0,05	0,63
		1,05	3,00	3,15	0,05	0,16
		2,69	1,80	4,84	0,05	0,24
		5,05	2,07	10,45	0,05	0,52
		3,80	8,00	30,40	0,05	1,52
		2,97	1,50	4,46	0,05	0,22
		2,60	4,80	12,48	0,05	0,62
		2,90	5,00	14,50	0,05	0,73
		7,06	1,50	10,59	0,05	0,53
		1,50	1,22	1,83	0,05	0,09
		1,40	2,00	2,80	0,05	0,14
		1,80	1,25	2,25	0,05	0,11
		1,64	3,00	4,92	0,05	0,25
		1,80	0,76	1,37	0,05	0,07
		2,50	2,00	5,00	0,05	0,25
		8,25	2,40	19,80	0,05	0,99
		3,20	1,80	5,76	0,05	0,29
		1,77	2,25	3,98	0,05	0,20
		2,46	3,30	8,12	0,05	0,41
		13,01	0,75	9,76	0,05	0,49
		3,71	1,27	4,71	0,05	0,24
		1,00	1,00	1,00	0,05	0,05
		2,33	1,08	2,52	0,05	0,13
		4,15	0,68	2,82	0,05	0,14
AREA DE ACORDO COM LEVANTAMENTO TOPOGRÁFICO				3050,57	0,05	152,53
EXECUTADO NO PERÍODO:					m3	162,44
ACUMULADO ANTERIOR:					m3	-
ACUMULADO ATUAL:					m3	162,44
SALDO DO CONTRATO:					m3	171,66
DESCONTO POR FALTA DE SALDO (REMANESCENTE):					m3	-
À MEDIR NO PERÍODO:					m3	162,44

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA/SE
CONTRATO: 138/2024

CÁLCULO EXPLICATIVO

Rizia Milene S. Rodrigues Araújo
Eng.ª Civil CREA - 2715818424
Coordenadora de Núcleo
Prefeitura Municipal de Itabaiana



NOVATEC

EMPRESA CONTRATADA: Novatec Construções Empreendimentos Ltda.

LOCALIZAÇÃO:	1.3	LOTEAMENTO PARAISO DA SERRA
ITEM:	1.3.2	RUA JULIA MARSOLA FARIA
ITEM:	1.3.2.3	Transporte com caminhão basculante de 10 m³, em via urbana pavimentada, dmt até 30 km (unidade: txkm). af_07/2020

Serviço	VALORES			UNID.	QUANT.
	Quantidade			txkm	Total
	M3	DENSIDADE	DMT		
Transporte com caminhão basculante de 10 m³, em via urbana pavimentada, dmt até 30 km (unidade: txkm). af_07/2020	162,44	2,40	30,00	txkm	11.695,68
					-
					-
					-
					-
					-

EXECUTADO NO PERÍODO:		txkm	11.695,68
ACUMULADO ANTERIOR:		txkm	-
ACUMULADO ATUAL:		txkm	11.695,68
SALDO DO CONTRATO:		txkm	12.539,23
DESCONTO POR FALTA DE SALDO (REMANESCENTE):		txkm	-
À MEDIR NO PERÍODO:		txkm	11.695,68

CÁLCULO EXPLICATIVO


Rízia Milene S. Rodrigues Araújo
Eng.ª Civil CREA - 2715818424
Coordenadora de Núcleo
Prefeitura Municipal de Itabaiana



NOVATEC

EMPRESA CONTRATADA: Novatec Construções Empreendimentos Ltda.

LOCALIZAÇÃO:	1.3	LOTEAMENTO PARAISO DA SERRA
ITEM:	1.3.2	RUA JULIA MARSOLA FARIA
ITEM:	1.3.2.4	Transporte com caminhão basculante de 10 m³, em via urbana pavimentada, adicional para dmt excedente a 30 km (unidade: txkm). af 07/2020

[illegible]

CÁLCULO EXPLICATIVO

Rizla Milene S. Rodrigues Araújo
Eng.ª Civil CREA - 2715818424
Coordenadora de Núcleo
Prefeitura Municipal de Itabaiana



NOVATEC
Famiglie di prodotti e servizi innovativi

EMPRESA CONTRATADA: Novatec Construções Empreendimentos Ltda.


Rízia Milene S. Rodrigues Araújo
Eng.ª Civil CREA - 2715818424
Coordenadora de Núcleo
Prefeitura Municipal de Itabaiana



NOVATEC

EMPRESA CONTRATADA: Novatec Construções Empreendimentos Ltda.

LOCALIZAÇÃO:	1.3	LOTEAMENTO PARAISO DA SERRA
ITEM:	1.3.4	RUA JERONIMO FARIA
ITEM:	1.3.4.2	Execução de pavimento com aplicação de concreto asfáltico, camada de rolamento - exclusive carga e transporte. af_11/2019

Serviço	VALORES			UNID.	QUANT.
	Quantidade			m3	Total
Execução de pavimento com aplicação de concreto asfáltico, camada de rolamento - exclusive carga e transporte. af_11/2019	EXTENSÃO	LARGURA	ÁREA	ESP.	
REPERFILAMENTO	2,00	1,50	3,00	0,05	0,15
	1,00	2,00	2,00	0,05	0,10
	2,00	2,30	4,60	0,05	0,23
	1,00	2,80	2,80	0,05	0,14
	1,00	1,60	1,60	0,05	0,08
	1,00	1,45	1,45	0,05	0,07
	1,00	2,20	2,20	0,05	0,11
	1,50	1,80	2,70	0,05	0,14
	1,22	1,60	1,95	0,05	0,10
	0,80	2,00	1,60	0,05	0,08
	1,80	4,00	7,20	0,05	0,36
	2,00	1,20	2,40	0,05	0,12
	0,80	5,00	4,00	0,05	0,20
	3,00	2,00	6,00	0,05	0,30
	1,44	5,00	7,20	0,05	0,36
	1,25	1,50	1,88	0,05	0,09
	1,20	1,40	1,68	0,05	0,08
	1,00	2,00	2,00	0,05	0,10
	1,20	2,50	3,00	0,05	0,15
	1,80	1,85	3,33	0,05	0,17
	1,00	1,00	1,00	0,05	0,05
	1,00	1,00	1,00	0,05	0,05
	0,90	4,00	3,60	0,05	0,18
AREA DE ACORDO COM LEVANTAMENTO TOPOGRÁFICO			1369,97	0,05	68,50
EXECUTADO NO PERÍODO:				m3	71,90
ACUMULADO ANTERIOR:				m3	-
ACUMULADO ATUAL:				m3	71,90
SALDO DO CONTRATO:				m3	73,82
DESCONTO POR FALTA DE SALDO (REMANESCENTE):				m3	-
À MEDIR NO PERÍODO:				m3	71,90


Rizia Milene S. Rodrigues Araújo
Eng.^a Civil CREA - 2715818424
Coordenadora de Núcleo
Prefeitura Municipal de Itabaiana

CÁLCULO EXPLICATIVO



NOVATEC
S. Ambrogio e F. Agnoloni

EMPRESA CONTRATADA: Novatec Construções Empreendimentos Ltda.

LOCALIZAÇÃO:	1.3	LOTEAMENTO PARAISO DA SERRA
ITEM:	1.3.4	RUA JERONIMO FARIA
ITEM:	1.3.4.3	Transporte com caminhão basculante de 10 m³, em via urbana pavimentada, dmt até 30 km (unidade: txkm). af_07/2020

Serviço	VALORES			UNID.	QUANT.
	Quantidade			txkm	Total
	M3	DENSIDADE	DMT		
Transporte com caminhão basculante de 10 m³, em via urbana pavimentada, dmt até 30 km (unidade: txkm). af_07/2020	71,90	2,40	30,00	txkm	5.176,80
					-
					-
					-
					-
					-

EXECUTADO NO PERÍODO:		txkm	5.176,80
ACUMULADO ANTERIOR:		txkm	-
ACUMULADO ATUAL:		txkm	5.176,80
SALDO DO CONTRATO:		txkm	5.134,68
DESCONTO POR FALTA DE SALDO (REMANESCENTE):		txkm	- 42,12
À MEDIR NO PERÍODO:		txkm	5.134,68

CÁLCULO EXPLICATIVO


Rizia Milene S. Rodrigues Araújo
Eng.ª CIVIL CREA - 2715818424
Coordenadora de Núcleo
Prefeitura Municipal de Itabaiana



NOVATEC
S.p.A. - Via S. Maria 10 - 20121 Milano - Italy

EMPRESA CONTRATADA: Novatec Construções Empreendimentos Ltda.


Rízia Milene S. Rodrigues Araújo
Eng.ª Civil CREA - 2715818424
Coordenadora de Núcleo
Prefeitura Municipal de Itabaiana

[illegible]

Rizlia Milene S. Rodrigues Araújo
Eng.^a Civil CREA - 2715818424
Coordenadora de Núcleo
Prefeitura Municipal de Itabaiana

[illegible]



NOVATEC
SOLUTIONS • PERFORMANCE • INNOVATION

EMPRESA CONTRATADA: Novatec Construções Empreendimentos Ltda.

LOCALIZAÇÃO:	1.3	LOTEAMENTO PARAISO DA SERRA
ITEM:	1.3.5	RUA JOSEFA SANTANA MONTEIRO
ITEM:	1.3.5.4	Transporte com caminhão basculante de 10 m³, em via urbana pavimentada, adicional para dmt excedente a 30 km (unidade: txkm). af 07/2020

[illegible]

CÁLCULO EXPLICATIVO

Riziane S. Rodrigues Araújo
Riziane S. Rodrigues Araújo
Eng.^a Civil CREA - 27158184/24
Coordenadora de Núcleo
Prefeitura Municipal de Itabaiana

OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA RECAPEAMENTO ASFÁLTICO DE RUAS, NO MUNICÍPIO DE ITABAIANA/SE.						
Secretaria das Obras, Urbanismo, Infraestrutura e dos Serviços Públicos						
EMPRESA CONTRATADA: Novatec Construções Empreendimentos Ltda.						
LOCALIZAÇÃO:	1.3	LOTEAMENTO PARAISO DA SERRA				
ITEM:	1.3.6	RUA JOSÉ AUGUSTO DOS SANTOS				
ITEM:	1.3.6.2	Execução de pavimento com aplicação de concreto asfáltico, camada de rolamento - exclusive carga e transporte. af_11/2019				
Serviço		VALORES			UNID.	QUANT.
		Quantidade			m3	Total
Execução de pavimento com aplicação de concreto asfáltico, camada de rolamento - exclusive carga e transporte. af_11/2019		EXTENSÃO	LARGURA	ÁREA	ESP.	
	REPERFILAMENTO	1,50	2,00	3,00	0,05	0,15
		1,00	1,00	1,00	0,05	0,05
		1,10	1,00	1,10	0,05	0,06
		1,00	1,00	1,00	0,05	0,05
		1,00	1,50	1,50	0,05	0,08
		1,00	3,00	3,00	0,05	0,15
		0,90	1,90	1,71	0,05	0,09
		2,00	1,00	2,00	0,05	0,10
		1,80	1,40	2,52	0,05	0,13
		3,00	1,90	5,70	0,05	0,29
		1,00	1,00	1,00	0,05	0,05
		1,40	1,90	2,66	0,05	0,13
		2,60	3,00	7,80	0,05	0,39
		4,00	1,40	5,60	0,05	0,28
		1,00	6,00	6,00	0,05	0,30
		2,00	2,00	4,00	0,05	0,20
		1,30	3,00	3,90	0,05	0,20
		3,00	1,20	3,60	0,05	0,18
		1,20	1,90	2,28	0,05	0,11
		1,90	2,30	4,37	0,05	0,22
		2,00	3,00	6,00	0,05	0,30
		2,00	2,90	5,80	0,05	0,29
		1,80	2,00	3,60	0,05	0,18
		2,40	4,00	9,60	0,05	0,48
		1,88	3,00	5,64	0,05	0,28
		1,67	4,00	6,68	0,05	0,33
		2,00	2,14	4,28	0,05	0,21
		0,90	8,00	7,20	0,05	0,36
		5,50	3,00	16,50	0,05	0,83
		1,40	1,90	2,66	0,05	0,13
		2,00	1,80	3,60	0,05	0,18
	AREA DE ACORDO COM LEVANTAMENTO TOPOGRÁFICO			1699,61	0,05	84,98
EXECUTADO NO PERÍODO:					m3	91,74
ACUMULADO ANTERIOR:					m3	91,74
ACUMULADO ATUAL:					m3	183,48
SALDO DO CONTRATO:					m3	93,81
DESCONTO POR FALTA DE SALDO (REMANESCENTE):					m3	89,67
A MEDIR NO PERÍODO:					m3	91,74
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA/SE				CÁLCULO EXPLICATIVO		
CONTRATO: 138/2024						


Rizia Aline S. Rodrigues Araújo
Eng.ª Civil CREA - 2715818424
Coordenadora de Núcleo
Prefeitura Municipal de Itabaiana

[illegible]

[illegible]

[illegible]

OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA RECAPEAMENTO ASFÁLTICO DE RUAS, NO MUNICÍPIO DE ITABAIANA/SE.						
Secretaria das Obras, Urbanismo, Infraestrutura e dos Serviços Públicos						
EMPRESA CONTRATADA: Novatec Construções Empreendimentos Ltda.						
LOCALIZAÇÃO:	1.3	LOTEAMENTO PARAISO DA SERRA				
ITEM:	1.3.7	RUA JOSÉ LISBOA DOS ANJOS				
ITEM:	1.3.7.2	Execução de pavimento com aplicação de concreto asfáltico, camada de rolamento - exclusive carga e transporte. af_11/2019				
Serviço		VALORES			UNID.	QUANT.
		Quantidade			m3	Total
Execução de pavimento com aplicação de concreto asfáltico, camada de rolamento - exclusive carga e transporte. af_11/2019		EXTENSÃO	LARGURA	ÁREA	ESP.	
REPERFILAMENTO		2,00	1,80	3,60	0,05	0,18
		1,30	2,00	2,60	0,05	0,13
		7,00	1,00	7,00	0,05	0,35
		9,00	1,30	11,70	0,05	0,59
		1,80	3,00	5,40	0,05	0,27
		1,30	2,50	3,25	0,05	0,16
		2,00	1,00	2,00	0,05	0,10
		1,50	1,60	2,40	0,05	0,12
		1,00	1,90	1,90	0,05	0,10
		2,00	2,00	4,00	0,05	0,20
		1,80	1,70	3,06	0,05	0,15
		1,30	2,00	2,60	0,05	0,13
		1,45	3,00	4,35	0,05	0,22
		1,80	2,80	5,04	0,05	0,25
		1,15	2,00	2,30	0,05	0,12
		2,06	1,46	3,01	0,05	0,15
		1,80	2,00	3,60	0,05	0,18
		2,80	1,95	5,46	0,06	0,33
		1,43	2,25	3,22	0,08	0,26
		2,44	1,82	4,44	0,05	0,22
		2,46	1,42	3,49	0,06	0,21
		1,33	1,00	1,33	0,06	0,08
		1,57	1,44	2,26	0,07	0,16
		1,50	2,00	3,00	0,04	0,12
		1,46	1,20	1,75	0,07	0,12
		0,89	1,15	1,02	0,06	0,06
		2,00	1,43	2,86	0,07	0,20
		1,47	1,00	1,47	0,05	0,07
AREA DE ACORDO COM LEVANTAMENTO TOPOGRÁFICO				1694,42	0,05	84,72
EXECUTADO NO PERÍODO:					m3	89,94
ACUMULADO ANTERIOR:					m3	
ACUMULADO ATUAL:					m3	89,94
SALDO DO CONTRATO:					m3	95,64
DESCONTO POR FALTA DE SALDO (REMANESCENTE):					m3	
A MEDIR NO PERÍODO:					m3	89,94
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA/SE CONTRATO: 138/2024		CÁLCULO EXPLICATIVO				

[illegible]

[illegible]



NOVATEC
SOLUTIONS & ENGINEERING LTD.

EMPRESA CONTRATADA: Novatec Construções Empreendimentos Ltda.

LOCALIZAÇÃO:	1.3	LOTEAMENTO PARAISO DA SERRA
ITEM:	1.3.8	RUA JOSEFA SANTANA MONTEIRO
ITEM:	1.3.8.2	Execução de pavimento com aplicação de concreto asfáltico, camada de rolamento - exclusive carga e transporte. af_11/2019

[illegible]

CÁLCULO EXPLICATIVO

~~Rozilda~~
Rizlia Meline S. Rodrigues Araújo
Eng.^a Civil CREA - 2715818424
Coordenadora de Núcleo
Prefeitura Municipal de Itabaiana



NOVATEC
SPECIALIZANDO SI INNOVANDO

EMPRESA CONTRATADA: Novatec Construções Empreendimentos Ltda.

LOCALIZAÇÃO:	1.3	LOTEAMENTO PARAISO DA SERRA
ITEM:	1.3.8	RUA JOSEFA SANTANA MONTEIRO
ITEM:	1.3.8.3	Transporte com caminhão basculante de 10 m³, em via urbana pavimentada, dmt até 30 km (unidade: txkm). af_07/2020

[illegible]

EXECUTADO NO PERÍODO:		txkm	2.990,88
ACUMULADO ANTERIOR:		txkm	
ACUMULADO ATUAL:		txkm	2.990,88
SALDO DO CONTRATO:		txkm	2.889,68
DESCONTO POR FALTA DE SALDO (REMANESCENTE):		txkm	101,20
À MEDIR NO PERÍODO:		txkm	2.889,68

CÁLCULO EXPLICATIVO


Rizia Milene S. Rodrigues Araújo
Eng.^a Civil CREA - 2715818424
Coordenadora de Núcleo
Prefeitura Municipal de Itabaiana

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]


Rizia Milene S. Rodrigues Araújo
Eng.^a Civil CREA - 2715818424
Coordenadora de Núcleo
prefeitura Municipal de Itabaiana

[illegible]



NOVATEC
Sintetizadores e Shapers em Injeção de L

EMPRESA CONTRATADA: Novatec Construções Empreendimentos Ltda.

LOCALIZAÇÃO:	1.3	LOTEAMENTO PARAISO DA SERRA
ITEM:	1.3.11	RUA JULIA MENDONÇA ALMEIDA
ITEM:	1.3.11.4	Transporte com caminhão basculante de 10 m³, em via urbana pavimentada, adicional para dmt excedente a 30 km (unidade: txkm). af 07/2020

Serviço	VALORES			UNID.	QUANT.
	Quantidade			txkm	Total
	M3	DENSIDADE	DMT		
Transporte com caminhão basculante de 10 m³, em via urbana pavimentada, adicional para dmt excedente a 30 km (unidade: txkm). af_07/2020	93,18	2,40	15,00	txkm	3.354,48
					-
					-
					-
					-
					-


[illegible]

EXECUTADO NO PERÍODO:	txkm	3.354,48
ACUMULADO ANTERIOR:	txkm	-
ACUMULADO ATUAL:	txkm	3.354,48
SALDO DO CONTRATO:	txkm	3.297,65
DESCONTO POR FALTA DE SALDO (REMANESCENTE):	txkm	- 56,83
À MEDIR NO PERÍODO:	txkm	3.297,65

CÁLCULO EXPLICATIVO

~~Rizka Milene S. Rodrigues Araújo~~
Eng.ª Civil CREA - 2715818424
Coordenadora de Núcleo
Prefeitura Municipal de Itabaiana

OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA RECAPEAMENTO ASFÁLTICO DE RUAS, NO MUNICÍPIO DE ITABAIANA/SE.							
Secretaria das Obras, Urbanismo, Infraestrutura e dos Serviços Públicos							
EMPRESA CONTRATADA: Novatec Construções Empreendimentos Ltda.							
LOCALIZAÇÃO:		1.3	LOTEAMENTO PARAISO DA SERRA				
ITEM:		1.3.12	RUA CLAUDICE CORCINIO				
ITEM:		1.3.12.2	Execução de pavimento com aplicação de concreto asfáltico, camada de rolamento - exclusive carga e transporte. af_11/2019				
Serviço			VALORES			UNID.	QUANT.
			Quantidade			m3	Total
Execução de pavimento com aplicação de concreto asfáltico, camada de rolamento - exclusive carga e transporte. af_11/2019			EXTENSÃO	LARGURA	ÁREA	ESP.	
REPERFILAMENTO			1,00	2,00	2,00	0,05	0,10
			2,50	3,00	7,50	0,05	0,38
			1,60	4,00	6,40	0,05	0,32
			1,50	1,00	1,50	0,05	0,08
			1,40	1,50	2,10	0,05	0,11
			2,00	2,20	4,40	0,05	0,22
			2,30	2,00	4,60	0,05	0,23
			2,00	1,00	2,00	0,05	0,10
			2,50	3,00	7,50	0,05	0,38
			0,80	5,00	4,00	0,05	0,20
			1,50	3,00	4,50	0,05	0,23
			1,10	4,20	4,62	0,05	0,23
			0,70	8,00	5,60	0,05	0,28
			2,10	3,00	6,30	0,05	0,32
			2,00	1,40	2,80	0,05	0,14
			2,00	1,50	3,00	0,05	0,15
			1,50	1,00	1,50	0,05	0,08
			5,00	3,00	15,00	0,05	0,75
			1,70	2,00	3,40	0,05	0,17
			1,44	4,00	5,76	0,05	0,29
			1,90	2,40	4,56	0,05	0,23
			2,50	2,00	5,00	0,05	0,25
			2,30	3,00	6,90	0,05	0,35
			2,00	4,00	8,00	0,05	0,40
			2,00	1,50	3,00	0,05	0,15
			2,00	1,00	2,00	0,05	0,10
AREA DE ACORDO COM LEVANTAMENTO TOPOGRÁFICO					1002,01	0,05	50,10
EXECUTADO NO PERÍODO:						m3	56,29
ACUMULADO ANTERIOR:						m3	-
ACUMULADO ATUAL:						m3	56,29
SALDO DO CONTRATO:						m3	62,06
DESCONTO POR FALTA DE SALDO (REMANESCENTE):						m3	
À MEDIR NO PERÍODO:						m3	56,29
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA/SE				CÁLCULO EXPLICATIVO			
CONTRATO: 138/2024							


Rízia Milene S. Rodrigues Araújo
Eng.ª Civil CREA - 2715818424
Coordenadora de Núcleo
Prefeitura Municipal de Itabaiana

[illegible]

[illegible]

[illegible]



NOVATEC

EMPRESA CONTRATADA: Novatec Construções Empreendimentos Ltda.

CÁLCULO EXPLICATIVO

~~Rizzi~~
Rizzi Milene S. Rodrigues Araújo
Eng.ª Civil CREA - 2715818424
Coordenadora de Núcleo
Prefeitura Municipal de Itabaiana



NOVATEC

EMPRESA CONTRATADA: Novatec Construções Empreendimentos Ltda.

LOCALIZAÇÃO:	1.3	LOTEAMENTO PARAISO DA SERRA
ITEM:	1.3.13	RUA ADUILSON DE JESUS
ITEM:	1.3.13.3	Transporte com caminhão basculante de 10 m³, em via urbana pavimentada, dmt até 30 km (unidade: txkm). af_07/2020

[illegible]

CÁLCULO EXPLICATIVO

Rizla Milene S. Rodrigues Araújo
Eng.ª Civil CREA - 2715818/24
Coordenadora de Núcleo
Prefeitura Municipal de Itabaiana



NOVATEC

EMPRESA CONTRATADA: Novatec Construções Empreendimentos Ltda.

Rizal Milene S. Rodrigues Araújo
Eng.ª Civil CREA - 2715818/24
Coordenadora de Núcleo
Prefeitura Municipal de Itabaiana

[illegible]


Rízia Milene S. Rodrigues Araújo
Eng.^a Civil CREA - 2715818424
Coordenadora de Núcleo
Prefeitura Municipal de Itabaiana

OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA RECAPEAMENTO ASFÁLTICO DE RUAS, NO MUNICÍPIO DE ITABAIANA/SE.



Secretaria das Obras, Urbanismo, Infraestrutura e dos Serviços Públicos

EMPRESA CONTRATADA: NOVATEC CONSTRUÇÕES EMPREENDIMENTOS LTDA

SERVIÇO:	1.4	Equipe Dirigente		
ITEM:	1.4.1	Equipe Dirigente		
PERÍODO				
01/05/2025		31/05/2025		
Valor Total da Obra (A)	R\$	4.609.993,51	Valor dos serviços executados até o período (F)	R\$ 3.982.966,16
Equipe Dirigente (B)	R\$	122.219,49	Percentual dos Serviços (G = F/E)	0,89
Manutenção do Canteiro (C)			Percentual Acumulado de Administração e Canteiro de Obra (H)	0,58
Equipamentos de Apoio à Produção (D)			Total da Medição (I = G - H)	0,31
Total (E = A - B - C - D)	R\$	4.487.774,02		
EXECUTADO NO PERÍODO:				
				0,31
ACUMULADO ANTERIOR:				0,58
ACUMULADO ATUAL:				0,89
SALDO DO CONTRATO:				0,11
DESCONTO POR FALTA DE SALDO (REMANESCENTE):				-
A MEDIR NO PERÍODO:				0,31

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA/SE
CONTRATO: 138/2024

CÁLCULO EXPLICATIVO

Rizia Milene S. Rodrigues Araújo
Eng.ª Civil CREA - 2715818424
Coordenadora de Núcleo
Prefeitura Municipal de Itabaiana

gov.br

Documento assinado digitalmente
DIEGO OLIVEIRA BARROS
Data: 09/07/2025 11:50:37-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

ALEXANDRE
ALBUQUERQUE
TEIXEIRA:83019200415

Assinado de forma digital por
ALEXANDRE ALBUQUERQUE
TEIXEIRA:83019200415
Dados: 2025.07.09 09:31:39 -03'00'

OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA RECAPEAMENTO ASFÁLTICO DE RUAS, NO MUNICÍPIO DE ITABAIANA/SE.

CONTRATADA: Novatec Construções Empreendimentos Ltda.

CONTRATO: 138/2024



Secretaria das Obras, Urbanismo, Infraestrutura e dos Serviços Públicos - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA

RELATORIO FOTOGRAFICO - BM 04

RUA JULIA MARSOLA FARIA



RUA JULIA MARSOLA FARIA



RUA JERONIMO FARIA



RUA JERONIMO FARIA



RUA WEDNA MENDES RODRIGUES



RUA WEDNA MENDES RODRIGUES




RUA JOSÉ AUGUSTO DOS SANTOS



RUA JOSÉ AUGUSTO DOS SANTOS




Rizis Maene S. Rodrigues Araújo
Eng.º Civil CREA - 2715818424
Coordenadora de Núcleo
Prefeitura Municipal de Itabaiana

OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA RECAPEAMENTO ASFÁLTICO DE RUAS, NO MUNICÍPIO DE ITABAIANA/SE.

CONTRATADA: Novatec Construções Empreendimentos Ltda.

CONTRATO: 138/2024



Secretaria das Obras, Urbanismo, Infraestrutura e dos Serviços Públicos - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA

RELATORIO FOTOGRAFICO - BM 04

RUA ABNER ALVES DE ALMEIDA



RUA ABNER ALVES DE ALMEIDA



RUA JOSÉ LISBOA DOS ANJOS



RUA JOSÉ LISBOA DOS ANJOS



RUA JOSÉ HÉLIO ARAÚJO



RUA JOSÉ HÉLIO ARAÚJO



RUA JULIA MENDONÇA ALMEIDA



RUA JULIA MENDONÇA ALMEIDA




Rízia Milene S. Rodrigues Araújo
Eng.ª Civil CREA - 2715818424
Coordenadora de Núcleo
Prefeitura Municipal de Itabaiana

OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA RECAPEAMENTO ASFÁLTICO DE RUAS, NO MUNICÍPIO DE ITABAIANA/SE.

CONTRATADA: Novatec Construções Empreendimentos Ltda.

CONTRATO: 138/2024



Secretaria das Obras, Urbanismo, Infraestrutura e dos Serviços Públicos - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA

RELATORIO FOTOGRAFICO - BM 04

RUA CLAUDICE CORCINIO



RUA CLAUDICE CORCINIO



RUA ADUILSON DE JESUS



RUA ADUILSON DE JESUS




PLACA DA OBRA



CONTEINER DA OBRA




Rízia Milene S. Rodrigues Araújo
Eng.^a Civil CREA - 2715818424
Coordenadora de Núcleo
Prefeitura Municipal de Itabaiana



Documento assinado digitalmente

DIEGO OLIVEIRA BARROS

Data: 26/06/2025 12:45:13-0300

Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

ALEXANDRE
ALBUQUERQUE
TEIXEIRA:83019200415

Assinado de forma digital por
ALEXANDRE ALBUQUERQUE
TEIXEIRA:83019200415
Dados: 2025.06.26 10:20:02 -03'00'