

OBRA: Contratação de empresa especializada em obras e serviços de engenharia objetivando a PAVIMENTAÇÃO DE RUAS NO PERÍMETRO URBANO DO MUNICÍPIO DE ITABAIANA, atendendo o contrato de repasse no 1.088.099-97/945178/2023/MCID.		CONTRATO: 053/2024	Boletim de Medição ADITIVO : 05	 
CONTRATADA: Novatec Construções Empreendimentos Ltda.			Período: 15/10/2025 a 21/12/2025 e 05/01/2026 a 14/01/2026	
Secretaria das Obras, Urbanismo, Infraestrutura e dos Serviços Públicos - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA			Data de medição:26/01/2026	

Item	Descrição dos Serviços	Und.	Contratada	Acumulado Anterior	Do Período	Acumulado até o Período	Saldo a Medir	Preço Unitário (R\$)	Contratada	Acumulado Anterior	Do Período	Acumulado até o Período	Saldo a Medir	% Medido
1	PAVIMENTAÇÃO DE RUAS NO PERÍMETRO URBANO DO MUNICÍPIO DE ITABAIANA no 1.088.099-97/945178/2023/MCID.								R\$ 3.887.268,77	R\$ 2.364.423,43	R\$ 387.062,75	R\$ 2.751.486,18	R\$ 1.135.782,59	70,78
2	RUA TENENTE HONÓRIO MENDONÇA													
2.1	PAVIMENTAÇÃO								R\$ 34.412,10	R\$ 34.412,10	R\$ 0,00	R\$ 34.412,10	R\$ -	100,00
2.1.1	Material para sub-base, cbr>20, adquirido solto na jazida, inclusive carga (posto na caçamba), exclusive transporte	m3	31,41	31,41		31,41	-	R\$ 19,13	R\$ 600,87	R\$ 600,87	R\$ -	R\$ 600,87	R\$ -	100,00
2.1.2	Execução de pavimento com aplicação de concreto asfáltico, camada de rolamento - exclusive carga e transporte. af 11/2019	m3	12,56	12,56		12,56	-	R\$ 1.807,72	R\$ 22.704,96	R\$ 22.704,96	R\$ -	R\$ 22.704,96	R\$ -	100,00
2.1.3	Carga de mistura asfáltica em caminhão basculante 14 m³ (unidade: t). af 07/2020 - CONCRETO ASFÁLTICO	t	30,14	30,14		30,14	-	R\$ 8,00	R\$ 241,12	R\$ 241,12	R\$ -	R\$ 241,12	R\$ -	100,00
2.1.4	Escavação e carga com escavadeira hidráulica de material de 1ª categoria ou de jazida	m3	219,82	219,82		219,82	-	R\$ 2,21	R\$ 485,80	R\$ 485,80	R\$ -	R\$ 485,80	R\$ -	100,00
2.1.5	Transporte com caminhão basculante de 14 m³, em via urbana pavimentada, dmt até 30 km (unidade: txkm). af 07/2020	tkm	1648,65	1.648,65		1.648,65	-	R\$ 1,67	R\$ 2.753,25	R\$ 2.753,25	R\$ -	R\$ 2.753,25	R\$ -	100,00
2.1.6	Transporte com caminhão basculante de 14 m³, em via urbana pavimentada, dmt até 30 km (unidade: txkm). af 07/2020 (asfalto)	txkm	2260,80	2.260,80		2.260,80	-	R\$ 1,67	R\$ 3.775,54	R\$ 3.775,54	R\$ 0,00	R\$ 3.775,54	R\$ -	100,00
2.1.7	Transporte com caminhão basculante de 14 m³, em via urbana pavimentada, adicional para dmt excedente a 30 km (unidade: txkm). af 07/2020 (asfalto)	txkm	1507,20	1.507,20		1.507,20	-	R\$ 0,66	R\$ 994,75	R\$ 994,75	R\$ -	R\$ 994,75	R\$ -	100,00
2.1.8	Sub-base estabilizada granulometricamente com mistura de solo na pista (exclusive material de sub-base)	m³	94,22	94,22		94,22	-	R\$ 30,31	R\$ 2.855,81	R\$ 2.855,81	R\$ -	R\$ 2.855,81	R\$ -	100,00
3	RUA JOÃO SILVEIRA								R\$ 220.711,88	R\$ 220.711,88	R\$ -	R\$ 220.711,88	R\$ -	0,00
3.1	PAVIMENTAÇÃO								R\$ 3.852,78	R\$ 3.852,78	R\$ -	R\$ 3.852,78	R\$ -	100,00
3.1.1	Material para sub-base, cbr>20, adquirido solto na jazida, inclusive carga (posto na caçamba), exclusive transporte	m3	201,40	201,40		201,40	-	R\$ 19,13	R\$ 3.852,78	R\$ 3.852,78	R\$ -	R\$ 3.852,78	R\$ -	100,00
3.1.2	Execução de pavimento com aplicação de concreto asfáltico, camada de rolamento - exclusive carga e transporte. af 11/2019	m3	80,56	80,56		80,56	-	R\$ 1.807,72	R\$ 145.629,92	R\$ 145.629,92	R\$ -	R\$ 145.629,92	R\$ -	100,00
3.1.3	Carga de mistura asfáltica em caminhão basculante 14 m³ (unidade: t). af 07/2020 - CONCRETO ASFÁLTICO	t	193,34	193,34		193,34	-	R\$ 8,00	R\$ 1.546,72	R\$ 1.546,72	R\$ -	R\$ 1.546,72	R\$ -	100,00
3.1.4	Escavação e carga com escavadeira hidráulica de material de 1ª categoria ou de jazida	m3	1409,78	1.409,78		1.409,78	-	R\$ 2,21	R\$ 3.115,61	R\$ 3.115,61	R\$ -	R\$ 3.115,61	R\$ -	100,00
3.1.5	Transporte com caminhão basculante de 14 m³, em via urbana pavimentada, dmt até 30 km (unidade: txkm). af 07/2020	tkm	10573,35	10.573,35		10.573,35	-	R\$ 1,67	R\$ 17.657,49	R\$ 17.657,49	R\$ -	R\$ 17.657,49	R\$ -	100,00
3.1.6	Transporte com caminhão basculante de 14 m³, em via urbana pavimentada, dmt até 30 km (unidade: txkm). af 07/2020 (asfalto)	txkm	14500,50	14.500,50		14.500,50	-	R\$ 1,67	R\$ 24.215,84	R\$ 24.215,84	R\$ -	R\$ 24.215,84	R\$ -	100,00
3.1.7	Transporte com caminhão basculante de 14 m³, em via urbana pavimentada, adicional para dmt excedente a 30 km (unidade: txkm). af 07/2020 (asfalto)	txkm	9667,00	9.667,00		9.667,00	-	R\$ 0,66	R\$ 6.380,22	R\$ 6.380,22	R\$ -	R\$ 6.380,22	R\$ -	100,00
3.1.8	Sub-base estabilizada granulometricamente com mistura de solo na pista (exclusive material de sub-base)	m³	604,20	604,20		604,20	-	R\$ 30,31	R\$ 18.313,30	R\$ 18.313,30	R\$ -	R\$ 18.313,30	R\$ -	100,00
4	RUA JOSÉ VIEIRA DE MENEZES								R\$ 134.523,02	R\$ 134.523,02	R\$ -	R\$ 134.523,02	R\$ -	0,00
4.1	PAVIMENTAÇÃO								R\$ 2.348,40	R\$ 2.348,40	R\$ -	R\$ 2.348,40	R\$ -	100,00
4.1.1	Material para sub-base, cbr>20, adquirido solto na jazida, inclusive carga (posto na caçamba), exclusive transporte	m3	122,76	122,76		122,76	-	R\$ 19,13	R\$ 2.348,40	R\$ 2.348,40	R\$ -	R\$ 2.348,40	R\$ -	100,00
4.1.2	Execução de pavimento com aplicação de concreto asfáltico, camada de rolamento - exclusive carga e transporte. af 11/2019	m3	49,10	49,10		49,10	-	R\$ 1.807,72	R\$ 88.759,05	R\$ 88.759,05	R\$ -	R\$ 88.759,05	R\$ -	100,00
4.1.3	Carga de mistura asfáltica em caminhão basculante 14 m³ (unidade: t). af 07/2020 - CONCRETO ASFÁLTICO	t	117,84	117,84		117,84	-	R\$ 8,00	R\$ 942,72	R\$ 942,72	R\$ -	R\$ 942,72	R\$ -	100,00
4.1.4	Escavação e carga com escavadeira hidráulica de material de 1ª categoria ou de jazida	m3	859,30	859,30		859,30	-	R\$ 2,21	R\$ 1.899,05	R\$ 1.899,05	R\$ -	R\$ 1.899,05	R\$ -	100,00
4.1.5	Transporte com caminhão basculante de 14 m³, em via urbana pavimentada, dmt até 30 km (unidade: txkm). af 07/2020	tkm	6444,75	6.444,75		6.444,75	-	R\$ 1,67	R\$ 10.762,73	R\$ 10.762,73	R\$ -	R\$ 10.762,73	R\$ -	100,00
4.1.6	Transporte com caminhão basculante de 14 m³, em via urbana pavimentada, dmt até 30 km (unidade: txkm). af 07/2020 (asfalto)	txkm	8838,30	8.838,30		8.838,30	-	R\$ 1,67	R\$ 14.759,96	R\$ 14.759,96	R\$ -	R\$ 14.759,96	R\$ -	100,00
4.1.7	Transporte com caminhão basculante de 14 m³, em via urbana pavimentada, adicional para dmt excedente a 30 km (unidade: txkm). af 07/2020 (asfalto)	txkm	5892,20	5.892,20		5.892,20	-	R\$ 0,66	R\$ 3.888,85	R\$ 3.888,85	R\$ -	R\$ 3.888,85	R\$ -	100,00
4.1.8	Sub-base estabilizada granulometricamente com mistura de solo na pista (exclusive material de sub-base)	m³	368,27	368,27		368,27	-	R\$ 30,31	R\$ 11.162,26	R\$ 11.162,26	R\$ -	R\$ 11.162,26	R\$ -	100,00

FISCAL

8.1.5	Transporte com caminhão basculante de 14 m³, em via urbana pavimentada, dmt até 30 km (unidade: txkm). af. 07/2020	tkm	9166,13	9.166,13	9.166,13	0,00	R\$ 1,67	R\$ 15.307,44	R\$ 15.307,44	R\$ -	R\$ 15.307,44	R\$ -	100,00
8.1.6	Transporte com caminhão basculante de 14 m³, em via urbana pavimentada, dmt até 30 km (unidade: txkm). af. 07/2020 (asfalto)	txkm	12570,90	-	0,00	12.570,90	R\$ 1,67	R\$ 20.993,40	R\$ -	R\$ -	R\$ 20.993,40	R\$ -	0,00
8.1.7	Transporte com caminhão basculante de 14 m³, em via urbana pavimentada, adicional para dmt excedente a 30 km (unidade: txkm). af. 07/2020 (asfalto)	txkm	8380,60	-	0,00	8.380,60	R\$ 0,66	R\$ 5.531,20	R\$ -	R\$ -	R\$ 5.531,20	R\$ -	0,00
8.1.8	Sub-base estabilizada granulometricamente com mistura de solo na pista (exclusive material de sub-base)	m³	523,79	523,79	523,79	-	R\$ 30,31	R\$ 15.876,07	R\$ 15.876,07	R\$ -	R\$ 15.876,07	R\$ -	100,00
9	RUA GENIVALDO DE ARAÚJO												0,00
9.1	PAVIMENTAÇÃO							R\$ 28.876,07	R\$ 5.617,21	R\$ 23.258,86	R\$ 28.876,07	R\$ -	100,00
9.1.1	Material para sub-base, cbr-20, adquirido solto na jazida, inclusive carga (posto na caçamba), exclusive transporte	m³	26,35	26,35	26,35	-	R\$ 19,13	R\$ 504,08	R\$ 504,08	R\$ -	R\$ 504,08	R\$ -	100,00
9.1.2	Execução de pavimento com aplicação de concreto asfáltico, camada de rolamento - exclusive carga e transporte. af. 11/2019	m³	10,54	-	10,54	-	R\$ 1.807,72	R\$ 19.053,37	R\$ -	R\$ 19.053,37	R\$ 19.053,37	R\$ -	100,00
9.1.3	Carga de mistura asfáltica em caminhão basculante 14 m³ (unidade: t). af. 07/2020 - CONCRETO ASFÁLTICO	t	25,30	-	25,30	-	R\$ 8,00	R\$ 202,40	R\$ -	R\$ 202,40	R\$ 202,40	R\$ -	100,00
9.1.4	Escavação e carga com escavadeira hidráulica de material de 1ª categoria ou de jazida	m³	184,42	184,42	184,42	0,00	R\$ 2,21	R\$ 407,57	R\$ 407,57	R\$ -	R\$ 407,57	R\$ -	100,00
9.1.5	Transporte com caminhão basculante de 14 m³, em via urbana pavimentada, dmt até 30 km (unidade: txkm). af. 07/2020	txkm	1383,15	1.383,15	1.383,15	0,00	R\$ 1,67	R\$ 2.309,86	R\$ 2.309,86	R\$ -	R\$ 2.309,86	R\$ -	100,00
9.1.6	Transporte com caminhão basculante de 14 m³, em via urbana pavimentada, dmt até 30 km (unidade: txkm). af. 07/2020 (asfalto)	txkm	1897,20	-	1.897,20	-	R\$ 1,67	R\$ 3.168,32	R\$ -	R\$ 3.168,32	R\$ 3.168,32	R\$ -	100,00
9.1.7	Transporte com caminhão basculante de 14 m³, em via urbana pavimentada, adicional para dmt excedente a 30 km (unidade: txkm). af. 07/2020 (asfalto)	txkm	1264,80	-	1.264,80	-	R\$ 0,66	R\$ 834,77	R\$ -	R\$ 834,77	R\$ 834,77	R\$ -	100,00
9.1.8	Sub-base estabilizada granulometricamente com mistura de solo na pista (exclusive material de sub-base)	m³	79,04	79,04	79,04	-	R\$ 30,31	R\$ 2.395,70	R\$ 2.395,70	R\$ -	R\$ 2.395,70	R\$ -	100,00
10	RUA GLEIDE SELMA												0,00
10.1	PAVIMENTAÇÃO							R\$ 118.825,80	R\$ 23.119,07	R\$ -	R\$ 23.119,07	R\$ 95.706,73	19,46
10.1.1	Material para sub-base, cbr-20, adquirido solto na jazida, inclusive carga (posto na caçamba), exclusive transporte	m³	108,44	108,44	108,44	-	R\$ 19,13	R\$ 2.074,46	R\$ 2.074,46	R\$ -	R\$ 2.074,46	R\$ -	100,00
10.1.2	Execução de pavimento com aplicação de concreto asfáltico, camada de rolamento - exclusive carga e transporte. af. 11/2019	m³	43,37	-	0,00	43,37	R\$ 1.807,72	R\$ 78.400,82	R\$ -	R\$ -	R\$ 78.400,82	R\$ -	0,00
10.1.3	Carga de mistura asfáltica em caminhão basculante 14 m³ (unidade: t). af. 07/2020 - CONCRETO ASFÁLTICO	t	104,09	-	0,00	104,09	R\$ 8,00	R\$ 832,72	R\$ -	R\$ -	R\$ 832,72	R\$ -	0,00
10.1.4	Escavação e carga com escavadeira hidráulica de material de 1ª categoria ou de jazida	m³	759,04	759,04	759,04	-	R\$ 2,21	R\$ 1.677,48	R\$ 1.677,48	R\$ -	R\$ 1.677,48	R\$ -	100,00
10.1.5	Transporte com caminhão basculante de 14 m³, em via urbana pavimentada, dmt até 30 km (unidade: txkm). af. 07/2020	tkm	5692,80	5.692,80	5.692,80	-	R\$ 1,67	R\$ 9.506,98	R\$ 9.506,98	R\$ -	R\$ 9.506,98	R\$ -	100,00
10.1.6	Transporte com caminhão basculante de 14 m³, em via urbana pavimentada, dmt até 30 km (unidade: txkm). af. 07/2020 (asfalto)	txkm	7807,20	-	0,00	7.807,20	R\$ 1,67	R\$ 13.038,02	R\$ -	R\$ -	R\$ 13.038,02	R\$ -	0,00
10.1.7	Transporte com caminhão basculante de 14 m³, em via urbana pavimentada, adicional para dmt excedente a 30 km (unidade: txkm). af. 07/2020 (asfalto)	txkm	5204,80	-	0,00	5.204,80	R\$ 0,66	R\$ 3.435,17	R\$ -	R\$ -	R\$ 3.435,17	R\$ -	0,00
10.1.8	Sub-base estabilizada granulometricamente com mistura de solo na pista (exclusive material de sub-base)	m³	325,31	325,31	325,31	-	R\$ 30,31	R\$ 9.860,15	R\$ 9.860,15	R\$ -	R\$ 9.860,15	R\$ -	100,00
11	RUA JOÃO BATISTA DE JESUS OLIVEIRA												0,00
11.1	PAVIMENTAÇÃO							R\$ 59.722,64	R\$ 11.617,40	R\$ -	R\$ 11.617,40	R\$ 48.105,24	19,45
11.1.1	Material para sub-base, cbr-20, adquirido solto na jazida, inclusive carga (posto na caçamba), exclusive transporte	m³	54,49	54,49	54,49	-	R\$ 19,13	R\$ 1.042,39	R\$ 1.042,39	R\$ -	R\$ 1.042,39	R\$ -	100,00
11.1.2	Execução de pavimento com aplicação de concreto asfáltico, camada de rolamento - exclusive carga e transporte. af. 11/2019	m³	21,80	-	0,00	21,80	R\$ 1.807,72	R\$ 39.408,30	R\$ -	R\$ -	R\$ 39.408,30	R\$ -	0,00
11.1.3	Carga de mistura asfáltica em caminhão basculante 14 m³ (unidade: t). af. 07/2020 - CONCRETO ASFÁLTICO	t	52,32	-	0,00	52,32	R\$ 8,00	R\$ 418,56	R\$ -	R\$ -	R\$ 418,56	R\$ -	0,00
11.1.4	Escavação e carga com escavadeira hidráulica de material de 1ª categoria ou de jazida	m³	381,42	381,42	381,42	-	R\$ 2,21	R\$ 842,94	R\$ 842,94	R\$ -	R\$ 842,94	R\$ -	100,00
11.1.5	Transporte com caminhão basculante de 14 m³, em via urbana pavimentada, dmt até 30 km (unidade: txkm). af. 07/2020	tkm	2860,65	2.860,65	2.860,65	-	R\$ 1,67	R\$ 4.777,29	R\$ 4.777,29	R\$ -	R\$ 4.777,29	R\$ -	100,00
11.1.6	Transporte com caminhão basculante de 14 m³, em via urbana pavimentada, dmt até 30 km (unidade: txkm). af. 07/2020 (asfalto)	txkm	3923,40	-	0,00	3.923,40	R\$ 1,67	R\$ 6.552,08	R\$ -	R\$ -	R\$ 6.552,08	R\$ -	0,00
11.1.7	Transporte com caminhão basculante de 14 m³, em via urbana pavimentada, adicional para dmt excedente a 30 km (unidade: txkm). af. 07/2020 (asfalto)	txkm	2635,60	-	0,00	2.635,60	R\$ 0,66	R\$ 1.726,30	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.726,30	R\$ -	0,00
11.1.8	Sub-base estabilizada granulometricamente com mistura de solo na pista (exclusive material de sub-base)	m³	163,47	163,47	163,47	-	R\$ 30,31	R\$ 4.954,78	R\$ 4.954,78	R\$ -	R\$ 4.954,78	R\$ -	100,00
12	RUA JOÃO TAVARES DE JESUS												0,00
12.1	PAVIMENTAÇÃO							R\$ 122.168,41	R\$ 23.769,47	R\$ -	R\$ 23.769,47	R\$ 98.398,94	19,46
12.1.1	Material para sub-base, cbr-20, adquirido solto na jazida, inclusive carga (posto na caçamba), exclusive transporte	m³	111,49	111,49	111,49	-	R\$ 19,13	R\$ 2.132,80	R\$ 2.132,80	R\$ -	R\$ 2.132,80	R\$ -	100,00
12.1.2	Execução de pavimento com aplicação de concreto asfáltico, camada de rolamento - exclusive carga e transporte. af. 11/2019	m³	44,59	-	0,00	44,59	R\$ 1.807,72	R\$ 80.606,23	R\$ -	R\$ -	R\$ 80.606,23	R\$ -	0,00
12.1.3	Carga de mistura asfáltica em caminhão basculante 14 m³ (unidade: t). af. 07/2020 - CONCRETO ASFÁLTICO	t	107,02	-	0,00	107,02	R\$ 8,00	R\$ 856,16	R\$ -	R\$ -	R\$ 856,16	R\$ -	0,00

ALEXANDRE ALBUQUERQUE
TEIXEIRA:83019200415

Assinado de forma digital por ALEXANDRE
ALBUQUERQUE TEIXEIRA:83019200415
Dados: 2026.02.03 15:06:24 -03'00'

ENGENHEIRO - NOVATEC

Rizla Milene S. Rodrigues Araújo
Eng.ª Civil CREA - 2715818424
Coordenadora de Núcleo
Prefeitura Municipal de Itabaiana

FISCAL


Diego Oliveira Barros
Eng.º Civil CREA - 2722482487
Coordenador de Núcleo
Prefeitura Municipal de Itabaiana

12.1.4	Escavação e carga com escavadeira hidráulica de material de 1ª categoria ou de jazida	m3	780,40	780,40	780,40	-	R\$ 2,21	R\$ 1.724,68	R\$ 1.724,68	R\$ -	R\$ 1.724,68	R\$ -	100,00
12.1.5	Transporte com caminhão basculante de 14 m³, em via urbana pavimentada, dmt até 30 km (unidade: txkm). af_07/2020	tkm	5853,00	5.853,00	5.853,00	-	R\$ 1,67	R\$ 9.774,51	R\$ 9.774,51	R\$ -	R\$ 9.774,51	R\$ -	100,00
12.1.6	Transporte com caminhão basculante de 14 m³, em via urbana pavimentada, dmt até 30 km (unidade: txkm). af_07/2020 (asfalto)	txkm	8026,80	-	0,00	8.026,80	R\$ 1,67	R\$ 13.404,76	R\$ -	R\$ -	R\$ 13.404,76	R\$ 0,00	0,00
12.1.7	Transporte com caminhão basculante de 14 m³, em via urbana pavimentada, adicional para dmt excedente a 30 km (unidade: txkm). af_07/2020(asfalto)	txkm	5351,20	-	0,00	5.351,20	R\$ 0,66	R\$ 3.531,79	R\$ -	R\$ -	R\$ 3.531,79	R\$ 0,00	0,00
12.1.8	Sub-base estabilizada granulometricamente com mistura de solo na pista (exclusive material de sub-base)	m³	334,46	334,46	334,46	-	R\$ 30,31	R\$ 10.137,48	R\$ 10.137,48	R\$ -	R\$ 10.137,48	R\$ -	100,00
13	RUA JOSÉ NICOLAU												0,00
13.1	PAVIMENTAÇÃO							R\$ 82.604,63	R\$ 16.071,39	R\$ -	R\$ 16.071,39	R\$ 66.533,24	19,46
13.1.1	Material para sub-base, chr-20, adquirido solto na jazida, inclusive carga (posto na caçamba), exclusive transporte	m3	75,38	75,38	75,38	-	R\$ 19,13	R\$ 1.442,02	R\$ 1.442,02	R\$ -	R\$ 1.442,02	R\$ -	100,00
13.1.2	Execução de pavimento com aplicação de concreto asfáltico, camada de rolamento - exclusive carga e transporte. af_11/2019	m3	30,15	-	0,00	30,15	R\$ 1.807,72	R\$ 54.502,76	R\$ -	R\$ -	R\$ 54.502,76	R\$ 0,00	0,00
13.1.3	Carga de mistura asfáltica em caminhão basculante 14 m³ (unidade: t). af_07/2020 - CONCRETO ASFALTICO	t	72,36	-	0,00	72,36	R\$ 8,00	R\$ 578,88	R\$ -	R\$ -	R\$ 578,88	R\$ 0,00	0,00
13.1.4	Escavação e carga com escavadeira hidráulica de material de 1ª categoria ou de jazida	m3	527,66	527,66	527,66	-	R\$ 2,21	R\$ 1.166,13	R\$ 1.166,13	R\$ -	R\$ 1.166,13	R\$ -	100,00
13.1.5	Transporte com caminhão basculante de 14 m³, em via urbana pavimentada, dmt até 30 km (unidade: txkm). af_07/2020	tkm	3957,45	3.957,45	3.957,45	-	R\$ 1,67	R\$ 6.608,94	R\$ 6.608,94	R\$ -	R\$ 6.608,94	R\$ -	100,00
13.1.6	Transporte com caminhão basculante de 14 m³, em via urbana pavimentada, dmt até 30 km (unidade: txkm). af_07/2020 (asfalto)	txkm	5427,30	-	0,00	5.427,30	R\$ 1,67	R\$ 9.063,59	R\$ -	R\$ -	R\$ 9.063,59	R\$ 0,00	0,00
13.1.7	Transporte com caminhão basculante de 14 m³, em via urbana pavimentada, adicional para dmt excedente a 30 km (unidade: txkm). af_07/2020(asfalto)	txkm	3618,20	-	0,00	3.618,20	R\$ 0,66	R\$ 2.388,01	R\$ -	R\$ -	R\$ 2.388,01	R\$ 0,00	0,00
13.1.8	Sub-base estabilizada granulometricamente com mistura de solo na pista (exclusive material de sub-base)	m³	226,14	226,14	226,14	-	R\$ 30,31	R\$ 6.854,30	R\$ 6.854,30	R\$ -	R\$ 6.854,30	R\$ -	100,00
14	RUA JOSEFINA EPIFANIA												0,00
14.1	PAVIMENTAÇÃO							R\$ 40.765,83	R\$ 7.930,48	R\$ -	R\$ 7.930,48	R\$ 32.835,34	19,45
14.1.1	Material para sub-base, chr-20, adquirido solto na jazida, inclusive carga (posto na caçamba), exclusive transporte	m3	37,20	37,20	37,20	-	R\$ 19,13	R\$ 711,64	R\$ 711,64	R\$ -	R\$ 711,64	R\$ -	100,00
14.1.2	Execução de pavimento com aplicação de concreto asfáltico, camada de rolamento - exclusive carga e transporte. af_11/2019	m3	14,88	-	0,00	14,88	R\$ 1.807,72	R\$ 26.898,87	R\$ -	R\$ -	R\$ 26.898,87	R\$ 0,00	0,00
14.1.3	Carga de mistura asfáltica em caminhão basculante 14 m³ (unidade: t). af_07/2020 - CONCRETO ASFALTICO	t	35,71	-	0,00	35,71	R\$ 8,00	R\$ 285,68	R\$ -	R\$ -	R\$ 285,68	R\$ 0,00	0,00
14.1.4	Escavação e carga com escavadeira hidráulica de material de 1ª categoria ou de jazida	m3	260,37	260,37	260,37	-	R\$ 2,21	R\$ 575,42	R\$ 575,42	R\$ -	R\$ 575,42	R\$ -	100,00
14.1.5	Transporte com caminhão basculante de 14 m³, em via urbana pavimentada, dmt até 30 km (unidade: txkm). af_07/2020	tkm	1952,78	1.952,78	1.952,78	-	R\$ 1,67	R\$ 3.261,14	R\$ 3.261,13	R\$ -	R\$ 3.261,13	R\$ -	100,00
14.1.6	Transporte com caminhão basculante de 14 m³, em via urbana pavimentada, dmt até 30 km (unidade: txkm). af_07/2020 (asfalto)	txkm	2678,10	-	0,00	2.678,10	R\$ 1,67	R\$ 4.472,43	R\$ -	R\$ -	R\$ 4.472,43	R\$ 0,00	0,00
14.1.7	Transporte com caminhão basculante de 14 m³, em via urbana pavimentada, adicional para dmt excedente a 30 km (unidade: txkm). af_07/2020(asfalto)	txkm	1785,40	-	0,00	1.785,40	R\$ 0,66	R\$ 1.178,36	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.178,36	R\$ 0,00	0,00
14.1.8	Sub-base estabilizada granulometricamente com mistura de solo na pista (exclusive material de sub-base)	m³	111,59	111,59	111,59	-	R\$ 30,31	R\$ 3.382,29	R\$ 3.382,29	R\$ -	R\$ 3.382,29	R\$ -	100,00
15	RUA LEDA MOURA												0,00
15.1	PAVIMENTAÇÃO							R\$ 43.070,64	R\$ 8.380,35	R\$ 34.690,29	R\$ 43.070,64	R\$ -	100,00
15.1.1	Material para sub-base, chr-20, adquirido solto na jazida, inclusive carga (posto na caçamba), exclusive transporte	m3	39,31	39,31	39,31	-	R\$ 19,13	R\$ 752,00	R\$ 752,00	R\$ -	R\$ 752,00	R\$ -	100,00
15.1.2	Execução de pavimento com aplicação de concreto asfáltico, camada de rolamento - exclusive carga e transporte. af_11/2019	m3	15,72	-	15,72	-	R\$ 1.807,72	R\$ 28.417,36	R\$ -	R\$ 28.417,36	R\$ 28.417,36	R\$ -	100,00
15.1.3	Carga de mistura asfáltica em caminhão basculante 14 m³ (unidade: t). af_07/2020 - CONCRETO ASFALTICO	t	37,73	-	37,73	-	R\$ 8,00	R\$ 301,84	R\$ -	R\$ 301,84	R\$ 301,84	R\$ -	100,00
15.1.4	Escavação e carga com escavadeira hidráulica de material de 1ª categoria ou de jazida	m3	275,14	275,14	275,14	-	R\$ 2,21	R\$ 608,06	R\$ 608,06	R\$ -	R\$ 608,06	R\$ -	100,00
15.1.5	Transporte com caminhão basculante de 14 m³, em via urbana pavimentada, dmt até 30 km (unidade: txkm). af_07/2020	tkm	2063,55	2.063,55	2.063,55	-	R\$ 1,67	R\$ 3.446,13	R\$ 3.446,13	R\$ -	R\$ 3.446,13	R\$ -	100,00
15.1.6	Transporte com caminhão basculante de 14 m³, em via urbana pavimentada, dmt até 30 km (unidade: txkm). af_07/2020 (asfalto)	txkm	2829,90	-	2.829,90	-	R\$ 1,67	R\$ 4.725,93	R\$ -	R\$ 4.725,93	R\$ 4.725,93	R\$ -	100,00
15.1.7	Transporte com caminhão basculante de 14 m³, em via urbana pavimentada, adicional para dmt excedente a 30 km (unidade: txkm). af_07/2020(asfalto)	txkm	1886,60	-	1.886,60	-	R\$ 0,66	R\$ 1.245,16	R\$ -	R\$ 1.245,16	R\$ 1.245,16	R\$ -	100,00
15.1.8	Sub-base estabilizada granulometricamente com mistura de solo na pista (exclusive material de sub-base)	m³	117,92	117,92	117,92	-	R\$ 30,31	R\$ 3.574,16	R\$ 3.574,16	R\$ 0,00	R\$ 3.574,16	R\$ -	100,00

ALEXANDRE
ALBUQUERQUE
TEIXEIRA:83019200415

ENGENHEIRO - NOVATEC

Assinado de forma digital por
ALEXANDRE ALBUQUERQUE
TEIXEIRA:83019200415
Dados: 2026.02.03 15:06:33 -03'00'


Rízia Milene S. Rodrigues Araújo
Eng.ª Civil CREA - 2715818424
Coordenadora de Núcleo
Prefeitura Municipal de Itabaiana

FISCAL


Diego Oliveira Barros
Eng.º Civil CREA - 2722482487
Coordenador de Núcleo
Prefeitura Municipal de Itabaiana


FISCAL

19.1.5	Transporte com caminhão basculante de 14 m³, em via urbana pavimentada, dmt até 30 km (unidade: tkm). af. 07/2020	tkm	2027,18	2.027,18	2.027,18	-	R\$ 1,67	R\$ 3.385,39	R\$ 3.385,39	R\$ -	R\$ 3.385,39	R\$ -	100,00
19.1.6	Transporte com caminhão basculante de 14 m³, em via urbana pavimentada, dmt até 30 km (unidade: tkm). af. 07/2020 (asfalto)	tkm	2780,40	-	0,00	2.780,40	R\$ 1,67	R\$ 4.643,27	R\$ -	R\$ -	R\$ 4.643,27	R\$ -	0,00
19.1.7	Transporte com caminhão basculante de 14 m³, em via urbana pavimentada, adicional para dmt excedente a 30 km (unidade: tkm). af. 07/2020 (asfalto)	tkm	1853,60	-	0,00	1.853,60	R\$ 0,66	R\$ 1.223,38	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.223,38	R\$ -	0,00
19.1.8	Sub-base estabilizada granulometricamente com mistura de solo na pista (exclusive material de sub-base)	m³	115,85	115,85	115,85	-	R\$ 30,31	R\$ 3.511,41	R\$ 3.511,41	R\$ -	R\$ 3.511,41	R\$ -	100,00
20	RUA SEVERINO GERALDO												0,00
20.1	PAVIMENTAÇÃO							R\$ 54.462,47	R\$ 10.594,16	R\$ -	R\$ 10.594,16	R\$ 43.868,310	19,45
20.1.1	Material para sub-base, chr>20, adquirido solto na jazida, inclusive carga (posto na caçamba), exclusive transporte	m³	49,69	49,69	49,69	-	R\$ 19,13	R\$ 950,57	R\$ 950,57	R\$ -	R\$ 950,57	R\$ -	100,00
20.1.2	Execução de pavimento com aplicação de concreto asfáltico, camada de rolamento - exclusive carga e transporte. af. 11/2019	m³	19,88	-	0,00	19,88	R\$ 1.807,72	R\$ 35.937,47	R\$ -	R\$ -	R\$ 35.937,470	R\$ -	0,00
20.1.3	Carga de mistura asfáltica em caminhão basculante 14 m³ (unidade: t). af. 07/2020 - CONCRETO ASFÁLTICO	t	47,71	-	0,00	47,71	R\$ 8,00	R\$ 381,68	R\$ -	R\$ -	R\$ 381,680	R\$ -	0,00
20.1.4	Escavação e carga com escavadeira hidráulica de material de 1ª categoria ou de jazida	m³	347,83	347,83	347,83	-	R\$ 2,21	R\$ 768,70	R\$ 768,70	R\$ -	R\$ 768,70	R\$ -	100,00
20.1.5	Transporte com caminhão basculante de 14 m³, em via urbana pavimentada, dmt até 30 km (unidade: tkm). af. 07/2020	tkm	2608,73	2.608,73	2.608,73	-	R\$ 1,67	R\$ 4.356,58	R\$ 4.356,58	R\$ -	R\$ 4.356,58	R\$ -	100,00
20.1.6	Transporte com caminhão basculante de 14 m³, em via urbana pavimentada, dmt até 30 km (unidade: tkm). af. 07/2020 (asfalto)	tkm	3577,80	-	0,00	3.577,80	R\$ 1,67	R\$ 5.974,93	R\$ -	R\$ -	R\$ 5.974,930	R\$ -	0,00
20.1.7	Transporte com caminhão basculante de 14 m³, em via urbana pavimentada, adicional para dmt excedente a 30 km (unidade: tkm). af. 07/2020 (asfalto)	tkm	2385,20	-	0,00	2.385,20	R\$ 0,66	R\$ 1.574,23	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.574,230	R\$ -	0,00
20.1.8	Sub-base estabilizada granulometricamente com mistura de solo na pista (exclusive material de sub-base)	m³	149,07	149,07	149,07	-	R\$ 30,31	R\$ 4.518,31	R\$ 4.518,31	R\$ -	R\$ 4.518,31	R\$ -	100,00
21	TRAVESSA JOAQUIM ALVES												0,00
21.1	PAVIMENTAÇÃO							R\$ 43.151,25	R\$ 8.395,40	R\$ 0,01	R\$ 8.395,41	R\$ 34.755,840	19,46
21.1.1	Material para sub-base, chr>20, adquirido solto na jazida, inclusive carga (posto na caçamba), exclusive transporte	m³	39,38	39,38	39,38	-	R\$ 19,13	R\$ 753,34	R\$ 753,34	R\$ 0,01	R\$ 753,34	R\$ -	100,00
21.1.2	Execução de pavimento com aplicação de concreto asfáltico, camada de rolamento - exclusive carga e transporte. af. 11/2019	m³	15,75	-	0,00	15,75	R\$ 1.807,72	R\$ 28.471,59	R\$ -	R\$ -	R\$ 28.471,590	R\$ -	0,00
21.1.3	Carga de mistura asfáltica em caminhão basculante 14 m³ (unidade: t). af. 07/2020 - CONCRETO ASFÁLTICO	t	37,80	-	0,00	37,80	R\$ 8,00	R\$ 302,40	R\$ -	R\$ -	R\$ 302,400	R\$ -	0,00
21.1.4	Escavação e carga com escavadeira hidráulica de material de 1ª categoria ou de jazida	m³	275,64	275,64	275,64	-	R\$ 2,21	R\$ 609,16	R\$ 609,16	R\$ -	R\$ 609,16	R\$ -	100,00
21.1.5	Transporte com caminhão basculante de 14 m³, em via urbana pavimentada, dmt até 30 km (unidade: tkm). af. 07/2020	tkm	2067,30	2.067,30	2.067,30	-	R\$ 1,67	R\$ 3.452,39	R\$ 3.452,39	R\$ -	R\$ 3.452,39	R\$ -	100,00
21.1.6	Transporte com caminhão basculante de 14 m³, em via urbana pavimentada, dmt até 30 km (unidade: tkm). af. 07/2020 (asfalto)	tkm	2835,00	-	0,00	2.835,00	R\$ 1,67	R\$ 4.734,45	R\$ -	R\$ -	R\$ 4.734,450	R\$ -	0,00
21.1.7	Transporte com caminhão basculante de 14 m³, em via urbana pavimentada, adicional para dmt excedente a 30 km (unidade: tkm). af. 07/2020 (asfalto)	tkm	1890,00	-	0,00	1.890,00	R\$ 0,66	R\$ 1.247,40	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.247,400	R\$ -	0,00
21.1.8	Sub-base estabilizada granulometricamente com mistura de solo na pista (exclusive material de sub-base)	m³	118,13	118,13	118,13	-	R\$ 30,31	R\$ 3.580,52	R\$ 3.580,52	R\$ -	R\$ 3.580,52	R\$ -	100,00
22	RECAPAMENTO ASFÁLTICO, INSTALAÇÃO ELÉTRICA E DRENAGEM DA RUA DE ACESSO AO CONDOMÍNIO CHIARA												0,00
22.1	RECAPAMENTO ASFÁLTICO							R\$ 1.727.849,17	R\$ 1.527.916,97	R\$ 199.932,79	R\$ 1.727.849,16	R\$ -	100,00
22.1.1	Regularização e compactação de subleito de solo predominantemente argiloso. af. 11/2019	m²	26320,81	26.320,81	26.320,81	-	R\$ 3,10	R\$ 81.594,51	R\$ 81.594,51	R\$ -	R\$ 81.594,51	R\$ -	100,00
22.1.2	Reforço do sub-leito	m³	1316,04	1.316,04	1.316,04	-	R\$ 29,92	R\$ 39.375,92	R\$ 39.375,92	R\$ -	R\$ 39.375,92	R\$ -	100,00
22.1.3	Execução e compactação de base e ou sub-base para pavimentação de solo (predominantemente argiloso) brita - 40/60 - exclusive solo, escavação, carga e transporte. af. 11/2019	m³	4474,54	4.474,54	4.474,54	-	R\$ 172,37	R\$ 771.276,46	R\$ 771.276,46	R\$ -	R\$ 771.276,46	R\$ -	100,00
22.1.4	Material para sub-base, chr>20, adquirido solto na jazida, inclusive carga (posto na caçamba), exclusive transporte	m³	5264,16	5.264,16	5.264,16	-	R\$ 19,13	R\$ 100.703,38	R\$ 100.703,38	R\$ -	R\$ 100.703,38	R\$ -	100,00

ALEXANDRE ALBUQUERQUE
TEIXEIRA:83019200415

Assinado de forma digital por
ALEXANDRE ALBUQUERQUE
TEIXEIRA:83019200415
Dados: 2026.02.03 15:06:54 -03'00'

ENGENHEIRO - NOVATEC


Rízia Milene S. Rodrigues Araújo
Eng.ª Civil CREA - 2715818424
Coordenadora de Núcleo
Prefeitura Municipal de Itabaiana


Diego Oliveira Barros
Eng.º Civil CREA - 2722482487
Coordenador de Núcleo
Prefeitura Municipal de Itabaiana

FISCAL

22.1.5	Transporte local com caminhão basculante de 10m³, em rodovia não pavimentada (conservação) densidade=1,5t/m³ - SUB-BASE	tkm	63169,92	63.169,92		63.169,92	-	R\$ 1,92	R\$ 121.286,25	R\$ 121.286,25	R\$ -	R\$ 121.286,25	R\$ -	100,00
22.1.6	Sub-base estabilizada granulometricamente com mistura de solo na pista (exclusive material de sub-base)	m³	5264,16	5.264,16		5.264,16	-	R\$ 30,31	R\$ 159.556,69	R\$ 159.556,69	R\$ -	R\$ 159.556,69	R\$ -	100,00
22.1.7	Material para base, cbr=60, adquirido solto na jazida, inclusive limpeza da área e carga, exclusive transporte	m3	2105,66	2.105,66		2.105,66	-	R\$ 27,42	R\$ 57.737,20	R\$ 57.737,20	R\$ -	R\$ 57.737,20	R\$ -	100,00
22.1.8	Transporte local com caminhão basculante de 10m³, em rodovia não pavimentada (conservação) densidade=1,5t/m³ - BASE	tkm	31584,90	31.584,90		31.584,90	-	R\$ 1,92	R\$ 60.643,01	R\$ 60.643,01	R\$ -	R\$ 60.643,01	R\$ -	100,00
22.1.9	Escavação e carga com escavadeira hidráulica de material de 1ª categoria ou de jazida	m3	9212,28	9.212,28		9.212,28	-	R\$ 2,21	R\$ 20.359,14	R\$ 20.359,14	R\$ -	R\$ 20.359,14	R\$ -	100,00
22.1.10	Transporte com caminhão basculante de 14 m³, em via urbana pavimentada, dmt até 30 km (unidade: txkm). af 07/2020	tkm	69092,10	69.092,10		69.092,10	-	R\$ 1,67	R\$ 115.383,81	R\$ 115.383,81	R\$ -	R\$ 115.383,81	R\$ -	100,00
22.1.11	Transporte com caminhão basculante de 14 m³, em via urbana pavimentada, dmt até 30 km (unidade: txkm). af 07/2020 (asfalto)	txkm	94754,88	-	94.754,88	94.754,88	-	R\$ 1,67	R\$ 158.240,65	R\$ -	R\$ 158.240,64	R\$ 158.240,64	R\$ -	100,00
22.1.12	Transporte com caminhão basculante de 14 m³, em via urbana pavimentada, adicional para dmt excedente a 30 km (unidade: txkm). af 07/2020(asfalto)	txkm	63169,92	-	63.169,92	63.169,92	-	R\$ 0,66	R\$ 41.692,15	R\$ -	R\$ 41.692,15	R\$ 41.692,15	R\$ -	100,00
23	DIVERSOS								R\$ 192.904,68	R\$ 63.723,88	R\$ 129.180,80	R\$ 192.904,68	R\$ -	100
23.1	Melo-fio pré moldado de concreto simples (0,12 x 0,30 x 1,00m), rejuntado com argamassa de cimento e areia no traço 1:3	m	4020,00	1.255,00	2.765,00	4.020,00	-	R\$ 46,72	R\$ 187.814,40	R\$ 58.633,60	R\$ 129.180,80	R\$ 187.814,40	R\$ -	100,00
23.2	Placa de obra em chapa aço galvanizado, instalada - Rev 02_01/2022	m2	12,00	12,00		12,00	-	R\$ 424,19	R\$ 5.090,28	R\$ 5.090,28	R\$ -	R\$ 5.090,28	R\$ -	100,00
VALOR TOTAL DA MEDIÇÃO									R\$ 3.887.268,77	R\$ 2.364.423,43	R\$ 387.062,75	R\$ 2.751.486,18	R\$ 1.135.782,59	70,78
PERCENTUAL									100%	60,00%	9,96%	70,78%	29,22%	

ALEXANDRE
ALBUQUERQUE
TEIXEIRA:83019
200415

Assinado de forma
digital por ALEXANDRE
ALBUQUERQUE
TEIXEIRA:83019200415
Dados: 2026.02.13
13:08:49 -03'00'



NOVATEC

EMPRESA CONTRATADA: Novatec Construções Empreendimentos Ltda.



NOVATEC
L'azienda che è l'impresa del futuro

EMPRESA CONTRATADA: Novatec Construções Empreendimentos Ltda.

FISCAL



NOVATEC
S.p.A. - Via S. Maria Maddalena, 10 - 40138 Bologna, Italia

EMPRESA CONTRATADA: Novatec Construções Empreendimentos Ltda.



NOVATEC
S. ANTONIO DA B. S. MARQUES, RJ, BRASIL

EMPRESA CONTRATADA: Novatec Construções Empreendimentos Ltda.

ITEM:	9	RUA GENIVALDO DE ARAÚJO
ITEM:	9.1	PAVIMENTAÇÃO
ITEM:	9.1.7	Transporte com caminhão basculante de 14 m³, em via urbana pavimentada, adicional para dmt excedente a 30 km (unidade: txkm). af_07/2020(asfalto)

[illegible]

Diego Oliveira Barros
Eng.º Civil CREA - 2722482487
Coordenador de Núcleo
Prefeitura Municipal de Itabaiana

Kizia Milene S. Rodrigues Araújo
Eng.^a Civil CREA - 2715818424
Coordenadora de Núcleo
Prefeitura Municipal de Itabalana



NOVATEC

EMPRESA CONTRATADA: Novatec Construções Empreendimentos Ltda.

CÁLCULO EXPLICATIVO

Rizla Milene S. Rodrigues Araújo
Eng.^a Civil CREA - 2715818424
Coordenadora de Núcleo
Prefeitura Municipal de Itabaiana



NOVATEK
Углеродная и Энергетическая Компания

EMPRESA CONTRATADA: Novatec Construções Empreendimentos Ltda.

Rizla Milene S. Rodrigues Araújo
Eng.ª Civil CREA - 27158184/24
Coordenadora de Núcleo
Prefeitura Municipal de Itabaiana

FISCAL



NOVATEC
S.p.A. - Via S. Maria della Pace, 10 - 00187 Roma - Italy

EMPRESA CONTRATADA: Novatec Construções Empreendimentos Ltda.

FISCAL



NOVATEC
Sonderbau & Spezialanfertigung

EMPRESA CONTRATADA: Novatec Construções Empreendimentos Ltda.

ITEM:	15	RUA LEDA MOURA
ITEM:	15.1	PAVIMENTAÇÃO
ITEM:	15.1.7	Transporte com caminhão basculante de 14 m³, em via urbana pavimentada, adicional para dmt excedente a 30 km (unidade: txkm). af_07/2020(asfalto)

[illegible]

EXECUTADO NO PERÍODO:	m2	1.886,60
ACUMULADO ANTERIOR:	m2	-
ACUMULADO ATUAL:	m2	1.886,60
CONTRATO:	m2	1.886,60
DESCONTO POR FALTA DE SALDO (REMANESCENTE):	Total	-
À MEDIR NO PERÍODO:	txkm	1.835,60

CONTRATO: 053/2024


Diego Oliveira Barros
Eng.º Civil CREA - 2722482487
Coordenador de Núcleo
Prefeitura Municipal de Itapicoba

Rizla Milene S. Rodrigues Araújo
Eng.ª Civil CREA - 27158184/24
Coordenadora de Núcleo
Prefeitura Municipal de Itabalana

FISCAL



NOVATEC
Sondermaschinen & Spezialmaschinenbau

EMPRESA CONTRATADA: Novatec Construções Empreendimentos Ltda.



NOVATEC
Sinterstoffe & Schmelzkeramik

EMPRESA CONTRATADA: Novatec Construções Empreendimentos Ltda.

ENGENHEIRO - NOVATEC

OBRA: Contratação de empresa especializada em obras e serviços de engenharia objetivando a PAVIMENTAÇÃO DE RUAS NO PERÍMETRO URBANO DO MUNICÍPIO DE ITABAIANA, atendendo o contrato de repasse no 1.088.099-97/945178/2023/MCID.



Secretaria das Obras, Urbanismo, Infraestrutura e dos Serviços Públicos

EMPRESA CONTRATADA: Novatec Construções Empreendimentos Ltda.

ITEM:	23	DIVERSOS
ITEM:	23.1	Meio-fio pré moldado de concreto simples (0,12 x 0,30 x 1,00m), rejuntado com argamassa de cimento e areia no traço 1:3

N			
SERVIÇO		VALORES	UNID. QUANT.
		Quantidade	m Total
Meio-fio pré moldado de concreto simples (0,12 x 0,30 x 1,00m), rejuntado com argamassa de cimento e areia no traço 1:3		COMPRIMENTO	TOTAL
	RUA GENIVALDO DE ARAUJO	172,00	m
	RUA JOÃO BATISTA DE JESUS	260,00	m
	RUA LEDA MOURA	170,00	m
	RUA SEVERINO GERALDO SANTOS	288,00	m
	RUA JOSINA EPIFANIA	230,00	m
	RUA LUIZ GONZAGA	583,00	m
	RUA GLEIDE SELMA	362,00	m
	RUA PROF. MARINALVA	474,00	m
	RUA SANDRA MOURA	226,00	m
		TOTAL	2765,00
EXECUTADO NO PERÍODO:			m2 2.765,00
ACUMULADO ANTERIOR:			m2 1.255,00
ACUMULADO ATUAL:			m2 4.020,00
CONTRATO:			m2 4.020,00
À MEDIR NO PERÍODO:			m 2.765,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA/SE
CONTRATO: 053/2024

CÁLCULO EXPLICATIVO

ALEXANDRE
ALBUQUERQUE
TEIXEIRA:830192004
15

Assinado de forma digital por
ALEXANDRE ALBUQUERQUE
TEIXEIRA:83019200415
Dados: 2026.01.29 13:42:46
-03'00'

Diego Oliveira Barros
Eng.º Civil CREA - 2722482487
Coordenador de Núcleo
Prefeitura Municipal de Itabaiana

Rizia Milene S. Rodrigues Araújo
Eng.ª Civil CREA - 2715818424
Coordenadora de Núcleo
Prefeitura Municipal de Itabaiana

ENGENHEIRO - NOVATEC

FISCAL

OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA OBJETIVANDO A PAVIMENTAÇÃO DE RUAS E PERÍMETRO URBANO DO MUNICÍPIO DE ITABAIANA		DATA 26/01/2026
CONTRATADA: NOVATEC CONSTRUÇÕES EMPREENDIMENTO LTDA.	CONTRATO: 053/2024	
SECRETARIA DAS OBRAS, URBANISMO, INFRAESTRUTURA E DOS SERVIÇOS PÚBLICOS - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA		

RELATORIO FOTOGRAFICO - OVIEDO ADITIVO

RUA GENIVALDO DE ARAÚJO 	RUA GLEIDE SELMA 
RUA JOÃO BATISTA DE JESUS 	RUA JOSEFINA EPFANIA 
RUA LEDA MOURA 	RUA LUIZ GONZAGA 


Diego Oliveira Barros
 Eng.º Civil CREA - 2722482487
 Coordenador de Núcleo
 Prefeitura Municipal de Itabalana



Rizia Milene S. Rodrigues Araújo
 Eng.ª Civil CREA - 2715818424
 Coordenadora de Núcleo
 Prefeitura Municipal de Itabalana

OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA OBJETIVANDO A PAVIMENTAÇÃO DE RUAS E PERÍMETRO URBANO DO MUNICÍPIO DE ITABAIANA		DATA 26/01/2026
CONTRATADA: NOVATEC CONSTRUÇÕES EMPREENDIMENTO LTDA.	CONTRATO: 053/2024	
SECRETARIA DAS OBRAS, URBANISMO, INFRAESTRUTURA E DOS SERVIÇOS PÚBLICOS - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA		

RELATORIO FOTOGRAFICO - OVIEDO ADITIVO




Diego Oliveira Barros
 Eng.º Civil CREA - 2722482487
 Coordenador de Núcleo
 Prefeitura Municipal de Itabaiana


Rízia Milene S. Rodrigues Araújo
 Eng.ª Civil CREA - 2715818424
 Coordenadora de Núcleo
 Prefeitura Municipal de Itabaiana

ALEXANDRE
ALBUQUERQUE
TEIXEIRA:83019200415

Assinado de forma digital por
ALEXANDRE ALBUQUERQUE
 TEIXEIRA:83019200415
 Dados: 2026.01.29 13:41:42
 -03'00'