OBRA: CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL INFANTO-JUVENIL (CAPSI), LOCALIZADO NO BAIRRO SÃO CRISTÓVÃO, ITABAIANA, ESTADO DE SERGIPE	BOLETIM DE MEDIÇÃO	CONTRATO Nº 104/2025
	B.M. 1ª ADITIVO	ORDEM DE SERVIÇLO: 06/05/2025
CONTRATANTE: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITABAIANA/SE	PERIODO: 22/01/2026 A 22/02/2026	DATA: 23/02/2026

CONSTRUTORA SÃO CRISTÓVÃO
(79) 99663-7327

Item	Discriminação dos Serviços	Und	QUANTIDADE				Preço	VALORES R$					% Medido
			Contratada	Acumulada Anterior	Do Período	Acumulada até o Período	Unitário R$	Contratado	Acumulado Anterior	Do Período	Acumulado até o Período	Saldo a Medir	
01	**FUNDAÇÕES**							**120.639,37**	**-**	**120.639,37**	**120.639,37**	**-**	100,00
01.001	Concreto Armado fck=30,0MPa, usinado, bombeado, adensado e lançado, para uso Geral, com formas planas em compensado resinado 12mm (05 usos)	m3	1,72		1,72	1,72	2.133,01	3.668,78	-	3.668,78	3.668,78	-	100,00
01.002	Impermeabilização de alicerce e viga baldrame com 2 demãos de tinta asfáltica tipo Neutrol da Vedacit ou similar, exceto argamassa impermeabilização	m2	30,34		30,34	30,34	24,64	747,58	-	747,58	747,58	-	100,00
01.003	Alvenaria pedra calcárea argamassada c/ cimento e areia traço t-4 (1:5) - 1 saco cimento 50kg / 5 padiolas areia dim. 0,35z0,45x0,23m - Confecção mecânica e transporte	m3	142,92		142,92	142,92	473,63	67.691,20	-	67.691,20	67.691,20	-	100,00
01.004	Aterro manual de valas com areia para aterro. Af_08/2023	m3	563,21		563,21	563,21	86,17	48.531,81	-	48.531,81	48.531,81	-	100,00
02	**ALVENARIA**							**38.411,92**	**-**	**38.411,92**	**38.411,92**	**-**	**100,00**
02.001	**MURO EXTERNO**							**38.411,92**	**-**	**38.411,92**	**38.411,92**	**-**	**100,00**
02.001.001	Muro em alvenaria bloco cerâmico, e= 0,09m, c/ alv de pedra 0,35 x 0,60m, pilares (9x20cm) a cada 3,0m, cintas inferior e superior (9x15cm) em concreto armado fck=15,0 Mpa, c/ chapisco, reboco e pintura hidracor ou similar.	m2	121,20		121,20	121,20	316,93	38.411,92	-	38.411,92	38.411,92	-	100,00
03	**INSTALAÇÕES ELÉTRICAS**							**9.975,00**	**-**	**9.975,00**	**9.975,00**	**-**	100,00
03.001	**QDA**							**9.975,00**	**-**	**9.975,00**	**9.975,00**	**-**	100,00
03.001.001	Tubo em cobre flexível, dn 5/8", com isolamento, instalado em ramal de alimentação de ar-condicionado - fornecimento e instalação. af_07/2025	M	150,00	-	150,00	150,00	66,50	9.975,00	-	9.975,00	9.975,00	-	100,00
04	**SERVIÇOS COMPLEMENTARES**							**2.117,93**	**-**	**2.117,93**	**2.117,93**	**-**	100,00
04.001	Tubo em cobre rígido, dn 28 mm, classe a, sem isolamento, instalado em prumada de gás combustível - fornecimento e instalação. af_04/2022	m	22,50		22,50	22,50	94,13	2.117,93	-	2.117,93	2.117,93	-	100,00
	Total geral							**171.144,22**	**-**	**171.144,22**	**171.144,22**	**-**	**100,00**

CONSTRUTORA SÃO CRISTOVÃO

Atestamos que os serviços constantes na NF - foram recebidos por nós em perfeita ordem.
Data: ___/___/_____

Aprovado para pagamento
Data: ___/___/_____

gov.br
Documento assinado digitalmente
LUIZ MARIO NERI ALFANO JUNIOR
Data: 03/03/2026 22:19:36-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

Sheissica Bezerra de Macedo
Eng.(a) Civil CREA 2722159830
Coordenadora de Nucleo
Prefeitura Municipal de Itabaiana

Diego Oliveira Barros
Eng.º Civil CREA - 2722482487
Coordenador de Núcleo
Prefeitura Municipal de Itabaiana

MEMÓRIA DE CÁLCULO

BOLETIM DE MEDIÇÃO: **1ª ADITIVO**

CONSTRUTORA SÃO CRISTOVÃO LTDA

CONTRATO Nº: **104/2025**

DESCRIÇÃO DO EMPREENDIMENTO: **CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL INFANTO-JUVENIL (CAPSI), LOCALIZADO NO BAIRRO SÃO CRISTÓVÃO, ITABAIANA, ESTADO DE SERGIPE**

01	**FUNDAÇÕES**
01.001	Concreto Armado fck=30,0MPa, usinado, bombeado, adensado e lançado, para uso Geral, com formas planas em compensado resinado 12mm (05 usos) = 41,0m x 0,3m x 0,14m = **1,72m³**
01.002	Impermeabilização de alicerce e viga baldrame com 2 demãos de tinta asfáltica tipo Neutrol da Vedacit ou similar, exceto argamassa impermeabilização = 41,0m x (0,3m+0,14m+0,3m) = **30,34m²**
01.003	Alvenaria pedra calcárea argamassada c/ cimento e areia traço t-4 (1:5) - 1 saco cimento 50kg / 5 padiolas areia dim. 0,35z0,45x0,23m - Confecção mecânica e transporte = 150,0m + 12,0m + 7,0m + 6,0m + 16,0m + 15,0m + 31,0m + 8,0m + 18,0m + 21,0m + 20,0m + 12,0m + 7,0m + 9,0m + 9,0m + 7,0m + 42,0m + 7,0m = **397,0m** => 397,0m x 0,3m x 0,7m = **142,92 m²**
01.004	Aterro manual de valas com areia para aterro. Af_08/2023 = Área 1= (21,0m x 44,7m x 0,80)/2 = 422,41m³ + Área 2 =(7,0m x 44,7m x 0,8m) /2 = 140,80m³ => 422,41m³ + 140,80m³ = **563,21m³**
02	**ALVENARIA**
02.001	**MURO EXTERNO**
02.001.001	Muro em alvenaria bloco cerâmico, e= 0,09m, c/ alv de pedra 0,35 x 0,60m, pilares (9x20cm) a cada 3,0m, cintas inferior e superior (9x15cm) em concreto armado fck=15,0 Mpa, c/ chapisco, reboco e pintura hidracor ou similar. = 101,0m x 1,20m = **121,20 m²**
03	**INSTALAÇÕES ELÉTRICAS**
03.001	**QDA**
03.001.001	Tubo em cobre flexível, dn 5/8", com isolamento, instalado em ramal de alimentação de ar-condicionado - fornecimento e instalação. af_07/2025 = **150,00 m**
04	**SERVIÇOS COMPLEMENTARES**
04.001	Tubo em cobre rígido, dn 28 mm, classe a, sem isolamento, instalado em prumada de gás combustível - fornecimento e instalação. af_04/2022 = **22,50m**

gov.br Documento assinado digitalmente
LUIZ MARIO NERI ALFANO JUNIOR
Data: 03/03/2026 22:19:36-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

Diego Oliveira Barros
Eng.º Civil CREA - 2722482487
Coordenador de Núcleo
Prefeitura Municipal de Itabaiana

Sheissica Bezerra de Macedo
Eng.(a) Civil CREA 2722159830
Coordenadora de Nucleo
Prefeitura Municipal de Itabaiana

OBRA: CONSTRUÇÃO DE UM CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL INFANTO-JUVENIL - CAPSI - ITABAIANA - SE	**CONCORRENCIA ELETRÔNICO Nº 002/2025**	**RELATÓRIO FOTOGRÁFICO DA MEDIÇÃO Nº 1ª ADITIVO**	
LOCAL DA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: CONSTRUÇÃO CAPSI - BAIRRO SÃO CRISTOVÃO ITABAIANA - SE			
CONTRATADA: CONSTRUTORA SÃO CRISTOVÃO LTDA	**DATA DA MEDIÇÃO: 23/02/2026**	**PERÍODO: 22/01/2026 a 22/02/2026**	

PLACA DE OBRA

PLACA DE OBRA

ALVENARIA DE PEDRA

CONCRETO ARMADO E IMPERMEABILIZAÇÃO

ATERRO

ATERRO

ATERRO E MURO

ATERRO E MURO

ATERRO E MURO

Diego Oliveira Barros
Eng.º Civil CREA - 2722482487
Coordenador de Núcleo
Prefeitura Municipal de Itabaiana

Sheissica Bezerra de Macedo
Eng.(a) Civil CREA 2722159830
Coordenadora de Nucleo
Prefeitura Municipal de Itabaiana

OBRA: CONSTRUÇÃO DE UM CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL INFANTO-JUVENIL - CAPSI - ITABAIANA - SE	CONCORRENCIA ELETRÔNICO Nº 002/2025	RELATÓRIO FOTOGRÁFICO DA MEDIÇÃO Nº 1ª ADITIVO	
LOCAL DA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: CONSTRUÇÃO CAPSI - BAIRRO SÃO CRISTOVÃO ITABAIANA - SE			
CONTRATADA: CONSTRUTORA SÃO CRISTOVÃO LTDA	DATA DA MEDIÇÃO: 23/02/2026	PERÍODO: 22/01/2026 a 22/02/2026	

ATERRO E MURO

TUBO DE COBRE

TUBO DE COBRE

TUBO DE COBRE

TUBO DE COBRE

Diego Oliveira Barros
Eng.º Civil CREA - 2722482487
Coordenador de Núcleo
Prefeitura Municipal de Itabaiana

gov.br
Documento assinado digitalmente
LUIZ MARIO NERI ALFANO JUNIOR
Data: 03/03/2026 22:19:36-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

Sheissica Bezerra de Macedo
Eng.(a) Civil CREA 2722159830
Coordenadora de Nucleo
Prefeitura Municipal de Itabaiana