| OBA: MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA, REPARAÇÃO, ADAPTAÇÃO, MODIFICAÇÃO E/OU ALTERAÇÃO EM PRAÇAS PÚBLICAS PERTENENTES AO MUNICÍPIO ( REVITALIZAÇÃO PRAÇA MANOEL DE OLIVEIRA SANTOS,BAIRRO OVIÊDO TEIXEIRA)<br>CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA -SE | BOLETIM DE MEDIÇÃO<br>B.M.Nº. 01<br>PERIODO: 03/08/2026 a 31/08/2026 | CONTRATO Nº 262/2026/PMI<br>ORDEM DE SERVIÇO: 03/08/2026<br>DATA: 10/09/2026 | CONSTRUTORA ROCHA SOLIDEZ E QUALIDADE |
|---|---|---|---|

| Item | Discriminação dos Serviços | Und | QUANTIDADE | | | | Preço Unitário R$ | VALORES R$ | | | | Saldo a Medir | % Medido |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Contratada | Acumulada Anterior | Do Período | Acumulada até o período | | Contratado | Acumulado Anterior | Do Período | Acumulado até o período | | |
| 1 | **SERVIÇOS PRELIMINARES** | | | | | | | **9.078,68** | **0,00** | **9.078,68** | **9.078,68** | **0,00** | **100,00** |
| 1.001 | Placa de obra em chapa aço galvanizado, instalada - Rev 02_01/2022 | m2 | 6,00 | | 6,00 | 6,00 | 355,94 | 2.135,64 | 0,00 | 2.135,64 | 2.135,64 | 0,00 | 100,00 |
| 1.002 | Tapume de proteção em tela de polietileno h=1,20 com bloco de concreto | m | 252,75 | | 252,75 | 252,75 | 27,47 | 6.943,04 | 0,00 | 6.943,04 | 6.943,04 | 0,00 | 100,00 |
| 2 | **MOVIMENTAÇÕES DE SOLO** | | | | | | | **6.478,39** | **0,00** | **5.153,77** | **5.153,77** | **1.324,62** | **79,55** |
| 2.001 | Aterro manual de valas com areia para aterro. af_08/2023 | m3 | 38,67 | | 25,00 | 25,00 | 96,90 | 3.747,12 | 0,00 | 2.422,50 | 2.422,50 | 1.324,62 | 64,65 |
| 2.002 | Escavação manual de vala ou cava em material de 1ª categoria, profundidade até 1,50m | m3 | 23,10 | | 23,10 | 23,10 | 54,72 | 1.264,03 | 0,00 | 1.264,03 | 1.264,03 | 0,00 | 100,00 |
| 2.004 | Carga manual de material de 1ª categoria | m3 | 74,12 | | 74,12 | 74,12 | 10,81 | 801,24 | 0,00 | 801,24 | 801,24 | 0,00 | 100,00 |
| 2.005 | Transporte local com caminhão basculante de 10m³, em rodovia pavimentada (construção) densidade=1,5t/m³ | tkm | 555,00 | | 555,00 | 555,00 | 1,20 | 666,00 | 0,00 | 666,00 | 666,00 | 0,00 | 100,00 |
| 3 | **DEMOLIÇÕES E REMOÇÕES** | | | | | | | **14.119,57** | **0,00** | **14.119,57** | **14.119,57** | **0,00** | **100,00** |
| 3.001 | Demolição de concreto manualmente | m3 | 30,71 | | 30,71 | 30,71 | 266,29 | 8.177,77 | 0,00 | 8.177,77 | 8.177,77 | 0,00 | 100,00 |
| 3.002 | Demolição de meio-fio granítico ou pre-moldado | m | 410,60 | | 410,60 | 410,60 | 10,16 | 4.171,70 | 0,00 | 4.171,70 | 4.171,70 | 0,00 | 100,00 |
| 3.003 | Remoção de estrutura metálica chumbada em concreto (alambrado, guarda-corpo) | m² | 10,00 | | 10,00 | 10,00 | 54,72 | 547,20 | 0,00 | 547,20 | 547,20 | 0,00 | 100,00 |
| 3.004 | Carga manual de material de 1ª categoria | m3 | 61,73 | | 61,73 | 61,73 | 10,81 | 667,30 | 0,00 | 667,30 | 667,30 | 0,00 | 100,00 |
| 3.005 | Transporte local com caminhão basculante de 10m³, em rodovia pavimentada (construção) densidade=1,5t/m³ | tkm | 463,00 | | 463,00 | 463,00 | 1,20 | 555,60 | 0,00 | 555,60 | 555,60 | 0,00 | 100,00 |
| 4 | **PAVIMENTAÇÃO** | | | | | | | **56.129,99** | **0,00** | **15.262,96** | **15.262,96** | **40.867,03** | **27,19** |
| 4.001 | Assentamento de guia (meio-fio) em trecho reto, confeccionada em concreto pré-fabricado, dimensões 100x15x13x30 cm (comprimento x base inferior x base superior x altura). af_01/2024 | m | 162,00 | | 82,00 | 82,00 | 44,38 | 7.189,56 | 0,00 | 3.639,16 | 3.639,16 | 3.550,40 | 50,62 |
| 4.002 | Execução de passeio (calçada) ou piso de concreto com concreto moldado in loco, feito em obra, acabamento convencional, não armado. af_08/2022 | m3 | 46,42 | | 15,00 | 15,00 | 774,92 | 35.971,79 | 0,00 | 11.623,80 | 11.623,80 | 24.347,99 | 32,31 |
| 4.003 | Pavimentação em bloco de concreto vibroprensado, intertravado, colorido, 16 faces, 11x22cm, e=8cm, 39un/m2, NBR9781, Fck(min)=35MPa, sob coxim areia grossa compactada c/ placa vibratória, e(comp.)=6cm, rejuntado c/ areia fina. | m2 | 108,00 | | 0,00 | 0,00 | 120,08 | 12.968,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12.968,64 | 0,00 |
| 5 | **ACESSIBILIDADE** | | | | | | | **2.498,88** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **2.498,88** | **0,00** |
| 5.001 | Rampa padrão para acesso de deficientes a passeio público, em concreto simples Fck=25MPa, desempolada, com pintura indicativa em novacor, 02 demãos | un | 6,00 | | 0,00 | 0,00 | 416,48 | 2.498,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.498,88 | 0,00 |
| 6 | **REVISÕES, ELEVAÇÕES E ESTRUTURAS** | | | | | | | **3.743,56** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **3.743,56** | **0,00** |
| 6.001 | Concreto simples fabricado na obra, fck=21 mpa, lançado e adensado | m3 | 5,80 | | 0,00 | 0,00 | 645,44 | 3.743,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.743,55 | 0,00 |
| 7 | **PINTURA** | | | | | | | **45.495,63** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **45.495,63** | **0,00** |
| 7.001 | Pintura de piso com tinta acrílica, aplicação manual, 2 demãos, incluso fundo preparador. af_05/2021 | un | 1.878,87 | | 0,00 | 0,00 | 20,22 | 37.990,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 37.990,75 | 0,00 |
| 7.002 | demão de selador acrílico, 02 demãos de massa acrílica e 02 demãos de tinta acrílica convencional - Rev 03 | m | 115,23 | | 0,00 | 0,00 | 46,18 | 5.321,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.321,32 | 0,00 |
| 7.003 | Pintura para superfícies de madeira com lixamento, aplicação de 01 demão de fundo sintético nivelador e 02 demãos de tinta esmalte ou óleo | un | 72,16 | | 0,00 | 0,00 | 30,26 | 2.183,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.183,56 | 0,00 |
| 8 | **EQUIPAMENTOS DIVERSOS** | | | | | | | **73.465,61** | **0,00** | **8.567,20** | **8.567,20** | **64.898,41** | **11,66** |
| 9.001 | Banco de concreto em alvenaria de tijolos, assento em concreto armado, sem encosto, pintado com tinta acrílica, 2 demãos | m | 65,26 | | 40,00 | 40,00 | 214,18 | 13.977,39 | 0,00 | 8.567,20 | 8.567,20 | 5.410,19 | 61,29 |
| 9.002 | Mesa de concreto polido fck=21 Mpa, com tabuleiro em pastilha cerâmica, base de tubo de concreto ø=0,30m e bancos em tubo de concreto ø=0,40m | un | 4,00 | | 0,00 | 0,00 | 806,46 | 3.225,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.225,84 | 0,00 |

CONSTRUTORA ROCHA LTDA

MARIA EUROSINA ARAÚJO SILVA
ENGENHEIRA CIVIL
CREA Nº 270439694-9

José Arnaldo do N. Pereira Junior
Eng. Civil CREA - 2721031899
Coordenador de Nucleo
Prefeitura Municipal de Itabaiana

| OBA: MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA, REPARAÇÃO, ADAPTAÇÃO, MODIFICAÇÃO E/OU ALTERAÇÃO EM PRAÇAS PÚBLICAS PERTENENTES AO MUNICÍPIO ( REVITALIZAÇÃO PRAÇA MANOEL DE OLIVEIRA SANTOS,BAIRRO OVIÊDO TEIXEIRA)<br>CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA -SE | BOLETIM DE MEDIÇÃO<br>B.M.Nº. 01<br>PERIODO: 03/08/2026 a 31/08/2026 | CONTRATO Nº 262/2026/PMI<br>ORDEM DE SERVIÇO: 03/08/2026<br>DATA: 10/09/2026 | CONSTRUTORA ROCHA<br>SOLIDEZ E QUALIDADE |
|---|---|---|---|

| Item | Discriminação dos Serviços | Und | QUANTIDADE | | | | Preço Unitário R$ | VALORES R$ | | | | Saldo a Medir | % Medido |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Contratada | Acumulada Anterior | Do Período | Acumulada até o período | | Contratado | Acumulado Anterior | Do Período | Acumulado até o período | | |
| 9.003 | Lixeira em fibra de vidro, com capacidade 50l, com suporte (poste), FIOBERGLASS, REF. CLPD1085 ou similar | un | 6,00 | | 0,00 | 0,00 | 333,63 | 2.001,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.001,78 | 0,00 |
| 9.004 | Parque infantil tipo casinha, em concreto armado fck=35mpa, dimensões l=2,0m, c=2,0m h=3,0m, escorregador nas dimen. c=3,5m l=1,0m, e balanço c/ 02 cadeirinhas em metal dimensões 0,4x0,4m. Incluidas montagem/pintura. | un | 1,00 | | 0,00 | 0,00 | 12.822,76 | 12.822,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12.822,76 | 0,00 |
| 9.005 | Brinquedo - Balanço em estrutura de concreto, 02 lugares, com assento de madeira, corrente revestida c/mangueira plástica transp., fixado em tubo | un | 1,00 | | 0,00 | 0,00 | 3.706,09 | 3.706,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.706,09 | 0,00 |
| 9.007 | Brinquedo - Gangorra em estrutura de concreto, tubo de ferro galvanizado de 3" e 4" e assento de madeira, com 03 pranchas | un | 1,00 | | 0,00 | 0,00 | 4.987,04 | 4.987,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.987,04 | 0,00 |
| 9.008 | Brinquedo escada horizontal em tubo de ferro galv. ø=2", dim. 0,82 x 3,98 x 1,80m, inclusive aplicação de zarcão e pintada com esmalte sintético, ref. Sergipark ou similar | Un | 1,00 | | 0,00 | 0,00 | 2.552,69 | 2.552,69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.552,69 | 0,00 |
| 9.009 | Brinquedo - Escorregadeira, com pilar de madeira, escda em tubo de ferro galv. de 2" e rampa em chapa de aço galvanizado | un | 1,00 | | 0,00 | 0,00 | 8.944,94 | 8.944,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.944,94 | 0,00 |
| 9.010 | Brinquedo - Gira-gira (carrossel ø=1,70m), em tubo de ferro galvanizado de 1 1/2" e assento em chapa galvanizada e=1/4", sergipark ou similar | un | 1,00 | | 0,00 | 0,00 | 3.859,06 | 3.859,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.859,06 | 0,00 |
| 9.011 | Equipamento de ginástica - elíptico - galvanizado - Rev 01 | un | 1,00 | | 0,00 | 0,00 | 2.883,47 | 2.883,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.883,47 | 0,00 |
| 9.012 | Equipamento de ginástica - leg press duplo - galvanizado - Rev 01 | un | 1,00 | | 0,00 | 0,00 | 2.845,39 | 2.845,39 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.845,39 | 0,00 |
| 9.013 | Equipamento de ginástica - simulador de caminhada duplo - galvanizado - Rev 01 | un | 1,00 | | 0,00 | 0,00 | 4.177,74 | 4.177,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.177,74 | 0,00 |
| 9.014 | Equipamento de ginástica - paralela dupla - galvanizado - Rev 01 | un | 1,00 | | 0,00 | 0,00 | 1.974,48 | 1.974,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.974,48 | 0,00 |
| 9.015 | Equipamento de ginástica - abdominal duplo - galvanizado - Rev 01 | un | 1,00 | | 0,00 | 0,00 | 3.438,09 | 3.438,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.438,09 | 0,00 |
| 9.016 | Equipamento de ginástica - barra fixa em tubo de ferro galv. ø=2", conjunto com 03 unidades, Sergipark ou similar | Un | 1,00 | | 0,00 | 0,00 | 2.068,85 | 2.068,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.068,85 | 0,00 |
| **9** | **PERGOLADO** | | | | | | | **5.317,32** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **5.317,32** | **0,00** |
| 10.001 | Assentamento de peças de eucalipto tratado, d=10 a 13cm para confecção de pergolado (ref:obra Sergipetec) | m | 152,59 | | 0,00 | 0,00 | 17,26 | 2.633,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.633,70 | 0,00 |
| 10.002 | Peça de eucalipto tratado, d= 10 a 13cm, L = 3,00m - Fornecimento | un | 51,00 | | 0,00 | 0,00 | 52,62 | 2.683,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.683,62 | 0,00 |
| **10** | **PAISAGISMO** | | | | | | | **11.256,72** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **11.256,72** | **0,00** |
| 11.001 | Planta- Ipê amarelo(tabebuia chrysotricha/0 h= 1,00 m, fornecimento e plantio | m2 | 1,00 | | 0,00 | 0,00 | 81,64 | 81,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 81,64 | 0,00 |
| 11.002 | Planta - Palmeira Imperial h = 1,00 m (fornecimento e plantio) | un | 1,00 | | 0,00 | 0,00 | 793,93 | 793,93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 793,93 | 0,00 |
| 11.003 | Grama esmeralda em placas, fornecimento e plantio | un | 409,19 | | 0,00 | 0,00 | 25,37 | 10.381,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.381,15 | 0,00 |
| **11** | **DIVERSOS** | | | | | | | **8.031,14** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **8.031,14** | **0,00** |
| 12.001 | Limpeza geral | m2 | 2.455,74 | | 0,00 | 0,00 | 2,42 | 5.942,89 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.942,89 | 0,00 |
| 12.002 | Placa de inauguração de obra em alumínio 0,50 x 0,70 m | un | 1,00 | | 0,00 | 0,00 | 2.088,25 | 2.088,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.088,25 | 0,00 |
| **12** | **ADMINISTRAÇÃO LOCAL** | | | | | | | **12.177,70** | **0,00** | **2.679,09** | **2.679,09** | **9.498,61** | **22,00** |
| 13.001 | Engenheiro civil de obra junior com encargos complementares | h | 40,00 | | 8,80 | 8,80 | 154,93 | 6.197,20 | 0,00 | 1.363,38 | 1.363,38 | 4.833,82 | 22,00 |
| 13.002 | Mestre de obras com encargos complementares | h | 75,00 | | 16,50 | 16,50 | 79,74 | 5.980,50 | 0,00 | 1.315,71 | 1.315,71 | 4.664,79 | 22,00 |
| | **TOTAL GERAL** | | | | | | | **247.793,18** | **0,00** | **54.861,27** | **54.861,27** | **192.931,91** | **22,14** |

CONSTRUTORA ROCHA LTDA

CONSTRUTORA ROCHA LTDA

MARIA GARDÊNIA ARAÚJO SILVA
ENGENHEIRA CIVIL
CREA Nº 270439694-9

**Atestamos que os serviços constantes na NF - foram recebidos por nós em perfeita ordem.**
**Data: __/__/_____**

**Aprovado para pagamento**
**Data: __/__/_____**

...se Arnaldo do N. Pereira Junior
...Civil CREA - 2721031899
...nador de Nucleo

# MEMÓRIA DE CÁLCULO 01

BM 01 10/09/2026

CONSTRUTORA ROCHA
SOLIDEZ E QUALIDADE

| CONTRATO Nº: | DESCRIÇÃO DO EMPREENDIMENTO: |
|---|---|
| 262/2026/PMI | **MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA, REPARAÇÃO, ADAPTAÇÃO, MODIFICAÇÃO E/OU ALTERAÇÃO EM PRAÇAS PÚBLICAS PERTENCENTES AO MUNICÍPIO ( REVITALIZAÇÃO PRAÇA MANOEL DE OLIVEIRA SANTOS,BAIRRO OVIÊDO TEIXEIRA))** |
| **1** | **SERVIÇOS PRELIMINARES** |
| 01.001 | Placa de obra em chapa aço galvanizado, instalada - Rev 02_01/2022 = 3M² X 2M²: 6M² |
| 01.002 | Tapume de proteção em tela de polietileno h=1,20 com bloco de concreto = 50 M+100M+50M+52,75M: 252,75M |
| **2** | **MOVIMENTAÇÕES DE SOLO** |
| 2.001 | Aterro manual de valas com areia para aterro. af_08/2023: 25M²X1M:25M³ |
| 2.002 | Escavação manual de vala ou cava em material de 1ª categoria, profundidade até 1,50m: 23,10M²X1M:23,10M³ |
| 2.003 | Carga manual de material de 1ª categoria=74,12M²X1M: 74,12M³ |
| 2.004 | Transporte local com caminhão basculante de 10m³, em rodovia pavimentada (construção) densidade=1,5t/m³= 55TX10KM:555,00TKM |
| **3** | **DEMOLICOES E REMOÇÕES** |
| 03.001 | Demolição de concreto manualmente= 30,71M²X1,0M:30,71M³ |
| 03.002 | Demolição de meio-fio granítico ou pre-moldado=150,00M+100,00M+50,00M+110,60M:410,60 |
| 03.003 | Remoção de estrutura metálica chumbada em concreto (alambrado, guarda-corpo)=5MX2M:10M² |
| 03.004 | Carga manual de material de 1ª categoria=61,73M²X1,M:61,73M³ |
| 03.005 | Transporte local com caminhão basculante de 10m³, em rodovia pavimentada (construção) densidade=1,5t/m³=46,3TX10KM:463,00TKM |
| **4** | **PAVIMENTACÕES** |
| 04.001 | Assentamento de guia (meio-fio) em trecho reto, confeccionada em concreto pré-fabricado, dimensões 100x15x13x30 cm (comprimento x base inferior x base superior x altura). af_01/2024=40M+42M:82,00M |
| 04.002 | Execução de passeio (calçada) ou piso de concreto com concreto moldado in loco, feito em obra, acabamento convencional, não armado. af_08/2022=15M²X1M:15M³ |
| **8** | **EQUIPAMENTOS DIVERSOS** |
| 8.001 | Banco de concreto em alvenaria de tijolos, assento em concreto armado, sem encosto, pintado com tinta acrílica, 2 demãos: 10M+10M+10M+10M:40M |
| **12** | **ADMINISTRAÇÃO LOCAL** |
| 12.001 | Engenheiro civil de obra junior com encargos complementares = 8,80H |
| 12.002 | Mestre de obras com encargos complementares = 16,50H |

CONSTRUTORA ROCHA LTDA
MARIA GARDÊNIA ARAÚJO SILVA
ENGENHEIRA CIVIL
CREA Nº 270439694-9

José Arnaldo de N. Pereira Junior
Eng. Civil CREA - 2721031899
Coordenador de Nucleo
Prefeitura Municipal de Itabaiana

| OBRA: MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA, REPARAÇÃO, ADAPTAÇÃO, MODIFICAÇÃO E/OU ALTERAÇÃO EM PRAÇAS PÚBLICAS PERTENENTES AO MUNICÍPIO ( REVITALIZAÇÃO PRAÇA MANOEL DE OLIVEIRA SANTOS,BAIRRO OVIÊDO TEIXEIRA) | **RELATÓRIO FOTOGRÁFICO BM 01** | CONSTRUTORA ROCHA SOLIDEZ E QUALIDADE |
|---|---|---|
| CONTRATADA: **CONSTRUTORA ROCHA LTDA** | | CONTRATO Nº: **262/2026** |
| CONTRATANTE: **PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA-SE** | | DATA: **10/09/2026** |




PLACA DE OBRA



TAPUME



ATERRO



ESCAVAÇÃO



DEMOLIÇÃO DE CONCRETO



DEMOLIÇÃO DE MEIO FIO

| ELABORADO POR: _____ | FISCALIZAÇÃO: _____ | Observações: |
|---|---|---|

José Arnaldo do N Pereira Junior
Eng. Civil CREA - 2721031899
Coordenador de Nucleo
Prefeitura Municipal de Itabaiana

| OBRA: MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA, REPARAÇÃO, ADAPTAÇÃO, MODIFICAÇÃO E/OU ALTERAÇÃO EM PRAÇAS PÚBLICAS PERTENENTES AO MUNICÍPIO ( REVITALIZAÇÃO PRAÇA MANOEL DE OLIVEIRA SANTOS,BAIRRO OVIÊDO TEIXEIRA) | **RELATÓRIO FOTOGRÁFICO BM 01** | CONSTRUTORA ROCHA SOLIDEZ E QUALIDADE |
|---|---|---|
| CONTRATADA: **CONSTRUTORA ROCHA LTDA** | | CONTRATO Nº: **262/2026** |
| CONTRATANTE: **PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA-SE** | | DATA: **10/09/2026** |



REMOÇÃO DE ESTRUTURA



ASSENTAMENTO DE GUIA



EXECUÇÃO DE PASSEIO



ASSENTAMENTO DE GUIA



EXECUÇÃO DE PASSEIO



EXECUÇÃO DE PASSEIO

| ELABORADO POR: | FISCALIZAÇÃO: | Observações: |
|---|---|---|
| _____ | _____ | |

Jose Arnaldo N. Pereira Junior
Eng. Civil CREA - 2721031899
Coordenador de Nucleo
Prefeitura Municipal de Itabaiana

| OBRA: MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA, REPARAÇÃO, ADAPTAÇÃO, MODIFICAÇÃO E/OU ALTERAÇÃO EM PRAÇAS PÚBLICAS PERTENENTES AO MUNICÍPIO ( REVITALIZAÇÃO PRAÇA MANOEL DE OLIVEIRA SANTOS,BAIRRO OVIÊDO TEIXEIRA) | **RELATÓRIO FOTOGRÁFICO BM 01** | CONSTRUTORA ROCHA SOLIDEZ E QUALIDADE |
|---|---|---|
| CONTRATADA: **CONSTRUTORA ROCHA LTDA** | | CONTRATO Nº: **262/2026** |
| CONTRATANTE: **PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA-SE** | | DATA: **10/09/2026** |



BANCO ALVENARIA



BANCO ALVENARIA



BANCO ALVENARIA



BANCO ALVENARIA



BANCO ALVENARIA



BANCO ALVENARIA

| ELABORADO POR: | FISCALIZAÇÃO: | Observações: |
|---|---|---|
| gov.br Documento assinado digitalmente MARIA GARDENIA ARAUJO SILVA Data: 02/10/2026 09:30:58-0300 Verifique em https://validar.iti.gov.br | _____ | |

gov.br Documento assinado digitalmente
JOSE ARNALDO DO NASCIMENTO PEREIRA JUN
Data: 02/10/2026 09:42:12-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br