OBA: MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA, REPARAÇÃO, ADAPTAÇÃO, MODIFICAÇÃO E/OU ALTERAÇÃO EM PRAÇAS PÚBLICAS PERTENENTES AO MUNICÍPIO (TREVO PÉ DO VEADO)								BOLETIM DE MEDIÇÃO				CONTRATO Nº 024/2026/PMI				CONSTRUTORA ROCHA SOLIDEZ E QUALIDADE	
CONTRATANTE: PREEFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA-SE								B.M.Nº. 01/2026				ORDEM DE SERVIÇO: 03/02/2026					
								PERIODO: 03/02/2026 a 28/02/2026				DATA: 02/03/2026					
Item	Discriminação dos Serviços	Und	QUANTIDADE				Preço Unitário R$	VALORES R$				Saldo a Medir	% Medido				
			Contratada	Acumulada Anterior	Do Período	Acumulada até o período		Contratado	Acumulado Anterior	Do Período	Acumulado até o período						
01	SERVIÇOS PRELIMINARES							6.701,00	0,00	6.701,00	6.701,00	0,00	100,00				
01.001	Placa de obra em chapa aço galvanizado, instalada - Rev 02 01/2022	m2	12,00		12,00	12,00	355,94	4.271,28	0,00	4.271,28	4.271,28	0,00	100,00				
01.002	Tapume de proteção em tela de polietileno h=1,20 com bloco de concreto	m	88,45		88,45	88,45	27,47	2.429,72	0,00	2.429,72	2.429,72	0,00	100,00				
02	MOVIMENTAÇÕES DE SOLO							996,66	0,00	996,66	996,66	0,00	100,00				
02.001	Aterro manual de valas com areia para aterro. af_08/2023	m3	10,29		10,29	10,29	96,90	996,66	0,00	996,66	996,66	0,00	100,00				
03	DEMOLIÇÕES E REMOÇÕES							3.500,84	0,00	3.500,84	3.500,84	0,00	100,00				
03.009	Demolição de meio-fio granítico ou pre-moldado	m	110,52		110,52	110,52	10,16	1.122,88	0,00	1.122,88	1.122,88	0,00	100,00				
03.012	Demolição de piso em lajota hexagonal	m2	29,46		29,46	29,46	13,33	392,70	0,00	392,70	392,70	0,00	100,00				
03.013	Demolição manual de piso cimentado sobre lastro de concreto - Rev 01	m2	75,00		75,00	75,00	26,47	1.985,25	0,00	1.985,25	1.985,25	0,00	100,00				
04	PAVIMENTAÇÃO							21.684,30	0,00	5.332,70	5.332,70	16.351,60	24,59				
04.001	Assentamento de guia (meio-fio) em trecho reto, confeccionada em concreto pré-fabricado, dimensões 100x15x13x30 cm (comprimento x base inferior x base superior x altura). af_01/2024	m	120,16		120,16	120,16	44,38	5.332,70	0,00	5.332,70	5.332,70	0,00	100,00				
04.004	Execução de passeio (calçada) ou piso de concreto com concreto moldado in loco, feito em obra, acabamento convencional, não armado. af_08/2022	m3	17,85		0,00	0,00	774,92	13.832,32	0,00	0,00	0,00	13.832,32	0,00				
04.005	Pavimentação em bloco de concreto vibroprensado, intertravado, colorido, 16 faces, 11x22cm, e=8cm, 39un/m2, NBR9781, Fck(min)=35MPa, sob coxim areia grossa compactada c/ placa vibratória, e(comp.)=6cm, rejuntado c/ areia fina.	m2	20,98		0,00	0,00	120,08	2.519,28	0,00	0,00	0,00	2.519,28	0,00				
05	ACESSIBILIDADE							832,96	0,00	0,00	0,00	832,96	0,00				
05.003	Rampa padrão para acesso de deficientes a passeio público, em concreto simples Fck=25MPa, desempolada, com pintura indicativa em novacor, 02 demãos	un	2,00		0,00	0,00	416,48	832,96	0,00	0,00	0,00	832,96					
06	REVISÕES, ELEVAÇÕES E ESTRUTURAS							361,45	0,00	0,00	0,00	361,45	0,00				
06.007	Concreto simples fabricado na obra, fck=21 mpa, lançado e adensado	m3	0,56		0,00	0,00	645,44	361,45	0,00	0,00	0,00	361,45	0,00				
08	PINTURA							10.820,37	0,00	0,00	0,00	10.820,37	0,00				
08.001	Pintura de piso com tinta acrílica, aplicação manual, 2 demãos, incluso fundo preparador. af_05/2021	m2	466,60		0,00	0,00	20,22	9.434,65	0,00	0,00	0,00	9.434,65	0,00				
08.003	Pintura com tinta acrílica de acabamento aplicada a rolo ou pincel sobre superfícies metálicas (exceto perfil) executado em obra (02 demãos). af_01/2020	m2	2,00		0,00	0,00	28,46	56,92	0,00	0,00	0,00	56,92	0,00				
08.004	Pintura para exteriores, sobre paredes, com lixamento, aplicação de 01 demão de selador acrílico, 02 demãos de massa acrílica e 02 demãos de tinta acrílica convencional - Rev 03	m2	25,00		0,00	0,00	46,18	1.154,50	0,00	0,00	0,00	1.154,50	0,00				
08.008	Pintura para superfícies de madeira com lixamento, aplicação de 01 demão de fundo sintético nivelador e 02 demãos de tinta esmalte ou óleo	m2	5,76		0,00	0,00	30,26	174,30	0,00	0,00	0,00	174,30	0,00				
09	EQUIPAMENTOS DIVERSOS							3.893,10	0,00	0,00	0,00	3.893,10	0,00				
09.003	Mesa de concreto polido fck=21 Mpa, com tabuleiro em pastilha cerâmica, base de tubo de concreto ø=0,30m e bancos em tubo de concreto ø=0,40m	un	4,00		0,00	0,00	806,46	3.225,84	0,00	0,00	0,00	3.225,84	0,00				
09.004	Lixeira em fibra de vidro, com capacidade 50l, com suporte (poste), FIOBERGLASS, REF. CLPD1085 ou similar	un	2,00		0,00	0,00	333,63	667,26	0,00	0,00	0,00	667,26	0,00				
11	PAISAGISMO							398,31	0,00	0,00	0,00	398,31	0,00				
11.001	Grama esmeralda em placas, fornecimento e plantio	m2	15,70		0,00	0,00	25,37	398,31	0,00	0,00	0,00	398,31	0,00				
12	ALAMBRADO/ESQUADRIAS							132,58	0,00	0,00	0,00	132,58	0,00				
12.001	Revisão de estrutura metálica exclusive chumbamento (alambrado, guarda-corpo), exclusive tela	m²	2,00		0,00	0,00	66,29	132,58	0,00	0,00	0,00	132,58	0,00				
13	DIVERSOS							2.034,86	0,00	0,00	0,00	2.034,86	0,00				
13.001	Limpeza geral	m2	473,10		0,00	0,00	2,42	1.144,90	0,00	0,00	0,00	1.144,90	0,00				
13.002	Carga manual de material de 1ª categoria	m3	35,30		35,30	35,30	10,81	381,64	0,00	381,59	381,59	0,04	99,99				
13.003	Transporte local com caminhão basculante de 10m³, em rodovia pavimentada (construção) densidade=1,5t/m³	tkm	423,60		423,60	423,60	1,20	508,32	0,00	508,32	508,32	0,00	100,00				
14	ADMINISTRAÇÃO LOCAL							3.301,31	0,00	1.650,65	1.650,65	1.650,65	50,00				
14.001	Engenheiro civil de obra junior com encargos complementares	h	10,50		5,25	5,25	154,93	1.626,77	0,00	813,38	813,38	813,38	50,00				

OBA: MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA, REPARAÇÃO, ADAPTAÇÃO, MODIFICAÇÃO E/OU ALTERAÇÃO EM PRAÇAS PÚBLICAS PERTENENTES AO MUNICÍPIO (TREVO PÉ DO VEADO) CONTRATANTE: PREEFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA-SE	BOLETIM DE MEDIÇÃO B.M.Nº. 01/2026 PERIODO: 03/02/2026 a 28/02/2026	CONTRATO Nº 024/2026/PMI ORDEM DE SERVIÇO: 03/02/2026 DATA: 02/03/2026	CONSTRUTORA ROCHA SOLIDEZ E QUALIDADE

Item	Discriminação dos Serviços	Und	QUANTIDADE				Preço Unitário R$	VALORES R$				Saldo a Medir	% Medido
			Contratada	Acumulada Anterior	Do Período	Acumulada até o período		Contratado	Acumulado Anterior	Do Período	Acumulado até o período		
14.002	Mestre de obras com encargos complementares	h	21,00		10,50	10,50	79,74	1.674,54	0,00	837,27	837,27	837,27	50,00
TOTAL GERAL								**54.657,73**	**0,00**	**18.181,85**	**18.181,85**	**36.475,88**	**33,26**

CONSTRUTORA ROCHA LTDA _____	Atestamos que os serviços constantes na NF - foram recebidos por nós em perfeita ordem. Data: ___/___/_____	Aprovado para pagamento Data: ___/___/_____

Documento assinado digitalmente
gov.br
MARIA GARDENIA ARAUJO SILVA
Data: 04/03/2026 14:35:09-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

Documento assinado digitalmente
gov.br
SHEISSICA BEZERRA DE MACEDO
Data: 04/03/2026 10:27:43-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

Documento assinado digitalmente
gov.br
JOAO VITOR REIS DOS SANTOS
Data: 04/03/2026 11:39:59-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

MEMÓRIA DE CÁLCULO 01

BM 01 02/03/2026

CONSTRUTORA ROCHA
SOLIDEZ E QUALIDADE

CONTRATO Nº:	DESCRIÇÃO DO EMPREENDIMENTO:
024/2026/PMI	MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA, REPARAÇÃO, ADAPTAÇÃO, MODIFICAÇÃO E/OU ALTERAÇÃO EM PRAÇAS PÚBLICAS PERTENCENTES AO MUNICÍPIO (TREVO PÉ DO VEADO)
1	SERVIÇOS PRELIMINARES
01.001	Placa de obra em chapa aço galvanizado, instalada - Rev 02_01/2022 = 12,00 M2
01.002	Tapume de proteção em tela de polietileno h=1,20 com bloco de concreto = 88,45 M
2	MOVIMENTAÇÕES DE SOLO
02.001	Aterro manual de valas com areia para aterro. af_08/2023 = 10,29 M3
3	DEMOLIÇÕES E REMOÇÕES
03.009	Demolição de meio-fio granítico ou pre-moldado = 110,52 M
03.012	Demolição de piso em lajota hexagonal = 29,46 M2
03.013	Demolição manual de piso cimentado sobre lastro de concreto - Rev 01 = 75,00 M2
4	PAVIMENTAÇÃO
04.001	Assentamento de guia (meio-fio) em trecho reto, confeccionada em concreto pré-fabricado, dimensões 100x15x13x30 cm (comprimento x base inferior x base superior x altura). af_01/2024 = 120,16 M
13	DIVERSOS
13.002	Carga manual de material de 1ª categoria = 35,30 M3
13.003	Transporte local com caminhão basculante de 10m³, em rodovia pavimentada (construção) densidade=1,5t/m³ = 423,60 TKM
14	ADMINISTRAÇÃO LOCAL
14.001	Engenheiro civil de obra junior com encargos complementares = 5,25 H
14.002	Mestre de obras com encargos complementares = 10,50 H

gov.br
Documento assinado digitalmente
SHEISSICA BEZERRA DE MACEDO
Data: 04/03/2026 10:28:51-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

gov.br
Documento assinado digitalmente
JOAO VITOR REIS DOS SANTOS
Data: 04/03/2026 11:38:24-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

gov.br
Documento assinado digitalmente
MARIA GARDENIA ARAUJO SILVA
Data: 04/03/2026 14:38:15-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

OBRA: MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA, REPARAÇÃO, ADAPTAÇÃO, MODIFICAÇÃO E/OU ALTERAÇÃO EM PRAÇAS PÚBLICAS PERTENENTES AO MUNICÍPIO (PÉ DO VEADO)	**RELATÓRIO FOTOGRÁFICO BM 01**	CONSTRUTORA ROCHA SOLIDEZ E QUALIDADE
CONTRATADA: **CONSTRUTORA ROCHA LTDA**		CONTRATO Nº: **024/2026**
CONTRATANTE: **PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA-SE**		DATA: **02/03/20264**

PLACA DE OBRA

TAPUME

ATERRO

DEMOLIÇÃO DE MEIO FIO

DEMOLIÇÃO DE PISO EXAGONAL

DEMOLIÇÃO MANUAL DE PISO CIMENTADO

ELABORADO POR:	FISCALIZAÇÃO:	Observações:
_____	_____	

OBRA: MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA, REPARAÇÃO, ADAPTAÇÃO, MODIFICAÇÃO E/OU ALTERAÇÃO EM PRAÇAS PÚBLICAS PERTENENTES AO MUNICÍPIO (TREVO PÉ DO VEADO)	RELATÓRIO FOTOGRÁFICO BM 01	CONSTRUTORA ROCHA SOLIDEZ E QUALIDADE
CONTRATADA: **CONSTRUTORA ROCHA LTDA**		CONTRATO Nº: **024/2026**
CONTRATANTE: **PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA-SE**		DATA: **02/03/20264**

ASSENTAMENTO DE GUIA

ELABORADO POR:	FISCALIZAÇÃO:	Observações:
Documento assinado digitalmente gov.br MARIA GARDENIA ARAUJO SILVA Data: 04/03/2026 14:38:50-0300 Verifique em https://validar.iti.gov.br	Documento assinado digitalmente gov.br SHEISSICA BEZERRA DE MACEDO Data: 04/03/2026 10:28:51-0300 Verifique em https://validar.iti.gov.br	Documento assinado digitalmente gov.br JOAO VITOR REIS DOS SANTOS Data: 04/03/2026 11:38:24-0300 Verifique em https://validar.iti.gov.br