LD CONSTRUÇÕES E ENGENHARIA LTDA
CNPJ: 40.174.980/0001-63
Rua Dr José Roberto Ribeiro, 70. Bairro Grageru. Aracaju/SE

PLANILHA DE MEDIÇÃO
Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
Periodo: 06/03/2023 a 08/05/2023
Objeto: MANUTENÇÃO DA PRAÇA DO BAIRRO BANANEIRA
Cidade: Itabaiana - **Estado:** Sergipe

ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	UNID	QUANT	PREÇO UNIT	VALOR TOTAL	Medição Fisica				Medição Financeira			
						Periodo Anterior	Periodo Atual	Acumulado	Saldo Restante	Periodo Anterior	Periodo Atual	Acumulado	Saldo Restante
01	SERVIÇOS PRELIMINARES										1911,47		
01.01.001	Placa de obra em chapa aço galvanizado, instalada	m2	6,00	R$ 269,78	R$ 1.618,68	0	6,00	6	0	R$ -	R$ 1.618,68	R$ 1.618,68	R$ -
01.01.006	Limpeza manual de vegetação em terreno com enxada.af_05/2018	m2	156,57	R$ 1,87	R$ 292,79	0	156,57	156,57	0	R$ -	R$ 292,79	R$ 292,79	R$ -
01.05	ACESSIBILIDADE										803,70		
01.05.005	Rampa padrão para acesso de deficientes a passeio público, em concreto simples Fck=25MPa, desempolada, com pintura indicativa em novacor, 02 demãos	un	3,00	R$ 267,90	R$ 803,70	0	3,00	3	0	R$ -	R$ 803,70	R$ 803,70	R$ -
01.07	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS										15587,22		
01.07.006	Caixa de passagem em alvenaria de tijolos maciços esp. = 0,12m, dim. int. = 0,30 x 0,30 x 0,50m	un	2,00	R$ 162,75	R$ 325,50	0	2,00	2	0	R$ -	R$ 325,50	R$ 325,50	R$ -
01.07.007	Poste circular de concreto 8/200 - fornecimento e assentamento	un	2,00	R$ 1.315,90	R$ 2.631,80	0	2,00	2	0	R$ -	R$ 2.631,80	R$ 2.631,80	R$ -
01.07.008	Luminária em LED para iluminação pública,150W,bivolt,Selo A Inmetro,corpo em aluminio inj,FP 0,97, prot. DPS 10kv, IP66, IK09, Temp. cor 5000k, IRC= ou 70%, v. útil 50.000h, 130 lm/w.gar.5 anos, modelo GL216 G-light ou similar Rev. 01	un	8,00	R$ 1.116,90	R$ 8.935,20	0	8,00	8	0	R$ -	R$ 8.935,20	R$ 8.935,20	R$ -
01.07.011	Entrada de energia elétrica bifásica demanda entre 0 e 10,1 kw - Rev 01	un	1,00	R$ 1.971,25	R$ 1.971,25	0	1,00	1	0	R$ -	R$ 1.971,25	R$ 1.971,25	R$ -
01.07.012	Quadro de distribuição de energia em pvc, de embutir, sem barramento, para 6 disjuntores - fornecimento e instalação. af_10/2020	un	1,00	R$ 66,78	R$ 66,78	0	1,00	1	0	R$ -	R$ 66,78	R$ 66,78	R$ -
01.07.014	Fornecimento de haste de aterramento 5/8"x3,00m com conector	un	2,00	R$ 118,92	R$ 237,84	0	2,00	2	0	R$ -	R$ 237,84	R$ 237,84	R$ -
01.07.015	Eletroduto de pvc rígido roscável, diâm = 32mm (1")	m	38,00	R$ 10,22	R$ 388,36	0	38,00	38	0	R$ -	R$ 388,36	R$ 388,36	R$ -
01.07.016	Luva para eletroduto de pvc rígido roscável, diâm = 32mm (1")	un	26,00	R$ 2,97	R$ 77,22	0	26,00	26	0	R$ -	R$ 77,22	R$ 77,22	R$ -
01.07.017	Cabo de cobre flexível isolado, 4 mm², anti-chama 450/750 v, para circuitos terminais - fornecimento e instalação. af_12/2015	m	48,00	R$ 5,68	R$ 272,64	0	48,00	48	0	R$ -	R$ 272,64	R$ 272,64	R$ -
01.07.018	Cabo de cobre flexível isolado, 6 mm², anti-chama 450/750 v, para circuitos terminais - fornecimento e instalação. af_12/2015	m	76,00	R$ 6,85	R$ 520,60	0	76,00	76	0	R$ -	R$ 520,60	R$ 520,60	R$ -
01.07.022	Disjuntor termomagnetico bipolar 20 A, padrão NEMA (Americano - linha preta), corrente 5KA	un	2,00	R$ 58,36	R$ 116,72	0	2,00	2	0	R$ -	R$ 116,72	R$ 116,72	R$ -
01.07.026	Relé fotoelétrico para comando de iluminação externa 1000 w - fornecimento e instalação. af_08/2020	un	1,00	R$ 43,31	R$ 43,31	0	1,00	1	0	R$ -	R$ 43,31	R$ 43,31	R$ -
01.08	PINTURA										3114,00		
01.08.001	Pintura acrilica em piso cimentado duas demaos	m2	56,35	R$ 11,98	R$ 675,07	0	56,35	56,35	0	R$ -	R$ 675,07	R$ 675,07	R$ -
01.08.002	Pintura de meio fio (caiação)	m	239,80	R$ 3,69	R$ 884,86	0	239,80	239,8	0	R$ 1,00	R$ 884,86	R$ 885,86	-R$ 1,00
01.08.004	Pintura para exteriores, sobre paredes, com lixamento, aplicação de 01 demão de selador acrilico, 02 demãos de massa acrilica e 02 demãos de tinta acrilica convencional - Rev 03	m2	47,38	R$ 32,80	R$ 1.554,06	0	47,38	47,38	0	R$ 2,00	R$ 1.554,06	R$ 1.556,06	-R$ 2,00
01.09	EQUIPAMENTOS DIVERSOS										2523,95		
01.09.003	Mesa de concreto polido fck=21 Mpa, com tabuleiro em pastilha cerâmica, base de tubo de concreto ø=0,30m e bancos em tubo de concreto ø=0,40m	un	3,00	R$ 722,57	R$ 2.167,71	0	3,00	3	0	R$ 2,00	R$ 2.167,71	R$ 2.169,71	-R$ 2,00
01.09.004	Conjunto com 03 lixeiras em fibra de vidro, com capacidade 20l cada, com tampa vai e vem	un	1,00	R$ 356,24	R$ 356,24	0	1,00	1	0	R$ 3,00	R$ 356,24	R$ 359,24	-R$ 3,00
01.11	PAISAGISMO										4491,88		
01.11.001	Plantio de grama em placas. af_05/2018	m2	156,57	R$ 9,00	R$ 1.409,13	0	156,57	156,57	0	R$ 3,00	R$ 1.409,13	R$ 1.412,13	-R$ 3,00
01.11.003	Fornecimento e plantio de palmeira mini imperial, pequena	un	8,00	R$ 50,36	R$ 402,88	0	8,00	8	0	R$ 4,00	R$ 402,88	R$ 406,88	-R$ 4,00
01.11.004	Fornecimento e plantio de arbustos ornamentais, Alamanda, Crucias, Casuarina, Ixória, Mini ixória, Boguevilha, Vinagreiro, h> = 0,70m, 166un/mês	und	40,00	R$ 21,60	R$ 864,00	0	40,00	40	0	R$ 5,00	R$ 864,00	R$ 869,00	-R$ 5,00
01.11.005	Planta - Clorofito, fornecimento e plantio	un	20,00	R$ 5,92	R$ 118,40	0	20,00	20	0	R$ 6,00	R$ 118,40	R$ 124,40	-R$ 6,00
01.11.008	Planta - Moreia (Dietes bicolor), fornecimento e plantio	un	20,00	R$ 29,14	R$ 582,80	0	20,00	20	0	R$ 7,00	R$ 582,80	R$ 589,80	-R$ 7,00
01.11.009	Planta - Ipê amarelo (tabebuia chrysotricha) h=1,00m, fornecimento e plantio	un	6,00	R$ 58,74	R$ 352,44	0	6,00	6	0	R$ 8,00	R$ 352,44	R$ 360,44	-R$ 8,00
01.11.010	Planta - Chuva de ouro (cassia ferruginea), fornecimento e plantio	un	4,00	R$ 57,51	R$ 230,04	0	4,00	4	0	R$ 9,00	R$ 230,04	R$ 239,04	-R$ 9,00
01.11.011	Planta - Flamboyant (delonix regia), fornecimento e plantio	un	2,00	R$ 72,73	R$ 145,46	0	2,00	2	0	R$ 10,00	R$ 145,46	R$ 155,46	-R$ 10,00
01.11.014	Aplicação de adubo em solo. af_05/2018	m2	156,57	R$ 2,47	R$ 386,73	0	156,57	156,57	0	R$ 11,00	R$ 386,73	R$ 397,73	-R$ 11,00
											R$ 28.432,21		

Yan Henrique Santos Santana
Eng. Civil - CREA 2712973353
Coordenador de Nucleo

Fiscal
José Robson Santos da Paixão
Eng. Civil - CREA 2720293954
Coordenador de Nucleo

Luiz Almir de França Damazio
Responsável Técnico
CREA - 2702395236

LD CONSTRUÇÕES E ENGENHARIA LTDA
Leandro Luiz Oliveira Damazio
Sócio Administrador