EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DA PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DO ACESSO À ORLA DA BARRAGEM DO POVOADO CAJAÍBA, NO MUNICÍPIO DE ITABAIANA/SE	DATA DE INICIO: 07/04/2026	BOLETIM DE MEDIÇÃO 02	NOVATEC
CONTRATADA: NOVATEC CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA	DATA DE TÉRMINO: 07/10/2026	PERÍODO: 29/04/2026 A 12/06/2026	CONTRATO: 22/2026
CONTRATANTE: PREFEITURA DE ITABAIANA		DATA DE MEDIÇÃO: 12/06/2026	REPASSE: CR 953630/2023/MTUR

ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	UNID	QUANTIDADES					VALORES (R$)						
			CONTRATO	ACUMULADO ANTERIOR	PERÍODO	ACUMULADO ATÉ O PERÍODO	SALDO A MEDIR	PREÇO UNIT	CONTRATO	ACUMULADO ANTERIOR	PERÍODO	ACUMULADO ATÉ O PERÍODO	SALDO A MEDIR	% Medido
1	**PAVIMENTAÇÃO DE ACESSO A ORLA DA BARRAGEM DO POVOADO CAJAÍBA NO MUNICÍPIO DE ITABAIANA**													
1.01	**PLACA DE OBRA**								**R$ 2.651,52**	**R$ 1.767,68**	**R$ -**		**R$ 883,84**	**0%**
1.01.01	Placa de obra em chapa aço galvanizado, instalada - Rev 02_01/2022	m²	12,00	8,00		8,00	4,00	220,96	R$ 2.651,52	R$ 1.767,68	R$ -	R$ 1.767,68	R$ 883,84	67%
1.02	**CANTEIRO DE OBRAS**								**R$ 5.376,60**	**R$ -**	**R$ -**		**R$ 5.376,60**	**0%**
1.02.01	Locação de container - Almoxarifado sem banheiro - 6,00 x 2,40m - Rev 02_02/2022	mês	6,00	-		0,00	6,00	488,00	R$ 2.928,00	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 2.928,00	0%
1.02.02	Aluguel de banheiro químico, com limpezas diárias	mês	6,00	-		0,00	6,00	408,10	R$ 2.448,60	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 2.448,60	0%
1.03	**MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO**								**R$ 1.724,64**	**R$ 862,32**	**R$ -**		**R$ 862,32**	**0%**
1.03.01	Transporte de máquinas e equipamentos por prancha rebaixada	km	140,00	70,00		70,00	70,00	7,32	R$ 1.024,80	R$ 512,40	R$ -	R$ 512,40	R$ 512,40	50%
1.03.02	Motorista de caminhão e carreta com encargos complementares	h	16,00	8,00		8,00	8,00	43,74	R$ 699,84	R$ 349,92	R$ -	R$ 349,92	R$ 349,92	50%
1.04	**SINALIZAÇÃO PROVISORIA**								**R$ 72,84**	**R$ 72,84**	**R$ -**		**R$ -**	**0%**
1.04.01	Cone plástico para canalização de trânsito - utilização de 150 ciclos fornecimento, 01 implantação e 01 retira d a diária (5213835 - SICRO)	un.dia	50,00	50,00		50,00	0,00	0,93	R$ 46,50	R$ 46,50	R$ -	R$ 46,50	R$ -	100%
1.04.02	Placa de regulamentação para sinalização de obras montad as em suporte metálico móvel - D = 1,00 m - utilização d e 600 ciclos - fornecimento, 01 implantação e 01 retirad a diária (5212557 - SICRO)	un.dia	6,00	6,00		6,00	0,00	4,39	R$ 26,34	R$ 26,34	R$ -	R$ 26,34	R$ -	100%
1.05	**ENSAIOS**								**R$ 10.406,89**	**R$ 7.969,94**	**R$ -**		**R$ 2.436,95**	**0%**
1.05.01	Ensaio - Granulometria por peneiramento	un	17,00	17,00		17,00	0,00	100,65	R$ 1.711,05	R$ 1.711,05	R$ -	R$ 1.711,05	R$ -	100,00%
1.05.02	Ensaio - Limite de liquidez	un	17,00	17,00		17,00	0,00	100,65	R$ 1.711,05	R$ 1.711,05	R$ -	R$ 1.711,05	R$ -	100,00%
1.05.03	Ensaio - Limite de plasticidade	un	17,00	17,00		17,00	0,00	100,65	R$ 1.711,05	R$ 1.711,05	R$ -	R$ 1.711,05	R$ -	100,00%

EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DA PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DO ACESSO À ORLA DA BARRAGEM DO POVOADO CAJAÍBA, NO MUNICÍPIO DE ITABAIANA/SE			DATA DE INICIO: 07/04/2026					BOLETIM DE MEDIÇÃO 02				NOVATEC		
CONTRATADA: NOVATEC CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA			DATA DE TÉRMINO: 07/10/2026					PERÍODO: 29/04/2026 A 12/06/2026				CONTRATO: 22/2026		
CONTRATANTE: PREFEITURA DE ITABAIANA								DATA DE MEDIÇÃO: 12/06/2026				REPASSE: CR 953630/2023/MTUR		
			QUANTIDADES						VALORES (R$)					
ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	UNID	CONTRATO	ACUMULADO ANTERIOR	PERÍODO	ACUMULADO ATÉ O PERÍODO	SALDO A MEDIR	PREÇO UNIT	CONTRATO	ACUMULADO ANTERIOR	PERÍODO	ACUMULADO ATÉ O PERÍODO	SALDO A MEDIR	% Medido
1.05.04	Ensaio - Compactação Proctor Normal com reuso de material (6 pontos)	un	17,00	17,00		17,00	0,00	134,20	R$ 2.281,40	R$ 2.281,40	R$ -	R$ 2.281,40	R$ -	100,00%
1.05.05	I. S. C - Índice de Suporte Californiano na energia normal (1 ponto)	un	17,00	17,00		17,00	0,00	32,67	R$ 555,39	R$ 555,39	R$ -	R$ 555,39	R$ -	100,00%
1.05.06	Ensaio - Marshall	un	17,00	-		0,00	17,00	143,35	R$ 2.436,95	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 2.436,95	0,00%
1.06	**TERRAPLANAGEM**								**R$ 377.507,49**	**R$ 145.176,12**	**R$ 232.331,42**	**R$ 377.507,54**	**R$ -**	**100%**
1.06.01	Locação de serviços de terraplenagem de obras civis	m2	9351,61	9.351,61		9351,61	0,00	1,62	R$ 15.149,60	R$ 15.149,61	R$ -	R$ 15.149,61	R$ -	100%
1.06.02	Escavação horizontal em solo de 1a categoria com trator de esteiras (100hp/lâmina: 2,19m3). af_07/2020	m3	4675,81	1.529,23	**3.146,58**	4675,81	0,00	5,44	R$ 25.436,40	R$ 8.319,01	R$ 17.117,40	R$ 25.436,41	R$ -	100%
1.06.03	Carga, manobra e descarga de agregados ou solos em caminhão basculante de 14 m³ - carga com carregadeira de 3,40 m³ e descarga livre (SICRO - 5914351)	t	7013,72	2.293,85	**4.719,87**	7013,72	0,00	2,24	R$ 15.710,73	R$ 5.138,22	R$ 10.572,51	R$ 15.710,73	R$ -	100%
1.06.04	Transporte com caminhão basculante de 14 m³ - rodovia pavimentada (SICRO - 5915321)	tkm	121337,36	39.683,61	**81.653,75**	121337,36	0,00	0,40	R$ 48.534,94	R$ 15.873,44	R$ 32.661,50	R$ 48.534,93	R$ -	100%
1.06.05	Regularização do subleito - 100% Proctor intermediário (SICRO - 4011209)	m2	9351,61	9.351,61		9351,61	0,00	1,83	R$ 17.113,44	R$ 17.113,45	R$ -	R$ 17.113,45	R$ -	100%
1.06.06	Reforço do subleito com material de jazida - 100% Proctor intermediário (SICRO - 4011211)	m3	1402,74	458,77	**943,97**	1402,74	0,00	16,34	R$ 22.920,77	R$ 7.496,30	R$ 15.424,47	R$ 22.920,77	R$ -	100%
1.06.07	Colchão de areia	m3	1402,74	458,77	**943,97**	1402,74	0,00	159,14	R$ 223.232,04	R$ 73.008,66	R$ 150.223,39	R$ 223.232,05	R$ -	100%
1.06.08	Transporte com caminhão basculante de 14 m3 - rodovia em revestimento primário (SICRO - 5915320)	tkm	21882,74	7.156,81	**14.725,93**	21882,74	0,00	0,43	R$ 9.409,57	R$ 3.077,43	R$ 6.332,15	R$ 9.409,58	R$ -	100%
1.07	**PAVIMENTAÇÃO**								**R$ 1.589.110,39**	**R$ 131.761,50**	**R$ 364.481,23**	**R$ 496.242,73**	**R$ 1.092.867,69**	**31%**

EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DA PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DO ACESSO À ORLA DA BARRAGEM DO POVOADO CAJAÍBA, NO MUNICÍPIO DE ITABAIANA/SE	DATA DE INICIO: 07/04/2026	BOLETIM DE MEDIÇÃO 02	NOVATEC
CONTRATADA: NOVATEC CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA	DATA DE TÉRMINO: 07/10/2026	PERÍODO: 29/04/2026 A 12/06/2026	CONTRATO: 22/2026
CONTRATANTE: PREFEITURA DE ITABAIANA		DATA DE MEDIÇÃO: 12/06/2026	REPASSE: CR 953630/2023/MTUR

ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	UNID	QUANTIDADES					VALORES (R$)						
			CONTRATO	ACUMULADO ANTERIOR	PERÍODO	ACUMULADO ATÉ O PERÍODO	SALDO A MEDIR	PREÇO UNIT	CONTRATO	ACUMULADO ANTERIOR	PERÍODO	ACUMULADO ATÉ O PERÍODO	SALDO A MEDIR	% Medido
1.07.01	Base ou sub-base de brita graduada com brita produzida - 100% Proctor modificado (SICRO - 4011275)	m3	2805,48	917,54	**1.887,94**	2805,48	0,00	136,76	R$ 383.677,44	R$ 125.482,77	R$ 258.194,67	R$ 383.677,44	R$ -	99,99%
1.07.02	Carga, manobra e descarga de agregados ou solos em caminhão basculante de 14 m³ - carga com carregadeira de 3,40 m³ e descarga livre (SICRO - 5914351)	t	4208,22	1.376,31	**2.831,91**	4208,22	0,00	2,24	R$ 9.426,41	R$ 3.082,93	R$ 6.343,48	R$ 9.426,41	R$ -	100,00%
1.07.03	Transporte com caminhão basculante de 14 m3 - rodovia em revestimento primário (SICRO - 5915320)	tkm	22724,39	7.432,07	**15.292,31**	22724,39	0,00	0,43	R$ 9.771,48	R$ 3.195,79	R$ 6.575,69	R$ 9.771,49	R$ -	100,00%
1.07.04	Locação de serviços de pavimentação	m2	8338,24	-	**8.338,24**	8338,24	0,00	1,14	R$ 9.505,59	R$ -	R$ 9.505,59	R$ 9.505,59	R$ -	100,00%
1.07.05	Imprimação com asfalto diluído - Somente aplicação (SICRO - 4011351)	m²	8338,24	-	**8.338,24**	8338,24	0,00	0,45	R$ 3.752,20	R$ -	R$ 3.752,21	R$ 3.752,21	R$ -	100,00%
1.07.06	Asfalto diluído de petróleo - CM-30 (ANP + ICMS) - (JANEIRO/2025)	t	10,01	-	**10,01**	10,01	0,00	7747,54	R$ 77.552,87	R$ -	R$ 77.552,88	R$ 77.552,88	R$ -	100,00%
1.07.07	Transporte com caminhão tanque de transporte de material asfáltico de 20000 l, em via urbana pavimentada, dmt até 30km (unidade: txkm). af_07/2020	txkm	300,30	-	**300,18**	300,18	0,12	1,85	R$ 555,55	R$ -	R$ 555,33	R$ 555,33	R$ 0,22	99,96%
1.07.08	Transporte com caminhão tanque de transporte de material asfáltico de 20000 l, em via urbana pavimentada, adicional para dmt excedente a 30 km (unidade: txkm). af_07/2020	txkm	2742,74	-	**2.741,61**	2741,61	1,13	0,73	R$ 2.002,20	R$ -	R$ 2.001,38	R$ 2.001,38	R$ 0,82	99,95%
1.07.09	Execução de pintura asfáltica de ligação, inclusive fornecimento de ligante, exclusive transporte	m2	8338,24	-		0,00	8338,24	1,56	R$ 13.007,65	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 13.007,65	0,00%
1.07.10	Transporte com caminhão tanque de transporte de material asfáltico de 20000 l, em via urbana pavimentada, dmt até 30km (unidade: txkm). af_07/2020	txkm	100,20	-		0,00	100,20	1,85	R$ 185,37	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 185,37	0,00%
1.07.11	Transporte com caminhão tanque de transporte de material asfáltico de 20000 l, em via urbana pavimentada, adicional para dmt excedente a 30 km (unidade: txkm). af_07/2020	txkm	915,16	-		0,00	915,16	0,73	R$ 668,06	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 668,06	0,00%
1.07.12	Execução de pavimento com aplicação de concreto asfáltico, camada de rolamento - exclusive carga e transporte. Af_11/2019	m3	250,15	-		0,00	250,15	1750,35	R$ 437.850,05	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 437.850,05	0,00%
1.07.13	Carga, manobra e descarga de agregados ou solos em caminhão basculante de 14 m³ - carga com carregadeira de 3,40 m³ e descarga livre (SICRO - 5914351)	t	600,36	-		0,00	600,36	2,24	R$ 1.344,80	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 1.344,80	0,00%
1.07.14	Transporte com caminhão basculante de 14 m³, em via urbana pavimentada, dmt até 30 km (unidade: m3xkm). af_07/2020	m3xkm	7504,50	-		0,00	7504,50	2,03	R$ 15.234,13	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 15.234,13	0,00%

EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DA PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DO ACESSO À ORLA DA BARRAGEM DO POVOADO CAJAÍBA, NO MUNICÍPIO DE ITABAIANA/SE	DATA DE INICIO: 07/04/2026	BOLETIM DE MEDIÇÃO 02	NOVATEC
CONTRATADA: NOVATEC CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA	DATA DE TÉRMINO: 07/10/2026	PERÍODO: 29/04/2026 A 12/06/2026	CONTRATO: 22/2026
CONTRATANTE: PREFEITURA DE ITABAIANA		DATA DE MEDIÇÃO: 12/06/2026	REPASSE: CR 953630/2023/MTUR

ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	UNID	QUANTIDADES					VALORES (R$)						
			CONTRATO	ACUMULADO ANTERIOR	PERÍODO	ACUMULADO ATÉ O PERÍODO	SALDO A MEDIR	PREÇO UNIT	CONTRATO	ACUMULADO ANTERIOR	PERÍODO	ACUMULADO ATÉ O PERÍODO	SALDO A MEDIR	% Medido
1.07.15	Transporte com caminhão basculante de 14 m³, em via urbana pavimentada, adicional para dmt excedente a 30 km (unidade: m3xkm). af_07/2020	m3xkm	5003,00	-		0,00	5003,00	0,81	R$ 4.052,43	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 4.052,43	0,00%
1.07.16	Concreto asfáltico reciclado em usina com adição de asfalto - brita comercial (SICRO - 4011478)	t	400,22	-		0,00	400,22	189,34	R$ 75.777,65	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 75.777,65	0,00%
1.07.17	Transporte com caminhão basculante de 14 m³, em via urbana pavimentada, dmt até 30 km (unidade: m3xkm). af_07/2020	m3xkm	5002,80	-		0,00	5002,80	2,03	R$ 10.155,68	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 10.155,68	0,00%
1.07.18	Transporte com caminhão basculante de 14 m³, em via urbana pavimentada, adicional para dmt excedente a 30 km (un idade: m3xkm). af_07/2020	m3xkm	3335,20	-		0,00	3335,20	0,81	R$ 2.701,51	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 2.701,51	0,00%
1.07.19	Cimento Asfáltico - CAP 50/70 (ANP + ICMS) - (JANEIRO/20 25)	t	22,01	-		0,00	22,01	5654,91	R$ 124.464,56	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 124.464,56	0,00%
1.07.20	Transporte com caminhão tanque de transporte de material asfáltico de 20000 l, em via urbana pavimentada, dmt até 30km (unidade: txkm). af_07/2020	txkm	660,30	-		0,00	660,30	1,85	R$ 1.221,55	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 1.221,55	0,00%
1.07.21	Transporte com caminhão tanque de transporte de material asfáltico de 20000 l, em via urbana pavimentada, adicion al para dmt excedente a 30 km (unidade: txkm). af_07/2020	txkm	6030,74	-		0,00	6030,74	0,73	R$ 4.402,44	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 4.402,44	0,00%
1.07.22	Assentamento de guia (meio-fio) em trecho reto, confecci onada em concreto pré-fabricado, dimensões 100x15x13x30 cm (comprimento x base inferior x base superior x altura). af_01/2024	m	3284,47	-		0,00	3284,47	55,43	R$ 182.058,17	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 182.058,17	0,00%
1.07.23	Escoramento contínuo de meio-fio, com aquisição, espalha mento e transporte de material c/distancia até 10km	m	3284,47	-		0,00	3284,47	11,46	R$ 37.640,02	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 37.640,02	0,00%
1.07.24	Execução de sarjeta de concreto usinado, moldada in loc o em trecho reto, 30 cm base x 15 cm altura. af_01/2024	m	3377,90	-		0,00	3377,90	53,91	R$ 182.102,58	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 182.102,58	0,00%
1.08	**PINTURA**								**R$ 2.124,39**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ 2.124,39**	**0%**
1.08.01	Caiação mecanizada com fixador de cal (SICRO - 4915724)		919,65	-		0,00	919,65	2,31	R$ 2.124,39	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 2.124,39	0,00%
1.09	**SINALIZAÇÃO VERTICAL E HORIZONTAL**								**R$ 35.064,82**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ 35.064,82**	**0%**
1.09.01	Pintura de faixa com plástico a frio tricomponente à bas e de resinas metacrílicas por aspersão - espessura de 0, 6 mm (SICRO - 5213413)	m2	337,79	-		0,00	337,79	84,64	R$ 28.590,54	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 28.590,54	0,00%
1.09.02	Placa em aço nº 16 galvanizado com película retrorreflet iva tipo III + III - confecção (SICRO - 5213418)	m2	5,50	-		0,00	5,50	554,00	R$ 3.047,00	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 3.047,00	0,00%
1.09.03	Placa de regulamentação em fibra, R1 lado 0,331 m - pelí cula retrorrefletiva tipo I + SI - fornecimento e implan tação (SICRO - 5213457)	un	8,00	-		0,00	8,00	428,41	R$ 3.427,28	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 3.427,28	0,00%

EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DA PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DO ACESSO À ORLA DA BARRAGEM DO POVOADO CAJAÍBA, NO MUNICÍPIO DE ITABAIANA/SE	DATA DE INICIO: 07/04/2026	BOLETIM DE MEDIÇÃO 02	NOVATEC
CONTRATADA: NOVATEC CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA	DATA DE TÉRMINO: 07/10/2026	PERÍODO: 29/04/2026 A 12/06/2026	CONTRATO: 22/2026
CONTRATANTE: PREFEITURA DE ITABAIANA		DATA DE MEDIÇÃO: 12/06/2026	REPASSE: CR 953630/2023/MTUR

ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	UNID	QUANTIDADES					VALORES (R$)						
			CONTRATO	ACUMULADO ANTERIOR	PERÍODO	ACUMULADO ATÉ O PERÍODO	SALDO A MEDIR	PREÇO UNIT	CONTRATO	ACUMULADO ANTERIOR	PERÍODO	ACUMULADO ATÉ O PERÍODO	SALDO A MEDIR	% Medido
1.10	**LIMPEZA E CONSERVAÇÃO**								**R$ 6.359,09**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ 6.359,09**	**0%**
1.10.01	Limpeza de ruas (varrição e remoção de entulhos)	m²	9351,61	-		0,00	9351,61	0,68	R$ 6.359,09	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 6.359,09	0,00%
1.11	**SERVIÇOS COMPLEMENTARES DIVERSOS**								**R$ 1.522,68**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ 1.522,68**	**0%**
1.11.01	Marco Inaugural PMI	un	1,00	-		0,00	1,00	1522,68	R$ 1.522,68	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 1.522,68	0,00%
1.11.02	Placa de inauguração de obra em alumínio 0,50 x 0,70 m	un	1,00	-		0,00	1,00	2590,38	R$ 2.590,38	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 2.590,38	0,00%
1.12	**ADMINISTRAÇÃO**								**R$ 72.759,60**	**R$ 18.189,90**	**R$ 18.189,90**	**R$ 36.379,80**	**R$ 36.379,80**	**50%**
1.12.01	Engenheiro civil de obra junior com encargos complementa res	h	120,00	30,00	**30,00**	60,00	60,00	156,24	R$ 18.748,80	R$ 4.687,20	R$ 4.687,20	R$ 9.374,40	R$ 9.374,40	50,00%
1.12.02	Encarregado geral com encargos complementares	h	480,00	120,00	**120,00**	240,00	240,00	40,50	R$ 19.440,00	R$ 4.860,00	R$ 4.860,00	R$ 9.720,00	R$ 9.720,00	50,00%
1.12.03	Vigia diurno com encargos complementares	h	1320,00	330,00	**330,00**	660,00	660,00	26,19	R$ 34.570,80	R$ 8.642,70	R$ 8.642,70	R$ 17.285,40	R$ 17.285,40	50,00%
TOTAL DO ORÇAMENTO									**R$ 2.107.271,33**	**R$ 305.800,29**	**R$ 615.002,55**	**R$ 920.802,84**	**R$ 1.186.468,49**	**43,70%**
										14,51%	**29,18%**	**43,69%**	**56,31%**	

ASSINATURA RESPONSÁVEL TÉCNICO

ALEXANDRE ALBUQUERQUE TEIXEIRA:83019200415

Assinado de forma digital por ALEXANDRE ALBUQUERQUE TEIXEIRA:83019200415
Dados: 2026.07.10 08:56:57 -03'00'

ASSINATURA FISCALIZAÇÃO

gov.br
Documento assinado digitalmente
DIEGO OLIVEIRA BARROS
Data: 10/07/2026 09:37:09-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

VALOR DA MEDIÇÃO: R$ 615.002,55 (seiscentos e quinze mil e dois reais e cinquenta e cinco centavos).

DATA LIBERAÇÃO : _____/_____/_____

gov.br
Documento assinado digitalmente
JOAO VITOR REIS DOS SANTOS
Data: 10/07/2026 09:39:45-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DA PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DO ACESSO À ORLA DA BARRAGEM DO POVOADO CAJAÍBA, NO MUNICÍPIO DE ITABAIANA/SE

CONTRATANTE: PREFEITURA DE ITABAIANA
CONTRATO: 22/2026
REPASSE: CR 953630/2023/MTUR
CONTRATADA: NOVATEC - CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA
PERÍODO: 29/04/2026 A 12/06/2026

	DESCRIMINAÇÃO DO CÁLCULO	UND		
1.06	TERRAPLANAGEM			
1.06.02	Escavação horizontal em solo de 1a categoria com trator de esteiras (100hp/lâmina: 2,19m3). af_07/2020	ÁREA TOTAL	PROFUNDIDADE	VOLUME TOTAL
	ORLA DA BARRAGEM DO POVOADO CAJAÍBA	m²	m	m³
		6.293,15	0,50	3.146,58
EXECUTADO NO PERÍODO:				3.146,58
ACUMULADO ANTERIOR:				1.529,23
ACUMULADO ATUAL:				4.675,81
SALDO A MEDIR:				0,00
CONTRATO:				4.675,81
A MEDIR NO PERÍODO:				3.146,58

MEMORIA DE CÁLCULO

EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DA PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DO ACESSO À ORLA DA BARRAGEM DO POVOADO CAJAÍBA, NO MUNICÍPIO DE ITABAIANA/SE

CONTRATANTE: PREFEITURA DE ITABAIANA
CONTRATO: 22/2026
REPASSE: CR 953630/2023/MTUR
CONTRATADA: NOVATEC - CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA
PERÍODO: 29/04/2026 A 12/06/2026

ITEM	DESCRIMINAÇÃO DO CÁLCULO	UND		
1.06	TERRAPLANAGEM			
1.06.03	Carga, manobra e descarga de agregados ou solos em camin hão basculante de 14 m³ - carga com carregadeira de 3,40 m³ e descarga livre (SICRO - 5914351)	VOLUME TOTAL	DENSIDADE	QUANTITATIVO TOTAL
	ORLA DA BARRAGEM DO POVOADO CAJAÍBA	m³	T/M³	T
		3.146,58	1,50	4.719,87
EXECUTADO NO PERÍODO:				4.719,87
ACUMULADO ANTERIOR:				2.293,85
ACUMULADO ATUAL:				7.013,72
SALDO A MEDIR:				0,00
CONTRATO:				7.013,72
A MEDIR NO PERÍODO:				4.719,87

MEMORIA DE CÁLCULO

EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DA PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DO ACESSO À ORLA DA BARRAGEM DO POVOADO CAJAÍBA, NO MUNICÍPIO DE ITABAIANA/SE

CONTRATANTE: PREFEITURA DE ITABAIANA
CONTRATO: 22/2026
REPASSE: CR 953630/2023/MTUR
CONTRATADA: NOVATEC - CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA
PERÍODO: 29/04/2026 A 12/06/2026

ITEM	DESCRIMINAÇÃO DO CÁLCULO	UND			
1.06	TERRAPLANAGEM				
1.06.04	Transporte com caminhão basculante de 14 m³ - rodovia pa vimentada (SICRO - 5915321)	VOLUME TOTAL	DENSIDADE	DMT	QUANTITATIVO TOTAL
ORLA DA BARRAGEM DO POVOADO CAJAÍBA		m³	t/m³	km	TXKM
		3.146,58	1,50	17,30	81.653,75
EXECUTADO NO PERÍODO:					81.653,75
ACUMULADO ANTERIOR:					39.683,61
ACUMULADO ATUAL:					121.337,36
SALDO A MEDIR:					0,00
CONTRATO:					121.337,36
A MEDIR NO PERÍODO:					81.653,75
		MEMORIA DE CÁLCULO			

EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DA PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DO ACESSO À ORLA DA BARRAGEM DO POVOADO CAJAÍBA, NO MUNICÍPIO DE ITABAIANA/SE

CONTRATANTE: PREFEITURA DE ITABAIANA
CONTRATO: 22/2026
REPASSE: CR 953630/2023/MTUR
CONTRATADA: NOVATEC - CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA
PERÍODO: 29/04/2026 A 12/06/2026

ITEM	DESCRIMINAÇÃO DO CÁLCULO	UND		
1.06	TERRAPLANAGEM			
1.06.06	Reforço do subleito com material de jazida - 100% Procto r intermediário (SICRO - 4011211)	ÁREA TOTAL	PROFUNDIDADE	VOLUME TOTAL
ORLA DA BARRAGEM DO POVOADO CAJAÍBA		m²	m	m³
		6.293,15	0,15	943,97
EXECUTADO NO PERÍODO:				943,97
ACUMULADO ANTERIOR:				458,77
ACUMULADO ATUAL:				1.402,74
SALDO A MEDIR:				0,00
CONTRATO:				1.402,74
A MEDIR NO PERÍODO:				943,97

MEMORIA DE CÁLCULO

EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DA PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DO ACESSO À ORLA DA BARRAGEM DO POVOADO CAJAÍBA, NO MUNICÍPIO DE ITABAIANA/SE

CONTRATANTE: PREFEITURA DE ITABAIANA
CONTRATO: 22/2026
REPASSE: CR 953630/2023/MTUR
CONTRATADA: NOVATEC - CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA
PERÍODO: 29/04/2026 A 12/06/2026

ITEM	DESCRIMINAÇÃO DO CÁLCULO	UND		
1.06	TERRAPLANAGEM			
1.06.07	Colchão de areia	ÁREA TOTAL	PROFUNDIDADE	VOLUME TOTAL
	ORLA DA BARRAGEM DO POVOADO CAJAÍBA	m²	m	m³
		6.293,15	0,15	943,97
EXECUTADO NO PERÍODO:				943,97
ACUMULADO ANTERIOR:				458,77
ACUMULADO ATUAL:				1.402,74
SALDO A MEDIR:				0,00
CONTRATO:				1.402,74
A MEDIR NO PERIODO:				943,97

MEMORIA DE CÁLCULO

EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DA PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DO ACESSO À ORLA DA BARRAGEM DO POVOADO CAJAÍBA, NO MUNICÍPIO DE ITABAIANA/SE

CONTRATANTE: PREFEITURA DE ITABAIANA
CONTRATO: 22/2026
REPASSE: CR 953630/2023/MTUR
CONTRATADA: NOVATEC - CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA
PERÍODO: 29/04/2026 A 12/06/2026

ITEM	DESCRIMINAÇÃO DO CÁLCULO	UND			
1.06	TERRAPLANAGEM				
1.06.08	Transporte com caminhão basculante de 14 m3 - rodovia em revestimento primário (SICRO - 5915320)	VOLUME TOTAL	DENSIDADE	DMT	QUANTITATIVO TOTAL
ORLA DA BARRAGEM DO POVOADO CAJAÍBA		m³	t/m³	km	TXKM
		943,97	1,50	10,40	14.725,93
EXECUTADO NO PERÍODO:					14.725,93
ACUMULADO ANTERIOR:					7.156,81
ACUMULADO ATUAL:					21.882,74
SALDO A MEDIR:					0,00
CONTRATO:					21.882,74
A MEDIR NO PERIODO:					14.725,93

MEMORIA DE CÁLCULO

EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DA PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DO ACESSO À ORLA DA BARRAGEM DO POVOADO CAJAÍBA, NO MUNICÍPIO DE ITABAIANA/SE

CONTRATANTE: PREFEITURA DE ITABAIANA
CONTRATO: 22/2026
REPASSE: CR 953630/2023/MTUR
CONTRATADA: NOVATEC - CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA
PERÍODO: 29/04/2026 A 12/06/2026

ITEM	DESCRIMINAÇÃO DO CÁLCULO	UND		
1.07	PAVIMENTAÇÃO			
1.07.01	Base ou sub-base de brita graduada com brita produzida - 100% Proctor modificado (SICRO - 4011275)	ÁREA TOTAL	ESPESSURA	VOLUME TOTAL
ORLA DA BARRAGEM DO POVOADO CAJAÍBA		m²	m	m³
		6.293,15	0,30	1.887,94
EXECUTADO NO PERÍODO:				1.887,94
ACUMULADO ANTERIOR:				917,54
ACUMULADO ATUAL:				2.805,48
SALDO A MEDIR:				0,00
CONTRATO:				2.805,48
A MEDIR NO PERÍODO:				1.887,94

MEMORIA DE CÁLCULO

EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DA PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DO ACESSO À ORLA DA BARRAGEM DO POVOADO CAJAÍBA, NO MUNICÍPIO DE ITABAIANA/SE

CONTRATANTE: PREFEITURA DE ITABAIANA
CONTRATO: 22/2026
REPASSE: CR 953630/2023/MTUR
CONTRATADA: NOVATEC - CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA
PERÍODO: 29/04/2026 A 12/06/2026

ITEM	DESCRIMINAÇÃO DO CÁLCULO	UND		
1.07	PAVIMENTAÇÃO			
1.07.02	Carga, manobra e descarga de agregados ou solos em camin hão basculante de 14 m³ - carga com carregadeira de 3,40 m³ e descarga livre (SICRO - 5914351)	VOLUME TOTOAL	DENSIDADE	VOLUME TOTAL EM T
	ORLA DA BARRAGEM DO POVOADO CAJAÍBA	m³	m	T
		1.887,94	1,50	2.831,91
EXECUTADO NO PERÍODO:				2.831,91
ACUMULADO ANTERIOR:				1.376,31
ACUMULADO ATUAL:				4.208,22
SALDO A MEDIR:				0,00
CONTRATO:				4.208,22
A MEDIR NO PERIODO:				2.831,91

MEMORIA DE CÁLCULO

EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DA PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DO ACESSO À ORLA DA BARRAGEM DO POVOADO CAJAÍBA, NO MUNICÍPIO DE ITABAIANA/SE

CONTRATANTE: PREFEITURA DE ITABAIANA
CONTRATO: 22/2026
REPASSE: CR 953630/2023/MTUR
CONTRATADA: NOVATEC - CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA
PERÍODO: 29/04/2026 A 12/06/2026

ITEM	DESCRIMINAÇÃO DO CÁLCULO	UND			
1.07	PAVIMENTAÇÃO				
1.07.03	Transporte com caminhão basculante de 14 m3 - rodovia em revestimento primário (SICRO - 5915320)	VOLUME TOTAL	DENSIDADE	DMT	QUANTITATIVO TOTAL
ORLA DA BARRAGEM DO POVOADO CAJAÍBA		m³	t/m³	km	TXKM
		1.887,94	1,50	5,40	15.292,31
EXECUTADO NO PERÍODO:					15.292,31
ACUMULADO ANTERIOR:					7.432,07
ACUMULADO ATUAL:					22.724,39
SALDO A MEDIR:					0,00
CONTRATO:					22.724,39
A MEDIR NO PERÍODO:					15.292,31

MEMORIA DE CÁLCULO

EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DA PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DO ACESSO À ORLA DA BARRAGEM DO POVOADO CAJAÍBA, NO MUNICÍPIO DE ITABAIANA/SE

CONTRATANTE: PREFEITURA DE ITABAIANA
CONTRATO: 22/2026
REPASSE: CR 953630/2023/MTUR
CONTRATADA: NOVATEC - CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA
PERÍODO: 29/04/2026 A 12/06/2026

ITEM	DESCRIMINAÇÃO DO CÁLCULO	UND	
1.07	PAVIMENTAÇÃO		
1.07.04	Locação de serviços de pavimentação	ÁREA TOTAL	QUANTITATIVO TOTAL
	ORLA DA BARRAGEM DO POVOADO CAJAÍBA	m²	m²
		8.338,24	8.338,24
EXECUTADO NO PERÍODO:			8.338,24
ACUMULADO ANTERIOR:			0,00
ACUMULADO ATUAL:			8.338,24
SALDO A MEDIR:			0,00
CONTRATO:			8.338,24
A MEDIR NO PERIODO:			8.338,24
		MEMORIA DE CÁLCULO	

EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DA PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DO ACESSO À ORLA DA BARRAGEM DO POVOADO CAJAÍBA, NO MUNICÍPIO DE ITABAIANA/SE

CONTRATANTE: PREFEITURA DE ITABAIANA
CONTRATO: 22/2026
REPASSE: CR 953630/2023/MTUR
CONTRATADA: NOVATEC - CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA
PERÍODO: 29/04/2026 A 12/06/2026

ITEM	DESCRIMINAÇÃO DO CÁLCULO	UND	
1.07	PAVIMENTAÇÃO		
1.07.05	Imprimação - execução com fornecimento de material	ÁREA TOTAL	TOTAL
		m²	m²
		8.338,24	8.338,24
EXECUTADO NO PERÍODO:			8.338,24
ACUMULADO ANTERIOR:			0,00
ACUMULADO ATUAL:			8.338,24
SALDO A MEDIR:			0,00
CONTRATO:			8.338,24
A MEDIR NO PERÍODO:			8.338,24
		MEMORIA DE CÁLCULO	

EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DA PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DO ACESSO À ORLA DA BARRAGEM DO POVOADO CAJAÍBA, NO MUNICÍPIO DE ITABAIANA/SE

CONTRATANTE: PREFEITURA DE ITABAIANA
CONTRATO: 22/2026
REPASSE: CR 953630/2023/MTUR
CONTRATADA: NOVATEC - CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA
PERÍODO: 29/04/2026 A 12/06/2026

ITEM	DESCRIMINAÇÃO DO CÁLCULO	UND		
1.08	PAVIMENTAÇÃO			
1.07.06	Asfalto diluído de petróleo - CM-30 (ANP + ICMS) - (JANEIRO/2025)	ÁREA TOTAL	COEFICIENTE	ÁREA TOTAL
		m³		m³
		8.338,24	0,0012	10,01
EXECUTADO NO PERÍODO:				10,01
ACUMULADO ANTERIOR:				0,00
ACUMULADO ATUAL:				10,01
SALDO A MEDIR:				0,00
CONTRATO:				10,01
A MEDIR NO PERÍODO:				10,01

MEMORIA DE CÁLCULO

EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DA PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DO ACESSO À ORLA DA BARRAGEM DO POVOADO CAJAÍBA, NO MUNICÍPIO DE ITABAIANA/SE

CONTRATANTE: PREFEITURA DE ITABAIANA
CONTRATO: 22/2026
REPASSE: CR 953630/2023/MTUR
CONTRATADA: NOVATEC - CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA
PERÍODO: 29/04/2026 A 12/06/2026

ITEM	DESCRIMINAÇÃO DO CÁLCULO	UND			
1.07	PAVIMENTAÇÃO				
1.07.07	Transporte com caminhão tanque de transporte de material asfáltico de 20000 l, em via urbana pavimentada, dmt até 30km (unidade: txkm). af_07/2020	ÁREA TOTAL	COEFICIENTE	DMT	ÁREA TOTAL
		m³			m³
		8.338,24	0,0012	30,00	300,18
EXECUTADO NO PERÍODO:					300,18
ACUMULADO ANTERIOR:					0,00
ACUMULADO ATUAL:					300,18
SALDO A MEDIR:					0,12
CONTRATO:					300,30
A MEDIR NO PERÍODO:					300,18

MEMORIA DE CÁLCULO

EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DA PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DO ACESSO À ORLA DA BARRAGEM DO POVOADO CAJAÍBA, NO MUNICÍPIO DE ITABAIANA/SE

CONTRATANTE: PREFEITURA DE ITABAIANA
CONTRATO: 22/2026
REPASSE: CR 953630/2023/MTUR
CONTRATADA: NOVATEC - CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA
PERÍODO: 29/04/2026 A 12/06/2026

ITEM	DESCRIMINAÇÃO DO CÁLCULO	UND			
1.07	PAVIMENTAÇÃO				
1.07.08	Transporte com caminhão tanque de transporte de material asfáltico de 20000 l, em via urbana pavimentada, adicion al para dmt excedente a 30 km (unidade: txkm). af_07/202 0	ÁREA TOTAL	COEFICIENTE	DMT	ÁREA TOTAL
		m³			m³
		8.338,24	0,0012	274,00	2.741,61
EXECUTADO NO PERÍODO:					2.741,61
ACUMULADO ANTERIOR:					0,00
ACUMULADO ATUAL:					2.741,61
SALDO A MEDIR:					1,13
CONTRATO:					2.742,74
A MEDIR NO PERIODO:					2.741,61

MEMORIA DE CÁLCULO

EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DA PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DO ACESSO À ORLA DA BARRAGEM DO POVOADO CAJAÍBA, NO MUNICÍPIO DE ITABAIANA/SE

NOVATEC
Construções e Empreendimentos Ltda.

CONTRATANTE: PREFEITURA DE ITABAIANA
CONTRATO: 22/2026
REPASSE: CR 953630/2023/MTUR
CONTRATADA: NOVATEC - CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA
PERÍODO: 29/04/2026 A 12/06/2026

ITEM	DESCRIMINAÇÃO DO CÁLCULO	UND	
1.12	ADMINISTRAÇÃO		
1.12.01	Engenheiro civil de obra junior com encargos complementa res	HORAS	TOTAL
	ORLA DA BARRAGEM DO POVOADO CAJAÍBA		H
		30,00	30,00
EXECUTADO NO PERÍODO:			30,00
ACUMULADO ANTERIOR:			30,00
ACUMULADO ATUAL:			60,00
SALDO A MEDIR:			60,00
CONTRATO:			120,00
A MEDIR NO PERÍODO:			30,00
		MEMORIA DE CÁLCULO	

EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DA PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DO ACESSO À ORLA DA BARRAGEM DO POVOADO CAJAÍBA, NO MUNICÍPIO DE ITABAIANA/SE

CONTRATANTE: PREFEITURA DE ITABAIANA
CONTRATO: 22/2026
REPASSE: CR 953630/2023/MTUR
CONTRATADA: NOVATEC - CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA
PERÍODO: 29/04/2026 A 12/06/2026

ITEM	DESCRIMINAÇÃO DO CÁLCULO	UND	
1.12	ADMINISTRAÇÃO		
1.12.02	Encarregado geral com encargos complementares	HORAS	TOTAL
	ORLA DA BARRAGEM DO POVOADO CAJAÍBA		H
		120,00	120,00
EXECUTADO NO PERÍODO:			120,00
ACUMULADO ANTERIOR:			120,00
ACUMULADO ATUAL:			240,00
SALDO A MEDIR:			240,00
CONTRATO:			480,00
A MEDIR NO PERÍODO:			120,00
		MEMORIA DE CÁLCULO	

EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DA PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DO ACESSO À ORLA DA BARRAGEM DO POVOADO CAJAÍBA, NO MUNICÍPIO DE ITABAIANA/SE

CONTRATANTE: PREFEITURA DE ITABAIANA
CONTRATO: 22/2026
REPASSE: CR 953630/2023/MTUR
CONTRATADA: NOVATEC - CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA
PERÍODO: 29/04/2026 A 12/06/2026

ITEM	DESCRIMINAÇÃO DO CÁLCULO	UND	
1.12	ADMINISTRAÇÃO		
1.12.03	Vigia diurno com encargos complementares	HORAS	TOTAL
	ORLA DA BARRAGEM DO POVOADO CAJAÍBA		H
		330,00	330,00
EXECUTADO NO PERÍODO:			330,00
ACUMULADO ANTERIOR:			330,00
ACUMULADO ATUAL:			660,00
SALDO A MEDIR:			660,00
CONTRATO:			1.320,00
A MEDIR NO PERÍODO:			330,00
			MEMORIA DE CÁLCULO

gov.br Documento assinado digitalmente
DIEGO OLIVEIRA BARROS
Data: 10/07/2026 08:31:32-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

gov.br Documento assinado digitalmente
JOAO VITOR REIS DOS SANTOS
Data: 10/07/2026 08:43:23-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

ALEXANDRE ALBUQUERQUE TEIXEIRA:83019200415
Assinado de forma digital por ALEXANDRE ALBUQUERQUE TEIXEIRA:83019200415
Dados: 2026.07.07 08:01:19 -03'00'

NOVATEC
Construções e Empreendimentos Ltda.

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO

2ª MEDIÇÃO

EMPRESA: **NOVATEC CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA**

SERVIÇO: **OBJETO: EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DA PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DO ACESSO À ORLA DA BARRAGEM DO POVOADO CAJAÍBA, NO MUNICÍPIO DE ITABAIANA/SE**

LOCAL: **POVOADO CAJAÍBA**

CONTRATO: **022/2026**

OBJETO: EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DA PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DO ACESSO À ORLA DA BARRAGEM DO POVOADO CAJAÍBA, NO MUNICÍPIO DE ITABAIANA/SE

LOCAL DA OBRA: ORLA DA BARRAGEM DO POVOADO CAJAÍBA, NO MUNICÍPIO DE ITABAIANA/SE

CONTRATO: 22/2026

NOVATEC
Construções e Empreendimentos Ltda

MEDIÇÃO 02

Período: 29/04/2026 a 12/06/2026

Data da medição: 12/06/2026

ITEM	RELATÓRIO FOTOGRÁFICO

FOTO 01 - CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE AGREGADOS

FOTO 02 - EXECUÇÃO DE BASE

FOTO 03 - BASE

FOTO 04 - COLCHÃO DE AREIA

FOTO 05 - COLCHÃO DE AREIA

FOTO 06 - EXECUÇÃO DE BASE

FOTO 07 - EXECUÇÃO DE BASE

FOTO 08 - IMPRIMAÇÃO ASFÁLTICA

OBJETO: EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DA PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DO ACESSO À ORLA DA BARRAGEM DO POVOADO CAJAÍBA, NO MUNICÍPIO DE ITABAIANA/SE

NOVATEC
Construções e Empreendimentos Ltda.

LOCAL DA OBRA: ORLA DA BARRAGEM DO POVOADO CAJAÍBA, NO MUNICÍPIO DE ITABAIANA/SE

CONTRATO: 22/2026

MEDIÇÃO 02

Período: 29/04/2026 a 12/06/2026

Data da medição: 12/06/2026

ITEM	RELATÓRIO FOTOGRÁFICO

FOTO 09 - SALGAMENTO

FOTO 10 - SALGAMENTO

FOTO 11 - SALGAMENTO

FOTO 12- PLACA DE OBRA

gov.br
Documento assinado digitalmente
DIEGO OLIVEIRA BARROS
Data: 10/07/2026 08:31:32-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

gov.br
Documento assinado digitalmente
JOAO VITOR REIS DOS SANTOS
Data: 10/07/2026 08:43:23-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

ALEXANDRE ALBUQUERQUE TEIXEIRA:83019200415

Assinado de forma digital por ALEXANDRE ALBUQUERQUE TEIXEIRA:83019200415
Dados: 2026.07.07 08:01:02 -03'00'