CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA A EXECUÇÃO PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DE ESTRADAS VICINAIS NO MUNICÍPIO DE ITABAIANA, SERGIPE, NOS POVOADOS MATAPOÃ E CABEÇA DO RUSSO					DATA DE INICIO: 06/01/2026			BOLETIM DE MEDIÇÃO 02						NOVATEC
CONTRATADA: NOVATEC CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA					DATA DE TÉRMINO: 06/01/2027			PERÍODO: 14/03/2026 a 24/04/2026						CONTRATO 001/2026
CONTRATANTE: PREFEITURA DE ITABAIANA								DATA DE MEDIÇÃO: 24/04/2026						
ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	UNID	QUANTIDADES					VALORES (R$)						
			CONTRATO	ACUMULADO ANTERIOR	PERÍODO	ACUMULADO ATÉ O PERÍODO	SALDO A MEDIR	PREÇO UNIT	CONTRATO	ACUMULADO ANTERIOR	PERÍODO	ACUMULADO ATÉ O PERÍODO	SALDO A MEDIR	% Medido
1	**PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DO POVOADO MATAPOÃ**								**R$ 2.407.224,32**					
1.1	**PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DO POVOADO MATAPOÃ**								**R$ 137.459,28**					
1.1.1.	**ADMINISTRAÇÃO LOCAL**								**R$ 137.459,28**					
1.1.1.1.	**EQUIPE DIRIGENTE**								**R$ 116.000,64**					
1.1.1.1.1	Engenheiro civil de obra junior com encargos complementares	h	378,00	126,00	**63,00**	189,00	189,00	156,24	R$ 59.058,72	R$ 19.686,24	**R$ 9.843,12**	R$ 29.529,36	R$ 29.529,36	50,00%
1.1.1.1.2	Mestre de obras com encargos complementares	h	756,00	252,00	**126,00**	378,00	378,00	75,32	R$ 56.941,92	R$ 18.980,64	**R$ 9.490,32**	R$ 28.470,96	R$ 28.470,96	50,00%
1.1.1.2	**SERVIÇOS COMPLEMENTARES**								**R$ 5.849,52**					
1.1.1.2.1	Placa de obra em chapa aço galvanizado, instalada - Rev 02_01/2022	m²	12,00	8,00		8,00	4,00	243,46	R$ 2.921,52	R$ 1.947,68	**R$ -**	R$ 1.947,68	R$ 973,84	66,67%
1.1.1.2.2	Locação de container - Almoxarifado sem banheiro - 6,00 x 2,40m - Rev 02_02/2022	mês	6,00			0,00	6,00	488,00	R$ 2.928,00	R$ -	**R$ -**	R$ -	R$ 2.928,00	0,00%
1.1.1.3	**ENSAIOS**								**R$ 16.558,72**					
1.1.1.3.1	Ensaio - Granulometria por peneiramento	un	24,00	24,00		24,00	0,00	106,75	R$ 2.562,00	R$ 2.562,00	**R$ -**	R$ 2.562,00	R$ -	100,00 %
1.1.1.3.2	Ensaio - Limite de liquidez	un	24,00	24,00		24,00	0,00	106,75	R$ 2.562,00	R$ 2.562,00	**R$ -**	R$ 2.562,00	R$ -	100,00 %
1.1.1.3.3	Ensaio - Limite de plasticidade	un	24,00	24,00		24,00	0,00	106,75	R$ 2.562,00	R$ 2.562,00	**R$ -**	R$ 2.562,00	R$ -	100,00 %
1.1.1.3.4	Ensaio - Compactação Proctor Normal com reuso de material (6 pontos)	un	24,00	24,00		24,00	0,00	140,30	R$ 3.367,20	R$ 3.367,20	**R$ -**	R$ 3.367,20	R$ -	100,00 %
1.1.1.3.5	I. S. C - Índice de Suporte Californiano na energia normal (1 ponto)	un	24,00	24,00		24,00	0,00	32,67	R$ 784,08	R$ 784,08	**R$ -**	R$ 784,08	R$ -	100,00 %

João Vitor Reis dos Santos
Eng. Civil CREA - 272335922-0
Coordenador de Nucleo
Prefeitura Municipal de Itabaiana

Sheissica Bezerra de Macedo
Eng.(a) Civil CREA 2722159830
Coordenadora de Nucleo
Prefeitura Municipal de Itabaiana

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA A EXECUÇÃO PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DE ESTRADAS VICINAIS NO MUNICÍPIO DE ITABAIANA, SERGIPE, NOS POVOADOS MATAPOÃ E CABEÇA DO RUSSO						DATA DE INICIO: 06/01/2026		BOLETIM DE MEDIÇÃO 02						NOVATEC
CONTRATADA: NOVATEC CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA						DATA DE TÉRMINO: 06/01/2027		PERÍODO: 14/03/2026 a 24/04/2026						CONTRATO 001/2026
CONTRATANTE: PREFEITURA DE ITABAIANA								DATA DE MEDIÇÃO: 24/04/2026						
ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	UNID	QUANTIDADES					VALORES (R$)						
			CONTRATO	ACUMULADO ANTERIOR	PERÍODO	ACUMULADO ATÉ O PERÍODO	SALDO A MEDIR	PREÇO UNIT	CONTRATO	ACUMULADO ANTERIOR	PERÍODO	ACUMULADO ATÉ O PERÍODO	SALDO A MEDIR	% Medido
1.1.1.3.6	Ensaio - Marshall	un	24,00			0,00	24,00	155,06	R$ 3.721,44	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 3.721,44	0,00%
1.1.1.4	**SINALIZAÇÃO PROVISORIA**								**R$ 50,40**					
1.1.1.4.1	Cone plástico para canalizaçao de trânsito - utilização 5 vezes	un	8,00	8,00		8,00	0,00	6,30	R$ 50,40	R$ 50,40	R$ -	R$ 50,40	R$ -	100,00 %
1.2	**TRECHO 01 A 02**								**R$ 1.098.075,92**					
1.2.1	**SERVIÇOS PRELIMINARES**								**R$ 6.537,45**					
1.2.1.1	Limpeza mecanizada do terreno c/ trator esteira (vegetaç ão rasteira) sem carga e transporte	m²	5621,21	5.621,21		5621,21	0,00	0,48	R$ 2.698,18	R$ 2.698,18	R$ -	R$ 2.698,18	R$ -	100,00 %
1.2.1.2	Carga mecânica de material de 1ª categoria	m³	562,12	562,12		562,12	0,00	0,98	R$ 550,87	R$ 550,87	R$ -	R$ 550,87	R$ -	100,00 %
1.2.1.3	Transporte com caminhão basculante de 10 m³, em via urba na pavimentada, dmt até 30 km (unidade: txkm). af_07/202 0	txkm	4215,90	4.215,90		4215,90	0,00	0,78	R$ 3.288,40	R$ 3.288,40	R$ -	R$ 3.288,40	R$ -	100,00 %
1.2.2	**TERRAPLANAGEM**								**R$ 114.310,00**					
1.2.2.1	Locação de serviços de terraplenagem de obras civis	m²	5621,21	5.621,21		5621,21	0,00	1,13	R$ 6.351,96	R$ 6.351,96	R$ -	R$ 6.351,96	R$ -	100,00 %
1.2.2.2	Escavação, carga e transporte de material de 1ª categor ia, com carregadeira, dmt 1801 a 2000m	m³	2529,54	2.529,54		2529,54	0,00	10,29	R$ 26.028,96	R$ 26.028,96	R$ -	R$ 26.028,96	R$ -	100,00 %
1.2.2.3	Transporte local com caminhão basculante de 10m³, em rod ovia pavimentada (construção) densidade=1,5t/m³	tkm	18971,55	18.971,55		18971,55	0,00	0,62	R$ 11.762,36	R$ 11.762,36	R$ -	R$ 11.762,36	R$ -	100,00 %

João Vitor Reis dos Santos
Eng. Civil CREA - 272335922-0
Coordenador de Nucleo
Prefeitura Municipal de Itabaiana

Sheissica Bezerra de Macedo
Eng.(a) Civil CREA 2722159830
Coordenadora de Nucleo
Prefeitura Municipal de Itabaiana

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA A EXECUÇÃO PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DE ESTRADAS VICINAIS NO MUNICÍPIO DE ITABAIANA, SERGIPE, NOS POVOADOS MATAPOÃ E CABEÇA DO RUSSO								DATA DE INICIO: 06/01/2026		BOLETIM DE MEDIÇÃO 02				NOVATEC
CONTRATADA: NOVATEC CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA								DATA DE TÉRMINO: 06/01/2027		PERÍODO: 14/03/2026 a 24/04/2026				CONTRATO 001/2026
CONTRATANTE: PREFEITURA DE ITABAIANA										DATA DE MEDIÇÃO: 24/04/2026				
			QUANTIDADES						VALORES (R$)					
ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	UNID	CONTRATO	ACUMULADO ANTERIOR	PERÍODO	ACUMULADO ATÉ O PERÍODO	SALDO A MEDIR	PREÇO UNIT	CONTRATO	ACUMULADO ANTERIOR	PERÍODO	ACUMULADO ATÉ O PERÍODO	SALDO A MEDIR	% Medido
1.2.2.4	Regularização, gradeamento, e compactação de sub-leito, com rolo de pneus pé de carneiro e de pneus 25t	m²	5621,21	5.621,21		5621,21	0,00	1,11	R$ 6.239,54	R$ 6.239,54	**R$ -**	R$ 6.239,54	R$ -	100,00 %
1.2.2.5	REFORÇO DO SUB-LEITOREFORÇO DO SUB-LEITO	m³	1124,24	1.124,24		1124,24	0,00	28,36	R$ 31.883,44	R$ 31.883,50	**R$ -**	R$ 31.883,50	R$ -	100,00 %
1.2.2.6	Transporte local com caminhão basculante de 10m³, em rod ovia pavimentada (construção) densidade=1,5t/m³	tkm	37099,92	37.099,92		37099,92	0,00	0,62	R$ 23.001,95	R$ 23.001,95	**R$ -**	R$ 23.001,95	R$ -	100,00 %
1.2.2.7	Execução e compactação de corpo de aterro de aterro (95% de energia do proctor normal) com solo predominantemente argiloso, em camadas com espessura de 20 cm - exclusive escavação, carga e transporte e solo. af_09/2024	m³	1034,53	1.034,53		1034,53	0,00	8,74	R$ 9.041,79	R$ 9.041,79	**R$ -**	R$ 9.041,79	R$ -	100,00 %
1.2.3	**PAVIMENTAÇÃO**								**R$ 955.994,46**					
1.2.3.1	Locação de serviços de pavimentação	m²	5172,66		**5.172,66**	5172,66	0,00	1,28	R$ 6.621,00	R$ -	**R$ 6.621,00**	R$ 6.621,00	R$ -	100,00 %
1.2.3.2	Construção de base e sub-base para pavimentação de brita graduada simples, com espessura de 20 cm - exclusive car ga e transporte. af_09/2024	m³	1034,53		**1.034,53**	1034,53	0,00	167,39	R$ 173.169,97	R$ -	**R$ 173.169,97**	R$ 173.169,97	R$ -	100,00 %
1.2.3.3	CARGA MECÂNICA DE MATERIAL DE 2ª CATEGORIACARGA MECÂNICA DE MATERIAL DE 2ª CATEGORIA	m³	1344,89		**1.344,89**	1344,89	0,00	1,78	R$ 2.393,90	R$ -	**R$ 2.393,90**	R$ 2.393,89	R$ -	100,00 %
1.2.3.4	Transporte com caminhão basculante de 10 m³, em via urba na pavimentada, dmt até 30 km (unidade: txkm). af_07/202 0	txkm	44381,37		**44.381,37**	44381,37	0,00	0,78	R$ 34.617,46	R$ -	**R$ 34.617,46**	R$ 34.617,45	R$ -	100,00 %
1.2.3.5	Imprimação - execução com fornecimento de material	m²	5172,66		**5.172,66**	5172,66	0,00	13,42	R$ 69.417,09	R$ -	**R$ 69.417,10**	R$ 69.417,09	R$ -	100,00 %
1.2.3.6	Transporte com caminhão tanque de transporte de material asfáltico de 20000 l, em via urbana pavimentada, dmt até 30km (unidade: txkm). af_07/2020	txkm	186,22		**186,22**	186,22	0,00	0,90	R$ 167,59	R$ -	**R$ 167,59**	R$ 167,59	R$ -	100,00 %
1.2.3.7	Transporte com caminhão tanque de transporte de material asfáltico de 20000 l, em via urbana pavimentada, adicion al para dmt excedente a 30 km (unidade: txkm). af_07/202 0	txkm	1700,77		**1.700,77**	1700,77	0,00	0,43	R$ 731,33	R$ -	**R$ 731,33**	R$ 731,33	R$ -	100,00 %

João Vitor Reis dos Santos
Eng. Civil CREA 272335922-0
Coordenador de Nucleo
Prefeitura Municipal de Itabaiana

Sheissica Bezerra de Macedo
Eng.(a) Civil CREA 2722159830
Coordenadora de Nucleo
Prefeitura Municipal de Itabaiana

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA A EXECUÇÃO PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DE ESTRADAS VICINAIS NO MUNICÍPIO DE ITABAIANA, SERGIPE, NOS POVOADOS MATAPOÃ E CABEÇA DO RUSSO					DATA DE INICIO: 06/01/2026			BOLETIM DE MEDIÇÃO 02						
CONTRATADA: NOVATEC CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA					DATA DE TÉRMINO: 06/01/2027			PERÍODO: 14/03/2026 a 24/04/2026					CONTRATO 001/2026	
CONTRATANTE: PREFEITURA DE ITABAIANA								DATA DE MEDIÇÃO: 24/04/2026						
ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	UNID	QUANTIDADES					VALORES (R$)						
			CONTRATO	ACUMULADO ANTERIOR	PERÍODO	ACUMULADO ATÉ O PERÍODO	SALDO A MEDIR	PREÇO UNIT	CONTRATO	ACUMULADO ANTERIOR	PERÍODO	ACUMULADO ATÉ O PERÍODO	SALDO A MEDIR	% Medido
1.2.3.8	Execução de pintura asfáltica de ligação, inclusive forn ecimento de ligante, exclusive transporte	m²	5172,66			0,00	5172,66	1,93	R$ 9.983,23	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 9.983,23	0,00%
1.2.3.9	Transporte com caminhão tanque de transporte de material asfáltico de 20000 l, em via urbana pavimentada, dmt até 30km (unidade: txkm). af_07/2020	txkm	186,22			0,00	186,22	0,90	R$ 167,59	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 167,59	0,00%
1.2.3.10	Transporte com caminhão tanque de transporte de material asfáltico de 20000 l, em via urbana pavimentada, adicion al para dmt excedente a 30 km (unidade: txkm). af_07/202 0	txkm	1700,77			0,00	1700,77	0,43	R$ 731,33	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 731,33	0,00%
1.2.3.11	Execução de pavimento com aplicação de concreto asfáltic o, camada de rolamento - exclusive carga e transporte. a f_11/2019	m²	258,63			0,00	258,63	1747,90	R$ 452.059,37	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 452.059,37	0,00%
1.2.3.12	Carga mecânica de material de 2ª categoria	m³	620,71			0,00	620,71	1,78	R$ 1.104,86	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 1.104,86	0,00%
1.2.3.13	Transporte com caminhão basculante de 10 m³, em via urba na pavimentada, dmt até 30 km (unidade: txkm). af_07/202 0	txkm	44691,12			0,00	44691,12	0,78	R$ 34.859,07	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 34.859,07	0,00%
1.2.3.14	Transporte com caminhão basculante de 10 m³, em via urba na pavimentada, dmt até 30 km (unidade: txkm). af_07/202 0	txkm	29794,08			0,00	29794,08	0,78	R$ 23.239,38	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 23.239,38	0,00%
1.2.3.15	Escavação manual de vala ou cava em material de 1ª categ oria, profundidade até 1,50m	m³	67,22			0,00	67,22	46,54	R$ 3.128,41	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 3.128,41	0,00%
1.2.3.16	Carga mecânica de material de 1ª categoria	m³	84,03			0,00	84,03	0,98	R$ 82,34	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 82,34	0,00%

João Vitor Reis dos Santos
Eng. Civil CREA 2722335922-0
Coordenador de Nucleo
Prefeitura Municipal de Itabaiana

Sheissica Bezerra de Macedo
Eng.(a) Civil CREA 2722159830
Coordenadora de Nucleo
Prefeitura Municipal de Itabaiana

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA A EXECUÇÃO PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DE ESTRADAS VICINAIS NO MUNICÍPIO DE ITABAIANA, SERGIPE, NOS POVOADOS MATAPOÃ E CABEÇA DO RUSSO								DATA DE INICIO: 06/01/2026			BOLETIM DE MEDIÇÃO 02				
CONTRATADA: NOVATEC CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA								DATA DE TÉRMINO: 06/01/2027			PERÍODO: 14/03/2026 a 24/04/2026			CONTRATO 001/2026	
CONTRATANTE: PREFEITURA DE ITABAIANA											DATA DE MEDIÇÃO: 24/04/2026				
ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	UNID	QUANTIDADES					VALORES (R$)							
			CONTRATO	ACUMULADO ANTERIOR	PERÍODO	ACUMULADO ATÉ O PERÍODO	SALDO A MEDIR	PREÇO UNIT	CONTRATO	ACUMULADO ANTERIOR	PERÍODO	ACUMULADO ATÉ O PERÍODO	SALDO A MEDIR	% Medido
1.2.3.17	Transporte local com caminhão basculante de 10m³, em rodovia pavimentada (construção) densidade=1,5t/m³	tkm	630,23			0,00	630,23	0,62	R$ 390,74	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 390,74	0,00%
1.2.3.18	Colchão de areia	m³	6,72			0,00	6,72	111,16	R$ 746,99	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 746,99	0,00%
1.2.3.19	Transporte local com caminhão basculante de 10m³, em rod ovia pavimentada (construção) densidade=1,5t/m³	tkm	221,76			0,00	221,76	0,62	R$ 137,49	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 137,49	0,00%
1.2.3.20	Assentamento de guia (meio-fio) em trecho reto, confecci onada em concreto pré-fabricado, dimensões 100x15x13x30 cm (comprimento x base inferior x base superior x altura). af_01/2024	m	1493,86			0,00	1493,86	40,08	R$ 59.873,90	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 59.873,90	0,00%
1.2.3.21	Escoramento contínuo de meio-fio, com aquisição, espalha mento e transporte de material c/distancia até 10km	m	1493,86			0,00	1493,86	9,65	R$ 14.415,74	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 14.415,74	0,00%
1.2.3.22	Execução de sarjeta de concreto usinado, moldada in loco em trecho reto, 30 cm base x 15 cm altura. af_01/2024	m	1493,86			0,00	1493,86	41,66	R$ 62.234,20	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 62.234,20	0,00%
1.2.3.23	Pintura de meio fio (caiação)	m	1493,86			0,00	1493,86	3,83	R$ 5.721,48	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 5.721,48	0,00%
1.2.4	**SINALIZAÇÃO VERTICAL E HORIZONTAL**								**R$ 8.716,18**					
1.2.4.1	Sinalização horizontal rodoviária, com tinta retrorrefle tiva à base de resina acrílica com microesferas de vidro	m²	149,39			0,00	149,39	36,51	R$ 5.454,22	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 5.454,22	0,00%
1.2.4.2	Sinalização permanente, vertical, com placa de aço (60x 60cm) com poste de madeira 3,50m fixado com base de conc reto 40x40x50, inclusive mão de obra - Rev 01/2023	un	6,00			0,00	6,00	543,66	R$ 3.261,96	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 3.261,96	0,00%
1.2.5	**LIMPEZA**								**R$ 12.517,83**					
1.2.5.1	Limpeza geral		5172,66			0,00	5172,66	2,42	R$ 12.517,83	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 12.517,83	0,00%

João Vitor Reis dos Santos
Eng. Civil CREA - 2723359224-0
Coordenador de Nucleo
Prefeitura Municipal de Itabaiana

Sheissica Bezerra de Macedo
Eng.(a) Civil CREA 2722159830
Coordenadora de Nucleo
Prefeitura Municipal de Itabaiana

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA A EXECUÇÃO PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DE ESTRADAS VICINAIS NO MUNICÍPIO DE ITABAIANA, SERGIPE, NOS POVOADOS MATAPOÃ E CABEÇA DO RUSSO					DATA DE INICIO: 06/01/2026			BOLETIM DE MEDIÇÃO 02						
CONTRATADA: NOVATEC CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA					DATA DE TÉRMINO: 06/01/2027			PERÍODO: 14/03/2026 a 24/04/2026					CONTRATO 001/2026	
CONTRATANTE: PREFEITURA DE ITABAIANA								DATA DE MEDIÇÃO: 24/04/2026						
ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	UNID	QUANTIDADES					VALORES (R$)						
			CONTRATO	ACUMULADO ANTERIOR	PERÍODO	ACUMULADO ATÉ O PERÍODO	SALDO A MEDIR	PREÇO UNIT	CONTRATO	ACUMULADO ANTERIOR	PERÍODO	ACUMULADO ATÉ O PERÍODO	SALDO A MEDIR	% Medido
1.3	**TRECHO 02 A 03**								**R$ 1.167.134,41**					
1.3.1	**SERVIÇOS PRELIMINARES**								**R$ 6.968,67**					
1.3.1.1	Limpeza mecanizada do terreno c/ trator esteira (vegetação rasteira) sem carga e transporte	m²	5991,97	5.991,97		5991,97	0,00	0,48	R$ 2.876,14	R$ 2.876,14	R$ -	R$ 2.876,14	R$ -	100,00 %
1.3.1.2	Carga mecânica de material de 1ª categoria	m³	599,20	599,20		599,20	0,00	0,98	R$ 587,21	R$ 587,21	R$ -	R$ 587,21	R$ -	100,00 %
1.3.1.3	Transporte com caminhão basculante de 10 m³, em via urba na pavimentada, dmt até 30 km (unidade: txkm). af_07/202 0	txkm	4494,00	4.494,00		4494,00	0,00	0,78	R$ 3.505,32	R$ 3.505,32	R$ -	R$ 3.505,32	R$ -	100,00 %
1.3.2	**TERRAPLANAGEM**								**R$ 121.886,80**					
1.3.2.1	Locação de serviços de terraplenagem de obras civis	m²	5991,97	5.991,97		5991,97	0,00	1,13	R$ 6.770,92	R$ 6.770,92	R$ -	R$ 6.770,92	R$ -	100,00 %
1.3.2.2	Escavação, carga e transporte de material de 1ª categoria, com carregadeira, dmt 1801 a 2000m	m³	2696,39	2.696,39		2696,39	0,00	10,29	R$ 27.745,85	R$ 27.745,85	R$ -	R$ 27.745,85	R$ -	100,00 %
1.3.2.3	Transporte local com caminhão basculante de 10m³, em rod ovia pavimentada (construção) densidade=1,5t/m³	tkm	20222,93	20.222,93		20222,93	0,00	0,62	R$ 12.538,21	R$ 12.538,21	R$ -	R$ 12.538,21	R$ -	100,00 %
1.3.2.4	Regularização, gradeamento, e compactação de sub-leito, com rolo de pneus pé de carneiro e de pneus 25t	m²	5991,97	5.991,97		5991,97	0,00	1,11	R$ 6.651,08	R$ 6.651,08	R$ -	R$ 6.651,08	R$ -	100,00 %
1.3.2.5	REFORÇO DO SUB-LEITOREFORÇO DO SUB-LEITO	m³	1198,39	1.198,39		1198,39	0,00	28,36	R$ 33.986,34	R$ 33.986,34	R$ -	R$ 33.986,34	R$ -	100,00 %
1.3.2.6	Transporte local com caminhão basculante de 10m³, em rod ovia pavimentada (construção) densidade=1,5t/m³	tkm	39546,87	39.546,87		39546,87	0,00	0,62	R$ 24.519,05	R$ 24.519,05	R$ -	R$ 24.519,05	R$ -	100,00 %

João Vitor Reis dos Santos
Eng. Civil CREA - 272335922-0
Coordenador de Nucleo
Prefeitura Municipal de Itabaiana

Sheissica Bezerra de Macedo
Eng.(a) Civil CREA 2722159830
Coordenadora de Nucleo
Prefeitura Municipal de Itabaiana

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA A EXECUÇÃO PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DE ESTRADAS VICINAIS NO MUNICÍPIO DE ITABAIANA, SERGIPE, NOS POVOADOS MATAPOÃ E CABEÇA DO RUSSO					DATA DE INICIO: 06/01/2026			BOLETIM DE MEDIÇÃO 02						NOVATEC
CONTRATADA: NOVATEC CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA					DATA DE TÉRMINO: 06/01/2027			PERÍODO: 14/03/2026 a 24/04/2026						CONTRATO 001/2026
CONTRATANTE: PREFEITURA DE ITABAIANA								DATA DE MEDIÇÃO: 24/04/2026						
ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	UNID	QUANTIDADES					VALORES (R$)						
			CONTRATO	ACUMULADO ANTERIOR	PERÍODO	ACUMULADO ATÉ O PERÍODO	SALDO A MEDIR	PREÇO UNIT	CONTRATO	ACUMULADO ANTERIOR	PERÍODO	ACUMULADO ATÉ O PERÍODO	SALDO A MEDIR	% Medido
1.3.2.7	Execução e compactação de corpo de aterro de aterro (95% de energia do proctor normal) com solo predominantemente argiloso, em camadas com espessura de 20 cm - exclusive escavação, carga e transporte e solo. af_09/2024	m³	1107,02	1.107,02		1107,02	0,00	8,74	R$ 9.675,35	R$ 9.675,35	R$ -	R$ 9.675,35	R$ -	100,00 %
1.3.3	**PAVIMENTAÇÃO**								**R$ 1.016.043,30**					
1.3.3.1	Locação de serviços de pavimentação	m²	5535,11	5.535,11		5535,11	0,00	1,28	R$ 7.084,94	R$ 7.084,94	R$ -	R$ 7.084,94	R$ -	100,00 %
1.3.3.2	Construção de base e sub-base para pavimentação de brita graduada simples, com espessura de 20 cm - exclusive car ga e transporte. af_09/2024	m³	1107,02	728,00	**379,02**	1107,02	0,00	167,39	R$ 185.304,07	R$ 121.859,58	**R$ 63.444,16**	R$ 185.303,74	R$ -	100,00 %
1.3.3.3	CARGA MECÂNICA DE MATERIAL DE 2ª CATEGORIA	m³	1439,13	946,40	**492,73**	1439,13	0,00	1,78	R$ 2.561,65	R$ 1.684,59	**R$ 877,05**	R$ 2.561,64	R$ -	100,00 %
1.3.3.4	Transporte com caminhão basculante de 10 m³, em via urba na pavimentada, dmt até 30 km (unidade: txkm). af_07/202 0	txkm	47491,29	31.231,25	**16.260,04**	47491,29	0,00	0,78	R$ 37.043,20	R$ 24.360,37	**R$ 12.682,83**	R$ 37.043,19	R$ 0,01	100,00 %
1.3.3.5	Imprimação - execução com fornecimento de material	m²	5535,11		**5.535,11**	5535,11	0,00	13,42	R$ 74.281,17	R$ -	**R$ 74.281,17**	R$ 74.281,17	R$ 0,00	100,00 %
1.3.3.6	Transporte com caminhão tanque de transporte de material asfáltico de 20000 l, em via urbana pavimentada, dmt até 30km (unidade: txkm). af_07/2020	txkm	199,26		**199,26**	199,26	0,00	0,90	R$ 179,33	R$ -	**R$ 179,33**	R$ 179,33	R$ 0,00	100,00 %
1.3.3.7	Transporte com caminhão tanque de transporte de material asfáltico de 20000 l, em via urbana pavimentada, adicion al para dmt excedente a 30 km (unidade: txkm). af_07/202 0	txkm	1819,94		**1.819,94**	1819,94	0,00	0,43	R$ 782,57	R$ -	**R$ 782,57**	R$ 782,57	R$ 0,00	100,00 %
1.3.3.8	Execução de pintura asfáltica de ligação, inclusive forn ecimento de ligante, exclusive transporte	m²	5535,11			0,00	5535,11	1,93	R$ 10.682,76	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 10.682,76	0,00%
1.3.3.9	Transporte com caminhão tanque de transporte de material asfáltico de 20000 l, em via urbana pavimentada, dmt até 30km (unidade: txkm). af_07/2020	txkm	199,26			0,00	199,26	0,90	R$ 179,33	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 179,33	0,00%
1.3.3.10	Transporte com caminhão tanque de transporte de material asfáltico de 20000 l, em via urbana pavimentada, adicion al para dmt excedente a 30 km (unidade: txkm). af_07/202 0	txkm	1819,94			0,00	1819,94	0,43	R$ 782,57	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 782,57	0,00%

João Vitor Reis dos Santos
Eng. Civil CREA 2723359220
Coordenador de Nucleo
Prefeitura Municipal de Itabaiana

Sheissica Bezerra de Macedo
Eng.(a) Civil CREA 2722159830
Coordenadora de Nucleo
Prefeitura Municipal de Itabaiana

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA A EXECUÇÃO PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DE ESTRADAS VICINAIS NO MUNICÍPIO DE ITABAIANA, SERGIPE, NOS POVOADOS MATAPOÃ E CABEÇA DO RUSSO							DATA DE INICIO: 06/01/2026		BOLETIM DE MEDIÇÃO 02					
CONTRATADA: NOVATEC CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA							DATA DE TÉRMINO: 06/01/2027		PERÍODO: 14/03/2026 a 24/04/2026				CONTRATO 001/2026	
CONTRATANTE: PREFEITURA DE ITABAIANA									DATA DE MEDIÇÃO: 24/04/2026					
ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	UNID	QUANTIDADES					VALORES (R$)						
			CONTRATO	ACUMULADO ANTERIOR	PERÍODO	ACUMULADO ATÉ O PERÍODO	SALDO A MEDIR	PREÇO UNIT	CONTRATO	ACUMULADO ANTERIOR	PERÍODO	ACUMULADO ATÉ O PERÍODO	SALDO A MEDIR	% Medido
1.3.3.11	Execução de pavimento com aplicação de concreto asfáltic o, camada de rolamento - exclusive carga e transporte. a f_11/2019	m³	276,75			0,00	276,75	1747,90	R$ 483.731,32	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 483.731,32	0,00%

João Vitor Reis dos Santos
Eng. Civil CREA - 272335922-0
Coordenador de Nucleo
Prefeitura Municipal de Itabaiana

Sheissica Bezerra de Macedo
Eng.(a) Civil CREA 2722159830
Coordenadora de Nucleo
Prefeitura Municipal de Itabaiana

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA A EXECUÇÃO PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DE ESTRADAS VICINAIS NO MUNICÍPIO DE ITABAIANA, SERGIPE, NOS POVOADOS MATAPOÃ E CABEÇA DO RUSSO					DATA DE INICIO: 06/01/2026			BOLETIM DE MEDIÇÃO 02						
CONTRATADA: NOVATEC CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA					DATA DE TÉRMINO: 06/01/2027			PERÍODO: 14/03/2026 a 24/04/2026					CONTRATO 001/2026	
CONTRATANTE: PREFEITURA DE ITABAIANA								DATA DE MEDIÇÃO: 24/04/2026						
ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	UNID	QUANTIDADES					VALORES (R$)						
			CONTRATO	ACUMULADO ANTERIOR	PERÍODO	ACUMULADO ATÉ O PERÍODO	SALDO A MEDIR	PREÇO UNIT	CONTRATO	ACUMULADO ANTERIOR	PERÍODO	ACUMULADO ATÉ O PERÍODO	SALDO A MEDIR	% Medido
1.3.3.12	Carga mecânica de material de 2ª categoria	m³	664,20			0,00	664,20	1,78	R$ 1.182,27	R$ -	**R$ -**	R$ -	R$ 1.182,27	0,00%
1.3.3.13	Transporte com caminhão basculante de 10 m³, em via urba na pavimentada, dmt até 30 km (unidade: txkm). af_07/202 0	txkm	47822,40			0,00	47822,40	0,78	R$ 37.301,47	R$ -	**R$ -**	R$ -	R$ 37.301,47	0,00%
1.3.3.14	Transporte com caminhão basculante de 10 m³, em via urba na pavimentada, dmt até 30 km (unidade: txkm). af_07/202 0	txkm	31881,60			0,00	31881,60	0,78	R$ 24.867,64	R$ -	**R$ -**	R$ -	R$ 24.867,64	0,00%
1.3.3.15	Escavação manual de vala ou cava em material de 1ª categ oria, profundidade até 1,50m	m³	68,76			0,00	68,76	46,54	R$ 3.200,09	R$ -	**R$ -**	R$ -	R$ 3.200,09	0,00%
1.3.3.16	Carga mecânica de material de 1ª categoria	m³	85,95			0,00	85,95	0,98	R$ 84,23	R$ -	**R$ -**	R$ -	R$ 84,23	0,00%
1.3.3.17	Transporte local com caminhão basculante de 10m³, em rodovia pavimentada (construção) densidade=1,5t/m³	tkm	644,63			0,00	644,63	0,62	R$ 399,67	R$ -	**R$ -**	R$ -	R$ 399,67	0,00%
1.3.3.18	Colchão de areia	m³	6,88			0,00	6,88	111,16	R$ 764,78	R$ -	**R$ -**	R$ -	R$ 764,78	0,00%
1.3.3.19	Transporte local com caminhão basculante de 10m³, em rod ovia pavimentada (construção) densidade=1,5t/m³	tkm	227,04			0,00	227,04	0,62	R$ 140,76	R$ -	**R$ -**	R$ -	R$ 140,76	0,00%
1.3.3.20	Assentamento de guia (meio-fio) em trecho reto, confecci onada em concreto pré-fabricado, dimensões 100x15x13x30 cm (comprimento x base inferior x base superior x altura). af_01/2024	m	1527,93		**500,00**	500,00	1027,93	40,08	R$ 61.239,43		**R$ 20.040,35**	R$ 20.040,35	R$ 41.199,08	32,72%
1.3.3.21	Escoramento contínuo de meio-fio, com aquisição, espalha mento e transporte de material c/distancia até 10km	m	1527,93		**500,00**	500,00	1027,93	9,65	R$ 14.744,52		**R$ 4.825,00**	R$ 4.825,00	R$ 9.919,52	32,72%
1.3.3.22	Execução de sarjeta de concreto usinado, moldada in loco em trecho reto, 30 cm base x 15 cm altura. af_01/2024	m	1527,93			0,00	1527,93	41,66	R$ 63.653,56	R$ -	**R$ -**	R$ -	R$ 63.653,56	0,00%
1.3.3.23	Pintura de meio fio (caiação)	m	1527,93			0,00	1527,93	3,83	R$ 5.851,97	R$ -	**R$ -**	R$ -	R$ 5.851,97	0,00%

João Vitor Reis dos Santos
Eng. Civil CREA - 272335922-0
Coordenador de Nucleo
Prefeitura Municipal de Itabaiana

Sheissica Bezerra de Macedo
Eng.(a) Civil CREA 2722159830
Coordenadora de Nucleo
Prefeitura Municipal de Itabaiana

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA A EXECUÇÃO PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DE ESTRADAS VICINAIS NO MUNICÍPIO DE ITABAIANA, SERGIPE, NOS POVOADOS MATAPOÃ E CABEÇA DO RUSSO								DATA DE INICIO: 06/01/2026		BOLETIM DE MEDIÇÃO 02					
CONTRATADA: NOVATEC CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA								DATA DE TÉRMINO: 06/01/2027		PERÍODO: 14/03/2026 a 24/04/2026				CONTRATO 001/2026	
CONTRATANTE: PREFEITURA DE ITABAIANA										DATA DE MEDIÇÃO: 24/04/2026					
ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	UNID	QUANTIDADES					VALORES (R$)							
			CONTRATO	ACUMULADO ANTERIOR	PERÍODO	ACUMULADO ATÉ O PERÍODO	SALDO A MEDIR	PREÇO UNIT	CONTRATO	ACUMULADO ANTERIOR	PERÍODO	ACUMULADO ATÉ O PERÍODO	SALDO A MEDIR	% Medido
1.3.4	**SINALIZAÇÃO VERTICAL E HORIZONTAL**								**R$ 8.840,68**					
1.3.4.1	Sinalização horizontal rodoviária, com tinta retrorrefle tiva à base de resina acrílica com microesferas de vidro	m²	152,80			0,00	152,80	36,51	R$ 5.578,72	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 5.578,72	0,00%
1.3.4.2	Sinalização permanente, vertical, com placa de aço (60x 60cm) com poste de madeira 3,50m fixado com base de conc reto 40x40x50, inclusive mão de obra - Rev 01/2023	un	6,00			0,00	6,00	543,66	R$ 3.261,96	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 3.261,96	0,00%
1.3.5	**LIMPEZA**								**R$ 13.394,96**					
1.3.5.1	Limpeza geral	m²	5535,11			0,00	5535,11	2,42	R$ 13.394,96	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 13.394,96	0,00%
1.4	**INAUGURAÇÃO DA OBRA**								**R$ 4.554,71**					
1.4.1	Marco Inaugural H=1,81m, base 1,20 x 0,75cm - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - EXECUÇÃO NA OBRA	un	1,00			0,00	1,00	4554,71	R$ 4.554,71	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 4.554,71	0,00%
02	**PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DO POVOADO CABEÇA DO RUSSO**								**R$ 3.530.687,04**					
02.01	**PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DO POVOADO CABEÇA DO RUSSO**								**R$ 209.192,40**					
02.01.001	**ADMINISTRAÇÃO LOCAL**								**R$ -**					
02.01.002	**EQUIPE DIRIGENTE**								**R$ 183.844,08**					
02.01.002.001	Engenheiro civil de obra junior com encargos complementa res	h	630,00			0,00	630,00	156,24	R$ 98.431,20	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 98.431,20	0,00%

João Vitor Reis dos Santos
Eng. Civil CREA - 272335922-0
Coordenador de Nucleo
Prefeitura Municipal de Itabaiana

Sheissica Bezerra de Macedo
Eng.(a) Civil CREA 2722159830
Coordenadora de Nucleo
Prefeitura Municipal de Itabaiana

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA A EXECUÇÃO PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DE ESTRADAS VICINAIS NO MUNICÍPIO DE ITABAIANA, SERGIPE, NOS POVOADOS MATAPOÃ E CABEÇA DO RUSSO					DATA DE INICIO: 06/01/2026			BOLETIM DE MEDIÇÃO 02						
CONTRATADA: NOVATEC CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA					DATA DE TÉRMINO: 06/01/2027			PERÍODO: 14/03/2026 a 24/04/2026					CONTRATO 001/2026	
CONTRATANTE: PREFEITURA DE ITABAIANA								DATA DE MEDIÇÃO: 24/04/2026						
ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	UNID	QUANTIDADES					VALORES (R$)						
			CONTRATO	ACUMULADO ANTERIOR	PERÍODO	ACUMULADO ATÉ O PERÍODO	SALDO A MEDIR	PREÇO UNIT	CONTRATO	ACUMULADO ANTERIOR	PERÍODO	ACUMULADO ATÉ O PERÍODO	SALDO A MEDIR	% Medido
02.01.002.002	Mestre de obras com encargos complementares	h	1134,00			0,00	1134,00	75,32	R$ 85.412,88	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 85.412,88	0,00%
02.01.003	**SERVIÇOS COMPLEMENTARES**								**R$ 5.849,52**					
02.01.003.001	Placa de obra em chapa aço galvanizado, instalada - Rev 02_01/2022	m²	12,00			0,00	12,00	243,46	R$ 2.921,52	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 2.921,52	0,00%
02.01.003.002	Locação de container - Almoxarifado sem banheiro - 6,00 x 2,40m - Rev 02_02/2022	mês	6,00			0,00	6,00	488,00	R$ 2.928,00	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 2.928,00	0,00%
02.01.004	**ENSAIOS**								**R$ 19.448,40**					
02.01.004.001	Ensaio - Granulometria por peneiramento	un	30,00			0,00	30,00	106,75	R$ 3.202,50	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 3.202,50	0,00%
02.01.004.002	Ensaio - Limite de liquidez	un	30,00			0,00	30,00	106,75	R$ 3.202,50	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 3.202,50	0,00%
02.01.004.003	Ensaio - Limite de plasticidade	un	30,00			0,00	30,00	106,75	R$ 3.202,50	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 3.202,50	0,00%
02.01.004.004	Ensaio - Compactação Proctor Normal com reuso de materia l (6 pontos)	un	30,00			0,00	30,00	140,30	R$ 4.209,00	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 4.209,00	0,00%
02.01.004.005	I. S. C - Índice de Suporte Californiano na energia norm al (1 ponto)	un	30,00			0,00	30,00	32,67	R$ 980,10	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 980,10	0,00%
02.01.004.006	Ensaio - Marshall	un	30,00			0,00	30,00	155,06	R$ 4.651,80	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 4.651,80	0,00%
02.01.005	**SINALIZAÇÃO PROVISORIA**								**R$ 50,40**					

João Vitor Reis dos Santos
Eng. Civil CREA - 272335922-0
Coordenador de Nucleo
Prefeitura Municipal de Itabaiana

Sheissica Bezerra de Macedo
Eng.(a) Civil CREA 2722159830
Coordenadora de Nucleo
Prefeitura Municipal de Itabaiana

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA A EXECUÇÃO PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DE ESTRADAS VICINAIS NO MUNICÍPIO DE ITABAIANA, SERGIPE, NOS POVOADOS MATAPOÃ E CABEÇA DO RUSSO								DATA DE INICIO: 06/01/2026				BOLETIM DE MEDIÇÃO 02					
CONTRATADA: NOVATEC CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA								DATA DE TÉRMINO: 06/01/2027				PERÍODO: 14/03/2026 a 24/04/2026				CONTRATO 001/2026	
CONTRATANTE: PREFEITURA DE ITABAIANA												DATA DE MEDIÇÃO: 24/04/2026					
ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	UNID	QUANTIDADES					VALORES (R$)									
			CONTRATO	ACUMULADO ANTERIOR	PERÍODO	ACUMULADO ATÉ O PERÍODO	SALDO A MEDIR	PREÇO UNIT	CONTRATO	ACUMULADO ANTERIOR	PERÍODO	ACUMULADO ATÉ O PERÍODO	SALDO A MEDIR	% Medido			
02.01.005.001	Cone plástico para canalizaçao de trânsito - utilização 5 vezes	un	8,00			0,00	8,00	6,30	R$ 50,40	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 50,40	0,00%			
02.02	**TRECHO 01 A 02**								**R$ 658.897,21**								
02.02.001	**SERVIÇOS PRELIMINARES**								**R$ 3.804,96**								
02.02.001.001	Limpeza mecanizada do terreno c/ trator esteira (vegetaç ão rasteira) sem carga e transporte	m²	3271,68			0,00	3271,68	0,48	R$ 1.570,40	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 1.570,40	0,00%			
02.02.001.002	Carga mecânica de material de 1ª categoria	m³	327,17			0,00	327,17	0,98	R$ 320,62	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 320,62	0,00%			
02.02.001.003	Transporte com caminhão basculante de 10 m³, em via urba na pavimentada, dmt até 30 km (unidade: txkm). af_07/202 0	txkm	2453,77			0,00	2453,77	0,78	R$ 1.913,94	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 1.913,94	0,00%			
02.02.002	**TERRAPLANAGEM**								**R$ 67.586,70**								
02.02.002.001	Locação de serviços de terraplenagem de obras civis	m2	3271,68			0,00	3271,68	1,13	R$ 3.696,99	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 3.696,99	0,00%			
02.02.002.002	Escavação, carga e transporte de material de 1ª categor ia, com carregadeira, dmt 1801 a 2000m	m3	1472,26			0,00	1472,26	10,29	R$ 15.149,55	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 15.149,55	0,00%			
02.02.002.003	Transporte local com caminhão basculante de 10m³, em rod ovia pavimentada (construção) densidade=1,5t/m³	tkm	11041,95			0,00	11041,95	0,62	R$ 6.846,00	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 6.846,00	0,00%			
02.02.002.004	Regularização, gradeamento, e compactação de sub-leito, com rolo de pneus pé de carneiro e de pneus 25t	m2	3271,68			0,00	3271,68	1,11	R$ 3.631,56	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 3.631,56	0,00%			
02.02.002.005	REFORÇO DO SUB-LEITOREFORÇO DO SUB-LEITO	m3	654,34			0,00	654,34	28,36	R$ 18.557,08	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 18.557,08	0,00%			

João Vitor Reis dos Santos
Eng. Civil CREA - 272335922-0
Coordenador de Nucleo
Prefeitura Municipal de Itabaiana

Sheissica Bezerra de Macedo
Eng.(a) Civil CREA 2722159830
Coordenadora de Nucleo
Prefeitura Municipal de Itabaiana

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA A EXECUÇÃO PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DE ESTRADAS VICINAIS NO MUNICÍPIO DE ITABAIANA, SERGIPE, NOS POVOADOS MATAPOÃ E CABEÇA DO RUSSO					DATA DE INICIO: 06/01/2026			BOLETIM DE MEDIÇÃO 02						
CONTRATADA: NOVATEC CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA					DATA DE TÉRMINO: 06/01/2027			PERÍODO: 14/03/2026 a 24/04/2026					CONTRATO 001/2026	
CONTRATANTE: PREFEITURA DE ITABAIANA								DATA DE MEDIÇÃO: 24/04/2026						
ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	UNID	QUANTIDADES					VALORES (R$)						
			CONTRATO	ACUMULADO ANTERIOR	PERÍODO	ACUMULADO ATÉ O PERÍODO	SALDO A MEDIR	PREÇO UNIT	CONTRATO	ACUMULADO ANTERIOR	PERÍODO	ACUMULADO ATÉ O PERÍODO	SALDO A MEDIR	% Medido
02.02.002.006	Transporte local com caminhão basculante de 10m³, em rod ovia pavimentada (construção) densidade=1,5t/m³	tkm	23556,24			0,00	23556,24	0,62	R$ 14.604,86	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 14.604,86	0,00%
02.02.002.007	Execução e compactação de corpo de aterro de aterro (95% de energia do proctor normal) com solo predominantemente argiloso, em camadas com espessura de 20 cm - exclusive escavação, carga e transporte e solo. af_09/2024	m3	583,60			0,00	583,60	8,74	R$ 5.100,66	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 5.100,66	0,00%
02.02.003	**PAVIMENTAÇÃO**								**R$ 573.970,30**					
02.02.003.001	Locação de serviços de pavimentação	m2	2918,00			0,00	2918,00	1,28	R$ 3.735,04	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 3.735,04	0,00%
02.02.003.002	Construção de base e sub-base para pavimentação de brita graduada simples, com espessura de 20 cm - exclusive car ga e transporte. af_09/2024	m3	583,60			0,00	583,60	167,39	R$ 97.688,80	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 97.688,80	0,00%
02.02.003.003	CARGA MECÂNICA DE MATERIAL DE 2ª CATEGORIACARGA MECÂNICA DE MATERIAL DE 2ª CATEGORIA	M3	758,68			0,00	758,68	1,78	R$ 1.350,45	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 1.350,45	0,00%
02.02.003.004	Transporte com caminhão basculante de 10 m³, em via urba na pavimentada, dmt até 30 km (unidade: txkm). af_07/202 0	txkm	27312,48			0,00	27312,48	0,78	R$ 21.303,73	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 21.303,73	0,00%
02.02.003.005	Imprimação - execução com fornecimento de material	m2	2918,00			0,00	2918,00	13,42	R$ 39.159,56	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 39.159,56	0,00%
02.02.003.006	Transporte com caminhão tanque de transporte de material asfáltico de 20000 l, em via urbana pavimentada, dmt até 30km (unidade: txkm). af_07/2020	txkm	105,05			0,00	105,05	0,90	R$ 94,54	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 94,54	0,00%
02.02.003.007	Transporte com caminhão tanque de transporte de material asfáltico de 20000 l, em via urbana pavimentada, adicion al para dmt excedente a 30 km (unidade: txkm). af_07/202 0	txkm	959,44			0,00	959,44	0,43	R$ 412,55	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 412,55	0,00%
02.02.003.008	Execução de pintura asfáltica de ligação, inclusive forn ecimento de ligante, exclusive transporte	m2	2918,00			0,00	2918,00	1,93	R$ 5.631,74	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 5.631,74	0,00%
02.02.003.009	Transporte com caminhão tanque de transporte de material asfáltico de 20000 l, em via urbana pavimentada, dmt até 30km (unidade: txkm). af_07/2020	txkm	105,05			0,00	105,05	0,90	R$ 94,54	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 94,54	0,00%

João Vitor Reis dos Santos
Eng. Civil CREA - 272335922-0
Coordenador de Nucleo
Prefeitura Municipal de Itabaiana

Sheissica Bezerra de Macedo
Eng.(a) Civil CREA 2722159830
Coordenadora de Nucleo
Prefeitura Municipal de Itabaiana

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA A EXECUÇÃO PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DE ESTRADAS VICINAIS NO MUNICÍPIO DE ITABAIANA, SERGIPE, NOS POVOADOS MATAPOÃ E CABEÇA DO RUSSO						DATA DE INICIO: 06/01/2026			BOLETIM DE MEDIÇÃO 02						NOVATEC
CONTRATADA: NOVATEC CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA						DATA DE TÉRMINO: 06/01/2027			PERÍODO: 14/03/2026 a 24/04/2026						CONTRATO 001/2026
CONTRATANTE: PREFEITURA DE ITABAIANA									DATA DE MEDIÇÃO: 24/04/2026						
ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	UNID	QUANTIDADES					VALORES (R$)							
			CONTRATO	ACUMULADO ANTERIOR	PERÍODO	ACUMULADO ATÉ O PERÍODO	SALDO A MEDIR	PREÇO UNIT	CONTRATO	ACUMULADO ANTERIOR	PERÍODO	ACUMULADO ATÉ O PERÍODO	SALDO A MEDIR	% Medido
02.02.003.010	Transporte com caminhão tanque de transporte de material asfáltico de 20000 l, em via urbana pavimentada, adicion al para dmt excedente a 30 km (unidade: txkm). af_07/2020	txkm	959,44			0,00	959,44	0,43	R$ 412,55	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 412,55	0,00%
02.02.003.011	Execução de pavimento com aplicação de concreto asfáltic o, camada de rolamento - exclusive carga e transporte. a f_11/2019	m3	145,90			0,00	145,90	1747,90	R$ 255.018,61	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 255.018,61	0,00%
02.02.003.012	Carga mecânica de material de 2ª categoria	m3	350,16			0,00	350,16	1,78	R$ 623,28	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 623,28	0,00%
02.02.003.013	Transporte com caminhão basculante de 10 m³, em via urba na pavimentada, dmt até 30 km (unidade: txkm). af_07/202 0	txkm	25211,52			0,00	25211,52	0,78	R$ 19.664,98	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 19.664,98	0,00%
02.02.003.014	Transporte com caminhão basculante de 10 m³, em via urba na pavimentada, dmt até 30 km (unidade: txkm). af_07/202 0	txkm	16807,68			0,00	16807,68	0,78	R$ 13.109,99	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 13.109,99	0,00%
02.02.003.015	Escavação manual de vala ou cava em material de 1ª categ oria, profundidade até 1,50m	m3	52,99			0,00	52,99	46,54	R$ 2.466,15	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 2.466.15	0,00%
02.02.003.016	Carga mecânica de material de 1ª categoria	m3	66,24			0,00	66,24	0,98	R$ 64,91	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 64,91	0,00%
02.02.003.017	Transporte local com caminhão basculante de 10m³, em rod ovia pavimentada (construção) densidade=1,5t/m³	tkm	496,80			0,00	496,80	0,62	R$ 308,01	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 308,01	0,00%
02.02.003.018	Colchão de areia	m3	5,30			0,00	5,30	111,16	R$ 589,14	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 589,14	0,00%
02.02.003.019	Transporte local com caminhão basculante de 10m³, em rod ovia pavimentada (construção) densidade=1,5t/m³	tkm	190,80			0,00	190,80	0,62	R$ 118,29	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 118,29	0,00%
02.02.003.020	Assentamento de guia (meio-fio) em trecho reto, confecci onada em concreto pré-fabricado, dimensões 100x15x13x30 cm (comprimento x base inferior x base superior x altura). af_01/2024	m	1177,52			0,00	1177,52	40,08	R$ 47.195,00	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 47.195,00	0,00%
02.02.003.021	Escoramento contínuo de meio-fio, com aquisição, espalha mento e transporte de material c/distancia até 10km	m	1177,52			0,00	1177,52	9,65	R$ 11.363,06	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 11.363,06	0,00%

João Vitor Reis dos Santos
Eng. Civil CREA - 272335922-0
Coordenador de Nucleo
Prefeitura Municipal de Itabaiana

Sheissica Bezerra de Macedo
Eng.(a) Civil CREA 2722159830
Coordenadora de Nucleo
Prefeitura Municipal de Itabaiana

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA A EXECUÇÃO PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DE ESTRADAS VICINAIS NO MUNICÍPIO DE ITABAIANA, SERGIPE, NOS POVOADOS MATAPOÃ E CABEÇA DO RUSSO								DATA DE INICIO: 06/01/2026		BOLETIM DE MEDIÇÃO 02					
CONTRATADA: NOVATEC CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA								DATA DE TÉRMINO: 06/01/2027		PERÍODO: 14/03/2026 a 24/04/2026					
CONTRATANTE: PREFEITURA DE ITABAIANA										DATA DE MEDIÇÃO: 24/04/2026					CONTRATO 001/2026
ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	UNID	QUANTIDADES					VALORES (R$)							
			CONTRATO	ACUMULADO ANTERIOR	PERÍODO	ACUMULADO ATÉ O PERÍODO	SALDO A MEDIR	PREÇO UNIT	CONTRATO	ACUMULADO ANTERIOR	PERÍODO	ACUMULADO ATÉ O PERÍODO	SALDO A MEDIR	% Medido
02.02.003.022	Execução de sarjeta de concreto usinado, moldada in loco em trecho reto, 30 cm base x 15 cm altura. af_01/2024	m	1177,52			0,00	1177,52	41,66	R$ 49.055,48	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 49.055,48	0,00%
02.02.003.023	Pintura de meio fio (caiação)	m	1177,52			0,00	1177,52	3,83	R$ 4.509,90	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 4.509,90	0,00%
02.02.004	**SINALIZAÇÃO VERTICAL E HORIZONTAL**								**R$ 6.473,69**					
02.02.004.001	Sinalização horizontal rodoviária, com tinta retrorrefle tiva à base de resina acrílica com microesferas de vidro	m2	117,75			0,00	117,75	36,51	R$ 4.299,05	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 4.299,05	0,00%
02.02.004.002	Sinalização permanente, vertical, com placa de aço (60x 60cm) com poste de madeira 3,50m fixado com base de conc reto 40x40x50, inclusive mão de obra - Rev 01/2023.	un	4,00			0,00	4,00	543,66	R$ 2.174,64	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 2.174,64	0,00%
02.02.005	**LIMPEZA**								**R$ 7.061,56**					
02.02.005.001	Limpeza geral	m2	2918,00			0,00	2918,00	2,42	R$ 7.061,56	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 7.061,56	0,00%
02.03	**TRECHO 02 A 03**								**R$ 571.723,66**					
02.03.001	**SERVIÇOS PRELIMINARES**								**R$ 3.299,67**					
02.03.001.001	Limpeza mecanizada do terreno c/ trator esteira (vegetaç ão rasteira) sem carga e transporte	m2	2837,24			0,00	2837,24	0,48	R$ 1.361,87	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 1.361,87	0,00%
02.03.001.002	Carga mecânica de material de 1ª categoria	m3	283,72			0,00	283,72	0,98	R$ 278,04	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 278,04	0,00%
02.03.001.003	Transporte com caminhão basculante de 10 m³, em via urbana pavimentada, dmt até 30 km (unidade: txkm). af_07/202	txkm	2127,90			0,00	2127,90	0,78	R$ 1.659,76	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 1.659,76	0,00%

João Vitor Reis dos Santos
Eng. Civil CREA - 272335922-0
Coordenador de Nucleo
Prefeitura Municipal de Itabaiana

Sheissica Bezerra de Macedo
Eng.(a) Civil CREA 2722159830
Coordenadora de Nucleo
Prefeitura Municipal de Itabaiana

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA A EXECUÇÃO PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DE ESTRADAS VICINAIS NO MUNICÍPIO DE ITABAIANA, SERGIPE, NOS POVOADOS MATAPOÃ E CABEÇA DO RUSSO					DATA DE INICIO: 06/01/2026			BOLETIM DE MEDIÇÃO 02						NOVATEC
CONTRATADA: NOVATEC CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA					DATA DE TÉRMINO: 06/01/2027			PERÍODO: 14/03/2026 a 24/04/2026						CONTRATO 001/2026
CONTRATANTE: PREFEITURA DE ITABAIANA								DATA DE MEDIÇÃO: 24/04/2026						
ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	UNID	QUANTIDADES					VALORES (R$)						
			CONTRATO	ACUMULADO ANTERIOR	PERÍODO	ACUMULADO ATÉ O PERÍODO	SALDO A MEDIR	PREÇO UNIT	CONTRATO	ACUMULADO ANTERIOR	PERÍODO	ACUMULADO ATÉ O PERÍODO	SALDO A MEDIR	% Medido
02.03.002	**TERRAPLANAGEM**								**R$ 58.611,43**					
02.03.002.001	Locação de serviços de terraplenagem de obras civis	m2	2837,24			0,00	2837,24	1,13	R$ 3.206,08	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 3.206,08	0,00%
02.03.002.002	Escavação, carga e transporte de material de 1ª categoria, com carregadeira, dmt 1801 a 2000m	m3	1276,76			0,00	1276,76	10,29	R$ 13.137,86	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 13.137,86	0,00%
02.03.002.003	Transporte local com caminhão basculante de 10m³, em rodovia pavimentada (construção) densidade=1,5t/m³	tkm	9575,70			0,00	9575,70	0,62	R$ 5.936,93	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 5.936,93	0,00%
02.03.002.004	Regularização, gradeamento, e compactação de sub-leito, com rolo de pneus pé de carneiro e de pneus 25t	m2	2837,24			0,00	2837,24	1,11	R$ 3.149,33	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 3.149,33	0,00%
02.03.002.005	REFORÇO DO SUB-LEITOREFORÇO DO SUB-LEITO	m3	567,45			0,00	567,45	28,36	R$ 16.092,88	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 16.092,88	0,00%
02.03.002.006	Transporte local com caminhão basculante de 10m³, em rodovia pavimentada (construção) densidade=1,5t/m³	tkm	20428,20			0,00	20428,20	0,62	R$ 12.665,48	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 12.665,48	0,00%
02.03.002.007	Execução e compactação de corpo de aterro de aterro (95% de energia do proctor normal) com solo predominantemente argiloso, em camadas com espessura de 20 cm - exclusive escavação, carga e transporte e solo. af_09/2024	m3	506,05			0,00	506,05	8,74	R$ 4.422,87	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 4.422,87	0,00%
02.03.003	**PAVIMENTAÇÃO**								**R$ 497.784,45**					
02.03.003.001	Locação de serviços de pavimentação	m2	2530,27			0,00	2530,27	1,28	R$ 3.238,74	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 3.238,74	0,00%
02.03.003.002	Construção de base e sub-base para pavimentação de brita graduada simples, com espessura de 20 cm - exclusive car ga e transporte. af_09/2024	m3	506,05			0,00	506,05	167,39	R$ 84.707,70	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 84.707,70	0,00%
02.03.003.003	CARGA MECÂNICA DE MATERIAL DE 2ª CATEGORIACARGA MECÂNICA DE MATERIAL DE 2ª CATEGORIA	M3	657,86			0,00	657,86	1,78	R$ 1.170,99	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 1.170,99	0,00%

João Vitor Reis dos Santos
Eng. Civil CREA - 272335922-0
Coordenador de Nucleo
Prefeitura Municipal de Itabaiana

Sheissica Bezerra de Macedo
Eng.(a) Civil CREA 2722159830
Coordenadora de Nucleo
Prefeitura Municipal de Itabaiana

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA A EXECUÇÃO PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DE ESTRADAS VICINAIS NO MUNICÍPIO DE ITABAIANA, SERGIPE, NOS POVOADOS MATAPOÃ E CABEÇA DO RUSSO								DATA DE INICIO: 06/01/2026		BOLETIM DE MEDIÇÃO 02					
CONTRATADA: NOVATEC CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA								DATA DE TÉRMINO: 06/01/2027		PERÍODO: 14/03/2026 a 24/04/2026					
CONTRATANTE: PREFEITURA DE ITABAIANA										DATA DE MEDIÇÃO: 24/04/2026					CONTRATO 001/2026
ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	UNID	QUANTIDADES					VALORES (R$)							
			CONTRATO	ACUMULADO ANTERIOR	PERÍODO	ACUMULADO ATÉ O PERÍODO	SALDO A MEDIR	PREÇO UNIT	CONTRATO	ACUMULADO ANTERIOR	PERÍODO	ACUMULADO ATÉ O PERÍODO	SALDO A MEDIR	% Medido
02.03.003.004	Transporte com caminhão basculante de 10 m³, em via urba na pavimentada, dmt até 30 km (unidade: txkm). af_07/202 0	txkm	23683,14			0,00	23683,14	0,78	R$ 18.472,84	R$ -	**R$ -**	R$ -	R$ 18.472,84	0,00%
02.03.003.005	Imprimação - execução com fornecimento de material	m2	2530,27			0,00	2530,27	13,42	R$ 33.956,22	R$ -	**R$ -**	R$ -	R$ 33.956,22	0,00%
02.03.003.006	Transporte com caminhão tanque de transporte de material asfáltico de 20000 l, em via urbana pavimentada, dmt até 30km (unidade: txkm). af_07/2020	txkm	91,09			0,00	91,09	0,90	R$ 81,98	R$ -	**R$ -**	R$ -	R$ 81,98	0,00%
02.03.003.007	Transporte com caminhão tanque de transporte de material asfáltico de 20000 l, em via urbana pavimentada, adicion al para dmt excedente a 30 km (unidade: txkm). af_07/202 0	txkm	831,95			0,00	831,95	0,43	R$ 357,73	R$ -	**R$ -**	R$ -	R$ 357,73	0,00%
02.03.003.008	Execução de pintura asfáltica de ligação, inclusive forn ecimento de ligante, exclusive transporte	m2	2530,27			0,00	2530,27	1,93	R$ 4.883,42	R$ -	**R$ -**	R$ -	R$ 4.883,42	0,00%
02.03.003.009	Transporte com caminhão tanque de transporte de material asfáltico de 20000 l, em via urbana pavimentada, dmt até 30km (unidade: txkm). af_07/2020	txkm	91,09			0,00	91,09	0,90	R$ 81,98	R$ -	**R$ -**	R$ -	R$ 81,98	0,00%
02.03.003.010	Transporte com caminhão tanque de transporte de material asfáltico de 20000 l, em via urbana pavimentada, adicion al para dmt excedente a 30 km (unidade: txkm). af_07/2020	txkm	831,95			0,00	831,95	0,43	R$ 357,73	R$ -	**R$ -**	R$ -	R$ 357,73	0,00%
02.03.003.011	Execução de pavimento com aplicação de concreto asfáltic o, camada de rolamento - exclusive carga e transporte. a f_11/2019	m3	126,51			0,00	126,51	1747,90	R$ 221.126,82	R$ -	**R$ -**	R$ -	R$ 221.126,82	0,00%
02.03.003.012	Carga mecânica de material de 2ª categoria	m3	303,62			0,00	303,62	1,78	R$ 540,44	R$ -	**R$ -**	R$ -	R$ 540,44	0,00%
02.03.003.013	Transporte com caminhão basculante de 10 m³, em via urba na pavimentada, dmt até 30 km (unidade: txkm). af_07/202 0	txkm	21860,64			0,00	21860,64	0,78	R$ 17.051,29	R$ -	**R$ -**	R$ -	R$ 17.051,29	0,00%
02.03.003.014	Transporte com caminhão basculante de 10 m³, em via urba na pavimentada, dmt até 30 km (unidade: txkm). af_07/202 0	txkm	14573,76			0,00	14573,76	0,78	R$ 11.367,53	R$ -	**R$ -**	R$ -	R$ 11.367,53	0,00%
02.03.003.015	Escavação manual de vala ou cava em material de 1ª categ oria, profundidade até 1,50m	m3	45,99			0,00	45,99	46,54	R$ 2.140,37	R$ -	**R$ -**	R$ -	R$ 2.140,37	0,00%

João Vitor Reis dos Santos
Eng. Civil CREA - 272335922-0
Coordenador de Nucleo
Prefeitura Municipal de Itabaiana

Sheissica Bezerra de Macedo
Eng.(a) Civil CREA 2722159830
Coordenadora de Nucleo
Prefeitura Municipal de Itabaiana

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA A EXECUÇÃO PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DE ESTRADAS VICINAIS NO MUNICÍPIO DE ITABAIANA, SERGIPE, NOS POVOADOS MATAPOÃ E CABEÇA DO RUSSO								DATA DE INICIO: 06/01/2026			BOLETIM DE MEDIÇÃO 02				
CONTRATADA: NOVATEC CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA								DATA DE TÉRMINO: 06/01/2027			PERÍODO: 14/03/2026 a 24/04/2026				CONTRATO 001/2026
CONTRATANTE: PREFEITURA DE ITABAIANA											DATA DE MEDIÇÃO: 24/04/2026				
ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	UNID	QUANTIDADES					VALORES (R$)							
			CONTRATO	ACUMULADO ANTERIOR	PERÍODO	ACUMULADO ATÉ O PERÍODO	SALDO A MEDIR	PREÇO UNIT	CONTRATO	ACUMULADO ANTERIOR	PERÍODO	ACUMULADO ATÉ O PERÍODO	SALDO A MEDIR	% Medido
02.03.003.016	Carga mecânica de material de 1ª categoria	m3	57,49			0,00	57,49	0,98	R$ 56,34	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 56,34	0,00%
02.03.003.017	Transporte local com caminhão basculante de 10m³, em rod ovia pavimentada (construção) densidade=1,5t/m³	tkm	431,17			0,00	431,17	0,62	R$ 267,32	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 267,32	0,00%
02.03.003.018	Colchão de areia	m3	4,60			0,00	4,60	111,16	R$ 511,33	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 511,33	0,00%
02.03.003.019	Transporte local com caminhão basculante de 10m³, em rod ovia pavimentada (construção) densidade=1,5t/m³	tkm	165,60			0,00	165,60	0,62	R$ 102,67	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 102,67	0,00%
02.03.003.020	Assentamento de guia (meio-fio) em trecho reto, confecci onada em concreto pré-fabricado, dimensões 100x15x13x30 cm (comprimento x base inferior x base superior x altura). af_01/2024	m	1021,96			0,00	1021,96	40,08	R$ 40.960,15	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 40.960,15	0,00%
02.03.003.021	Escoramento contínuo de meio-fio, com aquisição, espalha mento e transporte de material c/distancia até 10km	m	1021,96			0,00	1021,96	9,65	R$ 9.861,91	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 9.861,91	0,00%
02.03.003.022	Execução de sarjeta de concreto usinado, moldada in loco em trecho reto, 30 cm base x 15 cm altura. af_01/2024	m	1021,96			0,00	1021,96	41,66	R$ 42.574,85	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 42.574,85	0,00%
02.03.003.023	Pintura de meio fio (caiação)	m	1021,96			0,00	1021,96	3,83	R$ 3.914,10	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 3.914,10	0,00%
02.03.004	**SINALIZAÇÃO VERTICAL E HORIZONTAL**								**R$ 5.904,86**					
02.03.004.001	Sinalização horizontal rodoviária, com tinta retrorrefle tiva à base de resina acrílica com microesferas de vidro	m2	102,17			0,00	102,17	36,51	R$ 3.730,22	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 3.730,22	0,00%
02.03.004.002	Sinalização permanente, vertical, com placa de aço (60x 60cm) com poste de madeira 3,50m fixado com base de conc reto 40x40x50, inclusive mão de obra - Rev 01/2023	un	4,00			0,00	4,00	543,66	R$ 2.174,64	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 2.174,64	0,00%
02.03.005	**LIMPEZA**								**R$ 6.123,25**					

João Vitor Reis dos Santos
Eng. Civil CREA - 272335922-0
Coordenador de Nucleo
Prefeitura Municipal de Itabaiana

Sheissica Bezerra de Macedo
Eng.(a) Civil CREA 2722159830
Coordenadora de Nucleo
Prefeitura Municipal de Itabaiana

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA A EXECUÇÃO PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DE ESTRADAS VICINAIS NO MUNICÍPIO DE ITABAIANA, SERGIPE, NOS POVOADOS MATAPOÃ E CABEÇA DO RUSSO								DATA DE INICIO: 06/01/2026		BOLETIM DE MEDIÇÃO 02						
CONTRATADA: NOVATEC CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA																
CONTRATANTE: PREFEITURA DE ITABAIANA								DATA DE TÉRMINO: 06/01/2027		PERÍODO: 14/03/2026 a 24/04/2026						
										DATA DE MEDIÇÃO: 24/04/2026						CONTRATO 001/2026
ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	UNID	QUANTIDADES					VALORES (R$)								
			CONTRATO	ACUMULADO ANTERIOR	PERÍODO	ACUMULADO ATÉ O PERÍODO	SALDO A MEDIR	PREÇO UNIT	CONTRATO	ACUMULADO ANTERIOR	PERÍODO	ACUMULADO ATÉ O PERÍODO	SALDO A MEDIR	% Medido		
02.03.005.001	Limpeza geral	m2	2530,27			0,00	2530,27	2,42	R$ 6.123,25	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 6.123,25	0,00%		
02.04	**TRECHO 03 A 04**								**R$ 492.774,61**							
02.04.001	**SERVIÇOS PRELIMINARES**								**R$ 2.841,64**							
02.04.001.001	Limpeza mecanizada do terreno c/ trator esteira (vegetação rasteira) sem carga e transporte	m2	2443,37			0,00	2443,37	0,48	R$ 1.172,81	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 1.172,81	0,00%		
02.04.001.002	Carga mecânica de material de 1ª categoria	m3	244,34			0,00	244,34	0,98	R$ 239,45	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 239,45	0,00%		
02.04.001.003	Transporte com caminhão basculante de 10 m³, em via urba na pavimentada, dmt até 30 km (unidade: txkm). af_07/202 0	txkm	1832,55			0,00	1832,55	0,78	R$ 1.429,38	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 1.429,38	0,00%		
02.04.002	**TERRAPLANAGEM**								**R$ 50.473,76**							
02.04.002.001	Locação de serviços de terraplenagem de obras civis	m2	2443,37			0,00	2443,37	1,13	R$ 2.761,00	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 2.761,00	0,00%		
02.04.002.002	Escavação, carga e transporte de material de 1ª categoria, com carregadeira, dmt 1801 a 2000m	m3	1099,52			0,00	1099,52	10,29	R$ 11.314,06	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 11.314,06	0,00%		
02.04.002.003	Transporte local com caminhão basculante de 10m³, em rod ovia pavimentada (construção) densidade=1,5t/m³	tkm	8246,40			0,00	8246,40	0,62	R$ 5.112,76	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 5.112,76	0,00%		
02.04.002.004	Regularização, gradeamento, e compactação de sub-leito, com rolo de pneus pé de carneiro e de pneus 25t	m2	2443,37			0,00	2443,37	1,11	R$ 2.712,14	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 2.712,14	0,00%		
02.04.002.005	REFORÇO DO SUB-LEITOREFORÇO DO SUB-LEITO	m3	488,67			0,00	488,67	28,36	R$ 13.858,68	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 13.858,68	0,00%		

João Vitor Reis dos Santos
Eng. Civil CREA - 272359922-0
Coordenador de Nucleo
Prefeitura Municipal de Itabaiana

Sheissica Bezerra de Macedo
Eng.(a) Civil - CREA 2722159830
Coordenadora de Nucleo
Prefeitura Municipal de Itabaiana

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA A EXECUÇÃO PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DE ESTRADAS VICINAIS NO MUNICÍPIO DE ITABAIANA, SERGIPE, NOS POVOADOS MATAPOÃ E CABEÇA DO RUSSO								DATA DE INICIO: 06/01/2026						BOLETIM DE MEDIÇÃO 02						NOVATEC
CONTRATADA: NOVATEC CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA								DATA DE TÉRMINO: 06/01/2027						PERÍODO: 14/03/2026 a 24/04/2026						CONTRATO 001/2026
CONTRATANTE: PREFEITURA DE ITABAIANA														DATA DE MEDIÇÃO: 24/04/2026						
ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	UNID	QUANTIDADES					VALORES (R$)												
			CONTRATO	ACUMULADO ANTERIOR	PERÍODO	ACUMULADO ATÉ O PERÍODO	SALDO A MEDIR	PREÇO UNIT	CONTRATO	ACUMULADO ANTERIOR	PERÍODO	ACUMULADO ATÉ O PERÍODO	SALDO A MEDIR	% Medido						
02.04.002.006	Transporte local com caminhão basculante de 10m³, em rod ovia pavimentada (construção) densidade=1,5t/m³	tkm	17592,12			0,00	17592,12	0,62	R$ 10.907,11	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 10.907,11	0,00%						
02.04.002.007	Execução e compactação de corpo de aterro de aterro (95% de energia do proctor normal) com solo predominantemente argiloso, em camadas com espessura de 20 cm - exclusive escavação, carga e transporte e solo. af_09/2024	m3	435,70			0,00	435,70	8,74	R$ 3.808,01	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 3.808,01	0,00%						
02.04.003	PAVIMENTAÇÃO								R$ 428.793,11											
02.04.003.001	Locação de serviços de pavimentação	m2	2178,52			0,00	2178,52	1,28	R$ 2.788,50	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 2.788,50	0,00%						
02.04.003.002	Construção de base e sub-base para pavimentação de brita graduada simples, com espessura de 20 cm - exclusive car ga e transporte. af_09/2024	m3	435,70			0,00	435,70	167,39	R$ 72.931,82	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 72.931,82	0,00%						
02.04.003.003	CARGA MECÂNICA DE MATERIAL DE 2ª CATEGORIACARGA MECÂNICA DE MATERIAL DE 2ª CATEGORIA	M3	566,41			0,00	566,41	1,78	R$ 1.008,20	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 1.008,20	0,00%						
02.04.003.004	Transporte com caminhão basculante de 10 m³, em via urba na pavimentada, dmt até 30 km (unidade: txkm). af_07/202 0	txkm	20390,76			0,00	20390,76	0,78	R$ 15.904,79	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 15.904,79	0,00%						
02.04.003.005	Imprimação - execução com fornecimento de material	m2	2178,52			0,00	2178,52	13,42	R$ 29.235,73	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 29.235,73	0,00%						
02.04.003.006	Transporte com caminhão tanque de transporte de material asfáltico de 20000 l, em via urbana pavimentada, dmt até 30km (unidade: txkm). af_07/2020	txkm	78,43			0,00	78,43	0,90	R$ 70,58	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 70,58	0,00%						
02.04.003.007	Transporte com caminhão tanque de transporte de material asfáltico de 20000 l, em via urbana pavimentada, adicion al para dmt excedente a 30 km (unidade: txkm). af_07/202 0	txkm	716,30			0,00	716,30	0,43	R$ 308,00	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 308,00	0,00%						
02.04.003.008	Execução de pintura asfáltica de ligação, inclusive forn ecimento de ligante, exclusive transporte	m2	2178,52			0,00	2178,52	1,93	R$ 4.204,54	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 4.204,54	0,00%						
02.04.003.009	Transporte com caminhão tanque de transporte de material asfáltico de 20000 l, em via urbana pavimentada, dmt até 30km (unidade: txkm). af_07/2020	txkm	78,43			0,00	78,43	0,90	R$ 70,58	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 70,58	0,00%						

João Vitor Reis dos Santos
Eng. Civil CREA 2722335922-0
Coordenador de Nucleo
Prefeitura Municipal de Itabaiana

Sheissica Bezerra de Macedo
Eng.(a) Civil CREA 2722159830
Coordenadora de Nucleo
Prefeitura Municipal de Itabaiana

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA A EXECUÇÃO PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DE ESTRADAS VICINAIS NO MUNICÍPIO DE ITABAIANA, SERGIPE, NOS POVOADOS MATAPOÃ E CABEÇA DO RUSSO								DATA DE INICIO: 06/01/2026		BOLETIM DE MEDIÇÃO 02						
CONTRATADA: NOVATEC CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA										PERÍODO: 14/03/2026 a 24/04/2026						
CONTRATANTE: PREFEITURA DE ITABAIANA								DATA DE TÉRMINO: 06/01/2027		DATA DE MEDIÇÃO: 24/04/2026						CONTRATO 001/2026
ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	UNID	QUANTIDADES					VALORES (R$)								
			CONTRATO	ACUMULADO ANTERIOR	PERÍODO	ACUMULADO ATÉ O PERÍODO	SALDO A MEDIR	PREÇO UNIT	CONTRATO	ACUMULADO ANTERIOR	PERÍODO	ACUMULADO ATÉ O PERÍODO	SALDO A MEDIR	% Medido
02.04.003.010	Transporte com caminhão tanque de transporte de material asfáltico de 20000 l, em via urbana pavimentada, adicion al para dmt excedente a 30 km (unidade: txkm). af_07/2020	txkm	716,30			0,00	716,30	0,43	R$ 308,00	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 308,00	0,00%
02.04.003.011	Execução de pavimento com aplicação de concreto asfáltic o, camada de rolamento - exclusive carga e transporte. a f_11/2019	m3	108,93			0,00	108,93	1747,90	R$ 190.398,74	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 190.398,74	0,00%
02.04.003.012	Carga mecânica de material de 2ª categoria	m3	261,43			0,00	261,43	1,78	R$ 465,34	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 465,34	0,00%
02.04.003.013	Transporte com caminhão basculante de 10 m³, em via urba na pavimentada, dmt até 30 km (unidade: txkm). af_07/202 0	txkm	18822,96			0,00	18822,96	0,78	R$ 14.681,90	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 14.681,90	0,00%
02.04.003.014	Transporte com caminhão basculante de 10 m³, em via urba na pavimentada, dmt até 30 km (unidade: txkm). af_07/202 0	txkm	12548,64			0,00	12548,64	0,78	R$ 9.787,93	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 9.787,93	0,00%
02.04.003.015	Escavação manual de vaia ou cava em material de 1ª categ oria, profundidade até 1,50m	m3	39,68			0,00	39,68	46,54	R$ 1.846,70	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 1.846,70	0,00%
02.04.003.016	Carga mecânica de material de 1ª categoria	m3	49,60			0,00	49,60	0,98	R$ 48,60	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 48,60	0,00%
02.04.003.017	Transporte local com caminhão basculante de 10m³, em rod ovia pavimentada (construção) densidade=1,5t/m³	tkm	372,00			0,00	372,00	0,62	R$ 230,64	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 230,64	0,00%
02.04.003.018	Colchão de areia	m3	3,97			0,00	3,97	111,16	R$ 441,30	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 441,30	0,00%
02.04.003.019	Transporte local com caminhão basculante de 10m³, em rod ovia pavimentada (construção) densidade=1,5t/m³	tkm	142,92			0,00	142,92	0,62	R$ 88,61	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 88,61	0,00%
02.04.003.020	Assentamento de guia (meio-fio) em trecho reto, confecci onada em concreto pré-fabricado, dimensões 100x15x13x30 cm (comprimento x base inferior x base superior x altura). af_01/2024	m	881,88			0,00	881,88	40,08	R$ 35.345,75	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 35.345,75	0,00%
02.04.003.021	Escoramento contínuo de meio-fio, com aquisição, espalha mento e transporte de material c/distancia até 10km	m	881,88			0,00	881,88	9,65	R$ 8.510,14	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 8.510,14	0,00%

João Vitor Reis dos Santos
Eng. Civil CREA - 272335922-0
Coordenador de Nucleo
Prefeitura Municipal de Itabaiana

Sheissica Bezerra de Macedo
Eng.(a) Civil CREA 2722159830
Coordenadora de Nucleo
Prefeitura Municipal de Itabaiana

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA A EXECUÇÃO PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DE ESTRADAS VICINAIS NO MUNICÍPIO DE ITABAIANA, SERGIPE, NOS POVOADOS MATAPOÃ E CABEÇA DO RUSSO								DATA DE INICIO: 06/01/2026		BOLETIM DE MEDIÇÃO 02					
CONTRATADA: NOVATEC CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA								DATA DE TÉRMINO: 06/01/2027		PERÍODO: 14/03/2026 a 24/04/2026					
CONTRATANTE: PREFEITURA DE ITABAIANA										DATA DE MEDIÇÃO: 24/04/2026					CONTRATO 001/2026
ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	UNID	QUANTIDADES					VALORES (R$)							
			CONTRATO	ACUMULADO ANTERIOR	PERÍODO	ACUMULADO ATÉ O PERÍODO	SALDO A MEDIR	PREÇO UNIT	CONTRATO	ACUMULADO ANTERIOR	PERÍODO	ACUMULADO ATÉ O PERÍODO	SALDO A MEDIR	% Medido
02.04.003.022	Execução de sarjeta de concreto usinado, moldada in loco em trecho reto, 30 cm base x 15 cm altura. af_01/2024	m	881,88			0,00	881,88	41,66	R$ 36.739,12	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 36.739,12	0,00%
02.04.003.023	Pintura de meio fio (caiação)	m	881,88			0,00	881,88	3,83	R$ 3.377,60	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 3.377,60	0,00%
02.04.004	**SINALIZAÇÃO VERTICAL E HORIZONTAL**								**R$ 5.394,09**					
02.04.004.001	Sinalização horizontal rodoviária, com tinta retrorrefle tiva à base de resina acrílica com microesferas de vidro	m2	88,18			0,00	88,18	36,51	R$ 3.219,45	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 3.219,45	0,00%
02.04.004.002	Sinalização permanente, vertical, com placa de aço (60x 50cm) com poste de madeira 3,50m fixado com base de conc reto 40x40x50, inclusive mão de obra - Rev 01/2023	un	4,00			0,00	4,00	543,66	R$ 2.174,64	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 2.174,64	0,00%
02.04.005	**LIMPEZA**								**R$ 5.272,01**					
02.04.005.001	Limpeza geral	m2	2178,52			0,00	2178,52	2,42	R$ 5.272,01	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 5.272,01	0,00%
02.05	**TRECHO 04 A 05**								**R$ 552.580,07**					
02.05.001	**SERVIÇOS PRELIMINARES**								**R$ 3.187,67**					
02.05.001.001	Limpeza mecanizada do terreno c/ trator esteira (vegetaç ão rasteira) sem carga e transporte	m2	2740,93			0,00	2740,93	0,48	R$ 1.315,64	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 1.315,64	0,00%
02.05.001.002	Carga mecânica de material de 1ª categoria	m3	274,09			0,00	274,09	0,98	R$ 268,60	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 268,60	0,00%
02.05.001.003	Transporte com caminhão basculante de 10 m³, em via urba na pavimentada, dmt até 30 km (unidade: txkm). af_07/202 0	txkm	2055,68			0,00	2055,68	0,78	R$ 1.603,43	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 1.603,43	0,00%

João Vitor Reis dos Santos
Eng. Civil CREA - 272335922-0
Coordenador de Nucleo
Prefeitura Municipal de Itabaiana

Sheissica Bezerra de Macedo
Eng.(a) Civil CREA 2722159830
Coordenadora de Nucleo
Prefeitura Municipal de Itabaiana

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA A EXECUÇÃO PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DE ESTRADAS VICINAIS NO MUNICÍPIO DE ITABAIANA, SERGIPE, NOS POVOADOS MATAPOÃ E CABEÇA DO RUSSO								DATA DE INICIO: 06/01/2026	BOLETIM DE MEDIÇÃO 02						NOVATEC
CONTRATADA: NOVATEC CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA								DATA DE TÉRMINO: 06/01/2027	PERÍODO: 14/03/2026 a 24/04/2026						
CONTRATANTE: PREFEITURA DE ITABAIANA									DATA DE MEDIÇÃO: 24/04/2026						CONTRATO 001/2026
ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	UNID	QUANTIDADES						VALORES (R$)						
			CONTRATO	ACUMULADO ANTERIOR	PERÍODO	ACUMULADO ATÉ O PERÍODO	SALDO A MEDIR	PREÇO UNIT	CONTRATO	ACUMULADO ANTERIOR	PERÍODO	ACUMULADO ATÉ O PERÍODO	SALDO A MEDIR	% Medido
02.05.002	**TERRAPLANAGEM**								**R$ 56.622,58**					
02.05.002.001	Locação de serviços de terraplenagem de obras civis	m2	2740,93			0,00	2740,93	1,13	R$ 3.097,25	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 3.097,25	0,00%
02.05.002.002	Escavação, carga e transporte de material de 1ª categoria, com carregadeira, dmt 1801 a 2000m	m3	1233,42			0,00	1233,42	10,29	R$ 12.691,89	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 12.691,89	0,00%
02.05.002.003	Transporte local com caminhão basculante de 10m³, em rodovia pavimentada (construção) densidade=1,5t/m³	tkm	9250,65			0,00	9250,65	0,62	R$ 5.735,40	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 5.735,40	0,00%
02.05.002.004	Regularização, gradeamento, e compactação de sub-leito, com rolo de pneus pé de carneiro e de pneus 25t	m2	2740,93			0,00	2740,93	1,11	R$ 3.042,43	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 3.042,43	0,00%
02.05.002.005	REFORÇO DO SUB-LEITOREFORÇO DO SUB-LEITO	m3	548,18			0,00	548,18	28,36	R$ 15.546,38	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 15.546,38	0,00%
02.05.002.006	Transporte local com caminhão basculante de 10m³, em rodovia pavimentada (construção) densidade=1,5t/m³	tkm	19734,48			0,00	19734,48	0,62	R$ 12.235,37	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 12.235,37	0,00%
02.05.002.007	Execução e compactação de corpo de aterro de aterro (95% de energia do proctor normal) com solo predominantemente argiloso, em camadas com espessura de 20 cm - exclusive escavação, carga e transporte e solo. af_09/2024	m3	489,00			0,00	489,00	8,74	R$ 4.273,86	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 4.273,86	0,00%
02.05.003	**PAVIMENTAÇÃO**								**R$ 481.071,10**					
02.05.003.001	Locação de serviços de pavimentação	m2	2445,00			0,00	2445,00	1,28	R$ 3.129,60	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 3.129,60	0,00%
02.05.003.002	Construção de base e sub-base para pavimentação de brita graduada simples, com espessura de 20 cm - exclusive car ga e transporte. af_09/2024	m3	489,00			0,00	489,00	167,39	R$ 81.853,71	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 81.853,71	0,00%
02.05.003.003	CARGA MECÂNICA DE MATERIAL DE 2ª CATEGORIACARGA MECÂNICA DE MATERIAL DE 2ª CATEGORIA	M3	635,70			0,00	635,70	1,78	R$ 1.131,54	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 1.131,54	0,00%

João Vitor Reis dos Santos
Eng. Civil CREA - 272335922-0
Coordenador de Nucleo
Prefeitura Municipal de Itabaiana

Sheissica Bezerra de Macedo
Eng.(a) Civil CREA 2722159830
Coordenadora de Nucleo
Prefeitura Municipal de Itabaiana

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA A EXECUÇÃO PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DE ESTRADAS VICINAIS NO MUNICÍPIO DE ITABAIANA, SERGIPE, NOS POVOADOS MATAPOÃ E CABEÇA DO RUSSO								DATA DE INICIO: 06/01/2026		BOLETIM DE MEDIÇÃO 02						NOVATEC
CONTRATADA: NOVATEC CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA								DATA DE TÉRMINO: 06/01/2027		PERÍODO: 14/03/2026 a 24/04/2026						
CONTRATANTE: PREFEITURA DE ITABAIANA										DATA DE MEDIÇÃO: 24/04/2026						CONTRATO 001/2026
ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	UNID	QUANTIDADES							VALORES (R$)						
			CONTRATO	ACUMULADO ANTERIOR	PERÍODO	ACUMULADO ATÉ O PERÍODO	SALDO A MEDIR			PREÇO UNIT	CONTRATO	ACUMULADO ANTERIOR	PERÍODO	ACUMULADO ATÉ O PERÍODO	SALDO A MEDIR	% Medido
02.05.003.004	Transporte com caminhão basculante de 10 m³, em via urba na pavimentada, dmt até 30 km (unidade: txkm). af_07/202 0	txkm	22885,20			0,00	22885,20			0,78	R$ 17.850,45	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 17.850,45	0,00%
02.05.003.005	Imprimação - execução com fornecimento de material	m2	2445,00			0,00	2445,00			13,42	R$ 32.811,90	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 32.811,90	0,00%
02.05.003.006	Transporte com caminhão tanque de transporte de material asfáltico de 20000 l, em via urbana pavimentada, dmt até 30km (unidade: txkm). af_07/2020	txkm	88,02			0,00	88,02			0,90	R$ 79,21	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 79,21	0,00%
02.05.003.007	Transporte com caminhão tanque de transporte de material asfáltico de 20000 l, em via urbana pavimentada, adicion al para dmt excedente a 30 km (unidade: txkm). af_07/202 0	txkm	803,97			0,00	803,97			0,43	R$ 345,70	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 345,70	0,00%
02.05.003.008	Execução de pintura asfáltica de ligação, inclusive forn ecimento de ligante, exclusive transporte	m2	2445,00			0,00	2445,00			1,93	R$ 4.718,85	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 4.718,85	0,00%
02.05.003.009	Transporte com caminhão tanque de transporte de material asfáltico de 20000 l, em via urbana pavimentada, dmt até 30km (unidade: txkm). af_07/2020	txkm	88,02			0,00	88,02			0,90	R$ 79,21	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 79,21	0,00%
02.05.003.010	Transporte com caminhão tanque de transporte de material asfáltico de 20000 l, em via urbana pavimentada, adicion al para dmt excedente a 30 km (unidade: txkm). af_07/202 0	txkm	803,97			0,00	803,97			0,43	R$ 345,70	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 345,70	0,00%
02.05.003.011	Execução de pavimento com aplicação de concreto asfáltic o, camada de rolamento - exclusive carga e transporte. a f_11/2019	m3	122,25			0,00	122,25			1747,90	R$ 213.680,77	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 213.680,77	0,00%
02.05.003.012	Carga mecânica de material de 2ª categoria	m3	293,40			0,00	293,40			1,78	R$ 522,25	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 522,25	0,00%
02.05.003.013	Transporte com caminhão basculante de 10 m³, em via urba na pavimentada, dmt até 30 km (unidade: txkm). af_07/202 0	txkm	21124,80			0,00	21124,80			0,78	R$ 16.477,34	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 16.477,34	0,00%
02.05.003.014	Transporte com caminhão basculante de 10 m³, em via urba na pavimentada, dmt até 30 km (unidade: txkm). af_07/202 0	txkm	14083,20			0,00	14083,20			0,78	R$ 10.984,89	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 10.984,89	0,00%
02.05.003.015	Escavação manual de vala ou cava em material de 1ª categ oria, profundidade até 1,50m	m3	44,46			0,00	44,46			46,54	R$ 2.069,16	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 2.069,16	0,00%

João Vitor Reis dos Santos
Eng. Civil CREA - 272335922-0
Coordenador de Nucleo
Prefeitura Municipal de Itabaiana

Sheissica Bezerra de Macedo
Eng.(a) Civil CREA 2722159830
Coordenadora de Nucleo
Prefeitura Municipal de Itabaiana

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA A EXECUÇÃO PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DE ESTRADAS VICINAIS NO MUNICÍPIO DE ITABAIANA, SERGIPE, NOS POVOADOS MATAPOÃ E CABEÇA DO RUSSO								DATA DE INICIO: 06/01/2026		BOLETIM DE MEDIÇÃO 02					
CONTRATADA: NOVATEC CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA								DATA DE TÉRMINO: 06/01/2027		PERÍODO: 14/03/2026 a 24/04/2026					
CONTRATANTE: PREFEITURA DE ITABAIANA										DATA DE MEDIÇÃO: 24/04/2026					CONTRATO 001/2026
ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	UNID	QUANTIDADES							VALORES (R$)					
			CONTRATO	ACUMULADO ANTERIOR	PERÍODO	ACUMULADO ATÉ O PERÍODO	SALDO A MEDIR	PREÇO UNIT	CONTRATO	ACUMULADO ANTERIOR	PERÍODO	ACUMULADO ATÉ O PERÍODO	SALDO A MEDIR	% Medido
02.05.003.016	Carga mecânica de material de 1ª categoria	m3	55,57			0,00	55,57	0,98	R$ 54,45	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 54,45	0,00%
02.05.003.017	Transporte local com caminhão basculante de 10m³, em rod ovia pavimentada (construção) densidade=1,5t/m³	tkm	416,77			0,00	416,77	0,62	R$ 258,39	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 258,39	0,00%
02.05.003.018	Colchão de areia	m3	4,45			0,00	4,45	111,16	R$ 494,66	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 494,66	0,00%
02.05.003.019	Transporte local com caminhão basculante de 10m³, em rod ovia pavimentada (construção) densidade=1,5t/m³	tkm	160,20			0,00	160,20	0,62	R$ 99,32	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 99,32	0,00%
02.05.003.020	Assentamento de guia (meio-fio) em trecho reto, confecci	m	988,07			0,00	988,07	40,08	R$ 39.601,84	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 39.601,84	0,00%
02.05.003.021	Escoramento contínuo de meio-fio, com aquisição, espalha mento e transporte de material c/distancia até 10km	m	988,07			0,00	988,07	9,65	R$ 9.534,87	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 9.534,87	0,00%
02.05.003.022	Execução de sarjeta de concreto usinado, moldada in loco em trecho reto, 30 cm base x 15 cm altura. af_01/2024	m	988,07			0,00	988,07	41,66	R$ 41.162,99	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 41.162,99	0,00%
02.05.003.023	Pintura de meio fio (caiação)	m	988,07			0,00	988,07	3,83	R$ 3.784,30	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 3.784,30	0,00%
02.05.004	**SINALIZAÇÃO VERTICAL E HORIZONTAL**								**R$ 5.781,82**					
02.05.004.001	Sinalização horizontal rodoviária, com tinta retrorrefle tiva à base de resina acrílica com microesferas de vidro	m2	98,8			0,00	98,80	36,51	R$ 3.607,18	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 3.607,18	0,00%
02.05.004.002	Sinalização permanente, vertical, com placa de aço (60x 60cm) com poste de madeira 3,50m fixado com base de conc reto 40x40x50, inclusive mão de obra - Rev 01/2023	un	4			0,00	4,00	543,66	R$ 2.174,64	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 2.174,64	0,00%
02.05.005	**LIMPEZA**								**R$ 5.916,90**					

João Vitor Reis dos Santos
Eng. Civil CREA - 272335922-0
Coordenador de Nucleo
Prefeitura Municipal de Itabaiana

Sheissica Bezerra de Macedo
Eng.(a) Civil CREA 2722159830
Coordenadora de Nucleo
Prefeitura Municipal de Itabaiana

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA A EXECUÇÃO PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DE ESTRADAS VICINAIS NO MUNICÍPIO DE ITABAIANA, SERGIPE, NOS POVOADOS MATAPOÃ E CABEÇA DO RUSSO							DATA DE INICIO: 06/01/2026						BOLETIM DE MEDIÇÃO 02						NOVATEC
CONTRATADA: NOVATEC CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA							DATA DE TÉRMINO: 06/01/2027						PERÍODO: 14/03/2026 a 24/04/2026						CONTRATO 001/2026	
CONTRATANTE: PREFEITURA DE ITABAIANA													DATA DE MEDIÇÃO: 24/04/2026							
ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	UNID	QUANTIDADES					VALORES (R$)												
			CONTRATO	ACUMULADO ANTERIOR	PERÍODO	ACUMULADO ATÉ O PERÍODO	SALDO A MEDIR	PREÇO UNIT	CONTRATO	ACUMULADO ANTERIOR	PERÍODO	ACUMULADO ATÉ O PERÍODO	SALDO A MEDIR	% Medido						
02.05.005.001	Limpeza geral	m2	2445			0,00	2445,00	2,42	R$ 5.916,90	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 5.916,90	0,00%						
02.06	**TRECHO 05 A 06**								**R$ 605.532,16**											
02.06.001	**SERVIÇOS PRELIMINARES**								**R$ 3.443,39**											
02.06.001.001	Limpeza mecanizada do terreno c/ trator esteira (vegetação rasteira) sem carga e transporte	m2	2960,8			0,00	2960,80	0,48	R$ 1.421,18	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 1.421,18	0,00%						
02.06.001.002	Carga mecânica de material de 1ª categoria	m3	296,08			0,00	296,08	0,98	R$ 290,15	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 290,15	0,00%						
02.06.001.003	Transporte com caminhão basculante de 10 m³, em via urba na pavimentada, dmt até 30 km (unidade: txkm). af_07/202	txkm	2220,6			0,00	2220,60	0,78	R$ 1.732,06	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 1.732,06	0,00%						
02.06.002	**TERRAPLANAGEM**								**R$ 61.316,83**											
02.06.002.001	Locação de serviços de terraplenagem de obras civis		2960,8			0,00	2960,80	1,13	R$ 3.345,70	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 3.345,70	0,00%						
02.06.002.002	Escavação, carga e transporte de material de 1ª categoria, com carregadeira, dmt 1801 a 2000m		1332,36			0,00	1332,36	10,29	R$ 13.709,98	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 13.709,98	0,00%						
02.06.002.003	Transporte local com caminhão basculante de 10m³, em rod ovia pavimentada (construção) densidade=1,5t/m³		9992,7			0,00	9992,70	0,62	R$ 6.195,47	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 6.195,47	0,00%						
02.06.002.004	Regularização, gradeamento, e compactação de sub-leito, com rolo de pneus pé de carneiro e de pneus 25t		2960,8			0,00	2960,80	1,11	R$ 3.286,48	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 3.286,48	0,00%						
02.06.002.005	REFORÇO DO SUB-LEITOREFORÇO DO SUB-LEITO		592,16			0,00	592,16	28,36	R$ 16.793,65	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 16.793,65	0,00%						

João Vitor Reis dos Santos
Eng. Civil CREA - 272335922-0
Coordenador de Nucleo
Prefeitura Municipal de Itabaiana

Sheissica Bezerra de Macedo
Eng.(a) Civil CREA 2722159830
Coordenadora de Nucleo
Prefeitura Municipal de Itabaiana

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA A EXECUÇÃO PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DE ESTRADAS VICINAIS NO MUNICÍPIO DE ITABAIANA, SERGIPE, NOS POVOADOS MATAPOÃ E CABEÇA DO RUSSO							DATA DE INICIO: 06/01/2026		BOLETIM DE MEDIÇÃO 02						
CONTRATADA: NOVATEC CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA																
CONTRATANTE: PREFEITURA DE ITABAIANA							DATA DE TÉRMINO: 06/01/2027		PERÍODO: 14/03/2026 a 24/04/2026							
									DATA DE MEDIÇÃO: 24/04/2026							CONTRATO 001/2026
ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	UNID	QUANTIDADES						VALORES (R$)							
			CONTRATO	ACUMULADO ANTERIOR	PERÍODO	ACUMULADO ATÉ O PERÍODO	SALDO A MEDIR		PREÇO UNIT	CONTRATO	ACUMULADO ANTERIOR	PERÍODO	ACUMULADO ATÉ O PERÍODO	SALDO A MEDIR	% Medido
02.06.002.006	Transporte local com caminhão basculante de 10m³, em rod ovia pavimentada (construção) densidade=1,5t/m³		21317,76			0,00	21317,76		0,62	R$ 13.217,01	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 13.217,01	0,00%
02.06.002.007	Execução e compactação de corpo de aterro de aterro (95% de energia do proctor normal) com solo predominantemente argiloso, em camadas com espessura de 20 cm - exclusive escavação, carga e transporte e solo. af_09/2024		545,6			0,00	545,60		8,74	R$ 4.768,54	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 4.768,54	0,00%
02.06.003	**PAVIMENTAÇÃO**									**R$ 528.285,40**					
02.06.003.001	Locação de serviços de pavimentação		2728			0,00	2728,00		1,28	R$ 3.491,84	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 3.491,84	0,00%
02.06.003.002	Construção de base e sub-base para pavimentação de brita graduada simples, com espessura de 20 cm - exclusive car ga e transporte. af_09/2024		545,6			0,00	545,60		167,39	R$ 91.327,98	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 91.327,98	0,00%
02.06.003.003	CARGA MECÂNICA DE MATERIAL DE 2ª CATEGORIACARGA MECÂNICA DE MATERIAL DE 2ª CATEGORIA		709,28			0,00	709,28		1,78	R$ 1.262,51	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 1.262,51	0,00%
02.06.003.004	Transporte com caminhão basculante de 10 m³, em via urba na pavimentada, dmt até 30 km (unidade: txkm). af_07/202 0		25534,08			0,00	25534,08		0,78	R$ 19.916,58	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 19.916,58	0,00%
02.06.003.005	Imprimação - execução com fornecimento de material		2728			0,00	2728,00		13,42	R$ 36.609,76	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 36.609,76	0,00%
02.06.003.006	Transporte com caminhão tanque de transporte de material asfáltico de 20000 l, em via urbana pavimentada, dmt até 30km (unidade: txkm). af_07/2020		98,21			0,00	98,21		0,90	R$ 88,38	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 88,38	0,00%
02.06.003.007	Transporte com caminhão tanque de transporte de material asfáltico de 20000 l, em via urbana pavimentada, adicion al para dmt excedente a 30 km (unidade: txkm). af_07/202 0		896,97			0,00	896,97		0,43	R$ 385,69	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 385,69	0,00%
02.06.003.008	Execução de pintura asfáltica de ligação, inclusive forn ecimento de ligante, exclusive transporte		2728			0,00	2728,00		1,93	R$ 5.265,04	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 5.265,04	0,00%
02.06.003.009	Transporte com caminhão tanque de transporte de material asfáltico de 20000 l, em via urbana pavimentada, dmt até 30km (unidade: txkm). af_07/2020		98,21			0,00	98,21		0,90	R$ 88,38	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 88,38	0,00%

João Vitor Reis dos Santos
Eng. Civil CREA - 272335922-0
Coordenador de Nucleo
Prefeitura Municipal de Itabaiana

Sheissica Bezerra de Macedo
Eng.(a) Civil CREA 2722159830
Coordenadora de Nucleo
Prefeitura Municipal de Itabaiana

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA A EXECUÇÃO PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DE ESTRADAS VICINAIS NO MUNICÍPIO DE ITABAIANA, SERGIPE, NOS POVOADOS MATAPOÃ E CABEÇA DO RUSSO							DATA DE INICIO: 06/01/2026		BOLETIM DE MEDIÇÃO 02						
CONTRATADA: NOVATEC CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA							DATA DE TÉRMINO: 06/01/2027		PERÍODO: 14/03/2026 a 24/04/2026						
CONTRATANTE: PREFEITURA DE ITABAIANA									DATA DE MEDIÇÃO: 24/04/2026						CONTRATO 001/2026
ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	UNID	QUANTIDADES					VALORES (R$)							
			CONTRATO	ACUMULADO ANTERIOR	PERÍODO	ACUMULADO ATÉ O PERÍODO	SALDO A MEDIR	PREÇO UNIT	CONTRATO	ACUMULADO ANTERIOR	PERÍODO	ACUMULADO ATÉ O PERÍODO	SALDO A MEDIR	% Medido
02.06.003.010	Transporte com caminhão tanque de transporte de material asfáltico de 20000 l, em via urbana pavimentada, adicion al para dmt excedente a 30 km (unidade: txkm). af_07/202 0		896,97			0,00	896,97	0,43	R$ 385,69	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 385,69	0,00%
02.06.003.011	Execução de pavimento com aplicação de concreto asfáltic o, camada de rolamento - exclusive carga e transporte. a f_11/2019		136,4			0,00	136,40	1747,90	R$ 238.413,56	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 238.413,56	0,00%
02.06.003.012	Carga mecânica de material de 2ª categoria		327,36			0,00	327,36	1,78	R$ 582,70	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 582,70	0,00%
02.06.003.013	Transporte com caminhão basculante de 10 m³, em via urba na pavimentada, dmt até 30 km (unidade: txkm). af_07/202 0		23569,92			0,00	23569,92	0,78	R$ 18.384,53	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 18.384,53	0,00%
02.06.003.014	Transporte com caminhão basculante de 10 m³, em via urba na pavimentada, dmt até 30 km (unidade: txkm). af_07/202 0		15713,28			0,00	15713,28	0,78	R$ 12.256,35	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 12.256,35	0,00%
02.06.003.015	Escavação manual de vala ou cava em material de 1ª categ oria, profundidade até 1,50m		45,73			0,00	45,73	46,54	R$ 2.128,27	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 2.128,27	0,00%
02.06.003.016	Carga mecânica de material de 1ª categoria		57,16			0,00	57,16	0,98	R$ 56,01	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 56,01	0,00%
02.06.003.017	Transporte local com caminhão basculante de 10m³, em rod ovia pavimentada (construção) densidade=1,5t/m³		428,7			0,00	428,70	0,62	R$ 265,79	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 265,79	0,00%
02.06.003.018	Colchão de areia		4,57			0,00	4,57	111,16	R$ 508,00	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 508,00	0,00%
02.06.003.019	Transporte local com caminhão basculante de 10m³, em rod ovia pavimentada (construção) densidade=1,5t/m³		164,52			0,00	164,52	0,62	R$ 102,00	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 102,00	0,00%
02.06.003.020	Assentamento de guia (meio-fio) em trecho reto, confecci		1016,24			0,00	1016,24	40,08	R$ 40.730,89	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 40.730,89	0,00%
02.06.003.021	Escoramento contínuo de meio-fio, com aquisição, espalha mento e transporte de material c/distancia até 10km		1016,24			0,00	1016,24	9,65	R$ 9.806,71	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 9.806,71	0,00%

João Vitor Reis dos Santos
Eng. Civil CREA 2723359220
Coordenador de Nucleo
Prefeitura Municipal de Itabaiana

Sheissica Bezerra de Macedo
Eng.(a) Civil CREA 2722159830
Coordenadora de Nucleo
Prefeitura Municipal de Itabaiana

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA A EXECUÇÃO PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DE ESTRADAS VICINAIS NO MUNICÍPIO DE ITABAIANA, SERGIPE, NOS POVOADOS MATAPOÃ E CABEÇA DO RUSSO								DATA DE INICIO: 06/01/2026			BOLETIM DE MEDIÇÃO 02						
CONTRATADA: NOVATEC CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA								DATA DE TÉRMINO: 06/01/2027			PERÍODO: 14/03/2026 a 24/04/2026						
CONTRATANTE: PREFEITURA DE ITABAIANA											DATA DE MEDIÇÃO: 24/04/2026						CONTRATO 001/2026
ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	UNID	QUANTIDADES					VALORES (R$)									
			CONTRATO	ACUMULADO ANTERIOR	PERÍODO	ACUMULADO ATÉ O PERÍODO	SALDO A MEDIR	PREÇO UNIT	CONTRATO	ACUMULADO ANTERIOR	PERÍODO	ACUMULADO ATÉ O PERÍODO	SALDO A MEDIR	% Medido			
02.06.003.022	Execução de sarjeta de concreto usinado, moldada in loco em trecho reto, 30 cm base x 15 cm altura. af_01/2024		1016,24			0,00	1016,24	41,66	R$ 42.336,55	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 42.336,55	0,00%			
02.06.003.023	Pintura de meio fio (caiação)		1016,24			0,00	1016,24	3,83	R$ 3.892,19	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 3.892,19	0,00%			
02.06.004	**SINALIZAÇÃO VERTICAL E HORIZONTAL**								**R$ 5.884,78**					0,00%			
02.06.004.001	Sinalização horizontal rodoviária, com tinta retrorrefle tiva à base de resina acrílica com microesferas de vidro		101,62			0,00	101,62	36,51	R$ 3.710,14	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 3.710,14	0,00%			
02.06.004.002	Sinalização permanente, vertical, com placa de aço (60x 60cm) com poste de madeira 3,50m fixado com base de conc reto 40x40x50, inclusive mão de obra - Rev 01/2023		4			0,00	4,00	543,66	R$ 2.174,64	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 2.174,64	0,00%			
02.06.005	**LIMPEZA**								**R$ 6.601,76**								
02.06.005.001	Limpeza geral		2728			0,00	2728,00	2,42	R$ 6.601,76	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 6.601,76	0,00%			
02.07	**TRECHO 06 A 07**								**R$ 449.096,35**								
02.07.001	**SERVIÇOS PRELIMINARES**								**R$ 2.506,65**								
02.07.001.001	Limpeza mecanizada do terreno c/ trator esteira (vegetaç ão rasteira) sem carga e transporte	m2	2155,35			0,00	2155,35	0,48	R$ 1.034,56	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 1.034,56	0,00%			
02.07.001.002	Carga mecânica de material de 1ª categoria	m3	215,54			0,00	215,54	0,98	R$ 211,22	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 211,22	0,00%			
02.07.001.003	Transporte com caminhão basculante de 10 m², em via urba na pavimentada, dmt até 30 km (unidade: txkm). af_07/202 0	txkm	1616,51			0,00	1616,51	0,78	R$ 1.260,87	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 1.260,87	0,00%			

João Vitor Reis dos Santos
Eng. Civil CREA - 272335922-0
Coordenador de Nucleo
Prefeitura Municipal de Itabaiana

Sheissica Bezerra de Macedo
Eng.(a) Civil CREA 2722159830
Coordenadora de Nucleo
Prefeitura Municipal de Itabaiana

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA A EXECUÇÃO PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DE ESTRADAS VICINAIS NO MUNICÍPIO DE ITABAIANA, SERGIPE, NOS POVOADOS MATAPOÃ E CABEÇA DO RUSSO								DATA DE INICIO: 06/01/2026	BOLETIM DE MEDIÇÃO 02						
CONTRATADA: NOVATEC CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA															
CONTRATANTE: PREFEITURA DE ITABAIANA								DATA DE TÉRMINO: 06/01/2027	PERÍODO: 14/03/2026 a 24/04/2026						
									DATA DE MEDIÇÃO: 24/04/2026						CONTRATO 001/2026
ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	UNID	QUANTIDADES						VALORES (R$)						
			CONTRATO	ACUMULADO ANTERIOR	PERÍODO	ACUMULADO ATÉ O PERÍODO	SALDO A MEDIR		PREÇO UNIT	CONTRATO	ACUMULADO ANTERIOR	PERÍODO	ACUMULADO ATÉ O PERÍODO	SALDO A MEDIR	% Medido
02.07.002	**TERRAPLANAGEM**									**R$ 44.517,52**					
02.07.002.001	Locação de serviços de terraplenagem de obras civis	m2	2155,35			0,00	2155,35		1,13	R$ 2.435,54	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 2.435,54	0,00%
02.07.002.002	Escavação, carga e transporte de material de 1ª categoria, com carregadeira, dmt 1801 a 2000m	m3	969,91			0,00	969,91		10,29	R$ 9.980,37	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 9.980,37	0,00%
02.07.002.003	Transporte local com caminhão basculante de 10m³, em rodovia pavimentada (construção) densidade=1,5t/m³	tkm	7274,33			0,00	7274,33		0,62	R$ 4.510,08	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 4.510,08	0,00%
02.07.002.004	Regularização, gradeamento, e compactação de sub-leito, com rolo de pneus pé de carneiro e de pneus 25t	m2	2155,35			0,00	2155,35		1,11	R$ 2.392,43	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 2.392,43	0,00%
02.07.002.005	REFORÇO DO SUB-LEITOREFORÇO DO SUB-LEITO	m3	431,07			0,00	431,07		28,36	R$ 12.225,14	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 12.225,14	0,00%
02.07.002.006	Transporte local com caminhão basculante de 10m³, em rodovia pavimentada (construção) densidade=1,5t/m³	tkm	15518,52			0,00	15518,52		0,62	R$ 9.621,48	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 9.621,48	0,00%
02.07.002.007	Execução e compactação de corpo de aterro de aterro (95% de energia do proctor normal) com solo predominantemente argiloso, em camadas com espessura de 20 cm - exclusive escavação, carga e transporte e solo. af_09/2024	m3	383,58			0,00	383,58		8,74	R$ 3.352,48	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 3.352,48	0,00%
02.07.003	**PAVIMENTAÇÃO**									**R$ 378.711,85**					
02.07.003.001	Locação de serviços de pavimentação	m2	1917,89			0,00	1917,89		1,28	R$ 2.454,89	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 2.454,89	0,00%
02.07.003.002	Construção de base e sub-base para pavimentação de brita graduada simples, com espessura de 20 cm - exclusive car ga e transporte. af_09/2024	m3	383,58			0,00	383,58		167,39	R$ 64.207,45	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 64.207,45	0,00%
02.07.003.003	CARGA MECÂNICA DE MATERIAL DE 2ª CATEGORIACARGA MECÂNICA DE MATERIAL DE 2ª CATEGORIA	M3	498,65			0,00	498,65		1,78	R$ 887,59	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 887,59	0,00%

João Vitor Reis dos Santos
Eng. Civil CREA - 272335922-0
Coordenador de Nucleo
Prefeitura Municipal de Itabaiana

Sheissica Bezerra de Macedo
Eng.(a) Civil CREA 2722159830
Coordenadora de Nucleo
Prefeitura Municipal de Itabaiana

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA A EXECUÇÃO PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DE ESTRADAS VICINAIS NO MUNICÍPIO DE ITABAIANA, SERGIPE, NOS POVOADOS MATAPOÃ E CABEÇA DO RUSSO								DATA DE INICIO: 06/01/2026		BOLETIM DE MEDIÇÃO 02						
CONTRATADA: NOVATEC CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA																
CONTRATANTE: PREFEITURA DE ITABAIANA								DATA DE TÉRMINO: 06/01/2027		PERÍODO: 14/03/2026 a 24/04/2026						
										DATA DE MEDIÇÃO: 24/04/2026						
ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	UNID	QUANTIDADES					VALORES (R$)								
			CONTRATO	ACUMULADO ANTERIOR	PERÍODO	ACUMULADO ATÉ O PERÍODO	SALDO A MEDIR	PREÇO UNIT	CONTRATO	ACUMULADO ANTERIOR	PERÍODO	ACUMULADO ATÉ O PERÍODO	SALDO A MEDIR	% Medido		
02.07.003.004	Transporte com caminhão basculante de 10 m³, em via urba na pavimentada, dmt até 30 km (unidade: txkm). af_07/202 0	txkm	17951,4			0,00	17951,40	0,78	R$ 14.002,09	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 14.002,09	0,00%		
02.07.003.005	Imprimação - execução com fornecimento de material	m2	1917,89			0,00	1917,89	13,42	R$ 25.738,08	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 25.738,08	0,00%		
02.07.003.006	Transporte com caminhão tanque de transporte de material asfáltico de 20000 l, em via urbana pavimentada, dmt até 30km (unidade: txkm). af_07/2020	txkm	69,04			0,00	69,04	0,90	R$ 62,13	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 62,13	0,00%		
02.07.003.007	Transporte com caminhão tanque de transporte de material asfáltico de 20000 l, em via urbana pavimentada, adicion al para dmt excedente a 30 km (unidade: txkm). af_07/202 0	txkm	630,6			0,00	630,60	0,43	R$ 271,15	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 271,15	0,00%		
02.07.003.008	Execução de pintura asfáltica de ligação, inclusive forn ecimento de ligante, exclusive transporte	m2	1917,89			0,00	1917,89	1,93	R$ 3.701,52	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 3.701,52	0,00%		
02.07.003.009	Transporte com caminhão tanque de transporte de material asfáltico de 20000 l, em via urbana pavimentada, dmt até 30km (unidade: txkm). af_07/2020	txkm	69,04			0,00	69,04	0,90	R$ 62,13	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 62,13	0,00%		
02.07.003.010	Transporte com caminhão tanque de transporte de material asfáltico de 20000 l, em via urbana pavimentada, adicion al para dmt excedente a 30 km (unidade: txkm). af_07/202 0	txkm	630,6			0,00	630,60	0,43	R$ 271,15	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 271,15	0,00%		
02.07.003.011	Execução de pavimento com aplicação de concreto asfáltic o, camada de rolamento - exclusive carga e transporte. a f_11/2019	m3	95,89			0,00	95,89	1747,90	R$ 167.606,13	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 167.606,13	0,00%		
02.07.003.012	Carga mecânica de material de 2ª categoria	m3	230,14			0,00	230,14	1,78	R$ 409,64	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 409,64	0,00%		
02.07.003.013	Transporte com caminhão basculante de 10 m³, em via urba na pavimentada, dmt até 30 km (unidade: txkm). af_07/202 0	txkm	16570,085			0,00	16570,09	0,78	R$ 12.924,66	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 12.924,66	0,00%		
02.07.003.014	Transporte com caminhão basculante de 10 m³, em via urba na pavimentada, dmt até 30 km (unidade: txkm). af_07/202 0	txkm	11046,72			0,00	11046,72	0,78	R$ 8.616,44	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 8.616,44	0,00%		
02.07.003.015	Escavação manual de vala ou cava em material de 1ª categ oria, profundidade até 1,50m	m3	35,5			0,00	35,50	46,54	R$ 1.652,17	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 1.652,17	0,00%		

João Vitor Reis dos Santos
Eng. Civil CREA - 272335922-0
Coordenador de Nucleo
Prefeitura Municipal de Itabaiana

Sheissica Bezerra de Macedo
Eng.(a) Civil CREA 2722159830
Coordenadora de Nucleo
Prefeitura Municipal de Itabaiana

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA A EXECUÇÃO PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DE ESTRADAS VICINAIS NO MUNICÍPIO DE ITABAIANA, SERGIPE, NOS POVOADOS MATAPOÃ E CABEÇA DO RUSSO								DATA DE INICIO: 06/01/2026		BOLETIM DE MEDIÇÃO 02						
CONTRATADA: NOVATEC CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA																
CONTRATANTE: PREFEITURA DE ITABAIANA								DATA DE TÉRMINO: 06/01/2027		PERÍODO: 14/03/2026 a 24/04/2026						
										DATA DE MEDIÇÃO: 24/04/2026						CONTRATO 001/2026
ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	UNID	QUANTIDADES					VALORES (R$)								
			CONTRATO	ACUMULADO ANTERIOR	PERÍODO	ACUMULADO ATÉ O PERÍODO	SALDO A MEDIR	PREÇO UNIT	CONTRATO	ACUMULADO ANTERIOR	PERÍODO	ACUMULADO ATÉ O PERÍODO	SALDO A MEDIR	% Medido
02.07.003.016	Carga mecânica de material de 1ª categoria	m3	44,38			0,00	44,38	0,98	R$ 43,49	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 43,49	0,00%
02.07.003.017	Transporte local com caminhão basculante de 10m³, em rod ovia pavimentada (construção) densidade=1,5t/m³	tkm	332,85			0,00	332,85	0,62	R$ 206,36	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 206,36	0,00%
02.07.003.018	Colchão de areia	m3	3,55			0,00	3,55	111,16	R$ 394,61	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 394,61	0,00%
02.07.003.019	Transporte local com caminhão basculante de 10m³, em rod ovia pavimentada (construção) densidade=1,5t/m³	tkm	127,8			0,00	127,80	0,62	R$ 79,23	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 79,23	0,00%
02.07.003.020	Assentamento de guia (meio-fio) em trecho reto, confecci	m	788,92			0,00	788,92	40,08	R$ 31.619,91	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 31.619,91	0,00%
02.07.003.021	Escoramento contínuo de meio-fio, com aquisição, espalha mento e transporte de material c/distancia até 10km	m	788,92			0,00	788,92	9,65	R$ 7.613,07	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 7.613,07	0,00%
02.07.003.022	Execução de sarjeta de concreto usinado, moldada in loco em trecho reto, 30 cm base x 15 cm altura. af_01/2024	m	788,92			0,00	788,92	41,66	R$ 32.866,40	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 32.866,40	0,00%
02.07.003.023	Pintura de meio fio (caiação)	m	788,92			0,00	788,92	3,83	R$ 3.021,56	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 3.021,56	0,00%
02.07.004	**SINALIZAÇÃO VERTICAL E HORIZONTAL**								**R$ 5.054,91**					
02.07.004.001	Sinalização horizontal rodoviária, com tinta retrorrefle tiva à base de resina acrílica com microesferas de vidro	m2	78,89			0,00	78,89	36,51	R$ 2.880,27	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 2.880,27	0,00%
02.07.004.002	Sinalização permanente, vertical, com placa de aço (60x 60cm) com poste de madeira 3,50m fixado com base de conc reto 40x40x50, inclusive mão de obra - Rev 01/2023	un	4			0,00	4,00	543,66	R$ 2.174,64	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 2.174,64	0,00%
02.07.005	**LIMPEZA**								**R$ 4.641,29**					

João Vitor Reis dos Santos
Eng. Civil CREA - 272335922-0
Coordenador de Nucleo
Prefeitura Municipal de Itabaiana

Sheissica Bezerra de Macedo
Eng.(a) Civil CREA 2722159830
Coordenadora de Nucleo
Prefeitura Municipal de Itabaiana

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA A EXECUÇÃO PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DE ESTRADAS VICINAIS NO MUNICÍPIO DE ITABAIANA, SERGIPE, NOS POVOADOS MATAPOÃ, E CABEÇA DO RUSSO								DATA DE INICIO: 06/01/2026	BOLETIM DE MEDIÇÃO 02						
CONTRATADA: NOVATEC CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA									PERÍODO: 14/03/2026 a 24/04/2026						
CONTRATANTE: PREFEITURA DE ITABAIANA								DATA DE TÉRMINO: 06/01/2027	DATA DE MEDIÇÃO: 24/04/2026						CONTRATO 001/2026
ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	UNID	QUANTIDADES						VALORES (R$)						
			CONTRATO	ACUMULADO ANTERIOR	PERÍODO	ACUMULADO ATÉ O PERÍODO	SALDO A MEDIR	PREÇO UNIT	CONTRATO	ACUMULADO ANTERIOR	PERÍODO	ACUMULADO ATÉ O PERÍODO	SALDO A MEDIR	% Medido
02.07.005.001	Limpeza geral	m2	1917,89			0,00	1917,89	2,42	R$ 4.641,29	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 4.641,29	0,00%
02.08	INAUGURAÇÃO DA OBRA								R$ 4.554,71					
2.8.1	Marco Inaugural H=1,81m, base 1,20 x 0,75cm - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - EXECUÇÃO NA OBRA	UN	1,00			0,00	1,00	4554,71	R$ 4.554,71	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 4.554,71	0,00%
TOTAL DO ORÇAMENTO									R$ 5.937.911,36	R$ 457.194,69	R$ 483.564,25	R$ 940.758,94	R$ 4.997.152,42	15,83%
										7,69%	8,14%	15,83%	84,17%	

ASSINATURA RESPONSÁVEL TÉCNICO

ALEXANDRE ALBUQUERQUE TEIXEIRA:83019200415 Assinado de forma digital por ALEXANDRE ALBUQUERQUE TEIXEIRA:83019200415

ASSINATURA FISCALIZAÇÃO

VALOR DA MEDIÇÃO: 483.564,25 (quatrocentos e oitenta e três mil, quinhentos e sessenta e quatro reais e vinte e cinco centavos).

DATA LIBERAÇÃO : _____/_____/_____

João Vitor Reis dos Santos
Eng. Civil CREA 2722359220
Coordenador de Nucleo
Prefeitura Municipal de Itabaiana

Sheissica Bezerra de Macedo
Eng.(a) Civil CREA 2722159830
Coordenadora de Nucleo
Prefeitura Municipal de Itabaiana

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA A EXECUÇÃO PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DE ESTRADAS VICINAIS NO MUNICÍPIO DE ITABAIANA, SERGIPE, NOS POVOADOS MATAPOÃ E CABEÇA DO RUSSO

CONTRATADA: NOVATEC CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA
CONTRATANTE: PREFEITURA DE ITABAIANA
CONTRATO 001/2026
PERÍODO: 14/03/2026 a 24/04/2026

ITEM	DESCRIMINAÇÃO DO CÁLCULO	UND			
1.1.1.1.	EQUIPE DIRIGENTE				
1.1.1.1.1	Engenheiro civil de obra junior com encargos complementares	HORAS	DIAS	MESES	TOTAL
					H
		3,00	21,00	1,00	63,00
EXECUTADO NO PERÍODO:					63,00
ACUMULADO ANTERIOR:					126,00
ACUMULADO ATUAL:					189,00
SALDO A MEDIR:					189,00
CONTRATO:					378,00
A MEDIR NO PERIODO:					63,00

Sheissica Bezerra de Macedo
Eng.(a) Civil - CREA 2722159830
Coordenadora de Nucleo
Prefeitura Municipal de Itabaiana

João Vitor Reis dos Santos
Eng. Civil CREA - 272335922-0
Coordenador de Nucleo
Prefeitura Municipal de Itabaiana

MEMORIA DE CÁLCULO

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA A EXECUÇÃO PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DE ESTRADAS VICINAIS NO MUNICÍPIO DE ITABAIANA, SERGIPE, NOS POVOADOS MATAPOÃ E CABEÇA DO RUSSO

CONTRATADA: NOVATEC CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA
CONTRATANTE: PREFEITURA DE ITABAIANA
CONTRATO 001/2026
PERÍODO: 14/03/2026 a 24/04/2026

ITEM	DESCRIMINAÇÃO DO CÁLCULO	UND			
1.1.1.1.	EQUIPE DIRIGENTE				
1.1.1.1.2	Mestre de obras com encargos complementares	HORAS	DIAS	MESES	TOTAL
					H
		6,00	21,00	1,00	126,00
EXECUTADO NO PERÍODO:					126,00
ACUMULADO ANTERIOR:					252,00
ACUMULADO ATUAL:					378,00
SALDO A MEDIR:					378,00
CONTRATO:					756,00
A MEDIR NO PERÍODO:					126,00

Sheissica Bezerra de Macedo
Eng.(a) Civil - CREA 2722159830
Coordenadora de Nucleo
Prefeitura Municipal de Itabaiana

João Vitor Reis dos Santos
Eng. Civil CREA - 272335922-0
Coordenador de Nucleo
Prefeitura Municipal de Itabaiana

MEMORIA DE CÁLCULO

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA A EXECUÇÃO PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DE ESTRADAS VICINAIS NO MUNICÍPIO DE ITABAIANA, SERGIPE, NOS POVOADOS MATAPOÃ E CABEÇA DO RUSSO

NOVATEC
Construções e Empreendimentos Ltda

CONTRATADA: NOVATEC CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA
CONTRATANTE: PREFEITURA DE ITABAIANA
CONTRATO 001/2026
PERÍODO: 14/03/2026 a 24/04/2026

ITEM	DESCRIMINAÇÃO DO CÁLCULO	UND	
1.2.3	PAVIMENTAÇÃO		
1.2.3.1	Locação de serviços de pavimentação		ÁREA TOTAL
	POVOADO MATAPUÃ		
	TRECHO 01 A 02	m²	m²
		5.172,66	5.172,66
EXECUTADO NO PERÍODO:			5.172,66
ACUMULADO ANTERIOR:			0,00
ACUMULADO ATUAL:			5.172,66
SALDO A MEDIR:			0,00
CONTRATO:			5.172,66
A MEDIR NO PERÍODO:			5.172,66

Shaissica Bezerra de Macedo
Eng.(a) Civil CREA 2722159830
Coordenadora de Nucleo
Prefeitura Municipal de Itabaiana

João Vitor Reis dos Santos
Eng. Civil CREA - 272335922-0
Coordenador de Nucleo
Prefeitura Municipal de Itabaiana

MEMORIA DE CÁLCULO

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA A EXECUÇÃO PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DE ESTRADAS VICINAIS NO MUNICÍPIO DE ITABAIANA, SERGIPE, NOS POVOADOS MATAPOÃ E CABEÇA DO RUSSO

CONTRATADA: NOVATEC CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA
CONTRATANTE: PREFEITURA DE ITABAIANA
CONTRATO 001/2026
PERÍODO: 14/03/2026 a 24/04/2026

ITEM	DESCRIMINAÇÃO DO CÁLCULO	UND		
1.2.3	PAVIMENTAÇÃO			
1.2.3.2	Construção de base e sub-base para pavimentação de brita graduada simples, com espessura de 20 cm - exclusive car ga e transporte. af_09/2024	ÁREA TOTAL	ESPESSURA	VOLUME TOTAL
	POVOADO MATAPUÃ			
	TRECHO 01 A 02	m²	m	m³
		5.172,66	0,20	1.034,53
EXECUTADO NO PERÍODO:				1.034,53
ACUMULADO ANTERIOR:				0,00
ACUMULADO ATUAL:				1.034,53
SALDO A MEDIR:				0,00
CONTRATO:				1.034,53
A MEDIR NO PERIODO:				1.034,53

Sheissica Bezerra de Macedo
Eng.(a) Civil CREA 2722159830
Coordenadora de Núcleo
Prefeitura Municipal de Itabaiana

João Vitor Reis dos Santos
Eng. Civil CREA - 272335922-0
Coordenador de Nucleo
Prefeitura Municipal de Itabaiana

MEMORIA DE CÁLCULO

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA A EXECUÇÃO PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DE ESTRADAS VICINAIS NO MUNICÍPIO DE ITABAIANA, SERGIPE, NOS POVOADOS MATAPOÃ E CABEÇA DO RUSSO

CONTRATADA: NOVATEC CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA
CONTRATANTE: PREFEITURA DE ITABAIANA
CONTRATO 001/2026
PERÍODO: 14/03/2026 a 24/04/2026

ITEM	DESCRIMINAÇÃO DO CÁLCULO	UND		
1.2.3	PAVIMENTAÇÃO			
1.2.3.3	CARGA MECÂNICA DE MATERIAL DE 2ª CATEGORIA	ÁREA TOTAL	EMPOLAMENTO	VOLUME TOTAL
POVOADO MATAPUÃ				
TRECHO 01 A 02		m²		m³
		1.034,53	1,30	1.344,89
EXECUTADO NO PERÍODO:				1.344,89
ACUMULADO ANTERIOR:				0,00
ACUMULADO ATUAL:				1.344,89
SALDO A MEDIR:				0,00
CONTRATO:				1.344,89
A MEDIR NO PERÍODO:				1.344,89

Sheissica Bezerra de Macedo
Eng.(a) Civil CREA 2722159830
Coordenadora de Nucleo
Prefeitura Municipal de Itabaiana

João Vitor Reis dos Santos
Eng. Civil CREA - 272335922-8
Coordenador de Nucleo
Prefeitura Municipal de Itabaiana

MEMORIA DE CÁLCULO

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA A EXECUÇÃO PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DE ESTRADAS VICINAIS NO MUNICÍPIO DE ITABAIANA, SERGIPE, NOS POVOADOS MATAPOÃ E CABEÇA DO RUSSO

CONTRATADA: NOVATEC CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA
CONTRATANTE: PREFEITURA DE ITABAIANA
CONTRATO 001/2026
PERÍODO: 14/03/2026 a 24/04/2026

ITEM	DESCRIMINAÇÃO DO CÁLCULO	UND			
1.2.3	PAVIMENTAÇÃO				
1.2.3.4	Transporte com caminhão basculante de 10 m³, em via urba na pavimentada, dmt até 30 km (unidade: txkm). af_07/202 0	VOLUME TOTAL	DENSIDADE	DMT	ÁREA TOTAL
	POVOADO MATAPUÃ				
	TRECHO 01 A 02	m³			m³
		1.344,89	1,50	22,00	44.381,37
EXECUTADO NO PERÍODO:					44.381,37
ACUMULADO ANTERIOR:					0,00
ACUMULADO ATUAL:					44.381,37
SALDO A MEDIR:					0,00
CONTRATO:					44.381,37
A MEDIR NO PERÍODO:					44.381,37

Sheissica Bezerra de Macedo
Eng.(a) Civil CREA 2722159830
Coordenadora de Nucleo
Prefeitura Municipal de Itabaiana

João Vitor Reis dos Santos
Eng. Civil CREA - 272335922-0
Coordenador de Nucleo
Prefeitura Municipal de Itabaiana

MEMORIA DE CÁLCULO

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA A EXECUÇÃO PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DE ESTRADAS VICINAIS NO MUNICÍPIO DE ITABAIANA, SERGIPE, NOS POVOADOS MATAPOÃ E CABEÇA DO RUSSO

NOVATEC
Construções e Empreendimentos Ltda

CONTRATADA: NOVATEC CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA
CONTRATANTE: PREFEITURA DE ITABAIANA
CONTRATO 001/2026
PERÍODO: 14/03/2026 a 24/04/2026

ITEM	DESCRIMINAÇÃO DO CÁLCULO	UND	
1.2.3	PAVIMENTAÇÃO		
1.2.3.5	Imprimação - execução com fornecimento de material		ÁREA TOTAL
	POVOADO MATAPUÃ		
	TRECHO 01 A 02	m²	m²
		5.172,66	5.172,66
EXECUTADO NO PERÍODO:			5.172,66
ACUMULADO ANTERIOR:			0,00
ACUMULADO ATUAL:			5.172,66
SALDO A MEDIR:			0,00
CONTRATO:			5.172,66
A MEDIR NO PERÍODO:			5.172,66

Sheissica Bezerra de Macedo
Eng.(a) Civil - CREA 2722159830
Coordenadora de Nucleo
Prefeitura Municipal de Itabaiana

João Vitor Reis dos Santos
Eng. Civil CREA - 272335922-0
Coordenador de Nucleo
Prefeitura Municipal de Itabaiana

MEMORIA DE CÁLCULO

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA A EXECUÇÃO PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DE ESTRADAS VICINAIS NO MUNICÍPIO DE ITABAIANA, SERGIPE, NOS POVOADOS MATAPOÃ E CABEÇA DO RUSSO

CONTRATADA: NOVATEC CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA
CONTRATANTE: PREFEITURA DE ITABAIANA
CONTRATO 001/2026
PERÍODO: 14/03/2026 a 24/04/2026

ITEM	DESCRIMINAÇÃO DO CÁLCULO	UND			
1.2.3	PAVIMENTAÇÃO				
1.2.3.6	Transporte com caminhão tanque de transporte de material asfáltico de 20000 l, em via urbana pavimentada, dmt até 30km (unidade: txkm). af_07/2020	ÁREA	COEFICIENTE	DMT	ÁREA TOTAL
POVOADO MATAPUÃ					
TRECHO 01 A 02		m³			m³
		5.172,66	0,0012	30,00	186,22
EXECUTADO NO PERÍODO:					186,22
ACUMULADO ANTERIOR:					0,00
ACUMULADO ATUAL:					186,22
SALDO A MEDIR:					0,00
CONTRATO:					186,22
A MEDIR NO PERÍODO:					186,22

Sheissica Bezerra de Macedo
Eng.(a) Civil CREA 2722159830
Coordenadora de Nucleo
Prefeitura Municipal de Itabaiana

João Vitor Reis dos Santos
Eng. Civil CREA - 272335922-0
Coordenador de Nucleo
Prefeitura Municipal de Itabaiana

MEMORIA DE CÁLCULO

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA A EXECUÇÃO PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DE ESTRADAS VICINAIS NO MUNICÍPIO DE ITABAIANA, SERGIPE, NOS POVOADOS MATAPOÃ E CABEÇA DO RUSSO

CONTRATADA: NOVATEC CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA
CONTRATANTE: PREFEITURA DE ITABAIANA
CONTRATO 001/2026
PERÍODO: 14/03/2026 a 24/04/2026

ITEM	DESCRIMINAÇAO DO CÁLCULO	UND			
1.2.3	PAVIMENTAÇAO				
1.2.3.7	Transporte com caminhão tanque de transporte de material asfáltico de 20000 l, em via urbana pavimentada, adicion al para dmt excedente a 30 km (unidade: txkm). af_07/202 0	ÁREA	COEFICIENTE	DMT	ÁREA TOTAL
	POVOADO MATAPUÃ				
	TRECHO 01 A 02	m³			m³
		5.172,66	0,0012	274,00	1.700,77
EXECUTADO NO PERÍODO:					1.700,77
ACUMULADO ANTERIOR:					0,00
ACUMULADO ATUAL:					1.700,77
SALDO A MEDIR:					0,00
CONTRATO:					1.700,77
A MEDIR NO PERÍODO:					1.700,77

Sheissica Bezerra de Macedo
Eng.(a) Civil CREA 2722159830
Coordenadora de Nucleo
Prefeitura Municipal de Itabaiana

João Vitor Reis dos Santos
Eng. Civil CREA 272335922-0
Coordenador de Nucleo
Prefeitura Municipal de Itabaiana

MEMORIA DE CÁLCULO

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA A EXECUÇÃO PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DE ESTRADAS VICINAIS NO MUNICÍPIO DE ITABAIANA, SERGIPE, NOS POVOADOS MATAPOÃ E CABEÇA DO RUSSO

NOVATEC
Construções e Empreendimentos Ltda

ITEM	DESCRIMINAÇÃO DO CÁLCULO	UND		
1.3.3	PAVIMENTAÇÃO			
1.3.3.2	Construção de base e sub-base para pavimentação de brita graduada simples, com espessura de 20 cm - exclusive car ga e transporte. af_09/2024	ÁREA TOTAL	ESPESSURA	VOLUME TOTAL
POVOADO MATAPUÃ				
TRECHO 02 A 03		m²	m	m³
		1.895,10	0,20	379,02
EXECUTADO NO PERÍODO:				379,02
ACUMULADO ANTERIOR:				728,00
ACUMULADO ATUAL:				1.107,02
SALDO A MEDIR:				0,00
CONTRATO:				1.107,02
A MEDIR NO PERÍODO:				379,02

Sheissica Bezerra de Macedo
Eng.(a) Civil CREA 2722159830
Coordenadora de Nucleo
Prefeitura Municipal de Itabaiana

dos Santos
Eng. Civil CREA - 272335922-0
Coordenador de Nucleo

MEMORIA DE CÁLCULO

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA A EXECUÇÃO PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DE ESTRADAS VICINAIS NO MUNICÍPIO DE ITABAIANA, SERGIPE, NOS POVOADOS MATAPOÃ E CABEÇA DO RUSSO

NOVATEC
Construções e Empreendimentos Ltda

ITEM	DESCRIMINAÇÃO DO CÁLCULO	UND		
1.3.3	PAVIMENTAÇÃO			
1.3.3.3	CARGA MECÂNICA DE MATERIAL DE 2ª CATEGORIA	ÁREA TOTAL	EMPOLAMENTO	VOLUME TOTAL
POVOADO MATAPUÃ				
TRECHO 02 A 03		m²		m³
		379,02	1,30	492,73
EXECUTADO NO PERÍODO:				492,73
ACUMULADO ANTERIOR:				946,40
ACUMULADO ATUAL:				1.439,13
SALDO A MEDIR:				0,00
CONTRATO:				1.439,13
A MEDIR NO PERÍODO:				492,73

Sheissica Bezerra de Macedo
Eng.(a) Civil CREA 2722159830
Coordenadora de Nucleo
Prefeitura Municipal de Itabaiana

João Vitor Reis dos Santos
Eng. Civil CREA - 272335922-0
Coordenador de Nucleo
Prefeitura Municipal de Itabaiana

MEMORIA DE CÁLCULO

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA A EXECUÇÃO PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DE ESTRADAS VICINAIS NO MUNICÍPIO DE ITABAIANA, SERGIPE, NOS POVOADOS MATAPOÃ E CABEÇA DO RUSSO

NOVATEC
Construções e Empreendimentos Ltda

ITEM	DESCRIMINAÇÃO DO CÁLCULO	UND			
1.3.3	PAVIMENTAÇÃO				
1.3.3.4	Transporte com caminhão basculante de 10 m³, em via urba na pavimentada, dmt até 30 km (unidade: txkm). af_07/202 0	VOLUME TOTAL	DENSIDADE	DMT	ÁREA TOTAL
	POVOADO MATAPUÃ				
	TRECHO 02 A 03	m³			m³
		492,73	1,50	22,00	16.260,04
EXECUTADO NO PERÍODO:					16.260,04
ACUMULADO ANTERIOR:					31.231,25
ACUMULADO ATUAL:					47.491,29
SALDO A MEDIR:					0,00
CONTRATO:					47.491,29
A MEDIR NO PERÍODO:					16.260,04

Sheissica Bezerra de Macedo
Eng.(a) Civil CREA 2722159830
Coordenadora de Nucleo
Prefeitura Municipal de Itabaiana

João Vitor Reis dos Santos
Eng. Civil CREA - 272335922-0
Coordenador de Nucleo
Prefeitura Municipal de Itabaiana

MEMORIA DE CÁLCULO

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA A EXECUÇÃO PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DE ESTRADAS VICINAIS NO MUNICÍPIO DE ITABAIANA, SERGIPE, NOS POVOADOS MATAPOÃ E CABEÇA DO RUSSO

NOVATEC Construções e Empreendimentos Ltda

CONTRATADA: NOVATEC CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA

CONTRATANTE: PREFEITURA DE ITABAIANA

CONTRATO 001/2026

PERÍODO: 14/03/2026 a 24/04/2026

ITEM	DESCRIMINAÇÃO DO CÁLCULO	UND	
1.3.3	PAVIMENTAÇÃO		
1.3.3.5	Imprimação - execução com fornecimento de material		ÁREA TOTAL
	POVOADO MATAPUÃ		
	TRECHO 02 A 03	m²	m²
		5.535,11	5.535,11
EXECUTADO NO PERÍODO:			5.535,11
ACUMULADO ANTERIOR:			0,00
ACUMULADO ATUAL:			5.535,11
SALDO A MEDIR:			0,00
CONTRATO:			5.535,11
A MEDIR NO PERÍODO:			5.535,11

Sheissica Bezerra de Macedo
Eng.(a) Civil CREA 2722159830
Coordenadora de Nucleo
Prefeitura Municipal de Itabaiana

João Vitor Reis dos Santos
Eng. Civil CREA - 272335922-0
Coordenador de Nucleo

MEMORIA DE CÁLCULO

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA A EXECUÇÃO PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DE ESTRADAS VICINAIS NO MUNICÍPIO DE ITABAIANA, SERGIPE, NOS POVOADOS MATAPOÃ E CABEÇA DO RUSSO

NOVATEC
Construções e Empreendimentos Ltda

CONTRATADA: NOVATEC CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA
CONTRATANTE: PREFEITURA DE ITABAIANA
CONTRATO 001/2026
PERÍODO: 14/03/2026 a 24/04/2026

ITEM	DESCRIMINAÇAO DO CÁLCULO	UND			
1.3.3	PAVIMENTAÇAO				
1.3.3.6	Transporte com caminhão tanque de transporte de material asfáltico de 20000 l, em via urbana pavimentada, dmt até 30km (unidade: txkm). af_07/2020	ÁREA	COEFICIENTE	DMT	ÁREA TOTAL
POVOADO MATAPUÁ					
TRECHO 02 A 03		m³			m³
		5.535,11	0,0012	30,00	199,26
EXECUTADO NO PERÍODO:					199,26
ACUMULADO ANTERIOR:					0,00
ACUMULADO ATUAL:					199,26
SALDO A MEDIR:					0,00
CONTRATO:					199,26
A MEDIR NO PERÍODO:					199,26

Thaissica Bezerra de Macedo
Eng.(a) Civil CREA 2722159830
Coordenadora de Nucleo
Prefeitura Municipal de Itabaiana

João Vitor Reis dos Santos
Eng. Civil CREA - 272335922-0
Coordenador de Nucleo
Prefeitura Municipal de Itabaiana

MEMORIA DE CÁLCULO

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA A EXECUÇÃO PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DE ESTRADAS VICINAIS NO MUNICÍPIO DE ITABAIANA, SERGIPE, NOS POVOADOS MATAPOÃ E CABEÇA DO RUSSO

CONTRATADA: NOVATEC CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA
CONTRATANTE: PREFEITURA DE ITABAIANA
CONTRATO 001/2026
PERÍODO: 14/03/2026 a 24/04/2026

ITEM	DESCRIMINAÇAO DO CÁLCULO	UND			
1.3.3	PAVIMENTAÇAO				
1.3.3.7	Transporte com caminhão tanque de transporte de material asfáltico de 20000 l, em via urbana pavimentada, adicion al para dmt excedente a 30 km (unidade: txkm). af_07/202 0	ÁREA	COEFICIENTE	DMT	ÁREA TOTAL
	POVOADO MATAPUÃ				
	TRECHO 02 A 03	m³			m³
		5.535,11	0,0012	274,00	1.819,94
EXECUTADO NO PERÍODO:					1.819,94
ACUMULADO ANTERIOR:					0,00
ACUMULADO ATUAL:					1.819,94
SALDO A MEDIR:					0,00
CONTRATO:					1.819,94
A MEDIR NO PERÍODO:					1.819,94

Sheissica Bezerra de Macedo
Eng.(a) Civil CREA 2722159830
Coordenadora de Nucleo
Prefeitura Municipal de Itabaiana

João Vitor Reis dos Santos
...22 0
...dor de Nucleo
Prefeitura Municipal de Itabaiana

MEMORIA DE CÁLCULO

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA A EXECUÇÃO PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DE ESTRADAS VICINAIS NO MUNICÍPIO DE ITABAIANA, SERGIPE, NOS POVOADOS MATAPOÃ E CABEÇA DO RUSSO

NOVATEC
Construções e Empreendimentos Ltda

CONTRATADA: NOVATEC CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA
CONTRATANTE: PREFEITURA DE ITABAIANA
CONTRATO 001/2026
PERÍODO: 14/03/2026 a 24/04/2026

ITEM	DESCRIMINAÇÃO DO CÁLCULO	UND	
1.3.3	PAVIMENTAÇÃO		
1.3.3.20	Assentamento de guia (meio-fio) em trecho reto, confecci onada em concreto pré-fabricado, dimensões 100x15x13x30 cm (comprimento x base inferior x base superior x altura). af_01/2024		EXTENSÃO TOTAL
	POVOADO MATAPUÃ		
	TRECHO 02 A 03	m	m
		500,00	500,00
EXECUTADO NO PERÍODO:			500,00
ACUMULADO ANTERIOR:			0,00
ACUMULADO ATUAL:			500,00
SALDO A MEDIR:			1.027,93
CONTRATO:			1.527,93
A MEDIR NO PERÍODO:			500,00

Sheissica Bezerra de Macedo
Eng.(a) Civil CREA 2722159830
Coordenadora de Nucleo
Prefeitura Municipal de Itabaiana

João Vitor Reis dos Santos
Eng. Civil CREA - 272335922-0
Coordenador de Nucleo
Prefeitura Municipal de Itabaiana

MEMORIA DE CÁLCULO

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA A EXECUÇÃO PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DE ESTRADAS VICINAIS NO MUNICÍPIO DE ITABAIANA, SERGIPE, NOS POVOADOS MATAPOÃ E CABEÇA DO RUSSO

CONTRATADA: NOVATEC CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA
CONTRATANTE: PREFEITURA DE ITABAIANA
CONTRATO 001/2026
PERÍODO: 14/03/2026 a 24/04/2026

ITEM	DESCRIMINAÇÃO DO CÁLCULO	UND	
1.3.3	PAVIMENTAÇÃO		
1.3.3.21	Escoramento contínuo de meio-fio, com aquisição, espalha mento e transporte de material c/distancia até 10km		EXTENSÃO TOTAL
	POVOADO MATAPUÃ		
	TRECHO 02 A 03	m	m
		500,00	500,00
EXECUTADO NO PERÍODO:			500,00
ACUMULADO ANTERIOR:			0,00
ACUMULADO ATUAL:			500,00
SALDO A MEDIR:			1.027,93
CONTRATO:			1.527,93
A MEDIR NO PERÍODO:			500,00

ALEXANDRE ALBUQUERQUE TEIXEIRA:83019200415

Assinado de forma digital por ALEXANDRE ALBUQUERQUE TEIXEIRA:83019200415
Dados: 2026.04.28 07:53:12 -03'00'

MEMORIA DE CÁLCULO

João Vitor Reis dos Santos
Eng. Civil CREA - 272335922-0
Coordenador de Nucleo
Prefeitura Municipal de Itabaiana

Thessica Bezerra de [illegible]
Eng.(a) Civil CREA 272[illegible]30
Coordenadora de Nucleo
Prefeitura Municipal de Itabaiana

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA A EXECUÇÃO PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DE ESTRADAS VICINAIS NO MUNICÍPIO DE ITABAIANA, SERGIPE, NOS POVOADOS MATAPOÃ E CABEÇA DO RUSSO

CONTRATO: 001/2026

NOVATEC
Construções e Empreendimentos Ltda

MEDIÇÃO 02

PERÍODO: 14/03/2026 a 24/04/2026

ITEM	RELATÓRIO FOTOGRÁFICO	

FOTO 01



FOTO 02



FOTO 03



FOTO 04



FOTO 05



FOTO 06



FOTO 07



FOTO 08



João Vitor Reis dos Santos
Eng. Civil CREA - 272335922-0
Coordenador de Nucleo
Prefeitura Municipal de Itabaiana

ALEXANDRE ALBUQUERQUE TEIXEIRA:83019200415

Assinado de forma digital por ALEXANDRE ALBUQUERQUE TEIXEIRA:83019200415
Dados: 2026.04.28 07:53:34 -03'00'

Sheissica Bezerra de Macedo
Eng.(a) Civil CREA 2722159830
Coordenadora de Nucleo
Prefeitura Municipal de Itabaiana