EMPRESA ESPECIALIZADA EM OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E RECAPEAMENTO ASFÁLTICO EM DIVERSAS RUAS NO MUNICÍPIO DE ITABAIANA E AQUISIÇÃO DE CIMENTO ASFÁLTICO (POVOADO CAJAÍBA)								DATA DE INICIO:16/04/2026			BOLETIM DE MEDIÇÃO 03			NOVATEC	
CONTRATADA: NOVATEC CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA								DATA DE TÉRMINO: 16/09/2026			PERÍODO: 01/08/2026 a 31/08/2026			CONTRATO 129/2026	
CONTRATANTE: PREFEITURA DE ITABAIANA											DATA DE MEDIÇÃO: 31/08/2026				
ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	UNID	QUANTIDADES					VALORES (R$)							
			CONTRATO	ACUMULADO ANTERIOR	PERÍODO	ACUMULADO ATÉ O PERÍODO	SALDO A MEDIR	PREÇO UNIT	CONTRATO	ACUMULADO ANTERIOR	PERÍODO	ACUMULADO ATÉ O PERÍODO	SALDO A MEDIR	% Medido
	PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DO POVOADO CAJAÍBA													
1	**ADMINISTRAÇÃO LOCAL**								**R$ 94.150,48**	**R$ 77.203,39**	**R$ 16.947,09**	**R$ 94.150,48**	**R$ -**	
1.01	Equipe Dirigente	UNID	0,05	0,04	**0,009**	0,05	0,00	1.667.154,61	R$ 83.357,73	R$ 68.353,34	**R$ 15.004,39**	R$ 83.357,73	R$ -	100%
1.02	Manutenção do Canteiro	UNID	0,05	0,04	**0,009**	0,05	0,00	128.490,70	R$ 6.424,54	R$ 5.268,12	**R$ 1.156,42**	R$ 6.424,54	R$ -	100%
1.03	Equipamentos de Apoio à Produção	UNID	0,05	0,04	**0,009**	0,05	0,00	87.364,20	R$ 4.368,21	R$ 3.581,93	**R$ 786,28**	R$ 4.368,21	R$ -	100%
2	**TRECHO 01**								**R$ 1.523.587,75**	**R$ 1.506.310,82**	**R$ 17.276,96**	**R$ 1.523.587,74**	**R$ -**	
2.1	**TERRAPLANAGEM**													
2.01.001	Recomposição de base e ou sub-base para remendo profundo de solo brita (40/60) com cimento (teor de 6%) - incluso retirada e colocação do material. af_12/2020	m³	3.568,14	3.568,14		3568,14	0,00	325,34	R$ 1.160.858,67	R$ 1.160.858,67	**R$ -**	R$ 1.160.858,67	R$ -	100%
2.01.002	Colchão de areia	m3	89,20	89,20		89,20	0,00	81,83	R$ 7.299,52	R$ 7.299,52	**R$ -**	R$ 7.299,52	R$ -	100%
2.01.003	Transporte com caminhão basculante de 10 m³, em via urbana pavimentada, dmt até 30 km (unidade: m3xkm). af_07/2020	m3xkm	107.044,20	107.044,20		107044,20	0,00	2,89	R$ 309.357,74	R$ 309.357,74	**R$ -**	R$ 309.357,74	R$ -	100%
2.01.004	Carga, manobra e descarga de solos e materiais granulares em caminhão basculante 10 m³ - carga com escavadeira hidráulica (caçamba de 1,20 m³ / 155 hp) e descarga livre (unidade: t). af_07/2020	T	8.563,54	5.352,21	**3.211,33**	8563,54	0,00	5,38	R$ 46.071,82	R$ 28.794,89	**R$ 17.276,96**	R$ 46.071,82	R$ -	100%
2.2	**PAVIMENTAÇÃO**								**R$ 861.601,92**	**R$ 445.653,34**	**R$ 415.948,57**	**R$ 861.601,91**	**R$ -**	
02.02.001	Locação de serviços de pavimentação	m2	8920,35	8.920,35		8920,35	0,00	1,40	R$ 12.488,49	R$ 12.488,49	**R$ -**	R$ 12.488,49	R$ -	100%
02.02.002	Execução de pintura asfáltica de ligação, inclusive fornecimento de ligante, exclusive transporte	m2	8920,35	8.920,35		8920,35	0,00	1,93	R$ 17.216,28	R$ 17.216,28	**R$ -**	R$ 17.216,28	R$ -	100%
02.02.003	Transporte com caminhão tanque de transporte de material asfáltico de 20000 l, em via urbana pavimentada, dmt até 30km (unidade: txkm). af_07/2020	txkm	642,27	321,13	**321,13**	642,27	0,00	2,30	R$ 1.477,21	R$ 738,60	**R$ 738,60**	R$ 1.477,21	R$ -	100%
02.02.004	Transporte com caminhão tanque de transporte de material asfáltico de 20000L, em vai urbana pavimentada, adicional para excedente a 30 KM (Unidade: TxKM. Af_07/2020	txkm	5951,66	2.975,83	**2.975,83**	5951,66	0,00	0,91	R$ 5.416,01	R$ 2.708,00	**R$ 2.708,00**	R$ 5.416,01	R$ -	100%
02.02.005	Execução de pavimento com aplicação de concreto asfáltico, camada de rolamento - exclusive carga e transporte. af_11/2019	m3	446,02	223,01	**223,01**	446,02	0,00	1750,10	R$ 780.575,23	R$ 390.287,61	**R$ 390.287,61**	R$ 780.575,23	R$ -	100%
02.02.006	Transporte com caminhão basculante de 10 m³, em via urbana pavimentada, dmt até 30 km (unidade: m3xkm). af_07/2020	m3xkm	13380,53	6.690,26	**6.690,26**	13380,53	0,00	2,89	R$ 38.669,72	R$ 19.334,86	**R$ 19.334,86**	R$ 38.669,72	R$ -	100%
02.02.007	Carga, manobra e descarga de solos e materiais granulares em caminhão basculante 10 m³ - carga com escavadeira hidráulica (caçamba de 1,20 m³ / 155 hp) e descarga livre (unidade: t). af_07/2020	T	1070,44	535,22	**535,22**	1070,44	0,00	5,38	R$ 5.758,98	R$ 2.879,49	**R$ 2.879,49**	R$ 5.758,98	R$ -	100%
02.03	**Limpeza**								**R$ 3.122,12**	**R$ 3.122,12**	**R$ -**	**R$ 3.122,12**	**R$ -**	100%
02.03.001	Limpeza de ruas (varrição e remoção de entulhos)	M2	8920,35	8.920,35		8920,35	0,00	0,35	R$ 3.122,12	R$ 3.122,12	**R$ -**	R$ 3.122,12	R$ -	100%
TOTAL DO ORÇAMENTO									**R$ 2.482.462,27**	**R$ 2.032.289,67**	**R$ 450.172,61**	**R$ 2.482.462,27**	**R$ -**	**100,00%**
										81,86%	**18,14%**	**100,00%**	**0,00%**	

ASSINATURA RESPONSÁVEL TÉCNICO

ALEXANDRE ALBUQUERQUE TEIXEIRA:83019200415

Assinado de forma digital por ALEXANDRE ALBUQUERQUE TEIXEIRA:83019200415
Dados: 2026.09.03 09:48:55 -03'00'

ASSINATURA FISCALIZAÇÃO

Jhon Lennon Gomes Santos
Eng. Civil CREA - 2721894692
Coordenador de Núcleo
Prefeitura Municipal de Itabaiana

José Arnaldo do N [illegible]
Eng. Civil CREA - 272[illegible]
Coordenador de N[illegible]
Prefeitura Municipal d[illegible]

VALOR DA MEDIÇÃO: R$ 450.172,61 (quatrocentos e cinquenta mil, cento e setenta e dois reais e sessenta e um centavos).

EMPRESA ESPECIALIZADA EM OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E RECAPEAMENTO ASFÁLTICO EM DIVERSAS RUAS NO MUNICÍPIO DE ITABAIANA E AQUISIÇÃO DE CIMENTO ASFÁLTICO (POVOADO CAJAÍBA)

CONTRATANTE: PREFEITURA DE ITABAIANA
CONTRATO 129/2026
CONTRATADA: NOVATEC - CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA
PERÍODO: 01/08/2026 a 31/08/2026

ITEM	DESCRIMINAÇÃO DO CÁLCULO			UND	
1	ADMINISTRAÇÃO LOCAL				
01.01	Equipe Dirigente			QUANT CONTRATO	QUANT MEDIDA
ADMINISTRAÇÃO LOCAL					
VALOR TOTAL DO CONTRATO (A)		VALOR MEDIDO S/ ADM (B)	=B/A		
R$ 2.388.311,79		R$ 436.286,97	0,18	0,050	0,009
EXECUTADO NO PERÍODO:					0,009
ACUMULADO ANTERIOR:					0,04
ACUMULADO ATUAL:					0,05
SALDO DO CONTRATO					0,00
CONTRATO:					0,050
A MEDIR NO PERÍODO:					0,009

Jhon Lennon Gomes Santos
Eng. Civil CREA - 2721894692
Coordenador de Núcleo
Prefeitura Municipal de Itabaiana

José Arnaldo [illegible]
Eng. Civil CREA - 27[illegible]
Coordenador [illegible]
Prefeitura Munic[illegible]

EMPRESA ESPECIALIZADA EM OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E RECAPEAMENTO ASFÁLTICO EM DIVERSAS RUAS NO MUNICÍPIO DE ITABAIANA E AQUISIÇÃO DE CIMENTO ASFÁLTICO (POVOADO CAJAÍBA)

CONTRATANTE: PREFEITURA DE ITABAIANA
CONTRATO 129/2026
CONTRATADA: NOVATEC - CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA
PERÍODO: 01/08/2026 a 31/08/2026

ITEM	DESCRIMINAÇÃO DO CÁLCULO			UND	
1	ADMINISTRAÇÃO LOCAL				
01.02	Manutenção do Canteiro UNID			QUANT CONTRATO	QUANT MEDIDA
ADMINISTRAÇÃO LOCAL					
VALOR TOTAL DO CONTRATO (A)		VALOR MEDIDO S/ ADM (B)	=B/A		
R$ 2.388.311,79		R$ 436.286,97	0,18	0,05	0,009
EXECUTADO NO PERÍODO:					0,00900
ACUMULADO ANTERIOR:					0,041
ACUMULADO ATUAL:					0,05
SALDO DO CONTRATO					0,00
CONTRATO:					0,05
A MEDIR NO PERÍODO:					0,009

Jhon Lennon Gomes Santos
Eng. Civil CREA - 2721894692
Coordenador de Núcleo
Prefeitura Municipal de Itabaiana

Jose Amalio do N Pereira Jun
Eng. Civil CREA - 2721031899
Coordenador de Nucleo
Prefeitura Municipal de Itabaiana

EMPRESA ESPECIALIZADA EM OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E RECAPEAMENTO ASFÁLTICO EM DIVERSAS RUAS NO MUNICÍPIO DE ITABAIANA E AQUISIÇÃO DE CIMENTO ASFÁLTICO (POVOADO CAJAÍBA)

CONTRATANTE: PREFEITURA DE ITABAIANA
CONTRATO 129/2026
CONTRATADA: NOVATEC - CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA
PERÍODO: 01/08/2026 a 31/08/2026

ITEM	DESCRIMINAÇÃO DO CÁLCULO			UND	
1	ADMINISTRAÇÃO LOCAL				
01.03	Equipamentos de Apoio à Produção			QUANT CONTRATO	QUANT MEDIDA
	ADMINISTRAÇÃO LOCAL				
VALOR TOTAL DO CONTRATO (A)		VALOR MEDIDO S/ ADM (B)	=B/A		
R$ 2.388.311,79		R$ 436.286,97	0,18	0,050	0,009
EXECUTADO NO PERÍODO:					0,009
ACUMULADO ANTERIOR:					0,04
ACUMULADO ATUAL:					0,05
SALDO DO CONTRATO					0,00
CONTRATO:					0,05
A MEDIR NO PERÍODO:					0,009

Jhon Lennon Gomes Santos
Eng. Civil CREA 2721894692
Coordenador de Núcleo
Prefeitura Municipal de Itabaiana

Jose Arnaldo de N. Pereira Junior
Eng. Civil CREA - 2721031899
Coordenador de Nucleo
Prefeitura Municipal de Itabaiana

EMPRESA ESPECIALIZADA EM OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E RECAPEAMENTO ASFÁLTICO EM DIVERSAS RUAS NO MUNICÍPIO DE ITABAIANA E AQUISIÇÃO DE CIMENTO ASFÁLTICO (POVOADO CAJAÍBA)

NOVATEC
Construções e Empreendimentos Ltda.

CONTRATANTE: PREFEITURA DE ITABAIANA
CONTRATO: 129/2026
CONTRATADA: NOVATEC - CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA
PERÍODO: 01/08/2026 a 31/08/2026

ITEM	DESCRIMINAÇÃO DO CÁLCULO		
2.1	TERRAPLANAGEM		
2.01.004	Carga, manobra e descarga de solos e materiais granulares em caminhão basculante 10 m³- carga com escavadeira hidráulica (caçamba de 1,20 m³/ 155 hp) r descarga livre (unidade: t). Af_07/2020		
	VOLUME (m³)	DENSIDADE	CONCRETO ASFÁLTICO (T)
	Borrachudo 2.140,88	1,50	3211,33
EXECUTADO NO PERÍODO:			3.211,33
ACUMULADO ANTERIOR:			5.352,21
ACUMULADO ATUAL:			8.563,54
SALDO DO CONTRATO			0,00
CONTRATO:			8.563,54
À MEDIR NO PERÍODO:			3.211,33

Jhon Lennon Gomes Santos
Eng. Civil CREA - 2721894692
Coordenador de Núcleo
Prefeitura Municipal de Itabaiana

Jose Arnaldo da N. Bere...
Eng. Civil CREA - 272103...
Coordenador de N...
Prefeitura Municipal...

EMPRESA ESPECIALIZADA EM OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E RECAPEAMENTO ASFÁLTICO EM DIVERSAS RUAS NO MUNICÍPIO DE ITABAIANA E AQUISIÇÃO DE CIMENTO ASFÁLTICO (POVOADO CAJAÍBA)

NOVATEC
Construções e Empreendimentos Ltda.

CONTRATANTE: PREFEITURA DE ITABAIANA
CONTRATO 129/2026
CONTRATADA: NOVATEC CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA
PERÍODO: 01/08/2026 a 31/08/2026

ITEM	DESCRIMINAÇÃO DO CÁLCULO	UND			
2.2	PAVIMENTAÇÃO				
02.02.003	Transporte com caminhão tanque de transporte de material asfáltic o de 20000 l, em via urbana pavimentada, dmt até 30km (unidade: txkm). af_07/2020	Área (m²)	taxa	DMT	txkm
PAVIMENTAÇÃO					
PINTURA DE LIGAÇÃO		8.920,35	0,0012	30,0	321,13
EXECUTADO NO PERÍODO:					321,13
ACUMULADO ANTERIOR:					321,13
ACUMULADO ATUAL:					642,27
SALDO DO CONTRATO (A MEDIR):					0,00
CONTRATO:					642,27
A MEDIR NO PERÍODO:					321,13

Jose Arnaldo do N. Pereira Junio
Eng. Civil CREA - 2721031899
Coordenador de Nucleo
Prefeitura Municipal de Itabaiana

Jhon Lennon Gomes Santos
Eng. Civil CREA - 2721894692
Coordenador de Núcleo
Prefeitura Municipal de Itabaiana

EMPRESA ESPECIALIZADA EM OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E RECAPEAMENTO ASFÁLTICO EM DIVERSAS RUAS NO MUNICÍPIO DE ITABAIANA E AQUISIÇÃO DE CIMENTO ASFÁLTICO (POVOADO CAJAÍBA)

NOVATEC
Construções e Empreendimentos Ltda.

CONTRATANTE: PREFEITURA DE ITABAIANA
CONTRATO 129/2026
CONTRATADA: NOVATEC CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA
PERÍODO: 01/08/2026 a 31/08/2026

ITEM	DESCRIMINAÇÃO DO CÁLCULO	UND			
2.2	PAVIMENTAÇÃO				
02.02.004	Transporte com caminhão tanque de transporte de material asfáltico de 20000L, em vai urbana pavimentada, adicional para excedente a 30 KM (Unidade: TxKM. Af_07/2020	Área (m²)	taxa	DMT	txkm
PAVIMENTAÇÃO					
PINTURA DE LIGAÇÃO		8.920,35	0,0012	278,0	2.975,83
EXECUTADO NO PERÍODO:					2.975,83
ACUMULADO ANTERIOR:					2.975,83
ACUMULADO ATUAL:					5.951,66
SALDO DO CONTRATO (A MEDIR)					0,00
CONTRATO:					5.951,66
ADITIVO:					2.975,83

José Arnaldo do N. Pinto
Eng. Civil CREA - 272102
Coordenador de Núcleo
Prefeitura Municipal de Itabaiana

Jhon Lennon Gomes Santos
Eng. Civil CREA - 2721894692
Coordenador de Núcleo
Prefeitura Municipal de Itabaiana

EMPRESA ESPECIALIZADA EM OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E RECAPEAMENTO ASFÁLTICO EM DIVERSAS RUAS NO MUNICÍPIO DE ITABAIANA E AQUISIÇÃO DE CIMENTO ASFÁLTICO (POVOADO CAJAÍBA)

CONTRATANTE: PREFEITURA DE ITABAIANA
CONTRATO 129/2026
CONTRATADA: NOVATEC - CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA
PERÍODO: 01/08/2026 a 31/08/2026

ITEM	DESCRIMINAÇÃO DO CÁLCULO			
2.2	PAVIMENTAÇÃO			
02.02.005	Execução de pavimento com aplicação de concreto asfáltico, camada de rolamento - exclusive carga e transporte. af_11/2019	ÁREA	ESP.	VOLUME DE CBUQ
		ÁREA (m²)	ESP. (m)	CONCRETO ASFÁLTICO (m³)
Camada		8.920,35	0,0250	223,01
EXECUTADO NO PERÍODO:			ESP.	223,01
ACUMULADO ANTERIOR:				223,01
ACUMULADO ATUAL:				446,02
SALDO DO CONTRATO (A MEDIR)				0,00
CONTRATO:				446,02
A MEDIR NO PERÍODO:				223,01

Jhon Lennon Gomes Santos
Eng. Civil CREA - 2721894692
Coordenador de Núcleo
Prefeitura Municipal de Itabaiana

José Arnaldo do N. Pereira Junior
Eng. Civil CREA - 2721031899
Coordenador de Núcleo
Prefeitura Municipal de Itabaiana

EMPRESA ESPECIALIZADA EM OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E RECAPEAMENTO ASFÁLTICO EM DIVERSAS RUAS NO MUNICÍPIO DE ITABAIANA E AQUISIÇÃO DE CIMENTO ASFÁLTICO (POVOADO CAJAÍBA)

NOVATEC
Construções e Empreendimentos Ltda.

CONTRATANTE: PREFEITURA DE ITABAIANA
CONTRATO 129/2026
CONTRATADA: NOVATEC - CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA

PERÍODO: 01/08/2026 a 31/08/2026

ITEM	DESCRIMINAÇÃO DO CÁLCULO			
2.2	PAVIMENTAÇÃO			
02.02.006	Transporte com caminhão basculante de 10 m³, em via urbana pavimentada, dmt até 30 km (unidade: m3xkm). af_07/2020	VOLUME DE CBUQ	DMT	QUANTIDADE TOTAL
		m³	Km	(m³XKm)
	Camada	223,01	30	6690,26
EXECUTADO NO PERÍODO:				6.690,26
ACUMULADO ANTERIOR:				6.690,26
ACUMULADO ATUAL:				13.380,53
SALDO DO CONTRATO (A MEDIR)				0,00
CONTRATO:				13.380,53
A MEDIR NO PERÍODO:				6.690,26

Jhon Lennon Gomes Santos
Eng. Civil CREA - 2721894692
Coordenador de Núcleo
Prefeitura Municipal de Itabaiana

Joao Arnaldo de N. Pereira Junior
Eng. Civil CREA - 2721031899
Coordenador de Nucleo
Prefeitura Municipal de Itabaiana

EMPRESA ESPECIALIZADA EM OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E RECAPEAMENTO ASFÁLTICO EM DIVERSAS RUAS NO MUNICÍPIO DE ITABAIANA E AQUISIÇÃO DE CIMENTO ASFÁLTICO (POVOADO CAJAÍBA)

NOVATEC
Construções e Empreendimentos Ltda.

CONTRATANTE: PREFEITURA DE ITABAIANA
CONTRATO 129/2026
CONTRATADA: NOVATEC CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA
PERÍODO: 01/08/2026 a 31/08/2026

ITEM	DESCRIMINAÇÃO DO CÁLCULO	UND		
2.2	PAVIMENTAÇÃO			
02.02.007	Carga, manobra e descarga de solos e materiais granulares em caminhão basculante 10 m³- carga com escavadeira hidráulica (caçamba de 1,20 m³/ 155 hp) r descarga livre (unidade: t). Af_07/2020	VOLUME DE CBUQ	DENSIDADE	QUANTIDADE TOTAL
PAVIMENTAÇÃO		m³		t
De acordo com o levantamento		223,01	2,40	535,22
EXECUTADO NO PERÍODO:		km		535,22
ACUMULADO ANTERIOR:				535,22
ACUMULADO ATUAL:				1.070,44
SALDO DO CONTRATO (A MEDIR)				0,00
CONTRATO:				1.070,44
A MEDIR NO PERÍODO:				535,22

José Arnaldo de N. Pereira Jun.
Eng. Civil CREA - 2721031899
Coordenador de Nucleo
Prefeitura Municipal de Itabaiana

ALEXANDRE ALBUQUERQUE TEIXEIRA:83019200415

Assinado de forma digital por ALEXANDRE ALBUQUERQUE TEIXEIRA:83019200415
Dados: 2026.09.03 09:43:55 -03'00'

Jhon Lennon Gomes Santos
Eng. Civil CREA - 2721894692
Coordenador de Núcleo
Prefeitura Municipal de Itabaiana

OBJETO: EMPRESA ESPECIALIZADA EM OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E RECAPEAMENTO ASFÁLTICO EM DIVERSAS RUAS NO MUNICÍPIO DE ITABAIANA E AQUISIÇÃO DE CIMENTO ASFÁLTICO (POVOADO CAJAÍBA).

NOVATEC
Construções e Empreendimentos Ltda.

LOCAL DA OBRA: CAJAÍBA

CONTRATO: 129/2026

MEDIÇÃO 03

Período: 01/08/2026 a 31/08/2026

Data da medição:31/08/2026

ITEM — RELATÓRIO FOTOGRÁFICO

FOTO 01 - Correção e execução de borrachudo



FOTO 02 - Correção e execução de borrachudo



FOTO 03 - Correção e execução de borrachudo



FOTO 04 - Aplicação da segunda capa de CBUQ



FOTO 05 - Aplicação da segunda capa de CBUQ



FOTO 06 - Aplicação da segunda capa de CBUQ



FOTO 07 - Aplicação da segunda capa de CBUQ



FOTO 08 - Aplicação da segunda capa de CBUQ



Jhon Lennon Gomes Santos
Eng. Civil CREA - 2721894692
Coordenador de Núcleo
Prefeitura Municipal de Itabaiana

Jose Arnaldo do N. Pereira Junior
Eng. Civil CREA - 2721031899
Coordenador de Nucleo
Prefeitura Municipal de Itabaiana

ALEXANDRE ALBUQUERQUE TEIXEIRA:83019200415

Assinado de forma digital por ALEXANDRE ALBUQUERQUE TEIXEIRA:83019200415
Dados: 2026.09.03 09:44:42 -03'00'