CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA A EXECUÇÃO PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DE ESTRADAS VICINAIS NO MUNICÍPIO DE ITABAIANA, SERGIPE, NOS POVOADOS MATAPOÃ E CABEÇA DO RUSSO								DATA DE INICIO: 06/01/2026		BOLETIM DE MEDIÇÃO 04				NOVATEC
CONTRATADA: NOVATEC CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA								DATA DE TÉRMINO: 06/01/2027		PERÍODO: 29/05/2026 a 31/07/2026				CONTRATO 001/2026
CONTRATANTE: PREFEITURA DE ITABAIANA										DATA DE MEDIÇÃO: 09/10/2026				
			QUANTIDADES						VALORES (R$)					
ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	UNID	CONTRATO	ACUMULADO ANTERIOR	PERÍODO	ACUMULADO ATÉ O PERÍODO	SALDO A MEDIR	PREÇO UNIT	CONTRATO	ACUMULADO ANTERIOR	PERÍODO	ACUMULADO ATÉ O PERÍODO	SALDO A MEDIR	% Medido
1	PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DO POVOADO MATAPOÃ								R$ 2.407.224,32					
1.1	PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DO POVOADO MATAPOÃ								R$ 137.459,28					
1.1.1.	ADMINISTRAÇÃO LOCAL								R$ 137.459,28					
1.1.1.1.	EQUIPE DIRIGENTE								R$ 116.000,64	R$ 77.333,76	R$ 19.333,44	R$ 96.667,20	R$ 19.333,44	83,33%
1.1.1.1.1	Engenheiro civil de obra junior com encargos complementares	h	378,00	252,00	**63,00**	315,00	63,00	156,24	R$ 59.058,72	R$ 39.372,48	**R$ 9.843,12**	R$ 49.215,60	R$ 9.843,12	83,33%
1.1.1.1.2	Mestre de obras com encargos complementares	h	756,00	504,00	**126,00**	630,00	126,00	75,32	R$ 56.941,92	R$ 37.961,28	**R$ 9.490,32**	R$ 47.451,60	R$ 9.490,32	83,33%
1.1.1.2	SERVIÇOS COMPLEMENTARES								R$ 5.849,52	R$ 1.947,68	R$ -	R$ 1.947,68	R$ 3.901,84	33,30%
1.1.1.2.1	Placa de obra em chapa aço galvanizado, instalada - Rev 02_01/2022	m²	12,00	8,00		8,00	4,00	243,46	R$ 2.921,52	R$ 1.947,68	**R$ -**	R$ 1.947,68	R$ 973,84	66,67%
1.1.1.2.2	Locação de container - Almoxarifado sem banheiro - 6,00 x 2,40m - Rev 02_02/2022	mês	6,00	-		0,00	6,00	488,00	R$ 2.928,00	R$ -	**R$ -**	R$ -	R$ 2.928,00	0,00%
1.1.1.3	ENSAIOS								R$ 15.558,72	R$ 13.698,00	R$ 1.860,72	R$ 15.558,72	R$ -	100,00%
1.1.1.3.1	Ensaio - Granulometria por peneiramento	un	24,00	24,00		24,00	0,00	106,75	R$ 2.562,00	R$ 2.562,00	**R$ -**	R$ 2.562,00	R$ -	100,00%
1.1.1.3.2	Ensaio - Limite de liquidez	un	24,00	24,00		24,00	0,00	106,75	R$ 2.562,00	R$ 2.562,00	**R$ -**	R$ 2.562,00	R$ -	100,00%
1.1.1.3.3	Ensaio - Limite de plasticidade	un	24,00	24,00		24,00	0,00	106,75	R$ 2.562,00	R$ 2.562,00	**R$ -**	R$ 2.562,00	R$ -	100,00%
1.1.1.3.4	Ensaio - Compactação Proctor Normal com reuso de material (6 pontos)	un	24,00	24,00		24,00	0,00	140,30	R$ 3.367,20	R$ 3.367,20	**R$ -**	R$ 3.367,20	R$ -	100,00%
1.1.1.3.5	I. S. C - Índice de Suporte Californiano na energia normal (1 ponto)	un	24,00	24,00		24,00	0,00	32,67	R$ 784,08	R$ 784,08	**R$ -**	R$ 784,08	R$ -	100,00%

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA A EXECUÇÃO PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DE ESTRADAS VICINAIS NO MUNICÍPIO DE ITABAIANA, SERGIPE, NOS POVOADOS MATAPOÃ E CABEÇA DO RUSSO	DATA DE INICIO: 06/01/2026	BOLETIM DE MEDIÇÃO 04	NOVATEC
CONTRATADA: NOVATEC CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA	DATA DE TÉRMINO: 06/01/2027	PERÍODO: 29/05/2026 a 31/07/2026	CONTRATO 001/2026
CONTRATANTE: PREFEITURA DE ITABAIANA		DATA DE MEDIÇÃO: 09/10/2026	

ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	UNID	QUANTIDADES					VALORES (R$)						
			CONTRATO	ACUMULADO ANTERIOR	PERÍODO	ACUMULADO ATÉ O PERÍODO	SALDO A MEDIR	PREÇO UNIT	CONTRATO	ACUMULADO ANTERIOR	PERÍODO	ACUMULADO ATÉ O PERÍODO	SALDO A MEDIR	% Medido
1.1.1.3.6	Ensaio - Marshall	un	24,00	12,00	**12,00**	24,00	0,00	155,06	R$ 3.721,44	R$ 1.860,72	**R$ 1.860,72**	R$ 3.721,44	R$ -	100,00%
1.1.1.4	**SINALIZAÇÃO PROVISORIA**								**R$ 50,40**	**R$ 50,40**	**R$ -**	**R$ 50,40**	**R$ -**	**100,00%**
1.1.1.4.1	Cone plástico para canalizaçao de trânsito - utilização 5 vezes	un	8,00	8,00		8,00	0,00	6,30	R$ 50,40	R$ 50,40	**R$ -**	R$ 50,40	R$ -	100,00%
1.2	**TRECHO 01 A 02**								**R$ 1.098.075,92**	**R$ 753.258,46**	**R$ 255.628,28**	**R$ 1.008.886,71**	**R$ 89.189,69**	**91,88%**
1.2.1	**SERVIÇOS PRELIMINARES**								**R$ 6.537,45**	**R$ 6.537,45**	**R$ -**	**R$ 6.537,45**	**R$ -**	**100,00%**
1.2.1.1	Limpeza mecanizada do terreno c/ trator esteira (vegetaç ão rasteira) sem carga e transporte	m²	5621,21	5.621,21		5621,21	0,00	0,48	R$ 2.698,18	R$ 2.698,18	**R$ -**	R$ 2.698,18	R$ -	100,00%
1.2.1.2	Carga mecânica de material de 1ª categoria	m³	562,12	562,12		562,12	0,00	0,98	R$ 550,87	R$ 550,87	**R$ -**	R$ 550,87	R$ -	100,00%
1.2.1.3	Transporte com caminhão basculante de 10 m³, em via urba na pavimentada, dmt até 30 km (unidade: txkm). af_07/202 0	txkm	4215,90	4.215,90		4215,90	0,00	0,78	R$ 3.288,40	R$ 3.288,40	**R$ -**	R$ 3.288,40	R$ -	100,00%
1.2.2	**TERRAPLANAGEM**								**R$ 114.310,00**	**R$ 114.310,07**	**R$ -**	**R$ 114.310,07**	**R$ -**	**100,00%**
1.2.2.1	Locação de serviços de terraplenagem de obras civis	m²	5621,21	5.621,21		5621,21	0,00	1,13	R$ 6.351,96	R$ 6.351,96	**R$ -**	R$ 6.351,96	R$ -	100,00%
1.2.2.2	Escavação, carga e transporte de material de 1ª categor ia, com carregadeira, dmt 1801 a 2000m	m³	2529,54	2.529,54		2529,54	0,00	10,29	R$ 26.028,96	R$ 26.028,96	**R$ -**	R$ 26.028,96	R$ -	100,00%
1.2.2.3	Transporte local com caminhão basculante de 10m³, em rod ovia pavimentada (construção) densidade=1,5t/m³	tkm	18971,55	18.971,55		18971,55	0,00	0,62	R$ 11.762,36	R$ 11.762,36	**R$ -**	R$ 11.762,36	R$ -	100,00%

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA A EXECUÇÃO PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DE ESTRADAS VICINAIS NO MUNICÍPIO DE ITABAIANA, SERGIPE, NOS POVOADOS MATAPOÃ E CABEÇA DO RUSSO							DATA DE INICIO: 06/01/2026		BOLETIM DE MEDIÇÃO 04					NOVATEC
CONTRATADA: NOVATEC CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA							DATA DE TÉRMINO: 06/01/2027		PERÍODO: 29/05/2026 a 31/07/2026					CONTRATO 001/2026	
CONTRATANTE: PREFEITURA DE ITABAIANA									DATA DE MEDIÇÃO: 09/10/2026						
ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	UNID	QUANTIDADES					VALORES (R$)							
			CONTRATO	ACUMULADO ANTERIOR	PERÍODO	ACUMULADO ATÉ O PERÍODO	SALDO A MEDIR	PREÇO UNIT	CONTRATO	ACUMULADO ANTERIOR	PERÍODO	ACUMULADO ATÉ O PERÍODO	SALDO A MEDIR	% Medido
1.2.2.4	Regularização, gradeamento, e compactação de sub-leito, com rolo de pneus pé de carneiro e de pneus 25t	m²	5621,21	5.621,21		5621,21	0,00	1,11	R$ 6.239,54	R$ 6.239,54	R$ -	R$ 6.239,54	R$ -	100,00%
1.2.2.5	REFORÇO DO SUB-LEITOREFORÇO DO SUB-LEITO	m³	1124,24	1.124,24		1124,24	0,00	28,36	R$ 31.883,44	R$ 31.883,50	R$ -	R$ 31.883,50	R$ -	100,00%
1.2.2.6	Transporte local com caminhão basculante de 10m³, em rod ovia pavimentada (construção) densidade=1,5t/m³	tkm	37099,92	37.099,92		37099,92	0,00	0,62	R$ 23.001,95	R$ 23.001,95	R$ -	R$ 23.001,95	R$ -	100,00%
1.2.2.7	Execução e compactação de corpo de aterro de aterro (95% de energia do proctor normal) com solo predominantemente argiloso, em camadas com espessura de 20 cm - exclusive escavação, carga e transporte e solo. af_09/2024	m³	1034,53	1.034,53		1034,53	0,00	8,74	R$ 9.041,79	R$ 9.041,79	R$ -	R$ 9.041,79	R$ -	100,00%
1.2.3	**PAVIMENTAÇÃO**								**R$ 955.994,46**	**R$ 632.410,94**	**R$ 255.628,28**	**R$ 888.039,19**	**R$ 67.955,68**	**92,89%**
1.2.3.1	Locação de serviços de pavimentação	m²	5172,66	5.172,66		5172,66	0,00	1,28	R$ 6.621,00	R$ 6.621,00	R$ -	R$ 6.621,00	R$ -	100,00%
1.2.3.2	Construção de base e sub-base para pavimentação de brita graduada simples, com espessura de 20 cm - exclusive car ga e transporte. af_09/2024	m³	1034,53	1.034,53		1034,53	0,00	167,39	R$ 173.169,97	R$ 173.169,97	R$ -	R$ 173.169,97	R$ -	100,00%
1.2.3.3	CARGA MECÂNICA DE MATERIAL DE 2ª CATEGORIACARGA MECÂNICA DE MATERIAL DE 2ª CATEGORIA	m³	1344,89	1.344,89		1344,89	0,00	1,78	R$ 2.393,90	R$ 2.393,88	R$ -	R$ 2.393,87	R$ -	100,00%
1.2.3.4	Transporte com caminhão basculante de 10 m³, em via urba na pavimentada, dmt até 30 km (unidade: txkm). af_07/202 0	txkm	44381,37	44.381,37		44381,37	0,00	0,78	R$ 34.617,46	R$ 34.617,44	R$ -	R$ 34.617,43	R$ -	100,00%
1.2.3.5	Imprimação - execução com fornecimento de material	m²	5172,66	5.172,66		5172,66	0,00	13,42	R$ 69.417,09	R$ 69.417,08	R$ -	R$ 69.417,07	R$ -	100,00%
1.2.3.6	Transporte com caminhão tanque de transporte de material asfáltico de 20000 l, em via urbana pavimentada, dmt até 30km (unidade: txkm). af_07/2020	txkm	186,22	186,22		186,22	0,00	0,90	R$ 167,59	R$ 167,59	R$ -	R$ 167,59	R$ -	100,00%
1.2.3.7	Transporte com caminhão tanque de transporte de material asfáltico de 20000 l, em via urbana pavimentada, adicion al para dmt excedente a 30 km (unidade: txkm). af_07/202 0	txkm	1700,77	1.700,77		1700,77	0,00	0,43	R$ 731,33	R$ 731,33	R$ -	R$ 731,33	R$ -	100,00%

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA A EXECUÇÃO PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DE ESTRADAS VICINAIS NO MUNICÍPIO DE ITABAIANA, SERGIPE, NOS POVOADOS MATAPOÃ E CABEÇA DO RUSSO					DATA DE INICIO: 06/01/2026			BOLETIM DE MEDIÇÃO 04						NOVATEC
CONTRATADA: NOVATEC CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA					DATA DE TÉRMINO: 06/01/2027			PERÍODO: 29/05/2026 a 31/07/2026						CONTRATO 001/2026
CONTRATANTE: PREFEITURA DE ITABAIANA								DATA DE MEDIÇÃO: 09/10/2026						
			QUANTIDADES					VALORES (R$)						
ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	UNID	CONTRATO	ACUMULADO ANTERIOR	PERÍODO	ACUMULADO ATÉ O PERÍODO	SALDO A MEDIR	PREÇO UNIT	CONTRATO	ACUMULADO ANTERIOR	PERÍODO	ACUMULADO ATÉ O PERÍODO	SALDO A MEDIR	% Medido
1.2.3.8	Execução de pintura asfáltica de ligação, inclusive fornecimento de ligante, exclusive transporte	m²	5172,66	5.172,66		5172,66	0,00	1,93	R$ 9.983,23	R$ 9.983,23	**R$ -**	R$ 9.983,23	R$ -	100,00%
1.2.3.9	Transporte com caminhão tanque de transporte de material asfáltico de 20000 l, em via urbana pavimentada, dmt até 30km (unidade: txkm). af_07/2020	txkm	186,22	186,22		186,22	0,00	0,90	R$ 167,59	R$ 167,59	**R$ -**	R$ 167,59	R$ -	100,00%
1.2.3.10	Transporte com caminhão tanque de transporte de material asfáltico de 20000 l, em via urbana pavimentada, adicional para dmt excedente a 30 km (unidade: txkm). af_07/202 0	txkm	1700,77	1.700,77		1700,77	0,00	0,43	R$ 731,33	R$ 731,33	**R$ -**	R$ 731,33	R$ -	100,00%
1.2.3.11	Execução de pavimento com aplicação de concreto asfáltico, camada de rolamento - exclusive carga e transporte. a f_11/2019	m³	258,63	129,32	**129,32**	258,63	0,00	1747,90	R$ 452.059,37	R$ 226.032,31	**R$ 226.027,06**	R$ 452.059,37	R$ -	100,00%
1.2.3.12	Carga mecânica de material de 2ª categoria	m³	620,71	310,36	**310,35**	620,71	0,00	1,78	R$ 1.104,86	R$ 552,44	**R$ 552,42**	R$ 1.104,86	R$ -	100,00%
1.2.3.13	Transporte com caminhão basculante de 10 m³, em via urba na pavimentada, dmt até 30 km (unidade: txkm). af_07/202 0	txkm	44691,12	22.345,89	**22.345,23**	44691,12	0,00	0,78	R$ 34.859,07	R$ 17.429,80	**R$ 17.429,28**	R$ 34.859,08	R$ -	100,00%
1.2.3.14	Transporte com caminhão basculante de 10 m³, em via urba na pavimentada, dmt até 30 km (unidade: txkm). af_07/202 0	txkm	29794,08	14.897,26	**14.896,82**	29794,08	0,00	0,78	R$ 23.239,38	R$ 11.619,86	**R$ 11.619,52**	R$ 23.239,38	R$ -	100,00%
1.2.3.15	Escavação manual de vala ou cava em material de 1ª categ oria, profundidade até 1,50m	m³	67,22	67,22		67,22	0,00	46,54	R$ 3.128,41	R$ 3.128,59	**R$ -**	R$ 3.128,59	R$ -	100,00%
1.2.3.16	Carga mecânica de material de 1ª categoria	m³	84,03	84,03		84,03	0,00	0,98	R$ 82,34	R$ 82,35	**R$ -**	R$ 82,35	R$ -	100,00%

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA A EXECUÇÃO PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DE ESTRADAS VICINAIS NO MUNICÍPIO DE ITABAIANA, SERGIPE, NOS POVOADOS MATAPOÃ E CABEÇA DO RUSSO			DATA DE INICIO: 06/01/2026					BOLETIM DE MEDIÇÃO 04						
CONTRATADA: NOVATEC CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA			DATA DE TÉRMINO: 06/01/2027					PERÍODO: 29/05/2026 a 31/07/2026					CONTRATO 001/2026	
CONTRATANTE: PREFEITURA DE ITABAIANA								DATA DE MEDIÇÃO: 09/10/2026						
			QUANTIDADES					VALORES (R$)						
ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	UNID	CONTRATO	ACUMULADO ANTERIOR	PERÍODO	ACUMULADO ATÉ O PERÍODO	SALDO A MEDIR	PREÇO UNIT	CONTRATO	ACUMULADO ANTERIOR	PERÍODO	ACUMULADO ATÉ O PERÍODO	SALDO A MEDIR	% Medido
1.2.3.17	Transporte local com caminhão basculante de 10m³, em rodovia pavimentada (construção) densidade=1,5t/m³	tkm	630,23	630,22		630,22	0,01	0,62	R$ 390,74	R$ 390,74	R$ -	R$ 390,74	R$ -	100,00%
1.2.3.18	Colchão de areia	m³	6,72	6,72		6,72	0,00	111,16	R$ 746,99	R$ 747,26	R$ -	R$ 747,26	R$ -	100,04%
1.2.3.19	Transporte local com caminhão basculante de 10m³, em rod ovia pavimentada (construção) densidade=1,5t/m³	tkm	221,76	221,76		221,76	0,00	0,62	R$ 137,49	R$ 137,49	R$ -	R$ 137,49	R$ -	100,00%
1.2.3.20	Assentamento de guia (meio-fio) em trecho reto, confecci onada em concreto pré-fabricado, dimensões 100x15x13x30 cm (comprimento x base inferior x base superior x altura). af_01/2024	m	1493,86	1.493,86		1493,86	0,00	40,08	R$ 59.873,90	R$ 59.873,91	R$ -	R$ 59.873,91	R$ -	100,00%
1.2.3.21	Escoramento contínuo de meio-fio, com aquisição, espalha mento e transporte de material c/distancia até 10km	m	1493,86	1.493,86		1493,86	0,00	9,65	R$ 14.415,74	R$ 14.415,75	R$ -	R$ 14.415,75	R$ -	100,00%
1.2.3.22	Execução de sarjeta de concreto usinado, moldada in loco em trecho reto, 30 cm base x 15 cm altura. af_01/2024	m	1493,86	-		0,00	1493,86	41,66	R$ 62.234,20	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 62.234,20	0,00%
1.2.3.23	Pintura de meio fio (caiação)	m	1493,86	-		0,00	1493,86	3,83	R$ 5.721,48	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 5.721,48	0,00%
1.2.4	**SINALIZAÇÃO VERTICAL E HORIZONTAL**								**R$ 8.716,18**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ 8.716,18**	**0,00%**
1.2.4.1	Sinalização horizontal rodoviária, com tinta retrorrefle tiva à base de resina acrílica com microesferas de vidro	m²	149,39	-		0,00	149,39	36,51	R$ 5.454,22	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 5.454,22	0,00%
1.2.4.2	Sinalização permanente, vertical, com placa de aço (60x 60cm) com poste de madeira 3,50m fixado com base de conc reto 40x40x50, inclusive mão de obra - Rev 01/2023	un	6,00	-		0,00	6,00	543,66	R$ 3.261,96	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 3.261,96	0,00%
1.2.5	**LIMPEZA**								**R$ 12.517,83**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ 12.517,83**	**0,00%**
1.2.5.1	Limpeza geral		5172,66	-		0,00	5172,66	2,42	R$ 12.517,83	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 12.517,83	0,00%

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA A EXECUÇÃO PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DE ESTRADAS VICINAIS NO MUNICÍPIO DE ITABAIANA, SERGIPE, NOS POVOADOS MATAPOÃ E CABEÇA DO RUSSO					DATA DE INICIO: 06/01/2026			BOLETIM DE MEDIÇÃO 04						
CONTRATADA: NOVATEC CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA					DATA DE TÉRMINO: 06/01/2027			PERÍODO: 29/05/2026 a 31/07/2026					CONTRATO 001/2026	
CONTRATANTE: PREFEITURA DE ITABAIANA								DATA DE MEDIÇÃO: 09/10/2026						
			QUANTIDADES					VALORES (R$)						
ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	UNID	CONTRATO	ACUMULADO ANTERIOR	PERÍODO	ACUMULADO ATÉ O PERÍODO	SALDO A MEDIR	PREÇO UNIT	CONTRATO	ACUMULADO ANTERIOR	PERÍODO	ACUMULADO ATÉ O PERÍODO	SALDO A MEDIR	% Medido
1.3	**TRECHO 02 A 03**								**R$ 1.167.134,41**	**R$ 801.857,06**	**R$ 273.535,90**	**R$ 1.075.392,96**	**R$ 91.741,17**	**92,14%**
1.3.1	**SERVIÇOS PRELIMINARES**								**R$ 6.968,67**	**R$ 6.968,67**	**R$ -**	**R$ 6.968,67**	**R$ -**	**100,00%**
1.3.1.1	Limpeza mecanizada do terreno c/ trator esteira (vegetação rasteira) sem carga e transporte	m²	5991,97	5.991,97		5991,97	0,00	0,48	R$ 2.876,14	R$ 2.876,14	**R$ -**	R$ 2.876,14	R$ -	100,00%
1.3.1.2	Carga mecânica de material de 1ª categoria	m³	599,20	599,20		599,20	0,00	0,98	R$ 587,21	R$ 587,21	**R$ -**	R$ 587,21	R$ -	100,00%
1.3.1.3	Transporte com caminhão basculante de 10 m³, em via urba na pavimentada, dmt até 30 km (unidade: txkm). af_07/202 0	txkm	4494,00	4.494,00		4494,00	0,00	0,78	R$ 3.505,32	R$ 3.505,32	**R$ -**	R$ 3.505,32	R$ -	100,00%
1.3.2	**TERRAPLANAGEM**								**R$ 121.886,80**	**R$ 121.886,79**	**R$ -**	**R$ 121.886,79**	**R$ -**	**100,00%**
1.3.2.1	Locação de serviços de terraplenagem de obras civis	m²	5991,97	5.991,97		5991,97	0,00	1,13	R$ 6.770,92	R$ 6.770,92	**R$ -**	R$ 6.770,92	R$ -	100,00%
1.3.2.2	Escavação, carga e transporte de material de 1ª categoria, com carregadeira, dmt 1801 a 2000m	m³	2696,39	2.696,39		2696,39	0,00	10,29	R$ 27.745,85	R$ 27.745,85	**R$ -**	R$ 27.745,85	R$ -	100,00%
1.3.2.3	Transporte local com caminhão basculante de 10m³, em rod ovia pavimentada (construção) densidade=1,5t/m³	tkm	20222,93	20.222,93		20222,93	0,00	0,62	R$ 12.538,21	R$ 12.538,21	**R$ -**	R$ 12.538,21	R$ -	100,00%
1.3.2.4	Regularização, gradeamento. e compactação de sub-leito, com rolo de pneus pé de carneiro e de pneus 25t	m²	5991,97	5.991,97		5991,97	0,00	1,11	R$ 6.651,08	R$ 6.651,08	**R$ -**	R$ 6.651,08	R$ -	100,00%
1.3.2.5	REFORÇO DO SUB-LEITOREFORÇO DO SUB-LEITO	m³	1198,39	1.198,39		1198,39	0,00	28,36	R$ 33.986,34	R$ 33.986,34	**R$ -**	R$ 33.986,34	R$ -	100,00%
1.3.2.6	Transporte local com caminhão basculante de 10m³, em rod ovia pavimentada (construção) densidade=1,5t/m³	tkm	39546,87	39.546,87		39546,87	0,00	0,62	R$ 24.519,05	R$ 24.519,05	**R$ -**	R$ 24.519,05	R$ -	100,00%

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA A EXECUÇÃO PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DE ESTRADAS VICINAIS NO MUNICÍPIO DE ITABAIANA, SERGIPE, NOS POVOADOS MATAPOÃ E CABEÇA DO RUSSO					DATA DE INICIO: 06/01/2026			BOLETIM DE MEDIÇÃO 04						NOVATEC
CONTRATADA: NOVATEC CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA					DATA DE TÉRMINO: 06/01/2027			PERÍODO: 29/05/2026 a 31/07/2026						CONTRATO 001/2026
CONTRATANTE: PREFEITURA DE ITABAIANA								DATA DE MEDIÇÃO: 09/10/2026						
			QUANTIDADES					VALORES (R$)						
ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	UNID	CONTRATO	ACUMULADO ANTERIOR	PERÍODO	ACUMULADO ATÉ O PERÍODO	SALDO A MEDIR	PREÇO UNIT	CONTRATO	ACUMULADO ANTERIOR	PERÍODO	ACUMULADO ATÉ O PERÍODO	SALDO A MEDIR	% Medido
1.3.2.7	Execução e compactação de corpo de aterro de aterro (95% de energia do proctor normal) com solo predominantemente argiloso, em camadas com espessura de 20 cm - exclusive escavação, carga e transporte e solo. af_09/2024	m³	1107,02	1.107,02		1107,02	0,00	8,74	R$ 9.675,35	R$ 9.675,35	R$ -	R$ 9.675,35	R$ -	100,00%
1.3.3	**PAVIMENTAÇÃO**								**R$ 1.016.043,30**	**R$ 673.001,60**	**R$ 273.535,90**	**R$ 946.537,51**	**R$ 69.505,53**	**93,16%**
1.3.3.1	Locação de serviços de pavimentação	m²	5535,11	5.535,11		5535,11	0,00	1,28	R$ 7.084,94	R$ 7.084,94	R$ -	R$ 7.084,94	R$ -	100,00%
1.3.3.2	Construção de base e sub-base para pavimentação de brita graduada simples, com espessura de 20 cm - exclusive car ga e transporte. af_09/2024	m³	1107,02	1.107,02		1107,02	0,00	167,39	R$ 185.304,07	R$ 185.303,74	R$ -	R$ 185.303,74	R$ -	100,00%
1.3.3.3	CARGA MECÂNICA DE MATERIAL DE 2ª CATEGORIA	m³	1439,13	1.439,13		1439,13	0,00	1,78	R$ 2.561,65	R$ 2.561,64	R$ -	R$ 2.561,64	R$ -	100,00%
1.3.3.4	Transporte com caminhão basculante de 10 m³, em via urba na pavimentada, dmt até 30 km (unidade: txkm). af_07/202 0	txkm	47491,29	47.491,29		47491,29	0,00	0,78	R$ 37.043,20	R$ 37.043,19	R$ -	R$ 37.043,19	R$ -	100,00%
1.3.3.5	Imprimação - execução com fornecimento de material	m²	5535,11	5.535,11		5535,11	0,00	13,42	R$ 74.281,17	R$ 74.281,17	R$ -	R$ 74.281,17	R$ -	100,00%
1.3.3.6	Transporte com caminhão tanque de transporte de material asfáltico de 20000 l, em via urbana pavimentada, dmt até 30km (unidade: txkm). af_07/2020	txkm	199,26	199,26		199,26	0,00	0,90	R$ 179,33	R$ 179,33	R$ -	R$ 179,33	R$ -	100,00%
1.3.3.7	Transporte com caminhão tanque de transporte de material asfáltico de 20000 l, em via urbana pavimentada, adicion al para dmt excedente a 30 km (unidade: txkm). af_07/202 0	txkm	1819,94	1.819,94		1819,94	0,00	0,43	R$ 782,57	R$ 782,57	R$ -	R$ 782,57	R$ -	100,00%
1.3.3.8	Execução de pintura asfáltica de ligação, inclusive forn ecimento de ligante, exclusive transporte	m²	5535,11	5.535,11		5535,11	0,00	1,93	R$ 10.682,76	R$ 10.682,76	R$ -	R$ 10.682,76	R$ -	100,00%
1.3.3.9	Transporte com caminhão tanque de transporte de material asfáltico de 20000 l, em via urbana pavimentada, dmt até 30km (unidade: txkm). af_07/2020	txkm	199,26	199,26		199,26	0,00	0,90	R$ 179,33	R$ 179,34	R$ -	R$ 179,34	R$ -	100,00%
1.3.3.10	Transporte com caminhão tanque de transporte de material asfáltico de 20000 l, em via urbana pavimentada, adicion al para dmt excedente a 30 km (unidade: txkm). af_07/202 0	txkm	1819,94	1.819,94		1819,94	0,00	0,43	R$ 782,57	R$ 782,58	R$ -	R$ 782,58	R$ -	100,00%
1.3.3.11	Execução de pavimento com aplicação de concreto asfáltic o, camada de rolamento - exclusive carga e transporte. a f_11/2019	m³	276,75	138,38	**138,38**	276,75	0,00	1747,90	R$ 483.731,32	R$ 241.870,47	**R$ 241.860,85**	R$ 483.731,32	R$ -	100,00%

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA A EXECUÇÃO PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DE ESTRADAS VICINAIS NO MUNICÍPIO DE ITABAIANA, SERGIPE, NOS POVOADOS MATAPOÃ E CABEÇA DO RUSSO	DATA DE INICIO: 06/01/2026	BOLETIM DE MEDIÇÃO 04	NOVATEC
CONTRATADA: NOVATEC CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA	DATA DE TÉRMINO: 06/01/2027	PERÍODO: 29/05/2026 a 31/07/2026	CONTRATO 001/2026
CONTRATANTE: PREFEITURA DE ITABAIANA		DATA DE MEDIÇÃO: 09/10/2026	

ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	UNID	QUANTIDADES					VALORES (R$)						
			CONTRATO	ACUMULADO ANTERIOR	PERÍODO	ACUMULADO ATÉ O PERÍODO	SALDO A MEDIR	PREÇO UNIT	CONTRATO	ACUMULADO ANTERIOR	PERÍODO	ACUMULADO ATÉ O PERÍODO	SALDO A MEDIR	% Medido
1.3.3.12	Carga mecânica de material de 2ª categoria	m³	664,20	332,11	**332,10**	664,20	0,00	1,78	R$ 1.182,27	R$ 591,15	**R$ 591,12**	R$ 1.182,27	R$ -	100,00%
1.3.3.13	Transporte com caminhão basculante de 10 m³, em via urba na pavimentada, dmt até 30 km (unidade: txkm). af_07/202 0	txkm	47822,40	23.911,68	**23.910,73**	47822,40	0,00	0,78	R$ 37.301,47	R$ 18.651,11	**R$ 18.650,36**	R$ 37.301,47	R$ -	100,00%
1.3.3.14	Transporte com caminhão basculante de 10 m³, em via urba na pavimentada, dmt até 30 km (unidade: txkm). af_07/202 0	txkm	31881,60	15.941,12	**15.940,49**	31881,60	0,00	0,78	R$ 24.867,64	R$ 12.434,07	**R$ 12.433,57**	R$ 24.867,64	R$ -	100,00%
1.3.3.15	Escavação manual de vala ou cava em material de 1ª categ oria, profundidade até 1,50m	m³	68,76	68,76		68,76	0,00	46,54	R$ 3.200,09	R$ 3.199,94	**R$ -**	R$ 3.199,94	R$ -	100,00%
1.3.3.16	Carga mecânica de material de 1ª categoria	m³	85,95	85,95		85,95	0,00	0,98	R$ 84,23	R$ 84,23	**R$ -**	R$ 84,23	R$ -	100,00%
1.3.3.17	Transporte local com caminhão basculante de 10m³, em rodovia pavimentada (construção) densidade=1,5t/m³	tkm	644,63	644,63		644,63	0,00	0,62	R$ 399,67	R$ 399,67	**R$ -**	R$ 399,67	R$ -	100,00%
1.3.3.18	Colchão de areia	m³	6,88	6,88		6,88	0,00	111,16	R$ 764,78	R$ 764,30	**R$ -**	R$ 764,30	R$ -	99,94%
1.3.3.19	Transporte local com caminhão basculante de 10m³, em rod ovia pavimentada (construção) densidade=1,5t/m³	tkm	227,04	227,04		227,04	0,00	0,62	R$ 140,76	R$ 140,76	**R$ -**	R$ 140,76	R$ -	100,00%
1.3.3.20	Assentamento de guia (meio-fio) em trecho reto, confecci onada em concreto pré-fabricado, dimensões 100x15x13x30 cm (comprimento x base inferior x base superior x altura). af_01/2024	m	1527,93	1.527,93		1527,93	0,00	40,08	R$ 61.239,43	R$ 61.240,13	**R$ -**	R$ 61.240,13	R$ -	100,00%
1.3.3.21	Escoramento contínuo de meio-fio, com aquisição, espalha mento e transporte de material c/distancia até 10km	m	1527,93	1.527,93		1527,93	0,00	9,65	R$ 14.744,52	R$ 14.744,52	**R$ -**	R$ 14.744,52	R$ -	100,00%
1.3.3.22	Execução de sarjeta de concreto usinado, moldada in loco em trecho reto, 30 cm base x 15 cm altura. af_01/2024	m	1527,93	-		0,00	1527,93	41,66	R$ 63.653,56	R$ -	**R$ -**	R$ -	R$ 63.653,56	0,00%
1.3.3.23	Pintura de meio fio (caiação)	m	1527,93	-		0,00	1527,93	3,83	R$ 5.851,97	R$ -	**R$ -**	R$ -	R$ 5.851,97	0,00%
1.3.4	**SINALIZAÇÃO VERTICAL E HORIZONTAL**								**R$ 8.840,68**					

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA A EXECUÇÃO PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DE ESTRADAS VICINAIS NO MUNICÍPIO DE ITABAIANA, SERGIPE, NOS POVOADOS MATAPOÃ E CABEÇA DO RUSSO	DATA DE INICIO: 06/01/2026	BOLETIM DE MEDIÇÃO 04	NOVATEC
CONTRATADA: NOVATEC CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA	DATA DE TÉRMINO: 06/01/2027	PERÍODO: 29/05/2026 a 31/07/2026	CONTRATO 001/2026
CONTRATANTE: PREFEITURA DE ITABAIANA		DATA DE MEDIÇÃO: 09/10/2026	

			QUANTIDADES					VALORES (R$)						
ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	UNID	CONTRATO	ACUMULADO ANTERIOR	PERÍODO	ACUMULADO ATÉ O PERÍODO	SALDO A MEDIR	PREÇO UNIT	CONTRATO	ACUMULADO ANTERIOR	PERÍODO	ACUMULADO ATÉ O PERÍODO	SALDO A MEDIR	% Medido
1.3.4.1	Sinalização horizontal rodoviária, com tinta retrorrefle tiva à base de resina acrílica com microesferas de vidro	m²	152,80	-		0,00	152,80	36,51	R$ 5.578,72	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 5.578,72	0,00%
1.3.4.2	Sinalização permanente, vertical, com placa de aço (60x 60cm) com poste de madeira 3,50m fixado com base de conc reto 40x40x50, inclusive mão de obra - Rev 01/2023	un	6,00	-		0,00	6,00	543,66	R$ 3.261,96	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 3.261,96	0,00%
1.3.5	**LIMPEZA**								**R$ 13.394,96**					
1.3.5.1	Limpeza geral	m²	5535,11	-		0,00	5535,11	2,42	R$ 13.394,96	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 13.394,96	0,00%
1.4	**INAUGURAÇÃO DA OBRA**								**R$ 4.554,71**					
1.4.1	Marco Inaugural H=1,81m, base 1,20 x 0,75cm - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - EXECUÇÃO NA OBRA	un	1,00	-		0,00	1,00	4554,71	R$ 4.554,71	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 4.554,71	0,00%
02	**PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DO POVOADO CABEÇA DO RUSSO**								**R$ 3.530.887,04**					
02.01	**PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DO POVOADO CABEÇA DO RUSSO**								**R$ 209.192,40**					
02.01.001	**ADMINISTRAÇÃO LOCAL**								**R$ -**					
02.01.002	**EQUIPE DIRIGENTE**								**R$ 183.844,08**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ 183.844,08**	**0,00%**
02.01.002.001	Engenheiro civil de obra junior com encargos complementa res	h	630,00	-		0,00	630,00	156,24	R$ 98.431,20	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 98.431,20	0,00%
02.01.002.002	Mestre de obras com encargos complementares	h	1134,00	-		0,00	1134,00	75,32	R$ 85.412,88	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 85.412,88	0,00%
02.01.003	**SERVIÇOS COMPLEMENTARES**								**R$ 5.849,52**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ 5.849,52**	**0,00%**

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA A EXECUÇÃO PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DE ESTRADAS VICINAIS NO MUNICÍPIO DE ITABAIANA, SERGIPE, NOS POVOADOS MATAPOÃ E CABEÇA DO RUSSO					DATA DE INICIO: 06/01/2026			BOLETIM DE MEDIÇÃO 04						NOVATEC
CONTRATADA: NOVATEC CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA					DATA DE TÉRMINO: 06/01/2027			PERÍODO: 29/05/2026 a 31/07/2026						CONTRATO 001/2026
CONTRATANTE: PREFEITURA DE ITABAIANA								DATA DE MEDIÇÃO: 09/10/2026						
ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	UNID	QUANTIDADES					VALORES (R$)						
			CONTRATO	ACUMULADO ANTERIOR	PERÍODO	ACUMULADO ATÉ O PERÍODO	SALDO A MEDIR	PREÇO UNIT	CONTRATO	ACUMULADO ANTERIOR	PERÍODO	ACUMULADO ATÉ O PERÍODO	SALDO A MEDIR	% Medido
02.01.003.001	Placa de obra em chapa aço galvanizado, instalada - Rev 02_01/2022	m²	12,00	-		0,00	12,00	243,46	R$ 2.921,52	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 2.921,52	0,00%
02.01.003.002	Locação de container - Almoxarifado sem banheiro - 6,00 x 2,40m - Rev 02_02/2022	mês	6,00	-		0,00	6,00	488,00	R$ 2.928,00	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 2.928,00	0,00%
02.01.004	**ENSAIOS**								**R$ 19.448,40**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ 19.448,40**	**0,00%**
02.01.004.001	Ensaio - Granulometria por peneiramento	un	30,00	-		0,00	30,00	106,75	R$ 3.202,50	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 3.202,50	0,00%
02.01.004.002	Ensaio - Limite de liquidez	un	30,00	-		0,00	30,00	106,75	R$ 3.202,50	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 3.202,50	0,00%
02.01.004.003	Ensaio - Limite de plasticidade	un	30,00	-		0,00	30,00	106,75	R$ 3.202,50	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 3.202,50	0,00%
02.01.004.004	Ensaio - Compactação Proctor Normal com reuso de materia l (6 pontos)	un	30,00	-		0,00	30,00	140,30	R$ 4.209,00	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 4.209,00	0,00%
02.01.004.005	I. S. C - Índice de Suporte Californiano na energia norm al (1 ponto)	un	30,00	-		0,00	30,00	32,67	R$ 980,10	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 980,10	0,00%
02.01.004.006	Ensaio - Marshall	un	30,00	-		0,00	30,00	155,06	R$ 4.651,80	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 4.651,80	0,00%
02.01.005	**SINALIZAÇÃO PROVISORIA**								**R$ 50,40**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ 50,40**	**0,00%**
02.01.005.001	Cone plástico para canalizaçao de trânsito - utilização 5 vezes	un	8,00	-		0,00	8,00	6,30	R$ 50,40	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 50,40	0,00%
02.02	**TRECHO 01 A 02**								**R$ 658.897,21**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ 658.897,21**	**0,00%**
02.02.001	**SERVIÇOS PRELIMINARES**								**R$ 3.804,96**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ 3.804,96**	**0,00%**

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA A EXECUÇÃO PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DE ESTRADAS VICINAIS NO MUNICÍPIO DE ITABAIANA, SERGIPE, NOS POVOADOS MATAPOÃ E CABEÇA DO RUSSO					DATA DE INICIO: 06/01/2026			BOLETIM DE MEDIÇÃO 04						
CONTRATADA: NOVATEC CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA					DATA DE TÉRMINO: 06/01/2027			PERÍODO: 29/05/2026 a 31/07/2026					CONTRATO 001/2026	
CONTRATANTE: PREFEITURA DE ITABAIANA								DATA DE MEDIÇÃO: 09/10/2026						
ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	UNID	QUANTIDADES					VALORES (R$)						
			CONTRATO	ACUMULADO ANTERIOR	PERÍODO	ACUMULADO ATÉ O PERÍODO	SALDO A MEDIR	PREÇO UNIT	CONTRATO	ACUMULADO ANTERIOR	PERÍODO	ACUMULADO ATÉ O PERÍODO	SALDO A MEDIR	% Medido
02.02.001.001	Limpeza mecanizada do terreno c/ trator esteira (vegetação rasteira) sem carga e transporte	m²	3271,68	-		0,00	3271,68	0,48	R$ 1.570,40	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 1.570,40	0,00%
02.02.001.002	Carga mecânica de material de 1ª categoria	m³	327,17	-		0,00	327,17	0,98	R$ 320,62	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 320,62	0,00%
02.02.001.003	Transporte com caminhão basculante de 10 m³, em via urba na pavimentada, dmt até 30 km (unidade: txkm). af_07/202 0	txkm	2453,77	-		0,00	2453,77	0,78	R$ 1.913,94	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 1.913,94	0,00%
02.02.002	TERRAPLANAGEM								R$ 67.586,70	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 67.586,70	0,00%
02.02.002.001	Locação de serviços de terraplenagem de obras civis	m2	3271,68	-		0,00	3271,68	1,13	R$ 3.696,99	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 3.696,99	0,00%
02.02.002.002	Escavação, carga e transporte de material de 1ª categoria, com carregadeira, dmt 1801 a 2000m	m3	1472,26	-		0,00	1472,26	10,29	R$ 15.149,55	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 15.149,55	0,00%
02.02.002.003	Transporte local com caminhão basculante de 10m³, em rod ovia pavimentada (construção) densidade=1,5t/m³	tkm	11041,95	-		0,00	11041,95	0,62	R$ 6.846,00	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 6.846,00	0,00%
02.02.002.004	Regularização, gradeamento, e compactação de sub-leito, com rolo de pneus pé de carneiro e de pneus 25t	m2	3271,68	-		0,00	3271,68	1,11	R$ 3.631,56	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 3.631,56	0,00%
02.02.002.005	REFORÇO DO SUB-LEITOREFORÇO DO SUB-LEITO	m3	654,34	-		0,00	654,34	28,36	R$ 18.557,08	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 18.557,08	0,00%
02.02.002.006	Transporte local com caminhão basculante de 10m³, em rod ovia pavimentada (construção) densidade=1,5t/m³	tkm	23556,24	-		0,00	23556,24	0,62	R$ 14.604,86	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 14.604,86	0,00%
02.02.002.007	Execução e compactação de corpo de aterro de aterro (95% de energia do proctor normal) com solo predominantemente argiloso, em camadas com espessura de 20 cm - exclusive escavação, carga e transporte e solo. af_09/2024	m3	583,60	-		0,00	583,60	8,74	R$ 5.100,66	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 5.100,66	0,00%
02.02.003	PAVIMENTAÇÃO								R$ 573.970,30	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 573.970,30	0,00%
02.02.003.001	Locação de serviços de pavimentação	m2	2918,00	-		0,00	2918,00	1,28	R$ 3.735,04	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 3.735,04	0,00%

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA A EXECUÇÃO PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DE ESTRADAS VICINAIS NO MUNICÍPIO DE ITABAIANA, SERGIPE, NOS POVOADOS MATAPOÃ E CABEÇA DO RUSSO	DATA DE INICIO: 06/01/2026	BOLETIM DE MEDIÇÃO 04	NOVATEC
CONTRATADA: NOVATEC CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA	DATA DE TÉRMINO: 06/01/2027	PERÍODO: 29/05/2026 a 31/07/2026	CONTRATO 001/2026
CONTRATANTE: PREFEITURA DE ITABAIANA		DATA DE MEDIÇÃO: 09/10/2026	

			QUANTIDADES					VALORES (R$)						
ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	UNID	CONTRATO	ACUMULADO ANTERIOR	PERÍODO	ACUMULADO ATÉ O PERÍODO	SALDO A MEDIR	PREÇO UNIT	CONTRATO	ACUMULADO ANTERIOR	PERÍODO	ACUMULADO ATÉ O PERÍODO	SALDO A MEDIR	% Medido
02.02.003.002	Construção de base e sub-base para pavimentação de brita graduada simples, com espessura de 20 cm - exclusive car ga e transporte. af_09/2024	m3	583,60	-		0,00	583,60	167,39	R$ 97.688,80	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 97.688,80	0,00%
02.02.003.003	CARGA MECÂNICA DE MATERIAL DE 2ª CATEGORIACARGA MECÂNICA DE MATERIAL DE 2ª CATEGORIA	M3	758,68	-		0,00	758,68	1,78	R$ 1.350,45	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 1.350,45	0,00%
02.02.003.004	Transporte com caminhão basculante de 10 m³, em via urba na pavimentada, dmt até 30 km (unidade: txkm). af_07/202 0	txkm	27312,48	-		0,00	27312,48	0,78	R$ 21.303,73	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 21.303,73	0,00%
02.02.003.005	Imprimação - execução com fornecimento de material	m2	2918,00	-		0,00	2918,00	13,42	R$ 39.159,56	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 39.159,56	0,00%
02.02.003.006	Transporte com caminhão tanque de transporte de material asfáltico de 20000 l, em via urbana pavimentada, dmt até 30km (unidade: txkm). af_07/2020	txkm	105,05	-		0,00	105,05	0,90	R$ 94,54	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 94,54	0,00%
02.02.003.007	Transporte com caminhão tanque de transporte de material asfáltico de 20000 l, em via urbana pavimentada, adicion al para dmt excedente a 30 km (unidade: txkm). af_07/202 0	txkm	959,44	-		0,00	959,44	0,43	R$ 412,55	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 412,55	0,00%
02.02.003.008	Execução de pintura asfáltica de ligação, inclusive forn ecimento de ligante, exclusive transporte	m2	2918,00	-		0,00	2918,00	1,93	R$ 5.631,74	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 5.631,74	0,00%
02.02.003.009	Transporte com caminhão tanque de transporte de material asfáltico de 20000 l, em via urbana pavimentada, dmt até 30km (unidade: txkm). af_07/2020	txkm	105,05	-		0,00	105,05	0,90	R$ 94,54	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 94,54	0,00%
02.02.003.010	Transporte com caminhão tanque de transporte de material asfáltico de 20000 l, em via urbana pavimentada, adicion al para dmt excedente a 30 km (unidade: txkm). af_07/2020	txkm	959,44	-		0,00	959,44	0,43	R$ 412,55	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 412,55	0,00%
02.02.003.011	Execução de pavimento com aplicação de concreto asfáltic o, camada de rolamento - exclusive carga e transporte. a f_11/2019	m3	145,90	-		0,00	145,90	1747,90	R$ 255.018,61	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 255.018,61	0,00%
02.02.003.012	Carga mecânica de material de 2ª categoria	m3	350,16	-		0,00	350,16	1,78	R$ 623,28	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 623,28	0,00%
02.02.003.013	Transporte com caminhão basculante de 10 m³, em via urba na pavimentada, dmt até 30 km (unidade: txkm). af_07/202 0	txkm	25211,52	-		0,00	25211,52	0,78	R$ 19.664,98	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 19.664,98	0,00%
02.02.003.014	Transporte com caminhão basculante de 10 m³, em via urba na pavimentada, dmt até 30 km (unidade: txkm). af_07/202 0	txkm	16807,68	-		0,00	16807,68	0,78	R$ 13.109,99	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 13.109,99	0,00%

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA A EXECUÇÃO PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DE ESTRADAS VICINAIS NO MUNICÍPIO DE ITABAIANA, SERGIPE, NOS POVOADOS MATAPOÃ E CABEÇA DO RUSSO							DATA DE INICIO: 06/01/2026		BOLETIM DE MEDIÇÃO 04						NOVATEC	
CONTRATADA: NOVATEC CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA							DATA DE TÉRMINO: 06/01/2027		PERÍODO: 29/05/2026 a 31/07/2026						CONTRATO 001/2026	
CONTRATANTE: PREFEITURA DE ITABAIANA									DATA DE MEDIÇÃO: 09/10/2026							
			QUANTIDADES						VALORES (R$)							
ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	UNID	CONTRATO	ACUMULADO ANTERIOR	PERÍODO	ACUMULADO ATÉ O PERÍODO	SALDO A MEDIR	PREÇO UNIT	CONTRATO	ACUMULADO ANTERIOR	PERÍODO	ACUMULADO ATÉ O PERÍODO	SALDO A MEDIR	% Medido		
02.02.003.015	Escavação manual de vala ou cava em material de 1ª categ oria, profundidade até 1,50m	m3	52,99	-		0,00	52,99	46,54	R$ 2.466,15	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 2.466,15	0,00%		
02.02.003.016	Carga mecânica de material de 1ª categoria	m3	66,24	-		0,00	66,24	0,98	R$ 64,91	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 64,91	0,00%		
02.02.003.017	Transporte local com caminhão basculante de 10m³, em rod ovia pavimentada (construção) densidade=1,5t/m³	tkm	496,80	-		0,00	496,80	0,62	R$ 308,01	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 308,01	0,00%		
02.02.003.018	Colchão de areia	m3	5,30	-		0,00	5,30	111,16	R$ 589,14	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 589,14	0,00%		
02.02.003.019	Transporte local com caminhão basculante de 10m³, em rod ovia pavimentada (construção) densidade=1,5t/m³	tkm	190,80	-		0,00	190,80	0,62	R$ 118,29	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 118,29	0,00%		
02.02.003.020	Assentamento de guia (meio-fio) em trecho reto, confecci onada em concreto pré-fabricado, dimensões 100x15x13x30 cm (comprimento x base inferior x base superior x altura). af_01/2024	m	1177,52	-		0,00	1177,52	40,08	R$ 47.195,00	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 47.195,00	0,00%		
02.02.003.021	Escoramento continuo de meio-fio, com aquisição, espalha mento e transporte de material c/distancia até 10km	m	1177,52	-		0,00	1177,52	9,65	R$ 11.363,06	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 11.363,06	0,00%		
02.02.003.022	Execução de sarjeta de concreto usinado, moldada in loco em trecho reto, 30 cm base x 15 cm altura. af_01/2024	m	1177,52	-		0,00	1177,52	41,66	R$ 49.055,48	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 49.055,48	0,00%		
02.02.003.023	Pintura de meio fio (caiação)	m	1177,52	-		0,00	1177,52	3,83	R$ 4.509,90	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 4.509,90	0,00%		
02.02.004	**SINALIZAÇÃO VERTICAL E HORIZONTAL**								**R$ 6.473,69**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ 6.473,69**	**0,00%**		
02.02.004.001	Sinalização horizontal rodoviária, com tinta retrorrefle tiva à base de resina acrilica com microesferas de vidro	m2	117,75	-		0,00	117,75	36,51	R$ 4.299,05	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 4.299,05	0,00%		
02.02.004.002	Sinalização permanente, vertical, com placa de aço (60x 60cm) com poste de madeira 3,50m fixado com base de conc reto 40x40x50, inclusive mão de obra - Rev 01/2023	un	4,00	-		0,00	4,00	543,66	R$ 2.174,64	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 2.174,64	0,00%		
02.02.005	**LIMPEZA**								**R$ 7.061,56**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ 7.061,56**	**0,00%**		

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA A EXECUÇÃO PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DE ESTRADAS VICINAIS NO MUNICÍPIO DE ITABAIANA, SERGIPE, NOS POVOADOS MATAPOÃ E CABEÇA DO RUSSO					DATA DE INICIO: 06/01/2026			BOLETIM DE MEDIÇÃO 04						NOVATEC
CONTRATADA: NOVATEC CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA					DATA DE TÉRMINO: 06/01/2027			PERÍODO: 29/05/2026 a 31/07/2026						CONTRATO 001/2026
CONTRATANTE: PREFEITURA DE ITABAIANA								DATA DE MEDIÇÃO: 09/10/2026						
			QUANTIDADES					VALORES (R$)						
ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	UNID	CONTRATO	ACUMULADO ANTERIOR	PERÍODO	ACUMULADO ATÉ O PERÍODO	SALDO A MEDIR	PREÇO UNIT	CONTRATO	ACUMULADO ANTERIOR	PERÍODO	ACUMULADO ATÉ O PERÍODO	SALDO A MEDIR	% Medido
02.02.005.001	Limpeza geral	m2	2918,00	-		0,00	2918,00	2,42	R$ 7.061,56	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 7.061,56	0,00%
02.03	**TRECHO 02 A 03**								**R$ 671.723,66**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ 671.723,66**	**0,00%**
02.03.001	**SERVIÇOS PRELIMINARES**								**R$ 3.299,67**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ 3.299,67**	**0,00%**
02.03.001.001	Limpeza mecanizada do terreno c/ trator esteira (vegetação rasteira) sem carga e transporte	m2	2837,24	-		0,00	2837,24	0,48	R$ 1.361,87	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 1.361,87	0,00%
02.03.001.002	Carga mecânica de material de 1ª categoria	m3	283,72	-		0,00	283,72	0,98	R$ 278,04	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 278,04	0,00%
02.03.001.003	Transporte com caminhão basculante de 10 m³, em via urbana pavimentada, dmt até 30 km (unidade: txkm). af_07/202	txkm	2127,90	-		0,00	2127,90	0,78	R$ 1.659,76	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 1.659,76	0,00%
02.03.002	**TERRAPLANAGEM**								**R$ 58.611,43**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ 58.611,43**	**0,00%**
02.03.002.001	Locação de serviços de terraplenagem de obras civis	m2	2837,24	-		0,00	2837,24	1,13	R$ 3.206,08	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 3.206,08	0,00%
02.03.002.002	Escavação, carga e transporte de material de 1ª categoria, com carregadeira, dmt 1801 a 2000m	m3	1276,76	-		0,00	1276,76	10,29	R$ 13.137,86	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 13.137,86	0,00%
02.03.002.003	Transporte local com caminhão basculante de 10m³, em rodovia pavimentada (construção) densidade=1,5t/m³	tkm	9575,70	-		0,00	9575,70	0,62	R$ 5.936,93	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 5.936,93	0,00%
02.03.002.004	Regularização, gradeamento, e compactação de sub-leito, com rolo de pneus pé de carneiro e de pneus 25t	m2	2837,24	-		0,00	2837,24	1,11	R$ 3.149,33	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 3.149,33	0,00%
02.03.002.005	REFORÇO DO SUB-LEITOREFORÇO DO SUB-LEITO	m3	567,45	-		0,00	567,45	28,36	R$ 16.092,88	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 16.092,88	0,00%
02.03.002.006	Transporte local com caminhão basculante de 10m³, em rodovia pavimentada (construção) densidade=1,5t/m³	tkm	20428,20	-		0,00	20428,20	0,62	R$ 12.665,48	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 12.665,48	0,00%

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA A EXECUÇÃO PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DE ESTRADAS VICINAIS NO MUNICÍPIO DE ITABAIANA, SERGIPE, NOS POVOADOS MATAPOÃ E CABEÇA DO RUSSO			DATA DE INICIO: 06/01/2026					BOLETIM DE MEDIÇÃO 04						
CONTRATADA: NOVATEC CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA			DATA DE TÉRMINO: 06/01/2027					PERÍODO: 29/05/2026 a 31/07/2026					CONTRATO 001/2026	
CONTRATANTE: PREFEITURA DE ITABAIANA								DATA DE MEDIÇÃO: 09/10/2026						
ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	UNID	QUANTIDADES					VALORES (R$)						
			CONTRATO	ACUMULADO ANTERIOR	PERÍODO	ACUMULADO ATÉ O PERÍODO	SALDO A MEDIR	PREÇO UNIT	CONTRATO	ACUMULADO ANTERIOR	PERÍODO	ACUMULADO ATÉ O PERÍODO	SALDO A MEDIR	% Medido
02.03.002.007	Execução e compactação de corpo de aterro de aterro (95% de energia do proctor normal) com solo predominantemente argiloso, em camadas com espessura de 20 cm - exclusive escavação, carga e transporte e solo. af_09/2024	m3	506,05	-		0,00	506,05	8,74	R$ 4.422,87	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 4.422,87	0,00%
02.03.003	**PAVIMENTAÇÃO**								**R$ 497.784,45**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ 497.784,45**	**0,00%**
02.03.003.001	Locação de serviços de pavimentação	m2	2530,27	-		0,00	2530,27	1,28	R$ 3.238,74	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 3.238,74	0,00%
02.03.003.002	Construção de base e sub-base para pavimentação de brita graduada simples, com espessura de 20 cm - exclusive car ga e transporte. af_09/2024	m3	506,05	-		0,00	506,05	167,39	R$ 84.707,70	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 84.707,70	0,00%
02.03.003.003	CARGA MECÂNICA DE MATERIAL DE 2ª CATEGORIACARGA MECÂNICA DE MATERIAL DE 2ª CATEGORIA	M3	657,86	-		0,00	657,86	1,78	R$ 1.170,99	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 1.170,99	0,00%
02.03.003.004	Transporte com caminhão basculante de 10 m³, em via urba na pavimentada, dmt até 30 km (unidade: txkm). af_07/202 0	txkm	23683,14	-		0,00	23683,14	0,78	R$ 18.472,84	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 18.472,84	0,00%
02.03.003.005	Imprimação - execução com fornecimento de material	m2	2530,27	-		0,00	2530,27	13,42	R$ 33.956,22	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 33.956,22	0,00%
02.03.003.006	Transporte com caminhão tanque de transporte de material asfáltico de 20000 l, em via urbana pavimentada, dmt até 30km (unidade: txkm). af_07/2020	txkm	91,09	-		0,00	91,09	0,90	R$ 81,98	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 81,98	0,00%
02.03.003.007	Transporte com caminhão tanque de transporte de material asfáltico de 20000 l, em via urbana pavimentada, adicion al para dmt excedente a 30 km (unidade: txkm). af_07/202 0	txkm	831,95	-		0,00	831,95	0,43	R$ 357,73	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 357,73	0,00%
02.03.003.008	Execução de pintura asfáltica de ligação, inclusive forn ecimento de ligante, exclusive transporte	m2	2530,27	-		0,00	2530,27	1,93	R$ 4.883,42	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 4.883,42	0,00%
02.03.003.009	Transporte com caminhão tanque de transporte de material asfáltico de 20000 l, em via urbana pavimentada, dmt até 30km (unidade: txkm). af_07/2020	txkm	91,09	-		0,00	91,09	0,90	R$ 81,98	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 81,98	0,00%
02.03.003.010	Transporte com caminhão tanque de transporte de material asfáltico de 20000 l, em via urbana pavimentada, adicion al para dmt excedente a 30 km (unidade: txkm). af_07/2020	txkm	831,95	-		0,00	831,95	0,43	R$ 357,73	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 357,73	0,00%
02.03.003.011	Execução de pavimento com aplicação de concreto asfáltic o, camada de rolamento - exclusive carga e transporte. a f_11/2019	m3	126,51	-		0,00	126,51	1747,90	R$ 221.126,82	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 221.126,82	0,00%

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA A EXECUÇÃO PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DE ESTRADAS VICINAIS NO MUNICÍPIO DE ITABAIANA, SERGIPE, NOS POVOADOS MATAPOÃ E CABEÇA DO RUSSO							DATA DE INICIO: 06/01/2026		BOLETIM DE MEDIÇÃO 04					NOVATEC
CONTRATADA: NOVATEC CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA							DATA DE TÉRMINO: 06/01/2027		PERÍODO: 29/05/2026 a 31/07/2026					CONTRATO 001/2026	
CONTRATANTE: PREFEITURA DE ITABAIANA									DATA DE MEDIÇÃO: 09/10/2026						
			QUANTIDADES						VALORES (R$)						
ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	UNID	CONTRATO	ACUMULADO ANTERIOR	PERÍODO	ACUMULADO ATÉ O PERÍODO	SALDO A MEDIR	PREÇO UNIT	CONTRATO	ACUMULADO ANTERIOR	PERÍODO	ACUMULADO ATÉ O PERÍODO	SALDO A MEDIR	% Medido	
02.03.003.012	Carga mecânica de material de 2ª categoria	m3	303,62	-		0,00	303,62	1,78	R$ 540,44	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 540,44	0,00%	
02.03.003.013	Transporte com caminhão basculante de 10 m³, em via urba na pavimentada, dmt até 30 km (unidade: txkm). af_07/202 0	txkm	21860,64	-		0,00	21860,64	0,78	R$ 17.051,29	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 17.051,29	0,00%	
02.03.003.014	Transporte com caminhão basculante de 10 m³, em via urba na pavimentada, dmt até 30 km (unidade: txkm). af_07/202 0	txkm	14573,76	-		0,00	14573,76	0,78	R$ 11.367,53	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 11.367,53	0,00%	
02.03.003.015	Escavação manual de vala ou cava em material de 1ª categ oria, profundidade até 1,50m	m3	45,99	-		0,00	45,99	46,54	R$ 2.140,37	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 2.140,37	0,00%	
02.03.003.016	Carga mecânica de material de 1ª categoria	m3	57,49	-		0,00	57,49	0,98	R$ 56,34	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 56,34	0,00%	
02.03.003.017	Transporte local com caminhão basculante de 10m³, em rod ovia pavimentada (construção) densidade=1,5t/m³	tkm	431,17	-		0,00	431,17	0,62	R$ 267,32	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 267,32	0,00%	
02.03.003.018	Colchão de areia	m3	4,60	-		0,00	4,60	111,16	R$ 511,33	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 511,33	0,00%	
02.03.003.019	Transporte local com caminhão basculante de 10m³, em rod ovia pavimentada (construção) densidade=1,5t/m³	tkm	165,60	-		0,00	165,60	0,62	R$ 102,67	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 102,67	0,00%	
02.03.003.020	Assentamento de guia (meio-fio) em trecho reto, confecci onada em concreto pré-fabricado, dimensões 100x15x13x30 cm (comprimento x base inferior x base superior x altura). af_01/2024	m	1021,96	-		0,00	1021,96	40,08	R$ 40.960,15	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 40.960,15	0,00%	
02.03.003.021	Escoramento continuo de meio-fio, com aquisição, espalha mento e transporte de material c/distancia até 10km	m	1021,96	-		0,00	1021,96	9,65	R$ 9.861,91	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 9.861,91	0,00%	
02.03.003.022	Execução de sarjeta de concreto usinado, moldada in loco em trecho reto, 30 cm base x 15 cm altura. af_01/2024	m	1021,96	-		0,00	1021,96	41,66	R$ 42.574,85	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 42.574,85	0,00%	
02.03.003.023	Pintura de meio fio (caiação)	m	1021,96	-		0,00	1021,96	3,83	R$ 3.914,10	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 3.914,10	0,00%	
02.03.004	**SINALIZAÇÃO VERTICAL E HORIZONTAL**								**R$ 5.904,86**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ 5.904,86**	**0,00%**	

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA A EXECUÇÃO PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DE ESTRADAS VICINAIS NO MUNICÍPIO DE ITABAIANA, SERGIPE, NOS POVOADOS MATAPOÃ E CABEÇA DO RUSSO					DATA DE INICIO: 06/01/2026			BOLETIM DE MEDIÇÃO 04						NOVATEC
CONTRATADA: NOVATEC CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA					DATA DE TÉRMINO: 06/01/2027			PERÍODO: 29/05/2026 a 31/07/2026						CONTRATO 001/2026
CONTRATANTE: PREFEITURA DE ITABAIANA								DATA DE MEDIÇÃO: 09/10/2026						
			QUANTIDADES						VALORES (R$)					
ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	UNID	CONTRATO	ACUMULADO ANTERIOR	PERÍODO	ACUMULADO ATÉ O PERÍODO	SALDO A MEDIR	PREÇO UNIT	CONTRATO	ACUMULADO ANTERIOR	PERÍODO	ACUMULADO ATÉ O PERÍODO	SALDO A MEDIR	% Medido
02.03.004.001	Sinalização horizontal rodoviária, com tinta retrorrefle tiva à base de resina acrílica com microesferas de vidro	m2	102,17	-		0,00	102,17	36,51	R$ 3.730,22	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 3.730,22	0,00%
02.03.004.002	Sinalização permanente, vertical, com placa de aço (60x 60cm) com poste de madeira 3,50m fixado com base de conc reto 40x40x50, inclusive mão de obra - Rev 01/2023	un	4,00	-		0,00	4,00	543,66	R$ 2.174,64	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 2.174,64	0,00%
02.03.005	**LIMPEZA**								**R$ 6.123,25**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ 6.123,25**	**0,00%**
02.03.005.001	Limpeza geral	m2	2530,27	-		0,00	2530,27	2,42	R$ 6.123,25	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 6.123,25	0,00%
02.04	**TRECHO 03 A 04**								**R$ 492.774,61**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ 492.774,61**	**0,00%**
02.04.001	**SERVIÇOS PRELIMINARES**								**R$ 2.841,64**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ 2.841,64**	**0,00%**
02.04.001.001	Limpeza mecanizada do terreno c/ trator esteira (vegetaç ão rasteira) sem carga e transporte	m2	2443,37	-		0,00	2443,37	0,48	R$ 1.172,81	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 1.172,81	0,00%
02.04.001.002	Carga mecânica de material de 1ª categoria	m3	244,34	-		0,00	244,34	0,98	R$ 239,45	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 239,45	0,00%
02.04.001.003	Transporte com caminhão basculante de 10 m³, em via urba na pavimentada, dmt até 30 km (unidade: txkm). af_07/202 0	txkm	1832,55	-		0,00	1832,55	0,78	R$ 1.429,38	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 1.429,38	0,00%
02.04.002	**TERRAPLANAGEM**								**R$ 50.473,76**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ 50.473,76**	**0,00%**
02.04.002.001	Locação de serviços de terraplenagem de obras civis	m2	2443,37	-		0,00	2443,37	1,13	R$ 2.761,00	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 2.761,00	0,00%
02.04.002.002	Escavação, carga e transporte de material de 1ª categor ia, com carregadeira, dmt 1801 a 2000m	m3	1099,52	-		0,00	1099,52	10,29	R$ 11.314,06	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 11.314,06	0,00%
02.04.002.003	Transporte local com caminhão basculante de 10m³, em rod ovia pavimentada (construção) densidade=1,5t/m³	tkm	8246,40	-		0,00	8246,40	0,62	R$ 5.112,76	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 5.112,76	0,00%

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA A EXECUÇÃO PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DE ESTRADAS VICINAIS NO MUNICÍPIO DE ITABAIANA, SERGIPE, NOS POVOADOS MATAPOÃ E CABEÇA DO RUSSO							DATA DE INICIO: 06/01/2026		BOLETIM DE MEDIÇÃO 04					NOVATEÇ
CONTRATADA: NOVATEC CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA							DATA DE TÉRMINO: 06/01/2027		PERÍODO: 29/05/2026 a 31/07/2026					CONTRATO 001/2026
CONTRATANTE: PREFEITURA DE ITABAIANA									DATA DE MEDIÇÃO: 09/10/2026					
			QUANTIDADES						VALORES (R$)					
ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	UNID	CONTRATO	ACUMULADO ANTERIOR	PERÍODO	ACUMULADO ATÉ O PERÍODO	SALDO A MEDIR	PREÇO UNIT	CONTRATO	ACUMULADO ANTERIOR	PERÍODO	ACUMULADO ATÉ O PERÍODO	SALDO A MEDIR	% Medido
02.04.002.004	Regularização, gradeamento, e compactação de sub-leito, com rolo de pneus pé de carneiro e de pneus 25t	m2	2443,37	-		0,00	2443,37	1,11	R$ 2.712,14	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 2.712,14	0,00%
02.04.002.005	REFORÇO DO SUB-LEITOREFORÇO DO SUB-LEITO	m3	488,67	-		0,00	488,67	28,36	R$ 13.858,68	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 13.858,68	0,00%
02.04.002.006	Transporte local com caminhão basculante de 10m³, em rod ovia pavimentada (construção) densidade=1,5t/m³	tkm	17592,12	-		0,00	17592,12	0,62	R$ 10.907,11	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 10.907,11	0,00%
02.04.002.007	Execução e compactação de corpo de aterro de aterro (95% de energia do proctor normal) com solo predominantemente argiloso, em camadas com espessura de 20 cm - exclusive escavação, carga e transporte e solo. af_09/2024	m3	435,70	-		0,00	435,70	8,74	R$ 3.808,01	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 3.808,01	0,00%
02.04.003	PAVIMENTAÇÃO								R$ 428.793,11	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 428.793,11	0,00%
02.04.003.001	Locação de serviços de pavimentação	m2	2178,52	-		0,00	2178,52	1,28	R$ 2.788,50	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 2.788,50	0,00%
02.04.003.002	Construção de base e sub-base para pavimentação de brita graduada simples, com espessura de 20 cm - exclusive car ga e transporte. af_09/2024	m3	435,70	-		0,00	435,70	167,39	R$ 72.931,82	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 72.931,82	0,00%
02.04.003.003	CARGA MECÂNICA DE MATERIAL DE 2ª CATEGORIACARGA MECÂNICA DE MATERIAL DE 2ª CATEGORIA	M3	566,41	-		0,00	566,41	1,78	R$ 1.008,20	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 1.008,20	0,00%
02.04.003.004	Transporte com caminhão basculante de 10 m³, em via urba na pavimentada, dmt até 30 km (unidade: txkm). af_07/202 0	txkm	20390,76	-		0,00	20390,76	0,78	R$ 15.904,79	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 15.904,79	0,00%
02.04.003.005	Imprimação - execução com fornecimento de material	m2	2178,52	-		0,00	2178,52	13,42	R$ 29.235,73	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 29.235,73	0,00%
02.04.003.006	Transporte com caminhão tanque de transporte de material asfáltico de 20000 l, em via urbana pavimentada, dmt até 30km (unidade: txkm). af_07/2020	txkm	78,43	-		0,00	78,43	0,90	R$ 70,58	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 70,58	0,00%
02.04.003.007	Transporte com caminhão tanque de transporte de material asfáltico de 20000 l, em via urbana pavimentada, adicion al para dmt excedente a 30 km (unidade: txkm). af_07/202 0	txkm	716,30	-		0,00	716,30	0,43	R$ 308,00	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 308,00	0,00%
02.04.003.008	Execução de pintura asfáltica de ligação, inclusive forn ecimento de ligante, exclusive transporte	m2	2178,52	-		0,00	2178,52	1,93	R$ 4.204,54	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 4.204,54	0,00%

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA A EXECUÇÃO PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DE ESTRADAS VICINAIS NO MUNICÍPIO DE ITABAIANA, SERGIPE, NOS POVOADOS MATAPOÃ E CABEÇA DO RUSSO	DATA DE INICIO: 06/01/2026	BOLETIM DE MEDIÇÃO 04	NOVATEC
CONTRATADA: NOVATEC CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA	DATA DE TÉRMINO: 06/01/2027	PERÍODO: 29/05/2026 a 31/07/2026	CONTRATO 001/2026
CONTRATANTE: PREFEITURA DE ITABAIANA		DATA DE MEDIÇÃO: 09/10/2026	

			QUANTIDADES					VALORES (R$)						
ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	UNID	CONTRATO	ACUMULADO ANTERIOR	PERÍODO	ACUMULADO ATÉ O PERÍODO	SALDO A MEDIR	PREÇO UNIT	CONTRATO	ACUMULADO ANTERIOR	PERÍODO	ACUMULADO ATÉ O PERÍODO	SALDO A MEDIR	% Medido
02.04.003.009	Transporte com caminhão tanque de transporte de material asfáltico de 20000 l, em via urbana pavimentada, dmt até 30km (unidade: txkm). af_07/2020	txkm	78,43	-		0,00	78,43	0,90	R$ 70,58	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 70,58	0,00%
02.04.003.010	Transporte com caminhão tanque de transporte de material asfáltico de 20000 l, em via urbana pavimentada, adicion al para dmt excedente a 30 km (unidade: txkm). af_07/2020	txkm	716,30	-		0,00	716,30	0,43	R$ 308,00	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 308,00	0,00%
02.04.003.011	Execução de pavimento com aplicação de concreto asfáltic o, camada de rolamento - exclusive carga e transporte. a f_11/2019	m3	108,93	-		0,00	108,93	1747,90	R$ 190.398,74	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 190.398,74	0,00%
02.04.003.012	Carga mecânica de material de 2ª categoria	m3	261,43	-		0,00	261,43	1,78	R$ 465,34	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 465,34	0,00%
02.04.003.013	Transporte com caminhão basculante de 10 m³, em via urba na pavimentada, dmt até 30 km (unidade: txkm). af_07/202 0	txkm	18822,96	-		0,00	18822,96	0,78	R$ 14.681,90	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 14.681,90	0,00%
02.04.003.014	Transporte com caminhão basculante de 10 m³, em via urba na pavimentada, dmt até 30 km (unidade: txkm). af_07/202 0	txkm	12548,64	-		0,00	12548,64	0,78	R$ 9.787,93	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 9.787,93	0,00%
02.04.003.015	Escavação manual de vala ou cava em material de 1ª categ oria, profundidade até 1,50m	m3	39,68	-		0,00	39,68	46,54	R$ 1.846,70	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 1.846,70	0,00%
02.04.003.016	Carga mecânica de material de 1ª categoria	m3	49,60	-		0,00	49,60	0,98	R$ 48,60	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 48,60	0,00%
02.04.003.017	Transporte local com caminhão basculante de 10m³, em rod ovia pavimentada (construção) densidade=1,5t/m³	tkm	372,00	-		0,00	372,00	0,62	R$ 230,64	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 230,64	0,00%
02.04.003.018	Colchão de areia	m3	3,97	-		0,00	3,97	111,16	R$ 441,30	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 441,30	0,00%
02.04.003.019	Transporte local com caminhão basculante de 10m³, em rod ovia pavimentada (construção) densidade=1,5t/m³	tkm	142,92	-		0,00	142,92	0,62	R$ 88,61	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 88,61	0,00%
02.04.003.020	Assentamento de guia (meio-fio) em trecho reto, confecci onada em concreto pré-fabricado, dimensões 100x15x13x30 cm (comprimento x base inferior x base superior x altura). af_01/2024	m	881,88	-		0,00	881,88	40,08	R$ 35.345,75	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 35.345,75	0,00%
02.04.003.021	Escoramento continuo de meio-fio, com aquisição, espalha mento e transporte de material c/distancia até 10km	m	881,88	-		0,00	881,88	9,65	R$ 8.510,14	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 8.510,14	0,00%

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA A EXECUÇÃO PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DE ESTRADAS VICINAIS NO MUNICÍPIO DE ITABAIANA, SERGIPE, NOS POVOADOS MATAPOÃ E CABEÇA DO RUSSO								DATA DE INICIO: 06/01/2026		BOLETIM DE MEDIÇÃO 04						NOVATEC
CONTRATADA: NOVATEC CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA								DATA DE TÉRMINO: 06/01/2027		PERÍODO: 29/05/2026 a 31/07/2026						CONTRATO 001/2026
CONTRATANTE: PREFEITURA DE ITABAIANA										DATA DE MEDIÇÃO: 09/10/2026						
ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	UNID	QUANTIDADES					VALORES (R$)								
			CONTRATO	ACUMULADO ANTERIOR	PERÍODO	ACUMULADO ATÉ O PERÍODO	SALDO A MEDIR	PREÇO UNIT	CONTRATO	ACUMULADO ANTERIOR	PERÍODO	ACUMULADO ATÉ O PERÍODO	SALDO A MEDIR	% Medido		
02.04.003.022	Execução de sarjeta de concreto usinado, moldada in loco em trecho reto, 30 cm base x 15 cm altura. af_01/2024	m	881,88	-		0,00	881,88	41,66	R$ 36.739,12	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 36.739,12	0,00%		
02.04.003.023	Pintura de meio fio (caiação)	m	881,88	-		0,00	881,88	3,83	R$ 3.377,60	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 3.377,60	0,00%		
02.04.004	SINALIZAÇÃO VERTICAL E HORIZONTAL								R$ 5.394,09	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 5.394,09	0,00%		
02.04.004.001	Sinalização horizontal rodoviária, com tinta retrorrefle tiva à base de resina acrílica com microesferas de vidro	m2	88,18	-		0,00	88,18	36,51	R$ 3.219,45	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 3.219,45	0,00%		
02.04.004.002	Sinalização permanente, vertical, com placa de aço (60x 60cm) com poste de madeira 3,50m fixado com base de conc reto 40x40x50, inclusive mão de obra - Rev 01/2023	un	4,00	-		0,00	4,00	543,66	R$ 2.174,64	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 2.174,64	0,00%		
02.04.005	LIMPEZA								R$ 5.272,01	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 5.272,01	0,00%		
02.04.005.001	Limpeza geral	m2	2178,52	-		0,00	2178,52	2,42	R$ 5.272,01	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 5.272,01	0,00%		
02.05	TRECHO 04 A 05								R$ 552.580,07	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 552.580,07	0,00%		
02.05.001	SERVIÇOS PRELIMINARES								R$ 3.187,67	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 3.187,67	0,00%		
02.05.001.001	Limpeza mecanizada do terreno c/ trator esteira (vegetaç ão rasteira) sem carga e transporte	m2	2740,93	-		0,00	2740,93	0,48	R$ 1.315,64	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 1.315,64	0,00%		
02.05.001.002	Carga mecânica de material de 1ª categoria	m3	274,09	-		0,00	274,09	0,98	R$ 268,60	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 268,60	0,00%		
02.05.001.003	Transporte com caminhão basculante de 10 m³, em via urba na pavimentada, dmt até 30 km (unidade: txkm). af_07/202 0	txkm	2055,68	-		0,00	2055,68	0,78	R$ 1.603,43	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 1.603,43	0,00%		
02.05.002	TERRAPLANAGEM								R$ 56.622,58	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 56.622,58	0,00%		

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA A EXECUÇÃO PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DE ESTRADAS VICINAIS NO MUNICÍPIO DE ITABAIANA, SERGIPE, NOS POVOADOS MATAPOÃ E CABEÇA DO RUSSO	DATA DE INICIO: 06/01/2026	BOLETIM DE MEDIÇÃO 04	NOVATEC
CONTRATADA: NOVATEC CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA	DATA DE TÉRMINO: 06/01/2027	PERÍODO: 29/05/2026 a 31/07/2026	CONTRATO 001/2026
CONTRATANTE: PREFEITURA DE ITABAIANA		DATA DE MEDIÇÃO: 09/10/2026	

ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	UNID	QUANTIDADES					VALORES (R$)						
			CONTRATO	ACUMULADO ANTERIOR	PERÍODO	ACUMULADO ATÉ O PERÍODO	SALDO A MEDIR	PREÇO UNIT	CONTRATO	ACUMULADO ANTERIOR	PERÍODO	ACUMULADO ATÉ O PERÍODO	SALDO A MEDIR	% Medido
02.05.002.001	Locação de serviços de terraplenagem de obras civis	m2	2740,93	-		0,00	2740,93	1,13	R$ 3.097,25	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 3.097,25	0,00%
02.05.002.002	Escavação, carga e transporte de material de 1ª categoria, com carregadeira, dmt 1801 a 2000m	m3	1233,42	-		0,00	1233,42	10,29	R$ 12.691,89	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 12.691,89	0,00%
02.05.002.003	Transporte local com caminhão basculante de 10m³, em rodovia pavimentada (construção) densidade=1,5t/m³	tkm	9250,65	-		0,00	9250,65	0,62	R$ 5.735,40	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 5.735,40	0,00%
02.05.002.004	Regularização, gradeamento, e compactação de sub-leito, com rolo de pneus pé de carneiro e de pneus 25t	m2	2740,93	-		0,00	2740,93	1,11	R$ 3.042,43	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 3.042,43	0,00%
02.05.002.005	REFORÇO DO SUB-LEITOREFORÇO DO SUB-LEITO	m3	548,18	-		0,00	548,18	28,36	R$ 15.546,38	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 15.546,38	0,00%
02.05.002.006	Transporte local com caminhão basculante de 10m³, em rodovia pavimentada (construção) densidade=1,5t/m³	tkm	19734,48	-		0,00	19734,48	0,62	R$ 12.235,37	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 12.235,37	0,00%
02.05.002.007	Execução e compactação de corpo de aterro de aterro (95% de energia do proctor normal) com solo predominantemente argiloso, em camadas com espessura de 20 cm - exclusive escavação, carga e transporte e solo. af_09/2024	m3	489,00	-		0,00	489,00	8,74	R$ 4.273,86	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 4.273,86	0,00%
02.05.003	**PAVIMENTAÇÃO**								**R$ 481.071,10**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ 481.071,10**	**0,00%**
02.05.003.001	Locação de serviços de pavimentação	m2	2445,00	-		0,00	2445,00	1,28	R$ 3.129,60	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 3.129,60	0,00%
02.05.003.002	Construção de base e sub-base para pavimentação de brita graduada simples, com espessura de 20 cm - exclusive carga e transporte. af_09/2024	m3	489,00	-		0,00	489,00	167,39	R$ 81.853,71	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 81.853,71	0,00%
02.05.003.003	CARGA MECÂNICA DE MATERIAL DE 2ª CATEGORIACARGA MECÂNICA DE MATERIAL DE 2ª CATEGORIA	M3	635,70	-		0,00	635,70	1,78	R$ 1.131,54	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 1.131,54	0,00%
02.05.003.004	Transporte com caminhão basculante de 10 m³, em via urbana pavimentada, dmt até 30 km (unidade: txkm). af_07/2020	txkm	22885,20	-		0,00	22885,20	0,78	R$ 17.850,45	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 17.850,45	0,00%
02.05.003.005	Imprimação - execução com fornecimento de material	m2	2445,00	-		0,00	2445,00	13,42	R$ 32.811,90	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 32.811,90	0,00%

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA A EXECUÇÃO PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DE ESTRADAS VICINAIS NO MUNICÍPIO DE ITABAIANA, SERGIPE, NOS POVOADOS MATAPOÃ E CABEÇA DO RUSSO					DATA DE INICIO: 06/01/2026			BOLETIM DE MEDIÇÃO 04						NOVATEC
CONTRATADA: NOVATEC CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA					DATA DE TÉRMINO: 06/01/2027			PERÍODO: 29/05/2026 a 31/07/2026						CONTRATO 001/2026
CONTRATANTE: PREFEITURA DE ITABAIANA								DATA DE MEDIÇÃO: 09/10/2026						
			QUANTIDADES					VALORES (R$)						
ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	UNID	CONTRATO	ACUMULADO ANTERIOR	PERÍODO	ACUMULADO ATÉ O PERÍODO	SALDO A MEDIR	PREÇO UNIT	CONTRATO	ACUMULADO ANTERIOR	PERÍODO	ACUMULADO ATÉ O PERÍODO	SALDO A MEDIR	% Medido
02.05.003.006	Transporte com caminhão tanque de transporte de material asfáltico de 20000 l, em via urbana pavimentada, dmt até 30km (unidade: txkm). af_07/2020	txkm	88,02	-		0,00	88,02	0,90	R$ 79,21	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 79,21	0,00%
02.05.003.007	Transporte com caminhão tanque de transporte de material asfáltico de 20000 l, em via urbana pavimentada, adicion al para dmt excedente a 30 km (unidade: txkm). af_07/202 0	txkm	803,97	-		0,00	803,97	0,43	R$ 345,70	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 345,70	0,00%
02.05.003.008	Execução de pintura asfáltica de ligação, inclusive forn ecimento de ligante, exclusive transporte	m2	2445,00	-		0,00	2445,00	1,93	R$ 4.718,85	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 4.718,85	0,00%
02.05.003.009	Transporte com caminhão tanque de transporte de material asfáltico de 20000 l, em via urbana pavimentada, dmt até 30km (unidade: txkm). af_07/2020	txkm	88,02	-		0,00	88,02	0,90	R$ 79,21	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 79,21	0,00%
02.05.003.010	Transporte com caminhão tanque de transporte de material asfáltico de 20000 l, em via urbana pavimentada, adicion al para dmt excedente a 30 km (unidade: txkm). af_07/202 0	txkm	803,97	-		0,00	803,97	0,43	R$ 345,70	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 345,70	0,00%
02.05.003.011	Execução de pavimento com aplicação de concreto asfáltic o, camada de rolamento - exclusive carga e transporte. a f_11/2019	m3	122,25	-		0,00	122,25	1747,90	R$ 213.680,77	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 213.680,77	0,00%
02.05.003.012	Carga mecânica de material de 2ª categoria	m3	293,40	-		0,00	293,40	1,78	R$ 522,25	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 522,25	0,00%
02.05.003.013	Transporte com caminhão basculante de 10 m³, em via urba na pavimentada, dmt até 30 km (unidade: txkm). af_07/202 0	txkm	21124,80	-		0,00	21124,80	0,78	R$ 16.477,34	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 16.477,34	0,00%
02.05.003.014	Transporte com caminhão basculante de 10 m³, em via urba na pavimentada, dmt até 30 km (unidade: txkm). af_07/202 0	txkm	14083,20	-		0,00	14083,20	0,78	R$ 10.984,89	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 10.984,89	0,00%
02.05.003.015	Escavação manual de vala ou cava em material de 1ª categ oria, profundidade até 1,50m	m3	44,46	-		0,00	44,46	46,54	R$ 2.069,16	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 2.069,16	0,00%
02.05.003.016	Carga mecânica de material de 1ª categoria	m3	55,57	-		0,00	55,57	0,98	R$ 54,45	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 54,45	0,00%
02.05.003.017	Transporte local com caminhão basculante de 10m³, em rod ovia pavimentada (construção) densidade=1,5t/m³	tkm	416,77	-		0,00	416,77	0,62	R$ 258,39	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 258,39	0,00%
02.05.003.018	Colchão de areia	m3	4,45	-		0,00	4,45	111,16	R$ 494,66	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 494,66	0,00%

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA A EXECUÇÃO PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DE ESTRADAS VICINAIS NO MUNICÍPIO DE ITABAIANA, SERGIPE, NOS POVOADOS MATAPOÃ E CABEÇA DO RUSSO					DATA DE INICIO: 06/01/2026			BOLETIM DE MEDIÇÃO 04						NOVATEC
CONTRATADA: NOVATEC CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA					DATA DE TÉRMINO: 06/01/2027			PERÍODO: 29/05/2026 a 31/07/2026						CONTRATO 001/2026
CONTRATANTE: PREFEITURA DE ITABAIANA								DATA DE MEDIÇÃO: 09/10/2026						
			QUANTIDADES						VALORES (R$)					
ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	UNID	CONTRATO	ACUMULADO ANTERIOR	PERÍODO	ACUMULADO ATÉ O PERÍODO	SALDO A MEDIR	PREÇO UNIT	CONTRATO	ACUMULADO ANTERIOR	PERÍODO	ACUMULADO ATÉ O PERÍODO	SALDO A MEDIR	% Medido
02.05.003.019	Transporte local com caminhão basculante de 10m³, em rod ovia pavimentada (construção) densidade=1,5t/m³	tkm	160,20	-		0,00	160,20	0,62	R$ 99,32	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 99,32	0,00%
02.05.003.020	Assentamento de guia (meio-fio) em trecho reto, confecci	m	988,07	-		0,00	988,07	40,08	R$ 39.601,84	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 39.601,84	0,00%
02.05.003.021	Escoramento contínuo de meio-fio, com aquisição, espalha mento e transporte de material c/distancia até 10km	m	988,07	-		0,00	988,07	9,65	R$ 9.534,87	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 9.534,87	0,00%
02.05.003.022	Execução de sarjeta de concreto usinado, moldada in loco em trecho reto, 30 cm base x 15 cm altura. af_01/2024	m	988,07	-		0,00	988,07	41,66	R$ 41.162,99	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 41.162,99	0,00%
02.05.003.023	Pintura de meio fio (caiação)	m	988,07	-		0,00	988,07	3,83	R$ 3.784,30	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 3.784,30	0,00%
02.05.004	**SINALIZAÇÃO VERTICAL E HORIZONTAL**								**R$ 5.781,82**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ 5.781,82**	**0,00%**
02.05.004.001	Sinalização horizontal rodoviária, com tinta retrorrefle tiva à base de resina acrílica com microesferas de vidro	m2	98,80	0,00		0,00	98,80	36,51	R$ 3.607,18	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 3.607,18	0,00%
02.05.004.002	Sinalização permanente, vertical, com placa de aço (60x 60cm) com poste de madeira 3,50m fixado com base de conc reto 40x40x50, inclusive mão de obra - Rev 01/2023	un	4,00	0,00		0,00	4,00	543,66	R$ 2.174,64	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 2.174,64	0,00%
02.05.005	**LIMPEZA**								**R$ 5.916,90**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ 5.916,90**	**0,00%**
02.05.005.001	Limpeza geral	m2	2445,00	0,00		0,00	2445,00	2,42	R$ 5.916,90	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 5.916,90	0,00%
02.06	**TRECHO 05 A 06**								**R$ 605.532,16**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ 605.532,16**	**0,00%**
02.06.001	**SERVIÇOS PRELIMINARES**								**R$ 3.443,39**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ 3.443,39**	**0,00%**
02.06.001.001	Limpeza mecanizada do terreno c/ trator esteira (vegetaç ão rasteira) sem carga e transporte	m2	2960,80	-		0,00	2960,80	0,48	R$ 1.421,18	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 1.421,18	0,00%

. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA A EXECUÇÃO PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DE ESTRADAS VICINAIS NO MUNICÍPIO DE ITABAIANA, SERGIPE, NOS POVOADOS MATAPOÃ E CABEÇA DO RUSSO	DATA DE INICIO: 06/01/2026	BOLETIM DE MEDIÇÃO 04	NOVATEC
CONTRATADA: NOVATEC CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA	DATA DE TÉRMINO: 06/01/2027	PERÍODO: 29/05/2026 a 31/07/2026	CONTRATO 001/2026
CONTRATANTE: PREFEITURA DE ITABAIANA		DATA DE MEDIÇÃO: 09/10/2026	

			QUANTIDADES					VALORES (R$)						
ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	UNID	CONTRATO	ACUMULADO ANTERIOR	PERÍODO	ACUMULADO ATÉ O PERÍODO	SALDO A MEDIR	PREÇO UNIT	CONTRATO	ACUMULADO ANTERIOR	PERÍODO	ACUMULADO ATÉ O PERÍODO	SALDO A MEDIR	% Medido
02.06.001.002	Carga mecânica de material de 1ª categoria	m3	296,08	-		0,00	296,08	0,98	R$ 290,15	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 290,15	0,00%
02.06.001.003	Transporte com caminhão basculante de 10 m³, em via urba na pavimentada, dmt até 30 km (unidade: txkm). af_07/202	txkm	2220,60	-		0,00	2220,60	0,78	R$ 1.732,06	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 1.732,06	0,00%
02.06.002	**TERRAPLANAGEM**								**R$ 61.316,83**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ 61.316,83**	**0,00%**
02.06.002.001	Locação de serviços de terraplenagem de obras civis		2960,80	-		0,00	2960,80	1,13	R$ 3.345,70	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 3.345,70	0,00%
02.06.002.002	Escavação, carga e transporte de material de 1ª categor ia, com carregadeira, dmt 1801 a 2000m		1332,36	-		0,00	1332,36	10,29	R$ 13.709,98	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 13.709,98	0,00%
02.06.002.003	Transporte local com caminhão basculante de 10m³, em rod ovia pavimentada (construção) densidade=1,5t/m³		9992,70	-		0,00	9992,70	0,62	R$ 6.195,47	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 6.195,47	0,00%
02.06.002.004	Regularização, gradeamento, e compactação de sub-leito, com rolo de pneus pé de carneiro e de pneus 25t		2960,80	-		0,00	2960,80	1,11	R$ 3.286,48	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 3.286,48	0,00%
02.06.002.005	REFORÇO DO SUB-LEITOREFORÇO DO SUB-LEITO		592,16	-		0,00	592,16	28,36	R$ 16.793,65	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 16.793,65	0,00%
02.06.002.006	Transporte local com caminhão basculante de 10m³, em rod ovia pavimentada (construção) densidade=1,5t/m³		21317,76	-		0,00	21317,76	0,62	R$ 13.217,01	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 13.217,01	0,00%
02.06.002.007	Execução e compactação de corpo de aterro de aterro (95% de energia do proctor normal) com solo predominantemente argiloso, em camadas com espessura de 20 cm - exclusive escavação, carga e transporte e solo. af_09/2024		545,60	-		0,00	545,60	8,74	R$ 4.768,54	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 4.768,54	0,00%
02.06.003	**PAVIMENTAÇÃO**								**R$ 528.285,40**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ 528.285,40**	**0,00%**
02.06.003.001	Locação de serviços de pavimentação		2728,00	-		0,00	2728,00	1,28	R$ 3.491,84	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 3.491,84	0,00%
02.06.003.002	Construção de base e sub-base para pavimentação de brita graduada simples, com espessura de 20 cm - exclusive car ga e transporte. af_09/2024		545,60	-		0,00	545,60	167,39	R$ 91.327,98	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 91.327,98	0,00%

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA A EXECUÇÃO PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DE ESTRADAS VICINAIS NO MUNICÍPIO DE ITABAIANA, SERGIPE, NOS POVOADOS MATAPOÃ E CABEÇA DO RUSSO			DATA DE INICIO: 06/01/2026					BOLETIM DE MEDIÇÃO 04						NOVATEC
CONTRATADA: NOVATEC CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA			DATA DE TÉRMINO: 06/01/2027					PERÍODO: 29/05/2026 a 31/07/2026						CONTRATO 001/2026
CONTRATANTE: PREFEITURA DE ITABAIANA								DATA DE MEDIÇÃO: 09/10/2026						
			QUANTIDADES					VALORES (R$)						
ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	UNID	CONTRATO	ACUMULADO ANTERIOR	PERÍODO	ACUMULADO ATÉ O PERÍODO	SALDO A MEDIR	PREÇO UNIT	CONTRATO	ACUMULADO ANTERIOR	PERÍODO	ACUMULADO ATÉ O PERÍODO	SALDO A MEDIR	% Medido
02.06.003.003	CARGA MECÂNICA DE MATERIAL DE 2ª CATEGORIACARGA MECÂNICA DE MATERIAL DE 2ª CATEGORIA		709,28	-		0,00	709,28	1,78	R$ 1.262,51	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 1.262,51	0,00%
02.06.003.004	Transporte com caminhão basculante de 10 m³, em via urba na pavimentada, dmt até 30 km (unidade: txkm). af_07/202 0		25534,08	-		0,00	25534,08	0,78	R$ 19.916,58	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 19.916,58	0,00%
02.06.003.005	Imprimação - execução com fornecimento de material		2728,00	-		0,00	2728,00	13,42	R$ 36.609,76	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 36.609,76	0,00%
02.06.003.006	Transporte com caminhão tanque de transporte de material asfáltico de 20000 l, em via urbana pavimentada, dmt até 30km (unidade: txkm). af_07/2020		98,21	-		0,00	98,21	0,90	R$ 88,38	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 88,38	0,00%
02.06.003.007	Transporte com caminhão tanque de transporte de material asfáltico de 20000 l, em via urbana pavimentada, adicion al para dmt excedente a 30 km (unidade: txkm). af_07/202 0		896,97	-		0,00	896,97	0,43	R$ 385,69	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 385,69	0,00%
02.06.003.008	Execução de pintura asfáltica de ligação, inclusive forn ecimento de ligante, exclusive transporte		2728,00	-		0,00	2728,00	1,93	R$ 5.265,04	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 5.265,04	0,00%
02.06.003.009	Transporte com caminhão tanque de transporte de material asfáltico de 20000 l, em via urbana pavimentada, dmt até 30km (unidade: txkm). af_07/2020		98,21	-		0,00	98,21	0,90	R$ 88,38	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 88,38	0,00%
02.06.003.010	Transporte com caminhão tanque de transporte de material asfáltico de 20000 l, em via urbana pavimentada, adicion al para dmt excedente a 30 km (unidade: txkm). af_07/202 0		896,97	-		0,00	896,97	0,43	R$ 385,69	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 385,69	0,00%
02.06.003.011	Execução de pavimento com aplicação de concreto asfáltic o, camada de rolamento - exclusive carga e transporte. a f_11/2019		136,40	-		0,00	136,40	1747,90	R$ 238.413,56	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 238.413,56	0,00%
02.06.003.012	Carga mecânica de material de 2ª categoria		327,36	-		0,00	327,36	1,78	R$ 582,70	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 582,70	0,00%
02.06.003.013	Transporte com caminhão basculante de 10 m³, em via urba na pavimentada, dmt até 30 km (unidade: txkm). af_07/202 0		23569,92	-		0,00	23569,92	0,78	R$ 18.384,53	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 18.384,53	0,00%
02.06.003.014	Transporte com caminhão basculante de 10 m³, em via urba na pavimentada, dmt até 30 km (unidade: txkm). af_07/202 0		15713,28	-		0,00	15713,28	0,78	R$ 12.256,35	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 12.256,35	0,00%
02.06.003.015	Escavação manual de vala ou cava em material de 1ª categ oria, profundidade até 1,50m		45,73	-		0,00	45,73	46,54	R$ 2.128,27	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 2.128,27	0,00%

. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA A EXECUÇÃO PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DE ESTRADAS VICINAIS NO MUNICÍPIO DE ITABAIANA, SERGIPE, NOS POVOADOS MATAPOÃ E CABEÇA DO RUSSO			. DATA DE INICIO: 06/01/2026		BOLETIM DE MEDIÇÃO 04									
CONTRATADA: NOVATEC CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA			DATA DE TÉRMINO: 06/01/2027		PERÍODO: 29/05/2026 a 31/07/2026									
CONTRATANTE: PREFEITURA DE ITABAIANA					DATA DE MEDIÇÃO: 09/10/2026								CONTRATO 001/2026	
			QUANTIDADES						VALORES (R$)					
ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	UNID	CONTRATO	ACUMULADO ANTERIOR	PERÍODO	ACUMULADO ATÉ O PERÍODO	SALDO A MEDIR	PREÇO UNIT	CONTRATO	ACUMULADO ANTERIOR	PERÍODO	ACUMULADO ATÉ O PERÍODO	SALDO A MEDIR	% Medido
02.06.003.016	Carga mecânica de material de 1ª categoria		57,16	-		0,00	57,16	0,98	R$ 56,01	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 56,01	0,00%
02.06.003.017	Transporte local com caminhão basculante de 10m³, em rod ovia pavimentada (construção) densidade=1,5t/m³		428,70	-		0,00	428,70	0,62	R$ 265,79	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 265,79	0,00%
02.06.003.018	Colchão de areia		4,57	-		0,00	4,57	111,16	R$ 508,00	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 508,00	0,00%
02.06.003.019	Transporte local com caminhão basculante de 10m³, em rod ovia pavimentada (construção) densidade=1,5t/m³		164,52	-		0,00	164,52	0,62	R$ 102,00	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 102,00	0,00%
02.06.003.020	Assentamento de guia (meio-fio) em trecho reto, confecci		1016,24	-		0,00	1016,24	40,08	R$ 40.730,89	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 40.730,89	0,00%
02.06.003.021	Escoramento continuo de meio-fio, com aquisição, espalha mento e transporte de material c/distancia até 10km		1016,24	-		0,00	1016,24	9,65	R$ 9.806,71	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 9.806,71	0,00%
02.06.003.022	Execução de sarjeta de concreto usinado, moldada in loco em trecho reto, 30 cm base x 15 cm altura. af_01/2024		1016,24	-		0,00	1016,24	41,66	R$ 42.336,55	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 42.336,55	0,00%
02.06.003.023	Pintura de meio fio (caiação)		1016,24	-		0,00	1016,24	3,83	R$ 3.892,19	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 3.892,19	0,00%
02.06.004	**SINALIZAÇÃO VERTICAL E HORIZONTAL**								**R$ 5.884,78**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ 5.884,78**	**0,00%**
02.06.004.001	Sinalização horizontal rodoviária, com tinta retrorrefle tiva à base de resina acrílica com microesferas de vidro		101,62	-		0,00	101,62	36,51	R$ 3.710,14	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 3.710,14	0,00%
02.06.004.002	Sinalização permanente, vertical, com placa de aço (60x 60cm) com poste de madeira 3,50m fixado com base de conc reto 40x40x50, inclusive mão de obra - Rev 01/2023		4,00	-		0,00	4,00	543,66	R$ 2.174,64	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 2.174,64	0,00%
02.06.005	**LIMPEZA**								**R$ 6.601,76**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ 6.601,76**	**0,00%**
02.06.005.001	Limpeza geral		2728,00	-		0,00	2728,00	2,42	R$ 6.601,76	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 6.601,76	0,00%

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA A EXECUÇÃO PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DE ESTRADAS VICINAIS NO MUNICÍPIO DE ITABAIANA, SERGIPE, NOS POVOADOS MATAPOÃ E CABEÇA DO RUSSO	DATA DE INICIO: 06/01/2026	BOLETIM DE MEDIÇÃO 04	NOVATEC
CONTRATADA: NOVATEC CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA	DATA DE TÉRMINO: 06/01/2027	PERÍODO: 29/05/2026 a 31/07/2026	CONTRATO 001/2026
CONTRATANTE: PREFEITURA DE ITABAIANA		DATA DE MEDIÇÃO: 09/10/2026	

ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	UNID	QUANTIDADES					VALORES (R$)						
			CONTRATO	ACUMULADO ANTERIOR	PERÍODO	ACUMULADO ATÉ O PERÍODO	SALDO A MEDIR	PREÇO UNIT	CONTRATO	ACUMULADO ANTERIOR	PERÍODO	ACUMULADO ATÉ O PERÍODO	SALDO A MEDIR	% Medido
02.07	**TRECHO 06 A 07**								**R$ 449.096,35**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ 449.096,35**	**0,00%**
02.07.001	**SERVIÇOS PRELIMINARES**								**R$ 2.506,65**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ 2.506,65**	**0,00%**
02.07.001.001	Limpeza mecanizada do terreno c/ trator esteira (vegetação rasteira) sem carga e transporte	m2	2155,35	-		0,00	2155,35	0,48	R$ 1.034,56	R$ -	**R$ -**	R$ -	R$ 1.034,56	0,00%
02.07.001.002	Carga mecânica de material de 1ª categoria	m3	215,54	-		0,00	215,54	0,98	R$ 211,22	R$ -	**R$ -**	R$ -	R$ 211,22	0,00%
02.07.001.003	Transporte com caminhão basculante de 10 m³, em via urba na pavimentada, dmt até 30 km (unidade: txkm). af_07/202 0	txkm	1616,51	-		0,00	1616,51	0,78	R$ 1.260,87	R$ -	**R$ -**	R$ -	R$ 1.260,87	0,00%
02.07.002	**TERRAPLANAGEM**								**R$ 44.517,52**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ 44.517,52**	**0,00%**
02.07.002.001	Locação de serviços de terraplenagem de obras civis	m2	2155,35	-		0,00	2155,35	1,13	R$ 2.435,54	R$ -	**R$ -**	R$ -	R$ 2.435,54	0,00%
02.07.002.002	Escavação, carga e transporte de material de 1ª categor ia, com carregadeira, dmt 1801 a 2000m	m3	969,91	-		0,00	969,91	10,29	R$ 9.980,37	R$ -	**R$ -**	R$ -	R$ 9.980,37	0,00%
02.07.002.003	Transporte local com caminhão basculante de 10m³, em rod ovia pavimentada (construção) densidade=1,5t/m³	tkm	7274,33	-		0,00	7274,33	0,62	R$ 4.510,08	R$ -	**R$ -**	R$ -	R$ 4.510,08	0,00%
02.07.002.004	Regularização, gradeamento, e compactação de sub-leito, com rolo de pneus pé de carneiro e de pneus 25t	m2	2155,35	-		0,00	2155,35	1,11	R$ 2.392,43	R$ -	**R$ -**	R$ -	R$ 2.392,43	0,00%
02.07.002.005	REFORÇO DO SUB-LEITOREFORÇO DO SUB-LEITO	m3	431,07	-		0,00	431,07	28,36	R$ 12.225,14	R$ -	**R$ -**	R$ -	R$ 12.225,14	0,00%
02.07.002.006	Transporte local com caminhão basculante de 10m³, em rod ovia pavimentada (construção) densidade=1,5t/m³	tkm	15518,52	-		0,00	15518,52	0,62	R$ 9.621,48	R$ -	**R$ -**	R$ -	R$ 9.621,48	0,00%
02.07.002.007	Execução e compactação de corpo de aterro de aterro (95% de energia do proctor normal) com solo predominantemente argiloso, em camadas com espessura de 20 cm - exclusive escavação, carga e transporte e solo. af_09/2024	m3	383,58	-		0,00	383,58	8,74	R$ 3.352,48	R$ -	**R$ -**	R$ -	R$ 3.352,48	0,00%

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA A EXECUÇÃO PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DE ESTRADAS VICINAIS NO MUNICÍPIO DE ITABAIANA, SERGIPE, NOS POVOADOS MATAPOÃ E CABEÇA DO RUSSO								DATA DE INICIO: 06/01/2026		BOLETIM DE MEDIÇÃO 04				NOVATEC
CONTRATADA: NOVATEC CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA								DATA DE TÉRMINO: 06/01/2027		PERÍODO: 29/05/2026 a 31/07/2026				CONTRATO 001/2026
CONTRATANTE: PREFEITURA DE ITABAIANA										DATA DE MEDIÇÃO: 09/10/2026				
ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	UNID	QUANTIDADES					VALORES (R$)						
			CONTRATO	ACUMULADO ANTERIOR	PERÍODO	ACUMULADO ATÉ O PERÍODO	SALDO A MEDIR	PREÇO UNIT	CONTRATO	ACUMULADO ANTERIOR	PERÍODO	ACUMULADO ATÉ O PERÍODO	SALDO A MEDIR	% Medido
02.07.003	PAVIMENTAÇÃO								R$ 378.711,85	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 378.711,85	0,00%
02.07.003.001	Locação de serviços de pavimentação	m2	1917,89	-		0,00	1917,89	1,28	R$ 2.454,89	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 2.454,89	0,00%
02.07.003.002	Construção de base e sub-base para pavimentação de brita graduada simples, com espessura de 20 cm - exclusive car ga e transporte. af_09/2024	m3	383,58	-		0,00	383,58	167,39	R$ 64.207,45	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 64.207,45	0,00%
02.07.003.003	CARGA MECÂNICA DE MATERIAL DE 2ª CATEGORIACARGA MECÂNICA DE MATERIAL DE 2ª CATEGORIA	M3	498,65	-		0,00	498,65	1,78	R$ 887,59	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 887,59	0,00%
02.07.003.004	Transporte com caminhão basculante de 10 m³, em via urba na pavimentada, dmt até 30 km (unidade: txkm). af_07/202 0	txkm	17951,40	-		0,00	17951,40	0,78	R$ 14.002,09	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 14.002,09	0,00%
02.07.003.005	Imprimação - execução com fornecimento de material	m2	1917,89	-		0,00	1917,89	13,42	R$ 25.738,08	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 25.738,08	0,00%
02.07.003.006	Transporte com caminhão tanque de transporte de material asfáltico de 20000 l, em via urbana pavimentada, dmt até 30km (unidade: txkm). af_07/2020	txkm	69,04	-		0,00	69,04	0,90	R$ 62,13	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 62,13	0,00%
02.07.003.007	Transporte com caminhão tanque de transporte de material asfáltico de 20000 l, em via urbana pavimentada, adicion al para dmt excedente a 30 km (unidade: txkm). af_07/202 0	txkm	630,60	-		0,00	630,60	0,43	R$ 271,15	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 271,15	0,00%
02.07.003.008	Execução de pintura asfáltica de ligação, inclusive forn ecimento de ligante, exclusive transporte	m2	1917,89	-		0,00	1917,89	1,93	R$ 3.701,52	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 3.701,52	0,00%
02.07.003.009	Transporte com caminhão tanque de transporte de material asfáltico de 20000 l, em via urbana pavimentada, dmt até 30km (unidade: txkm). af_07/2020	txkm	69,04	-		0,00	69,04	0,90	R$ 62,13	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 62,13	0,00%
02.07.003.010	Transporte com caminhão tanque de transporte de material asfáltico de 20000 l, em via urbana pavimentada, adicion al para dmt excedente a 30 km (unidade: txkm). af_07/202 0	txkm	630,60	-		0,00	630,60	0,43	R$ 271,15	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 271,15	0,00%
02.07.003.011	Execução de pavimento com aplicação de concreto asfáltic o, camada de rolamento - exclusive carga e transporte. a f_11/2019	m3	95,89	-		0,00	95,89	1747,90	R$ 167.606,13	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 167.606,13	0,00%
02.07.003.012	Carga mecânica de material de 2ª categoria	m3	230,14	-		0,00	230,14	1,78	R$ 409,64	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 409,64	0,00%

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA A EXECUÇÃO PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DE ESTRADAS VICINAIS NO MUNICÍPIO DE ITABAIANA, SERGIPE, NOS POVOADOS MATAPOÃ E CABEÇA DO RUSSO	DATA DE INICIO: 06/01/2026	BOLETIM DE MEDIÇÃO 04	NOVATEC
CONTRATADA: NOVATEC CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA	DATA DE TÉRMINO: 06/01/2027	PERÍODO: 29/05/2026 a 31/07/2026	CONTRATO 001/2026
CONTRATANTE: PREFEITURA DE ITABAIANA		DATA DE MEDIÇÃO: 09/10/2026	

ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	UNID	QUANTIDADES					VALORES (R$)						
			CONTRATO	ACUMULADO ANTERIOR	PERÍODO	ACUMULADO ATÉ O PERÍODO	SALDO A MEDIR	PREÇO UNIT	CONTRATO	ACUMULADO ANTERIOR	PERÍODO	ACUMULADO ATÉ O PERÍODO	SALDO A MEDIR	% Medido
02.07.003.013	Transporte com caminhão basculante de 10 m³, em via urba na pavimentada, dmt até 30 km (unidade: txkm). af_07/202 0	txkm	16570,09	-		0,00	16570,09	0,78	R$ 12.924,66	R$ -	**R$ -**	R$ -	R$ 12.924,66	0,00%
02.07.003.014	Transporte com caminhão basculante de 10 m³, em via urba na pavimentada, dmt até 30 km (unidade: txkm). af_07/202 0	txkm	11046,72	-		0,00	11046,72	0,78	R$ 8.616,44	R$ -	**R$ -**	R$ -	R$ 8.616,44	0,00%
02.07.003.015	Escavação manual de vala ou cava em material de 1ª categ oria, profundidade até 1,50m	m3	35,50	-		0,00	35,50	46,54	R$ 1.652,17	R$ -	**R$ -**	R$ -	R$ 1.652,17	0,00%
02.07.003.016	Carga mecânica de material de 1ª categoria	m3	44,38	-		0,00	44,38	0,98	R$ 43,49	R$ -	**R$ -**	R$ -	R$ 43,49	0,00%
02.07.003.017	Transporte local com caminhão basculante de 10m³, em rod ovia pavimentada (construção) densidade=1,5t/m³	tkm	332,85	-		0,00	332,85	0,62	R$ 206,36	R$ -	**R$ -**	R$ -	R$ 206,36	0,00%
02.07.003.018	Colchão de areia	m3	3,55	-		0,00	3,55	111,16	R$ 394,61	R$ -	**R$ -**	R$ -	R$ 394,61	0,00%
02.07.003.019	Transporte local com caminhão basculante de 10m³, em rod ovia pavimentada (construção) densidade=1,5t/m³	tkm	127,80	-		0,00	127,80	0,62	R$ 79,23	R$ -	**R$ -**	R$ -	R$ 79,23	0,00%
02.07.003.020	Assentamento de guia (meio-fio) em trecho reto. confecci	m	788,92	-		0,00	788,92	40,08	R$ 31.619,91	R$ -	**R$ -**	R$ -	R$ 31.619,91	0,00%
02.07.003.021	Escoramento continuo de meio-fio, com aquisição, espalha mento e transporte de material c/distancia até 10km	m	788,92	-		0,00	788,92	9,65	R$ 7.613,07	R$ -	**R$ -**	R$ -	R$ 7.613,07	0,00%
02.07.003.022	Execução de sarjeta de concreto usinado. moldada in loco em trecho reto, 30 cm base x 15 cm altura. af_01/2024	m	788,92	-		0,00	788,92	41,66	R$ 32.866,40	R$ -	**R$ -**	R$ -	R$ 32.866,40	0,00%
02.07.003.023	Pintura de meio fio (caiação)	m	788,92	-		0,00	788,92	3,83	R$ 3.021,56	R$ -	**R$ -**	R$ -	R$ 3.021,56	0,00%
02.07.004	**SINALIZAÇÃO VERTICAL E HORIZONTAL**								**R$ 5.054,91**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ 5.054,91**	**0,00%**
02.07.004.001	Sinalização horizontal rodoviária, com tinta retrorrefle tiva à base de resina acrílica com microesferas de vidro	m2	78,89	-		0,00	78,89	36,51	R$ 2.880,27	R$ -	**R$ -**	R$ -	R$ 2.880,27	0,00%

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA A EXECUÇÃO PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DE ESTRADAS VICINAIS NO MUNICÍPIO DE ITABAIANA, SERGIPE, NOS POVOADOS MATAPOÃ E CABEÇA DO RUSSO							DATA DE INICIO: 06/01/2026		BOLETIM DE MEDIÇÃO 04					NOVATEC
CONTRATADA: NOVATEC CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA							DATA DE TÉRMINO: 06/01/2027		PERÍODO: 29/05/2026 a 31/07/2026					CONTRATO 001/2026	
CONTRATANTE: PREFEITURA DE ITABAIANA									DATA DE MEDIÇÃO: 09/10/2026						
			QUANTIDADES						VALORES (R$)						
ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	UNID	CONTRATO	ACUMULADO ANTERIOR	PERÍODO	ACUMULADO ATÉ O PERÍODO	SALDO A MEDIR	PREÇO UNIT	CONTRATO	ACUMULADO ANTERIOR	PERÍODO	ACUMULADO ATÉ O PERÍODO	SALDO A MEDIR	% Medido
02.07.004.002	Sinalização permanente, vertical, com placa de aço (60x 60cm) com poste de madeira 3,50m fixado com base de conc reto 40x40x50, inclusive mão de obra - Rev 01/2023	un	4,00	-		0,00	4,00	543,66	R$ 2.174,64	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 2.174,64	0,00%
02.07.005	**LIMPEZA**								**R$ 4.641,29**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ 4.641,29**	**0,00%**
02.07.005.001	Limpeza geral	m2	1917,89	-		0,00	1917,89	2,42	R$ 4.641,29	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 4.641,29	0,00%
02.08	**INAUGURAÇÃO DA OBRA**								**R$ 4.554,71**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ 4.554,71**	**0,00%**
2.8.1	Marco Inaugural H=1,81m, base 1,20 x 0,75cm - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - EXECUÇÃO NA OBRA	UN	1,00	-		0,00	1,00	4554,71	R$ 4.554,71	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 4.554,71	0,00%
TOTAL DO ORÇAMENTO									**R$ 5.937.911,36**	**R$ 1.648.145,90**	**R$ 550.358,33**	**R$ 2.198.504,23**	**R$ 3.739.407,13**	**37,01%**
										27,76%	**9,26%**	**37,01%**	**62,99%**	

ASSINATURA RESPONSÁVEL TÉCNICO

ALEXANDRE ALBUQUERQUE TEIXEIRA:83019200415

Assinado de forma digital por ALEXANDRE ALBUQUERQUE TEIXEIRA:83019200415
Dados: 2026.10.20 14:09:52 -03'00'

ASSINATURA FISCALIZAÇÃO

VALOR DA MEDIÇÃO: R$ 550.358,33 (quinhentos e cinquenta mil, trezentos e cinquenta e oito reais e trinta e três centavos).

DATA LIBERAÇÃO : _____/_____/_____

gov.br Documento assinado digitalmente
SHEISSICA BEZERRA DE MACEDO
Data: 21/10/2026 10:38:02-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

gov.br Documento assinado digitalmente
JOAO VITOR REIS DOS SANTOS
Data: 21/10/2026 10:45:42-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA A EXECUÇÃO PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DE ESTRADAS VICINAIS NO MUNICÍPIO DE ITABAIANA, SERGIPE, NOS POVOADOS MATAPOÃ E CABEÇA DO RUSSO

NOVATEC
Construções e Empreendimentos Ltda.

CONTRATADA: NOVATEC CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA
CONTRATANTE: PREFEITURA DE ITABAIANA
CONTRATO 001/2026
PERÍODO: 29/05/2026 a 31/07/2026

ITEM	DESCRIMINAÇÃO DO CÁLCULO	UND			
1.1.1.1.	EQUIPE DIRIGENTE				
1.1.1.1.1	Engenheiro civil de obra junior com encargos complementares	HORAS	DIAS	MESES	TOTAL
					H
		3,00	21,00	1,00	63,00
EXECUTADO NO PERIODO:					63,00
ACUMULADO ANTERIOR:					252,00
ACUMULADO ATUAL:					315,00
SALDO A MEDIR:					63,00
CONTRATO:					378,00
A MEDIR NO PERIODO:					63,00

MEMORIA DE CÁLCULO

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA A EXECUÇÃO PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DE ESTRADAS VICINAIS NO MUNICÍPIO DE ITABAIANA, SERGIPE, NOS POVOADOS MATAPOÃ E CABEÇA DO RUSSO

CONTRATADA: NOVATEC CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA
CONTRATANTE: PREFEITURA DE ITABAIANA
CONTRATO 001/2026
PERÍODO: 29/05/2026 a 31/07/2026

ITEM	DESCRIMINAÇÃO DO CÁLCULO	UND			
1.1.1.1.	EQUIPE DIRIGENTE				
1.1.1.1.2	Mestre de obras com encargos complementares	HORAS	DIAS	MESES	TOTAL
					H
		6,00	21,00	1,00	126,00
EXECUTADO NO PERÍODO:					126,00
ACUMULADO ANTERIOR:					504,00
ACUMULADO ATUAL:					630,00
SALDO A MEDIR:					126,00
CONTRATO:					756,00
A MEDIR NO PERÍODO:					126,00
		MEMORIA DE CÁLCULO			

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA A EXECUÇÃO PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DE ESTRADAS VICINAIS NO MUNICÍPIO DE ITABAIANA, SERGIPE, NOS POVOADOS MATAPOÃ E CABEÇA DO RUSSO

NOVATEC
Construções e Empreendimentos Ltda

CONTRATADA: NOVATEC CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA
CONTRATANTE: PREFEITURA DE ITABAIANA
CONTRATO 001/2026
PERÍODO: 29/05/2026 a 31/07/2026

ITEM	DESCRIMINAÇÃO DO CÁLCULO	UND	
1.1.1.3	ENSAIOS		
1.1.1.3.6	Ensaio - Marshall	QUANTIDADE	TOTAL DE ENSAIOS
		un	un
ensaios realizados - segunda camada		12,00	12,00
EXECUTADO NO PERÍODO:			12,00
ACUMULADO ANTERIOR:			12,00
ACUMULADO ATUAL:			24,00
SALDO A MEDIR:			0,00
CONTRATO:			24,00
A MEDIR NO PERÍODO:			12,00
		MEMORIA DE CÁLCULO	

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA A EXECUÇÃO PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DE ESTRADAS VICINAIS NO MUNICÍPIO DE ITABAIANA, SERGIPE, NOS POVOADOS MATAPOÃ E CABEÇA DO RUSSO

NOVATEC
Construções e Empreendimentos Ltda.

CONTRATADA: NOVATEC CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA

CONTRATANTE: PREFEITURA DE ITABAIANA

CONTRATO 001/2026

PERÍODO: 29/05/2026 a 31/07/2026

ITEM	DESCRIMINAÇÃO DO CÁLCULO	UND		
1.2.3	PAVIMENTAÇÃO			
1.2.3.11	Execução de pavimento com aplicação de concreto asfáltico, camada de rolamento - exclusive carga e transporte. a f_11/2019	ÁREA	ESPESSURA	TOTAL
POVOADO MATAPUÃ				
TRECHO 01 A 02		m²	m	txkm
SEGUNDA CAMADA		5.172,66	0,0250	129,32
EXECUTADO NO PERÍODO:				129,32
ACUMULADO ANTERIOR:				129,32
ACUMULADO ATUAL:				258,63
SALDO A MEDIR:				0,00
CONTRATO:				258,63
A MEDIR NO PERIODO:				129,32
	MEMORIA DE CÁLCULO			

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA A EXECUÇÃO PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DE ESTRADAS VICINAIS NO MUNICÍPIO DE ITABAIANA, SERGIPE, NOS POVOADOS MATAPOÃ E CABEÇA DO RUSSO

NOVATEC
Construções e Empreendimentos Ltda.

CONTRATADA: NOVATEC CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA

CONTRATANTE: PREFEITURA DE ITABAIANA

CONTRATO 001/2026

PERÍODO: 29/05/2026 a 31/07/2026

ITEM	DESCRIMINAÇÃO DO CÁLCULO	UND		
1.2.3	PAVIMENTAÇÃO			
1.2.3.12	Carga mecânica de material de 2ª categoria	VOLUME TOTAL		TOTAL
POVOADO MATAPUÃ				
TRECHO 01 A 02		m³		m³
SEGUNDA CAMADA		129,32	2,4000	310,35
EXECUTADO NO PERÍODO:				310,35
ACUMULADO ANTERIOR:				310,36
ACUMULADO ATUAL:				620,70
SALDO A MEDIR:				0,00
CONTRATO:				620,71
A MEDIR NO PERIODO:				310,35
		MEMORIA DE CÁLCULO		

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA A EXECUÇÃO PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DE ESTRADAS VICINAIS NO MUNICÍPIO DE ITABAIANA, SERGIPE, NOS POVOADOS MATAPOÃ E CABEÇA DO RUSSO

CONTRATADA: NOVATEC CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA

CONTRATANTE: PREFEITURA DE ITABAIANA

CONTRATO 001/2026

PERÍODO: 29/05/2026 a 31/07/2026

ITEM	DESCRIMINAÇÃO DO CÁLCULO	UND			
1.2.3	PAVIMENTAÇÃO				
1.2.3.13	Transporte com caminhão basculante de 10 m³, em via urba na pavimentada, dmt até 30 km (unidade: txkm). af_07/202 0	VOLUME TOTAL	DENSIDADE	DMT	TOTAL
POVOADO MATAPUÃ					
TRECHO 01 A 02		m³	t/m³	km	txkm
SEGUNDA CAMADA		310,35	2,4000	30,0000	22.344,51
EXECUTADO NO PERÍODO:					22.344,51
ACUMULADO ANTERIOR:					22.345,89
ACUMULADO ATUAL:					44.690,40
SALDO A MEDIR:					0,72
CONTRATO:					44.691,12
A MEDIR NO PERÍODO:					22.344,51
	MEMORIA DE CÁLCULO				

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA A EXECUÇÃO PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DE ESTRADAS VICINAIS NO MUNICÍPIO DE ITABAIANA, SERGIPE, NOS POVOADOS MATAPOÃ E CABEÇA DO RUSSO

CONTRATADA: NOVATEC CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA

CONTRATANTE: PREFEITURA DE ITABAIANA

CONTRATO 001/2026

PERÍODO: 29/05/2026 a 31/07/2026

ITEM	DESCRIMINAÇÃO DO CÁLCULO	UND			
1.2.3	PAVIMENTAÇAO				
1.2.3.14	Transporte com caminhão basculante de 10 m³, em via urba na pavimentada, dmt até 30 km (unidade: txkm). af_07/202 0	VOLUME TOTAL	DENSIDADE	DMT	TOTAL
POVOADO MATAPUÃ					
TRECHO 01 A 02		m³	t/m³	km	txkm
SEGUNDA CAMADA		310,35	2,4000	20,0000	14.896,34
EXECUTADO NO PERÍODO:					14.896,34
ACUMULADO ANTERIOR:					14.897,26
ACUMULADO ATUAL:					29.793,60
SALDO A MEDIR:					0,48
CONTRATO:					29.794,08
A MEDIR NO PERÍODO:					14.896,34
	MEMORIA DE CÁLCULO				

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA A EXECUÇÃO PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DE ESTRADAS VICINAIS NO MUNICÍPIO DE ITABAIANA, SERGIPE, NOS POVOADOS MATAPOÃ E CABEÇA DO RUSSO

NOVATEC
Construções e Empreendimentos Ltda.

CONTRATADA: NOVATEC CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA
CONTRATANTE: PREFEITURA DE ITABAIANA
CONTRATO 001/2026
PERÍODO: 29/05/2026 a 31/07/2026

ITEM	DESCRIMINAÇÃO DO CÁLCULO	UND		
1.3.3	PAVIMENTAÇÃO			
1.3.3.11	Execução de pavimento com aplicação de concreto asfáltico, camada de rolamento - exclusive carga e transporte. a f_11/2019	ÁREA	ESPESSURA	TOTAL
POVOADO MATAPUÃ				
TRECHO 02 A 03		m²	m	txkm
SEGUNDA CAMADA		5.535,11	0,0250	138,38
EXECUTADO NO PERÍODO:				138,38
ACUMULADO ANTERIOR:				138,38
ACUMULADO ATUAL:				276,75
SALDO A MEDIR:				0,00
CONTRATO:				276,75
A MEDIR NO PERÍODO:				138,38
	MEMORIA DE CÁLCULO			

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA A EXECUÇÃO PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DE ESTRADAS VICINAIS NO MUNICÍPIO DE ITABAIANA, SERGIPE, NOS POVOADOS MATAPOÃ E CABEÇA DO RUSSO

CONTRATADA: NOVATEC CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA

CONTRATANTE: PREFEITURA DE ITABAIANA

CONTRATO 001/2026

PERÍODO: 29/05/2026 a 31/07/2026

ITEM	DESCRIMINAÇÃO DO CÁLCULO	UND		
1.3.3	PAVIMENTAÇÃO			
1.3.3.12	Carga mecânica de material de 2ª categoria	VOLUME TOTAL		TOTAL
	POVOADO MATAPUÃ			
	TRECHO 02 A 03	m³		m³
	SEGUNDA CAMADA	138,38	2,4000	332,10
	EXECUTADO NO PERÍODO:			332,10
	ACUMULADO ANTERIOR:			332,11
	ACUMULADO ATUAL:			664,20
	SALDO A MEDIR:			0,00
	CONTRATO:			664,20
	A MEDIR NO PERIODO:			332,10
		MEMORIA DE CÁLCULO		

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA A EXECUÇÃO PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DE ESTRADAS VICINAIS NO MUNICÍPIO DE ITABAIANA, SERGIPE, NOS POVOADOS MATAPOÃ E CABEÇA DO RUSSO

CONTRATADA: NOVATEC CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA

CONTRATANTE: PREFEITURA DE ITABAIANA

CONTRATO 001/2026

PERÍODO: 29/05/2026 a 31/07/2026:

ITEM	DESCRIMINAÇÃO DO CÁLCULO	UND			
1.3.3	PAVIMENTAÇÃO				
1.3.3.13	Transporte com caminhão basculante de 10 m³, em via urba na pavimentada, dmt até 30 km (unidade: txkm). af_07/202 0	VOLUME TOTAL	DENSIDADE	DMT	TOTAL
POVOADO MATAPUÃ					
TRECHO 02 A 03		m³	t/m³	km	txkm
SEGUNDA CAMADA		332,10	2,4000	30,0000	23.910,73
EXECUTADO NO PERÍODO:					23.910,73
ACUMULADO ANTERIOR:					23.911,68
ACUMULADO ATUAL:					47.822,40
SALDO A MEDIR:					0,00
CONTRATO:					47.822,40
A MEDIR NO PERÍODO:					23.910,73

MEMORIA DE CÁLCULO

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA A EXECUÇÃO PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DE ESTRADAS VICINAIS NO MUNICÍPIO DE ITABAIANA, SERGIPE, NOS POVOADOS MATAPOÃ E CABEÇA DO RUSSO

CONTRATADA: NOVATEC CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA

CONTRATANTE: PREFEITURA DE ITABAIANA

CONTRATO 001/2026

PERÍODO: 29/05/2026 a 31/07/2026

ITEM	DESCRIMINAÇÃO DO CÁLCULO	UND			
1.3.3	PAVIMENTAÇAO				
1.3.3.14	Transporte com caminhão basculante de 10 m³, em via urba na pavimentada, dmt até 30 km (unidade: txkm). af_07/202 0	VOLUME TOTAL	DENSIDADE	DMT	TOTAL
POVOADO MATAPUÃ					
TRECHO 02 A 03		m³	t/m³	km	txkm
SEGUNDA CAMADA		332,10	2,4000	20,0000	15.940,49
EXECUTADO NO PERIODO:					15.940,49
ACUMULADO ANTERIOR:					15.941,12
ACUMULADO ATUAL:					31.881,60
SALDO A MEDIR:					0,00
CONTRATO:					31.881,60
A MEDIR NO PERIODO:					15.940,49
	MEMORIA DE CÁLCULO				

gov.br Documento assinado digitalmente
SHEISSICA BEZERRA DE MACEDO
Data: 09/10/2026 11:35:54-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

gov.br Documento assinado digitalmente
JOAO VITOR REIS DOS SANTOS
Data: 09/10/2026 12:00:03-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

ALEXANDRE ALBUQUERQUE TEIXEIRA:83019200415
Assinado de forma digital por ALEXANDRE ALBUQUERQUE TEIXEIRA:83019200415
Dados: 2026.10.09 13:22:02 -03'00'

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA A EXECUÇÃO PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DE ESTRADAS VICINAIS NO MUNICÍPIO DE ITABAIANA, SERGIPE, NOS POVOADOS MATAPOÃ E CABEÇA DO RUSSO

LOCAL DA OBRA: POVOADOS MATAPOÃ E CABEÇA DO RUSSO

CONTRATO: 001/2026

NOVATEC
Construções e Empreendimentos Ltda.

MEDIÇÃO 04

Período: 29/05/2026 A 31/07/2026

Data da medição: 09/10/2026

ITEM	RELATÓRIO FOTOGRÁFICO

FOTO 01



FOTO 02



FOTO 03



FOTO 04



FOTO 05



FOTO 06



FOTO 07



FOTO 08



ALEXANDRE ALBUQUERQUE TEIXEIRA:83019200415

Assinado de forma digital por ALEXANDRE ALBUQUERQUE TEIXEIRA:83019200415
Dados: 2026.10.09 13:21:33 -03'00'

gov.br Documento assinado digitalmente
SHEISSICA BEZERRA DE MACEDO
Data: 09/10/2026 11:35:54-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

gov.br Documento assinado digitalmente
JOAO VITOR REIS DOS SANTOS
Data: 09/10/2026 12:00:03-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br