PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA

CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 19/2025

RESUMO

CONTRATO: 427 / 2025 MEDIÇÃO **5ª MEDIÇÃO PARCIAL**

CONTRATADA **Torre Empreendimentos Rural e Construção Ltda.** PERÍODO **01/06/2026 A 14/10/2026** **R$ 2.944.926,76**

PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA NO ACESSO AO POVOADO PÉ DO VEADO

ITEM	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANTIDADE					VALORES EM R$					
			EXECUTADA	ACUMULADO ANTERIOR	ACUMULADO ATUAL	CONTRATO	SALDO	UNITÁRIO	EXECUTADA	ACUMULADO ANTERIOR	ACUMULADO ATUAL	CONTRATO	SALDO
1	PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA NO ACESSO AO POVOADO PÉ DO VEADO								R$ 2.944.926,76	R$ 10.377.698,01	R$ 13.322.624,76	R$ 15.888.725,28	R$ 2.566.100,53
1.1	SERVIÇOS PRELIMINARES								R$ 39.966,47	R$ 62.813,09	R$ 102.779,56	R$ 117.203,77	R$ 14.424,21
1.1.1	CANTEIRO								R$ 23.760,00	R$ 56.973,99	R$ 80.733,99	R$ 95.158,20	R$ 14.424,21
1.1.1.1	Placa de obra em chapa aço galvanizado, instalada - Rev 02_01/2022	m²	0,000	17,100	17,100	36,000	18,900	448,90	R$ 0,00	R$ 7.676,19	R$ 7.676,19	R$ 16.160,40	R$ 8.484,21
1.1.1.2	Locação de container - Almoxarifado sem banheiro - 6,00 x 2,40m - Rev 02_02/2022	mês	4,000	5,000	9,000	10,000	1,000	976,00	R$ 3.904,00	R$ 4.880,00	R$ 8.784,00	R$ 9.760,00	R$ 976,00
1.1.1.3	Locação de container - Escritório com banheiro - 6,20 x 2,40m - Rev 02_02/2022	mês	4,000	5,000	9,000	10,000	1,000	1.952,00	R$ 7.808,00	R$ 9.760,00	R$ 17.568,00	R$ 19.520,00	R$ 1.952,00
1.1.1.4	Locação de container - Refeitório sem banheiro - 6,00 x 2,40m - Rev 02_02/2022	mês	4,000	5,000	9,000	10,000	1,000	2.196,00	R$ 8.784,00	R$ 10.980,00	R$ 19.764,00	R$ 21.960,00	R$ 2.196,00
1.1.1.5	Tapume em chapa galvanizada nº30, esp=0,35mm, h=2,00m, exclusive pintura	m	0,000	60,000	60,000	60,000	0,000	208,17	R$ 0,00	R$ 12.490,20	R$ 12.490,20	R$ 12.490,20	R$ 0,00
1.1.1.6	Aluguel de banheiro químico, com limpezas diárias	mês	4,000	5,000	9,000	10,000	1,000	816,00	R$ 3.264,00	R$ 4.080,00	R$ 7.344,00	R$ 8.160,00	R$ 816,00
1.1.1.7	Aluguel de betoneira 400 l com motor à diesel (com carregador)	mês	0,000	3,000	3,000	3,000	0,000	549,00	R$ 0,00	R$ 1.647,00	R$ 1.647,00	R$ 1.647,00	R$ 0,00
1.1.1.8	Vibrador de imersão (com mangote)	h	0,000	220,000	220,000	220,000	0,000	1,53	R$ 0,00	R$ 336,60	R$ 336,60	R$ 336,60	R$ 0,00
1.1.1.9	Martelete rompedor elétrico, 220V, 16Kg	dia	0,000	60,000	60,000	60,000	0,000	85,40	R$ 0,00	R$ 5.124,00	R$ 5.124,00	R$ 5.124,00	R$ 0,00
1.1.2	MUROS E CERCAS								R$ 16.206,47	R$ 5.839,10	R$ 22.045,57	R$ 22.045,57	R$ 0,00
1.1.2.1	Remoção de cercas e mourões, de forma manual, sem reaproveitamento, af_09/2023	m	1.360,000	490,000	1.850,000	1.850,000	0,000	11,20	R$ 15.232,00	R$ 5.488,00	R$ 20.720,00	R$ 20.720,00	R$ 0,00
1.1.2.2	Carga, manobra e descarga de entulho em caminhão basculante 10 m³ - carga com escavadeira hidráulica (caçamba de 0,80 m³ / 111 hp) e descarga livre (unidade: t). af_07/2020	t	15,293	5,510	20,803	20,803	0,000	7,12	R$ 108,89	R$ 39,23	R$ 148,12	R$ 148,12	R$ 0,00
1.1.2.3	Transporte com caminhão basculante de 10 m³, em via urbana pavimentada, dmt até 30 km (unidade: txkm). af_07/2020	txkm	305,860	110,200	416,060	416,060	0,000	1,00	R$ 305,86	R$ 110,20	R$ 416,06	R$ 416,06	R$ 0,00
1.1.2.4	Descarte de resíduos da construção civil em área licenciada	t	15,293	5,510	20,803	20,803	0,000	36,60	R$ 559,72	R$ 201,67	R$ 761,39	R$ 761,39	R$ 0,00
1.2	TERRAPLENAGEM CORTE/ATERRO								R$ 682.529,26	R$ 3.774.353,57	R$ 4.456.882,82	R$ 4.458.293,90	R$ 1.411,08
1.2.1	Locação de serviços de terraplenagem de obras civis	m²	540,599	49.439,400	49.979,999	49.980,000	0,001	1,61	R$ 870,36	R$ 79.597,43	R$ 80.467,80	R$ 80.467,80	R$ 0,00
1.2.2	Escavação com trator de esteiras com lâmina, em material de 1ª categoria	m³	17.655,690	14.831,310	32.487,000	32.487,000	0,000	3,07	R$ 54.202,97	R$ 45.532,12	R$ 99.735,09	R$ 99.735,09	R$ 0,00
1.2.3	Carga mecânica de material de 1ª categoria	m³	22.952,397	19.280,703	42.233,100	42.233,102	0,002	1,18	R$ 27.083,83	R$ 22.751,23	R$ 49.835,06	R$ 49.835,06	R$ 0,00
1.2.4	Transporte com caminhão basculante de 10 m³, em via urbana pavimentada, dmt até 30 km (unidade: txkm). af_07/2020	txkm	516.428,933	433.815,817	950.244,750	950.244,795	0,045	1,00	R$ 516.428,93	R$ 433.815,82	R$ 950.244,75	R$ 950.244,80	R$ 0,05
1.2.5	Espalhamento de material com trator de esteiras, af_09/2024	m³	22.952,397	19.280,703	42.233,100	42.233,102	0,002	1,66	R$ 38.100,98	R$ 32.005,97	R$ 70.106,95	R$ 70.106,95	R$ 0,00
1.2.6	Reforço do sub-leito	m³	138,720	10.243,800	10.382,520	10.384,330	1,810	40,39	R$ 5.602,90	R$ 413.747,08	R$ 419.349,98	R$ 419.423,09	R$ 73,11
1.2.7	Colchão de areia	m³	55,488	4.390,200	4.445,688	4.450,430	4,742	99,99	R$ 5.548,25	R$ 438.976,10	R$ 444.524,34	R$ 444.998,50	R$ 474,16
1.2.8	Carga mecânica de material de 1ª categoria	m³	194,208	14.634,000	14.828,208	14.834,760	6,552	1,18	R$ 229,17	R$ 17.268,12	R$ 17.497,29	R$ 17.505,02	R$ 7,73
1.2.9	Transporte com caminhão basculante de 10 m³, em via urbana pavimentada, dmt até 30 km (unidade: txkm). af_07/2020	txkm	22.084,747	658.530,000	680.614,747	680.915,480	300,733	1,00	R$ 22.084,75	R$ 658.530,00	R$ 680.614,75	R$ 680.915,48	R$ 300,73
1.2.10	Argila para Aterro - (Jazida FFM - Santo Amaro das Brotas)	m³	144,268	19.024,196	19.168,464	19.174,940	6,476	35,00	R$ 5.049,38	R$ 665.846,86	R$ 670.896,24	R$ 671.122,90	R$ 226,66
1.2.11	Transporte com caminhão basculante de 10 m³, em via urbana pavimentada, dmt até 30 km (unidade: txkm). af_07/2020	txkm	6.492,096	856.088,837	862.580,933	862.872,080	291,147	1,00	R$ 6.492,10	R$ 856.088,84	R$ 862.580,93	R$ 862.872,08	R$ 291,15
1.2.12	Espalhamento de material com trator de esteiras, af_09/2024	m³	110,975	14.633,997	14.744,972	14.749,950	4,978	1,66	R$ 184,22	R$ 24.292,44	R$ 24.476,65	R$ 24.484,92	R$ 8,27
1.2.13	Compactação de aterros, com rolo vibratório pé de carneiro, a 100% do proctor normal	m³	110,975	14.633,997	14.744,972	14.749,950	4,978	5,87	R$ 651,42	R$ 85.901,56	R$ 86.552,99	R$ 86.582,21	R$ 29,22
1.3	PAVIMENTAÇÃO								R$ 493.379,01	R$ 5.306.050,34	R$ 5.799.429,35	R$ 7.214.052,28	R$ 1.414.622,93
1.3.1	VIAS								R$ 493.379,01	R$ 5.306.050,34	R$ 5.799.429,35	R$ 7.214.052,28	R$ 1.414.622,93
1.3.1.1	SUB-BASE								R$ 35.751,53	R$ 1.146.343,48	R$ 1.182.095,00	R$ 1.435.796,43	R$ 253.701,43
1.3.1.1.1	Construção de base e sub-base para pavimentação de solo (predominantemente argiloso) brita - 40%-60%, mistura em pista, com espessura de 15 cm - exclusive escavação, carga e transporte e solo. af_09/2024	m²	161,325	5.172,750	5.334,075	6.478,875	1.144,800	149,62	R$ 24.137,45	R$ 773.946,86	R$ 798.084,30	R$ 969.369,28	R$ 171.284,98
1.3.1.1.2	Material para sub-base, cbr>20, adquirido solto na jazida, inclusive carga, exclusive transporte	m³	96,795	3.103,650	3.200,445	3.887,325	686,880	19,93	R$ 1.929,12	R$ 61.855,74	R$ 63.784,87	R$ 77.474,39	R$ 13.689,52
1.3.1.1.3	Carga mecânica de material de 1ª categoria	m³	209,722	6.724,575	6.934,297	8.422,537	1.488,240	1,18	R$ 247,47	R$ 7.935,00	R$ 8.182,47	R$ 9.938,59	R$ 1.756,12
1.3.1.1.4	Transporte com caminhão basculante de 10 m³, em via urbana pavimentada, dmt até 30 km (unidade: txkm). af_07/2020	txkm	9.437,489	302.605,875	312.043,364	379.014,165	66.970,801	1,00	R$ 9.437,49	R$ 302.605,88	R$ 312.043,36	R$ 379.014,17	R$ 66.970,81
1.3.1.2	BASE GRADUADA COM BRITA								R$ 142.255,69	R$ 1.282.190,96	R$ 1.424.446,66	R$ 1.896.189,31	R$ 471.742,65
1.3.1.2.1	Base com brita graduada, exclusive transporte da brita	m³	508,125	4.579,875	5.088,000	6.189,375	1.101,375	199,99	R$ 101.619,92	R$ 915.929,20	R$ 1.017.549,12	R$ 1.237.813,11	R$ 220.263,99

João Vitor Reis dos Santos
Eng. Civil CREA - 272335922-0
Coordenador de Nucleo
Prefeitura Municipal de Itabaiana

Jhon Lennon Gomes Santos
Eng. Civil CREA - 2721894692
Coordenador de Núcleo
Prefeitura Municipal de Itabaiana

Paulo Silveira Deda Neto
Eng.° Civil
CREA n° 2702882056

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA

CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 19/2025

RESUMO

CONTRATO: 427 / 2025

CONTRATADA: **Torre Empreendimentos Rural e Construção Ltda.**

PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA NO ACESSO AO POVOADO PÉ DO VEADO

MEDIÇÃO: **5ª MEDIÇÃO PARCIAL**

PERÍODO: **01/06/2026 A 14/10/2026**

R$ 2.944.926,76

ITEM	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANTIDADE					VALORES EM R$					
			EXECUTADA	ACUMULADO ANTERIOR	ACUMULADO ATUAL	CONTRATO	SALDO	UNITÁRIO	EXECUTADA	ACUMULADO ANTERIOR	ACUMULADO ATUAL	CONTRATO	SALDO
1	**PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA NO ACESSO AO POVOADO PÉ DO VEADO**								**R$ 2.944.926,76**	**R$ 10.377.698,01**	**R$ 13.322.624,76**	**R$ 15.888.725,28**	**R$ 2.566.100,53**
1.3.1.2.2	Carga, manobra e descarga de solos e materiais granulares em caminhão basculante 10 m³ - carga com pá carregadeira (caçamba de 1.7 a 2.8 m³ / 128 hp) e descarga livre (unidade: m3), af_07/2020	m³	**711,375**	6.411,825	7.123,200	8.665,125	1.541,925	9,98	R$ 7.099,52	R$ 63.990,01	R$ 71.089,54	R$ 86.477,95	R$ 15.388,41
1.3.1.2.3	Transporte com caminhão basculante de 10 m³, em via urbana pavimentada, dmt até 30 km (unidade: txkm), af_07/2020	txkm	**33.536,250**	302.271,750	335.808,000	571.898,250	236.090,250	1,00	R$ 33.536,25	R$ 302.271,75	R$ 335.808,00	R$ 571.898,25	R$ 236.090,25
1.3.1.3	**CAPA DE PAVIMENTO ASFALTICO**								R$ 315.371,79	R$ 2.877.515,90	R$ 3.192.887,69	R$ 3.882.066,54	R$ 689.178,85
1.3.1.3.1	Locação de serviços de pavimentação	m²	**3.100,000**	28.320,000	31.420,000	38.200,000	6.780,000	1,76	R$ 5.456,00	R$ 49.843,20	R$ 55.299,20	R$ 67.232,00	R$ 11.932,80
1.3.1.3.2	Imprimação - execução com fornecimento de material	m²	**3.284,000**	29.736,000	33.020,000	40.160,000	7.140,000	13,43	R$ 44.104,12	R$ 399.354,48	R$ 443.458,60	R$ 539.348,80	R$ 95.890,20
1.3.1.3.3	Execução de pintura asfáltica de ligação, inclusive fornecimento de ligante, exclusive transporte	m²	**6.200,000**	56.640,000	62.840,000	76.400,000	13.560,000	1,94	R$ 12.028,00	R$ 109.881,60	R$ 121.909,60	R$ 148.216,00	R$ 26.306,40
1.3.1.3.4	Execução de pavimento com aplicação de concreto asfáltico, camada de rolamento - exclusive carga e transporte, af_11/2019	m²	**155,000**	1.416,000	1.571,000	1.910,000	339,000	1.500,01	R$ 232.501,55	R$ 2.124.014,16	R$ 2.356.515,71	R$ 2.865.019,10	R$ 508.503,39
1.3.1.3.5	Carga, manobra e descarga de mistura betuminosa a quente em caminhão basculante de 10 m³ - carga em usina de asfalto 100/140 t/h e descarga em vibroacabadora	t	**372,000**	3.398,400	3.770,400	4.584,000	813,600	9,21	R$ 3.426,12	R$ 31.299,26	R$ 34.725,38	R$ 42.218,64	R$ 7.493,26
1.3.1.3.6	Transporte com caminhão basculante de 10 m², em via urbana pavimentada, dmt até 30 km (unidade: txkm), af_07/2020	txkm	**11.160,000**	101.952,000	113.112,000	137.520,000	24.408,000	1,00	R$ 11.160,00	R$ 101.952,00	R$ 113.112,00	R$ 137.520,00	R$ 24.408,00
1.3.1.3.7	Transporte com caminhão basculante de 10 m³, em via urbana pavimentada, adicional para dmt excedente a 30 km (unidade: txkm), af_07/2020	txkm	**11.160,000**	101.952,000	113.112,000	137.520,000	24.408,000	0,60	R$ 6.696,00	R$ 61.171,20	R$ 67.867,20	R$ 82.512,00	R$ 14.644,80
1.4	**SINALIZAÇÃO**								**R$ 0,00**	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**	**R$ 712.101,68**	**R$ 712.101,68**
1.4.1	Pintura de faixa c/ termoplástico - 3 anos (p/ aspersão) - Rev 05	m²	0,000	0,000	0,000	1.825,840	1.825,840	90,56	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 165.348,07	R$ 165.348,07
1.4.2	Sinalização permanente, vertical, com placa circular padrão dnit diam. = 0,75m, com poste de madeira 3.50m fixado com base de concreto 40x40x50, inclusive mão de obra - Rev 01/2023	un	0,000	0,000	0,000	16,000	16,000	750,61	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 12.009,76	R$ 12.009,76
1.4.3	Sinalização permanente, vertical, com placa de aço (70x70cm) com poste de madeira 3.50m fixado com base de concreto 40x40x50, inclusive mão de obra - Rev 01/2023	un	0,000	0,000	0,000	29,000	29,000	1.225,97	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 35.553,13	R$ 35.553,13
1.4.4	Defensa metalica semi-maleável simples, fornecimento e implantação. Inclusive pintura.	m	0,000	0,000	0,000	600,000	600,000	499,99	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 299.994,00	R$ 299.994,00
1.4.5	Terminal de ancoragem para defensa metalica semi-maleável simples, fornecimento e implantação. Inclusive pintura.	un	0,000	0,000	0,000	12,000	12,000	601,31	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 7.215,72	R$ 7.215,72
1.4.6	Tacha refletiva (tachão) bidirecional confeccionada em resina poliester com 2 pinos de aço 250 x 150 x 50 mm	un	0,000	0,000	0,000	565,000	565,000	127,40	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 71.981,00	R$ 71.981,00
1.4.7	Tacha refletiva bidirecional confeccionada em ABS com 1 pino de aço 100 x 100 x 19 mm	un	0,000	0,000	0,000	4.800,000	4.800,000	25,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 120.000,00	R$ 120.000,00
1.5	**DIVERSOS**								**R$ 88.032,80**	**R$ 31.717,70**	**R$ 119.750,50**	**R$ 147.190,50**	**R$ 27.440,00**
1.5.1	Cerca com estaca de madeira sabiá ou similar h = 2,20m, altura útil 1,60m, c/ 7 fios arame farpado	m	**1.360,000**	490,000	1.850,000	1.850,000	0,000	64,73	R$ 88.032,80	R$ 31.717,70	R$ 119.750,50	R$ 119.750,50	R$ 0,00
1.5.2	Limpeza de ruas (varrição e remoção de entulhos)	m²	0,000	0,000	0,000	39.200,000	39.200,000	0,70	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 27.440,00	R$ 27.440,00
1.6	**DRENAGEM - PONTO CRITICO 02 - REDE COLETORA**								**R$ 1.379.315,38**	**R$ 693.279,44**	**R$ 2.072.594,82**	**R$ 2.308.531,82**	**R$ 235.937,00**
1.6.1	**SERVIÇOS PRELIMINARES**								**R$ 95.286,07**	**R$ 16.768,22**	**R$ 112.054,29**	**R$ 119.773,00**	**R$ 7.718,71**
1.6.1.1	Locação de rede de drenagem	m	**716,000**	126,000	842,000	900,000	58,000	1,99	R$ 1.424,84	R$ 250,74	R$ 1.675,58	R$ 1.791,00	R$ 115,42
1.6.1.2	Sinalização Diurna com Tela tapume em pvc - 10 usos	m	**9.092,063**	1.600,000	10.692,063	11.428,571	736,508	5,81	R$ 52.824,89	R$ 9.296,00	R$ 62.120,89	R$ 66.400,00	R$ 4.279,11
1.6.1.3	Sinalização noturna com tela tapume pvc, balde plástico fiação e lâmpada, reutilização 7 vezes	m	**9.092,063**	1.600,000	10.692,063	11.428,571	736,508	4,20	R$ 38.186,66	R$ 6.720,00	R$ 44.906,66	R$ 48.000,00	R$ 3.093,34
1.6.1.4	Sinalização de Valas com Placas Indicativas	m	**716,000**	126,000	842,000	900,000	58,000	3,98	R$ 2.849,68	R$ 501,48	R$ 3.351,16	R$ 3.582,00	R$ 230,84
1.6.2	**REMOÇÃO DA PAVIMENTAÇÃO**								**R$ 0,00**	**R$ 14.211,12**	**R$ 14.211,12**	**R$ 14.211,12**	**R$ 0,00**
1.6.2.1	Demolição de concreto com martelete e compressor	m³	0,000	24,000	24,000	24,000	0,000	521,55	R$ 0,00	R$ 12.517,20	R$ 12.517,20	R$ 12.517,20	R$ 0,00
1.6.2.2	Carga, manobra e descarga de solos e materiais granulares em caminhão basculante 10 m³ - carga com pá carregadeira (caçamba de 1,7 a 2,8 m³ / 128 hp) e descarga livre (unidade: m3), af_07/2020	m³	0,000	24,000	24,000	24,000	0,000	9,98	R$ 0,00	R$ 239,52	R$ 239,52	R$ 239,52	R$ 0,00
1.6.2.3	Transporte com caminhão basculante de 10 m³, em via urbana pavimentada, dmt até 30 km (unidade: txkm), af_07/2020	txkm	0,000	576,000	576,000	576,000	0,000	1,00	R$ 0,00	R$ 576,00	R$ 576,00	R$ 576,00	R$ 0,00
1.6.2.4	Descarte de resíduos da construção civil em área licenciada	t	0,000	24,000	24,000	24,000	0,000	36,60	R$ 0,00	R$ 878,40	R$ 878,40	R$ 878,40	R$ 0,00
1.6.3	**ABERTURA DE VALA**								**R$ 0,00**	**R$ 113.258,26**	**R$ 113.258,26**	**R$ 113.258,26**	**R$ 0,00**
1.6.3.1	Escavação manual de vala ou cava em material de 2ª categoria, profundidade entre 3.00 e 4.50m	m³	0,000	822,500	822,500	822,500	0,000	120,00	R$ 0,00	R$ 98.700,00	R$ 98.700,00	R$ 98.700,00	R$ 0,00
1.6.3.2	Carga mecânica de material de 2ª categoria	m³	0,000	822,500	822,500	822,500	0,000	3,45	R$ 0,00	R$ 2.837,63	R$ 2.837,63	R$ 2.837,63	R$ 0,00
1.6.3.3	Transporte com caminhão basculante de 10 m³, em via urbana pavimentada, dmt até 30 km (unidade: txkm), af_07/2020	txkm	0,000	11.720,625	11.720,625	11.720,630	0,005	1,00	R$ 0,00	R$ 11.720,63	R$ 11.720,63	R$ 11.720,63	R$ 0,00
1.6.4	**ESCORAMENTO DE VALAS**								**R$ 0,00**	**R$ 76.995,42**	**R$ 76.995,42**	**R$ 76.995,42**	**R$ 0,00**

João Vitor Reis dos Santos
Eng. Civil CREA - 272335922-0
Coordenador de Nucleo
Prefeitura Municipal de Itabaiana

Eng. Civil CREA - 2721894692
Coordenador de Núcleo
Prefeitura Municipal de Itabaiana

Paulo Silveira Deda Neto
Eng.º Civil
CREA nº 270288205

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA

CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 19/2025

RESUMO

CONTRATO: 427 / 2025 MEDIÇÃO **5ª MEDIÇÃO PARCIAL**

CONTRATADA: **Torre Empreendimentos Rural e Construção Ltda.** PERIODO **01/06/2026 A 14/10/2026** **R$ 2.944.926,76**

PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA NO ACESSO AO POVOADO PÉ DO VEADO

ITEM	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANTIDADE					VALORES EM R$					
			EXECUTADA	ACUMULADO ANTERIOR	ACUMULADO ATUAL	CONTRATO	SALDO	UNITÁRIO	EXECUTADA	ACUMULADO ANTERIOR	ACUMULADO ATUAL	CONTRATO	SALDO
1	**PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA NO ACESSO AO POVOADO PÉ DO VEADO**								**R$ 2.944.926,76**	**R$ 10.377.698,01**	**R$ 13.322.624,76**	**R$ 15.888.725,28**	**R$ 2.566.100,53**
1.6.4.1	Escoramento de vala, tipo contínuo com perfil metálico "u", com profundidade de 3,0 a 4,5 m, largura maior ou igual a 1,5 m e menor que 2,5 m, af_08/2020	m²	0,000	690,480	690,480	690,480	0,000	111,51	R$ 0,00	R$ 76.995,42	R$ 76.995,42	R$ 76.995,42	R$ 0,00
1.6.5	**REBAIXAMENTO DE VALAS**								**R$ 0,00**	**R$ 21.246,98**	**R$ 21.246,98**	**R$ 21.246,98**	**R$ 0,00**
1.6.5.1	Rebaixamento de lençol freático com ponteiras filtrantes em valas (metro de vala)	m	0,000	52,500	52,500	52,500	0,000	36,11	R$ 0,00	R$ 1.895,78	R$ 1.895,78	R$ 1.895,78	R$ 0,00
1.6.5.2	Grupo gerador rebocável, potência 66 kva, motor a diesel - chp diurno, af_03/2016	chp	0,000	220,000	220,000	220,000	0,000	79,69	R$ 0,00	R$ 17.531,80	R$ 17.531,80	R$ 17.531,80	R$ 0,00
1.6.5.3	Bombeamento para esgotamento de valas com duração de 8 horas por dia	h	0,000	220,000	220,000	220,000	0,000	8,27	R$ 0,00	R$ 1.819,40	R$ 1.819,40	R$ 1.819,40	R$ 0,00
1.6.6	**FUNDAÇÃO**								**R$ 0,00**	**R$ 19.522,45**	**R$ 19.522,45**	**R$ 19.522,45**	**R$ 0,00**
1.6.6.1	Preparo de fundo de vala com largura menor que 1,5 m, com camada de areia, lançamento manual, af_08/2020	m²	0,000	22,120	22,120	22,120	0,000	285,15	R$ 0,00	R$ 6.307,52	R$ 6.307,52	R$ 6.307,52	R$ 0,00
1.6.6.2	Preparo de fundo de vala com largura menor que 1,5 m, com camada de brita, lançamento manual, af_08/2020	m²	0,000	33,180	33,180	33,180	0,000	398,28	R$ 0,00	R$ 13.214,93	R$ 13.214,93	R$ 13.214,93	R$ 0,00
1.6.7	**EXECUÇÃO DE BUEIROS**								**R$ 1.284.029,31**	**R$ 431.276,99**	**R$ 1.715.306,30**	**R$ 1.943.524,59**	**R$ 228.218,29**
1.6.7.1	Corpo de BSTC D=0,80m (Padrão DNIT)	m	**155,000**	70,000	225,000	225,000	0,000	1.023,69	R$ 158.671,95	R$ 71.658,30	R$ 230.330,25	R$ 230.330,25	R$ 0,00
1.6.7.2	Corpo de BSTC D=1,00m (Padrão DNIT)	m	0,000	14,000	14,000	14,000	0,000	1.452,40	R$ 0,00	R$ 20.333,60	R$ 20.333,60	R$ 20.333,60	R$ 0,00
1.6.7.3	Corpo de BSCC 2,50 x 2,50 m - moldado no local - altura do aterro 0,00 a 1,00 m - areia e brita comerciais	m	0,000	0,000	0,000	14,000	14,000	5.865,63	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 82.118,82	R$ 82.118,82
1.6.7.4	Corpo de BDCC 2,00 x 2,00 m - moldado no local - altura do aterro 0,00 a 1,00 m - areia e brita comerciais	m	0,000	12,700	12,700	14,000	1,300	7.394,59	R$ 0,00	R$ 93.911,29	R$ 93.911,29	R$ 103.524,26	R$ 9.612,97
1.6.7.5	Corpo de BTCC 2,00 x 2,00 m - moldado no local - altura do aterro 0,00 a 1,00 m - areia e brita comerciais	m	0,000	11,000	11,000	14,000	3,000	10.166,33	R$ 0,00	R$ 111.829,63	R$ 111.829,63	R$ 142.328,62	R$ 30.498,99
1.6.7.6	Boca para bueiro simples celular 250 x 250 cm em concreto, alas com esconsidade de 30°, incluindo fôrmas e materiais, af_07/2021	un	0,000	0,000	0,000	2,000	2,000	34.680,96	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 69.361,92	R$ 69.361,92
1.6.7.7	Boca para bueiro duplo celular 200 x 200 cm em concreto, alas com esconsidade de 30°, incluindo fôrmas e materiais, af_07/2021	un	0,000	2,000	2,000	2,000	0,000	30.282,95	R$ 0,00	R$ 60.565,90	R$ 60.565,90	R$ 60.565,90	R$ 0,00
1.6.7.8	Boca para bueiro triplo celular 200 x 200 cm em concreto, alas com esconsidade de 30°, incluindo fôrmas e materiais, af_07/2021	un	0,000	2,000	2,000	2,000	0,000	35.696,68	R$ 0,00	R$ 71.393,36	R$ 71.393,36	R$ 71.393,36	R$ 0,00
1.6.7.9	Carga, manobra e descarga de tubos de concreto, dn 600 mm, em caminhão carroceria com guindauto (munck) 11,7 tm, af_07/2020	t	**168,454**	22,960	191,414	191,414	0,000	54,23	R$ 9.135,26	R$ 1.245,12	R$ 10.380,38	R$ 10.380,40	R$ 0,02
1.6.7.10	Carga, manobra e descarga de tubos de concreto, dn 1000 mm, em caminhão carroceria com guindauto (munck) 11,7 tm, af_07/2020	t	0,000	15,680	15,680	15,680	0,000	21,67	R$ 0,00	R$ 339,79	R$ 339,79	R$ 339,79	R$ 0,00
1.6.7.11	Caixa de ligação e passagem - CLP 03 - areia e brita comerciais	un	**4,000**		4,000	4,000	0,000	2.752,93	R$ 11.011,72	R$ 0,00	R$ 11.011,72	R$ 11.011,72	R$ 0,00
1.6.7.12	Boca de BSTC D = 0,80 m - esconsidade 0° - areia e brita comerciais - alas retas	un	**7,000**		7,000	7,000	0,000	1.577,83	R$ 11.044,78	R$ 0,00	R$ 11.044,78	R$ 11.044,78	R$ 0,00
1.6.7.13	Boca de BDTC D = 0,80 m - esconsidade 0° - areia e brita comerciais - alas retas	un	**2,000**		2,000	2,000	0,000	1.906,64	R$ 3.813,28	R$ 0,00	R$ 3.813,28	R$ 3.813,28	R$ 0,00
1.6.7.14	Boca de BSTC D = 1,00 m - esconsidade 0° - areia e brita comerciais - alas retas	un	**2,000**		2,000	2,000	0,000	2.357,22	R$ 4.714,45	R$ 0,00	R$ 4.714,45	R$ 4.714,45	R$ 0,00
1.6.7.15	Corpo de BSTC D = 0,60 m PA2 - areia, brita e pedra de mão comerciais	m	**508,000**		508,000	508,000	0,000	468,49	R$ 237.994,04	R$ 0,00	R$ 237.994,04	R$ 237.994,04	R$ 0,00
1.6.7.16	Caixa de ligação e passagem - CLP 02 - areia e brita comerciais	un	**18,000**		18,000	18,000	0,000	2.014,43	R$ 36.259,69	R$ 0,00	R$ 36.259,69	R$ 36.259,69	R$ 0,00
1.6.7.17	Boca de BSTC D = 0,60 m - esconsidade 0° - areia e brita comerciais - alas retas	un	**3,000**		3,000	3,000	0,000	932,19	R$ 2.796,57	R$ 0,00	R$ 2.796,57	R$ 2.796,57	R$ 0,00
1.6.7.18	Corpo de BSTC D = 0,40 m PA2 - areia, brita e pedra de mão comerciais	m	**68,000**		68,000	111,000	43,000	288,37	R$ 19.609,26	R$ 0,00	R$ 19.609,26	R$ 32.009,23	R$ 12.399,97
1.6.7.19	Boca de BSTC D = 0,40 m - esconsidade 0° - areia e brita comerciais - alas retas	un	0,000		0,000	19,000	19,000	462,94	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 8.795,88	R$ 8.795,88
1.6.7.20	Caixa de ligação e passagem - CLP 01 - areia e brita comerciais	un	**1,000**		1,000	1,000	0,000	2.047,51	R$ 2.047,51	R$ 0,00	R$ 2.047,51	R$ 2.047,51	R$ 0,00
1.6.7.21	Concreto simples fabricado na obra, fck=21 mpa, lançado e adensado	m3	**8,160**		8,160	13,320	5,160	737,05	R$ 6.014,33	R$ 0,00	R$ 6.014,33	R$ 9.817,52	R$ 3.803,19
1.6.7.22	Sarjeta triangular de concreto - STC 125-27 - escavação mecânica - areia e brita comerciais	m	**2.938,300**		2.938,300	3.065,000	126,700	86,49	R$ 254.121,23	R$ 0,00	R$ 254.121,23	R$ 265.078,98	R$ 10.957,75
1.6.7.23	Carga, manobra e descarga de tubos de concreto, dn 400 mm, em caminhão carroceria com guindauto (munck) 11,7 tm, af_07/2020	t	**12,811**		12,811	20,912	8,101	49,54	R$ 634,71	R$ 0,00	R$ 634,71	R$ 1.036,07	R$ 401,36

João Vitor Reis dos Santos
Eng. Civil CREA 2723359220
Coordenador de Núcleo
Prefeitura Municipal de Itabaiana

Jhon Lennon Gomes Santos
Eng. Civil CREA - 2721894692
Coordenador de Núcleo
Prefeitura Municipal de Itabaiana

Paulo Silveira Deda Neto
Eng.° Civil
CREA nº 27028826

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA

CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 19/2025

RESUMO

CONTRATO: 427 / 2025 MEDIÇÃO **5ª MEDIÇÃO PARCIAL**

CONTRATADA: **Torre Empreendimentos Rural e Construção Ltda.** PERÍODO **01/06/2026 A 14/10/2026** **R$ 2.944.926,76**

PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA NO ACESSO AO POVOADO PÉ DO VEADO

ITEM	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANTIDADE					VALORES EM R$					
			EXECUTADA	ACUMULADO ANTERIOR	ACUMULADO ATUAL	CONTRATO	SALDO	UNITÁRIO	EXECUTADA	ACUMULADO ANTERIOR	ACUMULADO ATUAL	CONTRATO	SALDO
1	**PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA NO ACESSO AO POVOADO PÉ DO VEADO**								**R$ 2.944.926,76**	**R$ 10.377.698,01**	**R$ 13.322.624,76**	**R$ 15.888.725,28**	**R$ 2.566.100,53**
1.6.7.24	Carga, manobra e descarga de tubos de concreto, dn 800 mm, em caminhão carroceria com guindauto (munck) 11,7 tm. af_07/2020	t	**141,300**		141,300	141,300	0,000	31,83	R$ 4.497,55	R$ 0,00	R$ 4.497,55	R$ 4.497,55	R$ 0,00
1.6.7.25	Escavação, carga e transporte de material de 1ª categoria - DMT de 1.800 a 2.000 m - caminho de serviço em leito natural - com escavadeira e caminhão basculante de 14 m³	m³	**931,680**		931,680	947,160	15,480	12,08	R$ 11.252,83	R$ 0,00	R$ 11.252,83	R$ 11.439,80	R$ 186,97
1.6.7.26	Regularização de bota-fora com espalhamento e compactação	m³	**931,680**		931,680	947,160	15,480	5,20	R$ 4.842,13	R$ 0,00	R$ 4.842,13	R$ 4.922,58	R$ 80,45
1.6.7.27	Impermeabilização - Fornecimento e aplicação de manta geotêxtil RT-21, resistencia a tração=21 kN/m (antigo Bidim OP-40 ou similar) em colchões drenantes	m2	**2.652,000**		2.652,000	2.652,000	0,000	37,44	R$ 99.295,65	R$ 0,00	R$ 99.295,65	R$ 99.295,65	R$ 0,00
1.6.7.28	Colchão de areia	m3	**685,767**		685,767	685,767	0,000	99,99	R$ 68.569,84	R$ 0,00	R$ 68.569,84	R$ 68.569,84	R$ 0,00
1.6.7.29	Carga mecânica de material de 1ª categoria	m3	**685,767**		685,767	685,767	0,000	1,18	R$ 809,21	R$ 0,00	R$ 809,21	R$ 809,21	R$ 0,00
1.6.7.30	Transporte com caminhão basculante de 10 m³, em via urbana pavimentada, dmt até 30 km (unidade: txkm), af_07/2020	txkm	**30.859,515**		30.859,515	30.859,515	0,000	1,00	R$ 30.859,52	R$ 0,00	R$ 30.859,52	R$ 30.859,52	R$ 0,00
1.6.7.31	Dreno longitudinal profundo para corte em solo - DPS 07 - tubo PEAD e brita comercial	m	**1.390,000**		1.390,000	1.390,000	0,000	219,47	R$ 305.057,46	R$ 0,00	R$ 305.057,46	R$ 305.057,46	R$ 0,00
1.6.7.32	Boca de saída para dreno longitudinal profundo - BSD 02 - tubo de PEAD - areia e brita comerciais	un	**3,000**		3,000	3,000	0,000	325,45	R$ 976,34	R$ 0,00	R$ 976,34	R$ 976,34	R$ 0,00
1.7	**DISPOSITIVOS**								**R$ 44.625,44**	**R$ 32.362,67**	**R$ 76.988,11**	**R$ 182.740,33**	**R$ 105.752,22**
1.7.1	Escavação manual de vala ou cava em material de 1ª categoria, profundidade até 1,50m	m³	**16,668**	12,600	29,268	64,850	35,582	67,91	R$ 1.131,92	R$ 855,67	R$ 1.987,59	R$ 4.403,96	R$ 2.416,37
1.7.2	Meio-fio pré moldado de concreto simples (0,12 x 0,30 x 1,00m), rejuntado com argamassa de cimento e areia no traço 1:3	m	**886,000**	700,000	1.586,000	3.443,000	1.857,000	45,01	R$ 39.878,86	R$ 31.507,00	R$ 71.385,86	R$ 154.969,43	R$ 83.583,57
1.7.3	Descida d'água de aterros tipo rápido - DAR 40-20 - areia extraída e brita produzida	m	**9,000**	0,000	9,000	72,000	63,000	244,21	R$ 2.197,89	R$ 0,00	R$ 2.197,89	R$ 17.583,12	R$ 15.385,23
1.7.4	Apiloamento manual	m²	**12,100**	0,000	12,100	43,560	31,460	33,77	R$ 408,62	R$ 0,00	R$ 408,62	R$ 1.471,02	R$ 1.062,40
1.7.5	Entrada para descida de água tipo eda 01 (Padrão DNIT)	un	**1,000**	0,000	1,000	32,000	31,000	83,40	R$ 83,40	R$ 0,00	R$ 83,40	R$ 2.668,80	R$ 2.585,40
1.7.6	Entrada para descida de água tipo eda 02 (Padrão DNIT)	un	**9,000**	0,000	9,000	16,000	7,000	102,75	R$ 924,75	R$ 0,00	R$ 924,75	R$ 1.644,00	R$ 719,25
1.8	**FECHAMENTO DE VALAS**								**R$ 0,00**	**R$ 15.268,85**	**R$ 15.268,85**	**R$ 15.410,65**	**R$ 141,80**
1.8.1	Preparo de fundo de vala com largura menor que 1,5 m (acerto do solo natural), af_08/2020	m²	0,000	128,700	128,700	128,800	0,100	7,59	R$ 0,00	R$ 976,83	R$ 976,83	R$ 977,59	R$ 0,76
1.8.2	Reaterro manual de valas, com compactação utilizando sêpo, sem controle do grau de compactação	m³	0,000	98,896	98,896	99,170	0,274	45,24	R$ 0,00	R$ 4.474,06	R$ 4.474,06	R$ 4.486,45	R$ 12,39
1.8.3	Reaterro manual de valas, com compactador de solos de percussão, af_08/2023	m³	0,000	75,060	75,060	75,430	0,370	31,92	R$ 0,00	R$ 2.395,92	R$ 2.395,92	R$ 2.407,73	R$ 11,81
1.8.4	Colchão de areia	m³	0,000	34,320	34,320	34,860	0,540	159,26	R$ 0,00	R$ 5.465,80	R$ 5.465,80	R$ 5.551,80	R$ 86,00
1.8.5	Transporte com caminhão basculante de 10 m³, em via urbana pavimentada, dmt até 30 km (unidade: txkm), af_07/2020	txkm	0,000	1.956,240	1.956,240	1.987,080	30,840	1,00	R$ 0,00	R$ 1.956,24	R$ 1.956,24	R$ 1.987,08	R$ 30,84
1.9	**SERVIÇOS COMPLEMENTARES**								**R$ 0,00**	**R$ 190.504,35**	**R$ 190.504,35**	**R$ 190.504,35**	**R$ 0,00**
1.9.1	Ensaio - Compactação Proctor Normal com reuso de material (6 pontos)	un	0,000	6,000	6,000	6,000	0,000	280,60	R$ 0,00	R$ 1.683,60	R$ 1.683,60	R$ 1.683,60	R$ 0,00
1.9.2	Rip-Rap - saco solo cimento, com capacidade para 0,07m³ de material adensado, nas dimensões aproximadas de 0,60x0,58x0,20m, com taxa de 10% de cimento, inclusive fornecimento de todos os materiais, dosagem, mistura, acondicionamento, costura e transp	un	0,000	3.000,000	3.000,000	3.000,000	0,000	32,03	R$ 0,00	R$ 96.090,00	R$ 96.090,00	R$ 96.090,00	R$ 0,00
1.9.3	Guindaste hidráulico autopropelido, com lança telescópica 28,80 m, capacidade máxima 30 t, potência 97 kw, tração 4 x 4 - chp diurno, af_11/2014	chp	0,000	220,000	220,000	220,000	0,000	271,78	R$ 0,00	R$ 59.791,60	R$ 59.791,60	R$ 59.791,60	R$ 0,00
1.9.4	Guindaste hidráulico autopropelido, com lança telescópica 28,80 m, capacidade máxima 30 t, potência 97 kw, tração 4 x 4 - chi diurno, af_11/2014	chi	0,000	220,000	220,000	220,000	0,000	136,98	R$ 0,00	R$ 30.135,60	R$ 30.135,60	R$ 30.135,60	R$ 0,00
1.9.5	Passadiço de madeira	m²	0,000	15,750	15,750	15,750	0,000	99,71	R$ 0,00	R$ 1.570,43	R$ 1.570,43	R$ 1.570,43	R$ 0,00
1.9.6	Passadiço metálico	m²	0,000	10,500	10,500	10,500	0,000	117,44	R$ 0,00	R$ 1.233,12	R$ 1.233,12	R$ 1.233,12	R$ 0,00
1.10	**ADMINISTRAÇÃO LOCAL**								**R$ 217.078,40**	**R$ 271.348,00**	**R$ 488.426,40**	**R$ 542.696,00**	**R$ 54.269,60**
1.10.1	Engenheiro civil de obra junior com encargos complementares	h	**880,000**	1.100,000	1.980,000	2.200,000	220,000	156,23	R$ 137.482,40	R$ 171.853,00	R$ 309.335,40	R$ 343.706,00	R$ 34.370,60
1.10.2	Encarregado geral com encargos complementares	h	**880,000**	1.100,000	1.980,000	2.200,000	220,000	38,05	R$ 33.484,00	R$ 41.855,00	R$ 75.339,00	R$ 83.710,00	R$ 8.371,00
1.10.3	Almoxarife com encargos complementares	h	**880,000**	1.100,000	1.980,000	2.200,000	220,000	26,22	R$ 23.073,60	R$ 28.842,00	R$ 51.915,60	R$ 57.684,00	R$ 5.768,40
1.10.4	Vigia diurno com encargos complementares	h	**880,000**	1.100,000	1.980,000	2.200,000	220,000	26,18	R$ 23.038,40	R$ 28.798,00	R$ 51.836,40	R$ 57.596,00	R$ 5.759,60
	VALOR								**R$ 2.944.926,76**	**R$ 10.377.698,02**	**R$ 13.322.624,78**	**R$ 15.888.725,28**	**R$ 2.566.100,50**

João Vitor Reis dos Santos
Eng. Civil CREA - 272335922-0
Coordenador de Nucleo
Prefeitura Municipal de Itabaiana

Jhon Lennon Gomes Santos
Eng. Civil CREA - 272894692
Coordenador de Nucleo
Prefeitura Municipal de Itabaiana

Paulo Silveira Deda Neto
Eng.° Civil
CREA n° 2702882056

MEDIÇÃO:	PERÍODO:
5ª MEDIÇÃO PARCIAL	01/06/2026 A 14/10/2026

CONTRATADA:
TORRE - Empreendimentos Rural e Construção Ltda

SERVIÇO: **1.1.1.2 Locação de container - Almoxarifado sem banheiro - 6,00 x 2,40m - Rev 02_02/2022**
1.1 SERVIÇOS PRELIMINARES

ESTACAS	DIMENSÕES	UNID.	QUANT.
	Quant.		
	9,00	mês	9,000
		mês	9,000
A DEDUZIR DO ACUMULADO DA MEDIÇÃO ANTERIOR		mês	5,000
	TOTAL DESTA MEDIÇÃO	mês	4,000

João Vitor Reis dos Santos
Eng. Civil CREA nº 272335922-0
Coordenador de Nucleo
Prefeitura Municipal de Itabaiana

Paulo Silveira Deda Neto
Eng.º Civil
CREA nº 2702882056

DATA: 5/10/2026

PREFEITURA DE ITABAIANA
CONTRATO: 427 / 2025
PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA NO ACESSO AO POVOADO PÉ DO VEADO

CÁLCULO EXPLICATIVO

Jhon Lennon Gomes Santos
Eng. Civil CREA nº 2721894692
Coordenador de Núcleo
Prefeitura Municipal de Itabaiana

MEDIÇÃO:	PERÍODO:
5ª MEDIÇÃO PARCIAL	01/06/2026 A 14/10/2026

CONTRATADA:
TORRE - Empreendimentos Rural e Construção Ltda

SERVIÇO: **1.1.1.3 Locação de container - Escritório com banheiro - 6,20 x 2,40m - Rev 02_02/2022**
1.1 SERVIÇOS PRELIMINARES

ESTACAS	DIMENSÕES	UNID.	QUANT.
	Quant.		
	9,00	mês	9,000
		mês	**9,000**
A DEDUZIR DO ACUMULADO DA MEDIÇÃO ANTERIOR		**mês**	**5,000**
	TOTAL DESTA MEDIÇÃO	**mês**	**4,000**

João Vitor Reis dos Santos
Eng. Civil CREA 072335922-0
Coordenador de Nucleo
Prefeitura Municipal de Itabaiana

Paulo Silveira Deda Neto
Eng.° Civil
CREA n° 2702882056

DATA: 5/10/2026

PREFEITURA DE ITABAIANA
CONTRATO: 427 / 2025
PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA NO ACESSO AO POVOADO PÉ DO VEADO

CÁLCULO EXPLICATIVO

Jhon Lennon Gomes Santos
Eng. Civil CREA 2721894692
Coordenador de Núcleo
Prefeitura Municipal de Itabaiana

MEDIÇÃO:	PERÍODO:
5ª MEDIÇÃO PARCIAL	01/06/2026 A 14/10/2026

CONTRATADA:
TORRE - Empreendimentos Rural e Construção Ltda

SERVIÇO: **1.1.1.4 Locação de container - Refeitório sem banheiro - 6,00 x 2,40m - Rev 02 _02/2022**

1.1 SERVIÇOS PRELIMINARES

ESTACAS	DIMENSÕES	UNID.	QUANT.
	Quant.		
	9,00	mês	9,000
		mês	9,000
A DEDUZIR DO ACUMULADO DA MEDIÇÃO ANTERIOR		mês	5,000
	TOTAL DESTA MEDIÇÃO	mês	4,000

João Vitor Reis dos Santos
Eng. Civil CREA: 272335922-0
Coordenador de Nucleo
Prefeitura Municipal de Itabaiana

Paulo Silveira Deda Neto
Eng.° Civil
CREA n° 2702882056

DATA: 5/10/2026

PREFEITURA DE ITABAIANA

CONTRATO: 427 / 2025

PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA NO ACESSO AO POVOADO PÉ DO VEADO

CÁLCULO EXPLICATIVO

Jhon Lennon Gomes Santos
Eng. Civil CREA 2721894692
Coordenador de Núcleo
Prefeitura Municipal de Itabaiana

MEDIÇÃO:	PERÍODO:
5ª MEDIÇÃO PARCIAL	01/06/2026 A 14/10/2026

CONTRATADA:
TORRE - Empreendimentos Rural e Construção Ltda

SERVIÇO: **1.1.1.6 Aluguel de banheiro químico, com limpezas diárias**
1.1 SERVIÇOS PRELIMINARES

ESTACAS	DIMENSÕES	UNID.	QUANT.
	Quant.		
	9,00	mês	9,000
		mês	9,000
A DEDUZIR DO ACUMULADO DA MEDIÇÃO ANTERIOR		mês	5,000
	TOTAL DESTA MEDIÇÃO	mês	4,000

João Vitor Reis dos Santos
Eng. Civil CREA 272335922-0
Coordenador de Nucleo
Prefeitura Municipal de Itabaiana

Paulo Silveira Deda Neto
Eng.° Civil
CREA n° 2702882056

DATA: 5/10/2026

PREFEITURA DE ITABAIANA
CONTRATO: 427 / 2025
PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA NO ACESSO AO POVOADO PÉ DO VEADO

CÁLCULO EXPLICATIVO

Juan Lennon Gomes Santos
Eng. Civil CREA 2721894692
Coordenador de Núcleo
Prefeitura Municipal de Itabaiana

MEDIÇÃO: **5ª MEDIÇÃO PARCIAL**

PERÍODO: **01/06/2026 A 14/10/2026**

CONTRATADA: **TORRE - Empreendimentos Rural e Construção Ltda**

SERVIÇO: **1.1.2.1 Remoção de cercas e mourões, de forma manual, sem reaproveitamento. af_09/2023**

1.1.2 MUROS E CERCAS

ESTACAS							DIMENSÕES			UNID.	QUANT.
							Comp	Lado			
7	+	0,00	à	23	+	15,00	335,00	LE	Provisória		335,000
7	+	0,00	à	23	+	15,00	335,00	LE	Definitiva		335,000
29	+	0,00	à	44	+	15,00	315,00	LE			315,000
68	+	0,00	A	72	+	0,00	80,00	LE		m	80,000
96	+	16,00	à	99	+	16,00	60,00	LE			60,000
145	+	0,00	A	170	+	0,00	500,00	LE		m	500,000
205	+	0,00	à	207	+	5,00	45,00	LE			45,000
96	+	0,00	A	100	+	0,00	80,00	LD		m	80,000
170	+	0,00	A	175	+	0,00	100,00	LD		m	100,000
										m	**1.850,000**
A DEDUZIR DO ACUMULADO DA MEDIÇÃO ANTERIOR										**m**	**490,000**
							TOTAL DESTA MEDIÇÃO			**m**	**1.360,000**

João Vitor Reis dos Santos
Eng. Civil CREA - 272335922-0
Coordenador de Núcleo
Prefeitura Municipal de Itabaiana

Paulo Silveira Deda Neto
Eng.° Civil
CREA n° 2702882056

DATA: 5/10/2026

PREFEITURA DE ITABAIANA

CONTRATO: 427 / 2025

PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA NO ACESSO AO POVOADO PÉ DO VEADO

CÁLCULO EXPLICATIVO

Jhon Lennon Gomes Santos
Eng. Civil CREA - 2721094692
Coordenador de Núcleo
Prefeitura Municipal de Itabaiana

MEDIÇÃO:	PERÍODO:
5ª MEDIÇÃO PARCIAL	**01/06/2026 A 14/10/2026**

CONTRATADA:
TORRE - Empreendimentos Rural e Construção Ltda

SERVIÇO: **1.1.2.2 Carga, manobra e descarga de entulho em caminhão basculante 10 m³ - carga com escavadeira hidráulica (caçamba de 0,80 m³ / 111 hp) e descarga livre (unidade: t). af_07/2020**

1.1.2 MUROS E CERCAS

ESTACAS	DIMENSÕES		UNID.	QUANT.
	Item 1.1.2.1	Dens.(ton) / m		
Remoção de cerca	1.850,00	0,011	t	20,803
			t	**20,803**
A DEDUZIR DO ACUMULADO DA MEDIÇÃO ANTERIOR			t	**5,510**
TOTAL DESTA MEDIÇÃO			t	**15,293**

João Vitor Resendos Santos
Eng. Civil CREA - 272335922-0
Coordenador de Nucleo
Prefeitura Municipal de Itabaiana

Paulo Silveira Deda Neto
Eng.° Civil
CREA n° 2702882056

DATA: **5/10/2026**

PREFEITURA DE ITABAIANA

CONTRATO: 427 / 2025

PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA NO ACESSO AO POVOADO PÉ DO VEADO

CÁLCULO EXPLICATIVO

Eng. Civil CREA - 2721894692
Coordenador de Núcleo
Prefeitura Municipal de Itabaiana

MEDIÇÃO:	PERÍODO:
5ª MEDIÇÃO PARCIAL	**01/06/2026 A 14/10/2026**

CONTRATADA:
TORRE - Empreendimentos Rural e Construção Ltda

SERVIÇO: **1.1.2.3 Transporte com caminhão basculante de 10 m³, em via urbana pavimentada, dmt até 30 km (unidade: txkm). af_07/2020**

1.1.2 MUROS E CERCAS

ESTACAS	DIMENSÕES		UNID.	QUANT.
	Item 1.1.2.2	DMT		
Carga	20,80	20,00	txkm	416,061
			txkm	416,061
A DEDUZIR DO ACUMULADO DA MEDIÇÃO ANTERIOR			txkm	110,200
	TOTAL DESTA MEDIÇÃO		txkm	305,860

João Vitor Ramos Santos
Eng. Civil CREA : 272335922-0
Coordenador de Nucleo
Prefeitura Municipal de Itabaiana

Paulo Silveira Deda Neto
Eng.° Civil
CREA n° 2702882056

DATA: **5/10/2026**

PREFEITURA DE ITABAIANA

CONTRATO: 427 / 2025

PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA NO ACESSO AO POVOADO PÉ DO VEADO

CÁLCULO EXPLICATIVO

Jhon Lennon Gomes Santos
Eng. Civil CREA : 2721894692
Coordenador de Núcleo
Prefeitura Municipal de Itabaiana

MEDIÇÃO:	PERÍODO:
5ª MEDIÇÃO PARCIAL	**01/06/2026 A 14/10/2026**

CONTRATADA:
TORRE - Empreendimentos Rural e Construção Ltda

SERVIÇO: **1.1.2.4 Descarte de resíduos da construção civil em área licenciada**
1.1.2 MUROS E CERCAS

ESTACAS	DIMENSÕES	UNID.	QUANT.
	Item 1.1.2.2		
Carga	20,80	t	20,803
		t	**20,803**
A DEDUZIR DO ACUMULADO DA MEDIÇÃO ANTERIOR		**t**	**5,510**
	TOTAL DESTA MEDIÇÃO	**t**	**15,293**

João Vitor Reis dos Santos
Eng. Civil CREA nº 072335922-0
Coordenador de Nucleo
Prefeitura Municipal de Itabaiana

Paulo Silveira Deda Neto
Eng.º Civil
CREA nº 2702882056

DATA: **5/10/2026**

PREFEITURA DE ITABAIANA
CONTRATO: 427 / 2025
PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA NO ACESSO AO POVOADO PÉ DO VEADO

CÁLCULO EXPLICATIVO

Elton Lennon Gomes Santos
Eng. Civil CREA nº 2721894692
Coordenador de Núcleo
Prefeitura Municipal de Itabaiana

MEDIÇÃO:	PERÍODO:
5ª MEDIÇÃO PARCIAL	**01/06/2026 A 14/10/2026**

CONTRATADA:
TORRE - Empreendimentos Rural e Construção Ltda

SERVIÇO: **1.2.1 Locação de serviços de terraplenagem de obras civis**
1.2 TERRAPLENAGEM CORTE/ATERRO

ESTACAS							DIMENSÕES			UNID.	QUANT.
							Comp	x	Larg		
0	+	0,00	A	60	+	0,00	1.200,00	x	10,20	m2	12.240,000
60	+	0,00	A	245	+	0,00	3.700,00	x	10,20	m2	37.740,000
										m2	**49.980,000**
A DEDUZIR DO ACUMULADO DA MEDIÇÃO ANTERIOR										**m2**	**49.439,400**
							TOTAL DESTA MEDIÇÃO			**m2**	**540,599**

João Vitor Reis dos Santos
Eng. Civil CREA 2723359220
Coordenador de Nucleo
Prefeitura Municipal de Itabaiana

Paulo Silveira Deda Neto
Eng.° Civil
CREA nº 2702882056

DATA: 5/10/2026

PREFEITURA DE ITABAIANA
CONTRATO: 427 / 2025
PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA NO ACESSO AO POVOADO PÉ DO VEADO

CÁLCULO EXPLICATIVO

Jhon Lennon Gomes Santos
Eng. Civil CREA 2721894692
Coordenador de Núcleo
Prefeitura Municipal de Itabaiana

MEDIÇÃO:	PERÍODO:
5ª MEDIÇÃO PARCIAL	**01/06/2026 A 14/10/2026**

CONTRATADA:
TORRE - Empreendimentos Rural e Construção Ltda

SERVIÇO: **1.2.2 Escavação com trator de esteiras com lâmina, em material de 1ª categoria**
1.2 TERRAPLENAGEM CORTE/ATERRO

ESTACAS	DIMENSÕES	UNID.	QUANT.
	Comp x Larg. Média x Esp. Média		
0 + 0,00 A 245 + 0,00	4.900,00 x 10,20 x 0,65	m³	32.487,000
		m³	32.487,000
A DEDUZIR DO ACUMULADO DA MEDIÇÃO ANTERIOR		m³	14.831,310
	TOTAL DESTA MEDIÇÃO	m³	17.655,690

Paulo Silveira Deda Neto
Eng.° Civil
CREA n° 2702882056

DATA: 5/10/2026

PREFEITURA DE ITABAIANA
CONTRATO: 427 / 2025
PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA NO ACESSO AO POVOADO PÉ DO VEADO

CÁLCULO EXPLICATIVO

João Vitor Reis dos Santos
Eng. Civil CREA - 272335922-0
Coordenador de Nucleo
Prefeitura Municipal de Itabaiana

Jhon Lennon Gomes Santos
Eng. Civil CREA - 272189456?
Coordenador de Núcleo
Prefeitura Municipal de Itab...

MEDIÇÃO:	PERÍODO:
5ª MEDIÇÃO PARCIAL	**01/06/2026 A 14/10/2026**

CONTRATADA:
TORRE - Empreendimentos Rural e Construção Ltda

SERVIÇO: **1.2.3 Carga mecânica de material de 1ª categoria**
1.2 TERRAPLENAGEM CORTE/ATERRO

ESTACAS	DIMENSÕES	UNID.	QUANT.
	Vol. 1.2.2 x Emp.		
	32.487,00 x 1,30	m³	42.233,100
		m³	**42.233,100**
A DEDUZIR DO ACUMULADO DA MEDIÇÃO ANTERIOR		m³	**19.280,703**
	TOTAL DESTA MEDIÇÃO	m³	**22.952,397**

Paulo Silveira Deda Neto
Eng.º Civil
CREA nº 2702882056

DATA: **5/10/2026**

PREFEITURA DE ITABAIANA
CONTRATO: 427 / 2025
PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA NO ACESSO AO POVOADO PÉ DO VEADO

CÁLCULO EXPLICATIVO

João Vitor Reis dos Santos
Eng. Civil CREA 2272335922-0
Coordenador de Nucleo
Prefeitura Municipal de Itabaiana

Jhon Lennon Gomes Santos
Eng. Civil CREA 2721894692
Coordenador de Núcleo
Prefeitura Municipal de Itabaiana

MEDIÇÃO:	PERÍODO:
5ª MEDIÇÃO PARCIAL	**01/06/2026 A 14/10/2026**

CONTRATADA:
TORRE - Empreendimentos Rural e Construção Ltda

SERVIÇO: **1.2.4 Transporte com caminhão basculante de 10 m³, em via urbana pavimentada, dmt até 30 km (unidade: txkm). af_07/2020**
1.2 TERRAPLENAGEM CORTE/ATERRO

ESTACAS	DIMENSÕES					UNID.	QUANT.
	Carga 1.2.3	**x**	**Dens**	**x**	**Dmt**		
	42.233,10	x	1,50	x	15,00	tkm	950.244,750
						txkm	950.244,750
	A DEDUZIR DO ACUMULADO DA MEDIÇÃO ANTERIOR					**txkm**	**433.815,817**
	TOTAL DESTA MEDIÇÃO					**txkm**	**516.428,933**

Paulo Silveira Deda Neto
Eng.° Civil
CREA n° 2702882056

DATA: **5/10/2026**

PREFEITURA DE ITABAIANA
CONTRATO: 427 / 2025
PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA NO ACESSO AO POVOADO PÉ DO VEADO

CÁLCULO EXPLICATIVO

João Vitor Resados Santos
Eng. Civil CREA - 272335022-0
Coordenador de Nucleo
Prefeitura Municipal de Itabaiana

Jhon Lennon Gomes Santos
Eng. Civil CREA - 272894692
Coordenador de Nucleo
Prefeitura Municipal de Itabaiana

MEDIÇÃO:	PERÍODO:
5ª MEDIÇÃO PARCIAL	**01/06/2026 A 14/10/2026**

CONTRATADA:
TORRE - Empreendimentos Rural e Construção Ltda

SERVIÇO: **1.2.5 Espalhamento de material com trator de esteiras. af_09/2024**
1.2 TERRAPLENAGEM CORTE/ATERRO

ESTACAS	DIMENSÕES	UNID.	QUANT.
	Carga 1.2.3		
	42.233,10	m3	42.233,100
		m³	**42.233,100**
	A DEDUZIR DO ACUMULADO DA MEDIÇÃO ANTERIOR	**m³**	**19.280,703**
	TOTAL DESTA MEDIÇÃO	**m³**	**22.952,397**

Paulo Silveira Deda Neto
Eng.° Civil
CREA n° 2702882056

DATA: 5/10/2026

PREFEITURA DE ITABAIANA
CONTRATO: 427 / 2025
PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA NO ACESSO AO POVOADO PÉ DO VEADO

CÁLCULO EXPLICATIVO

João Vitor Reis dos Santos
Eng. Civil CREA 272335922-0
Coordenador de Nucleo
Prefeitura Municipal de Itabaiana

Elton Lennon Gomes Santos
Eng. Civil CREA 272184692
Coordenador de Núcleo
Prefeitura Municipal de Itabaiana

MEDIÇÃO:	PERÍODO:
5ª MEDIÇÃO PARCIAL	**01/06/2026 A 14/10/2026**

CONTRATADA:
TORRE - Empreendimentos Rural e Construção Ltda

SERVIÇO: **1.2.6 Reforço do sub-leito**
1.2 TERRAPLENAGEM CORTE/ATERRO

ESTACAS							DIMENSÕES					UNID.	QUANT.
TRECHO							Comp	x	Larg	x	Esp		
0	+	0,00	A	50	+	0,00	1.000,00	x	9,00	x	0,21	m3	1.890,000
50	+	0,00	A	118	+	0,00	1.360,00	x	10,20	x	0,22	m3	3.051,840
118	+	0,00	A	245	+	0,00	2.540,00	x	10,20	x	0,21	m3	5.440,680
												m³	10.382,520
							A DEDUZIR DO ACUMULADO DA MEDIÇÃO ANTERIOR					m³	10.243,800
							TOTAL DESTA MEDIÇÃO					m³	138,720

Paulo Silveira Deda Neto
Eng.° Civil
CREA n° 2702882056

DATA: 5/10/2026

PREFEITURA DE ITABAIANA
CONTRATO: 427 / 2025
PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA NO ACESSO AO POVOADO PÉ DO VEADO

CÁLCULO EXPLICATIVO

João Vitor Reis dos Santos
Eng. Civil CREA 272335922-0
Coordenador de Nucleo
Prefeitura Municipal de Itabaiana

Jhon Jairon Gomes Santos
Eng. Civil CREA 2721894692
Coordenador de Núcleo
Prefeitura Municipal de Itabaiana

MEDIÇÃO:	PERÍODO:
5ª MEDIÇÃO PARCIAL	**01/06/2026 A 14/10/2026**

CONTRATADA:
TORRE - Empreendimentos Rural e Construção Ltda

SERVIÇO: **1.2.7 Colchão de areia**
1.2 TERRAPLENAGEM CORTE/ATERRO

ESTACAS							DIMENSÕES						UNID.	QUANT.
TRECHO							Comp	x	Larg Média	x	Esp			
0	+	0,00	A	50	+	0,00	1.000,00	x	9,00	x	0,09		m3	810,000
50	+	0,00	A	118	+	0,00	1.360,00	x	10,20	x	0,09		m3	1.303,968
118	+	0,00	A	245	+	0,00	2.540,00	x	10,20	x	0,09		m3	2.331,720
													m³	**4.445,688**
							A DEDUZIR DO ACUMULADO DA MEDIÇÃO ANTERIOR						**m³**	**4.390,200**
							TOTAL DESTA MEDIÇÃO						**m³**	**55,488**

Paulo Silveira Deda Neto
Eng.° Civil
CREA n° 2702882056

DATA: **5/10/2026**

PREFEITURA DE ITABAIANA
CONTRATO: 427 / 2025
PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA NO ACESSO AO POVOADO PÉ DO VEADO

CÁLCULO EXPLICATIVO

João Vitor Reis dos Santos
Eng. Civil CREA 272335922-0
Coordenador de Nucleo
Prefeitura Municipal de Itabaiana

Jhon Lennon Gomes Santos
Eng. Civil CREA 2721894692
Coordenador de Núcleo
Prefeitura Municipal de Itabaiana

MEDIÇÃO:	PERÍODO:
5ª MEDIÇÃO PARCIAL	**01/06/2026 A 14/10/2026**

CONTRATADA:
TORRE - Empreendimentos Rural e Construção Ltda

SERVIÇO: **1.2.8 Carga mecânica de material de 1ª categoria**
1.2 TERRAPLENAGEM CORTE/ATERRO

ESTACAS		DIMENSÕES	UNID.	QUANT.
		Volume		
Reforço	1.2.6	10.382,52	m³	10.382,520
Colchão de Areia	1.2.7	4.445,69	m³	4.445,688
			m³	**14.828,208**
		A DEDUZIR DO ACUMULADO DA MEDIÇÃO ANTERIOR	m³	**14.634,000**
		TOTAL DESTA MEDIÇÃO	m³	**194,208**

Paulo Silveira Deda Neto
Eng.° Civil
CREA n° 2702882056

DATA: **5/10/2026**

PREFEITURA DE ITABAIANA
CONTRATO: 427 / 2025
PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA NO ACESSO AO POVOADO PÉ DO VEADO

CÁLCULO EXPLICATIVO

João Vitor Reis dos Santos
Eng. Civil CREA 272335922-0
Coordenador de Nucleo
Prefeitura Municipal de Itabaiana

Jhon Lennon Gomes Santos
Eng. Civil CREA [illegible]1894692
Coordenador de Núcleo
Prefeitura Municipal de Itabaiana

MEDIÇÃO:	PERÍODO:
5ª MEDIÇÃO PARCIAL	01/06/2026 A 14/10/2026

CONTRATADA:
TORRE - Empreendimentos Rural e Construção Ltda

SERVIÇO: **1.2.9 Transporte com caminhão basculante de 10 m³, em via urbana pavimentada, dmt até 30 km (unidade: txkm). af_07/2020**

1.2 TERRAPLENAGEM CORTE/ATERRO

ESTACAS	DIMENSÕES	UNID.	QUANT.
	Carga 1.2.8 x Dens x Dmt		
	14.828,21 x 1,53 x 30,00	tkm	680.614,747
			-
			-
		txkm	680.614,747
	A DEDUZIR DO ACUMULADO DA MEDIÇÃO ANTERIOR	txkm	658.530,000
	TOTAL DESTA MEDIÇÃO	txkm	22.084,747

Paulo Silveira Deda Neto
Eng.° Civil
CREA n° 2702882056

DATA: 5/10/2026

PREFEITURA DE ITABAIANA
CONTRATO: 427 / 2025
PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA NO ACESSO AO POVOADO PÉ DO VEADO

CÁLCULO EXPLICATIVO

João Vitor Reis dos Santos
Eng. Civil CREA - 272335022-0
Coordenador de Nucleo
Prefeitura Municipal de Itabaiana

Jhon Lennon Gomes Santos
Eng. Civil CREA - 2[illegible]4692
Coordenador de Núcleo
Prefeitura Municipal de Itabaiana

MEDIÇÃO:	PERÍODO:
5ª MEDIÇÃO PARCIAL	01/06/2026 A 14/10/2026

CONTRATADA:
TORRE - Empreendimentos Rural e Construção Ltda

SERVIÇO: **1.2.10 Argila para Aterro - (Jazida FFM - Santo Amaro das Brotas)**

1.2 TERRAPLENAGEM CORTE/ATERRO

ESTACAS	DIMENSÕES	UNID.	QUANT.
	Vol 1.2.13 x Emp		
	14.744,97 x 1,300	m³	19.168,465
			-
		m³	19.168,465
	A DEDUZIR DO ACUMULADO DA MEDIÇÃO ANTERIOR	m³	19.024,196
	TOTAL DESTA MEDIÇÃO	m³	144,268

Paulo Silveira Deda Neto
Eng.° Civil
CREA n° 2702882056

DATA: 5/10/2026

PREFEITURA DE ITABAIANA
CONTRATO: 427 / 2025
PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA NO ACESSO AO POVOADO PÉ DO VEADO

CÁLCULO EXPLICATIVO

João Vitor Reis dos Santos
Eng. Civil CREA 272335022-0
Coordenador de Nucleo
Prefeitura Municipal de Itabaiana

Eng. Civil CREA 2721894692
Coordenador de Núcleo
Prefeitura Municipal de Itabaiana

MEDIÇÃO:	PERÍODO:
5ª MEDIÇÃO PARCIAL	01/06/2026 A 14/10/2026

CONTRATADA:
TORRE - Empreendimentos Rural e Construção Ltda

SERVIÇO: 1.2.11 Transporte com caminhão basculante de 10 m³, em via urbana pavimentada, dmt até 30 km (unidade: txkm). af_07/2020

1.2 TERRAPLENAGEM CORTE/ATERRO

ESTACAS	DIMENSÕES	UNID.	QUANT.
	1.2.10 Carga x Dens x Dmt		
	19.168,46 x 1,500 x 30,00	tkm	862.580,934
			-
			-
			-
		txkm	862.580,934
	A DEDUZIR DO ACUMULADO DA MEDIÇÃO ANTERIOR	txkm	856.088,837
	TOTAL DESTA MEDIÇÃO	txkm	6.492,096

Paulo Silveira Deda Neto
Eng.° Civil
CREA n° 2702882056

DATA: 5/10/2026

PREFEITURA DE ITABAIANA
CONTRATO: 427 / 2025
PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA NO ACESSO AO POVOADO PÉ DO VEADO

CÁLCULO EXPLICATIVO

João Vitor Reis dos Santos
Eng. Civil CREA 272335922-0
Coordenador de Nucleo
Prefeitura Municipal de Itabaiana

Jhon Lennon Gomes Santos
Eng. Civil CREA 271694692
Coordenador de Núcleo
Prefeitura Municipal de Itabaiana

MEDIÇÃO:	PERÍODO:
5ª MEDIÇÃO PARCIAL	01/06/2026 A 14/10/2026

CONTRATADA:
TORRE - Empreendimentos Rural e Construção Ltda

SERVIÇO: **1.2.12 Espalhamento de material com trator de esteiras. af_09/2024**

1.2 TERRAPLENAGEM CORTE/ATERRO

ESTACAS	DIMENSÕES	UNID.	QUANT.
TRECHO	1.2.13 Compact		
0 + 0,00 a 245 + 0,00	14.744,97	m3	14.744,973
			-
			-
		m³	14.744,973
	A DEDUZIR DO ACUMULADO DA MEDIÇÃO ANTERIOR	m³	14.633,997
	TOTAL DESTA MEDIÇÃO	m³	110,975

Paulo Silveira Deda Neto
Eng.° Civil
CREA n° 2702882056

DATA: 5/10/2026

PREFEITURA DE ITABAIANA
CONTRATO: 427 / 2025
PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA NO ACESSO AO POVOADO PÉ DO VEADO

CÁLCULO EXPLICATIVO

João Vitor Nery dos Santos
Eng. Civil CREA - 272335922-0
Coordenador de Nucleo
Prefeitura Municipal de Itabaiana

Eng. Civil CREA - 2721894692
Coordenador de Núcleo
Prefeitura Municipal de Itabaiana

MEDIÇÃO:	PERÍODO:
5ª MEDIÇÃO PARCIAL	**01/06/2026 A 14/10/2026**

CONTRATADA:
TORRE - Empreendimentos Rural e Construção Ltda

SERVIÇO: **1.2.13 Compactação de aterros, com rolo vibratório pé de carneiro, a 100% do proctor normal**

1.2 TERRAPLENAGEM CORTE/ATERRO

ESTACAS							DIMENSÕES						UNID.	QUANT.
TRECHO							Comp	x	Larg Média	x	Esp			
0	+	0,00	a	50	+	0,00	1.000,00	x	9,00	x	0,30		m2	2.699,999
50	+	0,00	a	118	+	0,00	1.360,00	x	10,20	x	0,31		m2	4.272,575
118	+	0,00	a	245	+	0,00	2.540,00	x	10,20	x	0,30		m2	7.772,399
													m³	**14.744,97**
							A DEDUZIR DO ACUMULADO DA MEDIÇÃO ANTERIOR						**m³**	**14.634,00**
							TOTAL DESTA MEDIÇÃO						**m³**	**110,975**

Paulo Silveira Deda Neto
Eng.° Civil
CREA n° 2702882056

DATA: **5/10/2026**

PREFEITURA DE ITABAIANA
CONTRATO: 427 / 2025
PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA NO ACESSO AO POVOADO PÉ DO VEADO

CÁLCULO EXPLICATIVO

João Vitor Reis dos Santos
Eng. Civil CREA 272335922-0
Coordenador de Nucleo
Prefeitura Municipal de Itabaiana

Eng. Civil CREA - [illegible]1894692
Coordenador de Núcleo
Prefeitura Municipal de Itabaiana

MEDIÇÃO:	PERÍODO:
5ª MEDIÇÃO PARCIAL	01/06/2026 A 14/10/2026

CONTRATADA:
TORRE - Empreendimentos Rural e Construção Ltda

SERVIÇO: **1.3.1.1.1 Construção de base e sub-base para pavimentação de solo (predominantemente argiloso) brita - 40%-60%, mistura em pista, com espessura de 15 cm - exclusive escavação, carga e transporte e solo. af_09/2024**

1.3 PAVIMENTAÇÃO

ESTACAS							DIMENSÕES						UNID.	QUANT.
TRECHO							Comp	X	Larg média	X	Esp			
0	+	0,00	a	29	+	0,00	580,00	x	7,800		0,15		m³	678,600
74	+	0,00	a	245	+	0,00	3.420,00	x	9,075		0,15		m³	4.655,475
													m³	5.334,075
A DEDUZIR DO ACUMULADO DA MEDIÇÃO ANTERIOR													m³	5.172,75
							TOTAL DESTA MEDIÇÃO						m³	161,325

Paulo Silveira Deda Neto
Eng.° Civil
CREA n° 2702882056

DATA: 5/10/2026

PREFEITURA DE ITABAIANA

CONTRATO: 427 / 2025

PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA NO ACESSO AO POVOADO PÉ DO VEADO

CÁLCULO EXPLICATIVO

João Vitor Reis dos Santos
Eng. Civil CREA 2272335922-0
Coordenador de Nucleo
Prefeitura Municipal de Itabaiana

Eng. Civil CREA 2721894692
Coordenador de Núcleo
Prefeitura Municipal de Itabaiana

MEDIÇÃO:	PERÍODO:
5ª MEDIÇÃO PARCIAL	**01/06/2026 A 14/10/2026**

CONTRATADA:
TORRE - Empreendimentos Rural e Construção Ltda

SERVIÇO: **1.3.1.1.2 Material para sub-base, cbr>20, adquirido solto na jazida, inclusive carga, exclusive transporte**
1.3 PAVIMENTAÇÃO

ESTACAS	DIMENSÕES	UNID.	QUANT.
	Vol 1.3.1.1.1 x %		
0 + 0,00 a **245** + 0,00	5.334,08 x 0,60	m³	3.200,445
		m³	**3.200,445**
A DEDUZIR DO ACUMULADO DA MEDIÇÃO ANTERIOR		**m³**	**3.103,65**
	TOTAL DESTA MEDIÇÃO	**m³**	**96,795**

Paulo Silveira Deda Neto
Eng.° Civil
CREA n° 2702882056

DATA: 5/10/2026

PREFEITURA DE ITABAIANA
CONTRATO: 427 / 2025
PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA NO ACESSO AO POVOADO PÉ DO VEADO

CÁLCULO EXPLICATIVO

João Vitor Reis dos Santos
Eng. Civil CREA 2335922-0
Coordenador de Nucleo
Prefeitura Municipal de Itabaiana

Eng. Civil CREA 2321894692
Coordenador de Núcleo
Prefeitura Municipal de Itabaiana

MEDIÇÃO: **5ª MEDIÇÃO PARCIAL**	PERÍODO: **01/06/2026 A 14/10/2026**

CONTRATADA:
TORRE - Empreendimentos Rural e Construção Ltda

SERVIÇO: **1.3.1.1.3 Carga mecânica de material de 1ª categoria**
1.3 PAVIMENTAÇÃO

ESTACAS	DIMENSÕES	UNID.	QUANT.
	Vol 1.3.1.1.1 x Dens		
0 + 0,00 a **245** + 0,00	5.334,08 x 1,30	m³	6.934,298
		m³	**6.934,297**
A DEDUZIR DO ACUMULADO DA MEDIÇÃO ANTERIOR		**m³**	**6.724,58**
	TOTAL DESTA MEDIÇÃO	**m³**	**209,722**

Paulo Silveira Deda Neto
Eng.° Civil
CREA nº 2702882056

DATA: 5/10/2026

PREFEITURA DE ITABAIANA
CONTRATO: 427 / 2025
PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA NO ACESSO AO POVOADO PÉ DO VEADO

CÁLCULO EXPLICATIVO

João Vitor Reis dos Santos
Eng. Civil CREA 272335922-0
Coordenador de Nucleo
Prefeitura Municipal de Itabaiana

Jhon Lennon Gomes Santos
Eng. Civil CREA - 2721894692
Coordenador de Núcleo
Prefeitura Municipal de Itabaiana

MEDIÇÃO:	PERÍODO:
5ª MEDIÇÃO PARCIAL	**01/06/2026 A 14/10/2026**

CONTRATADA:
TORRE - Empreendimentos Rural e Construção Ltda

SERVIÇO: **1.3.1.1.4 Transporte com caminhão basculante de 10 m³, em via urbana pavimentada, dmt até 30 km (unidade: txkm). af_07/2020**

1.3 PAVIMENTAÇÃO

ESTACAS	DIMENSÕES					UNID.	QUANT.
	Carga 1.3.1.1.3	**x**	**Dens**	**x**	**Dmt**		
	6.934,30	x	1,50	x	30,00	tkm	312.043,365
						txkm	**312.043,365**
A DEDUZIR DO ACUMULADO DA MEDIÇÃO ANTERIOR						**txkm**	**302.605,88**
TOTAL DESTA MEDIÇÃO						**txkm**	**9.437,489**

Paulo Silveira Deda Neto
Eng.° Civil
CREA n° 2702882056

DATA: **5/10/2026**

PREFEITURA DE ITABAIANA
CONTRATO: 427 / 2025
PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA NO ACESSO AO POVOADO PÉ DO VEADO

CÁLCULO EXPLICATIVO

João Vitor Reis dos Santos
Eng. Civil CREA 272335922-0
Coordenador de Nucleo
Prefeitura Municipal de Itabaiana

Jhon Lennon Gomes Santos
Eng. Civil CREA 272184694692
Coordenador de Núcleo
Prefeitura Municipal de Itabaiana

MEDIÇÃO:	PERÍODO:
5ª MEDIÇÃO PARCIAL	01/06/2026 A 14/10/2026

CONTRATADA:
TORRE - Empreendimentos Rural e Construção Ltda

SERVIÇO: **1.3.1.2.1 Base com brita graduada, exclusive transporte da brita**
1.3 PAVIMENTAÇÃO

ESTACAS							DIMENSÕES					UNID.	QUANT.
TRECHO							Comp	X	Larg média	X	Esp		
0	+	0,00	a	29	+	0,00	580,00	x	7,625	x	0,15	m³	663,375
74	+	0,00	a	245	+	0,00	3.420,00	x	8,625	x	0,15	m³	4.424,625
												m³	5.088,000
A DEDUZIR DO ACUMULADO DA MEDIÇÃO ANTERIOR												m³	4.579,88
							TOTAL DESTA MEDIÇÃO					m³	508,125

João Vitor Reis dos Santos
Eng. Civil CREA nº 272335922-0
Coordenador de Nucleo
Prefeitura Municipal de Itabaiana

Paulo Silveira Deda Neto
Eng.° Civil
CREA n° 2702882056

DATA: 5/10/2026

PREFEITURA DE ITABAIANA
CONTRATO: 427 / 2025
PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA NO ACESSO AO POVOADO PÉ DO VEADO

CÁLCULO EXPLICATIVO

Jhon Lennon Correa Santos
Eng. Civil CREA nº 2721894692
Coordenador de Nucleo
Prefeitura Municipal de Itabaiana

MEDIÇÃO:	PERÍODO:
5ª MEDIÇÃO PARCIAL	**01/06/2026 A 14/10/2026**

CONTRATADA:
TORRE - Empreendimentos Rural e Construção Ltda

SERVIÇO: **1.3.1.2.2 Carga, manobra e descarga de solos e materiais granulares em caminhão basculante 10 m³ - carga com pá carregadeira (caçamba de 1,7 a 2,8 m³ / 128 hp) e descarga livre (unidade: m3). af_07/2020**

1.3 PAVIMENTAÇÃO

ESTACAS	DIMENSÕES	UNID.	QUANT.
TRECHO	**1.3.1.2.1 Base x Dens**		
0 + 0,00 a 245 + 0,00	5.088,00 X 1,40	m³	7.123,200
		m³	-
		m³	
		m³	-
		m³	-
		m³	**7.123,200**
A DEDUZIR DO ACUMULADO DA MEDIÇÃO ANTERIOR		**m³**	**6.411,83**
	TOTAL DESTA MEDIÇÃO	**m³**	**711,375**

Paulo Silveira Deda Neto
Eng.° Civil
CREA n° 2702882056

DATA: **5/10/2026**

PREFEITURA DE ITABAIANA

CONTRATO: 427 / 2025

PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA NO ACESSO AO POVOADO PÉ DO VEADO

CÁLCULO EXPLICATIVO

João Vitor Reis dos Santos
Eng. Civil CREA 272335922-0
Coordenador de Nucleo
Prefeitura Municipal de Itabaiana

Jhon Lennon Gomes Santos
Eng. Civil CREA - 2721894692
Coordenador de Núcleo
Prefeitura Municipal de Itabaiana

MEDIÇÃO:	PERÍODO:
5ª MEDIÇÃO PARCIAL	**01/06/2026 A 14/10/2026**

CONTRATADA:
TORRE - Empreendimentos Rural e Construção Ltda

SERVIÇO: **1.3.1.2.3 Transporte com caminhão basculante de 10 m³, em via urbana pavimentada, dmt até 30 km (unidade: txkm). af_07/2020**

1.3 PAVIMENTAÇÃO

ESTACAS	DIMENSÕES	UNID.	QUANT.
TRECHO	1.3.1.2.2 Carga x Dens x Dmt		
0 + 0,00 a 245 + 0,00	5.088,00 x 2,20 x 30,00	txkm	335.808,000
		txkm	**335.808,000**
A DEDUZIR DO ACUMULADO DA MEDIÇÃO ANTERIOR		**txkm**	**302.271,75**
TOTAL DESTA MEDIÇÃO		**txkm**	**33.536,250**

Paulo Silveira Deda Neto
Eng.° Civil
CREA n° 2702882056

DATA: **5/10/2026**

PREFEITURA DE ITABAIANA

CONTRATO: 427 / 2025

PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA NO ACESSO AO POVOADO PÉ DO VEADO

CÁLCULO EXPLICATIVO

Jhon Lennon Gomes Santos
Eng. Civil CREA - 2703894692
Coordenador de Núcleo
Prefeitura Municipal de Itabaiana

João Vitor Reis dos Santos
Eng. Civil CREA 272335922-0
Coordenador de Nucleo
Prefeitura Municipal de Itabaiana

MEDIÇÃO:	PERÍODO:
5ª MEDIÇÃO PARCIAL	**01/06/2026 A 14/10/2026**

CONTRATADA:
TORRE - Empreendimentos Rural e Construção Ltda

SERVIÇO: **1.3.1.3.1 Locação de serviços de pavimentação**

1.3 PAVIMENTAÇÃO

ESTACAS							DIMENSÕES			UNID.	QUANT.
TRECHO							Comp	x	Larg		
0	+	0,00	a	29	+	0,00	580,00	x	7,00	m2	4.060,000
74	+	0,00	a	245	+	0,00	3.420,00	x	8,00	m2	27.360,000
										m2	**31.420,000**
A DEDUZIR DO ACUMULADO DA MEDIÇÃO ANTERIOR										**m²**	**28.320,00**
							TOTAL DESTA MEDIÇÃO			**m2**	**3.100,000**

MEDIÇÃO:	PERÍODO:
5ª MEDIÇÃO PARCIAL	**01/06/2026 A 14/10/2026**

CONTRATADA:
TORRE - Empreendimentos Rural e Construção Ltda

SERVIÇO: **1.3.1.3.2 Imprimação - execução com fornecimento de material**

1.3 PAVIMENTAÇÃO

ESTACAS							DIMENSÕES			UNID.	QUANT.
TRECHO							Comp	x	Larg		
0	+	0,00	a	29	+	0,00	580,00	x	7,40	m2	4.292,000
74	+	0,00	a	245	+	0,00	3.420,00	x	8,40	m2	28.728,000
										m2	**33.020,000**
A DEDUZIR DO ACUMULADO DA MEDIÇÃO ANTERIOR										**m2**	**29.736,00**
							TOTAL DESTA MEDIÇÃO			**m2**	**3.284,000**

Paulo Silveira Deda Neto
Eng.° Civil
CREA n° 2702882056

DATA: **5/10/2026**

PREFEITURA DE ITABAIANA
CONTRATO: 427 / 2025
PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA NO ACESSO AO POVOADO PÉ DO VEADO

CÁLCULO EXPLICATIVO

Jhon Lennon Gomes Santos
Eng. Civil CREA 2721894692
Coordenador de Núcleo
Prefeitura Municipal de Itabaiana

João Vitor Reis dos Santos
Eng. Civil CREA 272335922-0
Coordenador de Núcleo
Prefeitura Municipal de Itabaiana

MEDIÇÃO:	PERÍODO:
5ª MEDIÇÃO PARCIAL	**01/06/2026 A 14/10/2026**

CONTRATADA:
TORRE - Empreendimentos Rural e Construção Ltda

SERVIÇO: **1.3.1.3.3 Execução de pintura asfáltica de ligação, inclusive fornecimento de ligante, exclusive transporte**

1.3 PAVIMENTAÇÃO

ESTACAS	DIMENSÕES	UNID.	QUANT.
TRECHO	Comp x Larg x Vezes		
0 + 0,00 a 29 + 0,00	580,00 x 7,00 x 2,00	m2	8.120,000
74 + 0,00 a 245 + 0,00	3.420,00 x 8,00 x 2,00	m2	54.720,000
		m2	**62.840,000**
A DEDUZIR DO ACUMULADO DA MEDIÇÃO ANTERIOR		**m2**	**56.640,00**
TOTAL DESTA MEDIÇÃO		**m2**	**6.200,000**

Paulo Silveira Deda Neto
Eng.° Civil
CREA n° 2702882056

DATA: **5/10/2026**

PREFEITURA DE ITABAIANA

CONTRATO: 427 / 2025

PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA NO ACESSO AO POVOADO PÉ DO VEADO

CÁLCULO EXPLICATIVO

Jhon Lennon Gomes Santos
Eng. Civil CREA 2721894692
Coordenador de Núcleo
Prefeitura Municipal de Itabaiana

João Vitor Reis dos Santos
Eng. Civil CREA 2723359322-0
Coordenador de Nucleo
Prefeitura Municipal de Itabaiana

MEDIÇÃO:	PERÍODO:
5ª MEDIÇÃO PARCIAL	**01/06/2026 A 14/10/2026**

CONTRATADA:
TORRE - Empreendimentos Rural e Construção Ltda

SERVIÇO: **1.3.1.3.4 Execução de pavimento com aplicação de concreto asfáltico, camada de rolamento - exclusive carga e transporte. af_11/2019**

1.3 PAVIMENTAÇÃO

ESTACAS							DIMENSÕES					UNID.	QUANT.
TRECHO							Comp	x	Larg	x	Vezes		
0	+	0,00	a	29	+	0,00	580,00	x	7,00	x	0,05	m3	203,000
74	+	0,00	a	245	+	0,00	3.420,00	x	8,00	x	0,05	m3	1.368,000
												m3	
												m3	**1.571,000**
							A DEDUZIR DO ACUMULADO DA MEDIÇÃO ANTERIOR					**m3**	**1.416,000**
							TOTAL DESTA MEDIÇÃO					**m3**	**155,000**

Paulo Silveira Deda Neto
Eng.° Civil
CREA n° 2702882056

DATA: **5/10/2026**

PREFEITURA DE ITABAIANA
CONTRATO: 427 / 2025
PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA NO ACESSO AO POVOADO PÉ DO VEADO

CÁLCULO EXPLICATIVO

Jhon Lennon Gomes Santos
Eng. Civil CREA 2721894692
Coordenador de Núcleo
Prefeitura Municipal de Itabaiana

João Vitor Reis dos Santos
Eng. Civil CREA nº 2335322-0
Coordenador de Nucleo
Prefeitura Municipal de Itabaiana

MEDIÇÃO:	PERÍODO:
5ª MEDIÇÃO PARCIAL	**01/06/2026 A 14/10/2026**

CONTRATADA:

TORRE - Empreendimentos Rural e Construção Ltda

SERVIÇO: **1.3.1.3.5 Carga, manobra e descarga de mistura betuminosa a quente em caminhão basculante de 10 m³ - carga em usina de asfalto 100/140 t/h e descarga em vibroacabadora**

1.3 PAVIMENTAÇÃO

ESTACAS	DIMENSÕES	UNID.	QUANT.
TRECHO	**1.3.1.3.4 CAUQ x Dens**		
0 + 0,00 a 245 + 0,00	1.571,00 x 2,40	t	3.770,400
		t	**3.770,400**
A DEDUZIR DO ACUMULADO DA MEDIÇÃO ANTERIOR		t	**3.398,400**
	TOTAL DESTA MEDIÇÃO	t	**372,000**

Paulo Silveira Deda Neto
Eng.° Civil
CREA n° 2702882056

DATA: 5/10/2026

PREFEITURA DE ITABAIANA

CONTRATO: 427 / 2025

PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA NO ACESSO AO POVOADO PÉ DO VEADO

CÁLCULO EXPLICATIVO

Jhon Lennon Gomes Santos
Eng. Civil CREA - 2721894692
Coordenador de Núcleo
Prefeitura Municipal de Itabaiana

João Vitor Reis dos Santos
Eng. Civil CREA 2723359022-0
Coordenador de Núcleo
Prefeitura Municipal de Itabaiana

5ª MEDIÇÃO PARCIAL	PERÍODO: 01/06/2026 A 14/10/2026

CONTRATADA:
TORRE - Empreendimentos Rural e Construção Ltda

SERVIÇO: **1.3.1.3.6 Transporte com caminhão basculante de 10 m³, em via urbana pavimentada, dmt até 30 km (unidade: txkm). af_07/2020**

1.3 PAVIMENTAÇÃO

ESTACAS	DIMENSÕES		UNID.	QUANT.
TRECHO	1.3.1.3.5 Carga x	Dmt		
0 + 0,00 a 245 + 0,00	3.770,40	30,00		113.112,000
			txkm	113.112,000
A DEDUZIR DO ACUMULADO DA MEDIÇÃO ANTERIOR			txkm	101.952,000
TOTAL DESTA MEDIÇÃO			txkm	11.160,000

Paulo Silveira Deda Neto
Eng.° Civil
CREA n° 2702882056

DATA: 5/10/2026

PREFEITURA DE ITABAIANA

CONTRATO: 427 / 2025

PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA NO ACESSO AO POVOADO PÉ DO VEADO

CÁLCULO EXPLICATIVO

Jhon Lennon Gomes Santos
Eng. Civil CREA 2721894692
Coordenador de Núcleo
Prefeitura Municipal de Itabaiana

João Vitor Reis dos Santos
Eng. Civil CREA 2723359220
Coordenador de Núcleo
Prefeitura Municipal de Itabaiana

MEDIÇÃO:	PERÍODO:
5ª MEDIÇÃO PARCIAL	**01/06/2026 A 14/10/2026**

CONTRATADA:
TORRE - Empreendimentos Rural e Construção Ltda

SERVIÇO: **1.3.1.3.7 Transporte com caminhão basculante de 10 m³, em via urbana pavimentada, adicional para dmt excedente a 30 km (unidade: txkm). af_07/2020**

1.3 PAVIMENTAÇÃO

ESTACAS	DIMENSÕES	UNID.	QUANT.
TRECHO	**1.3.1.3.5 Carga x Dmt**		
0 + 0,00 a 245 + 0,00	3.770,40 30,00		113.112,000
		txkm	**113.112,000**
A DEDUZIR DO ACUMULADO DA MEDIÇÃO ANTERIOR		**txkm**	**101.952,000**
TOTAL DESTA MEDIÇÃO		**txkm**	**11.160,000**

João Vitor Reis dos Santos
Eng. Civil CREA - 272335922-0
Coordenador de Nucleo
Prefeitura Municipal de Itabaiana

Paulo Silveira Deda Neto
Eng.° Civil
CREA n° 2702882056

DATA: **5/10/2026**

PREFEITURA DE ITABAIANA

CONTRATO: 427 / 2025

PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA NO ACESSO AO POVOADO PÉ DO VEADO

CÁLCULO EXPLICATIVO

Eng. Civil CREA - 2721894692
Coordenador de Núcleo
Prefeitura Municipal de Itabaiana

João Vitor Reis dos Santos
Eng. Civil CREA - 272335922-0
Coordenador de Nucleo
Prefeitura Municipal de Itabaiana

MEDIÇÃO: **5ª MEDIÇÃO PARCIAL**

PERÍODO: **01/06/2026 A 14/10/2026**

CONTRATADA: **TORRE - Empreendimentos Rural e Construção Ltda**

SERVIÇO: **1.5.1 Cerca com estaca de madeira sabiá ou similar h = 2,20m, altura útil 1,60m, c/ 7 fios arame farpado**

1.5 DIVERSOS

ESTACAS							DIMENSÕES				UNID.	QUANT.
							Comp		Lado			
7	+	0,00	à	**23**	+	15,00	335,00	—	LE	Provisória		335,000
7	+	0,00	à	**23**	+	15,00	335,00	—	LE	Definitiva		335,000
29	+	0,00	à	**44**	+	15,00	315,00		LE			315,000
68	+	0,00	A	**72**	+	0,00	80,00	—	LE		m	80,000
96	+	16,00	à	**99**	+	16,00	60,00		LE			60,000
145	+	0,00	A	**170**	+	0,00	500,00	—	LE		m	500,000
205	+	0,00	à	**207**	+	5,00	45,00		LE			45,000
96	+	0,00	A	**100**	+	0,00	80,00		LD		m	80,000
170	+	0,00	A	**175**	+	0,00	100,00		LD		m	100,000
											m	**1.850,000**
							A DEDUZIR DO ACUMULADO DA MEDIÇÃO ANTERIOR				**m**	**490,000**
							TOTAL DESTA MEDIÇÃO				**m**	**1.360,000**

Paulo Silveira Deda Neto
Eng.° Civil
CREA n° 2702882056

DATA: **5/10/2026**

PREFEITURA DE ITABAIANA

CONTRATO: 427 / 2025

PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA NO ACESSO AO POVOADO PÉ DO VEADO

CÁLCULO EXPLICATIVO

Eng. Civil CREA 2721894692
Coordenador de Núcleo
Prefeitura Municipal de Itabaiana

João Vitor Reis dos Santos
Eng. Civil CREA 272335322-0
Coordenador de Núcleo
Prefeitura Municipal de Itabaiana

MEDIÇÃO:	PERÍODO:
5ª MEDIÇÃO PARCIAL	**01/06/2026 A 14/10/2026**

CONTRATADA:
TORRE - Empreendimentos Rural e Construção Ltda

SERVIÇO: **1.6.1.1 Locação de rede de drenagem**

1.6 DRENAGEM - PONTO CRITICO 02 - REDE COLETORA

ESTACAS							DIMENSÕES		UNID.	QUANT.
LOCAÇÃO DE REDES							**Comp.**	**Lado**	m	
39	+	18,00	REDE BTCC 2,00 X 2,00M				15,00	Transversal	m	15,000
97	+	0,00	REDE BDCC 2,00 X 2,00M				16,00	Transversal	m	16,000
129	+	16,00	REDE BSTC D=1,00M				16,00	Transversal	m	16,000
40	+	10,00	REDE BSTC D=0,80M				153,00	Transversal	m	153,000
163	+	5,00	REDE BSTC D=0,80M				14,00	Transversal	m	14,000
169	+	13,00	REDE BDTC D=0,80M				13,00	Transversal	m	13,000
208	+	11,00	REDE BSTC D=0,80M				2,00	Transversal	m	2,000
209	+	11,00	REDE BSTC D=0,80M				30,00	Transversal	m	30,000
241	+	2,00	REDE BSTC D=0,80M				13,00	Transversal	m	13,000
45	+	10,00	REDE BSTC D=0,60M				45,00	LD	m	45,000
22	+	14,00	REDE BSTC D=0,60M				419,00	LE	m	419,000
48	+	5,00	REDE BSTC D=0,60M				25,00	LE	m	25,000
157	+	8,00	REDE BSTC D=0,60M				6,00	LE	m	6,000
45	+	10,00	REDE BSTC D=0,60M				7,00	Transversal	m	7,000
			REDE BSTC D=0,40M							
47	+	18,00					8,00	LD	m	8,000
23	+	15,00	A	**25**	+	10,00	26,00	LD	m	26,000
236	+	10,00					9,00	LD	m	9,000
215	+	15,00					8,00	LE	m	8,000
219	+	5,00					5,00	LE	m	5,000
229	+	8,00					6,00	LE	m	6,000
207	+	16,00	A	**208**	+	2,00	6,00	LE	m	6,000
							contrato (m)	**executado (m)**	**%**	**m**	**842,000**
							900,00	842,00	93,56%		
							A DEDUZIR DO ACUMULADO DA MEDIÇÃO ANTERIOR			m	**126,000**
							TOTAL DESTA MEDIÇÃO			m	**716,000**

Paulo Silveira Deda Neto
Eng.° Civil
CREA n° 2702882056

DATA: 5/10/2026

PREFEITURA DE ITABAIANA

CONTRATO: 427 / 2025

PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA NO ACESSO AO POVOADO PÉ DO VEADO

CÁLCULO EXPLICATIVO

Eng. Civil CREA [illegible]21894692
Coordenador de Núcleo
Prefeitura Municipal de Itabaiana

João Vitor Reis dos Santos
Eng. Civil CREA [illegible]2335922-0
Coordenador de Nucleo
Prefeitura Municipal de Itabaiana

MEDIÇÃO:	PERÍODO:
5ª MEDIÇÃO PARCIAL	**01/06/2026 A 14/10/2026**

CONTRATADA:
TORRE - Empreendimentos Rural e Construção Ltda

SERVIÇO: **1.6.1.2 Sinalização Diurna com Tela tapume em pvc - 10 usos**

1.6 DRENAGEM - PONTO CRITICO 02 - REDE COLETORA

ESTACAS	DIMENSÕES			UNID.	QUANT.
	Contrato	X	**%**		
LOC DRENAGEM	11.428,57	X	93,56%	m	10.692,063
				m	**10.692,063**
A DEDUZIR DO ACUMULADO DA MEDIÇÃO ANTERIOR				**m**	**1.600,000**
TOTAL DESTA MEDIÇÃO				**m**	**9.092,063**

Paulo Silveira Deda Neto
Engº Civil
CREA nº 2702882056

DATA: **5/10/2026**

PREFEITURA DE ITABAIANA

CONTRATO: 427 / 2025

PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA NO ACESSO AO POVOADO PÉ DO VEADO

CÁLCULO EXPLICATIVO

Eng. Civil CREA
Coordenador de Núcleo
Prefeitura Municipal de Itabaiana

João Vitor Reis dos Santos
Eng. Civil CREA 272335922-0
Coordenador de Nucleo
Prefeitura Municipal de Itabaiana

MEDIÇÃO:	PERÍODO:
5ª MEDIÇÃO PARCIAL	**01/06/2026 A 14/10/2026**

CONTRATADA:
TORRE - Empreendimentos Rural e Construção Ltda

SERVIÇO: **1.6.1.3 Sinalização noturna com tela tapume pvc, balde plástico fiação e lâmpada, reutilização 7 vezes**

1.6 DRENAGEM - PONTO CRITICO 02 - REDE COLETORA

ESTACAS	DIMENSÕES		UNID.	QUANT.
	Contrato	%		
LOC DRENAGEM	11.428,57	93,56%	m	10.692,063
			m	10.692,063
A DEDUZIR DO ACUMULADO DA MEDIÇÃO ANTERIOR			m	1.600,000
TOTAL DESTA MEDIÇÃO			m	9.092,063

Paulo Silveira Deda Neto
Eng.° Civil
CREA n° 2702882056

DATA: 5/10/2026

PREFEITURA DE ITABAIANA
CONTRATO: 427 / 2025
PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA NO ACESSO AO POVOADO PÉ DO VEADO

CÁLCULO EXPLICATIVO

Eng. Civil CREA 2721894692
Coordenador de Núcleo
Prefeitura Municipal de Itabaiana

João Vitor Reis dos Santos
Eng. Civil CREA 272335922-0
Coordenador de Nucleo
Prefeitura Municipal de Itabaiana

MEDIÇÃO:	PERÍODO:
5ª MEDIÇÃO PARCIAL	**01/06/2026 A 14/10/2026**

CONTRATADA:
TORRE - Empreendimentos Rural e Construção Ltda

SERVIÇO: **1.6.1.4 Sinalização de Valas com Placas Indicativas**

1.6 DRENAGEM - PONTO CRITICO 02 - REDE COLETORA

ESTACAS	DIMENSÕES	UNID.	QUANT.
	1.6.1.1 Loc Redes		
	842,00	m	842,000
		m	**842,000**
A DEDUZIR DO ACUMULADO DA MEDIÇÃO ANTERIOR		**m**	**126,000**
	TOTAL DESTA MEDIÇÃO	**m**	**716,000**

Paulo Silveira Deda Neto
Eng.° Civil
CREA n° 2702882056

DATA: 5/10/2026

PREFEITURA DE ITABAIANA
CONTRATO: 427 / 2025
PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA NO ACESSO AO POVOADO PÉ DO VEADO

CÁLCULO EXPLICATIVO

Eng. Civil CREA 2721894692
Coordenador de Núcleo
Prefeitura Municipal de Itabaiana

João Vitor Reis dos Santos
Eng. Civil CREA 272335922-0
Coordenador de Nucleo
Prefeitura Municipal de Itabaiana

MEDIÇÃO:	PERÍODO:
5ª MEDIÇÃO PARCIAL	**01/06/2026 A 14/10/2026**

CONTRATADA:

TORRE - Empreendimentos Rural e Construção Ltda

SERVIÇO: **1.6.7.1 Corpo de BSTC D=0,80m (Padrão DNIT)**

1.6 DRENAGEM - PONTO CRITICO 02 - REDE COLETORA

ESTACAS				DIMENSÕES		UNID.	QUANT.
				m			
40	+	10,00	REDE BDTC D=0,80M	153,00	LE	m	153,000
40	+	10,00	REDE BSTC D=0,80M	14,00	Transversal	m	14,000
163	+	5,00	REDE BSTC D=0,80M	13,00	Transversal	m	13,000
208	+	11,00	REDE BDTC D=0,80M	2,00	Transversal	m	2,000
169	+	13,00	REDE BDTC D=0,80M	30,00	Transversal	m	30,000
208	+	11,00	REDE BSTC D=0,80M	13,00	Transversal	m	13,000
						m	**225,000**
			A DEDUZIR DO ACUMULADO DA MEDIÇÃO ANTERIOR			**m**	**70,000**
				TOTAL DESTA MEDIÇÃO		**m**	**155,000**

Paulo Silveira Deda Neto
Eng.° Civil
CREA n° 2702882056

DATA: **5/10/2026**

PREFEITURA DE ITABAIANA

CONTRATO: 427 / 2025

PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA NO ACESSO AO POVOADO PÉ DO VEADO

CÁLCULO EXPLICATIVO

Eng. Civil CREA [illegible]21804692
Coordenador do Núcleo
Prefeitura Municipal de Itabaiana

João Vitor Reis dos Santos
Eng. Civil CREA 272335922-0
Coordenador de Nucleo
Prefeitura Municipal de Itabaiana

MEDIÇÃO:	PERÍODO:
5ª MEDIÇÃO PARCIAL	**01/06/2026 A 14/10/2026**

CONTRATADA:
TORRE - Empreendimentos Rural e Construção Ltda

SERVIÇO: **1.6.7.9 Carga, manobra e descarga de tubos de concreto, dn 600 mm, em caminhão carroceria com guindauto (munck) 11,7 tm. af_07/2020**

1.6 DRENAGEM - PONTO CRITICO 02 - REDE COLETORA

ESTACAS	DIMENSÕES	UNID.	QUANT.
	t		
Contrato	191,41		
	%		
Execução Item 1.6.7.2	11,995%		
Execução Item 1.6.7.15	88,01%		
	t		
Medir	191,41	t	191,414
		t	**191,414**
A DEDUZIR DO ACUMULADO DA MEDIÇÃO ANTERIOR		**t**	**22,960**
	TOTAL DESTA MEDIÇÃO	**t**	**168,454**

Paulo Silveira Deda Neto
Eng.° Civil
CREA n° 2702882056

DATA: **5/10/2026**

PREFEITURA DE ITABAIANA
CONTRATO: 427 / 2025
PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA NO ACESSO AO POVOADO PÉ DO VEADO

CÁLCULO EXPLICATIVO

Eng. Civil CREA - 2[illegible]4692
Coordenador de Núcleo
Prefeitura Municipal de Itabaiana

João Vitor Reis dos Santos
Eng. Civil CREA - 272335922-0
Coordenador de Nucleo
Prefeitura Municipal de Itabaiana

MEDIÇÃO: **5ª MEDIÇÃO PARCIAL**

PERÍODO: **01/06/2026 A 14/10/2026**

CONTRATADA: **TORRE - Empreendimentos Rural e Construção Ltda**

SERVIÇO: **1.6.7.11 Caixa de ligação e passagem - CLP 03 - areia e brita comerciais**

1.6 DRENAGEM - PONTO CRITICO 02 - REDE COLETORA

ESTACAS				DIMENSÕES		UNID.	QUANT.
				un	Lado		
169	+	13,00	REDE DE D=0,80m	1,00	LE	un	1,000
208	+	11,00	REDE DE D=0,80m	2,00	LE	un	2,000
45	+	8,00	REDE DE D=0,80m	1,00	LE	un	1,000
							-
							-
						un	4,000
			A DEDUZIR DO ACUMULADO DA MEDIÇÃO ANTERIOR			un	-
					TOTAL DESTA MEDIÇÃO	un	4,000

Paulo Silveira Deda Neto
Eng.° Civil
CREA n° 2702882056

DATA: 5/10/2026

PREFEITURA DE ITABAIANA

CONTRATO: 427 / 2025

PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA NO ACESSO AO POVOADO PÉ DO VEADO

CÁLCULO EXPLICATIVO

Eng. Civil CREA
Coordenador de Núcleo
Prefeitura Municipal de Itabaiana

João Vitor Reis dos Santos
Eng. Civil CREA 272335922-0
Coordenador de Nucleo
Prefeitura Municipal de Itabaiana

MEDIÇÃO: **5ª MEDIÇÃO PARCIAL**

PERÍODO: **01/06/2026 A 14/10/2026**

CONTRATADA: **TORRE - Empreendimentos Rural e Construção Ltda**

SERVIÇO: **1.6.7.12 Boca de BSTC D = 0,80 m - esconsidade 0° - areia e brita comerciais - alas retas**

1.6 DRENAGEM - PONTO CRITICO 02 - REDE COLETORA

ESTACAS				DIMENSÕES		UNID.	QUANT.
				QUANT.	Lado		
163	+	5,00	REDE DE D=0,80m	1,00	LD	un	1,000
169	+	13,00	REDE DE D=0,80m	1,00	LD	un	1,000
241	+	2,00	REDE DE D=0,80m	1,00	LD	un	1,000
41	+	0,00	REDE DE D=0,80m	1,00	LE	un	1,000
163	+	5,00	REDE DE D=0,80m	1,00	LE	un	1,000
169	+	13,00	REDE DE D=0,80m	1,00	LE	un	1,000
241	+	2,00	REDE DE D=0,80m	1,00	LE	un	1,000
						un	**7,000**
			A DEDUZIR DO ACUMULADO DA MEDIÇÃO ANTERIOR			**un**	**-**
			TOTAL DESTA MEDIÇÃO			**un**	**7,000**

Paulo Silveira Deda Neto
Eng.° Civil
CREA n° 2702882056

DATA: 5/10/2026

PREFEITURA DE ITABAIANA

CONTRATO: 427 / 2025

PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA NO ACESSO AO POVOADO PÉ DO VEADO

CÁLCULO EXPLICATIVO

Jhon Lennon Santos Santos
Eng. Civil CREA - 2721894692
Coordenador de Núcleo
Prefeitura Municipal de Itabaiana

João Vitor Reis dos Santos
Eng. Civil CREA - 2723359222-0
Coordenador de Nucleo
Prefeitura Municipal de Itabaiana

MEDIÇÃO: **5ª MEDIÇÃO PARCIAL**

PERÍODO: **01/06/2026 A 14/10/2026**

CONTRATADA: **TORRE - Empreendimentos Rural e Construção Ltda**

SERVIÇO: **1.6.7.13 Boca de BDTC D = 0,80 m - esconsidade 0° - areia e brita comerciais - alas retas**

1.6 DRENAGEM - PONTO CRITICO 02 - REDE COLETORA

ESTACAS			DIMENSÕES		UNID.	QUANT.
			un	Lado		
208	+	11,00	1,00	LD	un	1,000
208	+	11,00	1,00	LE	un	1,000
					un	2,000
			A DEDUZIR DO ACUMULADO DA MEDIÇÃO ANTERIOR		un	-
			TOTAL DESTA MEDIÇÃO		un	2,000

Paulo Silveira Deda Neto
Eng.° Civil
CREA n° 2702882056

DATA: 5/10/2026

PREFEITURA DE ITABAIANA
CONTRATO: 427 / 2025

PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA NO ACESSO AO POVOADO PÉ DO VEADO

CÁLCULO EXPLICATIVO

Jhon Lennon Gomes Santos
Eng. Civil CREA 2721894692
Coordenador de Núcleo
Prefeitura Municipal de Itabaiana

João Vitor Reis dos Santos
Eng. Civil CREA 272335922-0
Coordenador de Nucleo
Prefeitura Municipal de Itabaiana

MEDIÇÃO: **5ª MEDIÇÃO PARCIAL**

PERÍODO: **01/06/2026 A 14/10/2026**

CONTRATADA: **TORRE - Empreendimentos Rural e Construção Ltda**

SERVIÇO: **1.6.7.14 Boca de BSTC D = 1,00 m - esconsidade 0° - areia e brita comerciais - alas retas**

1.6 DRENAGEM - PONTO CRITICO 02 - REDE COLETORA

ESTACAS	DIMENSÕES		UNID.	QUANT.
	un	Lado		
129 + 16,00	2,00	LE / LD	un	2,000
			un	**2,000**
A DEDUZIR DO ACUMULADO DA MEDIÇÃO ANTERIOR			**un**	**-**
TOTAL DESTA MEDIÇÃO			**un**	**2,000**

Paulo Silveira Deda Neto
Eng.° Civil
CREA n° 2702882056

DATA: 5/10/2026

PREFEITURA DE ITABAIANA
CONTRATO: 427 / 2025

PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA NO ACESSO AO POVOADO PÉ DO VEADO

CÁLCULO EXPLICATIVO

Eng. Civil CREA 2721894692
Coordenador de Núcleo
Prefeitura Municipal de Itabaiana

João Vitor Reis dos Santos
Eng. Civil CREA - 272335922-0
Coordenador de Núcleo
Prefeitura Municipal de Itabaiana

MEDIÇÃO: **5ª MEDIÇÃO PARCIAL**

PERÍODO: **01/06/2026 A 14/10/2026**

CONTRATADA:
TORRE - Empreendimentos Rural e Construção Ltda

SERVIÇO: **1.6.7.15 Corpo de BSTC D = 0,60 m PA2 - areia, brita e pedra de mão comerciais**

1.6 DRENAGEM - PONTO CRITICO 02 - REDE COLETORA

ESTACAS							DIMENSÕES		UNID.	QUANT.
REDE BSCT D=0,60m							Comp	Lado		
45	+	10,00	a	48	+	1,00	51,00	LD	m	51,000
0	à	0,00	a	22	+	14,00	419,00	LE	m	419,000
48	+	5,00					25,00	LE	m	25,000
157	+	8,00					6,00	LE	m	6,000
45	+	10,00					7,00	TRANSV	m	7,000
									m	**508,000**
A DEDUZIR DO ACUMULADO DA MEDIÇÃO ANTERIOR									**m**	**-**
							TOTAL DESTA MEDIÇÃO		**m**	**508,000**

Paulo Silveira Deda Neto
Eng.° Civil
CREA n° 2702882056

DATA: **5/10/2026**

PREFEITURA DE ITABAIANA
CONTRATO: 427 / 2025

PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA NO ACESSO AO POVOADO PÉ DO VEADO

CÁLCULO EXPLICATIVO

Eng. Civil CREA 2721894692
Coordenador de Núcleo
Prefeitura Municipal de Itabaiana

João Vitor Reis dos Santos
Eng. Civil CREA 272335922-0
Coordenador de Nucleo
Prefeitura Municipal de Itabaiana

MEDIÇÃO: **5ª MEDIÇÃO PARCIAL**

PERÍODO: **01/06/2026 A 14/10/2026**

CONTRATADA: **TORRE - Empreendimentos Rural e Construção Ltda**

SERVIÇO: **1.6.7.16 Caixa de ligação e passagem - CLP 02 - areia e brita comerciais**

1.6 DRENAGEM - PONTO CRITICO 02 - REDE COLETORA

ESTACAS			DIMENSÕES		UNID.	QUANT.
REDE BSCT D=0,60m			un	Lado		
45	+	10,00	1,00	LD	un	1,000
47	+	0,00	1,00	LD	un	1,000
47	+	10,00	1,00	LD	un	1,000
48	+	10,00	1,00	LD	un	1,000
0	+	0,00	1,00	LE	un	1,000
2	+	0,00	1,00	LE	un	1,000
3	+	0,00	1,00	LE	un	1,000
5	+	0,00	1,00	LE	un	1,000
7	+	6,00	1,00	LE	un	1,000
9	+	5,00	1,00	LE	un	1,000
11	+	4,00	1,00	LE	un	1,000
13	+	0,00	1,00	LE	un	1,000
15	+	0,00	1,00	LE	un	1,000
17	+	0,00	1,00	LE	un	1,000
19	+	2,00	1,00	LE	un	1,000
21	+	0,00	1,00	LE	un	1,000
49	+	0,00	1,00	LE	un	1,000
157	+	8,00	1,00	LE	un	1,000
					un	**18,000**
		A DEDUZIR DO ACUMULADO DA MEDIÇÃO ANTERIOR			**un**	**-**
		TOTAL DESTA MEDIÇÃO			**un**	**18,000**

Paulo Silveira Deda Neto
Eng.° Civil
CREA n° 2702882056

DATA: **5/10/2026**

PREFEITURA DE ITABAIANA
CONTRATO: 427 / 2025

CÁLCULO EXPLICATIVO

João Vitor Reis dos Santos
Eng. Civil CREA - 2723359220
Coordenador de Nucleo
Prefeitura Municipal de Itabaiana

Elon Lennon Campos Santos
Eng. Civil CREA - 2711894692
Coordenador de Núcleo
Prefeitura Municipal de Itabaiana

MEDIÇÃO: **5ª MEDIÇÃO PARCIAL**

PERÍODO: **01/06/2026 A 14/10/2026**

CONTRATADA: **TORRE - Empreendimentos Rural e Construção Ltda**

SERVIÇO: **1.6.7.17 Boca de BSTC D = 0,60 m - esconsidade 0° - areia e brita comerciais - alas retas**

1.6 DRENAGEM - PONTO CRITICO 02 - REDE COLETORA

ESTACAS			DIMENSÕES		UNID.	QUANT.
REDE BSCT D=0,60m			un	Lado		
22	+	14,00	1,00	LE	un	1,000
53	+	5,00	1,00	LE	un	1,000
157	+	8,00	1,00	LE	un	1,000
					un	**3,000**
A DEDUZIR DO ACUMULADO DA MEDIÇÃO ANTERIOR					**un**	**-**
TOTAL DESTA MEDIÇÃO					**un**	**3,000**

Paulo Silveira Deda Neto
Eng.° Civil
CREA n° 2702882056

DATA: 5/10/2026

PREFEITURA DE ITABAIANA
CONTRATO: 427 / 2025

CÁLCULO EXPLICATIVO

João Vitor Reis dos Santos
Eng. Civil CREA 272335922-0
Coordenador de Nucleo
Prefeitura Municipal de Itabaiana

Eng. Civil CREA - 2721894692
Coordenador de Núcleo
Prefeitura Municipal de Itabaiana

MEDIÇÃO: **5ª MEDIÇÃO PARCIAL**

PERÍODO: **01/06/2026 A 14/10/2026**

CONTRATADA: **TORRE - Empreendimentos Rural e Construção Ltda**

SERVIÇO: **1.6.7.18 Corpo de BSTC D = 0,40 m PA2 - areia, brita e pedra de mão comerciais**

1.6 DRENAGEM - PONTO CRITICO 02 - REDE COLETORA

ESTACAS							DIMENSÕES		UNID.	QUANT.
TRANSPOSIÇÃO BSCT D=0,40m							Comp	Lado		
47	+	18,00					8,00	LD	m	8,000
23	+	15,00	A	25	+	10,00	26,00	LD	m	26,000
236	+	10,00					9,00	LD	m	9,000
215	+	15,00					8,00	LE	m	8,000
219	+	5,00					5,00	LE	m	5,000
229	+	8,00					6,00	LE	m	6,000
207	+	16,00	A	**208**	+	2,00	6,00	LE	m	6,000
									m	**68,000**
							A DEDUZIR DO ACUMULADO DA MEDIÇÃO ANTERIOR		**m**	-
							TOTAL DESTA MEDIÇÃO		**m**	**68,000**

Paulo Silveira Deda Neto
Eng.° Civil
CREA n° 2702882056

DATA: 5/10/2026

PREFEITURA DE ITABAIANA

CONTRATO: 427 / 2025

PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA NO ACESSO AO POVOADO PÉ DO VEADO

CÁLCULO EXPLICATIVO

João Vitor Reis dos Santos
Eng. Civil CREA 272335922-0
Coordenador de Nucleo
Prefeitura Municipal de Itabaiana

Eng. Civil CREA - 2718894692
Coordenador de Núcleo
Prefeitura Municipal de Itabaiana

MEDIÇÃO: **5ª MEDIÇÃO PARCIAL**

PERÍODO: **01/06/2026 A 14/10/2026**

CONTRATADA: **TORRE - Empreendimentos Rural e Construção Ltda**

SERVIÇO: **1.6.7.20 Caixa de ligação e passagem - CLP 01 - areia e brita comerciais**

1.6 DRENAGEM - PONTO CRITICO 02 - REDE COLETORA

ESTACAS			DIMENSÕES		UNID.	QUANT.
		REDE BSCT D=0,40m	Comp	Lado		
23	+	15,00	1,00	LD	un	1,000
					un	1,000
		A DEDUZIR DO ACUMULADO DA MEDIÇÃO ANTERIOR			un	-
		TOTAL DESTA MEDIÇÃO			un	1,000

Paulo Silveira Deda Neto
Eng.° Civil
CREA n° 2702882056

DATA: 5/10/2026

PREFEITURA DE ITABAIANA

CONTRATO: 427 / 2025

PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA NO ACESSO AO POVOADO PÉ DO VEADO

CÁLCULO EXPLICATIVO

João Victor Nascimento dos Santos
Eng. Civil CREA 272335922-0
Coordenador de Núcleo
Prefeitura Municipal de Itabaiana

Jean Lennon Correia Santos
Eng. Civil CREA 2721894692
Coordenador de Núcleo
Prefeitura Municipal de Itabaiana

MEDIÇÃO: **5ª MEDIÇÃO PARCIAL**

PERÍODO: **01/06/2026 A 14/10/2026**

CONTRATADA: **TORRE - Empreendimentos Rural e Construção Ltda**

SERVIÇO: **1.6.7.21 Concreto simples fabricado na obra, fck=21 mpa, lançado e adensado**

1.6 DRENAGEM - PONTO CRITICO 02 - REDE COLETORA

ESTACAS							DIMENSÕES						UNID.	QUANT.
TRANSPOSIÇÃO BSCT D=0,40m							Comp	x	Larg	x	Esp			
47	+	18,00					8,00	x	0,80	x	0,15		m3	0,960
23	+	15,00	A	25	+	10,00	26,00	x	0,80	x	0,15		m3	3,120
236	+	10,00					9,00	x	0,80	x	0,15		m3	1,080
								x	0,80	x	0,15		m3	-
215	+	15,00					8,00	x	0,80	x	0,15		m3	0,960
219	+	5,00					5,00	x	0,80	x	0,15		m3	0,600
229	+	8,00					6,00	x	0,80	x	0,15		m3	0,720
207	+	16,00	A	**208**	+	2,00	6,00	x	0,80	x	0,15		m3	0,720
													m3	**8,160**
							A DEDUZIR DO ACUMULADO DA MEDIÇÃO ANTERIOR						**m3**	**-**
							TOTAL DESTA MEDIÇÃO						**m3**	**8,160**

Paulo Silveira Deda Neto
Eng.° Civil
CREA n° 2702882056

DATA: 5/10/2026

PREFEITURA DE ITABAIANA

CONTRATO: 427 / 2025

João Vitor Reis dos Santos
Eng. Civil CREA 272335922-0
Coordenador de Nucleo
Prefeitura Municipal de Itabaiana

Eng. Civil CREA 2721834692
Coordenador de Núcleo
Prefeitura Municipal de Itabaiana

CÁLCULO EXPLICATIVO

MEDIÇÃO: **5ª MEDIÇÃO PARCIAL**

PERÍODO: **01/06/2026 A 14/10/2026**

CONTRATADA: **TORRE - Empreendimentos Rural e Construção Ltda**

SERVIÇO: **1.6.7.22 Sarjeta triangular de concreto - STC 125-27 - escavação mecânica - areia e brita comerciais**

1.6 DRENAGEM - PONTO CRITICO 02 - REDE COLETORA

ESTACAS						DIMENSÕES		UNID.	QUANT.
						Comp	Lado		
104	+	0,00	à	**113**	+	13,00	193,00	LD	m	193,000
132	+	4,00	à	**145**	+	1,00	257,00	LD	m	257,000
148	+	2,00	à	**153**	+	16,00	114,00	LD	m	114,000
154	+	4,00	à	**159**	+	10,00	106,00	LD	m	106,000
194	+	1,00	à	**197**	+	15,00	74,00	LD	m	74,000
198	+	0,00	à	**198**	+	19,00	19,00	LD	m	19,000
199	+	15,00	à	**207**	+	13,00	158,00	LD	m	158,000
221	+	14,00	à	**224**	+	2,00	48,00	LD	m	48,000
221	+	14,00	à	**223**	+	3,00	26,00	LD	m	26,000
228	+	7,00	à	**231**	+	17,00	70,00	LD	m	70,000
233	+	2,00	à	**233**	+	10,00	10,00	LD	m	10,000
										-
100	+	10,00	à	**117**	+	12,00	342,00	LE	m	342,000
132	+	0,00	à	**143**	+	2,00	222,00	LE	m	222,000
143	+	11,00	à	**146**	+	17,00	66,00	LE	m	66,000
146	+	10,00	à	**157**	+	4,00	214,00	LE	m	214,000
169	+	14,00	à	**176**	+	12,00	138,00	LE	m	138,000
177	+	10,00	à	**182**	+	9,00	99,00	LE	m	99,000
182	+	17,00	à	**184**	+	4,00	27,00	LE	m	27,000
184	+	8,00	à	**186**	+	19,00	51,00	LE	m	51,000
187	+	16,00	à	**193**	+	5,00	109,00	LE	m	109,000
199	+	10,00	à	**200**	+	17,00	27,00	LE	m	27,000
201	+	0,00	à	**202**	+	1,00	21,00	LE	m	21,000
202	+	5,00	à	**204**	+	0,00	35,00	LE	m	35,000
204	+	8,00	à	**204**	+	19,00	11,00	LE	m	11,000
205	+	7,00	à	**207**	+	13,00	46,00	LE	m	46,000
207	+	17,00	à	**208**	+	8,00	11,00	LE	m	11,000
219	+	12,00	à	**224**	+	2,00	90,00	LE	m	90,000
223	+	0,00	à	**224**	+	14,00	34,00	LE	m	34,000
225	+	0,00	à	**225**	+	11,00	11,00	LE	m	11,000
233	+	10,00	à	**233**	+	12,30	2,30	LD	m	2,300
207	+	13,00	à	**208**	+	15,00	22,00	LD	m	22,000
160	+	0,00	à	**160**	+	14,00	14,00	LD	m	14,000
208	+	3,00	à	**215**	+	10,00	147,00	LE	m	147,000
216	+	0,00	à	**219**	+	8,00	68,00	LE	m	68,000
169	+	10,00	à	**169**	+	14,00	4,00	LE	m	4,000
157	+	14,00	à	**160**	+	6,00	52,00	LE	m	52,000
									m	**2.938,300**
							A DEDUZIR DO ACUMULADO DA MEDIÇÃO ANTERIOR		**m**	-
							TOTAL DESTA MEDIÇÃO		**m**	**2.938,300**

Paulo Silveira Deda Neto
Eng.° Civil
CREA n° 2702882056

DATA: 5/10/2026

PREFEITURA DE ITABAIANA

CONTRATO: 427 / 2025

João Vitor Reis dos Santos
Eng. Civil CREA 272335922-0
Coordenador de Nucleo
Prefeitura Municipal de Itabaiana

Eng. Civil CREA 2721894692
Coordenador de Núcleo
Prefeitura Municipal de Itabaiana

CÁLCULO EXPLICATIVO

MEDIÇÃO:	PERÍODO:
5ª MEDIÇÃO PARCIAL	**01/06/2026 A 14/10/2026**

CONTRATADA:
TORRE - Empreendimentos Rural e Construção Ltda

SERVIÇO: **1.6.7.23 Carga, manobra e descarga de tubos de concreto, dn 400 mm, em caminhão carroceria com guindauto (munck) 11,7 tm. af_07/2020**

1.6 DRENAGEM - PONTO CRITICO 02 - REDE COLETORA

ESTACAS	DIMENSÕES					UNID.	QUANT.
	1.6.7.18 BSTC 40	**x**	**Volume**	**x**	**Dens**		
	68,000	x	0,075	x	2,50	t	12,811
							-
						t	**12,811**
A DEDUZIR DO ACUMULADO DA MEDIÇÃO ANTERIOR						**t**	**-**
TOTAL DESTA MEDIÇÃO						**t**	**12,811**

Paulo Silveira Deda Neto
Eng.° Civil
CREA n° 2702882056

DATA: 5/10/2026

PREFEITURA DE ITABAIANA
CONTRATO: 427 / 2025

PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA NO ACESSO AO POVOADO PÉ DO VEADO

CÁLCULO EXPLICATIVO

João Vitor Reis dos Santos
Eng. Civil CREA - 272335922-0
Coordenador de Nucleo
Prefeitura Municipal de Itabaiana

Eng. Civil CREA - 2[illegible]894692
Coordenador de Nucleo
Prefeitura Municipal de Itabaiana

MEDIÇÃO: **5ª MEDIÇÃO PARCIAL**

PERÍODO: **01/06/2026 A 14/10/2026**

CONTRATADA: **TORRE - Empreendimentos Rural e Construção Ltda**

SERVIÇO: **1.6.7.24 Carga, manobra e descarga de tubos de concreto, dn 800 mm, em caminhão carroceria com guindauto (munck) 11,7 tm. af_07/2020**

1.6 DRENAGEM - PONTO CRITICO 02 - REDE COLETORA

ESTACAS	DIMENSÕES					UNID.	QUANT.
	1.6.7.1 BSTC 80	x	Volume	x	Dens		
	225,000	x	0,251	x	2,50	t	141,300
							-
						t	141,300
A DEDUZIR DO ACUMULADO DA MEDIÇÃO ANTERIOR						t	-
TOTAL DESTA MEDIÇÃO						t	141,300

Paulo Silveira Deda Neto
Eng.° Civil
CREA n° 2702882056

DATA: 5/10/2026

PREFEITURA DE ITABAIANA

CONTRATO: 427 / 2025

PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA NO ACESSO AO POVOADO PÉ DO VEADO

CÁLCULO EXPLICATIVO

João Vitor Reis dos Santos
Eng. Civil CREA 2723359322-0
Coordenador de Nucleo
Prefeitura Municipal de Itabaiana

Eng. Civil CREA - 2701894692
Coordenador de Núcleo
Prefeitura Municipal de Itabaiana

MEDIÇÃO: **5ª MEDIÇÃO PARCIAL**

PERÍODO: **01/06/2026 A 14/10/2026**

CONTRATADA: **TORRE - Empreendimentos Rural e Construção Ltda**

SERVIÇO: **1.6.7.25 Escavação, carga e transporte de material de 1ª categoria - DMT de 1.800 a 2.000 m - caminho de serviço em leito natural - com escavadeira e caminhão basculante de 14 m³**

1.6 DRENAGEM - PONTO CRITICO 02 - REDE COLETORA

ESTACAS	DIMENSÕES					UNID.	QUANT.
	Comp	x	Larg	x	Prof		
REDE BSTC D=0,40m	68,000	x	0,60	x	0,60	m3	24,480
REDE BSTC D=0,60m	508,00	x	1,20	x	1,00	m3	609,600
REDE BSTC D=0,80m	155,00	x	1,60	x	1,20	m3	297,600
						m³	**931,680**
A DEDUZIR DO ACUMULADO DA MEDIÇÃO ANTERIOR						**m³**	**-**
TOTAL DESTA MEDIÇÃO						**m³**	**931,680**

Paulo Silveira Deda Neto
Eng.° Civil
CREA n° 2702882056

DATA: 5/10/2026

PREFEITURA DE ITABAIANA
CONTRATO: 427 / 2025

PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA NO ACESSO AO POVOADO PÉ DO VEADO

CÁLCULO EXPLICATIVO

Ilton Lennon Gomes Santos
Eng. Civil CREA
Coordenador de Núcleo
Prefeitura Municipal de Itabaiana

João Vitor Reis dos Santos
Eng. Civil CREA 272335922-0
Coordenador de Nucleo
Prefeitura Municipal de Itabaiana

MEDIÇÃO: **5ª MEDIÇÃO PARCIAL**

PERÍODO: **01/06/2026 A 14/10/2026**

CONTRATADA: **TORRE - Empreendimentos Rural e Construção Ltda**

SERVIÇO: **1.6.7.26 Regularização de bota-fora com espalhamento e compactação**

1.6 DRENAGEM - PONTO CRITICO 02 - REDE COLETORA

ESTACAS	DIMENSÕES					UNID.	QUANT.
	Comp	x	Larg	x	Prof		
REDE BSTC D=0,40m	68,000	x	0,60	x	0,60	m3	24,480
REDE BSTC D=0,60m	508,000	x	1,20	x	1,00	m3	609,600
REDE BSTC D=0,80m	155,000	x	1,60	x	1,20	m3	297,600
						m³	**931,680**
A DEDUZIR DO ACUMULADO DA MEDIÇÃO ANTERIOR						**m³**	**-**
TOTAL DESTA MEDIÇÃO						**m³**	**931,680**

Paulo Silveira Deda Neto
Eng.° Civil
CREA n° 2702882056

DATA: **5/10/2026**

PREFEITURA DE ITABAIANA

CONTRATO: 427 / 2025

PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA NO ACESSO AO POVOADO PÉ DO VEADO

CÁLCULO EXPLICATIVO

João Vitor Reis dos Santos
Eng. Civil CREA 272335922-0
Coordenador de Nucleo
Prefeitura Municipal de Itabaiana

Eng. Civil CREA - 2[illegible]894692
Coordenador de Nucleo
Prefeitura Municipal de Itabaiana

MEDIÇÃO: **5ª MEDIÇÃO PARCIAL**

PERÍODO: **01/06/2026 A 14/10/2026**

CONTRATADA: **TORRE - Empreendimentos Rural e Construção Ltda**

SERVIÇO: **1.6.7.27 Impermeabilização - Fornecimento e aplicação de manta geotéxtil RT-21, resistencia a tração=21 kN/m (antigo Bidim OP-40 ou similar) em colchões drenantes**

1.6 DRENAGEM - PONTO CRITICO 02 - REDE COLETORA

ESTACAS	DIMENSÕES				UNID.	QUANT.
	Comp	x	Larg			
REDE BSTC D=0,60m	508,00	x	4,000		m2	2.032,000
REDE BSTC D=0,80m	155,00	x	4,000		m2	620,000
					m2	**2.652,000**
A DEDUZIR DO ACUMULADO DA MEDIÇÃO ANTERIOR					**m2**	**-**
	TOTAL DESTA MEDIÇÃO				**m2**	**2.652,000**

Paulo Silveira Deda Neto
Eng.° Civil
CREA n° 2702882056

DATA: 5/10/2026

PREFEITURA DE ITABAIANA
CONTRATO: 427 / 2025

PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA NO ACESSO AO POVOADO PÉ DO VEADO

CÁLCULO EXPLICATIVO

João Vitor Reis dos Santos
Eng. Civil CREA 272335922-0
Coordenador de Nucleo
Prefeitura Municipal de Itabaiana

Jhon Lennon Gomes Santos
Eng. Civil CREA 271894692
Coordenador de Núcleo
Prefeitura Municipal de Itabaiana

MEDIÇÃO: **5ª MEDIÇÃO PARCIAL**

PERÍODO: **01/06/2026 A 14/10/2026**

CONTRATADA: **TORRE - Empreendimentos Rural e Construção Ltda**

SERVIÇO: **1.6.7.28 Colchão de areia**

1.6 DRENAGEM - PONTO CRITICO 02 - REDE COLETORA

ESTACAS	DIMENSÕES					UNID.	QUANT.
	Comp	x	Larg				
REDE BSTC D=0,60m	508,00	x	1,200	x	1,00	m3	609,600
REDE BSTC D=0,80m	155,00	x	1,600	x	1,20	m3	297,600
	Comp	x	Vol. do Tubo				
REDE BSTC D=0,60m	508,00	x	0,28			m3	(143,561)
REDE BSTC D=0,80m	155,00	x	0,50			m3	(77,872)
						m3	685,767
A DEDUZIR DO ACUMULADO DA MEDIÇÃO ANTERIOR						m3	-
TOTAL DESTA MEDIÇÃO						m3	685,767

Paulo Silveira Deda Neto
Eng.° Civil
CREA n° 2702882056

DATA: 5/10/2026

PREFEITURA DE ITABAIANA

CONTRATO: 427 / 2025

PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA NO ACESSO AO POVOADO PÉ DO VEADO

CÁLCULO EXPLICATIVO

João Vitor Reis dos Santos
Eng. Civil CREA nº 272335922-0
Coordenador de Nucleo
Prefeitura Municipal de Itabaiana

Jhon Lennon Gomes Santos
Eng. Civil CREA nº 2721894692
Coordenador de Núcleo
Prefeitura Municipal de Itabaiana

MEDIÇÃO: **5ª MEDIÇÃO PARCIAL**

PERÍODO: **01/06/2026 A 14/10/2026**

CONTRATADA: **TORRE - Empreendimentos Rural e Construção Ltda**

SERVIÇO: **1.6.7.29 Carga mecânica de material de 1ª categoria**

1.6 DRENAGEM - PONTO CRITICO 02 - REDE COLETORA

ESTACAS	DIMENSÕES	UNID.	QUANT.
	1.6.7.28		
Colchão de areia	685,767	m3	685,767
		m3	**685,767**
A DEDUZIR DO ACUMULADO DA MEDIÇÃO ANTERIOR		**m3**	**-**
	TOTAL DESTA MEDIÇÃO	**m3**	**685,767**

Paulo Silveira Deda Neto
Eng.° Civil
CREA n° 2702882056

DATA: **5/10/2026**

PREFEITURA DE ITABAIANA
CONTRATO: 427 / 2025

PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA NO ACESSO AO POVOADO PÉ DO VEADO

CÁLCULO EXPLICATIVO

João Vitor Reis dos Santos
Eng. Civil CREA 272335922-0
Coordenador de Nucleo
Prefeitura Municipal de Itabaiana

Jhon Lennon Gomes Santos
Eng. Civil CREA - 2721894692
Coordenador de Núcleo
Prefeitura Municipal de Itabaiana

MEDIÇÃO: **5ª MEDIÇÃO PARCIAL**

PERÍODO: **01/06/2026 A 14/10/2026**

CONTRATADA: **TORRE - Empreendimentos Rural e Construção Ltda**

SERVIÇO: **1.6.7.30 Transporte com caminhão basculante de 10 m³, em via urbana pavimentada, dmt até 30 km (unidade: txkm). af_07/2020**

1.6 DRENAGEM - PONTO CRITICO 02 - REDE COLETORA

ESTACAS	DIMENSÕES					UNID.	QUANT.
	1.6.7.29 Carga	x	Dens	x	Dmt		
	685,767	x	1,50	x	30,00	txkm	30.859,515
						txkm	**30.859,515**
A DEDUZIR DO ACUMULADO DA MEDIÇÃO ANTERIOR						**txkm**	**-**
TOTAL DESTA MEDIÇÃO						**txkm**	**30.859,515**

Paulo Silveira Deda Neto
Eng.° Civil
CREA n° 2702882056

DATA: 5/10/2026

PREFEITURA DE ITABAIANA
CONTRATO: 427 / 2025

PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA NO ACESSO AO POVOADO PÉ DO VEADO

CÁLCULO EXPLICATIVO

Jean Lennon Gomes Santos
Eng. Civil CREA - 2721894692
Coordenador de Núcleo
Prefeitura Municipal de Itabaiana

João Vitor Reis dos Santos
Eng. Civil CREA - 272335922-0
Coordenador de Nucleo
Prefeitura Municipal de Itabaiana

MEDIÇÃO: **5ª MEDIÇÃO PARCIAL**

PERÍODO: **01/06/2026 A 14/10/2026**

CONTRATADA: **TORRE - Empreendimentos Rural e Construção Ltda**

SERVIÇO: **1.6.7.31 Dreno longitudinal profundo para corte em solo - DPS 07 - tubo PEAD e brita comercial**

1.6 DRENAGEM - PONTO CRITICO 02 - REDE COLETORA

ESTACAS							DIMENSÕES		UNID.	QUANT.
TRECHO							Comp	Lado		
41	+	10,00	à	42	+	5,00	15,00	LD	m	15,000
42	+	5,00	à	57	+	0,00	295,00	LD	m	295,000
								LE	m	-
0	+	0,00	à	22	+	14,00	454,00	LE	m	454,000
40	+	13,00	à	60	+	0,00	387,00	LE	m	387,000
99	+	17,00	à	100	+	15,00	18,00	LE	m	18,000
167	+	0,00	à	169	+	10,00	50,00	LE	m	50,000
									m	-
208	+	3,00	à	215	+	10,00	147,00	LE	m	147,000
									m	-
42	+	0,00	à		+		24,00	TRANSV.	m	24,000
									m	**1.390,000**
							A DEDUZIR DO ACUMULADO DA MEDIÇÃO ANTERIOR		**m**	**-**
							TOTAL DESTA MEDIÇÃO		**m**	**1.390,000**

Paulo Silveira Deda Neto
Eng.° Civil
CREA n° 2702882056

DATA: **5/10/2026**

PREFEITURA DE ITABAIANA
CONTRATO: 427 / 2025

PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA NO ACESSO AO POVOADO PÉ DO VEADO

CÁLCULO EXPLICATIVO

Eng. Civil CREA - 2721894692
Coordenador de Núcleo
Prefeitura Municipal de Itabaiana

João Vitor Reis dos Santos
Eng. Civil CREA - 272335922-0
Coordenador de Nucleo
Prefeitura Municipal de Itabaiana

MEDIÇÃO: **5ª MEDIÇÃO PARCIAL**

PERÍODO: **01/06/2026 A 14/10/2026**

CONTRATADA: **TORRE - Empreendimentos Rural e Construção Ltda**

SERVIÇO: **1.6.7.32 Boca de saída para dreno longitudinal profundo - BSD 02 - tubo de PEAD - areia e brita comerciais**

1.6 DRENAGEM - PONTO CRITICO 02 - REDE COLETORA

ESTACAS			DIMENSÕES		UNID.	QUANT.
TRECHO			Quant.	Lado		
42	+	0,00	2,00	LD	un	2,000
23	+	0,00	1,00	LE	un	1,000
					un	3,000
A DEDUZIR DO ACUMULADO DA MEDIÇÃO ANTERIOR					un	-
TOTAL DESTA MEDIÇÃO					un	3,000

Paulo Silveira Deda Neto
Eng.° Civil
CREA n° 2702882056

DATA: 5/10/2026

PREFEITURA DE ITABAIANA
CONTRATO: 427 / 2025

PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA NO ACESSO AO POVOADO PÉ DO VEADO

CÁLCULO EXPLICATIVO

Jhon Lennon Gomes Santos
Eng. Civil CREA - 2[illegible]894692
Coordenador de Núcleo
Prefeitura Municipal de Itabaiana

João Vitor Reis dos Santos
Eng. Civil CREA 272335922-0
Coordenador de Nucleo
Prefeitura Municipal de Itabaiana

MEDIÇÃO:	PERÍODO:
5ª MEDIÇÃO PARCIAL	**01/06/2026 A 14/10/2026**

CONTRATADA:
TORRE - Empreendimentos Rural e Construção Ltda

SERVIÇO: **1.7.1 Escavação manual de vala ou cava em material de 1ª categoria, profundidade até 1,50m**

1.7 DISPOSITIVOS

ESTACAS	DIMENSÕES					UNID.	QUANT.
	Comp	X	Larg	x	Esp		
1.7.2 MEIO FIO	1.586,00	x	0,12	x	0,15	m3	28,548
1.7.3 DAR 40-20	9,00	x	0,40	x	0,20	m3	0,720
							-
							-
						m³	**29,268**
A DEDUZIR DO ACUMULADO DA MEDIÇÃO ANTERIOR						**m³**	**12,600**
TOTAL DESTA MEDIÇÃO						**m³**	**16,668**

Paulo Silveira Deda Neto
Eng.° Civil
CREA n° 2702882056

DATA: **5/10/2026**

PREFEITURA DE ITABAIANA

CONTRATO: 427 / 2025

PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA NO ACESSO AO POVOADO PÉ DO VEADO

CÁLCULO EXPLICATIVO

Jhon Lennon Gomes Santos
Eng. Civil CREA - 2[illegible]1894692
Coordenador de Núcleo
Prefeitura Municipal de Itabaiana

João Vitor Reis dos Santos
Eng. Civil CREA 272335922-0
Coordenador de Nucleo
Prefeitura Municipal de Itabaiana

MEDIÇÃO: **5ª MEDIÇÃO PARCIAL**

PERÍODO: **01/06/2026 A 14/10/2026**

CONTRATADA: **TORRE - Empreendimentos Rural e Construção Ltda**

SERVIÇO: **1.7.2 Meio-fio pré moldado de concreto simples (0,12 x 0,30 x 1,00m), rejuntado com argamassa de cimento e areia no traço 1:3**

1.7 DISPOSITIVOS

ESTACAS							DIMENSÕES		UNID.	QUANT.
TRECHO							Comp	Lado		
94	+	0,00	à	**100**	+	16,00	136,00	LD	m	136,000
128	+	2,00	à	**129**	+	10,00	28,00	LD	m	28,000
129	+	10,00	à	**132**	+	4,00	54,00	LD	m	54,000
163	+	12,00	à	**168**	+	10,00	98,00	LD	m	98,000
168	+	11,00	à	**171**	+	0,00	49,00	LD	m	49,000
171	+	1,00	à	**176**	+	5,00	104,00	LD	m	104,000
178	+	17,00	à	**190**	+	8,00	231,00	LD	m	231,000
206	+	0,00	à	**208**	+	17,00	57,00	LD	m	57,000
210	+	17,00	à	**221**	+	8,00	211,00	LD	m	211,000
233	+	8,00	à	**235**	+	14,00	46,00	LD	m	46,000
238	+	14,00	à	**245**	+	8,00	134,00	LD	m	134,000
128	+	2,00	à	**129**	+	13,00	31,00	LE	m	31,000
129	+	14,00	à	**131**	+	19,00	45,00	LE	m	45,000
157	+	14,00	à	**163**	+	4,00	110,00	LE	m	110,000
225	+	10,00	à	**229**	+	0,00	70,00	LE	m	70,000
232	+	14,00	à	**236**	+	6,00	72,00	LE	m	72,000
240	+	0,00	à	**245**	+	10,00	110,00	LE	m	110,000
									m	**1.586,000**
							A DEDUZIR DO ACUMULADO DA MEDIÇÃO ANTERIOR		**m**	**700,000**
							TOTAL DESTA MEDIÇÃO		**m**	**886,000**

Paulo Silveira Deda Neto
Eng.° Civil
CREA n° 2702882056

DATA: **5/10/2026**

PREFEITURA DE ITABAIANA

CONTRATO: 427 / 2025

PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA NO ACESSO AO POVOADO PÉ DO VEADO

CÁLCULO EXPLICATIVO

Jhon Lennon Gomes Santos
Eng. Civil CREA [illegible]1894692
Coordenador de Núcleo
Prefeitura Municipal de Itabaiana

João Vitor [illegible] dos Santos
Eng. Civil CREA - 272335922-0
Coordenador de Núcleo
Prefeitura Municipal de Itabaiana

MEDIÇÃO: **5ª MEDIÇÃO PARCIAL**

PERÍODO: **01/06/2026 A 14/10/2026**

CONTRATADA: **TORRE - Empreendimentos Rural e Construção Ltda**

SERVIÇO: **1.7.3 Descida d'água de aterros tipo rápido - DAR 40-20 - areia extraída e brita produzida**

1.7 DISPOSITIVOS

ESTACAS			DIMENSÕES		UNID.	QUANT.
			m	Lado		
171	+	0,00	2,00	LD	un	2,000
97	+	0,00	1,00	LD	un	1,000
129	+	10,00	0,60	LD	un	0,600
168	+	10,00	1,80	LD	un	1,800
238	+	8,00	0,20	LD	un	0,200
239	+	15,00	0,50	LD	un	0,500
241	+	15,00	0,40	LD	un	0,400
129	+	12,00	0,70	LE	un	0,700
160	+	8,00	1,30	LE	un	1,300
242	+	6,00	0,50	LE	un	0,500
					m	**9,000**
A DEDUZIR DO ACUMULADO DA MEDIÇÃO ANTERIOR					**m**	**-**
			TOTAL DESTA MEDIÇÃO		**m**	**9,000**

Paulo Silveira Deda Neto
Eng.° Civil
CREA n° 2702882056

DATA: **5/10/2026**

PREFEITURA DE ITABAIANA

CONTRATO: 427 / 2025

PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA NO ACESSO AO POVOADO PÉ DO VEADO

CÁLCULO EXPLICATIVO

Jhon Lennon Gomes Santos
Eng. Civil CREA - 2321894692
Coordenador de Núcleo
Prefeitura Municipal de Itabaiana

João Vitor Reis dos Santos
Eng. Civil CREA 272335922-0
Coordenador de Nucleo
Prefeitura Municipal de Itabaiana

MEDIÇÃO:	PERÍODO:
5ª MEDIÇÃO PARCIAL	**01/06/2026 A 14/10/2026**

CONTRATADA:
TORRE - Empreendimentos Rural e Construção Ltda

SERVIÇO: **1.7.4 Apiloamento manual**

1.7 DISPOSITIVOS

ESTACAS	DIMENSÕES			UNID.	QUANT.
	un	**x**	**Coef. Padrão m3**		
1.7.5 EDA 01	1,00	x	1,2100	m3	1,210
1.7.6 EDA 02	9,00	x	1,2100	m3	10,890
					-
					-
				m³	**12,100**
A DEDUZIR DO ACUMULADO DA MEDIÇÃO ANTERIOR				**m³**	-
TOTAL DESTA MEDIÇÃO				**m³**	**12,100**

Paulo Silveira Deda Neto
Eng.° Civil
CREA n° 2702882056

DATA: **5/10/2026**

PREFEITURA DE ITABAIANA

CONTRATO: 427 / 2025

PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA NO ACESSO AO POVOADO PÉ DO VEADO

CÁLCULO EXPLICATIVO

Jhon Lennon Gomes Santos
Eng. Civil CREA - 2721894692
Coordenador de Núcleo
Prefeitura Municipal de Itabaiana

João Vitor Reis dos Santos
Eng. Civil CREA 272335922-0
Coordenador de Nucleo
Prefeitura Municipal de Itabaiana

MEDIÇÃO:	PERÍODO:
5ª MEDIÇÃO PARCIAL	**01/06/2026 A 14/10/2026**

CONTRATADA:
TORRE - Empreendimentos Rural e Construção Ltda

SERVIÇO: **1.7.5 Entrada para descida de água tipo eda 01 (Padrão DNIT)**

1.7 DISPOSITIVOS

ESTACAS	DIMENSÕES		UNID.	QUANT.
	un	Lado		
171 + 0,00	1,00	LD	un	1,000
				-
				-
			un	1,000
A DEDUZIR DO ACUMULADO DA MEDIÇÃO ANTERIOR			un	-
TOTAL DESTA MEDIÇÃO			un	1,000

Paulo Silveira Deda Neto
Eng.° Civil
CREA n° 2702882056

DATA: **5/10/2026**

PREFEITURA DE ITABAIANA

CONTRATO: 427 / 2025

PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA NO ACESSO AO POVOADO PÉ DO VEADO

CÁLCULO EXPLICATIVO

Jhon Lennon Gomes Santos
Eng. Civil CREA 2721894692
Coordenador de Núcleo
Prefeitura Municipal de Itabaiana

João Vitor Reis dos Santos
Eng. Civil CREA 272335922-0
Coordenador de Nucleo
Prefeitura Municipal de Itabaiana

MEDIÇÃO: 5ª MEDIÇÃO PARCIAL	PERÍODO: 01/06/2026 A 14/10/2026

CONTRATADA:
TORRE - Empreendimentos Rural e Construção Ltda

SERVIÇO: **1.7.6 Entrada para descida de água tipo eda 02 (Padrão DNIT)**

1.7 DISPOSITIVOS

ESTACAS			DIMENSÕES		UNID.	QUANT.
			un	Lado		
97	+	0,00	1,00	LD	un	1,000
129	+	10,00	1,00	LD	un	1,000
168	+	10,00	1,00	LD	un	1,000
238	+	8,00	1,00	LD	un	1,000
239	+	15,00	1,00	LD	un	1,000
241	+	15,00	1,00	LD	un	1,000
129	+	12,00	1,00	LE	un	1,000
160	+	8,00	1,00	LE	un	1,000
242	+	6,00	1,00	LE	un	1,000
					un	9,000
A DEDUZIR DO ACUMULADO DA MEDIÇÃO ANTERIOR					un	-
			TOTAL DESTA MEDIÇÃO		un	9,000

Paulo Silveira Deda Neto
Eng.° Civil
CREA nº 2702882056

DATA: 5/10/2026

PREFEITURA DE ITABAIANA

CONTRATO: 427 / 2025

PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA NO ACESSO AO POVOADO PÉ DO VEADO

CÁLCULO EXPLICATIVO

Jhon Lennon Santos Santana
Eng. Civil CREA - 2702894692
Coordenador de Núcleo
Prefeitura Municipal de Itabaiana

João Vitor Reis dos Santos
Eng. Civil CREA 272335022-0
Coordenador de Nucleo
Prefeitura Municipal de Itabaiana

MEDIÇÃO:	PERÍODO:
5ª MEDIÇÃO PARCIAL	**01/06/2026 A 14/10/2026**

CONTRATADA:
TORRE - Empreendimentos Rural e Construção Ltda

SERVIÇO: **1.10.1 Engenheiro civil de obra junior com encargos complementares**
1.10 ADMINISTRAÇÃO LOCAL

ESTACAS	DIMENSÕES					UNID.	QUANT.
	h		**mês**		**h/mês**		
Contrato	2.200,00	/	10,00	=	220,00		
	h/mês	**x**	**mês**				
Execução	220,00	x	9,00			h	1.980,00
						h	**1.980,00**
A DEDUZIR DO ACUMULADO DA MEDIÇÃO ANTERIOR						**h**	**1.100,00**
TOTAL DESTA MEDIÇÃO						**h**	**880,00**

Paulo Silveira Deda Neto
Eng.° Civil
CREA n° 2702882056

DATA: 5/10/2026

PREFEITURA DE ITABAIANA
CONTRATO: 427 / 2025
PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA NO ACESSO AO POVOADO PÉ DO VEADO

CÁLCULO EXPLICATIVO

João Vitor [illegible] Santos
Eng. Civil CREA [illegible]72335922-0
Coordenador de Nucleo
Prefeitura Municipal de Itabaiana

Jhon Lennon Gomes Santos
Eng. Civil CREA 2721894692
Coordenador de Núcleo
Prefeitura Municipal de Itabaiana

MEDIÇÃO:	PERÍODO:
5ª MEDIÇÃO PARCIAL	**01/06/2026 A 14/10/2026**

CONTRATADA:
TORRE - Empreendimentos Rural e Construção Ltda

SERVIÇO: **1.10.2 Encarregado geral com encargos complementares**
1.10 ADMINISTRAÇÃO LOCAL

ESTACAS	DIMENSÕES					UNID.	QUANT.
	h		**mês**		**h/mês**		
Contrato	2.200,00	/	10,00	=	220,00		
	h/mês	**x**	**mês**				
Execução	220,00	x	9,00			h	1.980,00
						h	**1.980,00**
A DEDUZIR DO ACUMULADO DA MEDIÇÃO ANTERIOR						**h**	**1.100,00**
TOTAL DESTA MEDIÇÃO						**h**	**880,00**

Paulo Silveira Deda Neto
Eng.° Civil
CREA n° 2702882056

DATA: **5/10/2026**

PREFEITURA DE ITABAIANA
CONTRATO: 427 / 2025
PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA NO ACESSO AO POVOADO PÉ DO VEADO

CÁLCULO EXPLICATIVO

João Vitor Reis dos Santos
Eng. Civil CREA 272335922-0
Coordenador de Nucleo
Prefeitura Municipal de Itabaiana

Eng. Civil CREA - 2721894692
Coordenador de Núcleo
Prefeitura Municipal de Itabaiana

MEDIÇÃO:	PERÍODO:
5ª MEDIÇÃO PARCIAL	01/06/2026 A 14/10/2026

CONTRATADA:
TORRE - Empreendimentos Rural e Construção Ltda

SERVIÇO: **1.10.3 Almoxarife com encargos complementares**
1.10 ADMINISTRAÇÃO LOCAL

ESTACAS	DIMENSÕES					UNID.	QUANT.
	h		**mês**		**h/mês**		
Contrato	2.200,00	/	10,00	=	220,00		
	h/mês	**x**	**mês**				
Execução	220,00	x	9,00			h	1.980,00
						h	**1.980,00**
A DEDUZIR DO ACUMULADO DA MEDIÇÃO ANTERIOR						**h**	**1.100,00**
TOTAL DESTA MEDIÇÃO						**h**	**880,00**

Paulo Silveira Deda Neto
Eng.° Civil
CREA n° 2702882056

DATA: 5/10/2026

PREFEITURA DE ITABAIANA
CONTRATO: 427 / 2025
PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA NO ACESSO AO POVOADO PÉ DO VEADO

CÁLCULO EXPLICATIVO

João Vitor Reis dos Santos
Eng. Civil CREA - 2723359220
Coordenador de Núcleo
Prefeitura Municipal de Itabaiana

João Vitor Reis dos Santos
Eng. Civil CREA - 2723359220
Coordenador de Núcleo
Prefeitura Municipal de Itabaiana

MEDIÇÃO:	PERÍODO:
5ª MEDIÇÃO PARCIAL	**01/06/2026 A 14/10/2026**

CONTRATADA:
TORRE - Empreendimentos Rural e Construção Ltda

SERVIÇO: **1.10.4 Vigia diurno com encargos complementares**
1.10 ADMINISTRAÇÃO LOCAL

ESTACAS	DIMENSÕES					UNID.	QUANT.
	h		**mês**		**h/mês**		
Contrato	2.200,00	/	10,00	=	220,00		
	h/mês	**x**	**mês**				
Execução	220,00	x	9,00			h	1.980,00
						h	**1.980,00**
A DEDUZIR DO ACUMULADO DA MEDIÇÃO ANTERIOR						**h**	**1.100,00**
	TOTAL DESTA MEDIÇÃO					**h**	**880,00**

Paulo Silveira Deda Neto
Eng.° Civil
CREA n° 2702882056

DATA: **5/10/2026**

PREFEITURA DE ITABAIANA
CONTRATO: 427 / 2025
PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA NO ACESSO AO POVOADO PÉ DO VEADO

CÁLCULO EXPLICATIVO

Jhon Lennon Correa Santos
Eng. Civil CREA - 2721894692
Coordenador de Núcleo
Prefeitura Municipal de Itabaiana

João Vitor Reis dos Santos
Eng. Civil CREA - 272335922-0
Coordenador de Nucleo
Prefeitura Municipal de Itabaiana

TORRE

RELATÓRIO

FOTOGRÁFICO

05ª MEDIÇÃO (OUTUBRO / 2026)

EMPRESA: **TORRE EMPREENDIMENTOS RURAL E CONSTRUÇÃO LTDA.**

SERVIÇO: **PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA NO ACESSO AO POVOADO PÉ DO VEADO**
RODOVIA: **ACESSO**

TRECHO: **ACESSO AO PÉ DO VEADO**

EXTENSÃO: **APROXIMADAMENTE 5 KM**
CONTRATO: **427 / 2025**

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO

EMPRESA: **TORRE EMPREENDIMENTOS RURAL E CONSTRUÇÃO LTDA** **CONTRATO: 427 / 2025**	**05ª MEDIÇÃO** **PERÍODO DA MEDIÇÃO: 01/06/2026 A 14/10/2026**



LOCALIZAÇÃO: POV. PÉ DO VEADO		SERVIÇO:
Estaca	Estaca	**CONTÊINER / CANTEIRO**
COORDENADAS: LATITUDE: LONGITUDE:		



LOCALIZAÇÃO: POV. PÉ DO VEADO		SERVIÇO:
Estaca	Estaca	**CONTÊINER / CANTEIRO**
COORDENADAS: LATITUDE: LONGITUDE:		



LOCALIZAÇÃO: POV. PÉ DO VEADO		SERVIÇO:
Estaca	Estaca	**CERCA REMOÇÃO E IMPLANTAÇÃO**
COORDENADAS: LATITUDE: LONGITUDE:		



LOCALIZAÇÃO: POV. PÉ DO VEADO		SERVIÇO:
Estaca	Estaca	**CERCA REMOÇÃO E IMPLANTAÇÃO**
COORDENADAS: LATITUDE: LONGITUDE:		

Eng. Civil CREA nº 2721894692
Coordenador de Núcleo
Prefeitura Municipal de Itabaiana

João Vitor Reis dos Santos
Eng. Civil CREA 272335922-0
Coordenador de Núcleo
Prefeitura Municipal de Itabaiana

Paulo Silveira Deda Neto
Eng.° Civil
CREA n° 2702882056

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO

EMPRESA: TORRE EMPREENDIMENTOS RURAL E CONSTRUÇÃO LTDA CONTRATO: 427 / 2025	05ª MEDIÇÃO PERÍODO DA MEDIÇÃO: 01/06/2026 A 14/10/2026



LOCALIZAÇÃO: POV. PÉ DO VEADO		SERVIÇO:
Estaca	Estaca	**SINALIZAÇÃO**
COORDENADAS: LATITUDE: LONGITUDE:		



LOCALIZAÇÃO: POV. PÉ DO VEADO		SERVIÇO:
Estaca	Estaca	**SINALIZAÇÃO**
COORDENADAS: LATITUDE: LONGITUDE:		



LOCALIZAÇÃO: POV. PÉ DO VEADO		SERVIÇO:
Estaca	Estaca	**ESCAVAÇÃO COM TRATOR DE ESTEIRA**
COORDENADAS: LATITUDE: LONGITUDE:		



LOCALIZAÇÃO: POV. PÉ DO VEADO		SERVIÇO:
Estaca	Estaca	**ESCAVAÇÃO COM TRATOR DE ESTEIRA**
COORDENADAS: LATITUDE: LONGITUDE:		

Jhon Lennon Correa Santos
Eng. Civil CREA 2721894692
Coordenador de Núcleo
Prefeitura Municipal de Itabaiana

João Vitor Reis dos Santos
Eng. Civil CREA 272335932-0
Coordenador de Nucleo
Prefeitura Municipal de Itabaiana

Paulo Silveira Deda Neto
Eng.° Civil
CREA n° 2702882056

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO

EMPRESA: TORRE EMPREENDIMENTOS RURAL E CONSTRUÇÃO LTDA	05ª MEDIÇÃO
CONTRATO: 427 / 2025	PERÍODO DA MEDIÇÃO: 01/06/2026 A 14/10/2026



LOCALIZAÇÃO: POV. PÉ DO VEADO		SERVIÇO:
Estaca	Estaca	**REFORÇO SUBLEITO**
COORDENADAS: LATITUDE: LONGITUDE:		



LOCALIZAÇÃO: POV. PÉ DO VEADO		SERVIÇO:
Estaca	Estaca	**REFORÇO SUBLEITO**
COORDENADAS: LATITUDE: LONGITUDE:		



LOCALIZAÇÃO: POV. PÉ DO VEADO		SERVIÇO:
Estaca	Estaca	**COLCHÃO DE AREIA**
COORDENADAS: LATITUDE: LONGITUDE:		



LOCALIZAÇÃO: POV. PÉ DO VEADO		SERVIÇO:
Estaca	Estaca	**COLCHÃO DE AREIA**
COORDENADAS: LATITUDE: LONGITUDE:		

Jhon Lennon Gomes Santos
Eng. Civil CREA
Coordenador de Núcleo
Prefeitura Municipal de Itabaiana

João Vitor Nogueira Santos
Eng. Civil CREA 272335922-0
Coordenador de Nucleo
Prefeitura Municipal de Itabaiana

Paulo Silveira Deda Neto
Eng.° Civil
CREA n° 2702882056

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO

EMPRESA: TORRE EMPREENDIMENTOS RURAL E CONSTRUÇÃO LTDA CONTRATO: 427 / 2025	05ª MEDIÇÃO PERÍODO DA MEDIÇÃO: 01/06/2026 A 14/10/2026



LOCALIZAÇÃO: POV. PÉ DO VEADO	SERVIÇO:
Estaca Estaca	**SUB-BASE (SOLO / BRITA)**
COORDENADAS: LATITUDE: LONGITUDE:	



LOCALIZAÇÃO: POV. PÉ DO VEADO	SERVIÇO:
Estaca Estaca	**SUB-BASE (SOLO / BRITA)**
COORDENADAS: LATITUDE: LONGITUDE:	



LOCALIZAÇÃO: POV. PÉ DO VEADO	SERVIÇO:
Estaca Estaca	**BASE (BRITA GRADUADA)**
COORDENADAS: LATITUDE: LONGITUDE:	



LOCALIZAÇÃO: POV. PÉ DO VEADO	SERVIÇO:
Estaca Estaca	**BASE (BRITA GRADUADA)**
COORDENADAS: LATITUDE: LONGITUDE:	

Elton Lennon Correa Santos
Eng. Civil CREA 2721894692
Coordenador de Núcleo
Prefeitura Municipal de Itabaiana

João Vitor Reis dos Santos
Eng. Civil CREA 272335922-0
Coordenador de Nucleo
Prefeitura Municipal de Itabaiana

Paulo Silveira Deda Neto
Eng.° Civil
CREA n° 2702882056

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO

EMPRESA: TORRE EMPREENDIMENTOS RURAL E CONSTRUÇÃO LTDA CONTRATO: 427 / 2025	05ª MEDIÇÃO PERÍODO DA MEDIÇÃO: 01/06/2026 A 14/10/2026



LOCALIZAÇÃO: POV. PÉ DO VEADO		SERVIÇO:
Estaca	Estaca	**IMPRIMAÇÃO**
. LATITUDE: LONGITUDE:		



LOCALIZAÇÃO: POV. PÉ DO VEADO		SERVIÇO:
Estaca	Estaca	**IMPRIMAÇÃO**
COORDENADAS: LATITUDE: LONGITUDE:		



LOCALIZAÇÃO: POV. PÉ DO VEADO		SERVIÇO:
Estaca	Estaca	**CAUQ**
COORDENADAS: LATITUDE: LONGITUDE:		



LOCALIZAÇÃO: POV. PÉ DO VEADO		SERVIÇO:
Estaca	Estaca	**CAUQ**
COORDENADAS: LATITUDE: LONGITUDE:		

Eng. Civil CREA - 2[illegible]894692
Coordenador de Núcleo
Prefeitura Municipal de Itabaiana

João Vitor Reis dos Santos
Eng. Civil CREA 272335922-0
Coordenador de Núcleo
Prefeitura Municipal de Itabaiana

Paulo Silveira Deda Neto
Eng.° Civil
CREA n° 2702882056

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO

EMPRESA: TORRE EMPREENDIMENTOS RURAL E CONSTRUÇÃO LTDA CONTRATO: 427 / 2025	05ª MEDIÇÃO PERÍODO DA MEDIÇÃO: 01/06/2026 A 14/10/2026



LOCALIZAÇÃO: POV. PÉ DO VEADO	SERVIÇO:
Estaca Estaca	CORPO BDTC Ø 0,80
. LATITUDE: LONGITUDE:	



LOCALIZAÇÃO: POV. PÉ DO VEADO	SERVIÇO:
Estaca Estaca	CORPO BSTC Ø 1,00
COORDENADAS: LATITUDE: LONGITUDE:	



LOCALIZAÇÃO: POV. PÉ DO VEADO	SERVIÇO:
Estaca Estaca	CORPO BDTC Ø 0,60
COORDENADAS: LATITUDE: LONGITUDE:	



LOCALIZAÇÃO: POV. PÉ DO VEADO	SERVIÇO:
Estaca Estaca	CORPO BDTC Ø 0,40
COORDENADAS: LATITUDE: LONGITUDE:	

Eng. Civil CREA 2721694692
Coordenador de Núcleo
Prefeitura Municipal de Itabaiana

João Vitor Reis dos Santos
Eng. Civil CREA 272335922-0
Coordenador de Nucleo
Prefeitura Municipal de Itabaiana

Paulo Silveira Deda Neto
Eng.° Civil
CREA n° 2702882056

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO

EMPRESA: TORRE EMPREENDIMENTOS RURAL E CONSTRUÇÃO LTDA	05ª MEDIÇÃO
CONTRATO: 427 / 2025	PERÍODO DA MEDIÇÃO: 01/06/2026 A 14/10/2026



LOCALIZAÇÃO: POV. PÉ DO VEADO		SERVIÇO:
Estaca	Estaca	**CAIXA DE LIGAÇÃO**
. LATITUDE: LONGITUDE:		



LOCALIZAÇÃO: POV. PÉ DO VEADO		SERVIÇO:
Estaca	Estaca	**CAIXA DE LIGAÇÃO**
COORDENADAS: LATITUDE: LONGITUDE:		



LOCALIZAÇÃO: POV. PÉ DO VEADO		SERVIÇO:
Estaca	Estaca	**CAIXA DE LIGAÇÃO**
COORDENADAS: LATITUDE: LONGITUDE:		



LOCALIZAÇÃO: POV. PÉ DO VEADO		SERVIÇO:
Estaca	Estaca	**CAIXA DE LIGAÇÃO**
COORDENADAS: LATITUDE: LONGITUDE:		

Eng. Civil CREA - 272335922-0
Coordenador de Núcleo
Prefeitura Municipal de Itabaiana

Paulo Silveira Deda Neto
Eng.° Civil
CREA n° 2702882056

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO

EMPRESA: TORRE EMPREENDIMENTOS RURAL E CONSTRUÇÃO LTDA CONTRATO: 427 / 2025	05ª MEDIÇÃO PERÍODO DA MEDIÇÃO: 01/06/2026 A 14/10/2026



LOCALIZAÇÃO: POV. PÉ DO VEADO		SERVIÇO:
Estaca	Estaca	**DRENO LONGITUDINAL**
. LATITUDE: LONGITUDE:		



LOCALIZAÇÃO: POV. PÉ DO VEADO		SERVIÇO:
Estaca	Estaca	**BOCA DE DRENO**
COORDENADAS: LATITUDE: LONGITUDE:		



LOCALIZAÇÃO: POV. PÉ DO VEADO		SERVIÇO:
Estaca	Estaca	**STC 125-27**
COORDENADAS: LATITUDE: LONGITUDE:		



LOCALIZAÇÃO: POV. PÉ DO VEADO		SERVIÇO:
Estaca	Estaca	**STC 125-27**
COORDENADAS: LATITUDE: LONGITUDE:		

João Vitor Reis dos Santos
Eng. Civil CREA 272335022-0
Coordenador de Núcleo
Prefeitura Municipal de Itabaiana

Eng. Civil CREA 2721894692
Coordenador de Núcleo
Prefeitura Municipal de Itabaiana

Paulo Silveira Deda Neto
Eng.° Civil
CREA n° 2702882056

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO

EMPRESA: TORRE EMPREENDIMENTOS RURAL E CONSTRUÇÃO LTDA CONTRATO: 427 / 2025	05ª MEDIÇÃO PERÍODO DA MEDIÇÃO: 01/06/2026 A 14/10/2026



LOCALIZAÇÃO: POV. PÉ DO VEADO		SERVIÇO:
Estaca	Estaca	**EDA-01**
. LATITUDE: LONGITUDE:		



LOCALIZAÇÃO: POV. PÉ DO VEADO		SERVIÇO:
Estaca	Estaca	**EDA-02**
COORDENADAS: LATITUDE: LONGITUDE:		



LOCALIZAÇÃO: POV. PÉ DO VEADO		SERVIÇO:
Estaca	Estaca	**MFC-05**
COORDENADAS: LATITUDE: LONGITUDE:		



LOCALIZAÇÃO: POV. PÉ DO VEADO		SERVIÇO:
Estaca	Estaca	**MFC-05**
COORDENADAS: LATITUDE: LONGITUDE:		

João Vitor Reis dos Santos
Eng. Civil CREA 272335922-0
Coordenador de Nucleo
Prefeitura Municipal de Itabaiana

Eng. Civil CREA 2702894692
Coordenador de Núcleo
Prefeitura Municipal de Itabaiana

Paulo Silveira Deda Neto
Eng.° Civil
CREA n° 2702882056