OBRA: SERVIÇOS REMANESCENTES DA CONSTRUÇÃO DO CANTEIRO CENTRAL DA AVENIDA JOÃO DE DEUS SOUSA, NESTE MUNICÍPIO	BOLETIM DE MEDIÇÃO	CONTRATO: 104/2026
CONTRATADA: MJD CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA	B.M.Nº 05	ORDEM DE SERVIÇO : 07/04/2026
CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA	Período: 20/07/2026 A 16/08/2026	DATA: 03/08/2026

Item	Discriminação dos Serviços	Quantidades						Preço Unit. (R$)	Valores (R$)					% Medido
		Und	Contratada	Acumulado Anterior	Do Período	Acumulada até o Período	Saldo a medir		Contratado	Acumulado Anterior	Do Período	Acumulado até o Período	Saldo a medir	
02	**CANTEIRO - MARCO "JOÃO DE DEUS SOUSA"**								**67.160,56**	**38.716,67**	**26.674,02**	**65.390,69**	**1.769,87**	**97,36**
02.02	**PAVIMENTAÇÃO**								**12.881,07**	**12.881,07**	**-**	**12.881,07**	**0,00**	**100,00**
02.02.001	Meio-fio pré moldado de concreto simples (0,12 x 0,30 x 1,00m), rejuntado com argamassa de cimento e areia no traço 1:3	m	95,00	95,00		95,00	0,00	41,29	3.922,55	3.922,55	-	3.922,55	0,00	100,00
02.02.002	Piso em concreto simples desempolado, fck = 21 MPa, e = 7 cm, com forma em quadros 2,0x2,0m, para juntas de concretagem - tres usos	m2	87,81	87,81		87,81	0,00	49,95	4.386,11	4.386,11	-	4.386,11	0,00	100,00
02.02.003	Lona plástica preta	m2	87,81	87,81		87,81	0,00	7,05	619,06	619,06	-	619,06	0,00	100,00
02.02.004	Piso de blocos (lajota) hexagonais (sextavado) de concreto fck=15mpa e = 8cm concreto sobre colchão de areia	m2	23,22	23,22		23,22	0,00	120,11	2.788,95	2.788,95	-	2.788,95	0,00	100,00
02.02.005	Concreto simples fabricado na obra, fck=15 mpa, lançado e adensado	m3	1,3975	1,40		1,3975	0,0000	599,89	838,35	838,35	-	838,35	0,00	100,00
02.02.006	Escavação manual de vala ou cava em material de 1ª categoria, profundidade até 1,50m	m3	2,85	2,85		2,85	0,00	52,73	150,28	150,28	-	150,28	0,00	100,00
02.02.007	Regularização Manual	m2	14,25	14,25		14,25	0,00	5,28	75,24	75,24	-	75,24	0,00	100,00
02.02.008	Colchão de areia	m3	0,71	0,71		0,71	0,00	141,59	100,53	100,53	-	100,53	0,00	100,00
02.03	**VOLUMETRIAS EM CONCRETO ARMADO**								**24.467,92**	**-**	**24.467,92**	**24.467,92**	**0,00**	**100,00**
02.03.001	**TIPO 1 (3X)**								**10.114,07**	**-**	**10.114,07**	**10.114,07**	**0,00**	**100,00**
02.03.001.001	Concreto armado fck=15MPa fabricado na obra, adensado e lançado, para Uso Geral, com formas planas em compensado resinado 12mm (05 usos)	m3	1,78		**1,78**	1,78	0,00	2.936,04	5.226,15	-	**5.226,15**	5.226,15	0,00	100,00
02.03.001.002	Reboco ou emboço externo, de parede, com argamassa traço t5 - 1:2:8 (cimento / cal / areia), espessura 2,5 cm	m2	23,91		**23,91**	23,91	0,00	45,39	1.085,27	-	**1.085,27**	1.085,27	0,00	100,00
02.03.001.003	Chapisco em parede, rústico, com argamassa traço t1 - 1:3 (cimento / areia) - Rev 02_04/2022	m2	23,91		**23,91**	23,91	0,00	23,94	572,41	-	**572,41**	572,41	0,00	100,00
02.03.001.004	Pintura de acabamento com aplicação de fundo preparador epoxi, 01 demão de massa epoxi e 02 demãos de tinta esmalte epoxi branco, e = 35 micra p/ demão - R1	m2	23,91		**23,91**	23,91	0,00	135,10	3.230,24	-	**3.230,24**	3.230,24	-	100,00
02.03.002	**TIPO 2 (3X)**								**10.627,69**	**-**	**10.627,69**	**10.627,69**	**0,00**	**100,00**
02.03.002.001	Concreto armado fck=15MPa fabricado na obra, adensado e lançado, para Uso Geral, com formas planas em compensado resinado 12mm (05 usos)	m3	1,98		**1,98**	1,98	0,00	2.936,04	5.813,36	-	**5.813,36**	5.813,36	0,00	100,00
02.03.002.002	Reboco ou emboço externo, de parede, com argamassa traço t5 - 1:2:8 (cimento / cal / areia), espessura 2,5 cm	m2	23,55		**23,55**	23,55	0,00	45,39	1.068,93	-	**1.068,93**	1.068,93	0,00	100,00
02.03.002.003	Chapisco em parede, rústico, com argamassa traço t1 - 1:3 (cimento / areia) - Rev 02_04/2022	m2	23,55		**23,55**	23,55	0,00	23,94	563,79	-	**563,79**	563,79	-	100,00
02.03.002.004	Pintura de acabamento com aplicação de fundo preparador epoxi, 01 demão de massa epoxi e 02 demãos de tinta esmalte epoxi branco, e = 35 micra p/ demão - R1	m2	23,55		**23,55**	23,55	0,00	135,10	3.181,61	-	**3.181,61**	3.181,61	-	100,00
02.02.003	**TIPO 3 (1X)**								**3.726,16**	**-**	**3.726,16**	**3.726,16**	**0,00**	**100,00**
02.02.003.001	Concreto armado fck=15MPa fabricado na obra, adensado e lançado, para Uso Geral, com formas planas em compensado resinado 12mm (05 usos)	m3	0,71		**0,71**	0,71	0,00	2.936,04	2.084,59	-	**2.084,59**	2.084,59	0,00	100,00
02.02.003.002	Reboco ou emboço externo, de parede, com argamassa traço t5 - 1:2:8 (cimento / cal / areia), espessura 2,5 cm	m2	8,03		**8,03**	8,03	0,00	45,39	364,48	-	**364,48**	364,48	0,00	100,00
02.02.003.003	Chapisco em parede, rústico, com argamassa traço t1 - 1:3 (cimento / areia) - Rev 02_04/2022	m2	8,03		**8,03**	8,03	0,00	23,94	192,24	-	**192,24**	192,24	0,00	100,00
02.02.003.004	Pintura de acabamento com aplicação de fundo preparador epoxi, 01 demão de massa epoxi e 02 demãos de tinta esmalte epoxi branco, e = 35 micra p/ demão - R1	m2	8,03		**8,03**	8,03	0,00	135,10	1.084,85	-	**1.084,85**	1.084,85	-	100,00
02.04	**MARCO "AV. JOAO DE DEUS SOUZA"**								**11.113,14**	**9.708,71**	**1.404,43**	**11.113,14**	**0,00**	**100,00**

Prefeitura Municipal de Itabaiana
Kelly Pinto Freira
Engª Civil - CREA/SE 2709362449

Matheus dos Santos Rodrigues
Arq e Urb. CAU/SE A284219-0
Coordenador de Núcleo
Prefeitura Municipal de Itabaiana

OBRA: SERVIÇOS REMANESCENTES DA CONSTRUÇÃO DO CANTEIRO CENTRAL DA AVENIDA JOÃO DE DEUS SOUSA, NESTE MUNICÍPIO	BOLETIM DE MEDIÇÃO	CONTRATO: 104/2026
CONTRATADA: MJD CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA	B.M.Nº 05	ORDEM DE SERVIÇO : 07/04/2026
CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA	Período: 20/07/2026 A 16/08/2026	DATA: 03/08/2026

Item	Discriminação dos Serviços	Quantidades						Preço Unit. (R$)	Valores (R$)					% Medido
		Und	Contratada	Acumulado Anterior	Do Período	Acumulada até o Período	Saldo a medir		Contratado	Acumulado Anterior	Do Período	Acumulado até o Período	Saldo a medir	
02.04.001	Alvenaria tijolo cerâmico maciço (5x9x19), esp = 0,09m (singela), com argamassa traço t5 - 1:2:8 (cimento / cal / areia) c/ junta de 2,0cm - R1	m2	18,23	18,23		18,23	0,00	120,18	2.190,88	2.190,88	-	2.190,88	0,00	100,00
02.04.002	Reboco ou emboço externo, de parede, com argamassa traço t5 - 1:2:8 (cimento / cal / areia), espessura 2,5 cm	m2	36,46	36,46		36,46	0,00	45,39	1.654,92	1.654,92	-	1.654,92	0,00	100,00
02.04.003	Chapisco em parede, rústico, com argamassa traço t1 - 1:3 (cimento / areia) - Rev 02_04/2022	m2	36,46	36,46		36,46	0,00	23,94	872,85	872,85	-	872,85	0,00	100,00
02.04.004	Aterro com areia fina, compactado mecanicamente, inclusive aquisição em depósito de material, exclusive transporte - Rev.04	m³	2,88	2,88		2,88	0,00	173,82	500,60	500,60	-	500,60	0,00	100,00
02.04.005	Carga mecânica de material de 1ª categoria	m3	3,60	3,60		3,60	0,00	1,21	4,36	4,36	-	4,36	0,00	100,00
02.04.006	Transporte local com caminhão basculante de 10m³, em rodovia pavimentada (construção) densidade=1,5t/m³	tkm	64,82	64,82		64,82	0,00	1,07	69,36	69,36	-	69,36	0,00	100,00
02.04.007	Concreto simples fabricado na obra, fck=15 mpa, lançado e adensado	m3	0,31	0,31		0,31	0,00	702,31	217,72	217,72	-	217,72	0,00	100,00
02.04.008	Revestimento cerâmico para piso ou parede, 60 x 60 cm, linha Bianco Plus polido (porcelanato), cor bege, Eliane ou similar, aplicado com argamassa industrializada AC-III, rejuntado com epoxi, exclusive regularização de base ou emboço	m2	24,40	24,40		24,40	0,00	172,05	4.198,02	4.198,02	-	4.198,02	-	100,00
02.04.009	Revestimento metálico em alumínio composto (Alucobond), e=0,3mm, pintura Kaynar 500 composta por seis camadas, inclusive estrutura metálica auxiliar em perfil de viga "U" de 2" - fornecimento e montagem	m2	2,25		**2,25**	2,25	0,00	624,19	1.404,43	-	**1.404,43**	1.404,43	0,00	100,00
02.05	**MARCO "BUSTO JOAO DE DEUS SOUZA"**								**3.281,99**	**2.826,27**	**455,72**	**3.281,98**	**-**	**100,00**
02.05.001	Alvenaria tijolo cerâmico maciço (5x9x19), esp = 0,09m (singela), com argamassa traço t5 - 1:2:8 (cimento / cal / areia) c/ junta de 2,0cm - R1	m2	4,00	4,00		4,00	0,00	120,18	480,72	480,72	-	480,72	0,00	100,00
02.05.002	Reboco ou emboço externo, de parede, com argamassa traço t5 - 1:2:8 (cimento / cal / areia), espessura 2,5 cm	m2	8,00	8,00		8,00	0,00	45,39	363,12	363,12	-	363,12	0,00	100,00
02.05.003	Chapisco em parede, rústico, com argamassa traço t1 - 1:3 (cimento / areia) - Rev 02_04/2022	m2	8,00	8,00		8,00	0,00	23,94	191,52	191,52	-	191,52	0,00	100,00
02.05.004	Aterro com areia fina, compactado mecanicamente, inclusive aquisição em depósito de material, exclusive transporte - Rev.04	m³	8,03	8,03		8,03	0,00	173,82	1.395,77	1.395,77	-	1.395,77	0,00	100,00
02.05.005	Carga mecânica de material de 1ª categoria	m3	10,04	10,04		10,04	0,00	1,21	12,15	12,15	-	12,15	0,00	100,00
02.05.006	Transporte local com caminhão basculante de 10m³, em rodovia pavimentada (construção) densidade=1,5t/m³	tkm	180,72	180,72		180,72	0,00	1,07	193,37	193,37	-	193,37	0,00	100,00
02.05.007	Concreto simples fabricado na obra, fck=15 mpa, lançado e adensado	m3	0,27	0,27		0,27	0,00	702,31	189,62	189,62	-	189,62	0,00	100,00
02.05.008	Pintura para exteriores, sobre paredes, com lixamento, aplicação de 01 demão de selador acrílico, 01 demão de textura acrílica branca e 02 demãos de tinta acrílica convencional	m2	9,35		**9,35**	9,35	0,00	48,74	455,72	-	**455,72**	455,72	-	100,00
02.06	**DIVERSOS**								**15.415,84**	**13.300,63**	**345,96**	**13.646,58**	**1.769,25**	**88,52**
02.06.001	Grama esmeralda em placas, fornecimento e plantio	m2	430,62	430,62		430,62	0,00	24,05	10.356,41	10.356,41	-	10.356,41	-	100,00
02.06.002	Pintura de piso com tinta acrílica, aplicação manual, 2 demãos, incluso fundo preparador. af_05/2021	m2	18,64		**18,64**	18,64	0,00	18,56	345,96	-	**345,96**	345,96	0,00	100,00
02.06.003	Banco de concreto em alvenaria de tijolos, assento em concreto armado, sem encosto, pintado com tinta acrílica, 2 demãos	m	13,50	13,50		13,50	0,00	218,09	2.944,22	2.944,22	-	2.944,22	0,00	100,00
02.06.004	Limpeza geral	m2	603,84			0,00	603,84	2,93	1.769,25	-	-	-	1.769,25	-
03	**ROTATÓRIA 1**								**238.713,80**	**148.828,00**	**5.596,40**	**154.424,39**	**84.289,43**	**64,69**
03.001	**MOVIMENTAÇÃO DE TERRA**								**46.902,60**	**46.902,60**	**-**	**46.902,60**	**0,00**	**100,00**
03.001.001	Limpeza mecanizada do terreno c/ retroescavadeira (vegetação rasteira) inclusive carga e transporte - dmt até 1km	m2	118,72	118,72		118,72	0,00	2,41	286,12	286,12	-	286,12	0,00	100,00
03.001.002	Regularização mecanizada de áreas	m2	118,72	118,72		118,72	0,00	1,14	135,34	135,34	-	135,34	0,00	100,00
03.001.003	Material para sub-base, cbr>20, adquirido solto na jazida, inclusive carga (posto na caçamba), exclusive transporte	m3	786,35	786,35		786,35	0,00	14,82	11.653,71	11.653,71	-	11.653,71	0,00	100,00

Prefeitura Municipal de Itabaiana
Kelly Pinto Freire
Engª Civil - CREA/SE 2709362449

Matheus dos Santos Rodrigues
Arq e Urb. CAU/SE A284219-0
Coordenador de Núcleo
Prefeitura Municipal de Itabaiana

OBRA: SERVIÇOS REMANESCENTES DA CONSTRUÇÃO DO CANTEIRO CENTRAL DA AVENIDA JOÃO DE DEUS SOUSA, NESTE MUNICÍPIO	BOLETIM DE MEDIÇÃO	CONTRATO: 104/2026
CONTRATADA: MJD CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA	B.M.Nº 05	ORDEM DE SERVIÇO : 07/04/2026
CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA	Período: 20/07/2026 A 16/08/2026	DATA: 03/08/2026

Item	Discriminação dos Serviços	Quantidades						Preço Unit. (R$)	Valores (R$)					% Medido
		Und	Contratada	Acumulado Anterior	Do Período	Acumulada até o Período	Saldo a medir		Contratado	Acumulado Anterior	Do Período	Acumulado até o Período	Saldo a medir	
03.001.004	Transporte local com caminhão basculante de 10m³, em rodovia pavimentada (construção) densidade=1,5t/m³	tkm	14.154,30	14.154,30		14.154,30	0,00	1,07	15.145,10	15.145,10	-	15.145,10	0,00	100,00
03.001.005	Execução de aterro compactado,sem controle do grau de compactação e sem forn. de material	m3	786,35	786,35		786,35	0,00	25,03	19.682,34	19.682,34	-	19.682,34	0,00	100,00
03.001.006	Locação de praças com piquetes de madeira	m2	-			0,00	0,00	0,63	-	-	-	-	0,00	#DIV/0!
03.002	**PAVIMENTAÇÃO**								**104.752,95**	**74.185,03**	**3.503,01**	**77.688,05**	**27.064,91**	**74,16**
03.002.001	Lona plástica preta	m2	632,44	632,44		632,44	0,00	7,05	4.458,70	4.458,70	-	4.458,70	0,00	100,00
03.002.002	Piso em concreto simples desempolado, fck = 21 MPa, e = 7 cm, com forma em quadros 2,0x2,0m, para juntas de concretagem - tres usos	m2	632,44	632,44		632,44	0,00	49,95	31.590,38	31.590,38	-	31.590,38	0,00	100,00
03.002.003	Pintura de piso com tinta acrílica, aplicação manual, 2 demãos, incluso fundo preparador. af_05/2021	m2	188,74		**188,74**	188,74	0,00	18,56	3.503,01	-	**3.503,01**	3.503,01	0,00	100,00
03.002.004	Pavimentação em concreto usinado, bomb., lançado e adensado, não armado, pigment. BAYFERROX preto ou similar, fck=21Mpa, e = 8cm,regulariz. compac. subleito, lona plástica, incl. juntas serradas 5x10 a 40mm - Rev 01	m²	91,71	91,71		91,71	0,00	111,19	10.197,23	10.197,23	-	10.197,23	0,00	100,00
03.002.005	Meio-fio pré moldado de concreto simples (0,12 x 0,30 x 1,00m), rejuntado com argamassa de cimento e areia no traço 1:3	m	426,30	426,30		426,30	0,00	41,29	17.601,93	17.601,93	-	17.601,93	0,00	100,00
03.002.006	Concreto simples fabricado na obra, fck=15 mpa, lançado e adensado	m3	1,8362	1,8362		1,8362	0,00	599,89	1.101,52	1.101,52	-	1.101,52	0,00	100,00
03.002.007	Piso de blocos (lajota) hexagonais (sextavado) de concreto fck=15mpa e = 8cm concreto sobre colchão de areia	m2	34,78			0,00	34,78	120,11	4.177,43	-	-	-	4.177,43	-
03.002.008	Pavimentação em bloco de concreto vibroprensado, intertravado, cor natural, 16 faces, 11x22cm, e=8cm, 39un/m2, NBR9781, Fck(min)=35MPa, sob coxim areia grossa compactada c/ placa vibratória, e(comp.)=6cm, rejuntado c/ areia fina.	m2	164,11	75,44		75,44	88,67	103,00	16.903,33	7.770,32	-	7.770,32	9.133,01	45,97
03.002.009	Forma plana para estruturas, em compensado plastificado de 10mm, 03 usos, inclusive escoramento - Revisada 07.2015	m2	135,86			0,00	135,86	101,24	13.754,47	-	-	-	13.754,47	-
03.002.010	Escavação manual de vala ou cava em material de 1ª categoria, profundidade até 1,50m	m3	12,79	12,79		12,79	0,00	52,73	674,36	674,36	-	674,36	0,00	100,00
03.002.011	Regularização Manual	m2	63,945	63,945		63,945	0,00	5,28	337,89	337,89	-	337,89	0,00	100,00
03.002.012	Colchão de areia	m3	3,19725	3,19725		3,19725	0,00	141,59	452,70	452,70	-	452,70	0,00	100,00
03.003	**VOLUMETRIA EM CONCRETO ARMADO**								**12.453,32**	**-**	**-**	**-**	**12.453,32**	**-**
03.003.001	Concreto armado fck=15MPa fabricado na obra, adensado e lançado, para Uso Geral, com formas planas em compensado resinado 12mm (05 usos)	m3	1,76			0,00	1,76	2.936,04	5.167,43	-	-	-	5.167,43	-
03.003.002	Reboco ou emboço externo, de parede, com argamassa traço t5 - 1:2:8 (cimento / cal / areia), espessura 2,5 cm	m2	35,64			0,00	35,64	45,39	1.617,70	-	-	-	1.617,70	-
03.003.003	Chapisco em parede, rústico, com argamassa traço t1 - 1:3 (cimento / areia) - Rev 02_04/2022	m2	35,64			0,00	35,64	23,94	853,22	-	-	-	853,22	-
03.003.004	Pintura de acabamento com aplicação de fundo preparador epoxi, 01 demão de massa epoxi e 02 demãos de tinta esmalte epoxi branco, e = 35 micra p/ demão - R1	m2	35,64			0,00	35,64	135,10	4.814,96	-	-	-	4.814,96	-
03.004	**MARCO "SIMBOLO ITABAIANA"**								**18.881,80**	**8.909,25**	**-**	**8.909,25**	**9.972,55**	**47,18**
03.004.001	Alvenaria tijolo cerâmico maciço (5x9x19), esp = 0,09m (singela), com argamassa traço t5 - 1:2:8 (cimento / cal / areia) c/ junta de 2,0cm - R1	m2	16,10	16,10		16,10	0,00	120,18	1.934,90	1.934,90	-	1.934,90	0,00	100,00
03.004.002	Reboco ou emboço externo, de parede, com argamassa traço t5 - 1:2:8 (cimento / cal / areia), espessura 2,5 cm	m2	32,20	32,20		32,20	0,00	45,39	1.461,56	1.461,56	-	1.461,56	0,00	100,00
03.004.003	Chapisco em parede, rústico, com argamassa traço t1 - 1:3 (cimento / areia) - Rev 02_04/2022	m2	32,20	32,20		32,20	0,00	23,94	770,87	770,87	-	770,87	0,00	100,00
03.004.004	Aterro com areia fina, compactado mecanicamente, inclusive aquisição em depósito de material, exclusive transporte - Rev.04	m³	16,56	16,56		16,56	0,00	173,82	2.878,46	2.878,46	-	2.878,46	0,00	100,00
03.004.005	Carga mecânica de material de 1ª categoria	m3	20,70	20,70		20,70	0,00	1,21	25,05	25,05	-	25,05	0,00	100,00

Prefeitura Municipal de Itabaiana
Kelly Pinto Freira
Engª Civil - CREA/SE 2709362449

Marcos Dos Santos Rodrigues
Arq e Urb. CAU/SE A284219-0
Coordenador de Núcleo
Prefeitura Municipal de Itabaiana

OBRA: SERVIÇOS REMANESCENTES DA CONSTRUÇÃO DO CANTEIRO CENTRAL DA AVENIDA JOÃO DE DEUS SOUSA, NESTE MUNICÍPIO					BOLETIM DE MEDIÇÃO						CONTRATO: 104/2026					
CONTRATADA: MJD CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA					B.M.Nº 05						ORDEM DE SERVIÇO : 07/04/2026					
CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA					Período: 20/07/2026 A 16/08/2026						DATA: 03/08/2026					
Item	Discriminação dos Serviços	Quantidades						Preço Unit. (R$)	Valores (R$)							% Medido
		Und	Contratada	Acumulado Anterior	Do Período	Acumulada até o Período	Saldo a medir		Contratado	Acumulado Anterior	Do Período	Acumulado até o Período	Saldo a medir	
03.004.006	Transporte local com caminhão basculante de 10m³, em rodovia pavimentada (construção) densidade=1,5t/m³	tkm	372,60	372,60		372,60	0,00	1,07	398,68	398,68	-	398,68	0,00			100,00
03.004.007	Concreto simples fabricado na obra, fck=15 mpa, lançado e adensado	m3	2,05	2,05		2,05	0,00	702,31	1.439,74	1.439,74	-	1.439,74	0,00			100,00
03.004.008	Pintura de piso com tinta acrílica, aplicação manual, 2 demãos, incluso fundo preparador. af_05/2021	m2	41,10			0,00	41,10	18,56	762,82	-	-	-	762,82			-
03.004.009	Pintura de acabamento com aplicação de fundo preparador epoxi, 01 demão de massa epoxi e 02 demãos de tinta esmalte epoxi branco, e = 35 micra p/ demão - R1	m2	16,10			0,00	16,10	135,10	2.175,11	-	-	-	2.175,11			-
03.004.010	Revestimento metálico em alumínio composto (Alucobond), e=0,3mm, pintura Kaynar 500 composta por seis camadas, inclusive estrutura metálica auxiliar em perfil de viga "U" de 2" - fornecimento e montagem	m2	11,27			0,00	11,27	624,19	7.034,62	-	-	-	7.034,62			-
03.005	**CANTEIRO "PERGOLADOS"**								**29.733,78**	**775,85**	-	**775,85**	**28.957,93**			**2,61**
03.005.001	Pavimentação em bloco de concreto vibroprensado, intertravado, colorido, 10x20cm, e=8cm, 46un/m2, NBR9781, Fck(min)=35MPa, sob coxim areia grossa compactada c/ placa vibratória, e(comp.)=6cm, rejuntado c/ areia fina.	m2	24,94			0,00	24,94	110,95	2.767,09	-	-	-	2.767,09			-
03.005.002	Pavimentação em bloco de concreto vibroprensado, intertravado, cor natural, 16 faces, 11x22cm, e=8cm, 39un/m2, NBR9781, Fck(min)=35MPa, sob coxim areia grossa compactada c/ placa vibratória, e(comp.)=6cm, rejuntado c/ areia fina.	m2	25,82			0,00	25,82	103,00	2.659,46	-	-	-	2.659,46			-
03.005.003	Grama esmeralda em placas, fornecimento e plantio	m2	32,26	32,26		32,26	0,00	24,05	775,85	775,85	-	775,85	-			100,00
03.005.004	Instalação de pergolado de madeira, em maçaranduba, angelim ou equivalente da região, fixado com concreto sobre solo. af_11/2021	m2	56,57			0,00	56,57	328,07	18.558,92	-	-	-	18.558,92			-
03.005.005	Banco de concreto em alvenaria de tijolos, assento em concreto armado, sem encosto, pintado com tinta acrílica, 2 demãos	m	22,80			0,00	22,80	218,09	4.972,45	-	-	-	4.972,45			-
03.006	**DIVERSOS**								**25.989,35**	**18.055,26**	**2.093,38**	**20.148,64**	**5.840,71**			**77,53**
03.006.001	Grama esmeralda em placas, fornecimento e plantio	m2	420,83	420,83		420,83	0,00	24,05	10.120,96	10.120,96	-	10.120,96	0,00			100,00
03.006.002	Banco de concreto em alvenaria de tijolos, assento em concreto armado, sem encosto, pintado com tinta acrílica, 2 demãos	m	32,89	32,89		32,89	0,00	218,09	7.172,98	7.172,98	-	7.172,98	0,00			100,00
03.006.003	Rampa padrão para acesso de deficientes a passeio público, em concreto simples Fck=25MPa, desempolada, com pintura indicativa em novacor, 02 demãos	un	2,00	2,00		2,00	0,00	380,66	761,32	761,32	-	761,32	-			100,00
03.006.004	Lixeira em fibra de vidro, com capacidade 50l, com suporte (poste), FIOBERGLASS, REF. CLPD1085 ou similar	un	3,00			0,00	3,00	410,89	1.232,67	-	-	-	1.232,67			-
03.006.005	Pintura de piso com tinta acrílica, aplicação manual, 2 demãos, incluso fundo preparador. af_05/2021	m2	112,79		**112,79**	112,79	0,00	18,56	2.093,38	-	**2.093,38**	2.093,38	0,00			100,00
03.006.006	Limpeza geral	m2	1.572,71			0,00	1.572,71	2,93	4.608,04	-	-	-	4.608,04			-
04	**ROTATÓRIA 2**								**291.942,62**	**197.103,13**	**18.332,91**	**215.436,06**	**76.506,57**			**73,79**
04.001	**MOVIMENTAÇÃO DE TERRA**								**58.031,25**	**58.031,25**	-	**58.031,25**	**0,00**			**100,00**
04.001.003	Material para sub-base, cbr>20, adquirido solto na jazida, inclusive carga (posto na caçamba), exclusive transporte	m3	981,75	981,75		981,75	0,00	14,82	14.549,54	14.549,54	-	14.549,54	0,00			100,00
04.001.004	Transporte local com caminhão basculante de 10m³, em rodovia pavimentada (construção) densidade=1,5t/m³	tkm	17.671,50	17.671,50		17.671,50	0,00	1,07	18.908,51	18.908,51	-	18.908,51	0,00			100,00
04.001.005	Execução de aterro compactado,sem controle do grau de compactação e sem forn. de material	m3	981,75	981,75		981,75	0,00	25,03	24.573,20	24.573,20	-	24.573,20	0,00			100,00
04.002	**ALVENARIA DE VEDAÇÃO**								**134.150,94**	**101.979,68**	**13.084,80**	**115.064,49**	**19.086,45**			85,77
04.002.001	Meio-fio pré moldado de concreto simples (0,12 x 0,30 x 1,00m), rejuntado com argamassa de cimento e areia no traço 1:3	m	421,90	421,90		421,90	0,00	41,29	17.420,25	17.420,25	-	17.420,25	0,00			100,00
04.002.002	Concreto simples fabricado na obra, fck=15 mpa, lançado e adensado	m3	1,5614	1,5614		1,5614	0,00	599,89	936,67	936,67	-	936,67	0,00			100,00

Prefeitura Municipal de Itabaiana
Kelly Pinto Freire
Engª Civil - CREA/SE 2709362449

Matheus de [illegible] Rodrigues
Arq e Urb - [illegible]
Coordenador de Núcleo
Prefeitura Municipal de Itabaiana

OBRA: SERVIÇOS REMANESCENTES DA CONSTRUÇÃO DO CANTEIRO CENTRAL DA AVENIDA JOÃO DE DEUS SOUSA, NESTE MUNICÍPIO					BOLETIM DE MEDIÇÃO							CONTRATO: 104/2026			
CONTRATADA: MJD CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA					B.M.Nº 05							ORDEM DE SERVIÇO : 07/04/2026			
CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA					Período: 20/07/2026 A 16/08/2026							DATA: 03/08/2026			
Item	Discriminação dos Serviços	Quantidades						Preço Unit. (R$)	Valores (R$)						% Medido
		Und	Contratada	Acumulado Anterior	Do Período	Acumulada até o Período	Saldo a medir		Contratado	Acumulado Anterior	Do Período	Acumulado até o Período	Saldo a medir		
04.002.003	Material para sub-base, cbr>20, adquirido solto na jazida, inclusive carga (posto na caçamba), exclusive transporte	m3	105,00	105,00		105,00	0,00	14,82	1.556,10	1.556,10	-	1.556,10	0,00		100,00
04.002.004	Transporte local com caminhão basculante de 10m³, em rodovia pavimentada (construção) densidade=1,5t/m³	tkm	1.890,00	1.890,00		1.890,00	0,00	1,07	2.022,30	2.022,30	-	2.022,30	0,00		100,00
04.002.005	Execução de aterro compactado,sem controle do grau de compactação e sem forn. de material	m3	105,00	105,00		105,00	0,00	25,03	2.628,15	2.628,15	-	2.628,15	0,00		100,00
04.002.006	Lona plástica preta	m2	957,60	705,00		705,00	252,60	7,05	6.751,08	4.970,25	-	4.970,25	1.780,83		73,62
04.002.007	Piso em concreto simples desempolado, fck = 21 MPa, e = 7 cm, com forma em quadros 2,0x2,0m, para juntas de concretagem - tres usos	m2	957,60	705,00		705,00	252,60	49,95	47.832,12	35.214,75	-	35.214,75	12.617,37		73,62
04.002.008	Pintura de piso com tinta acrílica, aplicação manual, 2 demãos, incluso fundo preparador. af_05/2021	m2	957,60		**705,00**	705,00	252,60	18,56	17.773,06	-	**13.084,80**	13.084,80	4.688,26		73,62
04.002.009	Pavimentação em bloco de concreto vibroprensado, intertravado, colorido, 10x20cm, e=8cm, 46un/m2, NBR9781, Fck(min)=35MPa, sob coxim areia grossa compactada c/ placa vibratória, e(comp.)=6cm, rejuntado c/ areia fina.	m2	322,50	322,50		322,50	0,00	110,95	35.781,38	35.781,38	-	35.781,38	0,00		100,00
04.002.010	Escavação manual de vala ou cava em material de 1ª categoria, profundidade até 1,50m	m3	12,66	12,66		12,66	0,00	52,73	667,40	667,40		667,40	0,00		100,00
04.002.011	Regularização Manual	m2	63,285	63,285		63,285	0,00	5,28	334,40	334,40	-	334,40	0,00		100,00
04.002.012	Colchão de areia	m3	3,1642	3,1642		3,1642	0,00	141,59	448,03	448,03	-	448,03	0,00		100,00
04.003	**ALVENARIA DE PEDRA**								**16.971,42**	**10.665,91**	**2.017,56**	**12.683,47**	**4.287,95**		74,73
04.003.001	Escavação manual de vala ou cava em material de 1ª categoria, profundidade até 1,50m	m3	7,04	7,04		7,04	0,00	64,72	455,63	455,62	-	455,62	0,01		100,00
04.003.002	Carga manual de material de 1ª categoria	m3	8,40	8,40		8,40	0,00	12,91	108,44	108,44	-	108,44	0,00		100,00
04.003.003	Transporte local com caminhão basculante de 10m³, em rodovia pavimentada (construção) densidade=1,5t/m³	tkm	30,40	30,40		30,40	0,00	1,07	32,53	32,52	-	32,52	0,01		99,96
04.003.004	Alvenaria pedra calcárea argamassada c/ cimento e areia traço t-4 (1:5) - 1 saco cimento 50kg / 5 padiolas areia dim. 0,35z0,45x0,23m - Confecção mecânica e transporte	m3	19,47	12,73		12,73	6,74	636,19	12.386,62	8.098,69	-	8.098,69	4.287,93		65,38
04.003.005	Chapisco em parede com argamassa traço t1 - 1:3 (cimento / areia) - Revisado 08/2015	m2	39,10	39,10		39,10	0,00	8,12	317,49	317,49	-	317,49	0,00		100,00
04.003.006	Reboco ou emboço externo, de parede, com argamassa traço t5 - 1:2:8 (cimento / cal / areia), espessura 2,0 cm	m2	39,10	39,10		39,10	0,00	42,28	1.653,15	1.653,15	-	1.653,15	0,00		100,00
04.003.007	Pintura para exteriores, sobre paredes, com lixamento, aplicação de 01 demão de líquido selador acrílico, 02 demãos de massa acrílica e 02 demãos de tinta pva latex convencional para exteriores - Rev 03	m2	39,10		**39,10**	39,10	0,00	51,60	2.017,56	-	**2.017,56**	2.017,56	-		100,00
04.004	**ESCULTURA DE CONCRETO ARMADO**								**40.820,51**	-	-	-	**40.820,51**		-
04.004.001	Chapisco em parede, rústico, com argamassa traço t1 - 1:3 (cimento / areia) - Rev 02_04/2022	m2	36,72			0,00	36,72	23,94	879,08	-	-	-	879,08		-
04.004.002	Reboco ou emboço externo, de parede, com argamassa traço t5 - 1:2:8 (cimento / cal / areia), espessura 2,5 cm	m2	36,72			0,00	36,72	45,39	1.666,72	-	-	-	1.666,72		-
04.004.003	Pintura de acabamento com aplicação de fundo preparador epoxi, 01 demão de massa epoxi e 02 demãos de tinta esmalte epoxi branco, e = 35 micra p/ demão - R1	m2	36,72			0,00	36,72	135,10	4.960,87	-	-	-	4.960,87		-
04.004.004	Concreto armado fck=15MPa fabricado na obra, adensado e lançado, para Uso Geral, com formas planas em compensado resinado 12mm (05 usos)	m3	3,54			0,00	3,54	2.936,04	10.393,58	-	-	-	10.393,58		-
04.004.005	Revestimento metálico em alumínio composto (Alucobond), e=0,3mm, pintura Kaynar 500 composta por seis camadas, inclusive estrutura metálica auxiliar em perfil de viga "U" de 2" - fornecimento e montagem	m2	36,72			0,00	36,72	624,19	22.920,26	-		-	22.920,26		-

Matheus de Freitas Rodrigues
Arq. e Urb. CAU/SE A180210-0
Coordenador de Projetos
Prefeitura Municipal de Itabaiana

Prefeitura Municipal de Itabaiana
Kelly Pinto Freire
Engª Civil - CREA/SE 2709362449

OBRA: SERVIÇOS REMANESCENTES DA CONSTRUÇÃO DO CANTEIRO CENTRAL DA AVENIDA JOÃO DE DEUS SOUSA, NESTE MUNICÍPIO	BOLETIM DE MEDIÇÃO	CONTRATO: 104/2026
CONTRATADA: MJD CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA	B.M.Nº 05	ORDEM DE SERVIÇO : 07/04/2026
CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA	Período: 20/07/2026 A 16/08/2026	DATA: 03/08/2026

Item	Discriminação dos Serviços	Quantidades						Preço Unit. (R$)	Valores (R$)					% Medido
		Und	Contratada	Acumulado Anterior	Do Período	Acumulada até o Período	Saldo a medir		Contratado	Acumulado Anterior	Do Período	Acumulado até o Período	Saldo a medir	
04.005	**DIVERSOS**								**41.960,49**	**26.426,29**	**3.230,55**	**29.656,84**	**12.303,65**	70,68
04.005.001	Grama esmeralda em placas, fornecimento e plantio	m2	608,30	608,30		608,30	0,00	24,05	14.629,62	14.629,62	-	14.629,62	0,01	100,00
04.005.002	Banco de concreto em alvenaria de tijolos, assento em concreto armado, sem encosto, pintado com tinta acrílica, 2 demãos	m	73,10	50,60		50,60	22,50	218,09	15.942,38	11.035,35	-	11.035,35	4.907,03	69,22
04.005.003	Rampa padrão para acesso de deficientes a passeio público, em concreto simples Fck=25MPa, desempolada, com pintura indicativa em novacor, 02 demãos	un	2,00	2,00		2,00	0,00	380,66	761,32	761,32	-	761,32	-	100,00
04.005.004	Lixeira em fibra de vidro, com capacidade 50l, com suporte (poste), FIOBERGLASS, REF. CLPD1085 ou similar	un	4,00			0,00	4,00	410,89	1.643,56	-	-	-	1.643,56	-
04.005.005	Pintura de piso com tinta acrílica, aplicação manual, 2 demãos, incluso fundo preparador. af_05/2021	m2	174,06		**174,06**	174,06	0,00	18,56	3.230,55	-	**3.230,55**	3.230,55	-	100,00
04.005.006	Limpeza geral	m2	1.963,50			0,00	1.963,50	2,93	5.753,06	-	-	-	5.753,06	-
05	**RÓTULA 3**								**298.464,70**	**183.148,81**	**41.754,44**	**224.903,24**	**73.561,45**	**75,35**
05.001	**MOVIMENTAÇÃO DE TERRA**								**58.031,25**	**58.031,25**	-	**58.031,25**	**0,00**	100,00
05.001.003	Material para sub-base, cbr>20, adquirido solto na jazida, inclusive carga (posto na caçamba), exclusive transporte	m3	981,75	981,75		981,75	0,00	14,82	14.549,54	14.549,54	-	14.549,54	0,00	100,00
05.001.004	Transporte local com caminhão basculante de 10m³, em rodovia pavimentada (construção) densidade=1,5t/m³	tkm	17.671,50	17.671,50		17.671,50	0,00	1,07	18.908,51	18.908,51	-	18.908,51	0,00	100,00
05.001.005	Execução de aterro compactado,sem controle do grau de compactação e sem forn. de material	m3	981,75	981,75		981,75	0,00	25,03	24.573,20	24.573,20	-	24.573,20	0,00	100,00
05.002	**PAVIMENTAÇÃO**								**130.157,85**	**106.492,27**	**15.935,80**	**122.428,07**	**7.729,78**	94,06
05.002.001	Meio-fio pré moldado de concreto simples (0,12 x 0,30 x 1,00m), rejuntado com argamassa de cimento e areia no traço 1:3	m	161,25	161,25		161,25	0,00	41,29	6.658,01	6.658,01	-	6.658,01	0,00	100,00
05.002.002	Concreto simples fabricado na obra, fck=15 mpa, lançado e adensado	m3	1,4515	1,4515		1,4515	0,00	599,89	870,74	870,74	-	870,74	0,00	100,00
05.002.003	Material para sub-base, cbr>20, adquirido solto na jazida, inclusive carga (posto na caçamba), exclusive transporte	m3	114,06	114,06		114,06	0,00	14,82	1.690,37	1.690,37	-	1.690,37	0,00	100,00
05.002.004	Transporte local com caminhão basculante de 10m³, em rodovia pavimentada (construção) densidade=1,5t/m³	tkm	171,09	171,09		171,09	0,00	1,07	183,07	183,07	-	183,07	0,00	100,00
05.002.005	Execução de aterro compactado,sem controle do grau de compactação e sem forn. de material	m3	114,06	114,06		114,06	0,00	25,03	2.854,92	2.854,92	-	2.854,92	0,00	100,00
05.002.006	Lona plástica preta	m2	858,61	723,00		723,00	135,61	7,05	6.053,20	5.097,15	-	5.097,15	956,05	84,21
05.002.007	Piso em concreto simples desempolado, fck = 21 MPa, e = 7 cm, com forma em quadros 2,0x2,0m, para juntas de concretagem - tres usos	m2	858,61	723,00		723,00	135,61	49,95	42.887,57	36.113,85	-	36.113,85	6.773,72	84,21
05.002.008	Pintura de piso com tinta acrílica, aplicação manual, 2 demãos, incluso fundo preparador. af_05/2021	m2	858,61		**858,61**	858,61	0,00	18,56	15.935,80	-	**15.935,80**	15.935,80	0,00	100,00
05.002.009	Pavimentação em bloco de concreto vibroprensado, intertravado, colorido, 10x20cm, e=8cm, 46un/m2, NBR9781, Fck(min)=35MPa, sob coxim areia grossa compactada c/ placa vibratória, e(comp.)=6cm, rejuntado c/ areia fina.	m2	470,82	470,82		470,82	0,00	110,95	52.237,48	52.237,48	-	52.237,48	-	100,00
05.002.010	Escavação manual de vala ou cava em material de 1ª categoria, profundidade até 1,50m	m3	4,8375	4,8375		4,8375	0,00	52,73	255,08	255,08	-	255,08	0,00	100,00
05.002.011	Regularização Manual	m2	24,1875	24,1875		24,1875	0,00	5,28	127,81	127,81	-	127,81	0,00	100,00
05.002.012	Colchão de areia	m3	2,8519	2,8519		2,8519	0,00	141,59	403,80	403,80	-	403,80	0,00	100,00
05.003	**ALVENARIA DE PEDRA E BLOCO CERÂMICO**								**22.394,77**	-	-	-	**22.394,77**	-
05.003.001	Escavação manual de vala ou cava em material de 1ª categoria, profundidade até 1,50m	m3	15,00			0,00	15,00	64,72	970,80	-	-	-	970,80	-
05.003.002	Carga mecânica de material de 1ª categoria	m3	18,00			0,00	18,00	1,21	21,78	-	-	-	21,78	-
05.003.003	Transporte local com caminhão basculante de 10m³, em rodovia pavimentada (construção) densidade=1,5t/m³	tkm	54,00			0,00	54,00	1,07	57,78	-	-	-	57,78	-

Matheus dos Santos Rodrigues
Arq o Urb CAU/SE A284219-0
Coordenador de Núcleo
Prefeitura Municipal de Itabaiana

Prefeitura Municipal de Itabaiana
Kelly Pinto Freire
Engª Civil - CREA/SE 2709362449

OBRA: SERVIÇOS REMANESCENTES DA CONSTRUÇÃO DO CANTEIRO CENTRAL DA AVENIDA JOÃO DE DEUS SOUSA, NESTE MUNICÍPIO	BOLETIM DE MEDIÇÃO	CONTRATO: 104/2026
CONTRATADA: MJD CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA	B.M.Nº 05	ORDEM DE SERVIÇO : 07/04/2026
CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA	Período: 20/07/2026 A 16/08/2026	DATA: 03/08/2026

Item	Discriminação dos Serviços	Quantidades						Preço Unit. (R$)	Valores (R$)					% Medido
		Und	Contratada	Acumulado Anterior	Do Período	Acumulada até o Período	Saldo a medir		Contratado	Acumulado Anterior	Do Período	Acumulado até o Período	Saldo a medir	
05.003.004	Alvenaria pedra calcárea argamassada c/ cimento e areia traço t-4 (1:5) - 1 saco cimento 50kg / 5 padiolas areia dim. 0,35z0,45x0,23m - Confecção mecânica e transporte	m3	15,00			0,00	15,00	636,19	9.542,85	-	-	-	9.542,85	-
05.003.005	Alvenaria bloco concreto vedação 9x19x39cm, e= 0,09m, com argamassa traço t5 - 1:2:8 (cimento/cal/areia), junta de 1,0cm - Rev.06	m2	43,64			0,00	43,64	80,17	3.498,62	-	-	-	3.498,62	-
05.003.006	Reboco ou emboço externo, de parede, com argamassa traço t5 - 1:2:8 (cimento / cal / areia), espessura 2,5 cm	m2	87,28			0,00	87,28	45,39	3.961,64	-	-	-	3.961,64	-
05.003.007	Chapisco em parede, rústico, com argamassa traço t1 - 1:3 (cimento / areia) - Rev 02_04/2022	m2	87,28			0,00	87,28	23,94	2.089,48	-	-	-	2.089,48	-
05.003.008	Pintura para exteriores, sobre paredes, com lixamento, aplicação de 01 demão de liquido selador acrílico, 02 demãos de massa acrílica e 02 demãos de tinta pva latex convencional para exteriores - Rev 03	m2	43,64			0,00	43,64	51,60	2.251,82	-	-	-	2.251,82	-
05.004	**ESCULTURA DE CONCRETO ARMADO**								**28.682,63**	-	-	-	**28.682,63**	-
05.004.001	Reboco ou emboço externo, de parede, com argamassa traço t5 - 1:2:8 (cimento / cal / areia), espessura 2,5 cm	m2	64,33			0,00	64,33	45,39	2.919,94	-	-	-	2.919,94	-
05.004.002	Chapisco em parede, rústico, com argamassa traço t1 - 1:3 (cimento / areia) - Rev 02_04/2022	m2	64,33			0,00	64,33	23,94	1.540,06	-	-	-	1.540,06	-
05.004.003	Concreto armado fck=15MPa fabricado na obra, adensado e lançado, para Uso Geral, com formas planas em compensado resinado 12mm (05 usos)	m3	5,29			0,00	5,29	2.936,04	15.531,65	-	-	-	15.531,65	-
05.004.004	Pintura de acabamento com aplicação de fundo preparador epoxi, 01 demão de massa epoxi e 02 demãos de tinta esmalte epoxi branco, e = 35 micra p/ demão - R1	m2	64,33			0,00	64,33	135,10	8.690,98	-	-	-	8.690,98	-
05.005	**DIVERSOS**								**59.190,18**	**18.625,29**	**25.818,64**	**44.443,92**	**14.746,26**	75,09
05.005.001	Instalação de pergolado de madeira, em maçaranduba, angelim ou equivalente da região, fixado com concreto sobre solo. af_11/2021	m2	58,80		**58,80**	58,80	0,00	328,07	19.290,52	-	**19.290,52**	19.290,52	0,00	100,00
05.005.002	Grama esmeralda em placas, fornecimento e plantio	m2	558,70	439,00		439,00	119,70	24,05	13.436,74	10.557,95	-	10.557,95	2.878,79	78,58
05.005.003	Banco de concreto em alvenaria de tijolos, assento em concreto armado, sem encosto, pintado com tinta acrílica, 2 demãos	m	54,00	33,50		33,50	20,50	218,09	11.776,86	7.306,02	-	7.306,02	4.470,85	62,04
05.005.004	Rampa padrão para acesso de deficientes a passeio público, em concreto simples Fck=25MPa, desempolada, com pintura indicativa em novacor, 02 demãos	un	2,00	2,00		2,00	0,00	380,66	761,32	761,32	-	761,32	-	100,00
05.005.005	Lixeira em fibra de vidro, com capacidade 50l, com suporte (poste), FIOBERGLASS, REF. CLPD1085 ou similar	un	4,00			0,00	4,00	410,89	1.643,56	-	-	-	1.643,56	-
05.005.006	Mesa banco (padrão emurb)	un	4,00		**4,00**	4,00	0,00	1.123,95	4.495,80	-	**4.495,80**	4.495,80	-	100,00
05.005.007	Pintura de piso com tinta acrílica, aplicação manual, 2 demãos, incluso fundo preparador. af_05/2021	m2	109,50		**109,50**	109,50	0,00	18,56	2.032,32	-	**2.032,32**	2.032,32	-	100,00
05.005.008	Limpeza geral	m2	1.963,50			0,00	1.963,50	2,93	5.753,06	-	-	-	5.753,06	-
06	**CANTEIRO 1**								**24.590,17**	**5.024,28**	**8.625,20**	**13.649,49**	**10.940,69**	**55,51**
06.002	**PAVIMENTAÇÃO**								**6.848,03**	**1.234,88**	-	**1.234,88**	**5.613,15**	18,03
06.002.002	Concreto simples fabricado na obra, fck=15 mpa, lançado e adensado	m3	2,0585	2,06		2,0585	0,00	599,89	1.234,88	1.234,88	-	1.234,88	0,00	100,00
06.002.005	Pavimentação em concreto usinado, bomb., lançado e adensado, armado, fck=25mpa, estampado, colorido, tipo tech - stone ou similar, e = 8cm, tela soldada q61, regulariz. compac. subleito, lona plástica, incl. juntas serrada 5x10 a 40mm - Rev 01	m²	39,01			0,00	39,01	143,89	5.613,15	-	-	-	5.613,15	-
06.003	**DIVERSOS**								**17.742,15**	**3.789,40**	**8.625,20**	**12.414,61**	**5.327,55**	**267,75**
06.003.001	Grama esmeralda em placas, fornecimento e plantio	m2	162,47	110,08		110,08	52,39	24,05	3.907,40	2.647,42	-	2.647,42	1.259,98	67,75
06.003.002	Rampa padrão para acesso de deficientes a passeio público, em concreto simples Fck=25MPa, desempolada, com pintura indicativa em novacor, 02 demãos	un	3,00	3,00		3,00	0,00	380,66	1.141,98	1.141,98	-	1.141,98	-	100,00

Prefeitura Municipal de Itabaiana
Kelly Pinto Freira
Engª Civil - CREA/SE 2709362449

Matheus dos Santos Rodrigues
Arq e Urb. CAU/SE A284219-0
Coordenador de Núcleo
Prefeitura Municipal de Itabaiana

OBRA: SERVIÇOS REMANESCENTES DA CONSTRUÇÃO DO CANTEIRO CENTRAL DA AVENIDA JOÃO DE DEUS SOUSA, NESTE MUNICÍPIO	BOLETIM DE MEDIÇÃO	CONTRATO: 104/2026
CONTRATADA: MJD CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA	B.M.Nº 05	ORDEM DE SERVIÇO : 07/04/2026
CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA	Período: 20/07/2026 A 16/08/2026	DATA: 03/08/2026

Item	Discriminação dos Serviços	Quantidades						Preço Unit. (R$)	Valores (R$)					% Medido
		Und	Contratada	Acumulado Anterior	Do Período	Acumulada até o Período	Saldo a medir		Contratado	Acumulado Anterior	Do Período	Acumulado até o Período	Saldo a medir	
06.003.003	Pintura de piso com tinta acrílica, aplicação manual, 2 demãos, incluso fundo preparador. af_05/2021	m2	464,72		**464,72**	464,72	0,00	18,56	8.625,20	-	**8.625,20**	8.625,20	0,00	100,00
06.003.004	Limpeza geral	m2	1.388,25			0,00	1.388,25	2,93	4.067,57	-	-	-	4.067,57	-
07	**CANTEIRO 2**								**158.852,06**	**32.503,65**	**113.921,52**	**146.425,17**	**12.426,89**	**92,18**
07.002	**PAVIMENTAÇÃO**								**77.662,96**	**5.861,13**	**71.801,83**	**77.662,96**	**0,00**	100,00
07.002.002	Concreto simples fabricado na obra, fck=15 mpa, lançado e adensado	m3	9,7703	9,7703		9,7703	0,00	599,89	5.861,13	5.861,13	-	5.861,13	0,00	100,00
07.002.005	Pavimentação em concreto usinado, bomb., lançado e adensado, armado, fck=25mpa, estampado, colorido, tipo tech - stone ou similar, e = 8cm, tela soldada q61, regulariz. compac. subleito, lona plástica, incl. juntas serrada 5x10 a 40mm - Rev 01	m²	499,005		**499,005**	499,005	0,00	143,89	71.801,83	-	**71.801,83**	71.801,83	0,00	100,00
07.003	**DIVERSOS**								**81.173,24**	**26.642,52**	**42.119,69**	**68.762,21**	**12.411,03**	**275,00**
07.003.001	Grama esmeralda em placas, fornecimento e plantio	m2	1.012,83	1.012,83		1.012,83	0,00	24,05	24.358,56	24.358,56	-	24.358,56	0,00	100,00
07.003.002	Rampa padrão para acesso de deficientes a passeio público, em concreto simples Fck=25MPa, desempolada, com pintura indicativa em novacor, 02 demãos	un	8,00	6,00		6,00	2,00	380,66	3.045,28	2.283,96	-	2.283,96	761,32	75,00
07.003.003	Pintura de piso com tinta acrílica, aplicação manual, 2 demãos, incluso fundo preparador. af_05/2021	m2	2.269,38		**2.269,38**	2.269,38	0,00	18,56	42.119,69	-	**42.119,69**	42.119,69	0,00	100,00
07.003.004	Limpeza geral	m2	3.976,01			0,00	3.976,01	2,93	11.649,71	-	-	-	11.649,71	-
08	**CANTEIRO 3**								**51.776,87**	**11.999,64**	**28.030,80**	**40.030,44**	**11.746,43**	**77,31**
08.002	**PAVIMENTAÇÃO**								**3.460,66**	**-**	**-**	**-**	**3.460,66**	-
08.002.002	Concreto simples fabricado na obra, fck=15 mpa, lançado e adensado	m3	5,7688			0,0000	5,77	599,89	3.460,66	-	-	-	3.460,66	-
08.003	**DIVERSOS**								**48.316,20**	**11.999,64**	**28.030,80**	**40.030,44**	**8.285,76**	**250,00**
08.003.001	Grama esmeralda em placas, fornecimento e plantio	m2	467,29	467,29		467,29	0,00	24,05	11.238,32	11.238,32	-	11.238,32	0,00	100,00
08.003.002	Rampa padrão para acesso de deficientes a passeio público, em concreto simples Fck=25MPa, desempolada, com pintura indicativa em novacor, 02 demãos	un	4,00	2,00		2,00	2,00	380,66	1.522,64	761,32	-	761,32	761,32	50,00
08.003.003	Pintura de piso com tinta acrílica, aplicação manual, 2 demãos, incluso fundo preparador. af_05/2021	m2	1.510,28		**1.510,28**	1.510,28	0,00	18,56	28.030,80	-	**28.030,80**	28.030,80	0,00	100,00
08.003.004	Limpeza geral	m2	2.568,07			0,00	2.568,07	2,93	7.524,45	-	-	-	7.524,45	-
09	**CANTEIRO 4**								**128.106,69**	**86.094,84**	**14.123,42**	**100.218,26**	**27.888,43**	**78,23**
09.001	**MOVIMENTAÇÃO DE TERRA**								**2.441,23**	**2.441,23**	**-**	**2.441,23**	**0,00**	100,00
09.001.001	Limpeza mecanizada do terreno c/ retroescavadeira (vegetação rasteira) inclusive carga e transporte - dmt até 1km	m2	42,48	42,48		42,48	0,00	2,41	102,38	102,38	-	102,38	0,00	100,00
09.001.002	Regularização mecanizada de áreas	m2	42,48	42,48		42,48	0,00	1,14	48,43	48,43	-	48,43	0,00	100,00
09.001.003	Material para sub-base, cbr>20, adquirido solto na jazida, inclusive carga (posto na caçamba), exclusive transporte	m3	21,24	21,24		21,24	0,00	14,82	314,78	314,78	-	314,78	0,00	100,00
09.001.004	Transporte local com caminhão basculante de 10m³, em rodovia pavimentada (construção) densidade=1,5t/m³	tkm	382,32	382,32		382,32	0,00	1,07	409,08	409,08	-	409,08	0,00	100,00
09.001.005	Execução de aterro compactado,sem controle do grau de compactação e sem forn. de material	m3	21,24	21,24		21,24	0,00	25,03	531,64	531,64	-	531,64	0,00	100,00
09.001.006	Locação de praças com piquetes de madeira	m2	1.642,76	1.642,76		1.642,76	0,00	0,63	1.034,94	1.034,94	-	1.034,94	0,00	100,00
09.002	**PAVIMENTAÇÃO**								**88.351,32**	**72.339,88**	**-**	**72.339,88**	**16.011,44**	81,88
09.002.001	Meio-fio pré moldado de concreto simples (0,12 x 0,30 x 1,00m), rejuntado com argamassa de cimento e areia no traço 1:3	m	418,02	142,00		142,00	276,02	41,29	17.260,05	5.863,18	-	5.863,18	11.396,87	33,97
09.002.002	Concreto simples fabricado na obra, fck=15 mpa, lançado e adensado	m3	5,3446	5,3446		5,3446	0,00	599,89	3.206,19	3.206,19	-	3.206,19	0,00	100,00
09.002.003	Lona plástica preta	m2	1.102,39	1.102,39		1.102,39	0,00	7,05	7.771,85	7.771,85	-	7.771,85	0,00	100,00
09.002.004	Piso em concreto simples desempolado, fck = 21 MPa, e = 7 cm, com forma em quadros 2,0x2,0m, para juntas de concretagem - tres usos	m2	1.102,39	1.102,39		1.102,39	0,00	49,95	55.064,38	55.064,38	-	55.064,38	0,00	100,00
09.002.005	Escavação manual de vala ou cava em material de 1ª categoria, profundidade até 1,50m	m3	81,1026	3,79		3,79	77,31	52,70	4.274,11	199,73	-	199,73	4.074,37	4,67

Matheus dos Santos Rodrigues
Arq e Urb. CAU/SE A284219-0
Coordenador de Núcleo
Prefeitura Municipal de Itabaiana

Prefeitura Municipal de Itabaiana
Kelly Pinto Freire
Engª Civil - CREA/SE 2709362449

OBRA: SERVIÇOS REMANESCENTES DA CONSTRUÇÃO DO CANTEIRO CENTRAL DA AVENIDA JOÃO DE DEUS SOUSA, NESTE MUNICÍPIO									BOLETIM DE MEDIÇÃO					CONTRATO: 104/2026
CONTRATADA: MJD CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA									B.M.Nº 05					ORDEM DE SERVIÇO : 07/04/2026
CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA									Período: 20/07/2026 A 16/08/2026					DATA: 03/08/2026
Item	Discriminação dos Serviços	Quantidades						Preço Unit. (R$)	Valores (R$)					% Medido
		Und	Contratada	Acumulado Anterior	Do Período	Acumulada até o Período	Saldo a medir		Contratado	Acumulado Anterior	Do Período	Acumulado até o Período	Saldo a medir	
09.002.006	Regularização Manual	m2	62,703	18,96		18,96	43,74	5,28	331,07	100,11	-	100,11	230,96	30,24
09.002.007	Colchão de areia	m3	3,1352	0,95		0,95	2,19	141,52	443,69	134,44	-	134,44	309,25	30,30
09.003	**DIVERSOS**						0,00		**37.314,14**	**11.313,74**	**14.123,42**	**25.437,16**	**11.876,99**	68,17
09.003.001	Grama esmeralda em placas, fornecimento e plantio	m2	438,77	438,77		438,77	0,00	24,05	10.552,42	10.552,42	-	10.552,42	0,00	100,00
09.003.002	Tacha refletiva bidirecional confeccionada em ABS com 1 pino de aço 100 x 100 x 19 mm	un	250,00			0,00	250,00	26,73	6.683,03	-	-	-	6.683,03	-
09.003.003	Rampa padrão para acesso de deficientes a passeio público, em concreto simples Fck=25MPa, desempolada, com pintura indicativa em novacor, 02 demãos	un	3,00	2,00		2,00	1,00	380,66	1.141,98	761,32	-	761,32	380,66	66,67
09.003.004	Pintura de piso com tinta acrílica, aplicação manual, 2 demãos, incluso fundo preparador. af_05/2021	m2	760,96		**760,96**	760,96	0,00	18,56	14.123,42	-	**14.123,42**	14.123,42	0,00	100,00
09.003.005	Limpeza geral	m2	1.642,76			0,00	1.642,76	2,93	4.813,29	-	-	-	4.813,29	-
10	**IRRIGAÇÃO**								**402.589,11**	**297.968,08**	**-**	**297.968,08**	**104.621,03**	**74,01**
10.001	**POÇOS ARTESIANOS**								**63.760,88**	**63.422,40**	**-**	**63.422,40**	**338,48**	99,47
10.001.001	Perfuração em Rocha Calcária / Camadas Alteradas DN 6" - Poço 150m	m	240,00	240,00		240,00	0,00	127,25	30.540,00	30.540,00	-	30.540,00	0,00	100,00
10.001.002	Revestimento Tubo Liso PVC Geomecânico Reforçado DN 150mm	m	240,00	240,00		240,00	0,00	137,01	32.882,40	32.882,40	-	32.882,40	0,00	100,00
10.001.003	Cimentação Anelar Poço de 100 a 300m	m	2,00			0,00	2,00	65,50	131,00	-	-	-	131,00	-
10.001.004	Análise Bacteriológica da Água	un	3,00			0,00	3,00	69,16	207,48	-	-	-	207,48	-
10.002	**CASA DE BOMBAS**								**8.143,73**	**8.143,73**	**-**	**8.143,73**	-	100,00
10.002.001	Tampa de Inspeção em chapa metalica de aço 1/4", dim: 1,00x1,00m, inclusive pintura e cadeado - Rev. 01	un	3,00	3,00		3,00	0,00	523,57	1.570,71	1.570,71	-	1.570,71	0,00	100,00
10.002.002	Concreto Armado fck=21,0MPa, usinado, bombeado, adensado e lançado, para Uso Geral, com formas planas em compensado resinado 12mm (05 usos)	m3	2,46	2,46		2,46	0,00	2.671,96	6.573,02	6.573,02	-	6.573,02	0,00	100,00
10.003	**REDE DE IRRIGAÇÃO**								**330.684,50**	**226.401,95**	**-**	**226.401,95**	**104.282,55**	68,46
10.003.001	Conjunto moto-bomba Schneider BCS-C5, motor 1/2 cv, trifásico, bomba centrífuga submersa, recalque 2" (ou similar)	Un	3,00	3,00		3,00	0,00	6.939,83	20.819,49	20.819,49	-	20.819,49	0,00	100,00
10.003.002	Tubo pvc rígido soldável marrom p/ água, d = 32 mm (1")	m	3.188,49	3.188,49		3.188,49	0,00	16,44	52.418,78	52.418,78	-	52.418,78	0,00	100,00
10.003.003	Registro tipo esfera em PVC c/borboleta, d = 1"	un	6,00	6,00		6,00	0,00	53,68	322,08	322,08	-	322,08	0,00	100,00
10.003.004	Tê 90° redução pvc rígido roscavel diâm = 1" x 3/4"	un	1.615,00	960,00		960,00	655,00	21,71	35.061,65	20.841,60	-	20.841,60	14.220,05	59,44
10.003.005	Adaptador pead d= 20mm x 3/4"	un	1.615,00	960,00		960,00	655,00	18,73	30.248,95	17.980,80	-	17.980,80	12.268,15	59,44
10.003.006	Bocal para aspersor spray - 5F, marca Rain Bird ou similar	un	1.615,00	960,00		960,00	655,00	18,62	30.071,30	17.875,20	-	17.875,20	12.196,10	59,44
10.003.007	Aspersor tipo spray, ref. 1804 SAM, marca Rain Bird ou similar	un	1.615,00	960,00		960,00	655,00	100,15	161.742,25	96.144,00	-	96.144,00	65.598,25	59,44
11	**INSTALAÇÕES ELÉTRICAS**								**429.116,81**	**327.525,29**	**-**	**327.525,29**	**101.591,52**	**76,33**
11.001	Quadro de medição bifásica (de 6 a 10 kva) com caixa em noril. Rev 03	un	6,00	6,00		6,00	0,00	545,34	3.272,04	3.272,04	-	3.272,04	0,00	100,00
11.002	Cabo de cobre isolado em EPR flexível unipolar 10mm² - 0,6Kv/1Kv/90°	m	200,00	200,00		200,00	0,00	17,04	3.408,00	3.408,00	-	3.408,00	0,00	100,00
11.003	Caixa pré moldada em concreto c/tampa para aterramento (20x20x15)cm, padrão Energisa	un	6,00	6,00		6,00	0,00	20,90	125,40	125,40	-	125,40	0,00	100,00
11.004	Fornecimento e instalação de haste de aterramento 5/8"x3,00m com conector	un	81,00	81,00		81,00	0,00	148,57	12.034,17	12.034,17	-	12.034,17	0,00	100,00
11.005	Disjuntor termomagnetico bipolar 50 A, padrão DIN (Europeu - linha branca)	un	10,00	10,00		10,00	0,00	64,30	643,00	643,00	-	643,00	0,00	100,00
11.006	Disjuntor termomagnetico bipolar 70 A, padrão DIN (Europeu - linha branca), curva C, corrente 5KA	un	1,00	1,00		1,00	0,00	116,29	116,29	116,29	-	116,29	0,00	100,00
11.007	Armação secundária, com 3 estribos e 3 isoladores - fornecimento e instalação. af_07/2020	un	3,00	3,00		3,00	0,00	145,00	435,00	435,00	-	435,00	0,00	100,00
11.008	Caixa em chapa metálica galvanizada 60 x 50 x 20cm, para quadro de comando	un	6,00	6,00		6,00	0,00	457,80	2.746,80	2.746,80	-	2.746,80	0,00	100,00

Matheus dos Santos Rodrigues
Arq e Urb CAU/SE A284219-0
Coordenador de Núcleo
Prefeitura Municipal de Itabaiana

Prefeitura Municipal de Itabaiana
Kelly Pinto Freira
Engª Civil - CREA/SE 2709362449

OBRA: SERVIÇOS REMANESCENTES DA CONSTRUÇÃO DO CANTEIRO CENTRAL DA AVENIDA JOÃO DE DEUS SOUSA, NESTE MUNICÍPIO	BOLETIM DE MEDIÇÃO	CONTRATO: 104/2026
CONTRATADA: MJD CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA	B.M.Nº 05	ORDEM DE SERVIÇO : 07/04/2026
CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA	Período: 20/07/2026 A 16/08/2026	DATA: 03/08/2026

Item	Discriminação dos Serviços	Quantidades						Preço Unit. (R$)	Valores (R$)					% Medido
		Und	Contratada	Acumulado Anterior	Do Período	Acumulada até o Período	Saldo a medir		Contratado	Acumulado Anterior	Do Período	Acumulado até o Período	Saldo a medir	
11.009	Disjuntor termomagnetico bipolar 32 A, padrão DIN (Europeu - linha branca), curva B	un	11,00	11,00		11,00	0,00	66,87	735,57	735,57	-	735,57	0,00	100,00
11.010	Disjuntor termomagnetico monopolar 30 A, padrão DIN (Europeu - linha branca)	un	4,00	4,00		4,00	0,00	24,77	99,08	99,08	-	99,08	0,00	100,00
11.011	Disjuntor termomagnetico bipolar 40 A, padrão DIN (Europeu - linha branca), curva C, corrente 5KA	un	6,00	6,00		6,00	0,00	91,58	549,48	549,48	-	549,48	0,00	100,00
11.012	Disjuntor termomagnetico monopolar 10 A, padrão DIN (linha branca) curva de disparo B, corrente de interrupção 5KA, ref.: Siemens 5 SX1 ou similar.	un	2,00	2,00		2,00	0,00	21,06	42,12	42,12	-	42,12	0,00	100,00
11.013	Contator tripolar i nominal 38a - fornecimento e instalação. af_10/2020	un	6,00	6,00		6,00	0,00	363,18	2.179,08	2.179,08	-	2.179,08	0,00	100,00
11.014	Relé fotoelétrico para comando de iluminação externa 1000 w - fornecimento e instalação. af_08/2020	un	6,00	6,00		6,00	0,00	38,14	228,84	228,84	-	228,84	0,00	100,00
11.015	Fornecimento de base fixa para relé fotoelétrico	un	6,00	6,00		6,00	0,00	9,20	55,20	55,20	-	55,20	0,00	100,00
11.016	Caixa de passagem em alvenaria de tijolos maciços esp. = 0,12m, dim. int. = 0,30 x 0,30 x 0,40m	un	11,00	11,00		11,00	0,00	183,09	2.013,99	2.013,99	-	2.013,99	0,00	100,00
11.018	Eletroduto de pvc rigido roscável, diâm = 40mm (1 1/4")	m	683,00	683,00		683,00	0,00	23,29	15.907,07	15.907,07	-	15.907,07	0,00	100,00
11.020	Luva para eletroduto de pvc rígido roscável, diâm = 40mm (1 1/4")	un	227,00	227,00		227,00	0,00	4,95	1.123,65	1.123,65	-	1.123,65	0,00	100,00
11.022	Luva para eletroduto de pvc rígido roscável, diâm = 25mm (3/4")	un	18,00	18,00		18,00	0,00	2,29	41,22	41,22	-	41,22	0,00	100,00
11.023	Ponto de luz em teto ou parede, com eletroduto de pvc flexivel sanfonado embutido Ø 3/4"	un	75,00			0,00	75,00	317,29	23.796,75	-	-	-	23.796,75	-
11.024	Cabo de cobre flexivel isolado, seção 4mm², 450/ 750v / 70°c	m	2.480,00			0,00	2.480,00	9,56	23.708,80	-	-	-	23.708,80	-
11.025	Refletor modular LED 150w DC com DPS 3x50w 90° 5000k 165lm/W Aluminio Autovolt Branca Ref.: RFMLED-DCDPS-90-150-50-3C-ME, da G-light ou similar	un	18,00			0,00	18,00	1.972,46	35.504,28	-	-	-	35.504,28	-
11.026	Fita de LED com fonte bivolt, 5m, e = 8mm, 2.700K (luz amarela), tipo cob, g light ou similar	un	30,00			0,00	30,00	129,17	3.875,10	-	-	-	3.875,10	-
11.027	Cabo de cobre PP Cordplast 3 x 2,5 mm2, 450/750v - fornecimento e instalação	m	288,00	288,00		288,00	0,00	14,81	4.263,93	4.263,93	-	4.263,93	0,00	100,00
11.028	Poste aço galv.cônico ornamental,modelo ref.PORTOFINO, h total=12m, base flangeada,c/suporte duplo curvado em forma de sextante de 2,50m, c/suporte p/2 luminarias, exceto luminarias e lampadas, Conipost ou similar	un	18,00	18,00		18,00	0,00	8.215,99	147.887,82	147.887,82	-	147.887,82	0,00	100,00
11.029	Luminaria em LED p/ iluminação pública LED SMD AUTOVOLT 200 W, 5.000 K, IP-66, IRC 70, FP>0,95, 160lm/w,32.000 lm e 54.000h, com base para Relé 3 PINOS, modelo GL421 G-Light ou similar	un	44,00	44,00		44,00	0,00	1.538,39	67.689,16	67.689,16	-	67.689,16	0,00	100,00
11.030	Cabo de cobre flexivel isolado, seção 6mm², 450/ 750v / 70°c	m	1.200,00			0,00	1.200,00	11,07	13.284,00	-	-	-	13.284,00	-
11.031	Cabo de cobre isolado HEPR (XLPE), rigido, 10mm², 1kv / 90° C	m	60,00	60,00		60,00	0,00	18,31	1.098,60	1.098,60	-	1.098,60	0,00	100,00
11.032	Cabo de cobre isolado pvc rígido unipolar seção 6mm², 450/ 750v / 70°c	m	3.600,00	3.600,00		3.600,00	0,00	9,56	34.416,00	34.416,00	-	34.416,00	0,00	100,00
11.033	Suporte de fixação em aço galvanizado a fogo, para luminária pública de 02 pétalas, encaixe em poste com topo de Ø de 48mm/60,3mm, encaixe da luminária de Ø de 48mm/60,3mm.	un	75,00	75,00		75,00	0,00	349,83	26.237,25	26.237,25	-	26.237,25	0,00	100,00
11.034	Cabo de cobre isolado em EPR flexível unipolar 16mm² - 0,6Kv/1Kv/90°	m	60,00			0,00	60,00	23,71	1.422,60	-	-	-	1.422,60	-
11.038	Disjuntor termomagnetico bipolar 25 A, padrão DIN (Europeu - linha branca), corrente 5KA	un	3,00	3,00		3,00	0,00	58,84	176,52	176,52	-	176,52	0,00	100,00
12	**ARBORIZAÇÃO**								**129.338,16**	**129.338,16**	**-**	**129.338,16**	**-**	**100,00**
12.001	Plantio de palmeira com altura de muda menor ou igual a 2,00 m. af_05/2018	un	1,00	1,00		1,00	0,00	522,38	522,38	522,38	-	522,38	-	100,00

Prefeitura Municipal de Itabaiana
Kelly Pinto Freire
Engª Civil - CREA/SE 2709362449

Matheus dos Santos Rodrigues
Arq e Urb. CAU/SE A284219-0
Coordenador de Núcleo
Prefeitura Municipal de Itabaiana

OBRA: SERVIÇOS REMANESCENTES DA CONSTRUÇÃO DO CANTEIRO CENTRAL DA AVENIDA JOÃO DE DEUS SOUSA, NESTE MUNICÍPIO	BOLETIM DE MEDIÇÃO	CONTRATO: 104/2026
CONTRATADA: MJD CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA	B.M.Nº 05	ORDEM DE SERVIÇO : 07/04/2026
CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA	Período: 20/07/2026 A 16/08/2026	DATA: 03/08/2026

Item	Discriminação dos Serviços	Quantidades						Preço Unit. (R$)	Valores (R$)					% Medido
		Und	Contratada	Acumulado Anterior	Do Período	Acumulada até o Período	Saldo a medir		Contratado	Acumulado Anterior	Do Período	Acumulado até o Período	Saldo a medir	
12.002	Planta - Flor ave do paraíso (strelitzia reginae) - muda, fornecimento e plantio	un	368,00	368,00		368,00	0,00	72,49	26.676,32	26.676,32	-	26.676,32	-	100,00
12.003	Planta - Ixora rei vermelha (ixora coccinea red), fornecimento e plantio	un	343,00	343,00		343,00	0,00	26,78	9.185,54	9.185,54	-	9.185,54	-	100,00
12.004	Planta - Ixora amarela (ixora coccinea yellow), fornecimento e plantio	un	88,00	88,00		88,00	0,00	24,31	2.139,28	2.139,28	-	2.139,28	-	100,00
12.005	Planta - Moreia (Dietes bicolor), fornecimento e plantio	un	356,00	356,00		356,00	0,00	55,20	19.651,20	19.651,20	-	19.651,20	-	100,00
12.006	Planta - Palmeira Imperial h=1,00m (fornecimento e plantio)	un	50,00	50,00		50,00	0,00	749,70	37.485,00	37.485,00	-	37.485,00	-	100,00
12.007	Planta - Pau-ferro (caesalpinia ferrea) h=1,00m, fornecimento e plantio	un	40,00	40,00		40,00	0,00	103,56	4.142,40	4.142,40	-	4.142,40	-	100,00
12.008	Fornecimento e plantio de palmeira mini imperial, média	un	92,00	92,00		92,00	0,00	98,83	9.092,36	9.092,36	-	9.092,36	-	100,00
12.009	Planta - Canafístula (Cassia grands) h=1,00m, fornecimento e plantio	un	52,00	52,00		52,00	0,00	107,27	5.578,04	5.578,04	-	5.578,04	-	100,00
12.010	Planta - Ipê roxo (tabebuia) h=1,00m, fornecimento e plantio	un	44,00	44,00		44,00	0,00	101,09	4.447,96	4.447,96	-	4.447,96	-	100,00
12.011	Planta - Dracena tricolor (muda), fornecimento e plantio	un	3,00	3,00		3,00	0,00	14,10	42,30	42,30	-	42,30	-	100,00
12.012	Planta - Abacaxi roxo (tradescantia spathacea) , fornecimento e plantio	un	63,00	63,00		63,00	0,00	23,08	1.454,04	1.454,04	-	1.454,04	-	100,00
12.013	Fornecimento e plantio de arbustos ornamentais	un	3,00	3,00		3,00	0,00	42,21	126,63	126,63	-	126,63	-	100,00
12.014	Planta - Ipê amarelo (tabebuia chrysotricha) h=1,00m, fornecimento e plantio	un	27,00	27,00		27,00	0,00	94,92	2.562,84	2.562,84	-	2.562,84	-	100,00
12.015	Planta - Pata de vaca (bauhinia forticata), h=2,00m, fornecimento e plantio	un	27,00	27,00		27,00	0,00	230,81	6.231,87	6.231,87	-	6.231,87	-	100,00
13	**DIVERSOS**								**3.421,36**	-	-	-	**3.421,36**	-
13.001	Marco Inaugural - Rev. 01	un	1,00			0,00	1,00	868,73	868,73	-	-	-	868,73	-
13.002	Placa de inauguração de obra em alumínio 0,50 x 0,70 m	un	1,00			0,00	1,00	2.552,63	2.552,63	-	-	-	2.552,63	-
14	**ADMINISTRAÇÃO LOCAL**								**98.593,58**	**64.647,96**	**11.391,94**	**76.039,90**	**22.553,68**	**77,12**
14.001	Engenheiro civil de obra junior com encargos complementares	h	379,0749	248,56	**43,80**	292,36	86,71	146,83	55.659,56	36.496,06	**6.431,15**	42.927,22	12.732,34	77,12
14.002	Mestre de obras com encargos complementares	h	758,1498	497,12	**87,60**	584,72	173,43	56,63	42.934,02	28.151,90	**4.960,79**	33.112,68	9.821,34	77,12
TOTAL:									**2.322.666,51**	**1.522.898,51**	**268.450,65**	**1.791.349,16**	**531.317,35**	**77,12**
PERCENTUAL										**65,57**	**11,56**	**77,12**	**22,88**	

ATESTAMOS QUE OS SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL Nº_____ FORAM MEDIDOS E RECEBIDOS PELA FISCALIZAÇÃO EM PERFEITA ORDEM EM ___/___/_____

MJD CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI

Danyelson Leite dos Santos:98986546515

ASSINATURA DA EMPRESA

APROVADO PARA PAGAMENTO ___/___/_____

PROTOCOLO

Kelly Pinto Freire
Prefeitura Municipal de Itabaiana
Kelly Pinto Freire
Engª Civil - CREA/SE 2709362449

Matheus [illegible] Rodrigues
Arquiteto CAU/SE A284219-0
Coordenador de Núcleo
Prefeitura Municipal de Itabaiana

MEMÓRIA DE CÁLCULO - 5º BOLETIM DE MEDIÇÃO

OBRA: SERVIÇOS REMANESCENTES DA CONSTRUÇÃO DO CANTEIRO CENTRAL DA AVENIDA JOÃO DE DEUS SOUSA, NESTE MUNICÍPIO

Item	Discriminação dos Serviços	Und	Quantidades
02	**CANTEIRO - MARCO "JOÃO DE DEUS SOUSA"**		
02.003	**VOLUMETRIAS EM CONCRETO ARMADO**		
02.003.001	**TIPO 1 (3X)**		
02.003.001.001	**Concreto armado fck=15MPa fabricado na obra, adensado e lançado, para Uso Geral, com formas planas em compensado resinado 12mm (05 usos)**	**m3**	**1,78**
> 2,38m x 0,25m x 2 = **1,78m3**			
02.003.001.002	**Reboco ou emboço externo, de parede, com argamassa traço t5 - 1:2:8 (cimento / cal / areia), espessura 2,5 cm**	**m2**	**23,91**
> 3,62m x 2 x 3,30m = **23,91m2**			
02.003.001.003	**Chapisco em parede, rústico, com argamassa traço t1 - 1:3 (cimento / areia) - Rev 02_04/2022**	**m2**	**23,91**
> 3,62m x 2 x 3,30m = **23,91m2**			
02.003.001.004	**Pintura de acabamento com aplicação de fundo preparador epoxi, 01 demão de massa epoxi e 02 demãos de tinta esmalte epoxi branco, e = 35 micra p/ demão - R1**	**m2**	**23,91**
> 3,62m x 2 x 3,30m = **23,91m2**			
02.003.002	**TIPO 2 (3X)**		
02.003.002.001	**Concreto armado fck=15MPa fabricado na obra, adensado e lançado, para Uso Geral, com formas planas em compensado resinado 12mm (05 usos)**	**m3**	**1,98**
> 2,64m x 0,25m x 2 = **1,98m3**			
02.003.002.002	**Reboco ou emboço externo, de parede, com argamassa traço t5 - 1:2:8 (cimento / cal / areia), espessura 2,5 cm**	**m2**	**23,55**
> 3,62m x 2,00 x 4,00m = **23,55m2**			
02.003.002.003	**Chapisco em parede, rústico, com argamassa traço t1 - 1:3 (cimento / areia) - Rev 02_04/2022**	**m2**	**23,55**
> 3,62m x 2,00 x 4,00m = **23,55m2**			
02.003.002.004	**Pintura de acabamento com aplicação de fundo preparador epoxi, 01 demão de massa epoxi e 02 demãos de tinta esmalte epoxi branco, e = 35 micra p/ demão - R1**	**m2**	**23,55**
> 3,62m x 2,00 x 4,00m = **23,55m2**			
02.003.003	**TIPO 3 (1X)**		
02.003.003.001	**Concreto armado fck=15MPa fabricado na obra, adensado e lançado, para Uso Geral, com formas planas em compensado resinado 12mm (05 usos)**	**m3**	**0,71**
> 2,84m x 0,25m = **0,71m3**			
02.003.003.002	**Reboco ou emboço externo, de parede, com argamassa traço t5 - 1:2:8 (cimento / cal / areia), espessura 2,5 cm**	**m2**	**8,03**
> 1,15m2 x 2,00 x 3,50m = **8,03m2**			
02.003.003.003	**Chapisco em parede, rústico, com argamassa traço t1 - 1:3 (cimento / areia) - Rev 02_04/2022**	**m2**	**8,03**
> 1,15m2 x 2,00 x 3,50m = **8,03m2**			
02.003.003.004	**Pintura de acabamento com aplicação de fundo preparador epoxi, 01 demão de massa epoxi e 02 demãos de tinta esmalte epoxi branco, e = 35 micra p/ demão - R1**	**m2**	**8,03**
> 1,15m2 x 2,00 x 3,50m = **8,03m2**			
02.004	**MARCO "AV. JOAO DE DEUS SOUZA"**		
02.004.009	**Revestimento metálico em alumínio composto (Alucobond), e=0,3mm, pintura Kaynar 500 composta por seis camadas, inclusive estrutura metálica auxiliar em perfil de viga "U" de 2" - fornecimento e montagem**	**m2**	**2,25**
> 7,08m x 0,60m (levantado) - 2,25m2 (contratado) = **2,00m2 (a aditar)**			
02.005	**MARCO "BUSTO JOAO DE DEUS SOUZA"**		

Matheus dos Santos Rodrigues
Arq e Urb. CAU/SE A284219-0
Coordenador de Núcleo
Prefeitura Municipal de Itabaiana

Prefeitura Municipal de Itabaiana
Kelly Pinto Freire
Engª Civil - CREA/SE 2709362449

MEMÓRIA DE CÁLCULO - 5º BOLETIM DE MEDIÇÃO

OBRA: SERVIÇOS REMANESCENTES DA CONSTRUÇÃO DO CANTEIRO CENTRAL DA AVENIDA JOÃO DE DEUS SOUSA, NESTE MUNICÍPIO

Item	Discriminação dos Serviços	Und	Quantidades
02.005.008	Pintura para exteriores, sobre paredes, com lixamento, aplicação de 01 demão de selador acrílico, 01 demão de textura acrílica branca e 02 demãos de tinta acrílica convencional	m2	9,35
> 8,00m2 + 1,35m2 = **9,35m2**			
02.006	DIVERSOS		
02.006.002	Pintura de piso com tinta acrílica, aplicação manual, 2 demãos, incluso fundo preparador. af_05/2021	m2	18,64
> (5,09m x 0,45m) + (4,40m x 0,45m) + (3,71m x 0,15m) + 2,73m2 + 11,09m2 = **18,64m2**			
03	ROTATÓRIA 1		
03.002	PAVIMENTAÇÃO		
03.002.003	Pintura de piso com tinta acrílica, aplicação manual, 2 demãos, incluso fundo preparador. af_05/2021	m2	188,74
> **38,37m2 + 38,37m2 + (448,00m x 0,25m) = 188,74m2**			
03.006	DIVERSOS		
03.006.005	Pintura de piso com tinta acrílica, aplicação manual, 2 demãos, incluso fundo preparador. af_05/2021	m2	112,79
> 39,05m2 + 34,64m2 + 39,10m2 = **112,79m2**			
04	ROTATÓRIA 2		
04.002	ALVENARIA DE VEDAÇÃO		
04.002.008	Pintura de piso com tinta acrílica, aplicação manual, 2 demãos, incluso fundo preparador. af_05/2021	m2	705,00
> **705,00m2 (levantado in loco)**			
04.003	ALVENARIA DE PEDRA		
04.003.007	Pintura para exteriores, sobre paredes, com lixamento, aplicação de 01 demão de líquido selador acrílico, 02 demãos de massa acrílica e 02 demãos de tinta pva latex convencional para exteriores - Rev 03	m2	39,10
> 78,20m x 0,50m = **39,10m2**			
04.005	DIVERSOS		
04.005.005	Pintura de piso com tinta acrílica, aplicação manual, 2 demãos, incluso fundo preparador. af_05/2021	m2	174,06
> **174,06m2 (levantado in loco)**			
05	ROTULA 3		
05.002	PAVIMENTAÇÃO		
05.002.008	Pintura de piso com tinta acrílica, aplicação manual, 2 demãos, incluso fundo preparador. af_05/2021	m2	858,61
> **858,61m2 (levantado in loco)**			

Matheus dos Santos Rodrigues
Arq e Urb. CAU/SE A284219-0
Coordenador de Núcleo
Prefeitura Municipal de Itabaiana

Prefeitura Municipal de Itabaiana
Kelly Pinto Freire
Engª Civil - CREA/SE 2709362449

MEMÓRIA DE CÁLCULO - 5º BOLETIM DE MEDIÇÃO

OBRA: SERVIÇOS REMANESCENTES DA CONSTRUÇÃO DO CANTEIRO CENTRAL DA AVENIDA JOÃO DE DEUS SOUSA, NESTE MUNICÍPIO

Item	Discriminação dos Serviços	Und	Quantidades
05.005	DIVERSOS		
05.005.001	Instalação de pergolado de madeira, em maçaranduba, angelim ou equivalente da região, fixado com concreto sobre solo. af_11/2021	m2	58,80
> 12,25m x 2,40m x 2 und = 58,80m2			
05.005.006	Mesa banco (padrão emurb)	und	4,00
> 04 unidades			
05.005.007	Pintura de piso com tinta acrílica, aplicação manual, 2 demãos, incluso fundo preparador. af_05/2021	m2	109,50
> 109,50m2 (levantado in loco)			
06	CANTEIRO 01		
06.003	DIVERSOS		
06.003.003	Pintura de piso com tinta acrílica, aplicação manual, 2 demãos, incluso fundo preparador. af_05/2021	m2	464,72
> 251,68m2 + 103,88m2 + 109,16m2 = **464,72m2**			
07	CANTEIRO 02		
07.002	PAVIMENTAÇÃO		
07.002.005	Pavimentação em concreto usinado, bomb., lançado e adensado, armado, fck=25mpa, estampado, colorido, tipo tech - stone ou similar, e = 8cm, tela soldada q61, regulariz. compac. subleito, lona plástica, incl. juntas serrada 5x10 a 40mm - Rev 01	m2	499,005
> 453,64m x 1,10m = **499,005m2**			
07.003	DIVERSOS		
07.003.003	Pintura de piso com tinta acrílica, aplicação manual, 2 demãos, incluso fundo preparador. af_05/2021	m2	2.269,38
> 941,95m2 + 98,22m2 + 420,33m2 + 117,01 + 65,43m2 + 626,44m2 = **2.269,38m2**			
08	CANTEIRO 03		
08.003	DIVERSOS		
08.003.003	Pintura de piso com tinta acrílica, aplicação manual, 2 demãos, incluso fundo preparador. af_05/2021	m2	1.510,28
> 1.510,28m2 (levantado in loco)			
09	CANTEIRO 04		
09.003	DIVERSOS		
09.003.004	Pintura de piso com tinta acrílica, aplicação manual, 2 demãos, incluso fundo preparador. af_05/2021	m2	760,96
> 760,96m2 (levantado in loco)			
14	ADMINISTRAÇÃO LOCAL		
14.001	Engenheiro civil de obra junior com encargos complementares	h	43,80
> 257.058,70 / (2.322.666,51 - 98.593,58) x 379,0749 = **43,80h**			
14.002	Mestre de obras com encargos complementares	h	87,60
> 257.058,70 / (2.322.666,51 - 98.593,58) x 758,1498 = **87,60h**			

Danyelson Leite dos Santos:98986546515

Assinado digitalmente por Danyelson Leite dos Santos:98986546515
ND: C=BR, CN=Danyelson Leite dos Santos:98986546515, O=ICP-Brasil, OU=AC Solucao Digital Multipla
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização:
Data: 2026.09.03 16:30:57-03'00'
Foxit PDF Reader Versão: 2026.1.1

Prefeitura Municipal de Itabaiana
Kelly Pinto Freire
Engª Civil - CREA/SE 2709362449

Matheus dos Santos Rodrigues
Arq e Urb. CAU/SE A284219-0
Coordenador de Núcleo
Prefeitura Municipal de Itabaiana

OBRA: SERVIÇOS REMANESCENTES DA CONSTRUÇÃO DO CANTEIRO CENTRAL DA AVENIDA JOÃO DE DEUS SOUSA, NESTE MUNICÍPIO **CONTRATADA: MJD CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA** **CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA**	**RELATÓRIO FOTOGRÁFICO B.M. 05**	**CONTRATO nº 104/2026** **ORDEM DE SERVIÇO** **INICIO - 07/04/2026**



PLACA DE OBRA



VOLUMETRIA DE ESTRUTURA E PINTURA DO PISO DO CANTEIRO DO MARCO JOAO DE DEUS SOUSA



VOLUMETRIA DE ESTRUTURA DO CANTEIRO E REVESTIMENTO METÁLICO DO MARCO JOAO DE DEUS SOUSA



PINTURA DOS MARCO DO BUSTO JOÃO DE DEUS SOUSA



PINTURA DE PISO E PINTURA DE MEIOS-FIOS DA ROTATÓRIA 01



PINTURA DE PISO E PINTURA DE MEIOS-FIOS DA ROTATÓRIA 01

ELABORADO POR:

Matheus dos Santos Rodrigues
Arq e Urb. CAU/SE A284219-0
Coordenador de Núcleo
Prefeitura Municipal de Itabaiana

Danyelson Leite dos Santos:98986546515

Assinado digitalmente por Danyelson Leite dos Santos:98986546515
ND: C=BR, CN=Danyelson Leite dos Santos:98986546515, O=ICP-Brasil, OU=AC Solucao Digital Multipla
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização:
Data: 2026.09.03 16:31:57-03'00'
Foxit PDF Reader Versão: 2026.1.1

Prefeitura Municipal de Itabaiana
Kelly Pinto Freire
Engª Civil - CREA/SE 2709362449

OBRA: SERVIÇOS REMANESCENTES DA CONSTRUÇÃO DO CANTEIRO CENTRAL DA AVENIDA JOÃO DE DEUS SOUSA, NESTE MUNICÍPIO

CONTRATADA: MJD CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA

CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO B.M. 05

CONTRATO nº 104/2026

ORDEM DE SERVIÇO

INICIO - 07/04/2026



PINTURA DA ESTRUTURA DA ALVENARIA, PINTURA DE PISO E PINTURA DE MEIOS-FIOS DA ROTATÓRIA



PINTURA DA ESTRUTURA DA ALVENARIA, PINTURA DE PISO E PINTURA DE MEIOS-FIOS DA ROTATÓRIA 02



INSTALAÇÃO DE PERGOLADO E MESA BANCO, PINTURA DE PISO E PINTURA DE MEIOS-FIOS DA



INSTALAÇÃO DE PERGOLADO E MESA BANCO, PINTURA DE PISO E PINTURA DE MEIOS-FIOS DA ROTATÓRIA 03



PINTURA DE PISO DO CANTEIRO 01



PINTURA DE PISO DO CANTEIRO 01

ELABORADO POR:

Matheus dos Santos Rodrigues
Arq e Urb. CAU/SE A284219-0
Coordenador de Núcleo
Prefeitura Municipal de Itabaiana

Danyelson Leite dos Santos:98986546515

Assinado digitalmente por Danyelson Leite dos Santos:98986546515
ND: C=BR, CN=Danyelson Leite dos Santos:98986546515, O=ICP-Brasil, OU=AC Solucao Digital Multipla
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização:
Data: 2026.09.03 16:32:33-03'00'
Foxit PDF Reader Versão: 2026.1.1

Prefeitura Municipal de Itabaiana
Kelly Pinto Freire
Engª Civil - CREA/SE 270936244-9

OBRA: SERVIÇOS REMANESCENTES DA CONSTRUÇÃO DO CANTEIRO CENTRAL DA AVENIDA JOÃO DE DEUS SOUSA, NESTE MUNICÍPIO

CONTRATADA: MJD CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA

CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO B.M. 05

CONTRATO nº 104/2026

ORDEM DE SERVIÇO

INICIO - 07/04/2026



PINTURA DE PISO DO CANTEIRO 02



PINTURA DE PISO DO CANTEIRO 02



PINTURA DE PISO DO CANTEIRO 03



PINTURA DE PISO DO CANTEIRO 04



PINTURA DE PISO DO CANTEIRO 04

Foto

ELABORADO POR:

Matheus dos Santos Rodrigues
Arq e Urb. CAU/SE A2842194
Coordenador de Núcleo
Prefeitura Municipal de Itabaiana

Danyelson Leite dos Santos:98986546515

Assinado digitalmente por Danyelson Leite dos Santos:98986546515
ND: C=BR, CN=Danyelson Leite dos Santos:98986546515, O=ICP-Brasil, OU=AC Solucao Digital Multipla
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização:
Data: 2026.09.03 16:32:15-03'00'
Foxit PDF Reader Versão: 2026.1.1

Prefeitura Municipal de Itabaiana
Kelly Pinto Freire
Engª Civil - CREA/SE 2709362449

FOLHA 3 de 3