Obra:	Serviços de Engenharia para Pavimento a Paralelepípedo em perímetro Urbano no Bairro Queimadas em Itabaiana/SE		BOLETIM DE MEDIÇÃO	CONTRATO Nº: 391/2025
Contratada:	D&C CONSTRUTORA LTDA		B.M.Nº: 08	
CNPJ:	04.460.699/0001-23		Período: 10/07/2026 - 21/08/2026	Data da medição: 21/08/2026

Item	Discriminação dos Serviços	Und	Quantidades					Preço Unit. (R$)	Valores (R$)					% Medido
			Contratada	Acumulada Anterior	Do Período	Acumulada até o Período	Saldo a medir		Contratado	Acumulado Anterior	Do Período	Acumulado até o Período	Saldo a medir	
01	**PAVIMENTAÇÃO A PARALELEPÍPEDO**								**9.080,34**	**9.080,34**	**0,00**	**9.080,34**	**0,00**	**100,00%**
01.001	**SERVIÇOS PRELIMINARES**								**9.080,34**	**9.080,34**	**0,00**	**9.080,34**	**0,00**	
01.001.001	Placa de obra em chapa aço galvanizado, instalada - Rev 02_01/2022	m2	12,00	12,00		12,00	0,00	366,63	4.399,56	4.399,56	0,00	4.399,56	0,00	100,00%
01.001.002	Locação de container - Almoxarifado sem banheiro - 6,00 x 2,40m - Rev 02_02/2022	mês	6,00	6,00		6,00	0,00	780,13	4.680,78	4.680,78	0,00	4.680,78	0,00	100,00%
02	**TRECHO 1**								**986.940,05**	**0,00**	**86.851,92**	**86.851,92**	**900.088,13**	**8,80%**
02.001	**SERVIÇOS PRELIMINARES**								**46.631,49**	**0,00**	**4.104,79**	**4.104,79**	**42.526,70**	
02.001.001	Locação de serviços de pavimentação	m2	6.246,67		550,00	550,00	5.696,67	1,64	10.244,54	0,00	902,00	902,00	9.342,54	8,80%
02.001.002	Regularização e compactação de subleito de solo predominantemente argiloso, para obras de construção de pavimentos. af_09/2024	m2	6.246,67		550,00	550,00	5.696,67	2,41	15.054,47	0,00	1.325,50	1.325,50	13.728,97	8,80%
02.001.003	Carga mecânica de material de 1ª categoria	m3	624,67		55,00	55,00	569,67	1,21	755,85	0,00	66,55	66,55	689,30	8,80%
02.001.004	Transporte local com caminhão basculante de 10m³, em rodovia não pavimentada (construção) densidade=1,5t/m³	tkm	16.866,09		1.484,22	1.484,22	15.381,87	1,22	20.576,63	0,00	1.810,74	1.810,74	18.765,89	8,80%
02.002	**PAVIMENTAÇÃO**								**936.685,49**	**0,00**	**82.428,30**	**82.428,30**	**854.257,19**	**8,80%**
02.002.001	Pavimentação em paralelepípedo granítico sobre colchão de areia, rejuntado com argamassa de cimento e areia traço 1:3, inclusive frete do paralelepípedo granítico	m2	6.246,67		549,71	549,71	5.696,96	106,01	662.209,49	0,00	58.274,75	58.274,75	603.934,74	8,80%
02.002.002	Meio-fio pré-moldado de concreto simples (0,12 x 0,30 x 1,00m), sobre base de concreto simples e rejuntado com argamassa de cimento e areia traço 1:3	m	2.180,24		191,86	191,86	1.988,38	42,14	91.875,31	0,00	8.084,98	8.084,98	83.790,33	8,80%
02.002.003	Meio-fio pré-moldado de concreto simples (0,12 x 0,30 x 1,00m), sobre base de concreto simples e rejuntado com argamassa de cimento e areia traço 1:3	m	59,39		5,22	5,22	54,17	42,14	2.502,69	0,00	219,97	219,97	2.282,72	8,79%
02.002.004	Pintura de meio fio (caiação)	m	2.239,63		197,09	197,09	2.042,54	4,81	10.772,62	0,00	948,00	948,00	9.824,62	8,80%
02.002.005	Colchão de areia	m3	1.061,93		93,45	93,45	968,48	126,51	134.345,27	0,00	11.822,35	11.822,35	122.522,92	8,80%
02.002.006	Transporte local com caminhão basculante de 10m³, em rodovia não pavimentada (construção) densidade=1,5t/m³	tkm	28.672,22		2.523,16	2.523,16	26.149,06	1,22	34.980,11	0,00	3.078,25	3.078,25	31.901,86	8,80%
02.003	**LIMPEZA**								**3.623,07**	**0,00**	**318,83**	**318,83**	**3.304,24**	**8,80%**
02.003.001	Limpeza de ruas (varrição e remoção de entulhos)	m²	6.246,67		549,71	549,71	5.696,96	0,58	3.623,07	0,00	318,83	318,83	3.304,24	8,80%
03	**TRECHO 2**								**2.041.793,51**	**1.330.796,53**	**0,00**	**1.330.796,53**	**710.996,92**	**65,18%**
03.001	**SERVIÇOS PRELIMINARES**								**95.578,11**	**62.622,95**	**0,00**	**62.622,95**	**32.955,15**	**65,52%**
03.001.001	Locação de serviços de pavimentação	m2	13.032,49	8.326,00		8.326,00	4.706,49	1,64	21.373,28	13.654,64	0,00	13.654,64	7.718,64	63,89%
03.001.002	Regularização e compactação de subleito de solo predominantemente argiloso, para obras de construção de pavimentos. af_09/2024	m2	13.032,49	8.329,00		8.329,00	4.703,49	2,41	31.408,30	20.072,89	0,00	20.072,89	11.335,41	63,91%
03.001.003	Carga mecânica de material de 1ª categoria	m3	1.303,25	832,25		832,25	471,00	1,21	1.576,93	1.007,02	0,00	1.007,02	569,91	63,86%
03.001.004	Transporte local com caminhão basculante de 10m³, em rodovia não pavimentada (construção) densidade=1,5t/m³	tkm	33.786,55	22.859,35		22.859,35	10.927,20	1,22	41.219,59	27.888,40	0,00	27.888,40	13.331,19	67,66%
03.002	**PAVIMENTAÇÃO**								**1.873.003,54**	**1.263.344,56**	**0,00**	**1.263.344,56**	**675.634,49**	**67,45%**
03.002.001	Pavimentação em paralelepípedo granítico sobre colchão de areia, rejuntado com argamassa de cimento e areia traço 1:3, inclusive frete do paralelepípedo granítico	m2	13.032,49	8.326,00		8.326,00	4.706,49	106,01	1.381.574,63	882.639,26	0,00	882.639,26	498.935,37	63,89%
03.002.002	Meio-fio pré-moldado de concreto simples (0,12 x 0,30 x 1,00m), sobre base de concreto simples e rejuntado com argamassa de cimento e areia traço 1:3	m	4.444,26	2.913,77		2.913,77	1.530,49	42,14	187.281,12	122.786,26	0,00	122.786,26	64.494,86	65,56%
03.002.003	Meio-fio pré-moldado de concreto simples (0,12 x 0,30 x 1,00m), sobre base de concreto simples e rejuntado com argamassa de cimento e areia traço 1:3	m	74,95	78,45		78,45	-3,50	42,14	3.158,39	3.305,88	0,00	3.305,88	-147,49	104,67%
03.002.004	Pintura de meio fio (caiação)	m	4.519,21	2.937,27		2.937,27	1.581,94	4,81	21.737,40	14.128,26	0,00	14.128,26	7.609,14	65,00%
03.002.005	Colchão de areia	m3	2.176,60	1.530,38		1.530,38	646,22	126,51	275.361,67	193.608,37	0,00	193.608,37	81.753,30	70,31%
03.002.006	Transporte local com caminhão basculante de 10m³, em rodovia não pavimentada (construção) densidade=1,5t/m³	tkm	57.267,08	38.423,39		38.423,39	18.843,69	1,22	69.865,84	46.876,53	0,00	46.876,53	22.989,31	67,10%
03.003	**LIMPEZA**								**7.236,36**	**4.829,08**	**0,00**	**4.829,08**	**2.407,28**	**66,73%**
03.003.001	Limpeza de ruas (varrição e remoção de entulhos)	m²	12.476,49	8.326,00		8.326,00	4.150,49	0,58	7.236,36	4.829,08	0,00	4.829,08	2.407,28	66,73%
04	**TRECHO 3**								**383.609,21**	**285.991,67**	**97.617,52**	**383.609,19**	**0,02**	**100,00%**
04.001	**SERVIÇOS PRELIMINARES**								**48.658,37**	**13.287,70**	**35.370,67**	**48.658,37**	**0,00**	**100,00%**
04.001.001	Locação de serviços de pavimentação	m2	2.230,00	1.780,00	450,00	2.230,00	0,00	1,64	3.657,20	2.919,20	738,00	3.657,20	0,00	100,00%

João Vitor Reis dos Santos
Eng. Civil CREA 272335922-0
Coordenador de Nucleo
Prefeitura Municipal de Itabaiana

Jhon Lennon Gomes Santos
Eng. Civil CREA 2721894692
Coordenador de Núcleo
Prefeitura Municipal de Itabaiana

Obra:	Serviços de Engenharia para Pavimento a Paralelepípedo em perímetro Urbano no Bairro Queimadas em Itabaiana/SE		BOLETIM DE MEDIÇÃO	CONTRATO Nº: 391/2025
Contratada:	D&C CONSTRUTORA LTDA		B.M.Nº: 08	
CNPJ:	04.460.699/0001-23		Período: 10/07/2026 - 21/08/2026	Data da medição: 21/08/2026

Item	Discriminação dos Serviços	Und	Quantidades					Preço Unit. (R$)	Valores (R$)					% Medido
			Contratada	Acumulada Anterior	Do Período	Acumulada até o Período	Saldo a medir		Contratado	Acumulado Anterior	Do Período	Acumulado até o Período	Saldo a medir	
04.001.002	Regularização e compactação de subleito de solo predominantemente argiloso, para obras de construção de pavimentos. af_09/2024	m2	2.230,00	1.780,00	450,00	2.230,00	0,00	2,41	5.374,30	4.289,80	1.084,50	5.374,30	0,00	100,00%
04.001.003	Carga mecânica de material de 1ª categoria	m3	223,00	178,00	45,00	223,00	0,00	1,21	269,83	215,38	54,45	269,83	0,00	100,00%
04.001.004	Transporte local com caminhão basculante de 10m³, em rodovia não pavimentada (construção) densidade=1,5t/m³	tkm	5.526,00	4.806,00	720,00	5.526,00	0,00	1,22	6.741,72	5.863,32	878,40	6.741,72	0,00	100,00%
04.001.005	Locação de serviços de terraplenagem de obras civis (96mx6m)	m2	576,00		576,00	576,00	0,00	1,52	875,52	0,00	875,52	875,52	0,00	100,00%
04.001.006	Equipe de topografia para trabalhos exclusivos de campo - Diária incluindo transporte - Rev 04_10/2022	dia	1,00		1,00	1,00	0,00	1.095,79	1.095,79	0,00	1.095,79	1.095,79	0,00	100,00%
04.001.007	Levantamento topográfico planimétrico cadastral	m²	576,00		576,00	576,00	0,00	0,41	236,16	0,00	236,16	236,16	0,00	100,00%
04.001.008	Aterro de áreas,com material adquirido em depósito, com espalhamento manual, sem compactação.	m3	150,00		150,00	150,00	0,00	174,02	26.103,00	0,00	26.103,00	26.103,00	0,00	100,00%
04.001.009	Demolição de meio-fio granítico ou pre-moldado	m	105,00		105,00	105,00	0,00	11,47	1.204,35	0,00	1.204,35	1.204,35	0,00	100,00%
04.001.010	Demolição de pavimentação em paralelepípedo sem reaproveitamento	m2	225,00		225,00	225,00	0,00	13,78	3.100,50	0,00	3.100,50	3.100,50	0,00	100,00%
04.002	**PAVIMENTAÇÃO**								**333.918,44**	**271.671,57**	**62.246,85**	**333.918,42**	**0,02**	**100,00%**
04.002.001	Meio-fio pré-moldado de concreto simples (0,12 x 0,30 x 1,00m), sobre base de concreto simples e rejuntado com argamassa de cimento e areia traço 1:3	m	944,60	734,60	210,00	944,60	0,00	42,14	39.805,44	30.956,04	8.849,40	39.805,44	0,00	100,00%
04.002.002	Meio-fio pré-moldado de concreto simples (0,12 x 0,30 x 1,00m), sobre base de concreto simples e rejuntado com argamassa de cimento e areia traço 1:3	m	5,00	5,00		5,00	0,00	42,14	210,70	210,70	0,00	210,70	0,00	100,00%
04.002.003	Pavimentação em paralelepípedo granítico sobre colchão de areia, rejuntado com argamassa de cimento e areia traço 1:3, inclusive frete do paralelepípedo granítico	m2	2.230,00	1.780,00	450,00	2.230,00	0,00	106,01	236.402,30	188.697,80	47.704,50	236.402,30	0,00	100,00%
04.002.004	Pintura de meio fio (caiação)	m	739,60	739,60		739,60	0,00	4,81	3.557,48	3.557,47	0,00	3.557,47	0,01	100,00%
04.002.005	Colchão de areia	m3	347,60	302,60	45,00	347,60	0,00	126,51	43.974,88	38.281,92	5.692,95	43.974,87	0,01	100,00%
04.002.006	Transporte local com caminhão basculante de 10m³, em rodovia não pavimentada (construção) densidade=1,5t/m³	tkm	8.170,20	8.170,20		8.170,20	0,00	1,22	9.967,64	9.967,64	0,00	9.967,64	0,00	100,00%
04.003	**LIMPEZA**								**1.032,40**	**1.032,40**	**0,00**	**1.032,40**	**0,00**	**100,00%**
04.003.001	Limpeza de ruas (varrição e remoção de entulhos)	m²	1.780,00	1.780,00		1.780,00	0,00	0,58	1.032,40	1.032,40	0,00	1.032,40	0,00	100,00%
05	**TRECHO 4**								**1.451.561,68**	**1.058.058,88**	**0,00**	**1.058.058,88**	**12.457,12**	**72,89%**
05.001	**SERVIÇOS PRELIMINARES**								**63.288,64**	**50.831,52**	**0,00**	**50.831,52**	**12.457,12**	**80,32%**
05.001.001	Locação de serviços de pavimentação	m2	9.604,34	6.809,34		6.809,34	2.795,00	1,64	15.751,12	11.167,30	0,00	11.167,30	4.583,82	70,90%
05.001.002	Regularização e compactação de subleito de solo predominantemente argiloso, para obras de construção de pavimentos. af_09/2024	m2	9.604,34	6.809,34		6.809,34	2.795,00	2,41	23.146,46	16.410,49	0,00	16.410,49	6.735,97	70,90%
05.001.003	Carga mecânica de material de 1ª categoria	m3	960,43	680,93		680,93	279,50	1,21	1.162,13	823,91	0,00	823,91	338,22	70,90%
05.001.004	Transporte local com caminhão basculante de 10m³, em rodovia não pavimentada (construção) densidade=1,5t/m³	tkm	19.040,11	18.385,11		18.385,11	655,00	1,22	23.228,93	22.429,82	0,00	22.429,82	799,11	96,56%
05.002	**PAVIMENTAÇÃO**								**1.384.323,62**	**1.003.277,96**	**0,00**	**1.003.277,96**	**0,00**	**72,47%**
05.002.001	Pavimentação em paralelepípedo granítico sobre colchão de areia, rejuntado com argamassa de cimento e areia traço 1:3, inclusive frete do paralelepípedo granítico	m2	9.604,34	6.809,34		6.809,34	2.795,00	106,01	1.018.156,08	721.858,12	0,00	721.858,12	0,00	70,90%
05.002.002	Meio-fio pré-moldado de concreto simples (0,12 x 0,30 x 1,00m), sobre base de concreto simples e rejuntado com argamassa de cimento e areia traço 1:3	m	3.222,70	2.050,70		2.050,70	1.172,00	42,14	135.804,58	86.416,48	0,00	86.416,48	0,00	63,63%
05.002.003	Meio-fio pré-moldado de concreto simples (0,12 x 0,30 x 1,00m), sobre base de concreto simples e rejuntado com argamassa de cimento e areia traço 1:3	m	12,00	12,00		12,00	0,00	42,14	505,68	505,68	0,00	505,68	0,00	100,00%
05.002.004	Pintura de meio fio (caiação)	m	2.062,70	2.062,70		2.062,70	0,00	4,81	9.921,59	9.921,58	0,00	9.921,58	0,00	100,00%
05.002.005	Colchão de areia	m3	1.437,08	1.157,58		1.157,58	279,50	126,51	181.804,99	146.445,43	0,00	146.445,43	0,00	80,55%
05.002.006	Transporte local com caminhão basculante de 10m³, em rodovia não pavimentada (construção) densidade=1,5t/m³	tkm	31.254,66	31.254,66		31.254,66	0,00	1,22	38.130,69	38.130,67	0,00	38.130,67	0,00	100,00%

João Vitor Reis dos Santos
Eng. Civil CREA - 272335922-0
Coordenador de Nucleo
Prefeitura Municipal de Itabaiana

Jhon Lennon Gomes Santos
Eng. Civil CREA - 2721894692
Coordenador de Núcleo
Prefeitura Municipal de Itabaiana

Obra:	Serviços de Engenharia para Pavimento a Paralelepípedo em perímetro Urbano no Bairro Queimadas em Itabaiana/SE		BOLETIM DE MEDIÇÃO	CONTRATO Nº: 391/2025
Contratada:	D&C CONSTRUTORA LTDA		B.M.Nº: 08	
CNPJ:	04.460.699/0001-23		Período: 10/07/2026 - 21/08/2026	Data da medição: 21/08/2026

Item	Discriminação dos Serviços	Und	Quantidades					Preço Unit. (R$)	Valores (R$)					
			Contratada	Acumulada Anterior	Do Período	Acumulada até o Período	Saldo a medir		Contratado	Acumulado Anterior	Do Período	Acumulado até o Período	Saldo a medir	% Medido
05.003	**LIMPEZA**								**3.949,42**	**3.949,40**	**0,00**	**3.949,40**	**0,00**	**100,00%**
05.003.001	Limpeza de ruas (varrição e remoção de entulhos)	m²	6.809,34	6.809,34		6.809,34	0,00	0,58	3.949,42	3.949,40	0,00	3.949,40	0,00	100,00%
06	**TRECHO RUA DO POSTO ESPINHEIRO**								**544062,88**	**0,00**	**544062,8772**	**544062,88**	**0,00**	**100,00%**
06.001	**SERVIÇOS PRELIMINARES**								**31686,20**	**0,00**	**31.686,20**	**31.686,20**	**0,00**	**100,00%**
06.001.001	Locação de serviços de terraplenagem de obras civis (96mx6m)	m2	3.900,00		3.900,00	3.900,00	0,00	1,52	5.928,00	0,00	5.928,00	5.928,00	0,00	100,00%
06.001.002	Locação de serviços de pavimentação	m2	3.900,00		3.900,00	3.900,00	0,00	1,64	6.396,00	0,00	6.396,00	6.396,00	0,00	100,00%
06.001.003	Levantamento topográfico planimétrico cadastral	m²	3.900,00		3.900,00	3.900,00	0,00	0,41	1.599,00	0,00	1.599,00	1.599,00	0,00	100,00%
06.001.004	Equipe de topografia para trabalhos exclusivos de campo - Diária incluindo transporte - Rev 04_10/2022	dia	2,00		2,00	2,00	0,00	1.095,79	2.191,58	0,00	2.191,58	2.191,58	0,00	100,00%
06.001.005	Regularização e compactação de subleito de solo predominantemente argiloso, para obras de construção de pavimentos. af_09/2024	m2	3.900,00		3.900,00	3.900,00	0,00	2,41	9.399,00	0,00	9.399,00	9.399,00	0,00	100,00%
06.001.006	Carga mecânica de material de 1ª categoria	m3	395,00		395,00	395,00	0,00	1,21	477,95	0,00	477,95	477,95	0,00	100,00%
06.001.007	Transporte local com caminhão basculante de 10m³, em rodovia não pavimentada (construção) densidade=1,5t/m³	tkm	4.667,76		4.667,76	4.667,76	0,00	1,22	5.694,67	0,00	5.694,67	5.694,67	0,00	100,00%
06.002	**PAVIMENTAÇÃO**								512376,68	0,00	512.376,68	512376,68	0,00	100,00%
06.002.001	Meio-fio pré-moldado de concreto simples (0,12 x 0,30 x 1,00m), sobre base de concreto simples e rejuntado com argamassa de cimento e areia traço 1:3	m	1.177,00		1.177,00	1.177,00	0,00	42,14	49.598,78	0,00	49.598,78	49.598,78	0,00	100,00%
06.002.003	Pavimentação em paralelepípedo granítico sobre colchão de areia, rejuntado com argamassa de cimento e areia traço 1:3, inclusive frete do paralelepípedo granítico	m2	3.900,00		3.900,00	3.900,00	0,00	106,01	413.439,00	0,00	413.439,00	413.439,00	0,00	100,00%
06.002.005	Colchão de areia	m3	390,00		390,00	390,00	0,00	126,51	49.338,90	0,00	49.338,90	49.338,90	0,00	100,00%
06	**ADMINISTRAÇÃO LOCAL**								**101.372,04**	**62.849,62**	**13.178,36**	**76.027,98**	**25.344,06**	**75,00%**
06.001	**EQUIPE DIRIGENTE**								**101.372,04**	**62.849,62**	**13.178,36**	**76.027,98**	**25.344,06**	**75,00%**
06.001.001	Engenheiro civil de obra junior com encargos complementares	h	378,00	234,36	49,14	283,50	94,50	131,94	49.873,32	30.920,61	6.483,53	37.404,14	12.469,18	75,00%
06.001.002	Mestre de obras com encargos complementares	h	756,00	468,72	98,28	567,00	189,00	68,12	51.498,72	31.929,01	6.694,83	38.623,84	12.874,88	75,00%
									5.518.419,71	**2.746.777,04**	**741.710,68**	**3.488.487,72**	**2.029.931,99**	**63,22%**
	PERCENTUAL								**100,00%**	**49,77%**	**13,44%**	**63,22%**	**36,78%**	

Documento assinado digitalmente
gov.br
LEANDRO DE ASSIS FERREIRA
Data: 31/08/2026 06:25:14-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

ATESTAMOS QUE OS SERVIÇOS CONSTANTES NESTE BM FORAM RECEBIDOS POR NÓS EM PERFEITA
DATA: ____ / ____ / ____

VALOR DA MEDIÇÃO:

R$ 741.710,68

Jhon Lennon Gomes Santos
Eng. Civil CREA - 2721894692
Coordenador de Núcleo
Prefeitura Municipal de Itabaiana

João Vitor Reis dos Santos
Eng. Civil CREA - 272335922-0
Coordenador de Nucleo
Prefeitura Municipal de Itabaiana

D&C CONSTRUTORA LTDA
CNPJ sob nº 04.460.699/0001-23

Objeto:	Serviços de Engenharia para Pavimento a Paralelepípedo em perímetro Urbano no Bairro Queimadas em Itabaiana/SE
Contratada:	D&C CONSTRUTORA LTDA
Contratante:	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA/SE
MEMÓRIA DE CÁLCULO - CONTRATO Nº 391/2025	
B.M.Nº: 08	Período: 10/07/2026 a 21/08/2026 — Data da medição: 21/08/2026

MEMÓRIA DE CÁLCULO

ITEM	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UND	QTD	COMP.	ALTURA	LARGURA	PERÍMETRO	ÁREA	UNIDADE	TOTAL
02	**TRECHO 1**									
02.001	**SERVIÇOS PRELIMINARES**									
02.001.001	Locação de serviços de pavimentação	m2	550,00	78,57		7,00				**550,00**
02.001.002	Regularização e compactação de subleito de solo predominantemente argiloso, para obras de construção de pavimentos. af_09/2024	m2	550,00	78,57		7,00				**550,00**
02.001.003	Carga mecânica de material de 1ª categoria	m3	55,00	78,57	0,10	7,00				**55,00**
02.001.004	Transporte local com caminhão basculante de 10m³, em rodovia	tkm	1.484,22						1.484,22	**1.484,22**
02.002	**PAVIMENTAÇÃO**									
02.002.001	Pavimentação em paralelepípedo granítico sobre colchão de areia, rejuntado com argamassa de cimento e areia traço 1:3, inclusive frete do paralelepípedo granítico	m2	549,71	78,53		7,00				**549,71**
02.002.002	Meio-fio pré-moldado de concreto simples (0,12 x 0,30 x 1,00m), sobre base de concreto simples e rejuntado com argamassa de cimento e areia traço 1:3	m	191,86	191,86						**191,86**
02.002.003	Meio-fio pré-moldado de concreto simples (0,12 x 0,30 x 1,00m), sobre base de concreto simples e rejuntado com argamassa de cimento e areia traço 1:3	m	5,22	5,22						**5,22**
02.002.004	Pintura de meio fio (caiação)	m	197,09	197,09						**197,09**
02.002.005	Colchão de areia	m3	93,45	133,50	0,10	7,00				**93,45**
02.002.006	Transporte local com caminhão basculante de 10m³, em rodovia não pavimentada (construção) densidade=1,5t/m³	tkm	2.523,16						2.523,16	**2.523,16**
02.003	**LIMPEZA**									

João Vitor Reis dos Santos
Eng. Civil CREA - 272335922-4
Coordenador de Nucleo
Prefeitura Municipal de Itabaiana

Ihon Lennon Gomes Santos
Eng. Civil CREA - 2721894692
Coordenador de Núcleo
Prefeitura Municipal de Itabaiana

02.003.001	Limpeza de ruas (varrição e remoção de entulhos)	m²	549,71	78,53		7,00				**549,71**
04	**TRECHO 3**									
04.001	**SERVIÇOS PRELIMINARES**									
04.001.001	Locação de serviços de pavimentação	m2	450,00	64,28		7,00				**450,00**
04.001.002	Regularização e compactação de subleito de solo predominantemente argiloso, para obras de construção de pavimentos. af_09/2024	m2	450,00	64,28		7,00				**450,00**
04.001.003	Carga mecânica de material de 1ª categoria	m3	45,00	64,28	0,10	7,00				**45,00**
04.001.004	Transporte local com caminhão basculante de 10m³, em rodovia não pavimentada (construção) densidade=1,5t/m³	tkm	720,00						720,00	**720,00**
04.001.005	Locação de serviços de terraplenagem de obras civis (96mx6m)	m2	576,00	82,28		7,00				**576,00**
04.001.006	Equipe de topografia para trabalhos exclusivos de campo - Diária incluindo transporte - Rev 04_10/2022	dia	1,00						1,00	**1,00**
04.001.007	Levantamento topográfico planimétrico cadastral	m²	576,00	82,28		7,00				**576,00**
04.001.008	Aterro de áreas,com material adquirido em depósito, com espalhamento manual, sem compactação.	m3	150,00	214,28	0,10	7,00				**150,00**
04.001.009	Demolição de meio-fio granítico ou pre-moldado	m	105,00	105,00						**105,00**
04.001.010	Demolição de pavimentação em paralelepípedo sem reaproveitamento	m2	225,00	32,14		7,00				**225,00**
04.002	**PAVIMENTAÇÃO**									
04.002.001	Meio-fio pré-moldado de concreto simples (0,12 x 0,30 x 1,00m), sobre base de concreto simples e rejuntado com argamassa de cimento e areia traço 1:3	m	210,00	210,00						**210,00**
04.002.003	Pavimentação em paralelepípedo granítico sobre colchão de areia, rejuntado com argamassa de cimento e areia traço 1:3, inclusive frete do paralelepípedo granítico	m2	450,00	64,28		7,00				**450,00**
04.002.005	Colchão de areia	m3	45,00	64,28	0,10	7,00				**45,00**
06	**TRECHO RUA DO POSTO ESPINHEIRO**									
06.001	**SERVIÇOS PRELIMINARES**									
06.001.001	Locação de serviços de terraplenagem de obras civis (96mx6m)	m2	3.900,00	650,00		6,00				**3.900,00**

João Vitor Reis dos Santos
Eng. Civil CREA - 272335922-0
Coordenador de Nucleo
Prefeitura Municipal de Itabaiana

Jhon Lennon Gomes Santos
Eng. Civil CREA - 2721894692
Coordenador de Núcleo
Prefeitura Municipal de Itabaiana

06.001.002	Locação de serviços de pavimentação	m2	3.900,00	650,00		6,00				**3.900,00**
06.001.003	Levantamento topográfico planimétrico cadastral	m²	3.900,00	650,00		6,00				**3.900,00**
06.001.004	Equipe de topografia para trabalhos exclusivos de campo - Diária incluindo transporte - Rev 04_10/2022	dia	2,00						2,00	**2,00**
06.001.005	Regularização e compactação de subleito de solo predominantemente argiloso, para obras de construção de pavimentos. af_09/2024	m2	3.900,00	650,00		6,00				**3.900,00**
06.001.006	Carga mecânica de material de 1ª categoria	m3	395,00	658,33	0,10	6,00				**395,00**
06.001.007	Transporte local com caminhão basculante de 10m³, em rodovia não pavimentada (construção) densidade=1,5t/m³	tkm	4.667,76						4.667,76	**4.667,76**
06.002	**PAVIMENTAÇÃO**									
06.002.001	Meio-fio pré-moldado de concreto simples (0,12 x 0,30 x 1,00m), sobre base de concreto simples e rejuntado com argamassa de cimento e areia traço 1:3	m	1.177,00	1.177,00						**1.177,00**
06.002.003	Pavimentação em paralelepípedo granítico sobre colchão de areia, rejuntado com argamassa de cimento e areia traço 1:3, inclusive frete do paralelepípedo granítico	m2	3.900,00	650,00		6,00				**3.900,00**
06.002.005	Colchão de areia	m3	390,00	650,00	0,10	6,00				**390,00**
06	**ADMINISTRAÇÃO LOCAL**									
06.001	**EQUIPE DIRIGENTE**									
06.001.001	Engenheiro civil de obra junior com encargos complementares	h	49,14						49,14	**49,14**
06.001.002	Mestre de obras com encargos complementares	h	98,28						98,28	**98,28**

Documento assinado digitalmente
gov.br
LEANDRO DE ASSIS FERREIRA
Data: 04/09/2026 07:59:50-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

ATESTAMOS QUE OS SERVIÇOS CONSTANTES NESTE MEMORIAL DE CÁLCULO FORAM RECEBIDOS POR NÓS EM PERFEITA ORDEM.

DATA:

João Vitor Reis dos Santos
Eng. Civil CREA- 272335922-0
Coordenador de Núcleo
Prefeitura Municipal de Itabaiana

Ron Lennon Gomes Santos
Eng. Civil CREA - 2721894692
Coordenador de Núcleo
Prefeitura Municipal de Itabaiana

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO BM Nº 08

Ref.: Contrato 391/2025

Objeto: **Serviços de Engenharia para Pavimento a Paralelepípedo em perímetro Urbano no Bairro Queimadas em Itabaiana/SE.**

A Empresa D&C Construtora LTDA, empresa privada, com CNPJ sob nº 04.460.699/0001-23, localizada na Travessa José Mecenas Filho, nº 46-A – Centro, São Domingos/SE, CEP: 49525-000, neste ato representada pelo senhor Evaldir da Silva Ramos R.G. n°: 40.642.163-8 – SSP/SP e CPF nº: 324.302.278-94, vem por intermédio deste apresentar o relatório fotográfico do Boletim de medição n° 08 da obra mencionada acima, onde o mesmo apresenta serviços referente ao período de **Período: 10/07/2026 até 21/08/2026**, conforme **Boletim de Medição nº 08.**





Jhon Lennon Gomes Santos
Eng. Civil CREA - 2721894692
Coordenador de Núcleo
Prefeitura Municipal de Itabaiana

João Vitor Reis dos Santos
Eng. Civil CREA - 2723359220
Coordenador de Nucleo
Prefeitura Municipal de Itabaiana

Travessa José Mecenas Filho
Nº46A - Centro São Domingos - se
CEP: 49.525-000
D&C Construtora Ltda Me
CNPJ: 04.460.699/0001-23

79 9 9154-1021
@decconstrutora
decconstrucoesltda@gmail.com

Acesse o nosso site através do QR CODE

Construtora









Jhon Lennon Gomes Santos
Eng. Civil CREA - 2721894692
Coordenador de Núcleo
Prefeitura Municipal de Itabaiana

João Vitor Reis dos Santos
Eng. Civil CREA-272335922-0
Coordenador de Nucleo
Prefeitura Municipal de Itabaiana

Travessa José Mecenas Filho
Nº46A - Centro São Domingos - se
CEP: 49.525-000
D&C Construtora Ltda Me
CNPJ: 04.460.699/0001-23

79 9 9154-1021
@decconstrutora
decconstrucoesltda@gmail.com

Acesse o nosso site através do QR CODE









Jhon Lennon Gomes Santos
Eng. Civil CREA - 2721094692
Coordenador de Núcleo
Prefeitura Municipal de Itabaiana

João Vitor Reis dos Santos
Eng. Civil CREA 272335922-0
Coordenador de Nucleo
Prefeitura Municipal de Itabaiana

Travessa José Mecenas Filho
Nº46A - Centro São Domingos - se
CEP: 49.525-000
D&C Construtora Ltda Me
CNPJ: 04.460.699/0001-23

79 9 9154-1021
@decconstrutora
decconstrucoesltda@gmail.com

Acesse o nosso site através do QR CODE

D&C Construtora









Jhon Lennon Gomes Santos
Eng. Civil CREA - 2721094692
Coordenador de Núcleo
Prefeitura Municipal de Itabaiana

João Vitor Reis dos Santos
Eng. Civil CREA 2723359220
Coordenador de Núcleo
Prefeitura Municipal de Itabaiana

Travessa José Mecenas Filho
Nº46A - Centro São Domingos - se
CEP: 49.525-000
D&C Construtora Ltda Me
CNPJ: 04.460.699/0001-23

79 9 9154-1021
@decconstrutora
decconstrucoesltda@gmail.com

Acesse o nosso site através do QR CODE

Construtora





Itabaiana/SE, em 21 de Agosto de 2026.

Atenciosamente,

João Vitor Reis dos Santos
Eng. Civil CREA 272335922-0
Coordenador de Nucleo
Prefeitura Municipal de Itabaiana

gov.br Documento assinado digitalmente
LEANDRO DE ASSIS FERREIRA
Data: 24/08/2026 09:55:53-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

Jhon Lennon Gomes Santos
Eng. Civil CREA [illegible]
Coordenador de Nucleo
Prefeitura Municipal de Itabaiana

Leandro de Assis Ferreira

Engenheiro Civil CREA/SE n° 270963955-6

Travessa José Mecenas Filho
Nº46A - Centro São Domingos - se
CEP: 49.525-000
D&C Construtora Ltda Me
CNPJ: 04.460.699/0001-23

79 9 9154-1021
@decconstrutora
decconstrucoesltda@gmail.com

Acesse o nosso site através do QR CODE