EMPRESA ESPECIALIZADA EM OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA SERVIÇO DE MANUNTENÇÃO, RECAPEAMENTO E AQUISIÇÃO DE CIMENTO ASFÁLTICO DAS RUAS: MARIA OLIVEIRA DE MEDINÇA, MARIA JOSEFINA MENEZES, ANTÔNIO OLIVEIRA FILHO, CLAUDIA JEANI ANDRADE CARVALHO, IANA MONTEIRO CARVALHO, TRAV. GENILSON TAVARES DE JESUS, ANTÔNIO FRANCISCO DE JESUS, NO BAIRRO ANISIO AMÂNCIO DE OLIVEIRA NO MUNICÍPIO DE ITABAIANA.					DATA DE INICIO: 15/04/2026			BOLETIM DE MEDIÇÃO 01						
CONTRATADA: NOVATEC CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA					DATA DE TÉRMINO: 15/12/2026			PERÍODO: 15/04/2026 a 06/05/2026						CONTRATO 90/2026
CONTRATANTE: PREFEITURA DE ITABAIANA								DATA DE MEDIÇÃO: 06/05/2026						
ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	UNID	QUANTIDADES					VALORES (R$)						
			CONTRATO	ACUMULADO ANTERIOR	PERÍODO	ACUMULADO ATÉ O PERÍODO	SALDO A MEDIR	PREÇO UNIT	CONTRATO	ACUMULADO ANTERIOR	PERÍODO	ACUMULADO ATÉ O PERÍODO	SALDO A MEDIR	%Medido
1	**ADMINISTRAÇÃO LOCAL**								**R$ 114.842,86**					
01.01	EQUIPE DIRIGENTE	unid	0,064		**0,05398**	0,05	0,01	R$ 1.667.154,61	R$ 105.864,32		**R$ 89.984,67**	R$ 89.984,67	R$ 15.879,65	85%
01.02	MANUNTENÇÃO DO CANTEIRO	unid	0,042		**0,03570**	0,04	0,01	R$ 128.490,70	R$ 5.396,61		**R$ 4.587,12**	R$ 4.587,12	R$ 809,49	85%
01.03	EQUIPAMENTOS DE APOIO À PRODUÇÃO	unid	0,041		**0,03485**	0,03	0,01	R$ 87.364,20	R$ 3.581,93		**R$ 3.044,64**	R$ 3.044,64	R$ 537,29	85%
1.4	**RUAS DO BAIRRO ANISIO AMANCIO DE OLIVEIRA- MARIA OLIVEIRA DE MEDONÇA, MARIA JOSEFINA MENEZES, ANTÔNIO OLIVEIRA FILHO, CLAUDIA JEANI ANDRADE CARVALHO, IANA MONTEIRO CARVALHO, TRAV. GENILSON TAVARES DE JESUS, ANTÔNIO FRANCISCO DE JESUS**													
1.4.01	**RECUPERAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO**								**R$ 158.291,50**		**R$ 141.419,65**			
1.4.01.001	Recomposição de base e ou sub-base para remendo profundo de solo brita (40/60) com cimento (teor de 6%) - incluso retirada e colocação do material. af_12/2020	m³	297,27		**297,27**	297,27	0,00	R$ 325,34	R$ 96.712,85		**R$ 96.714,80**	R$ 96.714,80	-R$ 1,95	100%
1.4.01.002	Colchão de areia	m3	80,00		**69,45**	69,45	10,55	R$ 81,83	R$ 6.546,40		**R$ 5.683,46**	R$ 5.683,46	R$ 862,94	87%
1.4.01.003	Transporte com caminhão basculante de 10 m³, em via urbana pavime ntada, dmt até 30 km (unidade: m3xkm). af_07/2020	m3xkm	14899,13		**13502,21**	13502,21	1396,92	R$ 2,89	R$ 43.058,49		**R$ 39.021,39**	R$ 39.021,39	R$ 4.037,10	91%
1.4.01.004	Transporte com caminhão basculante de 10 m³, em via urbana pavime ntada, adicional para dmt excedente a 30 km (unidade: m3xkm). af_07/2020	T	10596,25		**0,00**	0,00	10596,25	R$ 1,13	R$ 11.973,76		**R$ -**	R$ -	R$ 11.973,76	0%
1.4.02	**RECAPEAMENTO ASFÁLTICO**								**R$ 1.709.424,17**	**R$ -**	**R$ 102.174,05**	**R$ 102.174,05**	**R$ -**	6%
1.4.02.001	Locação de serviços de pavimentação	m²	17667,36		**17.667,36**	17667,36	0,00	R$ 1,40	R$ 24.734,31		**R$ 24.734,30**	R$ 24.734,30	R$ -	100%
1.4.02.002	Limpeza de superfície com jato de alta pressão. af_04/2019	m²	17909,81		**17.909,81**	17909,81	0,00	R$ 2,42	R$ 43.341,73		**R$ 43.341,74**	R$ 43.341,74	R$ -	100%
1.4.02.003	Execução de pintura asfáltica de ligação, inclusive fornecimento de ligante, exclusive transporte	m²	17667,36		**17.667,36**	17667,36	0,00	R$ 1,93	R$ 34.098,01		**R$ 34.098,00**	R$ 34.098,00	R$ -	100%
1.4.02.004	Execução de pavimento com aplicação de concreto asfáltico, camada de rolamento - exclusive carga e transporte. af_11/2019	m³	632,15		**632,15**	632,15	0,00	R$ 1.750,10	R$ 1.106.328,78		**R$ 1.106.328,78**	R$ 1.106.328,78	R$ -	100%
1.4.02.005	Transporte com caminhão basculante de 10 m³, em via urbana pavime ntada, dmt até 30 km (unidade: m3xkm). af_07/2020	m³xkm	10630,75		**10.630,75**	10630,75	0,00	R$ 2,89	R$ 30.722,88		**R$ 30.722,87**	R$ 30.722,87	R$ -	100%
1.4.02.006	Transporte com caminhão basculante de 10 m³, em via urbana pavimentada, adicional para dmt excedente a 30 km (unidade: m3xkm). af_07/2020	m³xkm	7087,17		**7.087,17**	7087,17	0,00	R$ 1,13	R$ 8.008,50		**R$ 8.008,50**	R$ 8.008,50	R$ -	100%
1.4.02.007	Carga, manobra e descarga de solos e materiais granulares em caminhão basculante 10 m³- carga com escavadeira hidráulica (caçamba de 1,20 m³/ 155 hp) r descarga livre (unidade: t). Af_07/2020	t	2010,09		**2.010,09**	2010,09	0,00	R$ 5,38	R$ 10.814,28		**R$ 10.814,28**	R$ 10.814,28	R$ -	100%
1.4.02.008	Fresagem de pavimento asfáltico (profundidade até 5,0 cm) - exclu sive transporte. af_11/2019	m²	9000,00		**9.000,00**	9000,00	0,00	R$ 9,01	R$ 81.090,00		**R$ 81.090,00**	R$ 81.090,00	R$ -	100%
1.4.02.009	Carga, manobra e descarga de solos e materiais granulares em caminhão basculante 10 m³- carga com escavadeira hidráulica (caçamba de 1,20 m³/ 155 hp) r descarga livre (unidade: t). Af_07/2020	t	1080,00		**1.080,00**	1080,00	0,00	R$ 5,38	R$ 5.810,40		**R$ 5.810,40**	R$ 5.810,40	R$ -	100%
1.4.02.010	Transporte com caminhão basculante de 10 m³, em via urbana pavime ntada, dmt até 30 km (unidade: m3xkm). af_07/2020	m³xkm	13500,00		**13.500,00**	13500,00	0,00	R$ 2,89	R$ 39.015,00		**R$ 39.015,00**	R$ 39.015,00	R$ -	100%
1.4.02.011	Transporte com caminhão basculante de 10 m³, em via urbana pavimentada, adicional para dmt excedente a 30 km (unidade: m3xkm). af_ 07/2020	m³xkm	9000,00		**9.000,00**	9000,00	0,00	R$ 1,13	R$ 10.170,00		**R$ 10.170,00**	R$ 10.170,00	R$ -	100%

EMPRESA ESPECIALIZADA EM OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA SERVIÇO DE MANUNTENÇÃO, RECAPEAMENTO E AQUISIÇÃO DE CIMENTO ASFÁLTICO DAS RUAS: MARIA OLIVEIRA DE MEDINÇA, MARIA JOSEFINA MENEZES, ANTÔNIO OLIVEIRA FILHO, CLAUDIA JEANI ANDRADE CARVALHO, IANA MONTEIRO CARVALHO, TRAV. GENILSON TAVARES DE JESUS, ANTÔNIO FRANCISCO DE JESUS, NO BAIRRO ANISIO AMÂNCIO DE OLIVEIRA NO MUNICÍPIO DE ITABAIANA.			DATA DE INICIO: 15/04/2026				BOLETIM DE MEDIÇÃO 01						NOVATEC
CONTRATADA: NOVATEC CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA			DATA DE TÉRMINO: 15/12/2026				PERÍODO: 15/04/2026 a 06/05/2026						CONTRATO 90/2026
CONTRATANTE: PREFEITURA DE ITABAIANA							DATA DE MEDIÇÃO: 06/05/2026						

ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	UNID	QUANTIDADES					VALORES (R$)						
			CONTRATO	ACUMULADO ANTERIOR	PERÍODO	ACUMULADO ATÉ O PERÍODO	SALDO A MEDIR	PREÇO UNIT	CONTRATO	ACUMULADO ANTERIOR	PERÍODO	ACUMULADO ATÉ O PERÍODO	SALDO A MEDIR	%Medido
1.4.02.012	Execução de pintura asfáltica de ligação, inclusive fornecimento de ligante, exclusive transporte	m²	9000,00		**9.000,00**	9000,00	0,00	R$ 1,93	R$ 17.370,00		**R$ 17.370,00**	R$ 17.370,00	R$ -	100%
1.4.02.013	Transporte com caminhão tanque de transporte de material asfáltic o de 20000 l, em via urbana pavimentada, dmt até 30km (unidade: txkm). af_07/2020	txkm	2987,76		**2.987,76**	2987,76	0,00	R$ 0,91	R$ 2.718,86		**R$ 2.718,86**	R$ 2.718,86	-R$ 0,00	100%
1.4.02.014	CONCRETO ASFÁLTICO RECICLADO EM USINA COM ADIÇÃO DE ASFALTO - BRITA COMERCIAL	t	550,00		**550,00**	550,00	0,00	R$ 218,59	R$ 120.224,50		**R$ 120.224,50**	R$ 120.224,50	R$ -	100%
1.4.02.015	Transporte com caminhão basculante de 10 m³, em via urbana pavime ntada, dmt até 30 km (unidade: m3xkm). af_07/2020	m³xkm	6875,00		**6.875,00**	6875,00	0,00	R$ 2,89	R$ 19.868,75		**R$ 19.868,75**	R$ 19.868,75	R$ -	100%
1.4.02.016	Transporte com caminhão basculante de 10 m³, em via urbana pavimentada, adicional para dmt excedente a 30 km (unidade: m3xkm). af_ 07/2020	m³xkm	4583,33		**4.583,33**	4583,33	0,00	R$ 1,13	R$ 5.179,16		**R$ 5.179,17**	R$ 5.179,17	-R$ 0,01	100%
1.4.02.017	Reciclagem com incorporação do revestimento asfáltico à base e adição de espuma asfáltica e cimento - 100% proctor modificado	m³	500,00		**500,00**	500,00	0,00	R$ 69,79	R$ 34.895,00		**R$ 34.895,00**	R$ 34.895,00	R$ -	100%
1.4.02.018	Fornecimento de concreto asfáltico usinado à quente (CAUQ), (capa asfáltica), exclusive transporte	t	150,00		**150,00**	150,00	0,00	R$ 632,66	R$ 94.899,00		**R$ 94.899,00**	R$ 94.899,00	R$ -	100%
1.4.02.019	Transporte com caminhão tanque de transporte de material asfáltic o de 20000 l, em via urbana pavimentada, dmt até 30km (unidade: t xkm). af_07/2020	txkm	1897,50		**636,02**	636,02	1261,48	R$ 2,30	R$ 4.364,25		**R$ 1.462,86**	R$ 1.462,86	R$ 2.901,39	34%
1.4.02.020	Transporte com caminhão tanque de transporte de material asfáltico de 20000 l, em via urbana pavimentada, adicional para dmt excedente a 30 km (unidade: txkm). af_07/2020	txkm	17330,50		**5.809,03**	5809,03	11521,47	R$ 0,91	R$ 15.770,75		**R$ 5.286,22**	R$ 5.286,22	R$ 10.484,53	34%
1.4.03	**SINALIZAÇÃO**								**R$ 171.644,77**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ 160.193,34**	**0%**
1.4.03.001	Pintura de faixa com termoplástico em alto relevo tipo I por extrusão- relevo duplo com base	m²	665,50			0,00	665,50	R$ 124,91	R$ 83.127,11		**R$ -**	R$ -	R$ 83.127,11	0%
1.4.03.002	Pintura de faixa com plástico a frio tricomponente à bas e de resinas metacrílicas por aspersão - espessura de 0, 6 mm (SICRO - 5213413)	m²	860,55			0,00	860,55	R$ 78,99	R$ 67.974,61		**R$ -**	R$ -	R$ 67.974,61	0%
1.4.03.003	Confecção de placa de sinalização totalmente refletiva	m²	18,00			0,00	18,00	R$ 505,09	R$ 9.091,62		**R$ -**	R$ -	R$ 9.091,62	0%
1.4.03.004	Fornecimento e instalação de suporte de madeira para placas de si nalização, em solo, com h= de 2,0 m e seção de 7,5 x 7,5 cm. af_0 3/2022	unid	91,00			0,00	91,00	R$ 125,84	R$ 11.451,44		**R$ -**	R$ -	R$ 11.451,44	0%
1.4.05	**PROJETO**								**R$ 140.171,09**	**R$ -**	**R$ 14.971,83**	**R$ 14.971,83**	**R$ 125.199,26**	**11%**
1.4.05.001	Projeto Executivo	km	4,163		**0,889275**	0,89	3,27	R$ 16.836,00	R$ 140.171,09		**R$ 14.971,83**	R$ 14.971,83	R$ 125.199,26	11%
1.4.06	**LIMPEZA**								**R$ 9.333,58**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ 9.333,58**	**0%**
1.4.06.001	Limpeza de ruas (varrição e remoção de entulhos)	m²	26667,360			0,00	26667,36	R$ 0,68	R$ 9.333,58		**R$ -**	R$ -	R$ 9.333,58	0%
TOTAL DO ORÇAMENTO									**R$ 2.303.707,97**	**R$ -**	**R$ 1.950.046,15**	**R$ 1.950.046,15**	**R$ 353.661,81**	**84,65%**
										0,00%	**84,64%**	**84,64%**	**15,36%**	

ASSINATURA RESPONSÁVEL TÉCNICO

ALEXANDRE ALBUQUERQUE TEIXEIRA:83019200415

Assinado de forma digital por ALEXANDRE ALBUQUERQUE TEIXEIRA:83019200415
Dados: 2026.05.13 14:16:27 -03'00'

ASSINATURA FISCALIZAÇÃO

VALOR DA MEDIÇÃO: 1.950.046,15 (um milhão, novecentos e cinquenta mil, quarenta e seis reais e quinze centavos).

DATA LIBERAÇÃO : _____/_____/_____

gov.br Documento assinado digitalmente
JHON LENNON GOMES SANTOS
Data: 14/05/2026 08:21:31-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

gov.br Documento assinado digitalmente
JOSE ARNALDO DO NASCIMENTO PEREIRA JUN
Data: 14/05/2026 09:06:06-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

EMPRESA ESPECIALIZADA EM OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA SERVIÇO DE MANUNTENÇÃO, RECAPEAMENTO E AQUISIÇÃO DE CIMENTO ASFÁLTICO DAS RUAS: MARIA OLIVEIRA DE MEDINÇA, MARIA JOSEFINA MENEZES, ANTÔNIO OLIVEIRA FILHO, CLAUDIA JEANI ANDRADE CARVALHO, IANA MONTEIRO CARVALHO, TRAV. GENILSON TAVARES DE JESUS, ANTÔNIO FRANCISCO DE JESUS, NO BAIRRO ANISIO AMÂNCIO DE OLIVEIRA NO MUNICÍPIO DE ITABAIANA.

NOVATEC
Construções e Empreendimentos Ltda

CONTRATANTE: PREFEITURA DE ITABAIANA
CONTRATO 90/2026
CONTRATADA: NOVATEC - CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA
PERÍODO: 15/04/2026 a 06/05/2026

ITEM	DESCRIMINAÇÃO DO CÁLCULO	UND	
1	ADMINISTRAÇÃO LOCAL		
01.01	Equipe Dirigente	QUANT CONTRATO	QUANT MEDIDA
	ADMINISTRAÇÃO LOCAL		
VALOR TOTAL DO CONTRATO (A)	VALOR MEDIDO S/ ADM (B) =B/A		
R$ 2.188.865,11	R$ 1.852.429,72 0,85	0,064	0,053975001
EXECUTADO NO PERÍODO:			0,05398
ACUMULADO ANTERIOR:			0,00
ACUMULADO ATUAL:			0,05398
SALDO DO CONTRATO (A MEDIR)			0,064
A MEDIR NO PERÍODO:			0,05398

EMPRESA ESPECIALIZADA EM OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA SERVIÇO DE MANUNTENÇÃO, RECAPEAMENTO E AQUISIÇÃO DE CIMENTO ASFÁLTICO DAS RUAS: MARIA OLIVEIRA DE MEDINÇA, MARIA JOSEFINA MENEZES, ANTÔNIO OLIVEIRA FILHO, CLAUDIA JEANI ANDRADE CARVALHO, IANA MONTEIRO CARVALHO, TRAV. GENILSON TAVARES DE JESUS, ANTÔNIO FRANCISCO DE JESUS, NO BAIRRO ANISIO AMÂNCIO DE OLIVEIRA NO MUNICÍPIO DE ITABAIANA.

CONTRATANTE: PREFEITURA DE ITABAIANA

CONTRATO 90/2026

CONTRATADA: NOVATEC - CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA

PERÍODO: 15/04/2026 a 06/05/2026

ITEM	DESCRIMINAÇÃO DO CÁLCULO	UND	
1	ADMINISTRAÇÃO LOCAL		
01.02	Manutenção do Canteiro UNID	QUANT CONTRATO	QUANT MEDIDA
	ADMINISTRAÇÃO LOCAL		
VALOR TOTAL DO CONTRATO (A)	VALOR MEDIDO S/ ADM (B) =B/A		
R$ 2.188.865,11	R$ 1.852.429,72 0,85	0,04	0,0357
EXECUTADO NO PERÍODO:			0,03570
ACUMULADO ANTERIOR:			0,000
ACUMULADO ATUAL:			0,03570
SALDO DO CONTRATO (A MEDIR)			0,042
A MEDIR NO PERÍODO:			0,03570

EMPRESA ESPECIALIZADA EM OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA SERVIÇO DE MANUNTENÇÃO, RECAPEAMENTO E AQUISIÇÃO DE CIMENTO ASFÁLTICO DAS RUAS: MARIA OLIVEIRA DE MEDINÇA, MARIA JOSEFINA MENEZES, ANTÔNIO OLIVEIRA FILHO, CLAUDIA JEANI ANDRADE CARVALHO, IANA MONTEIRO CARVALHO, TRAV. GENILSON TAVARES DE JESUS, ANTÔNIO FRANCISCO DE JESUS, NO BAIRRO ANISIO AMÂNCIO DE OLIVEIRA NO MUNICÍPIO DE ITABAIANA.

CONTRATANTE: PREFEITURA DE ITABAIANA

CONTRATO 90/2026

CONTRATADA: NOVATEC - CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA

PERÍODO: 15/04/2026 a 06/05/2026

NOVATEC
Construções e Empreendimentos Ltda.

ITEM	DESCRIMINAÇÃO DO CÁLCULO	UND	
1	ADMINISTRAÇÃO LOCAL		
01.03	Equipamentos de Apoio à Produção	QUANT CONTRATO	QUANT MEDIDA
	ADMINISTRAÇÃO LOCAL		
VALOR TOTAL DO CONTRATO (A)	VALOR MEDIDO S/ ADM (B) =B/A		
R$ 2.188.865,11	R$ 1.852.429,72 0,85	0,041	0,03485
EXECUTADO NO PERÍODO:			0,0349
ACUMULADO ANTERIOR:			0,00
ACUMULADO ATUAL:			0,0349
SALDO DO CONTRATO			0,041
A MEDIR NO PERÍODO:			0,0349

EMPRESA ESPECIALIZADA EM OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA SERVIÇO DE MANUNTENÇÃO, RECAPEAMENTO E AQUISIÇÃO DE CIMENTO ASFÁLTICO DAS RUAS: MARIA OLIVEIRA DE MEDINÇA, MARIA JOSEFINA MENEZES, ANTÔNIO OLIVEIRA FILHO, CLAUDIA JEANI ANDRADE CARVALHO, IANA MONTEIRO CARVALHO, TRAV. GENILSON TAVARES DE JESUS, ANTÔNIO FRANCISCO DE JESUS, NO BAIRRO ANISIO AMÂNCIO DE OLIVEIRA NO MUNICÍPIO DE ITABAIANA.

NOVATEC
Construções e Empreendimentos Ltda.

CONTRATANTE: PREFEITURA DE ITABAIANA
CONTRATO 90/2026
CONTRATADA: NOVATEC - CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA
PERÍODO: 15/04/2026 a 06/05/2026

ITEM	DESCRIMINAÇAO DO CALCULO	UND		AREA
1.4.01	RECUPERAÇAO DE PAVIMENTAÇÃO			
1.4.01.001	Recomposição de base e ou sub-base para remendo profundo de solo brita (40/60) com cimento (teor de 6%) - incluso retirada e colocação do material. af_12/2020	Área (m²)	espessura (m)	volume (m³)
	RECUPERAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO			
BORRACHUDOS		138,58	0,60	83,14
BORRACHUDOS		115,00	0,70	80,50
BORRACHUDOS		12,50	0,50	6,25
BORRACHUDOS		48,75	0,70	34,13
BORRACHUDOS		56,20	0,60	33,72
BORRACHUDOS		32,40	0,55	17,82
BORRACHUDOS		59,60	0,70	41,72
EXECUTADO NO PERÍODO:				297,27
ACUMULADO ANTERIOR:				0,00
ACUMULADO ATUAL:				297,27
SALDO DO CONTRATO:				0,00
CONTRATO:				297,27
ADITIVO:				297,27

EMPRESA ESPECIALIZADA EM OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA SERVIÇO DE MANUNTENÇÃO, RECAPEAMENTO E AQUISIÇÃO DE CIMENTO ASFÁLTICO DAS RUAS: MARIA OLIVEIRA DE MEDINÇA, MARIA JOSEFINA MENEZES, ANTÔNIO OLIVEIRA FILHO, CLAUDIA JEANI ANDRADE CARVALHO, IANA MONTEIRO CARVALHO, TRAV. GENILSON TAVARES DE JESUS, ANTÔNIO FRANCISCO DE JESUS, NO BAIRRO ANISIO AMÂNCIO DE OLIVEIRA NO MUNICÍPIO DE ITABAIANA.

NOVATEC
Construções e Empreendimentos Ltda

CONTRATANTE: PREFEITURA DE ITABAIANA
CONTRATO 90/2026
CONTRATADA: NOVATEC - CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA
PERÍODO: 15/04/2026 a 06/05/2026

ITEM	DESCRIMINAÇÃO DO CÁLCULO	UND		
1.4.01	RECUPERAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO			
1.4.01.002	Colchão de areia	ÁREA TOTAL	PROFUNDIDADE	VOLUME TOTAL
		m²	m	m³
BORRACHUDOS		463,03	0,15	69,45
EXECUTADO NO PERÍODO:				69,45
ACUMULADO ANTERIOR:				0,00
ACUMULADO ATUAL:				69,45
SALDO A MEDIR:				10,55
CONTRATO:				80,00
A MEDIR NO PERÍODO:				69,45

MEMORIA DE CÁLCULO

EMPRESA ESPECIALIZADA EM OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA SERVIÇO DE MANUNTENÇÃO, RECAPEAMENTO E AQUISIÇÃO DE CIMENTO ASFÁLTICO DAS RUAS: MARIA OLIVEIRA DE MEDINÇA, MARIA JOSEFINA MENEZES, ANTÔNIO OLIVEIRA FILHO, CLAUDIA JEANI ANDRADE CARVALHO, IANA MONTEIRO CARVALHO, TRAV. GENILSON TAVARES DE JESUS, ANTÔNIO FRANCISCO DE JESUS, NO BAIRRO ANISIO AMÂNCIO DE OLIVEIRA NO MUNICÍPIO DE ITABAIANA.

NOVATEC
Construções e Empreendimentos Ltda.

CONTRATANTE: PREFEITURA DE ITABAIANA
CONTRATO 90/2026
CONTRATADA: NOVATEC - CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA
PERÍODO: 15/04/2026 a 06/05/2026

ITEM	DESCRIMINAÇÃO DO CÁLCULO	UND				
1.4.01	RECUPERAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO					
1.4.01.003	Transporte com caminhão basculante de 14 m3 - rodovia em revestimento primário (SICRO - 5915320)	VOLUME TOTAL	COEFICIENTE	DENSIDADE	DMT	QUANTITATIVO TOTAL
		m³		t/m³	km	TXKM
	COLCHÃO DE AREIA	69,45	1,00	1,50	30,00	3.125,45
	BGS	297,27	0,7757	1,50	30,00	10376,76
						13.502,21
EXECUTADO NO PERÍODO:						0,00
ACUMULADO ANTERIOR:						13.502,21
ACUMULADO ATUAL:						1.396,92
SALDO A MEDIR:						14.899,13
CONTRATO:						13.502,21
A MEDIR NO PERIODO:						

MEMORIA DE CÁLCULO

EMPRESA ESPECIALIZADA EM OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA SERVIÇO DE MANUNTENÇÃO, RECAPEAMENTO E AQUISIÇÃO DE CIMENTO ASFÁLTICO DAS RUAS: MARIA OLIVEIRA DE MEDINÇA, MARIA JOSEFINA MENEZES, ANTÔNIO OLIVEIRA FILHO, CLAUDIA JEANI ANDRADE CARVALHO, IANA MONTEIRO CARVALHO, TRAV. GENILSON TAVARES DE JESUS, ANTÔNIO FRANCISCO DE JESUS, NO BAIRRO ANISIO AMÂNCIO DE OLIVEIRA NO MUNICÍPIO DE ITABAIANA.

CONTRATANTE: PREFEITURA DE ITABAIANA

CONTRATO 90/2026

CONTRATADA: NOVATEC - CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA

PERÍODO: 15/04/2026 a 06/05/2026

NOVATEC
Construções e Empreendimentos Ltda.

ITEM	DESCRIMINAÇÃO DO CÁLCULO	UND	ÁREA
1.4.02	RECAPEAMENTO ASFÁLTICO		
1.4.02.001	Locação de serviços de pavimentação	m²	ÁREA
	RECAPEAMENTO ASFÁLTICO		
		17.667,36	17.667,36
De acordo com o projeto topográfico			
EXECUTADO NO PERÍODO:		m²	17.667,36
ACUMULADO ANTERIOR:			0,00
ACUMULADO ATUAL:			17.667,36
SALDO DO CONTRATO:			0,00
CONTRATO:			17.667,36
A MEDIR NO PERÍODO:			17.667,36

EMPRESA ESPECIALIZADA EM OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA SERVIÇO DE MANUNTENÇÃO, RECAPEAMENTO E AQUISIÇÃO DE CIMENTO ASFÁLTICO DAS RUAS: MARIA OLIVEIRA DE MEDINÇA, MARIA JOSEFINA MENEZES, ANTÔNIO OLIVEIRA FILHO, CLAUDIA JEANI ANDRADE CARVALHO, IANA MONTEIRO CARVALHO, TRAV. GENILSON TAVARES DE JESUS, ANTÔNIO FRANCISCO DE JESUS, NO BAIRRO ANISIO AMÂNCIO DE OLIVEIRA NO MUNICÍPIO DE ITABAIANA.

NOVATEC
Construções e Empreendimentos Ltda

CONTRATANTE: PREFEITURA DE ITABAIANA
CONTRATO 90/2026
CONTRATADA: NOVATEC - CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA
PERÍODO: 15/04/2026 a 06/05/2026

ITEM	DESCRIMINAÇÃO DO CÁLCULO	UND	ÁREA
1.4.02	RECAPEAMENTO ASFÁLTICO		
1.4.02.002	Limpeza de superfície com jato de alta pressão. af_04/2019	m²	ÁREA
RECAPEAMENTO ASFÁLTICO			
		17.909,81	17909,81
EXECUTADO NO PERÍODO:		m²	17.909,81
ACUMULADO ANTERIOR:			0,00
ACUMULADO ATUAL:			17.909,81
SALDO DO CONTRATO:			0,00
CONTRATO:			17.909,81
A MEDIR NO PERÍODO:			17.909,81

EMPRESA ESPECIALIZADA EM OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA SERVIÇO DE MANUNTENÇÃO, RECAPEAMENTO E AQUISIÇÃO DE CIMENTO ASFÁLTICO DAS RUAS: MARIA OLIVEIRA DE MEDINÇA, MARIA JOSEFINA MENEZES, ANTÔNIO OLIVEIRA FILHO, CLAUDIA JEANI ANDRADE CARVALHO, IANA MONTEIRO CARVALHO, TRAV. GENILSON TAVARES DE JESUS, ANTÔNIO FRANCISCO DE JESUS, NO BAIRRO ANISIO AMÂNCIO DE OLIVEIRA NO MUNICÍPIO DE ITABAIANA.

NOVATEC
Construções e Empreendimentos Ltda

CONTRATANTE: PREFEITURA DE ITABAIANA
CONTRATO 90/2026
CONTRATADA: NOVATEC - CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA
PERÍODO: 15/04/2026 a 06/05/2026

ITEM	DESCRIMINAÇÃO DO CÁLCULO	UND	ÁREA
1.4.02	RECAPEAMENTO ASFÁLTICO		
1.4.02.003	Execução de pintura asfáltica de ligação, inclusive fornecimento de ligante, exclusive transporte	m²	ÁREA
	RECAPEAMENTO ASFÁLTICO		
Área executada			17667,36
EXECUTADO NO PERÍODO:		m²	17.667,36
ACUMULADO ANTERIOR:			0,00
ACUMULADO ATUAL:			17.667,36
SALDO DO CONTRATO:			0,00
CONTRATO:			17.667,36
A MEDIR NO PERÍODO:			17.667,36

EMPRESA ESPECIALIZADA EM OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA SERVIÇO DE MANUNTENÇÃO, RECAPEAMENTO E AQUISIÇÃO DE CIMENTO ASFÁLTICO DAS RUAS: MARIA OLIVEIRA DE MEDINÇA, MARIA JOSEFINA MENEZES, ANTÔNIO OLIVEIRA FILHO, CLAUDIA JEANI ANDRADE CARVALHO, IANA MONTEIRO CARVALHO, TRAV. GENILSON TAVARES DE JESUS, ANTÔNIO FRANCISCO DE JESUS, NO BAIRRO ANISIO AMÂNCIO DE OLIVEIRA NO MUNICÍPIO DE ITABAIANA.

NOVATEC
Construções e Empreendimentos Ltda.

CONTRATANTE: PREFEITURA DE ITABAIANA
CONTRATO 90/2026
CONTRATADA: NOVATEC - CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA
PERÍODO: 15/04/2026 a 06/05/2026

ITEM	DESCRIMINAÇÃO DO CÁLCULO	UND	
1.4.02	RECAPEAMENTO ASFÁLTICO		
1.4.02.004	Execução de pavimento com aplicação de concreto asfáltico, camada de rolamento - exclusive carga e transporte. af_11/2019		
	ÁREA (m²)	ESP. (m)	CONCRETO ASFÁLTICO (m³)
Camada	17.667,36	0,05	883,37
EXECUTADO NO PERÍODO:			883,37
ACUMULADO ANTERIOR:			0,00
ACUMULADO ATUAL:			883,37
SALDO REMANESCENTE			251,22
SALDO DO CONTRATO			0
CONTRATO:			632,15
A MEDIR NO PERIODO:			632,15

EMPRESA ESPECIALIZADA EM OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA SERVIÇO DE MANUNTENÇÃO, RECAPEAMENTO E AQUISIÇÃO DE CIMENTO ASFÁLTICO DAS RUAS: MARIA OLIVEIRA DE MEDINÇA, MARIA JOSEFINA MENEZES, ANTÔNIO OLIVEIRA FILHO, CLAUDIA JEANI ANDRADE CARVALHO, IANA MONTEIRO CARVALHO, TRAV. GENILSON TAVARES DE JESUS, ANTÔNIO FRANCISCO DE JESUS, NO BAIRRO ANISIO AMÂNCIO DE OLIVEIRA NO MUNICÍPIO DE ITABAIANA.

CONTRATANTE: PREFEITURA DE ITABAIANA

CONTRATO 90/2026

CONTRATADA: NOVATEC - CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA

PERÍODO: 15/04/2026 a 06/05/2026

ITEM	DESCRIMINAÇÃO DO CÁLCULO	UND		
1.4.02	RECAPEAMENTO ASFALTICO			
1.4.02.005	Transporte com caminhão basculante de 10 m³, em via urbana pavimentada, dmt até 30 km (unidade: m3xkm). af_07/2020	VOLUME DE CBUQ	DMT	QUANTIDADE TOTAL
		m³	Km	(m³XKm)
Camada		883,37	30	26501,07
EXECUTADO NO PERÍODO:				26.501,07
ACUMULADO ANTERIOR:				0,00
ACUMULADO ATUAL:				26.501,07
SALDO REMANESCENTE				15.870,32
SALDO DO CONTRATO				0,00
CONTRATO:				10.630,75
A MEDIR NO PERÍODO:				10.630,75

EMPRESA ESPECIALIZADA EM OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA SERVIÇO DE MANUNTENÇÃO, RECAPEAMENTO E AQUISIÇÃO DE CIMENTO ASFÁLTICO DAS RUAS: MARIA OLIVEIRA DE MEDINÇA, MARIA JOSEFINA MENEZES, ANTÔNIO OLIVEIRA FILHO, CLAUDIA JEANI ANDRADE CARVALHO, IANA MONTEIRO CARVALHO, TRAV. GENILSON TAVARES DE JESUS, ANTÔNIO FRANCISCO DE JESUS, NO BAIRRO ANISIO AMÂNCIO DE OLIVEIRA NO MUNICÍPIO DE ITABAIANA.

CONTRATANTE: PREFEITURA DE ITABAIANA

CONTRATO 90/2026

CONTRATADA: NOVATEC - CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA

PERÍODO: 15/04/2026 a 06/05/2026

ITEM	DESCRIMINAÇÃO DO CÁLCULO	UND		
1.4.02	RECAPEAMENTO ASFÁLTICO			
1.4.02.006	Transporte com caminhão basculante de 10 m³, em via urbana pavimentada, adicional para dmt excedente a 30 km	VOLUME DE CBUQ	DMT	QUANTIDADE TOTAL
RECAPEAMENTO ASFÁLTICO		m³	Km	(m³XKm)
Camada		883,37	11,5	10158,75
EXECUTADO NO PERÍODO:				10.158,75
ACUMULADO ANTERIOR:				0,00
ACUMULADO ATUAL:				10.158,75
SALDO DO CONTRATO				3.071,58
SALDO DO CONTRATO				0,00
CONTRATO:				7.087,17
A MEDIR NO PERÍODO:				7.087,17

EMPRESA ESPECIALIZADA EM OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA SERVIÇO DE MANUNTENÇÃO, RECAPEAMENTO E AQUISIÇÃO DE CIMENTO ASFÁLTICO DAS RUAS: MARIA OLIVEIRA DE MEDINÇA, MARIA JOSEFINA MENEZES, ANTÔNIO OLIVEIRA FILHO, CLAUDIA JEANI ANDRADE CARVALHO, IANA MONTEIRO CARVALHO, TRAV. GENILSON TAVARES DE JESUS, ANTÔNIO FRANCISCO DE JESUS, NO BAIRRO ANISIO AMÂNCIO DE OLIVEIRA NO MUNICÍPIO DE ITABAIANA.

NOVATEC
Construções e Empreendimentos Ltda

CONTRATANTE: PREFEITURA DE ITABAIANA
CONTRATO 90/2026
CONTRATADA: NOVATEC - CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA
PERÍODO: 15/04/2026 a 06/05/2026

ITEM	DESCRIMINAÇÃO DO CÁLCULO	UND		
1.4.02	RECAPEAMENTO ASFÁLTICO			
1.4.02.007	Carga, manobra e descarga de solos e materiais granulares em caminhão basculante 10 m³ - carga com escavadeira hidráulica (caçamba de	VOLUME DE CBUQ	DENSIDADE	QUANTIDADE TOTAL
RECAPEAMENTO ASFÁLTICO		m³		T
Camada		883,37	2,4	2120,08
EXECUTADO NO PERÍODO:				2.120,08
ACUMULADO ANTERIOR:				0,00
ACUMULADO ATUAL:				2.120,08
SALDO REMANESCENTE				109,99
SALDO DO CONTRATO				0,00
CONTRATO:				2.010,09
A MEDIR NO PERIODO:				2.010,09

EMPRESA ESPECIALIZADA EM OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA SERVIÇO DE MANUNTENÇÃO, RECAPEAMENTO E AQUISIÇÃO DE CIMENTO ASFÁLTICO DAS RUAS: MARIA OLIVEIRA DE MEDINÇA, MARIA JOSEFINA MENEZES, ANTÔNIO OLIVEIRA FILHO, CLAUDIA JEANI ANDRADE CARVALHO, IANA MONTEIRO CARVALHO, TRAV. GENILSON TAVARES DE JESUS, ANTÔNIO FRANCISCO DE JESUS, NO BAIRRO ANISIO AMÂNCIO DE OLIVEIRA NO MUNICÍPIO DE ITABAIANA.

CONTRATANTE: PREFEITURA DE ITABAIANA

CONTRATO 90/2026

CONTRATADA: NOVATEC - CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA

PERÍODO: 15/04/2026 a 06/05/2026

NOVATEC
Construções e Empreendimentos Ltda.

ITEM	DESCRIMINAÇÃO DO CÁLCULO	UND	ÁREA
1.4.02	RECAPEAMENTO ASFALTICO		
1.4.02.008	Fresagem de pavimento asfáltico (profundidade até 5,0 cm) - exclu sive transporte. af_11/2019	m²	ÁREA
	RECAPEAMENTO ASFÁLTICO		
FRESAGEM		9.000,00	9.000,00
EXECUTADO NO PERÍODO:		m²	9.000,00
ACUMULADO ANTERIOR:			0,00
ACUMULADO ATUAL:			9.000,00
SALDO DO CONTRATO:			0,00
CONTRATO:			9.000,00
A MEDIR NO PERÍODO:			9.000,00

EMPRESA ESPECIALIZADA EM OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA SERVIÇO DE MANUNTENÇÃO, RECAPEAMENTO E AQUISIÇÃO DE CIMENTO ASFÁLTICO DAS RUAS: MARIA OLIVEIRA DE MEDINÇA, MARIA JOSEFINA MENEZES, ANTÔNIO OLIVEIRA FILHO, CLAUDIA JEANI ANDRADE CARVALHO, IANA MONTEIRO CARVALHO, TRAV. GENILSON TAVARES DE JESUS, ANTÔNIO FRANCISCO DE JESUS, NO BAIRRO ANISIO AMÂNCIO DE OLIVEIRA NO MUNICÍPIO DE ITABAIANA.

NOVATEC
Construções e Empreendimentos Ltda.

CONTRATANTE: PREFEITURA DE ITABAIANA
CONTRATO 90/2026
CONTRATADA: NOVATEC - CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA
PERÍODO: 15/04/2026 a 06/05/2026

ITEM	DESCRIMINAÇÃO DO CÁLCULO	UND		
1.4.02	RECAPEAMENTO ASFÁLTICO			
1.4.02.009	Carga, manobra e descarga de solos e materiais granulares em caminhão basculante 10 m³- carga com escavadeira hidráulica (caçamba de 1,20 m³/ 155 hp) r descarga livre (unidade: t). Af_07/2020			
	ÁREA (m²)	ESP. (m)	DENSIDADE	CONCRETO ASFÁLTICO (T)
fresagem	9.000,00	0,05	2,40	1080,00
EXECUTADO NO PERÍODO:				1.080,00
ACUMULADO ANTERIOR:				0,00
ACUMULADO ATUAL:				1.080,00
SALDO REMANESCENTE				0,00
SALDO DO CONTRATO				0
CONTRATO:				1.080,00
A MEDIR NO PERÍODO:				1.080,00

EMPRESA ESPECIALIZADA EM OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA SERVIÇO DE MANUNTENÇÃO, RECAPEAMENTO E AQUISIÇÃO DE CIMENTO ASFÁLTICO DAS RUAS: MARIA OLIVEIRA DE MEDINÇA, MARIA JOSEFINA MENEZES, ANTÔNIO OLIVEIRA FILHO, CLAUDIA JEANI ANDRADE CARVALHO, IANA MONTEIRO CARVALHO, TRAV. GENILSON TAVARES DE JESUS, ANTÔNIO FRANCISCO DE JESUS, NO BAIRRO ANISIO AMÂNCIO DE OLIVEIRA NO MUNICÍPIO DE ITABAIANA.

CONTRATANTE: PREFEITURA DE ITABAIANA

CONTRATO 90/2026

CONTRATADA: NOVATEC - CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA

PERÍODO: 15/04/2026 a 06/05/2026

ITEM	DESCRIMINAÇÃO DO CÁLCULO	UND			
1.4.02	RECAPEAMENTO ASFÁLTICO				
1.4.02.010	Transporte com caminhão basculante de 10 m³, em via urbana pavimentada, dmt até 30 km (unidade: m3xkm). af_07/2020	Área	espessura	DMT	QUANTIDADE TOTAL
		m²	m	Km	(m³XKm)
Camada		9000,00	0,05	30	13500,00
EXECUTADO NO PERÍODO:					13.500,00
ACUMULADO ANTERIOR:					0,00
ACUMULADO ATUAL:					13.500,00
SALDO REMANESCENTE					0,00
SALDO DO CONTRATO					0,00
CONTRATO:					13.500,00
A MEDIR NO PERÍODO:					13.500,00

EMPRESA ESPECIALIZADA EM OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA SERVIÇO DE MANUNTENÇÃO, RECAPEAMENTO E AQUISIÇÃO DE CIMENTO ASFÁLTICO DAS RUAS: MARIA OLIVEIRA DE MEDINÇA, MARIA JOSEFINA MENEZES, ANTÔNIO OLIVEIRA FILHO, CLAUDIA JEANI ANDRADE CARVALHO, IANA MONTEIRO CARVALHO, TRAV. GENILSON TAVARES DE JESUS, ANTÔNIO FRANCISCO DE JESUS, NO BAIRRO ANISIO AMÂNCIO DE OLIVEIRA NO MUNICÍPIO DE ITABAIANA.

NOVATEC
Construções e Empreendimentos Ltda.

CONTRATANTE: PREFEITURA DE ITABAIANA

CONTRATO 90/2026

CONTRATADA: NOVATEC - CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA

PERÍODO: 15/04/2026 a 06/05/2026

ITEM	DESCRIMINAÇÃO DO CÁLCULO	UND			
1.4.02	RECAPEAMENTO ASFÁLTICO				
1.4.02.011	Transporte com caminhão basculante de 10 m³, em via urbana pavimentada, adicional para dmt excedente a 30 km	Área	espessura	DMT	QUANTIDADE TOTAL
RECAPEAMENTO ASFÁLTICO		m³		Km	(m³XKm)
fresagem		9000,00	0,05	20,0	9000,00
EXECUTADO NO PERÍODO:					9.000,00
ACUMULADO ANTERIOR:					0,00
ACUMULADO ATUAL:					9.000,00
SALDO DO CONTRATO					0,00
SALDO DO CONTRATO					0,00
CONTRATO:					9.000,00
A MEDIR NO PERÍODO:					9.000,00

EMPRESA ESPECIALIZADA EM OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA SERVIÇO DE MANUNTENÇÃO, RECAPEAMENTO E AQUISIÇÃO DE CIMENTO ASFÁLTICO DAS RUAS: MARIA OLIVEIRA DE MEDINÇA, MARIA JOSEFINA MENEZES, ANTÔNIO OLIVEIRA FILHO, CLAUDIA JEANI ANDRADE CARVALHO, IANA MONTEIRO CARVALHO, TRAV. GENILSON TAVARES DE JESUS, ANTÔNIO FRANCISCO DE JESUS, NO BAIRRO ANISIO AMÂNCIO DE OLIVEIRA NO MUNICÍPIO DE ITABAIANA.

NOVATEC
Construções e Empreendimentos Ltda.

CONTRATANTE: PREFEITURA DE ITABAIANA
CONTRATO 90/2026
CONTRATADA: NOVATEC - CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA
PERÍODO: 15/04/2026 a 06/05/2026

ITEM	DESCRIMINAÇÃO DO CÁLCULO	UND	ÁREA
1.4.02	RECAPEAMENTO ASFÁLTICO		
1.4.02.012	Execução de pintura asfáltica de ligação, inclusive fornecimento de ligante, exclusive transporte	m²	ÁREA
	RECAPEAMENTO ASFÁLTICO		
			9000,00
EXECUTADO NO PERÍODO:		m²	9.000,00
ACUMULADO ANTERIOR:			0,00
ACUMULADO ATUAL:			9.000,00
SALDO DO CONTRATO:			0,00
CONTRATO:			9.000,00
A MEDIR NO PERIODO:			9.000,00

EMPRESA ESPECIALIZADA EM OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA SERVIÇO DE MANUNTENÇÃO, RECAPEAMENTO E AQUISIÇÃO DE CIMENTO ASFÁLTICO DAS RUAS: MARIA OLIVEIRA DE MEDINÇA, MARIA JOSEFINA MENEZES, ANTÔNIO OLIVEIRA FILHO, CLAUDIA JEANI ANDRADE CARVALHO, IANA MONTEIRO CARVALHO, TRAV. GENILSON TAVARES DE JESUS, ANTÔNIO FRANCISCO DE JESUS, NO BAIRRO ANISIO AMÂNCIO DE OLIVEIRA NO MUNICÍPIO DE ITABAIANA.

NOVATEC
Construções e Empreendimentos Ltda.

CONTRATANTE: PREFEITURA DE ITABAIANA
CONTRATO 90/2026
CONTRATADA: NOVATEC - CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA
PERÍODO: 15/04/2026 a 06/05/2026

ITEM	DESCRIMINAÇÃO DO CÁLCULO	UND			
1.4.02	RECAPEAMENTO ASFÁLTICO				
1.4.02.013	Transporte com caminhão tanque de transporte de material asfáltic o de 20000 l, em via urbana pavimentada, dmt até 30km (unidade: txkm). af_07/2020	Área (m²)	taxa	DMT	txkm
ACUMULADO ATUAL:					
PINTURA DE LIGAÇÃO		9.000,00	0,012	27,7	2.987,76
EXECUTADO NO PERÍODO:					2.987,76
ACUMULADO ANTERIOR:					0,00
ACUMULADO ATUAL:					2.987,76
SALDO DO CONTRATO:					0,00
CONTRATO:					2.987,76
ADITIVO:					2.987,76

EMPRESA ESPECIALIZADA EM OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA SERVIÇO DE MANUNTENÇÃO, RECAPEAMENTO E AQUISIÇÃO DE CIMENTO ASFÁLTICO DAS RUAS: MARIA OLIVEIRA DE MEDINÇA, MARIA JOSEFINA MENEZES, ANTÔNIO OLIVEIRA FILHO, CLAUDIA JEANI ANDRADE CARVALHO, IANA MONTEIRO CARVALHO, TRAV. GENILSON TAVARES DE JESUS, ANTÔNIO FRANCISCO DE JESUS, NO BAIRRO ANISIO AMÂNCIO DE OLIVEIRA NO MUNICÍPIO DE ITABAIANA.

NOVATEC
Construções e Empreendimentos Ltda

CONTRATANTE: PREFEITURA DE ITABAIANA
CONTRATO 90/2026
CONTRATADA: NOVATEC - CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA
PERÍODO: 15/04/2026 a 06/05/2026

ITEM	DESCRIMINAÇÃO DO CÁLCULO	UND	ÁREA
1.4.02	RECAPEAMENTO ASFÁLTICO		
1.4.02.014	CONCRETO ASFÁLTICO RECICLADO EM USINA COM ADIÇÃO DE ASFALTO - BRITA COMERCIAL	t	
RECAPEAMENTO ASFÁLTICO			
		550,00	550,00
EXECUTADO NO PERÍODO:		t	550,00
ACUMULADO ANTERIOR:			0,00
ACUMULADO ATUAL:			550,00
SALDO DO CONTRATO:			0,00
CONTRATO:			550,00
A MEDIR NO PERÍODO:			550,00

EMPRESA ESPECIALIZADA EM OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA SERVIÇO DE MANUNTENÇÃO, RECAPEAMENTO E AQUISIÇÃO DE CIMENTO ASFÁLTICO DAS RUAS: MARIA OLIVEIRA DE MEDINÇA, MARIA JOSEFINA MENEZES, ANTÔNIO OLIVEIRA FILHO, CLAUDIA JEANI ANDRADE CARVALHO, IANA MONTEIRO CARVALHO, TRAV. GENILSON TAVARES DE JESUS, ANTÔNIO FRANCISCO DE JESUS, NO BAIRRO ANISIO AMÂNCIO DE OLIVEIRA NO MUNICÍPIO DE ITABAIANA.

CONTRATANTE: PREFEITURA DE ITABAIANA

CONTRATO 90/2026

CONTRATADA: NOVATEC - CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA

PERÍODO: 15/04/2026 a 06/05/2026

ITEM	DESCRIMINAÇÃO DO CÁLCULO	UND		
1.4.02	RECAPEAMENTO ASFÁLTICO			
1.4.02.015	Transporte com caminhão basculante de 10 m³, em via urbana pavimentada, dmt até 30 km (unidade: m3xkm). af_07/2020	VOLUME	DMT	QUANTIDADE TOTAL
		m³	Km	(m³XKm)
Camada		229,17	30	6875,00
EXECUTADO NO PERÍODO:				6.875,00
ACUMULADO ANTERIOR:				0,00
ACUMULADO ATUAL:				6.875,00
SALDO REMANESCENTE				0,00
SALDO DO CONTRATO				0,00
CONTRATO:				6.875,00
A MEDIR NO PERÍODO:				6.875,00

EMPRESA ESPECIALIZADA EM OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA SERVIÇO DE MANUNTENÇÃO, RECAPEAMENTO E AQUISIÇÃO DE CIMENTO ASFÁLTICO DAS RUAS: MARIA OLIVEIRA DE MEDINÇA, MARIA JOSEFINA MENEZES, ANTÔNIO OLIVEIRA FILHO, CLAUDIA JEANI ANDRADE CARVALHO, IANA MONTEIRO CARVALHO, TRAV. GENILSON TAVARES DE JESUS, ANTÔNIO FRANCISCO DE JESUS, NO BAIRRO ANISIO AMÂNCIO DE OLIVEIRA NO MUNICÍPIO DE ITABAIANA.

CONTRATANTE: PREFEITURA DE ITABAIANA

CONTRATO 90/2026

CONTRATADA: NOVATEC - CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA

PERÍODO: 15/04/2026 a 06/05/2026

ITEM	DESCRIMINAÇÃO DO CÁLCULO	UND		
1.4.02	RECAPEAMENTO ASFÁLTICO			
1.4.02.016	Transporte com caminhão basculante de 10 m³, em via urbana pavimentada, adicional para dmt excedente a 30 km	VOLUME DE CBUQ	DMT	QUANTIDADE TOTAL
RECAPEAMENTO ASFÁLTICO		m³	Km	(m³XKm)
Camada		229,17	20,0	4583,33
EXECUTADO NO PERÍODO:				4.583,33
ACUMULADO ANTERIOR:				0,00
ACUMULADO ATUAL:				4.583,33
SALDO DO CONTRATO				0,00
SALDO DO CONTRATO				0,00
CONTRATO:				4.583,33
A MEDIR NO PERÍODO:				4.583,33

EMPRESA ESPECIALIZADA EM OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA SERVIÇO DE MANUNTENÇÃO, RECAPEAMENTO E AQUISIÇÃO DE CIMENTO ASFÁLTICO DAS RUAS: MARIA OLIVEIRA DE MEDINÇA, MARIA JOSEFINA MENEZES, ANTÔNIO OLIVEIRA FILHO, CLAUDIA JEANI ANDRADE CARVALHO, IANA MONTEIRO CARVALHO, TRAV. GENILSON TAVARES DE JESUS, ANTÔNIO FRANCISCO DE JESUS, NO BAIRRO ANISIO AMÂNCIO DE OLIVEIRA NO MUNICÍPIO DE ITABAIANA.

NOVATEC
Construções e Empreendimentos Ltda

CONTRATANTE: PREFEITURA DE ITABAIANA
CONTRATO 90/2026
CONTRATADA: NOVATEC - CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA
PERÍODO: 15/04/2026 a 06/05/2026

ITEM	DESCRIMINAÇÃO DO CÁLCULO	UND	ÁREA
1.4.02	RECAPEAMENTO ASFÁLTICO		
1.4.02.017	Reciclagem com incorporação do revestimento asfáltico à base e adição de espuma asfáltica e cimento - 100% proctor modificado	m³	VOLUME
RECAPEAMENTO ASFÁLTICO			
		500,00	500,00
EXECUTADO NO PERÍODO:		m³	500,00
ACUMULADO ANTERIOR:			0,00
ACUMULADO ATUAL:			500,00
SALDO DO CONTRATO:			0,00
CONTRATO:			500,00
A MEDIR NO PERÍODO:			500,00

EMPRESA ESPECIALIZADA EM OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA SERVIÇO DE MANUNTENÇÃO, RECAPEAMENTO E AQUISIÇÃO DE CIMENTO ASFÁLTICO DAS RUAS: MARIA OLIVEIRA DE MEDINÇA, MARIA JOSEFINA MENEZES, ANTÔNIO OLIVEIRA FILHO, CLAUDIA JEANI ANDRADE CARVALHO, IANA MONTEIRO CARVALHO, TRAV. GENILSON TAVARES DE JESUS, ANTÔNIO FRANCISCO DE JESUS, NO BAIRRO ANISIO AMÂNCIO DE OLIVEIRA NO MUNICÍPIO DE ITABAIANA.

NOVATEC
Construções e Empreendimentos Ltda

CONTRATANTE: PREFEITURA DE ITABAIANA
CONTRATO 90/2026
CONTRATADA: NOVATEC - CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA
PERÍODO: 15/04/2026 a 06/05/2026

ITEM	DESCRIMINAÇÃO DO CÁLCULO	UND	ÁREA
1.4.02	RECAPEAMENTO ASFÁLTICO		
1.4.02.018	Fornecimento de concreto asfáltico usinado à quente (CAUQ), (capa asfáltica), exclusive transporte	t	
	RECAPEAMENTO ASFÁLTICO		
	CAPA ASFÁLTICA	150,00	150,00
EXECUTADO NO PERÍODO:		t	150,00
ACUMULADO ANTERIOR:			0,00
ACUMULADO ATUAL:			150,00
SALDO DO CONTRATO:			0,00
CONTRATO:			150,00
A MEDIR NO PERÍODO:			150,00

EMPRESA ESPECIALIZADA EM OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA SERVIÇO DE MANUNTENÇÃO, RECAPEAMENTO E AQUISIÇÃO DE CIMENTO ASFÁLTICO DAS RUAS: MARIA OLIVEIRA DE MEDINÇA, MARIA JOSEFINA MENEZES, ANTÔNIO OLIVEIRA FILHO, CLAUDIA JEANI ANDRADE CARVALHO, IANA MONTEIRO CARVALHO, TRAV. GENILSON TAVARES DE JESUS, ANTÔNIO FRANCISCO DE JESUS, NO BAIRRO ANISIO AMÂNCIO DE OLIVEIRA NO MUNICÍPIO DE ITABAIANA.

NOVATEC
Construções e Empreendimentos Ltda

CONTRATANTE: PREFEITURA DE ITABAIANA
CONTRATO 90/2026
CONTRATADA: NOVATEC - CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA
PERÍODO: 15/04/2026 a 06/05/2026

ITEM	DESCRIMINAÇÃO DO CÁLCULO	UND			
1.4.02	RECAPEAMENTO ASFÁLTICO				
1.4.02.019	Transporte com caminhão tanque de transporte de material asfáltico de 20000 l, em via urbana pavimentada, adicional para dmt excedente a 30 km (unidade: txkm). af_07/2020	Área (m²)	taxa	DMT	txkm
	ACUMULADO ATUAL:				
PINTURA DE LIGAÇÃO		17.667,36	0,0012	30,0	636,02
EXECUTADO NO PERÍODO:					636,02
ACUMULADO ANTERIOR:					0,00
ACUMULADO ATUAL:					636,02
SALDO DO CONTRATO:					1.261,48
CONTRATO:					1.897,50
ADITIVO:					636,02

EMPRESA ESPECIALIZADA EM OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA SERVIÇO DE MANUNTENÇÃO, RECAPEAMENTO E AQUISIÇÃO DE CIMENTO ASFÁLTICO DAS RUAS: MARIA OLIVEIRA DE MEDINÇA, MARIA JOSEFINA MENEZES, ANTÔNIO OLIVEIRA FILHO, CLAUDIA JEANI ANDRADE CARVALHO, IANA MONTEIRO CARVALHO, TRAV. GENILSON TAVARES DE JESUS, ANTÔNIO FRANCISCO DE JESUS, NO BAIRRO ANISIO AMÂNCIO DE OLIVEIRA NO MUNICÍPIO DE ITABAIANA.

NOVATEC
Construções e Empreendimentos Ltda.

CONTRATANTE: PREFEITURA DE ITABAIANA
CONTRATO 90/2026
CONTRATADA: NOVATEC - CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA
PERÍODO: 15/04/2026 a 06/05/2026

ITEM	DESCRIMINAÇÃO DO CÁLCULO	UND			
1.4.02	RECAPEAMENTO ASFÁLTICO				
1.4.02.020	Transporte com caminhão tanque de transporte de material asfáltico de 20000 l, em via urbana pavimentada, adicional para dmt excedente a 30 km (unidade: txkm). af_07/2020	Área (m²)	taxa	DMT	txkm
RECAPEAMENTO ASFÁLTICO					
PINTURA DE LIGAÇÃO		17.667,36	0,0012	274,0	5.809,03
EXECUTADO NO PERÍODO:					5.809,03
ACUMULADO ANTERIOR:					0,00
ACUMULADO ATUAL:					5.809,03
SALDO DO CONTRATO:					11.521,47
CONTRATO:					17.330,50
ADITIVO:					5.809,03

EMPRESA ESPECIALIZADA EM OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA SERVIÇO DE MANUNTENÇÃO, RECAPEAMENTO E AQUISIÇÃO DE CIMENTO ASFÁLTICO DAS RUAS: MARIA OLIVEIRA DE MEDINÇA, MARIA JOSEFINA MENEZES, ANTÔNIO OLIVEIRA FILHO, CLAUDIA JEANI ANDRADE CARVALHO, IANA MONTEIRO CARVALHO, TRAV. GENILSON TAVARES DE JESUS, ANTÔNIO FRANCISCO DE JESUS, NO BAIRRO ANISIO AMÂNCIO DE OLIVEIRA NO MUNICÍPIO DE ITABAIANA.

NOVATEC
Construções e Empreendimentos Ltda.

CONTRATANTE: PREFEITURA DE ITABAIANA
CONTRATO 90/2026
CONTRATADA: NOVATEC - CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA
PERÍODO: 15/04/2026 a 06/05/2026

ITEM	DESCRIMINAÇÃO DO CÁLCULO	UND	
1.4.05	PROJETO		
1.4.05.001	Projeto Executivo	m	Km
	PROJETO		
De acordo com o levantamento		889,275	0,889275
EXECUTADO NO PERÍODO:		km	0,889275
ACUMULADO ANTERIOR:			0,000
ACUMULADO ATUAL:			0,889275
SALDO DO CONTRATO (A MEDIR)			3,274
CONTRATO:			4,163
A MEDIR NO PERÍODO:			0,889275

gov.br Documento assinado digitalmente
JOSE ARNALDO DO NASCIMENTO PEREIRA JUN
Data: 14/05/2026 09:06:06-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

ALEXANDRE ALBUQUERQUE TEIXEIRA:83019200415

Assinado de forma digital por ALEXANDRE ALBUQUERQUE TEIXEIRA:83019200415
Dados: 2026.05.13 14:15:54 -03'00'

gov.br Documento assinado digitalmente
JHON LENNON GOMES SANTOS
Data: 14/05/2026 08:21:31-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

OBJETO: EMPRESA ESPECIALIZADA EM OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA SERVIÇO DE MANUNTENÇÃO, RECAPEAMENTO E AQUISIÇÃO DE CIMENTO ASFÁLTICO DAS RUAS: MARIA OLIVEIRA DE MEDINÇA, MARIA JOSEFINA MENEZES, ANTÔNIO OLIVEIRA FILHO, CLAUDIA JEANI ANDRADE CARVALHO, IANA MONTEIRO CARVALHO, TRAV. GENILSON TAVARES DE JESUS, ANTÔNIO FRANCISCO DE JESUS, NO BAIRRO ANISIO AMÂNCIO DE OLIVEIRA NO MUNICÍPIO DE ITABAIANA.

LOCAL DA OBRA: RUAS NO MUNICÍPIO DE ITABAIANA-SE

CONTRATO: 90/2026

NOVATEC
Construções e Empreendimentos Ltda.

MEDIÇÃO 01

Período: 15/04/2026 a 06/05/2026

Data da medição: 06/05/2026

ITEM	RELATÓRIO FOTOGRÁFICO

FOTO 01- RUA IANA MONTEIRO CARVALHO

FOTO 02- RUA IANA MONTEIRO CARVALHO

FOTO 03- IANA MONTEIRO CARVALHO

FOTO 04-TRAVESSA GENILSON TAVARES DE JESUS

FOTO 05 - RUA ANTONIO FRANCISCO DE JESUS

FOTO 06 - RUA ANTONIO FRANCISCO DE JESUS

FOTO 07 - RUA MARIA DE OLIVEIRA MENDONÇA

FOTO 08 - RUA MARIA DE OLIVEIRA MENDONÇA

OBJETO: EMPRESA ESPECIALIZADA EM OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA SERVIÇO DE MANUNTENÇÃO, RECAPEAMENTO E AQUISIÇÃO DE CIMENTO ASFÁLTICO DAS RUAS: MARIA OLIVEIRA DE MEDINÇA, MARIA JOSEFINA MENEZES, ANTÔNIO OLIVEIRA FILHO, CLAUDIA JEANI ANDRADE CARVALHO, IANA MONTEIRO CARVALHO, TRAV. GENILSON TAVARES DE JESUS, ANTÔNIO FRANCISCO DE JESUS, NO BAIRRO ANISIO AMÂNCIO DE OLIVEIRA NO MUNICÍPIO DE ITABAIANA.	NOVATEC Construções e Empreendimentos Ltda.
LOCAL DA OBRA: RUAS NO MUNICÍPIO DE ITABAIANA-SE	
CONTRATO: 90/2026	

MEDIÇÃO 01

Período: 15/04/2026 a 06/05/2026

Data da medição: 06/05/2026

ITEM	RELATÓRIO FOTOGRÁFICO	

FOTO 17 - RUA CLÁUDIA JEANI ANDRADE CARVALHO

FOTO 18 - RUA CLÁUDIA JEANI ANDRADE CARVALHO

FOTO 19 -RUA MARIA DE OLIVEIRA MENDONÇA

FOTO 20 - RUA ANTÔNIO OLIVEIRA FILHO

FOTO 21 - RUA ANTÔNIO OLIVEIRA FILHO

FOTO 22 - RUA MARIA JOSEFINA MENESES

FOTO 23 - RUA MARIA JOSEFINA MENESES

FOTO 24 - RUA MARIA DE OLIVEIRA MENDONÇA

OBJETO: EMPRESA ESPECIALIZADA EM OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA SERVIÇO DE MANUNTENÇÃO, RECAPEAMENTO E AQUISIÇÃO DE CIMENTO ASFÁLTICO DAS RUAS: MARIA OLIVEIRA DE MEDINÇA, MARIA JOSEFINA MENEZES, ANTÔNIO OLIVEIRA FILHO, CLAUDIA JEANI ANDRADE CARVALHO, IANA MONTEIRO CARVALHO, TRAV. GENILSON TAVARES DE JESUS, ANTÔNIO FRANCISCO DE JESUS, NO BAIRRO ANISIO AMÂNCIO DE OLIVEIRA NO MUNICÍPIO DE ITABAIANA.
LOCAL DA OBRA: RUAS NO MUNICÍPIO DE ITABAIANA-SE
CONTRATO: 90/2026

NOVATEC
Construções e Empreendimentos Ltda

MEDIÇÃO 01

Período: 15/04/2026 a 06/05/2026

	Data da medição:06/05/2026	
ITEM	RELATÓRIO FOTOGRÁFICO	

FOTO 09 - RUA ANTONIO FRANCISCO DE JESUS

FOTO 10 - RUA ANTONIO FRANCISCO DE JESUS

FOTO 11 - ANA MONTEIRO CARVALHO

FOTO 12 - ANA MONTEIRO CARVALHO

FOTO 13 - IANA MONTEIRO CARVALHO

FOTO 14 - IANA MONTEIRO CARVALHO

ALEXANDRE ALBUQUERQUE TEIXEIRA:83019200415

Assinado de forma digital por ALEXANDRE ALBUQUERQUE TEIXEIRA:83019200415
Dados: 2026.05.13 14:18:13 -03'00'

Documento assinado digitalmente
gov.br
JHON LENNON GOMES SANTOS
Data: 14/05/2026 08:21:31-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

Documento assinado digitalmente
gov.br
JOSE ARNALDO DO NASCIMENTO PEREIRA JUN
Data: 14/05/2026 09:06:06-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br