OBRA:PROCESSO DE ARBORIZAÇÃO E PAISAGÍSMO NO MUNICÍPIO DE ITABAIANA	BOLETIM DE MEDIÇÃO	CONTRATO Nº 343/2025
CONTRATADA: MULTY PLANTE LTDA	B.M.Nº. 03/2026	ORDEM DE SERVIÇLO: 13/10/2025
CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL ITABAIANA/SE	PERIODO: 06/07/2026 A 24/07/2026	DATA: 25/08/2026

MULTY PLANTE

Item	Discriminação dos Serviços	Und	QUANTIDADE				Preço	VALORES R$				Saldo a Medir	% Medido
			Contratada	Acumulada Anterior	Do Período	Acumulada até o Período	Unitário R$	Contratado	Acumulado Anterior	Do Período	Acumulado até o Período		
01	PROCESSO DE ARBORIZAÇÃO E PAISAGÍSMO NO MUNICÍPIO DE ITABAIANA/SE												
01.001	SERVIÇOS PRELIMINARES							71.439,00	16.541,43	5.076,37	21.617,80	49.821,20	30,26
01.001.001	Limpeza manual de terreno com vegetação rasteira, incluindo roçagem e queima	m2	5.000,00	520,00	289,00	809,00	5,38	26.900,00	2.797,60	1.554,82	4.352,42	22.547,58	16,18
01.001.002	Limitador de grama com borda fina, l=12,5cm	m	2.000,00	460,00	183,00	643,00	14,66	29.320,00	6.743,60	2.682,78	9.426,38	19.893,62	32,15
01.001.003	Fornecimento e espalhamento de terra vegetal preparada	m3	50,00	44,65	5,35	50,00	156,78	7.839,00	7.000,23	838,77	7.839,00	-	100,00
01.001.004	Carga manual de material de 1ª categoria	m3	250,00			-	12,87	3.217,50	-	-	-	3.217,50	-
01.001.005	Transporte com caminhão basculante de 10 m³, em via urbana pavimentada, adicional para dmt excedente a 30 km (unidade: m3xkm). af_07/2020	m3xkm	3.750,00			-	1,11	4.162,50	-	-	-	4.162,50	-
01.002	FORRAÇÃO							554.531,00	28.250,00	14.520,94	42.770,94	511.760,06	7,71
01.002.001	Manta Geotex 70g/m² para separação, proteção, reforço e drenagem em estruturas, fornecimento e aplicação	m2	100,00		100,00	100,00	25,71	2.571,00	-	2.571,00	2.571,00	-	100,00
01.002.002	Grama esmeralda em placas, fornecimento e plantio	m2	10.000,00	1.000,00	232,00	1.232,00	28,25	282.500,00	28.250,00	6.554,00	34.804,00	247.696,00	12,32
01.002.003	Lastro urbanizado com seixo rolado	m2	2.000,00		40,05	40,05	134,73	269.460,00	-	5.395,94	5.395,94	264.064,06	2,00
01.003	VEGETAÇÃO							171.958,00	12.304,19	3.511,02	15.815,21	156.142,79	9,20
01.003.001	Planta - Aroeira da praia (schinus terebinthifolius), fornecimento e plantio	un	100,00			-	97,60	9.760,00	-	-	-	9.760,00	-
01.003.002	Planta - Butiá (butia capitata), fornecimento e plantio	un	100,00			-	692,71	69.271,00	-	-	-	69.271,00	-
01.003.003	Planta - Canafístula (Cassia grands) h=1,00m, fornecimento e plantio	un	100,00	7,00	4,00	11,00	99,99	9.999,00	699,93	399,96	1.099,89	8.899,11	11,00
01.003.004	Planta - Chuva de ouro (cassia ferruginea), fornecimento e plantio	un	100,00			-	90,42	9.042,00	-	-	-	9.042,00	-
01.003.005	Planta - Flamboyant (delonix regia), fornecimento e plantio	un	100,00			-	94,01	9.401,00	-	-	-	9.401,00	-
01.003.006	Planta - Ipê amarelo (tabebuia chrysotricha) h=1,00m, fornecimento e plantio	un	100,00	21,00		21,00	91,61	9.161,00	1.923,81	-	1.923,81	7.237,19	21,00
01.003.007	Planta - Ipê roxo (tabebuia) h=1,00m, fornecimento e plantio	un	100,00	13,00		13,00	91,61	9.161,00	1.190,93	-	1.190,93	7.970,07	13,00

André Agussi Reis Lapa
Arq Urb CAU/SE A293398-5
Coordenador de Núcleo
Prefeitura Municipal de Itabaiana

Matheus dos Santos Rodrigues
Arq e Urb. CAU/SE A284219-0
Coordenador de Núcleo
Prefeitura Municipal de Itabaiana

OBRA:PROCESSO DE ARBORIZAÇÃO E PAISAGÍSMO NO MUNICÍPIO DE ITABAIANA	BOLETIM DE MEDIÇÃO	CONTRATO Nº 343/2025
CONTRATADA: MULTY PLANTE LTDA	B.M.Nº. 03/2026	ORDEM DE SERVIÇLO: 13/10/2025
CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL ITABAIANA/SE	PERIODO: 06/07/2026 A 24/07/2026	DATA: 25/08/2026

MULTY PLANTE

Item	Discriminação dos Serviços	Und	QUANTIDADE				Preço	VALORES R$				Saldo a Medir	% Medido
			Contratada	Acumulada Anterior	Do Período	Acumulada até o Período	Unitário R$	Contratado	Acumulado Anterior	Do Período	Acumulado até o Período		
01.003.008	Planta - Pata de vaca (bauhinia forticata), h=2,00m, fornecimento e plantio	un	100,00	39,00	9,00	48,00	189,80	18.980,00	7.402,20	1.708,20	9.110,40	9.869,60	48,00
01.003.009	Planta - Pau Brasil (Cesalpinia echinata Lam), h=1,80m, fornecimento e plantio	un	100,00	4,00	7,00	11,00	171,84	17.184,00	687,36	1.202,88	1.890,24	15.293,76	11,00
01.003.010	Planta - Pau-ferro (caesalpinia ferrea) h=1,00m, fornecimento e plantio	un	100,00	4,00	2,00	6,00	99,99	9.999,00	399,96	199,98	599,94	9.399,06	6,00
01.004	**VEGETAÇÃO ARBÓREA FRUTÍFERA**							**57.178,50**	**1.366,45**	**4.084,26**	**5.450,71**	**51.727,79**	9,53
01.004.001	Planta - Cajarana (spondias dulcis), fornecimento e plantio	un	50,00	5,00		5,00	97,61	4.880,50	488,05	-	488,05	4.392,45	10,00
01.004.002	Planta - Cajueiro (anacardium occidentale), fornecimento e plantio	un	50,00	2,00		2,00	97,60	4.880,00	195,20	-	195,20	4.684,80	4,00
01.004.003	Planta - Carambola (averrhoa carambola), fornecimento e plantio	un	50,00	3,00		3,00	97,60	4.880,00	292,80	-	292,80	4.587,20	6,00
01.004.004	Planta - Jabuticabeira enxertada (myrciaria cauliflora), h=3,00m, fornecimento e plantio	un	50,00		6,00	6,00	680,71	34.035,50	-	4.084,26	4.084,26	29.951,24	12,00
01.004.005	Planta - Jambeiro (syzygium malaccense), fornecimento e plantio	un	50,00			-	72,45	3.622,50	-	-	-	3.622,50	-
01.004.006	Planta - Manjelão (syzygium cuminil), fornecimento e plantio	un	50,00	4,00		4,00	97,60	4.880,00	390,40	-	390,40	4.489,60	8,00
01.005	**VEGETAÇÃO ARBUSTIVA**							**732.545,00**	**84.902,66**	**62.467,44**	**147.370,10**	**585.174,90**	20,12
01.005.001	Planta - Abacaxi roxo (tradescantia spathacea) , fornecimento e plantio	un	500,00	83,00		83,00	22,32	11.160,00	1.852,56	-	1.852,56	9.307,44	16,60
01.005.002	Planta - Agave (agave angustifolia), fornecimento e plantio	un	500,00			-	47,46	23.730,00	-	-	-	23.730,00	-
01.005.003	Planta - Agave azul (agave americana), fornecimento e plantio	un	500,00			-	131,28	65.640,00	-	-	-	65.640,00	-
01.005.004	Planta - Alamanda amarela (allamanda cathartica), fornecimento e plantio	un	500,00			-	21,12	10.560,00	-	-	-	10.560,00	-
01.005.005	Planta - Alpinia vermelha (alpinia purpurata), fornecimento e plantio	un	500,00			-	33,10	16.550,00	-	-	-	16.550,00	-
01.005.006	Planta - Bela emília (plumbago capensis), fornecimento e plantio	un	500,00			-	13,94	6.970,00	-	-	-	6.970,00	-
01.005.007	Planta - Citronela (cymbopogon winterianus), fornecimento e plantio	un	500,00			-	76,05	38.025,00	-	-	-	38.025,00	-

André Agassi Reis Lapa
Arq Urb CAU/SE A293398-5
Coordenador de Núcleo
Prefeitura Municipal de Itabaiana

Matheus dos Santos Rodrigues
Arq e Urb. CAU/SE A284219-0
Coordenador de Núcleo
Prefeitura Municipal de Itabaiana

OBRA:PROCESSO DE ARBORIZAÇÃO E PAISAGÍSMO NO MUNICÍPIO DE ITABAIANA	BOLETIM DE MEDIÇÃO	CONTRATO Nº 343/2025
CONTRATADA: MULTY PLANTE LTDA	B.M.Nº. 03/2026	ORDEM DE SERVIÇLO: 13/10/2025
CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL ITABAIANA/SE	PERIODO: 06/07/2026 A 24/07/2026	DATA: 25/08/2026

MULTY PLANTE

Item	Discriminação dos Serviços	Und	QUANTIDADE				Preço	VALORES R$				Saldo a Medir	% Medido
			Contratada	Acumulada Anterior	Do Período	Acumulada até o Período	Unitário R$	Contratado	Acumulado Anterior	Do Período	Acumulado até o Período		
01.005.008	Planta - Clorofito, fornecimento e plantio	un	500,00	500,00		500,00	11,54	5.770,00	5.770,00	-	5.770,00	-	100,00
01.005.009	Planta - Cordeline rosa (cordyline terminalis), fornecimento e plantio	un	500,00		350,00	350,00	22,16	11.080,00	-	7.756,00	7.756,00	3.324,00	70,00
01.005.010	Planta - Costela de adão (mostera deliciosa), fornecimento e plantio	un	500,00			-	117,96	58.980,00	-	-	-	58.980,00	-
01.005.011	Planta - Croton, fornecimento e plantio	un	500,00	200,00		200,00	8,45	4.225,00	1.690,00	-	1.690,00	2.535,00	40,00
01.005.012	Planta - Dracena (dracena fragans), fornecimento e plantio	un	500,00			-	105,98	52.990,00	-	-	-	52.990,00	-
01.005.013	Planta - Dracena tricolor (muda), fornecimento e plantio	un	500,00			-	12,93	6.465,00	-	-	-	6.465,00	-
01.005.014	Planta - Dracena Vermelha h=1,00m, Fornecimento e plantio	un	500,00		78,00	78,00	46,83	23.415,00	-	3.652,74	3.652,74	19.762,26	15,60
01.005.015	Planta - Flor ave do paraíso (strelitzia reginae) - muda, fornecimento e plantio	un	500,00	20,00		20,00	65,43	32.715,00	1.308,60	-	1.308,60	31.406,40	4,00
01.005.016	Planta - Heliconia papagaio (heliconia psittacorum) h=1,00m, fornecimento e plantio	un	500,00		110,00	110,00	45,07	22.535,00	-	4.957,70	4.957,70	17.577,30	22,00
01.005.017	Planta - Heliconia Rostrata, fornecimento e plantio	un	500,00	225,00		225,00	63,03	31.515,00	14.181,75	-	14.181,75	17.333,25	45,00
01.005.018	Planta - Hibisco vermelho (Hibiscus rosa-sinensis), fornecimento e plantio	un	500,00			-	23,52	11.760,00	-	-	-	11.760,00	-
01.005.019	Planta - Jibóia (Epipremnum pinnatum), fornecimento e plantio	un	500,00			-	15,14	7.570,00	-	-	-	7.570,00	-
01.005.020	Planta - Lambari (tradescantia zebrina), fornecimento e plantio	un	500,00			-	16,33	8.165,00	-	-	-	8.165,00	-
01.005.021	Planta - Lança de são jorge (sansevieira cylindrica), fornecimento e plantio	un	500,00			-	23,52	11.760,00	-	-	-	11.760,00	-
01.005.022	Planta - Liríope (liriope spicata), fornecimento e plantio	un	500,00			-	12,74	6.370,00	-	-	-	6.370,00	-
01.005.023	Planta - Manacá de cheiro (brunfelsia uniflora), fornecimento e plantio	un	500,00			-	150,29	75.145,00	-	-	-	75.145,00	-
01.005.024	Planta - Maria-sem-vergonha (Impatiens Walleriana), fornecimento e plantio	un	500,00	100,00		100,00	13,94	6.970,00	1.394,00	-	1.394,00	5.576,00	20,00
01.005.025	Planta - Moreia (Dietes bicolor), fornecimento e plantio	un	500,00			-	47,46	23.730,00	-	-	-	23.730,00	-
01.005.026	Fornecimento e plantio de arbustos ornamentais	un	5.000,00	1.849,00	1.452,00	3.301,00	31,75	158.750,00	58.705,75	46.101,00	104.806,75	53.943,25	66,02

André Agassi Reis Lapa
Arq Urb CAU/SE A293398-5
Coordenador de Núcleo
Prefeitura Municipal de Itabaiana

Matheus dos Santos Rodrigues
Arq e Urb. CAU/SE A284219-0
Coordenador de Núcleo
Prefeitura Municipal de Itabaiana

OBRA:PROCESSO DE ARBORIZAÇÃO E PAISAGÍSMO NO MUNICÍPIO DE ITABAIANA	BOLETIM DE MEDIÇÃO	CONTRATO Nº 343/2025
CONTRATADA: MULTY PLANTE LTDA	B.M.Nº. 03/2026	ORDEM DE SERVIÇLO: 13/10/2025
CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL ITABAIANA/SE	PERIODO: 06/07/2026 A 24/07/2026	DATA: 25/08/2026

MULTY PLANTE

Item	Discriminação dos Serviços	Und	QUANTIDADE				Preço	VALORES R$				Saldo a Medir	% Medido
			Contratada	Acumulada Anterior	Do Período	Acumulada até o Período	Unitário R$	Contratado	Acumulado Anterior	Do Período	Acumulado até o Período		
01.006	**VEGETAÇÃO PALMACEA**							**225.488,00**	**38.157,74**	**8.481,52**	**46.639,26**	**178.848,74**	20,68
01.006.001	Fornecimento e plantio de palmeira mini imperial, média	un	200,00	10,00	2,00	12,00	69,45	13.890,00	694,50	138,90	833,40	13.056,60	6,00
01.006.002	Planta - Palmeira fênix (phoenix roebelenii), fornecimento e plantio	un	200,00			-	149,24	29.848,00	-	-	-	29.848,00	-
01.006.003	Planta - Palmeira Imperial h=1,00m (fornecimento e plantio)	un	200,00	49,00	11,00	60,00	758,42	151.684,00	37.162,58	8.342,62	45.505,20	106.178,80	30,00
01.006.004	Planta - Palmeira Areca (alt=1,00m), fornecimento e plantio	un	200,00	2,00		2,00	150,33	30.066,00	300,66	-	300,66	29.765,34	1.00
01.007	**ADMINISTRAÇÃO DE OBRA**							**57.524,00**	**20.133,40**	**13.374,33**	**33.507,73**	**24.016,27**	58,25
01.007.001	Arquiteto de obra junior com encargos complementares	h	400,00	140,00	93,00	233,00	143,81	57.524,00	20.133,40	13.374,33	33.507,73	24.016,27	58,25
	Total geral							**1.870.663,88**	**201.655,87**	**111.515,88**	**313.171,75**	**1.557.492,13**	

ISABELA NASCIMENTO FERREIRA
ARQ. CAU: A 151775-9

Atestamos que os serviços constantes na NF - foram recebidos por nós em perfeita ordem.
Data: ___/___/_____

Aprovado para pagamento
Data: ___/___/_____

gov.br
Documento assinado digitalmente
ISABELA NASCIMENTO FERREIRA
Data: 09/09/2026 14:55:59-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

Matheus dos Santos Rodrigues
Arq e Urb. CAU/SE A284219-0
Coordenador de Núcleo
Prefeitura Municipal de Itabaiana

André Ágassi Reis Lapa
Arq Urb CAU/SE A293398-5
Coordenador de Núcleo
Prefeitura Municipal de Itabaiana

MEMORIAL DE CÁLCULO DO TERCEIRO BOLETIM DE MEDIÇÃO

OBJETO: PROCESSO DE ARBORIZAÇÃO E PAISAGÍSMO NO MUNICÍPIO DE ITABAIANA

MULTY PLANTE

CONTRATADA: MULTY PLANTE LTDA

CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL ITABAIANA/SE

CONTRATO Nº 343/2025	PERIODO: 06/07/2026 A 24/07/2026			DATA: 25/08/2026
Item	**Discriminação dos Serviços**	**Und**	**QUANTIDADE**	**MEMORIAL DE CÁLCULO**
01	PROCESSO DE ARBORIZAÇÃO E PAISAGÍSMO NO MUNICÍPIO DE ITABAIANA/SE			
01.001	SERVIÇOS PRELIMINARES			
01.001.001	Limpeza manual de terreno com vegetação rasteira, incluindo roçagem e queima	m2	289,00	Praça Santa Dulce dos Pobres: 87,00 m² + Centro de Saúde e Pronto Atendimento 24 h Manoel Pereira de Andrade: 85,00 m² + Quadra do Colégio Maria Elizete Santos: 42,00 m² + Praça Padre João Batista Oliveira: 75,00 m² = Total = 289,00 m²
01.001.002	Limitador de grama com borda fina, l=12,5cm	m	183,00	Praça Santa Dulce dos Pobres: 50,00 m + Centro de Saúde e Pronto Atendimento 24 h Manoel Pereira de Andrade: 49,00 m + Quadra do Colégio Maria Elizete Santos: 59,00 m + Praça Padre João Batista Oliveira: 25,00 m = Total = 183,00 metros
01.001.003	Fornecimento e espalhamento de terra vegetal preparada	m3	5,35	Praça Santa Dulce dos Pobres: 1,00 m³ + Centro de Saúde e Pronto Atendimento 24 h Manoel Pereira de Andrade: 1,00 m³ + Quadra do Colégio Maria Elizete Santos: 1,00 m³ + Canteiro Povoado Mangabeira: 1,50 m³ + Praça Padre João Batista Oliveira: 0,85 m³ = Total = 5,35 m³
01.001.004	Carga manual de material de 1ª categoria	m3		
01.001.005	Transporte com caminhão basculante de 10 m³, em via urbana pavimentada, adicional para dmt excedente a 30 km (unidade: m3xkm). af_07/2020	m3xkm		
01.002	FORRAÇÃO			
01.002.001	Manta Geotex 70g/m² para separação, proteção, reforço e drenagem em estruturas, fornecimento e aplicação	m2	100,00	Praça Santa Dulce dos Pobres: 15,00 m² + Centro de Saúde e Pronto Atendimento 24 h Manoel Pereira de Andrade: 30,00 m² + Quadra do Colégio Maria Elizete Santos: 15,00 m² + Canteiro Povoado Mangabeira: 1,50 m² + Praça Padre João Batista Oliveira: 38,50 m² = Total = 100,00 m²
01.002.002	Grama esmeralda em placas, fornecimento e plantio	m2	232,00	Praça Santa Dulce dos Pobres: 75,00 m² + Centro de Saúde e Pronto Atendimento 24 h Manoel Pereira de Andrade: 60,00 m² + Quadra do Colégio Maria Elizete Santos: 35,00 m² + Praça Padre João Batista Oliveira: 62,00 m² = Total = 232,00 m²
01.002.003	Lastro urbanizado com seixo rolado	m2	40,05	Centro de Saúde e Pronto Atendimento 24 h Manoel Pereira de Andrade: 28,00 m² + Quadra do Colégio Maria Elizete Santos: 7,00 m² + Canteiro Povoado Mangabeira: 1,05 m² + Praça Padre João Batista Oliveira: 4,00 m² = Total = 40,05 m²
01.003	VEGETAÇÃO			
01.003.001	Planta - Aroeira da praia (schinus terebinthifolius), fornecimento e plantio	un		
01.003.002	Planta - Butiá (butia capitata), fornecimento e plantio	un		
01.003.003	Planta - Canafístula (Cassia grands) h=1,00m, fornecimento e plantio	un	4,00	Praça Santa Dulce dos Pobres: 4,00 und.
01.003.004	Planta - Chuva de ouro (cassia ferruginea), fornecimento e plantio	un		
01.003.005	Planta - Flamboyant (delonix regia), fornecimento e plantio	un		
01.003.006	Planta - Ipê amarelo (tabebuia chrysotricha) h=1,00m, fornecimento e plantio	un		
01.003.007	Planta - Ipê roxo (tabebuia) h=1,00m, fornecimento e plantio	un		
01.003.008	Planta - Pata de vaca (bauhinia forticata), h=2,00m, fornecimento e plantio	un	9,00	Praça Santa Dulce dos Pobres: 5,00 und. + Quadra do Colégio Maria Elizete Santos: 4,00 und. = Total = 9,00 und.
01.003.009	Planta - Pau Brasil (Cesalpinia echinata Lam), h=1,80m, fornecimento e plantio	un	7,00	Centro de Saúde e Pronto Atendimento 24 h Manoel Pereira de Andrade: 7,00 und.
01.003.010	Planta - Pau-ferro (caesalpinia ferrea) h=1,00m, fornecimento e plantio	un	2,00	Quadra do Colégio Maria Elizete Santos: 2,00 und.

André Agassi Reis Lapa
Arq Urb CAU/SE A293398-5
Coordenador de Núcleo
Prefeitura Municipal de Itabaiana

Matheus dos Santos Rodrigues
Arq e Urb. CAU/SE A284219-0
Coordenador de Núcleo
Prefeitura Municipal de Itabaiana

Isabela Nascimento Ferreira
Arquiteta e Urbanista
CAU/SE A151775-9

OBJETO: PROCESSO DE ARBORIZAÇÃO E PAISAGÍSMO NO MUNICÍPIO DE ITABAIANA				MULTY PLANTE
CONTRATADA: MULTY PLANTE LTDA				
CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL ITABAIANA/SE				
CONTRATO Nº 343/2025	PERIODO: 06/07/2026 A 24/07/2026			DATA: 25/08/2026

Item	Discriminação dos Serviços	Und	QUANTIDADE	MEMORIAL DE CÁLCULO
01.004	VEGETAÇÃO ARBÓREA FRUTÍFERA			
01.004.001	Planta - Cajarana (spondias dulcis), fornecimento e plantio	un		
01.004.002	Planta - Cajueiro (anacardium occidentale), fornecimento e plantio	un		
01.004.003	Planta - Carambola (averrhoa carambola), fornecimento e plantio	un		
01.004.004	Planta - Jabuticabeira enxertada (myrciaria cauliflora), h=3,00m, fornecimento e plantio	un	6,00	Quadra do Colégio Maria Elizete Santos: 6,00 und.
01.004.005	Planta - Jambeiro (syzygium malaccense), fornecimento e plantio	un		
01.004.006	Planta - Manjelão (syzygium cuminil), fornecimento e plantio	un		
01.005	VEGETAÇÃO ARBUSTIVA			
01.005.001	Planta - Abacaxi roxo (tradescantia spathacea) , fornecimento e plantio	un		
01.005.002	Planta - Agave (agave angustifolia), fornecimento e plantio	un		
01.005.003	Planta - Agave azul (agave americana), fornecimento e plantio	un		
01.005.004	Planta - Alamanda amarela (allamanda cathartica), fornecimento e plantio	un		
01.005.005	Planta - Alpinia vermelha (alpinia purpurata), fornecimento e plantio	un		
01.005.006	Planta - Bela emília (plumbago capensis), fornecimento e plantio	un		
01.005.007	Planta - Citronela (cymbopogon winterianus), fornecimento e plantio	un		
01.005.008	Planta - Clorofito, fornecimento e plantio	un		
01.005.009	Planta - Cordeline rosa (cordyline terminalis), fornecimento e plantio	un	350,00	Praça Santa Dulce dos Pobres: 150,00 und. + Centro de Saúde e Pronto Atendimento 24 h Manoel Pereira de Andrade: 200,00 und. = Total = 350,00 und.
01.005.010	Planta - Costela de adão (mostera deliciosa), fornecimento e plantio	un		
01.005.011	Planta - Croton, fornecimento e plantio	un		
01.005.012	Planta - Dracena (dracena fragans), fornecimento e plantio	un		
01.005.013	Planta - Dracena tricolor (muda), fornecimento e plantio	un		
01.005.014	Planta - Dracena Vermelha h=1,00m, Fornecimento e plantio	un	78,00	Canteiro Povoado Mangabeira: 18,00 und. + Praça Padre João Batista Oliveira: 60,00 und. = 78,00 und.
01.005.015	Planta - Flor ave do paraíso (strelitzia reginae) - muda, fornecimento e plantio	un		
01.005.016	Planta - Heliconia papagaio (heliconia psittacorum) h=1,00m, fornecimento e plantio	un	110,00	Centro de Saúde e Pronto Atendimento 24 h Manoel Pereira de Andrade: 110,00 und.
01.005.017	Planta - Heliconia Rostrata, fornecimento e plantio	un		
01.005.018	Planta - Hibisco vermelho (Hibiscus rosa-sinensis), fornecimento e plantio	un		
01.005.019	Planta - Jibóia (Epipremnum pinnatum), fornecimento e plantio	un		
01.005.020	Planta - Lambari (tradescantia zebrina), fornecimento e plantio	un		
01.005.021	Planta - Lança de são jorge (sansevieira cylindrica), fornecimento e plantio	un		
01.005.022	Planta - Liríope (liriope spicata), fornecimento e plantio	un		
01.005.023	Planta - Manacá de cheiro (brunfelsia uniflora), fornecimento e plantio	un		
01.005.024	Planta - Maria-sem-vergonha (Impatiens Walleriana), fornecimento e plantio	un		
01.005.025	Planta - Moreia (Dietes bicolor), fornecimento e plantio	un		
01.005.026	Fornecimento e plantio de arbustos ornamentais	un	1.452,00	Praça Santa Dulce dos Pobres: 318,00 und. + Centro de Saúde e Pronto Atendimento 24 h Manoel Pereira de Andrade: 323,00 und. + Quadra do Colégio Maria Elizete Santos: 663,00 und. + Canteiro Povoado Mangabeira: 38,00 und. + Praça Padre João Batista Oliveira: 110,00 und. = Total = 1.452,00 und.

André Agassi Reis Lapa
Arq Urb CAU/SE A293398-5
Coordenador de Núcleo
Prefeitura Municipal de Itabaiana

Matheus dos Santos Rodrigues
Arq e Urb. CAU/SE A284219-0
Coordenador de Núcleo
Prefeitura Municipal de Itabaiana

Isabela Nascimento Ferreira
Arquiteta e Urbanista
CAU-A [illegible] 775-9

OBJETO: PROCESSO DE ARBORIZAÇÃO E PAISAGÍSMO NO MUNICÍPIO DE ITABAIANA				MULTY PLANTE
CONTRATADA: MULTY PLANTE LTDA				
CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL ITABAIANA/SE				
CONTRATO Nº 343/2025	PERIODO: 06/07/2026 A 24/07/2026			DATA: 25/08/2026
Item	**Discriminação dos Serviços**	**Und**	**QUANTIDADE**	**MEMORIAL DE CÁLCULO**
01.006	**VEGETAÇÃO PALMACEA**			
01.006.001	Fornecimento e plantio de palmeira mini imperial, média	un	2,00	Centro de Saúde e Pronto Atendimento 24 h Manoel Pereira de Andrade: 2,00 und.
01.006.002	Planta - Palmeira fênix (phoenix roebelenii), fornecimento e plantio	un		
01.006.003	Planta - Palmeira Imperial h=1,00m (fornecimento e plantio)	un	11,00	Praça Santa Dulce dos Pobres: 2,00 und. + Centro de Saúde e Pronto Atendimento 24 h Manoel Pereira de Andrade: 6,00 und. + Quadra do Colégio Maria Elizete Santos: 3,00 und. = Total = 11,00 und.
01.006.004	Planta - Palmeira Areca (alt=1,00m), fornecimento e plantio	un		
01.007	**ADMINISTRAÇÃO DE OBRA**			
01.007.001	Arquiteto de obra junior com encargos complementares	h	93,00	Praça Santa Dulce dos Pobres: 24,00 h + Centro de Saúde e Pronto Atendimento 24 h Manoel Pereira de Andrade: 30,00 h + Quadra do Colégio Maria Elizete Santos: 18,00 h + Canteiro Povoado Mangabeira: 3,00 h + Praça Padre João Batista Oliveira: 18,00 h = Total = 93,00 horas
	Total geral			

ISABELA NASCIMENTO FERREIRA
ARQ. CAU: A 151775-9

Atestamos que os serviços constantes na NF - foram recebidos por nós em perfeita ordem.
Data: __/__/_____

Isabela Nascimento Ferreira
Arquiteta e Urbanista
CAU: A 151775-9

Matheus dos Santos Rodrigues
Arq e Urb. CAU/SE A284219-0
Coordenador de Núcleo
Prefeitura Municipal de Itabaiana

André Agassi Reis Lapa
Arq Urb CAU/SE A293398-5
Coordenador de Núcleo
Prefeitura Municipal de Itabaiana

MULTY PLANTE
CNPJ: 02.546.291/0001-43
Rod. BR 235 Km 48 Povoado Estreito, S/N, Itabaiana/SE, CEP: 49.500-001 / E-mail: multyplante.ita@gmail.com / Tel.: 79 99966-3226

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO DO BOLETIM DE MEDIÇÃO 03

Contrato n° 343/2025

Objeto: Serviço de Arborização e Paisagismo no município de Itabaiana, Sergipe.

MULTY PLANTE

CNPJ: 02.546.291/0001-43

Rod. BR 235 Km 48 Povoado Estreito, S/N, Itabaiana/SE, CEP: 49.500-001 / E-mail: multyplante.ita@gmail.com / Tel.: 79 99966-3226

O presente relatório fotográfico contempla os serviços executados no Centro de Saúde e Pronto Atendimento 24 h Manoel Pereira de Andrade. As imagens apresentadas têm como finalidade registrar e comprovar a execução dos serviços realizados, servindo como documentação técnica de acompanhamento e execução dos serviços.







Isabela Nascimento Ferreira
Arquiteta e Urbanista
CAU· A 151775-9

André Ágassi Reis Lapa
Arq Urb CAU/SE A293398-5
Coordenador de Núcleo
Prefeitura Municipal de Itabaiana

Matheus dos Santos Rodrigues
Arq e Urb. CAU/SE A284219-0
Coordenador de Núcleo
Prefeitura Municipal de Itabaiana

MULTY PLANTE

CNPJ: 02.546.291/0001-43

Rod. BR 235 Km 48 Povoado Estreito, S/N, Itabaiana/SE, CEP: 49.500-001 / E-mail: multyplante.ita@gmail.com / Tel.: 79 99966-3226





Isabela Nascimento Ferreira
Arquiteta e Urbanista
CAU· A 151776-8

Matheus dos Santos Rodrigues
Arq e Urb. CAU/SE A284219-0
Coordenador de Núcleo
Prefeitura Municipal de Itabaiana

André Agassi Reis Lapa
Arq Urb CAU/SE A293398-5
Coordenador de Núcleo
Prefeitura Municipal de Itabaiana

O presente relatório fotográfico contempla os serviços executados Canteiro Povoado Mangabeira. As imagens apresentadas têm como finalidade registrar e comprovar a execução dos serviços realizados, servindo como documentação técnica de acompanhamento e execução dos serviços.



Isabela Nascimento Ferreira
Arquiteta e Urbanista
CAU· A 15[illegible]

Mucheus dos Santos Rodrigues
Arq e Urb. CAU/SE A284219-0
Coordenador de Núcleo
Prefeitura Municipal de Itabaiana

André Agassi Reis Lapa
Arq Urb CAU/SE A293398-5
Coordenador de Núcleo
Prefeitura Municipal de Itabaiana

MULTY PLANTE

CNPJ: 02.546.291/0001-43

Rod. BR 235 Km 48 Povoado Estreito, S/N, Itabaiana/SE, CEP: 49.500-001 / E-mail: multyplante.ita@gmail.com / Tel.: 79 99966-3226

O presente relatório fotográfico contempla os serviços executados na Praça Padre João Batista Oliveira. As imagens apresentadas têm como finalidade registrar e comprovar a execução dos serviços realizados, servindo como documentação técnica de acompanhamento e execução dos serviços.









André Ágassi Reis Lapa
Arq Urb CAU/SE A293398-5
Coordenador de Núcleo
Prefeitura Municipal de Itabaiana

Matheus dos Santos Rodrigues
Arq e Urb. CAU/SE A284219-0
Coordenador de Núcleo
Prefeitura Municipal de Itabaiana

Isabela Nascimento Ferreira
Arquiteta e Urbanista
CAU: A 151775-9









André Agassi Reis Lapa
Arq Urb CAU/SE A293398-5
Coordenador de Núcleo
Prefeitura Municipal de Itabaiana

Isabela Nascimento Ferreira
Arquiteta e Urbanista
CAU- A 157775-9

Matheus dos Santos Rodrigues
Arq e Urb. CAU/SE A284219-0
Coordenador de Núcleo
Prefeitura Municipal de Itabaiana



Isabela Nascimento Ferreira
Arquiteta e Urbanista
CAU- A 151775-9

Matheus dos Santos Rodrigues
Arq e Urb. CAU/SE A284219-0
Coordenador de Núcleo
Prefeitura Municipal de Itabaiana

André Lagass Reis Lapa
Arq Urb CAU/SE A293398-5
Coordenador de Núcleo
Prefeitura Municipal de Itabaiana

O presente relatório fotográfico contempla os serviços executados na Praça Santa Dulce dos Pobres. As imagens apresentadas têm como finalidade registrar e comprovar a execução dos serviços realizados, servindo como documentação técnica de acompanhamento e execução dos serviços.





Isabela Nascimento Ferreira
Arquiteta e Urbanista
CAU: A 151775-9

Matheus dos Santos Rodrigues
Arq e Urb. CAU/SE A284219-0
Coordenador de Núcleo
Prefeitura Municipal de Itabaiana

André Agassi Reis Lapa
Arq Urb CAU/SE A293398-5
Coordenador de Núcleo
Prefeitura Municipal de Itabaiana

MULTY PLANTE

CNPJ: 02.546.291/0001-43

Rod. BR 235 Km 48 Povoado Estreito, S/N, Itabaiana/SE, CEP: 49.500-001 / E-mail: multyplante.ita@gmail.com / Tel.: 79 99966-3226









Isabela Nascimento Ferreira
Arquiteta e Urbanista
CAU: A 151775-9

Matheus dos Santos Rodrigues
Arq e Urb. CAU/SE A284219-0
Coordenador de Núcleo
Prefeitura Municipal de Itabaiana

André Ágassi Reis Lapa
Arq Urb CAU/SE A293398-5
Coordenador de Núcleo
Prefeitura Municipal de Itabaiana







André Agassi Reis Lapa
Arq Urb CAU/SE A293398-5
Coordenador de Núcleo
Prefeitura Municipal de Itabaiana

Matheus dos Santos Rodrigues
Arq e Urb. CAU/SE A284219-0
Coordenador de Núcleo
Prefeitura Municipal de Itabaiana

Isabela Nascimento Ferreira
Arquiteta e Urbanista
CAU A 151775-9

MULTY PLANTE

CNPJ: 02.546.291/0001-43

Rod. BR 235 Km 48 Povoado Estreito, S/N, Itabaiana/SE, CEP: 49.500-001 / E-mail: multyplante.ita@gmail.com / Tel.: 79 99966-3226

O presente relatório fotográfico contempla os serviços executados na Quadra do Colégio Maria Elizete Santos. As imagens apresentadas têm como finalidade registrar e comprovar a execução dos serviços realizados, servindo como documentação técnica de acompanhamento e execução dos serviços.







André Agassi Reis Lapa
Arq Urb CAU/SE A293398-5
Coordenador de Núcleo
Prefeitura Municipal de Itabaiana

Isabela Nascimento Ferreira
Arquiteta e Urbanista
CAU A 151775-9

Matheus dos Santos Rodrigues
Arq e Urb. CAU/SE A284219-0
Coordenador de Núcleo
Prefeitura Municipal de Itabaiana

MULTY PLANTE

CNPJ: 02.546.291/0001-43

Rod. BR 235 Km 48 Povoado Estreito, S/N, Itabaiana/SE, CEP: 49.500-001 / E-mail: multyplante.ita@gmail.com / Tel.: 79 99966-3226













Isabela Nascimento Ferreira
Arquiteta e Urbanista
CAU: A 151775-9

MULTY PLANTE
CNPJ: 02.546.291/0001-43
Rod. BR 235 Km 48 Povoado Estreito, S/N, Itabaiana/SE, CEP: 49.500-001 / E-mail: multyplante.ita@gmail.com / Tel.: 79 99966-3226

André Ágassi Reis Lapa
Arq Urb CAU/SE A293598-5
Coordenador de Núcleo
Prefeitura Municipal de Itabaiana

Matheus dos Santos Rodrigues
Arq e Urb. CAU/SE A284219-0
Coordenador de Núcleo
Prefeitura Municipal de Itabaiana

MULTY PLANTE

CNPJ: 02.546.291/0001-43

Rod. BR 235 Km 48 Povoado Estreito, S/N, Itabaiana/SE, CEP: 49.500-001 / E-mail: multyplante.ita@gmail.com / Tel.: 79 99966-3226









André Agassi Reis Lapa
Arq Urb CAU/SE A293398-5
Coordenador de Núcleo
Prefeitura Municipal de Itabaiana

Isabela Nascimento Ferreira
Arquiteta e Urbanista
CAU: A 151775-9

Matheus dos Santos Rodrigues
Arq e Urb. CAU/SE A284219-0
Coordenador de Núcleo
Prefeitura Municipal de Itabaiana

MULTY PLANTE

CNPJ: 02.546.291/0001-43

Rod. BR 235 Km 48 Povoado Estreito, S/N, Itabaiana/SE, CEP: 49.500-001 / E-mail: multyplante.ita@gmail.com / Tel.: 79 99966-3226





Itabaiana/SE, 25 de agosto de 2026.

Isabela Nascimento Ferreira
Arquiteta
CAU: A 151775-9

André Agassi Reis Lapa
Arq Urb CAU/SE A293398-5
Coordenador de Núcleo
Prefeitura Municipal de Itabaiana

Matheus dos Santos Rodrigues
Arq e Urb. CAU/SE A284219-0
Coordenador de Núcleo
Prefeitura Municipal de Itabaiana