



## GOVERNO MUNICIPAL DE ITABAIANA GRANDE

SECRETARIA DAS OBRAS, INFRAESTRUTURA,  
URBANISMO E DOS SERVIÇOS PÚBLICOS



### 1º TERMO ADITIVO DE “PRAZO DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS” CONTRATO Nº 069/2023 – CP Nº 001/2023

A **Prefeitura Municipal de Itabaiana**, inscrita no CGC/MF sob o nº. 13.104.740/0001-10, com sede e foro na Praça Fausto Cardoso, nº. 12, Itabaiana/SE, através da **Secretaria das Obras, Urbanismo, Infraestrutura e dos Serviços Públicos**, e a empresa CONSTRUTORA DINÂMICA LTDA-EPP, pessoa jurídica de Direito Privado, inscrita no CGC/MF sob o nº 19.930.977/0001-36, com sede e foro na Rua Andrew Matheus Santos Brito, nº 175, Bairro Centro, na cidade de Campo do Brito doravante denominada CONTRATADA, neste ato representada pelo Sr. Maykon Douglas Santos Santana, firmam o presente Termo Aditivo, regido pela Lei nº. 8.666/93 e suas alterações posteriores, conforme cláusulas e condições seguintes:

#### CLÁUSULA I – DO OBJETO:

O presente Termo Aditivo tem por objetivo a prorrogação do prazo de execução da obra de RECUPERAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO A PARALELEPÍPEDO DE RUAS DO MUNICÍPIO, conforme disposto em art. 55, inciso IV, da Lei nº 8.666/93.

- PERÍODO DE EXECUÇÃO INICIAL: **02/05/2023 A 02/05/2024**

Tendo em vista que, os serviços não serem concluídos no prazo, se torna imprescindível à dilatação do prazo de execução a fim de medir os serviços e manter a vigência do mesmo para a finalização do objeto. Diante disso somos favoráveis na concessão do prolongamento do prazo de execução, mediante formalização de termo aditivo, por mais 06 (Seis) meses, que passa a vigorar a partir da data de 02 de Maio de 2024.



## GOVERNO MUNICIPAL DE ITABAIANA GRANDE

SECRETARIA DAS OBRAS, INFRAESTRUTURA,  
URBANISMO E DOS SERVIÇOS PÚBLICOS




### **CLÁUSULA II - DAS DISPOSIÇÕES FINAIS**


Permanecem em vigor as demais cláusulas e condições do Contrato, não modificadas, implícita ou explicitamente, por este instrumento.

E assim, por estarem justos e acordados, assinam o presente Termo Aditivo de Prazo de Execução dos Serviços, em 02 (duas) vias de igual teor, para um só fim legal.


Itabaiana/SE, 30 de abril de 2024.



**Vinicius Moura da Costa**  
Secretária de Obra





**José Robson Santos da Paixão**  
Eng° Civil - CREA/SE 27202939-4  
Fiscal




**CONSTRUTORA DINÂMICA LTDA-EPP**  
Contratada


OBRA: RECUPERAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO A PARALELEPÍPEDO DE RUAS NO MUNICÍPIO		CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO												CONTRATO Nº 069/2023	
CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA		ORDEN DE SERVIÇO = 02/05/2023												6	
CONTRATADA: CONSTRUTORA DINÂMICA LTDA - EPP														R\$ 104.444,44	
Item	Discriminação dos Serviços	VALOR COM BDI	%	1		2		3		4		5		6	
				R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%
01	RECUPERAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO A PARALELEPÍPEDO DE RUAS NO MUNICÍPIO	R\$ 2.401.452,50	100,00%	R\$ 190.700,53	7,94%	R\$ 172.042,99	7,16%	R\$ 209.266,54	8,71%	R\$ 193.878,04	7,94%	R\$ 203.745,51	8,48%	R\$ 104.444,44	4,35%
01.001	RECUPERAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO	R\$ 2.282.232,50	95,04%	R\$ 181.243,18	7,94%	R\$ 163.491,59	7,16%	R\$ 198.830,23	8,71%	R\$ 184.236,18	8,07%	R\$ 193.641,30	8,48%	R\$ 99.260,56	4,35%
01.002	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	R\$ 119.220,00	4,96%	R\$ 9.457,35	7,93%	R\$ 8.551,40	7,17%	R\$ 10.436,31	8,75%	R\$ 9.641,86	8,09%	R\$ 10.104,21	8,48%	R\$ 5.183,88	4,35%
	Total Geral	2.401.452,50	100,00%	190.700,53	7,94%	172.042,99	7,16%	209.266,54	8,71%	193.878,04	8,07%	203.745,51	8,48%	104.444,44	4,35%
	Total Acumulado	100,00%	100,00%	190.700,53	7,94%	362.743,52	15,11%	572.010,06	23,82%	765.888,10	31,89%	969.633,61	40,36%	1.074.078,05	44,73%

  
 José Robson Santos da Paixão  
 Eng. Civil CREA 2720293954  
 Coordenador de Núcleo  
 Prefeitura Municipal de Itabaiana


  
 Eng. Civil Carlos de Aguiar Sgondina  
 CREA 715638353  
 Coordenador de Núcleo  
 Prefeitura Municipal de Itabaiana


OBRA: RECUPERAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO A PARALELEPIPEDO DE RUAS NO MUNICÍPIO		CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO													
CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA		CONTRATO Nº 089/2023													
CONTRATADA: CONSTRUTORA DINÂMICA LTDA - EPP		ORDEM DE SERVIÇO - 02/05/2023													
Item	Discriminação dos Serviços	VALOR COM BDI	%	7	8	9	10	11	12						
01	RECUPERAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO A PARALELEPIPEDO DE RUAS NO MUNICÍPIO	R\$ 2.401.452,50	100,00%	R\$ 86.148,11	R\$ 102.286,47	R\$ 119.088,36	R\$ 106.341,51	R\$ 160.359,84	R\$ 213.265,84	3,55%	4,26%	4,96%	3,55%	6,68%	8,88%
01.001	RECUPERAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO	R\$ 2.282.232,50	95,04%	R\$ 80.917,60	R\$ 96.932,36	R\$ 113.174,71	R\$ 102.941,12	R\$ 152.500,89	R\$ 202.727,44	7,94%	7,81%	12,76%	16,31%	22,99%	15,66%
				R\$ 4.230,51	R\$ 5.364,11	R\$ 5.913,65	R\$ 5.400,39	R\$ 7.858,05	R\$ 10.538,40	3,55%	4,25%	4,96%	4,51%	6,68%	8,88%
01.002	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	R\$ 119.220,00	4,96%	R\$ 5.230,51	R\$ 5.364,11	R\$ 5.913,65	R\$ 5.400,39	R\$ 7.858,05	R\$ 10.538,40	3,55%	4,50%	4,96%	4,53%	6,59%	8,84%
	Total geral	2.401.452,50	100,00%	86.148,11	102.286,47	119.088,36	106.341,51	160.359,84	213.265,84	3,55%	4,26%	4,96%	3,55%	6,68%	8,88%
	Total Acumulado	100,00%	100,00%	1.159.226,16	1.261.522,63	1.380.510,99	1.489.957,50	1.649.497,39	1.862.945,28	48,27%	52,53%	57,49%	62,00%	68,69%	77,59%

  
 José Robson Santos da Paixão  
 Eng. Civil CREA 2720293954  
 Coordenador de Núcleo  
 Prefeitura Municipal de Itabaiana

  
 José Robson Santos da Paixão  
 Eng. Civil CREA 2715638353  
 Coordenador de Núcleo  
 Prefeitura Municipal de Itabaiana

OBRA: RECUPERAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO A PARALELEPÍPEDO DE RUAS NO MUNICÍPIO				CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO											
CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA				CONTRATO Nº 069/2023											
CONTRATADA: CONSTRUTORA DINÂMICA LTDA - EPP				ORDEM DE SERVIÇO = 02/05/2023											
Item	Discriminação dos Serviços	VALOR COM BDI	%	13		14		15		16		17		18	
				R\$ 89.750,70	3,74%	R\$ 89.750,70	3,74%	R\$ 89.750,70	3,74%	R\$ 89.750,70	3,74%	R\$ 89.750,70	3,74%	R\$ 89.750,70	3,74%
01.001	RECUPERAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO A PARALELEPÍPEDO DE RUAS NO MUNICÍPIO	R\$ 2.401.452,50	100,00%	7,94%	3,74%	7,47%	3,74%	11,21%	3,74%	14,95%	3,74%	18,69%	3,74%	22,43%	3,74%
01.002	RECUPERAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO	R\$ 2.282.232,50	95,04%	3,74%	3,74%	3,74%	3,74%	3,74%	3,74%	3,74%	3,74%	3,74%	3,74%	3,74%	3,74%
	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	R\$ 119.220,00	4,96%	3,74%	3,74%	3,74%	3,74%	3,74%	3,74%	3,74%	3,74%	3,74%	3,74%	3,74%	3,74%
	Total geral	2.401.452,50	100,00%	3,74%	3,74%	3,74%	3,74%	3,74%	3,74%	3,74%	3,74%	3,74%	3,74%	3,74%	3,74%
	Total Acumulado	100,00%	100,00%	81,31%	81,31%	81,31%	81,31%	81,31%	81,31%	81,31%	81,31%	81,31%	81,31%	81,31%	81,31%
				1.952.696,98	81,31%	2.042.449,68	85,09%	2.132.200,38	88,79%	2.221.951,08	92,53%	2.311.701,78	96,26%	2.401.452,50	100,00%
				89.750,70	3,74%	89.750,70	3,74%	89.750,70	3,74%	89.750,70	3,74%	89.750,70	3,74%	89.750,70	3,74%
				1.952.696,98	81,31%	2.042.449,68	85,09%	2.132.200,38	88,79%	2.221.951,08	92,53%	2.311.701,78	96,26%	2.401.452,50	100,00%

  
 José Robson Santos da Paixão  
 Eng. Civil CREA 2720293954  
 Coordenador de Núcleo  
 Prefeitura Municipal de Itabaiana

  
 Eng. Civil Douglas Santos Santana  
 CREA RN 2717140603  
 Coordenador de Núcleo  
 Prefeitura Municipal de Itabaiana