

**1º TERMO ADITIVO DE “PRAZO DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS”
CONTRATO Nº 137/2024 – CR nº 883848/2019/MCID**

A Prefeitura Municipal de Itabaiana, inscrita no CGC/MF sob o nº. 13.104.740/0001-10, com sede e foro na Praça Fausto Cardoso, nº 12, Itabaiana/SE, através da Secretaria das Obras, Urbanismo, Infraestrutura e dos Serviços Públicos, e a empresa **NOVATEC CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA**, pessoa jurídica de Direito Privado, inscrita no CNPJ nº 00.338.885/0001-33, com sede na Rua José de Alencar, nº 916, sala 0703, Ilha do Leite, Recife - PE, e doravante denominada CONTRATADA, neste ato representada pelo Sr. Alexandre Albuquerque Teixeira, firmam o presente Termo Aditivo, regido pela Lei nº. 8.666/93 e suas alterações posteriores, conforme cláusulas e condições seguintes:

CLÁUSULA I – DO OBJETO:


O presente Termo Aditivo tem por objetivo a prorrogação do prazo de execução da obra de **RECAPEAMENTO ASFÁLTICO DE RUAS NO MUNICÍPIO DE ITABAIANA**, conforme disposto em art. 55, inciso IV, da Lei nº 8.666/93.


- PERÍODO DE EXECUÇÃO INICIAL: **05/07/2024 - 05/12/2024**
- 1ª PARALISAÇÃO: **18/07/2024**
- 1º REINICIO: **24/09/2024**
- 2ª PARALISAÇÃO: **04/11/2024**
- 2º REINICIO: **02/04/2025**

Por motivos de fatores climático da região, e tendo em vista que a obra não foi concluída no prazo inicial somos favoráveis na concessão do prolongamento do prazo de execução, mediante formalização de termo aditivo, por mais **04 (quatro) meses**, que passa a vigorar a partir da data de **12 de julho 2025**.

SEJA BEM VINDO

CLÁUSULA II - DAS DISPOSIÇÕES FINAIS



Rízia Milene S. Rodrigues Araújo
Eng.ª Civil CREA - 2715818424
Coordenadora de Núcleo
Prefeitura Municipal de Itabaiana




Permanecem em vigor as demais cláusulas e condições do Contrato, não modificadas, implícita ou explicitamente, por este instrumento.

E assim, por estarem justos e acordados, assinam o presente Termo Aditivo de Prazo de Execução dos Serviços, em 02 (duas) vias de igual teor, para um só fim legal.

Itabaiana/SE, 26 de junho 2025.



Deilza de Assis Santos
Secretária de Obras



Rízia Milene dos Santos Rodrigues Araújo
Coordenadora de Núcleo
Eng.^a Civil – CREA/SE 2715818424
Fiscal

ALEXANDRE ALBUQUERQUE Assinado de forma digital por ALEXANDRE
TEIXEIRA:83019200415 ALBUQUERQUE TEIXEIRA:83019200415
Dados: 2025.06.26 13:21:15 -03'00'

Novatec Construções e Empreendimentos LTDA
Contratada

I
T
A
B
A
I
A
N
A

SEJA BEM VINDO



NOVATEC

Construções e Empreendimentos Ltda.

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

EDITAL: CE 001/2024

Rua José de Alencar, 916 Sala 704 - Ilha do Leite

ENTIDADE: Prefeitura Municipal de Itabaiana

CEP: 50.070-475 Recife-PE

Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA RECAPEAMENTO ASFÁLTICO DE RUAS, NO MUNICÍPIO DE ITABAIANA/SE.

Fone / Fax: (081) 3322-5522

CNPJ: 00.338.885/0001-33 Insc. Est.: Isento Insc.Munic.: 284.280-7

DATA: 10/06/2024

| GRUPO | DISCRIMINAÇÃO | TOTAIS | PERÍODO (MÊS) | | | | | |
|-------------|---|-------------------------|---------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|--------|
| | | | MÊS 01 | MÊS 02 | MÊS 03 | MÊS 04 | MÊS 05 | MÊS 06 |
| 001 | RECAPEAMENTO ASFÁLTICO DE RUAS NO MUNICÍPIO (LOT. RIVIERA, LOT. VALE DOS EUCA | 100,00% 4.180.984,56 | % Valor | 25,00% 1.045.246,14 | 25,00% 1.045.246,14 | 25,00% 1.045.246,14 | 25,00% 1.045.246,14 | - |
| 001.001 | LOTEAMENTO RIVIERA, LOTEAMENTO VALE DOS EUCALIPTOS E DIV ERSAS RUAS | 0,18% 7.400,92 | % Valor | 25,00% 1.850,23 | 25,00% 1.850,23 | 25,00% 1.850,23 | 25,00% 1.850,23 | - |
| 001.001.001 | SERVIÇOS PRELIMINARES | 0,18% 7.400,92 | % Valor | 25,00% 1.850,23 | 25,00% 1.850,23 | 25,00% 1.850,23 | 25,00% 1.850,23 | - |
| 1.002 | LOTEAMENTO RIVIERA | 31,64% 1.322.924,96 | % Valor | 25,00% 330.731,24 | 25,00% 330.731,24 | 25,00% 330.731,24 | 25,00% 330.731,24 | - |
| 001.002.001 | AVENIDA MAURICIO ANDRADE | 7,66% 320.146,72 | % Valor | 25,00% 80.036,68 | 25,00% 80.036,68 | 25,00% 80.036,68 | 25,00% 80.036,68 | - |
| 1.002.002 | RUA JOSÉ ASSIS GOIS | 0,75% 31.488,80 | % Valor | 25,00% 7.872,20 | 25,00% 7.872,20 | 25,00% 7.872,20 | 25,00% 7.872,20 | - |
| 001.002.003 | RUA PEDRO FAGUNDES DE LIMA | 0,90% 37.655,14 | % Valor | 25,00% 9.413,79 | 25,00% 9.413,79 | 25,00% 9.413,79 | 25,00% 9.413,79 | - |
| 001.002.004 | RUA JOSÉ PAIXAO DE OLIVEIRA | 3,38% 141.433,62 | % Valor | 25,00% 35.358,41 | 25,00% 35.358,41 | 25,00% 35.358,41 | 25,00% 35.358,41 | - |
| 001.002.005 | RUA MARIA ROSA DE OLIVEIRA | 1,14% 47.525,59 | % Valor | 25,00% 11.881,40 | 25,00% 11.881,40 | 25,00% 11.881,40 | 25,00% 11.881,40 | - |
| 001.002.006 | RUA CARLOS CORDEIRO | 1,48% 61.727,26 | % Valor | 25,00% 15.431,82 | 25,00% 15.431,82 | 25,00% 15.431,82 | 25,00% 15.431,82 | - |
| 001.002.007 | RUA NORMANDO TAVARES DE JESUS | 2,79% 116.556,25 | % Valor | 25,00% 29.139,06 | 25,00% 29.139,06 | 25,00% 29.139,06 | 25,00% 29.139,06 | - |
| 001.002.008 | RUA FIRMINO JOSE DE OLIVEIRA | 2,64% 110.301,24 | % Valor | 25,00% 27.575,31 | 25,00% 27.575,31 | 25,00% 27.575,31 | 25,00% 27.575,31 | - |

Rizla Mirene S. Rodrigues Araújo
Eng.ª Civil CREA - 27156184/24 -
Coordenadora de Núcleo
Prefeitura Municipal de Itabaiana

NOVATEC

Construções e Empreendimentos Ltda.

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

EDITAL: CE 001/2024

Rua José de Alencar, 916 Sala 704 - Ilha do Leite

ENTIDADE: Prefeitura Municipal de Itabaiana

CEP: 50.070-475 Recife-PE

Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA RECAPEAMENTO ASFÁLTICO DE RUAS, NO MUNICÍPIO DE ITABAIANA/SE.

Fone / Fax: (081) 3322-5522

CNPJ: 00.338.885/0001-33 Insc. Est.: Isento Insc. Munic.: 284.280-7

DATA: 10/06/2024

| GRUPO | DISCRIMINAÇÃO | TOTAIS | PERÍODO (MÊS) | | | | | | |
|-------------|---------------------------------------|--------------|---------------|------------|------------|------------|------------|--------|---|
| | | | MÊS 01 | MÊS 02 | MÊS 03 | MÊS 04 | MÊS 05 | MÊS 06 | |
| 001.002.009 | RUA MARIA OLIVEIRA DOS SANTOS | 4,57% | % | 25,00% | 25,00% | 25,00% | 25,00% | | |
| | | 191.080,04 | Valor | 47.770,01 | 47.770,01 | 47.770,01 | 47.770,01 | | - |
| 001.002.010 | RUA PROJETADA B | 0,45% | % | 25,00% | 25,00% | 25,00% | 25,00% | | |
| | | 18.729,12 | Valor | 4.682,28 | 4.682,28 | 4.682,28 | 4.682,28 | | - |
| 001.002.011 | RUA JOSE COSTA DE CARVALHO | 2,77% | % | 25,00% | 25,00% | 25,00% | 25,00% | | |
| | | 115.716,30 | Valor | 28.929,08 | 28.929,08 | 28.929,08 | 28.929,08 | | - |
| 001.002.012 | SERVIÇOS COMPLEMENTARES | 3,12% | % | 25,00% | 25,00% | 25,00% | 25,00% | | |
| | | 130.564,88 | Valor | 32.641,22 | 32.641,22 | 32.641,22 | 32.641,22 | | - |
| 1.003 | LOTEAMENTO VALE DOS EUCALIPTOS | 50,13% | % | 25,00% | 25,00% | 25,00% | 25,00% | | |
| | | 2.096.061,22 | Valor | 524.015,31 | 524.015,31 | 524.015,31 | 524.015,31 | | - |
| 001.003.001 | RUA JOANA PERPETUA CUNHA | 1,70% | % | 25,00% | 25,00% | 25,00% | 25,00% | | |
| | | 71.038,42 | Valor | 17.759,61 | 17.759,61 | 17.759,61 | 17.759,61 | | - |
| 001.003.002 | RUA MARIA OLIVEIRA DOS SANTOS | 2,24% | % | 25,00% | 25,00% | 25,00% | 25,00% | | |
| | | 93.841,99 | Valor | 23.460,50 | 23.460,50 | 23.460,50 | 23.460,50 | | - |
| 001.003.003 | RUA ANTONIO FELIX BARROS | 2,19% | % | 25,00% | 25,00% | 25,00% | 25,00% | | |
| | | 91.590,09 | Valor | 22.897,52 | 22.897,52 | 22.897,52 | 22.897,52 | | - |
| 001.003.004 | RUA TARCIZO ALVES DOS SANTOS | 1,88% | % | 25,00% | 25,00% | 25,00% | 25,00% | | |
| | | 78.794,98 | Valor | 19.698,75 | 19.698,75 | 19.698,75 | 19.698,75 | | - |
| 001.003.005 | TRAVESSA JOSE LIBANIO DE JESUS | 0,91% | % | 25,00% | 25,00% | 25,00% | 25,00% | | |
| | | 38.190,86 | Valor | 9.547,72 | 9.547,72 | 9.547,72 | 9.547,72 | | - |
| 001.003.006 | TRAVESSA ANTONIO MARCOS DO NASCIMENTO | 1,10% | % | 25,00% | 25,00% | 25,00% | 25,00% | | |
| | | 46.072,16 | Valor | 11.518,04 | 11.518,04 | 11.518,04 | 11.518,04 | | - |
| 001.003.007 | RUA JOSEFA ADALULA NORONHA | 2,45% | % | 25,00% | 25,00% | 25,00% | 25,00% | | |
| | | 102.402,55 | Valor | 25.600,64 | 25.600,64 | 25.600,64 | 25.600,64 | | - |

Rizia Milena Rodrigues Araújo

 Eng.ª Civil CREA - 27158184/2

 Coordenadora de Núcleo

 Prefeitura Municipal de Itabaiana

NOVATEC

Construções e Empreendimentos Ltda.

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

EDITAL: CE 001/2024

Rua José de Alencar, 916 Sala 704 - Ilha do Leite

ENTIDADE: Prefeitura Municipal de Itabaiana

CEP: 50.070-475 Recife-PE

Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA RECAPEAMENTO ASFÁLTICO DE RUAS, NO MUNICÍPIO DE ITABAIANA/SE.

Fone / Fax: (081) 3322-5522

CNPJ: 00.338.885/0001-33 Insc. Est.: Isento Insc.Munic.: 284.280-7

DATA: 10/06/2024

| GRUPO | DISCRIMINAÇÃO | TOTAIS | PERÍODO (MÊS) | | | | | | |
|-------------|--------------------------------------|------------|---------------|-----------|-----------|-----------|-----------|--------|---|
| | | | MÊS 01 | MÊS 02 | MÊS 03 | MÊS 04 | MÊS 05 | MÊS 06 | |
| 001.003.008 | RUA GERMANO PEREIRA SANTOS | 2,69% | % | 25,00% | 25,00% | 25,00% | 25,00% | | |
| | | 112.517,32 | Valor | 28.129,33 | 28.129,33 | 28.129,33 | 28.129,33 | | - |
| 001.003.009 | TRAVESSA EUCLIDES FIEL DOS SANTOS | 0,84% | % | 25,00% | 25,00% | 25,00% | 25,00% | | |
| | | 35.205,93 | Valor | 8.801,48 | 8.801,48 | 8.801,48 | 8.801,48 | | - |
| 001.003.010 | TRAVESSA EUCLIDES FIEL DOS SANTOS | 0,90% | % | 25,00% | 25,00% | 25,00% | 25,00% | | |
| | | 37.637,16 | Valor | 9.409,29 | 9.409,29 | 9.409,29 | 9.409,29 | | - |
| 001.003.011 | RUA JOSE ANTONIO DOS SANTOS | 2,41% | % | 25,00% | 25,00% | 25,00% | 25,00% | | |
| | | 100.651,52 | Valor | 25.162,88 | 25.162,88 | 25.162,88 | 25.162,88 | | - |
| 001.003.012 | RUA JOAO BELIZARIO COSTA OLIVEIRA | 2,59% | % | 25,00% | 25,00% | 25,00% | 25,00% | | |
| | | 108.174,81 | Valor | 27.043,70 | 27.043,70 | 27.043,70 | 27.043,70 | | - |
| 001.003.013 | TRAVESSA FRANCISCO SANTOS | 0,56% | % | 25,00% | 25,00% | 25,00% | 25,00% | | |
| | | 23.232,32 | Valor | 5.808,08 | 5.808,08 | 5.808,08 | 5.808,08 | | - |
| 001.003.014 | RUA ERCILIA COSTA DE OLIVEIRA | 2,78% | % | 25,00% | 25,00% | 25,00% | 25,00% | | |
| | | 116.127,28 | Valor | 29.031,82 | 29.031,82 | 29.031,82 | 29.031,82 | | - |
| 001.003.015 | RUA BELIZARIO ANTONIO DE ANDRADE | 2,96% | % | 25,00% | 25,00% | 25,00% | 25,00% | | |
| | | 123.865,77 | Valor | 30.966,44 | 30.966,44 | 30.966,44 | 30.966,44 | | - |
| 001.003.016 | TRAVESSA JOSEFA DOS SANTOS ANDRADE | 0,56% | % | 25,00% | 25,00% | 25,00% | 25,00% | | |
| | | 23.232,32 | Valor | 5.808,08 | 5.808,08 | 5.808,08 | 5.808,08 | | - |
| 001.003.017 | RUA MARIA HELENA DE OLIVEIRA PEIXOTO | 2,98% | % | 25,00% | 25,00% | 25,00% | 25,00% | | |
| | | 124.384,38 | Valor | 31.096,10 | 31.096,10 | 31.096,10 | 31.096,10 | | - |
| 001.003.018 | RUA ANTONIO SANTANA FERREIRA | 1,54% | % | 25,00% | 25,00% | 25,00% | 25,00% | | |
| | | 64.319,07 | Valor | 16.079,77 | 16.079,77 | 16.079,77 | 16.079,77 | | - |
| 001.003.019 | RUA SAUDALINA SANTANA FERREIRA | 2,76% | % | 25,00% | 25,00% | 25,00% | 25,00% | | |
| | | 115.377,32 | Valor | 28.844,33 | 28.844,33 | 28.844,33 | 28.844,33 | | - |

Rizida Milene S. Rodrigues Araújo
 Eng.ª Civil CREA - 27158184/24
 Coordenadora de Núcleo
 Prefeitura Municipal de Itabaiana

NOVATEC

Construções e Empreendimentos Ltda.

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

EDITAL: CE 001/2024

Rua José de Alencar, 916 Sala 704 - Ilha do Leite

ENTIDADE: Prefeitura Municipal de Itabaiana

CEP: 50.070-475 Recife-PE

Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA RECAPEAMENTO ASFÁLTICO DE RUAS, NO MUNICÍPIO DE ITABAIANA/SE.

Fone / Fax: (081) 3322-5522

CNPJ: 00.338.885/0001-33 Insc. Est.: Isento Insc. Munic.: 284.280-7

DATA: 10/06/2024

| GRUPO | DISCRIMINAÇÃO | TOTAIS | PERÍODO (MÊS) | | | | | | |
|-------------|--|------------|---------------|------------|------------|------------|------------|--------|---|
| | | | MÊS 01 | MÊS 02 | MÊS 03 | MÊS 04 | MÊS 05 | MÊS 06 | |
| 001.003.020 | RUA MANOEL MARTINS FERREIRA | 1,99% | % | 25,00% | 25,00% | 25,00% | 25,00% | | |
| | | 83.280,52 | Valor | 20.820,13 | 20.820,13 | 20.820,13 | 20.820,13 | | - |
| 001.003.021 | TRAVESSA MARIA ALMEIDA DO NASCIMENTO | 0,96% | % | 25,00% | 25,00% | 25,00% | 25,00% | | |
| | | 40.031,61 | Valor | 10.007,90 | 10.007,90 | 10.007,90 | 10.007,90 | | - |
| 001.003.022 | RUA MANOEL ALVES FERREIRA | 3,09% | % | 25,00% | 25,00% | 25,00% | 25,00% | | |
| | | 129.388,64 | Valor | 32.347,16 | 32.347,16 | 32.347,16 | 32.347,16 | | - |
| 001.003.023 | TRAVESSA JOSÉ MILTON DA CUNHA | 3,89% | % | 25,00% | 25,00% | 25,00% | 25,00% | | |
| | | 162.825,42 | Valor | 40.706,36 | 40.706,36 | 40.706,36 | 40.706,36 | | - |
| 001.003.024 | SERVIÇOS COMPLEMENTARES | 4,16% | % | 25,00% | 25,00% | 25,00% | 25,00% | | |
| | | 173.878,78 | Valor | 43.469,70 | 43.469,70 | 43.469,70 | 43.469,70 | | - |
| 001.004 | DIVERSAS RUAS | 13,49% | % | 25,00% | 25,00% | 25,00% | 25,00% | | |
| | | 564.166,59 | Valor | 141.041,65 | 141.041,65 | 141.041,65 | 141.041,65 | | - |
| 001.004.001 | RUA PERCILIO ANDRADE | 2,13% | % | 25,00% | 25,00% | 25,00% | 25,00% | | |
| | | 88.998,97 | Valor | 22.249,74 | 22.249,74 | 22.249,74 | 22.249,74 | | - |
| 001.004.002 | TRAVESSA HUMBERTO DIAS DO SACRAMENTO | 2,03% | % | 25,00% | 25,00% | 25,00% | 25,00% | | |
| | | 85.031,55 | Valor | 21.257,89 | 21.257,89 | 21.257,89 | 21.257,89 | | - |
| 001.004.003 | TRAVESSA INTENDENTE MANOEL LEITE SAMPAIO | 1,41% | % | 25,00% | 25,00% | 25,00% | 25,00% | | |
| | | 59.135,61 | Valor | 14.783,90 | 14.783,90 | 14.783,90 | 14.783,90 | | - |
| 001.004.004 | RUA PADRE FELISMINO | 1,75% | % | 25,00% | 25,00% | 25,00% | 25,00% | | |
| | | 73.290,48 | Valor | 18.322,62 | 18.322,62 | 18.322,62 | 18.322,62 | | - |
| 001.004.005 | RUA MIGUEL TEIXEIRA | 1,34% | % | 25,00% | 25,00% | 25,00% | 25,00% | | |
| | | 56.026,21 | Valor | 14.006,55 | 14.006,55 | 14.006,55 | 14.006,55 | | - |
| 001.004.006 | TRAVESSA PROFESSORA RITA VIEIRA SANTOS | 3,87% | % | 25,00% | 25,00% | 25,00% | 25,00% | | |
| | | 161.681,93 | Valor | 40.420,48 | 40.420,48 | 40.420,48 | 40.420,48 | | - |

Rita Milene S. Rodrigues Araújo
 Eng.ª Civil CREA - 2715818424
 Coordenadora de Núcleo
 Prefeitura Municipal de Itabaiana

NOVATEC

Construções e Empreendimentos Ltda.

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

EDITAL: CE 001/2024

Rua José de Alencar, 916 Sala 704 - Ilha do Leite

ENTIDADE: Prefeitura Municipal de Itabaiana

CEP: 50.070-475 Recife-PE

Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA RECAPEAMENTO ASFÁLTICO DE RUAS, NO MUNICÍPIO DE ITABAIANA/SE.


Fone / Fax: (081) 3322-5522

CNPJ: 00.338.885/0001-33 Insc. Est.: Isento Insc.Munic.: 284.280-7

DATA: 10/06/2024

| GRUPO | DISCRIMINAÇÃO | TOTAIS | PERÍODO (MÊS) | | | | | |
|-----------------|-------------------------|------------------|---------------|--------------|--------------|--------------|--------|--------|
| | | | MÊS 01 | MÊS 02 | MÊS 03 | MÊS 04 | MÊS 05 | MÊS 06 |
| 001.004.007 | SERVIÇOS COMPLEMENTARES | 0,96% % | 25,00% | 25,00% | 25,00% | 25,00% | | |
| | | 40.001,84 Valor | 10.000,46 | 10.000,46 | 10.000,46 | 10.000,46 | | - |
| 001.005 | ADMINISTRAÇÃO LOCAL | 4,55% % | 25,00% | 25,00% | 25,00% | 25,00% | | |
| | | 190.430,87 Valor | 47.607,72 | 47.607,72 | 47.607,72 | 47.607,72 | | - |
| MENSAL % | | - | 25,00% | 25,00% | 25,00% | 25,00% | | |
| ACUMULADO % | | - | 25,00% | 50,00% | 75,00% | 100,00% | | |
| MENSAL (R\$) | | - | 1.045.246,14 | 1.045.246,14 | 1.045.246,14 | 1.045.246,14 | - | - |
| ACUMULADO (R\$) | | 4.180.984,56 | 1.045.246,14 | 2.090.492,28 | 3.135.738,42 | 4.180.984,56 | - | - |

ALEXANDRE ALBUQUERQUE Assinado de forma digital por ALEXANDRE
 TEIXEIRA:83019200415 ALBUQUERQUE TEIXEIRA:83019200415
 Dados: 2025.06.26 13:21:44 -03'00'


 Rizia Milene S. Rodrigues Araújo
 Eng.ª Civil CREA - 2715818424
 Coordenadora de Núcleo
 Prefeitura Municipal de Itabaiana

RECEBIDO 23/05/25



Aracaju, 21 de Maio de 2025

A
SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRAESTRUTURA E DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA/ SE

ATT. SEC. DEILZA DE ASSIS SANTOS

ITABAIANA-SE

**REF: PMI 137/2024 RECAPEAMENTO
ASFÁLTICO DE RUAS NO MUNICÍPIO DE
ITABAIANA**

Prezada Senhora,

A Empresa NOVATEC CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA., CNPJ n.º 00.338.885/0001-33, com sede na José de Alencar, nº 916, sala 0703, Ilha do Leite, Recife, estado de Pernambuco, CEP 50070-475, vem por meio do presente ofício, **ADITIVO DE PRAZO DE EXECUÇÃO, para o contrato PMI 137/2024** referente ao objeto Recapeamento Asfáltico de Ruas no Município de Itabaiana, atendendo o contrato de repasse nº 953000/OP 1.091.393-76/2023/MCID. **Em virtude de fatores climáticos da região, viemos por meio deste, solicitar a extensão do prazo de execução em 4 (quatro) meses, contando, desde já, ressaltamos que a solicitação visa garantir a continuidade dos serviços com qualidade e segurança.**

Atenciosamente


SECRETARIA DE OBRAS
GESTÃO CIVIL
21/05/2025

NOVATEC CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA

BR-235 Km 11, S/N, Bairro Jardim, Nossa Senhora do Socorro/SE
CNPJ.: 00.338.885/0001-33