


**2º TERMO ADITIVO DE “PRAZO DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS”
CONTRATO Nº 041/2024 – CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 012/2023**

A Prefeitura Municipal de Itabaiana, inscrita no CGC/MF sob o nº. 13.104.740/0001-10, com sede e foro na Praça Fausto Cardoso, nº 12, Itabaiana/SE, através da Secretaria das Obras, Urbanismo, Infraestrutura e dos Serviços Públicos, e a empresa MJD CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 09.523.284/0001-75, sediada na rua Andrew Matheus Santos Brito, nº 169-Térreo, Centro, na cidade de Campo do Brito/SE, CEP 49520-000, neste ato representado pelo Sr. Joel Alves dos Santos, doravante denominada CONTRATADA, firmam o presente Termo Aditivo, regido pela Lei nº. 8.666/93 e suas alterações posteriores, conforme cláusulas e condições seguintes:

CLÁUSULA I – DO OBJETO:

O presente Termo Aditivo tem por objetivo a prorrogação do prazo de execução da obra de CONSTRUÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL PROF.^a CLARA MEIRELES TELES, conforme disposto em art. 55, inciso IV, da Lei nº 8.666/93.

- PERÍODO DE EXECUÇÃO INICIAL: **11/03/2024 A 11/09/2025**
- 1º ADITIVO DE PRAZO DE EXECUÇÃO: **11/09/2025 A 11/02/2026**



Com o início da obra, foi realizado um levantamento topográfico que identificou desníveis superiores aos previstos inicialmente. Como consequência, houve a necessidade de adição de serviços de construção de muro de arrimo, terraplenagem e drenagem, o que resultou na ampliação do prazo para essas frentes de trabalho e impossibilitou o cumprimento do cronograma original.

Diante disso somos favoráveis na concessão do prolongamento do prazo de execução, podendo ser dilatado por mais meses por conta do prazo de contrato, mediante formalização de termo aditivo, por mais **12 (doze) meses**, que passa a vigorar a partir de **11 de fevereiro de 2026**.



**SECRETARIA DAS OBRAS,
DE URBANISMO, DE INFRAESTRUTURA,
DOS SERVIÇOS PÚBLICOS E DE
HABITAÇÃO**

PREFEITURA DE ITABAIANA

Rua Pedro Diniz Gonçalves, 600 - Serrano, Itabaiana/SE, 49503-105




obras@itabaiana.se.gov.br



(79) 99138-0231

Prefeitura Municipal de Itabaiana
Kelly Pinto Freire
Engº Civil - CREA/SE 270936244-6



CLÁUSULA II - DAS DISPOSIÇÕES FINAIS


Permanecem em vigor as demais cláusulas e condições do Contrato, não modificadas, implícita ou explicitamente, por este instrumento.


E assim, por estarem justos e acordados, assinam o presente Termo Aditivo de Prazo de Execução dos Serviços, em 02 (duas) vias de igual teor, para um só fim legal.

Itabaiana/SE, 04 de fevereiro de 2026.



Deilza de Assis Santos
Secretária de Obras


Kelly Pinto Freire
Eng^a Civil CREA/SE 2709362449
Fiscal
Prefeitura Municipal de Itabaiana
Kelly Pinto Freire
Eng^a Civil - CREA/SE 2709362449



MJD CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA
Contratada



CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

OBJETO: CONSTRUÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL PROFª CLARA MEIRELES TELES, BAIRRO SÍTIO PORTO

ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UND	MÊS 00	MÊS 01	MÊS 02	MÊS 03	MÊS 04	MÊS 05	MÊS 06	MÊS 07	MÊS 08	MÊS 09	MÊS 10	MÊS 11	MÊS 12
1	IMPLANTAÇÃO	2.882.336,67	% 90,14%		2,50%	2,50%	2,50%	2,36%							
			R\$ 2.598.050,80		72.058,42	72.058,42	72.058,42	68.110,62							
2	SERVIÇOS PRELIMINARES	138.823,91	% 100,00%												
			R\$ 138.823,91				-								
3	MOVIMENTO DE TERRAS PARA FUNDAÇÕES	115.024,49	% 100,00%												
			R\$ 115.024,49	-	-		-	-	-			-	-		
4	FUNDAÇÕES	414.619,21	% 96,95%	3,05%											
			R\$ 401.963,48	12.655,73	-	-	-	-	-	-			-	-	-
5	SUPERESTRUTURA	567.598,06	% 97,11%	2,89%											
			R\$ 551.202,95	16.395,11		-	-			-	-			-	-
6	SISTEMA DE VEDAÇÃO VERTICAL	154.890,72	% 64,85%	35,15%											
			R\$ 100.452,81	54.437,91			-	-			-				
7	ESQUADRIAS	277.570,12	% 3,13%									35,00%	35,00%	26,87%	
			R\$ 8.694,18	-			-	-				97.149,54	97.149,54	74.576,86	
8	SISTEMAS DE COBERTURA	842.880,40	% 60,65%	20,00%	19,35%										
			R\$ 511.169,31	168.576,08	163.135,01			-	-	-	-	-	-	-	-
9	IMPERMEABILIZAÇÃO	24.157,93	% 100,00%												
			R\$ 24.157,93	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10	REVESTIMENTOS INTERNOS E EXTERNOS	526.405,76	% 57,22%		15,00%	15,00%	12,78%								
			R\$ 301.224,08	-	78.960,86	78.960,86	67.259,95			-	-	-	-	-	-
11	SISTEMAS DE PISOS	639.220,86	% 29,86%			20,00%	20,00%	20,00%	10,14%						
			R\$ 190.891,59			127.844,17	127.844,17	127.844,17	64.796,75				-	-	-
12	PINTURAS E ACABAMENTOS	140.062,08	% 15,03%							15,00%	15,00%	15,00%	15,00%	15,00%	9,97%
			R\$ 21.049,45				-			21.009,31	21.009,31	21.009,31	21.009,31	21.009,31	13.966,07
13	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS	120.633,36	% 4,49%						20,00%	20,00%	20,00%	20,00%	15,51%		
			R\$ 5.419,33	-	-	-			24.126,67	24.126,67	24.126,67	24.126,67	18.707,34	-	-
14	INSTAÇÕES SANITÁRIAS	345.493,41	% 33,90%						20,00%	20,00%	20,00%	6,10%			
			R\$ 117.115,53	-	-	-			69.098,68	69.098,68	69.098,68	21.081,83	-	-	-
15	LOUÇAS, ACESSÓRIOS E METAIS	48.528,70	% 0,00%												100,00%
			R\$ -	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	48.528,70
16	INSTALAÇÃO DE GÁS COMBUSTÍVEL	6.142,29	% 69,48%	30,52%											
			R\$ 4.267,59	1.874,70		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
17	SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA INCÊNCIO	9.167,74	%												100,00%
			R\$ -	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9.167,74
18	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E TELEFÔNICAS 127V	397.605,39	% 19,06%						20,00%	20,00%	20,00%			15,00%	5,94%
			R\$ 75.793,35	-	-	-			79.521,08	79.521,08	79.521,08			59.640,81	23.608,00
19	SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS (SPDA)	185.179,48	% 7,03%									25,00%	25,00%	25,00%	17,97%
			R\$ 13.015,98	-	-	-			-	-	-	46.294,87	46.294,87	46.294,87	33.278,89
20	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	158.756,78	% 25,54%												74,46%
			R\$ 40.544,70		-				-	-	-	-			118.212,08
21	SERVIÇOS FINAIS	9.077,77	% 0,00%												100,00%
			R\$ -	-	-	-			-	-	-	-	-	-	9.077,77


Prefeitura Municipal de Itaboraí
 Kelly Pinto Freire
 Engª Civil - CREA/SE 270936244

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

OBJETO: CONSTRUÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL PROFª CLARA MEIRELES TELES, BAIRRO SÍTIO PORTO

ITEM	DESCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS		UND	MÊS 00	MÊS 01	MÊS 02	MÊS 03	MÊS 04	MÊS 05	MÊS 06	MÊS 07	MÊS 08	MÊS 09	MÊS 10	MÊS 11	MÊS 12
23	QUADRA	995.591,23	%	10,41%	7,50%	7,50%	7,50%	7,50%	7,50%	7,50%	7,50%	7,50%	7,50%	7,50%	7,50%	7,09%
			R\$	103.657,16	74.669,34	74.669,34	74.669,34	74.669,34	74.669,34	74.669,34	74.669,34	74.669,34	74.669,34	74.669,34	74.669,34	70.571,31
VALOR MENSAL		8.999.766,36	R\$	5.322.518,62	328.608,87	388.823,63	353.532,80	341.831,88	270.624,13	312.212,52	268.425,09	268.425,09	284.331,57	257.830,41	276.191,19	326.410,56
VALOR ACUMULADO				5.322.518,62	5.651.127,50	6.039.951,13	6.393.483,92	6.735.315,80	7.005.939,94	7.318.152,46	7.586.577,55	7.855.002,64	8.139.334,20	8.397.164,61	8.673.355,80	8.999.766,36

Itabaiana/SE, 04 DE FEVEREIRO DE 2026


 Prefeitura Municipal de Itabaiana
 Kelly Pinto Freire
 Engº Civil - CREA/SE 2709362446