



**PREFEITURA DE ITABAIANA**

**Secretaria das Obras, Urbanismo, Infraestrutura e dos Serviços Públicos**

**2º TERMO ADITIVO DE "PRAZO DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS"  
CONTRATO Nº 013/2023 – CP Nº 002/2022**

A **Prefeitura Municipal de Itabaiana**, inscrita no CGC/MF sob o nº. 13.104.740/0001-10, com sede e foro na Praça Fausto Cardoso, nº. 12, Itabaiana/SE, através do **Fundo Municipal de Saúde**, inscrita no CGC/MF sob o nº. 12.219.015-0001-24, com sede e foro na Avenida Olímpio Arcanjo de Santana, nº. 133, Bairro Porto, Itabaiana/SE, e a empresa **MOBICON CONSTRUTORA LTDA**, pessoa jurídica de Direito Privado, inscrita no CGC/MF sob o nº 12.260.240/0001-04, com sede e foro na Rua 09, nº 55, Centro, na cidade de Ceres/GO, CEP 76.300-000 doravante denominada **CONTRATADA**, neste ato representada pelo Sra. Andressa Covello Silva dos Santos, firmam o presente Termo Aditivo, regido pela Lei nº. 8.666/93 e suas alterações posteriores, conforme cláusulas e condições seguintes:

**CLÁUSULA I – DO OBJETO:**

O presente Termo Aditivo tem por objetivo a prorrogação do prazo de execução da obra de **CONSTRUÇÃO DE UNIDADE DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE (POLICLINICA – CENTRO DE IMAGEM E DIAGNÓSTICO) – CR 1.079.934-00 – 918164/2021/MSAÚDE**, neste município, conforme disposto em art. 55, inciso IV, da Lei nº 8.666/93.

- PERÍODO DE EXECUÇÃO INICIAL: **13/03/2023 A 13/10/2023**
- 1º TERMO ADITIVO DE EXECUÇÃO: **13/10/2023 A 13/05/2024**

Tendo em vista que, os serviços não serem concluídos no prazo de cronograma determinado, bem como também a necessidade de elaboração de planilha de aditivo de preço para reprogramação do contrato, se torna imprescindível à dilatação do prazo de execução a fim de manter a vigência do mesmo para a finalização do objeto com um novo cronograma de execução. Diante disso somos favoráveis na concessão do prolongamento do prazo de execução, mediante formalização de termo aditivo, por mais **07 (sete) meses**, que passa a vigorar a partir da data de **13 de maio de 2024**.


**CLÁUSULA II - DAS DISPOSIÇÕES FINAIS**


Permanecem em vigor as demais cláusulas e condições do Contrato, não modificadas, implícita ou explicitamente, por este instrumento.


E assim, por estarem justos e acordados, assinam o presente Termo Aditivo de Prazo de Execução dos Serviços, em 02 (duas) vias de igual teor, para um só fim legal.

Itabaiana/SE, 10 de maio de 2024.

  
**José Suelton Luiz Costa dos Santos**  
Secretário de Saúde

  
**Mobicon Construtora Ltda**  
Contratada

  
**Yan Henrique Tavares Santana**  
Engº Civil - CREA/SE 2715638353  
Fiscal

  
**José Robson Santos da Paixão**  
Engº Civil - CREA/SE 2720293954  
Fiscal

**CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO - ADITIVO DE EXECUÇÃO - POLICLÍNICA**

		MAIO/JUNHO 2024		JUNHO/JULHO 2024		JULHO/AGOSTO 2024		AGOSTO/SETEMBRO 2024		SETEMBRO/OUTUBRO 2024		OUTUBRO/NOVEMBRO 2024		NOVEMBRO/DEZEMBRO 2024				
	CONTRATO	%	EXECUTADO	%	EXECUTADO	%	EXECUTADO	%	EXECUTADO	%	EXECUTADO	%	EXECUTADO	%	EXECUTADO			
<b>01</b>	<b>SERVIÇOS GERAIS DO EMPREENDIMENTO SONDAGEM</b>	<b>3.737.602,82</b>	<b>41,09%</b>	<b>R\$ 1.535.869,59</b>	<b>6,45%</b>	<b>R\$ 240.938,44</b>	<b>3,51%</b>	<b>R\$ 131.017,53</b>	<b>10,66%</b>	<b>R\$ 398.494,85</b>	<b>10,91%</b>	<b>R\$ 407.634,56</b>	<b>8,55%</b>	<b>R\$ 319.733,20</b>	<b>5,32%</b>	<b>R\$ 198.754,17</b>	<b>13,11%</b>	<b>R\$ 489.943,59</b>
01.01	SERVIÇOS GERAIS DO EMPREENDIMENTO SONDAGEM	7.836,75	100,00%	R\$ 7.836,75														
01.02	SERVIÇOS PRELIMINARES	99.791,06	100,00%	R\$ 99.791,06														
01.03	REGULARIZAÇÃO DO TERRENO	3.587,80	100,00%	R\$ 3.587,80														
01.04	MURO DIVISÓRIO	37.011,40	87,85%	R\$ 32.514,51	12,15%	R\$ 4.496,89												
01.05	FUNDAÇÃO - VIGA BALDRAME	117.666,81	98,42%	R\$ 115.807,67	1,58%	R\$ 1.859,14												
01.06	FUNDAÇÃO - SAPATA EM CONCRETO	93.853,10	98,23%	R\$ 92.191,90	1,77%	R\$ 1.661,20												
01.07	ESTRUTURA - PILARES ( ARRANQUES )	46.041,89	100,00%	R\$ 46.041,89														
01.08	ESTRUTURA - PILARES	123.538,74	100,00%	R\$ 123.538,74														
01.09	ESTRUTURA - VIGAS 1º NÍVEL	171.836,66	99,91%	R\$ 171.682,00	0,09%	R\$ 154,65												
01.10	ESTRUTURA - LAJE	276.885,95	95,16%	R\$ 263.484,67	4,84%	R\$ 13.401,28												
01.11	CAMADA IMPERMEABILIZADORA - CONTRAPISO	114.658,20	100,00%	R\$ 114.658,20														
01.12	IMPERMEABILIZAÇÃO DA COBERTURA	5.820,30	0,00%	R\$ 0,00			100,00%	R\$ 5.820,30										
01.13	COBERTURA	253.050,70	48,40%	R\$ 122.476,54	30,00%	R\$ 75.915,21	21,60%	R\$ 54.658,95										
01.14	ALVENARIA DE VEDAÇÃO	99.122,76	100,00%	R\$ 99.122,76														
01.15	TRATAMENTO DE PROTEÇÃO EM ALVENARIA	37.824,00						100,00%	R\$ 37.824,00									
01.16	DIVISÓRIAS	22.981,23																
01.17	ESQUADRIAS EM MADEIRA	77.643,46				10,00%	R\$ 7.764,35	50,00%	R\$ 38.821,73	50,00%	R\$ 38.821,73							
01.18	ESQUADRIAS EM ALUMÍNIO	10.332,81						50,00%	R\$ 5.166,41	50,00%	R\$ 5.166,41							
01.19	ESQUADRIAS EM VIDRO	79.937,30						50,00%	R\$ 39.968,65	50,00%	R\$ 39.968,65							
01.20	REVESTIMENTOS / PEITORIS / FILETE	237.667,62	66,35%	R\$ 157.692,47	10,00%	R\$ 23.766,76	5,00%	R\$ 11.883,38	18,65%	R\$ 44.325,01								
01.21	PISO INTERNO EM ALTA RESISTENCIA	96.693,80						100,00%	R\$ 96.693,80									
01.22	PAVIMENTAÇÃO EXTERNA	231.267,63	3,70%	R\$ 8.556,90	10,00%	R\$ 23.126,76			20,00%	R\$ 46.253,53	30,00%	R\$ 69.380,29	36,30%	R\$ 83.950,15				
01.23	PINTURA	102.159,62							10,00%	R\$ 10.215,96	20,00%	R\$ 20.431,92	20,00%	R\$ 20.431,92	20,00%	R\$ 20.431,92	30,00%	R\$ 30.647,89
01.24	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	792.257,64	1,65%	R\$ 13.072,25	5,00%	R\$ 39.612,88	5,00%	R\$ 39.612,88	10,00%	R\$ 79.225,76	20,00%	R\$ 158.451,53	20,00%	R\$ 158.451,53	20,00%	R\$ 158.451,53	18,35%	R\$ 145.379,28
01.25	INSTALAÇÕES SANITÁRIAS	28.890,46	77,70%	R\$ 22.447,89	22,30%	R\$ 6.442,57												
01.26	INSTALAÇÕES DE AGUA FRIA	37.819,15	45,18%	R\$ 17.086,69	25,00%	R\$ 9.454,79	29,82%	R\$ 11.277,67										
01.27	LOUÇAS E METAIS	58.516,96															100,00%	R\$ 58.516,96
01.28	BALCÕES E BANCADAS	2.441,01															100,00%	R\$ 2.441,01
01.29	INSTALAÇÕES DE AR CONDICIONADO	203.725,80															100,00%	R\$ 203.725,80
01.30	INSTALAÇÕES DE PREVENÇÃO E COMBATE A INCENDIO	68.410,51	35,49%	R\$ 24.278,89	60,00%	R\$ 41.046,31											4,51%	R\$ 3.085,31
01.31	FÓRRO	92.572,20								60,00%	R\$ 55.543,32	40,00%	R\$ 37.028,88					
01.32	FECHAMENTO EXTERNO	66.235,73								30,00%	R\$ 19.870,72	30,00%	R\$ 19.870,72	30,00%	R\$ 19.870,72	10,00%	R\$ 6.623,57	
01.33	PAISAGISMO	16.986,01															100,00%	R\$ 16.986,01



**MOBICON CONSTRUTORA LTDA**  
Milton Sales Santana  
Sócio Administrador  
CREA: 8521/D-GO

**José Robson Santos da Silva**  
Eng. Civil - CREA/SE 2720298954  
Coordenador de Núcleo  
Prefeitura Municipal de Itabaiana

**Henrique Yvares Santana**  
Eng. Civil CREA 2715638353  
Coordenador de Núcleo  
Prefeitura Municipal de Itabaiana

01.34	DIVERSOS	22.537,76														100,00%	R\$ 22.537,76	
<b>02</b>	<b>GUARITA</b>	<b>53.683,23</b>	<b>30,51%</b>	<b>R\$ 16.378,75</b>	<b>21,78%</b>	<b>R\$ 11.692,76</b>			<b>2,19%</b>	<b>R\$ 1.173,99</b>	<b>25,68%</b>	<b>R\$ 13.787,09</b>	<b>1,29%</b>	<b>R\$ 692,51</b>	<b>1,29%</b>	<b>R\$ 692,51</b>	<b>8,31%</b>	<b>R\$ 4.463,54</b>
02.01	FUNDAÇÃO - VIGA BALDRAME	2.384,80	98,38%	R\$ 2.346,17	1,62%	R\$ 38,63												
02.02	FUNDAÇÃO - SAPATA EM CONCRETO	3.415,90	90,80%	R\$ 3.101,64	9,20%	R\$ 314,26												
02.03	ESTRUTURA - PILARES ( ARRANQUES )	1.968,51	100,00%	R\$ 1.968,51	0,00%	R\$ 0,00												
02.04	ESTRUTURA - PILARES	3.083,23	100,00%	R\$ 3.083,23	0,00%	R\$ 0,00												
02.05	ESTRUTURA - VIGAS 1º NÍVEL	3.207,85	99,20%	R\$ 3.182,19	0,80%	R\$ 25,66												
02.06	ESTRUTURA - VIGAS DE COBERTURA	4.011,72																
02.07	ESTRUTURA - LAJE	6.409,21			100,00%	R\$ 6.409,21												
02.08	CAMADA IMPERMEABILIZADORA - CONTRAPISO	792,60			100,00%													
02.09	COBERTURA	1.296,60			100,00%	R\$ 1.296,60												
02.10	ALVENARIA DE VEDAÇÃO	2.142,48	100,00%	R\$ 2.142,48														
02.11	ESQUADRIAS DE MADEIRA	1.173,99						100,00%	R\$ 1.173,99									
02.12	ESQUADRIAS DE ALUMÍNIO	6.066,71								100,00%	R\$ 6.066,71							
02.13	REVESTIMENTOS / PEITORIS	5.617,62								100,00%	R\$ 5.617,62							
02.14	PISO INTERNO EM ALTA RESISTENCIA	1.756,50								100,00%	R\$ 1.756,50							
02.15	PINTURA	3.462,57								10,00%	R\$ 346,26	20,00%	R\$ 692,51	20,00%	R\$ 692,51	50,00%	R\$ 1.731,29	
02.16	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	3.255,57			100,00%	R\$ 3.255,57												
02.17	INSTALAÇÕES SANITÁRIAS	552,29	100,00%	R\$ 552,29														
02.18	INSTALAÇÕES DE AGUA FRIA	352,82			100,00%	R\$ 352,82												
02.19	LOUÇAS E METAIS	2.332,55														100,00%	R\$ 2.332,55	
02.20	INSTALAÇÕES DE PREVENÇÃO E COMBATE A INCENDIO	399,70														100,00%	R\$ 399,70	
<b>03</b>	<b>RESERVATÓRIO ELEVADO</b>	<b>57.085,16</b>	<b>39,35%</b>	<b>R\$ 22.463,01</b>	<b>23,10%</b>	<b>R\$ 13.187,06</b>	<b>23,80%</b>	<b>R\$ 13.586,47</b>								<b>13,75%</b>	<b>R\$ 7.848,65</b>	
03.01	FUNDAÇÃO - VIGA BALDRAME	3.290,27	100,00%	R\$ 3.290,27														
03.02	FUNDAÇÃO - SAPATA EM CONCRETO	6.046,79	100,00%	R\$ 6.046,79														
03.03	ESTRUTURA - PILARES ( ARRANQUES )	2.266,79	100,00%	R\$ 2.266,79														
03.04	ESTRUTURA - PILARES	14.742,43	15,18%	R\$ 2.237,90	20,00%	R\$ 2.948,49	64,82%	R\$ 9.556,05										
03.05	ESTRUTURA - VIGAS NÍVEL + 1,50	4.014,88	100,00%	R\$ 4.014,88														
03.06	ESTRUTURA - VIGAS NÍVEL + 4,50 / +7,50	7.239,54			100,00%	R\$ 7.239,54												
03.07	ESTRUTURA - VIGAS NÍVEL + 10,30	2.595,81			50,00%	R\$ 1.297,91	50,00%	R\$ 1.297,91										
03.08	ESTRUTURA - LAJE	6.307,47	73,03%	R\$ 4.606,35	26,97%	R\$ 1.701,12												
03.09	PINTURA E IMPERMEABILIZAÇÃO	5.465,04						50,00%	R\$ 2.732,52							50,00%	R\$ 2.732,52	
03.10	DIVERSOS	5.116,13														100,00%	R\$ 5.116,13	
<b>04</b>	<b>CASA DE LIXO</b>	<b>43.632,70</b>							<b>64,06%</b>	<b>R\$ 27.949,28</b>	<b>25,22%</b>	<b>R\$ 11.003,50</b>	<b>1,33%</b>	<b>R\$ 581,80</b>	<b>1,33%</b>	<b>R\$ 581,80</b>	<b>8,06%</b>	<b>R\$ 3.516,31</b>
04.01	FUNDAÇÃO - VIGA BALDRAME	2.954,60							100,00%	R\$ 2.954,60								
04.02	FUNDAÇÃO - SAPATA EM CONCRETO	2.465,00							100,00%	R\$ 2.465,00								
04.03	ESTRUTURA - PILARES ( ARRANQUES )	1.650,37							100,00%	R\$ 1.650,37								





MOBICON CONSTRUTORA LTDA  
Milton Sales Santana  
Sócio Administrador  
CREA: 8521/D-GO

Jose Robson Santos da Paixão  
Eng. Civil - CREA/SE 272029/954  
Coordenador de Núcleo  
Prefeitura Municipal de Itabaiana

Eng. Civil Alexandre Santana  
Eng. Civil CREA 2715638353  
Coordenador de Núcleo  
Prefeitura Municipal de Itabaiana

04.04	ESTRUTURA - PILARES	2.571,61							100,00%	R\$ 2.571,61								
04.05	ESTRUTURA - VIGAS 1º NÍVEL	3.401,77							100,00%	R\$ 3.401,77								
04.06	ESTRUTURA - LAJE	10.319,04							100,00%	R\$ 10.319,04								
04.07	CAMADA IMPERMEABILIZADORA - CONTRAPISO	859,06							100,00%	R\$ 859,06								
04.08	COBERTURA	1.037,28							100,00%	R\$ 1.037,28								
04.09	ALVENARIA DE VEDAÇÃO	2.200,12							100,00%	R\$ 2.200,12								
04.10	ESQUADRIAS DE ALUMÍNIO	1.424,43							100,00%	R\$ 1.424,43								
04.11	REVESTIMENTOS / PEITORIS	7.322,84							100,00%	R\$ 7.322,84								
04.12	PISO INTERNO EM ALTA RESISTENCIA	1.329,44							100,00%	R\$ 1.329,44								
04.13	PINTURA	2.339,26															100,00%	R\$ 2.339,26
04.14	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	2.909,01						5,00%	R\$ 145,45	20,00%	R\$ 581,80	20,00%	R\$ 581,80	20,00%	R\$ 581,80	35,00%	R\$ 1.018,15	
04.15	INSTALAÇÕES SANITÁRIAS	337,16						50,00%	R\$ 168,58	50,00%	R\$ 168,58							
04.16	INSTALAÇÕES DE AGUA FRIA	352,82						50,00%	R\$ 176,41	50,00%	R\$ 176,41							
04.17	DIVERSOS	158,90															100,00%	R\$ 158,90
<b>05</b>	<b>ADMINISTRAÇÃO</b>	<b>432.248,29</b>	<b>75,90%</b>	<b>R\$ 328.076,45</b>	<b>3,44%</b>	<b>R\$ 14.869,34</b>	<b>3,44%</b>	<b>R\$ 14.869,34</b>	<b>3,44%</b>	<b>R\$ 14.869,34</b>	<b>3,44%</b>	<b>R\$ 14.869,34</b>	<b>3,44%</b>	<b>R\$ 14.869,34</b>	<b>3,44%</b>	<b>R\$ 14.869,34</b>	<b>3,46%</b>	<b>R\$ 14.955,79</b>
05.01	EQUIPE DIRIGENTE	432.248,29	75,90%	R\$ 328.076,45	3,44%	R\$ 14.869,34	3,44%	R\$ 14.869,34	3,44%	R\$ 14.869,34	3,44%	R\$ 14.869,34	3,44%	R\$ 14.869,34	3,44%	R\$ 14.869,34	3,46%	R\$ 14.955,79

  
 José Robson Santos da Paixão  
 Eng. Civil - CREA/SE 72829/954  
 Coordenador de Núcleo  
 Prefeitura Municipal de Itabaiana

  
 Ivan Henrique Tavares Santana  
 Eng.º Civil CREA 2715638353  
 Coordenador de Núcleo  
 Prefeitura Municipal de Itabaiana



MOBICON CONSTRUTORA LTDA  
 Milton Sales Santana  
 Sócio Administrador  
 CREA: 8521/D-GO