


**2º TERMO ADITIVO DE “PRAZO DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS”
CONTRATO Nº 035/2024 – CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 013/2023**

A Prefeitura Municipal de Itabaiana, inscrita no CGC/MF sob o nº. 13.104.740/0001-10, com sede e foro na Praça Fausto Cardoso, nº 12, Itabaiana/SE, através da Secretaria das Obras, Urbanismo, Infraestrutura e dos Serviços Públicos, e a empresa MJD CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 09.523.284/0001-75, sediada na rua Andrew Matheus Santos Brito, nº 169-Térreo, Centro, na cidade de Campo do Brito/SE, CEP 49520-000, neste ato representado pelo Sr. Joel Alves dos Santos, doravante denominada CONTRATADA, firmam o presente Termo Aditivo, regido pela Lei nº. 8.666/93 e suas alterações posteriores, conforme cláusulas e condições seguintes:

CLÁUSULA I – DO OBJETO:

O presente Termo Aditivo tem por objetivo a prorrogação do prazo de execução da obra de CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE CONVENÇÕES DE ITABAIANA – CONTRATO DE REPASSE Nº 1.078.398-11-914387/2021/MTUR, neste município, conforme disposto em art. 55, inciso IV, da Lei nº 14.133/2021.

- PERÍODO DE EXECUÇÃO INICIAL: **19/04/2024 a 19/04/2025**
- 1º ADITIVO DE PRAZO DE EXECUÇÃO: **19/04/2025 a 19/04/2026**


Rízia Milene S. Rodrigues Araújo
Eng.ª Civil CREA - 2715818424
Coordenadora de Núcleo
Prefeitura Municipal de Itabaiana

Considerando que os serviços não foram concluídos no cronograma inicial estipulado. Considerando que foram elaborados aditivos de valor para reprogramação da planilha contratada. Considerando que o aumento de meta com os serviços novos ocasionou a necessidade de dilatação de prazo. Considerando que é imprescindível a vigência do prazo da obra para finalização do objeto

Diante disso somos favoráveis na concessão do prolongamento do prazo de execução, podendo ser dilatado por mais meses por conta do prazo de contrato, mediante formalização



**SECRETARIA DAS OBRAS,
DE URBANISMO, DE INFRAESTRUTURA,
DOS SERVIÇOS PÚBLICOS E DE
HABITAÇÃO**
PREFEITURA DE ITABAIANA

Rua Pedro Diniz Gonçalves, 600 - Serrano, Itabaiana/SE, 49503-105



obras@itabaiana.se.gov.br



(79) 99138-0231

de termo aditivo, por mais **12 (doze) meses**, que passa a vigorar a partir de **19 de abril de 2026**.

CLÁUSULA II - DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

Permanecem em vigor as demais cláusulas e condições do Contrato, não modificadas, implícita ou explicitamente, por este instrumento.

E assim, por estarem justos e acordados, assinam o presente Termo Aditivo de Prazo de Execução dos Serviços, em 02 (duas) vias de igual teor, para um só fim legal.


Itabaiana/SE, 13 de abril de 2026




Deliza de Assis Santos
Secretária de Obras



Rizia Milene dos Santos Rodrigues Araujo
Eng^a Civil CREA/SE 2715818424
Fiscal



MJD CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA
Contratada



Campo do Brito, 09 de Abril de 2026

A Ilma.
Sra. Fiscal de Obras da
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA/SE

Prezada Senhora,

A **MJD CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA**, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ sob o nº 09.523.284/0001-75, com sede na rua Endrew Matheus Santos Brito, 169, Térreo, Campo do Brito/SE, através de seu responsável infra assinado, vem solicitar aditivo de **Prazo de Execução por mais 12 (doze) meses, referente a CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM OBRAS E SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE CONVENÇÕES DE ITABAIANA - CONTRATO DE REPASSE Nº 1.078.398-11 - 914387/2021/MTUR, OBJETO DO CONTRATO Nº 035/2024**, tendo em vista os acréscimos dos serviços contratados.

Atenciosamente,

JOEL ALVES
DOS
SANTOS:575
22162572

Assinado digitalmente por JOEL
ALVES DOS SANTOS:57522162572
ID: C=BR, CN=JOEL ALVES DOS
SANTOS:57522162572, O=ICP-
Brasil, OU=Certificado PF A1
Razão: Eu sou o autor deste
documento
Localização:
Data: 2026.04.09 11:05:07-03'00'
Foxit PDF Reader Versão: 2026.1.1

Joel Alves dos Santos
Sócio administrador


Maria das Graças Barbosa Medeiros
Assessora Especial II
Prefeitura Municipal de Itabaiana
09/04/26

Campo do Brito, 09 de Abril de 2026

A Ilma.
Sra. Fiscal de Obras da
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA/SE

Prezada Senhora,

A **MJD CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA**, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ sob o nº 09.523.284/0001-75, com sede na rua Endrew Matheus Santos Brito, 169, Térreo, Campo do Brito/SE, através de seu responsável infra-assinado, vem encaminhar o Cronograma Físico-Financeiro referente a **CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM OBRAS E SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE CONVENÇÕES DE ITABAIANA - CONTRATO DE REPASSE Nº 1.078.398-11-914387/2021/MTUR, OBJETO DO CONTRATO Nº 035/2024.**

Atenciosamente,

JOEL ALVES
DOS
SANTOS:575
22162572
Joel Alves dos Santos
Sócio administrador

Assinado digitalmente por JOEL ALVES DOS SANTOS:57522162572
ID: C=BR, CN=JOEL ALVES DOS SANTOS:57522162572, O=ICP-Brasil, OU=Certificado PF A1
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização:
Data: 2026.04.09 10:22:50-03'00'
Foxit PDF Reader Versão: 2026.1.1

OBRA: CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE CONVENÇÕES DE ITAIBAIA - SE				CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO												CONTRATO: 035/2024			
CONTRATADA: MJD CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA																ORDEM DE SERVIÇO : 19/04/2024			
CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAIBAIA																			
Item	Discriminação dos Serviços	Valor total do empreendimento	Valor medido	Saldo a Medir	Valores (R\$)														
					1º MÊS	2º MÊS	3º MÊS	4º MÊS	5º MÊS	6º MÊS	7º MÊS	8º MÊS	9º MÊS	10º MÊS	11º MÊS	12º MÊS			
1	CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE CONVENÇÕES DE ITAIBAIA - SE	R\$ 11.359.915,03	R\$ 5.123.211,54	R\$ 6.236.703,49	R\$ 50.092,04	R\$ 44.300,95	R\$ 63.902,63	R\$ 415.888,17	R\$ 657.287,83	R\$ 520.481,55	R\$ 413.143,16	R\$ 475.969,72	R\$ 947.356,13	R\$ 761.371,15	R\$ 956.474,33	R\$ 930.715,92			
		100,00%	45,10%	54,90%	0,44%	0,39%	0,56%	3,66%	5,79%	4,58%	3,64%	4,19%	8,34%	6,70%	8,42%	8,19%			
1	SERVIÇOS GERAIS DE IMPLANTAÇÃO	R\$ 1.391.605,62	R\$ 201.263,46	R\$ 1.190.242,16	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 303.740,29	R\$ 294.016,65	R\$ 294.016,65	R\$ 298.468,57			
31.01	SERVIÇOS PRELIMINARES	R\$ 125.520,10	R\$ 125.080,32	R\$ 430,78									R\$ 430,78						
31.02	DEMOLIÇÃO E REMOÇÕES	R\$ 22.515,34	R\$ 13.222,48	R\$ 9.292,86									R\$ 9.292,86						
31.03	LIMPEZA DE TERRENO	R\$ 5.907,36	R\$ 5.907,36	R\$ 0,00															
31.04	REGULARIZAÇÃO DO TERRENO	R\$ 76.774,68	R\$ 30.839,90	R\$ 45.934,78									R\$ 11.483,70	R\$ 11.483,70	R\$ 11.483,70	R\$ 11.483,70			
31.005	PAVIMENTAÇÃO EXTERNA	R\$ 524.004,19	R\$ 0,00	R\$ 524.004,19									R\$ 131.001,05	R\$ 131.001,05	R\$ 131.001,05	R\$ 131.001,05			
31.06	PASSEIO EXTERNO	R\$ 81.690,04	R\$ 0,00	R\$ 81.690,04									R\$ 20.422,51	R\$ 20.422,51	R\$ 20.422,51	R\$ 20.422,51			
31.07	FECHAMENTO EXTERNO	R\$ 302.056,90	R\$ 26.204,40	R\$ 275.852,50									R\$ 68.963,13	R\$ 68.963,13	R\$ 68.963,13	R\$ 68.963,13			
31.08	ILUMINAÇÃO EXTERNA	R\$ 125.500,63	R\$ 0,00	R\$ 125.500,63									R\$ 31.375,16	R\$ 31.375,16	R\$ 31.375,16	R\$ 31.375,16			
31.09	PAISAGISMO	R\$ 123.084,46	R\$ 0,00	R\$ 123.084,46									R\$ 30.771,12	R\$ 30.771,12	R\$ 30.771,12	R\$ 30.771,12			
31.10	DIVERSOS	R\$ 4.451,92	R\$ 0,00	R\$ 4.451,92															
2	ESTRUTURA METÁLICA (COBERTURA E MARQUISE)	R\$ 738.292,89	R\$ 533.333,16	R\$ 204.959,73	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 102.479,87	R\$ 102.479,87	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00			
32.01	ESTRUTURA DA MARQUISE	R\$ 204.959,73	R\$ 0,00	R\$ 204.959,73				R\$ 102.479,87	R\$ 102.479,87										
32.02	COBERTURA EM ESTRUTURA METÁLICA	R\$ 533.333,16	R\$ 533.333,16	R\$ 0,00				R\$ 0,00	R\$ 0,00										
3	SERVIÇOS GERAIS DO EMPREENDIMENTO	R\$ 8.390.137,77	R\$ 4.028.448,72	R\$ 4.320.689,05	R\$ 6.555,12	R\$ 7.866,56	R\$ 27.168,24	R\$ 276.973,91	R\$ 518.373,57	R\$ 484.047,17	R\$ 376.708,77	R\$ 439.555,33	R\$ 607.181,45	R\$ 430.920,12	R\$ 626.023,29	R\$ 595.812,88			
33.01	LOCAÇÃO	R\$ 9.810,16	R\$ 9.810,16	R\$ 0,00															
33.02	FUNDAÇÃO EM CONCRETO - VIGA BALDRAME	R\$ 146.466,11	R\$ 146.466,11	R\$ 0,00															
33.03	FUNDAÇÃO EM CONCRETO - SAPATA	R\$ 214.928,67	R\$ 214.928,67	R\$ 0,00															
33.04	ESTRUTURA EM CONCRETO - PILARES	R\$ 584.514,31	R\$ 582.230,10	R\$ 2.284,21	R\$ 2.284,21														
33.05	ESTRUTURA EM CONCRETO - VIGAS 1º NÍVEL / 1º LAJE	R\$ 470.622,46	R\$ 470.622,46	R\$ 0,00															
33.06	ESTRUTURA EM CONCRETO - VIGAS 2º NÍVEL / LAJE DE COBERTURA	R\$ 136.555,21	R\$ 134.608,66	R\$ 1.946,55	R\$ 1.459,91	R\$ 486,64													
33.07	ESTRUTURA EM CONCRETO - VIGAS DAS EMPENAS	R\$ 103.649,11	R\$ 102.261,81	R\$ 1.387,30					R\$ 1.387,30										
33.08	ESTRUTURA EM CONCRETO - VIGAS / COBERTURA	R\$ 83.859,92	R\$ 82.482,26	R\$ 1.377,66					R\$ 1.377,66										
33.09	ESTRUTURA EM CONCRETO - VIGOTAS 1º LAJE	R\$ 31.189,82	R\$ 31.189,82	R\$ 0,00															
33.10	ESTRUTURA EM CONCRETO - VIGOTAS LAJE DE COBERTURA	R\$ 1.526,72	R\$ 1.526,72	R\$ 0,00				R\$ 0,00											
33.11	ESTRUTURA EM CONCRETO - ESCADA 01	R\$ 37.680,85	R\$ 37.680,85	R\$ 0,00															
33.12	ESTRUTURA EM CONCRETO - ESCADA 02	R\$ 39.145,89	R\$ 39.145,89	R\$ 0,00															
33.13	ESTRUTURA EM CONCRETO - ESCADA 03	R\$ 38.426,70	R\$ 37.563,01	R\$ 863,69		R\$ 863,69													
33.14	ESTRUTURA EM CONCRETO - 1º LAJE / NÍVEL 5,35	R\$ 731.224,36	R\$ 727.519,12	R\$ 3.705,24		R\$ 3.705,24													
33.15	ESTRUTURA EM CONCRETO - 2º LAJE / NÍVEL 10,35	R\$ 36.346,94	R\$ 36.072,37	R\$ 274,57				R\$ 274,57											
33.16	ESTRUTURA EM CONCRETO - LAJE / NÍVEL 12,15	R\$ 33.352,50	R\$ 27.193,76	R\$ 6.158,83				R\$ 6.158,83											
33.17	ESTRUTURA EM CONCRETO - LAJE / NÍVEL 13,00	R\$ 10.936,71	R\$ 0,00	R\$ 10.936,71				R\$ 10.936,71											
33.18	IMPERMEABILIZAÇÃO DA COBERTURA	R\$ 21.317,72	R\$ 0,00	R\$ 21.317,72				R\$ 21.317,72											
33.19	COBERTURA	R\$ 457.243,04	R\$ 0,00	R\$ 457.243,04				R\$ 152.414,35	R\$ 152.414,35	R\$ 152.414,35									
33.20	ALVENARIA DE VEDAÇÃO	R\$ 214.989,77	R\$ 214.989,77	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00		R\$ 0,00		R\$ 0,00									
33.21	ESQUADRIAS EM MADEIRA	R\$ 176.504,09	R\$ 36.059,31	R\$ 140.505,78									R\$ 70.252,89	R\$ 70.252,89					
33.22	ESQUADRIAS EM ALUMÍNIO	R\$ 62.846,56	R\$ 0,00	R\$ 62.846,56									R\$ 62.846,56						
33.23	ESQUADRIAS EM VIDRO	R\$ 1.202.902,29	R\$ 0,00	R\$ 1.202.902,29															
33.24	REVESTIMENTOS / PEITORIS / FILETE	R\$ 468.897,89	R\$ 440.787,96	R\$ 28.109,93	R\$ 2.810,99	R\$ 2.810,99	R\$ 2.810,99	R\$ 2.810,99	R\$ 2.810,99	R\$ 2.810,99	R\$ 2.810,99	R\$ 2.810,99	R\$ 2.810,99	R\$ 2.810,99	R\$ 2.810,99	R\$ 2.810,99			
33.25	PISO INTERNO	R\$ 479.306,17	R\$ 309.096,88	R\$ 170.209,29				R\$ 56.736,43	R\$ 56.736,43	R\$ 56.736,43									
33.26	PINTURA	R\$ 365.133,85	R\$ 34.896,07	R\$ 330.237,88															
33.27	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	R\$ 502.724,74	R\$ 88.600,19	R\$ 414.124,55					R\$ 69.020,76	R\$ 69.020,76	R\$ 69.020,76	R\$ 69.020,76	R\$ 69.020,76	R\$ 69.020,76	R\$ 69.020,76	R\$ 69.020,76			
33.28	INSTALAÇÕES SANITÁRIAS	R\$ 154.407,69	R\$ 151.949,02	R\$ 2.458,67					R\$ 614,67	R\$ 614,67	R\$ 614,67	R\$ 614,67	R\$ 614,67	R\$ 614,67	R\$ 614,67	R\$ 614,67			
33.29	INSTALAÇÕES DE ÁGUA FRIA	R\$ 186.949,34	R\$ 33.623,58	R\$ 153.325,76					R\$ 26.054,29	R\$ 26.054,29	R\$ 26.054,29	R\$ 26.054,29	R\$ 26.054,29	R\$ 26.054,29	R\$ 26.054,29	R\$ 26.054,29			
33.30	CABEAMENTO ESTRUTURADO	R\$ 25.900,72	R\$ 16.060,20	R\$ 9.840,52					R\$ 9.810,52										
33.31	SPDA - SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS	R\$ 27.775,27	R\$ 4.989,22	R\$ 22.786,05					R\$ 22.786,05										
33.32	DRENAGEM PLUVIAL	R\$ 58.281,86	R\$ 8.022,75	R\$ 50.261,11					R\$ 25.130,56	R\$ 25.130,56									
33.33	INSTALAÇÕES DE PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO	R\$ 94.678,47	R\$ 0,00	R\$ 94.678,47									R\$ 31.559,49	R\$ 31.559,49	R\$ 31.559,49				
33.34	BALCÕES E BANCADAS	R\$ 39.244,74	R\$ 0,00	R\$ 39.244,74															
33.35	LOUÇAS E METAIS	R\$ 88.873,38	R\$ 0,00	R\$ 88.873,38															
33.36	FABRICO / DIVISÓRIA / ACÚSTICA	R\$ 880.021,39	R\$ 7.043,00	R\$ 881.673,39					R\$ 176.395,68	R\$ 176.395,68	R\$ 176.395,68	R\$ 176.395,68	R\$ 176.395,68	R\$ 176.395,68	R\$ 176.395,68	R\$ 176.395,68			
33.37	ELEVADOR / PLATAFORMA	R\$ 32.308,50	R\$ 0,00	R\$ 32.308,50															
33.38	GUARDA - CORPO / CORRIMÃO	R\$ 76.497,35	R\$ 0,00	R\$ 76.497,35															
33.39	DIVERSOS	R\$ 9.034,31	R\$ 0,00	R\$ 9.034,31															
4	ADMINISTRAÇÃO	R\$ 796.378,88	R\$ 359.166,23	R\$ 437.212,65	R\$ 36.434,39	R\$ 36.434,39	R\$ 36.434,39	R\$ 36.434,39	R\$ 36.434,39	R\$ 36.434,39	R\$ 36.434,39	R\$ 36.434,39	R\$ 36.434,39	R\$ 36.434,39	R\$ 36.434,39	R\$ 36.434,39			
4.01	ADMINISTRAÇÃO	R\$ 796.378,88	R\$ 359.166,23	R\$ 437.212,65	R\$ 36.434,39	R\$ 36.434,39	R\$ 36.434,39	R\$ 36.434,39	R\$ 36.434,39	R\$ 36.434,39	R\$ 36.434,39	R\$ 36.434,39	R\$ 36.434,39	R\$ 36.434,39	R\$ 36.434,39	R\$ 36.434,39			

Rizila Milena Rodrigues Araújo
Eng.ª Civil CREA - 2715818424
Coordenadora de Núcleo
Prefeitura Municipal de Itabaiana

DANYELSON LEITE
DOS
SANTOS:989865465
15

Assinado digitalmente por DANYELSON LEITE
DOS SANTOS:989865465
ID: C=BR, CN=DANYELSON LEITE DOS
SANTOS:989865465, O=ICP-Brasil, OU=ICP-Brasil
Certificado PP A1
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização: