



PREFEITURA DE ITABAIANA

Secretaria das Obras, Urbanismo, Infraestrutura e dos Serviços Públicos

**3º TERMO ADITIVO DE “PRAZO DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS”
CONTRATO Nº 017/2023 – CP Nº 007/2022**

A **Prefeitura Municipal de Itabaiana**, inscrita no CGC/MF sob o nº. 13.104.740/0001-10, com sede e foro na Praça Fausto Cardoso, nº. 12, Itabaiana/SE, e a empresa **ANDRADE CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA**, pessoa jurídica de Direito Privado, inscrita no CNPJ sob o nº 18.578.704/0001-01, doravante denominada **CONTRATADA**, através do seu representante legal, firmam o presente Termo Aditivo, regido pela Lei nº. 8.666/93 e suas alterações posteriores, conforme cláusulas e condições seguintes:

CLÁUSULA I – DO OBJETO:

O presente Termo Aditivo tem por objetivo a prorrogação do prazo de execução da obra de **CONSTRUÇÃO DE ESTÁDIO DE FUTEBOL – 1ª ETAPA, NO MUNICÍPIO DE ITABAIANA/SE – CR Nº 1.063.277-88 – 886732/2019/MCID**, neste município, conforme disposto em art. 55, inciso IV, da Lei nº 8.666/93.

- **PERÍODO DE EXECUÇÃO INICIAL: 17/04/2023 A 17/02/2024**
- **1º TERMO ADITIVO DE EXECUÇÃO: 17/02/2024 A 17/12/2024**
- **2º TERMO ADITIVO DE EXECUÇÃO: 17/12/2024 A 17/06/2025**


Tendo em vista que, os serviços não serem concluídos no prazo de cronograma determinado, bem como também a necessidade de elaboração de planilha de aditivo de preço para adequação do quantitativos da planilha conforme projetos e execução em obra, se torna imprescindível à dilatação do prazo de execução a fim de manter a vigência do mesmo para a finalização do objeto com um novo cronograma de execução. Diante disso somos favoráveis na concessão do prolongamento do prazo de execução, mediante formalização de termo aditivo, por mais **08 (oito) meses**, que passa a vigorar a partir da data de **17 de junho de 2025**.


CLÁUSULA II - DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

Permanecem em vigor as demais cláusulas e condições do Contrato, não modificadas, implícita ou explicitamente, por este instrumento.


E assim, por estarem justos e acordados, assinam o presente Termo Aditivo de Prazo de Execução dos Serviços, em 02 (duas) vias de igual teor, para um só fim legal.

Itabaiana/SE, 11 de junho de 2025.


Deilza de Assis Santos
Secretária


Andrade construções e Serv. Ltda
Contratada


Rízia Milene dos Santos Rodrigues Araújo
Engª Civil - CREA/SE 2715818424- Fiscal


Jhon Lennon Gomes Santos
Engº Civil - CREA/SE 2721894692-Fiscal

Campo do Brito (SE), 10 de Junho de 2025.

Ao Ilmo.
Fiscal de Obras da
Prefeitura Municipal de Itabaiana


Prezado Senhor,

A ANDRADE CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA, empresa de direito privado, sediada à Rua Siqueira Campos nº 167, Bairro Centro, Campo do Brito/SE, inscrita no C.N.P.J. sob o nº 18.578.704/0001-01, através do seu responsável legal, vem solicitar aditivo de **Prazo de Execução por mais 08 (oito) meses**, referente ao **CONTRATO Nº 017/2023, OBJETIVANDO A CONSTRUÇÃO DE ESTÁDIO DE FUTEBOL - 1ª ETAPA, NO MUNICÍPIO DE ITABAIANA/SE – CONTRATO DE REPASSE Nº 1.063.277-88 – 886732/2019/MCID**, tendo em vista o levantamento, análise e formalização das alterações dos quantitativos na planilha orçamentária decorrente das adequações dos projetos complementares da obra em apreço.

Sem mais,
Atenciosamente,

recebido
SEOF-Itabaiana
Data 10/06/25 Horário 14:30
Assinatura


Maria das Graças Barbosa Medeiros
Assessora Especial II
Prefeitura Municipal de Itabaiana


José Almeida Andrade
Sócio Administrador

ANDRADE CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA
José Almeida Andrade
Sócio Administrador
RT Engº CIVIL CREA/SE
RN 2714133398


Campo do Brito (SE), 10 de Junho de 2025.

Ao Ilmo.
Fiscal de Obras da
Prefeitura Municipal de Itabaiana

Prezado Senhor,

A ANDRADE CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA, empresa de direito privado, sediada à Rua Siqueira Campos nº 167, Bairro Centro, Campo do Brito/SE, inscrita no C.N.P.J. sob o nº 18.578.704/0001-01, através do seu responsável legal, vem mui respeitosamente perante Vossa Senhoria, encaminhar **Cronograma Físico-Financeiro** referentes ao **CONTRATO Nº 017/2023, OBJETIVANDO A CONSTRUÇÃO DE ESTÁDIO DE FUTEBOL - 1ª ETAPA, NO MUNICÍPIO DE ITABAIANA/SE – CONTRATO DE REPASSE Nº 1.063.277-88 – 886732/2019/MCID.**


Sem mais,
Atenciosamente,


Jose Almeida Andrade
Sócio Administrador

ANDRADE CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA
Jose Almeida Andrade
Sócio Administrador
RT Engº CIVIL CREA/SE
RN 2714133398

Recebido
SEOSF-Itabaiana
Data 10/06/25 Horário 14:00

Assinatura


Maria das Graças Barbosa Medeiros
Assessora Especial
Prefeitura Municipal de Itabaiana

OBRA: CONSTRUÇÃO DE ESTÁDIO DE FUTEBOL - 1ª ETAPA, NO MUNICÍPIO DE ITABAIANA/SE		CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO	CONTRATO Nº 017/2023		
CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA			CONTRATO DE REPASSE Nº 1.063.277-88 – 886732/2019/MCID		
CONTRATADA: ANDRADE E OLIVEIRA CONSTRUÇÕES EIRELI			ORDEN DE SERVIÇOS: 17/04/2023		

ITEM	SERVIÇOS	%	VALOR	1º		2º		3º		4º		5º		6º	
				%	VALOR	%	VALOR	%	VALOR	%	VALOR	%	VALOR	%	VALOR
01.	ESTÁDIO	100,00%	6.478.484,59	2,87%	186.122,14	4,18%	270.614,82	3,07%	198.957,53	3,46%	224.440,24	5,42%	351.397,34	9,39%	608.122,15
				2,87%	186.122,14	4,18%	270.614,82	3,07%	198.957,53	3,46%	224.440,24	5,42%	351.397,34	9,39%	608.122,15
01.01	SERVIÇOS PRELIMINARES	1,08%	69.679,25	87,52%	60.984,37	1,15%	802,86	1,15%	802,86	2,11%	1.469,14	1,15%	802,86	1,15%	802,86
				87,52%	60.984,37	1,15%	802,86	1,15%	802,86	2,11%	1.469,14	1,15%	802,86	1,15%	802,86
01.02	TERRAPLANAGEM	7,76%	502.937,17	23,54%	118.401,89			0,65%	3.272,54	3,65%	18.364,50	90,64%	97.272,16	29,43%	148.013,22
				23,54%	118.401,89			0,65%	3.272,54	3,65%	18.364,50	19,34%	97.272,16	29,43%	148.013,22
01.03	FUNDAÇÃO	1,66%	107.319,36			66,67%	71.545,87	33,33%	35.773,49						
						66,67%	71.545,87	33,33%	35.773,49						
01.04	SUPERESTRUTURA	37,69%	2.441.710,32			7,72%	188.455,63	3,70%	90.454,06			8,34%	203.621,30	14,19%	346.596,97
						7,72%	188.455,63	3,70%	90.454,06			8,34%	203.621,30	14,19%	346.596,97
01.04.001	VIGAS (NÍVEL 0,00 A 11,57)	9,88%	639.785,18			21,58%	138.036,86	10,41%	66.624,47			4,67%	29.849,85	20,36%	130.252,06
						21,58%	138.036,86	10,41%	66.624,47			4,67%	29.849,85	20,36%	130.252,06
01.04.002	PILARES (NÍVEL 0,00 A 11,57)	6,49%	420.170,00			12,00%	50.418,77	5,67%	23.829,59			12,66%	53.195,61	24,88%	104.559,17
						12,00%	50.418,77	5,67%	23.829,59			12,66%	53.195,61	24,88%	104.559,17
01.04.003	LAJES (NÍVEL 0,00 A 11,57)	13,91%	901.359,96									13,38%	120.575,84	11,28%	101.657,39
												13,38%	120.575,84	11,28%	101.657,39
01.04.004	ESCADAS E RAMPAS	1,12%	72.850,78											13,90%	10.128,35
														13,90%	10.128,35
01.04.005	ARQUIBANCADAS (NÍVEL 6,89 A 9,07)	6,29%	407.544,40												
01.05	PAREDES E PAINEIS	8,79%	569.372,93												
01.05.007	EXTERNO	4,41%	285.649,93					21,51%	61.449,30	68,78%	196.462,52				
								21,51%	61.449,30	68,78%	196.462,52				
01.06	REVESTIMENTO	3,97%	257.439,10												
01.07	FORRO	0,66%	42.725,21												
01.08	PAVIMENTAÇÃO	2,64%	170.829,33												
01.09	ESQUADRIAS	4,56%	295.662,07												
												47,84%	36.443,13	34,78%	26.493,26
01.10	INSTALAÇÕES SANITÁRIAS	1,18%	76.173,66									47,84%	36.443,13	34,78%	26.493,26

Assinatura

ANDRADE CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA
José Almeida Andrade
Sócio Administrador
RT Eng.º Civil CREA/SE
RN 2714133398

Assinatura
Rizla Milene S. Rodrigues Araújo
Eng.ª Civil CREA - 2715818424
Coordenadora de Núcleo
Prefeitura Municipal de Itabaiana

Jhon Lennon Gomes Santos
Eng. Civil CREA - 2721894692
Coordenador de Núcleo
Prefeitura Municipal de Itabaiana

ITEM	SERVIÇOS	%	VALOR	1º		2º		3º		4º		5º		6º	
				%	VALOR	%	VALOR	%	VALOR	%	VALOR	%	VALOR	%	VALOR
01.11	INSTALAÇÕES HIDRAULICAS	0,53%	34.554,69												
01.12	DRENAGEM EXTERNA	2,21%	143.362,66												
01.13	PINTURA	3,42%	221.281,79												
01.13.001	INTERIORES	1,85%	119.862,86												
01.13.002	EXTERIORES	0,78%	50.393,22												
01.13.003	TETO	0,58%	37.652,82												
01.13.004	ARQUIBANCADAS	0,21%	13.372,89												
01.14	METAIS E LOUÇAS	1,76%	114.058,36												
01.15	IRRIGAÇÃO	1,43%	92.329,80												
01.16	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	9,91%	641.786,69											5,55%	35.627,16
01.16.009	PADRÃO DE ENTRADA	0,64%	41.770,90											5,55%	35.627,16
01.16.010	QUADROS	0,53%	34.077,53												
01.16.011	CABOS, ELETRODUTOS E CONEXÕES	5,98%	387.520,72									0,14%	537,15		
01.16.012	LUMINÁRIAS	0,45%	28.843,10									0,14%	537,15		
01.17	DRENAGEM DO CAMPO	1,80%	116.392,59											24,53%	28.550,35
01.18	GRAMADO	5,15%	333.921,39											24,53%	28.550,35
01.19	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	0,19%	12.248,22												
01.20	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	3,62%	234.700,00	2,87%	6.735,88	4,18%	9.810,46	3,07%	7.205,28	3,47%	8.144,08	5,42%	12.720,74	9,39%	22.038,33
				2,87%	6.735,88	4,18%	9.810,46	3,07%	7.205,28	3,47%	8.144,08	5,42%	12.720,74	9,39%	22.038,33
	TOTAL SIMPLES	100,00%	6.478.484,59	2,87%	186.122,14	4,18%	270.614,82	3,07%	198.957,53	3,46%	224.440,24	5,42%	351.397,34	9,39%	608.122,15
				2,87%	186.122,14	4,18%	270.614,82	3,07%	198.957,53	3,46%	224.440,24	5,42%	351.397,34	9,39%	608.122,15
	TOTAL ACUMULADO			2,87%	186.122,14	7,05%	456.736,96	10,12%	655.694,49	13,59%	880.134,73	19,01%	1.231.532,07	28,40%	1.839.654,22
				2,87%	186.122,14	7,05%	456.736,96	10,12%	655.694,49	13,59%	880.134,73	19,01%	1.231.532,07	28,40%	1.839.654,22


ANDRADE CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA
 José Almeida Andrade
 Sócio Administrador
 RT Engº CIVIL CREA/SE
 RN 2714133398


Rízia Milene S. Rodrigues Araújo
 Eng.ª Civil CREA - 2715818424
 Coordenadora de Núcleo
 Prefeitura Municipal de Itabalana


Jhon Lennon Gomes Santos
 Eng. Civil CREA - 2721894692
 Coordenador de Núcleo
 Prefeitura Municipal de Itabalana

OBRA: CONSTRUÇÃO DE ESTÁDIO DE FUTEBOL - 1ª ETAPA, NO MUNICÍPIO DE ITABAIANA/SE				CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO				CONTRATO Nº 017/2023									
CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA								CONTRATO DE REPASSE Nº 1.063.277-88 – 886732/2019/MCÍD									
CONTRATADA: ANDRADE E OLIVEIRA CONSTUÇÕES EIRELI				ORDEM DE SERVIÇOS: 17/04/2023													
ITEM	SERVIÇOS	%	VALOR	7º		8º		9º		10º		11º		12º			
				%	VALOR	%	VALOR	%	VALOR	%	VALOR	%	VALOR	%	VALOR		
01.	ESTÁDIO	100,00%	6.478.484,59	2,60%	168.493,76	2,60%	168.493,76	2,84%	183.988,72	4,64%	300.643,18	6,44%	417.135,64	1,04%	0,00		
				2,60%	168.493,76	2,60%	168.493,76	2,84%	183.988,72	4,64%	300.643,18	6,44%	417.135,64	1,04%	67.447,72		
01.01	SERVIÇOS PRELIMINARES	1,08%	69.679,25	1,15%	802,86	1,15%	802,86	1,15%	802,86	0,16%	802,86	0,16%	802,86	0,00%			
				1,15%	802,86	1,15%	802,86	1,32%	802,86	0,16%	802,86	0,16%	802,86	0,00%			
01.02	TERRAPLANAGEM	7,76%	502.937,17											0,00%			
														0,00%			
01.03	FUNDAÇÃO	1,66%	107.319,36											0,00%			
				4,03%	98.340,61	4,03%	98.340,62	4,50%	109.982,38	7,84%	191.489,57	8,81%	215.143,52	0,00%			
01.04	SUPERESTRUTURA	37,69%	2.441.710,32	4,03%	98.340,61	4,03%	98.340,62	4,50%	109.982,38	7,84%	191.489,57	8,81%	215.143,52	2,66%	65.006,84		
				3,04%	19.464,22	3,04%	19.464,23				16,46%	105.309,34	6,66%	42.638,61	0,00%		
01.04.001	VIGAS (NÍVEL 0,00 A 11,57)	9,88%	639.785,18	3,04%	19.464,22	3,04%	19.464,23				16,46%	105.309,34	6,66%	42.638,61	3,84%	24.541,99	
				2,57%	16.472,95	2,57%	16.472,95	1,45%	35.473,47	9,30%	46.777,30	4,19%	21.087,98	0,00%			
01.04.002	PILARES (NÍVEL 0,00 A 11,57)	6,49%	420.170,00	2,57%	16.472,95	2,57%	16.472,95	1,45%	35.473,47	11,13%	46.777,30	5,02%	21.087,98	2,17%	9.132,58		
				9,61%	61.505,64	9,61%	61.505,64	6,94%	62.584,95	4,37%	39.402,93	14,69%	132.391,61	0,00%			
01.04.003	LAJES (NÍVEL 0,00 A 11,57)	13,91%	901.359,96	9,61%	61.505,64	9,61%	61.505,64	6,94%	62.584,95	4,37%	39.402,93	14,69%	132.391,61	3,14%	28.332,87		
				0,14%	897,80	0,14%	897,80	0,49%	11.923,96					0,00%			
01.04.004	ESCADAS E RAMPAS	1,12%	72.850,78	0,14%	897,80	0,14%	897,80	0,49%	11.923,96					0,00%			
												3,78%	19.025,32	0,00%			
01.04.005	ARQUIBANCADAS (NÍVEL 6,89 A 9,07)	6,29%	407.544,40									3,78%	19.025,32	0,12%	2.999,40		
				3,94%	25.234,87	3,94%	25.234,87	1,03%	25.262,10	5,32%	30.292,83			0,00%			
01.05	PAREDES E PAINEIS	8,79%	569.372,93	3,94%	25.234,87	3,94%	25.234,87	1,03%	25.262,10	5,32%	30.292,83			0,00%			
														0,00%			
01.05.007	EXTERNO	4,41%	285.649,93											0,00%			
				11,58%	29.824,12	11,58%	29.824,11	4,63%	11.929,55	13,36%	67.167,83	3,83%	9.864,32	0,00%			
01.06	REVESTIMENTO	3,97%	257.439,10	11,58%	29.824,12	11,58%	29.824,11	4,63%	11.929,55	13,36%	67.167,83	3,83%	9.864,32	0,00%			
														0,00%			
01.07	FORRO	0,66%	42.725,21											0,00%			
												2,68%	4.579,68	0,00%			
01.08	PAVIMENTAÇÃO	2,64%	170.829,33									2,68%	4.579,68	0,00%			
														0,00%			
01.09	ESQUADRIAS	4,56%	295.662,07											0,00%			
								4,29%	7.324,15			1,00%	5.023,64	0,00%			
01.10	INSTALAÇÕES SANITÁRIAS	1,18%	76.173,66					4,29%	7.324,15			1,00%	5.023,64	0,00%			

Assinatura

ANDRADE CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA
José Almeida Andrade
Sócio Administrador
RT Engº CIVIL CREA/SE
RN 2714133398

Assinatura
Rizla Milene S. Rodrigues Araújo
Eng.ª Civil CREA - 2715818424
Coordenadora de Núcleo
Prefeitura Municipal de Itabaiana

Assinatura
Jhon Lennon Gomes Santos
Eng. Civil CREA - 2721894692
Coordenador de Núcleo
Prefeitura Municipal de Itabaiana

ITEM	SERVIÇOS	%	VALOR	7º		8º		9º		10º		11º		12º	
				%	VALOR	%	VALOR	%	VALOR	%	VALOR	%	VALOR	%	VALOR
01.11	INSTALAÇÕES HIDRAULICAS	0,53%	34.554,69					16,33%	5.643,99					0,00%	
								16,33%	5.643,99					0,00%	
01.12	DRENAGEM EXTERNA	2,21%	143.362,66									59,03%	84.631,58	0,00%	
												59,03%	84.631,58	0,00%	
01.13	PINTURA	3,42%	221.281,79											0,00%	
														0,00%	
01.13.001	INTERIORES	1,85%	119.862,86											0,00%	
														0,00%	
01.13.002	EXTERIORES	0,78%	50.393,22											0,00%	
														0,00%	
01.13.003	TETO	0,58%	37.652,82											0,00%	
														0,00%	
01.13.004	ARQUIBANCADAS	0,21%	13.372,89											0,00%	
														0,00%	
01.14	METAIS E LOUÇAS	1,76%	114.058,36											0,00%	
														0,00%	
01.15	IRRIGAÇÃO	1,43%	92.329,80											0,00%	
				23,70%	8.189,10	23,70%	8.189,10	2,55%	16.378,20			8,22%	52.763,67	0,00%	
01.16	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	9,91%	641.786,69	23,70%	8.189,10	23,70%	8.189,10	2,55%	16.378,20			8,22%	52.763,67	0,00%	0,00
														0,00%	
01.16.009	PADRÃO DE ENTRADA	0,64%	41.770,90											0,00%	
														0,00%	
01.16.010	QUADROS	0,53%	34.077,53											0,00%	
														0,00%	
01.16.011	CABOS, ELETRODUTOS E CONEXÕES	5,98%	387.520,72											0,00%	
														0,00%	
01.16.012	LUMINÁRIAS	0,45%	28.843,10											0,00%	
												5,81%	29.211,68	0,00%	
01.17	DRENAGEM DO CAMPO	1,80%	116.392,59									25,10%	29.211,68	0,00%	
														0,00%	
01.18	GRAMADO	5,15%	333.921,39											0,00%	
														0,00%	
01.19	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	0,19%	12.248,22											0,00%	
				2,60%	6.102,20	2,60%	6.102,20	2,84%	6.665,49	4,64%	10.890,09	6,44%	15.114,69	0,00%	
01.20	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	3,62%	234.700,00	2,60%	6.102,20	2,60%	6.102,20	2,84%	6.665,49	4,64%	10.890,09	6,44%	15.114,69	1,04%	2.440,88
				2,60%	168.493,76	2,60%	168.493,76	2,84%	183.988,72	4,64%	300.643,18	6,44%	417.135,64		
	TOTAL SIMPLES	100,00%	6.478.484,59	2,60%	168.493,76	2,60%	168.493,76	2,84%	183.988,72	4,64%	300.643,18	6,44%	417.135,64	1,04%	67.447,72
				31,00%	2.008.147,98	33,60%	2.176.641,74	36,44%	2.360.630,46						
	TOTAL ACUMULADO			31,00%	2.008.147,98	33,60%	2.176.641,74	36,44%	2.360.630,46	41,08%	2.661.273,64	47,52%	3.078.409,28	48,56%	3.145.857,00


 ANDRADE CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA
 José Abneida Andrade
 Sócio Administrador
 RT Engº CIVIL CREA/SE
 RN 2714133398



 Rizia Milene S. Rodrigues Araújo
 Eng.ª Civil CREA - 2715818424
 Coordenadora de Núcleo
 Prefeitura Municipal de Itabaiana


 Jhon Lennon Gomes Santos
 Eng. Civil CREA - 2721894692
 Coordenador de Núcleo
 Prefeitura Municipal de Itabaiana

OBRA: CONSTRUÇÃO DE ESTÁDIO DE FUTEBOL - 1ª ETAPA, NO MUNICÍPIO DE ITABAIANA/SE				CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO				CONTRATO Nº 017/2023									
CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA								CONTRATO DE REPASSE Nº 1.063.277-88 – 886732/2019/MCÍD									
CONTRATADA: ANDRADE E OLIVEIRA CONSTUÇÕES EIRELI				ORDEM DE SERVIÇOS: 17/04/2023													
ITEM	SERVIÇOS	%	VALOR	13º		14º		15º		16º		17º		18º			
				%	VALOR	%	VALOR	%	VALOR	%	VALOR	%	VALOR	%	VALOR		
01.	ESTÁDIO	100,00%	6.478.484,59	1,04%	0,00	1,04%	0,00	9,29%	0,00	5,95%	0,00	6,36%	0,00	6,36%	0,00		
				1,04%	67.447,70	1,04%	67.447,70	9,29%	601.988,18	5,95%	385.423,80	6,36%	412.152,14	6,36%	412.152,19		
01.01	SERVIÇOS PRELIMINARES	1,08%	69.679,25	0,00%		0,00%		0,00%		0,00%		0,00%		0,00%			
01.02	TERRAPLANAGEM	7,76%	502.937,17	0,00%		0,00%		0,00%		0,00%		0,00%		0,00%			
01.03	FUNDAÇÃO	1,66%	107.319,36	0,00%		0,00%		0,00%		0,00%		0,00%		0,00%			
01.04	SUPERESTRUTURA	37,69%	2.441.710,32	12,93%	65.006,82	12,93%	65.006,82	19,69%	480.784,20	7,24%	176.873,44	0,50%	12.250,72	0,50%	12.250,72		
01.04.001	VIGAS (NÍVEL 0,00 A 11,57)	9,88%	639.785,18	3,84%	24.541,99	3,84%	24.541,99	2,27%	14.519,57	0,00%		0,00%		0,00%			
01.04.002	PILARES (NÍVEL 0,00 A 11,57)	6,49%	420.170,00	2,17%	9.132,57	2,17%	9.132,57	0,57%	2.378,39	0,00%		0,00%		0,00%			
01.04.003	LAJES (NÍVEL 0,00 A 11,57)	13,91%	901.359,96	5,63%	28.332,87	5,63%	28.332,87	23,40%	210.958,38	2,86%	25.778,97	0,00%		0,00%			
01.04.004	ESCADAS E RAMPAS	1,12%	72.850,78	0,00%		0,00%		4,01%	2.918,21	62,46%	21.583,22	16,82%	12.250,72	16,82%	12.250,72		
01.04.005	ARQUIBANCADAS (NÍVEL 6,89 A 9,07)	6,29%	407.544,40	0,74%	2.999,39	0,74%	2.999,39	61,35%	250.009,65	31,78%	129.511,25	0,00%		0,00%			
01.05	PAREDES E PAINEIS	8,79%	569.372,93	0,00%		0,00%		3,99%	22.719,50	93,28%	32.232,68	8,65%	49.245,09	8,65%	49.245,10		
01.05.007	EXTERNO	4,41%	285.649,93	0,00%		0,00%		0,00%		0,00%		0,00%		0,00%			
01.06	REVESTIMENTO	3,97%	257.439,10	0,00%		0,00%		17,82%	45.876,36	27,11%	9.368,81	10,41%	26.792,00	10,41%	26.792,00		
01.07	FORRO	0,66%	42.725,21	0,00%		0,00%		0,00%		0,00%		0,00%		0,00%			
01.08	PAVIMENTAÇÃO	2,64%	170.829,33	0,00%		0,00%		12,46%	21.287,10	14,37%	24.543,83	32,27%	55.129,51	32,27%	55.129,52		
01.09	ESQUADRIAS	4,56%	295.662,07	0,00%		0,00%		0,52%	1.529,69	5,65%	16.706,70	16,01%	47.338,49	16,01%	47.338,49		
01.10	INSTALAÇÕES SANITÁRIAS	1,18%	76.173,66	0,00%		0,00%		0,00%		0,00%		0,00%		0,00%			


 ANDRADE CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA
 José Almeida Andrade
 Sócio Administrador
 RT Eng.º CIVIL CREA/SE
 RN 2714133398


 Rizia Milene S. Rodrigues Araújo
 Eng.ª Civil CREA - 2715818424
 Coordenadora de Núcleo
 Prefeitura Municipal de Itabaiana


 Jhon Lennon Gomes Santos
 Eng. Civil CREA - 2721894692
 Coordenador de Núcleo
 Prefeitura Municipal de Itabaiana

ITEM	SERVIÇOS	%	VALOR	13º		14º		15º		16º		17º		18º	
				%	VALOR	%	VALOR	%	VALOR	%	VALOR	%	VALOR	%	VALOR
01.11	INSTALAÇÕES HIDRAULICAS	0,53%	34.554,69	0,00%		0,00%		0,00%		0,00%		33,47%	11.564,32	33,47%	11.564,33
01.12	DRENAGEM EXTERNA	2,21%	143.362,66	0,00%		0,00%		0,00%		0,00%		0,00%		0,00%	
01.13	PINTURA	3,42%	221.281,79	0,00%		0,00%		0,00%		0,00%	0,00	7,10%	15.703,38	7,10%	15.703,39
01.13.001	INTERIORES	1,85%	119.862,86	0,00%		0,00%		0,00%		0,00%		8,90%	10.664,06	8,90%	10.664,07
01.13.002	EXTERIORES	0,78%	50.393,22	0,00%		0,00%		0,00%		0,00%		10,00%	5.039,32	10,00%	5.039,32
01.13.003	TETO	0,58%	37.652,82	0,00%		0,00%		0,00%		0,00%		0,00%		0,00%	
01.13.004	ARQUIBANCADAS	0,21%	13.372,89	0,00%		0,00%		0,00%		0,00%		0,00%		0,00%	
01.14	METAIS E LOUÇAS	1,76%	114.058,36	0,00%		0,00%		0,00%		0,00%		0,00%		0,00%	
01.15	IRRIGAÇÃO	1,43%	92.329,80	0,00%		0,00%		0,00%		0,00%		0,00%		0,00%	
01.16	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	9,91%	641.786,69	0,00%		0,00%	0,00	0,38%	2.462,14	8,41%	53.971,63	23,07%	148.073,97	23,07%	148.073,98
01.16.009	PADRÃO DE ENTRADA	0,64%	41.770,90	0,00%		0,00%		18,41%	2.462,14	0,91%	314,86	3,28%	1.368,94	3,28%	1.368,95
01.16.010	QUADROS	0,53%	34.077,53	0,00%		0,00%		0,00%		46,51%	16.070,83	0,00%		0,00%	
01.16.011	CABOS, ELETRODUTOS E CONEXÕES	5,98%	387.520,72	0,00%		0,00%		0,00%		8,98%	34.815,54	37,68%	145.999,50	37,68%	145.999,50
01.16.012	LUMINÁRIAS	0,45%	28.843,10	0,00%		0,00%		0,00%		0,00%		0,00%		0,00%	
01.17	DRENAGEM DO CAMPO	1,80%	116.392,59	0,00%		0,00%		0,00%		167,16%	57.762,05	0,00%		0,00%	
01.18	GRAMADO	5,15%	333.921,39	0,00%		0,00%		0,00%		0,00%		9,32%	31.116,00	9,32%	31.116,00
01.19	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	0,19%	12.248,22	0,00%		0,00%		0,00%		0,00%		0,00%		0,00%	
01.20	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	3,62%	234.700,00	1,04%	2.440,88	1,04%	2.440,88	9,29%	21.803,63	5,95%	13.964,66	6,37%	14.938,66	6,37%	14.938,66
	TOTAL SIMPLES	100,00%	6.478.484,59	1,04%	67.447,70	1,04%	67.447,70	9,29%	601.988,18	5,95%	385.423,80	6,36%	412.152,14	6,36%	412.152,19
	TOTAL ACUMULADO			49,60%	3.213.304,70	50,64%	3.280.752,40	59,93%	3.882.740,58	65,88%	4.268.164,38	72,24%	4.680.316,52	78,61%	5.092.468,71

Andrade

ANDRADE CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA
João Almeida Andrade
Sócio Administrador
RT Engº CIVIL CREA/SE
RN 2714133398

Rízia Milene S. Rodrigues Araújo

Rízia Milene S. Rodrigues Araújo
Eng.ª Civil CREA - 2715818424
Coordenadora de Núcleo
Prefeitura Municipal de Itabaiana

Jhon Lennon Gomes Santos

Jhon Lennon Gomes Santos
Eng. Civil CREA - 2721894692
Coordenador de Núcleo
Prefeitura Municipal de Itabaiana

OBRA: CONSTRUÇÃO DE ESTÁDIO DE FUTEBOL - 1ª ETAPA, NO MUNICÍPIO DE ITABAIANA/SE	CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO	CONTRATO Nº 017/2023	
CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA		CONTRATO DE REPASSE Nº 1.063.277-88 – 886732/2019/MCID	
CONTRATADA: ANDRADE E OLIVEIRA CONSTRUÇÕES EIRELI		ORDEN DE SERVIÇOS: 17/04/2023	

ITEM	SERVIÇOS	%	VALOR	19º		20º		21º		22º		23º		24º	
				%	VALOR	%	VALOR	%	VALOR	%	VALOR	%	VALOR	%	VALOR
01.	ESTÁDIO	100,00%	6.478.484,59	6,23%	0,00	6,68%	0,00	1,80%	0,00	1,80%	0,00	1,80%	0,00	0,28%	0,00
				6,23%	403.701,35	6,68%	432.652,96	1,80%	116.762,40	1,80%	116.762,40	1,80%	116.762,35	0,28%	18.173,80
01.01	SERVIÇOS PRELIMINARES	1,08%	69.679,25	0,00%		0,00%		0,00%		0,00%		0,00%		0,00%	
01.02	TERRAPLANAGEM	7,76%	502.937,17	0,00%		101,05%	117.612,86	0,00%		0,00%		0,00%		0,00%	
01.03	FUNDAÇÃO	1,66%	107.319,36	0,00%		0,00%		0,00%		0,00%		0,00%		0,00%	
01.04	SUPERESTRUTURA	37,69%	2.441.710,32	0,00%		0,00%		0,00%		0,00%		0,00%		0,08%	2.009,65
01.04.001	VIGAS (NÍVEL 0,00 A 11,57)	9,88%	639.785,18	0,00%		0,00%		0,00%		0,00%		0,00%		0,00%	
01.04.002	PILARES (NÍVEL 0,00 A 11,57)	6,49%	420.170,00	0,00%		0,00%		0,00%		0,00%		0,00%		0,48%	2.009,65
01.04.003	LAJES (NÍVEL 0,00 A 11,57)	13,91%	901.359,96	0,00%		0,00%		0,00%		0,00%		0,00%		0,00%	
01.04.004	ESCADAS E RAMPAS	1,12%	72.850,78	0,00%		0,00%		0,00%		0,00%		0,00%		0,00%	
01.04.005	ARQUIBANCADAS (NÍVEL 6,89 A 9,07)	6,29%	407.544,40	0,00%		0,00%		0,00%		0,00%		0,00%		0,00%	
01.05	PAREDES E PAINEIS	8,79%	569.372,93	0,00%		0,00%		1,42%	8.085,32	1,42%	8.085,32	1,42%	8.085,34	0,44%	2.521,65
01.05.007	EXTERNO	4,41%	285.649,93	0,00%		0,00%		0,00%		0,00%		0,00%		2,17%	2.521,65
01.06	REVESTIMENTO	3,97%	257.439,10	0,00%		0,00%		0,00%		0,00%		0,00%		0,00%	
01.07	FORRO	0,66%	42.725,21	34,87%	40.588,91	1,84%	2.136,31	0,00%		0,00%		0,00%		0,00%	
01.08	PAVIMENTAÇÃO	2,64%	170.829,33	0,00%		5,95%	10.159,69	0,00%		0,00%		0,00%		0,00%	
01.09	ESQUADRIAS	4,56%	295.662,07	35,56%	105.128,78	0,00%		5,40%	6.285,71	5,40%	6.285,69	5,40%	6.285,69	4,59%	5.342,08
01.10	INSTALAÇÕES SANITÁRIAS	1,18%	76.173,66	0,00%		0,00%		0,00%		0,00%		0,00%		0,07%	80,86

Assinatura

ANDRADE CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA
João Almeida Andrade
Sócio Administrador
RT Engº CIVIL CREA/SE
RN 2714133398

Assinatura
Rizla Milene S. Rodrigues Araújo
Eng.ª Civil CREA - 2715818424
Coordenadora de Núcleo
Prefeitura Municipal de Itabaiana

Assinatura
Jhon Lennon Gomes Santos
Eng. Civil CREA - 2721894692
Coordenador de Núcleo
Prefeitura Municipal de Itabaiana

ITEM	SERVIÇOS	%	VALOR	19º		20º		21º		22º		23º		24º	
				%	VALOR	%	VALOR	%	VALOR	%	VALOR	%	VALOR	%	VALOR
01.11	INSTALAÇÕES HIDRAULICAS	0,53%	34.554,69	0,00%		0,00%		0,00%		0,00%		0,00%		0,07%	23,32
01.12	DRENAGEM EXTERNA	2,21%	143.362,66	40,97%	58.731,08	0,00%		0,00%		0,00%		0,00%		0,00%	
01.13	PINTURA	3,42%	221.281,79	76,15%	88.634,75	54,90%	63.896,35	6,12%	7.125,01	6,12%	7.125,03	6,12%	7.125,01	1,25%	1.451,72
01.13.001	INTERIORES	1,85%	119.862,86	48,03%	55.907,31	25,76%	29.980,24	1,51%	1.752,46	1,51%	1.752,46	1,51%	1.752,46	0,58%	671,80
01.13.002	EXTERIORES	0,78%	50.393,22	50,00%	25.196,83	15,00%	7.559,09	0,00%		0,00%		0,00%		1,36%	687,15
01.13.003	TETO	0,58%	37.652,82	6,47%	7.530,61	22,64%	26.357,02	0,86%	1.004,08	0,86%	1.004,08	0,86%	1.004,08	0,06%	68,45
01.13.004	ARQUIBANCADAS	0,21%	13.372,89	0,00%		0,00%		32,67%	4.368,47	32,67%	4.368,49	32,67%	4.368,47	0,18%	24,31
01.14	METAIS E LOUÇAS	1,76%	114.058,36	13,42%	15.620,63	50,89%	59.229,24	11,23%	13.069,50	11,23%	13.069,50	11,23%	13.069,49	0,00%	
01.15	IRRIGAÇÃO	1,43%	92.329,80	0,00%		79,33%	92.329,80	0,00%		0,00%		0,00%		0,00%	
01.16	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	9,91%	641.786,69	69,06%	80.375,38	0,00%		9,44%	10.989,87	9,44%	10.989,87	9,44%	10.989,84	4,27%	4.973,89
01.16.009	PADRÃO DE ENTRADA	0,64%	41.770,90	0,00%		0,00%		0,00%		0,00%		0,00%		2,83%	3.296,00
01.16.010	QUADROS	0,53%	34.077,53	1,00%	1.168,50	0,00%		1,18%	1.375,51	1,18%	1.375,51	1,18%	1.375,51	0,99%	1.155,61
01.16.011	CABOS, ELETRODUTOS E CONEXÕES	5,98%	387.520,72	48,48%	56.421,83	0,00%		0,00%		0,00%		0,00%		0,29%	340,65
01.16.012	LUMINÁRIAS	0,45%	28.843,10	0,00%		0,00%		8,26%	9.614,36	8,26%	9.614,36	8,26%	9.614,33	0,00%	
01.17	DRENAGEM DO CAMPO	1,80%	116.392,59	0,00%		0,75%	868,52	0,00%		0,00%		0,00%		0,00%	
01.18	GRAMADO	5,15%	333.921,39	0,00%		60,78%	70.742,23	57,55%	66.982,39	57,55%	66.982,39	57,55%	66.982,38	0,00%	
01.19	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	0,19%	12.248,22	0,00%		0,00%		0,00%		0,00%		0,00%		0,96%	1.113,47
01.20	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	3,62%	234.700,00	6,23%	14.621,82	6,68%	15.677,96	1,80%	4.224,60	1,80%	4.224,60	1,80%	4.224,60	0,28%	657,16
	TOTAL SIMPLES	100,00%	6.478.484,59	6,23%	403.701,35	6,68%	432.652,96	1,80%	116.762,40	1,80%	116.762,40	1,80%	116.762,35	0,28%	18.173,80
	TOTAL ACUMULADO			84,84%	5.496.170,06	91,52%	5.928.823,02	93,32%	6.045.585,42	95,12%	6.162.347,82	96,92%	6.279.110,17	97,20%	6.297.283,97

Assinatura

ANDRADE CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA
José Almeida Andrade
Sócio Administrador
RT Engº Civil CREA/SE
RN 2714133398

Assinatura
Rizla Milene S. Rodrigues Araújo
Eng.ª Civil CREA - 2715818424
Coordenadora de Núcleo
Prefeitura Municipal de Itabaiana

Assinatura
Jhon Lennon Gomes Santos
Eng. Civil CREA - 2721894692
Coordenador de Núcleo
Prefeitura Municipal de Itabaiana

OBRA: CONSTRUÇÃO DE ESTÁDIO DE FUTEBOL - 1ª ETAPA, NO MUNICÍPIO DE ITABAIANA/SE	CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO	CONTRATO Nº 017/2023	
CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA CONTRATADA: ANDRADE E OLIVEIRA CONSTRUÇÕES EIRELI		CONTRATO DE REPASSE Nº 1.063.277-88 – 886732/2019/MCID ORDEM DE SERVIÇOS: 17/04/2023	

ITEM	SERVIÇOS	%	VALOR	25º		26º		27º		28º		29º		30º	
				%	VALOR	%	VALOR	%	VALOR	%	VALOR	%	VALOR	%	VALOR
01.	ESTÁDIO	100,00%	6.478.484,59	0,28%	0,00	0,28%	0,00	0,28%	0,00	0,28%	0,00	0,28%	0,00	0,28%	0,00
01.01	SERVIÇOS PRELIMINARES	1,08%	69.679,25	0,00%		0,00%		0,00%		0,00%		0,00%		0,00%	
01.02	TERRAPLANAGEM	7,76%	502.937,17	0,00%		0,00%		0,00%		0,00%		0,00%		0,00%	
01.03	FUNDAÇÃO	1,66%	107.319,36	0,00%		0,00%		0,00%		0,00%		0,00%		0,00%	
01.04	SUPERESTRUTURA	37,69%	2.441.710,32	0,08%	2.009,65	0,08%	2.009,65	0,08%	2.009,65	0,08%	2.009,65	0,08%	2.009,65	0,08%	2.009,65
01.04.001	VIGAS (NÍVEL 0,00 A 11,57)	9,88%	639.785,18	0,00%		0,00%		0,00%		0,00%		0,00%		0,00%	
01.04.002	PILARES (NÍVEL 0,00 A 11,57)	6,49%	420.170,00	0,48%	2.009,65	0,48%	2.009,65	0,48%	2.009,65	0,48%	2.009,65	0,48%	2.009,65	0,48%	2.009,65
01.04.003	LAJES (NÍVEL 0,00 A 11,57)	13,91%	901.359,96	0,00%		0,00%		0,00%		0,00%		0,00%		0,00%	
01.04.004	ESCADAS E RAMPAS	1,12%	72.850,78	0,00%		0,00%		0,00%		0,00%		0,00%		0,00%	
01.04.005	ARQUIBANCADAS (NÍVEL 6,89 A 9,07)	6,29%	407.544,40	0,00%		0,00%		0,00%		0,00%		0,00%		0,00%	
01.05	PAREDES E PAINEIS	8,79%	569.372,93	0,44%	2.521,65	0,44%	2.521,65	0,44%	2.521,65	0,44%	2.521,65	0,44%	2.521,65	0,44%	2.521,65
01.05.007	EXTERNO	4,41%	285.649,93	2,17%	2.521,65	2,17%	2.521,65	2,17%	2.521,65	2,17%	2.521,65	2,17%	2.521,65	2,17%	2.521,65
01.06	REVESTIMENTO	3,97%	257.439,10	0,00%		0,00%		0,00%		0,00%		0,00%		0,00%	
01.07	FORRO	0,66%	42.725,21	0,00%		0,00%		0,00%		0,00%		0,00%		0,00%	
01.08	PAVIMENTAÇÃO	2,64%	170.829,33	0,00%		0,00%		0,00%		0,00%		0,00%		0,00%	
01.09	ESQUADRIAS	4,56%	295.662,07	1,81%	5.342,08	4,59%	5.342,08	4,59%	5.342,08	4,59%	5.342,08	4,59%	5.342,08	4,59%	5.342,08
01.10	INSTALAÇÕES SANITÁRIAS	1,18%	76.173,66	0,07%	80,86	0,07%	80,86	0,07%	80,86	0,07%	80,86	0,07%	80,86	0,07%	80,86

João

ANDRADE CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA
José Almeida Andrade
Sócio Administrador
RT Engº Civil CREA/SE
RN 2714133398

Rizla

Rizla Milene S. Rodrigues Araújo
Eng.ª Civil CREA - 2715818424
Coordenadora de Núcleo
Prefeitura Municipal de Itabaiana

Jhon

Jhon Lennon Gomes Santos
Eng. Civil CREA - 2721894692
Coordenador de Núcleo
Prefeitura Municipal de Itabaiana

ITEM	SERVIÇOS	%	VALOR	25º		26º		27º		28º		29º		30º	
				%	VALOR	%	VALOR	%	VALOR	%	VALOR	%	VALOR	%	VALOR
01.11	INSTALAÇÕES HIDRAULICAS	0,53%	34.554,69	0,07%	23,32	0,07%	23,32	0,07%	23,32	0,07%	23,32	0,07%	23,32	0,07%	23,32
01.12	DRENAGEM EXTERNA	2,21%	143.362,66	0,00%		0,00%		0,00%		0,00%		0,00%		0,00%	
01.13	PINTURA	3,42%	221.281,79	1,25%	1.451,72	1,25%	1.451,72	1,25%	1.451,72	1,25%	1.451,72	1,25%	1.451,72	1,25%	1.451,72
01.13.001	INTERIORES	1,85%	119.862,86	0,58%	671,80	0,58%	671,80	0,58%	671,80	0,58%	671,80	0,58%	671,80	0,58%	671,80
01.13.002	EXTERIORES	0,78%	50.393,22	1,36%	687,15	1,36%	687,15	1,36%	687,15	1,36%	687,15	1,36%	687,15	1,36%	687,15
01.13.003	TETO	0,58%	37.652,82	0,06%	68,45	0,06%	68,45	0,06%	68,45	0,06%	68,45	0,06%	68,45	0,06%	68,45
01.13.004	ARQUIBANCADAS	0,21%	13.372,89	0,18%	24,31	0,18%	24,31	0,18%	24,31	0,18%	24,31	0,18%	24,31	0,18%	24,31
01.14	METAIS E LOUÇAS	1,76%	114.058,36	0,00%		0,00%		0,00%		0,00%		0,00%		0,00%	
01.15	IRRIGAÇÃO	1,43%	92.329,80	0,00%		0,00%		0,00%		0,00%		0,00%		0,00%	
01.16	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	9,91%	641.786,69	4,27%	4.973,89	4,27%	4.973,89	4,27%	4.973,89	4,27%	4.973,89	4,27%	4.973,89	4,27%	4.973,89
01.16.009	PADRÃO DE ENTRADA	0,64%	41.770,90	2,83%	3.296,00	2,83%	3.296,00	2,83%	3.296,00	2,83%	3.296,00	2,83%	3.296,00	2,83%	3.296,00
01.16.010	QUADROS	0,53%	34.077,53	0,99%	1.155,61	0,99%	1.155,61	0,99%	1.155,61	0,99%	1.155,61	0,99%	1.155,61	0,99%	1.155,61
01.16.011	CABOS, ELETRODUTOS E CONEXÕES	5,98%	387.520,72	0,29%	340,65	0,29%	340,65	0,29%	340,65	0,29%	340,65	0,29%	340,65	0,29%	340,65
01.16.012	LUMINÁRIAS	0,45%	28.843,10	0,00%		0,00%		0,00%		0,00%		0,00%		0,00%	
01.17	DRENAGEM DO CAMPO	1,80%	116.392,59	0,00%		0,00%		0,00%		0,00%		0,00%		0,00%	
01.18	GRAMADO	5,15%	333.921,39	0,00%		0,00%		0,00%		0,00%		0,00%		0,00%	
01.19	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	0,19%	12.248,22	0,96%	1.113,47	0,96%	1.113,47	0,96%	1.113,47	0,96%	1.113,47	0,96%	1.113,47	0,96%	1.113,47
01.20	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	3,62%	234.700,00	0,28%	657,16	0,28%	657,16	0,28%	657,16	0,28%	657,16	0,28%	657,16	0,28%	657,16
	TOTAL SIMPLES	100,00%	6.478.484,59	0,28%	18.173,80	0,28%	18.173,80	0,28%	18.173,80	0,28%	18.173,80	0,28%	18.173,80	0,28%	18.173,80
	TOTAL ACUMULADO			97,48%	6.315.457,77	97,76%	6.333.631,57	98,04%	6.351.805,37	98,33%	6.369.979,17	98,61%	6.388.152,97	98,89%	6.406.326,77



ANDRADE CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA
 José Almeida Andrade
 Sócio Administrador
 RT Engº Civil CREA/SE
 RN 2714133398

Rízia Milene S. Rodrigues Araújo
 Eng.ª Civil CREA - 2715818424
 Coordenadora de Núcleo
 Prefeitura Municipal de Itabalana

Jhon Lennon Gomes Santos
 Eng. Civil CREA - 2721894692
 Coordenador de Núcleo
 Prefeitura Municipal de Itabalana

OBRA: CONSTRUÇÃO DE ESTÁDIO DE FUTEBOL - 1ª ETAPA, NO MUNICÍPIO DE ITABAIANA/SE

CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA

CONTRATADA: ANDRADE E OLIVEIRA CONSTRUÇÕES EIRELI

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

CONTRATO Nº 017/2023

CONTRATO DE REPASSE Nº 1.063.277-88 – 886732/2019/MCID

ORDEM DE SERVIÇOS: 17/04/2023



ITEM	SERVIÇOS	%	VALOR	31º		32º		33º		34º		%	VALOR	%	VALOR
				%	VALOR	%	VALOR	%	VALOR	%	VALOR				
01.	ESTÁDIO	100,00%	6.478.484,59	0,28%	0,00	0,28%	0,00	0,28%	0,00	0,27%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
				0,28%	18.173,80	0,28%	18.173,80	0,28%	18.173,80	0,27%	17.636,42	0,00%	0,00	0,00%	0,00
01.01	SERVIÇOS PRELIMINARES	1,08%	69.679,25	0,00%		0,00%		0,00%		0,00%		0,00%		0,00%	
01.02	TERRAPLANAGEM	7,76%	502.937,17	0,00%		0,00%		0,00%		0,00%		0,00%		0,00%	
01.03	FUNDAÇÃO	1,66%	107.319,36	0,00%		0,00%		0,00%		0,00%		0,00%		0,00%	
01.04	SUPERESTRUTURA	37,69%	2.441.710,32	0,08%	2.009,65	0,08%	2.009,65	0,08%	2.009,65	0,08%	2.009,60	0,00%		0,00%	
01.04.001	VIGAS (NÍVEL 0,00 A 11,57)	9,88%	639.785,18	0,00%		0,00%		0,00%		0,00%		0,00%		0,00%	
01.04.002	PILARES (NÍVEL 0,00 A 11,57)	6,49%	420.170,00	0,48%	2.009,65	0,48%	2.009,65	0,48%	2.009,65	0,48%	2.009,60	0,00%		0,00%	
01.04.003	LAJES (NÍVEL 0,00 A 11,57)	13,91%	901.359,96	0,00%		0,00%		0,00%		0,00%		0,00%		0,00%	
01.04.004	ESCADAS E RAMPAS	1,12%	72.850,78	0,00%		0,00%		0,00%		0,00%		0,00%		0,00%	
01.04.005	ARQUIBANCADÁS (NÍVEL 6,89 A 9,07)	6,29%	407.544,40	0,00%		0,00%		0,00%		0,00%		0,00%		0,00%	
01.05	PAREDES E PAINEIS	8,79%	569.372,93	0,44%	2.521,65	0,44%	2.521,65	0,44%	2.521,65	0,44%	2.521,59	0,00%		0,00%	
01.05.007	EXTERNO	4,41%	285.649,93	2,17%	2.521,65	2,17%	2.521,65	2,17%	2.521,65	2,17%	2.521,61	0,00%		0,00%	
01.06	REVESTIMENTO	3,97%	257.439,10	0,00%		0,00%		0,00%		0,00%		0,00%		0,00%	
01.07	FORRO	0,66%	42.725,21	0,00%		0,00%		0,00%		0,00%	-0,01	0,00%		0,00%	
01.08	PAVIMENTAÇÃO	2,64%	170.829,33	0,00%		0,00%		0,00%		0,00%		0,00%		0,00%	
01.09	ESQUADRIAS	4,56%	295.662,07	1,81%	5.342,08	4,59%	5.342,08	4,59%	5.342,08	4,59%	5.342,03	0,00%		0,00%	
01.10	INSTALAÇÕES SANITÁRIAS	1,18%	76.173,66	0,07%	80,86	0,07%	80,86	0,07%	80,86	0,07%	80,88	0,00%		0,00%	

[Handwritten signature]

ANDRADE CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA
José Almeida Andrade
Sócio Administrador
RT Engº Civil CREA/SE
RN 2714133398

[Handwritten signature]
Rizla Milene S. Rodrigues Araújo
Eng.ª Civil CREA - 2715818424
Coordenadora de Núcleo
Prefeitura Municipal de Itabaiana

[Handwritten signature]
Jhon Lennon Gomes Santos
Eng. Civil CREA - 2721894692
Coordenador de Núcleo
Prefeitura Municipal de Itabaiana

ITEM	SERVIÇOS	%	VALOR	31ª		32ª		33ª		34ª					
				%	VALOR	%	VALOR	%	VALOR	%	VALOR	%	VALOR	%	VALOR
01.11	INSTALAÇÕES HIDRAULICAS	0,53%	34.554,69	0,07%	23,32	0,07%	23,32	0,07%	23,32	0,07%	23,29	0,00%		0,00%	
01.12	DRENAGEM EXTERNA	2,21%	143.362,66	0,00%		0,00%		0,00%		0,00%		0,00%		0,00%	
01.13	PINTURA	3,42%	221.281,79	1,25%	1.451,72	1,25%	1.451,72	1,25%	1.451,72	1,25%	1.451,67	0,00%		0,00%	
01.13.001	INTERIORES	1,85%	119.862,86	0,58%	671,80	0,58%	671,80	0,58%	671,80	0,58%	671,80	0,00%		0,00%	
01.13.002	EXTERIORES	0,78%	50.393,22	1,36%	687,15	1,36%	687,15	1,36%	687,15	1,36%	687,16	0,00%		0,00%	
01.13.003	TETO	0,58%	37.652,82	0,06%	68,45	0,06%	68,45	0,06%	68,45	0,06%	68,45	0,00%		0,00%	
01.13.004	ARQUIBANCADAS	0,21%	13.372,89	0,18%	24,31	0,18%	24,31	0,18%	24,31	0,18%	24,36	0,00%		0,00%	
01.14	METAIS E LOUÇAS	1,76%	114.058,36	0,00%		0,00%		0,00%		0,00%		0,00%		0,00%	
01.15	IRRIGAÇÃO	1,43%	92.329,80	0,00%		0,00%		0,00%		0,00%		0,00%		0,00%	
01.16	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	9,91%	641.786,69	4,27%	4.973,89	4,27%	4.973,89	4,27%	4.973,89	3,81%	4.436,73	0,00%		0,00%	
01.16.009	PADRÃO DE ENTRADA	0,64%	41.770,90	2,83%	3.296,00	2,83%	3.296,00	2,83%	3.296,00	2,83%	3.296,01	0,00%		0,00%	
01.16.010	QUADROS	0,53%	34.077,53	0,99%	1.155,61	0,99%	1.155,61	0,99%	1.155,61	0,99%	1.155,57	0,00%		0,00%	
01.16.011	CABOS, ELETRODUTOS E CONEXÕES	5,98%	387.520,72	0,29%	340,65	0,29%	340,65	0,29%	340,65	0,29%	340,70	0,00%		0,00%	
01.16.012	LUMINÁRIAS	0,45%	28.843,10	0,00%		0,00%		0,00%		0,00%	0,05	0,00%		0,00%	
01.17	DRENAGEM DO CAMPO	1,80%	116.392,59	0,00%		0,00%		0,00%		0,00%	-0,01	0,00%		0,00%	
01.18	GRAMADO	5,15%	333.921,39	0,00%		0,00%		0,00%		0,00%		0,00%		0,00%	
01.19	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	0,19%	12.248,22	0,96%	1.113,47	0,96%	1.113,47	0,96%	1.113,47	0,96%	1.113,52	0,00%		0,00%	
01.20	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	3,62%	234.700,00	0,28%	657,16	0,28%	657,16	0,28%	657,16	0,28%	657,13	0,00%		0,00%	
	TOTAL SIMPLES	100,00%	6.478.484,59	0,28%	18.173,80	0,28%	18.173,80	0,28%	18.173,80	0,27%	17.636,42	0,00%	0,00	0,00%	0,00
	TOTAL ACUMULADO			99,17%	6.424.500,57	99,45%	6.442.674,37	99,73%	6.460.848,17	100,00%	6.478.484,59	100,00%	6.478.484,59	100,00%	6.478.484,59


Rízia Milene S. Rodrigues Araújo
Eng.ª Civil CREA - 2715818424
Coordenadora de Núcleo
Prefeitura Municipal de Itabaiana


Jhon Lennon Gomes Santos
Eng. Civil CREA - 2721894692
Coordenador de Núcleo
Prefeitura Municipal de Itabaiana