



**PREFEITURA DE ITABAIANA**

**Secretaria das Obras, Urbanismo, Infraestrutura e dos Serviços Públicos**

**3º TERMO ADITIVO DE “PRAZO DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS”  
CONTRATO Nº 013/2023 – CP Nº 002/2022**

A **Prefeitura Municipal de Itabaiana**, inscrita no CGC/MF sob o nº. 13.104.740/0001-10, com sede e foro na Praça Fausto Cardoso, nº. 12, Itabaiana/SE, através do **Fundo Municipal de Saúde**, inscrita no CGC/MF sob o nº. 12.219.015-0001-24, com sede e foro na Avenida Olímpio Arcanjo de Santana, nº. 133, Bairro Porto, Itabaiana/SE, e a empresa **MOBICON CONSTRUTORA LTDA**, pessoa jurídica de Direito Privado, inscrita no CGC/MF sob o nº 12.260.240/0001-04, com sede e foro na Rua 09, nº 55, Centro, na cidade de Ceres/GO, CEP 76.300-000 doravante denominada **CONTRATADA**, neste ato representada pelo Sr. Milton Sales Santana, firmam o presente Termo Aditivo, regido pela Lei nº. 8.666/93 e suas alterações posteriores, conforme cláusulas e condições seguintes:

**CLÁUSULA I – DO OBJETO:**

O presente Termo Aditivo tem por objetivo a prorrogação do prazo de execução da obra de **CONSTRUÇÃO DE UNIDADE DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE (POLICLINICA – CENTRO DE IMAGEM E DIAGNÓSTICO) – CR 1.079.934-00 – 918164/2021/MSAÚDE**, neste município, conforme disposto em art. 55, inciso IV, da Lei nº 8.666/93.

- PERÍODO DE EXECUÇÃO INICIAL: **13/03/2023 A 13/10/2023**
- 1º TERMO ADITIVO DE EXECUÇÃO: **13/10/2023 A 13/05/2024**
- 2º TERMO ADITIVO DE EXECUÇÃO: **13/05/2024 A 13/12/2024**


Tendo em vista que, os serviços não serem concluídos no prazo de cronograma determinado, bem como também a necessidade de elaboração de planilha de aditivo de preço para reprogramação do contrato, se torna imprescindível à dilatação do prazo de execução a fim de manter a vigência do mesmo para a finalização do objeto com um novo cronograma de execução. Diante disso somos favoráveis na concessão do prolongamento do prazo de execução, mediante formalização de termo aditivo, por mais **07 (sete) meses**, que passa a vigorar a partir da data de **13 de dezembro de 2024**.

**CLÁUSULA II - DAS DISPOSIÇÕES FINAIS**


Permanecem em vigor as demais cláusulas e condições do Contrato, não modificadas, implícita ou explicitamente, por este instrumento.


E assim, por estarem justos e acordados, assinam o presente Termo Aditivo de Prazo de Execução dos Serviços, em 02 (duas) vias de igual teor, para um só fim legal.

Itabaiana/SE, 11 de dezembro de 2024.

  
**José Suelton Luiz Costa dos Santos**  
Secretário de Saúde


  
**Mobicon Construtora Ltda**  
Contratada


  
**Yan Henrique Tavares Santana**  
Engº Civil - CREA/SE 2715638353- Fiscal

  
**José Robson Santos da Paixão**  
Engº Civil - CREA/SE 2720293954-Fiscal

**CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO - ADITIVO DE EXECUÇÃO - POLICLÍNICA**

		DEZEMBRO/JANEIRO 2025		JANEIRO/FEVEREIRO 2025		FEVEREIRO/MARÇO 2025		MARÇO/ABRIL 2025		ABRIL/MAIO 2025		MAIO/JUNHO 2025		JUNHO/JULHO 2025				
	CONTRATO	%	EXECUTADO	%	VALOR	%	VALOR	%	VALOR	%	VALOR	%	VALOR	%	VALOR			
01	SERVIÇOS GERAIS DO EMPREENDIMENTO	3.737.602,82	41,09%	R\$ 2.264.557,50	2,12%	R\$ 79.225,76	2,28%	R\$ 85.393,83	8,95%	R\$ 334.487,88	8,75%	R\$ 327.047,94	5,76%	R\$ 215.230,37	4,68%	R\$ 174.987,28	8,05%	R\$ 300.815,06
01.01	SONDAGEM	7.836,75	100,00%	R\$ 7.836,75														
01.02	SERVIÇOS PRELIMINARES	99.791,06	100,00%	R\$ 99.791,06														
01.03	REGULARIZAÇÃO DO TERRENO	3.587,80	100,00%	R\$ 3.587,80														
01.04	MURO DIVISÓRIO	37.011,40	87,85%	R\$ 32.514,51					12,15%	R\$ 4.496,89								
01.05	FUNDAÇÃO - VIGA BALDRAME	117.666,81	98,42%	R\$ 115.807,67					1,58%	R\$ 1.859,14								
01.06	FUNDAÇÃO - SAPATA EM CONCRETO	93.853,10	98,23%	R\$ 92.191,90					1,77%	R\$ 1.661,20								
01.07	ESTRUTURA - PILARES ( ARRANQUES )	46.041,89	100,00%	R\$ 46.041,89														
01.08	ESTRUTURA - PILARES	123.538,74	100,00%	R\$ 123.538,74														
01.09	ESTRUTURA - VIGAS 1º NÍVEL	171.836,66	99,91%	R\$ 171.682,00					0,09%	R\$ 154,65								
01.10	ESTRUTURA - LAJE	276.885,95	95,16%	R\$ 263.484,67					4,84%	R\$ 13.401,28								
01.11	CAMADA IMPERMEABILIZADORA - CONTRAPISO	114.658,20	100,00%	R\$ 114.658,20														
01.12	IMPERMEABILIZAÇÃO DA COBERTURA	5.820,30							100,00%	R\$ 5.820,30								
01.13	COBERTURA	253.050,70	48,40%	R\$ 122.476,54				25,00%	R\$ 63.262,68	26,60%	R\$ 67.311,49							
01.14	ALVENARIA DE VEDAÇÃO	99.122,76	100,00%	R\$ 99.122,76														
01.15	TRATAMENTO DE PROTEÇÃO EM ALVENARIA	37.824,00						100,00%	R\$ 37.824,00									
01.16	DIVISÓRIAS	22.981,23	87,05%	R\$ 20.005,83						12,95%	R\$ 2.976,07							
01.17	ESQUADRIAS EM MADEIRA	77.643,46	77,97%	R\$ 60.541,92				10,00%	R\$ 7.764,35	12,03%	R\$ 9.340,51							
01.18	ESQUADRIAS EM ALUMÍNIO	10.332,81						50,00%	R\$ 5.166,41	50,00%	R\$ 5.166,41							
01.19	ESQUADRIAS EM VIDRO	79.937,30						50,00%	R\$ 39.968,65	50,00%	R\$ 39.968,65							
01.20	REVESTIMENTOS / PEITORIS / FILETE	237.667,62	88,02%	R\$ 209.202,99				11,98%	R\$ 28.472,58									
01.21	PISO INTERNO EM ALTA RESISTENCIA	96.693,80	59,19%	R\$ 57.231,10				40,81%	R\$ 39.460,74									
01.22	PAVIMENTAÇÃO EXTERNA	231.267,63	73,92%	R\$ 170.941,79				10,00%	R\$ 23.126,76	10,00%	R\$ 23.126,76	6,08%	R\$ 14.061,07					
01.23	PINTURA	102.159,62						10,00%	R\$ 10.215,96	20,00%	R\$ 20.431,92	20,00%	R\$ 20.431,92	20,00%	R\$ 20.431,92	30,00%	R\$ 30.647,89	
01.24	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	792.257,64	35,03%	R\$ 277.544,53	10,00%	R\$ 79.225,76	10,00%	R\$ 79.225,76	10,00%	R\$ 79.225,76	10,00%	R\$ 79.225,76	10,00%	R\$ 79.225,76	8,00%	R\$ 63.380,61	6,97%	R\$ 55.220,36
01.25	INSTALAÇÕES SANITÁRIAS	28.890,46	91,06%	R\$ 26.306,41			8,94%	R\$ 2.582,81										
01.26	INSTALAÇÕES DE AGUA FRIA	37.819,15	90,52%	R\$ 34.234,73			9,48%	R\$ 3.585,26										
01.27	LOUÇAS E METAIS	58.516,96															100,00%	R\$ 58.516,96
01.28	BALCÕES E BANCADAS	2.441,01	100,00%	R\$ 2.441,01														
01.29	INSTALAÇÕES DE AR CONDICIONADO	203.725,80										30,00%	R\$ 61.117,74	35,00%	R\$ 71.304,03	35,00%	R\$ 71.304,03	
01.30	INSTALAÇÕES DE PREVENÇÃO E COMBATE A INCENDIO	68.410,51	35,49%	R\$ 24.278,89						34,51%	R\$ 23.608,47	30,00%	R\$ 20.523,15				64,51%	R\$ 44.131,62
01.31	FÓRRO	92.572,20	90,68%	R\$ 83.943,88						9,32%	R\$ 8.627,73							
01.32	FECHAMENTO EXTERNO	66.235,73	7,78%	R\$ 5.149,92						30,00%	R\$ 19.870,72	30,00%	R\$ 19.870,72	30,00%	R\$ 19.870,72	2,22%	R\$ 1.470,43	
01.33	PAISAGISMO	16.986,01															100,00%	R\$ 16.986,01
01.34	DIVERSOS	22.537,76															100,00%	R\$ 22.537,76

  
 José Robson Santos da Paixão  
 Eng. Civil - CREA 2720293-54  
 Coordenador de Núcleo  
 Prefeitura Municipal de Itaboraí


  
 Prefeitura Municipal de Itaboraí  
 Yan Henrique Tavares Santa  
 Eng. Civil - CREA/SE 2715636-7


02	GUARITA	53.683,23	63,33%	R\$ 33.996,91	0,71%	R\$ 378,56			2,19%	R\$ 1.173,99	22,92%	R\$ 12.302,13	1,29%	R\$ 692,51	1,29%	R\$ 692,51	8,31%	R\$ 4.463,54
02.01	FUNDAÇÃO - VIGA BALDRAME	2.384,80	98,38%	R\$ 2.346,17	1,62%	R\$ 38,63												
02.02	FUNDAÇÃO - SAPATA EM CONCRETO	3.415,90	90,80%	R\$ 3.101,64	9,20%	R\$ 314,26												
02.03	ESTRUTURA - PILARES ( ARRANQUES )	1.968,51	100,00%	R\$ 1.968,51														
02.04	ESTRUTURA - PILARES	3.083,23	100,00%	R\$ 3.083,23														
02.05	ESTRUTURA - VIGAS 1º NÍVEL	3.207,85	99,20%	R\$ 3.182,19	0,80%	R\$ 25,66												
02.06	ESTRUTURA - VIGAS DE COBERTURA	4.011,72	100,00%	R\$ 4.011,72														
02.07	ESTRUTURA - LAJE	6.409,21	100,00%	R\$ 6.409,21														
02.08	CAMADA IMPERMEABILIZADORA - CONTRAPISO	792,60	100,00%	R\$ 792,60														
02.09	COBERTURA	1.296,60									100,00%	R\$ 1.296,60						
02.10	ALVENARIA DE VEDAÇÃO	2.142,48	100,00%	R\$ 2.142,48														
02.11	ESQUADRIAS DE MADEIRA	1.173,99						100,00%	R\$ 1.173,99									
02.12	ESQUADRIAS DE ALUMÍNIO	6.066,71									100,00%	R\$ 6.066,71						
02.13	REVESTIMENTOS / PEITORIS	5.617,62	74,62%	R\$ 4.191,86							25,38%	R\$ 1.425,75						
02.14	PISO INTERNO EM ALTA RESISTENCIA	1.756,50									100,00%	R\$ 1.756,50						
02.15	PINTURA	3.462,57									10,00%	R\$ 346,26	20,00%	R\$ 692,51	20,00%	R\$ 692,51	50,00%	R\$ 1.731,29
02.16	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	3.255,57	56,68%	R\$ 1.845,17							43,32%	R\$ 1.410,31						
02.17	INSTALAÇÕES SANITÁRIAS	552,29	100,00%	R\$ 552,29														
02.18	INSTALAÇÕES DE AGUA FRIA	352,82	100,00%	R\$ 352,82														
02.19	LOUÇAS E METAIS	2.332,55															100,00%	R\$ 2.332,55
02.20	INSTALAÇÕES DE PREVENÇÃO E COMBATE A INCENDIO	399,70	4,26%	R\$ 17,02													100,00%	R\$ 399,70
<b>03</b>	<b>RESERVATÓRIO ELEVADO</b>	<b>57.085,15</b>	<b>81,35%</b>	<b>R\$ 46.436,18</b>	<b>0,12%</b>	<b>R\$ 67,49</b>					<b>4,79%</b>	<b>R\$ 2.732,52</b>					<b>13,75%</b>	<b>R\$ 7.848,65</b>
03.01	FUNDAÇÃO - VIGA BALDRAME	3.290,27	100,00%	R\$ 3.290,27														
03.02	FUNDAÇÃO - SAPATA EM CONCRETO	6.046,79	100,00%	R\$ 6.046,79														
03.03	ESTRUTURA - PILARES ( ARRANQUES )	2.266,79	100,00%	R\$ 2.266,79														
03.04	ESTRUTURA - PILARES	14.742,43	100,00%	R\$ 14.742,43														
03.05	ESTRUTURA - VIGAS NÍVEL + 1,50	4.014,88	100,00%	R\$ 4.014,88														
03.06	ESTRUTURA - VIGAS NÍVEL + 4,50 / +7,50	7.239,54	100,00%	R\$ 7.239,54														
03.07	ESTRUTURA - VIGAS NÍVEL + 10,30	2.595,81	100,00%	R\$ 2.595,81														
03.08	ESTRUTURA - LAJE	6.307,47	98,93%	R\$ 6.239,67	1,07%	R\$ 67,49												
03.09	PINTURA E IMPERMEABILIZAÇÃO	5.465,04									50,00%	R\$ 2.732,52					50,00%	R\$ 2.732,52
03.10	DIVERSOS	5.116,13															100,00%	R\$ 5.116,13
<b>04</b>	<b>CASA DE LIXO</b>	<b>43.632,70</b>	<b>81,72%</b>	<b>R\$ 35.655,38</b>					<b>3,73%</b>	<b>R\$ 1.629,48</b>	<b>7,74%</b>	<b>R\$ 3.379,21</b>	<b>1,08%</b>	<b>R\$ 470,10</b>	<b>2,68%</b>	<b>R\$ 1.169,63</b>	<b>3,04%</b>	<b>R\$ 1.328,53</b>
04.01	FUNDAÇÃO - VIGA BALDRAME	2.954,60	100,00%	R\$ 2.954,60														
04.02	FUNDAÇÃO - SAPATA EM CONCRETO	2.465,00	100,00%	R\$ 2.465,00														
04.03	ESTRUTURA - PILARES ( ARRANQUES )	1.650,37	100,00%	R\$ 1.650,37														
04.04	ESTRUTURA - PILARES	2.571,61	100,00%	R\$ 2.571,61														
04.05	ESTRUTURA - VIGAS 1º NÍVEL	3.401,77	100,00%	R\$ 3.401,77														

José Robson Santos da Paixão  
Eng. Civil - CREA 2720293954  
Coordenador de Núcleo  
Prefeitura Municipal de Itabaiana

Prefeitura Municipal de Itabaiana  
Van Henrique Tavares Santa  
Eng. Civil - CREA/SE 2715638803  
Coordenador de Núcleo

04.06	ESTRUTURA - LAJE	10.319,04	100,00%	R\$ 10.319,04														
04.07	CAMADA IMPERMEABILIZADORA - CONTRAPISO	859,06	100,00%	R\$ 859,06														
04.08	COBERTURA	1.037,28		R\$ 0,00				100,00%	R\$ 1.037,28									
04.09	ALVENARIA DE VEDAÇÃO	2.200,12	94,45%	R\$ 2.078,09				5,55%	R\$ 122,11									
04.10	ESQUADRIAS DE ALUMÍNIO	1.424,43								100,00%	R\$ 1.424,43							
04.11	REVESTIMENTOS / PEITORIS	7.322,84	97,88%	R\$ 7.167,26						2,12%	R\$ 155,24							
04.12	PISO INTERNO EM ALTA RESISTENCIA	1.329,44								100,00%	R\$ 1.329,44							
04.13	PINTURA	2.339,26												50,00%	R\$ 1.169,63	50,00%	R\$ 1.169,63	
04.14	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	2.909,01	51,52%	R\$ 1.498,61				16,16%	R\$ 470,10	16,16%	R\$ 470,10	16,16%	R\$ 470,10					
04.15	INSTALAÇÕES SANITÁRIAS	337,16	100,00%	R\$ 337,16														
04.16	INSTALAÇÕES DE AGUA FRIA	352,82	100,00%	R\$ 352,82														
04.17	DIVERSOS	158,90															100,00%	R\$ 158,90
<b>05</b>	<b>ADMINISTRAÇÃO</b>	<b>432.248,29</b>	<b>75,90%</b>	<b>R\$ 328.055,87</b>	<b>3,44%</b>	<b>R\$ 14.869,34</b>	<b>3,44%</b>	<b>R\$ 14.869,34</b>	<b>3,44%</b>	<b>R\$ 14.869,34</b>	<b>3,44%</b>	<b>R\$ 14.869,34</b>	<b>3,44%</b>	<b>R\$ 14.869,34</b>	<b>3,44%</b>	<b>R\$ 14.869,34</b>	<b>3,46%</b>	<b>R\$ 14.955,79</b>
05.01	EQUIPE DIRIGENTE	432.248,29	75,90%	R\$ 328.055,87	3,44%	R\$ 14.869,34	3,44%	R\$ 14.869,34	3,44%	R\$ 14.869,34	3,44%	R\$ 14.869,34	3,44%	R\$ 14.869,34	3,44%	R\$ 14.869,34	3,46%	R\$ 14.955,79

  
 José Roberto Santos da Paixão  
 Eng. Civil - CREA 2720293954  
 Coordenador de Núcleo  
 Prefeitura Municipal de Itabairana

  
 Prefeitura Municipal de Itabairana  
 Milton Sales Santana  
 Eng. Civil - CREA/SE 271563833  
 Coordenador de Núcleo

  
 Milton Sales Santana  
 CREA 8521D-GO