

# GOVERNO MUNICIPAL DE ITABAIANA GRANDE

SECRETARIA DAS OBRAS, INFRAESTRUTURA,  
URBANISMO E DOS SERVIÇOS PÚBLICOS



## 4º TERMO ADITIVO DE “PRAZO DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS” CONTRATO Nº 063/2022 - TOMADA DE PREÇO Nº 011/2021

A Prefeitura Municipal de Itabaiana, inscrita no CGC/MF sob o nº. 13.104.740/0001-10, com sede e foro na Praça Fausto Cardoso, nº 12, Itabaiana/SE, através da Secretaria das Obras, Urbanismo, Infraestrutura e dos Serviços Públicos, e a empresa JPC CONSTRUÇÕES, INCORPORAÇÕES E LOCAÇÕES EIRELI, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ sob o nº 05.108.674/0001-28, sediada na Avenida Gonçalo Prado Rollemberg, nº 43, Bairro São José, CEP 49.015-230, Aracaju/SE, neste ato representado pelo Sr<sup>a</sup>. Patrícia Dutra de Melo Chagas, RG 30811449 SSP/SE e CPF 002.506.325-19, doravante denominada CONTRATADA, firmam o presente Termo Aditivo, regido pela Lei nº. 8.666/93 e suas alterações posteriores, conforme cláusulas e condições seguintes:

*Ynicious Moura da Costa*  
Secretário de Obras, Infraestrutura,  
Urbanismo e dos Serviços Públicos  
Prefeitura Municipal de Itabaiana

### CLÁUSULA I – DO OBJETO:

O presente Termo Aditivo tem por objetivo a prorrogação do prazo de execução da obra de CONSTRUÇÃO DA CRECHE PRÉ-ESCOLA PROINFÂNCIA – TIPO 2, conforme disposto em art. 55, inciso IV, da Lei nº 8.666/93.

- PERÍODO DE EXECUÇÃO INICIAL: **25/04/2022 A 25/12/2022**
- 1º TERMO ADITIVO DE EXECUÇÃO: **25/12/2022 A 25/03/2023**
- 2º TERMO ADITIVO DE EXECUÇÃO: **25/03/2023 A 25/11/2023**
- 3º TERMO ADITIVO DE EXECUÇÃO: **25/11/2023 A 25/03/2024**

Visto que, devido a reprogramação da planilha orçamentária e a morosidade de repasse financeiro do FNDE, assim dificultando a celeridade da obra. Com isso, não foi possível concluir o cronograma contratado.

Diante disso somos favoráveis na concessão do prolongamento do prazo de execução, podendo ser dilatado por mais meses por conta do prazo de contrato, mediante formalização de termo aditivo, por mais **08 (oito) meses**, que passa a vigorar a partir da data de **26 de março de 2024**.

*Thaísia Lima Santos*  
Eng<sup>a</sup> Civil - CREA 2717391991  
Coordenadora de Núcleo  
Prefeitura Municipal de Itabaiana

Rua Pedro Diniz Gonçalves, 600- Serrano, Itabaiana/SE, 49503-105  
(79) 99844-7445- obras@itabaiana.se.gov.br

*Elaine da Cunha Menezes*  
Eng<sup>a</sup> Civil - CREA 2716104921  
Coordenadora de Núcleo  
Prefeitura Municipal de Itabaiana



# GOVERNO MUNICIPAL DE ITABAIANA GRANDE

SECRETARIA DAS OBRAS, INFRAESTRUTURA,  
URBANISMO E DOS SERVIÇOS PÚBLICOS





## CLÁUSULA II - DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

Permanecem em vigor as demais cláusulas e condições do Contrato, não modificadas, implícita ou explicitamente, por este instrumento.


E assim, por estarem justos e acordados, assinam o presente Termo Aditivo de Prazo de Execução dos Serviços, em 02 (duas) vias de igual teor, para um só fim legal.

Itabaiana/SE, 22 de março de 2024.

  
**Vinicius Moura da Costa**  
Secretário de Obras

  
**Elaine da Cunha Menezes**  
Eng<sup>a</sup> Civil CREA/SE 2716104921  
Fiscal

**PATRICIA DUTRA DE MELO** Assinado de forma digital por PATRICIA  
**CHAGAS:00250632519** DUTRA DE MELO CHAGAS:00250632519  
Dados: 2024.03.22 09:16:13 -03'00'  
**JPC Construções, Incorporações e Locações Eireli**  
**Contratada**

  
**Thaisa Lima Santos**  
Eng<sup>a</sup> Civil - CREA 2717391991  
Coordenadora de Núcleo  
Prefeitura Municipal de Itabaiana



ITEM	DESCRIÇÃO	TOTAL POR ETAPA	1ª MEDIÇÃO			2ª MEDIÇÃO			3ª MEDIÇÃO			4ª MEI	
			1º MÊS	2º MÊS	3º MÊS	4º MÊS	5º MÊS	6º MÊS	7º MÊS	8º MÊS	9º MÊS	10º MÊS	
1.9.1	EDIFICAÇÃO	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	8,42%
1.9.2	MURETA	247.430,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.829,35
1.10	SISTEMA DE PISOS	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
1.10.1	PAVIMENTAÇÃO INTERNA	198.386,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.10.2	PAVIMENTAÇÃO EXTERNA	146.817,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.11	PINTURAS E ACABAMENTOS	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
1.11.1	EDIFICAÇÃO	109.440,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.12	INSTALAÇÃO HIDRAULICA (MURETA)	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
1.12.1	TUBULAÇÕES E CONEXÕES DE PVC RIGIDO	46.023,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.12.2	TUBULAÇÕES E CONEXÕES - METAS (MURETA)	37.484,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.13	DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
1.13.1	TUBULAÇÕES E CONEXÕES DE PVC	8.526,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.13.2	ACESSÓRIOS	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
1.14	INSTALAÇÃO SANITÁRIA	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
1.15	LOUÇAS E METAS	67.416,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.16	INSTALAÇÃO DE GÁS COMBUSTÍVEL	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
1.17	SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA INCÊNDIO	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
1.18	INSTALAÇÃO ELÉTRICA - 110V	216.534,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.18.1	CENTRO DE DISTRIBUIÇÃO	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
1.18.2	DISJUNTORES	8.052,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.18.3	ELETRODUTOS E ACESSÓRIOS	10.560,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.18.4	CABOS E FIOS (CONDUTORES)	16.892,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.18.5	ELETROCALHAS	66.415,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.18.6	ILUMINAÇÃO E TOMADAS	15.718,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.18.7	PADRÃO DE ENTRADA	25.528,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.18.8	QDGB	52.827,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.18.9	QD1	392,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.18.10	QD2	7.806,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.18.11	QD3	4.136,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.18.12	QD4	2.337,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.18.13	QD5	926,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.18.14	QD6	1.629,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.19	INSTALAÇÕES DE CLIMATIZAÇÃO	2.617,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.20	INSTALAÇÕES DE REDE ESTRUTURADA	2.726,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.20.1	EQUIPAMENTOS PASSIVOS	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
		6.082,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**Cronograma Físico e Financeiro**

ITEM	DESCRIÇÃO	TOTAL POR ETAPA	1ª MEDIÇÃO				2ª MEDIÇÃO				3ª MEDIÇÃO				4ª MEI	
			mai/22	jun/22	jul/22	ago/22	set/22	out/22	nov/22	dez/22	jan/23	fev/23	10º MÊS	11º MÊS		
1.20.2	CABOS EM PAR TRACADOS	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
		8.897,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.20.3	TOMADAS	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
		946,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.20.4	CAIXA E ACESSÓRIOS	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
		1.871,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.20.5	ELETRODUTOS E ACESSÓRIOS	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
		9.905,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.21	SISTEMA DE EXAUSTÃO MECÂNICA	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
		6.585,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.22	SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS (SPDA)	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
		43.646,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.23	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
		137.752,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.23.1	GERAIS	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
		75.358,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.23.2	CAIXA D'ÁGUA - 15.000L	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
		62.462,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.24	IMPLANTAÇÃO	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
		203.865,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.24.1	SERVIÇOS PRELIMINARES	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
		12.113,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.24.2	MURO	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
		116.784,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.24.3	DEMOLIÇÃO	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
		62.761,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.24.4	PAVIMENTAÇÃO	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
		22.489,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.25	SERVIÇOS FINAIS	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
		3.879,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	100,00%	2,41%	2,41%	2,41%	2,41%	2,41%	2,41%	2,41%	2,76%	2,76%	2,76%	2,76%	2,76%	2,76%	2,76%
		117.697,5	2.840,02	2.840,02	2.840,02	2.840,02	2.840,02	2.840,02	2.840,02	3.236,78	3.236,78	3.236,78	3.236,78	3.236,78	3.236,78	3.236,78
2.1	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	100,00%	2,41%	2,41%	2,41%	2,41%	2,41%	2,41%	2,41%	2,76%	2,76%	2,76%	2,76%	2,76%	2,76%	2,76%
		117.697,50	2.840,02	2.840,02	2.840,02	2.840,02	2.840,02	2.840,02	2.840,02	3.236,78	3.236,78	3.236,78	3.236,78	3.236,78	3.236,78	3.236,78
Porcentagem																
Custo		3.020.270,43	R\$ 74.927,43	R\$ 74.927,43	R\$ 74.927,43	R\$ 74.927,43	R\$ 74.927,43	R\$ 74.927,43	R\$ 74.927,43	R\$ 83.214,52	R\$ 83.214,52	R\$ 83.214,52	R\$ 83.214,52	R\$ 83.214,52	R\$ 83.214,52	R\$ 83.214,52
Porcentagem Acumulada			2,48%	4,96%	7,44%	9,92%	12,40%	14,88%	17,36%	20,12%	22,88%	25,64%	28,40%	31,16%	33,92%	36,68%
Custo Acumulado			R\$ 74.927,43	R\$ 149.854,85	R\$ 224.782,28	R\$ 299.709,70	R\$ 382.924,32	R\$ 466.139,84	R\$ 556.127,64	R\$ 646.127,64	R\$ 746.127,64	R\$ 846.127,64	R\$ 946.127,64	R\$ 1.046.127,64	R\$ 1.146.127,64	R\$ 1.246.127,64







**Cronograma Físico e Financeiro**

ITEM	DESCRIÇÃO	MÊS										TOTAL						
		11º MÊS	12º MÊS	13º MÊS	14º MÊS	15º MÊS	16º MÊS	17º MÊS	18º MÊS	19º MÊS	20º MÊS	19º MÊS	20º MÊS					
1.20.2	CABOS EM PAR TRACADOS	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	
1.20.3	TOMADAS	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	
1.20.4	CAIXA E ACESSÓRIOS	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	
1.20.5	ELETRODUTOS E ACESSÓRIOS	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	
1.21	SISTEMA DE EXAUSTÃO MECÂNICA	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	
1.22	SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS (SPDA)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	
1.23	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	
1.23.1	GERAIS	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	
1.23.2	CAIXA D'ÁGUA - 16.000L	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	
1.24	IMPLANTACÃO	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	
1.24.1	SERVIÇOS PRELIMINARES	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	
1.24.2	MURO	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	
1.24.3	DEMOLIÇÃO	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	
1.24.4	PAVIMENTAÇÃO	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	
1.25	SERVIÇOS FINAIS	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	
2	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	2,00%	2,00%	2,00%	2,00%	2,00%	2,00%	2,00%	2,00%	2,00%	2,00%	2,00%	2,00%	2,00%	2,00%	2,00%	2,00%	
2.1	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	2,358,54	2,357,95	2,357,95	2,357,95	2,357,95	2,357,95	2,357,95	2,357,95	2,357,95	2,357,95	2,357,95	2,357,95	2,357,95	2,357,95	2,357,95	2,357,95	
	Porcentagem Custo	RS 61.203,26	RS 64.473,06	RS 64.473,06	RS 64.473,06	RS 64.473,06	RS 64.473,06	RS 64.473,06	RS 64.473,06	RS 64.473,06	RS 64.473,06	RS 64.473,06	RS 64.473,06	RS 64.473,06	RS 64.473,06	RS 64.473,06	RS 64.473,06	
	Porcentagem Acumulado	29,42%	31,85%	33,62%	35,82%	38,02%	40,22%	42,42%	44,62%	46,82%	49,02%	51,22%	53,42%	55,62%	57,82%	60,02%	62,22%	
	Custo Acumulado	RS 888.511,54	RS 952.984,62	RS 1.017.457,70	RS 1.081.930,79	RS 1.146.403,87	RS 1.210.876,95	RS 1.275.350,03	RS 1.339.823,11	RS 1.404.296,19	RS 1.468.769,27	RS 1.533.242,35	RS 1.597.715,43	RS 1.662.188,51	RS 1.726.661,59	RS 1.791.134,67	RS 1.855.607,75	RS 1.920.080,83



**Cronograma Físico e Financeiro**

ITEM	DESCRIÇÃO	10º MEDICAO											
		jan/24	fev/24	mar/24	abr/24	mai/24	jun/24	jul/24	ago/24	set/24	out/24	nov/24	
1	Edificação principal do Pro Infância 2	2,89%	2,89%	2,89%	3,86%	4,50%	4,39%	4,21%	3,16%	2,72%	2,73%	3,34%	
1.1	SERVIÇOS PRELIMINARES	83.664,95	83.664,95	71.982,53	114.840,42	121.848,74	124.281,41	122.329,90	91.817,88	79.094,47	79.389,92	97.047,31	
1.2	MOVIMENTO DE TERRA PARA FUNDACOES	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	
1.2.1	EDIFICACAO	0,00%	0,00%	1,17%	1,17%	1,17%	1,17%	1,17%	1,17%	3,56%	4,12,48	0,00%	
1.2.2	MURETA E ABRIGO DE GAS	0,00%	0,00%	1,390,83	1,390,83	1,390,83	1,390,83	1,390,83	1,390,83	3,54%	4,12,48	0,00%	
1.2.3	CASTELO D'AGUA	0,00%	0,00%	1,390,83	1,390,83	1,390,83	1,390,83	1,390,83	1,390,83	0,00%	0,00%	0,00%	
1.3	FUNDACOES	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	
1.3.1	CONCRETO ARMADO PARA FUNDACOES - SAPATAS	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	
1.3.2	CONCRETO ARMADO PARA FUNDACOES - VIGAS BALDRAMES	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	
1.3.3	FUNDACAO DO CASTELO D'AGUA	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	
1.3.4	ABRIGO DE GAS- BLOCOS	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	
1.3.5	MURETA E ABRIGO DE GAS - VIGAS BALDRAME	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	
1.3.6	PISO ARMADO	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	
1.4	SUPERESTRUTURA	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	
1.4.1	CONCRETO ARMADO - PILARES	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	
1.4.2	CONCRETO ARMADO - VIGAS	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	
1.4.3	CONCRETO ARMADO PARA VERGAS	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	
1.4.4	CONCRETO ARMADO - MURETA - PILARES	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	
1.4.5	CONCRETO ARMADO - CASA DE GAS - PILARES, VIGAS E LAJES	0,00%	0,00%	1,33%	1,33%	1,33%	1,33%	1,33%	1,33%	1,33%	1,33%	1,33%	
1.5	SISTEMA DE VEDAÇÃO VERTICAL	0,00%	0,00%	1,123,05	1,123,05	1,123,05	1,123,05	1,123,05	1,123,05	1,123,05	1,123,05	1,123,05	
1.5.1	ELEMENTOS VAZADOS	0,00%	0,00%	1,123,05	1,123,05	1,123,05	1,123,05	1,123,05	1,123,05	1,123,05	1,123,05	1,123,05	
1.5.2	ALVENARIA DE VEDAÇÃO	0,00%	0,00%	1,42%	1,42%	1,42%	1,42%	1,42%	1,42%	1,42%	1,42%	1,42%	
1.5.3	ALVENARIA DA MURETA	15,08%	15,08%	37.717,96	37.717,96	37.717,96	37.717,96	37.717,96	37.717,96	37.717,96	37.717,96	37.717,96	
1.6	ESQUADRIAS	37.717,96	37.717,96	37.717,96	37.717,96	37.717,96	37.717,96	37.717,96	37.717,96	37.717,96	37.717,96	37.717,96	
1.6.1	PORTAS DE MADEIRA	0,00%	0,00%	16,67%	16,67%	16,67%	16,67%	16,67%	16,67%	16,67%	16,67%	16,67%	
1.6.2	FERRAGENS E ACESSÓRIOS	0,00%	0,00%	16,67%	16,67%	16,67%	16,67%	16,67%	16,67%	16,67%	16,67%	16,67%	
1.6.3	PORTAS EM ALUMÍNIO	32,44%	32,44%	13.729,53	13.729,53	13.729,53	13.729,53	13.729,53	13.729,53	13.729,53	13.729,53	13.729,53	
1.6.4	PORTA DE VIDRO - PV	0,00%	0,00%	16,67%	16,67%	16,67%	16,67%	16,67%	16,67%	16,67%	16,67%	16,67%	
1.6.5	JANELAS DE ALUMÍNIO - JA	20,05%	20,05%	3.821,76	3.821,76	3.821,76	3.821,76	3.821,76	3.821,76	3.821,76	3.821,76	3.821,76	
1.6.6	VIDROS	7,074,33	7,074,33	7,074,33	7,074,33	7,074,33	7,074,33	7,074,33	7,074,33	7,074,33	7,074,33	7,074,33	
1.6.7	ESQUADRIA - GRADIL METÁLICO	13,72%	13,72%	1.913,48	1.913,48	1.913,48	1.913,48	1.913,48	1.913,48	1.913,48	1.913,48	1.913,48	
1.7	SISTEMA DE COBERTURA	16.914,00	16.914,00	16.914,00	16.914,00	16.914,00	16.914,00	16.914,00	16.914,00	16.914,00	16.914,00	16.914,00	
1.8	IMPERMEABILIZAÇÃO	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	
1.9	REVESTIMENTOS INTERNO E EXTERNO	0,35%	0,35%	870,12	870,12	870,12	870,12	870,12	870,12	870,12	870,12	870,12	

**Cronograma Físico e Financeiro**

**10º MEDIÇÃO**

ITEM	DESCRICO	21º MÊS	22º MÊS	23º MÊS	24º MÊS	25º MÊS	26º MÊS	27º MÊS	28º MÊS	29º MÊS	30º MÊS	31º MÊS
1.8.1	EDIFICACAO	0,00%	0,00%	4,43%	4,43%	4,43%	4,43%	4,43%	4,43%	4,43%	4,43%	4,43%
1.8.2	MURETA	0,00	0,00	10.963,06	10.963,06	10.963,06	10.963,06	10.963,06	10.963,06	10.963,06	10.963,06	10.963,06
1.10	SISTEMA DE PISOS	4,53%	4,53%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.10.1	PAVIMENTACAO INTERNA	0,00%	0,00%	10,21%	10,21%	10,21%	10,21%	10,21%	10,21%	10,21%	10,21%	10,21%
1.10.2	PAVIMENTACAO EXTERNA	16,98%	16,98%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.11	PINTURAS E ACABAMENTOS	8,44%	8,44%	11,87%	11,87%	11,87%	11,87%	11,87%	11,87%	11,87%	11,87%	11,87%
1.11.1	EDIFICACAO	0,00%	0,00%	11,44%	11,44%	11,44%	11,44%	11,44%	11,44%	11,44%	11,44%	11,44%
1.12	INSTALACAO HIDRAULICA (MURETA)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
1.12.1	TUBULACOES E CONEXOES DE PVC RIGIDO	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
1.12.2	TUBULACOES E CONEXOES - METAIS (MURETA)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
1.13	DRENAGEM DE AGUAS PLUVIAIS	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
1.13.1	TUBULACOES E CONEXOES DE PVC	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
1.13.2	ACESSORIOS	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
1.14	INSTALACAO SANITARIA	12,04%	12,04%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
1.15	LOUCAS E METAIS	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
1.16	INSTALACAO DE GAS COMBUSTIVEL	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
1.17	SISTEMA DE PROTECCAO CONTRA INCENDIO	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
1.18	INSTALACAO ELÉTRICA - 110V	2,48%	2,48%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
1.18.1	CENTRO DE DISTRIBUICAO	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
1.18.2	DISJUNTORES	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
1.18.3	ELETRODUTOS E ACESSORIOS	8,12%	8,12%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
1.18.4	CABOS E FIOS (CONDUTORES)	5,395,17	5,395,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.18.5	ELETROCALHAS	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
1.18.6	ILUMINACAO E TOMADAS	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
1.18.7	PADRAO DE ENTRADA	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
1.18.8	QDGB	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
1.18.9	QD1	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
1.18.10	QD2	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
1.18.11	QD3	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
1.18.12	QD4	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
1.18.13	QD5	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
1.18.14	QD6	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
1.19	INSTALACOES DE CLIMATIZACAO	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
1.20	INSTALACOES DE REDE ESTRUTURADA	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
1.20.1	EQUIPAMENTOS PASSIVOS	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%

