

### Matriz de Gerenciamento de Riscos

#### 1. Informações Básicas:

1.1. **Responsáveis:** Rafael Menezes Dos Santos.

Matheus dos Santos Rodrigues.

1.2. **Data:** 20 de março de 2025.

1.3. **Objeto da Matriz de Riscos:** Contratação de empresa especializada em engenharia civil para Construção de Escola de 9 Salas Padrão FNDE no Município de Itabaiana/SE – CR 959091/2024/M-EDUCAÇÃO, no Bairro Marcela

#### 2. Riscos Identificados:

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para
R-01	Processo Licitatório finalizar Deserto/Fracassado	Condições ou exigências contidas no edital excessivas ou não condizentes com a realidade do mercado.	Planejamento	Administração
	<b>Probabilidade</b>	<b>Impacto</b>	<b>Nível do Risco (I x P) (**)</b>	
	2	3	6 (Médio)	
	<b>Resposta</b>	<b>Responsável</b>		
	Revisar as condições editalícias para que seja mais atrativas as empresas.	Setor demandante		

#### Impacto:

I-01: Atraso no início da execução dos serviços.

I-02: Possíveis custos adicionais para ajustes ou retrabalho.

#### Ações Preventivas:

P-01: Maiores cuidados na confecção dos documentos que compõem as condições editalícias, bem como valores dos serviços, prazos, metodologias empregadas e possíveis exigências mínimas para qualificação das empresas

#### Ações de Contingência:

SEJA BEM VINDO

Matheus dos Santos Rodrigues  
Arq e Urb. 0201/SE/284219-0  
Coordenador de Núcleo  
Prefeitura Municipal de Itabaiana

**C-01:** Estabelecer um processo claro; realizar revisões junto com a equipe técnica para finalização dos instrumentos editalícios e em último caso republicação do edital ou novo processo licitatório.

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para
R-02	Impugnação do Edital.	Possíveis erros na confecção dos documentos ou falta de clareza das informações contidas no edital.	Planejamento	Administração
	<b>Probabilidade</b>	<b>Impacto</b>	<b>Nível do Risco (I x P) (**)</b>	
	2	3	6 (Médio)	
	<b>Resposta</b>		<b>Responsável</b>	
	Analisar objetivamente o contexto do pedido de impugnação para possível mudança do edital ou acatar a justificativa para tal.		Setor demandante	

**Impacto:**

**I-01:** Atraso no processo licitatório e na execução do objeto.

**Ações Preventivas:**

**P-01:** Revisar as documentações que compõem o processo licitatórios para reduzir a incidência de erros.

**P-02:** Analisar a linguagem utilizada, bem como as informações do edital, para que sejam claras a ponto de não levantar dúvidas sobre o objeto, serviços e especificações que compõem o mesmo.

**Ações de Contingência:**

**C-01:** Estabelecer um procedimento ágil para revisar e ajustar o edital em resposta a impugnações.

**C-02:** Comunicar claramente as alterações realizadas em resposta às impugnações.

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para
R-03	Apresentação de Preços Inexequíveis por parte da contratada.	Análise de valores com preços exacerbadamente.	Seleção do Fornecedor	Administração

Matheus dos Santos Rodrigues  
Arq e Urb. CREA A284219-0  
Coordenador de Núcleo  
Prefeitura Municipal de Itabaiana

	abaixo dos de mercado ou da média dos praticados durante o pleito.		
<b>Probabilidade</b>	<b>Impacto</b>	<b>Nível do Risco (I x P) (*)</b>	
3	3	9 (Elevado)	
<b>Resposta</b>		<b>Responsável</b>	
Estabelecer um processo de avaliação, o qual determine diretrizes de aceitação dos preços ou comprovação real de que os mesmos foram suficientes para execução do mesmo objeto em período semelhante ao do objeto, e ainda, confecção de termo de responsabilidade para a contratada caso venha a pactuar tais valores		Setor de licitações	

**Impacto:**

**I-01:** Atraso na seleção dos fornecedores.

**I-02:** Possível necessidade de republicação do pleito, caso não seja sanada tal problemática.

**Ações Preventivas:**

**P-01:** Implementar um processo de avaliação criteriosa acerca da política de aceitabilidade dos preços, bem como estudo dos estatutos e acórdãos que regulamentam os pleitos.

**P-02:** Utilizar técnicas como análise de casos para garantir que tais preços foram utilizados em períodos similares para execução de objeto semelhante

**Ações de Contingência:**

**C-01:** Desclassificação da empresa no momento de análise das propostas.

**C-02:** Repetir o processo licitatório, no caso de todas as concorrentes apresentarem preços incompatíveis e inexequíveis.

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para
R-04	Atraso no Repasse dos Recursos Federais.	Dificuldade e/ou atraso no tempo hábil de liberação dos recursos federais para pagamento das faturas.	Gestão do Contrato	Administração

Matheus dos Santos Rodrigues  
Arq e Urb. (OU) 58234219-0  
Coordenador de Núcleo  
Prefeitura Municipal de Itabaiana

Probabilidade	Impacto	Nível do Risco (L x P) (**)
3	3	I2 (Elevado)
Resposta	Responsável	
Apenas dar Ordem de Serviço ao objeto quando se tiver certeza que boa parte dos recursos já estejam em posse do órgão fiscalizador, para em caso de solicitação para pagamento, seja feito num curto período de tempo.	Gestor do Contrato	

**Impacto:**

**I-01:** Possibilidade de Atraso na Execução do Objeto

**I-02:** Possibilidade de Paralisação da obra.

**I-03:** Risco de possível pedido para reajuste para equilíbrio econômico-financeiro, em caso de um grande lapso temporal para liberação dos recursos

**Ações Preventivas:**

**P-01:** Buscar somente liberar a execução dos serviços somente quando tiver maior parte dos recursos disponíveis para liberação e pagamento das faturas.

**P-02:** Alinhar o Cronograma Físico-Financeiro com a empresa vencedora do certame, para que a execução siga a base do mesmo, e tal cronograma esteja de acordo com os recursos já liberados e que ainda estarão disponíveis.

**P-03:** Analisar junto ao órgão fiscalizador qual o cronograma para liberação de tais recursos pela união

**Ações de Contingência:**

**C-01:** Ajustar junto com a empresa vencedora do certame, quais atitudes podem ser tomadas para seguir o cronograma sem causar dano a ambas as partes.

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para
R-05	Atraso na conclusão do processo licitatório	Estimativa de preços acima do mercado.	Planejamento	Administração
	Probabilidade	Impacto	Nível do Risco (L x P) (**)	
	4	3	I2 (Elevado)	
	Resposta	Responsável		
	Alinhar com os profissionais responsáveis por laudos e pareceres para	Setor Demandante		

Matheus dos Santos Rodrigues  
Arq e Urb. CAUSY A284219-0  
Coordenador de Núcleo  
Prefeitura Municipal de Itabaiana

reduzir os prazos de análise e emissão de tais documentos	
---	--

**Impacto:**

**I-01:** Atraso no processo licitatório e no início da execução do objeto.

**I-02:** Possível desequilíbrio econômico-financeiro ao longo da execução contratual, visto a que os reajustes são realizados anualmente de acordo com a data base do orçamento.

**Ações Preventivas:**

**P-01:** Clareza na confecção dos pareceres para evitar um grande número de recursos.

**Ações de Contingência:**

**C-01:** Refazer o processo licitatório caso não haja definição de vencedor, por desclassificação.

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para
R-06	Aditivos de valor baseado no erro de quantitativos para execução do objeto por completo	Inobservância e/ou falha projetual e humana na fase de elaboração dos quantitativos do orçamento.	Planejamento	Administração
	<b>Probabilidade</b>	<b>Impacto</b>	<b>Nível do Risco (I x P) (**)</b>	
	5	3		
	<b>Resposta</b>		<b>Responsável</b>	
Elaborar e contratar uma maior gama de projetos e estudos para obter uma maior quantidade de informações e consequentemente reduzir a possibilidade de erros na fase de orçamentação		Setor Demandante		

**Impacto:**

**I-01:** Aumento dos custos para finalização do objeto.

**I-02:** Atraso na execução do objeto por conta de formalização de aditivos contratuais.

**Ações Preventivas:**

**P-01:** Contratação de projetos e estudos técnicos para obter uma maior gama de informações para a execução do objeto

*Matheus dos Santos Rodrigues*  
Arg e Urb. CA/SE 044219-0  
Coordenador de Núcleo  
Prefeitura Municipal de Itabaiana

**Ações de Contingência:**

**C-01:** Analisar com antecedência todo o escopo do objeto, para possível identificação de falhas, para que as mesmas sejam sanadas antes do momento da execução do serviço.

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para
R-07	Ações de fenômenos naturais	Evento chuvoso que pode vir a atrapalhar a execução dos serviços	Execução	Administração
	<b>Probabilidade</b>	<b>Impacto</b>	<b>Nível do Risco (I x P) (**)</b>	
	2	1		
	<b>Resposta</b>	<b>Responsável</b>		
	Alinhar com a empresa os dias de execução do objeto, e junto com a administração, a escolha da época a qual irá emitir ordem de serviço	Gestor do Contrato		

**Impacto:**

**I-01:** Atraso na execução do objeto.

**I-02:** Condições precárias para execução dos serviços.

**Ações Preventivas:**

**P-01:** Analisar com antecedência a época a qual irá emitir ordem de serviço para execução dos serviços, tendo como preferência períodos em que a pluviosidade é menor.

**Ações de Contingência:**

**C-01:** Elaborar um novo cronograma para execução dos serviços, de modo a garantir o prazo final de entrega do objeto.

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para
R-08	Recusa da empresa vencedora em assinar o contrato.	Mudança nas condições financeiras da empresa.	Gestão de Contratos	Contratada

Matheus dos Santos Rodrigues  
Arq e Urb. CAU/51284219-0  
Coordenador Núcleo  
Prefeitura Municipal de Itabaiana

		Desacordo com termos específicos do contrato. / Problemas internos, como alteração na gestão ou estratégia de negócios. / Atraso na Obtenção de Licenças e/ou cadastros em órgão e conselhos de classe.	
	<b>Probabilidade</b>	<b>Impacto</b>	<b>Nível do Risco (I x P) (*)</b>
	2	4	8 (Elevado)
	<b>Resposta</b>	<b>Responsável</b>	
	Realizar análises de viabilidade financeira da empresa vencedora antes da decisão final.		Gestão de Contratos

**Impacto:**

**I-01:** Atraso no processo licitatório; atraso na execução do contrato e, conseqüentemente, no atendimento das necessidades da Instituição.

**I-02:** Necessidade de reabertura do processo licitatório.

**Ações Preventivas:**

**P-01:** Elaborar Estudo Técnico Preliminar, análise de riscos e termo de referência que apresentem estudo de forma a atender às reais necessidades de negócio e com preços e prazos factíveis para o mercado.

**P-02:** Incluir cláusulas contratuais que considerem situações de recusa e estabeleçam penalidades.

**Ações de Contingência:**

**C-01:** Convocar a próxima empresa classificada para assumir o contrato.

**C-02:** Solicitar abertura de processo sancionador.

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para
R-09	Atraso no início do contrato	Questões burocráticas na formalização do contrato. / Disputas legais ou impugnações após a	Gestão de Contrato	Administração

Matheus dos Santos Rodrigues  
Arq e Urb. CAU/SE 284219-0  
Coordenador de Núcleo  
Prefeitura Municipal de Itabaiana



	seleção da empresa vencedora. / Procedimentos internos lentos na formalização do contrato. / Falhas na logística ou na mobilização de recursos pela contratada.		
<b>Probabilidade</b>	<b>Impacto</b>	<b>Nível do Risco (I x P) (**)</b>	
2	4	8 (Elevado)	
<b>Resposta</b>		<b>Responsável</b>	
Estabelecer um cronograma claro para a formalização do contrato e definir responsabilidades.		Gestão de Contrato	

**Impacto:**

**I-01:** Atraso na disponibilização da solução, afetando os usuários finais.

**Ações Preventivas:**

**P-01:** Acompanhar e cobrar da empresa o cumprimento integral do contrato.

**P-02:** Estabelecer uma programação realista e alinhada com as condições do mercado.

**Ações de Contingência:**

**C-01:** Monitorar de perto o progresso e identificar potenciais atrasos o mais cedo possível.

**C-02:** Solicitar a aplicação das penalidades cabíveis por inexecução parcial ou total do contrato.

Obs.1: (\*) A avaliação da probabilidade e do impacto foi analisada em uma escala de 1 a 5, conforme definida na tabela a seguir:

ESCALA DE PROBABILIDADE			ESCALA DE IMPACTO		
DESCRITOR	DESCRIÇÃO	NÍVEL	DESCRITOR	DESCRIÇÃO	NÍVEL
Muito Baixa	Evento extraordinário sem.	1	Muito Baixa	Impacto insignificante nos objetivos	1

Matheus dos Santos Rodrigues  
Arq e Urb. CAU/SE/284219-0  
Coordenador de Núcleo  
Prefeitura Municipal de Itabaiana



	histórico de ocorrência				
Baixa	Evento casual e inesperado, muito embora raro, há histórico de sua ocorrência	2	Baixa	Impacto mínimo nos objetivos	2
Média	Evento esperado, de frequência reduzida, e com histórico de ocorrência parcialmente conhecido	3	Média	Impacto mediano nos objetivos, com possibilidade de recuperação	3
Alta	Evento usual, com histórico de ocorrência amplamente conhecido	4	Alta	Impacto significativo nos objetivos, com possibilidade remota de recuperação	4
Muito Alta	Evento repetitivo e constante	5	Muito Alta	Impacto máximo nos objetivos, sem possibilidade de recuperação	5

Obs.2: (\*\*) Após o resultado do cálculo de probabilidade x impacto obteve-se o nível do risco, que foi classificado como baixo, médio, elevado e extremo, conforme tabela abaixo:

1 - 2	Baixo
3 - 6	Médio
8 - 12	Elevado

Matheus dos Santos Rodrigues  
Arq e Urb. CAUS 0284219-0  
Coordenador de Meio  
Prefeitura Municipal de Itabaiana



### 3. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

3.1. Nenhum acompanhamento incluído.

### 4. Responsáveis:

4.1. Setor Demandante / Equipe de Planejamento.

- **Técnicos e requisitantes responsáveis pela elaboração da Matriz de Risco:** A elaboração desta Matriz de Risco foi conduzida por um técnico especializado na área de Engenharia e fiscalização de contratos de obra e serviços de engenharia. A atuação desse profissional assegurou a compilação de requisitos essenciais, a definição clara dos parâmetros técnicos e a adequada reflexão das necessidades da obra em questão.

*Matheus dos Santos Rodrigues*  
**Matheus dos Santos Rodrigues**  
Coordenador de Núcleo – Arq. & Urb.

- **Integrante da equipe de planejamento responsável pelas orientações gerais desta Matriz de Risco:** Um membro-chave da equipe de planejamento desempenhou papel fundamental na orientação e coordenação desta Matriz de Risco. Este integrante, detentor de conhecimentos abrangentes sobre aspectos operacionais e regulamentares pertinentes à contratação de obras e serviços de engenharia, foi responsável por fornecer as diretrizes gerais que orientaram a elaboração deste documento. Sua gestão e sua compreensão aprofundada dos objetivos finais do objeto que garantiram que as orientações refletissem as necessidades específicas e a visão estratégica acerca do escopo da obra.

**Rafael Menezes dos Santos**  
Integrante da Equipe de Planejamento

SEJA BEM VINDO