



**Matriz de Gerenciamento de Riscos**

(Processo Administrativo nº \_\_\_\_/2025)

**1. Informações Básicas:**

1.1. **Objeto da Matriz de Riscos:** Aquisição de banheiros públicos automatizados, autolimpantes, antivandalismo e sustentáveis, a serem disponibilizados em 05 (cinco), em pontos estratégicos desta municipalidade, na conformidade do termo de referência.

**Riscos Identificados**

| IDENTIFICAÇÃO |                                                |                                                                            |                                        | AVALIAÇÃO <sup>5</sup>                                                                                                         |               |         | TRATAMENTO AO RISCO                  |                                                                                                                             |                          |
|---------------|------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------|--------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| RISCO         | Fase <sup>1</sup>                              | Evento de Risco <sup>2</sup>                                               | Causas <sup>3</sup>                    | Consequências <sup>4</sup>                                                                                                     | Probabilidade | Impacto | Nível de Risco<br>P x I <sup>6</sup> | Resposta <sup>7</sup>                                                                                                       | Responsável <sup>8</sup> |
| R-01          | Planejamento da Contratação – Setor de Compras | Preços de referência arrefesados, que não refletem a realidade de mercado. | Deficiência na elaboração do orçamento | Definição de preços de referência que não refletem os praticados no mercado, com consequente impossibilidade ou dificuldade de | 1             | 4       | 4                                    | O setor de compras e/ou qualquer outro, eventualmente incumbido de empreender tal fase de planejamento, deverá atentar para | Contratante              |





ESTADO DE SERGIPE  
PREFEITURA DE ITABAIANA

|      |                             |                                                            |                                                 |                                                                                     |   |   |   |                                                                                                                                                                                                                                                        |            |
|------|-----------------------------|------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|---|---|---|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
|      |                             |                                                            |                                                 | avaliar adequadamente a exequibilidade das propostas apresentadas pelos licitantes. |   |   |   | as prescrições técnicas contidas na Instrução Normativa SEGES/ME Nº 65, de 07 de julho de 2021, bem como as prescrições técnicas engendradas pelos órgãos de controle, como o fito de conceber preço de referência que reflita a realidade de mercado. |            |
| R-02 | Planejamento da Contratação | Não assistir interessados no pregão                        | “falha na divulgação do instrumento contratual” | Não formalização de instrumento                                                     | 1 | 4 | 4 | Contratar emergencialmente; abertura de PAAP                                                                                                                                                                                                           | Contratado |
| R-03 | Planejamento da Contratação | As empresas não conseguiram atender aos comandos edilícios | “Falha na estipulação dos comandos edital”      | Não formalização de instrumento                                                     | 1 | 4 | 4 | Contratar emergencialmente; abertura de PAAP                                                                                                                                                                                                           | Contratado |





ESTADO DE SERGIPE  
PREFEITURA DE ITABAIANA

|             |                             |                                                                                                                             |                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                 |   |   |   |                                                                                                                                                                                                                                                      |                    |
|-------------|-----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|---|---|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|
| <b>R-04</b> | Planejamento da Contratação | Especificação e quantidade insuficiente dos produtos                                                                        | Falta de verificação ou verificação incorreta da necessidade das instalações contra incêndios. | Possibilidade de aquisição de material ineficiente que não fornecer o material adequado para o desempenho dos serviços públicos                                                                                                                                 | 1 | 4 | 4 | Descrever o (s) item (ns) e quantidades do certame licitatório de forma a atender as especificações necessárias para o pleno atendimento das necessidades.                                                                                           | <b>Contratado</b>  |
| <b>R-05</b> | Planejamento da Contratação | Fixação, no edital, de prazo de validade das propostas insuficiente para a conclusão do certame e formalização do contrato, | Alta complexidade do objeto e pouca expertise da equipe responsável                            | Consequente liberação dos licitantes dos compromissos assumidos em suas propostas (art. 90, § 3º) antes de formalizada a contratação e impossibilidade ou dificuldade de contratar nas condições ofertadas pelo vencedor, de negociar melhores condições com os | 2 | 4 | 8 | O setor técnico deverá, quando da elaboração dos atos inerentes ao planejamento, concebe-lo de modo portentoso, de modo a fornecer à equipe de licitação elementos mínimos necessários para conceber, de modo perfunctório, os comandos editalícios. | <b>Contratante</b> |





|      |             |                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |   |   |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |             |
|------|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|---|---|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
|      |             |                                                                                                                                                                                                                                                                    | remanescentes ou até mesmo contratar nas condições originais por eles ofertadas (art. 90, §§ 2º e 4º).                                                                                                                                                                                                                              |   |   |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |             |
|      |             | Entendimento de que a busca por resultado mais vantajoso para a Administração prevalece sobre o princípio básico de vinculação ao edital, levando à aceitação de proposta que esteja em desconformidade com o edital e à quebra da isonomia entre os participantes | (1) Consequentes questionamentos, paralisação do certame e atraso do atendimento da necessidade da administração;<br>(2) Falha na análise das propostas apresentadas, levando à ausência de identificação de encargos tributários superdimensionados nas planilhas de preços, com consequente contratação por valores mais elevados |   |   |   | O setor de licitações, quando da realização da sessão, deverá se precatar no ato de julgamento das propostas, de modo a, em especial, solicitar auxílio técnico dos órgãos competentes para discernir, em eventual incidência, de erro essencial, que não pode ser convalidado, importando, assim, na desclassificação da proposta, como |             |
| R-06 | Licitatória | Seleção de prestador de serviços sem condições de cumprir o contrato                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 2 | 3 | 6 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Contratante |









|      |             |                                                                                                                                                                |                                                                                                              |   |   |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |             |
|------|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|---|---|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
|      |             |                                                                                                                                                                |                                                                                                              |   |   |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |             |
|      |             |                                                                                                                                                                | quantidade maior dos itens com sobrepreço e/ou menor dos itens com subpreço.                                 |   |   |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |             |
|      |             | Falta de capacidade técnica do agente ou dos membros da comissão de contratação, levando à desclassificação precipitada de proposta por erro sanável           | Consequentes questionamentos, paralisação do certame e atraso do atendimento da necessidade da Administração | 2 | 3 | 6 | O setor de licitações, quando da realização da sessão, deverá se precatar no ato de julgamento das propostas, de modo a, em especial, solicitar auxílio técnico dos órgãos competentes para discernir, em eventual incidência, de erro essencial, que não pode ser convalidado, importando, assim, na desclassificação da proposta, como modo de resguardar | Contratante |
| R-07 | Licitatória | Ocorrência de agudização do princípio de vinculação ao instrumento editalício e, por excesso formalismo, desclassificar proposta vantajosa para administração. |                                                                                                              |   |   |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |             |





|      |             |                                                                                                                                   |                                                                                                                          |                                                                                                                                       |   |   |                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                   |             |
|------|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|---|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
|      |             |                                                                                                                                   |                                                                                                                          |                                                                                                                                       |   |   | o interesse público, bem como procedendo a compete motivação dos atos, na forma do Acórdão Nº 977/2024 – Plenário – TCU, como meio de inibir a apresentação de esclarecimentos, recursos e/ou medidas judiciais que protelem a conclusão do processo. |                                                                                                                                   |             |
| R-08 | Licitatória | Desclassificação de propostas, por inexequibilidade, sem que se seja franqueado à oportunidade em se demonstrar a exequibilidade. | Ante a ausência de capacidade técnica, o agente de contratações e/ou membros da comissão de contratação podem empreender | Consequente perda de oportunidade de obter resultado mais vantajoso para a Administração, ou questionamentos e paralisação do certame | 1 | 4 | 4                                                                                                                                                                                                                                                     | O setor de licitações, quando da realização da sessão, deverá observar o princípio do formalismo moderado, bem como o §2º do Art. | Contratante |





ESTADO DE SERGIPE  
PREFEITURA DE ITABAIANA

|      |             |                                               |                                                                                                                                               |                                                                                                      |   |   |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |             |
|------|-------------|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|---|---|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
|      |             |                                               | desclassificação de sumária de proposta sem realizar diligências para aferir a exequibilidade ou exigir do licitante que ela seja demonstrada |                                                                                                      |   |   |   | 59, da Lei Federal Nº 14.133/2021, sempre que viável, sempre devendo registrar suas motivações de modo robusto, em reverência ao princípio da motivação e, em especial, conforme o orientado pelo emérito Tribunal de Contas da União – TCU, quando da prolação do Acórdão Nº 977/2024 Plenário. |             |
| R-09 | Licitatória | Aceitação de proposta com preços inexequíveis | Falta de capacitação, bem como desídia e/ou incurrência dos servidores públicos                                                               | (1) o contratado vem a pleitear frequentes alterações contratuais para elevar a sua remuneração, com | 1 | 4 | 4 | O setor de licitações, quando da realização da sessão, deverá se precatar no ato de julgamento das propostas, de modo                                                                                                                                                                            | Contratante |





ESTADO DE SERGIPE  
PREFEITURA DE ITABAIANA

|  |  |  |                         |     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |  |  |  |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |  |
|--|--|--|-------------------------|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
|  |  |  |                         |     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |  |  |  |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |  |
|  |  |  | incumbidos<br>empregada | tal | consequente<br>aumento do custo da<br>fiscalização do<br>contrato para gerir<br>os frequentes<br>conflitos com o<br>fornecedor.<br>(2) o contratado<br>tende ao<br>inadimplemento da<br>obrigação pelo<br>contratado ou à<br>redução da<br>qualidade do objeto<br>a nível inferior ao<br>contratado, com<br>consequente não<br>atendimento da<br>necessidade<br>da Administração. |  |  |  |  | 2, em especial,<br>solicitar auxílio<br>técnico dos órgãos<br>competentes para<br>discernir, em<br>eventual<br>incidência, de erro<br>essencial, que não<br>pode ser<br>convalidado,<br>importando, assim,<br>na desclassificação<br>da proposta, como<br>modo de resguardar<br>o interesse público,<br>bem como<br>procedendo a<br>competente motivação<br>dos atos, na forma<br>do Acórdão N°<br>977/2024 -<br>Plenário – TCU,<br>como meio de<br>inibir a<br>apresentação de<br>esclarecimentos,<br>recursos e/ou |  |









|      |             |                                      |                                           |                                                                                                                                                                                                                                      |   |   |   |                                                                                                                                                                                                                                    |             |
|------|-------------|--------------------------------------|-------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|---|---|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
|      |             |                                      |                                           | d) tentativa de negociação "a qualquer custo", porém, com comprometimento da exequibilidade da proposta ou com a diminuição de qualidade do objeto ofertado;<br>e) questionamentos sobre quebra de isonomia e atraso na contratação. |   |   |   | bem como a procedendo a compete motivação dos atos, na forma do Acórdão Nº 977/2024 - Plenário - TCU, como meio de inibir a apresentação de esclarecimentos, recursos e/ou medidas judiciais que protelem a conclusão do processo. |             |
| R-11 | Licitatória | Recusa na assinatura do instrumento, | "Provável desídia da eventual contratada" | Não formalização de instrumento                                                                                                                                                                                                      | 2 | 4 | 8 | Em primeiro momento, convocar os licitantes remanescentes, na ordem de classificação, para a celebração do contrato nas condições                                                                                                  | Contratante |





|      |             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                    |   |   |   |                                                                                                                                                                               |            |
|------|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|---|---|---|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
|      |             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                    |   |   |   | propostas pelo<br>licitante vencedor,<br>na forma do §2º, do<br>Art. 90, da Lei Nº<br>14.133/2021;                                                                            |            |
|      |             | “Dificuldade do<br>licitante, em<br>proceder à<br>assinatura, por<br>diversos fatores,<br>entre eles,<br>destacam:<br>Se for eletrônico,<br>problemas de<br>conexão de<br>Internet e/ou<br>problemas com o<br>token e<br>congêneres;<br>Se for presencial,<br>dificuldade com o<br>deslocamento até<br>o órgão; e<br>Em todo caso,<br>acaso seja<br>requerendo algum |                                    |   |   |   | Em primeiro<br>Momento,<br>prorrogar o prazo<br>concedido para a<br>assinatura do<br>contrato, na forma<br>do §1º, do Art. 95,<br>da Lei Nº<br>14.133/2021.                   |            |
| R-12 | Licitatória | O licitante. Por<br>questões técnicas,<br>não consegue<br>proceder a<br>assinatura do<br>instrumento<br>contratual                                                                                                                                                                                                                                                   | Não formalização<br>de instrumento | 2 | 4 | 8 | Em segundo<br>momento,<br>convocar os<br>licitantes<br>remanescentes, na<br>ordem de<br>classificação, para<br>a celebração do<br>contrato nas<br>condições<br>propostas pelo | Contratado |













|       |             |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                    |   |   |                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                      |                                         |
|-------|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|---|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|
|       |             |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                    |   |   | logrem êxito, a avaliar a pertinência de repetição do certame, ou, em caso de extrema urgência e pertinência, contratar emergencialmente; abertura de PAAP |                                                                                                                                                                                                                      |                                         |
| RC-13 | Licitatória | No caso de necessidade de empreender negociações, para com os licitantes remanescentes, para contratação, na forma do Inc. I, do §4º, do Art. 90, da Lei Federal Nº 14.133/2021, esta ser módica e aquém do necessário. | Ausência de Expertise dos servidores competentes, para conduzir as negociações, e avaliar os descontos obtidos, levando-se para a tentativa de negociação “a qualquer custo”, porém, com comprometimento | Ausência de expertise técnica, dos servidores responsáveis pela negociação e/ou ausência, no processo de licitação, de balizas técnicas que auxiliem os servidores | 3 | 4 | 12                                                                                                                                                         | Capacitação dos servidores envolvidos com a negociação, bem como o estabelecimento de balizas técnicas no processo de licitação, para auxiliar os negociadores.<br><br>Mesmo Adotando as medidas anteriores, acaso o | Administração e/ou contratado desidioso |









ESTADO DE SERGIPE  
PREFEITURA DE ITABAIANA

|      |                    |                                                                       |                                                                                                                                                                                      |                                                                            |   |   |   |                                                                                                                |                       |
|------|--------------------|-----------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|---|---|---|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|
|      |                    |                                                                       |                                                                                                                                                                                      |                                                                            |   |   |   | contratação emergencial, com consequente aporte do licitante, eventualmente desidioso.                         |                       |
| R-14 | Gestão do Contrato | Seleção indevida do eventual fornecedor                               | Falha no setor de aquisição, licitações e contratos em analisar de forma criteriosa as condições de habilitação e os requisitos mínimos a serem cumpridos pelo licitante no certame. | Interrupção no fornecimento dos banheiros autolimpantes e seus congêneres. | 1 | 4 | 4 | Contratar emergencialmente; abertura de PAAP constatadas em processo administrativo aberto para este fim       | Contratado            |
| R-15 | Gestão do Contrato | Apresentação de documentação falsa, ou vencida, no ato da contratação | Má-fé ou inobservância da Contratada; não verificação por parte da Administração                                                                                                     | Contratação de empresa indevidamente.                                      | 1 | 2 | 2 | Exigir apresentação de documentos originais ou com cópias autenticadas. No ato do recebimento, conferir com os | Contratado/<br>Gestão |





ESTADO DE SERGIPE  
PREFEITURA DE ITABAIANA

|      |                    |                                                                                                    |                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                  |   |   |                                                 |                                                                                                                                                                               |                          |
|------|--------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|---|-------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
|      |                    |                                                                                                    |                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                  |   |   | originais. Consulta em sites de órgãos oficiais |                                                                                                                                                                               |                          |
| R-16 | Gestão do Contrato | Fornecimento de forma ineficaz ou em níveis de produtividade insuficiente.                         | Fiscalização do serviço pelo fiscal de contrato. Falta de um método de medição da qualidade do serviço prestado pela contratada por parte do fiscal de contrato. | 1.Haverá prejuízos às atividades das Unidades administrativas.<br>2 Os materiais não atenderão todas as necessidades as Unidades | 3 | 3 | 9                                               | Realizar a fiscalização do contrato de forma assídua e eficaz. Estabelecer um índice de medição do serviço eficiente, conforme as especificações do instrumento convocatório. | Contratado/ Fiscalização |
| R-17 | Gestão do Contrato | Atraso no cumprimento do prazo de início fornecimento dos banheiros autolimpantes necessários, bem | Displicência da Contratada e falha na fiscalização                                                                                                               | Risco de não do prestação serviço/objeto                                                                                         | 5 | 4 | 20                                              | Notificação da Contratada, determinação de prestação de serviço e abertura de Procedimento Administrativo de                                                                  | Contratado/ Fiscalização |





ESTADO DE SERGIPE  
PREFEITURA DE ITABAIANA

|      |                    | como fornecimento menor.                                                                                                             | Devido a fatores externos, os itens que compõem o banheiro autolimpante, poderão torna-se demasiados altos, de modo a serem totalmente dicotômicos ao que lastreou a formulação da proposta | Risco de rescisão contratual devido pelo contratado, já que este não poderá ser obrigado a comportar situação que o prejudique, pois, na forma do art. 884, do Código civil, ele terá direito a rescisão em ônus para ambas as partes |   |   |    | Aplicação de Penalidade.                                                                                                                                                                            |                             |
|------|--------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|---|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|
| R-18 | Gestão do Contrato | Quando da Execução do objeto contratual, houver algum no preço dos insumos bases                                                     |                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                       | 2 | 4 | 8  | Solicitação e/ou resposta, com a máxima brevidade, dos pedidos de reequilíbrio econômico-financeiro, para, em sendo possível, fazê-lo, e, em não sendo, adotar outra medida administrativa diversa. | Contratado/<br>Fiscalização |
| R-19 | Gestão do Contrato | Considerando que, muito remota a possibilidade de prorrogação contratual, por se tratar de fornecimento por escopo, ainda assim há a | Simplex decurso do tempo                                                                                                                                                                    | Risco de rescisão contratual, pleiteada pelo contratado, já que o valor estará abusivo para e, inexoravelmente, termos de rescindilo, já que, acaso houve-se a                                                                        | 4 | 4 | 16 | Solicitar e/ou responder de forma célere, o procedimento de reajuste, com o fim de preservar equilíbrio-financeiro, evitando,                                                                       | Contratado/<br>Fiscalização |





ESTADO DE SERGIPE  
PREFEITURA DE ITABAIANA

|      |                    |                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                   |   |   |   |                                                                                                                                                                                                                                      |                             |
|------|--------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|---|---|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|
|      |                    | possibilidade de prorrogações, na ocorrência, pode culminar no fato do orçamento base da licitação e/ou propositura da proposta do licitante ultrapassará 01 (um) ano. |                                                                                                                                                                                   | manutenção, sem qualquer alteração nos termos, sob pena de configuração de enriquecimento ilícito.                                                                                                                |   |   |   | conquanto, o desabastecimento do serviço.                                                                                                                                                                                            |                             |
| R-20 | Gestão do Contrato | Aumento, superveniente, da necessidade de fornecimento dos banheiros autolimparantes.                                                                                  | Motivos supervenientes, quaisquer que sejam, alheios à vontade administrativa, que aumente a necessidade dos banheiros autolimparantes para atender as necessidades do município. | Risco de desabastecimento pleno, e, por consequência, não fornecimento a contento, dos serviços de fortalecimento do turismo e de atrativos, para o comércio local, já que os banheiros autolimparantes não serão | 2 | 4 | 8 | Proceder à análise do aumento, acaso ficar restrito aos limites dispostos no Art. 125, da Lei Nº 14.133/2021; acaso o valor supere o limite dito acima, analise para publicação de novo certame e/ou outra medida mitigadora diversa | Contratado/<br>Fiscalização |





ESTADO DE SERGIPE  
PREFEITURA DE ITABAIANA

|      |                    |                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                      |   |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                             |
|------|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|---|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|
|      |                    |                                                                                                                                                                                                                                                                         | disponibilizados e, assim, não haverá o atrativo para os populares municipais e das redondezas.                               |                                                                                                                                                                                                                                      |   |   | De modo prévio, proceder tanto a capacitação dos membros, responsáveis pela fiscalização e equipe responsável pela elaboração das diretrizes. Consequentemente, elaboração de termos contratuais mais precisos. Mesmo com as precauções, acaso o risco se materialize, rescisão do termo contratual, com consequente |                             |
|      |                    |                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                      |   |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                             |
|      |                    | Falta de capacidade técnica das comissões processantes, falta de clareza acerca das responsabilidades e dos procedimentos para condução dos processos administrativos com vistas à apuração de infrações relacionadas à execução do contrato, e normas pertinentes para | Falta de capacidade técnica na estipulação dos termos contratuais, e/ou de capacitação dos membros da equipe de fiscalização. | consequente nulidade dos procedimentos, quando aplicados, impossibilidade de sancionar o contratado pelas infrações cometidas, sensação de impunidade, e ambiente propício à recorrência de irregularidades na execução do contrato. |   |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                             |
| R-21 | Gestão do Contrato |                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                      | 2 | 5 | 10                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Contratado/<br>Fiscalização |





ESTADO DE SERGIPE  
PREFEITURA DE ITABAIANA

|       |                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                  |                                                                                                                         |   |   |                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                               |                             |
|-------|--------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|---|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|
|       |                    | condução desses processos estão esparsas, levando à não instauração dos processos ou à instrução dos processos sem os elementos mínimos necessários à validade (p. ex., estabelecimento da conduta, tipificação, nexo de causalidade, culpabilidade, provas, garantia de contraditório e ampla defesa) |                                                                                  |                                                                                                                         |   |   | deflagração do PAAD, bem como proceder as medidas necessárias para prover a continuidade do abastecimento, seja com a convocação dos demais licitantes, para execução de remanescente, na forma do §6º, do Art. 90, da Lei Nº 14.133/2021. |                                                                                                               |                             |
| RC-22 | Gestão do Contrato | Falta de previsão de sanções específicas para obrigações relevantes do contrato, juntamente com a                                                                                                                                                                                                      | Falta de capacidade técnica na estipulação dos termos contratuais, e/ou falta de | levando à dificuldade de identificar o desvio a ser sancionado, de determinar o prejuízo causado e de calcular a sanção | 2 | 5 | 10                                                                                                                                                                                                                                         | De modo prévio, proceder tanto a capacitação dos membros, responsáveis pela fiscalização e equipe responsável | Contratado/<br>Fiscalização |













ESTADO DE SERGIPE  
PREFEITURA DE ITABAIANA

|       |                    |                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                    |   |   |                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                         |                             |
|-------|--------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|---|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|
|       |                    |                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                    |   |   | medidas necessárias para prover a continuidade do abastecimento, seja com a convocação dos demais licitantes, para execução de remanescente, na forma do §6º, do Art. 90, da Lei Nº 14.133/2021. |                                                                                                                                                                                         |                             |
| RC-24 | Gestão do Contrato | Falta de atualização ou intermpestiva do Cadastro Nacional de Empresas e Suspensas ((Ceis) e do Cadastro Nacional de Empresas Punidas (Cnep) | Tal evento pode ser originado tanto da falta de capacitação da equipe técnica responsável quanto influxo de demandas assoberbante, levando a não disponibilização de tempo hábil para tanto | falta de publicidade da sanção aplicada e à ilegalidade por afronta ao art. 161 da Lei 14.133/2021, com consequente ineficácia da sanção e participação indevida em licitações e/ou contratação, por outras organizações públicas, | 2 | 5 | 10                                                                                                                                                                                               | Proceder tanto a capacitação da equipe técnica, quando estabelecer um fluxo administrativo equilibrado, para que estes possam dispor do tempo necessário para desempenhar suas funções. | Contratado/<br>Fiscalização |





ESTADO DE SERGIPE  
PREFEITURA DE ITABAIANA

|       |                    |                                                  |                        |                                                   |   |   |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                             |
|-------|--------------------|--------------------------------------------------|------------------------|---------------------------------------------------|---|---|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|
|       |                    |                                                  |                        | empresa com restrições.                           |   |   |    | Mesmo com as precauções, acaso o risco se materialize, rescisão do termo contratual, com consequente deflagração do PAAD, bem como proceder as medidas necessárias para prover a continuidade do abastecimento, seja com a convocação dos demais licitantes, para execução de remanescente, na forma do §6º, do Art. 90, da Lei Nº 14.133/2021. |                             |
| RC-25 | Gestão do Contrato | Desconhecimento, por parte dos responsáveis pela | Falta de transparência | execução contratual com aplicação de intempestiva | 2 | 5 | 10 | Divulgação dos termos contratuais,                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Contratado/<br>Fiscalização |





ESTADO DE SERGIPE  
PREFEITURA DE ITABAIANA

|  |  |                                                                                             |                                           |                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |  |  |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |  |
|--|--|---------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|---------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
|  |  | fiscalização<br>gestão<br>contrato,<br>como<br>contratado,<br>sanções<br>podem<br>aplicadas | e<br>do<br>bem<br>do<br>das<br>que<br>ser | quanto aos termos<br>pactuados. | sanções ou sem<br>aplicação de<br>sanções, com<br>consequente não<br>atendimento da<br>necessidade da<br>contratação, atritos<br>entre as partes e<br>contratações<br>reiteradas de<br>empresas que não<br>entregam os objetos<br>contratados<br>adequadamente,<br>pois não apresentam<br>registros que as<br>desabonem, bem<br>como<br>judicializações. |  |  |  | inerente às sanções<br>e eventuais litígios.<br>Mesmo com as<br>precauções, acaso o<br>risco se materialize,<br>rescisão do termo<br>contratual, com<br>consequente<br>deflagração do<br>PAAD, bem como<br>proceder as<br>medidas<br>necessárias para<br>prover a<br>continuidade do<br>abastecimento, seja<br>com a convocação<br>dos demais<br>licitantes, para<br>execução de<br>remanescente, na<br>forma do §6º, do<br>Art. 90, da Lei Nº<br>14.133/2021. |  |
|--|--|---------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|---------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|





ESTADO DE SERGIPE  
PREFEITURA DE ITABAIANA

|       |                                                                                                                                                                                      |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |   |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                             |
|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|---|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|
|       |                                                                                                                                                                                      |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |   |   | Capacitação do servidor responsável por elidir a situação, em especial, com o fornecimento de subterfúgios que auxiliem na apreciação da dimensão do erro materializado, com vista a manutem o contrato intrincado, ou em não sendo possível, adotar medidas administrativas diversas, como, a convocação de licitante para execução remanescente, na forma do §6º, do Art. 90, da Lei Federal Nº 14.133/2021. | Contratado/<br>Fiscalização |
|       |                                                                                                                                                                                      |  | Anulação precipitada do contrato, sem uma avaliação prévia dos impactos da medida, com consequentes prejuízos ainda maiores ao interesse público, incluindo a interrupção de atividades essenciais e a condenação a indenizar o licitante contratado por danos e perdas sofridos (caso a ilegalidade não seja de sua responsabilidade). |   |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                             |
|       | Falta de discernimento sobre os impactos inerentes a cada evento que possa vir a se consubstanciar, no sentido de não conseguir definir se o erro é passível de convalidação ou não. |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |   |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                             |
|       | Receio do gestor de ser responsabilizado pela manutenção de contrato eivado de ilegalidade insanável ou entendimento de que contrato viciado deve ser anulado a todo custo           |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |   |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                             |
|       | Gestão do Contrato                                                                                                                                                                   |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |   |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                             |
| RC-26 |                                                                                                                                                                                      |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 2 | 4 | 8                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                             |





1. Descrição da fase prevista para contratação.
2. O evento de risco incerto que, se ocorrer, afeta a realização dos objetivos da contratação.
3. Condições que viabilizam a concretização de um evento de risco.
4. Identificação de quais são as consequências no caso da ocorrência do risco.
5. A avaliação da probabilidade e do impacto deverá ser analisada em uma escala de 1 a 5, conforme definida na tabela abaixo:

| ESCALA DE PROBABILIDADE |                                                                                               |       |  | ESCALA DE IMPACTO |                                                                              |       |  |
|-------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-------|--|-------------------|------------------------------------------------------------------------------|-------|--|
| DESCRIPTOR              | DESCRIÇÃO                                                                                     | NÍVEL |  | DESCRIPTOR        | DESCRIÇÃO                                                                    | NÍVEL |  |
| Muito Baixa             | Evento extraordinário, sem histórico de ocorrência                                            | 1     |  | Muito Baixa       | Impacto insignificante nos objetivos                                         | 1     |  |
| Baixa                   | Evento casual e inesperado, muito embora raro, há histórico de sua ocorrência                 | 2     |  | Baixa             | Impacto mínimo nos objetivos                                                 | 2     |  |
| Média                   | Evento esperado, de frequência reduzida, e com histórico de ocorrência parcialmente conhecido | 3     |  | Média             | Impacto mediano nos objetivos, com possibilidade de recuperação              | 3     |  |
| Alta                    | Evento usual, com histórico de ocorrência amplamente conhecido                                | 4     |  | Alta              | Impacto significativo nos objetivos, com possibilidade remota de recuperação | 4     |  |
| Muito Alta              | Evento repetitivo e constante                                                                 | 5     |  | Muito Alta        | Impacto máximo nos objetivos, sem possibilidade de recuperação               | 5     |  |

6. Após o resultado do cálculo de probabilidade x impacto será obtido o nível do risco, que poderá ser classificado como baixo, médio, elevado e extremo, conforme tabela abaixo:





ESTADO DE SERGIPE  
PREFEITURA DE ITABAIANA

| NÍVEL DE RISCO |         |
|----------------|---------|
| 1 - 2          | Baixo   |
| 3 - 6          | Médio   |
| 7 - 13         | Elevado |
| 14 - 25        | Extremo |

7. Tratar o risco consiste em propor ações para prevenir, transferir, mitigar ou aceitar o risco. Neste campo, deve-se descrever a ação/resposta mais adequada para o tratamento do risco identificado.

8. Identificar o responsável ou responsáveis pela ação proposta.

2. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

2.1. Nenhum acompanhamento incluído.

3. Responsáveis:

3.1. Setor Demandante e Equipe de Planejamento.

- **Técnicos e requisitantes responsáveis pela elaboração da Matriz de Risco:** A elaboração desta Matriz de Risco foi conduzida por uma equipe multidisciplinar, composta por profissionais capacitados e experientes na área descrita neste documento. Este grupo, Setor demandante e equipe de planejamento, uniu seus conhecimentos técnicos-operacionais para garantir a precisão e abrangência das informações contidas neste documento. A atuação conjunta desses profissionais assegurou a complação de requisitos essenciais, a definição clara dos parâmetros técnicos e a adequada reflexão das necessidades da Secretaria Municipal do Meio-ambiente de Itabaiana/SE.





ESTADO DE SERGIPE  
PREFEITURA DE ITABAIANA

1.1. Integrante da equipe de planejamento responsável pelas orientações gerais desta Matriz de Risco: Um membro-chave da equipe de planejamento desempenhou papel fundamental na orientação e coordenação desta Matriz de Risco. Este integrante da empresa especializada na prestação de serviços de fornecimento de banheiros autolimpantes necessários. O técnico foi responsável por fornecer as diretrizes gerais que orientaram a elaboração deste documento. Sua gestão e sua compreensão aprofundada dos objetivos Secretaria Municipal de Meio-ambiente de Itabaiana/SE., garantiram que as orientações refletissem as necessidades específicas e a visão estratégica da Secretaria Municipal de Meio-ambiente de Itabaiana/SE.

*Myriana S. Costa*  
Responsável Técnico